Акт приемки объекта в эксплуатацию

"26" декабря 2019 г.

Заказчик ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» ул.Абая 19, 110000, тел.22-17-00

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларация о соответствии от «18» декабря ТОО «ГеоЛайн» г.Костанай, ул.Карбышева,12/2 тел. 8 (7142) 27-30-88

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «18» декабря 2019 г. ТОО «КустанайСпецСтрой» эксперт Клименко Людмила Владмировна №KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г. №KZ61VJE00024707 от 03.04.2017 г., №KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «Реконструкция водопровода по ул.Волынова в границах улиц Абая-Гашека г.Костанай» от «18» декабря 2019 года ТОО «Казахский Сантехпроект» » г.Алматы гос.лицензия №000014 от 09.12.1994 г. с приложением от 28.05.2012 г., руководитель группы авторского надзора Быков Антон Евгеньевич

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция водопровода по ул.Волынова в границах улиц Абая-Гашека г.Костанай»

реконструкция

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу г.Костанай Костанайской области (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении

Установить публичный сервитут права на землю согласно постановления акимата г.Костаная Костанайской области от "5" мая 2017 г. № 1304;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от

"14" ноября 2018 года корректированная инвестиционная программа на регулируемые услуги ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» на 2017-2021 годы, провести реконструкцию водопровода по ул.Волынова в границах улиц Абая-Гашека г.Костанай

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении

осуществления деятельности или определенных действий талон уведомление о начале работ № 205 ГУ Управление государственно- архитектурного контроля акимата Костанайской области от 31 июля 2019 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Казахский Сантехпроект» г.Алматы гос.лицензия ГСЛ №13005513 от 05.04.2013 г.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) приказом № 89 от 20.03.2018 г. ГКП «Костанай-Су» г.Костанай;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 31 июля 2018 г.;

месяц, год окончание работ 18 декабря 2019 г.;

при продолжительности строительства 4 (четыре) 18 (дней) месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (три)

фактически, месяц: 4 (четыре) 18 (дней)

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	$м^3$/сут				
	$м^3$/год				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,

соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объект характеризуются следующими данными: реконструируемый напорный коллектор в г.Костанае:

Водопровод:

- прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR 17-335х21,1 - 134 м
- ПЭ100 SDR 17 – 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2004 - 699 м;
-задвижки чугунные Д-300 мм – 3 шт.;
-задвижки чугунные Д-250 мм – 3 шт.;
-задвижки чугунные Д-200 мм – 1 шт.;
-задвижки чугунные Д-150 мм – 2 шт.;
-задвижки чугунные Д-100 мм – 8 шт.;
-задвижки чугунные Д-50 мм – 2 шт.;
-пожарный гидрант – 5 шт.;
-вантуз Д-50 мм – 1 шт.;

-железобетонные колодцы Д-1500 мм – 15 шт.;

-железобетонные колодцы Д-2000 мм – 2 шт.

Сметная стоимость строительства - 67 236,616 (в том числе НДС 7 203,923) тысяч тенге

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 67 236,616 (в том числе НДС 7 203,923) тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 62 284,333 (в том числе НДС 6 673,321) тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 59 228,278 (в том числе НДС 6 277,464) тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 56 055,899 (в том числе НДС 6 005,989) тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект: «Реконструкция водопровода по ул.Волынова в границах улиц Абая-Гашека г.Костанай»
наименование объекта (комплекса) - принять в эксплуатацию.

Заказчик: Главный инженер ГКП «Костанай-Су», Панаетов В.А.

_____ м.п.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор ТОО «КустанайСпецСтрой», Клименко Л.В.

_____ м.п.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор ТОО «Казахский Сантехпроект», Быков А.Е.

_____ м.п.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Геолайн», Коробейченко С.В.

_____ м.п.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись подрядчика

Приложение 13

к акту приемки объекта в эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта
(Сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Приме-чание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	833	
	-труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-335x21,1	м	134	
	-труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-280x16,6 питьевая ОСТ 18599-2004	м	699	
2	Колодцы ж/б			
	Д-1500 мм	шт.	15	
	Д-1000 мм	шт.	2	
4	Задвижка			
	Д-300 мм	шт.	3	
	Д-250 мм	шт.	3	
	Д-200 мм	шт.	1	
	Д-150 мм	шт.	2	
	Д-100 мм	шт.	8	
	Д-50 мм	шт.	2	
5	Вантуз			
	Д-50 мм	шт.	1	
6	Гидрант	шт.	5	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П