Приложение №1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансируюшему банку

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО «Акмешит - Мелиоратор»
Договор: №247 от 31.07.2019 г.
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт средней школы №14 в ауле Каракемер, Кордайского района Жамбылской области»

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь	СМР по отчетный месяц включительно	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь	
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт средней школы №14 в ауле Каракемер, Кордайского района Жамбылской области»	154 213 032,96							4 678 075,06
2	В т.ч. НДС	16 522 824,96							501 222,33
3	5% удержание	7 710 651,65							233 903,75
4	Итого к оплате	146 502 381,31							4 444 171,30
5	В т.ч. НДС	15 696 683,71							476 161,21

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"
_____ Нуралиев Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" **Форма №2**
Наименование строительства:«Капитальный ремонт средней школы №14 в ауле Каракемер, Кордайского района Жамбылской области»
Договор №247 от 31.07.2019 года

АКТ №6
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 г.

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие и озеленение					
		Асфальтобенное покрытие проездов,площадок(на участке)					
1	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**925,6000**		**1341,14**	**1241363**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	0,0336	31,1	826,85	25715
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	15,578	1069,50	16661
		Итого оплата труда:				**45,78**	**42376**
1. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,212	2992,12	9610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,212	952,20	3058
1. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,349	3807,71	35597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	9,349	1109,05	10369
1. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,027768	3112,72	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,027768	1109,05	31
1. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,360984	3335,54	1204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,360984	826,85	298
1. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,296	94,23	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,592	5528,75	14329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,592	1109,05	2875
1. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,037024	1765,94	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,037024	826,85	31
		Итого эксплуатация машин:				**65,92**	**61014**
1.10	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	89,413	12852,17	1149151
1.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005739	205870,68	1181

1.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,13884	24432,67	3392
1.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,009996	91068,21	910
		Итого материалов:				**1247,44**	**1154635**
		НР первого уровня	%	60,3		27,61	25553
		НР второго уровня	%	3,6		49,28	45609
		Накладные расходы	%	--		76,88	71162
		Сметная прибыль	%	8		113,44	105002
		Сметная стоимость:				**1531,47**	**1417527**
2	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1851,2000**		**155,73**	**288288**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	0,00009	0,166608	826,85	138
		Итого оплата труда:				**0,07**	**138**
2. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	0,333216	94,23	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**31**
2. 3	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0121	22,4	12852,17	287882
2. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000001	0,002592	91068,21	236
		Итого материалов:				**155,64**	**288118**
		НР первого уровня	%	60,3		0,04	83
		НР второго уровня	%	3,6		5,61	10381
		Накладные расходы	%	--		5,65	10464
		Сметная прибыль	%	8		12,91	23900
		Сметная стоимость:				**174,29**	**322652**
				Озеленение			
3	**11-470112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**457,1500**		**27,82**	**12718**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=659,5)	чел-ч	0,0406	18,56	659,50	12241
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,228575	826,85	189
		Итого оплата труда:				**27,19**	**12430**
3. 3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,228575	2086,86	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,228575	826,85	189
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**477**
		НР первого уровня	%	56,4		15,33	7010
		НР второго уровня	%	3,6		1,55	710
		Накладные расходы	%	--		16,89	7720
		Сметная прибыль	%	8		3,58	1635
		Сметная стоимость:				**48,28**	**22073**

4	**11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	**м2**	**457,1400**		**158,66**	**72529**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=726,19)	чел-ч	0,0525	24	726,19	17428
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	12,526	826,85	10357
		Итого оплата труда:				**60,78**	**27785**
4. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	12,526	3335,54	41780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	12,526	826,85	10357
		Итого эксплуатация машин:				**91,39**	**41780**
4. 4	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	9,143	1317,00	12041
4. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	45,714	28,00	1280
		Итого материалов:				**29,14**	**13321**
		НР первого уровня	%	56,4		34,28	15671
		НР второго уровня	%	3,6		6,95	3175
		Накладные расходы	%	--		41,23	18846
		Сметная прибыль	%	8		15,99	7310
		Сметная стоимость:				**215,88**	**98685**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1614898**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1614898**
	Материалы -		Тенге				**1456074**
	Всего заработная плата -		Тенге				**82728**
		Накладные расходы -	Тенге				**108192**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**48317**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**59875**
		Сметная прибыль -	Тенге				**137847**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1860937**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**102**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82728**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1860937**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**102**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82728**
<u>РАЗДЕЛ 2.Отопление</u>							
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОК1					
5	**13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм**	**шт**	**70,0000**		**905,12**	**63358**

5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,51)	чел-ч	1	70	864,24	60497
		Итого оплата труда:				**864,24**	**60497**
5. 2	21-130201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	14,07	200,66	2823
5. 3	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,0008	0,056	683,83	38
		Итого материалов:				**40,88**	**2862**
		НР первого уровня	%	44		380,26	26618
		НР второго уровня	%	3,6		46,27	3239
		Накладные расходы	%	--		426,54	29858
		Сметная прибыль	%	8		106,53	7457
		Сметная стоимость:				**1438,19**	**100673**
6	**23-041008-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**70,0000**		**7390,23**	**517316**
		НР второго уровня	%	3,6		266,05	18623
		Накладные расходы	%	--		266,05	18623
		Сметная прибыль	%	8		612,50	42875
		Сметная стоимость:				**8268,78**	**578815**
7	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**645,5000**		**60,59**	**39112**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=999,13)	чел-ч	0,0501	32,34	1149,00	37158
		Итого оплата труда:				**57,56**	**37158**
7. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	9,682	132,68	1285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,49**	**1606**
7. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,1291	304,78	39
7. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,1291	371,47	48
7. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	6,455	28,00	181
7. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,32275	247,03	80
		Итого материалов:				**0,54**	**348**
		НР первого уровня	%	60,4		34,77	22444
		НР второго уровня	%	3,6		3,43	2216
		Накладные расходы	%	--		38,20	24659
		Сметная прибыль	%	8		7,90	5102
		Сметная стоимость:				**106,70**	**68873**
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОК2,3					

8	**13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм**	**шт**	**15,0000**		**905,12**	**13577**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,51)	чел-ч	1	15	864,24	12964
		Итого оплата труда:				**864,24**	**12964**
8. 2	21-130201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	3,015	200,66	605
8. 3	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,0008	0,012	683,83	8
		Итого материалов:				**40,88**	**613**
		НР первого уровня	%	44		380,26	5704
		НР второго уровня	%	3,6		46,27	694
		Накладные расходы	%	--		426,54	6398
		Сметная прибыль	%	8		106,53	1598
		Сметная стоимость:				**1438,19**	**21573**
9	**23-041008-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**15,0000**		**7390,23**	**110853**
		НР второго уровня	%	3,6		266,05	3991
		Накладные расходы	%	--		266,05	3991
		Сметная прибыль	%	8		612,50	9188
		Сметная стоимость:				**8268,78**	**124032**
10	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**354,0000**		**60,59**	**21449**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=999,13)	чел-ч	0,0501	17,735	1149,00	20378
		Итого оплата труда:				**57,56**	**20378**
10. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	5,31	132,68	705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,49**	**881**
10. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0708	304,78	22
10. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0708	371,47	26
10. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	3,54	28,00	99
10. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,177	247,03	44
		Итого материалов:				**0,54**	**191**
		НР первого уровня	%	60,4		34,77	12308

		НР второго уровня	%	3,6		3,43	1215
		Накладные расходы	%	--		38,20	13524
		Сметная прибыль	%	8		7,90	2798
		Сметная стоимость:				**106,70**	**37771**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**765666**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**76935**
	Материалы -		Тенге				**3475**
	Всего заработная плата -		Тенге				**73460**
		Накладные расходы -	Тенге				**36256**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**32322**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3934**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9055**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**122246**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73460**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**688731**
	Материалы -		Тенге				**538**
	Всего заработная плата -		Тенге				**57536**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**628170**
		Накладные расходы -	Тенге				**60797**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**34752**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**26011**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59960**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**809454**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57536**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**931700**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130996**
РАЗДЕЛ 3.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ							
11	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**162,0000**		**60,59**	**9816**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=999,13)	чел-ч	0,0501	8,116	1149,00	9326
		Итого оплата труда:				**57,56**	**9326**
11. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	2,43	132,68	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**2,49**	**403**
11. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0324	304,78	10
11. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0324	371,47	12
11. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	1,62	28,00	45
11. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,081	247,03	20
		Итого материалов:				**0,54**	**87**
		НР первого уровня	%	60,4		34,77	5633
		НР второго уровня	%	3,6		3,43	556
		Накладные расходы	%	--		38,20	6189
		Сметная прибыль	%	8		7,90	1280
		Сметная стоимость:				**106,70**	**17285**
				Горячее водоснабжение			
12	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**12,0000**		**60,59**	**727**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=999,13)	чел-ч	0,0501	0,6012	1149,00	691
		Итого оплата труда:				**57,56**	**691**
12. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,18	132,68	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,49**	**30**
12. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0024	304,78	1
12. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0024	371,47	1
12. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,12	28,00	3
12. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,006	247,03	1
		Итого материалов:				**0,54**	**6**
		НР первого уровня	%	60,4		34,77	417
		НР второго уровня	%	3,6		3,43	41
		Накладные расходы	%	--		38,20	458
		Сметная прибыль	%	8		7,90	95
		Сметная стоимость:				**106,70**	**1280**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**10543**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**10543**
	Материалы -		Тенге				**94**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10016**
		Накладные расходы -	Тенге				**6647**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6050**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**597**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1375**

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**18565**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10016**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**18565**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10016**
		РАЗДЕЛ 4.ЧАСОФИКАЦИЮ и ЗВОНКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ					
		Часофикация					
13	**13-100702-0201 РСНБ РК 2015**	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	**шт.**	**4,0000**		**1801,26**	**7205**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	2	8	896,91	7175
		Итого оплата труда:				**1793,82**	**7175**
13. 2	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,04	125,46	5
13. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0004	14115,67	6
13. 4	21-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00002	0,00008	238663,37	19
		Итого материалов:				**7,44**	**30**
		НР первого уровня	%	40,6		728,29	2913
		НР второго уровня	%	3,6		91,06	364
		Накладные расходы	%	--		819,35	3277
		Сметная прибыль	%	8		209,65	839
		Сметная стоимость:				**2830,26**	**11321**
14	**Перечень оборуд., материалов п.19**	**Часы вторичные Standart**	**шт**	**4,0000**		**10714,29**	**42857**
		НР второго уровня	%	3,6		385,71	1543
		Накладные расходы	%	--		385,71	1543
		Сметная прибыль	%	8		888,00	3552
		Сметная стоимость:				**11988,00**	**47952**
		Звонковая сигнализация					
15	**13-080103-3002 РСНБ РК 2015**	**Звонок громкого боя**	**шт**	**2,0000**		**1279,76**	**2560**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	1	2	950,88	1902
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,16	1209,94	194
		Итого оплата труда:				**1047,67**	**2095**
15. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,08	3296,70	264

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08	1109,05	89
15. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,08	2265,76	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08	826,85	66
		Итого эксплуатация машин:				**278,12**	**556**
15. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00012	381819,66	46
15. 6	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	0,12	464,10	56
		Итого материалов:				**50,76**	**102**
		НР первого уровня	%	42,8		448,40	897
		НР второго уровня	%	3,6		62,21	124
		Накладные расходы	%	--		510,62	1021
		Сметная прибыль	%	8		143,23	286
		Сметная стоимость:				**1933,60**	**3867**
16	**Перечень оборуд., материалов п.20**	**Звонок громкого боя**	**шт**	**2,0000**		**6071,43**	**12143**
		НР второго уровня	%	3,6		218,57	437
		Накладные расходы	%	--		218,57	437
		Сметная прибыль	%	8		503,20	1006
		Сметная стоимость:				**6793,20**	**13586**
17	**23-070202-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные У192, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	**шт.**	**2,0000**		**471,31**	**943**
		НР второго уровня	%	3,6		16,97	34
		Накладные расходы	%	--		16,97	34
		Сметная прибыль	%	8		39,06	78
		Сметная стоимость:				**527,34**	**1055**
18	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм**	**м**	**95,0000**		**413,94**	**39325**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	0,29	27,55	928,87	25590
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,627	1209,94	759
		Итого оплата труда:				**277,36**	**26349**
18. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,3135	3296,70	1034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,3135	1109,05	348
18. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,565	177,11	454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,3135	2265,76	710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,3135	826,85	259

18. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	6,612	14,68	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,20**	**2869**
18. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,995	307,66	614
18. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,38	223,10	85
18. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	12,73	182,65	2325
18.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	12,73	270,38	3442
18.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000912	222237,60	203
18.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	1,71	1453,50	2485
18.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	6,365	216,24	1376
18.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	17,1	11,22	192
18.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,95	150,96	143
		Итого материалов:				**114,37**	**10865**
		НР первого уровня	%	42,8		118,71	11277
		НР второго уровня	%	3,6		19,18	1822
		Накладные расходы	%	--		137,88	13099
		Сметная прибыль	%	8		44,15	4194
		Сметная стоимость:				**595,97**	**56618**
19	**23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,0000**		**104,19**	**417**
		НР второго уровня	%	3,6		3,75	15
		Накладные расходы	%	--		3,75	15
		Сметная прибыль	%	8		8,64	35
		Сметная стоимость:				**116,58**	**466**
20	**23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	**м**	**91,0000**		**120,57**	**10972**
		НР второго уровня	%	3,6		4,34	395
		Накладные расходы	%	--		4,34	395
		Сметная прибыль	%	8		9,99	909
		Сметная стоимость:				**134,90**	**12276**
21	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**95,0000**		**230,10**	**21859**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	0,1	9,5	950,88	9033

21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,591	976,23	3506
		Итого оплата труда:				**131,99**	**12539**
21. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,3705	3296,70	1221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,3705	1109,05	411
21. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	2,85	2247,59	6406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	2,85	732,37	2087
21. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	2,85	10,95	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,3705	2265,76	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,3705	826,85	306
		Итого эксплуатация машин:				**111,81**	**10622**
21. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,038	307,66	12
21. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00076	281414,94	214
21. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,00912	1671,41	15
21.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,003895	2673,61	10
21.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000475	3979609,04	1890
21.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,007904	361,08	3
21.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,057	1037,53	59
		Итого материалов:				**23,20**	**2204**
		НР первого уровня	%	42,8		56,49	5367
		НР второго уровня	%	3,6		10,32	980
		Накладные расходы	%	--		66,81	6347
		Сметная прибыль	%	8		23,75	2256
		Сметная стоимость:				**320,66**	**30462**
22	**23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0950**		**105751,50**	**10046**
		НР второго уровня	%	3,6		3807,05	362
		Накладные расходы	%	--		3807,05	362
		Сметная прибыль	%	8		8764,68	833
		Сметная стоимость:				**118323,24**	**11241**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**148326**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**136937**
	Материалы -		Тенге				**13200**
	Всего заработная плата -		Тенге				**48158**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**65989**

		Накладные расходы -	Тенге				**26120**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**20454**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5666**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13045**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**176102**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48158**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**11389**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11389**
		Накладные расходы -	Тенге				**410**
		Сметная прибыль -	Тенге				**944**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**12743**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**188844**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48158**
		РАЗДЕЛ 5.РАДИОФИКАЦИЮ					
23	**13-100411-0207 РСНБ РК 2015**	**Настенная аккустическая система**	**шт**	**4,0000**		**1982,46**	**7930**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	2	8	896,91	7175
		Итого оплата труда:				**1793,82**	**7175**
23. 2	21-130211-0101	Глухари	100 шт.	0,011	0,044	4065,87	179
23. 3	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	0,06	620,98	37
23. 4	23-061601-0701	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	0,02	26921,88	538
		Итого материалов:				**188,65**	**755**
		НР первого уровня	%	36,54		655,46	2622
		НР второго уровня	%	3,6		94,97	380
		Накладные расходы	%	--		750,43	3002
		Сметная прибыль	%	8		218,63	875
		Сметная стоимость:				**2951,52**	**11806**
24	**Перечень оборуд., материалов п.31**	**Настенная аккустическая система 15КЗ-8**	**шт**	**4,0000**		**5357,14**	**21429**
		НР второго уровня	%	3,6		192,86	771
		Накладные расходы	%	--		192,86	771
		Сметная прибыль	%	8		444,00	1776
		Сметная стоимость:				**5994,00**	**23976**

25	**23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**6,0000**		**59,29**	**356**
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	13
		Накладные расходы	%	--		2,13	13
		Сметная прибыль	%	8		4,91	29
		Сметная стоимость:				**66,34**	**398**
26	**23-070220-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки , IP20**	**шт.**	**6,0000**		**551,85**	**3311**
		НР второго уровня	%	3,6		19,87	119
		Накладные расходы	%	--		19,87	119
		Сметная прибыль	%	8		45,74	274
		Сметная стоимость:				**617,45**	**3705**
27	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**м**	**104,0000**		**332,79**	**34610**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	0,22	22,88	928,87	21252
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,2288	1209,94	277
		Итого оплата труда:				**207,01**	**21529**
27. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,1144	3296,70	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1144	1109,05	127
27. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,808	177,11	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1144	2265,76	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1144	826,85	95
27. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	5,034	14,68	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,51**	**1509**
27. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,184	307,66	672
27. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,208	223,10	46
27. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	13,936	182,65	2545
27.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	13,936	270,38	3768
27.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000998	222237,60	222
27.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	1,872	1453,50	2721
27.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	6,968	216,24	1507

27.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	18,72	11,22	210
27.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,04	150,96	157
		Итого материалов:				**113,93**	**11848**
		НР первого уровня	%	38,52		79,74	8293
		НР второго уровня	%	3,6		14,85	1545
		Накладные расходы	%	--		94,59	9838
		Сметная прибыль	%	8		34,19	3556
		Сметная стоимость:				**461,57**	**48004**
28	**23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	**м**	**87,0000**		**120,57**	**10490**
		НР второго уровня	%	3,6		4,34	378
		Накладные расходы	%	--		4,34	378
		Сметная прибыль	%	8		9,99	869
		Сметная стоимость:				**134,90**	**11737**
29	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**119,0000**		**230,10**	**27381**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	0,1	11,9	950,88	11315
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	4,498	976,23	4391
		Итого оплата труда:				**131,99**	**15707**
29. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,4641	3296,70	1530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,4641	1109,05	515
29. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3,57	2247,59	8024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	3,57	732,37	2615
29. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	3,57	10,95	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,4641	2265,76	1052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,4641	826,85	384
		Итого эксплуатация машин:				**111,81**	**13306**
29. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0476	307,66	15
29. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000952	281414,94	268
29. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,011424	1671,41	19
29.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,004879	2673,61	13
29.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000595	3979609,04	2368
29.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,009901	361,08	4
29.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0714	1037,53	74

		Итого материалов:				**23,20**	**2760**
		НР первого уровня	%	38,52		50,84	6050
		НР второго уровня	%	3,6		10,11	1204
		Накладные расходы	%	--		60,96	7254
		Сметная прибыль	%	8		23,28	2771
		Сметная стоимость:				**314,34**	**37406**
30	**23-060401-3004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм**	**1000м**	**0,0917**		**79453,93**	**7284**
		НР второго уровня	%	3,6		2860,34	262
		Накладные расходы	%	--		2860,34	262
		Сметная прибыль	%	8		6585,14	604
		Сметная стоимость:				**88899,41**	**8149**
31	**13-100411-0207 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель**	**шт**	**2,0000**		**1982,46**	**3965**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	2	4	896,91	3588
		Итого оплата труда:				**1793,82**	**3588**
31. 2	21-130211-0101	Глухари	100 шт.	0,011	0,022	4065,87	89
31. 3	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	0,03	620,98	19
31. 4	23-061601-0701	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	0,01	26921,88	269
		Итого материалов:				**188,65**	**377**
		НР первого уровня	%	36,54		655,46	1311
		НР второго уровня	%	3,6		94,97	190
		Накладные расходы	%	--		750,43	1501
		Сметная прибыль	%	8		218,63	437
		Сметная стоимость:				**2951,52**	**5903**
32	**Перечень оборуд., материалов п.30**	**Громкоговоритель абонентский мощностью 5Вт**	**шт**	**2,0000**		**4348,21**	**8696**
		НР второго уровня	%	3,6		156,54	313
		Накладные расходы	%	--		156,54	313
		Сметная прибыль	%	8		360,38	721
		Сметная стоимость:				**4865,13**	**9730**
33	**13-100403-0201 РСНБ РК 2015**	**Радиостанция УКВ ЧМ двухпрограммного вещания мощностью 2х4 кВт. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,0000**		**612191,27**	**612191**

33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	587	587	826,85	485361
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	32,92	32,92	826,85	27220
		Итого оплата труда:				**512580,85**	**512581**
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	32,92	32,92	3368,80	110901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	32,92	32,92	826,85	27220
		Итого эксплуатация машин:				**110900,90**	**110901**
33. 4	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05	0,05	107,10	5
33. 5	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	0,002	491914,62	984
33. 6	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	0,001	183480,35	183
33. 7	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	1	1	1030,90	1031
33. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,62	0,62	620,98	385
33. 9	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00165	0,00165	3979609,04	6566
33.10	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	1	1	584,27	584
33.11	21-130816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,4	0,4	529,06	212
33.12	24-040207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	155	155	32,64	5059
33.13	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,028	0,028	14275,36	400
33.14	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	0,5	180,73	90
33.15	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	0,002	214662,23	429
		Итого материалов:				**15929,42**	**15929**
		НР первого уровня	%	40,6		208107,83	208108
		НР второго уровня	%	3,6		29530,77	29531
		Накладные расходы	%	--		237638,59	237639
		Сметная прибыль	%	8		67986,39	67986
		Сметная стоимость:				**917816,25**	**917816**
34	**Перечень оборуд., материалов п.31**	**Радиоузел школьный РУШ-1**	**шт**	**1,0000**		**80357,14**	**80357**
		НР второго уровня	%	3,6		2892,86	2893
		Накладные расходы	%	--		2892,86	2893
		Сметная прибыль	%	8		6660,00	6660
		Сметная стоимость:				**89910,00**	**89910**
35	**Перечень оборуд., материалов п.31**	**Микрофон динамический**	**шт**	**1,0000**		**14276,79**	**14277**
		НР второго уровня	%	3,6		513,96	514

		Накладные расходы	%	--		513,96	514
		Сметная прибыль	%	8		1183,26	1183
		Сметная стоимость:				**15974,01**	**15974**
36	**23-070201-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиток антенный**	**шт.**	**1,0000**		**898,01**	**898**
		НР второго уровня	%	3,6		32,33	32
		Накладные расходы	%	--		32,33	32
		Сметная прибыль	%	8		74,43	74
		Сметная стоимость:				**1004,77**	**1005**
37	**23-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Антенны эфирные модели Гамма**	**шт.**	**1,0000**		**18762,78**	**18763**
		НР второго уровня	%	3,6		675,46	675
		Накладные расходы	%	--		675,46	675
		Сметная прибыль	%	8		1555,06	1555
		Сметная стоимость:				**20993,30**	**20993**
38	**13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**15,0000**		**339,47**	**5092**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	0,26	3,9	928,87	3623
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,141	1209,94	171
		Итого оплата труда:				**252,88**	**3793**
38. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,0705	3296,70	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0705	1109,05	78
38. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,963	177,11	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,0705	2265,76	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0705	826,85	58
38. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	0,927	14,68	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**48,03**	**720**
38. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,315	307,66	97
38. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,123	428,96	53
38. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000158	222237,60	35
38.10	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0045	4645,78	21

38.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,615	216,24	133
38.12	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,012	7780,56	93
38.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,153	150,96	23
38.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	1,2	116,28	140
38.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,0975	1584,43	154
		Итого материалов:				**49,94**	**749**
		НР первого уровня	%	38,52		97,41	1461
		НР второго уровня	%	3,6		15,73	236
		Накладные расходы	%	--		113,14	1697
		Сметная прибыль	%	8		36,21	543
		Сметная стоимость:				**488,81**	**7332**
39	**23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**15,0000**		**315,53**	**4733**
		НР второго уровня	%	3,6		11,36	170
		Накладные расходы	%	--		11,36	170
		Сметная прибыль	%	8		26,15	392
		Сметная стоимость:				**353,04**	**5296**
40	**23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0150**		**57599,88**	**864**
		НР второго уровня	%	3,6		2073,60	31
		Накладные расходы	%	--		2073,60	31
		Сметная прибыль	%	8		4773,88	72
		Сметная стоимость:				**64447,35**	**967**
41	**23-061114-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2**	**1000 м**	**0,0150**		**34622,88**	**519**
		НР второго уровня	%	3,6		1246,42	19
		Накладные расходы	%	--		1246,42	19
		Сметная прибыль	%	8		2869,54	43
		Сметная стоимость:				**38738,85**	**581**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**863146**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**124759**
	Накладные расходы -		Тенге				**4491**

	Сметная прибыль -		Тенге				**10340**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**139590**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**723164**
	Материалы -		Тенге				**32419**
	Всего заработная плата -		Тенге				**564373**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**31995**
		Накладные расходы -	Тенге				**262081**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**227845**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**34236**
		Сметная прибыль -	Тенге				**78820**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1064065**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**675**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**564373**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**15223**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**15223**
		Накладные расходы -	Тенге				**548**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1262**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**17032**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1220688**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**675**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**564373**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3402578**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**772549**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**246705**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**63723**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2258565**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**124759**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**369740**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3772318,00**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**135769,20**
	ИТОГО:		Тенге				**3908087,20**
	Сметная прибыль		Тенге				**312646,98**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4220734,18**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**4 220 734,18**	
		ИТОГО оборудование	Тенге			**139 590,35**	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ без оборудование	Тенге			**4 081 143,83**	
СН РК 8.02-02-2002		Временные здания и сооружения - 2,32%	Тенге			94 682,54	
		Итого по главам 1-8	Тенге			**4 175 826,37**	

СН РК 8.02-07-2002		Зимнее удорожание -0,9%	Тенге			37 582,44	
		Итого по главам 1-9				**4 213 408,80**	
		Итого сметная стоимость с оборудованием				**4 352 999,15**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 года-100% , К-1,0599383	Тенге			**4 613 910,52**	
		Итого с понижающим коэф.0,9052738903	Тенге			4 176 852,73	
		НДС 12%	Тенге			**501 222,33**	
		ИТОГО:	Тенге			**4 678 075,06**	

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской
_____ **Нуралиев Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Инженер по техническому надзору:
ТОО "Мегалиты Алматы"
_____ **Алимкулов Б.А.**