Заказчик **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 991240001001, пр.Абая 19, 87142221744**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «ГеоЛайн», БИН 070940026157, Карбышева 12/2, 87142273088**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция водопровода по ул. Волынова в границах улиц Абая - Гашека г. Костанай**

наименование, адрес

Объект **Наружные сети водоснабжения**

Договор подряда номер **294** дата **22.04.2019**

Номер документа	Дата составления
5	31.10.2019

Отчетный период	
с	по
08.10.2019	31.10.2019

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: == ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ==								
1	15	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	5	2393,5	161,13	11968	806	8598	1,82	9
				шт.	1672,58	64,32	8363	322	99	0,05	0
2	16	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	3	75344		226032				
				шт.							
3	17	С123-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	1	80515		80515				
				шт.							
4	18	С123-030103-0911	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	1	91630		91630				
				шт.							
5	19	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	16,12	34265,94	8141,89	552367	131247	184421	8,86	143
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8461,3	3094,76	136396	49888	99	2,22	36
6	20	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	8	13938		111504				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	22	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3 шт.	7900		23700				
8	23	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6 шт.	9514		57084				
9	24	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6 шт.	11772		70632				
10	25	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	11 шт.	16431		180741				
11	26	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/КС15.9а,КС15.9б//	8 шт.	16431		131448				
12	30	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2 шт.	7900		15800				
13	33	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/2ПП15-2,3ПП15-2/	8 шт.	16796		134368				
14	36	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	8 шт.	2072		16576				
15	37	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	7 шт.	5607		39249				
16	38	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1 шт.	4183		4183				
17	41	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4 комплект	15982		63928				
18	42	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	10 комплект	18826		188260				
19	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	187,05 м2 поверхности	823,76	19,83	154084	3709	40285	0,21	40
20	46	С123-010201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	2,4 м	229,38	2,2	42906	411	93	0	0
21	48	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	0,2 м	20512		49229				
22	49	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	1,8 м	11570		2314				
23	51	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	3 задвижка или клапан	8449		15208				
24	52	Е11-220901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	3	12486,42 5438,12 9261,07	6270,38 1744,62 4579,56	37459 16314 27783	18811 5234 13739	21333 99 15569	5,29 1,22 3,86	16 4 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				задвижка или клапан	3968,08	1273,95	11904	3822	99	0,89	3
25	53	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	1	5549,05	1846,87	5549	1847	3602	3,04	3
				задвижка или клапан	3125,12	513,03	3125	513	99	0,36	0
26	54	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	2	2594,23	173,25	5188	347	4008	1,93	4
				задвижка или клапан	1947,37	76,86	3895	154	99	0,07	0
27	55	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	8	1766,87	74,25	14135	594	11050	1,4	11
				задвижка или клапан	1362,2	32,94	10898	264	99	0,03	0
28	56	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	1055,72	24,75	1056	25	859	0,88	1
				задвижка или клапан	856,24	10,98	856	11	99	0,01	0
29	57	5101-0102-1601 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	3	568018		1704054				
				шт.							
			Отпускная цена		568018		1704054				
			Сметная стоимость оборудования				*1704054*				
30	58	С123-040102-1409	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	3	343345		1030035				
				шт.							
31	59	С123-040102-1408	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	1	191190		191190				
				шт.							
32	60	С123-040102-1407	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	2	119007		238014				
				шт.							
33	61	С123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	8	78684		629472				
				шт.							
34	62	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	1	48768		48768				
				шт.							
35	76	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм /Подставка пожарная/. Приварка	3	2200,28	199,59	6601	599	5609	1,43	4
				фланец	1877,59	10,98	5633	33	99	0,01	0
36	77	С123-020803-1304	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 250 ГОСТ 5525-88	3	107732		323196				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	136	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	11	1220,53	802,8	13426	8831	6817	0,41	5
				шт.	417,73	208,27	4595	2291	99	0,23	2
38	137	С123-021104-2109	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм	2	237		474				
				шт.							
39	138	С123-021104-2106	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм	4	1264		5056				
				шт.							
40	139	С123-021104-2107	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 350 мм	5	1423		7115				
				шт.							
41	143	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка	1	2965,39	229,32	2965	229	2541	2,21	2
				шт.	2475,2	90,99	2475	91	99	0,07	0
42	144	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	1	113536		113536				
				шт.							
			Итого по разделу: == ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ==				6625892				
			Раздел: ===ВКЛЮЧИТЬ===								
43	225	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1359,2238	248,4	239,93	337636	326113	65928	0,01	18
				м3 грунта	8,37	58,99	11379	80187	72	0,04	51
44	226	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	28,044	1641,02	0	46021	0	33135	1,85	52
				м3 грунта	1641,02	0	46021	0	72	0	0
45	227	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./в местах пересечения с суш. коммуникациями/	15,0204	1367,52	0	20541	0	14789	1,54	23
				м3 грунта	1367,52	0	20541	0	72	0	0
46	228	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,0204	713,45	0	10716	0	7716	0,97	15
				м3	713,45	0	10716	0	72	0	0
47	229	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка грунта, разработанного вручную/	28,044	203,44	196,53	5705	5512	1114	0,01	0
				м3 грунта	6,83	48,33	191	1355	72	0,03	1
48	230	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	2358,35526	222		523555				
				т							
49	231	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов	1387,2678	17,98	15,32	24942	21254	8295	0	5
				м3	2,55	5,75	3542	7979	72	0	5
50	232	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Врезерве/	1057,1118	248,4	239,93	262590	253628	51274	0,01	14
				м3 грунта	8,37	58,99	8850	62364	72	0,04	40
51	233	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1797,09006	222		398954				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	234	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	76,638	713,45	0	54677	0	39368	0,97	74
				м3	713,45	0	54677	0	72	0	0
53	235	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1236,6738	30,73	30,73	38006	38006	9423	0	0
				м3	0	10,58	0	13087	72	0,01	10
54	236	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014, в т.ч. подсыпка в местах пересечения с сущ. коммуникациями	256,2	1405		359961				
				м3							
55	237	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1236,6738	132,66	63,11	164053	78040	87593	0,11	134
				м3	69,55	28,82	86013	35644	72	0,03	32
56	238	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	18,00	1220,53	802,8	21970	14450	11155	0,41	7
				шт.	417,73	208,27	7519	3749	99	0,23	4
57	241	С123-020302-8018	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	11828		212904				
				шт.							
58	244	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	24,00	2750,24	236,79	66006	5683	54231	1,73	42
				фланец	2271,49	10,98	54516	264	99	0,01	0
59	247	С123-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	36,00	7983		287388				
				шт.							
60	249	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	3934		7868				
				шт.							
61	250	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	2267		9068				
				шт.							
62	256	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	169,00	6363,2	4891,8	1075381	826714	250367	0,58	98
				м	650,05	846,38	109858	143038	99	0,6	101
63	257	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	56,00	1507,44	11,12	84417	623	55395	0,91	51
				м трубы, уложенной в футляре	995,89	3,29	55770	184	99	0	0
64	258	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м /д. 63 мм., 114 мм./	35	7442,2	5382,38	260477	188383	175090	1,83	64
				м продавливания	2049,6	3003,5	71736	105122	99	2,26	79
65	263	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	229,44	11098		2546325				
				м							
66	270	С123-010401-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	8	16983		135864				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	274	Е11-250109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	56	30315,75	19854,02	1697682	1111825	669523	8,41	471
				м кожуха	8796,86	4341,34	492624	243115	91	3,06	172
68	275	С123-010501-1326	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	56	33862		1896272				
				м							
			Итого по разделу: ==ВКЛЮЧИТЬ==				10548979				
			ИТОГО:				17174871	3051015			1316
							1281313	759122			541
			- оборудования				1704054				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1839085				
			Всего накладных расходов:				1839085				
			Итого с накладными				19013956				
			Сметная прибыль 8 %				1384792,16				
			Итого с НР и СП				20398748,16				
			Итого с временными, 1,04 %			194424,82	20593172,98				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %			623340,93	21216513,91				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%			390249,20	21606763,10				
			Итого в текущих ценах 2019 года к = 1,04989605				22684855,24				
			Итого с учетом коэффициента тендерной скидки к=0,9				20416368,16				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2449964,18				
			Итого с НДС				22866332,34				

Заказчик
ГКП "Костанай-Су"
(наименование организации)

Подрядчик
ТОО "ГеоЛайн"
(наименование организации)

Главный инженер Панкетов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор Коробейченко С.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер по надзору за строительством ГКП "Костанай-Су" Абильдин С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Эксперт технического надзора: Клименко Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Эксперт авторс Быков А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 991240001001, пр.Абая 19, 87142221744**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «ГеоЛайн», БИН 070940026157, Карбышева 12/2, 87142273088**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция водопровода по ул. Волынова в границах улиц Абая - Гашека г. Костанай**

наименование, адрес

Объект **Благоустройство.**

Договор подряда номер **294** дата **22.04.2019**

Номер документа	Дата составления
6	05.12.2019

Отчетный период с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ===Включить===								
1	**25**	**Е11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**15,2**	**1081,31**	**955,59**	**16436**	**14525**	**5037**	**0,14**	**2**
				м3 материала основания в плотном теле	**117,22**	**189,65**	**1782**	**2883**	**108**	**0,14**	**2**
2	**26**	**С121-010401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**15,2**	**1405**		**21356**				
				м3							
3	**27**	**Е11-270403-0101**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**152**	**790,48**	**208,67**	**120154**	**31718**	**15014**	**0,03**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 основания	27,82	63,64	4228	9674	108	0,04	7
4	28	Е11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	152	1704,44	90,86	259075	13811	10224	0,03	5
				м2 покрытия	36,89	25,39	5608	3859	108	0,02	3
5	29	Е11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308 /толщ.5 см/	152	390,92	0,04	59420	6	32	0	0
				м2 покрытия	0,2	0	30	0	108	0	0
6	30	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	80	1756,37	27,49	140509	2199	55322	0,7	56
				м бортового камня	630,29	10,01	50424	801	108	0,01	1
7	31	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	3,6	35717		128581				
				м3							
8	32	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	55,7	597,08	187,68	33257	10454	4952	0,04	2
				м2 основания	33,55	48,76	1869	2716	108	0,03	2
9	33	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	55,7	1430,97	2,64	79705	147	9113	0,14	8
				м2 покрытия	150,62	0,86	8390	48	108	0	0
10	34	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 /толщ.3,5 см/	55,7	226,1	0	12594	0	1460	0,02	1
				м2 покрытия	24,27	0	1352	0	108	0	0
11	35	Е11-270201-1002 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	20	1544,25	27,49	30885	550	13831	0,7	14
				м бортового камня	630,29	10,01	12606	200	108	0,01	0
12	36	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,32	35717		11429				
				м3							
			Итого по разделу: ===Включить===				913402				
			ИТОГО:				913401	73409			94
							86289	20181			14
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				114986				
			Всего накладных расходов:				114986				
			Итого с накладными				1028387				
			Сметная прибыль 8 %				82270,96				
			Итого с НР и СП				1110657,96				
			Итого с временными, 1,04 %			11550,84	1122208,80				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %			37032,89	1159241,69				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%			23184,83	1182426,53				
			Итого в текущих ценах 2019 года к = 1,04989605				1241424,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с учетом коэффициента тендерной скидки к=0,9				**1117282,45**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**134073,89**				
			Итого с НДС				**1251356,34**				

Заказчик
ГКП "Костанай-Су"
(наименование организации)

Главный инженер Панаетов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер по надзору за строительством ГКП "Костанай-Су" Абильдин С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт технического надзора: Клименко Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт авторского надзора: Быков А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО "ГеоЛайн"
(наименование организации)

Директор Коробейченко С.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 991240001001, пр.Абая 19, 87142221744**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «ГеоЛайн», БИН 070940026157, Карбышева 12/2, 87142273088**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция водопровода по ул. Волынова в границах улиц Абая - Гашека г. Костанай**

наименование, адрес

Объект **Наружные сети водоснабжения**

Договор подряда номер **294** дата **22.04.2019**

Номер документа	Дата составления
7	05.12.2019

Отчетный период с	Отчетный период по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	23,64	9961,91	4885,13	235500	115485	162272	5,32	126
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5076,78	1856,86	120015	43896	99	1,33	31
2	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /засыпка существующих колодцев/	63,6	713,45	0	45375	0	32670	0,97	62
				м3 грунта	713,45	0	45375	0	72	0	0
3	7	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	3	1100,23	96,68	3301	290	3095	1,09	3
				шт.	1003,55	38,59	3011	116	99	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	8	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Демонтаж	9	861,87	44,55	7757	401	7458	0,84	8
				задвижка или клапан	817,32	19,76	7356	178	99	0,02	0
5	9	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Демонтаж	2	1272,37	103,95	2545	208	2405	1,16	2
				задвижка или клапан	1168,42	46,12	2337	92	99	0,04	0
6	10	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Демонтаж	1	2983,19	1108,12	2983	1108	2161	1,82	2
				задвижка или клапан	1875,07	307,82	1875	308	99	0,22	0
7	11	Е11-220901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Демонтаж	3	5128,58	2747,74	15386	8243	9341	2,32	7
				задвижка или клапан	2380,85	764,37	7143	2293	99	0,53	2
8	12	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Демонтаж	3	7025,1	3762,23	21075	11287	12800	3,17	10
				задвижка или клапан	3262,87	1046,77	9789	3140	99	0,73	2
			Итого по разделу:				333921				
			Раздел: ===Включить===								
9	41	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	7,6	2399,19	1046,04	18234	7950	14661	1,55	12
				м3 конструкции	1353,15	433,09	10284	3291	108	0,39	3
10	42	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	1,9495	2399,19	1046,04	4677	2039	3761	1,55	3
				м3 конструкции	1353,15	433,09	2638	844	108	0,39	1
11	43	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	31,155	321,36	231,39	10012	7209	4560	0,12	4
				м3 конструкции	89,97	45,56	2803	1419	108	0,03	1
12	44	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	100	624,34	0	62434	0	67429	0,77	77
				м	624,34	0	62434	0	108	0	0
13	45	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	78,53635	70		5498				
				т							
14	46	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	78,53635	222		17435				
				т							
15	47	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	59,1	70		4137				
				т							
16	48	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	59,1	222		13120				
				т							
			Итого по разделу: ===Включить===				135547				
			ИТОГО:				469469	154216			314
							275060	55577			41
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				322614				
			Всего накладных расходов:				322614				
			Итого с накладными				792083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль 8 %				**63366,64**				
			Итого с НР и СП				**855449,64**				
			Итого с временными, 1,04 %			**8896,68**	**864346,32**				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %			**28523,43**	**892869,74**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%			**17857,39**	**910727,14**				
			Итого в текущих ценах 2019 года к = 1,04989605				**956168,83**				
			Итого с учетом коэффициента тендерной скидки к=0,9				**860551,94**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**103266,23**				
			Итого с НДС				**963818,18**				

Заказчик
ГКП "Костанай-Су"
(наименование организации)

Главный инженер Ганаетов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО "ГеоЛайн"
(наименование организации)

Директор Коробейченко С.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер по надзору за строительством ГКП "Костанай-Су" Абильдин С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Эксперт технического надзора: Клименко Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Эксперт авторского надзора: Быков А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 991240001001, пр.Абая 19, 87142221744**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «ГеоЛайн», БИН 070940026157, Карбышева 12/2, 87142273088**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция водопровода по ул. Волынова в границах улиц Абая - Гашека г. Костанай**

наименование, адрес

Объект **Наружные сети водоснабжения**

Договор подряда номер **294** дата **22.04.2019**

Номер документа	Дата составления
8	05.12.2019

Отчетный период с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: == ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ==								
1	**20**	**С121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**2** / **шт.**	**13938**		**27876**				
2	**25**	**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**2**	**16431**		**32862**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
3	26	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/КС15.9а,КС15.9б//	2	16431		32862				
				шт.							
4	27	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	16227		16227				
				шт.							
5	32	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/2ПП15-1,3ПП15-1/	1	16346		16346				
				шт.							
6	33	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/2ПП15-2,3ПП15-2/	1	16796		16796				
				шт.							
7	34	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/2ПП20-2/	2	32183		64366				
				шт.							
8	42	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	3	18826		56478				
				комплект							
9	44	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	1,60768	3616,2	111,18	5814	179	312	0,23	0
				м2	171,02	44,38	275	71	90	0,03	0
10	45	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	1,4	26487		37082				
				м							
11	46	С123-010201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	2,2	20512		45126				
				м							
12	47	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	0,2	13986		2797				
				м							
13	48	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	0,2	11570		2314				
				м							
14	50	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	0,2	3916		783				
				м							
15	56	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	1055,72	24,75	1056	25	859	0,88	1
				задвижка или клапан	856,24	10,98	856	11	99	0,01	0
16	62	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	1	48768		48768				
				шт.							
17	65	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,30926	880709,32	451324,76	272368	139577	163469	312,7	97
				т фасонных частей	410575,1	123345,05	126974	38146	99	94,3	29
18	66	С123-010201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /для изготовления отводов/	18	3210		57780				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	67	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /для изготовления отводов/	4	4859		19436				
				м							
20	71	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ввод ВФ 250х100/	0,1662	1224153,32	451324,76	203454	75010	87850	312,7	52
				т фасонных частей	410575,1	123345,05	68238	20500	99	94,3	16
21	72	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0,0013	601380,57	394910,83	782	513	380	147,7	0
				т фасонных частей	193930,1	101136,25	252	131	99	74,55	0
22	73	С123-020101-1033	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	1081		1081				
				шт.							
23	129	Е11-220701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	0,017	120685,34	0	2052	0	1115	72,1	1
				км трубопровода	66259,9	0	1126	0	99	0	0
24	132	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	5	541,68	0	2708	0	2058	0,61	3
				шт.	541,68	0	2708	0	76	0	0
25	133	С123-080304-0602	Указатель пожарного гидранта	5	608		3040				
				шт.							
26	134	Е11-130301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	37	198,18	2,47	7333	91	951	0,03	1
				м2	36,91	0,33	1366	12	69	0	0
27	135	Е11-130301-1411 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза	37	451,69	3,64	16713	135	723	0,03	1
				м2	27,65	0,66	1023	24	69	0	0
28	140	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,0164817	88433,11	6814,95	1458	112	849	73,6	1
				т конструкций	74262,4	348,27	1224	6	69	0,27	0
29	141	С121-060405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0164817	608957		10037				
				т							
30	142	С121-130816-2305	Резина прессованная	0,155	1152		179				
				кг							
31	146	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	10617,93	6347,82	21236	12696	10684	2,81	6
				врезка	3563,08	1832,67	7126	3665	99	1,44	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	147	Е11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	14445,07	8481,55	14445	8482	7044	3,64	4
				врезка	4695,6	2419,22	4696	2419	99	1,89	2
33	148	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	3	24610,64	15482,12	73832	46446	34026	5,59	17
				врезка	7211,1	4245,34	21633	12736	99	3,2	10
34	149	Е11-221101-0108 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	31777,94	20370,37	31778	20370	14324	6,94	7
				врезка	8952,6	5516,46	8953	5516	99	4,11	4
			Итого по разделу: == ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ==				1147263				
			Раздел: ===ВКЛЮЧИТЬ===								
35	250	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	788,6781998	248,4	239,93	195910	189224	38254	0,01	10
				м3 грунта	8,37	58,99	6603	46528	72	0,04	30
36	251	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	20,956	1641,02	0	34389	0	24760	1,85	39
				м3 грунта	1641,02	0	34389	0	72	0	0
37	252	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./в местах пересечения с сущ. коммуникациями/	10,0136	1367,52	0	13694	0	9860	1,54	15
				м3 грунта	1367,52	0	13694	0	72	0	0
38	253	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,0136	713,45	0	7144	0	5144	0,97	10
				м3	713,45	0	7144	0	72	0	0
39	254	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка грунта, разработанного вручную/	20,956	203,44	196,53	4263	4119	832	0,01	0
				м3 грунта	6,83	48,33	143	1013	72	0,03	1
40	255	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1376,478137	222		305578				
				т							
41	256	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов	1292,634195	17,98	15,32	23241	19804	7729	0	4
				м3	2,55	5,75	3300	7435	72	0	5
42	257	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Врезерве/	1084,030197	248,4	239,93	269277	260087	52580	0,01	14
				м3 грунта	8,37	58,99	9076	63952	72	0,04	41
43	258	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1842,851335	222		409113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
44	259	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	51,1019999	713,45	0	36459	0	26250	0,97	50
				м3	713,45	0	36459	0	72	0	0
45	260	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1203,728189	30,73	30,73	36994	36994	9172	0	0
				м3	0	10,58	0	12739	72	0,01	10
46	261	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014, в т.ч. подсыпка в местах пересечения с сущ. коммуникациями	170,8	1405		239974				
				м3							
47	262	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1203,728189	132,66	63,11	159683	75961	85260	0,11	130
				м3	69,55	28,82	83722	34694	72	0,03	32
48	263	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	7,81	34265,94	8141,89	267617	63588	89350	8,86	69
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8461,3	3094,76	66083	24170	99	2,22	17
49	264	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	25817		51634				
				шт.							
50	265	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5,00	11772		58860				
				шт.							
51	266	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	24602		73806				
				шт.							
52	267	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/КС20.96/	2	24602		49204				
				шт.							
53	268	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	10,00	2072		20720				
				шт.							
54	269	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	5607		22428				
				шт.							
55	272	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,42084	550837		231814				
				т							
56	274	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	63,9452399	823,76	19,83	52676	1268	13772	0,21	14
				м2 поверхности	229,38	2,2	14668	140	93	0	0
57	277	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	13	1220,53	802,8	15867	10436	8057	0,41	5
				шт.	417,73	208,27	5430	2707	99	0,23	3
58	278	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	755		755				
				шт.							
59	279	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1485		5940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
60	280	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2815		5630				
				шт.							
61	281	С123-020302-8018	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	11828		82796				
				шт.							
62	282	С123-020302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5416		10832				
				шт.							
63	283	С123-020302-8020	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	22886		22886				
				шт.							
64	284	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	18,00	2750,24	236,79	49504	4262	40674	1,73	31
				фланец	2271,49	10,98	40887	198	99	0,01	0
65	285	С123-020103-0217	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80	8	12430		99440				
				шт.							
66	287	С123-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	9,00	7983		71847				
				шт.							
67	288	С123-020103-0214	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	4	6468		25872				
				шт.							
68	289	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	3934		7868				
				шт.							
69	290	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	12	2267		27204				
				шт.							
70	291	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	1151		3453				
				шт.							
71	292	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,1248	880709,32	451324,76	109913	56325	65967	312,7	39
				т фасонных частей	410575,1	123345,05	51240	15393	99	94,3	12
72	293	С123-020101-0803	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	21434		21434				
				шт.							
73	294	С123-020101-0811	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	20957		20957				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	295	С123-020101-0641	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	21362		21362				
				шт.							
75	296	С123-020101-0646	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	28448		28448				
				шт.							
76	297	С123-020101-1158	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 10 мм - 325 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	18143		18143				
				шт.							
77	298	С123-020101-1146	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	12298		12298				
				шт.							
78	301	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	7,00	6363,2	4891,8	44542	34243	10370	0,58	4
				м	650,05	846,38	4550	5925	99	0,6	4
79	304	Е11-221401-0210 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м /д. 225 мм., д 160 мм./	34	9334,31	6715,56	317367	228329	207544	2,31	79
				м продавливания	2587,2	3578,69	87965	121675	99	2,69	91
80	305	Е11-250204-0102 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	26	30089,14	19449,81	782318	505695	314333	8,41	219
				м кожуха	8796,86	4488,56	228718	116703	91	3,2	83
81	306	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	26	1266,12	8,07	32919	210	25439	0,9	23
				м трубы, уложенной в футляре	986	2,31	25636	60	99	0	0
82	307	Е11-250127-0501	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	0,893	529059,21	483749,53	472450	431988	97848	37,5	33
				км трубопровода	39900	80509,56	35631	71895	91	50,22	45
83	308	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	5,1	589		3004				
				м							
84	309	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	7,14	11098		79240				
				м							
85	310	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	26,52	17913		475053				
				м							
86	311	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	20,4	7221		147308				
				м							
87	312	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	40,8	3644		148675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
88	313	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	39	72,47	1,16	2826	45	2662	0,05	2
				м трубопровода	69,64	0	2716	0	98	0	0
89	314	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	59	76,47	1,16	4511	68	4027	0,05	3
				м трубопровода	69,64	0	4109	0	98	0	0
90	315	С123-010201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	16,064	3210		51565				
				м							
91	316	С123-010401-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	5,068	16983		86070				
				м							
92	317	С123-010401-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	1,008	20304		20466				
				м							
93	322	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,016	1340408,55	255,54	21447	4	3360	196	3
				км трубопровода	212072	65,88	3393	1	99	0,06	0
94	323	Е11-220701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	0,699	144454,37	0	100974	0	45853	72,1	50
				км трубопровода	66259,9	0	46316	0	99	0	0
95	324	Е11-220701-0109	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией	0,134	182554,67	0	24462	0	10046	82,4	11
				км трубопровода	75725,6	0	10147	0	99	0	0
96	325	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,034	55955,59	0	1902	0	1593	51,5	2
				км трубопровода	47328,5	0	1609	0	99	0	0
97	326	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,04	76618,15	0	3065	0	2249	61,8	2
				км трубопровода	56794,2	0	2272	0	99	0	0
98	327	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	0,02	91375,98	0	1828	0	1125	61,8	1
				км трубопровода	56794,2	0	1136	0	99	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	328	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	8	6549,85	3721,88	52399	29775	28611	2,01	16
				врезка	2506,47	1105,99	20052	8848	99	0,88	7
			Итого по разделу: ==ВКЛЮЧИТЬ==				6101317				
			ИТОГО:				7248583	2256059			1071
			Накладные расходы :				1093538	617313			444
			На общестроительные работы				1549823				
			На металломонтажные работы				849				
			На сантехнические работы				6688				
			Всего накладных расходов:				1557360				
			Итого с накладными				8805943				
			Сметная прибыль 8 %				704475,44				
			Итого с НР и СП				9510418,44				
			Итого с временными, 1,04 %			98908,35	9609326,79				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %			317107,78	9926434,58				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%			198528,69	10124963,27				
			Итого в текущих ценах 2019 года к = 1,04989605				10630158,94				
			Итого с учетом коэффициента тендерной скидки к=0,9				9567143,05				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1148057,17				
			Итого с НДС				10715200,21				

Заказчик
ГКП "Костанай-Су"
(наименование организации)

Главный инженер Панасюк В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО "ГеоЛайн"
(наименование организации)

Директор Коробейченко С.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер по надзору за строительством ГКП "Костанай-Су" Абильдин С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт технического надзора: Клименко Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт авторс Быков А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)