Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за
декабрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 116	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	614 881 987	614 881 987	139 951 616	580 372 296	132 096 959					73 785 839
С НДС	688 667 826	688 667 826	156 745 810							16 794 194

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 6
на общестроительные работы
за ДЕКАБРЬ 2017 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
12	**Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**2,5200**		**16787,82**	**42305**
		Итого оплата труда:				**6126,12**	**15438**
		Итого эксплуатация машин:				**13174,46**	**33200**
		Итого материалов:				**189,07**	**476**
		Накладные расходы	%	--		4460,31	11240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	4284
		Сметная стоимость:				**22947,99**	**57829**
19	**Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**196,0000**		**2299,22**	**450647**
		Итого оплата труда:				**1578,11**	**309309**
		Итого эксплуатация машин:				**1231,49**	**241372**
		Итого материалов:				**39,59**	**7760**
		Накладные расходы	%	--		1063,11	208370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	52721
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**711738**
20	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**70,1700**		**29567,81**	**2074773**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**218463**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		197616,82	197617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388671,27	388671
		Сметная стоимость:				**5247062,08**	**5247062**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4660774**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**4660774**
Накладные расходы -			Тенге				**197617**
Сметная прибыль -			Тенге				**388671**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**5247062**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5247062**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
19	**Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**193,0000**		**2299,22**	**443749**
		Итого оплата труда:				**1578,11**	**304575**
		Итого эксплуатация машин:				**1231,49**	**237677**
		Итого материалов:				**39,59**	**7641**
		Накладные расходы	%	--		1063,11	205181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	51914
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**700844**
20	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**70,7500**		**29567,81**	**2091923**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**220269**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**87181**
		Итого материалов:				**25489,20**	**1803361**
		Накладные расходы	%	--		2827,67	200058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	183358
		Сметная стоимость:				**34987,12**	**2475339**
27	**Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**141,5000**		**801,76**	**113448**
		Итого оплата труда:				**294,19**	**41628**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**1019**
		Итого материалов:				**503,80**	**71287**
		Накладные расходы	%	--		189,78	26854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,32	11224
		Сметная стоимость:				**1070,86**	**151527**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1150,70**	**170303**
		Итого материалов:				**477,81**	**70716**
		Накладные расходы	%	--		708,18	104811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,67	33844
		Сметная стоимость:				**3087,09**	**456890**
32	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**31,0000**		**3207,63**	**99436**
		Итого оплата труда:				**1419,23**	**43996**
		Итого эксплуатация машин:				**1775,66**	**55045**
		Итого материалов:				**682,11**	**21145**
		Накладные расходы	%	--		1054,71	32696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,99	10571
		Сметная стоимость:				**4603,33**	**142703**
33	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**43,0000**		**4393,66**	**188927**
		Итого оплата труда:				**1892,46**	**81376**
		Итого эксплуатация машин:				**2475,31**	**106438**
		Итого материалов:				**974,02**	**41883**
		Накладные расходы	%	--		1411,34	60688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,40	19969
		Сметная стоимость:				**6269,40**	**269584**
42	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**29,0000**		**314,32**	**9115**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**4424**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**4335**
		Итого материалов:				**49,23**	**1428**
		Накладные расходы	%	--		112,07	3250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	989
		Сметная стоимость:				**460,50**	**13355**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3644316**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3644316**
	Материалы -		Тенге				**2166893**
	Всего заработная плата -		Тенге				**979718**
		Накладные расходы -	Тенге				**740439**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**562087**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**178352**
		Сметная прибыль -	Тенге				**350780**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,6373600**		**18672,40**	**30573**
		Накладные расходы	%	--		791,71	1296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1557,13	2550
		Сметная стоимость:				**21021,24**	**34419**
61	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**42,2000**		**429,47**	**18123**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**7789**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**191**
		Итого материалов:				**242,03**	**10214**
		Накладные расходы	%	--		123,65	5218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	1867
		Сметная стоимость:				**597,36**	**25209**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**94678**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**94678**
Материалы -			Тенге				**24473**
Всего заработная плата -			Тенге				**37859**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**30573**
		Накладные расходы -	Тенге				**25797**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9639**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**130114**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37859**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**130114**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37859**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-7, ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВО, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пр.-л В ОСЯХ 4-5							
4	51-100101-1107 51-100101-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700,800,900 мм, исполнение шахтных дверей стандартное**	**комплект**	**1,0000**		**4660774,00**	**4660774**
		Накладные расходы	%	--		197616,82	197617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388671,27	388671
		Сметная стоимость:				**5247062,08**	**5247062**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4660774**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				96911
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				187601
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				127
		Сметная заработная плата -	Тенге				96911
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 5-6					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
1	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя входы, по узлу (рубероидом)**	**м2 поверхности**	**26,5000**		**1956,30**	**51842**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**4214**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**695**
		Итого материалов:				**1777,09**	**47093**
		Накладные расходы	%	--		167,15	4429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	4502
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**60773**
2	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**7,2000**		**38648,56**	**278270**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**29242**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**10224**
		Итого материалов:				**33510,91**	**241279**
		Накладные расходы	%	--		3789,39	27284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	24444
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**329998**
3	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка , колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100 (1-й эт.,шоколад)**	**м3 кладки**	**2,6000**		**38894,96**	**101127**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**10560**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**3692**
		Итого материалов:				**33757,31**	**87769**
		Накладные расходы	%	--		3799,84	9880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3415,58	8881
		Сметная стоимость:				**46110,38**	**119887**
9	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, 1йэт., шоколад)**	**м3 кладки**	**31,6000**		**28957,04**	**915042**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**133820**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**35896**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	172
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**2326**
47	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0300**		**170384,21**	**5112**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	426
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**5755**
48	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0300**		**4859,03**	**146**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**98**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**22**
		Итого материалов:				**874,33**	**26**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	17
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**231**
50	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,4840**		**45968,00**	**22249**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**21808**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**665**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	12491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2779
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**37519**
51	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1460**		**170384,21**	**24876**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	1055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	2074
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**28005**
52	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,1460**		**4859,03**	**709**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**477**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**105**
		Итого материалов:				**874,33**	**128**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	83
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**1126**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**3737**
		Итого материалов:				**49,23**	**1231**
		Накладные расходы	%	--		112,07	2802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	853
		Сметная стоимость:				**460,50**	**11513**
79	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**65,0000**		**1439,52**	**93569**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**53339**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**49840**
		Итого материалов:				**37,77**	**2455**
		Накладные расходы	%	--		592,23	38495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	10565
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**142629**
80	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2132,74**	**6398**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**3651**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**3280**
		Итого материалов:				**87,05**	**261**
		Накладные расходы	%	--		878,23	2635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	723
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**9756**
81	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,9800**		**74872,51**	**223120**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	9460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	18606
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**251187**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2448750**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2338626**
Материалы -			Тенге				**796833**
Всего заработная плата -			Тенге				**361182**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**188983**
Местные материалы -			Тенге				**897363**
		Накладные расходы -	Тенге				**302227**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**194809**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**107418**
		Сметная прибыль -	Тенге				**211268**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2852121**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**457**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	103
		Сметная стоимость:				**692,49**	**1385**
106	**Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**723,98**	**5792**
		Итого оплата труда:				**604,25**	**4834**
		Итого эксплуатация машин:				**12,23**	**98**
		Итого материалов:				**109,52**	**876**
		Накладные расходы	%	--		300,28	2402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	656
		Сметная стоимость:				**1106,20**	**8850**
107	**С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А110-015)**	**шт.**	**8,0000**		**423,36**	**3387**
		Накладные расходы	%	--		17,95	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	282
		Сметная стоимость:				**476,62**	**3813**
110	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**15,0000**		**208,55**	**3128**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**2728**
		Итого материалов:				**26,70**	**400**
		Накладные расходы	%	--		89,98	1350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	358
		Сметная стоимость:				**322,41**	**4836**
111	**С124-040207-3972 24-040207-**	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**247,86**	**3718**
		Накладные расходы	%	--		10,51	158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	310
		Сметная стоимость:				**279,04**	**4186**
112	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**70,0000**		**309,16**	**21642**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**13082**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**749**
		Итого материалов:				**113,79**	**7965**
		Накладные расходы	%	--		96,49	6754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	2272
		Сметная стоимость:				**438,10**	**30667**
113	**С123-010802-9901 23-010802-**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**12,42360**		**1662,60**	**20655**
		Накладные расходы	%	--		70,49	876

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-7, ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВО, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
4	**51-100101-1107 51-100101-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700,800,900 мм, исполнение шахтных дверей стандартное**	**комплект**	**1,0000**		**4660774,00**	**4660774**
		Накладные расходы	%	--		197616,82	197617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388671,27	388671
		Сметная стоимость:				**5247062,08**	**5247062**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4660774**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**4660774**
	Накладные расходы -		Тенге				**197617**
	Сметная прибыль -		Тенге				**388671**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**5247062**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5247062**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-7, ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВО, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. В ОСЯХ 7-8							
4	**51-100101-1107 51-100101-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700,800,900 мм, исполнение шахтных дверей стандартное**	**комплект**	**1,0000**		**4660774,00**	**4660774**
		Накладные расходы	%	--		197616,82	197617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388671,27	388671
		Сметная стоимость:				**5247062,08**	**5247062**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4660774**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**4660774**
	Накладные расходы -		Тенге				**197617**
	Сметная прибыль -		Тенге				**388671**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**5247062**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5247062**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
10	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)и верт.**	**м3 кладки**	**11,4200**		**28889,61**	**329919**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**25578,06**	**113822**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	14174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	11902
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**160677**
41	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**9,3700**		**30172,96**	**282720**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**33668**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**13305**
		Итого материалов:				**25503,58**	**238969**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	29816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	25003
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**337539**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
46	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0260**		**45968,00**	**1195**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1171**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**36**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	149
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**2015**
47	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0260**		**170384,21**	**4430**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	369
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**4987**
48	**Е11-090501-0201 11-090501-0201**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0260**		**4859,03**	**126**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**85**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**19**
		Итого материалов:				**874,33**	**23**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	15
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**201**
50	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,2860**		**45968,00**	**13147**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**12886**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	С121-050301-2706 21-050301-	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2500**		**193931,06**	**48483**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	2056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	4043
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**54582**
72	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,3000**		**30598,72**	**9180**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**5120**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**4993**
		Итого материалов:				**2941,71**	**883**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	3639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1026
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**13844**
73	С121-060408-0801 21-060408-	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,3000**		**226957,20**	**68087**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	2887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	5678
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**76652**
75	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3000**		**8954,24**	**2686**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**1791**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**378**
		Итого материалов:				**1727,83**	**518**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	1251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	315
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**4252**
78	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**22,0000**		**314,32**	**6915**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**3356**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**3289**
		Итого материалов:				**49,23**	**1083**
		Накладные расходы	%	--		112,07	2466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	750
		Сметная стоимость:				**460,50**	**10131**
79	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1439,52**	**5758**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**3282**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
99	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**19,0000**		**4843,24**	**92022**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**46539**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**14872**
		Итого материалов:				**1800,30**	**34206**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	34028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	10084
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**136133**
101	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)**	**т**	**0,0030**		**315552,10**	**947**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**483**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**3**
		Итого материалов:				**154210,74**	**463**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	98
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**1329**
102	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**5,9000**		**283,60**	**1673**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**1661**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**23**
		Накладные расходы	%	--		194,27	1146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	226
		Сметная стоимость:				**516,10**	**3045**
103	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,121540**		**9467,89**	**1151**
		Накладные расходы	%	--		401,44	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	96
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**1295**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**222413**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**159660**
		Материалы -	Тенге				**42117**
		Всего заработная плата -	Тенге				**104591**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1151**
		Накладные расходы -	Тенге				**72695**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18588**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**250943**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**131**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104591**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**62753**
		Материалы -	Тенге				**985**
		Всего заработная плата -	Тенге				**4860**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**54408**
		Накладные расходы -	Тенге				**5746**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5480**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**73979**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4860**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**324922**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**136**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109452**
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы					
123	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3553,27**	**3553**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**2185**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**1650**
		Итого материалов:				**120,11**	**120**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	1565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	409
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**5528**
124	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**2,8600**		**6134,14**	**17544**
		Накладные расходы	%	--		260,09	744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	1463
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**19750**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**21097**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**21097**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**249894**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**249894**
	Материалы -		Тенге				**184684**
	Всего заработная плата -		Тенге				**51841**
		Накладные расходы -	Тенге				**38047**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23035**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**310976**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51841**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**310976**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51841**
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
398	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,4700**		**40476,22**	**19024**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**16812**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**963**
		Итого материалов:				**2958,02**	**1390**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	11479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	2440
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**32943**
399	**С121-060209-0201 21-060209-**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,4700**		**329953,92**	**155078**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	6575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	12932
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**174586**
400	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2)**	**т**	**0,0300**		**315552,10**	**9467**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**4825**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**26**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4626**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	2841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	985
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**13292**
401	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**13,9000**		**77,48**	**1077**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**403**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				5247062
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5247062
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П. В ОСЯХ 10-11					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
2	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**18,3400**		**38648,56**	**708815**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**4061,43**	**74487**
		Итого материалов:				**1419,95**	**26042**
		Накладные расходы	%	--		**33510,91**	**614590**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3789,39	69497
		Сметная стоимость:				3395,04	62265
4	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**2,6000**		**30320,12**	**78832**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**4602,67**	**11967**
		Итого материалов:				**1171,46**	**3046**
		Накладные расходы	%	--		**24829,56**	**64557**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3722,87	9679
		Сметная стоимость:				2723,44	7081
6	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**33,9000**		**28889,61**	**979358**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**4234,81**	**143560**
		Итого материалов:				**1135,96**	**38509**
		Накладные расходы	%	--		**23793,83**	**806611**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3467,42	117545
		Сметная стоимость:				2588,56	87752
7	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, шоколад)**	**м3 кладки**	**58,7000**		**28957,04**	**1699778**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**4234,81**	**248583**
		Итого материалов:				**1135,96**	**66681**
		Накладные расходы	%	--		**23861,26**	**1400656**
						3470,28	203705

1	2	3	4	5	6	7	8
46	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**13,1400**		**30172,96**	**396473**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**47214**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**18658**
		Итого материалов:				**25503,58**	**335117**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	41812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	35063
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**473348**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
51	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые, простенков (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0600**		**45968,00**	**2758**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2703**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**82**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	345
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**4651**
55	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,0200**		**45968,00**	**46887**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**45958**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1402**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	26325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	5857
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**79069**
59	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ((С1-С11, С1-С10))**	**т металлических изделий**	**0,8330**		**45968,00**	**38291**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**37533**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1145**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	21499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4783
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**64573**
65	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Устройство арматурного пояса**	**т металлических изделий**	**0,4600**		**45968,00**	**21145**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**20726**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**632**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2132,74**	**6398**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**3651**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**3280**
		Итого материалов:				**87,05**	**261**
		Накладные расходы	%	--		878,23	2635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	723
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**9756**
		ЛИФТ					
89	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**314,32**	**314**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**153**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**149**
		Итого материалов:				**49,23**	**49**
		Накладные расходы	%	--		112,07	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	34
		Сметная стоимость:				**460,50**	**461**
91	**Е11-060301-0408 11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0190**		**202075,10**	**3839**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**900**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**16**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2930**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	357
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**4814**
92	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0060**		**315552,10**	**1893**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**965**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**5**
		Итого материалов:				**154210,74**	**925**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	197
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**2658**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**6740791**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6713252**
Материалы -			Тенге				**3901121**
Всего заработная плата -			Тенге				**1106043**
Местные материалы -			Тенге				**1467612**
		Накладные расходы -	Тенге				**883349**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	197
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**2658**
109	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**21,7000**		**283,60**	**6154**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**6109**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**86**
		Накладные расходы	%	--		194,27	4216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	830
		Сметная стоимость:				**516,10**	**11199**
110	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**2,68620**		**9467,89**	**25433**
		Накладные расходы	%	--		401,44	1078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	2121
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**28632**
113	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**370,0000**		**513,00**	**189811**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**171029**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**412**
		Итого материалов:				**50,26**	**18595**
		Накладные расходы	%	--		306,52	113412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	24258
		Сметная стоимость:				**885,08**	**327481**
122	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**1,3000**		**30598,72**	**39778**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**22185**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**21638**
		Итого материалов:				**2941,71**	**3824**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	15770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	4444
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**59993**
123	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**1,3000**		**257856,22**	**335213**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	14213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	27954
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**377380**

1	2	3	4	5	6	7	8
168	Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3553,27**	**7107**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**4370**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**3300**
		Итого материалов:				**120,11**	**240**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	3130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	819
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**11056**
169	С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**5,7200**		**6134,14**	**35087**
		Накладные расходы	%	--		260,09	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	2926
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**39501**
174	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,0090**		**30598,72**	**275**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**154**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**150**
		Итого материалов:				**2941,71**	**26**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	31
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**415**
175	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0090**		**329953,92**	**2970**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	248
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**3343**
176	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)**	**т стальных элементов**	**0,0900**		**416552,38**	**37490**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**3582**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**438**
		Итого материалов:				**372770,96**	**33549**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	3908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	3312
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**44710**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**82929**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
291	E11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**16,9000**		**17872,91**	**302052**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**54846**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**26397**
		Итого материалов:				**13443,74**	**227199**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	41850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	27512
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**371415**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1171682**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1171682**
	Материалы -		Тенге				**866697**
	Всего заработная плата -		Тенге				**241485**
		Накладные расходы -	Тенге				**177555**
		Сметная прибыль -	Тенге				**107939**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1457176**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**312**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241485**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1457176**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**312**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241485**
		РАЗДЕЛ 7.Окна					
309	E11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**22,4000**		**3020,92**	**67669**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**23787**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**2674**
		Итого материалов:				**1895,89**	**42468**
		Накладные расходы	%	--		790,03	17697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	6829
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**92195**
310	С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**22,4000**		**35529,87**	**795869**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	33745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	66369
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**895983**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**863538**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**18675**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6653**
Материалы -			Тенге				**3335**
Всего заработная плата -			Тенге				**3302**
		Накладные расходы -	Тенге				**1966**
		Сметная прибыль -	Тенге				**690**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9309**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3302**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**12021**
Материалы -			Тенге				**879**
Всего заработная плата -			Тенге				**10624**
		Накладные расходы -	Тенге				**7254**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1542**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**20817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10624**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**30126**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13926**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1-ПР-П В ОСЯХ 10-11					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
33	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**2472,0000**		**282,81**	**699107**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**333503**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**4187**
		Итого материалов:				**146,81**	**362909**
		Накладные расходы	%	--		72,18	178434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	70203
		Сметная стоимость:				**383,39**	**947744**
36	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,5214**		**187864,79**	**473690**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	20084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	39502
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**533276**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1172797**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1172797**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В12,5,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**7,9800**		**27679,17**	**220880**
		Итого оплата труда:				**3370,00**	**26893**
		Итого эксплуатация машин:				**1088,70**	**8688**
		Итого материалов:				**23616,88**	**188463**
		Накладные расходы	%	--		2877,35	22961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2444,52	19507
		Сметная стоимость:				**33001,04**	**263348**
39	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02840**		**164684,04**	**4677**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	390
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**5265**
40	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,002750**		**170384,21**	**469**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	39
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**527**
41	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,031150**		**4859,03**	**151**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**102**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**22**
		Итого материалов:				**874,33**	**27**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	18
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**240**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**422497**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**422346**
Материалы -			Тенге				**353828**
Всего заработная плата -			Тенге				**52572**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5146**
		Накладные расходы -	Тенге				**44486**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37347**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**504178**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52572**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**151**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**104,92**	**388**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**41021**
		Материалы -	Тенге				**37776**
		Всего заработная плата -	Тенге				**33726**
		Накладные расходы -	Тенге				**3689**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3981**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3341**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45098**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3689**
		Материалы -	Тенге				**3245**
		Всего заработная плата -	Тенге				**26**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**154**
		Накладные расходы -	Тенге				**2970**
		Сметная прибыль -	Тенге				**235**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**278**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3758**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**0**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**154**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48856**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4**
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки					**3843**
230	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**39,7000**		**3702,90**	**147005**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**37965**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**5792**
		Итого материалов:				**2636,02**	**104650**
		Накладные расходы	%	--		663,40	26337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	13867
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**187210**
231	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**11,1000**		**17988,59**	**199673**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**36023**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**17338**
		Итого материалов:				**13559,42**	**150510**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	27542

1	2	3	4	5	6	7	8
426	Е11-060301-0407 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1-ЗД3,ИМ-1,2)**	**т**	**0,0090**		**315552,10**	**2840**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1448**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**8**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1388**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	295
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**3988**
427	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,0000**		**77,48**	**310**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**116**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**4**
		Итого материалов:				**47,64**	**191**
		Накладные расходы	%	--		19,66	79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	31
		Сметная стоимость:				**104,92**	**420**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**55010**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3150**
Материалы -			Тенге				**1578**
Всего заработная плата -			Тенге				**1564**
		Накладные расходы -	Тенге				**931**
		Сметная прибыль -	Тенге				**326**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4407**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1564**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**51860**
Материалы -			Тенге				**414**
Всего заработная плата -			Тенге				**5008**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**46194**
		Накладные расходы -	Тенге				**5378**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4579**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**61817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5008**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**66224**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6571**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13

РАЗДЕЛ 2. НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
124	С123-070104-0404 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 (CUBE 8U 20W-6400к-Е27)**	**шт.**	**3,0000**		**615,11**	**1845**
		Накладные расходы	%	--		26,08	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	154
		Сметная стоимость:				**692,49**	**2077**
127	Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**723,98**	**5068**
		Итого оплата труда:				**604,25**	**4230**
		Итого эксплуатация машин:				**12,23**	**86**
		Итого материалов:				**109,52**	**767**
		Накладные расходы	%	--		300,28	2102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	574
		Сметная стоимость:				**1106,20**	**7743**
128	С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А110-015)**	**шт.**	**7,0000**		**423,36**	**2964**
		Накладные расходы	%	--		17,95	126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	247
		Сметная стоимость:				**476,62**	**3336**
131	Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**15,0000**		**208,55**	**3128**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**2728**
		Итого материалов:				**26,70**	**400**
		Накладные расходы	%	--		89,98	1350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	358
		Сметная стоимость:				**322,41**	**4836**
132	С124-040207-3972 24-040207-	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**247,86**	**3718**
		Накладные расходы	%	--		10,51	158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	310
		Сметная стоимость:				**279,04**	**4186**
133	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**80,0000**		**309,16**	**24733**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**14951**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**856**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**178449**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38441**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**178449**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38441**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-7, ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВО, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13						
4	**51-100101-1107 51-100101-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700,800,900 мм, исполнение шахтных дверей стандартное**	**комплект**	**1,0000**		**4660774,00**	**4660774**
		Накладные расходы	%	--		197616,82	197617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388671,27	388671
		Сметная стоимость:				**5247062,08**	**5247062**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4660774**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**4660774**
	Накладные расходы -		Тенге				**197617**
	Сметная прибыль -		Тенге				**388671**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**5247062**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5247062**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 13-14						
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
36	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В7,5,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**9,1500**		**25763,80**	**235739**
		Итого оплата труда:				**3370,00**	**30836**
		Итого эксплуатация машин:				**1088,70**	**9962**
		Итого материалов:				**21701,51**	**198569**
		Накладные расходы	%	--		2796,14	25585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2284,79	20906
		Сметная стоимость:				**30844,73**	**282229**
37	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,011360**		**164684,04**	**1871**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	156
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**2106**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2667,83	5602
		Сметная стоимость:				**36015,72**	**75633**
45	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр125,Мр50)**	**м3 кладки**	**5,1000**		**29987,12**	**152934**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**18325**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**7242**
		Итого материалов:				**25317,74**	**129120**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	16188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	13530
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**182652**
46	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)**	**м2 поверхности**	**73,1000**		**1956,30**	**143006**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**11623**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**1917**
		Итого материалов:				**1777,09**	**129906**
		Накладные расходы	%	--		167,15	12218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	12418
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**167642**
47	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**110,8000**		**728,07**	**80671**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**20150**
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**1262**
		Итого материалов:				**536,55**	**59450**
		Накладные расходы	%	--		127,17	14090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	7581
		Сметная стоимость:				**923,66**	**102342**
48	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (укладка перемычек из уголка)**	**т конструкций**	**0,632720**		**30598,72**	**19360**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**10798**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**10531**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1861**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	7676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2163
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**29199**
49	**С121-060209-0201 21-060209-**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,632720**		**329953,92**	**208768**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	8852

1	2	3	4	5	6	7	8
56	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,5580		4859,03	2711
		Итого оплата труда:				3269,09	1824
		Итого эксплуатация машин:				717,34	400
		Итого материалов:				874,33	488
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	319
		Сметная стоимость:				7711,57	4303
57	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,01898000		192658,10	3657
		Накладные расходы	%	--		8168,70	155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	305
		Сметная стоимость:				216892,95	4117
58	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (минплита М125)**	м3 изоляции	2,8440		27240,12	77471
		Итого оплата труда:				17813,91	50663
		Итого эксплуатация машин:				1571,91	4471
		Итого материалов:				8447,24	24024
		Накладные расходы	%	--		11423,76	32489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3093,11	8797
		Сметная стоимость:				41756,99	118757
59	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3	2,758680		18672,40	51511
		Накладные расходы	%	--		791,71	2184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1557,13	4296
		Сметная стоимость:				21021,24	57991
61		**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,1000		429,47	30535
		Итого оплата труда:				184,58	13123
		Итого эксплуатация машин:				4,54	322
		Итого материалов:				242,03	17208
		Накладные расходы	%	--		123,65	8791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	3146
		Сметная стоимость:				597,36	42472

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3792,37	24365
		Сметная стоимость:				**45912,05**	**294972**
3	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр100 лифт 1го эт.)**	**м3 кладки**	**3,8000**		**26494,75**	**100680**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**16092**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**4317**
		Итого материалов:				**21398,97**	**81316**
		Накладные расходы	%	--		3365,87	12790
		Сметная стоимость:				**32249,48**	**122548**
5	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**2,6000**		**30343,84**	**78894**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**11967**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**3046**
		Итого материалов:				**24853,29**	**64619**
		Накладные расходы	%	--		3723,88	9682
		Сметная стоимость:				**36793,13**	**95662**
6	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**27,4000**		**28908,83**	**792102**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**116034**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**31125**
		Итого материалов:				**23813,05**	**652477**
		Накладные расходы	%	--		3468,23	95030
		Сметная стоимость:				**34967,22**	**958102**
7	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**5,1000**		**28908,83**	**147435**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**21598**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**5793**
		Итого материалов:				**23813,05**	**121447**
		Накладные расходы	%	--		3468,23	17688
		Сметная стоимость:				**34967,22**	**178333**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	E11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**7,5000**		**30247,44**	**226856**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**26949**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**10650**
		Итого материалов:				**25578,06**	**191835**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	23889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	20060
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**270805**
37	E11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр100**	**м3 кладки**	**7,4000**		**30247,25**	**223830**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**26589**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**10508**
		Итого материалов:				**25577,87**	**189276**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	23571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,60	19792
		Сметная стоимость:				**36107,05**	**267192**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	E11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0200**		**45968,00**	**919**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**901**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**27**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	115
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**1550**
44	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0050**		**170384,21**	**852**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	71
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**959**
45	E11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0050**		**4859,03**	**24**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**16**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**4**
		Итого материалов:				**874,33**	**4**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		25808,63	5162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1148
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**15504**
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2000**		**192658,10**	**38532**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3213
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**43379**
53	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,0180**		**45968,00**	**827**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**811**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**25**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	103
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**1395**
54	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0130**		**192658,10**	**2505**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	209
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**2820**
55	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0050**		**170384,21**	**852**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	71
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**959**
56	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0050**		**4859,03**	**24**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**16**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**4**
		Итого материалов:				**874,33**	**4**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	3
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**39**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**1439,52**	**7198**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**4103**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**3834**
		Итого материалов:				**37,77**	**189**
		Накладные расходы	%	--		592,23	2961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	813
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**10971**
75	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**2132,74**	**2133**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**1217**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**1093**
		Итого материалов:				**87,05**	**87**
		Накладные расходы	%	--		878,23	878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	241
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**3252**
76	С121-040105-9901 21-040105-	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,1000**		**74872,51**	**157232**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	6667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	13112
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**177011**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2925293**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2839183**
Материалы -			Тенге				**1407930**
Всего заработная плата -			Тенге				**404102**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**236784**
Местные материалы -			Тенге				**704845**
		Накладные расходы -	Тенге				**340059**
		Сметная прибыль -	Тенге				**254339**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3433582**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**519**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**404102**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**86109**
Материалы -			Тенге				**1643**
Всего заработная плата -			Тенге				**7927**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**72626**
		Накладные расходы -	Тенге				**8683**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7583**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**102376**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224017,93	896072
		Сметная стоимость:				**3024242,07**	**12096968**
4	**51-040201-0105 51-040201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-650/1100_0, с зависимым отоплением мощностью от 650 кВт до 1100 кВт без ГВС, типа ЭнКо (узел учета и узел подкачки)**	**шт.**	**1,0000**		**3965185,00**	**3965185**
		Накладные расходы	%	--		168123,84	168124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330664,71	330665
		Сметная стоимость:				**4463973,55**	**4463974**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**26133346**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**26133346**
	Накладные расходы -		Тенге				**1108054**
	Сметная прибыль -		Тенге				**2179312**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**29420712**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**29420712**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3)					
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
46	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**3195,10**	**9585**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**4749**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**1748**
		Итого материалов:				**1168,63**	**3506**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	3481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	1045
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**14111**
47	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**37,0000**		**4843,24**	**179200**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**90629**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**28961**
		Итого материалов:				**1800,30**	**66611**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	66265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	19637
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**265102**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**188785**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**1035826**
4	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУР150 КУЛ150 Мр100)(шоколад)**	**м3 кладки**	**91,1000**		**28957,04**	**2637986**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**385791**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**103486**
		Итого материалов:				**23861,26**	**2173760**
		Накладные расходы	%	--		3470,28	316142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,18	236330
		Сметная стоимость:				**35021,50**	**3190458**
5	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУР150 КУЛ150 Мр100)(шоколад)**	**м3 кладки**	**10,7000**		**30403,36**	**325316**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**49249**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**12535**
		Итого материалов:				**24912,81**	**266567**
		Накладные расходы	%	--		3726,40	39872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2730,38	29215
		Сметная стоимость:				**36860,14**	**394403**
6	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**170,0000**		**566,21**	**96256**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**95568**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**1317**
		Накладные расходы	%	--		387,91	65945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	12976
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**175178**
7	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**21,55790**		**9467,89**	**204108**
		Накладные расходы	%	--		401,44	8654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	17021
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**229783**
8	**С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)**	**м3**	**1,20510**		**19054,11**	**22962**
		Накладные расходы	%	--		807,89	974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	1915
		Сметная стоимость:				**21450,96**	**25851**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**4430**
		Итого материалов:				**25578,06**	**79804**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	9938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	8345
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**112655**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
18	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые, простенков (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0650**		**45968,00**	**2988**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2929**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**89**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	373
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**5039**
19	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0220**		**170384,21**	**3748**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	313
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**4220**
20	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0220**		**4859,03**	**107**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**72**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**16**
		Итого материалов:				**874,33**	**19**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	13
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**170**
21	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0430**		**192658,10**	**8284**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	691
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**9326**
22	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,1400**		**45968,00**	**52404**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**51365**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1567**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**23**
		Итого материалов:				**47,64**	**1058**
		Накладные расходы	%	--		19,66	437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	173
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2329**
32	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (в стенах с вентканалами, АС32,33 п.7)**	**т металлических изделий**	**0,3000**		**45968,00**	**13790**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**13517**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**412**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	7743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1723
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**23256**
33	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,3000**		**192658,10**	**57797**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	2451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	4820
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**65068**
36	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж перемычек из уголковой стали**	**т конструкций**	**0,6500**		**30598,72**	**19889**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**11093**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**10819**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1912**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	7885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2222
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**29996**
37	**С121-060408-0801 21-060408-**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,9940**		**226957,20**	**225595**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	9565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	18813
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**253974**
38	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(поз.1)**	**т**	**0,0070**		**170384,21**	**1193**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	99
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**1343**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**3280**
		Итого материалов:				**87,05**	**261**
		Накладные расходы	%	--		878,23	2635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	723
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**9756**
45	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**9,3090**		**74872,51**	**696988**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	29552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	58123
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**784664**
46	**Е11-060601-0205 11-060601-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (рама Р-1,Р-2)**	**м3**	**1,0100**		**32595,15**	**32921**
		Итого оплата труда:				**6076,86**	**6138**
		Итого эксплуатация машин:				**2221,61**	**2244**
		Итого материалов:				**24781,37**	**25029**
		Накладные расходы	%	--		4454,27	4499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2963,95	2994
		Сметная стоимость:				**40013,38**	**40414**
47	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1750**		**164684,04**	**28820**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	1222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	2403
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**32445**
48	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1020**		**170384,21**	**17379**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	1449
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**19565**
49	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,2770**		**4859,03**	**1346**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**906**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**199**
		Итого материалов:				**874,33**	**242**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	158
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**2136**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				7164,92	250773
53	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм у торцов плит	м2 поверхности	18,5900		283,60	5272
		Итого оплата труда:				281,53	5234
		Итого эксплуатация машин:				3,96	74
		Накладные расходы	%	--		194,27	3611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	711
		Сметная стоимость:				516,10	9594
54	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,3829080		9467,89	3625
		Накладные расходы	%	--		401,44	154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	302
		Сметная стоимость:				10658,87	4081
57	Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7.5	отверстие	397,0000		513,00	203662
		Итого оплата труда:				462,24	183509
		Итого эксплуатация машин:				1,11	442
		Итого материалов:				50,26	19952
		Накладные расходы	%	--		306,52	121688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	26028
		Сметная стоимость:				885,08	351378
66	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2,0000		314,32	629
		Итого оплата труда:				152,54	305
		Итого эксплуатация машин:				149,50	299
		Итого материалов:				49,23	98
		Накладные расходы	%	--		112,07	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	68
		Сметная стоимость:				460,50	921
67	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6,0000		1439,52	8637
		Итого оплата труда:				820,59	4924
		Итого эксплуатация машин:				766,77	4601
		Итого материалов:				37,77	227
		Накладные расходы	%	--		592,23	3553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	975
		Сметная стоимость:				2194,29	13166

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				90913
		Всего заработная плата -	Тенге				288701
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3625
		Местные материалы -	Тенге				70380
		Накладные расходы -	Тенге				201434
		Сметная прибыль -	Тенге				54562
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				736589
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				366
		Сметная заработная плата -	Тенге				288701
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				88449
		Материалы -	Тенге				1389
		Всего заработная плата -	Тенге				6851
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				76686
		Накладные расходы -	Тенге				8099
		Сметная прибыль -	Тенге				7724
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				104273
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6851
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				840862
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				373
		Сметная заработная плата -	Тенге				295552
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки					
74	**Е11-080201-0203 11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25,4ВрI)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**231,0000**		**3873,03**	**894670**
		Итого оплата труда:				**1124,69**	**259804**
		Итого эксплуатация машин:				**147,88**	**34160**
		Итого материалов:				**2636,72**	**609082**
		Накладные расходы	%	--		759,79	175511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370,63	85614
		Сметная стоимость:				**5003,44**	**1155795**
75	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 прим.**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (крепление перегородок к перекрытию и стенам)**	**т**	**0,4520**		**315552,10**	**142630**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**72701**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**385**
		Итого материалов:				**154210,74**	**69703**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	42802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	14835
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**200266**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1037299**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**9,3000**		**3020,92**	**28095**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**9876**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**1110**
		Итого материалов:				**1895,89**	**17632**
		Накладные расходы	%	--		790,03	7347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	2835
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**38277**
110	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**9,3000**		**35529,87**	**330428**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	14010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	27555
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**371993**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1354742**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1354742**
	Материалы -		Тенге				**54615**
	Всего заработная плата -		Тенге				**35767**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1262014**
		Накладные расходы -	Тенге				**79736**
		Сметная прибыль -	Тенге				**114758**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1549236**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35767**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1549236**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35767**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-4, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, (ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14)							
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
61	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**565,0000**		**282,81**	**159788**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**76225**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**957**
		Итого материалов:				**146,81**	**82946**
		Накладные расходы	%	--		72,18	40783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	16046
		Сметная стоимость:				**383,39**	**216616**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				710130
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2636466
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				748
		Сметная заработная плата -	Тенге				710130
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
8	**Е11-050101-0306 11-050101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**65,7000**		**14101,75**	**926485**
		Итого оплата труда:				**5202,04**	**341774**
		Итого эксплуатация машин:				**10873,25**	**714373**
		Итого материалов:				**110,10**	**7233**
		Накладные расходы	%	--		3780,98	248411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1430,62	93992
		Сметная стоимость:				**19313,35**	**1268887**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**926485**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**926485**
Материалы -			Тенге				**7233**
Всего заработная плата -			Тенге				**341774**
		Накладные расходы -	Тенге				**248411**
		Сметная прибыль -	Тенге				**93991**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1268887**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**360**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**341774**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1268887**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**360**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**341774**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-017/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 4-5)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
15	**Е11-050101-0306 11-050101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**35,7700**		**14101,75**	**504420**
		Итого оплата труда:				**5202,04**	**186077**
		Итого эксплуатация машин:				**10873,25**	**388936**
		Итого материалов:				**110,10**	**3938**
		Накладные расходы	%	--		3780,98	135246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1430,62	51173
		Сметная стоимость:				**19313,35**	**690839**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46			Тенге				**504420**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 6
на общестроительные работы
за ДЕКАБРЬ 2017 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
12	**Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**2,5200**		**16787,82**	**42305**
		Итого оплата труда:				**6126,12**	**15438**
		Итого эксплуатация машин:				**13174,46**	**33200**
		Итого материалов:				**189,07**	**476**
		Накладные расходы	%	--		4460,31	11240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	4284
		Сметная стоимость:				**22947,99**	**57829**
19	**Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**196,0000**		**2299,22**	**450647**
		Итого оплата труда:				**1578,11**	**309309**
		Итого эксплуатация машин:				**1231,49**	**241372**
		Итого материалов:				**39,59**	**7760**
		Накладные расходы	%	--		1063,11	208370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	52721
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**711738**
20	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**70,1700**		**29567,81**	**2074773**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**218463**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		197616,82	197617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388671,27	388671
		Сметная стоимость:				**5247062,08**	**5247062**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4660774**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**4660774**
	Накладные расходы -		Тенге				**197617**
	Сметная прибыль -		Тенге				**388671**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**5247062**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5247062**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
19	**Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**193,0000**		**2299,22**	**443749**
		Итого оплата труда:				**1578,11**	**304575**
		Итого эксплуатация машин:				**1231,49**	**237677**
		Итого материалов:				**39,59**	**7641**
		Накладные расходы	%	--		1063,11	205181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	51914
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**700844**
20	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**70,7500**		**29567,81**	**2091923**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**220269**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**87181**
		Итого материалов:				**25489,20**	**1803361**
		Накладные расходы	%	--		2827,67	200058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	183358
		Сметная стоимость:				**34987,12**	**2475339**
27	**Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**141,5000**		**801,76**	**113448**
		Итого оплата труда:				**294,19**	**41628**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**1019**
		Итого материалов:				**503,80**	**71287**
		Накладные расходы	%	--		189,78	26854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,32	11224
		Сметная стоимость:				**1070,86**	**151527**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1150,70**	**170303**
		Итого материалов:				**477,81**	**70716**
		Накладные расходы	%	--		708,18	104811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,67	33844
		Сметная стоимость:				**3087,09**	**456890**
32	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**31,0000**		**3207,63**	**99436**
		Итого оплата труда:				**1419,23**	**43996**
		Итого эксплуатация машин:				**1775,66**	**55045**
		Итого материалов:				**682,11**	**21145**
		Накладные расходы	%	--		1054,71	32696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,99	10571
		Сметная стоимость:				**4603,33**	**142703**
33	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**43,0000**		**4393,66**	**188927**
		Итого оплата труда:				**1892,46**	**81376**
		Итого эксплуатация машин:				**2475,31**	**106438**
		Итого материалов:				**974,02**	**41883**
		Накладные расходы	%	--		1411,34	60688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,40	19969
		Сметная стоимость:				**6269,40**	**269584**
42	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**29,0000**		**314,32**	**9115**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**4424**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**4335**
		Итого материалов:				**49,23**	**1428**
		Накладные расходы	%	--		112,07	3250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	989
		Сметная стоимость:				**460,50**	**13355**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3644316**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3644316**
	Материалы -		Тенге				**2166893**
	Всего заработная плата -		Тенге				**979718**
		Накладные расходы -	Тенге				**740439**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**562087**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**178352**
		Сметная прибыль -	Тенге				**350780**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,6373600**		**18672,40**	**30573**
		Накладные расходы	%	--		791,71	1296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1557,13	2550
		Сметная стоимость:				**21021,24**	**34419**
61	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**42,2000**		**429,47**	**18123**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**7789**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**191**
		Итого материалов:				**242,03**	**10214**
		Накладные расходы	%	--		123,65	5218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	1867
		Сметная стоимость:				**597,36**	**25209**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**94678**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**94678**
Материалы -			Тенге				**24473**
Всего заработная плата -			Тенге				**37859**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**30573**
		Накладные расходы -	Тенге				**25797**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9639**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**130114**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37859**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**130114**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37859**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-7, ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВО, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пр.-л В ОСЯХ 4-5							
4	**51-100101-1107 51-100101-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700,800,900 мм, исполнение шахтных дверей стандартное**	**комплект**	**1,0000**		**4660774,00**	**4660774**
		Накладные расходы	%	--		197616,82	197617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388671,27	388671
		Сметная стоимость:				**5247062,08**	**5247062**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4660774**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				96911
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				187601
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				127
		Сметная заработная плата -	Тенге				96911
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 5-6					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
1	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя входы, по узлу (рубероидом)**	**м2 поверхности**	**26,5000**		**1956,30**	**51842**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**4214**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**695**
		Итого материалов:				**1777,09**	**47093**
		Накладные расходы	%	--		167,15	4429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	4502
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**60773**
2	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**7,2000**		**38648,56**	**278270**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**29242**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**10224**
		Итого материалов:				**33510,91**	**241279**
		Накладные расходы	%	--		3789,39	27284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	24444
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**329998**
3	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка , колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100 (1-й эт.,шоколад)**	**м3 кладки**	**2,6000**		**38894,96**	**101127**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**10560**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**3692**
		Итого материалов:				**33757,31**	**87769**
		Накладные расходы	%	--		3799,84	9880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3415,58	8881
		Сметная стоимость:				**46110,38**	**119887**
9	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, 1йэт., щоколад)**	**м3 кладки**	**31,6000**		**28957,04**	**915042**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**133820**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**35896**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	172
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**2326**
47	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0300**		**170384,21**	**5112**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	426
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**5755**
48	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0300**		**4859,03**	**146**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**98**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**22**
		Итого материалов:				**874,33**	**26**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	17
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**231**
50	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,4840**		**45968,00**	**22249**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**21808**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**665**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	12491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2779
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**37519**
51	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1460**		**170384,21**	**24876**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	1055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	2074
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**28005**
52	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,1460**		**4859,03**	**709**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**477**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**105**
		Итого материалов:				**874,33**	**128**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	83
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**1126**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**3737**
		Итого материалов:				**49,23**	**1231**
		Накладные расходы	%	--		112,07	2802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	853
		Сметная стоимость:				**460,50**	**11513**
79	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**65,0000**		**1439,52**	**93569**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**53339**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**49840**
		Итого материалов:				**37,77**	**2455**
		Накладные расходы	%	--		592,23	38495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	10565
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**142629**
80	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2132,74**	**6398**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**3651**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**3280**
		Итого материалов:				**87,05**	**261**
		Накладные расходы	%	--		878,23	2635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	723
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**9756**
81	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,9800**		**74872,51**	**223120**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	9460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	18606
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**251187**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2448750**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2338626**
Материалы -			Тенге				**796833**
Всего заработная плата -			Тенге				**361182**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**188983**
Местные материалы -			Тенге				**897363**
		Накладные расходы -	Тенге				**302227**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**194809**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**107418**
		Сметная прибыль -	Тенге				**211268**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2852121**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**457**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	103
		Сметная стоимость:				**692,49**	**1385**
106	**Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**723,98**	**5792**
		Итого оплата труда:				**604,25**	**4834**
		Итого эксплуатация машин:				**12,23**	**98**
		Итого материалов:				**109,52**	**876**
		Накладные расходы	%	--		300,28	2402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	656
		Сметная стоимость:				**1106,20**	**8850**
107	**С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А110-015)**	**шт.**	**8,0000**		**423,36**	**3387**
		Накладные расходы	%	--		17,95	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	282
		Сметная стоимость:				**476,62**	**3813**
110	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**15,0000**		**208,55**	**3128**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**2728**
		Итого материалов:				**26,70**	**400**
		Накладные расходы	%	--		89,98	1350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	358
		Сметная стоимость:				**322,41**	**4836**
111	**С124-040207-3972 24-040207-**	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**247,86**	**3718**
		Накладные расходы	%	--		10,51	158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	310
		Сметная стоимость:				**279,04**	**4186**
112	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**70,0000**		**309,16**	**21642**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**13082**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**749**
		Итого материалов:				**113,79**	**7965**
		Накладные расходы	%	--		96,49	6754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	2272
		Сметная стоимость:				**438,10**	**30667**
113	**С123-010802-9901 23-010802-**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**12,42360**		**1662,60**	**20655**
		Накладные расходы	%	--		70,49	876

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-7, ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВО, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
4	**51-100101-1107 51-100101-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700,800,900 мм, исполнение шахтных дверей стандартное**	**комплект**	**1,0000**		**4660774,00**	**4660774**
		Накладные расходы	%	--		197616,82	197617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388671,27	388671
		Сметная стоимость:				**5247062,08**	**5247062**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4660774**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**4660774**
	Накладные расходы -		Тенге				**197617**
	Сметная прибыль -		Тенге				**388671**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**5247062**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5247062**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-7, ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВО, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. В ОСЯХ 7-8							
4	**51-100101-1107 51-100101-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700,800,900 мм, исполнение шахтных дверей стандартное**	**комплект**	**1,0000**		**4660774,00**	**4660774**
		Накладные расходы	%	--		197616,82	197617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388671,27	388671
		Сметная стоимость:				**5247062,08**	**5247062**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4660774**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**4660774**
	Накладные расходы -		Тенге				**197617**
	Сметная прибыль -		Тенге				**388671**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**5247062**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5247062**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
10	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)и верт.**	**м3 кладки**	**11,4200**		**28889,61**	**329919**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**25578,06**	**113822**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	14174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	11902
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**160677**
41	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**9,3700**		**30172,96**	**282720**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**33668**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**13305**
		Итого материалов:				**25503,58**	**238969**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	29816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	25003
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**337539**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
46	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0260**		**45968,00**	**1195**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1171**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**36**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	149
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**2015**
47	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0260**		**170384,21**	**4430**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	369
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**4987**
48	**Е11-090501-0201 11-090501-0201**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0260**		**4859,03**	**126**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**85**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**19**
		Итого материалов:				**874,33**	**23**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	15
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**201**
50	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,2860**		**45968,00**	**13147**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**12886**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	С121-050301-2706 21-050301-	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2500**		**193931,06**	**48483**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	2056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	4043
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**54582**
72	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,3000**		**30598,72**	**9180**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**5120**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**4993**
		Итого материалов:				**2941,71**	**883**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	3639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1026
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**13844**
73	С121-060408-0801 21-060408-	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,3000**		**226957,20**	**68087**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	2887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	5678
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**76652**
75	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3000**		**8954,24**	**2686**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**1791**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**378**
		Итого материалов:				**1727,83**	**518**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	1251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	315
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**4252**
78	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**22,0000**		**314,32**	**6915**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**3356**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**3289**
		Итого материалов:				**49,23**	**1083**
		Накладные расходы	%	--		112,07	2466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	750
		Сметная стоимость:				**460,50**	**10131**
79	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1439,52**	**5758**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**3282**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
99	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**19,0000**		**4843,24**	**92022**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**46539**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**14872**
		Итого материалов:				**1800,30**	**34206**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	34028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	10084
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**136133**
101	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)**	**т**	**0,0030**		**315552,10**	**947**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**483**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**3**
		Итого материалов:				**154210,74**	**463**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	98
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**1329**
102	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**5,9000**		**283,60**	**1673**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**1661**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**23**
		Накладные расходы	%	--		194,27	1146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	226
		Сметная стоимость:				**516,10**	**3045**
103	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,121540**		**9467,89**	**1151**
		Накладные расходы	%	--		401,44	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	96
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**1295**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**222413**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**159660**
		Материалы -	Тенге				**42117**
		Всего заработная плата -	Тенге				**104591**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1151**
		Накладные расходы -	Тенге				**72695**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18588**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**250943**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**131**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104591**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**62753**
		Материалы -	Тенге				**985**
		Всего заработная плата -	Тенге				**4860**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**54408**
		Накладные расходы -	Тенге				**5746**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5480**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**73979**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4860**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**324922**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**136**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109452**
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы					
123	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3553,27**	**3553**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**2185**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**1650**
		Итого материалов:				**120,11**	**120**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	1565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	409
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**5528**
124	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**2,8600**		**6134,14**	**17544**
		Накладные расходы	%	--		260,09	744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	1463
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**19750**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**21097**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**21097**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**249894**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**249894**
	Материалы -		Тенге				**184684**
	Всего заработная плата -		Тенге				**51841**
		Накладные расходы -	Тенге				**38047**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23035**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**310976**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51841**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**310976**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51841**
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
398	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,4700**		**40476,22**	**19024**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**16812**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**963**
		Итого материалов:				**2958,02**	**1390**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	11479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	2440
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**32943**
399	**С121-060209-0201 21-060209-**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,4700**		**329953,92**	**155078**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	6575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	12932
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**174586**
400	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2)**	**т**	**0,0300**		**315552,10**	**9467**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**4825**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**26**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4626**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	2841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	985
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**13292**
401	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**13,9000**		**77,48**	**1077**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**403**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				5247062
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5247062
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П. В ОСЯХ 10-11						
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
2	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**18,3400**		**38648,56**	**708815**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**74487**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**26042**
		Итого материалов:				**33510,91**	**614590**
		Накладные расходы	%	--		3789,39	69497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	62265
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**840577**
4	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**2,6000**		**30320,12**	**78832**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**11967**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**3046**
		Итого материалов:				**24829,56**	**64557**
		Накладные расходы	%	--		3722,87	9679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2723,44	7081
		Сметная стоимость:				**36766,42**	**95593**
6	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**33,9000**		**28889,61**	**979358**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**143560**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**38509**
		Итого материалов:				**23793,83**	**806611**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	117545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	87752
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**1184655**
7	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, щоколад)**	**м3 кладки**	**58,7000**		**28957,04**	**1699778**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**248583**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**66681**
		Итого материалов:				**23861,26**	**1400656**
		Накладные расходы	%	--		3470,28	203705

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**13,1400**		**30172,96**	**396473**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**47214**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**18658**
		Итого материалов:				**25503,58**	**335117**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	41812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	35063
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**473348**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые, простенков (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0600**		**45968,00**	**2758**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2703**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**82**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	345
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**4651**
55	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,0200**		**45968,00**	**46887**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**45958**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1402**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	26325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	5857
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**79069**
59	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ((С1-С11, С1-С10))**	**т металлических изделий**	**0,8330**		**45968,00**	**38291**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**37533**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1145**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	21499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4783
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**64573**
65	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Устройство арматурного пояса**	**т металлических изделий**	**0,4600**		**45968,00**	**21145**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**20726**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**632**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2132,74**	**6398**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**3651**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**3280**
		Итого материалов:				**87,05**	**261**
		Накладные расходы	%	--		878,23	2635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	723
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**9756**
		ЛИФТ					
89	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**314,32**	**314**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**153**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**149**
		Итого материалов:				**49,23**	**49**
		Накладные расходы	%	--		112,07	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	34
		Сметная стоимость:				**460,50**	**461**
91	**Е11-060301-0408 11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0190**		**202075,10**	**3839**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**900**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**16**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2930**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	357
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**4814**
92	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0060**		**315552,10**	**1893**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**965**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**5**
		Итого материалов:				**154210,74**	**925**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	197
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**2658**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**6740791**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6713252**
	Материалы -		Тенге				**3901121**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1106043**
	Местные материалы -		Тенге				**1467612**
		Накладные расходы -	Тенге				**883349**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	197
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**2658**
109	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**21,7000**		**283,60**	**6154**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**6109**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**86**
		Накладные расходы	%	--		194,27	4216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	830
		Сметная стоимость:				**516,10**	**11199**
110	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**2,68620**		**9467,89**	**25433**
		Накладные расходы	%	--		401,44	1078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	2121
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**28632**
113	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**370,0000**		**513,00**	**189811**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**171029**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**412**
		Итого материалов:				**50,26**	**18595**
		Накладные расходы	%	--		306,52	113412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	24258
		Сметная стоимость:				**885,08**	**327481**
122	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**1,3000**		**30598,72**	**39778**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**22185**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**21638**
		Итого материалов:				**2941,71**	**3824**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	15770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	4444
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**59993**
123	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**1,3000**		**257856,22**	**335213**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	14213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	27954
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**377380**

1	2	3	4	5	6	7	8
168	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3553,27**	**7107**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**4370**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**3300**
		Итого материалов:				**120,11**	**240**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	3130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	819
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**11056**
169	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**5,7200**		**6134,14**	**35087**
		Накладные расходы	%	--		260,09	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	2926
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**39501**
174	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,0090**		**30598,72**	**275**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**154**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**150**
		Итого материалов:				**2941,71**	**26**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	31
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**415**
175	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0090**		**329953,92**	**2970**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	248
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**3343**
176	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)**	**т стальных элементов**	**0,0900**		**416552,38**	**37490**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**3582**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**438**
		Итого материалов:				**372770,96**	**33549**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	3908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	3312
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**44710**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**82929**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
291	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**16,9000**		**17872,91**	**302052**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**54846**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**26397**
		Итого материалов:				**13443,74**	**227199**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	41850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	27512
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**371415**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1171682**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1171682**
	Материалы -		Тенге				**866697**
	Всего заработная плата -		Тенге				**241485**
		Накладные расходы -	Тенге				**177555**
		Сметная прибыль -	Тенге				**107939**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1457176**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**312**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241485**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1457176**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**312**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241485**
		РАЗДЕЛ 7.Окна					
309	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**22,4000**		**3020,92**	**67669**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**23787**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**2674**
		Итого материалов:				**1895,89**	**42468**
		Накладные расходы	%	--		790,03	17697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	6829
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**92195**
310	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**22,4000**		**35529,87**	**795869**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	33745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	66369
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**895983**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**863538**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**18675**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6653**
		Материалы -	Тенге				**3335**
		Всего заработная плата -	Тенге				**3302**
		Накладные расходы -	Тенге				**1966**
		Сметная прибыль -	Тенге				**690**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9309**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3302**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**12021**
		Материалы -	Тенге				**879**
		Всего заработная плата -	Тенге				**10624**
		Накладные расходы -	Тенге				**7254**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1542**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**20817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10624**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**30126**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13926**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1-ПР-П В ОСЯХ 10-11					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
33	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**2472,0000**		**282,81**	**699107**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**333503**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**4187**
		Итого материалов:				**146,81**	**362909**
		Накладные расходы	%	--		72,18	178434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	70203
		Сметная стоимость:				**383,39**	**947744**
36	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,5214**		**187864,79**	**473690**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	20084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	39502
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**533276**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1172797**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1172797**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В12,5,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**7,9800**		**27679,17**	**220880**
		Итого оплата труда:				**3370,00**	**26893**
		Итого эксплуатация машин:				**1088,70**	**8688**
		Итого материалов:				**23616,88**	**188463**
		Накладные расходы	%	--		2877,35	22961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2444,52	19507
		Сметная стоимость:				**33001,04**	**263348**
39	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02840**		**164684,04**	**4677**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	390
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**5265**
40	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,002750**		**170384,21**	**469**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	39
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**527**
41	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,031150**		**4859,03**	**151**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**102**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**22**
		Итого материалов:				**874,33**	**27**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	18
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**240**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**422497**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**422346**
	Материалы -		Тенге				**353828**
	Всего заработная плата -		Тенге				**52572**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5146**
		Накладные расходы -	Тенге				**44486**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37347**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**504178**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52572**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**151**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**104,92**	**388**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**41021**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**37776**
	Материалы -		Тенге				**33726**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3689**
		Накладные расходы -	Тенге				**3981**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3341**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**45098**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3689**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3245**
	Материалы -		Тенге				**26**
	Всего заработная плата -		Тенге				**154**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2970**
		Накладные расходы -	Тенге				**235**
		Сметная прибыль -	Тенге				**278**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3758**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**154**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**48856**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3843**
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки					
230	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**39,7000**		**3702,90**	**147005**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**37965**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**5792**
		Итого материалов:				**2636,02**	**104650**
		Накладные расходы	%	--		663,40	26337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	13867
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**187210**
231	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**11,1000**		**17988,59**	**199673**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**36023**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**17338**
		Итого материалов:				**13559,42**	**150510**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	27542

1	2	3	4	5	6	7	8
426	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1-ЗД3,ИМ-1,2)**	**т**	**0,0090**		**315552,10**	**2840**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1448**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**8**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1388**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	295
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**3988**
427	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,0000**		**77,48**	**310**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**116**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**4**
		Итого материалов:				**47,64**	**191**
		Накладные расходы	%	--		19,66	79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	31
		Сметная стоимость:				**104,92**	**420**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**55010**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3150**
Материалы -			Тенге				**1578**
Всего заработная плата -			Тенге				**1564**
		Накладные расходы -	Тенге				**931**
		Сметная прибыль -	Тенге				**326**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4407**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1564**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**51860**
Материалы -			Тенге				**414**
Всего заработная плата -			Тенге				**5008**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**46194**
		Накладные расходы -	Тенге				**5378**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4579**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**61817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5008**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**66224**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6571**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13

РАЗДЕЛ 2. НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
124	С123-070104-0404 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27 (CUBE 8U 20W-6400к-E27)**	**шт.**	**3,0000**		**615,11**	**1845**
		Накладные расходы	%	--		26,08	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	154
		Сметная стоимость:				**692,49**	**2077**
127	Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**723,98**	**5068**
		Итого оплата труда:				**604,25**	**4230**
		Итого эксплуатация машин:				**12,23**	**86**
		Итого материалов:				**109,52**	**767**
		Накладные расходы	%	--		300,28	2102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	574
		Сметная стоимость:				**1106,20**	**7743**
128	С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А110-015)**	**шт.**	**7,0000**		**423,36**	**2964**
		Накладные расходы	%	--		17,95	126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	247
		Сметная стоимость:				**476,62**	**3336**
131	Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**15,0000**		**208,55**	**3128**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**2728**
		Итого материалов:				**26,70**	**400**
		Накладные расходы	%	--		89,98	1350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	358
		Сметная стоимость:				**322,41**	**4836**
132	С124-040207-3972 24-040207-	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**247,86**	**3718**
		Накладные расходы	%	--		10,51	158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	310
		Сметная стоимость:				**279,04**	**4186**
133	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**80,0000**		**309,16**	**24733**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**14951**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**856**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**178449**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38441**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**178449**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38441**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-7, ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВО, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13						
4	**51-100101-1107 51-100101-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700,800,900 мм, исполнение шахтных дверей стандартное**	**комплект**	**1,0000**		**4660774,00**	**4660774**
		Накладные расходы	%	--		197616,82	197617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388671,27	388671
		Сметная стоимость:				**5247062,08**	**5247062**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4660774**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**4660774**
	Накладные расходы -		Тенге				**197617**
	Сметная прибыль -		Тенге				**388671**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**5247062**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5247062**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 13-14						
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
36	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В7,5,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**9,1500**		**25763,80**	**235739**
		Итого оплата труда:				**3370,00**	**30836**
		Итого эксплуатация машин:				**1088,70**	**9962**
		Итого материалов:				**21701,51**	**198569**
		Накладные расходы	%	--		2796,14	25585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2284,79	20906
		Сметная стоимость:				**30844,73**	**282229**
37	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,011360**		**164684,04**	**1871**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	156
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**2106**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2667,83	5602
		Сметная стоимость:				**36015,72**	**75633**
45	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр125,Мр50)**	**м3 кладки**	**5,1000**		**29987,12**	**152934**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**18325**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**7242**
		Итого материалов:				**25317,74**	**129120**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	16188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	13530
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**182652**
46	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)**	**м2 поверхности**	**73,1000**		**1956,30**	**143006**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**11623**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**1917**
		Итого материалов:				**1777,09**	**129906**
		Накладные расходы	%	--		167,15	12218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	12418
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**167642**
47	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**110,8000**		**728,07**	**80671**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**20150**
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**1262**
		Итого материалов:				**536,55**	**59450**
		Накладные расходы	%	--		127,17	14090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	7581
		Сметная стоимость:				**923,66**	**102342**
48	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (укладка перемычек из уголка)**	**т конструкций**	**0,632720**		**30598,72**	**19360**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**10798**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**10531**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1861**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	7676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2163
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**29199**
49	**С121-060209-0201 21-060209-**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,632720**		**329953,92**	**208768**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	8852

1	2	3	4	5	6	7	8
56	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,5580		4859,03	2711
		Итого оплата труда:				3269,09	1824
		Итого эксплуатация машин:				717,34	400
		Итого материалов:				874,33	488
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	319
		Сметная стоимость:				7711,57	4303
57	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,01898000		192658,10	3657
		Накладные расходы	%	--		8168,70	155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	305
		Сметная стоимость:				216892,95	4117
58	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (минплита М125)**	м3 изоляции	2,8440		27240,12	77471
		Итого оплата труда:				17813,91	50663
		Итого эксплуатация машин:				1571,91	4471
		Итого материалов:				8447,24	24024
		Накладные расходы	%	--		11423,76	32489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3093,11	8797
		Сметная стоимость:				41756,99	118757
59	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3	2,758680		18672,40	51511
		Накладные расходы	%	--		791,71	2184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1557,13	4296
		Сметная стоимость:				21021,24	57991
61		**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,1000		429,47	30535
		Итого оплата труда:				184,58	13123
		Итого эксплуатация машин:				4,54	322
		Итого материалов:				242,03	17208
		Накладные расходы	%	--		123,65	8791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	3146
		Сметная стоимость:				597,36	42472

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3792,37	24365
		Сметная стоимость:				**45912,05**	**294972**
3	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр100 лифт 1го эт.)**	**м3 кладки**	**3,8000**		**26494,75**	**100680**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**16092**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**4317**
		Итого материалов:				**21398,97**	**81316**
		Накладные расходы	%	--		3365,87	12790
		Сметная стоимость:				**32249,48**	**122548**
5	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**2,6000**		**30343,84**	**78894**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**11967**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**3046**
		Итого материалов:				**24853,29**	**64619**
		Накладные расходы	%	--		3723,88	9682
		Сметная стоимость:				**36793,13**	**95662**
6	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**27,4000**		**28908,83**	**792102**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**116034**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**31125**
		Итого материалов:				**23813,05**	**652477**
		Накладные расходы	%	--		3468,23	95030
		Сметная стоимость:				**34967,22**	**958102**
7	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**5,1000**		**28908,83**	**147435**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**21598**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**5793**
		Итого материалов:				**23813,05**	**121447**
		Накладные расходы	%	--		3468,23	17688
		Сметная стоимость:				**34967,22**	**178333**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**7,5000**		**30247,44**	**226856**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**26949**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**10650**
		Итого материалов:				**25578,06**	**191835**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	23889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	20060
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**270805**
37	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр100**	**м3 кладки**	**7,4000**		**30247,25**	**223830**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**26589**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**10508**
		Итого материалов:				**25577,87**	**189276**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	23571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,60	19792
		Сметная стоимость:				**36107,05**	**267192**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0200**		**45968,00**	**919**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**901**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**27**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	115
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**1550**
44	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0050**		**170384,21**	**852**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	71
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**959**
45	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0050**		**4859,03**	**24**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**16**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**4**
		Итого материалов:				**874,33**	**4**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		25808,63	5162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1148
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**15504**
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2000**		**192658,10**	**38532**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3213
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**43379**
53	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,0180**		**45968,00**	**827**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**811**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**25**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	103
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**1395**
54	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0130**		**192658,10**	**2505**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	209
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**2820**
55	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0050**		**170384,21**	**852**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	71
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**959**
56	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0050**		**4859,03**	**24**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**16**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**4**
		Итого материалов:				**874,33**	**4**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	3
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**39**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**1439,52**	**7198**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**4103**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**3834**
		Итого материалов:				**37,77**	**189**
		Накладные расходы	%	--		592,23	2961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	813
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**10971**
75	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**2132,74**	**2133**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**1217**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**1093**
		Итого материалов:				**87,05**	**87**
		Накладные расходы	%	--		878,23	878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	241
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**3252**
76	С121-040105-9901 21-040105-	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,1000**		**74872,51**	**157232**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	6667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	13112
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**177011**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2925293**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2839183**
Материалы -			Тенге				**1407930**
Всего заработная плата -			Тенге				**404102**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**236784**
Местные материалы -			Тенге				**704845**
		Накладные расходы -	Тенге				**340059**
		Сметная прибыль -	Тенге				**254339**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3433582**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**519**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**404102**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**86109**
Материалы -			Тенге				**1643**
Всего заработная плата -			Тенге				**7927**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**72626**
		Накладные расходы -	Тенге				**8683**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7583**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**102376**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224017,93	896072
		Сметная стоимость:				**3024242,07**	**12096968**
4	**51-040201-0105 51-040201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-650/1100_0, с зависимым отоплением мощностью от 650 кВт до 1100 кВт без ГВС, типа ЭнКо (узел учета и узел подкачки)**	**шт.**	**1,0000**		**3965185,00**	**3965185**
		Накладные расходы	%	--		168123,84	168124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330664,71	330665
		Сметная стоимость:				**4463973,55**	**4463974**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**26133346**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**26133346**
Накладные расходы -			Тенге				**1108054**
Сметная прибыль -			Тенге				**2179312**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**29420712**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**29420712**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3)					
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
46	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**3195,10**	**9585**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**4749**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**1748**
		Итого материалов:				**1168,63**	**3506**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	3481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	1045
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**14111**
47	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**37,0000**		**4843,24**	**179200**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**90629**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**28961**
		Итого материалов:				**1800,30**	**66611**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	66265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	19637
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**265102**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**188785**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**1035826**
4	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУР150 КУЛ150 Мр100)(шоколад)**	**м3 кладки**	**91,1000**		**28957,04**	**2637986**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**385791**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**103486**
		Итого материалов:				**23861,26**	**2173760**
		Накладные расходы	%	--		3470,28	316142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,18	236330
		Сметная стоимость:				**35021,50**	**3190458**
5	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУР150 КУЛ150 Мр100)(шоколад)**	**м3 кладки**	**10,7000**		**30403,36**	**325316**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**49249**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**12535**
		Итого материалов:				**24912,81**	**266567**
		Накладные расходы	%	--		3726,40	39872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2730,38	29215
		Сметная стоимость:				**36860,14**	**394403**
6	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**170,0000**		**566,21**	**96256**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**95568**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**1317**
		Накладные расходы	%	--		387,91	65945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	12976
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**175178**
7	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**21,55790**		**9467,89**	**204108**
		Накладные расходы	%	--		401,44	8654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	17021
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**229783**
8	**С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)**	**м3**	**1,20510**		**19054,11**	**22962**
		Накладные расходы	%	--		807,89	974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	1915
		Сметная стоимость:				**21450,96**	**25851**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**4430**
		Итого материалов:				**25578,06**	**79804**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	9938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	8345
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**112655**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
18	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые, простенков (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0650**		**45968,00**	**2988**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2929**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**89**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	373
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**5039**
19	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0220**		**170384,21**	**3748**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	313
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**4220**
20	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0220**		**4859,03**	**107**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**72**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**16**
		Итого материалов:				**874,33**	**19**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	13
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**170**
21	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0430**		**192658,10**	**8284**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	691
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**9326**
22	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,1400**		**45968,00**	**52404**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**51365**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1567**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**23**
		Итого материалов:				**47,64**	**1058**
		Накладные расходы	%	--		19,66	437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	173
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2329**
32	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (в стенах с вентканалами, АС32,33 п.7)**	**т металлических изделий**	**0,3000**		**45968,00**	**13790**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**13517**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**412**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	7743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1723
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**23256**
33	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,3000**		**192658,10**	**57797**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	2451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	4820
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**65068**
36	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж перемычек из уголковой стали**	**т конструкций**	**0,6500**		**30598,72**	**19889**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**11093**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**10819**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1912**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	7885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2222
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**29996**
37	**С121-060408-0801 21-060408-**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,9940**		**226957,20**	**225595**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	9565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	18813
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**253974**
38	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(поз.1)**	**т**	**0,0070**		**170384,21**	**1193**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	99
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**1343**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**3280**
		Итого материалов:				**87,05**	**261**
		Накладные расходы	%	--		878,23	2635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	723
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**9756**
45	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**9,3090**		**74872,51**	**696988**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	29552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	58123
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**784664**
46	**Е11-060601-0205 11-060601-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (рама Р-1,Р-2)**	**м3**	**1,0100**		**32595,15**	**32921**
		Итого оплата труда:				**6076,86**	**6138**
		Итого эксплуатация машин:				**2221,61**	**2244**
		Итого материалов:				**24781,37**	**25029**
		Накладные расходы	%	--		4454,27	4499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2963,95	2994
		Сметная стоимость:				**40013,38**	**40414**
47	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1750**		**164684,04**	**28820**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	1222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	2403
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**32445**
48	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1020**		**170384,21**	**17379**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	1449
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**19565**
49	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,2770**		**4859,03**	**1346**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**906**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**199**
		Итого материалов:				**874,33**	**242**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	158
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**2136**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**250773**
53	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм у торцов плит**	**м2 поверхности**	**18,5900**		**283,60**	**5272**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**5234**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**74**
		Накладные расходы	%	--		194,27	3611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	711
		Сметная стоимость:				**516,10**	**9594**
54	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,3829080**		**9467,89**	**3625**
		Накладные расходы	%	--		401,44	154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	302
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**4081**
57	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7.5**	**отверстие**	**397,0000**		**513,00**	**203662**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**183509**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**442**
		Итого материалов:				**50,26**	**19952**
		Накладные расходы	%	--		306,52	121688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	26028
		Сметная стоимость:				**885,08**	**351378**
66	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**314,32**	**629**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**305**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**299**
		Итого материалов:				**49,23**	**98**
		Накладные расходы	%	--		112,07	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	68
		Сметная стоимость:				**460,50**	**921**
67	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**1439,52**	**8637**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**4924**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**4601**
		Итого материалов:				**37,77**	**227**
		Накладные расходы	%	--		592,23	3553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	975
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**13166**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				90913
		Всего заработная плата -	Тенге				288701
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3625
		Местные материалы -	Тенге				70380
		Накладные расходы -	Тенге				201434
		Сметная прибыль -	Тенге				54562
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				736589
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				366
		Сметная заработная плата -	Тенге				288701
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				88449
		Материалы -	Тенге				1389
		Всего заработная плата -	Тенге				6851
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				76686
		Накладные расходы -	Тенге				8099
		Сметная прибыль -	Тенге				7724
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				104273
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6851
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				840862
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				373
		Сметная заработная плата -	Тенге				295552
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки					
74	**Е11-080201-0203 11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25,4ВрI)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**231,0000**		**3873,03**	**894670**
		Итого оплата труда:				**1124,69**	**259804**
		Итого эксплуатация машин:				**147,88**	**34160**
		Итого материалов:				**2636,72**	**609082**
		Накладные расходы	%	--		759,79	175511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370,63	85614
		Сметная стоимость:				**5003,44**	**1155795**
75	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 прим.**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (крепление перегородок к перекрытию и стенам)**	**т**	**0,4520**		**315552,10**	**142630**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**72701**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**385**
		Итого материалов:				**154210,74**	**69703**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	42802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	14835
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**200266**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1037299**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**9,3000**		**3020,92**	**28095**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**9876**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**1110**
		Итого материалов:				**1895,89**	**17632**
		Накладные расходы	%	--		790,03	7347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	2835
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**38277**
110	С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**9,3000**		**35529,87**	**330428**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	14010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	27555
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**371993**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1354742**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1354742**
Материалы -			Тенге				**54615**
Всего заработная плата -			Тенге				**35767**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1262014**
		Накладные расходы -	Тенге				**79736**
		Сметная прибыль -	Тенге				**114758**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1549236**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35767**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1549236**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35767**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-4, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, (ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14)							
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
61	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**565,0000**		**282,81**	**159788**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**76225**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**957**
		Итого материалов:				**146,81**	**82946**
		Накладные расходы	%	--		72,18	40783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	16046
		Сметная стоимость:				**383,39**	**216616**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				504420
		Материалы -	Тенге				3938
		Всего заработная плата -	Тенге				186077
		Накладные расходы -	Тенге				135246
		Сметная прибыль -	Тенге				51172
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				690839
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				196
		Сметная заработная плата -	Тенге				186077
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				690838
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				196
		Сметная заработная плата -	Тенге				186077
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				112594058
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7455227
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5169177
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1303450
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				31889342
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				68080312
		Накладные расходы I уровня	Тенге				4742856
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				117336914
		Накладные расходы II уровня	Тенге				4975085
		ИТОГО ПО СМЕТУ:	Тенге				122311999
		Сметная прибыль	Тенге				9784960
		ИТОГО по АКТУ:	**Тенге**				**132 096 959**

Итого по акту в тек. ценах	Тенге		132 096 959
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	1,059461	139 951 616
Кроме того НДС	Тенге	12%	16 794 194
Всего по акту	**Тенге**		**156 745 810**

Заказчик:

Эксперт:

Подрядчик: