*Типовая межведомственная форма № КС-3*

**Заказчик:** КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
**Подрядчик:** ТОО "Основание"
**Наименование объекта:** Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини–центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

**СПРАВКА № 13**
о стоимости выполненных работ и затрат за
**ИЮЛЬ 2018 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | № 116 | 03.08.2017 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце текущего года | Из графы 1 | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах) | Из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах) | Дополнительные затраты | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | 1 484 919 525 | 870 037 538 | 142 576 178 | 1 401 579 769 | 134 574 220 | | | | | 178 190 344 |
| **С НДС** | 1 663 109 868 | 974 442 042 | 159 685 319 | | | | | | | 17 109 141 |

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г а Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование: СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

**АКТ № 13**

**на общестроительные работы**

**за ИЮЛЬ 2018 года**

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2 | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | | | |
| | | Стены 5этажа | | | | | |
| **9** | **Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75** | **м3 кладки** | **4,1000** | | **38578,92** | **158173** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4061,43** | **16652** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **5822** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33441,27** | **137109** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3786,44 | 15524 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3389,23 | 13896 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45754,59** | **187593** |
| **10** | **Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)** | **м3 кладки** | **1,8000** | | **26411,46** | **47541** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **7623** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **2045** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21315,68** | **38368** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3362,34 | 6052 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2381,90 | 4287 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32155,71** | **57880** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)** | **м3** | **8,43570** | | **9467,89** | **79868** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 401,44 | 3386 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 789,55 | 6660 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10658,87** | **89915** |
| | | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | | | | | |
| 29 | Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр75** | **м3 кладки** | **8,4200** | | **25375,19** | **213659** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3593,17** | **30254** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **11956** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20705,81** | **174343** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2978,63 | 25080 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2268,31 | 19099 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30622,13** | **257838** |
| 33 | Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр75** | **м3 кладки** | **29,4000** | | **30173,16** | **887091** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3593,17** | **105639** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **41746** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25503,78** | **749811** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3182,06 | 93553 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2668,42 | 78451 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36023,64** | **1059095** |
| 38 | Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75** | **м3 кладки** | **4,1000** | | **30172,96** | **123709** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3593,17** | **14732** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **5822** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25503,58** | **104565** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3182,06 | 13046 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2668,40 | 10940 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36023,42** | **147696** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46148,11** | **9230** |
| **68** | **С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей** | **т** | **0,2000** | | **226957,20** | **45391** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9622,99 | 1925 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18926,41 | 3785 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **255506,60** | **51101** |
| **70** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **0,2000** | | **8954,24** | **1791** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5969,57** | **1194** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1259,42** | **252** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1727,83** | **346** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4169,27 | 834 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1049,88 | 210 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14173,40** | **2835** |
| **71** | **Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **5,4000** | | **77,48** | **418** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **157** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **6** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **257** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 106 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 42 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **567** |
| **73** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **46,0000** | | **314,32** | **14459** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152,54** | **7017** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,50** | **6877** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49,23** | **2264** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 112,07 | 5155 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,11 | 1569 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **460,50** | **21183** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3140390 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 462 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 358604 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ЛИФТ** | | | | | |
| **77** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **3,0000** | | **314,32** | **943** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152,54** | **458** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,50** | **448** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49,23** | **148** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 112,07 | 336 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,11 | 102 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **460,50** | **1382** |
| **78** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **0,1400** | | **74872,51** | **10482** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3174,59 | 444 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6243,77 | 874 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **84290,87** | **11801** |
| **79** | **Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)** | **т** | **0,0230** | | **202075,10** | **4648** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **47365,25** | **1089** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **852,46** | **20** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **3547** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32514,15 | 748 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18767,14 | 432 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **253356,39** | **5827** |
| **80** | **Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)** | **т** | **0,0120** | | **315552,10** | **3787** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **160842,25** | **1930** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **852,46** | **10** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **1851** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | Е11-080301-0101<br>11-080301-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)** | **м3 кладки** | **7,5000** | | **17872,91** | **134047** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3245,33 | 24340 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1561,94 | 11715 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 13443,74 | 100828 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2476,34 | 18573 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1627,94 | 12210 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 21977,20 | 164829 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **759470** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **759470** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **559847** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **160233** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **117051** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **70122** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **946643** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **207** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **160233** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **946643** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **207** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **160233** |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Окна** | | | | | |
| 243 | Е11-100501-0106<br>11-100501-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)** | **м2 проемов** | **19,9300** | | **1908,66** | **38040** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 692,14 | 13794 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 112,68 | 2246 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1158,26 | 23084 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 512,37 | 10212 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 193,68 | 3860 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2614,71 | 52111 |
| 246 | С121-090201-0403<br>21-090201-0403<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)** | **м2** | **19,9300** | | **29710,40** | **592128** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25802 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1016626 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25802 |
| | | **РАЗДЕЛ 14. Разные работы** | | | | | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1 | | | | | |
| **415** | **Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)** | **т конструкций** | **0,3130** | | **40476,22** | **12669** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35770,71** | **11196** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2049,08** | **641** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2958,02** | **926** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24424,21 | 7645 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5192,03 | 1625 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **70092,47** | **21939** |
| **416** | **С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II** | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0,3130** | | **329953,92** | **103276** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13990,05 | 4379 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27515,52 | 8612 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **371459,48** | **116267** |
| **417** | **Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,-2)** | **т** | **0,0200** | | **315552,10** | **6311** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **160842,25** | **3217** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **852,46** | **17** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **3084** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94695,46 | 1894 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32819,80 | 656 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **443067,37** | **8861** |
| **418** | **Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **8,0000** | | **77,48** | **620** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **232** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **8** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **381** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 157 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,28 | 29948 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **449,22** | **404302** |
| **33** | **С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II** | **Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм** | **м** | **900,0000** | | **254,41** | **228969** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,79 | 9708 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,22 | 19094 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **286,41** | **257771** |
| **52** | **С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II** | **Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)** | **шт.** | **96,0000** | | **791,53** | **75987** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,56 | 3222 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,01 | 6337 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **891,10** | **85545** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **1340586** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **1340586** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **804** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **670685** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **664083** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **479110** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **145576** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **1965272** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **769** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **670685** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1965272** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **769** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **670685** |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2 | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ** | | | | | | | |
| | | ВЫШЕ 0.00 | | | | | |
| **10** | **Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **120,0000** | | **198,58** | **23830** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **119,73** | **14368** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,32** | **759** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 43739 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 9645 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 15602 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 17951 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 8815 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 4204 |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 56758 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15602 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 10002 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 10002 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 6586 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1327 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 17915 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10002 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 74673 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25604 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ** | | | | | |
| **43** | **Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015** | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** | **м** | **120,0000** | | **249,53** | **29944** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **144,92** | **17390** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,61** | **793** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,22** | **12026** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,23 | 9028 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,98 | 3118 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **350,75** | **42090** |
| **44** | **Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015** | **Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** | **м** | **9,0000** | | **279,28** | **2514** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **166,13** | **1495** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,12** | **172** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,66** | **906** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 85,96 | 774 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,22 | 263 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **394,46** | **3550** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1. Стены** | | | | | |
| | | Стены 5этажа | | | | | |
| 9 | Е11-080201-0103<br>11-080201-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75** | **м3 кладки** | **11,7000** | | **38578,92** | **451373** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4061,43** | **47519** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **16613** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33441,27** | **391263** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3786,44 | 44301 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3389,23 | 39654 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45754,59** | **535329** |
| 10 | Е11-080201-1005<br>11-080201-1005<br>РСНБ РК 2015 | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)** | **м3 кладки** | **6,0000** | | **26411,46** | **158469** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **25409** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **6816** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21315,68** | **127894** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3362,34 | 20174 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2381,90 | 14291 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32155,71** | **192934** |
| 11 | Е11-080201-1003<br>11-080201-1003<br>РСНБ РК 2015 | **Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)** | **м3 кладки** | **6,9000** | | **30256,04** | **208767** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4602,67** | **31758** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1171,46** | **8083** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24765,49** | **170882** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3720,15 | 25669 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2718,10 | 18755 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36694,29** | **253191** |
| 12 | Е11-080201-1005<br>11-080201-1005<br>РСНБ РК 2015 | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)** | **м3 кладки** | **51,3000** | | **28825,54** | **1478750** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **217246** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **58275** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23729,76** | **1217337** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3464,70 | 177739 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2583,22 | 132519 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2268,31 | 66280 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30622,13** | **894779** |
| **33** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр75** | **м3 кладки** | **28,1000** | | **30173,16** | **847866** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3593,17** | **100968** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **39901** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25503,78** | **716656** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3182,06 | 89416 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2668,42 | 74983 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36023,64** | **1012264** |
| | | ОБЩИЕ РАБОТЫ | | | | | |
| **47** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)** | **т металлических изделий** | **0,4000** | | **45968,00** | **18387** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **18023** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **550** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 10323 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 2297 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **31008** |
| **50** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,4000** | | **192658,10** | **77063** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 3267 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 6426 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216892,95** | **86757** |
| **51** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)** | **т металлических изделий** | **0,1200** | | **45968,00** | **5516** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **5407** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **165** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 3097 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 689 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **9302** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 77518,76 | 7752 |
| **61** | **С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,1000** | | **193128,32** | **19313** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8188,64 | 819 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16105,36 | 1611 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **217422,32** | **21742** |
| **62** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,над отв и вентканалами (АС-75)** | **т металлических изделий** | **0,1000** | | **45968,00** | **4597** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **4506** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **137** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 2581 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 574 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **7752** |
| **65** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,1000** | | **192658,10** | **19266** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 817 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 1607 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216892,95** | **21689** |
| **67** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)** | **т конструкций** | **0,4000** | | **30598,72** | **12239** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17065,63** | **6826** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16644,48** | **6658** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2941,71** | **1177** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12131,02 | 4852 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3418,38 | 1367 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46148,11** | **18459** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **766,77** | **2300** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,77** | **113** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 592,23 | 1777 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 162,54 | 488 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2194,29** | **6583** |
| **75** | **Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **2,0000** | | **2132,74** | **4265** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1217,01** | **2434** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1093,36** | **2187** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **87,05** | **174** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 878,23 | 1756 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 240,88 | 482 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3251,85** | **6504** |
| **76** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **1,9800** | | **74872,51** | **148248** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3174,59 | 6286 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6243,77 | 12363 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **84290,87** | **166896** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **4870769** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **4764165** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2490615** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **676463** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **329746** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **1122816** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **566659** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **426466** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **5757290** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **870** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **676463** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **106604** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1868** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **9214** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **90783** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Е12-190101-0403<br>12-190101-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)** | **отверстие** | **118,0000** | | **513,00** | **60534** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **462,24** | **54544** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,11** | **131** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **50,26** | **5930** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 306,52 | 36169 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65,56 | 7736 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **885,08** | **104440** |
| 102 | Е11-060801-0109<br>11-060801-0109<br>РСНБ РК 2015 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1,2,3,4,6 из бетона кл.В15)** | **м3** | **3,8000** | | **32630,23** | **123995** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6689,88** | **25422** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1601,78** | **6087** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24700,51** | **93862** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4765,68 | 18110 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2991,67 | 11368 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40387,59** | **153473** |
| 103 | С121-050301-0306<br>21-050301-0306<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0770** | | **164684,04** | **12681** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6982,60 | 538 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13733,33 | 1057 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **185399,97** | **14276** |
| 104 | С121-050301-2706<br>21-050301-2706<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,1190** | | **193931,06** | **23078** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8222,68 | 978 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16172,30 | 1925 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218326,04** | **25981** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **110** | **Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление керамзитом (М600)** | **м3 утеплителя** | **0,1500** | | **4632,32** | **695** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2179,20** | **327** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1175,43** | **176** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1569,86** | **235** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1477,59 | 222 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 488,79 | 73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6598,71** | **990** |
| **111** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)** | **т конструкций** | **0,4000** | | **30598,72** | **12239** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17065,63** | **6826** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16644,48** | **6658** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2941,71** | **1177** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12131,02 | 4852 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3418,38 | 1367 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46148,11** | **18459** |
| **112** | **С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)** | **т** | **0,4000** | | **257856,22** | **103142** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10933,10 | 4373 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21503,15 | 8601 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **290292,47** | **116117** |
| **113** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **0,4700** | | **8954,24** | **4208** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5969,57** | **2806** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1259,42** | **592** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1727,83** | **812** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4169,27 | 1960 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1049,88 | 493 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14173,40** | **6661** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **1158,26** | **22378** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 512,37 | 9899 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 193,68 | 3742 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2614,71** | **50516** |
| **244** | **С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)** | **м2** | **19,3200** | | **29710,40** | **574005** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1259,72 | 24338 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2477,61 | 47867 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33447,73** | **646210** |
| **246** | **Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015** | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** | **м2 проемов** | **6,1100** | | **3020,92** | **18458** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1061,91** | **6488** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **119,37** | **729** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1895,89** | **11584** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 790,03 | 4827 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,88 | 1863 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4115,83** | **25148** |
| **247** | **С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)** | **м2** | **6,1100** | | **35529,87** | **217088** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1506,47 | 9205 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2962,91 | 18103 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39999,24** | **244395** |
| | | ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ | | | | | |
| **262** | **Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015** | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** | **м** | **18,0000** | | **1252,81** | **22551** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **307,25** | **5530** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,91** | **70** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **942,35** | **16962** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 228,63 | 4115 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **852,46** | **17** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **3084** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94695,46 | 1894 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32819,80 | 656 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **443067,37** | **8861** |
| **424** | **Е11-130301-0502<br>11-130301-0502<br>РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **8,0000** | | **77,48** | **620** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **232** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **8** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **381** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 157 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **839** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | | | Тенге | | | | **122876** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **6931** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **3465** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **3449** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2051** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **719** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **9701** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3449** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **115945** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **926** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **11196** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **103276** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **12024** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **10237** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **138206** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11196** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | **147907** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14645** |

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-3, СНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3

## РАЗДЕЛ 13.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 1331087 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 804 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 670685 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 654585 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 478708 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 144784 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 1954579 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 769 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 670685 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1954579 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 769 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 670685 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3 | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ** | | | | | |
| | | ВЫШЕ 0.00 | | | | | |
| **10** | **Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **120,0000** | | **198,58** | **23830** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **119,73** | **14368** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,32** | **759** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **74,74** | **8969** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 61,84 | 7421 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,83 | 2500 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **281,25** | **33750** |
| **11** | **Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **9,0000** | | **217,54** | **1958** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **137,13** | **1234** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8,05** | **72** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **75,18** | **677** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,40 | 634 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,04 | 207 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **310,98** | **2799** |
| **12** | **С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **122,4000** | | **128,66** | **15748** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,46 | 668 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25604 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ** | | | | | |
| 46 | Ц13-080206-1906<br>13-080206-1906<br>РСНБ РК 2015 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** | м | 120,0000 | | 249,53 | 29944 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 144,92 | 17390 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 6,61 | 793 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 100,22 | 12026 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,23 | 9028 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,98 | 3118 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 350,75 | 42090 |
| 47 | Ц13-080206-1907<br>13-080206-1907<br>РСНБ РК 2015 | **Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** | м | 9,0000 | | 279,28 | 2514 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 166,13 | 1495 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 19,12 | 172 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 100,66 | 906 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 85,96 | 774 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,22 | 263 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 394,46 | 3550 |
| 48 | С123-010802-9901<br>23-010802-9901<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000** | кг | 29,1373 | | 1662,60 | 48444 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,49 | 2054 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 138,65 | 4040 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1871,74 | 54538 |
| | | СТРОЙРАБОТЫ | | | | | |
| 60 | Е12-190101-0103<br>12-190101-0103<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную** | отверстие | 12,0000 | | 833,50 | 10002 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 833,50 | 10002 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 0,00 | -- |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 548,82 | 6586 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,59 | 1327 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | -66458 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | -13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -10171 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | -66458 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | -13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -10171 |
| | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 4-5 | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Стены** | | | | | |
| | | Стены 1го,2,3,4этажей | | | | | |
| **2** | **Е11-080201-0103<br>11-080201-0103<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100** | **м3 кладки** | **16,4000** | | **38648,56** | **633836** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4061,43** | **66608** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **23287** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33510,91** | **549579** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3789,39 | 62146 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3395,04 | 55679 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45832,99** | **751661** |
| **4** | **Е11-080201-1003<br>11-080201-1003<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)** | **м3 кладки** | **3,1000** | | **30320,12** | **93992** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4602,67** | **14268** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1171,46** | **3632** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24829,56** | **76972** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3722,87 | 11541 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2723,44 | 8443 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36766,42** | **113976** |
| **6** | **Е11-080201-1005<br>11-080201-1005<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)** | **м3 кладки** | **30,0000** | | **28889,61** | **866688** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **127044** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **34079** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23793,83** | **713815** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3467,42 | 104022 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2588,56 | 77657 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34945,59** | **1048368** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е11-080201-0107<br>11-080201-0107<br>РСНБ РК 2015 | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100** | м3 кладки | 10,0000 | | 30247,44 | 302474 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3593,17 | 35932 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1419,95 | 14199 |
| | | Итого материалов: | | | | 25578,06 | 255781 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3185,21 | 31852 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2674,61 | 26746 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 36107,27 | 361073 |
| | | ОБЩИЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 51 | Е11-080201-0701<br>11-080201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)** | т металлических изделий | 0,0500 | | 45968,00 | 2298 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 45057,26 | 2253 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1374,78 | 69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 1290 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 287 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 77518,76 | 3876 |
| 52 | С121-050301-0101<br>21-050301-0101<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0500 | | 170384,21 | 8519 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,29 | 361 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14208,68 | 710 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 191817,18 | 9591 |
| 53 | Е11-090501-0201<br>11-090501-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | т | 0,0500 | | 4859,03 | 243 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3269,09 | 163 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 717,34 | 36 |
| | | Итого материалов: | | | | 874,33 | 44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2281,31 | 114 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 571,23 | 29 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7711,57 | 386 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **962** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 18066 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 4019 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **54263** |
| **60** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,7000** | | **192658,10** | **134861** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 5718 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 11246 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216892,95** | **151825** |
| **65** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)** | **т металлических изделий** | **0,4600** | | **45968,00** | **21145** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **20726** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **632** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 11872 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 2641 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **35659** |
| **66** | **С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,4600** | | **193931,06** | **89208** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8222,68 | 3782 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16172,30 | 7439 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218326,04** | **100430** |
| **77** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)** | **т конструкций** | **0,7700** | | **30598,72** | **23561** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17065,63** | **13141** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16644,48** | **12816** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2941,71** | **2265** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12131,02 | 9341 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3418,38 | 2632 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46148,11** | **35534** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **12,0000** | | **1439,52** | **17274** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **820,59** | **9847** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **766,77** | **9201** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,77** | **453** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 592,23 | 7107 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 162,54 | 1950 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2194,29** | **26332** |
| **85** | **Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **2,0000** | | **2132,74** | **4265** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1217,01** | **2434** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1093,36** | **2187** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **87,05** | **174** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 878,23 | 1756 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 240,88 | 482 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3251,85** | **6504** |
| **86** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **4,8000** | | **74872,51** | **359388** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3174,59 | 15238 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6243,77 | 29970 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **84290,87** | **404596** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **5992184** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **5785367** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2625334** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **832231** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **579205** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **1578487** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **697491** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **518629** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **7001487** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1066** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **832231** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **206816** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **3884** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **18816** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Е11-100501-0106<br>11-100501-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н,10)** | **м2 проемов** | **34,8400** | | **1908,66** | **66498** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **692,14** | **24114** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **112,68** | **3926** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1158,26** | **40354** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 512,37 | 17851 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 193,68 | 6748 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2614,71** | **91097** |
| 304 | Е11-100501-0105<br>11-100501-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,7,9)** | **м2 проемов** | **8,7200** | | **2536,48** | **22118** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **923,01** | **8049** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **115,52** | **1007** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1552,38** | **13537** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 682,91 | 5955 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 257,55 | 2246 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3476,94** | **30319** |
| 306 | С121-090201-0403<br>21-090201-0403<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,9)** | **м2** | **33,8000** | | **29710,40** | **1004212** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1259,72 | 42579 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2477,61 | 83743 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33447,73** | **1130533** |
| 307 | С121-090201-0604<br>21-090201-0604<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3,7,10)** | **м2** | **21,1000** | | **31410,10** | **662753** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1331,79 | 28101 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2619,35 | 55268 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35361,24** | **746122** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 68435 |
| | | **РАЗДЕЛ 13. Разные работы** | | | | | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ ОЛ-1,ОБ-1 | | | | | |
| **450** | **Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)** | **т конструкций** | **0,5940** | | **40476,22** | **24043** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35770,71** | **21248** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2049,08** | **1217** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2958,02** | **1757** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24424,21 | 14508 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5192,03 | 3084 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **70092,47** | **41635** |
| **451** | **С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в** | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0,5940** | | **329953,92** | **195993** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13990,05 | 8310 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27515,52 | 16344 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **371459,48** | **220647** |
| **452** | **Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2,3)** | **т** | **0,0390** | | **315552,10** | **12307** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **160842,25** | **6273** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **852,46** | **33** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **6014** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94695,46 | 3693 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32819,80 | 1280 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **443067,37** | **17280** |
| **453** | **Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **17,1000** | | **77,48** | **1325** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **496** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **18** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **815** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 336 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 133 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **1794** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | | | Тенге | | | | **233667** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **13632** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)** | **шт.** | **12,0000** | | **227,58** | **2731** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,65 | 116 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,98 | 228 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **256,21** | **3074** |
| **26** | **Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015** | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | **м** | **6,0000** | | **309,16** | **1855** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **186,89** | **1121** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,70** | **64** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **113,79** | **683** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,49 | 579 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32,45 | 195 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **438,10** | **2629** |
| **27** | **С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000** | **кг** | **1,615680** | | **1662,60** | **2686** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,49 | 114 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 138,65 | 224 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1871,74** | **3024** |
| **28** | **Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.** | **Прокладка гофротрубы д=20мм** | **м** | **36,0000** | | **308,17** | **11094** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **227,71** | **8197** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,48** | **1313** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **53,44** | **1924** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 114,66 | 4128 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,83 | 1218 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **456,66** | **16440** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | **С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **1,3320** | | **187864,79** | **250236** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7965,47 | 10610 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15666,42 | 20868 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **211496,68** | **281714** |
| **37** | **С123-060128-0403 23-060128-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)** | **км** | **0,1460** | | **267403,22** | **39041** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11337,90 | 1655 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22299,29 | 3256 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **301040,41** | **43952** |
| **38** | **С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)** | **км** | **0,0320** | | **330592,66** | **10579** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14017,13 | 449 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27568,78 | 882 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **372178,57** | **11910** |
| **39** | **С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)** | **км** | **0,2000** | | **105341,82** | **21068** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4466,49 | 893 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8784,67 | 1757 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **118592,98** | **23719** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4061,43** | **38990** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **13632** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33510,91** | **321705** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3789,39 | 36378 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3395,04 | 32592 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45832,99** | **439997** |
| **5** | **Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)** | **м3 кладки** | **4,8000** | | **26411,46** | **126775** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **20327** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **5453** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21315,68** | **102315** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3362,34 | 16139 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2381,90 | 11433 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32155,71** | **154347** |
| **6** | **Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)** | **м3 кладки** | **5,6000** | | **30320,12** | **169793** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4602,67** | **25775** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1171,46** | **6560** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24829,56** | **139046** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3722,87 | 20848 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2723,44 | 15251 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36766,42** | **205892** |
| **8** | **Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)** | **м3 кладки** | **12,3000** | | **28889,61** | **355342** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **52088** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **13972** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23793,83** | **292664** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3467,42 | 42649 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2588,56 | 31839 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34945,59** | **429831** |
| **28** | **Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)** | **м2 поверхности** | **94,0000** | | **566,21** | **53224** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **562,16** | **52843** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 1032 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 230 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **3101** |
| **49** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,0400** | | **192658,10** | **7706** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 327 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 643 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216892,95** | **8676** |
| **50** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)** | **т металлических изделий** | **0,6470** | | **45968,00** | **29741** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **29152** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **889** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 16698 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 3715 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **50155** |
| **51** | **С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1950** | | **170384,21** | **33225** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,29 | 1409 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14208,68 | 2771 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **191817,18** | **37404** |
| **52** | **Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015** | **Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **0,1950** | | **4859,03** | **948** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3269,09** | **637** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **717,34** | **140** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **874,33** | **170** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2281,31 | 445 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 571,23 | 111 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7711,57** | **1504** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 245 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 482 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216892,95** | **6507** |
| **72** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)** | **т конструкций** | **0,5300** | | **30598,72** | **16217** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17065,63** | **9045** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16644,48** | **8822** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2941,71** | **1559** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12131,02 | 6429 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3418,38 | 1812 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46148,11** | **24458** |
| **73** | **С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II** | **Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей** | **т** | **0,5300** | | **226957,20** | **120287** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9622,99 | 5100 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18926,41 | 10031 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **255506,60** | **135418** |
| **75** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **0,5300** | | **8954,24** | **4746** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5969,57** | **3164** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1259,42** | **667** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1727,83** | **916** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4169,27 | 2210 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1049,88 | 556 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14173,40** | **7512** |
| **76** | **Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **14,3000** | | **77,48** | **1108** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **415** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **15** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **681** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 281 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 111 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **1500** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 12846 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 120287 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 14184 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 12511 |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 168893 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12846 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3381756 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 491 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 385171 |
| | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-6, Устройство связи, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6 | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ** | | | | | | |
| | | ВЫШЕ 0.00 | | | | | |
| **11** | **Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **40,0000** | | **198,58** | **7943** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 119,73 | 4789 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 6,32 | 253 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 74,74 | 2990 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 61,84 | 2474 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,83 | 833 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 281,25 | 11250 |
| **12** | **Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **3,0000** | | **217,54** | **653** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 137,13 | 411 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 8,05 | 24 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 75,18 | 226 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,40 | 211 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,04 | 69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 310,98 | 933 |
| **13** | **С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **40,8000** | | **128,66** | **5249** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,46 | 223 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8535 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ** | | | | | |
| 45 | Ц13-080206-1906<br>13-080206-1906<br>РСНБ РК 2015 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** | м | 40,0000 | | 249,53 | 9981 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 144,92 | 5797 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 6,61 | 264 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 100,22 | 4009 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,23 | 3009 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,98 | 1039 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 350,75 | 14030 |
| 46 | Ц13-080206-1907<br>13-080206-1907<br>РСНБ РК 2015 | **Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** | м | 3,0000 | | 279,28 | 838 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 166,13 | 498 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 19,12 | 57 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 100,66 | 302 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 85,96 | 258 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,22 | 88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 394,46 | 1183 |
| 47 | С123-010802-9901<br>23-010802-9901<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000** | кг | 9,712440 | | 1662,60 | 16148 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,49 | 685 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 138,65 | 1347 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1871,74 | 18179 |
| | | СТРОЙРАБОТЫ | | | | | |
| 59 | Е12-190101-0103<br>12-190101-0103<br>РСНБ РК 2015 прим. | **Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную** | отверстие | 4,0000 | | 833,50 | 3334 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 833,50 | 3334 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 0,00 | -- |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 548,82 | 2195 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,59 | 442 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 3072 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 41471 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7964 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 41471 √ |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7964 |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ВИТРАЖИ** | | | | | |
| 269 | Е11-090403-0203<br>11-090403-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** | м2 | 68,3100 | | 4762,62 | 325335 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 4581,49 | 312962 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 348,32 | 23793 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 3,82 | 261 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3110,36 | 212469 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 629,84 | 43024 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 8502,83 | 580828 |
| 270 | Ценовое<br>ТЦЕНОВОЕ<br>предложение | **Стоимость комплекта алюминиевого витража с одинарным остеклением** | компл. | 0,4000 | | 4656473,92 | 1862590 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 197434,49 | 78974 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 388312,67 | 155325 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 5242221,09 | 2096888 |
| 271 | Е11-080701-0101<br>11-080701-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** | м2 вертикальной проекции | 68,3100 | | 465,58 | 31804 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 335,11 | 22891 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1,26 | 86 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 129,81 | 8868 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 197,20 | 13470 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,02 | 3622 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 715,80 | 48896 |
| 272 | Е11-080701-0104<br>11-080701-0104<br>РСНБ РК 2015<br>ко=3 | **Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102** | м2 вертикальной проекции | 204,9300 | | 92,06 | 18866 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 51,04 | 10460 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 0,36 | 74 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 40,83 | 8368 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **413** | **С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)** | **м2** | **54,6700** | | **29636,58** | **1620232** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1256,59 | 68698 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2471,45 | 135114 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33364,62** | **1824044** |
| **414** | **С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99** | **м2** | **23,8000** | | **-7160,40** | **-170418** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -303,60 | -7226 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -597,12 | -14211 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-8061,12** | **-191855** |
| **415** | **С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)** | **м2** | **23,8000** | | **4551,94** | **108336** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 193,00 | 4593 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 379,60 | 9034 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5124,54** | **121964** |
| **416** | **С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001** | **м2** | **30,8700** | | **-1199,37** | **-37025** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -50,85 | -1570 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -100,02 | -3088 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-1350,24** | **-41682** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | | | Тенге | | | | **1679704** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1521126** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **1521126** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4602,67** | **31758** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1171,46** | **8083** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24765,49** | **170882** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3720,15 | 25669 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2718,10 | 18755 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36694,29** | **253191** |
| **20** | **Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)** | **м3 кладки** | **50,0000** | | **28825,54** | **1441277** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **211740** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **56798** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23729,76** | **1186488** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3464,70 | 173235 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2583,22 | 129161 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34873,46** | **1743673** |
| **21** | **Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75), пояс и верт.** | **м3 кладки** | **14,1000** | | **28825,54** | **406440** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **59711** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **16017** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23729,76** | **334590** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3464,70 | 48852 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2583,22 | 36423 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34873,46** | **491716** |
| **28** | **Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим** | **Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)** | **м2 поверхности** | **117,0000** | | **566,21** | **66247** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **562,16** | **65773** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,74** | **906** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 387,91 | 45386 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 76,33 | 8931 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1030,46** | **120563** |
| | | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | | | | | |
| **33** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру125 Мр75** | **м3 кладки** | **48,5000** | | **25375,19** | **1230697** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 77518,76 | 62015 |
| **54** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)** | **т металлических изделий** | **0,6290** | | **45968,00** | **28914** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 45057,26 | 28341 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1374,78 | 865 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 16234 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 3612 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 77518,76 | 48759 |
| **55** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,6290** | | **192658,10** | **121182** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 5138 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 10106 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 216892,95 | 136426 |
| **72** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)** | **т конструкций** | **0,6700** | | **30598,72** | **20501** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 17065,63 | 11434 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 16644,48 | 11152 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2941,71 | 1971 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12131,02 | 8128 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3418,38 | 2290 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 46148,11 | 30919 |
| **73** | **С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II** | **Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей** | **т** | **0,6700** | | **226957,20** | **152061** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9622,99 | 6447 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18926,41 | 12681 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 255506,60 | 171189 |
| **75** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **0,6700** | | **8954,24** | **5999** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 5969,57 | 4000 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1259,42 | 844 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 240,88 | 964 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3251,85** | **13007** |
| | | ЛИФТ | | | | | |
| **82** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **3,0000** | | **314,32** | **943** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152,54** | **458** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,50** | **448** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49,23** | **148** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 112,07 | 336 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,11 | 102 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **460,50** | **1382** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **4756883** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **4578322** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2541997** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **747005** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **131200** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **998424** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **599610** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **414235** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **5592167** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **960** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **747005** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **178562** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **3129** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **15434** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **152061** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **17369** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **15674** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **211605** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **17** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **15434** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **5803772** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **976** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **762438** |

## РАЗДЕЛ 6. Перегородки

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3357,87** | **46674** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **519351** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **519351** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **378445** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **114345** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **82571** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **48153** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **650075** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **148** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **114345** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **650075** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **148** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **114345** |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ВИТРАЖИ** | | | | | |
| **273** | **Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015** | **Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** | **м2** | **136,6200** | | **4762,62** | **650669** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4581,49** | **625923** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **348,32** | **47587** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3,82** | **522** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3110,36 | 424938 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 629,84 | 86049 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8502,83** | **1161656** |
| **274** | **Ценовое ТЦЕНОВОЕ предложение** | **Стоимость комплекта алюминиевого витража с одинарным остеклением** | **компл.** | **0,9000** | | **4656473,92** | **4190827** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 197434,49 | 177691 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 388312,67 | 349481 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5242221,09** | **4717999** |
| **275** | **Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015** | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** | **м2 вертикальной проекции** | **136,6200** | | **465,58** | **63608** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **335,11** | **45783** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,26** | **172** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **129,81** | **17735** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 197,20 | 26941 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,02 | 7244 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **715,80** | **97793** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **2958,02** | **464** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24424,21 | 3835 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5192,03 | 815 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **70092,47** | **11005** |
| **399** | **С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0,1570** | | **329953,92** | **51803** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13990,05 | 2196 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27515,52 | 4320 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **371459,48** | **58319** |
| **400** | **Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2)** | **т** | **0,0100** | | **315552,10** | **3156** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **160842,25** | **1608** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **852,46** | **9** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **1542** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94695,46 | 947 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32819,80 | 328 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **443067,37** | **4431** |
| **401** | **Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **4,5000** | | **77,48** | **349** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **130** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **5** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **214** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **472** |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-1 | | | | | |
| **405** | **Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015** | **Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж** | **м2** | **55,7000** | | **2900,64** | **161566** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2705,20** | **150680** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **116,30** | **6478** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **106,90** | **5954** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1553357 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 1757 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1739 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 1549853 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 66749 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 129608 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1749714 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1739 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 219723 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 6419 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 156296 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 51803 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 108536 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 26261 |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 354520 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 175 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 156296 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 2104234 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 177 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 158035 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П В ОСЯХ 10-11 | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | |
| | | Стены 6,7этажей | | | | | |
| **17** | **Е11-080201-0103<br>11-080201-0103<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75** | **м3 кладки** | **16,2000** | | **38578,92** | **624979** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4061,43** | **65795** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **23003** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33441,27** | **541749** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3786,44 | 61340 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3389,23 | 54906 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45754,59** | **741224** |
| **18** | **Е11-080201-1003<br>11-080201-1003<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)** | **м3 кладки** | **3,4000** | | **30256,04** | **102871** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4602,67** | **15649** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1171,46** | **3983** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2583,22 | 31257 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34873,46** | **421969** |
| **23** | **Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75, шоколад)и верт.** | **м3 кладки** | **7,3000** | | **28892,97** | **210919** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **30914** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **8292** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23797,19** | **173719** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3467,56 | 25313 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2588,84 | 18899 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34949,37** | **255130** |
| **33** | **Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим** | **Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)** | **м2 поверхности** | **45,0000** | | **566,21** | **25480** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **562,16** | **25297** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,74** | **348** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 387,91 | 17456 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 76,33 | 3435 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1030,46** | **46371** |
| | | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | | | | | |
| **38** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру125 Мр75** | **м3 кладки** | **48,5400** | | **25375,19** | **1231712** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3593,17** | **174412** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **68924** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20705,81** | **1005060** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2978,63 | 144583 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2268,31 | 110104 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30622,13** | **1486398** |
| **42** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр75** | **м3 кладки** | **20,0000** | | **30172,96** | **603459** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3593,17** | **71863** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **28399** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25503,58** | **510072** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3182,06 | 63641 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Е11-130301-0502<br>11-130301-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **25,0000** | | **77,48** | **1937** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **725** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **26** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **1191** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 492 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 194 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **2623** |
| 83 | Е11-070503-0110<br>11-070503-0110<br>РСНБ РК 2015 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **65,0000** | | **314,32** | **20431** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152,54** | **9915** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,50** | **9717** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49,23** | **3200** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 112,07 | 7285 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,11 | 2217 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **460,50** | **29933** |
| 84 | Е11-070104-0301<br>11-070104-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **14,0000** | | **1439,52** | **20153** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **820,59** | **11488** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **766,77** | **10735** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,77** | **529** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 592,23 | 8291 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 162,54 | 2276 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2194,29** | **30720** |
| 85 | Е11-070104-0304<br>11-070104-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **3,0000** | | **2132,74** | **6398** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1217,01** | **3651** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1093,36** | **3280** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **87,05** | **261** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 878,23 | 2635 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 240,88 | 723 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3251,85** | **9756** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **5220953** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1637,59 | 21616 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22107,42** | **291818** |
| **291** | **Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)** | **м3 кладки** | **8,4000** | | **17872,91** | **150132** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3245,33** | **27261** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1561,94** | **13120** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13443,74** | **112927** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2476,34 | 20801 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1627,94 | 13675 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21977,20** | **184608** |
| **292** | **Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (изовер КТ-130мм)** | **м2 поверхности** | **50,0000** | | **566,21** | **28311** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **562,16** | **28108** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,74** | **387** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 387,91 | 19396 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 76,33 | 3817 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1030,46** | **51523** |
| **293** | **С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 (изовер КТ)** | **м3** | **6,695000** | | **8588,07** | **57497** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 364,13 | 2438 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 716,18 | 4795 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9668,38** | **64730** |
| **294** | **Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Прижимная перегородка Кр100,Мр25)** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **50,0000** | | **3702,90** | **185145** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **956,30** | **47815** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **145,90** | **7295** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2636,02** | **131801** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 663,40 | 33170 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **51,04** | **991** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,36** | **7** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **40,83** | **793** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 30,93 | 600 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,84 | 191 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **132,83** | **2578** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **35613** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **4799** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **1632** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3159** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1876** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **534** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **7210** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3159** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **30814** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **25** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **29642** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **20124** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **4075** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **55013** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **34** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **29642** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **62223** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **38** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **32801** |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Полы** | | | | | |
| | | Тип12-1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=234,53м2) | | | | | |
| **356** | **Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.70мм)** | **м2 стяжки** | **234,5300** | | **768,93** | **180336** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **331,67** | **77787** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,68** | **4381** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **428,24** | **100435** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 243,16 | 57027 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 80,97 | 18989 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1093,05** | **256353** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1093,05** | **10165** |
| **383** | **Е11-110101-1106<br>11-110101-1106<br>РСНБ РК 2015<br>ко=10** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105** | **м2 стяжки** | **93,0000** | | **113,12** | **10520** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,75** | **441** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,17** | **295** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **106,80** | **9932** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,81 | 726 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,67 | 900 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **130,60** | **12146** |
| | | Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=2316,79м2) | | | | | |
| **388** | **Е11-110101-1105<br>11-110101-1105<br>РСНБ РК 2015** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.70мм)** | **м2 стяжки** | **1158,4000** | | **768,93** | **890725** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **331,67** | **384210** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,68** | **21638** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **428,24** | **496075** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 243,16 | 281672 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 80,97 | 93792 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1093,05** | **1266188** |
| **389** | **Е11-110101-1106<br>11-110101-1106<br>РСНБ РК 2015** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105** | **м2 стяжки** | **11584,0000** | | **113,12** | **1310327** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,75** | **54988** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,17** | **36708** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **106,80** | **1237147** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,81 | 90465 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,67 | 112063 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **130,60** | **1512856** |
| | | Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=177,52м2) | | | | | |
| **392** | **Е11-110101-1105<br>11-110101-1105<br>РСНБ РК 2015** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.50мм)** | **м2 стяжки** | **88,8000** | | **768,93** | **68281** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **331,67** | **29453** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,68** | **1659** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **428,24** | **38028** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 243,16 | 21592 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **317,74** | **153150** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,13** | **8258** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **171,54** | **82683** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 202,37 | 97543 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 55,56 | 26780 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **750,07** | **361534** |
| **423** | **С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006** | **кг** | **1156,8000** | | **83,62** | **96732** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,55 | 4101 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,97 | 8067 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **94,14** | **108900** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | Тенге | | | | **597405** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **597405** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **142568** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **288976** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **163360** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **190403** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **63025** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **850833** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **344** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **288976** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **850833** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **344** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **288976** |
| | | **РАЗДЕЛ 13. Разные работы** | | | | | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ ОЛ-1,ОБ-1 | | | | | |
| **449** | **Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)** | **т конструкций** | **0,2950** | | **40476,22** | **11940** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35770,71** | **10552** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2049,08** | **604** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2958,02** | **873** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24424,21 | 7205 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5192,03 | 1532 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **70092,47** | **20677** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60** | **С123-051207-0301 23-051207-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20 (нижнего подключения)** | **шт.** | **93,0000** | | **5810,09** | **540338** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 246,35 | 22910 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 484,52 | 45060 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6540,95** | **608309** |
| **61** | **С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (адаптер euroconus 3/4)** | **шт.** | **186,0000** | | **928,17** | **172640** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 39,35 | 7320 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 77,40 | 14397 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1044,93** | **194356** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **970362** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **970362** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **34212** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **71950** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **860203** |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | **2212** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **86444** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **84544** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **1141350** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **90** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **71950** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1141350** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **90** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **71950** |

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11

## РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00

КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **186,89** | **934** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,70** | **53** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **113,79** | **569** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,49 | 482 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32,45 | 162 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **438,10** | **2191** |
| **27** | **С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000** | **кг** | **1,346400** | | **1662,60** | **2239** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,49 | 95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 138,65 | 187 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1871,74** | **2520** |
| **28** | **Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.** | **Прокладка гофротрубы д=20мм** | **м** | **30,0000** | | **308,17** | **9245** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **227,71** | **6831** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,48** | **1095** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **53,44** | **1603** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 114,66 | 3440 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,83 | 1015 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **456,66** | **13700** |
| **29** | **С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм** | **м** | **30,6000** | | **120,58** | **3690** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,11 | 156 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,06 | 308 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 135,75 | 4154 |
| **33** | **Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015** | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | **м** | **1007,5000** | | **282,81** | **284932** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **134,91** | **135924** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **1707** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **146,81** | **147909** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 72,18 | 72723 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39** | **С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)** | **км** | **0,5000** | | **105341,82** | **52671** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4466.49 | 2233 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8784.67 | 4392 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **118592,98** | **59296** |
| **40** | **С123-060128-0104 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)** | **км** | **0,1500** | | **69285,71** | **10393** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2937.71 | 441 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5777.87 | 867 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **78001,30** | **11700** |
| **41** | **С123-060128-1607 23-060128-1607 РСНБ РК 2015 в ценах II** | **Кабели силовые ВВГ-II 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,4250** | | **489624,89** | **208091** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20760,10 | 8823 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 40830,80 | 17353 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **551215,78** | **234267** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **658172** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **658172** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **151149** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **150964** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **354108** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **95259** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **60274** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **813705** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **180** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **150964** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **813705** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **180** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **150964** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 76,33 | 4122 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1030,46** | **55644** |
| **26** | **С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)** | **м3** | **2,59320** | | **9467,89** | **24552** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 401,44 | 1041 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 789,55 | 2047 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10658,87** | **27640** |
| | | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | | | | | |
| **31** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка , чердака и машинного помещения Кру125 Мр50** | **м3 кладки** | **16,4000** | | **25207,94** | **413411** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3593,17** | **58928** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **23287** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20538,55** | **336833** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2971,54 | 48733 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2254,36 | 36972 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30433,83** | **499116** |
| **35** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр50** | **м3 кладки** | **5,1000** | | **29987,12** | **152934** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3593,17** | **18325** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **7242** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25317,74** | **129120** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3174,18 | 16188 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2652,90 | 13530 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35814,21** | **182652** |
| **39** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр50** | **м3 кладки** | **5,1500** | | **29987,12** | **154434** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3593,17** | **18505** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **7313** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25317,74** | **130386** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3174,18 | 16347 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2652,90 | 13662 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35814,21** | **184443** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **23204** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **708** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 13291 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 2957 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **39922** |
| **50** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,5150** | | **192658,10** | **99218** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 4207 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 8274 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216892,95** | **111699** |
| **51** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)** | **т металлических изделий** | **0,2120** | | **45968,00** | **9744** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **9551** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **291** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 5471 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 1217 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **16432** |
| **52** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,2120** | | **192658,10** | **40845** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 1732 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 3406 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216892,95** | **45983** |
| **53** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)** | **т металлических изделий** | **0,1420** | | **45968,00** | **6526** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **6397** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **195** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 3664 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 815 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **11005** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **61** | **С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,2870** | | **193128,32** | **55428** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8188,64 | 2350 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16105,36 | 4622 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **217422,32** | **62400** |
| **62** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,над отв и вентканалами (АС-75)** | **т металлических изделий** | **0,2650** | | **45968,00** | **12181** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **11940** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **364** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 6839 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 1522 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **20542** |
| **65** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,2650** | | **192658,10** | **51054** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 2165 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 4258 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216892,95** | **57477** |
| **67** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)** | **т конструкций** | **0,3260** | | **30598,72** | **9974** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17065,63** | **5563** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16644,48** | **5426** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2941,71** | **959** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12131,02 | 3955 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3418,38 | 1114 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46148,11** | **15044** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152,54** | **3966** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,50** | **3887** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49,23** | **1280** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 112,07 | 2914 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,11 | 887 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **460,50** | **11973** |
| **74** | **Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **5,0000** | | **1439,52** | **7197** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **820,59** | **4103** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **766,77** | **3834** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,77** | **189** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 592,23 | 2961 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 162,54 | 813 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2194,29** | **10971** |
| **75** | **Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **1,0000** | | **2132,74** | **2135** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1217,01** | **1218** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1093,36** | **1094** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **87,05** | **87** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 878,23 | 879 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 240,88 | 241 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3251,85** | **3255** |
| | | ЛИФТ | | | | | |
| **77** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **2,0000** | | **314,32** | **627** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152,54** | **305** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,50** | **299** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49,23** | **98** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 112,07 | 224 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,11 | 68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **460,50** | **921** |
| **79** | **Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)** | **т** | **0,0390** | | **202075,10** | **7882** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Е11-070504-0105<br>11-070504-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **2,0000** | | **3195,10** | **6392** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1583,08 | 3167 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 582,60 | 1166 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1168,63 | 2338 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1160,25 | 2321 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 348,43 | 697 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 4703,78 | 9410 |
| 94 | Е11-070504-0106<br>11-070504-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **36,0000** | | **4843,24** | **174357** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 2449,43 | 88179 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 782,73 | 28178 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1800,30 | 64811 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1790,94 | 64474 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 530,73 | 19106 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 7164,92 | 257937 |
| 95 | С121-040108-9903<br>21-040108-9903<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **290,7400** | | **5516,05** | **1603737** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 233,88 | 67998 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 459,99 | 133739 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 6209,92 | 1805474 |
| 96 | Е11-060301-0407<br>11-060301-0407<br>РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)** | **т** | **0,008840** | | **315552,10** | **2790** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 160842,25 | 1422 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 852,46 | 8 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 154210,74 | 1363 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94695,46 | 837 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32819,80 | 290 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 443067,37 | 3917 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,11** | **235** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **50,26** | **10604** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 306,52 | 64675 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65,56 | 13834 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **885,08** | **186753** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **1954213** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1954213** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **79117** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **210573** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **32084** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **1603737** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **214183** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **173471** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **2341867** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **262** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **210573** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **2341867** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **262** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **210573** |
| | | **РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА** | | | | | |
| **130** | **Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **4,0000** | | **3195,10** | **12780** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1583,08** | **6332** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **582,60** | **2330** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1168,63** | **4675** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1160,25 | 4641 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 348,43 | 1394 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4703,78** | **18815** |
| **131** | **Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **5,0000** | | **4843,24** | **24216** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2449,43** | **12247** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **782,73** | **3914** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1800,30** | **9002** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1790,94 | 8955 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 530,73 | 2654 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7164,92** | **35825** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,11** | **60** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **50,26** | **2714** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 306,52 | 16552 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65,56 | 3540 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **885,08** | **47795** |
| **137** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **10,0000** | | **314,32** | **3143** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152,54** | **1525** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,50** | **1495** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49,23** | **492** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 112,07 | 1121 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,11 | 341 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **460,50** | **4605** |
| **138** | **Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **1,0000** | | **1439,52** | **1440** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **820,59** | **821** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **766,77** | **767** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,77** | **38** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 592,23 | 592 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 162,54 | 163 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2194,29** | **2194** |
| **139** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **0,5990** | | **74872,51** | **44849** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3174,59 | 1902 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6243,77 | 3740 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **84290,87** | **50490** |
| **140** | **Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛМ-3, МС-12, ИМС-25 с поручнем и АМ-1)** | **т конструкций** | **0,2450** | | **59932,65** | **14683** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33732,43** | **8264** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27976,61** | **6854** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7696,51** | **1886** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146** | **Е11-130301-0502<br>11-130301-0502<br>РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **19,4400** | | **77,48** | **1506** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **563** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **20** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **926** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 382 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 151 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **2040** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **512620** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **358811** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **29440** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **49233** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **621** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **272937** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **46001** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **32385** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **437197** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **62** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **49233** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **153809** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **4349** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **25785** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **117931** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **22890** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **14136** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **190835** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **30** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **25785** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **628032** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **92** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **75017** |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Кровля** | | | | | |
| | | НАВЕС НАД ШАХТОЙ | | | | | |
| **222** | **Е11-090601-0102<br>11-090601-0102<br>РСНБ РК 2015** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | **т конструкций** | **0,1540** | | **40476,22** | **6233** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35770,71** | **5509** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5509 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 68440 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5630 |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Окна** | | | | | |
| 241 | Е11-100501-0108<br>11-100501-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-12)** | **м2 проемов** | **6,9400** | | **2107,16** | **14624** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **854,42** | **5930** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **114,23** | **793** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1193,62** | **8284** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 621,95 | 4316 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 218,33 | 1515 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2947,44** | **20455** |
| 242 | Е11-100501-0106<br>11-100501-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н,ОК-13)** | **м2 проемов** | **20,1800** | | **1908,66** | **38517** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **692,14** | **13967** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **112,68** | **2274** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1158,26** | **23374** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 512,37 | 10340 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 193,68 | 3909 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2614,71** | **52765** |
| 243 | Е11-100501-0105<br>11-100501-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3)** | **м2 проемов** | **2,8100** | | **2536,48** | **7127** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **923,01** | **2594** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **115,52** | **325** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1552,38** | **4362** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 682,91 | 1919 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 257,55 | 724 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3476,94** | **9770** |
| 244 | Е11-100501-0107<br>11-100501-0107<br>РСНБ РК 2015 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)** | **м2 проемов** | **6,9700** | | **2914,14** | **20312** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1198,15** | **8351** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)** | **м2** | **9,3000** | | **35529,87** | **330428** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1506,47 | 14010 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2962,91 | 27555 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39999,24** | **371993** |
| | | ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ | | | | | |
| 264 | Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015 | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** | **м** | **64,5400** | | **1252,81** | **80857** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **307,25** | **19830** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,91** | **252** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **942,35** | **60819** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 228,63 | 14756 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 118,52 | 7649 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1599,96** | **103261** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **1645499** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1645499** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **126003** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **60547** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **1455968** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **106478** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **140158** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1892135** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **77** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **60547** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **1892135** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **77** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **60547** |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ВИТРАЖИ** | | | | | |
| 265 | Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015 | **Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** | **м2** | **108,7000** | | **4762,62** | **517697** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4581,49** | **498008** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **348,32** | **37862** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 517697 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 415 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 498008 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 338097 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 68463 |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 924257 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 564 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 498008 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 4794073 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 633 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 551079 |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка** | | | | | |
| **389** | **Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **712,0000** | | **1132,16** | **806096** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **663,35** | **472302** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **53,39** | **38015** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **457,59** | **325802** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 426,93 | 303974 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124,73 | 88806 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1683,81** | **1198875** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | Тенге | | | | **806096** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **806096** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **325802** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **472302** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **303974** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **88805** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1198875** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **566** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **472302** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **1198875** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **566** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **472302** |
| | | **РАЗДЕЛ 13. Разные работы** | | | | | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1 | | | | | |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **431** | **Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015** | **Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж** | **м2** | **115,3500** | | **2900,64** | **334589** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2705,20** | **312045** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **116,30** | **13415** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **106,90** | **12331** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1840,31 | 212280 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 379,28 | 43749 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5120,23** | **590618** |
| **432** | **С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)** | **м2** | **115,3500** | | **29636,58** | **3418580** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1256,59 | 144948 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2471,45 | 285082 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33364,62** | **3848609** |
| **433** | **С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99** | **м2** | **45,6000** | | **-7160,40** | **-326514** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -303,60 | -13844 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -597,12 | -27229 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-8061,12** | **-367587** |
| **434** | **С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)** | **м2** | **45,6000** | | **4551,94** | **207568** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 193,00 | 8801 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 379,60 | 17310 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5124,54** | **233679** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 прим. | **Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (МКЛ)** | т конструкций | 0,3400 | | 66902,63 | 22747 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 63681,68 | 21652 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 3064,40 | 1042 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1348,64 | 459 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 43263,18 | 14709 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8813,27 | 2997 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 118979,08 | 40453 |
| 440 | С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения** | т | 0,3400 | | 397797,97 | 135251 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16866,63 | 5735 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33173,17 | 11279 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 447837,77 | 152265 |
| 441 | Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | м2 | 18,0000 | | 77,48 | 1395 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 28,99 | 522 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1,03 | 18 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 47,64 | 858 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 354 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 140 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 104,92 | 1889 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | | | Тенге | | | | 3964601 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 3232492 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 8404 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8059 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 3215978 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 141191 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 269895 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 3643577 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8059 |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 732110 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,22 | 7001 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **286,41** | **94516** |
| **55** | **С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)** | **шт.** | **50,0000** | | **791,53** | **39577** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,56 | 1678 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,01 | 3300 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **891,10** | **44555** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **203174** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **203174** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **60701** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **18440** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **123532** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **20225** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **17872** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **241271** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **21** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18440** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **241271** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **21** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18440** |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13 | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00** | | | | | |
| | | КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ | | | | | |
| **37** | **С123-070202-0601 23-070202-0601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II** | **Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (МК24)** | **шт.** | **672,0000** | | **89,79** | **60339** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,81 | 2558 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,49 | 5032 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **101,08** | **67929** |
| **38** | **Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015** | **Коробка оконечная. Монтаж оборудования** | **шт.** | **81,0000** | | **208,55** | **16892** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1871,74** | **1008** |
| **47** | **Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.** | **Прокладка гофротрубы д=20мм** | **м** | **13,0000** | | **308,17** | **4007** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **227,71** | **2960** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,48** | **474** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **53,44** | **695** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 114,66 | 1491 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,83 | 440 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **456,66** | **5937** |
| **48** | **С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм** | **м** | **13,2600** | | **120,58** | **1599** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,11 | 68 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,06 | 133 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **135,75** | **1800** |
| **52** | **Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015** | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | **м** | **606,0000** | | **282,81** | **171383** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **134,91** | **81757** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **1027** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **146,81** | **88965** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 72,18 | 43742 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28,40 | 17210 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **383,39** | **232335** |
| **53** | **С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)** | **м** | **28,0000** | | **52,09** | **1458** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,21 | 62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,34 | 122 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58,64** | **1642** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **59** | **С123-060128-0104 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)** | **км** | **0,1224** | | **69285,71** | **8481** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2937,71 | 360 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5777,87 | 707 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **78001,30** | 9547 |
| **60** | **С123-060128-1607 23-060128-1607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,554880** | | **489624,89** | **271683** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20760,10 | 11519 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 40830,80 | 22656 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **551215,78** | **305859** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I | | | Тенге | | | | **689972** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **689972** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **92050** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **99821** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **497071** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **73790** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **61100** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **824862** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **120** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **99821** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **824862** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **120** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **99821** |
| | | **РАЗДЕЛ 3. СТРОЙРАБОТЫ** | | | | | |
| **148** | **Е11-460302-0301 11-460302-0301 РСНБ РК 2015** | **Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм** | **шт.** | **546,0000** | | **517,53** | **282570** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **394,69** | **215502** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **220,54** | **120415** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 230,95 | 126098 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,32** | **759** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **74,74** | **8969** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 61,84 | 7421 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,83 | 2500 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **281,25** | **33750** |
| **14** | **Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **9,0000** | | **217,54** | **1958** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **137,13** | **1234** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8,05** | **72** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **75,18** | **677** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,40 | 634 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,04 | 207 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **310,98** | **2799** |
| **15** | **С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **122,4000** | | **128,66** | **15748** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,46 | 668 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,73 | 1313 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **144,84** | **17729** |
| **16** | **С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **9,1800** | | **240,00** | **2204** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,18 | 93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,01 | 184 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **270,19** | **2480** |
| | | СТРОЙРАБОТЫ | | | | | |
| **30** | **Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015** | **Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)** | **отверстие** | **12,0000** | | **833,50** | **10002** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **833,50** | **10002** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,66** | **906** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 85,96 | 774 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,22 | 263 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **394,46** | **3550** |
| **50** | **С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000** | **кг** | **28,959840** | | **1662,60** | **48150** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,49 | 2042 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 138,65 | 4015 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1871,74** | **54205** |
| | | СТРОЙРАБОТЫ | | | | | |
| **62** | **Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015 прим.** | **Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную** | **отверстие** | **12,0000** | | **833,50** | **10002** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **833,50** | **10002** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 548,82 | 6586 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,59 | 1327 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1492,90** | **17915** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **90358** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **80356** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **12832** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **18740** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **48149** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **11768** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **7370** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **99494** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **22** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18740** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **10002** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **10002** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **6586** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1327** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **17915** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10002** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Е11-110101-0901<br>11-110101-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство(толщ.100мм)** | **м2 изолируемой поверхности** | **120,6800** | | **226,63** | **27350** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **216,26** | **26099** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,16** | **2432** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,90 | 17728 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,88 | 3606 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **403,41** | **48683** |
| 159 | С121-110401-0403<br>21-110401-0403<br>РСНБ РК 2015<br>прим. в ценах II квартала 2017 года | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)** | **м3** | **12,43004** | | **23930,33** | **297455** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1014,65 | 12612 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1995,60 | 24805 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26940,57** | **334872** |
| | | Тип 6,7,23,24 | | | | | |
| 167 | Е11-110101-0901<br>11-110101-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.90мм)** | **м2 изолируемой поверхности** | **22,4000** | | **226,63** | **5077** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **216,26** | **4844** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,16** | **452** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,90 | 3291 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,88 | 669 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **403,41** | **9036** |
| 168 | С121-110401-0403<br>21-110401-0403<br>РСНБ РК 2015<br>прим. в ценах II квартала 2017 года | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)** | **м3** | **2,076480** | | **23930,33** | **49691** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1014,65 | 2107 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1995,60 | 4144 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26940,57** | **55942** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26940,57** | **61541** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **605608** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **605608** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **53056** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **550009** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **59359** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **53197** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **718164** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **66** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **53056** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **718164** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **66** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **53056** |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка** | | | | | |
| **213** | **Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **482,8200** | | **592,87** | **286251** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **409,11** | **197528** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,02** | **9667** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **180,38** | **87090** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 258,84 | 124972 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,14 | 32898 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **919,85** | **444121** |
| **214** | **С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006** | **кг** | **1158,7680** | | **83,62** | **96896** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,55 | 4108 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,97 | 8080 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **94,14** | **109085** |
| **220** | **Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **1056,8100** | | **492,14** | **520098** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **317,74** | **335790** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е11-160301-0103<br>11-160301-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | м трубопровода | 6,0000 | | 1124,52 | 6747 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 259,72 | 1558 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 11,55 | 69 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 857,75 | 5146 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 211,20 | 1267 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 106,86 | 641 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1442,58 | 8655 |
| 5 | С123-021104-0405<br>23-021104-0405<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | 19,6000 | | 511,02 | 10016 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,67 | 425 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,61 | 835 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 575,30 | 11276 |
| 6 | Е11-180301-0102<br>11-180301-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Радиаторы стальные. Установка** | кВт | 99,3480 | | 786,85 | 78172 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 513,93 | 51058 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 55,33 | 5497 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 244,37 | 24277 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 356,94 | 35461 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 91,50 | 9091 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1235,29 | 122724 |
| 8 | Е11-181101-0105<br>11-181101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Краны воздушные. Установка** | комплект | 41,0000 | | 211,04 | 8653 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 112,64 | 4618 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 98,40 | 4035 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 79,87 | 3275 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,27 | 954 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 314,18 | 12881 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015 | **Монтаж клапанов запорных радиаторных** | **шт.** | **41,0000** | | **821,91** | **33698** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **781,03** | **32022** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **40,88** | **1676** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 393,07 | 16116 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 97,20 | 3985 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1312,18** | **53799** |
| 14 | С123-051314-0302 23-051314-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | **Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002 (RLV-П д.20мм)** | **шт.** | **41,0000** | | **2751,00** | **112791** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 116,64 | 4782 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 229,41 | 9406 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3097,05** | **126979** |
| 15 | С123-040904-1404 23-040904-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°C, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **84,0000** | | **19215,22** | **1614078** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 814,73 | 68437 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1602,40 | 134601 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21632,34** | **1817117** |
| 16 | С123-040904-1405 23-040904-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°C, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **4,0000** | | **27415,41** | **109662** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1162,41 | 4650 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2286,23 | 9145 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30864,05** | **123456** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | **шт.** | **2,0000** | | **1560,71** | **3121** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1208,70 | 2417 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 85,65 | 171 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 283,55 | 567 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 827,18 | 1654 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 191,03 | 382 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2578,92 | 5158 |
| 22 | С123-041006-2004 23-041006-2004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **38227,74** | **76455** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1620,86 | 3242 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3187,89 | 6376 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 43036,48 | 86073 |
| 23 | С123-040905-0301 23-040905-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)** | **шт.** | **88,0000** | | **1233,52** | **108550** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 52,30 | 4603 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 102,87 | 9052 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1388,69 | 122204 |
| 24 | С123-040905-0302 23-040905-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)** | **шт.** | **4,0000** | | **1624,42** | **6498** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 68,88 | 276 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 135,46 | 542 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1828,76 | 7315 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **3361446** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **67397** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **3352** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **64044** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | С123-050401-0102 23-050401-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 (ВКК125)** | **комплект** | **2,0000** | | **21020,35** | **42041** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 891,26 | 1783 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1752,93 | 3506 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23664,54** | **47329** |
| 54 | С123-050402-0102 23-050402-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4 (380В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1340 м3/ч ГОСТ 7402-84** | **комплект** | **1,0000** | | **61400,66** | **61401** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2603,39 | 2603 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5120,32 | 5120 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **69124,37** | **69124** |
| 55 | Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015 прим. | **Прибор или аппарат. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **893,28** | **893** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **885,64** | **886** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7,64** | **8** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 433,00 | 433 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 106,10 | 106 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1432,38** | **1432** |
| 56 | Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ | **Симисторный регулятор СРС-1 (СМР 500)** | **шт** | **4,0000** | | **6909,11** | **27636** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 292,95 | 1172 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 576,16 | 2305 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7778,22** | **31113** |
| 57 | Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015 | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **2772,98** | **2773** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2101,17** | **2101** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **930,61** | **931** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **71,10** | **71** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1055,00 | 1055 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 955,06 | 5061 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 362,29 | 1920 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4890,93** | **25916** |
| **71** | **Е11-200101-0301 11-200101-0301 РСНБ РК 2015 прим.** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм (д.250мм). Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **1,17750** | | **3573,57** | **4208** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1276,26** | **1503** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **34,96** | **41** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2275,69** | **2680** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 955,06 | 1125 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 362,29 | 427 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4890,93** | **5759** |
| **72** | **Е11-200101-0301 11-200101-0301 РСНБ РК 2015 прим.** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм (переходы). Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **0,5340** | | **3573,57** | **1908** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1276,26** | **682** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **34,96** | **19** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2275,69** | **1215** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 955,06 | 510 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 362,29 | 193 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4890,93** | **2612** |
| **73** | **С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Крепления воздуховодов** | **кг** | **61,2000** | | **511,02** | **31274** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,67 | 1326 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,61 | 2608 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **575,30** | **35208** |
| **74** | **Е11-201001-0203 11-201001-0203 РСНБ РК 2015 прим.** | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм (ГТПи 40-20-60). Установка** | **глушитель шума** | **1,0000** | | **16949,01** | **16949** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1529,00** | **1529** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **69,48** | **69** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **15368,59** | **15369** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1681,31 | 1681 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | С123-050305-0309 23-050305-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм** | **шт.** | **2,0000** | | **10839,98** | **21680** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 459,62 | 919 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 903,97 | 1808 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12203,56** | **24407** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **480358** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **4117** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **86** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3430** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1710** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **466** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **6293** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3430** |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **476241** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **100861** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **50910** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **323050** |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | | **2492** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **52246** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **42279** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **570766** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **63** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **50910** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ54 | Тенге | | | | **577059** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **67** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **54340** |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-4, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ДОШКОЛНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14 | | | | | |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 52 | Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015 | **Коробка оконечная. Монтаж оборудования** | **шт.** | **100,0000** | | **208,55** | **20855** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **181,85** | **18185** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26,70** | **2670** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 89,98 | 8998 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60** | **С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica** | **шт.** | **3,0000** | | **227,58** | **683** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,65 | 29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,98 | 57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **256,21** | **769** |
| **61** | **Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015** | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | **м** | **565,0000** | | **282,81** | **159788** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 134,91 | **76225** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1,69 | **957** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **146,81** | **82946** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 72,18 | 40783 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28,40 | 16046 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **383,39** | **216616** |
| **62** | **С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,13770** | | **213607,85** | **29414** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9056,97 | 1247 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17813,19 | 2453 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **240478,01** | **33114** |
| **63** | **С123-060144-0704 23-060144-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,18360** | | **293470,17** | **53881** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12443,14 | 2285 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24473,06 | 4493 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **330386,37** | **60659** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | С123-060144-0104<br>23-060144-0104<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,00714** | | **95231,47** | **680** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4037,81 | 29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7941,54 | 57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **107210,83** | **765** |
| 69 | Е11-460302-0301<br>11-460302-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм** | **шт.** | **160,0000** | | **517,53** | **82804** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **394,69** | **63151** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **220,54** | **35286** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 230,95 | 36952 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 59,88 | 9580 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **808,35** | **129337** |
| 71 | Е11-460302-0201<br>11-460302-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство** | **м2 ниш** | **0,1200** | | **2837,77** | **341** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2192,81** | **263** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1157,98** | **139** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1281,50 | 154 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 329,54 | 40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4448,81** | **534** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **410625** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **327429** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **86085** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **96146** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **144157** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **56778** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **30737** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **414944** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **116** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **96146** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **83145** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **63414** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **37106** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Перекрытие** | | | | | |
| | | ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ СКВОЗНОГО ПРОХОДА | | | | | |
| **58** | **Е11-340108-0307 11-340108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство** | **м2 площади** | **37,0000** | | **7598,10** | **281130** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1645,72** | **60892** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **340,41** | **12595** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5823,01** | **215451** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1387,49 | 51337 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 718,85 | 26597 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9704,43** | **359064** |
| **59** | **Е11-340108-0713 11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.** | **Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)** | **м2 поверхности** | **37,0000** | | **713,16** | **26387** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **703,08** | **26014** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,20** | **229** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5,77** | **213** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 485,36 | 17958 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 95,88 | 3548 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1294,40** | **47893** |
| **60** | **С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II** | **Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (металлосайдинг)** | **м2** | **38,1100** | | **1902,31** | **72497** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 80,66 | 3074 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 158,64 | 6046 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2141,61** | **81617** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **380013** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **380013** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **215665** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **86906** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **72497** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **72369** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **36191** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **488573** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 173,63 | 14523 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2344,06** | **196057** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **157054** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **157054** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **121770** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **33656** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **24481** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **14523** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **196057** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **33656** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **196057** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **33656** |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 в ОСЯХ 9-10 | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Перегородки** | | | | | |
| **168** | **Е11-080101-0305<br>11-080101-0305<br>РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (рубероид)** | **м2 поверхности** | **19,4000** | | **1877,73** | **36428** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **402,39** | **7806** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,20** | **469** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1455,88** | **28244** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 292,70 | 5678 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 173,63 | 3369 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2344,06** | **45475** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **36428** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **36428** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **28244** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **7806** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **5678** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **3369** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **45475** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7806** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **45475** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7806** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Е11-080101-0305<br>11-080101-0305<br>РСНБ РК 2015 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (рубероид)** | **м2 поверхности** | **72,0000** | | **1877,73** | **135197** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **402,39** | **28972** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,20** | **1742** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1455,88** | **104823** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 292,70 | 21074 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 173,63 | 12502 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2344,06** | **168773** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **135197** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **135197** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **104823** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **28972** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **21074** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **12502** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **168773** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **34** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **28972** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **168773** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **34** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **28972** |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 ОСЯХ 13-14 | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | |
| | | Стены 8,9этажа,чердак | | | | | |
| 238 | Е11-080201-0103<br>11-080201-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50** | **м3 кладки** | **3,8100** | | **38404,70** | **146322** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4061,43** | **15474** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **5410** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33267,05** | **126747** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3779,05 | 14398 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3374,70 | 12858 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45558,44** | **173578** |
| 239 | Е11-080201-1003<br>11-080201-1003<br>РСНБ РК 2015 | **Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом, маш.помещ., шахта, парапет(КУл150 КУр125 Мр50)** | **м3 кладки** | **12,7920** | | **30095,76** | **384985** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 168773 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 28972 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 79956556 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 12300234 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 2111948 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 668897 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 65544374 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 7141929 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 87098485 |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 3692976 |
| | **ИТОГО:** | | **Тенге** | | | | **90791461** |
| | **Сметная прибыль** | | **Тенге** | | | | **7263317** |
| | **ИТОГО по смете:** | | **Тенге** | | | | **98 054 777** |

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14

## РАЗДЕЛ 1.Стены

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стены 8,9этажей, чердак | | | | | |
| **24** | **Е11-080201-1001<br>11-080201-1001<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50, парапет)** | **м3 кладки** | **17,1000** | | **32664,30** | **558559** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5324,35** | **91046** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1313,45** | **22460** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26344,45** | **450490** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4204,42 | 71896 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2949,50 | 50436 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39818,22** | **680892** |
| | | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | | | | | |
| **36** | **Е11-060401-0101<br>11-060401-0101<br>РСНБ РК 2015** | **Устройство стенок каналов чердака из бетона кл.В.12,5** | **м3** | **1,2100** | | **25938,17** | **31385** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2590,97** | **3135** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **771,83** | **934** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **22776,39** | **27559** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2409,68 | 2916 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Е11-090501-0201<br>11-090501-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | т | 0,0450 | | 4859,03 | 223 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3269,09 | 150 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 717,34 | 33 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 874,33 | 40 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2281,31 | 105 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 571,23 | 26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 7711,57 | 354 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 641020 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 640797 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 255366 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 109138 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 19805 |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | 234989 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 86076 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 58150 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 785023 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 138 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 109138 |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 223 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 40 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 150 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 105 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 26 |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 354 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 0 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 150 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 785377 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 138 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 109288 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Перекрытие** | | | | | |
| 93 | Е11-070504-0105<br>11-070504-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 1,0000 | | 3195,10 | 3196 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1583,08 | 1583 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 582,60 | 583 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1168,63 | 1169 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **98** | **С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014** | **м3** | **0,405800** | | **9467,89** | **3842** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 401,44 | 163 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 789,55 | 320 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10658,87** | **4326** |
| **99** | **С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-1,А-2)** | **т** | **0,2730** | | **103447,73** | **28241** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4386,18 | 1197 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8626,71 | 2355 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116460,63** | **31794** |
| **100** | **Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015** | **Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка** | **м3** | **0,5100** | | **41217,09** | **21021** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28868,81** | **14723** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22170,43** | **11307** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17034,77 | 8688 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4660,15 | 2377 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **62912,01** | **32085** |
| **101** | **Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015** | **Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)** | **отверстие** | **211,0000** | | **513,00** | **108243** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **462,24** | **97533** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,11** | **235** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **50,26** | **10604** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 306,52 | 64675 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65,56 | 13834 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **885,08** | **186753** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **2381209** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **2381209** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **150576** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (ИПЛ-2а, ИПЛ-5А)** | м2 | 8,3400 | | 5516,05 | 46004 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 233,88 | 1951 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 459,99 | 3836 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6209,92 | 51791 |
| 134 | Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-7 для ИПЛ-2а; М-1 для ИПЛ-5а)** | т | 0,01120 | | 315552,10 | 3534 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 160842,25 | 1801 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 852,46 | 10 |
| | | Итого материалов: | | | | 154210,74 | 1727 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94695,46 | 1061 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32819,80 | 368 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 443067,37 | 4962 |
| 135 | С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-1,А-2)** | т | 0,0060 | | 103447,73 | 621 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4386,18 | 26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8626,71 | 52 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 116460,63 | 699 |
| 136 | Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015 | **Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7.5)** | отверстие | 54,0000 | | 513,00 | 27702 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 462,24 | 24961 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,11 | 60 |
| | | Итого материалов: | | | | 50,26 | 2714 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 306,52 | 16552 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65,56 | 3540 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 885,08 | 47795 |
| 137 | Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | шт. сборных конструкций | 10,0000 | | 314,32 | 3143 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,90 | 3116 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25013,48 | 6128 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337681,95** | **82732** |
| **142** | **Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015** | **Ограждения металлические без поручня. Установка (ИМОЛ-2)** | **м ограждения** | **2,6500** | | **4124,92** | **10931** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **370,25** | **981** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **53,32** | **141** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3723,24** | **9867** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 414,57 | 1099 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 363,16 | 962 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4902,65** | **12992** |
| **144** | **Е11-090601-0201 11-090601-0201 РСНБ РК 2015** | **Пути подвесные с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали. Монтаж (установка монорельса I20)** | **м** | **11,2000** | | **1892,44** | **21195** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1564,30** | **17520** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **122,38** | **1371** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **219,92** | **2463** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1073,29 | 12021 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 237,26 | 2657 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3202,99** | **35873** |
| **145** | **С121-060408-1301 21-060408-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные** | **т** | **0,2350** | | **189117,51** | **44443** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8018,58 | 1884 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15770,89 | 3706 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **212906,98** | **50033** |
| **146** | **Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **19,4400** | | **77,48** | **1506** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **563** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **20** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **926** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 382 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 151 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **2040** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27515,52 | 4237 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **371459,48** | **57205** |
| **224** | **Е11-130301-0502<br>11-130301-0502<br>РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **4,2000** | | **77,48** | **325** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **122** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **4** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **200** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 83 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **441** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **57372** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **325** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **200** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **122** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **83** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **33** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **441** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **0** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **122** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **57046** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **456** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5509** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **50813** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **5916** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **5037** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **67999** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5509** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **68440** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5630** |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Окна** | | | | | |
| **241** | **Е11-100501-0108<br>11-100501-0108<br>РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-12)** | **м2 проемов** | **8,0100** | | **2107,16** | **16878** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **854,42** | **6844** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **114,23** | **915** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2477,61 | 45464 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33447,73** | **613766** |
| **246** | **С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)** | **м2** | **5,6000** | | **31410,10** | **175897** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1331,79 | 7458 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2619,35 | 14668 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35361,24** | **198023** |
| **247** | **С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-12)** | **м2** | **22,9200** | | **31579,18** | **723795** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1338,96 | 30689 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2633,45 | 60359 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35551,59** | **814842** |
| **248** | **Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015** | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** | **м2 проемов** | **10,9600** | | **3020,92** | **33109** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1061,91** | **11638** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **119,37** | **1308** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1895,89** | **20779** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 790,03 | 8659 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,88 | 3341 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4115,83** | **45109** |
| **249** | **С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)** | **м2** | **10,9600** | | **35529,87** | **389407** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1506,47 | 16511 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2962,91 | 32473 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39999,24** | **438392** |
| | | ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ | | | | | |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 5355272,42 | 3748691 |
| **267** | **Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015** | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** | **м2 вертикальной проекции** | **109,0600** | | **465,58** | **50777** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 335,11 | 36547 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1,26 | 137 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 129,81 | 14157 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 197,20 | 21506 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,02 | 5783 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 715,80 | 78065 |
| **268** | **Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015 ко=3** | **Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102** | **м2 вертикальной проекции** | **327,1800** | | **92,06** | **30121** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 51,04 | 16700 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 0,36 | 118 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 40,83 | 13359 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 30,93 | 10120 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,84 | 3219 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 132,83 | 43461 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **3930134** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3410723** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **27517** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **53247** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **3329825** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **172811** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **286683** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3870217** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **69** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **53247** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **519412** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **416** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **499657** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **339216** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **68690** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **927318** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **566** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **499657** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **322** | **С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)** | **м3** | **2,6561640** | | **23930,33** | **63563** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1014,65 | 2695 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1995,60 | 5301 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26940,57** | **71559** |
| | | Тип8 Ванные комнаты, санузлы (s=15,56м2) | | | | | |
| **332** | **Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.60мм)** | **м2 изолируемой поверхности** | **15,5600** | | **226,63** | **3526** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **216,26** | **3365** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,16** | **314** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,90 | 2286 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,88 | 465 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **403,41** | **6277** |
| **333** | **С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)** | **м3** | **0,9616080** | | **23930,33** | **23012** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1014,65 | 976 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1995,60 | 1919 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26940,57** | **25906** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | **461757** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **461757** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **51583** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **407702** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **52325** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **41126** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **555208** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **64** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **51583** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1259,31** | **453352** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,03** | **6130** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2518,79** | **906764** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 879,74 | 316707 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 372,98 | 134272 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5035,21** | **1812675** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | Тенге | | | | **8132584** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **8132584** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **3304693** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **4145149** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **626548** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2712677** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **867621** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **11712882** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **5004** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4145149** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **11712882** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **5004** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4145149** |
| | | **РАЗДЕЛ 13. Разные работы** | | | | | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ БР-2 | | | | | |
| **423** | **Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015** | **Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж** | **м2** | **155,0400** | | **2900,64** | **449716** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2705,20** | **419415** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **116,30** | **18031** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **106,90** | **16574** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1840,31 | 285322 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 379,28 | 58803 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5120,23** | **793840** |
| **424** | **С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)** | **м2** | **155,0400** | | **29636,58** | **4594855** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1256,59 | 194822 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90598,90** | **42690** |
| **429** | **С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | **т** | **0,471200** | | **299950,57** | **141337** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,90 | 5993 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25013,48 | 11786 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337681,95** | **159116** |
| **430** | **Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (З/д)** | **т** | **0,0304** | | **315552,10** | **9593** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **160842,25** | **4890** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **852,46** | **26** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **4688** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94695,46 | 2879 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32819,80 | 998 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **443067,37** | **13469** |
| **431** | **Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 прим.** | **Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (МКЛ)** | **т конструкций** | **0,6780** | | **66902,63** | **45360** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **63681,68** | **43176** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3064,40** | **2078** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1348,64** | **914** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 43263,18 | 29332 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8813,27 | 5975 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **118979,08** | **80668** |
| **432** | **С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения** | **т** | **0,6780** | | **397797,97** | **269707** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16866,63 | 11436 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33173,17 | 22491 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **447837,77** | **303634** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,55** | **578** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **853,77** | **42689** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 211,04 | 10552 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 106,53 | 5326 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1438,11** | **71905** |
| **28** | **Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **36,0000** | | **1124,52** | **40482** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **259,72** | **9350** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,55** | **416** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **857,75** | **30879** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 211,20 | 7603 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 106,86 | 3847 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1442,58** | **51933** |
| **32** | **Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе** | **м трубопровода** | **500,0000** | | **751,67** | **375835** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **745,21** | **372603** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,44** | **4720** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,89** | **446** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 501,06 | 250530 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 100,22 | 50109 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1352,95** | **676474** |
| **33** | **С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)** | **м** | **500,0000** | | **399,03** | **199515** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,92 | 8459 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,28 | 16638 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **449,22** | **224612** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С123-070202-0601 23-070202-0601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | **Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (МК24)** | **шт.** | **132,0000** | | **89,79** | **11852** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,81 | 503 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,49 | 988 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **101,08** | **13343** |
| 19 | Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015 | **Коробка оконечная. Монтаж оборудования** | **шт.** | **81,0000** | | **208,55** | **16892** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **181,85** | **14730** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26,70** | **2163** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 89,98 | 7288 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,88 | 1934 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **322,41** | **26115** |
| 20 | С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)** | **шт.** | **77,0000** | | **36,97** | **2846** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,57 | 121 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,08 | 237 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,62** | **3205** |
| 21 | С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | **Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)** | **шт.** | **4,0000** | | **227,58** | **911** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,65 | 39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,98 | 76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **256,21** | **1025** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **134,91** | **66512** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **835** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **146,81** | **72376** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 72,18 | 35586 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28,40 | 14001 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **383,39** | **189012** |
| **34** | **С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)** | **м** | **28,0000** | | **52,09** | **1458** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,21 | 62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,34 | 122 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58,64** | **1642** |
| **35** | **С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,08640** | | **151120,03** | **13057** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6407,49 | 554 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12602,20 | 1089 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **170129,72** | **14699** |
| **36** | **С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,9990** | | **187864,79** | **187669** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7965,47 | 7957 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15666,42 | 15650 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **211496,68** | **211276** |
| **37** | **С123-060128-0403 23-060128-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)** | **км** | **0,125400** | | **267403,22** | **33532** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **484144** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **484144** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **75488** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **84690** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **323047** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **58312** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **43396** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **585852** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **102** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **84690** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **585852** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **102** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **84690** |
| | | **РАЗДЕЛ 3. СТРОЙРАБОТЫ** | | | | | |
| **125** | **Е11-460302-0301<br>11-460302-0301<br>РСНБ РК 2015** | **Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм** | **шт.** | **1366,0000** | | **517,53** | **706943** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **394,69** | **539151** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **220,54** | **301258** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 230,95 | 315476 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 59,88 | 81793 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **808,35** | **1104212** |
| **126** | **Е12-190101-0103<br>12-190101-0103<br>РСНБ РК 2015** | **Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную** | **отверстие** | **32,0000** | | **833,50** | **26672** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **833,50** | **26672** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 548,82 | 17562 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,59 | 3539 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1492,90** | **47773** |
| **127** | **Е11-460302-0502<br>11-460302-0502<br>РСНБ РК 2015** | **Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2** | **м борозд** | **50,0000** | | **275,67** | **13783** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **211,71** | **10585** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **114,83** | **5741** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 123,80 | 6190 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,96 | 1598 |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С123-010501-1401<br>23-010501-1401<br>РСНБ РК 2015<br>прим. в ценах II квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **40,8000** | | **128,66** | **5249** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,46 | 223 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,73 | 438 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **144,84** | **5910** |
| 13 | С123-010501-1404<br>23-010501-1404<br>РСНБ РК 2015<br>прим. в ценах II квартала 2017 года | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **3,0600** | | **240,00** | **735** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,18 | 31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,01 | 61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **270,19** | **827** |
| | | СТРОЙРАБОТЫ | | | | | |
| 25 | Е12-190101-0103<br>12-190101-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)** | **отверстие** | **4,0000** | | **833,50** | **3334** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **833,50** | **3334** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | -- |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 548,82 | 2195 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,59 | 442 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1492,90** | **5972** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **17914** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **14580** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **3215** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5201** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **5984** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2938** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1401** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **18919** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5201** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТРОЙРАБОТЫ | | | | | |
| 57 | Е12-190101-0103<br>12-190101-0103<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную** | **отверстие** | **4,0000** | | **833,50** | **3334** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **833,50** | **3334** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 548,82 | 2195 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,59 | 442 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1492,90** | **5972** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **29755** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **26421** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **4210** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6149** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **15853** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3864** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **2423** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **32707** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6149** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **3334** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3334** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2195** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **442** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **5972** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3334** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **38679** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9483** |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-10, МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ПО ВК | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.000** | | | | | |
| 1 | Е11-160501-0204<br>11-160501-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 прим. | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых** | **м трубопровода** | **13,0000** | | **1930,50** | **25097** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1287,17** | **16733** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Е11-160501-0208 11-160501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **165,0000** | | **4471,65** | **737822** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1176,44** | **194113** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **344,28** | **56807** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3065,24** | **505764** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 930,30 | 153499 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 432,16 | 71306 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5834,10** | **962627** |
| **6** | **Е11-160501-0209 11-160501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **55,0000** | | **5882,85** | **323557** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1058,12** | **58196** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **345,86** | **19022** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4593,83** | **252661** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 915,63 | 50360 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 543,88 | 29913 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7342,37** | **403830** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **1270022** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **1270022** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **856950** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **346555** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **272044** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **123365** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **1665431** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **411** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **346555** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1665431** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **411** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **346555** |

## РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД Т3,Т4

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка полипропиленовых** | **м трубопровода** | **179,0000** | | **3188,17** | **570682** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1142,27** | **204466** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **318,74** | **57054** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1832,80** | **328071** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 854,36 | 152931 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 323,40 | 57889 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4365,93** | **781502** |
| **33** | **Е11-160501-0207 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка полипропиленовых** | **м трубопровода** | **15,0000** | | **4353,87** | **65308** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1322,45** | **19837** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **401,11** | **6017** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2763,18** | **41448** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1017,23 | 15258 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 429,69 | 6445 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5800,79** | **87012** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **1180468** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **1180468** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **582207** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **524586** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **380337** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **124864** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **1685669** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **608** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **524586** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1685669** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **608** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **524586** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **28072244** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **7252164** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка полипропиленовых** | **м трубопровода** | **162,0000** | | **1572,82** | **254797** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **967,90** | **156801** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **114,01** | **18469** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **528,89** | **85680** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 676,09 | 109527 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 179,91 | 29146 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2428,82** | **393469** |
| **30** | **Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых** | **м трубопровода** | **47,0000** | | **2173,43** | **102151** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1287,17** | **60497** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **141,00** | **6627** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **792,54** | **37249** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 902,57 | 42421 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 246,08 | 11566 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3322,08** | **156138** |
| **31** | **Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка полипропиленовых** | **м трубопровода** | **70,0000** | | **2678,99** | **187530** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1185,51** | **82986** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **316,25** | **22138** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1282,26** | **89758** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 860,00 | 60200 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 283,12 | 19818 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3822,12** | **267548** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **141,00** | **1833** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **549,61** | **7145** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 892,27 | 11599 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 225,82 | 2936 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3048,59** | **39632** |
| **2** | **Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка полипропиленовых** | **м трубопровода** | **13,0000** | | **2236,05** | **29069** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1185,51** | **15412** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **316,25** | **4111** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **839,32** | **10911** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 841,22 | 10936 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 246,18 | 3200 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3323,46** | **43205** |
| **3** | **Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка полипропиленовых** | **м трубопровода** | **37,0000** | | **2736,92** | **101266** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1142,27** | **42264** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **318,74** | **11793** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1381,55** | **51117** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 835,23 | 30903 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 285,77 | 10574 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3857,92** | **142743** |
| **4** | **Е11-160501-0207 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка полипропиленовых** | **м трубопровода** | **15,0000** | | **3547,45** | **53212** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1322,45** | **19837** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **401,11** | **6017** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1956,76** | **29351** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 983,04 | 14746 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 362,44 | 5437 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4892,93** | **73394** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 3334 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3334 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 2195 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 442 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 5972 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3334 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 24891 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8535 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ** | | | | | |
| **43** | **Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015** | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** | **м** | **39,0000** | | **249,53** | **9731** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **144,92** | **5651** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,61** | **258** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,22** | **3908** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,23 | 2934 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,98 | 1013 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **350,75** | **13678** |
| **44** | **Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015** | **Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** | **м** | **3,0000** | | **279,28** | **837** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **166,13** | **498** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,12** | **57** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,66** | **302** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 85,96 | 258 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,22 | 88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **394,46** | **1182** |
| **45** | **С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000** | **кг** | **9,5349600** | | **1662,60** | **15854** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,49 | 672 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 138,65 | 1322 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1871,74** | **17847** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **431,42** | **21571** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **747398** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **747398** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **576408** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **339228** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **86930** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1173556** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **701** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **576408** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **1173556** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **701** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **576408** |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14 | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ** | | | | | |
| | | ВЫШЕ 0.00 | | | | | |
| **10** | **Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **40,0000** | | **198,58** | **7943** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **119,73** | **4789** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,32** | **253** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **74,74** | **2990** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 61,84 | 2474 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,83 | 833 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **281,25** | **11250** |
| **11** | **Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **3,0000** | | **217,54** | **653** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **137,13** | **411** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8,05** | **24** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **75,18** | **226** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,40 | 211 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,04 | 69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **310,98** | **933** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11337,90 | 1422 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22299,29 | 2796 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **301040,41** | **37750** |
| **38** | **С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)** | **км** | **0,0270** | | **330592,66** | **8926** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14017,13 | 378 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27568,78 | 744 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **372178,57** | **10049** |
| **39** | **С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)** | **км** | **0,14580** | | **105341,82** | **15359** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4466,49 | 651 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8784,67 | 1281 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **118592,98** | **17291** |
| **40** | **С123-060128-0104 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)** | **км** | **0,0324** | | **69285,71** | **2245** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2937,71 | 95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5777,87 | 187 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **78001,30** | **2527** |
| **41** | **С123-060128-1607 23-060128-1607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,087080** | | **489624,89** | **42636** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20760,10 | 1808 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 40830,80 | 3556 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **551215,78** | **47999** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ц13-080206-1901<br>13-080206-1901<br>РСНБ РК 2015 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | м | 2,0000 | | 309,16 | 619 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 186,89 | 374 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 10,70 | 21 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 113,79 | 228 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,49 | 193 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32,45 | 65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 438,10 | 876 |
| 27 | С123-010802-9901<br>23-010802-9901<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000** | кг | 0,538520 | | 1662,60 | 896 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,49 | 38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 138,65 | 75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1871,74 | 1008 |
| 28 | Ц13-080206-1701<br>13-080206-1701<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Прокладка гофротрубы д=20мм** | м | 13,5000 | | 308,17 | 4161 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 227,71 | 3074 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 36,48 | 493 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 53,44 | 721 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 114,66 | 1548 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,83 | 457 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 456,66 | 6165 |
| 29 | С123-010605-0102<br>23-010605-0102<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм** | м | 13,7700 | | 120,58 | 1661 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,11 | 70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,06 | 138 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 135,75 | 1869 |
| 33 | Ц13-080206-1303<br>13-080206-1303<br>РСНБ РК 2015 | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | м | 493,0000 | | 282,81 | 139425 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34** | **С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм** | **м** | **810,0000** | | **254,41** | **206072** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,79 | 8737 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,22 | 17185 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **286,41** | **231994** |
| **55** | **С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)** | **шт.** | **26,0000** | | **791,53** | **20580** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,56 | 873 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,01 | 1716 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **891,10** | **23169** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **898512** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **898512** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **74014** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **394939** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **426167** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **286754** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **94821** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **1280087** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **453** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **394939** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1280087** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **453** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **394939** |

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14

## РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00

КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | Е11-130301-0502<br>11-130301-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **35,9400** | | **77,48** | **2785** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **1042** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **37** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **1712** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 707 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 279 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **3771** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | | | Тенге | | | | **5269688** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **4335328** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **6400** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5931** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **4322951** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **186879** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **361777** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **4883983** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5931** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **934360** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **21115** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **478486** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **411044** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **343370** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **102218** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **1379948** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **540** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **478486** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **6263931** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **547** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **484417** |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-3, СНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14 | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000** | | | | | | | |
| 27 | Е11-160301-0102<br>11-160301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **50,0000** | | **1120,54** | **56027** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **259,72** | **12986** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2471,45 | 383174 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33364,62** | **5172851** |
| **425** | **С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99** | **м2** | **61,0000** | | **-7160,40** | **-436784** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -303,60 | -18520 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -597,12 | -36424 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-8061,12** | **-491728** |
| **426** | **С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)** | **м2** | **61,0000** | | **4551,94** | **277668** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 193,00 | 11773 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 379,60 | 23155 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5124,54** | **312597** |
| **64** | **С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001** | **м2** | **94,0400** | | **-1199,37** | **-112789** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -50,85 | -4782 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -100,02 | -9406 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-1350,24** | **-126977** |
| | | ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ | | | | | |
| **427** | **Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ИМС-25 с поручнем)** | **т конструкций** | **0,4712** | | **59932,65** | **28240** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33732,43** | **15895** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27976,61** | **13183** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7696,51** | **3627** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23955,22 | 11288 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6711,03 | 3162 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 555208 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 51583 |
| | | **РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка** | | | | | |
| 386 | Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4070,0000 | | 1132,16 | 4607880 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 663,35 | 2699816 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 53,39 | 217307 |
| | | Итого материалов: | | | | 457,59 | 1862378 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 426,93 | 1737604 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124,73 | 507639 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1683,81 | 6853123 |
| 390 | Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3122,0000 | | 492,14 | 1536460 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 317,74 | 991982 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 17,13 | 53487 |
| | | Итого материалов: | | | | 171,54 | 535551 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 202,37 | 631801 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 55,56 | 173461 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 750,07 | 2341722 |
| 391 | С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006** | кг | 7492,8000 | | 83,62 | 626548 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,55 | 26566 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,97 | 52249 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 94,14 | 705363 |
| 394 | Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | м2 поверхности облицовки | 360,0000 | | 3782,49 | 1361696 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 4797535 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 635 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 552905 |
| | | **РАЗДЕЛ 10. Полы** | | | | | |
| | | 2 ЭТАЖ | | | | | |
| | | Тип6 Жилые комнаты, прихожии, коридоры (s=186,12м2) | | | | | |
| **313** | **Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство(толщ.70мм)** | **м2 изолируемой поверхности** | **186,1200** | | **226,63** | **42180** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **216,26** | **40251** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,16** | **3751** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,90 | 27341 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,88 | 5562 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **403,41** | **75082** |
| **314** | **С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)** | **м3** | **13,41925200** | | **23930,33** | **321127** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1014,65 | 13616 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1995,60 | 26779 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26940,57** | **361522** |
| | | Тип7 Кухни(s=36,84м2) | | | | | |
| **321** | **Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.70мм)** | **м2 изолируемой поверхности** | **36,8400** | | **226,63** | **8349** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **216,26** | **7967** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,16** | **743** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,90 | 5412 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,88 | 1101 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **403,41** | **14862** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | Е11-150108-1902<br>11-150108-1902<br>РСНБ РК 2015 | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** | **м** | **72,4400** | | **1252,81** | **90754** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **307,25** | **22257** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,91** | **283** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **942,35** | **68264** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 228,63 | 16562 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 118,52 | 8585 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1599,96** | **115901** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **2057648** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2057648** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **147887** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **71786** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1834285** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **130832** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **175078** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2363559** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **92** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **71786** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **2363558** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **92** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **71786** |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ВИТРАЖИ** | | | | | |
| 265 | Е11-090403-0203<br>11-090403-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** | **м2** | **109,0600** | | **4762,62** | **519412** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4581,49** | **499657** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **348,32** | **37987** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3,82** | **416** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3110,36 | 339216 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 629,84 | 68690 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8502,83** | **927318** |
| 266 | **Ценовое**<br>**ТЦЕНОВОЕ**<br>**предложение** | **Стоимость комплекта алюминиевого витража с одинарным остеклением** | **компл.** | **0,7000** | | **4756893,30** | **3329825** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 201692,28 | 141185 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 396686,85 | 277681 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **1193,62** | **9561** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 621,95 | 4982 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 218,33 | 1749 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2947,44** | **23609** |
| **242** | **Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н,ОК-13)** | **м2 проемов** | **30,0000** | | **1908,66** | **57260** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **692,14** | **20764** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **112,68** | **3381** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1158,26** | **34748** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 512,37 | 15371 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 193,68 | 5810 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2614,71** | **78441** |
| **243** | **Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3)** | **м2 проемов** | **1,2100** | | **2536,48** | **3069** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **923,01** | **1117** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **115,52** | **140** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1552,38** | **1878** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 682,91 | 826 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 257,55 | 312 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3476,94** | **4207** |
| **244** | **Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)** | **м2 проемов** | **7,6500** | | **2914,14** | **22293** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1198,15** | **9166** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **116,62** | **892** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1654,49** | **12657** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 870,43 | 6659 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 302,77 | 2316 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4087,34** | **31268** |
| **245** | **С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,13)** | **м2** | **18,3500** | | **29710,40** | **545186** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1259,72 | 23116 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **512620** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **358811** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **29440** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **49233** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **621** |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | **272937** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **46001** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **32385** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **437197** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **62** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **49233** |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **153809** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **4349** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **25785** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **117931** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **22890** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **14136** |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **190835** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **30** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **25785** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **628032** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **92** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **75017** |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Кровля** | | | | | |
| | | НАВЕС НАД ШАХТОЙ | | | | | |
| **222** | **Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | **т конструкций** | **0,1540** | | **40476,22** | **6233** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35770,71** | **5509** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2049,08** | **316** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2958,02** | **456** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24424,21 | 3761 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5192,03 | 800 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **70092,47** | **10794** |
| **223** | **С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II** | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0,1540** | | **329953,92** | **50813** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13990,05 | 2154 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152,54** | **1525** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,50** | **1495** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49,23** | **492** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 112,07 | 1121 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,11 | 341 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **460,50** | **4605** |
| **138** | **Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **1,0000** | | **1439,52** | **1440** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **820,59** | **821** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **766,77** | **767** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,77** | **38** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 592,23 | 592 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 162,54 | 163 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2194,29** | **2194** |
| **139** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **0,5990** | | **74872,51** | **44849** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3174,59 | 1902 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6243,77 | 3740 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **84290,87** | **50490** |
| **140** | **Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛМ-3, МС-12, ИМС-25 с поручнем и АМ-1)** | **т конструкций** | **0,2450** | | **59932,65** | **14683** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33732,43** | **8264** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27976,61** | **6854** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7696,51** | **1886** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23955,22 | 5869 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6711,03 | 1644 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90598,90** | **22197** |
| **141** | **С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | **т** | **0,2450** | | **299950,57** | **73488** |

| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2267,83 | 2744 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30615,68** | **37045** |
| | | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-) | | | | | |
| **42** | **Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 прим** | **Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)** | **м шва** | **50,1000** | | **520,62** | **26083** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **201,40** | **10090** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **133,17** | **6672** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **245,61** | **12305** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 152,45 | 7638 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,85 | 2698 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **726,91** | **36418** |
| | | ОБЩИЕ РАБОТЫ | | | | | |
| **53** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)** | **т металлических изделий** | **0,1080** | | **45968,00** | **4965** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **4866** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **148** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 2787 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 620 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **8372** |
| **54** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,0630** | | **192658,10** | **12137** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 515 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 1012 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216892,95** | **13664** |
| **55** | **С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0450** | | **170384,21** | **7668** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,29 | 325 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14208,68 | 639 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **191817,18** | **8632** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4602,67** | **58877** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1171,46** | **14985** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24605,21** | **314750** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3713,36 | 47501 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2704,73 | 34599 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36513,84** | **467085** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **531307** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **531307** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **197057** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **74351** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **244440** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **61899** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **47457** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **640663** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **95** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **74351** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **640663** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **95** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **74351** |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Перегородки** | | | | | |
| **258** | **Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (рубероид)** | **м2 поверхности** | **72,0000** | | **1877,73** | **135197** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **402,39** | **28972** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,20** | **1742** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1455,88** | **104823** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 292,70 | 21074 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 173,63 | 12502 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2344,06** | **168773** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **135197** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **135197** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **104823** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **28972** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **21074** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **12502** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **168773** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **34** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **28972** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 ОСЯХ 12-13 | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | | | |
| | | Стены 8,9этажа,чердак | | | | | |
| **210** | **Е11-080201-0103<br>11-080201-0103<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50** | **м3 кладки** | **3,8100** | | **38404,70** | **146322** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4061,43** | **15474** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **5410** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33267,05** | **126747** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3779,05 | 14398 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3374,70 | 12858 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45558,44** | **173578** |
| **211** | **Е11-080201-1003<br>11-080201-1003<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом, маш.помещ., шахта, парапет(КУл150 КУр125 Мр50)** | **м3 кладки** | **12,7920** | | **30095,76** | **384985** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4602,67** | **58877** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1171,46** | **14985** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24605,21** | **314750** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3713,36 | 47501 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2704,73 | 34599 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36513,84** | **467085** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **531307** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **531307** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **197057** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **74351** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **244440** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **61899** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **47457** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **640663** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **95** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **74351** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **640663** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **95** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **74351** |
| **РАЗДЕЛ 6. Перегородки** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 106 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 86906 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 488573 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 106 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 86906 |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 в ОСЯХ 5-6 | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6. Перегородки** | | | | | | | |
| **111** | **Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (рубероид)** | **м2 поверхности** | **20,9100** | | **1877,73** | **39263** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **402,39** | **8414** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,20** | **506** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1455,88** | **30442** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 292,70 | 6120 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 173,63 | 3631 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2344,06** | **49014** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **39263** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **39263** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **30442** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **8414** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **6120** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **3631** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **49014** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8414** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **49014** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8414** |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. в ОСЯХ 7-8 | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6. Перегородки** | | | | | | | |
| **138** | **Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (рубероид)** | **м2 поверхности** | **83,6400** | | **1877,73** | **157054** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **402,39** | **33656** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,20** | **2024** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1455,88** | **121770** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 292,70 | 24481 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 9620 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 129871 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 63414 |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 51 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 51 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 2 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 4 |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 57 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 544872 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 192 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 159560 |

*РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕН № 3*

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3

## РАЗДЕЛ 7.Перегородки

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **49** | **Е11-080101-0305<br>11-080101-0305<br>РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (рубероид)** | **м2 поверхности** | **21,0000** | | **1877,73** | **39432** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **402,39** | **8450** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,20** | **508** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1455,88** | **30573** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 292,70 | 6147 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 173,63 | 3646 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2344,06** | **49225** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **39432** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **39432** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **30573** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **8450** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **6147** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **3646** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **49225** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8450** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **49225** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8450** |

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л в ОСЯХ 4-5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **64** | **С123-060144-0304 23-060144-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,1530** | | **143675,75** | **21982** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6091,85 | 932 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11981,41 | 1833 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **161749,01** | **24748** |
| **65** | **С123-060144-0902 23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,06120** | | **373679,06** | **22869** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15843,99 | 970 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31161,84 | 1907 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **420684,90** | **25746** |
| **66** | **С123-060144-0105 23-060144-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0714** | | **153375,86** | **10951** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6503,14 | 464 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12790,32 | 913 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172669,32** | **12329** |
| **67** | **Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **7,0000** | | **197,83** | **1385** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **116,61** | **816** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **88,84** | **622** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23,06** | **161** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 60,41 | 423 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,66 | 145 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **278,90** | **1952** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,88 | 2388 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **322,41** | **32241** |
| **53** | **С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)** | **шт.** | **100,0000** | | **36,97** | **3697** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,57 | 157 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,08 | 308 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,62** | **4162** |
| **57** | **Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 прим.** | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм (гофротруба). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | **м** | **2,0000** | | **309,16** | **618** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **186,89** | **374** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,70** | **21** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **113,79** | **228** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,49 | 193 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32,45 | 65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **438,10** | **876** |
| **58** | **С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** | **м** | **2,0000** | | **25,56** | **51** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,08 | 2 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,13 | 4 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28,78** | **58** |
| **59** | **Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015 прим.** | **Коробка оконечная. Монтаж оборудования** | **шт.** | **3,0000** | | **208,55** | **626** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **181,85** | **546** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26,70** | **80** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 89,98 | 270 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,88 | 72 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **322,41** | **967** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1490,43 | 1490 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20120,75** | **20121** |
| **75** | **Е11-201001-0107 11-201001-0107 РСНБ РК 2015 прим.** | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-1 диаметром обечайки 125 мм (ГТК 125-600). Установка** | **глушитель шума** | **2,0000** | | **6116,30** | **12233** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **913,93** | **1828** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37,49** | **75** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5173,90** | **10348** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 834,75 | 1670 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 556,08 | 1112 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7507,14** | **15014** |
| **76** | **С123-050301-0502 23-050301-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Заглушки питометражных лючков (лючок)** | **шт.** | **10,0000** | | **608,96** | **6090** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,82 | 258 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 50,78 | 508 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **685,56** | **6856** |
| **77** | **С123-021104-0407 23-021104-0407 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Хомуты для крепления труб (быстросъемные д.100мм и д.125мм для ВКК100 и ВКК125)** | **шт.** | **8,0000** | | **395,76** | **3166** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,78 | 134 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,00 | 264 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **445,54** | **3564** |
| **78** | **Е11-200701-0501 11-200701-0501 РСНБ РК 2015** | **Зонты. Установка над оборудованием** | **м2 поверхности зонта** | **4,2200** | | **6755,69** | **28509** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **767,66** | **3240** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,09** | **380** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5934,03** | **25042** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 769,76 | 3248 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 602,04 | 2541 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8127,49** | **34298** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 306,24 | 306 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4134,23** | **4134** |
| **58** | **Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ** | **Шкаф управления вентилятором ЩУВ-0,37** | **шт** | **1,0000** | | **24972,70** | **24973** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1058,84 | 1059 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2082,52 | 2083 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28114,06** | **28114** |
| **59** | **Ц13-110301-0101 13-110301-0101 РСНБ РК 2015** | **Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах** | **шт.** | **1,0000** | | **450,34** | **450** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **442,82** | **443** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7,52** | **8** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 222,20 | 222 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,80 | 54 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **726,34** | **726** |
| **60** | **Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ** | **Частотный регулятор ATV 212HO75N4 (FC-051P2K2)** | **шт** | **1,0000** | | **62834,63** | **62835** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2664,19 | 2664 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5239,91 | 5240 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **70738,73** | **70739** |
| **68** | **Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **14,6200** | | **3619,47** | **52917** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1276,26** | **18659** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **34,96** | **511** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2321,59** | **33942** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 957,01 | 13991 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 366,12 | 5353 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4942,60** | **72261** |
| **70** | **Е11-200101-0301 11-200101-0301 РСНБ РК 2015** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **5,298750** | | **3573,57** | **18935** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1276,26** | **6763** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **34,96** | **185** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2275,69** | **12058** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 32232 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 7970 |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | 107598 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 64044 |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 3294049 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 258769 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 136066 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 2893896 |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | | 1722 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 225336 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 281551 |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 3800936 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 163 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 136066 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3908534 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 245 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 200110 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | |
| **51** | **Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т (канальные). Установка** | **вентилятор** | **5,0000** | | **3506,43** | **17532** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3341,58** | **16708** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **171,46** | **857** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **41,58** | **208** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2252,56 | 11263 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 460,72 | 2304 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6219,71** | **31099** |
| **52** | **С123-050401-0101 23-050401-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 (ВКК100)** | **комплект** | **2,0000** | | **20977,51** | **41955** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 889,45 | 1779 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1749,36 | 3499 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23616,31** | **47233** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим. | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (балансировочных клапанов)** | **шт.** | **8,0000** | | **1542,70** | **12342** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1200,10** | **9601** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **67,64** | **541** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,55** | **2268** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 821,01 | 6568 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 189,10 | 1513 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2552,80** | **20422** |
| 18 | С123-041009-0701 23-041009-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **12648,27** | **25297** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 536,29 | 1073 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1054,76 | 2110 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14239,32** | **28479** |
| 19 | С123-041009-0702 23-041009-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **4,0000** | | **14737,31** | **58949** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 624,86 | 2499 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1228,97 | 4916 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16591,15** | **66365** |
| 20 | С123-041009-0103 23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **64757,47** | **129515** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2745,72 | 5491 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5400,25 | 10801 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **72903,44** | **145807** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е11-180301-0407<br>11-180301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка** | **м труб нитки регистра** | **2,8000** | | **1921,04** | **5379** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **208,57** | **584** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,32** | **57** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1701,19** | **4763** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 212,77 | 596 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 170,71 | 478 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2304,52** | **6453** |
| 10 | Ц13-110203-0102<br>13-110203-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Монтаж вентилей термостатических** | **шт.** | **41,0000** | | **821,91** | **33698** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **781,03** | **32022** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **40,88** | **1676** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 393,07 | 16116 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 97,20 | 3985 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1312,18** | **53799** |
| 11 | С123-041008-0407<br>23-041008-0407<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002** | **шт.** | **41,0000** | | **7390,26** | **303001** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 313,35 | 12847 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 616,29 | 25268 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8319,90** | **341116** |
| 12 | С123-051207-1902<br>23-051207-1902<br>РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | **Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss (RA2994)** | **шт.** | **41,0000** | | **8270,36** | **339085** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 350,66 | 14377 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 689,68 | 28277 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9310,71** | **381739** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,13** | **18105** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **171,54** | **181286** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 202,37 | 213867 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 55,56 | 58717 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **750,07** | **792683** |
| **221** | **С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006** | **кг** | **2536,3440** | | **83,62** | **212089** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,55 | 8993 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,97 | 17687 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **94,14** | **238768** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **1115334** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1115334** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **268376** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **533318** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **308985** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **351940** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **117382** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1584656** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **639** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **533318** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **1584656** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **639** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **533318** |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-2, СНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14 | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | |
| **1** | **Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **255,0000** | | **1120,54** | **285739** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **259,72** | **66229** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,55** | **2946** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **853,77** | **217712** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 211,04 | 53814 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 106,53 | 27164 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1438,11** | **366717** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тип 10,11,17,25-27 | | | | | |
| **179** | **Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.70мм)** | **м2 изолируемой поверхности** | **23,4700** | | **226,63** | **5319** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **216,26** | **5076** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,16** | **473** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,90 | 3448 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,88 | 701 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **403,41** | **9468** |
| **180** | **С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)** | **м3** | **1,6922270** | | **23930,33** | **40494** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1014,65 | 1717 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1995,60 | 3377 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26940,57** | **45587** |
| | | Тип 1,9,12,18,28,29,31,32 | | | | | |
| **191** | **Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство(толщ.70мм,толщ.90мм)** | **м2 изолируемой поверхности** | **25,5200** | | **226,63** | **5783** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **216,26** | **5519** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,16** | **514** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,90 | 3749 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,88 | 763 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **403,41** | **10295** |
| **192** | **С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)** | **м3** | **2,284324** | | **23930,33** | **54664** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1014,65 | 2318 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1995,60 | 4559 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **117409** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **37** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **28742** |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14 | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Полы** | | | | | |
| | | Тип 4,20 | | | | | |
| **148** | **Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство(толщ.100мм, толщ.70мм)** | **м2 изолируемой поверхности** | **53,2600** | | **226,63** | **12070** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **216,26** | **11518** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,16** | **1074** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,90 | 7824 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,88 | 1592 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **403,41** | **21486** |
| **149** | **С121-110102-0107 21-110102-0107 РСНБ РК 2015 прим. ко=1,03 в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 (ППЖ-180)** | **м3** | **1,629460** | | **26486,65** | **43159** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1123,03 | 1830 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2208,77 | 3599 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29818,46** | **48588** |
| **150** | **С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)** | **м3** | **2,6972610** | | **23930,33** | **64546** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1014,65 | 2737 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1995,60 | 5383 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26940,57** | **72666** |
| | | Тип 2,3,5,8,13-16,19,21,22,30 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 548,82 | 6586 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,59 | 1327 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1492,90** | **17915** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **53741** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **43739** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **9645** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **15602** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **17951** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **8815** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **4204** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **56758** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **15602** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **10002** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **10002** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **6586** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1327** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **17915** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10002** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **74673** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **33** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **25604** |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ** | | | | | |
| **48** | **Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015** | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** | **м** | **119,0000** | | **249,53** | **29694** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **144,92** | **17245** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,61** | **787** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,22** | **11926** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 75,23 | 8953 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,98 | 3092 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **350,75** | **41739** |
| **49** | **Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015** | **Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** | **м** | **9,0000** | | **279,28** | **2514** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **166,13** | **1495** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,12** | **172** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 59,88 | 32693 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **808,35** | **441361** |
| **149** | **Е12-190101-0103<br>12-190101-0103<br>РСНБ РК 2015** | **Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную** | **отверстие** | **32,0000** | | **833,50** | **26672** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **833,50** | **26672** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 548,82 | 17562 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,59 | 3539 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1492,90** | **47773** |
| **150** | **Е11-460302-0502<br>11-460302-0502<br>РСНБ РК 2015** | **Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2** | **м борозд** | **50,0000** | | **275,67** | **13783** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **211,71** | **10585** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **114,83** | **5741** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 123,80 | 6190 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,96 | 1598 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **431,42** | **21571** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **323025** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **323025** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **252760** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **149850** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **37830** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **510705** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **311** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **252760** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **510705** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **311** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **252760** |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13 | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ** | | | | | | | |
| | | ВЫШЕ 0.00 | | | | | |
| **13** | **Ц13-080206-2001<br>13-080206-2001<br>РСНБ РК 2015<br>прим.** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **120,0000** | | **198,58** | **23829** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **119,73** | **14368** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **55** | **С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,4112000** | | **187864,79** | **77242** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7965,47 | 3275 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15666,42 | 6441 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **211496,68** | **86958** |
| **56** | **С123-060128-0403 23-060128-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)** | **км** | **0,12540** | | **267403,22** | **33532** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11337,90 | 1422 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22299,29 | 2796 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **301040,41** | **37750** |
| **57** | **С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)** | **км** | **0,0270** | | **330592,66** | **8926** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14017,13 | 378 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27568,78 | 744 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **372178,57** | **10049** |
| **58** | **С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)** | **км** | **0,27680** | | **105341,82** | **29158** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4466,49 | 1236 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8784,67 | 2432 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **118592,98** | **32827** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **181,85** | **14730** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26,70** | **2163** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 89,98 | 7288 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,88 | 1934 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **322,41** | **26115** |
| **39** | **С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)** | **шт.** | **77,0000** | | **36,97** | **2847** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,57 | 121 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,08 | 237 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,62** | **3205** |
| **40** | **С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)** | **шт.** | **4,0000** | | **227,58** | **911** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,65 | 39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,98 | 76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **256,21** | **1025** |
| **45** | **Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015** | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | **м** | **2,0000** | | **309,16** | **619** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **186,89** | **374** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,70** | **21** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **113,79** | **228** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,49 | 193 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32,45 | 65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **438,10** | **876** |
| **46** | **С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000** | **кг** | **0,538580** | | **1662,60** | **895** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,49 | 38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 138,65 | 75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | | **15860** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **356582** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **343656** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **257407** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **79161** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **1068678** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **403** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **356582** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **4712255** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **413** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **364641** |
| | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-3, СНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13 | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000** | | | | | | |
| **27** | **Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **50,0000** | | **1120,54** | **56027** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **259,72** | **12986** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,55** | **578** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **853,77** | **42689** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 211,04 | 10552 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 106,53 | 5326 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1438,11** | **71905** |
| **28** | **Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **21,0000** | | **1124,52** | **23615** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **259,72** | **5454** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,55** | **243** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **857,75** | **18013** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 211,20 | 4435 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 106,86 | 2244 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1442,58** | **30294** |
| **34** | **С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм** | **м** | **330,0000** | | **254,41** | **83955** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,79 | 3560 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001** | **м2** | **69,7500** | | **-1199,37** | **-83656** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -50,85 | -3547 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -100,02 | -6976 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-1350,24** | **-94179** |
| | | ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ | | | | | |
| 436 | Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ИМС-25 с поручнем)** | **т конструкций** | **0,2400** | | **59932,65** | **14384** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33732,43** | **8096** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27976,61** | **6714** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7696,51** | **1847** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23955,22 | 5749 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6711,03 | 1611 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90598,90** | **21744** |
| 437 | С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | **т** | **0,2400** | | **299950,57** | **71988** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,90 | 3052 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25013,48 | 6003 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337681,95** | **81044** |
| 438 | Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (З/д)** | **т** | **0,0150** | | **315552,10** | **4733** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **160842,25** | **2413** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **852,46** | **13** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **2313** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94695,46 | 1420 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32819,80 | 492 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **443067,37** | **6646** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **424** | **Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)** | **т конструкций** | **0,413440** | | **40476,22** | **16734** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35770,71** | **14789** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2049,08** | **847** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2958,02** | **1223** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24424,21 | 10098 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5192,03 | 2147 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **70092,47** | **28979** |
| **425** | **С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0,413440** | | **329953,92** | **136415** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13990,05 | 5784 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27515,52 | 11376 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **371459,48** | **153576** |
| **426** | **Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1-ЗД3,ИМ-1,2)** | **т** | **0,028960** | | **315552,10** | **9138** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **160842,25** | **4658** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **852,46** | **25** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **4466** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94695,46 | 2742 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32819,80 | 950 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **443067,37** | **12831** |
| **427** | **Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **16,1000** | | **77,48** | **1247** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **467** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **17** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **767** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 317 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 125 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **1689** |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ БР-2 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **3,82** | **415** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3110,36 | 338097 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 629,84 | 68463 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8502,83** | **924257** |
| **266** | **Ценовое ТЦЕНОВОЕ предложение** | **Стоимость комплекта алюминиевого витража с одинарным остеклением** | **компл.** | **0,7000** | | **4756893,30** | **3329825** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 201692,28 | 141185 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 396686,85 | 277681 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5355272,42** | **3748691** |
| **267** | **Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015** | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** | **м2 вертикальной проекции** | **108,7000** | | **465,58** | **50609** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **335,11** | **36427** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,26** | **137** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **129,81** | **14111** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 197,20 | 21435 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,02 | 5764 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **715,80** | **77808** |
| **268** | **Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015 ко=3** | **Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102** | **м2 вертикальной проекции** | **326,1000** | | **92,06** | **30021** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **51,04** | **16645** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,36** | **117** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **40,83** | **13315** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 30,93 | 10087 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,84 | 3209 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **132,83** | **43317** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **3928153** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3410456** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **27426** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **53071** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **3329825** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **172707** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **286653** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3869816** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **69** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **53071** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **116,62** | **813** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1654,49** | **11532** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 870,43 | 6067 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 302,77 | 2110 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4087,34** | **28489** |
| **245** | **С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,13)** | **м2** | **20,6300** | | **29710,40** | **612926** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1259,72 | 25988 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2477,61 | 51113 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33447,73** | **690027** |
| **246** | **С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)** | **м2** | **6,9700** | | **31410,10** | **218928** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1331,79 | 9283 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2619,35 | 18257 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35361,24** | **246468** |
| **247** | **С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-12)** | **м2** | **9,3000** | | **31579,18** | **293686** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1338,96 | 12452 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2633,45 | 24491 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35551,59** | **330630** |
| **248** | **Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015** | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** | **м2 проемов** | **9,3000** | | **3020,92** | **28095** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1061,91** | **9876** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **119,37** | **1110** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1895,89** | **17632** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 790,03 | 7347 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,88 | 2835 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4115,83** | **38277** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2049,08** | **316** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2958,02** | **456** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24424,21 | 3761 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5192,03 | 800 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **70092,47** | **10794** |
| **223** | **С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0,1540** | | **329953,92** | **50813** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13990,05 | 2154 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27515,52 | 4237 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **371459,48** | **57205** |
| **224** | **Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **4,2000** | | **77,48** | **325** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **122** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **4** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **200** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 83 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **441** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **57372** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **325** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **200** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **122** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **83** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **33** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **441** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **0** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **122** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **57046** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **456** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **5509** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **50813** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **5916** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **5037** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **67999** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23955,22 | 5869 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6711,03 | 1644 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90598,90** | **22197** |
| **141** | **С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | **т** | **0,2450** | | **299950,57** | **73488** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,90 | 3116 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25013,48 | 6128 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337681,95** | **82732** |
| **142** | **Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015** | **Ограждения металлические без поручня. Установка (ИМОЛ-2)** | **м ограждения** | **2,6500** | | **4124,92** | **10931** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **370,25** | **981** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **53,32** | **141** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3723,24** | **9867** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 414,57 | 1099 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 363,16 | 962 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4902,65** | **12992** |
| **144** | **Е11-090601-0201 11-090601-0201 РСНБ РК 2015** | **Пути подвесные с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали. Монтаж (установка монорельса I20)** | **м** | **11,2000** | | **1892,44** | **21195** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1564,30** | **17520** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **122,38** | **1371** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **219,92** | **2463** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1073,29 | 12021 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 237,26 | 2657 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3202,99** | **35873** |
| **145** | **С121-060408-1301 21-060408-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные** | **т** | **0,2350** | | **189117,51** | **44443** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8018,58 | 1884 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15770,89 | 3706 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **212906,98** | **50033** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **132** | **С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **33,0100** | | **5516,05** | **182085** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 233,88 | 7720 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 459,99 | 15184 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6209,92** | **204990** |
| **133** | **С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (ИПЛ-2а, ИПЛ-5А)** | **м2** | **8,3400** | | **5516,05** | **46004** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 233,88 | 1951 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 459,99 | 3836 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6209,92** | **51791** |
| **134** | **Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-7 для ИПЛ-2а; М-1 для ИПЛ-5а)** | **т** | **0,0112** | | **315552,10** | **3534** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **160842,25** | **1801** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **852,46** | **10** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **1727** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94695,46 | 1061 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32819,80 | 368 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **443067,37** | **4962** |
| **135** | **С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-1,А-2)** | **т** | **0,0060** | | **103447,73** | **621** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4386,18 | 26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8626,71 | 52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116460,63** | **699** |
| **136** | **Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015** | **Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7.5)** | **отверстие** | **54,0000** | | **513,00** | **27702** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **462,24** | **24961** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Е11-340108-0401<br>11-340108-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | **Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)** | **м2 поверхности** | **19,7000** | | **283,60** | **5589** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **281,53** | **5548** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,96** | **78** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 194,27 | 3828 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 38,23 | 753 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **516,10** | **10171** |
| 98 | С121-110401-0102<br>21-110401-0102<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014** | **м3** | **0,405840** | | **9467,89** | **3842** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 401,44 | 163 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 789,55 | 320 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10658,87** | **4326** |
| 99 | С121-050301-9918<br>21-050301-9918<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-1,А-2)** | **т** | **0,2730** | | **103447,73** | **28241** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4386,18 | 1197 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8626,71 | 2355 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116460,63** | **31794** |
| 100 | Е11-460302-0102<br>11-460302-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка** | **м3** | **0,5100** | | **41217,09** | **21021** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28868,81** | **14723** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22170,43** | **11307** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17034,77 | 8688 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4660,15 | 2377 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **62912,01** | **32085** |
| 101 | Е12-190101-0403<br>12-190101-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)** | **отверстие** | **211,0000** | | **513,00** | **108243** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **462,24** | **97533** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **47365,25** | **1847** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **852,46** | **33** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **6014** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32514,15 | 1268 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18767,14 | 732 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **253356,39** | **9881** |
| **80** | **Е11-060301-0407**<br>**11-060301-0407**<br>**РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)** | **т** | **0,0190** | | **315552,10** | **5996** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **160842,25** | **3056** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **852,46** | **16** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **2930** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94695,46 | 1799 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32819,80 | 624 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **443067,37** | **8418** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **3324379** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3244117** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1632281** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **524004** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **307041** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **680702** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **419637** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **293100** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3956854** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **670** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **524004** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **80262** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1597** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **7789** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **66952** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **8348** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **7089** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **95699** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7789** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **4052553** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **678** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **531793** |

## РАЗДЕЛ 2. Перекрытие

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | **С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей** | **т** | **0,2950** | | **226957,20** | **66953** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9622,99 | 2839 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18926,41 | 5583 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **255506,60** | **75374** |
| **69** | **С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0310** | | **170384,21** | **5282** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,29 | 224 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14208,68 | 440 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **191817,18** | **5946** |
| **70** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **0,3260** | | **8954,24** | **2920** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5969,57** | **1947** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1259,42** | **411** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1727,83** | **563** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4169,27 | 1360 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1049,88 | 342 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14173,40** | **4622** |
| **71** | **Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **16,9000** | | **77,48** | **1309** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **490** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **17** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **805** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 332 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 131 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **1773** |
| **73** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **26,0000** | | **314,32** | **8173** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **54** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,0690** | | **192658,10** | **13292** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 564 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 1108 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216892,95** | **14964** |
| **55** | **С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0730** | | **170384,21** | **12437** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,29 | 527 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14208,68 | 1037 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **191817,18** | **14001** |
| **56** | **Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015** | **Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **0,0730** | | **4859,03** | **355** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3269,09** | **239** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **717,34** | **52** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **874,33** | **64** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2281,31 | 167 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 571,23 | 42 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7711,57** | **563** |
| **60** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,машинного помещения** | **т металлических изделий** | **0,2870** | | **45968,00** | **13193** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **12931** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **395** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 7407 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 1648 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **22248** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОБЩИЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 43 | Е11-080201-0701<br>11-080201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)** | **т металлических изделий** | **0,0270** | | **45968,00** | **1241** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **1217** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **37** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 697 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 155 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **2093** |
| 44 | С121-050301-0101<br>21-050301-0101<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0120** | | **170384,21** | **2045** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,29 | 87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14208,68 | 171 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **191817,18** | **2302** |
| 45 | Е11-090501-0201<br>11-090501-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **0,0120** | | **4859,03** | **60** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3269,09** | **40** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **717,34** | **9** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **874,33** | **11** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2281,31 | 28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 571,23 | 7 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7711,57** | **95** |
| 46 | С121-050301-2708<br>21-050301-2708<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,0150** | | **192658,10** | **2889** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 122 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 241 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216892,95** | **3252** |
| 47 | Е11-080201-0701<br>11-080201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)** | **т металлических изделий** | **0,5150** | | **45968,00** | **23674** |

## РАЗДЕЛ 1. Стены

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стены 8,9этажей, чердак | | | | | |
| **22** | **Е11-080201-1005<br>11-080201-1005<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)** | **м3 кладки** | **30,0000** | | **28665,25** | **859958** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **127044** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **34079** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23569,47** | **707084** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3457,90 | 103737 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2569,85 | 77096 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34693,01** | **1040790** |
| **23** | **Е11-080201-1005<br>11-080201-1005<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)** | **м3 кладки** | **21,2500** | | **28665,25** | **609136** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **89990** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **24139** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23569,47** | **500851** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3457,90 | 73480 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2569,85 | 54609 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34693,01** | **737226** |
| **24** | **Е11-080201-1001<br>11-080201-1001<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50, парапет)** | **м3 кладки** | **18,9000** | | **32632,27** | **616750** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5324,35** | **100630** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1313,45** | **24824** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26312,42** | **497305** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4203,06 | 79438 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2946,83 | 55695 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39782,16** | **751883** |
| **25** | **Е11-340108-0402<br>11-340108-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.** | **Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)** | **м2 поверхности** | **54,0000** | | **566,21** | **30575** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **562,16** | **30356** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,74** | **418** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 387,91 | 20947 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28,40 | 28612 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **383,39** | **386267** |
| **34** | **С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)** | **м** | **210,0000** | | **52,09** | **10939** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,21 | 464 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,34 | 912 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58,64** | **12315** |
| **35** | **С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,12600** | | **151120,03** | **19041** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6407,49 | 807 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12602,20 | 1588 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **170129,72** | **21436** |
| **36** | **С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0319** | | **187864,79** | **5989** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7965,47 | 254 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15666,42 | 499 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **211496,68** | **6743** |
| **38** | **С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)** | **км** | **0,0800** | | **330592,66** | **26447** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14017,13 | 1121 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27568,78 | 2206 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **372178,57** | **29774** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **С123-070202-0601 23-070202-0601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (МК24)** | **шт.** | **125,0000** | | **89,79** | **11224** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,81 | 476 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,49 | 936 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **101,08** | **12636** |
| **19** | **Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015** | **Коробка оконечная. Монтаж оборудования** | **шт.** | **40,0000** | | **208,55** | **8342** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **181,85** | **7274** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26,70** | **1068** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 89,98 | 3599 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,88 | 955 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **322,41** | **12896** |
| **20** | **С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)** | **шт.** | **30,0000** | | **36,97** | **1109** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,57 | 47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,08 | 92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,62** | **1249** |
| **21** | **С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)** | **шт.** | **10,0000** | | **227,58** | **2276** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,65 | 96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,98 | 190 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **256,21** | **2562** |
| **26** | **Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015** | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | **м** | **5,0000** | | **309,16** | **1546** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | | | Тенге | | | | **11940** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **11940** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **873** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **10552** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **7205** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1532** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **20677** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10552** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **20677** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10552** |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П В ОСЯХ 10-11 | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000** | | | | | | | |
| **38** | **Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015** | **Радиаторы стальные. Установка** | **кВт** | **140,0000** | | **786,85** | **110159** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **513,93** | **71950** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **55,33** | **7746** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **244,37** | **34212** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 356,94 | 49971 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 91,50 | 12810 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1235,29** | **172941** |
| **59** | **С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)** | **шт.** | **186,0000** | | **791,53** | **147225** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,56 | 6242 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,01 | 12277 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **891,10** | **165744** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 80,97 | 7190 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1093,05** | **97063** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | **2756529** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **2756529** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **2153722** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **567043** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **476848** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **258670** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **3492047** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **789** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **567043** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | √ **3492047** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **789** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **567043** |
| | | **РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка** | | | | | |
| **415** | **Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **332,0000** | | **592,87** | **196834** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **409,11** | **135826** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,02** | **6647** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **180,38** | **59886** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 258,84 | 85934 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,14 | 22621 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **919,85** | **305389** |
| **416** | **С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006** | **кг** | **796,8000** | | **83,62** | **66628** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,55 | 2825 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,97 | 5556 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **94,14** | **75010** |
| **422** | **Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **482,0000** | | **492,14** | **237211** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **357** | **Е11-110101-1106<br>11-110101-1106<br>РСНБ РК 2015<br>ко=10** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105** | **м2 стяжки** | **2345,3000** | | **113,12** | **265289** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,75** | **11133** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,17** | **7432** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **106,80** | **250473** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,81 | 18316 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,67 | 22688 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **130,60** | **306293** |
| | | Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=16,51м2) | | | | | |
| **364** | **Е11-110101-1105<br>11-110101-1105<br>РСНБ РК 2015** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.50мм)** | **м2 стяжки** | **16,5100** | | **768,93** | **12695** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **331,67** | **5476** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,68** | **308** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **428,24** | **7070** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 243,16 | 4015 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 80,97 | 1337 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1093,05** | **18046** |
| **365** | **Е11-110101-1106<br>11-110101-1106<br>РСНБ РК 2015** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105** | **м2 стяжки** | **99,0600** | | **113,12** | **11205** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,75** | **470** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,17** | **314** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **106,80** | **10579** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,81 | 774 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,67 | 958 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **130,60** | **12937** |
| | | 2-9 ЭТАЖ | | | | | |
| | | Тип12-1 Кухня над тамбурами (s=9,3м2) | | | | | |
| **382** | **Е11-110101-1105<br>11-110101-1105<br>РСНБ РК 2015** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.70мм)** | **м2 стяжки** | **9,3000** | | **768,93** | **7151** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **331,67** | **3085** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,68** | **174** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **428,24** | **3983** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 243,16 | 2261 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 80,97 | 753 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 349,30 | 17465 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4715,61** | **235780** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **843680** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **843680** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **555514** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **193837** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **57497** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **141727** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **78833** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1064240** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **250** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **193837** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **1064240** √ |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **250** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **193837** |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ВИТРАЖИ** | | | | | |
| **326** | **Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015** | **Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** | **м2** | **6,4700** | | **4762,62** | **30814** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4581,49** | **29642** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **348,32** | **2254** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3,82** | **25** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3110,36 | 20124 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 629,84 | 4075 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8502,83** | **55013** |
| **329** | **Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015** | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** | **м2 вертикальной проекции** | **6,4700** | | **465,58** | **3012** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **335,11** | **2168** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,26** | **8** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **129,81** | **840** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 197,20 | 1276 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,02 | 343 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **715,80** | **4631** |
| **330** | **Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015 ко=3** | **Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102** | **м2 вертикальной проекции** | **19,4100** | | **92,06** | **1787** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 5193414 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 2946453 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 820766 |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | 1238468 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 660785 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 468336 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 6322535 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1056 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 820766 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 27539 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 2648 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 15359 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 10918 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 3077 |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 41533 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15359 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 6364068 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1074 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 836125 |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Перегородки** | | | | | |
| **289** | **Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **50,0000** | | **3702,90** | **185145** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 956,30 | 47815 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 145,90 | 7295 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2636,02 | 131801 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 663,40 | 33170 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 349,30 | 17465 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 4715,61 | 235780 |
| **290** | **Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)** | **м3 кладки** | **13,2000** | | **17988,59** | **237449** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3245,33 | 42838 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1561,94 | 20618 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 13559,42 | 178984 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2481,25 | 32752 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2668,40 | 53368 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36023,42** | **720468** |
| | | ОБЩИЕ РАБОТЫ | | | | | |
| **51** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые, простенков (С-4-1-С-7-1)** | **т металлических изделий** | **0,0600** | | **45968,00** | **2758** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **2703** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **82** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 1549 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 345 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **4651** |
| **55** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)** | **т металлических изделий** | **0,8300** | | **45968,00** | **38153** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **37398** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **1141** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 21421 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 4766 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **64341** |
| **59** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки ((С1-С11, С1-С10))** | **т металлических изделий** | **0,8360** | | **45968,00** | **38429** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **37668** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **1149** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 21576 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 4800 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **64806** |
| **77** | **Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)** | **т конструкций** | **0,9000** | | **30598,72** | **27539** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17065,63** | **15359** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16644,48** | **14980** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2941,71** | **2648** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12131,02 | 10918 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3418,38 | 3077 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46148,11** | **41533** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **24765,49** | **84203** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3720,15 | 12649 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2718,10 | 9242 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36694,29** | **124761** |
| **19** | **Е11-080201-1003<br>11-080201-1003<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75, шоколад)** | **м3 кладки** | **5,2000** | | **30339,29** | **157764** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4602,67** | **23934** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1171,46** | **6092** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24848,73** | **129213** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3723,68 | 19363 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2725,04 | 14170 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36788,01** | **191298** |
| **20** | **Е11-080201-1005<br>11-080201-1005<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)** | **м3 кладки** | **27,3500** | | **28825,54** | **788378** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **115822** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **31068** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23729,76** | **649009** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3464,70 | 94760 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2583,22 | 70651 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34873,46** | **953789** |
| **21** | **Е11-080201-1005<br>11-080201-1005<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75, шоколад)** | **м3 кладки** | **33,6000** | | **28892,97** | **970804** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **142290** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **38168** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23797,19** | **799585** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3467,56 | 116510 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2588,84 | 86985 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34949,37** | **1174299** |
| **22** | **Е11-080201-1005<br>11-080201-1005<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)** | **м3 кладки** | **12,1000** | | **28825,54** | **348789** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **51241** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **13745** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23729,76** | **287130** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3464,70 | 41923 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1840,31 | 102505 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 379,28 | 21126 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5120,23** | **285197** |
| **406** | **С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)** | **м2** | **55,7000** | | **29636,58** | **1650758** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1256,59 | 69992 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2471,45 | 137660 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33364,62** | **1858410** |
| **407** | **С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99** | **м2** | **24,2000** | | **-7160,40** | **-173282** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -303,60 | -7347 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -597,12 | -14450 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-8061,12** | **-195079** |
| **408** | **С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)** | **м2** | **24,2000** | | **4551,94** | **110157** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 193,00 | 4671 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 379,60 | 9186 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5124,54** | **124014** |
| **409** | **С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001** | **м2** | **31,5000** | | **-1199,37** | **-37780** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -50,85 | -1602 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -100,02 | -3151 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-1350,24** | **-42533** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | | | Тенге | | | | **1773080** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015 ко=3 | **Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102** | **м2 вертикальной проекции** | **409,8600** | | **92,06** | **37733** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **51,04** | **20920** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,36** | **148** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **40,83** | **16735** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 30,93 | 12678 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,84 | 4033 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **132,83** | **54443** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **4942837** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **4292167** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **34470** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **66703** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **4190827** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **217310** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **360758** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **4870235** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **87** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **66703** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **650669** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **522** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **625923** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **424938** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **86049** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **1161656** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **709** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **625923** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **6031891** √ |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **795** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **692626** |
| | | **РАЗДЕЛ 13. Разные работы** | | | | | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1 | | | | | |
| 398 | Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим. | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)** | **т конструкций** | **0,1570** | | **40476,22** | **6355** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35770,71** | **5616** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2049,08** | **322** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240** | **Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **46,5200** | | **3702,90** | **172259** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **956,30** | **44487** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **145,90** | **6787** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2636,02** | **122628** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 663,40 | 30861 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 349,30 | 16250 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4715,61** | **219370** |
| **241** | **Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)** | **м3 кладки** | **12,5000** | | **17988,59** | **224857** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3245,33** | **40567** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1561,94** | **19524** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13559,42** | **169493** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2481,25 | 31016 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1637,59 | 20470 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22107,42** | **276343** |
| **242** | **Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)** | **м3 кладки** | **4,9000** | | **17872,91** | **87577** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3245,33** | **15902** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1561,94** | **7654** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13443,74** | **65874** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2476,34 | 12134 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1627,94 | 7977 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21977,20** | **107688** |
| **243** | **Е11-080201-0201 11-080201-0201 РСНБ РК 2015** | **Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **13,9000** | | **2493,35** | **34658** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **963,23** | **13389** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **78,30** | **1088** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1471,23** | **20450** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 615,79 | 8559 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 248,73 | 3457 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **1727,83** | **1158** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4169,27 | 2793 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1049,88 | 703 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14173,40** | **9496** |
| **76** | **Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **18,1000** | | **77,48** | **1402** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **525** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **19** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **862** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 356 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 141 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **1899** |
| **78** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **42,0000** | | **314,32** | **13201** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152,54** | **6407** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,50** | **6279** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49,23** | **2068** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 112,07 | 4707 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,11 | 1433 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **460,50** | **19341** |
| **79** | **Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **8,0000** | | **1439,52** | **11516** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **820,59** | **6565** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **766,77** | **6134** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,77** | **302** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 592,23 | 4738 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 162,54 | 1300 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2194,29** | **17554** |
| **80** | **Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **4,0000** | | **2132,74** | **8531** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1217,01** | **4868** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1093,36** | **4373** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **87,05** | **348** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 878,23 | 3513 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3593,17** | **174269** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **68867** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20705,81** | **1004232** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2978,63 | 144464 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2268,31 | 110013 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30622,13** | **1485173** |
| **37** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр75** | **м3 кладки** | **12,6000** | | **30172,96** | **380179** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3593,17** | **45274** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **17891** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25503,58** | **321345** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3182,06 | 40094 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2668,40 | 33622 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36023,42** | **453895** |
| | | ОБЩИЕ РАБОТЫ | | | | | |
| **46** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)** | **т металлических изделий** | **0,0520** | | **45968,00** | **2390** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **2343** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **71** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 1342 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 299 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **4031** |
| **49** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,0520** | | **192658,10** | **10018** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 425 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 835 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216892,95** | **11278** |
| **50** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)** | **т металлических изделий** | **0,8000** | | **45968,00** | **36774** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **36046** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **1100** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 20647 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 4594 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 64496 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 126850 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1712471 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 158578 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 5844 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 147894 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 100610 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 20735 |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 279923 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 147894 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 1992394 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 164 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 147894 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10 | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Стены** | | | | | |
| | | Стены 6,7этажей | | | | | |
| 17 | **Е11-080201-0103<br>11-080201-0103<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75** | **м3 кладки** | **11,7000** | | **38578,92** | **451373** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4061,43** | **47519** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **16613** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33441,27** | **391263** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3786,44 | 44301 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3389,23 | 39654 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45754,59** | **535329** |
| 18 | **Е11-080201-1005<br>11-080201-1005<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)** | **м3 кладки** | **6,0000** | | **26411,46** | **158469** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **25409** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **6816** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21315,68** | **127894** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3362,34 | 20174 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2381,90 | 14291 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32155,71** | **192934** |
| 19 | **Е11-080201-1003<br>11-080201-1003<br>РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)** | **м3 кладки** | **6,9000** | | **30256,04** | **208767** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 30,93 | 6339 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,84 | 2016 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **132,83** | **27222** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **2238595** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1913260** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **17235** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **33352** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **1862590** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **98783** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **160963** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **2173007** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **33352** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **325335** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **261** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **312962** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **212469** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **43024** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **580828** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **354** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **312962** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | √ **2753835** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **398** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **346313** |
| | | **РАЗДЕЛ 13. Разные работы** | | | | | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-1 | | | | | |
| **412** | **Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015** | **Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж** | **м2** | **54,6700** | | **2900,64** | **158578** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2705,20** | **147894** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **116,30** | **6358** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **106,90** | **5844** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1840,31 | 100610 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 379,28 | 20735 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5120,23** | **279923** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1492,90** | **5972** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **30301** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **26967** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **4311** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6295** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **16148** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3952** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **2474** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **33392** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **7** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6295** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **3334** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3334** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2195** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **442** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **5972** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3334** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **39364** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9629** |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-пож В ОСЯХ 7-8 | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Окна** | | | | | |
| | | ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ | | | | | |
| **268** | **Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015** | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** | **м** | **25,9200** | | **1252,81** | **32473** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **307,25** | **7964** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,91** | **101** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **942,35** | **24426** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 228,63 | 5926 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 118,52 | 3072 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1599,96** | **41471** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **32473** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **32473** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **24426** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **7964** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **5926** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,73 | 438 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **144,84** | **5910** |
| **14** | **С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х3 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **3,0600** | | **240,00** | **734** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,18 | 31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,01 | 61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **270,19** | **827** |
| | | СТРОЙРАБОТЫ | | | | | |
| **27** | **Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015** | **Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)** | **отверстие** | **4,0000** | | **833,50** | **3334** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **833,50** | **3334** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 548,82 | 2195 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,59 | 442 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1492,90** | **5972** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **17914** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **14580** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **3215** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **5201** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **5984** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2938** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1401** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **18919** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5201** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3334** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **3334** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2195** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **442** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **5972** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3334** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **24891** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **Е11-070503-0110<br>11-070503-0110<br>РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **34,0000** | | **314,32** | **10687** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152,54** | **5186** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,50** | **5083** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49,23** | **1674** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 112,07 | 3810 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,11 | 1160 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **460,50** | **15657** |
| **80** | **Е11-070104-0304<br>11-070104-0304<br>РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **3,0000** | | **2132,74** | **6398** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1217,01** | **3651** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1093,36** | **3280** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **87,05** | **261** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 878,23 | 2635 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 240,88 | 723 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3251,85** | **9756** |
| **81** | **С121-040105-9901<br>21-040105-9901<br>РСНБ РК 2015 в ценах II** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **4,0000** | | **74872,51** | **299490** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3174,59 | 12698 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6243,77 | 24975 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **84290,87** | **337163** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **2799942** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2657744** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1077275** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **372325** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **349290** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **785606** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **317129** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **237990** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3212863** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **478** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **372325** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **142198** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2645** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | т | 0,4520 | | 192658,10 | 87081 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 3692 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 7262 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 216892,95 | 98036 |
| 54 | Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)** | т металлических изделий | 0,5000 | | 45968,00 | 22984 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 45057,26 | 22529 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1374,78 | 687 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 12904 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 2871 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 77518,76 | 38759 |
| 55 | С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | т | 0,5000 | | 192658,10 | 96329 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 4084 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 8033 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 216892,95 | 108446 |
| 56 | Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)** | т металлических изделий | 0,0300 | | 45968,00 | 1379 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 45057,26 | 1352 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1374,78 | 41 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 774 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 172 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 77518,76 | 2326 |
| 57 | С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | т | 0,0300 | | 192658,10 | 5780 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,74** | **728** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 387,91 | 36464 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 76,33 | 7175 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1030,46** | **96863** |
| **29** | **С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)** | **м3** | **12,58660** | | **9467,89** | **119169** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 401,44 | 5053 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 789,55 | 9938 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10658,87** | **134159** |
| | | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | | | | | |
| **31** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100** | **м3 кладки** | **28,4000** | | **25442,05** | **722554** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3593,17** | **102046** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **40327** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20772,67** | **589944** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2981,47 | 84674 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2273,88 | 64578 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30697,39** | **871806** |
| **35** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100** | **м3 кладки** | **4,5000** | | **30247,44** | **136113** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3593,17** | **16169** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **6390** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25578,06** | **115101** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3185,21 | 14333 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2674,61 | 12036 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36107,27** | **162483** |
| | | ОБЩИЕ РАБОТЫ | | | | | |
| **46** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)** | **т металлических изделий** | **0,0400** | | **45968,00** | **1839** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **1802** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **55** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | **С123-060128-0104 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)** | **км** | **0,0600** | | **69285,71** | **4157** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2937,71 | 176 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5777,87 | 347 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **78001,30** | **4680** |
| **41** | **С123-060128-1607 23-060128-1607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,1700** | | **489624,89** | **83236** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20760,10 | 3529 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 40830,80 | 6941 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **551215,78** | **93707** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **1072127** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **1072127** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **308088** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **315848** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **444932** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **186373** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **100680** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **1359180** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **378** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **315848** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1359180** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **378** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **315848** |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6 | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Стены** | | | | | |
| | | Стены 1го,2,3,4этажей | | | | | |
| **2** | **Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100** | **м3 кладки** | **9,6000** | | **38648,56** | **371026** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм** | м | 36,7200 | | 120,58 | 4428 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,11 | 188 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,06 | 369 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 135,75 | 4985 |
| 33 | Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015 | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | м | 2051,0000 | | 282,81 | 580044 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 134,91 | 276705 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1,69 | 3474 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 146,81 | 301103 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 72,18 | 148045 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28,40 | 58247 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 383,39 | 786337 |
| 34 | С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)** | м | 84,0000 | | 52,09 | 4376 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,21 | 186 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,34 | 365 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 58,64 | 4926 |
| 35 | С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,1110 | | 151120,03 | 16774 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6407,49 | 711 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12602,20 | 1399 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 170129,72 | 18884 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | | 6829 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6769 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 4029 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1413 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 19074 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6769 |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 220036 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 1757 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 21248 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 195993 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 22818 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 19428 |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 262282 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21248 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 281356 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 28016 |
| | | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 4-5 | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00** | | | | | |
| | | КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ | | | | | |
| **19** | **Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015** | **Коробка оконечная. Монтаж оборудования** | **шт.** | **164,0000** | | **208,55** | **34202** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **181,85** | **29824** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26,70** | **4379** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 89,98 | 14756 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,88 | 3917 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **322,41** | **52875** |
| **20** | **С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)** | **шт.** | **152,0000** | | **36,97** | **5619** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,57 | 238 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,08 | 469 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,62** | **6326** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **308** | **С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК6,8,15)** | **м2** | **3,7000** | | **31579,18** | **116843** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1338,96 | 4954 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2633,45 | 9744 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35551,59** | **131541** |
| **309** | **Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015** | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** | **м2 проемов** | **19,3500** | | **3020,92** | **58455** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1061,91** | **20548** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **119,37** | **2310** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1895,89** | **36686** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 790,03 | 15287 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,88 | 5899 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4115,83** | **79641** |
| **310** | **С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)** | **м2** | **19,3500** | | **35529,87** | **687503** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1506,47 | 29150 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2962,91 | 57332 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39999,24** | **773985** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **2659678** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **2659678** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **115211** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **68435** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **2471311** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **155430** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **225209** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **3040317** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **88** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **68435** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **3040317** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **88** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 174757 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 20714 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 18202 |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 245732 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18816 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 7247219 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1086 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 851047 |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Окна** | | | | | |
| **300** | **Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка (Подставной профиль 50х50)** | **м3 древесины в конструкции** | **0,1400** | | **61805,06** | **8653** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17146,11** | **2400** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **678,93** | **95** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **44289,39** | **6201** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13308,65 | 1863 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6009,10 | 841 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **81122,81** | **11357** |
| **301** | **Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК-11)** | **м2 проемов** | **1,7000** | | **2667,21** | **4534** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1133,20** | **1926** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110,24** | **187** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1477,44** | **2512** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 819,48 | 1393 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 278,94 | 474 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3765,63** | **6402** |
| **302** | **Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК6,8,15)** | **м2 проемов** | **13,3400** | | **2107,16** | **28110** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **854,42** | **11398** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **114,23** | **1524** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1193,62** | **15923** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 621,95 | 8297 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 218,33 | 2913 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2947,44** | **39319** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей** | **т** | **0,7700** | | **226957,20** | **174757** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9622,99 | 7410 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18926,41 | 14573 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **255506,60** | **196740** |
| **80** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **0,7700** | | **8954,24** | **6895** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5969,57** | **4597** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1259,42** | **970** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1727,83** | **1330** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4169,27 | 3210 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1049,88 | 808 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14173,40** | **10914** |
| **81** | **Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **21,0000** | | **77,48** | **1627** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **609** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **22** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **1001** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 413 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 163 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **2203** |
| **83** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **53,0000** | | **314,32** | **16659** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152,54** | **8085** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,50** | **7923** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49,23** | **2609** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 112,07 | 5940 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,11 | 1808 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **460,50** | **24407** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)** | т металлических изделий | 0,9300 | | 45968,00 | 42750 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 45057,26 | 41903 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1374,78 | 1279 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 24002 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 5340 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 77518,76 | 72092 |
| 56 | С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,2800 | | 170384,21 | 47708 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,29 | 2023 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14208,68 | 3978 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 191817,18 | 53709 |
| 57 | Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015 | **Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | т | 0,2800 | | 4859,03 | 1361 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3269,09 | 915 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 717,34 | 201 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 874,33 | 245 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2281,31 | 639 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 571,23 | 160 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 7711,57 | 2159 |
| 58 | С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | т | 0,6500 | | 192658,10 | 125228 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 5310 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 10443 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 216892,95 | 140980 |
| 59 | Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С-9, л.АС-22)** | т металлических изделий | 0,7000 | | 45968,00 | 32178 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 45057,26 | 31540 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-080201-1005<br>11-080201-1005<br>РСНБ РК 2015 | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, щоколад)** | **м3 кладки** | **54,0000** | | **28957,04** | **1563680** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **228680** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **61342** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23861,26** | **1288508** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3470,28 | 187395 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2594,18 | 140086 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35021,50** | **1891161** |
| 33 | Е11-340108-0402<br>11-340108-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. | **Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)** | **м2 поверхности** | **137,0000** | | **566,21** | **77571** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **562,16** | **77016** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,74** | **1061** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 387,91 | 53144 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 76,33 | 10457 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1030,46** | **141173** |
| 34 | С121-110401-0102<br>21-110401-0102<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)** | **м3** | **18,34430** | | **9467,89** | **173682** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 401,44 | 7364 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 789,55 | 14484 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10658,87** | **195530** |
| | | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | | | | | |
| 36 | Е11-080201-0107<br>11-080201-0107<br>РСНБ РК 2015 | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100** | **м3 кладки** | **46,0000** | | **25442,05** | **1170334** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3593,17** | **165286** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **65318** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20772,67** | **955543** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2981,47 | 137147 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2273,88 | 104599 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30697,39** | **1412080** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1492,90** | **17915** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **90903** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **80901** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **12932** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **18885** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **48444** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **11856** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **7421** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **100177** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **22** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18885** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **10002** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **10002** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **6586** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1327** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **17915** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10002** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **118092** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **37** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **28887** |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 4-5 | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Фундаменты** | | | | | |
| **43** | **Е11-080201-0701<br>11-080201-0701<br>РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки 1-9,4ВрI)** | **т металлических изделий** | **0,225730** | | **-238626,10** | **-53865** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-45057,26** | **-10171** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-1374,78** | **-310** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **-192658,10** | **-43489** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -33977,33 | -7670 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -21808,27 | -4923 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-294411,71** | **-66458** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **-53865** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **-53865** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **-43489** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **-10171** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **-7670** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **-4923** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,73 | 1313 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **144,84** | **17729** |
| **13** | **С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **9,1800** | | **240,00** | **2203** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,18 | 93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,01 | 184 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **270,19** | **2480** |
| | | СТРОЙРАБОТЫ | | | | | |
| **28** | **Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015** | **Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)** | **отверстие** | **12,0000** | | **833,50** | **10002** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **833,50** | **10002** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 548,82 | 6586 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,59 | 1327 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1492,90** | **17915** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **53741** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **43739** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **9645** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **15602** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **17951** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **8815** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **4204** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **56758** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **15602** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **10002** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **10002** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **6586** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1327** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **17915** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10002** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **74673** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е11-161301-0105<br>11-161301-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе** | м трубопровода | 900,0000 | | 751,67 | 676503 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 745,21 | 670685 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 9,44 | 8497 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 0,89 | 804 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 501,06 | 450953 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 100,22 | 90196 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1352,95 | 1217652 |
| 33 | С123-010701-0105<br>23-010701-0105<br>РСНБ РК 2015<br>прим. в ценах II квартала 2017 года | **Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)** | м | 900,0000 | | 399,03 | 359127 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,92 | 15227 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,28 | 29948 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 449,22 | 404302 |
| 34 | С123-010605-0104<br>23-010605-0104<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм** | м | 900,0000 | | 254,41 | 228969 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,79 | 9708 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,22 | 19094 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 286,41 | 257771 |
| 54 | С123-020502-0606<br>23-020502-0606<br>РСНБ РК 2015<br>прим. в ценах II квартала 2017 года | **Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)** | шт. | 84,0000 | | 791,53 | 66489 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,56 | 2819 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,01 | 5545 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 891,10 | 74852 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 1331087 |
| | | В том числе: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 118,52 | 2133 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1599,96** | **28799** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **868976** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **868976** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **50924** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **25391** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **791092** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **52384** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **73709** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **995069** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **32** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **25391** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **995069** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **32** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **25391** |
| | | **РАЗДЕЛ 14. Разные работы** | | | | | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1 | | | | | |
| **421** | **Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)** | **т конструкций** | **0,3130** | | **40476,22** | **12669** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35770,71** | **11196** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2049,08** | **641** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2958,02** | **926** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24424,21 | 7645 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5192,03 | 1625 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **70092,47** | **21939** |
| **422** | **С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0,3130** | | **329953,92** | **103276** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13990,05 | 4379 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27515,52 | 8612 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **371459,48** | **116267** |
| **423** | **Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2)** | **т** | **0,0200** | | **315552,10** | **6311** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **160842,25** | **3217** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Е11-130301-0502<br>11-130301-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **11,0000** | | **77,48** | **852** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **319** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **11** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **524** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 216 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **1154** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **1439857** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1317438** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **137727** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **131183** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **126670** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **904632** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **135423** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **116229** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1569090** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **165** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **131183** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **122418** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **2498** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **11535** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **103142** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **12513** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **10795** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **145726** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11535** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **1714816** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **177** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **142718** |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Окна** | | | | | |
| 241 | Е11-100501-0106<br>11-100501-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)** | **м2 проемов** | **19,3200** | | **1908,66** | **36875** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **692,14** | **13372** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **112,68** | **2177** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **105** | **С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0450** | | **170384,21** | **7667** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,29 | 325 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14208,68 | 639 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **191817,18** | **8632** |
| **106** | **С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,2180** | | **163173,15** | **35572** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6918,54 | 1508 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13607,34 | 2966 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **183699,03** | **40046** |
| **107** | **С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм** | **т** | **0,2420** | | **194597,94** | **47093** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8250,95 | 1997 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16227,91 | 3927 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **219076,80** | **53017** |
| **108** | **Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015** | **Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **0,5820** | | **4859,03** | **2828** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3269,09** | **1903** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **717,34** | **417** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **874,33** | **509** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2281,31 | 1328 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 571,23 | 332 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7711,57** | **4488** |
| **109** | **С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,0030** | | **193128,32** | **579** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8188,64 | 25 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16105,36 | 48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **217422,32** | **652** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 10369 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 9358 |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 126331 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9214 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 5883621 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 880 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 685677 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Перекрытие** | | | | | |
| **93** | **Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **1,0000** | | **3195,10** | **3195** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1583,08** | **1583** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **582,60** | **583** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1168,63** | **1169** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1160,25 | 1160 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 348,43 | 348 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4703,78** | **4704** |
| **94** | **Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **20,0000** | | **4843,24** | **96865** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2449,43** | **48989** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **782,73** | **15655** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1800,30** | **36006** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1790,94 | 35819 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 530,73 | 10615 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7164,92** | **143298** |
| **95** | **С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **164,0000** | | **5516,05** | **904632** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 233,88 | 38356 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 459,99 | 75439 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6209,92** | **1018428** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | **С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II** | **Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей** | **т** | **0,4000** | | **226957,20** | **90783** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9622,99 | 3849 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18926,41 | 7571 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **255506,60** | **102203** |
| **70** | **Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015** | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **0,4000** | | **8954,24** | **3582** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5969,57** | **2388** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1259,42** | **504** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1727,83** | **691** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4169,27 | 1668 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1049,88 | 420 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14173,40** | **5669** |
| **71** | **Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** | **м2** | **5,8000** | | **77,48** | **449** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,99** | **168** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **6** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,64** | **276** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,66 | 114 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **609** |
| **73** | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **13,0000** | | **314,32** | **4086** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **152,54** | **1983** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,50** | **1943** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49,23** | **640** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 112,07 | 1457 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,11 | 443 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **460,50** | **5987** |
| **74** | **Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **3,0000** | | **1439,52** | **4319** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **820,59** | **2462** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,1200** | | **192658,10** | **23119** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 980 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 1928 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216892,95** | **26027** |
| **57** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)** | **т металлических изделий** | **0,4300** | | **45968,00** | **19766** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **19375** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **591** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 11098 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 2469 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **33333** |
| **58** | **С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II** | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,3010** | | **193931,06** | **58373** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8222,68 | 2475 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16172,30 | 4868 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218326,04** | **65716** |
| **59** | **С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,1290** | | **192658,10** | **24853** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8168,70 | 1054 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16066,14 | 2073 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **216892,95** | **27979** |
| **60** | **Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,машинного помещения** | **т металлических изделий** | **0,1000** | | **45968,00** | **4597** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **4506** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **137** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 2581 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 574 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34873,46** | **1789008** |
| **13** | **Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)** | **м3 кладки** | **9,9000** | | **28825,54** | **285373** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **41925** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **11246** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23729,76** | **234925** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3464,70 | 34301 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2583,22 | 25574 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34873,46** | **345247** |
| **25** | **Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим** | **Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)** | **м2 поверхности** | **85,0000** | | **566,21** | **48128** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **562,16** | **47784** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,74** | **658** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 387,91 | 32973 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 76,33 | 6488 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1030,46** | **87589** |
| **26** | **С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)** | **м3** | **11,38150** | | **9467,89** | **107759** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 401,44 | 4569 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 789,55 | 8986 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10658,87** | **121314** |
| | | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | | | | | |
| **29** | **Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр75** | **м3 кладки** | **29,2200** | | **25375,19** | **741463** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3593,17** | **104992** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1419,95** | **41491** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20705,81** | **605024** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2978,63 | 87036 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 | **Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000** | **кг** | **29,1373** | | **1662,60** | **48444** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,49 | 2054 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 138,65 | 4040 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1871,74** | **54538** |
| | | СТРОЙРАБОТЫ | | | | | |
| 57 | Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015 прим. | **Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную** | **отверстие** | **12,0000** | | **833,50** | **10002** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **833,50** | **10002** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 548,82 | 6586 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,59 | 1327 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1492,90** | **17915** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **90903** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **80901** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **12932** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **18885** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **48444** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **11856** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **7421** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **100177** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **22** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18885** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **10002** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **10002** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **6586** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1327** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **17915** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **14** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10002** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **118092** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **37** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **28887** |

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **74,74** | **8969** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 61,84 | 7421 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,83 | 2500 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **281,25** | **33750** |
| **11** | **Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **9,0000** | | **217,54** | **1958** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **137,13** | **1234** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8,05** | **72** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **75,18** | **677** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 70,40 | 634 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,04 | 207 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **310,98** | **2799** |
| **12** | **С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **122,4000** | | **128,66** | **15748** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,46 | 668 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,73 | 1313 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **144,84** | **17729** |
| **13** | **С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **9,1800** | | **240,00** | **2203** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,18 | 93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,01 | 184 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **270,19** | **2480** |
| | | СТРОЙРАБОТЫ | | | | | |
| **25** | **Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015** | **Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)** | **отверстие** | **12,0000** | | **833,50** | **10002** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **833,50** | **10002** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 548,82 | 6586 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,59 | 1327 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1492,90** | **17915** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **53741** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,77 | 62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,92** | **839** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | | | Тенге | | | | **122876** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **6931** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **3465** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3449** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2051** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **719** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **9701** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3449** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **115945** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **926** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **11196** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **103276** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **12024** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **10237** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **138206** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **15** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **11196** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | **147907** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14645** |
| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, СНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2 | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000** | | | | | | | |
| **31** | **Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.** | **Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе** | **м трубопровода** | **900,0000** | | **751,67** | **676503** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **745,21** | **670685** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,44** | **8497** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,89** | **804** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 501,06 | 450953 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 100,22 | 90196 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1352,95** | **1217652** |
| **32** | **С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II** | **Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)** | **м** | **900,0000** | | **399,03** | **359127** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,92 | 15227 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1259,72 | 25106 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2477,61 | 49379 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33447,73** | **666613** |
| **248** | **Е11-100501-0301<br>11-100501-0301<br>РСНБ РК 2015** | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** | **м2 проемов** | **6,1000** | | **3020,92** | **18428** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1061,91** | **6478** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **119,37** | **728** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1895,89** | **11565** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 790,03 | 4819 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,88 | 1860 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4115,83** | **25107** |
| **249** | **С121-090203-0405<br>21-090203-0405<br>РСНБ РК 2015<br>прим. в ценах II** | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)** | **м2** | **6,1000** | | **35529,87** | **216732** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1506,47 | 9189 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2962,91 | 18074 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39999,24** | **243995** |
| | | ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ | | | | | |
| **264** | **Е11-150108-1902<br>11-150108-1902<br>РСНБ РК 2015** | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** | **м** | **18,0000** | | **1252,81** | **22551** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **307,25** | **5530** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,91** | **70** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **942,35** | **16962** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 228,63 | 4115 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 118,52 | 2133 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1599,96** | **28799** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **887878** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **887878** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **51611** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **25802** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **808860** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **53442** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **75306** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1016626** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **33** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 94695,46 | 1136 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32819,80 | 394 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **443067,37** | **5317** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **19859** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **19859** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **5545** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3477** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **10482** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2665** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1802** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **24326** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3477** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **24326** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3477** |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Перегородки** | | | | | |
| **234** | **Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **80,0000** | | **3702,90** | **296232** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **956,30** | **76504** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **145,90** | **11672** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2636,02** | **210882** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 663,40 | 53072 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 349,30 | 27944 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4715,61** | **377248** |
| **235** | **Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)** | **м3 кладки** | **18,3000** | | **17988,59** | **329191** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3245,33** | **59390** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1561,94** | **28584** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13559,42** | **248137** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2481,25 | 45407 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1637,59 | 29968 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22107,42** | **404566** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **74** | **Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **2,0000** | | **1439,52** | **2879** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **820,59** | **1641** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **766,77** | **1534** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,77** | **76** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 592,23 | 1184 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 162,54 | 325 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2194,29** | **4389** |
| **76** | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **1,5000** | | **74872,51** | **112309** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3174,59 | 4762 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6243,77 | 9366 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **84290,87** | **126436** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **2601740** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2546494** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1487013** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **352690** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **148022** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **477340** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **299932** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **227714** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3074140** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **456** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **352690** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **55246** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1284** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **5915** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **45391** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **6097** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **4907** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **66250** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5915** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОБЩИЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 47 | Е11-080201-0701<br>11-080201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)** | **т металлических изделий** | **0,4000** | | **45968,00** | **18387** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45057,26** | **18023** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1374,78** | **550** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25808,63 | 10323 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5742,13 | 2297 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77518,76** | **31008** |
| 48 | С121-050301-0101<br>21-050301-0101<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,4000** | | **170384,21** | **68154** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7224,29 | 2890 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14208,68 | 5683 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **191817,18** | **76727** |
| 49 | Е11-090501-0201<br>11-090501-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **0,4000** | | **4859,03** | **1944** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3269,09** | **1308** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **717,34** | **287** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **874,33** | **350** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2281,31 | 913 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 571,23 | 228 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7711,57** | **3085** |
| 67 | Е11-090302-0401<br>11-090302-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)** | **т конструкций** | **0,2000** | | **30598,72** | **6120** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17065,63** | **3413** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16644,48** | **3329** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2941,71** | **588** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12131,02 | 2426 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3418,38 | 684 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е11-080201-1003<br>11-080201-1003<br>РСНБ РК 2015 | **Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)** | **м3 кладки** | **2,1000** | | **30256,04** | **63538** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4602,67** | **9666** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1171,46** | **2460** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24765,49** | **52008** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3720,15 | 7812 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2718,10 | 5708 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36694,29** | **77058** |
| 12 | Е11-080201-1005<br>11-080201-1005<br>РСНБ РК 2015 | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)** | **м3 кладки** | **21,7000** | | **28825,54** | **625514** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **91895** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **24650** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23729,76** | **514936** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3464,70 | 75184 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2583,22 | 56056 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34873,46** | **756754** |
| 13 | Е11-080201-1005<br>11-080201-1005<br>РСНБ РК 2015 | **Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)** | **м3 кладки** | **3,3000** | | **28825,54** | **95124** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4234,81** | **13975** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1135,96** | **3749** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23729,76** | **78308** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3464,70 | 11434 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2583,22 | 8525 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34873,46** | **115082** |
| 25 | Е11-340108-0402<br>11-340108-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 прим | **Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)** | **м2 поверхности** | **63,0000** | | **566,21** | **35671** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **562,16** | **35416** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,74** | **488** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 387,91 | 24439 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 76,33 | 4809 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1030,46** | **64919** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **1004018** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **496414** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **19816061** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **4366647** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **32438891** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **1375409** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **33814299** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **2705144** |
| | **ИТОГО по смете:** | | **Тенге** | | | | **36 519 443** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по акту в тек. ценах** | **Тенге** | | **134 574 220** |
| В текущие цены с учетом коэф. перехода | к= | 1,059461 | 142 576 178 |
| Кроме того НДС | Тенге | 12% | 17 109 141 |
| **Всего по акту** | **Тенге** | | **159 685 319** |

Заказчик:

Эксперт:

Подрядчик: