Счет-фактура № 1 от 15.02.10 (1)

Поставщик: ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь" (2)

РНН и его адрес: 480100233315, Адрес: ул.Ауэзова, 333, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 4800Т № 0002191 от 11.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: 000467590 в Филиал АО "АТФ Банк " в г.Петропавловске, г. Петропавловск, БИК 193601645 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор от 21.01.2010 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы ул.Курмангазы, ул.Радостовца, 178 / 82

(государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(ФИО, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(ФИО, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "ALMATY GRAND LLC" (10)

РНН и адрес покупателя: 600900540615, г.Алматы ул.Курмангазы, ул.Радостовца, 178 / 82 (10а)

Расчетный счет покупателя: 034467858 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК 190501722 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Телефонизация здания по ул.Мусрепова, 34 б в г.Петропавловске	компл	1	824 588,39	824 588,39	12%	98 950,61	923 539,00		
Всего по счету:					**824 588,39**		**98 950,61**	**923 539,00**		

Руководитель организации: Полухин А. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Ильина С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТДМ СеверСпецСвязь

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ТОО "Almaty Grand LLC"
Подрядчик: ТОО"ТДМ СеверСпецСвязь"

Форма Ф-3

Наимен. строит-ва и его адрес: Телефонизация здания ТОО"Almaty Grand LLC" по ул. Г. Мусрепова 34б

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2010г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		01-10/20	20.01.2010				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в стоим.СМР в сметных базовых ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Соц. налог	
				в отчетном месяце в ценах 2001г.	по монтажу оборудования		На приобретен. материалов	Другие доп.затраты			
			в текущих ценах	в текущих ценах							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Телефонизация здания ТОО"Almaty Grand LLC" по ул. Г. Мусрепова 34б		923539		483505 923539							98951
в том числе:материалы заказчика с НДС											
в т.ч НДС											
К оплате подрядчику:		**923539**	**(девятьсот двадцать три тысячи пятьсот тридцать девять тенге)**								
в т.ч.НДС		98951									

Заказчик _____ Гашенев Ю.Л.

Подрядчик _____ Полухин А.П.

ТДМ СеверСпецСвязь

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.5а)

378380

Форма N 2в

Заказчик: ТОО "Almaty Grand LLC"
Подрядчик: ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"

Наименование строительства и его адрес: Сверхпостроечные работы по ул. Г. Мусрепова 34б

Наименование обьекта: Телефонизация здания ТОО"Almaty Grand LLC" по ул. Г. Мусрепова 34б

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2010г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОЙРАБОТЫ								
1	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**2,4**	**408,11**	**169,61**	**979**	**407**	**774**	**1,55**	**4**
		м3		238,50	4,07	572	10	133	0,01	--
2	Е0168-2-1	**Разборка щебёночных оснований**	**4,8**	**77,37**	**2,09**	**371**	**10**	**403**	**0,46**	**2**
		м3		69,73	0,35	335	2	119,7	0,05	--
3	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами**	**58,8**	**40,41**	**38,52**	**2376**	**2265**	**951**	**0,01**	**1**
		м3		1,88	14,79	111	870	97	0,06	4
4	Е010333-А10 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**10**	**76,60**	**76,60**	**766**	**766**	**153**	--	--
		т		--	15,32	--	153	100	0,32	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	262,72	--	1314	--	1484	1,85	9
		м3		262,72	--	1314	--	113	--	--
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,3	306,20	152,52	1929	961	1461	1,02	6
		м3		153,68	57,15	968	360	110	0,28	2
7	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм до 2-х отверстий	0,105	21603,38	--	2268	--	2401	133,00	14
		км.-км		20790,00	--	2183	--	110	--	--
8	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в трубопроводе из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,105	38387,00	11520,00	4031	1210	2362	114,00	12
		км		18090,00	2362,98	1899	248	110	13,71	1
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	58,8	6,48	6,48	381	381	120	--	--
		м3		--	2,10	--	124	97	0,01	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12	134,10	--	1609	--	1818	0,97	12
		м3		134,10	--	1609	--	113	--	--
11	Е0133-105-1	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ	1	763,12	227,62	763	228	559	2,76	3
		оттяжка		463,50	68,94	464	69	105	0,28	--
12	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
13	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
14	Е0134-138-2	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	3,29	1044,87	921,12	3438	3030	1422	0,83	3
		т-км		123,75	269,24	407	886	110	0,82	3
15	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	5	110,25	--	551	--	606	0,70	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		110,25	--	551	--	110	--	--
16	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	5	146,87	41,12	734	206	602	0,67	3
		шт		105,75	9,00	529	45	105	0,04	--
17	Ц0110-898-1 5 прим.	Защита кабеля по опоре бетонной	12	161,70	72,80	1940	874	803	0,27	3
		м		42,80	18,00	514	216	110	0,10	1
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
18	Ц0110-898-5 К=0,5 прим.	Демонтаж боксов БКТМ для телефонных кабелей, емкостью 100х2 в пластмассовой оболочке	2	856,50	315,50	1713	631	1116	2,50	5
		бокс		433,00	74,50	866	149	110	0,43	1
19	Ц0110-55-5К =0,5 прим.	Демонтаж кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	170	36,05	--	6129	--	4651	0,19	32
		м		30,40	--	5168	--	90	--	--
20	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,008	38387,00	11520,00	307	92	180	114,00	1
		км		18090,00	2362,98	145	19	110	13,71	--
21	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по опоре бетонной, масса 1 м до 1 кг	36	72,10	--	2596	--	1970	0,38	14
		м		60,80	--	2189	--	90	--	--
22	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	79	72,90	--	5759	--	3790	0,33	26
		м		53,30	--	4211	--	90	--	--
23	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	170	72,10	--	12257	--	9302	0,38	65
		м		60,80	--	10336	--	90	--	--
24	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	344	196,80	46,30	67699	15927	10752	0,14	48
		м		22,50	10,40	7740	3578	95	0,06	21
25	Ц0110-898-2 3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	5	970,20	--	4851	--	4862	5,00	25
		шт		884,00	--	4420	--	110	--	--
26	Е0153-14-1	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 40 мм	1	121,43	76,56	121	77	79	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст		44,87	29,90	45	30	106,2	0,16	--
27	Ц0110-898-1 4	Защита кабеля металлическими желобами при выводе на стену кирпичную	6	129,00	52,70	774	316	312	0,21	1
		м		33,80	13,50	203	81	110	0,08	--
28	Ц0110-898-5	Зарядка и установка боксов БКТМ для телефонных кабелей, емкостью 30х2 в пластмассовой оболочке	3	1713,00	631,00	5139	1893	3349	5,00	15
		бокс		866,00	149,00	2598	447	110	0,86	3
29	ЦВМС2-55к=0 ,5	Зарядка плинтов емк.10х2(в шкафу ШР)	3	163,13	--	489	--	538	1,65	5
		шт		163,13	--	489	--	110	--	--
30	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	60	24,40	--	1464	--	1518	0,13	8
		пар		23,00	--	1380	--	110	--	--
		Неучтенные материалы Подрядчика								
31	Данные Подрядчика	Кабель ТППэПЗ 30Х2Х0,4	0,732	137355,11	--	100544	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
32	Данные Подрядчика	Опора железобетонная	3	14365,79	--	43097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Данные Подрядчика	Хомут Х-10 на ж.б. опору	3	201,56	--	605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Данные Подрядчика	Уголок М-7	3	170,52	--	512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Данные Подрядчика	Болт+Гайка М-16	6	115,18	--	691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Данные Подрядчика	Консоль столбовая КСПШ-2	4	191,97	--	768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Данные Подрядчика	Труба полиэтиленовая диам. 110 мм	105	395,18	--	41494	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Данные Подрядчика	Манжеты п/этиленовые диам. 110 мм	8	175,91	--	1407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Данные Подрядчика	Бокс БКТМ 30х2	3	4418,11	--	13254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Данные Подрядчика	Плинт LSA 10х2	3	162,42	--	487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Данные Подрядчика	Арматура диам. 16мм	7,56	40,46	--	306	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
42	Данные Подрядчика	Песок	5,1	942,36	--	4806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Данные Подрядчика	Проволока оцинкованная 2,0 мм	12,8	123,14	--	1576	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	Данные Подрядчика	Проволока оцинкованная 4,0 мм	53,6	105,54	--	5657	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	Данные Подрядчика	Дюбель+саморез	741	3,94	--	2920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Данные Подрядчика	Лист оцинкованный	5,2	104,41	--	543	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
47	Данные Подрядчика	Профиль ПП 60/27	5	175,91	--	880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			358521	33020			333
			Тенге			53243	8328			44
Стоимость монтажных работ -			Тенге			340952				
Материалы -			Тенге			52133				
Всего заработная плата -			Тенге				50922,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			219547				
		Накладные расходы -	Тенге			49936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7490,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23453				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			414342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				58413,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			17568				
Материалы -			Тенге			578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				**10649,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**11599**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1740,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1750**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**30917**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12388,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**445259**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**408**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70801,00**			

Временные здания и сооружения 4,2%	**463959**
Доп. затраты в зимнее время 2,772%	**476811**
Выслуга лет 1%	**481579**
Доп. отпуска 0,4%	**483505**
Итого в текущих ценах с К=1,672	**808420**
Обязательные платежи с К=2%	**16168**
Итого:	**824588**
НДС=12%	**98951**
Всего:	**923539**

Заказчик: Гашенёв Ю.Л.

Подрядчик: Полухин А.П.