Западно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества
«Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

АКТ

Государственной приёмочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция автодороги «Граница РФ (на Самару) - Шымкент» участок «Граница РФ (на Самару) – Уральск – Актобе» км 298-330

ЗКО, 2014 год

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке в эксплуатацию объекта «Реконструкция
автодороги «Граница РФ (на Самару) - Шымкент»
участок «Граница РФ (на Самару) – Уральск – Актобе» км 298-330

От "___"_____ 20___ г. ЗКО, Сырымский,
Теректинский районы

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом от "___"_____ 20__ г. № Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в составе:

председателя – представителя заказчика:
Пшембаев Мерекс Кудайбергенович – Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

заместителя председателя - представителя генеральной проектной организации
Каленский Василий Николаевич – директор Товарищества с ограниченной ответственностью Проектный институт «Кустанайдорпроект»;

членов комиссии – представителей:
Заказчика
Беков Амангельды Ауезханович – заместитель Председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

Мендыгалиев Темирхан Жалгасович - Заместитель председателя правления Акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол»

Ибраев Жасулан Жиенбекович – заместитель директора Департамента финансов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

Курманбеков Нурлан Болатович - руководитель Управления строительства и реконструкции Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

Шильников Вадим Юрьевич - директор Департамента контроля качества автомобильных дорог Акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол»;

Есенгалиев Максим Жамбулович - директор Западно-Казахстанского областного филиала Акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол»

Органов Административной полиции
Лепеха Игорь Владимирович – председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

Инспекционного контроля

Габбасов Жаскайрат Шынбулатович - руководитель Республиканского государственного учреждения «Батысжоллаборатория» Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

Эксплуатационной организации

Мукишев Канат Шауалиевич – заместитель генерального директора Республиканского государственного предприятия «Казахавтодор» Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

Темирханов Нуржан Самигуллинович – директор Западно-Казахстанского областного филиала Республиканского государственного предприятия «Казахавтодор» Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

Генерального подрядчика

Сатбаев Нургазы Сатбаевич - генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Uniserv»;

Службы технического надзора

Естов Аскар Утепбергенович – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Ural Engineering»

Органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

Мепеев Айдар Казбекович – главный специалист Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Западно-Казахстанской области Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан»;

Местных исполнительных органов

Бектенов Уркен Урденбасвич - Руководитель Государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сырымского района Западно-Казахстанской области»;

Кожамуратов Арман Есенбаевич - И.о. руководителя Государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Теректинского района Западно-Казахстанской области»;

Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды

Кариев Марат Габдрахимович – Государственный экологический инспектор по Сырымскому району государственного учреждения «Департамент экологии по Западно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетика Республики Казахстан»;

Жумагазиев Алматай Закариевич - Государственный экологический инспектор по Теректинскому району государственного учреждения «Департамент экологии по Западно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетика Республики Казахстан»;

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Гиняятов Капиет Гиняятович - Руководитель республиканского государственного учреждения «Управление по защите прав потребителей Сырымского района Департамента по защите прав потребителей Западно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»;

Жангалиева Канапия Идельбаевна – Исполняющий обязанности руководителя республиканского государственного учреждения «Управление по защите прав потребителей Теректинского района

Департамента по защите прав потребителей Западно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»;

Органов государственной противопожарной службы

Жакупов Талгат Саменович - Начальник управления по чрезвычайным ситуациям Сырымского района Государственного учреждения «Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;

Гиняятов Шавхат Капистович - Начальник управления по чрезвычайным ситуациям Теректинского района Государственного учреждения «Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;

УСТАНОВИЛА:

1. Акционерным обществом «Национальная компания «КазАвтоЖол» (совместно с генеральным подрядчиком Товарищество с ограниченной ответственностью «Uniserv»)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Реконструкция автодороги «Граница РФ (на Самару) - Шымкент» участок «Граница РФ (на Самару) – Уральск – Актобе» км 298-330

Западно-Казахстанская область, Сырымский и Теректинский районы.

2. Реконструкция осуществлена на основании постановлений о предоставлении соответствующего права на землю от 22 декабря 2005 года №218 акимата Теректинского района, от 30 сентября 2005 года №20-4 акимата Сырымского района;
и в соответствии с разрешением на право производства строительно-монтажных работ от 6 сентября 2012 г. № 571 Государственного учреждения «Департамент Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Западно-Казахстанской области» Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» и подачи уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от 25 августа 2014 года.

3. Реконструкция осуществлена генеральным подрядчиком Товарищество с ограниченной ответственностью «Uniserv», выполнившим

1. Устройство объездной дороги -31,969 км;
2. Земляные работы -311472 м3;
3. Устройство дорожной одежды -31,969 км;

- устройство подстилающего слоя основания Н=20см
- устройство нижнего слоя основания Н= 24 см
- устройство верхнего слоя основания = 12 см
- устройство нижнего слоя, а/б покрытия Н=10 см
- устройство верхнего слоя, а/б покрытия Н=5 см
- укрепление обочин Н=15см

4. Искусственные сооружения:

- мосты - 2 шт
- трубы – 16 шт

5. Устройство пересечений и примыканий -11 шт;
6. Обустройство дороги:

- автобусные остановки – 6 шт
- площадка отдыха – 1 шт
- дорожные знаки – 210 шт
- барьерное ограждение – 456 пм.
- сигнальные столбики - 837 шт

и субподрядными организациями:

- Товарищество с ограниченной ответственностью «Техстрой ЗКО»

- реконструкция автомобильной дороги ПК 0 +00 – ПК 30+00 (3км)

- Товарищество с ограниченной ответственностью «Uniwest»

- укрепление откосов посевом трав 31,969км

4. Проектно-сметная документация на реконструкцию разработана проектной организацией Товарищество с ограниченной ответственностью Проектный институт «Кустанайдорпроект».

Выполнившим:

- Том 1 Паспорт проекта
- Том 2. Общая пояснительная записка
- Том 3. Чертежи, малые архитектурные формы
- Том 4. Искусственные сооружения
- Том 5. Организация и безопасность движения
- Том 6. Организация строительства
- Том 7. Отвод земель и охрана окружающей природной среды
- Том 8. Сметная документация

5. Исходные данные для проектирования: Задание на разработку рабочего проекта реконструкции автомобильной дороги, утвержденное ГУ «Западно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 8 августа 2011 года; дополнение к заданию на разработку рабочего проекта, утвержденное заказчиком от 14 ноября 2011 года;

6. Реконструкция осуществлялась по проекту: «Реконструкция автодороги «Граница РФ (на Самару) - Шымкент» участок «Граница РФ (на Самару) – Уральск – Актобе» км 298-330»;

7. Проектно-сметная документация утверждена: Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан от 2 марта 2012 года Приказ №74-ПИР;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - май 2012 года;
окончание работ - декабрь 2014 года;

9. Государственной приемочной комиссии представлено: Заключение рабочей комиссии и документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог и сооружений.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

№ п/п	Наименование парамстров	По проекту	Фактический
1	2	3	4
2	Число полос движения, шт.	2	2
3	Ширина полосы движения, м	3,75	3,75
4	Ширина проезжей части, м	7,5	7,5
5	Ширина обочины, м	3,75	3,75
6	Ширина земляного полотна, м	15,0	15,0

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в полном объеме.

12. Сметная стоимость по утверждённой проектно-сметной документации:
Всего: 6 166 462 670 тенге
в том числе строительно-монтажных работ: 6 137 484 552 тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект: Реконструкция автодороги «Граница РФ (на Самару) - Шымкент» участок «Граница РФ (на Самару) – Уральск – Актобе» км 298-330

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: М. Пшембаев

Заместитель Председателя комиссии В. Каленский

Члены комиссии:

А. Беков

Т. Мендыгалиев

Ж. Ибраев

Н. Курманбеков

В. Шильников

М. Есенгалиев

И. Лепеха

Ж. Габбасов

К. Микишев

Н. Темирханов

Н. Сатбаев

А. Есетов

А. Менеев

У. Бектенов

А. Кожамуратов

М. Кариев

А. Жумагазиев

К. Гинаятов

К. Жангалиева

Т. Жакупов

Ш. Гинаятов

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду июля месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
1	**Раздел 1. Подготовка территории строительства**				
2	Восстановление и закрепление трассы	км	3	30232,98	90699
6	**Временная объездная дорога (ПК0+00-ПК48)**				
7	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0м, грунт II группы	км	4,8	596409,28	2862765
8	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок (на участке искуственных сооружений), грунт II группы	м3	880	259,06	227973
9	***Устройство металлических водопропускных труб -2 шт***				
10	Устройство подготовки из щебня фр.10-20мм под тело трубы толщ.20см	м3	5,56	15211,58	84576
11	Укладка металлической трубы d=426мм /8мм	п.м.	24	40627,49	975060
12	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной 20 см по оси, шириной проезжей части 7 м из ПГС, расход материала на 1 км: ПГС-1194,67м3, вода 47,3м3	км	4,8	5010017,67	24048085
85	**Итого по разделу 1:**				**28289158**
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК0-ПК20**				
87	Снятие растительного слоя с откосов Н-10 см и перемещение бульдозером до 20м во временные валки	м3	4564,2	34,7	158378
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим	м3	10333,49	76,77	793302
89	То же с поливом водой	м3	10333,49	140,47	1451545
90	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.сю. В в грунте II группы	м3	1030	1069,12	1101194
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	2891,6	6,98	20183
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	8282	90,55	749935
98	То же до 16 км с содержанием землевозных дорог 0, 5 км	м3	4185	781,14	3269071
99	Работа на отвале, грунт I группы	м3	4185	41,17	172296
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	5191	177,28	920260

101	То же с поливом водой	м3	5191	241,17	1251913
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	41182,5	38,03	1566170
107	***Рекультивация нарушаемых земель***				
108	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 20 м (снятие ПСП)	м3	49439	34,7	1715533
109	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 50 м (снятие ПСП)	м3	5842	65,48	382534
110	Планировка плащадей механизированным способом, грунт 1 группы	м2	189635	4,22	800260
117	***Итого по разделу 2:***				**14352574**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда.**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" H ср=11 см	м3	2845,65	3475,43	9889857
121	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 см	м3	5495,35	287,41	1579419
122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	7001,32	487,24	3411323
125	**Тип 1**				14880599
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	17108,00	956,48	16363460
157	**Итого по разделу 3:**				**31244059**
158	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
159	***Устройство ж/б трубы d-1,0м на фундаменте тип 1, ПК7+50***				
160	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	137	104,49	14315
161	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт III с перемещением до 20м	м3	17	45,07	766
162	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт III группы	м3	53	244,72	12970
163	Доработка котлована вручную,грунт III группы тело/огловок	м3	5	2855,11	14276
164	Обратная засыпка котлована, грунт II группы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. Тело/оголовок	м3	40	18,41	736
165	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	116	188,49	21865
166	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	17,2	5894,06	101378
167	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	1	29416,03	29416
168	Монтаж лекальных блоков фундамента № 5, (6,84м3)бетон В20, F 300, W6, вес 1,4 тн, арматура А-I-34,8кг/м3- 238,03кг	шт	12	52500,29	630003
169	Монтаж ж/б звеньев блок 13 а,(7,56м3) бетон В25, F300, W 6, вес 2,2 тн, арматура А-I-25,14кг/м3-190,05кг, арматура А-III-74,54 кг/м3-563,5 кг	шт	9	103191,2	928721
170	Монтаж блока оголовка Ст10,(2,02м3) бетон В20, F300, W 6, вес 2,5 тн, арматура А-I-38,22кг/м3-77,2кг, арматура А-II-15,74 кг/м3-31,8 кг	шт	2	113480,59	226961
171	Монтаж откосных крыльев блок Ст 4,(3,92м3) бетон В20, F300, W 6, вес 2,5 тн, арматура А-I-44,39кг/м3- 174кг	шт	4	86539,23	346157
172	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	2,1	29416,03	61774

173	Конопатка швов паклей, тело	кг	10,4	487,27	5068
174	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	108	1291,26	139456
175	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	9,1	3711,35	33773
176	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	1,14	36416,97	41515
761	***Итого по устройству труб:***				***2609150***
	Всего по объекту:				**76494941**
	в том числе НДС 12%:				**8195887**

Заказчик :

И.о. зам.директора ЗКОД КАД

_____Есенгалиев М.Ж.

И.о.начальника ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Субподрядчик: ТОО "Техстрой ЗКО"

Договор № 25-ДСП от 15 июля 2012г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок 298-330 км"

Акт

приемки выполненных работ за 1-2 декаду июля месяца 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
1	**Раздел 1. Подготовка территории строительства**				
2	Восстановление и закрепление трассы	км	3	26371,23	79114
3	Снятие растительного слоя с откосов Н-10 см и перемещение бульдозером до 20м во временные валки	м3	4564,2	30,27	138158
	Временная объездная дорога (ПК0+00-ПК48+00)				
5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0м, грунт II группы	км	4,8	520228,1	2497095
6	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок (на участке искуственных сооружений), грунт II группы	м3	880	225,97	198854
7	***Устройство металлических водопропускных труб***	шт	2		
8	Устройство подготовки из щебня фр.10-20мм под тело трубы толщ.20см	м3	5,56	13268,55	73773
9	Укладка металлической трубы d=426мм /8мм	п.м.	24	35435,66	850456
10	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной 20 см по оси, шириной проезжей части 7 м из ПГС, расход материала на 1 км: ПГС-1194,67м3, вода 47,3м3	км	4,8	4370072,78	20976349
12	**Итого по разделу 1:**				**24813799**
13	**Раздел 2. Земляные работы.ПК0-ПК17**				
14	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	10333,5	66,97	692034
15	То же с поливом водой	м3	10333,5	122,53	1266164
16	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.сю. В в грунте II группы	м3	1030	932,56	960537
17	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	2891,6	6,09	17610
19	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	8282	59,15	489880
20	То же до 16 км с содержанием землевозных дорог 0, 5 км	м3	4185	681,37	2851533
21	Работа на отвале, грунт I группы	м3	4185	35,91	150283
22	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	5191	154,64	802736

23	То же с поливом водои	м3	5191	210,36	1091979
24	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	41182,5	33,18	1366435
27	***Рекультивация нарушаемых земель***				
28	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 20 м (снятие ПСП)	м3	49439	34,36	1698724
29	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 20 м (снятие ПСП)	м3	5842	72,4	422961
30	Планировка плащадей механизированным способом, грунт 1 группы	м2	189635	3,68	697857
33	***Итого по разделу 2:***				**12508733**
34	**Раздел 3. Дорожная одежда. ПК0-ПК27**				
35	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" H ср=11 см	м3	2845,65	3031,34	8626133
37	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 см	м3	5495,35	250,69	1377629
38	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	7001,32	425	2975561
	Тип 1				
40	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	17108	834,3	14273204
53	**Итого по разделу 3:**				**27252527**
54	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
55	***Устройство ж/б трубы d-1,0м на фундаменте тип 1, ПК7+50***				
56	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	137	91,14	12486
57	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт III с перемещением до 20м	м3	17	39,31	668
58	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт III группы	м3	53	213,46	11313
59	Доработка котлована вручную,грунт III группы тело/огловок	м3	5	2490,42	12452
	Обратная засыпка котлована, грунт II группы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. Тело/оголовок	м3	40	16,06	642
61	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	116	164,41	19072
62	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	17,2	5141,19	88428
63	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	1	25658,63	25659
64	Монтаж лекальных блоков фундамента № 5, бетон В20, F 300, W6, вес 1,4 тн, арматура А-I-34,8кг/м3- 238,03кг	шт	12	46797,8	561574
65	Монтаж ж/б звеньев блок 13 а, бетон В25, F300, W 6, вес 2,2 тн, арматура А-I-25,14кг/м3-190,05кг, арматура А-III-74,54 кг/м3-563,5 кг	шт	9	91013,8	819124
66	Монтаж блока оголовка Ст10, бетон В20, F300, W 6, вес 2,5 тн, арматура А-I-38,22кг/м3-77,2кг, арматура А-II-15,74 кг/м3-31,8 кг	шт	2	99988,91	199978
67	Монтаж откосных крыльев блок Ст 4, бетон В20, F300, W 6, вес 2,5 тн, арматура А-I-44,39кг/м3- 174кг	шт	4	76488,85	305955
68	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	2,1	25658,63	53883
69	Конопатка швов паклей, тело	кг	10,4	425,03	4420

70	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	108	1126,32	121643
71	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	9,1	3237,29	29459
72	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	1,14	31765,32	36212
181	**Итого по разделу 4:**				**2302968**
182	**Всего по объекту:**				**66878027**
183	**в том числе НДС 12%:**				**7165503**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Техстрой ЗКО":

_____ Искаров А.Б.

Генподрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv":

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора по строительству:

_____ Ергалиев Д.Ж.

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Субподрядчик: ТОО "Техстрой ЗКО"

Договор № 25-ДСП от 15 июля 2012г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок 298-330 км"

Акт
приемки выполненных работ за 3 декаду июля месяца 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
34	**Раздел 3. Дорожная одежда. ПК0-ПК27**				
39	**ТИП 1**				
41	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	7144,17	2513,63	17957800
53	**Итого по разделу 3:**				**17957800**
182	**Всего по объекту:**				**17957800**
183	**в том числе НДС 12%:**				**1924050**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Техстрой ЗКО": Искаров А.Б.

Генподрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv": Сатбаев Н.С.

Зам.директора по строительству: Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду июля месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК20-ПК30**				
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	1362	6,98	9507
92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	730	22,47	16403
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	2624	90,55	237603
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	1173,5	177,28	208038
101	То же с поливом водой	м3	1173,5	241,17	283013
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	20680	38,03	786460
107	***Рекультивация нарушаемых земель***				
108	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 20 м (снятие ПСП)	м3	14079	34,7	488541
110	Планировка плащадей механизированным способом, грунт 1 группы	м2	6700	4,22	28274
117	***Итого по разделу 2:***				**2057839**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда. Доп.слой ПК14-ПК30, н/сл.основания-ПК10-ПК18**				
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	19552,00	956,48	18701097
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	8448,00	2881,72	24344771

157	**Итого по разделу 3:**				**43045868**
	Всего по объекту:				**45103707**
	в том числе НДС 12%:				**4832540**

Заказчик :

И.о. зам.директора ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

И.о.начальника ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Субподрядчик: ТОО "Техстрой ЗКО"

Договор № 25-ДСП от 15 июня 2012г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок 298-330 км"

Акт
приемки выполненных работ за 1 декаду августа месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
13	**Раздел 2. Земляные работы.ПК20-ПК30**				
17	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	1362	6,09	8 295
19	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	2624	59,15	155 210
22	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	1173,5	154,64	181 470
23	То же с поливом водой	м3	1173,5	210,36	246 857
24	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	20680	33,18	686 162
33	***Итого по разделу 2:***				**1 277 994**
34	**Раздел 3. Дорожная одежда. Доп.слой ПК12-ПК30, Щеб.осн. ПК7+78-ПК18**				
39	**Тип 1**				
40	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	19552	834,3	16 312 234
41	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	11863,83	2513,63	29 821 279
[illegible]	**Итого по разделу 3:**				**46 133 513**
182	**Всего по объекту:**				**47 411 507**
183	**в том числе НДС 12%:**				**5 079 804**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Техстрой":

_____Искаров А.Б.

Генподрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv":

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора по строительству:

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
1	**Раздел 1. Подготовка территории строительства**				
6	**Временная объездная дорога (ПК48+00-ПК68+26)**				
7	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0м, грунт II группы	км	1,876	596409,28	1118864
8	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок (на участке искуственных сооружений), грунт II группы	м3	371	259,06	96111
9	***Устройство металлических водопропускных труб -2 шт***				
10	Устройство подготовки из щебня фр.10-20мм под тело трубы толщ.20см	м3	2,78	15211,58	42288
11	Укладка металлической трубы d=426мм /8мм	п.м.	12	40627,49	487530
12	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной 20 см по оси, шириной проезжей части 7 м из ПГС, расход материала на 1 км: ПГС-1194,67м3, вода 47,3м3	км	2,026	5010017,67	10150296
85	**Итого по разделу 1:**				**11895089**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда. Щеб.осн. ПК18-ПК20, Верх.слой основания из высокоп.а/бетона-ПК0-ПК19+50, Нижний слой покрытия из к/з а/бетона ПК0-ПК5+41**				
125	**Тип 1**				
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	2112,00	2881,72	6086193
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	18720,00	3975,64	74423981
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	4869,585	3341,13	16269916
157	**Итого по разделу 3:**				**96780090**
	Всего по акту :				**108675179**
	в том числе НДС 12%:				**11643769**
	Минус заготовка материалов				**20495158**
	Всего по акту:				**88180021**
	в том числе НДС 12%:				9447859

Заказчик:

И.о. зам.директора "ЗКОДКАД"

_____ Есенгалиев М.Ж.

И.о.начальника ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сабаев Н.К.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду августа месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
118	**Раздел 3. Дорожная одежда. Нижний слой из к/з а/бетона ПК5+41-ПК19+40**				
125	**Тип 1**				
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	12590,42	3341,13	42066214
157	**Итого по разделу 3:**				**42066214**
	Всего по акту :				**42066214**
	в том числе НДС 12%:				**4507094**

Заказчик :

И.о. зам.директора ЗКОД-КАД

_____Есенгалиев М.Ж.

И.о.начальника ОККиПР

_____Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сыбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Субподрядчик: ТОО "Техстрой ЗКО"

Договор № 25-ДСП от 15 июля 2012г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок 298-330 км"

Акт

приемки выполненных работ за 2-3 декаду августа месяц 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
	Временная объездная дорога (ПК0+00-ПК68+26)				
	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0м, грунт II группы	км	1,876	520228,1	975948
	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок (на участке искуственных сооружений), грунт II группы	м3	371	225,97	83835
	Устройство металлических водопропускных труб	шт	3		
	Устройство подготовки из щебня фр.10-20мм под тело трубы толщ.20см	м3	2,78	13268,55	36887
	Укладка металлической трубы d=426мм /8мм	п.м.	12	35435,66	425228
	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной 20 см по оси, шириной проезжей части 7 м из ПГС, расход материала на 1 км: ПГС-1194,67м3, вода 47,3м3	км	2,026	4370072,8	8853767
	Итого по разделу 1:				**10375665**
34	**Раздел 3. Дорожная одежда.**				
41	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК18-ПК20	м2	2112,75	2513,63	5310672
42	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК0+00-ПК19+50	м2	18720	3467,82	64917590
43	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК0+00-ПК19+40	м2	17460	2914,36	50884726
	Итого по разделу 2:				**121112988**
54	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
92	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 33+23***				

93	Очистка русла от зарослей	га	0,035	8509,98	**298**
94	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	363	91,14	**33084**
95	Демонтаж сущ.ж/б звеньев блок № 12 с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 39 км	м3	7,7	15206,51	**117090**
96	Демонтаж сущ.монолитных оголовков с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 39 км	м3	5,2	22467,38	**116830**
97	Демонтаж сущ.ж/б плит (1,5х0,75х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 39 км	шт	12	3971,87	**47662**
98	Демонтаж сущ.ж/б плит (2х1,85х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 39 км	шт	11	6341,87	**69761**
99	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт III с перемещением до 20м	м3	24	39,31	**943**
100	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт III группы	м3	75	213,46	**16010**
101	Доработка котлована вручную,грунт III группы тело/огловок	м3	8	2490,42	**19923**
104	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	21,4	5141,19	**110021**
105	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	1,5	25658,63	**38488**
106	Монтаж лекальных блоков фундамента № 9, бетон В20, F 300, W6, вес 2.2 тн, арматура А-I-28,6 кг/м3- 295,2кг	шт	7	71307,68	**499154**
	Итого по разделу 4:				**1069265**
	Всего по объекту:				**132557917**
	В том числе НДС 12%:				**14202634**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Техстрой ЗКО":

_____ Искаров А.Б.

Генподрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv":

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора по строительству:

_____ Ергалиев Д.Ж.

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Субподрядчик: ТОО "Техстрой ЗКО"

Договор № 25-ДСП от 15 июля 2012г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок 298-330 км"

Акт

приемки выполненных работ за 1 декаду сентября месяца 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
34	**Раздел 3. Дорожная одежда.**				
41	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	10559,25	2513,63	26542048
42	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК19+50-ПК26+00	м2	6240	3467,82	21639197
43	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн ПК0+00-ПК15+00	м2	13500	1957,93	26432055
	Итого по разделу 2:				**74613299**
	Всего по объекту:				**74613299**
	В том числе НДС 12%:				**7994282**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Техстрой ЗКО"

_____Искаров А.Б.

Генподрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv":

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора по строительству:

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду сентября месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
118	**Раздел 3. Дорожная одежда. Нижний слой основания из ЩПС ПК20-ПК30, верхний слой основания из ЩПС ПК19+50-ПК19+75,61**				
125	**Тип 1**				
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	10560,00	2881,72	30430963
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	245,857	3975,64	977438
131	**Тип 2 экспериментальный**				
157	**Итого по разделу 3:**				**31408401**
	Всего по акту :				**31408401**
	в том числе НДС 12%:				**3365186**

Заказчик :

Зам.директор ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сапбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г. Доп.согл. № 1 от 12.06.2012г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду сентября месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
118	**Раздел 3. Дорожная одежда. Основание из в/пористого к/з а/бетона ПК19+75,61-ПК30, покрытие из к/з а/б ПК19+40-ПК28+15**				
125	**Тип 1**				
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	9834,143	3975,64	39097012
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	7869,174	3341,13	26291934
157	**Итого по разделу 3:**				**65388946**
	Всего по акту :				**65388946**
	в том числе НДС 12%:				**7005959**

Заказчик :

Зам.директор ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Еретов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г. Доп.согл. № 1 от 12.06.2012г.

Доп.соглашение № 2 от 26.09.2012г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду октября месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
1	**Раздел 1. Подготовка территории строительства**				
6	**Временная объездная дорога (ПК48+00-ПК68+26)**				
13	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала от разборки, расход материала на 1 м2: вода 0,025м3	м2	47782	99,01	4730896
85	**Итого по разделу 1:**				**4730896**
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК20-ПК30**				
103	Планировка откосов земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	63770	38,03	2425173
104	Перемещение растительного слоя из временных валков бульдозером до 20м на откосы	м3	4564,2	34,68	158286
107	***Рекультивация нарушаемых земель***				
111	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 20 м (возврат ПСП)	м3	18911	34,7	656212
113	Планировка плащадей механизированным способом, грунт 1 группы	м2	47200	4,22	199184
117	***Итого по разделу 2:***				**3438855**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда. Покрытие из к/з а/б ПК28+15-ПК30+00, покрытие из м/з ПК0-ПК30**				
125	**Тип 1**				
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	1670,826	3341,13	5582447
130	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	27000,00	2244,65	60605550
149	**Устройство присыпных обочин**				
150	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 20м	м3	10275	48,37	497002

151	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой до 16 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км	м3	3534	758,51	2680574
152	Работа на отвале, грунт I группы	м3	3534	18,68	66015
153	Планировка верха обочин мех.способом в грунте IIгруппы	м2	21562,50	38,06	820669
154	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой	м3	5711,5	135,03	771224
155	То же без полива водой	м3	5711,5	71,36	407573
156	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью Н-15 см, расход материалов на 1 м2: щебеночно-песчанная смесь-0,20925м3	м2	19781,25	1603,76	31724378
157	**Итого по разделу 3:**				**103155432**
158	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
159	***Устройство ж/б трубы d-1,0м на фундаменте тип 1, ПК7+50***				
177	***Укрепление***				
179	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (русло)	м3	0,9	61761,07	55585
180	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (откосы))	м3	0,9	61761,07	55585
181	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (русло)	м3	0,6	61761,07	37057
182	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (откосы)	м3	0,5	61761,07	30881
183	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	3,5	5894,06	20629
184	Упоры (175х50х40)	м3	0,7	49825,2	34878
185	Упоры (100х50х40)	м3	0,4	49825,2	19930
186	Арматура А-I	кг	76,2	235,51	17946
187	Асфальтовые планки	м3	0,4	8931,19	3572
188	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	7	2378,94	16653
189	***Конец укрепления***				
190	Площадь укрепления	м2			
191	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	16	2378,94	38063
192	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	2,02	5894,06	11906
193	Каменная наброска	м3	2,7	10302,44	27817
194	Монолитный бетон В 20, F300. W6	м3	2,45	36416,97	89222
195	Арматура А-I	кг	44,64	235,51	10513
196	Асфальтовые планки	м3	0,07	8931,19	625
197	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 33+23***				
198	Очистка русла от зарослей	га	0,035	9756,16	341
199	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	363	104,49	37930
200	Демонтаж сущ.ж/б звеньев блок № 12 с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 39 км	м3	7,7	17433,32	134237
201	Демонтаж сущ.монолитных оголовков с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 39 км	м3	5,2	25757,46	133939
202	Демонтаж сущ.ж/б плит (1,5х0,75х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 39 км	шт	12	4553,51	54642

203	Демонтаж сущ.ж/б плит (2х1,85х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 39 км	шт	11	7270,56	79976
204	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт III с перемещением до 20м	м3	24	45,07	1082
205	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт III группы	м3	75	244,72	18354
206	Доработка котлована вручную,грунт III группы тело/огловок	м3	8	2855,11	22841
207	Обратная засыпка котлована, грунт II группы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	62	18,41	1141
208	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	342	188,49	64464
209	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	21,4	5894,06	126133
210	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	1,5	29416,03	44124
211	Монтаж лекальных блоков фундамента № 9, (10,32м3)бетон В20, F 300, W6, вес 2.2 тн, арматура А-I-28,6 кг/м3- 295,2кг	шт	12	81749,83	980998
212	Монтаж ж/б звеньев блок 17 а,(15,12 м3)бетон В25, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-21,19г/м3-320,4кг, арматура А-III-89,58 кг/м3-1354,5 кг	шт	9	163532,15	1471789
213	Монтаж блока оголовка Ст12, (3,14м3)бетон В20, F300, W 6, вес 4 тн, арматура А-I-31,27кг/м3-98,2кг, арматура А-II-12,61 кг/м3-39,6 кг	шт	2	151087,9	302176
214	Монтаж откосных крыльев блок Ст 6,(6,68м3) бетон В20, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-41,13кг/м3- 274,8 кг	шт	4	131651,37	526605
215	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	2,3	29416,03	67657
216	Конопатка швов паклей, тело	кг	16,9	487,27	8235
217	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	151,1	1291,26	195109
218	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	12,7	3711,35	47134
219	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	2,4	36416,97	87401
220	***Укрепление***				
221	Площадь укрепления	м2			
222	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (русло)	м3	1,3	61761,07	80289
223	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (откосы))	м3	1,2	61761,07	74113
224	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (русло)	м3	0,8	61761,07	49409
225	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (откосы)	м3	0,8	61761,07	49409
226	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	4,9	61761,07	302629
227	Упоры (175х50х40)	м3	0,7	49825,2	34878
228	Упоры (100х50х40)	м3	0,4	49825,2	19930
229	Арматура А-I	кг	106,7	235,51	25129
230	Асфальтовые планки	м3	0,4	8931,19	3572
231	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	8,4	2378,94	19983
232	***Конец укрепления***				
233	Площадь укрепления	м2			
234	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	23,7	2378,94	56381
235	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	2,7	5894,06	15914

236	Каменная наброска	м3	5,8	10302,44	59754
237	Монолитный бетон В 20, F300. W6	м3	3,3	36416,97	120176
238	Арматура А-I	кг	60,1	235,51	14154
239	Асфальтовые планки	м3	0,18	8931,19	1608
240	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 45+31***				
241	Очистка русла от зарослей	га	0,035	9756,16	341
242	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	380	104,49	39706
243	Демонтаж сущ.ж/б звеньев блок № 16 с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 41 км	м3	12,96	17487,46	226637
244	Демонтаж сущ.монолитных оголовков с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 41 км	м3	9,1	25811,61	234886
245	Демонтаж сущ.ж/б плит (1,5х0,75х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 41 км	шт	10	4585,99	45860
246	Демонтаж сущ.ж/б плит (2х1,85х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 41 км	шт	20	7303,05	146061
247	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт III с перемещением до 20м	м3	24	45,07	1082
248	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт III группы	м3	75	244,72	18354
249	Доработка котлована вручную,грунт III группы тело/огловок	м3	8	2855,11	22841
250	Обратная засыпка котлована, грунт II группы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	62	18,41	1141
251	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы	м3	378	188,49	71249
252	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	21,4	5894,06	126133
253	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	1,5	29416,03	44124
254	Монтаж лекальных блоков фундамента № 9, (10,32м3)бетон В20, F 300, W6, вес 2.2 тн, арматура А-I-28,6 кг/м3- 295,2кг	шт	12	81749,83	980998
255	Монтаж ж/б звеньев блок 17 а,(15,12м3) бетон В25, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-21,19г/м3-320,4кг, арматура А-III-89,58 кг/м3-1354,5 кг	шт	9	163532,15	1471789
256	Монтаж блока оголовка Ст12, (3,14м3)бетон В20, F300, W 6, вес 4 тн, арматура А-I-31,27кг/м3-98,2кг, арматура А-II-12,61	шт	2	151087,9	302176
257	Монтаж откосных крыльев блок Ст 6, (6,68м3)бетон В20, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-41,13кг/м3- 274,8 кг	шт	4	131651,37	526605
258	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	2,3	29416,03	67657
259	Конопатка швов паклей, тело	кг	16,9	487,27	8235
260	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	151,1	1291,26	195109
261	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	12,7	3711,35	47134
262	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	2,4	36416,97	87401
263	***Укрепление***				
264	Площадь укрепления	м2			
265	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (русло)	м3	1,3	61761,07	80289
266	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (откосы))	м3	1,2	61761,07	74113
267	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (русло)	м3	0,8	61761,07	49409

268	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка	м3	0,8	61761,07	49409
269	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	4,9	61761,07	302629
270	Упоры (175х50х40)	м3	0,7	49825,2	34878
271	Упоры (100х50х40)	м3	0,4	49825,2	19930
272	Арматура А-I	кг	106,7	235,51	25129
273	Асфальтовые планки	м3	0,4	8931,19	3572
274	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	8,4	2378,94	19983
275	***Конец укрепления***				
276	Площадь укрепления	м2			
277	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	23,7	2378,94	56381
278	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	2,7	5894,06	15914
279	Каменная наброска	м3	5,8	10302,44	59754
280	Монолитный бетон В 20, F300. W6	м3	3,3	36416,97	120176
281	Арматура А-I	кг	60,1	235,51	14154
282	Асфальтовые планки	м3	0,18	8931,19	1608
724	**Устройство водоразделительной дамбы на ПК5+00**				
725	Разработка гр. III группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м	м3	74	45,15	3341
727	Разравнивание грунта бульдозером 108 л.с. С перемещением до 20м	м3	74	42,45	3141
728	Уплотнение грунта пневмокатками 25 тн за 6 проходов по одному следу	м3	74	79,34	5871
729	Планировка верха и откосов дамбы мех.способом гр. III группы	м2	108	47,94	5178
785	***Итого по устройству труб, водосброса:***				***11414876***
	Всего по акту :				**122740059**
	в том числе НДС 12%:				**13150721**

Заказчик :

Директор ЗКОД КАД

_____ Менлыгалиев Т.К.

Начальник ОКК и ПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"
Субподрядчик: ТОО "Техстрой ЗКО"
Договор №25 - ДСП от 15 июля 2012 года

Акт выполненных работ

по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Самару) - Шымкент, участок "Граница РФ (на Самару) - Уральск - Актобе, 298-330 км"

за октябрь месяц 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
1	**Раздел 1. Подготовка территории строительства**				
4	**Временная объездная дорога (ПК0+00-ПК68+26)**				
11	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала от разборки, расход материала на 1 м2: вода 0,025м3	м2	23891	172,66	4 125 020
12	**Итого по разделу 1:**				**4 125 020**
13	**Раздел 2. Земляные работы.**				
18	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемещением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	730	83,68	61 086
25	Планировка откосов земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	63770	33,18	2 115 889
26	Перемещение растительного слоя из временных валков бульдозером до 20м на откосы	м3	4564,2	30,25	138 067
27	***Рекультивация нарушаемых земель***				
28	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 20 м (снятие ПСП)	м3	14079	34,36	483 754
30	Планировка плащадей механизированным способом, грунт 1 группы	м2	6700	3,68	24 656
31	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 20 м (возврат ПСП)	м3	18911	34,36	649 782
32	Планировка плащадей механизированным способом, грунт 1 группы	м2	47200	3,68	173 696
33	***Итого по разделу 2:***				**3 646 930**
34	**Раздел 3. Дорожная одежда.**				
39	**Тип 1**				
45	**Устройство присыпных обочин**				
46	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 20м	м3	4630	42,2	195 386
49	Планировка верха обочин мех.способом в грунте IIгруппы	м2	21563	33,2	715 875
50	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой	м3	1122	117,78	132 149
51	То же без полива водой	м3	1122	62,24	69 833
52	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью Н-15 см, расход материалов на 1 м2: щебеночно-песчанная смесь-0,20925м3	м2	19781	1398,9	27 671 991
53	**Итого по разделу 3:**				**28 785 234**
54	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				

55	***Устройство ж/б трубы d-1,0м на фундаменте тип 1, ПК7+50***				
73	***Укрепление***			0	
74	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (русло)	м3	0,9	53872,14	48 485
75	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (откосы))	м3	0,9	53872,14	48 485
76	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (русло)	м3	0,6	53872,14	32 323
77	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (откосы)	м3	0,5	53872,14	26 936
78	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	3,5	5141,19	17 994
79	Упоры (175х50х40)	м3	0,7	43460,87	30 423
80	Упоры (100х50х40)	м3	0,4	43460,87	17 384
81	Арматура А-I	кг	76,2	205,43	15 654
82	Асфальтовые планки	м3	0,4	7790,39	3 116
83	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	7	2075,07	14 525
84	***Конец укрепления***				
85	Площадь укрепления	м2	20,2		
86	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	16	2075,07	33 201
87	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	2,02	5141,19	10 385
88	Каменная наброска	м3	2,7	8986,48	24 263
89	Монолитный бетон В 20, F300. W6	м3	2,45	31765,32	77 825
90	Арматура А-I	кг	44,64	205,43	9 170
91	Асфальтовые планки	м3	0,07	7790,39	545
92	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 33+23***				
102	Обратная засыпка котлована, грунт II группы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	62	16,06	996
103	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	342	164,41	56 228
106	Монтаж лекальных блоков фундамента № 9, бетон В20, F 300, W6, вес 2.2 тн, арматура А-I-28,6 кг/м3- 295,2кг	шт	5	71307,68	356 538
107	Монтаж ж/б звеньев блок 17 а, бетон В25, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-21,19г/м3-320,4кг, арматура А-III-89,58 кг/м3-1354,5 кг	шт	9	142643,7	1 283 793
108	Монтаж блока оголовка Ст12, бетон В20, F300, W 6, вес 4 тн, арматура А-I-31,27кг/м3-98,2кг, арматура А-II-12,61 кг/м3-39,6 кг	шт	2	131789	263 578
109	Монтаж откосных крыльев блок Ст 6, бетон В20, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-41,13кг/м3- 274,8 кг	шт	4	114835,1	459 341
110	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	2,3	25658,63	59 015
111	Конопатка швов паклей, тело	кг	16,9	425,03	7 183
112	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	151,1	1126,32	170 187
113	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	12,7	3237,29	41 114
114	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	2,4	31765,32	76 237
115	***Укрепление***				
116	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (русло)	м3	1,3	53872,14	70 034

117	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (откосы))	м3	1,2	53872,14	64 647
118	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (русло)	м3	0,8	53872,14	43 098
119	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (откосы)	м3	0,8	53872,14	43 098
120	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	4,9	53872,14	263 973
121	Упоры (175х50х40)	м3	0,7	43460,87	30 423
122	Упоры (100х50х40)	м3	0,4	43460,87	17 384
123	Арматура А-I	кг	106,7	205,43	21 919
124	Асфальтовые планки	м3	0,4	7790,39	3 116
125	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	8,4	2075,07	17 431
126	***Конец укрепления***				
127	Площадь укрепления	м2	27,3		
128	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	23,7	2075,07	49 179
129	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	2,7	5141,19	13 881
130	Каменная наброска	м3	5,8	8986,48	52 122
131	Монолитный бетон В 20, F300. W6	м3	3,3	31765,32	104 826
132	Арматура А-I	кг	60,1	205,43	12 346
133	Асфальтовые планки	м3	0,18	7790,39	1 402
134	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 45+31***				
135	Очистка русла от зарослей	га	0,035	8509,98	298
136	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	380	91,14	34 633
137	Демонтаж сущ.ж/б звеньев блок № 16 с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 41 км	м3	12,96	15253,74	197 688
138	Демонтаж сущ.монолитных оголовков с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 41 км	м3	9,1	22514,61	204 883
139	Демонтаж сущ.ж/б плит (1,5х0,75х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 41 км	шт	10	4000,21	40 002
140	Демонтаж сущ.ж/б плит (2х1,85х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 41 км	шт	20	6370,21	127 404
141	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт III с перемещением до 20м	м3	24	39,31	943
142	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт III группы	м3	75	213,46	16 010
143	Доработка котлована вручную,грунт III группы тело/огловок	м3	8	2490,42	19 923
144	Обратная засыпка котлована, грунт II группы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	62	16,06	996
145	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	378	164,41	62 147
146	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	21,4	5141,19	110 021
147	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	1,5	25658,63	38 488
148	Монтаж лекальных блоков фундамента № 9, бетон В20, F 300, W6, вес 2.2 тн, арматура А-I-28,6 кг/м3- 295,2кг	шт	12	71307,68	855 692
149	Монтаж ж/б звеньев блок 17 а, бетон В25, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-21,19г/м3-320,4кг, арматура А-III-89,58 кг/м3-1354,5 кг	шт	9	142643,7	1 283 793

150	Монтаж блока оголовка Ст12, бетон В20, F300, W 6, вес 4 тн, арматура А-I-31,27кг/м3-98,2кг, арматура А-II-12,61 кг/м3-39,6 кг	шт	2	131789	263 578
151	Монтаж откосных крыльев блок Ст 6, бетон В20, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-41,13кг/м3- 274,8 кг	шт	4	114835,1	459 341
152	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	2,3	25658,63	59 015
153	Конопатка швов паклей, тело	кг	16,9	425,03	7 183
154	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	151,1	1126,32	170 187
155	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	12,7	3237,29	41 114
156	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	2,4	31765,32	76 237
157	***Укрепление***				
158	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (русло)	м3	1,3	53872,14	70 034
159	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (откосы))	м3	1,2	53872,14	64 647
160	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (русло)	м3	0,8	53872,14	43 098
161	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (откосы)	м3	0,8	53872,14	43 098
162	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	4,9	53872,14	263 973
163	Упоры (175х50х40)	м3	0,7	43460,87	30 423
164	Упоры (100х50х40)	м3	0,4	43460,87	17 384
165	Арматура А-I	кг	106,7	205,43	21 919
166	Асфальтовые планки	м3	0,4	7790,39	3 116
167	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	8,4	2075,07	17 431
168	***Конец укрепления***				
169	Площадь укрепления	м2	27,3		
170	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	23,7	2075,07	49 179
171	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	2,7	5141,19	13 881
172	Каменная наброска	м3	5,8	8986,48	52 122
173	Монолитный бетон В 20, F300. W6	м3	3,3	31765,32	104 826
174	Арматура А-I	кг	60,1	205,43	12 346
175	Асфальтовые планки	м3	0,18	7790,39	1 402
176	**Устройство водоразделительной дамбы на ПК5+00**				
177	Разработка гр. III группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м	м3	74	39,39	2 915
178	Разравнивание грунта бульдозером 108 л.с. С перемещением до 20м	м3	74	37,83	2 799
179	Уплотнение грунта пневмокатками 25 тн за 6 проходов по одному следу	м3	74	69,21	5 122
180	Планировка верха и откосов дамбы мех.способом гр. III группы	м2	108	41,82	4 519
181	**Итого по разделу 4:**				**8 887 613**
182	**Всего по объекту:**				**45 444 798**
183	**в том числе НДС 12%:**				**4 869 086**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Техстрой ЗКО" : _____ **Искаров А.Б.**

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Uniserv" : _____ **Сатбаев Н.С.**
Зам.директора по строительству:
_____ **Ергалиев Д.Ж.**

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г. Доп.согл. № 1 от 12.06.2012г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду ноября месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
1	**Раздел 1. Подготовка территории строительства**				
3	Юридический отвод земель и его оформление				1629410
85	**Итого по разделу 1:**				**1629410**
	Всего по акту :				**1629410**
	в том числе НДС 12%:				**174580**

Заказчик :

Зам.директор ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник О ПЭР и М

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Кабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г. Доп.согл. № 3 от 17.01.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду мая месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
1	**Раздел 1. Подготовка территории строительства**				
2	Восстановление и закрепление трассы ПК30-ПК180	км	15	30232,98	453495
20	**Временная объездная дорога (ПК68+26-ПК108+23)**				
21	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0м, грунт II группы	км	3,947	595846,08	2351804
22	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок (на участке искуственных сооружений), грунт II группы	м3	417	259,06	108028
23	***Устройство металлических водопропускных труб - 1 шт***				
24	Устройство подготовки из щебня фр.10-20мм под тело трубы толщ.20см при устройстве металлических водопропускных труб	м3	2,78	15211,58	42288
25	Укладка металлической трубы d=426мм /8мм	п.м.	12	40627,49	487530
26	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной 20 см по оси, шириной проезжей части 7 м из ЩПС, расход материала на 1 м2: материал от разборки ЩПС фр.0-40мм-0,268м3, вода-0,018м3	км	3,997	481667,97	1925227
34	**Временная объездная дорога (ПК108+23-ПК140+98)**				
35	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0м, грунт II группы	км	3,225	595846,08	1921604
36	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок (на участке искуственных сооружений), грунт II группы	м3	417	259,06	108028
37	***Устройство металлических водопропускных труб -1 шт***				
38	Устройство подготовки из щебня фр.10-20мм под тело трубы толщ.20см	м3	2,78	15211,52	42288
39	Укладка металлической трубы d=426мм /8мм	п.м.	12	20770,83	249250
40	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной 20 см по оси, шириной проезжей части 7 м из ЩПС, расход материала на 1 м2: материал от разборки ЩПС фр.0-40мм-0,268м3, вода-0,018м3	км	3,275	481667,97	1577463

47	**Временная объездная дорога (ПК140+98-ПК155)**				
48	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0м, грунт II группы	км	1,34	595846,08	798434
55	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной 20 см по оси, шириной проезжей части 7 м из ЩПС, расход материала на 1 м2: материал от разборки ЩПС фр.0-40мм-0,268м3, вода-0,018м3	км	1,402	481667,97	675298
85	**Итого по разделу 1:**				**10740737**
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК30-ПК60**				
87	Снятие растительного слоя с откосов Н-10 см и перемещение бульдозером до 20м во временные валки	м3	4560	34,7	158232
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	10323	76,77	792497
89	То же с поливом водой	м3	10323	140,47	1450072
90	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.сю. В в грунте II группы	м3	1749	1069,12	1869891
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	3553,4	6,98	24803
92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	3933	22,47	88375
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	6359	90,55	575807
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	2838	177,28	503121
101	То же с поливом водой	м3	2838	241,17	684440
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	61507,5	38,03	2339130
107	***Рекультивация нарушаемых земель***				
108	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 20 м (снятие ПСП)	м3	113668	34,7	3944280
109	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 50 м (снятие ПСП)	м3	14727	65,48	964324
110	Планировка плащадей механизированным способом, грунт 1 группы	м2	590107	4,22	2490252
117	***Итого по разделу 2:***				**15885224**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=11 см ПК30-ПК112	м3	8114,87	3475,43	28202663
121	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 см ПК30-ПК108	м3	12566,93	287,41	3611861
122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	10080,3	487,24	4911525
123	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 1 км (среднее) на объездную дорогу	м3	5898,5	233,05	1374645

124	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	1319,4	487,24	642864
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК30-ПК50	м2	24440,00	956,48	23376371
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК30-ПК48	м2	19008,00	2881,72	54775734
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК30-ПК45	м2	14400,000	3975,64	57249216
157	**Итого по разделу 3:**				**174144879**
158	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
283	***Переустройство ж/б трубы d-1,0м на фундаменте тип 1, ПК 55+97***				
284	Очистка русла от зарослей	га	0,03	9756,16	293
285	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	318	104,49	33228
290	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт III с перемещением до 20м	м3	17	45,07	766
291	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт III группы	м3	53	244,72	12970
292	Доработка котлована вручную,грунт III группы тело/огловок	м3	5	2855,11	14276
295	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	17,2	5894,06	101378
296	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	1	29416,03	29416
297	Монтаж лекальных блоков фундамента № 5, (6,84м3)бетон В20, F 300, W6, вес 1,4 тн, арматура А-I-34,8 кг/м3- 238,03кг	шт	12	52500,29	630003
298	Монтаж ж/б звеньев блок 13 а, (7,56м3)бетон В25, F300, W 6, вес 2,2 тн, арматура А-I-25,14кг/м3-190,5кг, арматура А-III-74,54 кг/м3-563,5 кг	шт	9	102130,04	919170
299	Монтаж блока оголовка Ст10,(2,02м3) бетон В20, F300, W 6, вес 2,5 тн, арматура А-I-38,22кг/м3-77,2кг, арматура А-II-15,74 кг/м3-31,8 кг	шт	2	112419,43	224839
300	Монтаж откосных крыльев блок Ст 4, (3,92м3)бетон В20, F300, W 6, вес 2.5 тн, арматура А-I-44,39кг/м3- 174 кг	шт	4	85478,07	341912
301	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	2,1	29416,03	61774
302	Конопатка швов паклей, тело	кг	10,4	487,27	5068
303	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	108	1291,26	139456
304	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	9,1	3711,35	33773
326	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 88+14***				
327	Очистка русла от зарослей	га	0,035	9756,16	341
333	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт II с перемещением до 20м	м3	25	45,07	1127
334	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт I группы	м3	75	244,72	18354
335	Доработка котлована вручную,грунт II группы тело/огловок	м3	8	2855,11	22841

338	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	21,7	5894,06	127901
339	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	1,5	29416,03	44124
340	Монтаж лекальных блоков фундамента № 9, (8,6м3)бетон В20, F 300, W6, вес 2.2 тн, арматура А-I-28,6 кг/м3- 246кг	шт	10	84529,96	845300
341	Монтаж лекальных блоков фундамента № 8, (2,3м3)бетон В20, F 300, W6, вес 2.9 тн, арматура А-I-28,4 кг/м3- 65,32кг	шт	2	136783,91	273568
342	Монтаж ж/б звеньев блок 17 а,(15,12м3) бетон В25, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-21,19г/м3-320,4кг, арматура А-III-89,58 кг/м3-1354,5 кг	шт	9	166228,36	1496055
343	Монтаж ж/б звеньев блок 17 , (0,84м3)бетон В25, F300, W 6, вес 2,1 тн, арматура А-I-21,19г/м3-17,8кг, арматура А-III-90,79 кг/м3-76,3 кг	шт	1	114951,65	114952
344	Монтаж блока оголовка Ст12, (3,14м3)бетон В20, F300, W 6, вес 4 тн, арматура А-I-31,27кг/м3-98,2кг, арматура А-II-12,61 кг/м3-39,6 кг	шт	2	153702,9	307406
345	Монтаж откосных крыльев блок Ст 6,(6,68м3) бетон В20, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-41,13кг/м3- 274,8 кг	шт	4	134347,58	537390
785	***Итого по устройству труб, водосброса:***				***6337681***
897	**Итого по разделу 4:**				**6337681**
	Всего по акту :				**207108521**
	в том числе НДС 12%:				**22190199**

Заказчик :

И.о.руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Руководитель ~~ОККиПР~~

_____ Темирханов Б.Р.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г. Доп.согл. № 3 от 1.02.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду мая месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК60-ПК65**				
87	Снятие растительного слоя с откосов Н-10 см и перемещение бульдозером до 20м во временные валки	м3	760	34,7	26372
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	1720	76,77	132044
89	То же с поливом водой	м3	1720	140,47	241608
92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемещением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	1119	22,47	25144
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	152	90,55	13764
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	67,7	177,28	12002
101	То же с поливом водой	м3	67,7	241,17	16327
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	10340	38,03	393230
117	***Итого по разделу 2:***				**860491**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=11 см ПК112-ПК120	м3	1044,81	3475,43	3631164
120	Разборка основания из щебня, обработанного битумом существующей дорожной одежды Н ср. 12 см ПК105-ПК115	м3	909	287,41	261256
121	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 см ПК108-ПК115	м3	618,3	287,41	177706
122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	1253,6	487,24	610804
123	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 1 км (среднее) на объездную дорогу	м3	738,81	233,05	172179
124	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	164,1	487,24	79956
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК50-ПК62	м2	14664,0	956,48	14025823

127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК48-ПК60	м2	12672,0	2881,72	36517156
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК45-ПК54+34	м2	8965,0	3975,64	35641613
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК30-ПК44+95	м2	13455,0	3341,13	44954904
157	**Итого по разделу 3:**				**136072561**
898	**Раздел 5. Пересечения и примыкания**				
899	***Пересечения и примыкания ПК47+97***				
932	**Устройство полосы накопления-торможения, стояночных полос**				
935	Разработка грунта II группы самоходным скрепером с ковшом вместимостью 7-8м3 с перемещением до 200м	м3	802	295,09	236662
936	то же до 300м	м3	475	312,39	148385
937	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	586	71,36	41817
938	То же с поливом водой	м3	586	135,03	79128
939	Планировка верха насыпи земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	1484	38,03	56437
940	**Дорожная одежда по типу основной дороги**				
941	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	1484	956,48	1419416
942	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	1484	2881,72	4276472
943	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	1484	3975,64	5899850
1023	**Итого по разделу 5:**				**12158167**
	Всего по акту :				**149091219**
	в том числе НДС 12%:				**15974059**

Заказчик :

И.о.руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сапбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г. Доп.согл. № 3 от 1.02.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июня месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК65-ПК80**				
87	Снятие растительного слоя с откосов Н-10 см и перемещение бульдозером до 20м во временные валки	м3	2280	34,7	79116
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	5161	76,77	396210
89	То же с поливом водой	м3	5161	140,47	724966
90	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.сю. В в грунте II группы	м3		1069,12	0
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	1782	6,98	12438
92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	3459	22,47	77724
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	2749	90,55	248922
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	1227,7	177,28	217647
101	То же с поливом водой	м3	1227,7	241,17	296084
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	31020	38,03	1179691
117	*Итого по разделу 2:*				**3232798**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=11 см ПК120-ПК140	м3	2349,27	3475,43	8164723
120	Разборка основания из щебня, обработанного битумом существующей дорожной одежды Н ср. 12 см ПК115-ПК140	м3	1338,82	287,41	384790
121	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 см ПК115-ПК140	м3	3577,27	287,41	1028143

122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	3541	487,24	1725317
123	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 1 км (среднее) на объездную дорогу	м3	2071	233,05	482647
124	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	463	487,24	225592
125	Тип 1				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК62-ПК78	м2	19552,0	956,48	18701097
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК60-ПК71+50	м2	11616,0	2881,72	33474060
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК54+34-ПК68+85	м2	13929,6	3975,64	55379075
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК44+95-ПК65+50	м2	18495,0	3341,13	61794199
157	**Итого по разделу 3:**				**181359643**
158	Раздел 4. Искусственные сооружения				
371	*Переустройство ж/б трубы d-3х1,5м на фундаменте тип 1, ПК 135+36*				
372	Очистка русла от зарослей	га	0,05	9756,16	488
378	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт III с перемещением до 20м	м3	62	44,83	2779
379	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт III группы	м3	270	244,72	66074
380	Доработка котлована вручную,грунт III группы тело/огловок	м3	25	2855,11	71378
383	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	73,8	5894,06	434982
384	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	3,5	29416,03	102956
385	Монтаж лекальных блоков фундамента № 9, (30,96м3)бетон В20, F 300, W6, вес 2.2 тн, арматура А-I-28,6 кг/м3- 885,5кг	шт	36	84529,96	3043079
386	Монтаж лекальных блоков фундамента № 8, (3,45м3)бетон В20, F 300, W6, вес 2.9 тн, арматура А-I-28,4 кг/м3- 97,98кг	шт	3	136783,91	410352
387	Монтаж ж/б звеньев блок 17 а, (50,4м3)бетон В25, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-21,19г/м3-1068кг, арматура А-III-89,58 кг/м3-4514,8 кг	шт	30	166228,36	4986851
388	Монтаж блока оголовка Ст12, (9,42м3)бетон В20, F300, W 6, вес 4 тн, арматура А-I-31,27кг/м3-294,6кг, арматура А-II-12,61 кг/м3-118,8 кг	шт	6	153702,9	922217
389	Монтаж откосных крыльев блок Ст 6,(6,68м3) бетон В20, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-41,13кг/м3- 274,8 кг	шт	4	134347,58	537390
390	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	9,3	29416,03	273569

785	*Итого по устройству труб, водосброса:*				*10852115*
897	Итого по разделу 4:				10852115
898	Раздел 5. Пересечения и примыкания				
899	*Пересечения и примыкания ПК47+97*				
932	Устройство полосы накопления-торможения, стояночных полос				
940	Дорожная одежда по типу основной дороги				
944	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	1484	3341,13	4958237
946	*Пересечения и примыкания ПК68+26*				
978	Устройство полосы накопления-торможения				
979	Планировка верха насыпи земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	1061	38,03	40350
980	*Дорожная одежда по типу основной дороги*				
981	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	1061	956,48	1014825
982	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	1061	2881,72	3057505
983	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	1061	3975,64	4218154
1023	Итого по разделу 5:				13289071
1024	Раздел 6. Дорожные устройства (устройство автомобильных остановок, автопавильонов, стоянки для				
1117	Устройство автобусных остановок с переходно-скоростными полосами ПК65+52,9, ПК70+81,7				
1118	Разборка существующих автопавильонов (плиты)	м3	9,168	9582,64	87854
1119	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м с разравниванием слоем толщ. 30 см	м3	817	67,81	55401
1120	Разработка грунта II группы самоходным скрепером с ковшом вместимостью 7-8м3 с перемещением до 400м	м3	508	325,93	165572
1121	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь из притрассовых резервов до 30 м	м3	744	67,81	50451
1122	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	588	71,36	41960
1123	То же с поливом водой	м3	587	135,03	79263
1124	Планировка верха насыпи земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	4910	38,03	186727
1125	Устройство дорожной одежды по типу основной дороги				
1126	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=4 см	м3	20	4088,17	81763
1127	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	20	487,24	9745

1128	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	4340	956,48	4151123
1129	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	4340	2884,43	12518426
1130	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	1538	3975,64	6114534
1131	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	1538	3341,13	5138658
1299	**Итого по разделу 6:**				**28681477**
	Всего по акту :				**237415104**
	Минус заготовка материалов				**44103876**
	Всего по акту:				**193311228**
	в том числе НДС 12%:				20711917

Заказчик :

И.о.руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл.инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Алибаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г. Доп.согл. № 3 от 1.02.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду июня месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
1	**Раздел 1. Подготовка территории строительства**				
2	Восстановление и закрепление трассы ПК180-ПК240	км	6	30232,98	181398
4	Возмещение убытков и потерь с/х производства и лесного хозяйства в связи с занятием земель в постоянное и временное пользование				12102630
47	**Временная объездная дорога ПК155-ПК184**				
48	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0м, грунт II группы	км	2,788	595846,08	1661219
49	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок (на участке искуственных сооружений), грунт II группы	м3	700,9	259,06	181575
55	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной 20 см по оси, шириной проезжей части 7 м из ЩПС, расход материала на 1 м2: материал от разборки ЩПС фр.0-40мм-0,268м3, вода-0,018м3	км	2,9	481667,97	1396837
85	**Итого по разделу 1:**				**15523659**
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК80-ПК110**				
87	Снятие растительного слоя с откосов Н-10 см и перемещение бульдозером до 20м во временные валки	м3	4560	34,7	158232
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	10323,48	76,77	792534
89	То же с поливом водой	м3	10323,48	140,47	1450139
90	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.сю. В в грунте II группы	м3	3012	1069,12	3220189
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	2893,1	6,98	20194

92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемещением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	6602	22,47	148347
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	11886	90,55	1076277
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	5305,5	177,28	940559
101	То же с поливом водой	м3	5305,5	241,17	1279527
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	61841,82	38,03	2351844
117	***Итого по разделу 2:***				**11437842**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" H ср=11 см ПК140-ПК160	м3	1426,76	3475,43	4958605
120	Разборка основания из щебня, обработанного битумом существующей дорожной одежды H ср. 12 см ПК140-ПК155	м3	1493,67	287,41	429296
121	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Hср-15 см ПК140-ПК155	м3	1608,93	287,41	462423
122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	2207,6	487,24	1075631
123	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 1 км (среднее) на объездную дорогу	м3	1291,4	233,05	300961
124	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	288,9	487,24	140764
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС H-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК78-ПК106	м2	34216,0	956,48	32726920
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси H-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК71-ПК104	м2	34848,0	2881,72	100422179
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 H-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК68+85-ПК88+80	м2	19152,0	3975,64	76141457
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси H-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК65+50-ПК85+40	м2	17910,0	3341,13	59839638
157	**Итого по разделу 3:**				**276497874**
898	**Раздел 5. Пересечения и примыкания**				
946	***Пересечения и примыкания ПК68+26***				
978	**Устройство полосы накопления-торможения**				
980	***Дорожная одежда по типу основной дороги***				

984	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	1061	3341,13	3544939
1023	**Итого по разделу 5:**				**3544939**
1024	**Раздел 6. Дорожные устройства (устройство автомобильных остановок, автопавильонов, стоянки для пожертвования)**				
1117	**Устройство автобусных остановок с переходно-скоростными полосами ПК65+52,9, ПК70+81,7**				
1130	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	2802	3975,64	11139743
1131	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	2802	3341,13	9361846
1299	**Итого по разделу 6:**				**20501589**
	Всего по акту :				**327505903**
	Минус заготовка материалов				**15701747**
	Всего по акту:				**311804156**
	в том числе НДС 12%:				33407588

Заказчик :

И.о.руководителя ЗКОДКАД

_____ Шенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г. Доп.согл. № 3 от 1.02.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду июня месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
1	**Раздел 1. Подготовка территории строительства**				
6	**Временная объездная дорога (ПК0+00-ПК68+26)**				
13	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала от разборки, расход материала на 1 м2: вода 0,025м3	м2	47782	99,01	4730896
85	**Итого по разделу 1:**				**4730896**
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК110-ПК114**				
87	Снятие растительного слоя с откосов Н-10 см и перемещение бульдозером до 20м во временные валки	м3	608	34,7	21098
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	1376,5	76,77	105674
89	То же с поливом водой	м3	1376,5	140,47	193357
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	414	6,98	2890
92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	236,8	22,47	5321
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	1472	90,55	133290
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	597	177,28	105836
101	То же с поливом водой	м3	597	241,17	143978
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	8272	38,03	314584
107	***Рекультивация нарушаемых земель***				
108	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 20 м (снятие ПСП)	м3	23200	34,7	805040
110	Планировка плащадей механизированным способом, грунт 1 группы	м2	169600	4,22	715712
117	***Итого по разделу 2:***				**2546780**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				

119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=11 см ПК160-ПК168	м3	620,64	3475,43	2156991
120	Разборка основания из щебня, обработанного битумом существующей дорожной одежды Н ср. 12 см ПК155-ПК162	м3	628,33	287,41	180588
121	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 см ПК155-ПК162	м3	791,59	287,41	227511
122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	994,5	487,24	484560
123	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 1 км (среднее) на объездную дорогу	м3	581,8	233,05	135588
124	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	130,2	487,24	63439
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК106-ПК110	м2	4888,0	956,48	4675274
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК104-ПК107	м2	3168,0	2881,72	9129289
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК88+80-ПК101+45	м2	12144,0	3975,64	48280172
130	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн ПК30-ПК84+30	м2	48870,00	2244,65	109696046
157	**Итого по разделу 3:**				**175029458**
158	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
371	***Переустройство ж/б трубы d-3х1,5м на фундаменте тип 1, ПК 135+36***				
391	Конопатка швов паклей, тело	кг	56,2	487,27	27385
392	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	337,5	1291,26	435800
393	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	26,2	3711,35	97237
395	Заполнение пазух бетоном В 7,5	м3	52,4	36416,97	1908249
421	***Переустройство ж/б трубы d-2х1,5м на фундаменте тип 1, ПК 146+21***				
422	Очистка русла от зарослей	га	0,04	9756,16	390
423	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	539	104,49	56320
427	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт III с перемещением до 20м	м3	39	44,83	1748
428	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт III группы	м3	151	244,72	36953
429	Доработка котлована вручную,грунт II группы тело/огловок	м3	14	2855,11	39972
432	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	42	5894,06	247551

433	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	2,5	29416,03	73540
434	Монтаж лекальных блоков фундамента № 9, (20,64м3)бетон В20, F 300, W6, вес 2.2 тн, арматура А-I-28,6 кг/м3- 590,3кг	шт	24	84529,96	2028719
435	Монтаж ж/б звеньев блок 17 а, (30,24м3)бетон В25, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-21,19г/м3-640,8кг, арматура А-III-89,58 кг/м3-2708,9кг	шт	18	166228,36	2992110
436	Монтаж блока оголовка Ст12,(6,28м3) бетон В20, F300, W 6, вес 4 тн, арматура А-I-31,27кг/м3-196,4кг, арматура А-III-12,61 кг/м3-79,2 кг	шт	4	153702,9	614812
437	Монтаж откосных крыльев блок Ст 6, (6,68м3)бетон В20, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-41,13кг/м3- 274,8 кг	шт	4	134347,58	537390
785	***Итого по устройству труб, водосброса:***				***9098176***
897	**Итого по разделу 4:**				**9098176**
898	**Раздел 5. Пересечения и примыкания**				
899	***Пересечения и примыкания ПК 47+97, ПК102+13, ПК108+23***				
932	**Устройство полосы накопления-торможения, стояночных полос**				
933	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 30 м из срезки в насыпь	м3	534	67,81	36211
934	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемщением в насыпь до 30 м из притрассовых резервов	м3	963	67,81	65301
937	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	687	71,36	49024
938	То же с поливом водой	м3	687	135,03	92766
939	Планировка верха насыпи земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	2959	38,03	112531
940	**Дорожная одежда по типу основной дороги**				
941	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	2959	956,48	2830224
942	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	2959	2881,72	8527009
943	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	1482	3975,64	5891898
945	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	1484	2244,65	3331061
946	***Пересечения и примыкания ПК68+26***				
978	**Устройство полосы накопления-торможения**				
980	***Дорожная одежда по типу основной дороги***				
985	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	1061	2244,65	2381574
1023	**Итого по разделу 5:**				**23317599**
1024	**Раздел 6. Дорожные устройства (устройство автомобильных остановок, автопавильонов, стоянки для пожертвования)**				

1117	**Устройство автобусных остановок с переходно-скоростными полосами ПК65+52,9, ПК70+81,7**				
1132	Устройство прослойки из геосетки стеклянной марки "Армдор-50" ССНП 50/50-25, расход на 1 м2: геосетка стеклянная марки ССНП 50/50-25-1,214м2	м2	4340	1413,07	6132724
1133	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	4340	2244,65	9741781
1299	**Итого по разделу 6:**				**15874505**
	Всего по акту :				**230597414**
	в том числе НДС 12%:				**24706866**
	Минус заготовка материалов				**87365284**
	Всего по акту:				**143232130**
	в том числе НДС 12%:				15346300

Заказчик :

И.о.руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г. Доп.согл. № 3 от 1.02.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
1	**Раздел 1. Подготовка территории строительства**				
47	**Временная объездная дорога ПК140+98-ПК192+74**				
50	***Устройство металлических водопропускных труб - 1шт***				
53	Устройство подготовки из щебня фр.10-20мм под тело трубы толщ.20см при устройстве металлических водопропускных труб	м3	3	15211,52	45635
54	Укладка металлической трубы d=720мм /10мм	п.м.	15	67256,14	1008842
85	**Итого по разделу 1:**				**1054477**
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК114-ПК126**				
87	Снятие растительного слоя с откосов Н-10 см и перемещение бульдозером до 20м во временные валки	м3	1823,9	34,7	63289
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	4129	76,77	316983
89	То же с поливом водой	м3	4129	140,47	580001
90	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.сю. В в грунте II группы	м3	527,5	1069,12	563961
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	1642,8	6,98	11467
92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	1406,4	22,47	31602
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	5795,4	90,55	524773
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	2497,2	177,28	442704
101	То же с поливом водой	м3	2497,2	241,17	602250
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	24816	38,03	943752

117	***Итого по разделу 2:***				**4080782**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=11 см ПК168-ПК176	м3	669,28	3475,43	2326036
122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	326,21	487,24	158943
123	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 1 км (среднее) на объездную дорогу	м3	190,83	233,05	44473
124	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	42,70	487,24	20805
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК110-ПК120	м2	12220,0	956,48	11688186
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК107-ПК111+70	м2	4963,2	2881,72	14302553
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК101+45-ПК111	м2	9168,0	3975,64	36448668
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК85+40-ПК110+70	м2	22770,00	3341,13	76077530
157	**Итого по разделу 3:**				**141067194**
898	**Раздел 5. Пересечения и примыкания**				
899	***Пересечения и примыкания ПК102+13, ПК108+23***				
932	**Устройство полосы накопления-торможения, стояночных полос**				
940	**Дорожная одежда по типу основной дороги**				
943	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	1477	3975,64	5872020
944	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	2959	3341,13	9886404
1023	**Итого по разделу 5:**				**15758424**
1024	**Раздел 6. Дорожные устройства (устройство автомобильных остановок, автопавильонов, стоянки для пожертвования)**				
1025	**Устройство площадки отдыха на ПК114+05**				
1057	**Переходно-скоростные и разделительные полосы (вправо)**				

1058	Планировка верха насыпи земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	1414	38,03	53774
1059	**Устройство дорожной одежды по типу основной дороги**				
1060	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	1414	956,48	1352463
1061	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	1414	2881,72	4074752
1065	**Переходно-скоростные и разделительные полосы (влево)**				
1066	Разработка грунта II группы самоходным скрепером с ковшом вместимостью 7-8м3 с перемещением до 600м	м3	2212	407,68	901788
1067	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	1015	71,36	72430
1068	То же с поливом водой	м3	1014	135,03	136920
1069	Планировка верха земляного полотна механизированным способом грунт II группы	м2	1700	38,03	64651
1070	**Устройство дорожной одежды по типу основной дороги**				
1071	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	1700	956,48	1626016
1072	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	1700	2881,72	4898924
1299	**Итого по разделу 6:**				**13181718**
	Всего по акту :				**175142595**
	в том числе НДС 12%:				**18765278**
	Минус заготовка материалов				**33113369**
	Всего по акту:				**142029226**
	в том числе НДС 12%:				15217417

Заказчик :

И.о.руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Заместителя директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г. Доп.согл. № 3 от 1.02.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июля месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК126-ПК134**				
87	Снятие растительного слоя с откосов Н-10 см и перемещение бульдозером до 20м во временные валки	м3	1216	34,7	42195
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	2753	76,77	211348
89	То же с поливом водой	м3	2753	140,47	386714
90	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.сю. В в грунте II группы	м3	649	1069,12	693859
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	1042	6,98	7273
92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	700,8	22,47	15747
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	6097,3	90,55	552111
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	2722,2	177,28	482592
101	То же с поливом водой	м3	2722,2	241,17	656513
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	16544	38,03	629168
117	***Итого по разделу 2:***				**3677520**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=11 см ПК176-ПК187	м3	1093,40	3475,43	3800035
120	Разборка основания из щебня, обработанного битумом существующей дорожной одежды Н ср. 12 см ПК162-ПК172	м3	967,70	287,41	278127
121	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 см ПК162-ПК172	м3	976,20	287,41	280570

08.08.13

122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	1480,40	487,24	721310
123	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 1 км (среднее) на объездную дорогу	м3	866,00	233,05	201821
124	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	193,80	487,24	94427
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК120-ПК130	м2	12220,0	956,48	11688186
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК111+70-ПК120	м2	8764,8	2881,72	25257699
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК111-ПК117+50	м2	6240,0	3975,64	24807994
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК110+70-ПК113+50	м2	2520,00	3341,13	8419648
130	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн ПК84+30-ПК96+73,1	м2	11187,516	2244,65	25112057
157	**Итого по разделу 3:**				**100661874**
898	**Раздел 5. Пересечения и примыкания**				
899	***Пересечения и примыкания ПК102+13, ПК108+23***				
932	**Устройство полосы накопления-торможения, стояночных полос**				
940	**Дорожная одежда по типу основной дороги**				
945	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	2959	2244,65	6641919
1023	**Итого по разделу 5:**				**6641919**
1024	**Раздел 6. Дорожные устройства (устройство автомобильных остановок, автопавильонов, стоянки для пожертвования)**				
1025	**Устройство площадки отдыха на ПК114+05**				
1057	**Переходно-скоростные и разделительные полосы (вправо)**				
1059	**Устройство дорожной одежды по типу основной дороги**				
1062	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	1414	3975,64	5621555

1065	**Переходно-скоростные и разделительные полосы (влево)**				
1070	**Устройство дорожной одежды по типу основной дороги**				
1073	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	1700	3975,64	6758588
1299	**Итого по разделу 6:**				**12380143**
	Всего по акту :				**123361456**
	в том числе НДС 12%:				**13217299**

Заказчик :

И.о.руководителя ЗКОДКАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г. Доп.согл. № 3 от 1.02.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду июля месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
1	**Раздел 1. Подготовка территории строительства**				
47	**Временная объездная дорога ПК140+98-ПК192+74**				
48	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0м, грунт II группы	км	0,848	595846,08	505277
49	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок (на участке искуственных сооружений), грунт II группы	м3	550,1	259,06	142509
50	***Устройство металлических водопропускных труб - 1шт***				
55	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной 20 см по оси, шириной проезжей части 7 м из ЩПС, расход материала на 1 м2: материал от разборки ЩПС фр.0-40мм-0,268м3, вода-0,018м3	км	0,874	481667,97	420978
63	**Временная объездная дорога (ПК192+74-ПК199)**				
64	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0м, грунт II группы	км	0,617	595846,08	367637
71	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной 20 см по оси, шириной проезжей части 7 м из ЩПС, расход материала на 1 м2: материал от разборки ЩПС фр.0-40мм-0,268м3, вода-0,018м3	км	0,626	481667,97	301524
85	**Итого по разделу 1:**				**1737925**
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК134-ПК170**				
87	Снятие растительного слоя с откосов Н-10 см и перемещение бульдозером до 20м во временные валки	м3	5471,7	34,7	189868
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	12388,1	76,77	951034
89	То же с поливом водой	м3	12388,1	140,47	1740156
90	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.сю. В в грунте II группы	м3	8406	1069,12	8987023
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	3358	6,98	23439

92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	3728	22,47	83768
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	20461	90,55	1852744
97	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой до 1 км с содержанием землевозных дорог до 0, 5 км	м3	5226	252,57	1319931
99	Работа на отвале, грунт I группы	м3	5226	41,17	215154
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	11378,5	177,28	2017180
101	То же с поливом водой	м3	11378,5	241,17	2744153
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	74093	38,03	2817757
117	***Итого по разделу 2:***				**22942207**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=11 см ПК187-ПК204	м3	1955,29	3475,43	6795474
120	Разборка основания из щебня, обработанного битумом существующей дорожной одежды Н ср. 12 см ПК172-ПК198	м3	2573,53	287,41	739658
121	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 см ПК172-ПК198	м3	2262,83	287,41	650360
122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	3310,30	487,24	1612911
123	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 1 км (среднее) на объездную дорогу	м3	1936,40	233,05	451278
124	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	433,30	487,24	211121
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК130-ПК160	м2	36660,0	956,48	35064557
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК120-ПК150	м2	31680,0	2881,72	91292890
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК117+50-ПК144	м2	25440,0	3975,64	101140282
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК113+50-ПК139+50	м2	23400,00	3341,13	78182442
130	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн ПК96+73,1-ПК125+90	м2	26252,10	2244,65	58926776

157	**Итого по разделу 3:**				**375067749**
158	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
283	***Переустройство ж/б трубы d-1,0м на фундаменте тип 1, ПК 55+97***				
293	Обратная засыпка котлована, грунт II группы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	40	18,41	736
294	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	318	188,49	59940
326	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 88+14***				
336	Обратная засыпка котлована, грунт Iгруппы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	63	18,41	1160
337	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	481	188,49	90664
347	Конопатка швов паклей, тело	кг	17,9	487,27	8722
348	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	157,3	1291,26	203115
349	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	13,5	3711,35	50103
371	***Переустройство ж/б трубы d-3x1,5м на фундаменте тип 1, ПК 135+36***				
381	Обратная засыпка котлована, грунт II группы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	300	18,41	5523
382	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	791	188,49	149096
421	***Переустройство ж/б трубы d-2x1,5м на фундаменте тип 1, ПК 146+21***				
430	Обратная засыпка котлована, грунт II группы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	115	18,41	2117
431	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	477	188,49	89910
439	Конопатка швов паклей, тело	кг	33,6	487,27	16372
440	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	233,1	1291,26	300993
441	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	18,2	3711,35	67547
464	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 176+50***				
465	Очистка русла от зарослей	га	0,035	9756,16	341
466	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	254	104,49	26540
471	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт II с перемещением до 20м	м3	24	45,07	1082
472	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	75	244,72	18354
473	Доработка котлована вручную,грунт II группы тело/огловок	м3	8	2855,11	22841
476	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	21,4	5894,06	126133
477	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	1,5	29416,03	44124

478	Монтаж лекальных блоков фундамента №9, (10,32м3) бетон В20, F 300, W6, вес 2.2 тн, арматура А-I-28,6 кг/м3- 295,2кг	шт	12	84529,96	1014360
479	Монтаж ж/б звеньев блок 17 а, (15,12м3)бетон В25, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-21,19г/м3-320,4кг, арматура А-III-89,58 кг/м3-1354,5кг	шт	9	166228,36	1496055
480	Монтаж блока оголовка Ст12,(3,14м3)бетон В20, F300, W 6, вес 4 тн, арматура А-I-31,27кг/м3-98,2кг, арматура А-III-12,61 кг/м3-39,6 кг	шт	2	153702,9	307406
481	Монтаж откосных крыльев блок Ст 6,(6,68м3) бетон В20, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-41,13кг/м3- 274,8 кг	шт	4	134347,58	537390
482	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3		29416,03	0
483	Конопатка швов паклей, тело	кг	16,9	487,27	8235
484	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	151,1	1291,26	195109
485	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	12,7	3711,35	47134
648	***Устройство ж/б трубы d-1,0м на съезде (справа), ПК 68+26***				
649	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	151	104,49	15778
650	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт III с перемещением до 20м	м3	9	45,07	406
651	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт III группы	м3	50	244,72	12236
652	Доработка котлована вручную,грунт III группы тело/огловок	м3	5	2855,11	14276
653	Обратная засыпка котлована, грунт I Iгруппы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	31	18,41	571
654	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	22	5894,06	129669
655	Монтаж ж/б звеньев блок 13 а,(7,56м3) бетон В25, F300, W 6, вес 2,2 тн, арматура А-I-25,14кг/м3-190,1кг, арматура А-III-74,54 кг/м3-563,5кг	шт	9	103191,2	928721
656	Монтаж блока оголовка Ст10, (2,02м3)бетон В20, F300, W 6, вес 2,5 тн, арматура А-I-38,22кг/м3-77,2кг, арматура А-III-15,74 кг/м3-31,8 кг	шт	2	113480,59	226961
657	Монтаж откосных крыльев блок Ст 4,(3,92м3) бетон В20, F300, W 6, вес 2,5 тн, арматура А-I-44,39кг/м3- 174 кг	шт	4	86539,23	346157
660	Конопатка швов паклей, тело	кг	9,5	487,27	4629
661	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	102,1	1291,26	131838
662	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	4,2	3711,35	15588
663	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	0,8	29416,03	23533
664	Послойная обсыпка тела трубы бульдозером 108л.с. с перемещением до20 м грунт 1 группы	м3	230	150,84	34693
665	***Устройство ж/б трубы d-1,0м на съезде (справа), ПК 108+23***				
666	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	81	104,49	8464
667	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт III с перемещением до 20м	м3	8	45,07	361
668	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт III группы	м3	50	244,72	12236
669	Доработка котлована вручную,грунт III группы тело/огловок	м3	5	2855,11	14276
670	Обратная засыпка котлована, грунт I Iгруппы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	31	18,41	571
671	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	21	5894,06	123775

672	Монтаж ж/б звеньев блок 13 а,(6,72м3) бетон В25, F300, W 6, вес 2,2 тн, арматура А-I-25,14кг/м3-169кг, арматура А-III-74,54 кг/м3-501кг	шт	8	103191,2	825530
673	Монтаж блока оголовка Ст10,(2,02м3)бетон В20, F300, W 6, вес 2,5 тн, арматура А-I-38,22кг/м3-77,2кг, арматура А-III-15,74 кг/м3-31,8 кг	шт	2	113480,59	226961
674	Монтаж откосных крыльев блок Ст 4,(3,92м3) бетон В20, F300, W 6, вес 2,5 тн, арматура А-I-44,39кг/м3- 174 кг	шт	4	86539,23	346157
677	Конопатка швов паклей, тело	кг	8,5	487,27	4142
678	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	95,3	1291,26	123057
679	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	3,7	3711,35	13732
680	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	0,7	29416,03	20591
681	Послойная обсыпка тела трубы бульдозером 108л.с. с перемещением до20 м грунт 1 группы	м3	210	150,84	31676
785	***Итого по устройству труб, водосброса:***				***8527687***
897	**Итого по разделу 4:**				**8527687**
898	**Раздел 5. Пересечения и примыкания**				
899	***Пересечения и примыкания ПК140+98***				
932	**Устройство полосы накопления-торможения, стояночных полос**				
933	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 30 м из срезки в насыпь	м3	368	67,81	24954
934	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемщением в насыпь до 30 м из притрассовых резервов	м3	234	67,81	15868
937	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	276	71,36	19695
938	То же с поливом водой	м3	276	135,03	37268
939	Планировка верха насыпи земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	1477	38,03	56170
940	**Дорожная одежда по типу основной дороги**				
941	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	1477	956,48	1412721
942	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	1477	2881,72	4256300
943	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	1477	3975,64	5872020
1023	**Итого по разделу 5:**				**11694996**
1024	**Раздел 6. Дорожные устройства (устройство автомобильных остановок, автопавильонов, стоянки для пожертвования)**				
1025	**Устройство площадки отдыха на ПК114+05**				
1057	**Переходно-скоростные и разделительные полосы (вправо)**				
1063	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	1414	3341,13	4724358

1064	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	1414	2244,65	3173935
1065	**Переходно-скоростные и разделительные полосы (влево)**				
1074	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	1700	3341,13	5679921
1075	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	1700	2244,65	3815905
1299	**Итого по разделу 6:**				**17394119**
	Всего по акту :				**437364683**
	в том числе НДС 12%:				**46860502**

Заказчик :

И.о.руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сапбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г. Доп.согл. № 3 от 1.02.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду июля месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК160-ПК164	м2	4888,0	956,48	4675274
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК150-ПК154	м2	4224,0	2881,72	12172385
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК144-ПК150	м2	5760,0	3975,64	22899686
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК139+50-ПК150	м2	9450,00	3341,13	31573679
130	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн ПК125+90-ПК138+70	м2	11520,00	2244,65	25858368
157	**Итого по разделу 3:**				**97179392**
898	**Раздел 5. Пересечения и примыкания**				
899	***Пересечения и примыкания ПК140+98***				
932	**Устройство полосы накопления-торможения, стояночных полос**				
940	**Дорожная одежда по типу основной дороги**				
944	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	1477	3341,13	4934849
1023	**Итого по разделу 5:**				**4934849**

	Всего по акту :				**102114241**
	в том числе НДС 12%:				**10940812**
	Минус заготовка материалов				**40993791**
	Всего по акту:				**61120450**
	в том числе НДС 12%:				6548620

Заказчик :

И.о.руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатиев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г. Доп.согл. № 3 от 1.02.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду августа месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК170-ПК182**				
87	Снятие растительного слоя с откосов Н-10 см и перемещение бульдозером до 20м во временные валки	м3	1824	34,7	63293
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	4129	76,77	316983
89	То же с поливом водой	м3	4129	140,47	580001
90	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.сю. В в грунте II группы	м3	705	1069,12	753730
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	502,6	6,98	3508
92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	3841,8	22,47	86325
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	4810	90,55	435546
94	Разработка грунта II группы самоходным скрепером с ковшом вместимостью 7-8м3 с перемщением до 100м	м3	214	196,42	42034
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	2454,7	177,28	435169
101	То же с поливом водой	м3	2454,7	241,17	592000
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	24638,5	38,03	937002
117	***Итого по разделу 2:***				**4245591**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=11 см ПК204-ПК212	м3	646,10	3475,43	2245475
122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	315,00	487,24	153481
123	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 1 км (среднее) на объездную дорогу	м3	184,00	233,05	42881
124	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	41,00	487,24	19977

125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК164-ПК175	м2	13442,0	956,48	12857004
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК154-ПК172	м2	19008,0	2881,72	54775734
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК150-ПК164+70	м2	14112,0	3975,64	56104232
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК150-ПК163+25	м2	11925,00	3341,13	39842975
130	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн ПК138+70-ПК142,85 330	м2	9135,00	2244,65	20504878
157	**Итого по разделу 3:**				**186546637**
898	**Раздел 5. Пересечения и примыкания**				
899	***Пересечения и примыкания ПК140+98***				
932	**Устройство полосы накопления-торможения, стояночных полос**				
945	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	1477	2244,65	3315348
	Всего по акту :				**194107576**
	в том числе НДС 12%:				**20797240**
	Минус заготовка материалов				**19947971**
	Всего по акту:				**174159605**
	в том числе НДС 12%:				18659958

Заказчик :

И.о.руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г. Доп.согл. № 3 от 1.02.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду августа месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
1	**Раздел 1. Подготовка территории строительства**				
63	**Временная объездная дорога (ПК199-ПК242)**				
64	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0м, грунт II группы	км	4,24	595846,08	2526387
71	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной 20 см по оси, шириной проезжей части 7 м из ЩПС, расход материала на 1 м2: материал от разборки ЩПС фр.0-40мм-0,268м3, вода-0,018м3	км	4,3	481667,97	2071172
85	**Итого по разделу 1:**				**4597559**
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК182-ПК198**				
87	Снятие растительного слоя с откосов Н-10 см и перемещение бульдозером до 20м во временные валки	м3	2431,9	34,7	84387
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	5505,8	76,77	422680
89	То же с поливом водой	м3	5505,8	140,47	773400
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	590,6	6,98	4122
92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	12053,6	22,47	270844
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	1836	90,55	166250
94	Разработка грунта II группы самоходным скрепером с ковшом вместимостью 7-8м3 с перемщением до 100м	м3	856	196,42	168136
95	то же до 200м	м3	1704	295,09	502833
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	1810,80	177,28	321019
101	То же с поливом водой	м3	1810,80	241,17	436711
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	19418,78	38,03	738496

107	***Рекультивация нарушаемых земель***				
108	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 20 м (снятие ПСП)	м3	13360	34,7	463592
109	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 50 м (снятие ПСП)	м3	1693,5	65,48	110890
110	Планировка плащадей механизированным способом, грунт 1 группы	м2	101775,5	4,22	429493
117	***Итого по разделу 2:***				**4892853**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=11 см ПК212-ПК238	м3	2596,730	3475,43	9024753
120	Разборка основания из щебня, обработанного битумом существующей дорожной одежды Н ср. 12 см ПК198-228	м3	1954,350	287,41	561700
121	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 см ПК198-ПК228	м3	3620,650	287,41	1040611
122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	3983,000	487,24	1940677
123	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 1 км (среднее) на объездную дорогу	м3	2330,000	233,05	543007
124	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	521,000	487,24	253852
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК175-ПК197	м2	26884,00	956,48	25714008
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК172-ПК184	м2	12672,00	2881,72	36517156
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК164+70-ПК180+14	м2	14826,67	3975,64	58945518
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК163+25-ПК177+60	м2	12915,00	3341,13	43150694
130	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн ПК148+85-ПК167+35	м2	16650,00	2244,65	37373423
149	**Устройство присыпных обочин ПК30-ПК130**				
150	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 20м	м3	45946	48,37	2222408
153	Планировка верха обочин мех.способом в грунте IIгруппы	м2	71850,00	38,06	2734611
154	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой	м3	19014,5	135,03	2567528

155	То же без полива водой	м3	19014,5	71,36	1356875
157	**Итого по разделу 3:**				**223946821**
	Всего по акту :				**233437233**
	в том числе НДС 12%:				**25011132**
	Минус заготовка материалов				**233437233**
	Всего по акту:				**0**
	в том числе НДС 12%:				0

Заказчик :

И.о.руководителя ЗКОД КАД

_____ Кажимов Е.С.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сапаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г. Доп.согл. № 3 от 1.02.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент, участок "Граница Р.Ф. (на Самару)-Уральск-Актобе 298-330 км"

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду сентября месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК198-ПК228**				
87	Снятие растительного слоя с откосов Н-10 см и перемещение бульдозером до 20м во временные валки	м3	4559,80	34,7	158225
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	10323,48	76,77	792534
89	То же с поливом водой	м3	10323,48	140,47	1450139
90	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.сю. В в грунте II группы	м3	3627,40	1069,12	3878126
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	4074,40	6,98	28439
92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	3362,40	22,47	75553
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	14928,80	90,55	1351803
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	6664,55	177,28	1181491
101	То же с поливом водой	м3	6664,55	241,17	1607290
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	62040,00	38,03	2359381
117	***Итого по разделу 2:***				**12882981**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=11 см ПК238-ПК240	м3	192,000	3475,43	667283
120	Разборка основания из щебня, обработанного битумом существующей дорожной одежды Н ср. 12 см ПК228-ПК240	м3	972,180	287,41	279414
121	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 см ПК228-ПК240	м3	2179,840	287,41	626508
122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	1629,870	487,24	794138
123	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 1 км (среднее) на объездную дорогу	м3	953,480	233,05	222209

124	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	213,400	487,24	103977
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК197-ПК220	м2	27346,98	956,48	26156839
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК184-ПК211	м2	27862,54	2881,72	80292039
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК180+14-ПК195+35	м2	14012,60	3975,64	55709053
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК177+60-ПК190+30	м2	10613,50	3341,13	35461083
130	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн ПК167+35-ПК185+12	м2	15993,38	2244,65	35899540
149	**Устройство присыпных обочин ПК130-ПК150**				
150	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 20м	м3	9050	48,37	437749
153	Планировка верха обочин мех.способом в грунте IIгруппы	м2	14325,00	38,06	545210
154	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой	м3	3786,0	135,03	511224
155	То же без полива водой	м3	3786,0	71,36	270169
157	**Итого по разделу 3:**				**237976435**
158	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
283	***Переустройство ж/б трубы d-1,0м на фундаменте тип 1, ПК 55+97***				
305	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	1,14	36416,97	41515
306	***Укрепление***				
307	Площадь укрепления	м2			
308	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (русло)	м3	0,9	61761,07	55585
309	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (откосы))	м3	0,9	61761,07	55585
310	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (русло)	м3	0,6	61761,07	37057
311	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (откосы)	м3	0,5	61761,07	30881
312	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	3,5	5894,06	20629
313	Упоры (175х50х40)	м3	0,7	49825,2	34878
314	Упоры (100х50х40)	м3	0,4	49825,2	19930
315	Арматура А-I	кг	76,2	235,51	17946
316	Асфальтовые планки	м3	0,4	8931,19	3572
317	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	7	2378,94	16653

318	***Конец укрепления***				
319	Площадь укрепления	м2			
320	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	16	2378,94	38063
321	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	2,02	5894,06	11906
322	Каменная наброска	м3	2,7	10302,44	27817
323	Монолитный бетон В 20, F300. W6	м3	2,45	36416,97	89222
324	Арматура А-I	кг	44,64	235,51	10513
325	Асфальтовые планки	м3	0,07	8931,19	625
326	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 88+14***				
346	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	2,4	29416,03	70598
350	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	2,4	36416,97	87401
351	***Укрепление***				
352	Площадь укрепления	м2			
353	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (русло)	м3	1,3	61761,07	80289
354	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (откосы))	м3	1,2	61761,07	74113
355	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (русло)	м3	0,8	61761,07	49409
356	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (откосы)	м3	0,8	61761,07	49409
357	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	4,9	5894,06	28881
358	Упоры (175х50х40)	м3	0,7	49825,2	34878
359	Упоры (100х50х40)	м3	0,4	49825,2	19930
360	Арматура А-I	кг	106,7	235,51	25129
361	Асфальтовые планки	м3	0,4	8931,19	3572
362	Земляные работы вручную, грунт II группы	м3	8,4	2378,94	19983
363	***Конец укрепления***				
364	Площадь укрепления	м2			
365	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	23,7	2378,94	56381
366	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	2,7	5894,06	15914
367	Каменная наброска	м3	5,8	10302,44	59754
368	Монолитный бетон В 20, F300. W6	м3	3,3	36416,97	120176
369	Арматура А-I	кг	60,1	235,51	14154
370	Асфальтовые планки	м3	0,18	8931,19	1608
632	***Устройство ж/б трубы d-1,0м на съезде (справа), ПК 47+97***				
633	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт III с перемещением до 20м	м3	9	45,07	406
634	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт III группы	м3	50	244,72	12236
635	Доработка котлована вручную,грунт III группы тело/огловок	м3	5	2855,11	14276
637	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	22	5894,06	129669
638	Монтаж ж/б звеньев блок 13 а, (7,56м3)бетон В25, F300, W 6, вес 2,2 тн, арматура А-I-25,14кг/м3-190,1кг, арматура А-III-74,54 кг/м3-563,5кг	шт	9	103191,2	928721
639	Монтаж блока оголовка Ст10,(2,02м3) бетон В20, F300, W 6, вес 2,5 тн, арматура А-I-38,22кг/м3-77,2кг, арматура А-III-15,74 кг/м3-31,8 кг	шт	2	113480,59	226961
640	Монтаж откосных крыльев блок Ст 4,(3,92м3) бетон В20, F300, W 6, вес 2,5 тн, арматура А-I-44,39кг/м3- 174 кг	шт	4	86539,23	346157
641	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	2,1	29416,03	61774

643	Конопатка швов паклей, тело	кг	9,5	487,27	4629
644	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	102,1	1291,26	131838
645	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	4,2	3711,35	15588
699	***Переустройство ж/б трубы d-1,0м на съезде (слева), ПК 192+74***				
700	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	174	104,49	18181
701	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт III с перемещением до 20м	м3	10	45,07	451
702	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт III группы	м3	50	244,72	12236
703	Доработка котлована вручную,грунт III группы тело/огловок	м3	5	2855,11	14276
705	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	23	5894,06	135563
706	Монтаж ж/б звеньев блок 13 а,(7,56м3) бетон В25, F300, W 6, вес 2,2 тн, арматура А-I-25,14кг/м3-190,1кг, арматура А-III-74,54 кг/м3-563,5кг	шт	9	103191,2	928721
707	Монтаж ж/б звеньев блок 13 ,(0,42м3) бетон В25, F300, W 6, вес 1,1 тн, арматура А-I-25,14кг/м3-10,6кг, арматура А-III-76,24 кг/м3-32,1г	шт	1	60705,32	60705
708	Монтаж блока оголовка Ст10,(2,02м3) бетон В20, F300, W 6, вес 2,5 тн, арматура А-I-38,22кг/м3-77,2кг, арматура А-III-15,74 кг/м3-31,8 кг	шт	2	113480,59	226961
709	Монтаж откосных крыльев блок Ст 4, бетон В20, F300, W 6, вес 2,5 тн, арматура А-I-44,39кг/м3- 174 кг	шт	4	86539,23	346157
710	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	2,2	29416,03	64715
712	Конопатка швов паклей, тело	кг	10	487,27	4873
713	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	106	1291,26	136874
714	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	4,4	3711,35	16330
785	***Итого по устройству труб, водосброса:***				***5162254***
897	**Итого по разделу 4:**				**5162254**
898	**Раздел 5. Пересечения и примыкания**				
899	***Пересечения и примыкания ПК47+97, ПК102+13, ПК140+98***				
900	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 30 м из срезки в насыпь	м3	540	67,81	36617
903	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемещением до 50 м с разравниванием толщиной 30см	м3	472	95,96	45293
904	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	249	177,28	44143
905	То же с поливом водой (вода до 7 км)	м3	246	241,17	59328
906	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	4320	38,03	164290
910	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" H ср=8-9 см	м3	120	4088,17	490580
911	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Hср-15 -20см	м3	243	287,41	69841
912	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	120	487,24	58469
913	Погрузка разобранного щебня существующей дорожной одежды экскаватором емк. ковша 0,65м3 в атосамосвалы и транспортировка до 8 км на площадку	м3	306,14	526,36	161140
914	**Дорожная одежда по типу основной дороги**				

915	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	2639	956,48	2524151
916	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	1584	2881,72	4564644
946	***Пересечения и примыкания ПК184+62, ПК192+74 (право, лево)***				
978	**Устройство полосы накопления-торможения**				
979	Планировка верха насыпи земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	2684	38,03	102073
980	***Дорожная одежда по типу основной дороги***				
981	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	2684	956,48	2567192
982	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	2684	2881,72	7734536
983	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	2684	3975,64	10670618
984	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	957	3341,13	3197461
985	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	957	2244,65	2148130
1023	**Итого по разделу 5:**				**34638506**
1024	**Раздел 6. Дорожные устройства (устройство автомобильных остановок, автопавильонов, стоянки для пожертвования)**				
1152	**Устройство автобусных остановок с переходно-скоростными полосами ПК181+56,8, ПК181+96**				
1153	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемщением в насыпь из притрассовых резервов до 30 м	м3	316	67,81	21428
1154	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	146	71,36	10419
1155	То же с поливом водой	м3	144	135,03	19444
1156	Планировка верха насыпи земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	3700	38,03	140711
1157	**Устройство дорожной одежды по типу основной дороги**				
1158	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	3349	956,48	3203252
1159	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	3349	2884,43	9659956
1160	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	3349	3975,64	13314418

1161	крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	3349	3341,13	11189444
1162	Устройство прослойки из геосетки стеклянной марки "Армдор-50" ССНП 50/50-25, расход на 1 м2: геосетка стеклянная марки ССНП 50/50-25-1,214м2	м2	3349	1413,07	4732371
1163	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	3349	2244,65	7517333
1182	**Устройство автобусных остановок с переходно-скоростными полосами ПК195+50, ПК195+89,5**				
1184	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь из срезки до 30 м	м3	353	67,81	23937
1185	Разработка грунта II группы самоходным скрепером с ковшом вместимостью 7-8м3 с перемещением до 400м	м3	519	277,2	143867
1186	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	1311	67,81	88899
1187	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	1002	71,36	71503
1188	То же с поливом водой	м3	1001	135,03	135165
1189	Планировка верха насыпи земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	5469	38,03	207986
1190	**Устройство дорожной одежды по типу основной дороги**				
1191	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=4 см	м3	17	4088,17	69499
1192	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	17	487,24	8283
1193	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	5163	956,48	4938306
1194	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	5163	2884,43	14892312
1299	**Итого по разделу 6:**				**70388533**
	Всего по акту :				**361048709**
	в том числе НДС 12%:				**38683790**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО "КазАвтоЖол"

_____Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

_____Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 28 мая 2012г. Доп.согл. № 3 от 1.02.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент км 298-330"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду сентября месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК220-ПК224	м2	4888,0	956,48	4675274
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК211-ПК220	м2	9055,2	2881,72	26094609
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК195+35-ПК210+70	м2	14323,7	3975,64	56945875
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК190+30-ПК194+87,2	м2	4114,058	3341,13	13745604
157	**Итого по разделу 3:**				**101461362**
1024	**Раздел 6. Дорожные устройства (устройство автомобильных остановок, автопавильонов, стоянки для пожертвования)**				
1182	**Устройство автобусных остановок с переходно-скоростными полосами ПК195+50, ПК195+89,5**				
1195	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	5163	3975,64	20526229
	Всего по акту :				**121987591**
	в том числе НДС 12%:				**13070099**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО "КазАвтоЖол"

_____ Негметов А.С.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Гесчев А.У.

Гл.инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатлаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-9/13-10 от 5.09.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент км 298-330"

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду октября месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
1	**Раздел 1. Подготовка территории строительства**				
20	**Временная объездная дорога (ПК68+26-ПК108+23)**				
27	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала от разборки, расход материала на 1 м2: вода 0,025м3	м2	27979	198,02	5540402
34	**Временная объездная дорога (ПК108+23-ПК140+98)**				
41	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала от разборки, расход материала на 1 м2: вода 0,025м3	м2	11462,5	198,02	2269804
47	**Временная объездная дорога ПК140+98-ПК192+74**				
56	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала от разборки, расход материала на 1 м2: вода 0,025м3	м2	18116	198,02	3587330
63	**Временная объездная дорога (ПК242-ПК266+23)**				
64	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0м, грунт II группы	км	2,392	595846,08	1425264
65	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок (на участке искуственных сооружений), грунт II группы	м3	834	259,06	216056
71	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной 20 см по оси, шириной проезжей части 7 м из ЩПС, расход материала на 1 м2: материал от разборки ЩПС фр.0-40мм-0,268м3, вода-0,018м3	км	2,423	481667,97	1167081
85	**Итого по разделу 1:**				**14205937**
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК228-ПК240**				
87	Снятие растительного слоя с откосов Н-10 см и перемещение бульдозером до 20м во временные валки	м3	1819,00	34,7	63119
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	4122,02	76,77	316447
89	То же с поливом водой	м3	4122,02	140,47	579020

91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	3313,30	6,98	23127
92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	207,20	22,47	4656
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	6992,50	90,55	633171
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	3062,15	177,28	542858
101	То же с поливом водой	м3	3062,15	241,17	738499
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	37244,68	38,03	1416415
107	***Рекультивация нарушаемых земель ПК242-ПК267 (объездная дорога)***				
108	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 20 м (снятие ПСП)	м3	7488	34,7	259834
110	Планировка плащадей механизированным способом, грунт 1 группы	м2	37100	4,22	156562
117	***Итого по разделу 2:***				**4733708**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК224-ПК240	м2	19552,0	956,48	18701097
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК220-ПК233	м2	14176,0	2881,72	40851263
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК210+70-ПК220+50	м2	9820,0	3975,64	39040785
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК194+87,2-ПК210+60	м2	14155,200	3341,13	47294363
157	**Итого по разделу 3:**				**145887508**
158	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
632	***Устройство ж/б трубы d-1,0м на съезде (справа), ПК 47+97***				
636	Обратная засыпка котлована, грунт I Iгруппы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	31	18,41	571
642	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	1	36416,97	36417
646	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	0,8	29416,03	23533
647	Послойная обсыпка тела трубы бульдозером 108л.с. с перемещением до20 м грунт 1 группы	м3	230	150,84	34693
648	***Устройство ж/б трубы d-1,0м на съезде (справа), ПК 68+26***				
658	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	2,1	29416,03	61774
659	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	1	36416,97	36417
665	***Устройство ж/б трубы d-1,0м на съезде (справа), ПК 108+23***				
675	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	2,1	29416,03	61774
676	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	1	36416,97	36417
785	*Итого по устройству труб, водосброса:*				*291596*

786	**Ремонт моста через реку Шолаканкаты**				
787	**Подготовительные работы**				
790	Разборка асфальтобетонного покрытия проезжей части толщ. Ср. 10см с транспортировкой на площадку до 1 км	м2	628,72	347,75	218637
791	Разборка выравнивающего и защитного слоя из армированного бетона толщ. 7 см с транспортировкой материала на площадку до 1 км	м2	702	73,04	51274
792	Удаление рыхлого бетона швов между пустотными плитами пролетных строений	м3	21,9	12223,49	267694
793	Разборка существующей дорожной одежды на сопряжении моста с подходами (по 6 м с каждой стороны) толщ. Ср. 30 см с транспортировкой материала на площадку до 1 км	м2	138	435,02	60033
794	Демонтаж ж/б плит укрепления откосов насыпи	м3	37,5	8452,73	316977
797	**Пролетные строения**				
798	Омоноличивание плит пролетных строений (заполнение пазов), бетон БСГ В 35 П2 F 200 W6, каркас КП арматура d-6 A I L=6м-287,75 кг, арматура d-6 A I L=0,5м-479,5кг	м3	21,9	42716,84	935499
799	Установка закладных деталей для крепления тротуарных блоков в пролетах ЗД-2,5 кг/шт стержни Ø 12 A III L=1,43м	кг	117,6	455,49	53566
801	Монтаж тротуарных блоков Т 75.15-11 А III - 1, (12м3) бетон кл.В35, F 300, W 6, вес 1,3 тн	шт	24	125314,19	3007541
802	Монтаж тротуарных блоков Т 75.15-11 А III- 2, (3 м3) бетон кл.В35, F 300, W 6, вес 1,3 тн	шт	6	126748,92	760494
803	Монтаж тротуарных блоков Т 75.15-11 А III- 3, (3м3) бетон кл.В35, F 300, W 6, вес 1,3 тн	шт	6	126748,92	760494
806	Устройство деформационных швов пролетного строения-резинобитумная мастика- 168,8 кг, пеньковый канат-36кг, оцинкованный лист-330,4кг, арматура Ø 10 А-II-74кг	пм	48	4791,46	229990
809	Деформационный шов тротуаров (пеньковый канат-56кг, битумная мастика-112кг, уголок 63х6 - 19кг)	шт	8	90244,52	721956
812	**Проезжая часть**				
813	Устройство выравнивающего слоя из бетона толщ. 30мм-130мм, бетон В 25 F 300, W6 сетка 4Ср-2280км	м3	90,65	42079,68	3814523
828	**Укрепительные работы**				
829	Планировка площадки под плиты укрепления вручную	м2	250	134,46	33615
830	Устройство щебеночного основания из щебня фр.10-20мм под плиты укрепления поверхности конусов, h-15см	м3	37,5	6738,76	252704
831	Укрепление откосов насыпи существующими бетонными плитами	м2	250	1715,21	428803
832	Омоноливание плит бетоном В 22,5, F300 W6 толщ. 15 см.	м3	3,75	37501,95	140632
845	***Итого по ремонту моста через реку Шоланкаты:***				***12054432***
897	**Итого по разделу 4:**				**12346028**
898	**Раздел 5. Пересечения и примыкания**				
899	***Пересечения и примыкания ПК47+97, ПК102+13, ПК140+98***				
914	**Дорожная одежда по типу основной дороги**				
916	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	867	2881,72	2498451

917	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	2342	3975,64	9310949
918	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	1468	3341,13	4904779
946	***Пересечения и примыкания ПК68+26***				
947	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 30 м из срезки в насыпь	м3	52	67,81	3526
950	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	24	177,28	4255
951	То же с поливом водой (вода до 7 км)	м3	24	241,17	5788
952	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	1159	38,03	44077
956	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=8-9 см	м3	98	4088,17	400641
957	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 -20см	м3	209	287,41	60069
959	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	240,1	487,24	116986
960	Погрузка разобранного щебня существующей дорожной одежды экскаватором емк. Ковша 0,65м3 в атосамосвалы и транспортировка до 8 км на площадку	м3	263,3	526,36	138591
961	**Дорожная одежда по типу основной дороги**				
962	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	1023	956,48	978479
978	***Устройство полосы накопления-торможения ПК192+74 (лево)***				
984	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	1727	3341,13	5770132
1023	**Итого по разделу 5:**				**24236723**
1024	**Раздел 6. Дорожные устройства (устройство автомобильных остановок, автопавильонов, стоянки для пожертвования)**				
1025	**Устройство площадки отдыха на ПК114+05**				
1026	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=7 см	м3	84	4088,17	343406
1027	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-12 см	м3	144	287,41	41387
1028	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	84	487,24	40928
1029	Погрузка разобранного щебня существующей дорожной одежды экскаватором емк. 0,65м3 в автосамосвалы и траспортировка до 8 км на площадку	м3	181,4	526,36	95482
1030	Разработка грунта II группы самоходным скрепером с ковшом вместимостью 7-8м3 с перемщением до 200м	м3	815	295,09	240498
1031	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	374	71,36	26689
1032	То же с поливом водой (вода до 7 км)	м3	374	135,03	50501
1033	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	3285	38,03	124929

1034	**Дорожная одежда облегченного типа**				
1035	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-15см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2106м3 (состав № 3)	м2	3140	717,37	2252542
1082	**Устройство съездов на площадку ПК 113+31, ПК114+80**				
1083	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м из притрассовых резервов	м3	130	67,81	8815
1084	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	60	71,36	4282
1085	То же с поливом водой	м3	59	135,03	7967
1086	Планировка верха насыпи земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	585	38,03	22248
1087	**Устройство дорожной одежды по типу основной дороги**				
1088	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	788	956,48	753706
1182	**Устройство автобусных остановок с переходно-скоростными полосами ПК195+50, ПК195+89,5**				
1196	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	5163	3341,13	17250254
1299	**Итого по разделу 6:**				**21263634**
	Всего по акту :				**222673538**
	в том числе НДС 12%:				**23857879**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО "КазАвтоЖол"

_____ Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-9/13-10 от 5.09.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент км 298-330"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду ноября месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
125	**Тип 1**				
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК233-ПК240	м2	7392,0	2881,72	21301674
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК220+50-ПК240	м2	18720,0	3975,64	74423981
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК210+60-ПК240	м2	26460	3341,13	88406300
130	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн - ПК208-ПК240+00 ; ПК187+67-ПК192+50	м2	33147,726	2244,65	74405043
157	**Итого по разделу 3:**				**258536998**
158	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
371	***Переустройство ж/б трубы d-3х1,5м на фундаменте тип 1, ПК 135+36***				
373	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	878	104,49	91742
396	***Укрепление***				
398	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (русло)	м3	2,8	61761,07	172931
399	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (откосы))	м3	1,8	61761,07	111170
400	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (русло)	м3	3,8	61761,07	234692
401	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (откосы)	м3	1,3	61761,07	80289
402	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	10,5	5894,06	61888
403	Упоры (175х50х40)	м3	0,7	49825,2	34878
404	Упоры (100х50х40)	м3	0,4	49825,2	19930

405	Арматура А-I	кг	231,5	235,51	54521
407	Земляные работы вручную, грунт II группы	м3	17,2	2378,94	40918
408	***Конец укрепления***				
410	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	5,7	2378,94	13560
411	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	6,9	5894,06	40669
413	Монолитный бетон В 20, F300. W6	м3	0,33	36417,24	12018
414	Арматура А-I	кг	62	235,51	14602
421	***Переустройство ж/б трубы d-2х1,5м на фундаменте тип 1, ПК 146+21***				
438	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	4,4	29416,03	129431
443	Заполнение пазух бетоном В 7,5	м3	21,8	36416,97	793890
464	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 176+50***				
474	Обратная засыпка котлована, грунт I группы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	62	18,41	1141
475	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	254	188,49	47876
482	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	2,3	29416,03	67657
487	***Укрепление***				
489	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (русло)	м3	1,3	61761,07	80289
490	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (откосы))	м3	1,2	61761,07	74113
491	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (русло)	м3	0,8	61761,07	49409
492	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (откосы)	м3	0,8	61761,07	49409
493	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	4,9	5894,06	28881
494	Упоры (175х50х40)	м3	0,7	49825,2	34878
495	Упоры (100х50х40)	м3	0,4	49825,2	19930
496	Арматура А-I	кг	106,7	235,51	25129
499	***Конец укрепления***				
501	Земляные работы вручную, грунт II группы	м3	23,7	2378,94	56381
502	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	2,7	5894,06	15914
504	Монолитный бетон В 20, F300. W6	м3	3,3	36416,97	120176
505	Арматура А-I	кг	60,1	235,51	14154
682	***Устройство ж/б трубы d-1,0м на съезде (справа), ПК 192+74***				
683	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт III с перемещением до 20м	м3	10	45,07	451
684	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт III группы	м3	50	244,72	12236
685	Доработка котлована вручную,грунт III группы тело/огловок	м3	5	2855,11	14276
686	Обратная засыпка котлована, грунт I Iгруппы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	31	18,41	571
687	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	23	5894,06	135563
688	Монтаж ж/б звеньев блок 13 а, (7,56м3)бетон В25, F300, W 6, вес 2,2 тн, арматура А-I-25,14кг/м3-190,1кг, арматура А-III-74,54 кг/м3-563,5кг	шт	9	103191,2	928721
689	Монтаж ж/б звеньев блок 13 , (0,42м3)бетон В25, F300, W 6, вес 1,1 тн, арматура А-I-25,14кг/м3-10,6кг, арматура А-III-76,24 кг/м3-32,1г	шт	1	60705,32	60705

690	Монтаж блока оголовка Ст10, (2,02м3)бетон В20, F300, W 6, вес 2,5 тн, арматура А-I-38,22кг/м3-77,2кг, арматура А-III-15,74 кг/м3-31,8 кг	шт	2	113480,59	226961
691	Монтаж откосных крыльев блок Ст 4,(3,92м3) бетон В20, F300, W 6, вес 2,5 тн, арматура А-I-44,39кг/м3- 174 кг	шт	4	86539,23	346157
694	Конопатка швов паклей, тело	кг	10	487,27	4873
695	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	106	1291,26	136874
696	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	4,4	3711,35	16330
697	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	0,9	29416,03	26474
698	Послойная обсыпка тела трубы бульдозером 108л.с. с перемещением до20 м грунт 1 группы	м3	240	150,84	36202
785	***Итого по устройству труб, водосброса:***				***4538860***
786	**Ремонт моста через реку Шолаканкаты**				
812	**Проезжая часть**				
814	Наплавляемая гидроизоляция из "Техноэласт-Мост" (марка С) толщ. 10 см	м2	623,3	2651,81	1652873
815	Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б М 1 на битуме БНД 60/90 толщ. 7 см	м2	623,3	3099,88	1932155
816	**Сопряжение путепровода с насыпью**				
820	Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б М 1 на битуме БНД 60/90 толщ. 5 см	м2	138	2244,62	309758
821	Устройство асфальтобетонного покрытия hср -10,2 см из горячей крупнозернистой пористой смеси, марки 1 на битуме БНД 60/90	м2	138	3425,76	472755
822	Устройство асфальтобетонного покрытия hср - 19 см из горячей крупнозернистой высокопористой смеси, марки 1 на битуме БНД 90/130	м2	115	6289,99	723349
845	***Итого по ремонту моста через реку Шоланкаты:***				***5090890***
897	**Итого по разделу 4:**				**9629750**
898	**Раздел 5. Пересечения и примыкания**				
899	***Пересечения и примыкания ПК47+97***				
914	**Дорожная одежда по типу основной дороги**				
918	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	805	3341,13	2689610
946	***Пересечения и примыкания ПК192+74 (лево, право)ПК184+62***				
947	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемещением до 30 м из срезки в насыпь	м3	270	67,81	18309
948	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь из притрассовыз резервов до 30 м	м3	173	67,81	11731
950	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	211	177,28	37406
951	То же с поливом водой (вода до 7 км)	м3	211	241,17	50887
952	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	2602	38,03	98954
956	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=8-9 см	м3	154	4088,17	629578
957	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 -20см	м3	312	287,41	89672

958	Разборка щебеночного покрытия существующей дорожной одежды Нср-10см	м3	40	287,41	11496
959	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	11,9	487,24	5798
960	Погрузка разобранного щебня существующей дорожной одежды экскаватором емк. Ковша 0,65м3 в атосамосвалы и транспортировка до 8 км на площадку	м3	447,380	526,36	235483
961	**Дорожная одежда по типу основной дороги**				
962	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	1152	956,48	1101865
1023	**Итого по разделу 5:**				**4980789**
1024	**Раздел 6. Дорожные устройства (устройство автомобильных остановок, автопавильонов, стоянки для пожертвования)**				
1182	**Устройство автобусных остановок с переходно-скоростными полосами ПК195+50, ПК195+89,5**				
1190	**Устройство дорожной одежды по типу основной дороги**				
1197	Устройство прослойки из геосетки стеклянной марки "Армдор-50" ССНП 50/50-25, расход на 1 м2: геосетка стеклянная марки ССНП 50/50-25-1,214м2	м2	5163	1413,07	7295680
1198	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	5163	2244,65	11589128
1299	**Итого по разделу 6:**				**18884808**
	Всего по акту :				**292032345**
	в том числе НДС 12%:				**31289180**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО "КазАвтоЖол"

_____ Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сагбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-9/13-10 от 5.09.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент км 298-330"

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду ноября месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК30-ПК69**				
103	Планировка откосов земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	86630,14	38,03	3294544
107	***Рекультивация нарушаемых земель ПК30-ПК69***				
111	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 20 м (возврат ПСП)	м3	21445	34,7	744142
113	Планировка площадей механизированным способом, грунт 1 группы	м2	56799,5	4,22	239694
117	***Итого по разделу 2:***				**4278380**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК186-ПК186+88	м2	0,8	2881,72	2305
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК186-ПК186+88	м2	0,33	3975,64	1312
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК186-ПК186+88	м2	270,74	3341,13	904578
130	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн -ПК185+12-ПК187+67; ПК192+50-ПК208	м2	15697,778	2244,65	35236017
149	**Устройство присыпных обочин ПК150-ПК240**				
150	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 20м	м3	41035,0	48,37	1984863
153	Планировка верха обочин мех.способом в грунте IIгруппы	м2	64306,70	38,06	2447513
154	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой	м3	16984,5	135,03	2293417
155	То же без полива водой	м3	16984,5	71,36	1212014
157	**Итого по разделу 3:**				**44082019**
158	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
371	***Переустройство ж/б трубы d-3x1,5м на фундаменте тип 1, ПК 135+36***				
394	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	7,2	36416,97	262202
408	***Конец укрепления***				
412	Каменная наброска	м3	7,4	10302,44	76238
416	***Устройство подпорной стенки***				
417	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	11	2378,94	26168
418	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	1,7	5894,06	10020

419	Монолитный бетон В 20, F300. W6	м3	8,8	78060,14	686929
420	Арматура А-I d-28мм (анкер)	кг	68,8	235,51	16203
421	***Переустройство ж/б трубы d-2х1,5м на фундаменте тип 1, ПК 146+21***				
442	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	2,4	36416,97	87401
444	***Укрепление***				
445	Площадь укрепления	м2			
446	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (русло)	м3	2,3	61761,07	142050
447	Монолитный бетон В 20, F300. W6 входного оголовка (откосы))	м3	1,6	61761,07	98818
448	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (русло)	м3	2,2	61761,07	135874
449	Монолитный бетон В 20, F300. W6 выходного оголовка (откосы)	м3	1,1	61761,07	67937
450	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	8,1	5894,06	47742
451	Упоры (175х50х40)	м3	0,7	49825,2	34878
452	Упоры (100х50х40)	м3	0,4	49825,2	19930
453	Арматура А-I	кг	177,5	235,51	41803
455	Земляные работы вручную, грунт II группы	м3	13,1	2378,94	31164
456	***Конец укрепления***				
457	Площадь укрепления	м2	37,2		
458	Земляные работы вручную, грунт III группы	м3	32,3	2378,94	76840
459	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	3,7	5894,06	21808
460	Каменная наброска	м3	4,7	10302,44	48421
461	Монолитный бетон В 20, F300. W6	м3	4,5	36417,24	163878
462	Арматура А-I	кг	81,84	235,51	19274
464	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 176+50***				
486	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	2,4	36416,97	87401
487	***Укрепление***				
498	Земляные работы вручную, грунт II группы	м3	8,4	2378,94	19983
499	***Конец укрепления***				
503	Каменная наброска	м3	5,8	10302,44	59754
682	***Устройство ж/б трубы d-1,0м на съезде (справа), ПК 192+74***				
692	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	2,2	29416,03	64715
693	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	1	36416,97	36417
699	***Переустройство ж/б трубы d-1,0м на съезде (слева), ПК 192+74***				
704	Обратная засыпка котлована, грунт I Iгруппы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	31	18,41	571
711	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	1	36416,97	36417
715	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	0,9	29416,03	26474
716	Послойная обсыпка тела трубы бульдозером 108л.с. с перемещением до20 м грунт 1 группы	м3	240	150,84	36202
785	***Итого по устройству труб, водосброса:***				***2483512***
786	**Ремонт моста через реку Шолаканкаты**				
804	Установка по тротуарам перильного металлического ограждения	тн	3,91	590253,34	2307891
805	Покраска перильного ограждения масляной краской за 2 раза	п.м.	108,4	264,88	28713
810	Установка барьерного ограждения, в том числе: стойка мостовая на цоколе СМЦ 36 шт 0,54 тн, консоль амортизатор КА 70х280мм-36шт 0,126тн, секция балки СБК-1 312х83х377мм-6шт, 0976тн, секция балки СБ-2 312х83х632мм-6шт 0,5574тн, секция балки СБ-4 312х83х932мм -6шт 0.8226тн, светоотражающее устройство УС-1 36шт 0,0036тн,уголок L 100х63х7, L=9000мм-12 шт, 0,9396 тн, болт М 20-6 gх70,58=144шт 0,0346 тн,болт М 16х15-8 gх30,58=72шт 0,0058 тн, болт М 16х45,58- 168шт 0,017тн, гайка II М 16-36шт 0,0008тн, гайка М16-240шт, 0,0008тн, шайбы 36 шт 0,0002тн	тн	3,353	590253,34	1979119
811	Покраска барьерного ограждения масляной краской за 2 раза	тн	3,353	24914,68	83539

845	*Итого по ремонту моста через реку Шоланкаты:*				*4399262*
897	Итого по разделу 4:				6882774
898	**Раздел 5. Пересечения и примыкания**				
899	***Пересечения и примыкания ПК47+97, ПК102+13, ПК140+98***				
919	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	2273	2244,65	5102089
946	***Пересечения и примыкания ПК192+74 (лево, право)ПК184+62, ПК68+26***				
949	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемещением до 50 м с разравниванием толщиной 30см	м3	1413	95,96	135591
952	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	1615	38,03	61418
961	**Дорожная одежда по типу основной дороги**				
962	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	1633	956,48	1561932
963	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	3532	2881,72	10178235
964	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	3373	3975,64	13409834
965	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	3273	3341,13	10935518
978	***Устройство полосы накопления-торможения ПК192+74 (лево)***				
985	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	1727	2244,65	3876511
1023	**Итого по разделу 5:**				**45261128**
	Всего по акту :				**100504301**
	в том числе НДС 12%:				**10768318**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО "КазАвтоЖол"

_____ Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-9/13-10 от 5.09.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент км 298-330"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду декабря месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
1	**Раздел 1. Подготовка территории строительства**				
6	**Временная объездная дорога (ПК0+00-ПК68+26)**				
14	Разборка покрытия из щебеночно-песчаной смеси объездной дороги бульдозером (потери 50%)	м3	4077	287,41	1171771
15	Погрузка материала от разборки погрузчиком с транспортировкой автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км на участок ПК108+23-ПК140+98	м3	4077	231,05	941991
16	Разборка насыпи объездной дороги бульдозером 108 л.с. С перемещением до 15 м грунт II группы	м3	1251	32,16	40232
17	Разборка металлических труб D=426мм по окончании строительства с траспортировкой на расстояние 10км на участок ПК108+23-ПК140+98	пм	12	12329,28	147951
18	Разборка металлических труб D=426мм по окончании строительства с траспортировкой на расстояние 13 км на участок ПК140+98-ПК192+74	пм	24	12335,51	296052
20	**Временная объездная дорога (ПК68+26-ПК108+23)**				
28	Разборка покрытия из щебеночно-песчаной смеси объездной дороги бульдозером (потери 50%)	м3	3749	287,41	1077500
29	Погрузка материала от разборки погрузчиком с транспортировкой автомобилями-самосвалами на расстояние 7 км на участок ПК108+23-ПК140+98	м3	2067	451,02	932258
30	Погрузка материала от разборки погрузчиком с транспортировкой автомобилями-самосвалами на расстояние 13 км на участок ПК140+98-ПК192+74	м3	1682	668,96	1125191
31	Разборка насыпи объездной дороги бульдозером 108 л.с. с перемещением до 15 м грунт II группы	м3	417	32,16	13411
32	Разборка металлических труб D=426мм по окончании строительства с траспортировкой на расстояние 13км на участок ПК140+98-ПК192+74	пм	12	12335,51	148026
34	**Временная объездная дорога (ПК108+23-ПК140+98)**				
41	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала от разборки, расход материала на 1 м2: вода 0,025м3	м2	11462,5	198,02	2269805
42	Разборка покрытия из щебеночно-песчаной смеси объездной дороги бульдозером (потери 50%)	м3	3072	287,41	882924
43	Погрузка материала от разборки погрузчиком с транспортировкой автомобилями-самосвалами на расстояние 8 км на участок ПК140+98-ПК192+74	м3	3072	487,27	1496893
44	Разборка насыпи объездной дороги бульдозером 108 л.с. с перемещением до 15 м грунт II группы	м3	417	32,16	13411
45	Рвазборка металлических труб D=426мм по окончании строительства с траспортировкой на расстояние 13км на участок ПК192+74-ПК266+23	пм	12	12335,51	148026

47	**Временная объездная дорога ПК140+98-ПК192+74**				
50	***Устройство металлических водопропускных труб - 1шт***				
51	Устройство подготовки из щебня фр.10-20мм под тело трубы толщ.20см	м3	8,34	15211,52	126864
52	Укладка металлической трубы d=426мм /8мм	п.м.	36	20770,83	747750
56	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала от разборки, расход материала на 1 м2: вода 0,025м3	м2	18116	198,02	3587331
57	Разборка покрытия из щебеночно-песчаной смеси объездной дороги бульдозером (потери 50%)	м3	4855	287,41	1395376
58	Погрузка материала от разборки погрузчиком с транспортировкой автомобилями-самосвалами на расстояние 12 км на участок ПК192+74-ПК266+23	м3	4855	632,74	3071953
59	Разборка насыпи объездной дороги бульдозером 108 л.с. с перемещением до 15 м грунт II группы	м3	1251	32,16	40232
60	Разборка металлических труб D=426мм по окончании строительства с траспортировкой на расстояние 11км на участок ПК192+74-ПК266+23	пм	12	12332,29	147987
63	**Временная объездная дорога (ПК192+74-ПК266+23)**				
66	***Устройство металлических водопропускных труб - 3 шт***				
67	Устройство подготовки из щебня фр.10-20мм под тело трубы толщ.20см	м3	5,56	15211,52	84576
68	Укладка металлической трубы d=426мм /8мм	п.м.	24	20770,83	498500
69	Устройство подготовки из щебня фр.10-20мм под тело трубы толщ.20см при устройстве металлических водопропускных труб	м3	3	15211,52	45635
70	Укладка металлической трубы d=720мм /10мм	п.м.	15	67256,14	1008842
72	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала от разборки, расход материала на 1 м2: вода 0,025м3	м2	28920,86	198,02	5726909
73	Разборка покрытия из щебеночно-песчаной смеси объездной дороги бульдозером (потери 50%) ПК192+74-ПК225	м3	3025	287,41	869415
74	Погрузка материала от разборки погрузчиком с транспортировкой автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км на участок ПК266+23-ПК319+69	м3	3025	378,58	1145205
75	Разборка насыпи объездной дороги бульдозером 108 л.с. с перемещением до 15 м грунт II группы	м3	366	32,16	11771
85	**Итого по разделу 1:**				**29213788**
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК69-ПК240**				
103	Планировка откосов земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	373404,85	38,03	14200586
107	***Рекультивация нарушаемых земель ПК69-ПК240***				
111	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 20 м (возврат ПСП)	м3	64422,00	34,7	2235443
117	***Итого по разделу 2:***				**16436029**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
156	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью Н-15 см, расход материалов на 1 м2: щебеночно-песчанная смесь- 0,20925м3 ПК30-ПК240	м2	138071,00	1603,76	221432747
157	Итого по разделу 3:				221432747

158	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
283	***Переустройство ж/б трубы d-1,0м на фундаменте тип 1, ПК 55+97***				
286	Демонтаж сущ.ж/б звеньев блок № 12 (21шт) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 42 км	м3	7,35	12777,22	93913
287	Демонтаж сущ.монолитных оголовков с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 42 км	м3	5,5	21101,36	116057
288	Демонтаж сущ.ж/б плит (1,5х0,75х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 42 км	шт	13	3769,82	49008
289	Демонтаж сущ.ж/б плит (2х1,85х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 42 км	шт	9	4768,18	42914
326	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 88+14***				
328	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	485	104,49	50678
329	Демонтаж сущ.ж/б звеньев блок № 16 (18шт) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 45 км	м3	12,96	18023,46	233584
330	Демонтаж сущ.монолитных оголовков с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 45 км	м3	9,5	21493,88	204192
331	Демонтаж сущ.ж/б плит (1,5х0,75х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 45 км	шт	21	4641,49	97471
332	Демонтаж сущ.ж/б плит (2х1,85х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 45 км	шт	9	6246,22	56216
371	***Переустройство ж/б трубы d-3х1,5м на фундаменте тип 1, ПК 135+36***				
374	Демонтаж сущ.ж/б звеньев блок № 16 (36шт)с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 50 км	м3	25,92	25207,94	653390
375	Демонтаж сущ.монолитных оголовков с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 50 км	м3	12,2	26569,58	324149
376	Демонтаж сущ.ж/б плит (1,5х0,75х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 50 км	шт	20	5266,81	105336
377	Демонтаж сущ.ж/б плит (2х1,85х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 50 км	шт	12	6079,47	72954
396	***Укрепление***				
406	Асфальтовые планки	м3	0,5	8931,19	4466
408	***Конец укрепления***				
412	Каменная наброска	м3	118,1	10302,44	1216718
415	Асфальтовые планки	м3	7,4	8931,19	66091
421	***Переустройство ж/б трубы d-2х1,5м на фундаменте тип 1, ПК 146+21***				
424	Демонтаж сущ.ж/б звеньев блок № 16 с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 51 км	м3	14,4	25909,6	373098
425	Демонтаж сущ.монолитных оголовков с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 51 км	м3	9,1	27108,68	246689
426	Демонтаж сущ.ж/б плит (2х1,85х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 51 км	шт	8	6389,42	51115
444	***Укрепление***				
454	Асфальтовые планки	м3	0,5	8931,19	4466
456	***Конец укрепления***				
463	Асфальтовые планки	м3	0,25	8931,19	2233
464	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 176+50***				
467	Демонтаж сущ.ж/б звеньев блок № 16 (19шт) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 54 км	м3	13,68	18785,43	256985
468	Демонтаж сущ.монолитных оголовков с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 54 км	м3	7,8	22399,06	174713
469	Демонтаж сущ.ж/б плит (1,5х0,75х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 54 км	шт	8	5586,22	44690
470	Демонтаж сущ.ж/б плит (0,5х0,5х0,15) с транспортировкой в ДЭУ г.Уральска до 54 км	шт	21	2257,67	47411
487	*Укрепление*				

497	Асфальтовые планки	м3	0,4	8931,19	3572
499	***Конец укрепления***				
506	Асфальтовые планки	м3	0,18	8931,19	1608
717	**Демонтаж сущ. ж/б трубы d=1,0м на 47+97 (слева)**				
718	Демонтаж сущ.ж/б звеньев блок № 12 с транспортировкой в ДЭУ г. Уральска до 41 км	шт	15	3667,22	55008
724	**Устройство водоразделительной дамбы на ПК39+50; ПК61+00**				
725	Разработка гр. III группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м	м3	37	45,15	1671
726	Разработка гр. II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м	м3	19	41,26	784
727	Разравнивание грунта бульдозером 108 л.с. С перемещением до 20м	м3	56	42,45	2377
728	Уплотнение грунта пневмокатками 25 тн за 6 проходов по одному следу	м3	56	79,34	4443
729	Планировка верха и откосов дамбы мех.способом гр. III группы	м2	81	47,94	3883
730	Планировка верха и откосов дамбы мех.способом гр. II группы	м2	63	38,03	2396
785	***Итого по устройству труб, водосброса:***				***4664279***
786	**Ремонт моста через реку Шолаканкаты**				
787	**Подготовительные работы**				
788	Демонтаж металлического перильного ограждения с транспортировкой на базу до 55 км	тн	3,9	49860,93	194458
789	Демонтаж тротуарных блоков-36шт- краном с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой на базу до 55 км	тн	72	4713,93	339403
795	**Промежуточные опоры**				
796	Заделка трещин, сколов тела опоры полимербетонной смесью на эпоксидном вяжущем: Расход на 1 м2: эпоксидная смола ЭД-20-16кг/м2, полиэтиленполиамин-0,2кг/м2, дибулфталат ДБФ-0,3кг/м2, Порландцемент-8,3кг/м2, песок кварцевый-12,4 кг/м2 щебень гранитный-24,9кг/м2 (9м3)	м2	300	32990,32	9897096
816	**Сопряжение путепровода с насыпью**				
817	Засыпка промоин дренирующим грунтом 1 гр, вручную	м3	20,4	5217,36	106434
845	***Итого по ремонту моста через реку Шоланкаты:***				***10537391***
897	**Итого по разделу 4:**				**15201670**
898	**Раздел 5. Пересечения и примыкания**				
899	***Пересечения и примыкания ПК108+23***				
900	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 30 м из срезки в насыпь	м3	160	67,81	10850
904	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	74	177,28	13119
905	То же с поливом водой (вода до 7 км)	м3	73	241,17	17605
906	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	1429	38,03	54345
910	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" H ср=8-9 см	м3	57	4088,17	233026
911	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Hср-15 -20см	м3	63	287,41	18106
912	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	57	487,24	27772
913	Погрузка разобранного щебня существующей дорожной одежды экскаватором емк. ковша 0,65м3 в атосамосвалы и транспортировка до 8 км на площадку	м3	119,7	526,36	63005
914	Дорожная одежда по типу основной дороги				

915	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	852	956,48	814921
916	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	789	2881,72	2273677
917	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	752	3975,64	2989681
918	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	729	3341,13	2435684
919	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	729	2244,65	1636350
946	***Пересечения и примыкания ПК192+74 (лево, право)ПК184+62, ПК68+26***				
966	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	3273	2244,65	7346739
1023	**Итого по разделу 5:**				**17934880**
1024	**Раздел 6. Дорожные устройства (устройство автомобильных остановок, автопавильонов, стоянки для пожертвования)**				
1025	**Устройство площадки отдыха на ПК114+05**				
1034	**Дорожная одежда облегченного типа**				
1036	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-15 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,2085м3 (состав № 1)	м2	2946	1843,57	5431157
1037	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	2835	3341,13	9472104
1038	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	2835	2244,65	6363583
1082	**Устройство съездов на площадку ПК 113+31, ПК114+80**				
1087	**Устройство дорожной одежды по типу основной дороги**				
1089	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	708	2884,43	2042176
1090	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	674	3975,64	2679581
1091	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	646	3341,13	2158370
1092	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн	м2	646	2244,65	1450044

1262	Установка барьерного ограждения 11 ДО-2 -оцинкованное-4552,8кг(расход на 1 мп -бетон В12,5-0,0372м3)	пм	120	11191,98	1343038
1299	**Итого по разделу 6:**				**30940053**
	Всего по акту :				**331159167**
	в том числе НДС 12%:				**35481339**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО "КазАвтоЖол"

_____ Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-9/13-10 от 5.09.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент км 298-330"

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду мая месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
1	**Раздел 1. Подготовка территории строительства**				
2	Восстановление и закрепление трассы ПК180-ПК240	км	7,969	30232,98	240926
5	Рубка деревьев (вяз мелколистный)	шт	34	77,02	2619
78	**Временная объездная дорога (ПК266+23-ПК319+69)**				
79	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0м, грунт II группы	км	5,346	595846,08	3185393
80	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной 20 см по оси, шириной проезжей части 7 м из ЩПС, расход материала на 1 м2: материал от разборки ЩПС фр.0-40мм-0,268м3, вода-0,018м3 ПК266+23-ПК291)	км	2,477	481667,97	1193092
85	**Итого по разделу 1:**				**4622030**
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК240-ПК245; ПК254-ПК256; ПК260-ПК264**				
87	Снятие растительного слоя с откосов Н-10 см и перемещение бульдозером до 20м во временные валки ПК240-ПК319+69	м3	12159,50	34,7	421935
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	3788,95	76,77	290878
89	То же с поливом водой	м3	3788,95	140,47	532234
90	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.сю. В в грунте II группы	м3	708,00	1069,12	756937
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	926,40	6,98	6466
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	3258,60	90,55	295066
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	1455,25	177,28	257987
101	То же с поливом водой	м3	1455,25	241,17	350963
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	22748,00	38,03	865106
107	***Рекультивация нарушаемых земель ПК240-ПК319+69***				
108	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 20 м (снятие ПСП)	м3	74075	34,7	2570402
109	Разработка грунта бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 50 м (снятие ПСП)	м3	9555,5	65,48	625695

110	Планировка плащадей механизированным способом, грунт 1 группы	м2	431752,5	4,22	1821994
117	***Итого по разделу 2:***				**8795663**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=11 см ПК240-ПК282	м3	3839,77	3475,43	13344852
120	Разборка основания из щебня, обработанного битумом существующей дорожной одежды Н ср. 12 см ПК240-ПК282	м3	4880,91	287,41	1402822
121	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 см ПК240-ПК282	м3	2769,52	287,41	795988
122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	5600,26	487,24	2728671
123	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 1 км (среднее) на объездную дорогу	м3	3276,13	233,05	763502
124	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	733,55	487,24	357415
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК240-244; ПК260-ПК264	м2	9776,0	956,48	9350548
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК240-ПК243+80	м2	4012,8	2881,72	11563766
157	**Итого по разделу 3:**				**40307564**
158	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
507	***Переустройство ж/б трубы d-3х1,5м на фундаменте тип 1, ПК 253+61***				
508	Очистка русла от зарослей	га	0,05	9756,16	488
509	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	259	104,49	27063
514	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт III с перемещением до 20м	м3	75	44,83	3362
515	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт III группы	м3	226	244,72	55307
516	Доработка котлована вручную,грунт III группы тело/огловок	м3	23	2855,11	65668
519	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	66,9	5894,06	394313
761	**Водоотвод вдоль проезжей части и на обочине насыпи ПК185+13-ПК186+86; ПК88+15-ПК89+00; ПК127+19-ПК128**				
762	Щебеночная подготовка, щебень фр.10-20мм	м3	36,6	15211,66	556747
763	Монтаж бетонных блоков Б-2-22-40,(3,42м3) бетон В22,5 F300, W6, вес 0,09тн, арматура А-1-30,53кг/м3-104,4кг	шт	12	5757,63	69092
764	Монтаж бетонных блоков Б-1-22-75, (230,868м3)бетон В22,5 F300, W6, вес 0,38тн, арматура А-1-18,24кг/м3-4210,8кг	шт	660	18015,96	11890534
785	***Итого по устройству труб, водосброса:***				***13062574***
846	**Ремонт моста через реку Узынанкаты**				
847	**Подготовительные работы**				
850	Разборка асфальтобетонного покрытия проезжей части толщ. Ср. 10см с транспортировкой на площадку до 5 км	м2	628,72	347,75	218637

853	Разборка существующей дорожной одежды на сопряжении моста с подходами (по 6 м с каждой стороны) толщ. Ср. 30 см с транспортировкой материала на площадку до 5 км	м2	138	670,18	92485
896	***Итого по ремонту моста через реку Узынанкаты:***				***311122***
897	**Итого по разделу 4:**				**13373696**
	Всего по акту :				**67 098 953**
	в том числе НДС 12%:				**7189174**

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК" КазАвтоЖол"

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-9/13-10 от 5.09.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент км 298-330"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду мая месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерени	Общая стоимость с НДС, тенге
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК247-ПК250; ПК256-ПК260**				
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	2411,10	76,77	185100
89	То же с поливом водой	м3	2411,10	140,47	338687
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	1060,40	6,98	7402
92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	1860,80	22,47	41812
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	3106,80	90,55	281321
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	1387,35	177,28	245949
101	То же с поливом водой	м3	1387,35	241,17	334587
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	14476,00	38,03	550522
117	***Итого по разделу 2:***				**1985380**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=11 см **ПК282-ПК287**	м3	399,91	3475,43	1389859
120	Разборка основания из щебня, обработанного битумом существующей дорожной одежды Н ср. 12 см **ПК282-ПК286**	м3	323,28	287,41	92914
121	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 см ПК282-ПК286	м3	392,89	287,41	112921
122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	543,90	487,24	265010
123	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 1 км (среднее) на объездную дорогу	м3	318,20	233,05	74157
124	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	71,20	487,24	34691
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) **ПК244-ПК245; ПК254-ПК260;**	м2	8554,0	956,48	8181730
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) **ПК243+80-ПК244+80; ПК254+20-ПК256; ПК260-ПК263+60;**	м2	6758,4	2881,72	19475816

128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн **ПК240-ПК 244+60; ПК260+40-ПК263+40**	м2	7296,00	3975,64	29006269
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн **ПК240-ПК244+50; ПК260+50-ПК263+15**	м2	6435,00	3341,13	21500172
157	**Итого по разделу 3:**				**80133539**
158	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
507	***Переустройство ж/б трубы d-3х1,5м на фундаменте тип 1, ПК 253+61***				
521	Монтаж лекальных блоков фундамента № 9, (41,28м3)бетон В20, F 300, W6, вес 2.2 тн, арматура А-I-28,6 кг/м3- 1172,4кг	шт	48	84529,96	4057438
522	Монтаж ж/б звеньев блок 17 а,(60,48м3) бетон В25, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-21,19г/м3-1281,6кг, арматура А-III-89,58 кг/м3-5417,8 кг	шт	36	166228,36	5984221
761	**Водоотвод вдоль проезжей части и на обочине насыпи участок ПК58+76-ПК60+07**				
762	Щебеночная подготовка, щебень фр.10-20мм	м3	2,95	15211,66	44874
764	Монтаж бетонных блоков Б-1-22-75, (230,868м3)бетон В22,5 F300, W6, вес 0,38тн, арматура А-1-18,24кг/м3-4210,8кг	шт	59	18015,96	1062942
785	***Итого по устройству труб, водосброса:***				***11149475***
1287	**Установка временных дорожных знаков на период реконструкции**				
1288	1.23, А-900	шт	4	5006,48	20026
1289	1.31.1, 500х2250 на 2-х стойках	шт	2	9661,12	19322
1290	1.31.2, 500х2250 на 2-х стойках	шт	2	9661,12	19322
1291	3.1, D-700	шт	2	5640,84	11282
1292	3.24, D-700	шт	4	5640,84	22563
1293	3.32.1, 350х1350, щит	шт	1	5730,74	5731
1294	3.32.2, 350х1350, щит	шт	1	5730,74	5731
1295	Установка индивидуальных знаков 1500х1020 на 2-х стойках	шт	2	7700,66	15401
1296	Стойки СКМ 2.30 б/ф	шт	22	1514,21	33313
1299	**Итого по разделу 6:**				**152691**
	Всего по акту :				**93 421 085**
	в том числе НДС 12%:				**10009402**
	Минус заготовка материалов				**2177504**
	Всего по акту:				**91243581**
	в том числе НДС 12%:				9776098

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК" КазАвтоЖол
_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР
_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР
_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"
_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"
_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сапбаев Н.С.

Зам. директора ТОО"Uniserv"
_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-9/13-10 от 5.09.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент км 298-330"

АКТ № 2

приемки выполненных работ за 3 декаду мая месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
	Раздел 2. Земляные работы. ПК250-ПК253; ПК264-ПК269; ПК270-ПК279				
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	6000,00	76,77	460620
89	То же с поливом водой	м3	6000,00	140,47	842820
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	3301,70	6,98	23046
92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	852,40	22,47	19153
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	8524,00	90,55	771848
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	3774,00	177,28	669055
101	То же с поливом водой	м3	3774,00	241,17	910176
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	35109,00	38,03	1335195
117	*Итого по разделу 2:*				5031913
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=11 см ПК287-ПК300	м3	1077,71	3475,43	3745506
120	Разборка основания из щебня, обработанного битумом существующей дорожной одежды Н ср. 12 см ПК282-ПК293	м3	1002,79	287,41	288212
121	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 см ПК282-ПК293	м3	1137,80	287,41	327015
122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	1083,00	487,24	527681
123	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 1 км (среднее) на объездную дорогу	м3	1083,00	233,05	252393
124	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	569,45	487,24	277459
	Тип 1				

126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК247-ПК253 ПК264-ПК270+10 ПК273+50-ПК277	м2	19063,2	956,48	18233570
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК247-ПК253;	м2	8448,0	2881,72	24344771
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК258-ПК260+40; ПК254+30-ПК258; ПК240-ПК240+50	м2	5856,00	3975,64	23281348
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК258-ПК260+40; ПК254+30-ПК258	м2	5490,00	3341,13	18342804
157	Итого по разделу 3:				89620759
	Раздел 4. Искусственные сооружения				
761	**Водоотвод вдоль проезжей части и на обочине насыпи участок ПК43+66-ПК44+82; ПК50+00-ПК50+71**				
762	Щебеночная подготовка, щебень фр.10-20мм	м3	18,1	15211,66	275331
764	Монтаж бетонных блоков Б-1-22-75, (230,868м3)бетон В22,5 F300, W6, вес 0,38тн, арматура А-1-18,24кг/м3-4210,8кг	шт	362	18015,96	6521778
	Итого по разделу 4:				6797109
	Всего по акту :				**101 449 781**
	в том числе НДС 12%:				698762
	Минус заготовка материалов				5082652
	Всего по акту:				96 367 129
	в том числе НДС 12%:				10325050

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК" КазАвтоЖол"

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сидоров Н.С.

Зам. директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: АО "НК КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-9/13-10 от 5.09.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент км 298-330"

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
	Раздел 2. Земляные работы. ПК253-ПК254; ПК279-ПК298				
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	7408,80	76,77	568774
89	То же с поливом водой	м3	7408,80	140,47	1040714
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	1770,00	6,98	12355
92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	383,37	22,47	8614
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	17192,50	90,55	1556781
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	7893,70	177,28	1399395
101	То же с поливом водой	м3	7893,70	241,17	1903724
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	43365	38,03	1649171
117	*Итого по разделу 2:*				8139528
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" H ср=11 см ПК300-ПК313	м3	1167,10	3475,43	4056174
120	Разборка основания из щебня, обработанного битумом существующей дорожной одежды H ср. 12 см ПК293-ПК310	м3	145,06	287,41	41692
121	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Hср-15 см ПК293-ПК310	м3	2437,54	287,41	700573
122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	1817,74	487,24	885676
123	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 1 км (среднее) на объездную дорогу	м3	1460,45	233,05	340358

	Тип 1				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК270+10-ПК273+50; ПК277-ПК290	м2	20040,8	956,48	19168624
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК253+80-ПК254+20;ПК256-ПК260;ПК270-ПК286	м2	21677,1	2881,72	62467217
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК270+60-ПК279+92;ПК247+20-ПК252+40; ПК263+40-ПК266+40	м2	16824,20	3975,64	66886962
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК247+30-ПК252; ПК270+70-ПК274+40	м2	6300,00	3341,13	21049119
130	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн -ПК240+ПК244+50	м2	0,000	2244,65	0
157	Итого по разделу 3:				175596395
158	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
507	***Переустройство ж/б трубы d-3х1,5м на фундаменте тип 1, ПК 253+61***				
517	Обратная засыпка котлована, грунт II группы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	174	18,41	3203
518	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	150	188,49	28274
520	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	4,5	29416,03	132372
523	Монтаж блока оголовка Ст12, (9,42м3)бетон В20, F300, W 6, вес 4 тн, арматура А-I-31,27кг/м3-294,6кг, арматура А-II-12,61 кг/м3-118,8 кг	шт	6	153702,9	922217
524	Монтаж откосных крыльев блок Ст 6, (6,68м3)бетон В20, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-41,13кг/м3- 274,8 кг	шт	4	134347,58	537390
525	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	0	29416,03	0
526	Конопатка швов паклей, тело	кг	67,5	487,27	32891
527	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	378,7	1291,26	489000
528	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	31,3	3711,35	116165
529	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	0	36416,97	0
530	Заполнение пазух бетоном В 7,5	м3	64,8	36416,97	2359820
555	Арматура А-I d-28мм (анкер)	кг		235,51	0

556	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 269+88***				
557	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	226	104,49	23615
558	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт II с перемещением до 20м	м3	24	45,07	1082
559	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	75	244,72	18354
560	Доработка котлована вручную,грунт II группы тело/огловок	м3	8	2855,11	22841
561	Обратная засыпка котлована, грунт I группы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	62	18,41	1141
562	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	179	188,49	33740
563	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	21,4	5894,06	126133
564	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	1,5	29416,03	44124
565	Монтаж лекальных блоков фундамента № 9, (10,32м3)бетон В20, F 300, W6, вес 2.2 тн, арматура А-I-28,6 кг/м3- 295,2кг	шт	12	84529,96	1014360
566	Монтаж ж/б звеньев блок 17 а, (15,12м3)бетон В25, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-21,19г/м3-320,4кг, арматура А-III-89,58 кг/м3-1354,5кг	шт	9	166228,36	1496055
567	Монтаж блока оголовка Ст12,(3,14м3) бетон В20, F300, W 6, вес 4 тн, арматура А-I-31,27кг/м3-98,2кг, арматура А-III-12,61 кг/м3-39,6 кг	шт	2	153702,9	307406
568	Монтаж откосных крыльев блок Ст 6,(6,68м3) бетон В20, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-41,13кг/м3- 274,8 кг	шт	4	134347,58	537390
569	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	0	29416,03	0
570	Конопатка швов паклей, тело	кг	16,9	487,27	8235
571	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	151,1	1291,26	195109
572	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	12,7	3711,35	47134
573	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	0	36416,97	0
594	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 293+00***				
595	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	287	104,49	29989
596	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт II с перемещением до 20м	м3	24	45,07	1082
597	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	75	244,72	18354
598	Доработка котлована вручную,грунт II группы тело/огловок	м3	8	2855,11	22841
599	Обратная засыпка котлована, грунт I группы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	62	18,41	1141
600	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	240	188,49	45238
601	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	21,4	5894,06	126133

602	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	1,5	29416,03	44124
603	Монтаж лекальных блоков фундамента №9, (10,32м3)бетон В20, F 300, W6, вес 2.2 тн, арматура А-I-28,6 кг/м3- 295,2кг	шт	12	84529,96	1014360
604	Монтаж ж/б звеньев блок 17 а,(15,12м3) бетон В25, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-21,19г/м3-320,4кг, арматура А-III-89,58 кг/м3-1354,5кг	шт	9	166228,36	1496055
605	Монтаж блока оголовка Ст12,(3,14м3) бетон В20, F300, W 6, вес 4 тн, арматура А-I-31,27кг/м3-98,2кг, арматура А-III-12,61 кг/м3-39,6 кг	шт	2	153702,9	307406
606	Монтаж откосных крыльев блок Ст 6,(6,68м3) бетон В20, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-41,13кг/м3- 274,8 кг	шт	4	134347,58	537390
607	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	0	29416,03	0
608	Конопатка швов паклей, тело	кг	16,9	487,27	8235
609	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	151,1	1291,26	195109
610	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	12,7	3711,35	47134
611	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	0	36416,97	0
761	**Водоотвод вдоль проезжей части и на обочине насыпи участок ПК43+66-ПК44+82; ПК50+00-ПК50+71; ПК58+76-ПК60+07; ПК88+15-ПК89+00;ПК127+19-**				
762	Щебеночная подготовка, щебень фр.10-20мм	м3	6,25	15211,66	95073
763	Монтаж бетонных блоков Б-2-22-40 (3,42м3)бетон В22,5 F300, W6, вес 0,09тн, арматура А-1-30,53кг/м3-104,4кг	шт	60	18015,96	1080958
764	Монтаж бетонных блоков Б-1-22-75, (230,868м3)бетон В22,5 F300, W6, вес 0,38тн, арматура А-1-18,24кг/м3-4210,8кг	шт	197	18015,96	3549144
766	Омоноличивание блоков бетон В22,5 F300 W6	м3	6	37502,22	225013
769	**Водосброс по откосу насыпи (8 участков)**				
770	Земляные работы вручную, грунт II группы	м3	27,82	1338,09	37226
771	Щебеночная подготовка, щебень фр.10-20мм	м3	8,34	15211,66	126865
785	***Итого по устройству труб, водосброса:***				***17506921***
816	**Ремонт моста через реку Узынанкаты**				
847	**Подготовительные работы**				
848	Демонтаж металлического перильного ограждения с транспортировкой на базу до 61 км	тн	3,9	49932,94	194738
849	Демонтаж тротуарных блоков краном с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой на базу до 61 км	тн	72	4786,58	344634
851	Разборка выравнивающего и защитного слоя из армированного бетона толщ. 7 см с транспортировкой материала на площадку до 5 км	м2	702	73,04	51274
852	Удаление рыхлого бетона швов между пустотными плитами пролетных строений	м3	21,9	12393,28	271413
854	Демонтаж ж/б плит укрепления откосов насыпи	м3	19,5	8452,73	164828
855	**Промежуточные опоры**				

856	Заделка трещин, сколов тела опоры полимербетонной смесью на эпоксидном вяжущем: Расход на 1 м2: эпоксидная смола ЭД-20-16кг/м2, полиэтиленполиамин-0,2кг/м2, дибулфталат ДБФ-0,3кг/м2, Порландцемент-8,3кг/м2, песок кварцевый-12,4 кг/м2 щебень гранитный-24,9кг/м2 (9м3)	м2	15	32990,32	494855
896	***Итого по ремонту моста через реку Узынанкаты:***				***1521742***
	Итого по разделу 4:				23380680
	Всего по акту :				**202 764 582**
	в том числе НДС 12%:				**150562**
	Минус заготовка материалов				**12094709**
	Всего по акту:				**190 669 873**
	в том числе НДС 12%:				20428915

19028663

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК" КазАвтоЖол"

Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сакаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: АО "НК КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-9/13-10 от 5.09.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент км 298-330"

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
	Раздел 2. Земляные работы. ПК253-ПК254; ПК279-ПК298				
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	7408,80	76,77	568774
89	То же с поливом водой	м3	7408,80	140,47	1040714
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	1770,00	6,98	12355
92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	383,37	22,47	8614
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	17192,50	90,55	1556781
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	7893,70	177,28	1399395
101	То же с поливом водой	м3	7893,70	241,17	1903724
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	43365	38,03	1649171
117	*Итого по разделу 2:*				8139528
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=11 см ПК300-ПК313	м3	1167,10	3475,43	4056174
120	Разборка основания из щебня, обработанного битумом существующей дорожной одежды Н ср. 12 см ПК293-ПК310	м3	145,06	287,41	41692
121	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 см ПК293-ПК310	м3	2437,54	287,41	700573
122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	1817,74	487,24	885676
123	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 1 км (среднее) на объездную дорогу	м3	1460,45	233,05	340358

	Тип 1				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) ПК270+10-ПК273+50; ПК277-ПК290	м2	20040,8	956,48	19168624
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) ПК253+80-ПК254+20;ПК256-ПК260;ПК270-ПК286	м2	21677,1	2881,72	62467217
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн ПК270+60-ПК279+92;ПК247+20-ПК252+40; ПК263+40-ПК266+40	м2	16824,20	3975,64	66886962
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн ПК247+30-ПК252; ПК270+70-ПК274+40	м2	6300,00	3341,13	21049119
130	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн -ПК240+ПК244+50	м2	0,000	2244,65	0
157	Итого по разделу 3:				175596395
158	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
507	***Переустройство ж/б трубы d-3х1,5м на фундаменте тип 1, ПК 253+61***				
517	Обратная засыпка котлована, грунт II группы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	174	18,41	3203
518	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	150	188,49	28274
520	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	4,5	29416,03	132372
523	Монтаж блока оголовка Ст12, (9,42м3)бетон В20, F300, W 6, вес 4 тн, арматура А-I-31,27кг/м3-294,6кг, арматура А-II-12,61 кг/м3-118,8 кг	шт	6	153702,9	922217
524	Монтаж откосных крыльев блок Ст 6, (6,68м3)бетон В20, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-41,13кг/м3- 274,8 кг	шт	4	134347,58	537390
525	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	0	29416,03	0
526	Конопатка швов паклей, тело	кг	67,5	487,27	32891
527	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	378,7	1291,26	489000
528	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	31,3	3711,35	116165
529	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	0	36416,97	0
530	Заполнение пазух бетоном В 7,5	м3	64,8	36416,97	2359820
555	Арматура А-I d-28мм (анкер)	кг		235,51	0

556	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 269+88***				
557	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	226	104,49	23615
558	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт II с перемещением до 20м	м3	24	45,07	1082
559	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	75	244,72	18354
560	Доработка котлована вручную,грунт II группы тело/огловок	м3	8	2855,11	22841
561	Обратная засыпка котлована, грунт I группы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	62	18,41	1141
562	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	179	188,49	33740
563	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	21,4	5894,06	126133
564	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	1,5	29416,03	44124
565	Монтаж лекальных блоков фундамента № 9, (10,32м3)бетон В20, F 300, W6, вес 2.2 тн, арматура А-I-28,6 кг/м3- 295,2кг	шт	12	84529,96	1014360
566	Монтаж ж/б звеньев блок 17 а, (15,12м3)бетон В25, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-21,19г/м3-320,4кг, арматура А-III-89,58 кг/м3-1354,5кг	шт	9	166228,36	1496055
567	Монтаж блока оголовка Ст12,(3,14м3) бетон В20, F300, W 6, вес 4 тн, арматура А-I-31,27кг/м3-98,2кг, арматура А-III-12,61 кг/м3-39,6 кг	шт	2	153702,9	307406
568	Монтаж откосных крыльев блок Ст 6,(6,68м3) бетон В20, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-41,13кг/м3- 274,8 кг	шт	4	134347,58	537390
569	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	0	29416,03	0
570	Конопатка швов паклей, тело	кг	16,9	487,27	8235
571	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	151,1	1291,26	195109
572	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	12,7	3711,35	47134
573	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	0	36416,97	0
594	***Переустройство ж/б трубы d-1,5м на фундаменте тип 1, ПК 293+00***				
595	Разработка земполотна экскаватором емк.ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	287	104,49	29989
596	Рытье котлована под тело бульдозером 108л.с. Грунт II с перемещением до 20м	м3	24	45,07	1082
597	Тоже под оголовки экскаватором, емк.ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	75	244,72	18354
598	Доработка котлована вручную,грунт II группы тело/огловок	м3	8	2855,11	22841
599	Обратная засыпка котлована, грунт I группы с перемещением до 10м бульдозером 108 л.с. тело/оголовок	м3	62	18,41	1141
600	Возврат грунта в насыпь, грунт I группы бульдозером 108л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	240	188,49	45238
601	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, тело/оголовки	м3	21,4	5894,06	126133

602	Устройство цементной подливки М 200 под звенья	м3	1,5	29416,03	44124
603	Монтаж лекальных блоков фундамента №9, (10,32м3)бетон В20, F 300, W6, вес 2.2 тн, арматура А-I-28,6 кг/м3- 295,2кг	шт	12	84529,96	1014360
604	Монтаж ж/б звеньев блок 17 а,(15,12м3) бетон В25, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-21,19г/м3-320,4кг, арматура А-III-89,58 кг/м3-1354,5кг	шт	9	166228,36	1496055
605	Монтаж блока оголовка Ст12,(3,14м3) бетон В20, F300, W 6, вес 4 тн, арматура А-I-31,27кг/м3-98,2кг, арматура А-III-12,61 кг/м3-39,6 кг	шт	2	153702,9	307406
606	Монтаж откосных крыльев блок Ст 6,(6,68м3) бетон В20, F300, W 6, вес 4,2 тн, арматура А-I-41,13кг/м3- 274,8 кг	шт	4	134347,58	537390
607	Заделка швов цементным раствором В15 тело/оголовки	м3	0	29416,03	0
608	Конопатка швов паклей, тело	кг	16,9	487,27	8235
609	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	151,1	1291,26	195109
610	Оклеичная гидроизоляция, тело	м2	12,7	3711,35	47134
611	Монолитный бетон лотка В20, F 300. W 6	м3	0	36416,97	0
761	**Водоотвод вдоль проезжей части и на обочине насыпи участок ПК43+66-ПК44+82; ПК50+00-ПК50+71; ПК58+76-ПК60+07; ПК88+15-ПК89+00;ПК127+19-**				
762	Щебеночная подготовка, щебень фр.10-20мм	м3	6,25	15211,66	95073
763	Монтаж бетонных блоков Б-2-22-40 (3,42м3)бетон В22,5 F300, W6, вес 0,09тн, арматура А-1-30,53кг/м3-104,4кг	шт	60	18015,96	1080958
764	Монтаж бетонных блоков Б-1-22-75, (230,868м3)бетон В22,5 F300, W6, вес 0,38тн, арматура А-1-18,24кг/м3-4210,8кг	шт	197	18015,96	3549144
766	Омоноличивание блоков бетон В22,5 F300 W6	м3	6	37502,22	225013
769	**Водосброс по откосу насыпи (8 участков)**				
770	Земляные работы вручную, грунт II группы	м3	27,82	1338,09	37226
771	Щебеночная подготовка, щебень фр.10-20мм	м3	8,34	15211,66	126865
785	***Итого по устройству труб, водосброса:***				***17506921***
846	**Ремонт моста через реку Узынанкаты**				
847	**Подготовительные работы**				
848	Демонтаж металлического перильного ограждения с транспортировкой на базу до 61 км	тн	3,9	49932,94	194738
849	Демонтаж тротуарных блоков краном с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой на базу до 61 км	тн	72	4786,58	344634
851	Разборка выравнивающего и защитного слоя из армированного бетона толщ. 7 см с транспортировкой материала на площадку до 5 км	м2	702	73,04	51274
852	Удаление рыхлого бетона швов между пустотными плитами пролетных строений	м3	21,9	12393,28	271413
854	Демонтаж ж/б плит укрепления откосов насыпи	м3	19,5	8452,73	164828
855	**Промежуточные опоры**				

856	Заделка трещин, сколов тела опоры полимербетонной смесью на эпоксидном вяжущем: Расход на 1 м2: эпоксидная смола ЭД-20-16кг/м2, полиэтиленполиамин-0,2кг/м2, дибулфталат ДБФ-0,3кг/м2, Порландцемент-8,3кг/м2, песок кварцевый-12,4 кг/м2 щебень гранитный-24,9кг/м2 (9м3)	м2	15	32990,32	494855
896	***Итого по ремонту моста через реку Узынанкаты:***				***1521742***
	Итого по разделу 4:				
	Всего по акту :				**202 764 582**
	в том числе НДС 12%:				150562
	Минус заготовка материалов				12094709
	Всего по акту:				190 669 873
	в том числе НДС 12%:				20428915

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК" КазАвтоЖол"

_____Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сапраев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-9/13-10 от 5.09.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент км 298-330"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июля месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
86	**Раздел 2. Земляные работы. ПК304-ПК319+69,3**				
88	Рыхление верха сущ. земляного полотна, грунт II группы бульдозером рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,3 м и длине разрыхляемого участка более 200м, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	5803,64	76,77	445545
89	То же с поливом водой	м3	5803,63	140,47	815236
90	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.сю. В в грунте II группы	м3	3521,70	1069,12	3765120
91	Рыхление откосов существующего зем.полотна в грунте II группы бульдозером-рыхлителем 108 л.с. При глубине 0,20м и длине разрыхляемого участка 200м	м3	1330,30	6,98	9285
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	17241,60	90,55	1561227
96	Разработка грунта II группы экскаватором емк. Ковша 0,65 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой до 7 км из кавальера с содержанием землевозных дорог до 0, 5 км	м3	1114,20	564,93	629445
99	Работа на отвале, грунт I группы	м3	1857,00	41,17	76453
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	10474,25	177,28	1856874
101	То же с поливом водой	м3	10473,25	241,17	2525833
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	32406,05	38,03	1232402
117	***Итого по разделу 2:***				**12917420**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
119	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" Н ср=11 см **ПК315-ПК319+69,2**	м3	381,29	3475,43	1325146
121	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-15 см **ПК314-ПК319+69,2**	м3	1424,55	287,41	409428
122	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадки на дополнительный слой	м3	1338,65	487,24	652243
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) **ПК297+89,72-ПК310**	м2	14789,6	956,48	14145976
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) **ПК292-ПК304**	м2	10425,3	2881,72	30042796

128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн **ПК266+40-ПК270+60;ПК279+92-ПК301+50**	м2	24748,80	3975,64	98392319
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн **ПК252-ПК254+30; ПК263+15-ПК270+70; ПК274+40-ПК286+50;ПК292+50-ПК298+80**	м2	26685,00	3341,13	89158054
130	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн - **ПК240-ПК244+50**	м2	4050,000	2244,65	9090833
157	**Итого по разделу 3:**				**243216795**
898	**Раздел 5. Пересечения и примыкания**				
899	***Пересечения и примыкания ПК266+22***				
900	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 30 м из срезки в насыпь	м3	11	67,81	746
901	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь из притрассовыз резервов до 30 м	м3	512	67,81	34719
902	Разработка грунта II группы самоходным скрепером с ковшом вместимостью 7-8м3 с перемещением до 300м	м3	300	312,39	93717
904	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	378	177,28	67012
905	То же с поливом водой (вода до 7 км)	м3	377	241,17	90921
906	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	14026	38,03	533409
986	***Устройство пересечения на ПК289+85***				
1011	**Устройство полосы накопления-торможения, стояночных полос**				
1012	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемещением до 30 м из срезки в насыпь	м3	335	67,81	22716
1013	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м из притрассовых резервов	м3	994	67,81	67403
1014	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	608	177,28	107786
1015	То же с поливом водой	м3	608	241,14	146613
1016	Планировка верха насыпи земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	1475	38,03	56094
1017	**Дорожная одежда по типу основной дороги**				
1018	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	1475	956,48	1410808
1019	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	1475	2881,72	4250537
1020	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	1475	3975,64	5864069
1023	**Итого по разделу 5:**				**12746550**
1024	**Раздел 6. Дорожные устройства (устройство автомобильных остановок, автопавильонов, стоянки для пожертвования)**				
1093	**Устройство стоянки для пожертвований ПК252+00, ПК253+00 с переходно-скоростными полосами**				

1094	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м из притрассовых резервов	м3	1815	67,81	123075
1095	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	833	71,36	59443
1096	То же с поливом водой	м3	832	135,03	112345
1097	Планировка верха насыпи земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	3749	38,03	142574
1098	**Устройство дорожной одежды по типу основной дороги**				
1099	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	3749	956,48	3585844
1100	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	3749	2884,43	10813728
1101	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн	м2	3749	3975,64	14904674
1102	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн	м2	3749	3341,13	12525896
1299	**Итого по разделу 6:**				**42267579**
	Всего по акту :				**311 148 344**
	в том числе НДС 12%:				**33337323**
	Минус заготовка материалов				**65016755**
	Всего по акту:				**246131589**
	в том числе НДС 12%:				26371242

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК" КазАвтоЖол"
_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР
_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР
_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"
_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"
_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"
_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-9/13-10 от 5.09.2013г.

Наименование объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент км 298-330"

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду июля месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с НДС, тенге
1	**Раздел 1. Подготовка территории строительства**				
63	**Временная объездная дорога**				
72	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала от разборки, расход материала на 1 м2: вода 0,025м3	м2	22522,14	198,02	4459834
78	**Временная объездная дорога**				
80	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной 20 см по оси, шириной проезжей части 7 м из ЩПС, расход материала на 1 м2: материал от разборки ЩПС фр.0-40мм-0,268м3, вода-0,018м3 (ПК291-ПК319+69)	км	2,869	481667,97	1381905
81	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала от разборки, расход материала на 1 м2: вода 0,025м3	м2	11200	198,02	2217824
85	**Итого по разделу 1:**				**8059563**
86	**Раздел 2. Земляные работы.**				
90	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.с. в грунте II группы	м3	4780	1069,12	5110394
92	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м с разравниванием слоем толщиной 30 см	м3	39,63	22,47	891
93	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м	м3	239,10	90,55	21649
100	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	1315,95	177,28	233292
101	То же с поливом водой	м3	1315,95	241,17	317368
102	Планировка верха земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	14314,68	38,03	544391
117	***Итого по разделу 2:***				**6227985**
118	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
125	**Тип 1**				
126	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3) **ПК246-ПК247**	м2	1245,8	956,48	1191535
127	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1) **ПК304-ПК310**	м2	6336,0	2881,72	18258578
128	Устройство слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М 1 Н-12см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: смесь горячая высокопористая крупнозернистая марки 1 - 0,2738тн, битум вязкий - 0,0007тн **ПК301+50-ПК305+60**	м2	3936,00	3975,64	15648119
129	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая пористая к/з а/б смесь марки 1- 0,2317тн, битум вязкий 0,0003тн **ПК298+80-ПК303+80**	м2	4500,00	3341,13	15035085
130	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н-5см асфальтоукладчиком фирмы "VOGELE", расход материалов на 1 м2: горячая плотная м/з а/б смесь марки 1- 0,1208 тн, битум вязкий 0,00048тн - **ПК293-ПК298+60**	м2	5040,000	2244,65	11313036

131	Тип 2 экспериментальный ПК310-ПК313				
132	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	3612	956,48	3454806
133	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-18 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,2502м3 (состав № 1)	м2	3141	2189,61	6877565
137	**Тип 3 экспериментальный ПК313-ПК316**				
138	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	3534	956,48	3380200
143	**Тип 4 экспериментальный ПК316-ПК319,69,2**				
144	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	4349,18	956,48	4159904
149	**Устройство присыпных обочин ПК250-ПК290**				
150	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 20м	м3	18349,00	48,37	887541
153	Планировка верха обочин мех.способом в грунте IIгруппы	м2	28725,00	38,06	1093274
154	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой	м3	7600,12	135,03	1026244
155	То же без полива водой	м3	7600,12	71,36	542345
157	**Итого по разделу 3:**				**82868232**
846	**Ремонт моста через реку Узынанкаты**				
857	**Пролетные строения**				
859	Установка закладных деталей для крепления тротуарных блоков в пролетах ЗД-2,5 кг/шт стержни Ø 12 A III L=1,43м	кг	117,6	455,49	53566
861	Монтаж тротуарных блоков Т 75.15-11 А III - 1,(12м3) бетон кл.В35, F 300, W 6, вес 1,3 тн	шт	24	125400,82	3009620
862	Монтаж тротуарных блоков Т 75.15-11 А III- 2, (3м3)бетон кл.В35, F 300, W 6, вес 1,3 тн	шт	6	126838,25	761030
863	Монтаж тротуарных блоков Т 75.15-11 А III- 3, (3м3)бетон кл.В35, F 300, W 6, вес 1,3 тн	шт	6	126838,25	761030
867	Установка резиновых прокладок сечением 4х7 см под тротуарными блоками	тн	0,375	314205,87	117827
896	***Итого по ремонту моста через реку Узынанкаты:***				***4703073***
897	**Итого по разделу 4:**				**4703073**
898	**Раздел 5. Пересечения и примыкания**				
899	**Пересечения и примыкания ПК266+22**				
914	**Дорожная одежда по типу основной дороги**				
915	Устройство дополнительного слоя из ЩПС Н-20см, расход материала на 1 м2: ЩПС -0,2808м3 (состав № 3)	м2	885	956,48	846485
916	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси Н-24 см автогрейдером, расход материалов на 1 м2: ЩПС-0,3336м3 (состав № 1)	м2	824	2881,72	2374537
986	**Устройство пересечения на ПК289+85**				
987	Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. С перемщением до 30 м из срезки в насыпь	м3	159	67,81	10782
988	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой	м3	73	177,28	12941
989	То же с поливом водой	м3	73	241,17	17605
990	Планировка верха насыпи земполотна мех.способом в грунте IIгруппы	м2	1006	38,03	38258
994	**Дорожная одежда**				
995	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия фрезой фирмы "WIRTGEN" H ср=6 см	м3	39	4088,17	159439
996	Разборка щебеночного основания существующей дорожной одежды Нср-23 см	м3	149	287,41	42824
997	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами до 8 км (среднее) на площадку	м3	39	487,24	19002

998	Погрузка разобранного щебня существующей дорожной одежды экскаватором емк. 0,65м3 в автосамосвалы и траспортировка до 8 км на площадку	м3	187,7	526,36	98798
1023	**Итого по разделу 5:**				**3620671**
	Всего по акту :				**105 479 524**
	в том числе НДС 12%:				**11301378**
	Минус заготовка материалов				**6794914**
	Всего по акту:				**98684610**
	в том числе НДС 12%:				10573351

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК" КазАвтоЖол"
_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР
_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР
_____ Мун Н.И.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"
_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"
_____ Сосунов Н.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"
_____ Ергалиев Д.Ж.