Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 12
о стоимости выполненных работ и затрат за
ИЮНЬ 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 115	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 342 343 347	727 461 360	129 667 774	1 267 005 549	122 390 288					161 081 203
С НДС	1 503 424 549	814 756 723	145 227 907							15 560 133

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 12
на общестроительные работы
за ИЮНЬ 2018 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 3.Перегородки							
66	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**38,0000**		**3702,90**	**140710**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**36339**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**5544**
		Итого материалов:				**2636,02**	**100169**
		Накладные расходы	%	--		663,40	25209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	13274
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**179193**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**140710**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**140710**
Материалы -			Тенге				**100169**
Всего заработная плата -			Тенге				**36339**
Накладные расходы -			Тенге				**25209**
Сметная прибыль -			Тенге				**13274**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**179193**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**48**
Сметная заработная плата -			Тенге				**36339**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**179193**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	E11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	м3 кладки	1,8000		26411,46	47540
		Итого оплата труда:				4234,81	7623
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	2045
		Итого материалов:				21315,68	38368
		Накладные расходы	%	--		3362,34	6052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	4287
		Сметная стоимость:				32155,71	57880
6	E11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	м3 кладки	23,0000		28889,61	664461
		Итого оплата труда:				4234,81	97401
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	26127
		Итого материалов:				23793,83	547258
		Накладные расходы	%	--		3467,42	79751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	59537
		Сметная стоимость:				34945,59	803749
7	E11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	м3 кладки	4,2000		28889,61	121337
		Итого оплата труда:				4234,81	17786
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	4771
		Итого материалов:				23793,83	99935
		Накладные расходы	%	--		3467,42	14563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	10872
		Сметная стоимость:				34945,59	146772
		Стены 5этажа					
9	E11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75**	м3 кладки	9,5000		38578,92	366500
		Итого оплата труда:				4061,43	38584
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	13490
		Итого материалов:				33441,27	317692
		Накладные расходы	%	--		3786,44	35971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3389,23	32198
		Сметная стоимость:				45754,59	434669

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)	м2 поверхности	146,0000		566,21	82667
		Итого оплата труда:				562,16	82076
		Итого эксплуатация машин:				7,74	1131
		Накладные расходы	%	--		387,91	56635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	11144
		Сметная стоимость:				1030,46	150447
26	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)	м3	19,5494		9467,89	185092
		Накладные расходы	%	--		401,44	7848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	15435
		Сметная стоимость:				10658,87	208375
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
28	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100	м3 кладки	12,6300		25442,05	321333
		Итого оплата труда:				3593,17	45382
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	17934
		Итого материалов:				20772,67	262359
		Накладные расходы	%	--		2981,47	37656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	28719
		Сметная стоимость:				30697,39	387708
29	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр75	м3 кладки	19,5000		25375,19	494816
		Итого оплата труда:				3593,17	70067
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	27689
		Итого материалов:				20705,81	403763
		Накладные расходы	%	--		2978,63	58083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,31	44232
		Сметная стоимость:				30622,13	597131
32	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100	м3 кладки	7,4000		30247,44	223831

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	29
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**386**
46	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0500**		**192658,10**	**9633**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	803
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**10845**
47	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,6000**		**45968,00**	**73549**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**72092**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**2200**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	41294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	9187
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**124030**
50	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,6000**		**192658,10**	**308253**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	13070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	25706
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**347029**
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,8700**		**45968,00**	**39992**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**39200**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1196**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	22454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4996
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**67441**
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,8700**		**192658,10**	**167613**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	7107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	13978
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**188697**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12131,02	12252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	3453
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**46610**
68	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**1,0100**		**226957,20**	**229227**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	9719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	19116
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**258062**
70	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,4399**		**8954,24**	**12893**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**8596**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1813**
		Итого материалов:				**1727,83**	**2488**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	6003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	1512
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**20408**
71	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**40,0000**		**77,48**	**3099**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1159**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**41**
		Итого материалов:				**47,64**	**1906**
		Накладные расходы	%	--		19,66	786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	311
		Сметная стоимость:				**104,92**	**4197**
73	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**23,0000**		**314,32**	**7229**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**3509**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**3438**
		Итого материалов:				**49,23**	**1132**
		Накладные расходы	%	--		112,07	2578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	785
		Сметная стоимость:				**460,50**	**10592**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				25995
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				229227
		Накладные расходы -	Тенге				28089
		Сметная прибыль -	Тенге				24109
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				325465
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				25995
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8713333
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1245
		Сметная заработная плата -	Тенге				977779
		РАЗДЕЛ 2.ЛИФТ					
77	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**314,32**	**1257**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**610**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**598**
		Итого материалов:				**49,23**	**197**
		Накладные расходы	%	--		112,07	448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	136
		Сметная стоимость:				**460,50**	**1842**
78	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1700**		**74872,51**	**12728**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,73	1061
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**14329**
79	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0540**		**202075,10**	**10912**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**2558**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**46**
		Итого материалов:				**154210,74**	**8327**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	1756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	1013
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**13681**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				6905,77	19750
226	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1439,52**	**1440**
		Итого оплата труда:				820,59	821
		Итого эксплуатация машин:				766,77	767
		Итого материалов:				37,77	38
		Накладные расходы	%	--		592,23	592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	163
		Сметная стоимость:				2194,29	2194
227	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1400**		**74872,51**	**10482**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	874
		Сметная стоимость:				84290,87	11801
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				33019
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				33019
Материалы -			Тенге				158
Всего заработная плата -			Тенге				3006
Местные материалы -			Тенге				28026
		Накладные расходы -	Тенге				3346
		Сметная прибыль -	Тенге				2909
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				39273
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3006
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				39274
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3006
		РАЗДЕЛ 8.Окна					
242	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (Подставной профиль 50х50)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0280**		**61805,06**	**1731**
		Итого оплата труда:				17146,11	480
		Итого эксплуатация машин:				678,93	19
		Итого материалов:				44289,39	1240

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**325446**
247	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**4,1200**		**31410,10**	**129410**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	5487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	10792
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**145688**
248	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**3,8000**		**3020,92**	**11479**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**4035**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**454**
		Итого материалов:				**1895,89**	**7204**
		Накладные расходы	%	--		790,03	3002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	1159
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**15640**
249	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**3,8000**		**35529,87**	**135014**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	5725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	11259
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**151997**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**598157**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**598157**
	Материалы -		Тенге				**27144**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16433**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**553505**
		Накладные расходы -	Тенге				**35606**
		Сметная прибыль -	Тенге				**50701**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**684464**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				53322
	Материалы -		Тенге				37959
	Всего заработная плата -		Тенге				13771
		Накладные расходы -	Тенге				9553
		Сметная прибыль -	Тенге				5029
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				67904
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				13771
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				67904 √
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				13771
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы					
73	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**1,2000**		**51,49**	**62**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**21**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**40**
		Накладные расходы	%	--		12,03	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	6
		Сметная стоимость:				**68,61**	**82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**62**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**62**
	Материалы -		Тенге				**40**
	Всего заработная плата -		Тенге				**21**
		Накладные расходы -	Тенге				**14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**82**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**82** √
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены1го,2,3,4этажей					

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	м2 поверхности	155,0000		566,21	87763
		Итого оплата труда:				562,16	87135
		Итого эксплуатация машин:				7,74	1200
		Накладные расходы	%	--		387,91	60127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	11831
		Сметная стоимость:				1030,46	159721
26	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	м3	20,7545		9467,89	196501
		Накладные расходы	%	--		401,44	8332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	16387
		Сметная стоимость:				10658,87	221220
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
28	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	м3 кладки	12,9300		25442,05	328965
		Итого оплата труда:				3593,17	46460
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	18360
		Итого материалов:				20772,67	268590
		Накладные расходы	%	--		2981,47	38550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	29401
		Сметная стоимость:				30697,39	396916
32	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	м3 кладки	7,3000		30247,44	220806
		Итого оплата труда:				3593,17	26230
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	10366
		Итого материалов:				25578,06	186720
		Накладные расходы	%	--		3185,21	23252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	19525
		Сметная стоимость:				36107,27	263583
38	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	м3 кладки	24,6600		30172,96	744065

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0250**		**170384,21**	**4260**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	355
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**4795**
45	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0250**		**4859,03**	**121**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**82**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**18**
		Итого материалов:				**874,33**	**22**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	14
		Сметная стоимость:				7711,57	**193**
46	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0200**		**192658,10**	**3853**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	321
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**4338**
47	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,1500**		**45968,00**	**52863**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**51816**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1581**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	29680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	6603
		Сметная стоимость:				77518,76	**89147**
48	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4700**		**170384,21**	**80081**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)	т металлических изделий	0,1400		45968,00	6436
		Итого оплата труда:				45057,26	6308
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	192
		Накладные расходы	%	--		25808,63	3613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	804
		Сметная стоимость:				77518,76	10853
58	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,1400		193931,06	27150
		Накладные расходы	%	--		8222,68	1151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	2264
		Сметная стоимость:				218326,04	30566
67	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)	т конструкций	0,8900		30598,72	27233
		Итого оплата труда:				17065,63	15188
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	14814
		Итого материалов:				2941,71	2618
		Накладные расходы	%	--		12131,02	10797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	3042
		Сметная стоимость:				46148,11	41072
68	С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,8640		226957,20	196091
		Накладные расходы	%	--		9622,99	8314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	16352
		Сметная стоимость:				255506,60	220758

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1439,52**	**11516**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**6565**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**6134**
		Итого материалов:				**37,77**	**302**
		Накладные расходы	%	--		592,23	4738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1300
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**17554**
75	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2132,74**	**6398**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**3651**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**3280**
		Итого материалов:				**87,05**	**261**
		Накладные расходы	%	--		878,23	2635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	723
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**9756**
76	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**4,8000**		**74872,51**	**359388**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	15238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	29970
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**404596**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3457433**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3223734**
Материалы -			Тенге				**1441245**
Всего заработная плата -			Тенге				**470227**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**562877**
Местные материалы -			Тенге				**661925**
		Накладные расходы -	Тенге				**399053**
		Сметная прибыль -	Тенге				**289823**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3912610**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**603**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**470227**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**233698**
Материалы -			Тенге				**4589**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0100**		**315552,10**	**3156**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1608**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**9**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1542**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	328
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**4431**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**24843**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**24843**
	Материалы -		Тенге				**5903**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3497**
	Местные материалы -		Тенге				**14975**
		Накладные расходы -	Тенге				**2908**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2220**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**29971**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3497**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**29971**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3497**
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы					
118	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3553,27**	**3553**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**2185**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**1650**
		Итого материалов:				**120,11**	**120**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	1565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	409
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**5528**
119	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**2,8600**		**6134,14**	**17544**
		Накладные расходы	%	--		260,09	744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	1463

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17146,11**	**412**
		Итого эксплуатация машин:				**678,93**	**16**
		Итого материалов:				**44289,39**	**1063**
		Накладные расходы	%	--		13308,65	319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6009,10	144
		Сметная стоимость:				**81122,81**	**1947**
241	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	**м2 проемов**	**8,0400**		**1908,66**	**15346**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**5565**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**906**
		Итого материалов:				**1158,26**	**9312**
		Накладные расходы	%	--		512,37	4119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	1557
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**21022**
242	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	**м2 проемов**	**2,2000**		**2536,48**	**5580**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**2031**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**254**
		Итого материалов:				**1552,38**	**3415**
		Накладные расходы	%	--		682,91	1502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	567
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**7649**
243	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**3,6000**		**2914,14**	**10491**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**4313**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**420**
		Итого материалов:				**1654,49**	**5956**
		Накладные расходы	%	--		870,43	3134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	1090
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**14714**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**26951**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16355**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**553208**
		Накладные расходы -	Тенге				**35533**
		Сметная прибыль -	Тенге				**50650**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**683770**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16355**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**683771**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16355**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
43	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 11-ти секций**	**шт**	**2,0000**		**52800,54**	**105601**
		Накладные расходы	%	--		2238,74	4477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4403,14	8806
		Сметная стоимость:				**59442,42**	**118885**
44	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 13-ти секций**	**шт**	**3,0000**		**60412,29**	**181237**
		Накладные расходы	%	--		2561,48	7684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5037,90	15114
		Сметная стоимость:				**68011,67**	**204035**
47	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 16-ти секций**	**шт**	**3,0000**		**68504,48**	**205513**
		Накладные расходы	%	--		2904,59	8714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5712,73	17138
		Сметная стоимость:				**77121,79**	**231365**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**492351**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**492351**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**492351**
		Накладные расходы -	Тенге				**20876**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41058**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**554285**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**554285**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л. В ОСЯХ 4-5							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10419
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				71786
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10419
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки					
99	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**12,0000**		**3702,90**	**44435**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**11476**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**1751**
		Итого материалов:				**2636,02**	**31632**
		Накладные расходы	%	--		663,40	7961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	4192
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**56587**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**44435**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**44435**
	Материалы -		Тенге				**31632**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11476**
		Накладные расходы -	Тенге				**7961**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4191**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**56587**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11476**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**56587**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11476**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л. В ОСЯХ 4-5					
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
2	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**18,0000**		**38648,56**	**695674**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**73106**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**25559**
		Итого материалов:				**33510,91**	**603196**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**20,3528**		**9467,89**	**192698**
		Накладные расходы	%	--		401,44	8170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	16069
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**216938**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
36	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	**м3 кладки**	**66,0000**		**25442,05**	**1679175**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**237149**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**93717**
		Итого материалов:				**20772,67**	**1370996**
		Накладные расходы	%	--		2981,47	196777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	150076
		Сметная стоимость:				**30697,39**	**2026028**
40	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**6,2000**		**30247,44**	**187534**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**22278**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**8804**
		Итого материалов:				**25578,06**	**158584**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	19748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	16583
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**223865**
46	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**13,1400**		**30172,96**	**396473**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**47214**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**18658**
		Итого материалов:				**25503,58**	**335117**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	41812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	35063
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**473348**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	900
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**12146**
55	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,0400**		**45968,00**	**47807**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**46860**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1430**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	26841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	5972
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**80620**
56	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3100**		**170384,21**	**52819**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	2240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	4405
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**59463**
57	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3100**		**4859,03**	**1506**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1013**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**222**
		Итого материалов:				**874,33**	**271**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	177
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**2391**
58	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,7300**		**192658,10**	**140640**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	5963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	11728
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**158332**
59	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С-9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,7000**		**45968,00**	**32178**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**31540**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**0,4600**		**45968,00**	**21145**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**20726**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**632**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	11872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2641
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**35659**
66	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,4600**		**193931,06**	**89208**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	3782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	7439
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**100430**
77	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,9000**		**30598,72**	**27539**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**15359**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**14980**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2648**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	10918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	3077
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**41533**
78	С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,8570**		**226957,20**	**194502**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	8247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	16220
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**218969**
79	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(поз.1)**	**т**	**0,0430**		**170384,21**	**7327**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	611

1	2	3	4	5	6	7	8
85	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2132,74**	**6398**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**3651**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**3280**
		Итого материалов:				**87,05**	**261**
		Накладные расходы	%	--		878,23	2635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	723
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**9756**
86	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**6,0000**		**74872,51**	**449235**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	19048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	37463
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**505745**
		ЛИФТ					
89	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**314,32**	**629**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**305**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**299**
		Итого материалов:				**49,23**	**98**
		Накладные расходы	%	--		112,07	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	68
		Сметная стоимость:				**460,50**	**921**
90	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1050**		**74872,51**	**7862**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	656
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**8851**
91	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0190**		**202075,10**	**3839**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**900**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**16**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3195,10**	**12780**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**6332**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**2330**
		Итого материалов:				**1168,63**	**4675**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	4641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	1394
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**18815**
106	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**102,0000**		**4843,24**	**494010**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**249841**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**79839**
		Итого материалов:				**1800,30**	**183631**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	182676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	54135
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**730821**
107	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**834,0000**		**5516,05**	**4600386**
		Накладные расходы	%	--		233,88	195056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	383635
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**5179077**
108	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)**	**т**	**0,0070**		**315552,10**	**2209**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1126**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**6**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1079**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	230
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**3101**

1	2	3	4	5	6	7	8
115	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1530**		**164684,04**	**25197**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	2101
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**28366**
116	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1600**		**193931,06**	**31029**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	1316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	2588
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**34932**
117	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1000**		**170384,21**	**17038**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	1421
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**19182**
118	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3700**		**163173,15**	**60374**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	2560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	5035
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**67969**

1	2	3	4	5	6	7	8
124	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	3,4700		8954,24	31072
		Итого оплата труда:				5969,57	20715
		Итого эксплуатация машин:				1259,42	4370
		Итого материалов:				1727,83	5996
		Накладные расходы	%	--		4169,27	14468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	3643
		Сметная стоимость:				14173,40	49183
125	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	25,0000		77,48	1937
		Итого оплата труда:				28,99	725
		Итого эксплуатация машин:				1,03	26
		Итого материалов:				47,64	1191
		Накладные расходы	%	--		19,66	492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	194
		Сметная стоимость:				104,92	2623
		МОНОЛИТНЫЕ БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ					
129	Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (балконные плиты БП-1 из бетона кл.В15)**	м3	1,0200		32630,23	33283
		Итого оплата труда:				6689,88	6824
		Итого эксплуатация машин:				1601,78	1634
		Итого материалов:				24700,51	25195
		Накладные расходы	%	--		4765,68	4861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	3052
		Сметная стоимость:				40387,59	41195
130	С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	т	0,6260		194597,94	121818
		Накладные расходы	%	--		8250,95	5165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	10159
		Сметная стоимость:				219076,80	137142

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				331,67	2799
		Итого эксплуатация машин:				18,68	158
		Итого материалов:				428,24	3614
		Накладные расходы	%	--		243,16	2052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	683
		Сметная стоимость:				1093,05	9225
136	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=10**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**84,4000**		**113,12**	**9547**
		Итого оплата труда:				4,75	401
		Итого эксплуатация машин:				3,17	267
		Итого материалов:				106,80	9014
		Накладные расходы	%	--		7,81	659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	816
		Сметная стоимость:				130,60	11023
137	**Е11-150207-0102 11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,0000**		**2513,94**	**25139**
		Итого оплата труда:				1060,93	10609
		Итого эксплуатация машин:				22,87	229
		Итого материалов:				1441,24	14412
		Накладные расходы	%	--		712,63	7126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,13	2581
		Сметная стоимость:				3484,70	34847
138	**Е11-150207-0202 11-150207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,0000**		**734,08**	**7341**
		Итого оплата труда:				340,39	3404
		Итого эксплуатация машин:				6,73	67
		Итого материалов:				389,44	3894
		Накладные расходы	%	--		225,57	2256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,77	768
		Сметная стоимость:				1036,42	10364

1	2	3	4	5	6	7	8
171	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**8,5800**		**6134,14**	**52631**
		Накладные расходы	%	--		260,09	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	4389
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**59251**
174	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**1439,52**	**7198**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**4103**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**3834**
		Итого материалов:				**37,77**	**189**
		Накладные расходы	%	--		592,23	2961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	813
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**10971**
175	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,7200**		**74872,51**	**53908**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	2286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	4496
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**60689**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**124397**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**124397**
Материалы -			Тенге				**549**
Всего заработная плата -			Тенге				**10658**
Местные материалы -			Тенге				**106539**
		Накладные расходы -	Тенге				**12174**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10925**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**147496**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10658**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				7,74	192
		Накладные расходы	%	--		387,91	9620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	1893
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**25555**
293	**С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 (ISOVER KT)**	**м3**	**3,320720**		**8588,07**	**28519**
		Накладные расходы	%	--		364,13	1209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		716,18	2378
		Сметная стоимость:				**9668,38**	**32106**
294	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Прижимная перегородка Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**24,8000**		**3702,90**	**91832**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**23716**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**3618**
		Итого материалов:				**2636,02**	**65373**
		Накладные расходы	%	--		663,40	16452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	8663
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**116947**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**727642**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**727642**
Материалы -			Тенге				**503651**
Всего заработная плата -			Тенге				**160985**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**28519**
		Накладные расходы -	Тенге				**117742**
		Сметная прибыль -	Тенге				**67631**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**913015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**208**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**160985**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**913015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**208**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**160985**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л. В ОСЯХ 4-5

РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1357637**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1357637**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1357637**
		Накладные расходы -	Тенге				**57564**
		Сметная прибыль -	Тенге				**113216**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1528417**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1528417**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие					
73	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ2,3,5 из бет.В15)**	**м3**	**0,6100**		**32630,23**	**19904**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**4081**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**977**
		Итого материалов:				**24700,51**	**15067**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	2907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	1825
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**24636**
74	**Е11-060801-0110 11-060801-0110 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство (сечение А-А)**	**м3**	**1,0000**		**36079,64**	**36080**
		Итого оплата труда:				**8425,61**	**8426**
		Итого эксплуатация машин:				**1931,56**	**1932**
		Итого материалов:				**26132,18**	**26132**
		Накладные расходы	%	--		5789,46	5789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3349,53	3350
		Сметная стоимость:				**45218,63**	**45219**
75	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04840**		**163173,15**	**7898**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	659
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**8891**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,2296100**		**345851,27**	**79411**
		Накладные расходы	%	--		14664,09	3367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,23	6622
		Сметная стоимость:				**389356,59**	**89400**
81	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,325860**		**4859,03**	**1583**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1065**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**234**
		Итого материалов:				**874,33**	**285**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	186
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**2513**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**200618**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**119624**
Материалы -			Тенге				**41199**
Всего заработная плата -			Тенге				**12506**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**63639**
		Накладные расходы -	Тенге				**11395**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10481**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**141500**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12506**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**80994**
Материалы -			Тенге				**285**
Всего заработная плата -			Тенге				**1065**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**79411**
		Накладные расходы -	Тенге				**4110**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6808**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**91913**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1065**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**233413**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				5667
	Всего заработная плата -		Тенге				2025
		Накладные расходы -	Тенге				1637
		Сметная прибыль -	Тенге				748
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10094
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2025
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				10094
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2025
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка							
361	**Е11-260201-0103 11-260201-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (ISOVER RKL толщ.50мм)**	**м3 изоляции**	**0,36350**		**30310,10**	**11018**
		Итого оплата труда:				**22326,78**	**8116**
		Итого эксплуатация машин:				**1798,38**	**654**
		Итого материалов:				**6820,85**	**2479**
		Накладные расходы	%	--		14155,36	5145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3557,24	1293
		Сметная стоимость:				**48022,69**	**17456**
362	**С121-110103-0106 21-110103-0106 РСНБ РК 2015 прим. в**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER RKL у60)**	**м3**	**0,35986500**		**22864,93**	**8228**
		Накладные расходы	%	--		969,47	349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1906,75	686
		Сметная стоимость:				**25741,16**	**9263**
363	**Е11-150108-1604 11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников (ГКЛВО-12,5 мм по металлическому каркасу)**	**м2**	**7,2700**		**7110,64**	**51694**
		Итого оплата труда:				**4808,40**	**34957**
		Итого эксплуатация машин:				**42,78**	**311**
		Итого материалов:				**2279,94**	**16575**
		Накладные расходы	%	--		3048,22	22161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		812,71	5908

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				59797
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				179716
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				73
		Сметная заработная плата -	Тенге				59797
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6					
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
41	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 5-ти секций**	**шт**	**8,0000**		**29961,46**	**239692**
		Накладные расходы	%	--		1270,37	10163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2498,55	19988
		Сметная стоимость:				**33730,37**	**269843**
42	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 7-ми секций**	**шт**	**17,0000**		**37573,14**	**638743**
		Накладные расходы	%	--		1593,10	27083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,30	53266
		Сметная стоимость:				**42299,54**	**719092**
44	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 9-ти секций**	**шт**	**11,0000**		**45188,86**	**497078**
		Накладные расходы	%	--		1916,01	21076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3768,39	41452
		Сметная стоимость:				**50873,26**	**559606**
46	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 11-ти секций**	**шт**	**2,0000**		**52800,54**	**105601**
		Накладные расходы	%	--		2238,74	4477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4403,14	8806
		Сметная стоимость:				**59442,42**	**118885**
47	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 13-ти секций**	**шт**	**4,0000**		**60412,29**	**241649**
		Накладные расходы	%	--		2561,48	10246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5037,90	20152
		Сметная стоимость:				**68011,67**	**272047**
48	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 14-ти секций**	**шт**	**3,0000**		**62500,06**	**187500**
		Накладные расходы	%	--		2650,00	7950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5212,00	15636

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**40,8000**		**128,66**	**5249**
		Накладные расходы	%	--		5,46	223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	438
		Сметная стоимость:				**144,84**	**5910**
14	С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,0600**		**240,00**	**734**
		Накладные расходы	%	--		10,18	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,01	61
		Сметная стоимость:				**270,19**	**827**
		СТРОЙРАБОТЫ					
27	Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)**	**отверстие**	**4,0000**		**833,50**	**3334**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**3334**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		548,82	2195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	442
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**5972**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**17914**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**14580**
	Материалы -		Тенге				**3215**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5201**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5984**
		Накладные расходы -	Тенге				**2938**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1401**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**18919**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5201**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную**	**отверстие**	**4,0000**		**833,50**	**3334**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**3334**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		548,82	2195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	442
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**5972**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**30301**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**26967**
	Материалы -		Тенге				**4311**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6295**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16148**
		Накладные расходы -	Тенге				**3952**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2474**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**33392**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6295**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3334**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3334**
		Накладные расходы -	Тенге				**2195**
		Сметная прибыль -	Тенге				**442**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5972**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3334**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**39364**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9629**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты							
54	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**25,8000**		**51,49**	**1328**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**450**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**21**
		Итого материалов:				**33,41**	**862**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,45930**		**4859,03**	**2232**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1501**
		Итого эксплуатация машин:				717,34	**329**
		Итого материалов:				**874,33**	**402**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	262
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**3542**
89	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**60,2000**		**51,49**	**3100**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**1050**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**49**
		Итого материалов:				**33,41**	**2011**
		Накладные расходы	%	--		12,03	724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	306
		Сметная стоимость:				**68,61**	**4130**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9453**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7221**
	Материалы -		Тенге				**2011**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3937**
		Накладные расходы -	Тенге				**2428**
		Сметная прибыль -	Тенге				**772**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10421**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3937**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2232**
	Материалы -		Тенге				**402**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1501**
		Накладные расходы -	Тенге				**1048**
		Сметная прибыль -	Тенге				**262**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3542**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1501**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13963**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5438**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				1637
		Сметная прибыль -	Тенге				748
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10094
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2025
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				10094
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2025
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка							
367	**Е11-260201-0103 11-260201-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (ISOVER RKL толщ.50мм)**	**м3 изоляции**	**0,7030**		**30310,10**	**21308**
		Итого оплата труда:				**22326,78**	**15696**
		Итого эксплуатация машин:				**1798,38**	**1264**
		Итого материалов:				**6820,85**	**4795**
		Накладные расходы	%	--		14155,36	9951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3557,24	2501
		Сметная стоимость:				**48022,69**	**33760**
368	**С121-110103-0106 21-110103-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER RKL у60)**	**м3**	**0,695970**		**22864,93**	**15913**
		Накладные расходы	%	--		969,47	675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1906,75	1327
		Сметная стоимость:				**25741,16**	**17915**
369	**Е11-150108-1604 11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников (ГКЛВО-12,5 мм по металлическому каркасу)**	**м2**	**14,0600**		**7110,64**	**99976**
		Итого оплата труда:				**4808,40**	**67606**
		Итого эксплуатация машин:				**42,78**	**602**
		Итого материалов:				**2279,94**	**32056**
		Накладные расходы	%	--		3048,22	42858

1	2	3	4	5	6	7	8
394	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**66,5000**		**935,82**	**62232**
		Итого оплата труда:				**567,35**	**37729**
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**3347**
		Итого материалов:				**358,64**	**23849**
		Накладные расходы	%	--		363,77	24191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,97	6914
		Сметная стоимость:				**1403,56**	**93337**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**991951**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**991951**
	Материалы -		Тенге				**351395**
	Всего заработная плата -		Тенге				**620130**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**15913**
		Накладные расходы -	Тенге				**396380**
		Сметная прибыль -	Тенге				**111067**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1499398**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**773**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**620130**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1499398** √
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**773**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**620130**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
43	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 5-ти секций**	**шт**	**8,0000**		**29961,46**	**239692**
		Накладные расходы	%	--		1270,37	10163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2498,55	19988
		Сметная стоимость:				**33730,37**	**269843**
45	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 7-ми секций**	**шт**	**10,0000**		**37573,14**	**375731**
		Накладные расходы	%	--		1593,10	15931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,30	31333
		Сметная стоимость:				**42299,54**	**422995**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 16-ти секций**	**шт**	**8,0000**		**68504,48**	**548036**
		Накладные расходы	%	--		2904,59	23237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5712,73	45702
		Сметная стоимость:				**77121,79**	**616974**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2966917**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2966917**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2966917**
		Накладные расходы -	Тенге				**125797**
		Сметная прибыль -	Тенге				**247418**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3340132**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3340132**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
53	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**22,0000**		**51,49**	**1133**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**384**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**18**
		Итого материалов:				**33,41**	**735**
		Накладные расходы	%	--		12,03	265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	112
		Сметная стоимость:				**68,61**	**1509**
62	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**64,2000**		**2386,96**	**153243**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**61266**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**1468**
		Итого материалов:				**1420,88**	**91221**
		Накладные расходы	%	--		646,34	41495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	15579
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**210317**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**154376**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,2323600**		**194597,94**	**45217**
		Накладные расходы	%	--		8250,95	1917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	3771
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**50905**
79	**С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,2296100**		**345851,27**	**79411**
		Накладные расходы	%	--		14664,09	3367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,23	6622
		Сметная стоимость:				**389356,59**	**89400**
80	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,263360**		**4859,03**	**1279**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**860**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**189**
		Итого материалов:				**874,33**	**230**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	150
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**2030**
88	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**60,2000**		**51,49**	**3100**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**1050**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**49**
		Итого материалов:				**33,41**	**2011**
		Накладные расходы	%	--		12,03	724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	306
		Сметная стоимость:				**68,61**	**4130**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**148340**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**67651**
	Материалы -		Тенге				**9668**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				49985
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10137
		РАЗДЕЛ 9.КРЫЛЬЦО					
150	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из а/цементных плоских плит.толщ.6мм)**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**4,2000**		**1835,54**	**7709**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**2025**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**33**
		Итого материалов:				**1349,36**	**5667**
		Накладные расходы	%	--		389,86	1637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,03	748
		Сметная стоимость:				**2403,44**	**10094**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**7709**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7709**
	Материалы -		Тенге				**5667**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2025**
		Накладные расходы -	Тенге				**1637**
		Сметная прибыль -	Тенге				**748**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10094**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2025**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**10094** √
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2025**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10					
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка					
361	Е11-260201-0103 11-260201-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (ISOVER RKL толщ.50мм)**	**м3 изоляции**	**0,36350**		**30310,10**	**11018**
		Итого оплата труда:				**22326,78**	**8116**
		Итого эксплуатация машин:				**1798,38**	**654**
		Итого материалов:				**6820,85**	**2479**
		Накладные расходы	%	--		14155,36	5145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3557,24	1293
		Сметная стоимость:				**48022,69**	**17456**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1584,34**	**20058**
		Накладные расходы	%	--		331,47	4196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,14	2382
		Сметная стоимость:				**2539,89**	**32155**
374	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1768,0000**		**276,56**	**488957**
		Итого оплата труда:				**185,80**	**328495**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**3430**
		Итого материалов:				**89,75**	**158686**
		Накладные расходы	%	--		117,86	208379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	55787
		Сметная стоимость:				**425,97**	**753123**
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
387	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**21,0000**		**935,82**	**19652**
		Итого оплата труда:				**567,35**	**11914**
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**1057**
		Итого материалов:				**358,64**	**7531**
		Накладные расходы	%	--		363,77	7639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,97	2183
		Сметная стоимость:				**1403,56**	**29475**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**839793**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**839793**
Материалы -			Тенге				**280133**
Всего заработная плата -			Тенге				**548194**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8062**
		Накладные расходы -	Тенге				**348797**
		Сметная прибыль -	Тенге				**95088**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1283678**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**684**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**548194**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1283678**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 13-ти секций**	**шт**	**3,0000**		**60412,29**	**181237**
		Накладные расходы	%	--		2561,48	7684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5037,90	15114
		Сметная стоимость:				**68011,67**	**204035**
48	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 14-ти секций**	**шт**	**4,0000**		**62500,06**	**250000**
		Накладные расходы	%	--		2650,00	10600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5212,00	20848
		Сметная стоимость:				**70362,07**	**281448**
49	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 15-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**64222,17**	**64222**
		Накладные расходы	%	--		2723,02	2723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5355,61	5356
		Сметная стоимость:				**72300,80**	**72301**
50	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 16-ти секций**	**шт**	**3,0000**		**68504,48**	**205513**
		Накладные расходы	%	--		2904,59	8714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5712,73	17138
		Сметная стоимость:				**77121,79**	**231365**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2701962**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2701962**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2701962**
		Накладные расходы -	Тенге				**114563**
		Сметная прибыль -	Тенге				**225323**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3041848**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3041848**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 10-11							
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
51	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**23,2000**		**51,49**	**1195**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**405**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**19**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ1а,1б,1в,1г,2а,2б,2в,3а,8а,9б,10б,11а из бет.В15)**	**м3**	**4,0200**		**32630,23**	**131174**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**26893**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**6439**
		Итого материалов:				**24700,51**	**99296**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	19158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	12027
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**162358**
71	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,26620**		**163173,15**	**43437**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	1842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	3622
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**48901**
72	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1161700**		**193931,06**	**22529**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	1879
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**25363**
73	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,078930**		**170384,21**	**13448**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	1121
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**15140**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**228784**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**226774**
		Материалы -	Тенге				**99583**
		Всего заработная плата -	Тенге				**29930**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**91037**
		Накладные расходы -	Тенге				**24825**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20128**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**271728**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29930**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2009**
		Материалы -	Тенге				**362**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1352**
		Накладные расходы -	Тенге				**943**
		Сметная прибыль -	Тенге				**236**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3189**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1352**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**274917** ✓
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31282**
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки					
99	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**12,0000**		**3702,90**	**44435**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**11476**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**1751**
		Итого материалов:				**2636,02**	**31632**
		Накладные расходы	%	--		663,40	7961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	4192
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**56587**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**44435**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**44435**
		Материалы -	Тенге				**31632**
		Всего заработная плата -	Тенге				**11476**
		Накладные расходы -	Тенге				**7961**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4191**

1	2	3	4	5	6	7	8
349	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщ.20мм)**	**м2 покрытия**	**11,1000**		**1056,01**	**11722**
		Итого оплата труда:				**279,59**	**3103**
		Итого эксплуатация машин:				**68,29**	**758**
		Итого материалов:				**731,71**	**8122**
		Накладные расходы	%	--		222,27	2467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,26	1135
		Сметная стоимость:				**1380,54**	**15324**
350	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 ко=2	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**22,2000**		**-125,49**	**-2786**
		Итого оплата труда:				**-8,82**	**-196**
		Итого эксплуатация машин:				**-2,73**	**-61**
		Итого материалов:				**-115,38**	**-2561**
		Накладные расходы	%	--		-10,92	-242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-10,91	-242
		Сметная стоимость:				**-147,32**	**-3270**
351	Е11-110101-3902 11-110101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**11,8770**		**128,54**	**1527**
		Итого оплата труда:				**89,71**	**1066**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**9**
		Итого материалов:				**38,45**	**457**
		Накладные расходы	%	--		62,40	741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,28	181
		Сметная стоимость:				**206,21**	**2449**
		Тип12-1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=234,53м2)					
353	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.40мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**234,5300**		**226,63**	**53151**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**50720**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**4727**
		Накладные расходы	%	--		146,90	34452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	7008

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1499,15**	**24751**
363	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,5100**		**718,38**	**11861**
		Итого оплата труда:				**257,00**	**4243**
		Итого эксплуатация машин:				**24,42**	**403**
		Итого материалов:				**441,55**	**7290**
		Накладные расходы	%	--		193,61	3197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,96	1205
		Сметная стоимость:				**984,96**	**16262**
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип12-1 Кухня над тамбурами (s=9,3м2)					
379	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.40мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**9,3000**		**226,63**	**2108**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**2011**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**187**
		Накладные расходы	%	--		146,90	1366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	278
		Сметная стоимость:				**403,41**	**3752**
380	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**0,383160**		**23930,33**	**9169**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	765
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**10323**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**388328**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**388328**
	Материалы -		Тенге				**53466**
	Всего заработная плата -		Тенге				**77079**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**252607**
		Накладные расходы -	Тенге				**65396**

1	2	3	4	5	6	7	8
415	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**663,1000**		**592,87**	**393134**
		Итого оплата труда:				**409,11**	**271283**
		Итого эксплуатация машин:				**20,02**	**13276**
		Итого материалов:				**180,38**	**119609**
		Накладные расходы	%	--		258,84	171636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,14	45182
		Сметная стоимость:				**919,85**	**609951**
416	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1591,4400**		**83,62**	**133076**
		Накладные расходы	%	--		3,55	5642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	11097
		Сметная стоимость:				**94,14**	**149816**
419	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (ISOVER RKL толщ.50мм)**	**м3 изоляции**	**0,7470**		**25613,73**	**19133**
		Итого оплата труда:				**17813,91**	**13307**
		Итого эксплуатация машин:				**1571,91**	**1174**
		Итого материалов:				**6820,85**	**5095**
		Накладные расходы	%	--		11354,80	8482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2957,48	2209
		Сметная стоимость:				**39926,02**	**29825**
420	**С121-110103-0106 21-110103-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER RKL у60)**	**м3**	**0,7245900**		**22864,93**	**16568**
		Накладные расходы	%	--		969,47	702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1906,75	1382
		Сметная стоимость:				**25741,16**	**18652**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**81,0000**		**1363,46**	**110440**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**21038**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**936**
		Итого материалов:				**1096,68**	**88831**
		Накладные расходы	%	--		221,33	17928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	10269
		Сметная стоимость:				**1711,57**	**138637**
32	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1475,25**	**5901**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**1039**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**46**
		Итого материалов:				**1208,48**	**4834**
		Накладные расходы	%	--		226,07	904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,11	544
		Сметная стоимость:				**1837,43**	**7350**
35	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**1800,0000**		**751,67**	**1353005**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**1341369**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**16993**
		Итого материалов:				**0,89**	**1607**
		Накладные расходы	%	--		501,06	901906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	180393
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**2435305**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	34507
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**465841**
45	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 9-ти секций**	**шт**	**26,0000**		**45188,86**	**1174911**
		Накладные расходы	%	--		1916,01	49816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3768,39	97978
		Сметная стоимость:				**50873,26**	**1322705**
46	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 10-ти секций**	**шт**	**7,0000**		**48994,70**	**342963**
		Накладные расходы	%	--		2077,38	14542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4085,77	28600
		Сметная стоимость:				**55157,84**	**386105**
47	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 11-ти секций**	**шт**	**4,0000**		**52800,54**	**211202**
		Накладные расходы	%	--		2238,74	8955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4403,14	17613
		Сметная стоимость:				**59442,42**	**237770**
48	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 12-ти секций**	**шт**	**2,0000**		**56682,93**	**113366**
		Накладные расходы	%	--		2403,36	4807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4726,90	9454
		Сметная стоимость:				**63813,19**	**127626**
49	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 13-ти секций**	**шт**	**3,0000**		**60412,29**	**181237**
		Накладные расходы	%	--		2561,48	7684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5037,90	15114
		Сметная стоимость:				**68011,67**	**204035**
50	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 14-ти секций**	**шт**	**8,0000**		**62500,06**	**500000**
		Накладные расходы	%	--		2650,00	21200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5212,00	41696
		Сметная стоимость:				**70362,07**	**562897**
51	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 15-ти секций**	**шт**	**2,0000**		**64222,17**	**128444**
		Накладные расходы	%	--		2723,02	5446

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				7964
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				107516
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29
		Сметная заработная плата -	Тенге				21804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				107516
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29
		Сметная заработная плата -	Тенге				21804
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы					
73	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**1,2000**		**51,49**	**62**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**21**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**40**
		Накладные расходы	%	--		12,03	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	6
		Сметная стоимость:				**68,61**	**82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**62**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**62**
	Материалы -		Тенге				**40**
	Всего заработная плата -		Тенге				**21**
		Накладные расходы -	Тенге				**14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21**
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка					
95	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**92,7000**		**429,47**	**39811**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**17110**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**420**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	E11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом, парапет(КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**38,7600**		**30095,76**	**1166512**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**178400**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**45406**
		Итого материалов:				**24605,21**	**953698**
		Накладные расходы	%	--		3713,36	143930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2704,73	104835
		Сметная стоимость:				**36513,84**	**1415277**
22	E11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**104,9800**		**28665,25**	**3009278**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**444570**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**119253**
		Итого материалов:				**23569,47**	**2474323**
		Накладные расходы	%	--		3457,90	363011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2569,85	269783
		Сметная стоимость:				**34693,01**	**3642072**
25	E11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**130,0000**		**566,21**	**73608**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**73081**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**1007**
		Накладные расходы	%	--		387,91	50429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	9923
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**133959**
26	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**17,4070**		**9467,89**	**164808**
		Накладные расходы	%	--		401,44	6988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	13744
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**185539**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**477,47**	**15947**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0400**		**45968,00**	**1839**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1802**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**55**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	230
		Сметная стоимость:				77518,76	**3101**
44	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0130**		**170384,21**	**2215**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	185
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**2494**
45	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0130**		**4859,03**	**63**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**42**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**9**
		Итого материалов:				**874,33**	**11**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	7
		Сметная стоимость:				7711,57	**100**
46	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0270**		**192658,10**	**5202**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	434
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**5856**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	т металлических изделий	0,6000		45968,00	27581
		Итого оплата труда:				45057,26	27034
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	825
		Накладные расходы	%	--		25808,63	15485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3445
		Сметная стоимость:				77518,76	46511
52	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,6000		192658,10	115595
		Накладные расходы	%	--		8168,70	4901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	9640
		Сметная стоимость:				216892,95	130136
57	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	т металлических изделий	0,8450		45968,00	38841
		Итого оплата труда:				45057,26	38071
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	1162
		Накладные расходы	%	--		25808,63	21807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4852
		Сметная стоимость:				77518,76	65499
58	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,7140		193931,06	138467
		Накладные расходы	%	--		8222,68	5871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	11547
		Сметная стоимость:				218326,04	155885

1	2	3	4	5	6	7	8
71	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**16,8000**		**77,48**	**1302**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**487**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**17**
		Итого материалов:				**47,64**	**800**
		Накладные расходы	%	--		19,66	330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	131
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1763**
73	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**83,0000**		**314,32**	**26088**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**12661**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**12408**
		Итого материалов:				**49,23**	**4086**
		Накладные расходы	%	--		112,07	9302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	2831
		Сметная стоимость:				**460,50**	**38222**
74	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**1439,52**	**20153**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**11488**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**10735**
		Итого материалов:				**37,77**	**529**
		Накладные расходы	%	--		592,23	8291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	2276
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**30720**
75	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2132,74**	**4265**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**2434**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**2187**
		Итого материалов:				**87,05**	**174**
		Накладные расходы	%	--		878,23	1756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	482
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**6504**
		ЛИФТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1168,63**	**2337**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	2320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	697
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**9408**
94	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**43,0000**		**4843,24**	**208259**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**105325**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**33658**
		Итого материалов:				**1800,30**	**77413**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	77010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	22822
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**308091**
95	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**355,0000**		**5516,05**	**1958198**
		Накладные расходы	%	--		233,88	83028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	163298
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**2204523**
101	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**258,0000**		**513,00**	**132355**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**119258**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**287**
		Итого материалов:				**50,26**	**12967**
		Накладные расходы	%	--		306,52	79082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	16915
		Сметная стоимость:				**885,08**	**228352**
102	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1,2,3,4,6 из бетона кл.В15)**	**м3**	**4,3400**		**32630,23**	**141615**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**29034**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**6952**
		Итого материалов:				**24700,51**	**107200**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	20683

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом (М600)**	**м3 утеплителя**	**0,1800**		**4632,32**	**834**
		Итого оплата труда:				**2179,20**	**392**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,43**	**212**
		Итого материалов:				**1569,86**	**283**
		Накладные расходы	%	--		1477,59	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,79	88
		Сметная стоимость:				**6598,71**	**1188**
111	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,8000**		**30598,72**	**24479**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**13653**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**13316**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2353**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	9705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2735
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**36918**
112	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**0,8000**		**257856,22**	**206285**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	8746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	17203
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**232234**
113	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,8000**		**8954,24**	**7163**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**4776**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1008**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1382**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	3335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	840
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**11339**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**120,11**	**480**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	6260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	1638
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**22111**
119	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**11,4400**		**6134,14**	**70175**
		Накладные расходы	%	--		260,09	2975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	5852
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**79002**
122	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**1439,52**	**12955**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**7385**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**6901**
		Итого материалов:				**37,77**	**340**
		Накладные расходы	%	--		592,23	5330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1463
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**19748**
123	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,5150**		**74872,51**	**113432**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	4810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	9459
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**127701**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**210774**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**210774**
	Материалы -		Тенге				**820**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16125**
	Местные материалы -		Тенге				**183606**
		Накладные расходы -	Тенге				**19375**

1	2	3	4	5	6	7	8
233	**Е11-080201-0201 11-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**16,0000**		**2493,35**	**39893**
		Итого оплата труда:				**963,23**	**15412**
		Итого эксплуатация машин:				**78,30**	**1253**
		Итого материалов:				**1471,23**	**23539**
		Накладные расходы	%	--		615,79	9852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,73	3980
		Сметная стоимость:				**3357,87**	**53725**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**910920**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**910920**
Материалы -			Тенге				**667508**
Всего заработная плата -			Тенге				**195596**
		Накладные расходы -	Тенге				**142199**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84250**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1137369**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**253**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195596**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1137369**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**253**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195596**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
27	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**100,0000**		**1120,54**	**112054**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**25972**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**1155**
		Итого материалов:				**853,77**	**85377**
		Накладные расходы	%	--		211,04	21104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	10653
		Сметная стоимость:				**1438,11**	**143811**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,89**	**1072**
		Накладные расходы	%	--		501,06	601271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	120262
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**1623536**
33	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**1200,0000**		**399,03**	**478836**
		Накладные расходы	%	--		16,92	20303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	39931
		Сметная стоимость:				**449,22**	**539070**
34	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**1100,0000**		**254,41**	**279851**
		Накладные расходы	%	--		10,79	11866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	23337
		Сметная стоимость:				**286,41**	**315054**
38	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 5-ти секций**	**шт**	**24,0000**		**29961,46**	**719075**
		Накладные расходы	%	--		1270,37	30489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2498,55	59965
		Сметная стоимость:				**33730,37**	**809529**
39	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 6-ти секций**	**шт**	**5,0000**		**34079,64**	**170398**
		Накладные расходы	%	--		1444,98	7225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2841,97	14210
		Сметная стоимость:				**38366,59**	**191833**
40	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 7-ми секций**	**шт**	**19,0000**		**37573,14**	**713889**
		Накладные расходы	%	--		1593,10	30269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,30	59533
		Сметная стоимость:				**42299,54**	**803690**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 16-ти секций**	**шт**	**2,0000**		**68504,48**	**137009**
		Накладные расходы	%	--		2904,59	5809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5712,73	11425
		Сметная стоимость:				**77121,79**	**154244**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5361123**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5361123**
	Материалы -		Тенге				**208481**
	Всего заработная плата -		Тенге				**952684**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4191686**
		Накладные расходы -	Тенге				**827130**
		Сметная прибыль -	Тенге				**495061**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6683314**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1093**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**952684**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6683314** √
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1093**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**952684**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13					
		РАЗДЕЛ 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					
38	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**581,0000**		**208,55**	**121168**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**105656**
		Итого материалов:				**26,70**	**15512**
		Накладные расходы	%	--		89,98	52276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	13875
		Сметная стоимость:				**322,41**	**187319**
39	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**553,0000**		**36,97**	**20444**
		Накладные расходы	%	--		1,57	867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	1705

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	**м**	**96,9000**		**120,58**	**11684**
		Накладные расходы	%	--		5,11	495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,06	974
		Сметная стоимость:				**135,75**	**13154**
52	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**605,0000**		**282,81**	**171100**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**81622**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**1025**
		Итого материалов:				**146,81**	**88819**
		Накладные расходы	%	--		72,18	43670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	17182
		Сметная стоимость:				**383,39**	**231952**
53	**С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)**	**м**	**28,0000**		**52,09**	**1459**
		Накладные расходы	%	--		2,21	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	122
		Сметная стоимость:				**58,64**	**1642**
54	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,08640**		**151120,03**	**13057**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	1089
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**14699**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14520		163173,15	23693
		Накладные расходы	%	--		6918,54	1005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	1976
		Сметная стоимость:				183699,03	26673
56	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0390		193931,06	7563
		Накладные расходы	%	--		8222,68	321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	631
		Сметная стоимость:				218326,04	8515
57	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03360		170384,21	5725
		Накладные расходы	%	--		7224,29	243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	477
		Сметная стоимость:				191817,18	6445
58	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0620		164431,06	10195
		Накладные расходы	%	--		6971,88	432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13712,23	850
		Сметная стоимость:				185115,17	11477
59	С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	т	0,6824800		194597,94	132809

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				24909
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				336272
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29
		Сметная заработная плата -	Тенге				22599
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				151093
	Материалы -		Тенге				807
	Всего заработная плата -		Тенге				3018
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				146606
		Накладные расходы -	Тенге				8322
		Сметная прибыль -	Тенге				12753
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				172168
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3018
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				508440
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32
		Сметная заработная плата -	Тенге				25617
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3							
РАЗДЕЛ 3.МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ							
		БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ					
49	**Ц13-080101-2526 13-080101-2526 РСНБ РК 2015 прим.**	**Блок с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем или выключателем. Монтаж оборудования (Монтаж блочного теплового пункта)**	**подстанция**	**1,0000**		**42983,98**	**42984**
		Итого оплата труда:				**34876,49**	**34876**
		Итого эксплуатация машин:				**11307,30**	**11307**
		Итого материалов:				**740,81**	**741**
		Накладные расходы	%	--		17382,57	17383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4829,32	4829
		Сметная стоимость:				**65195,88**	**65196**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**42984**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**42984**
	Материалы -		Тенге				**741**
	Всего заработная плата -		Тенге				**34876**
		Накладные расходы -	Тенге				**17383**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4829**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**65196**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34876**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**65196**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	E11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,0000		2386,96	57287
		Итого оплата труда:				954,30	22903
		Итого эксплуатация машин:				22,87	549
		Итого материалов:				1420,88	34101
		Накладные расходы	%	--		646,34	15512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	5824
		Сметная стоимость:				3275,96	78623
31	E11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,0000		429,47	10307
		Итого оплата труда:				184,58	4430
		Итого эксплуатация машин:				4,54	109
		Итого материалов:				242,03	5809
		Накладные расходы	%	--		123,65	2968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	1062
		Сметная стоимость:				597,36	14337
41	E11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	54,2000		51,49	2791
		Итого оплата труда:				17,44	945
		Итого эксплуатация машин:				0,82	44
		Итого материалов:				33,41	1811
		Накладные расходы	%	--		12,03	652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	275
		Сметная стоимость:				68,61	3718
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				79152
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				79152
Материалы -			Тенге				46108
Всего заработная плата -			Тенге				32597
		Накладные расходы -	Тенге				22236

1	2	3	4	5	6	7	8
59	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14520		163173,15	23693
		Накладные расходы	%	--		6918,54	1005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	1976
		Сметная стоимость:				183699,03	26673
60	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0390		193931,06	7563
		Накладные расходы	%	--		8222,68	321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	631
		Сметная стоимость:				218326,04	8515
61	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03360		170384,21	5725
		Накладные расходы	%	--		7224,29	243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	477
		Сметная стоимость:				191817,18	6445
62	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0620		164431,06	10195
		Накладные расходы	%	--		6971,88	432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13712,23	850
		Сметная стоимость:				185115,17	11477

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				461358
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				310266
		Материалы -	Тенге				81047
		Всего заработная плата -	Тенге				33664
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				186823
		Накладные расходы -	Тенге				30518
		Сметная прибыль -	Тенге				27263
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				368046
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43
		Сметная заработная плата -	Тенге				33664
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				151093
		Материалы -	Тенге				807
		Всего заработная плата -	Тенге				3018
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				146606
		Накладные расходы -	Тенге				8322
		Сметная прибыль -	Тенге				12753
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				172168
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3018
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				540214
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45
		Сметная заработная плата -	Тенге				36682
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки					
76	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Пояса без опалубки. Устройство (заделка цементным расвором с добавлением волокнистых материалов)**	**м3**	**0,6500**		**29253,44**	**19015**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**2504**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**1602**
		Итого материалов:				**23468,04**	**15254**
		Накладные расходы	%	--		3187,66	2072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2595,29	1687
		Сметная стоимость:				**35036,39**	**22774**
78	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ПРИМ.**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (изовер OL-E под прижимную стенку)**	**м2 поверхности**	**13,5000**		**566,21**	**7644**

1	2	3	4	5	6	7	8
149	**С121-110102-0107 21-110102-0107 РСНБ РК 2015 прим. ко=1,03 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 (ППЖ-180)**	**м3**	**1,63770**		**26486,65**	**43377**
		Накладные расходы	%	--		1123,03	1839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2208,77	3617
		Сметная стоимость:				**29818,46**	**48834**
150	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**2,696540**		**23930,33**	**64529**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	2736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	5381
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**72646**
		Тип 2,3,5,8,13-16,19,21,22,30					
158	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство(толщ.100мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**120,6000**		**226,63**	**27331**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**26081**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**2431**
		Накладные расходы	%	--		146,90	17716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	3604
		Сметная стоимость:				**403,41**	**48651**
159	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**12,421800**		**23930,33**	**297258**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	12604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	24789
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**334650**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Тип 1,9,12,18,28,29,31,32					
191	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство(толщ.70мм,толщ.90мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**25,5200**		**226,63**	**5784**
		Итого оплата труда:				216,26	5519
		Итого эксплуатация машин:				20,16	514
		Накладные расходы	%	--		146,90	3749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	763
		Сметная стоимость:				403,41	10295
192	С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**2,3000**		**23930,33**	**55040**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	2334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	4590
		Сметная стоимость:				26940,57	61963
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**605836**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**605836**
	Всего заработная плата -		Тенге				**53026**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**550268**
		Накладные расходы -	Тенге				**59349**
		Сметная прибыль -	Тенге				**53215**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**718400**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53026**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**718400**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53026**
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка					
210	Е11-260201-0103 11-260201-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (изовер RKL толщ.50мм)**	**м3 изоляции**	**0,6170**		**30310,10**	**18701**
		Итого оплата труда:				22326,78	13776

1	2	3	4	5	6	7	8
224	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**260,2900**		**3782,49**	**984544**
		Итого оплата труда:				**1259,31**	**327786**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**4432**
		Итого материалов:				**2518,79**	**655616**
		Накладные расходы	%	--		879,74	228988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,98	97083
		Сметная стоимость:				**5035,21**	**1310614**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2562543**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2562543**
Материалы -			Тенге				**1277189**
Всего заработная плата -			Тенге				**1255081**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13684**
		Накладные расходы -	Тенге				**825670**
		Сметная прибыль -	Тенге				**271057**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3659270**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1514**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1255081**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3659270**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1514**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1255081**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14							
РАЗДЕЛ 3.МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ							
		БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ					
49	**Ц13-080101-2526 13-080101-2526 РСНБ РК 2015 прим.**	**Блок с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем или выключателем. Монтаж оборудования (Монтаж блочного теплового пункта)**	**подстанция**	**1,0000**		**42983,98**	**42984**
		Итого оплата труда:				**34876,49**	**34876**
		Итого эксплуатация машин:				**11307,30**	**11307**
		Итого материалов:				**740,81**	**741**
		Накладные расходы	%	--		17382,57	17383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4829,32	4829
		Сметная стоимость:				**65195,88**	**65196**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1305,37	6396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	3215
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**43403**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**33792**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**33792**
	Материалы -		Тенге				**25960**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7668**
		Накладные расходы -	Тенге				**6396**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3215**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**43403**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7668**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**43403**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7668**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3)							
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
12	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**14,0000**		**41378,98**	**579306**
		Накладные расходы	%	--		1754,47	24563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	48309
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**652178**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**579306**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**579306**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**579306**
		Накладные расходы -	Тенге				**24563**
		Сметная прибыль -	Тенге				**48309**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**652178**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**652178**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пр В ОСЯХ 4-5)							
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
19	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**8,0000**		**41378,98**	**331032**
		Накладные расходы	%	--		1754,47	14036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	27605
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**372673**

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10)							
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
38	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**14,0000**		**41378,98**	**579306**
		Накладные расходы	%	--		1754,47	24563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	48309
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**652178**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**579306**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**579306**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**579306**
		Накладные расходы -	Тенге				**24563**
		Сметная прибыль -	Тенге				**48309**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**652178**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**652178**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11-пр-п)							
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
45	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 5-ти секций**	**шт**	**8,0000**		**29961,46**	**239692**
		Накладные расходы	%	--		1270,37	10163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2498,55	19988
		Сметная стоимость:				**33730,37**	**269843**
46	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**4,0000**		**41378,98**	**165516**
		Накладные расходы	%	--		1754,47	7018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	13803
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**186337**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**405208**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**405208**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**405208**
		Накладные расходы -	Тенге				**17181**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33790**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**456179**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**456179**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 12-13)							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1593,10	1593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,30	3133
		Сметная стоимость:				**42299,54**	**42300**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**340172**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**340172**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**340172**
		Накладные расходы -	Тенге				**14423**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28368**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**382963**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**382963**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 13-14)							
РАЗДЕЛ 3.Лестницы							
55	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**14,8000**		**6896,27**	**102064**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**23160**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**849**
		Итого материалов:				**5297,91**	**78409**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	19319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	9711
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**131094**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**102064**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**102064**
	Материалы -		Тенге				**78409**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23160**
		Накладные расходы -	Тенге				**19319**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9712**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**131095**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23160**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**131095**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23160**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 13-14)							
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**193340**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**151819**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**151819**
	Материалы -		Тенге				**108077**
	Всего заработная плата -		Тенге				**39208**
		Накладные расходы -	Тенге				**27199**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14321**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**193339**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39208**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**193339**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39208**
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы					
67	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**6,4100**		**950,96**	**6096**
		Итого оплата труда:				**889,76**	**5703**
		Итого эксплуатация машин:				**34,50**	**221**
		Итого материалов:				**41,06**	**263**
		Накладные расходы	%	--		616,29	3950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,38	804
		Сметная стоимость:				**1692,62**	**10850**
68	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**6,4100**		**2978,97**	**19095**
		Накладные расходы	%	--		126,31	810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,42	1592
		Сметная стоимость:				**3353,70**	**21497**
69	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**2,1500**		**4482,94**	**9638**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**796**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**115**
		Итого материалов:				**4081,25**	**8775**
		Накладные расходы	%	--		429,75	924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,01	845

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**767,21**	**3529**
		Накладные расходы	%	--		593,53	2730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	892
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**12044**
74	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**5,0100**		**2669,67**	**13375**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**4779**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**352**
		Итого материалов:				**1679,11**	**8412**
		Накладные расходы	%	--		707,77	3546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,20	1354
		Сметная стоимость:				**3647,64**	**18275**
75	**С121-090102-0303 21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**8,3500**		**28705,77**	**239693**
		Накладные расходы	%	--		1217,12	10163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2393,83	19988
		Сметная стоимость:				**32316,73**	**269845**
76	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1,2600**		**31527,83**	**39725**
		Накладные расходы	%	--		1336,78	1684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629,17	3313
		Сметная стоимость:				**35493,78**	**44722**
		ОКНА					
81	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**0,9600**		**1830,81**	**1758**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**795**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**313**
		Итого материалов:				**767,21**	**737**
		Накладные расходы	%	--		593,53	570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	186
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**2514**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**47968**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14822**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**47968**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14822**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14						
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		Стены 8,9этажей, чердак					
19	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50**	**м3 кладки**	**15,3000**		**38474,93**	**588666**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**62140**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**21725**
		Итого материалов:				**33337,28**	**510060**
		Накладные расходы	%	--		3782,03	57865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3380,56	51723
		Сметная стоимость:				**45637,51**	**698254**
20	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр50 лифт)**	**м3 кладки**	**8,0000**		**26270,40**	**210163**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**33878**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**9088**
		Итого материалов:				**21174,62**	**169397**
		Накладные расходы	%	--		3356,36	26851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2370,14	18961
		Сметная стоимость:				**31996,90**	**255975**
21	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом, парапет(КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**22,6000**		**30119,48**	**680700**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**104020**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**26475**
		Итого материалов:				**24628,93**	**556614**
		Накладные расходы	%	--		3714,36	83945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2706,71	61172
		Сметная стоимость:				**36540,55**	**825817**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		401,44	5710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	11231
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**151614**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
31	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка , чердака и машинного помещения Кру125 Мр50**	**м3 кладки**	**76,4000**		**25207,94**	**1925887**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**274518**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**108484**
		Итого материалов:				**20538,55**	**1569146**
		Накладные расходы	%	--		2971,54	227026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2254,36	172233
		Сметная стоимость:				**30433,83**	**2325145**
35	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр50**	**м3 кладки**	**40,9000**		**29987,12**	**1226473**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**146961**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**58076**
		Итого материалов:				**25317,74**	**1035496**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	129824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	108504
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**1464801**
39	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр50**	**м3 кладки**	**24,1500**		**29987,12**	**724189**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**86775**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**34292**
		Итого материалов:				**25317,74**	**611423**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	76656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	64068
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**864913**
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-)					
40	**Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**22,3000**		**528,45**	**11784**
		Итого оплата труда:				**426,15**	**9503**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**81784**
50	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,0550**		**192658,10**	**203256**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	8618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	16950
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**228824**
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,4140**		**45968,00**	**19030**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**18653**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**569**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	10684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2377
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**32091**
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,4140**		**192658,10**	**79760**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	3382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	6651
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**89794**
57	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**0,3450**		**45968,00**	**15859**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**15545**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**474**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	8904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1981
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**26744**
58	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,3450**		**193931,06**	**66906**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	2837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	5579
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**75322**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				253356,39	2534
67	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)	т конструкций	0,6240		30598,72	19093
		Итого оплата труда:				17065,63	10649
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	10386
		Итого материалов:				2941,71	1836
		Накладные расходы	%	--		12131,02	7570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2133
		Сметная стоимость:				46148,11	28795
68	С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,5930		226957,20	134586
		Накладные расходы	%	--		9622,99	5706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	11223
		Сметная стоимость:				255506,60	151515
69	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0310		170384,21	5282
		Накладные расходы	%	--		7224,29	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	440
		Сметная стоимость:				191817,18	5946
70	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,6240		8954,24	5587
		Итого оплата труда:				5969,57	3725
		Итого эксплуатация машин:				1259,42	786
		Итого материалов:				1727,83	1078
		Накладные расходы	%	--		4169,27	2602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	655
		Сметная стоимость:				14173,40	8844
71	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	16,9000		77,48	1311
		Итого оплата труда:				28,99	490

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		878,23	1757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	482
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**6504**
76	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**4,0730**		**74872,51**	**304956**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	12930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	25431
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**343317**
		ЛИФТ					
77	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**314,32**	**943**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**458**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**448**
		Итого материалов:				**49,23**	**148**
		Накладные расходы	%	--		112,07	336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	102
		Сметная стоимость:				**460,50**	**1382**
78	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1290**		**74872,51**	**9658**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	805
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**10873**
79	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0580**		**202075,10**	**11720**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**2747**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**49**
		Итого материалов:				**154210,74**	**8944**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
94	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**45,0000**		**4843,24**	**217946**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**110224**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**35223**
		Итого материалов:				**1800,30**	**81014**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	80592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	23883
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**322421**
95	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**312,0000**		**5516,05**	**1721008**
		Накладные расходы	%	--		233,88	72971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	143518
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**1937497**
101	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**258,0000**		**513,00**	**132355**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**119258**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**287**
		Итого материалов:				**50,26**	**12967**
		Накладные расходы	%	--		306,52	79082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	16915
		Сметная стоимость:				**885,08**	**228352**

1	2	3	4	5	6	7	8
106	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0910**		**170384,21**	**15505**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	1293
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**17455**
107	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1100**		**163173,15**	**17949**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	1497
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**20207**
108	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,1150**		**194597,94**	**22379**
		Накладные расходы	%	--		8250,95	949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	1866
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**25194**
109	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3500**		**4859,03**	**1700**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1144**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**251**
		Итого материалов:				**874,33**	**306**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	200
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**2698**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		19,66	454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	180
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2424**
115	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**208,0000**		**51,49**	**10710**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**3627**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**170**
		Итого материалов:				**33,41**	**6949**
		Накладные расходы	%	--		12,03	2503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	1057
		Сметная стоимость:				**68,61**	**14270**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2456550**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2216920**
Материалы -			Тенге				**146335**
Всего заработная плата -			Тенге				**247220**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**72677**
Местные материалы -			Тенге				**1721008**
		Накладные расходы -	Тенге				**248284**
		Сметная прибыль -	Тенге				**197216**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2662421**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**309**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247220**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**239629**
Материалы -			Тенге				**4042**
Всего заработная плата -			Тенге				**19572**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**206286**
		Накладные расходы -	Тенге				**22585**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20977**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**283192**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19572**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2945613**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**329**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**266793**

РАЗДЕЛ 3. Лестницы

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				14484
	Местные материалы -		Тенге				140555
		Накладные расходы -	Тенге				16365
		Сметная прибыль -	Тенге				14497
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				195706
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				14484
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				195706
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				14484
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки					
230	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**79,5300**		**3702,90**	**294491**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**76054**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**11603**
		Итого материалов:				**2636,02**	**209642**
		Накладные расходы	%	--		663,40	52760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	27780
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**375031**
231	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**21,0960**		**17988,59**	**379488**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**68464**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**32951**
		Итого материалов:				**13559,42**	**286050**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	52344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	34547
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**466379**
232	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**11,1380**		**17872,91**	**199068**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**36146**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**17397**
		Итого материалов:				**13443,74**	**149736**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	27581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	18132

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				652061
	Всего заработная плата -		Тенге				945267
		Накладные расходы -	Тенге				608375
		Сметная прибыль -	Тенге				177736
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2399435
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1133
		Сметная заработная плата -	Тенге				945267
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2399435
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1133
		Сметная заработная плата -	Тенге				945267
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
416	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,470440**		**40476,22**	**19042**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**16828**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**964**
		Итого материалов:				**2958,02**	**1392**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	11490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	2443
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**32974**
417	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,470440**		**329953,92**	**155222**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	6581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	12944
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**174748**
418	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1-ЗД3,ИМ-1,2)**	**т**	**0,0319600**		**315552,10**	**10084**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**5140**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**27**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4928**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	3026

1	2	3	4	5	6	7	8
27	E11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	100,0000		1120,54	112054
		Итого оплата труда:				259,72	25972
		Итого эксплуатация машин:				11,55	1155
		Итого материалов:				853,77	85377
		Накладные расходы	%	--		211,04	21104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	10653
		Сметная стоимость:				1438,11	143811
28	E11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	63,0000		1124,52	70845
		Итого оплата труда:				259,72	16363
		Итого эксплуатация машин:				11,55	728
		Итого материалов:				857,75	54038
		Накладные расходы	%	--		211,20	13306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,86	6732
		Сметная стоимость:				1442,58	90883
29	E11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	60,0000		1363,46	81807
		Итого оплата труда:				259,72	15583
		Итого эксплуатация машин:				11,55	693
		Итого материалов:				1096,68	65801
		Накладные расходы	%	--		221,33	13280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	7607
		Сметная стоимость:				1711,57	102694
32	E11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	м трубопровода	600,0000		751,67	451002

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,30	62666
		Сметная стоимость:				**42299,54**	**845991**
41	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**8,0000**		**41378,98**	**331032**
		Накладные расходы	%	--		1754,47	14036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	27605
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**372673**
42	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 9-ти секций**	**шт**	**7,0000**		**45188,86**	**316322**
		Накладные расходы	%	--		1916,01	13412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3768,39	26379
		Сметная стоимость:				**50873,26**	**356113**
43	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 10-ти секций**	**шт**	**9,0000**		**48994,70**	**440952**
		Накладные расходы	%	--		2077,38	18696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4085,77	36772
		Сметная стоимость:				**55157,84**	**496421**
44	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 11-ти секций**	**шт**	**6,0000**		**52800,54**	**316803**
		Накладные расходы	%	--		2238,74	13432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4403,14	26419
		Сметная стоимость:				**59442,42**	**356655**
45	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 12-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**56682,93**	**56683**
		Накладные расходы	%	--		2403,36	2403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4726,90	4727
		Сметная стоимость:				**63813,19**	**63813**
46	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 14-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**62500,06**	**62500**
		Накладные расходы	%	--		2650,00	2650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5212,00	5212
		Сметная стоимость:				**70362,07**	**70362**
47	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 15-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**64222,17**	**64222**
		Накладные расходы	%	--		2723,02	2723

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		89,98	7468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	1982
		Сметная стоимость:				**322,41**	**26760**
20	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**79,0000**		**36,97**	**2921**
		Накладные расходы	%	--		1,57	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	244
		Сметная стоимость:				**41,62**	**3288**
21	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)**	**шт.**	**4,0000**		**227,58**	**910**
		Накладные расходы	%	--		9,65	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	76
		Сметная стоимость:				**256,21**	**1025**
26	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**2,0000**		**309,16**	**618**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**374**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**21**
		Итого материалов:				**113,79**	**228**
		Накладные расходы	%	--		96,49	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	65
		Сметная стоимость:				**438,10**	**876**
27	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**0,5386**		**1662,60**	**895**
		Накладные расходы	%	--		70,49	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	75

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23
		Сметная заработная плата -	Тенге				18542
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42633
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23
		Сметная заработная плата -	Тенге				18542
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14					
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ					
		ВЫШЕ 0.00					
10	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**80,0000**		**198,58**	**15886**
		Итого оплата труда:				**119,73**	**9579**
		Итого эксплуатация машин:				**6,32**	**506**
		Итого материалов:				**74,74**	**5979**
		Накладные расходы	%	--		61,84	4947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	1667
		Сметная стоимость:				**281,25**	**22500**
11	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**6,0000**		**217,54**	**1305**
		Итого оплата труда:				**137,13**	**823**
		Итого эксплуатация машин:				**8,05**	**48**
		Итого материалов:				**75,18**	**451**
		Накладные расходы	%	--		70,40	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	138
		Сметная стоимость:				**310,98**	**1866**
12	**С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**81,6000**		**128,66**	**10499**
		Накладные расходы	%	--		5,46	445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	876
		Сметная стоимость:				**144,84**	**11819**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
43	**Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**80,0000**		**249,53**	**19963**
		Итого оплата труда:				**144,92**	**11593**
		Итого эксплуатация машин:				**6,61**	**529**
		Итого материалов:				**100,22**	**8017**
		Накладные расходы	%	--		75,23	6019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	2079
		Сметная стоимость:				**350,75**	**28060**
44	**Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**6,0000**		**279,28**	**1676**
		Итого оплата труда:				**166,13**	**997**
		Итого эксплуатация машин:				**19,12**	**115**
		Итого материалов:				**100,66**	**604**
		Накладные расходы	%	--		85,96	516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,22	175
		Сметная стоимость:				**394,46**	**2367**
45	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**19,424880**		**1662,60**	**32296**
		Накладные расходы	%	--		70,49	1369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	2693
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**36358**
		СТРОЙРАБОТЫ					
57	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную**	**отверстие**	**8,0000**		**833,50**	**6668**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**6668**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	4391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	885

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		127,73	41512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,70	13229
		Сметная стоимость:				**549,51**	**178592**
3	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 Ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**291,903920**		**1662,60**	**485320**
		Накладные расходы	%	--		70,49	20578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	40472
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**546369**
25	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**69,0000**		**208,55**	**14390**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**12548**
		Итого материалов:				**26,70**	**1842**
		Накладные расходы	%	--		89,98	6208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	1648
		Сметная стоимость:				**322,41**	**22246**
26	**С124-040207-3972 24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка У994 (и У996) ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**69,0000**		**247,86**	**17102**
		Накладные расходы	%	--		10,51	725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	1426
		Сметная стоимость:				**279,04**	**19254**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**771440**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**771440**
	Материалы -		Тенге				**87103**
	Всего заработная плата -		Тенге				**172875**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**502422**
		Накладные расходы -	Тенге				**109837**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70503**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1492,90	11943
		Стоимость монтажных работ - В том числе:					60602
		Материалы -	Тенге				53934
		Всего заработная плата -	Тенге				8621
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12590
		Накладные расходы -	Тенге				32296
		Сметная прибыль -	Тенге				7904
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				4947
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				66785
		Сметная заработная плата -	Тенге				15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12590
		Всего заработная плата -	Тенге				6668
		Накладные расходы -	Тенге				6668
		Сметная прибыль -	Тенге				4391
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				885
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11943
		Сметная заработная плата -	Тенге				10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6668
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				78728
		Сметная заработная плата -	Тенге				25
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-12, МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ					19258
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	423,0000		309,16	130777
		Итого оплата труда:				186,89	79054
		Итого эксплуатация машин:				10,70	4526
		Итого материалов:				113,79	48133
		Накладные расходы	%	--		96,49	40814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	13727
		Сметная стоимость:				438,10	185318
2	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	325,0000		381,08	123851
		Итого оплата труда:				250,07	81274
		Итого эксплуатация машин:				23,41	7608
		Итого материалов:				114,24	37127

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6,1200**		**240,00**	**1469**
		Накладные расходы	%	--		10,18	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,01	122
		Сметная стоимость:				**270,19**	**1654**
		СТРОЙРАБОТЫ					
25	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)**	**отверстие**	**8,0000**		**833,50**	**6668**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**6668**
		Итого материалов:				**0,00**	**–**
		Накладные расходы	%	--		548,82	4391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	885
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**11943**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**35827**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**29159**
Материалы -			Тенге				**6430**
Всего заработная плата -			Тенге				**10401**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11967**
		Накладные расходы -	Тенге				**5877**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2803**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**37839**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10401**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6668**
Всего заработная плата -			Тенге				**6668**
		Накладные расходы -	Тенге				**4391**
		Сметная прибыль -	Тенге				**885**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11943**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6668**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**49782**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17069**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1871,74	1008
28	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	**Прокладка гофротрубы д=20мм**	м	13,5000		308,17	4160
		Итого оплата труда:				227,71	3074
		Итого эксплуатация машин:				36,48	493
		Итого материалов:				53,44	721
		Накладные расходы	%	--		114,66	1548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	457
		Сметная стоимость:				456,66	6165
29	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	м	13,7700		120,58	1660
		Накладные расходы	%	--		5,11	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,06	138
		Сметная стоимость:				135,75	1869
34	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)**	м	28,0000		52,09	1459
		Накладные расходы	%	--		2,21	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	122
		Сметная стоимость:				58,64	1642
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				29934
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				29934
Материалы -			Тенге				3165
Всего заработная плата -			Тенге				18542
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				7845
Накладные расходы -			Тенге				9541
Сметная прибыль -			Тенге				3158
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				42633

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5355,61	5356
		Сметная стоимость:				**72300,80**	**72301**
48	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 16-ти секций**	**шт**	**2,0000**		**68504,48**	**137009**
		Накладные расходы	%	--		2904,59	5809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5712,73	11425
		Сметная стоимость:				**77121,79**	**154244**
55	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**60,0000**		**791,53**	**47492**
		Накладные расходы	%	--		33,56	2014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	3960
		Сметная стоимость:				**891,10**	**53466**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4453967**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4453967**
Материалы -			Тенге				**205752**
Всего заработная плата -			Тенге				**505041**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3738258**
		Накладные расходы -	Тенге				**506827**
		Сметная прибыль -	Тенге				**396863**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5357657**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**580**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**505041**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5357657**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**580**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**505041**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					
19	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**83,0000**		**208,55**	**17310**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**15094**
		Итого материалов:				**26,70**	**2216**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**745,21**	**447123**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**5664**
		Итого материалов:				**0,89**	**536**
		Накладные расходы	%	--		501,06	300635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	60131
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**811768**
33	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**600,0000**		**399,03**	**239418**
		Накладные расходы	%	--		16,92	10151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	19966
		Сметная стоимость:				**449,22**	**269535**
34	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**500,0000**		**254,41**	**127205**
		Накладные расходы	%	--		10,79	5393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	10608
		Сметная стоимость:				**286,41**	**143206**
38	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 5-ти секций**	**шт**	**26,0000**		**29961,46**	**778998**
		Накладные расходы	%	--		1270,37	33030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2498,55	64962
		Сметная стоимость:				**33730,37**	**876990**
39	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 6-ти секций**	**шт**	**2,0000**		**34079,64**	**68159**
		Накладные расходы	%	--		1444,98	2890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2841,97	5684
		Сметная стоимость:				**38366,59**	**76733**
40	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 7-ми секций**	**шт**	**20,0000**		**37573,14**	**751463**
		Накладные расходы	%	--		1593,10	31862

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	1049
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**14159**
419	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**18,0000**		**77,48**	**1395**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**522**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**18**
		Итого материалов:				**47,64**	**858**
		Накладные расходы	%	--		19,66	354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	140
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1889**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**185742**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11478**
Материалы -			Тенге				**5786**
Всего заработная плата -			Тенге				**5662**
		Накладные расходы -	Тенге				**3380**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1189**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16047**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5662**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**174264**
Материалы -			Тенге				**1392**
Всего заработная плата -			Тенге				**16828**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**155222**
		Накладные расходы -	Тенге				**18072**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15387**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**207722**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16828**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**223769**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22490**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-3, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**244781**
233	**Е11-080201-0201 11-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**16,0000**		**2493,35**	**39893**
		Итого оплата труда:				**963,23**	**15412**
		Итого эксплуатация машин:				**78,30**	**1253**
		Итого материалов:				**1471,23**	**23539**
		Накладные расходы	%	--		615,79	9852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,73	3980
		Сметная стоимость:				**3357,87**	**53725**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**912940**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**912940**
Материалы -			Тенге				**668968**
Всего заработная плата -			Тенге				**196076**
		Накладные расходы -	Тенге				**142538**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84439**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1139917**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**254**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196076**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1139917**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**254**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196076**
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка					
386	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1425,0000**		**1132,16**	**1613324**
		Итого оплата труда:				**663,35**	**945267**
		Итого эксплуатация машин:				**53,39**	**76084**
		Итого материалов:				**457,59**	**652061**
		Накладные расходы	%	--		426,93	608375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,73	177736
		Сметная стоимость:				**1683,81**	**2399435**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1613324**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1613324**

1	2	3	4	5	6	7	8
118	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3553,27**	**14213**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**8740**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**6600**
		Итого материалов:				**120,11**	**480**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	6260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	1638
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**22111**
119	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**11,4400**		**6134,14**	**70174**
		Накладные расходы	%	--		260,09	2975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	5852
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**79001**
122	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**		**1439,52**	**10076**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**5744**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**5367**
		Итого материалов:				**37,77**	**264**
		Накладные расходы	%	--		592,23	4145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1138
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**15359**
123	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,9400**		**74872,51**	**70381**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	2984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	5869
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**79234**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**164844**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**164844**
	Материалы -		Тенге				**745**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0060**		**193128,32**	**1159**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	97
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**1305**
111	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,8000**		**30598,72**	**24480**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**13653**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**13316**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2353**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	9705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2735
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**36920**
112	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 прим. в**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**0,8000**		**257856,22**	**206286**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	8747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	17203
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**232235**
113	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,8000**		**8954,24**	**7163**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**4776**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1008**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1382**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	3335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	840
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**11339**
114	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**23,1000**		**77,48**	**1790**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**670**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**24**
		Итого материалов:				**47,64**	**1101**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1,2,3,4,6 из бетона кл.В15)**	**м3**	**1,7400**		**32630,23**	**56777**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**11640**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**2787**
		Итого материалов:				**24700,51**	**42979**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	8292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	5206
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**70274**
103	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом (М600)**	**м3 утеплителя**	**0,1000**		**4632,32**	**464**
		Итого оплата труда:				**2179,20**	**218**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,43**	**118**
		Итого материалов:				**1569,86**	**157**
		Накладные расходы	%	--		1477,59	148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,79	49
		Сметная стоимость:				**6598,71**	**661**
104	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0340**		**164684,04**	**5600**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	467
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**6304**
105	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0520**		**193931,06**	**10085**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	841
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**11354**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		32514,15	1886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	1088
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**14695**
80	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0270**		**315552,10**	**8520**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**4343**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**23**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4164**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	2557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	886
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**11963**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**10413932**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10254666**
Материалы -			Тенге				**5686847**
Всего заработная плата -			Тенге				**1485558**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**602718**
Местные материалы -			Тенге				**2156698**
		Накладные расходы -	Тенге				**1234253**
		Сметная прибыль -	Тенге				**919113**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12408032**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1915**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1485558**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**159266**
Материалы -			Тенге				**2914**
Всего заработная плата -			Тенге				**14374**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**134586**
		Накладные расходы -	Тенге				**15878**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14011**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**189155**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14374**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				**12597187**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1930**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1499931**

РАЗДЕЛ 2. Перекрытие

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**17**
		Итого материалов:				**47,64**	**806**
		Накладные расходы	%	--		19,66	333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	131
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1775**
72	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**303,2000**		**51,49**	**15612**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**5287**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**247**
		Итого материалов:				**33,41**	**10130**
		Накладные расходы	%	--		12,03	3649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	1541
		Сметная стоимость:				**68,61**	**20801**
73	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**53,0000**		**314,32**	**16659**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**8085**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**7923**
		Итого материалов:				**49,23**	**2609**
		Накладные расходы	%	--		112,07	5940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1808
		Сметная стоимость:				**460,50**	**24407**
74	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**1439,52**	**12955**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**7385**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**6901**
		Итого материалов:				**37,77**	**340**
		Накладные расходы	%	--		592,23	5330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1463
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**19748**
75	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2132,74**	**4266**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**2434**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**2187**
		Итого материалов:				**87,05**	**174**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,машинного помещения**	**т металлических изделий**	**0,2870**		**45968,00**	**13193**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**12931**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**395**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	7407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1648
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**22248**
61	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2870**		**193128,32**	**55428**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	2350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	4622
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**62400**
62	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,над отв и вентканалами (АС-75)**	**т металлических изделий**	**0,2560**		**45968,00**	**11768**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**11535**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**352**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	6607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1470
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**19845**
65	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2560**		**192658,10**	**49321**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	2091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	4113
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**55525**
66	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (гильза в бетонных каналах на чердаке тр.219х4мм)**	**т**	**0,0100**		**202075,10**	**2021**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**474**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**9**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1542**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	188

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**36**
		Итого материалов:				**101,45**	**2262**
		Накладные расходы	%	--		298,27	6651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,14	1475
		Сметная стоимость:				**892,85**	**19911**
41	**Е11-070516-0105 11-070516-0105 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом (уплотняющая прокладка из пористой резины)**	**м шва**	**50,1000**		**380,34**	**19055**
		Итого оплата труда:				**70,49**	**3532**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**361**
		Итого материалов:				**306,08**	**15335**
		Накладные расходы	%	--		61,76	3094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,37	1772
		Сметная стоимость:				**477,47**	**23921**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0420**		**45968,00**	**1930**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1892**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**58**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	241
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3255**
46	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0420**		**192658,10**	**8092**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	675
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**9110**
47	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,0550**		**45968,00**	**48497**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**47536**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1450**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	27229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	6058

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	м3 кладки	108,3000		28684,47	3106528
		Итого оплата труда:				4234,81	458630
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	123024
		Итого материалов:				23588,69	2554655
		Накладные расходы	%	--		3458,72	374579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2571,46	278489
		Сметная стоимость:				34714,64	3759596
23	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	м3 кладки	13,8000		28684,47	395845
		Итого оплата труда:				4234,81	58440
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	15676
		Итого материалов:				23588,69	325524
		Накладные расходы	%	--		3458,72	47730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2571,46	35486
		Сметная стоимость:				34714,64	479062
24	Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50, парапет)**	м3 кладки	5,7000		32664,30	186187
		Итого оплата труда:				5324,35	30349
		Итого эксплуатация машин:				1313,45	7487
		Итого материалов:				26344,45	150163
		Накладные расходы	%	--		4204,42	23965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2949,50	16812
		Сметная стоимость:				39818,22	226964
25	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	м2 поверхности	137,0000		566,21	77572
		Итого оплата труда:				562,16	77018
		Итого эксплуатация машин:				7,74	1061
		Накладные расходы	%	--		387,91	53145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	10457
		Сметная стоимость:				1030,46	141175
26	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	м3	14,2243		9467,89	134673

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 прим. в**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 (ОБП-1)**	**м2**	**0,9600**		**7276,41**	**6985**
		Накладные расходы	%	--		308,52	296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,79	583
		Сметная стоимость:				**8191,72**	**7864**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**309958**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**309958**
Материалы -			Тенге				**12678**
Всего заработная плата -			Тенге				**9380**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**286404**
		Накладные расходы -	Тенге				**18989**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26316**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**355263**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9380**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**355263**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9380**
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка					
93	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**80,3000**		**429,47**	**34486**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**14822**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**364**
		Итого материалов:				**242,03**	**19435**
		Накладные расходы	%	--		123,65	9929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	3553
		Сметная стоимость:				**597,36**	**47968**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**34486**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34486**
Материалы -			Тенге				**19435**
Всего заработная плата -			Тенге				**14822**
		Накладные расходы -	Тенге				**9929**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3553**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5305,70**	**11407**
70	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,6000**		**77,48**	**46**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**17**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**1**
		Итого материалов:				**47,64**	**29**
		Накладные расходы	%	--		19,66	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	5
		Сметная стоимость:				**104,92**	**63**
71	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**1,2000**		**51,49**	**62**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**21**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**40**
		Накладные расходы	%	--		12,03	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	6
		Сметная стоимость:				**68,61**	**82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**34938**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34938**
Материалы -			Тенге				**9107**
Всего заработная плата -			Тенге				**6538**
Местные материалы -			Тенге				**19095**
		Накладные расходы -	Тенге				**5710**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3252**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**43899**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6538**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**43899**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6538**
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
		ДВЕРИ					
73	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**4,6000**		**1830,81**	**8422**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**3807**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**1501**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 6-ти секций**	**шт**	**14,0000**		**34079,64**	**477115**
		Накладные расходы	%	--		1444,98	20230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2841,97	39788
		Сметная стоимость:				**38366,59**	**537132**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**477115**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**477115**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**477115**
		Накладные расходы -	Тенге				**20230**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39787**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**537132**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**537132**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			**Тенге**				**78695414**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	**Тенге**				**11080573**
		- затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**				**1712682**
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**				**495181**
		- материалов, изделий и конструкций	**Тенге**				**65902159**
		- перевозка грузов	**Тенге**				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	**Тенге**				**0**
Накладные расходы I уровня			**Тенге**				**6371466**
Итого с накладными расходами I уровня			**Тенге**				**85066880**
Накладные расходы II уровня			**Тенге**				**3606836**
ИТОГО:			**Тенге**				**88673715**
Сметная прибыль			**Тенге**				**7093897**
ИТОГО по смете:			**Тенге**				**95 767 612**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки					
66	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**41,0000**		**3702,90**	**151819**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**39208**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**5982**
		Итого материалов:				**2636,02**	**108077**
		Накладные расходы	%	--		663,40	27199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	14321

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы					
48	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**14,8000**		**6896,27**	**102064**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**23160**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**849**
		Итого материалов:				**5297,91**	**78408**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	19319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	9711
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**131094**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**102064**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**102064**
Материалы -			Тенге				**78408**
Всего заработная плата -			Тенге				**23160**
		Накладные расходы -	Тенге				**19319**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9712**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**131094**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23160**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**131095**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23160**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 12-13)					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
52	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 5-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**29961,46**	**29961**
		Накладные расходы	%	--		1270,37	1270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2498,55	2499
		Сметная стоимость:				**33730,37**	**33730**
53	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 6-ти секций**	**шт**	**8,0000**		**34079,64**	**272637**
		Накладные расходы	%	--		1444,98	11560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2841,97	22736
		Сметная стоимость:				**38366,59**	**306933**
54	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 7-ми секций**	**шт**	**1,0000**		**37573,14**	**37573**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**331032**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**331032**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**331032**
		Накладные расходы -	Тенге				**14036**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27605**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**372673**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**372673**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6)					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
26	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**14,0000**		**41378,98**	**579306**
		Накладные расходы	%	--		1754,47	24563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	48309
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**652178**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**579306**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**579306**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**579306**
		Накладные расходы -	Тенге				**24563**
		Сметная прибыль -	Тенге				**48309**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**652178**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**652178**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. В ОСЯХ 7-8)					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
32	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**14,0000**		**41378,98**	**579306**
		Накладные расходы	%	--		1754,47	24563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	48309
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**652178**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**579306**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**579306**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**579306**
		Накладные расходы -	Тенге				**24563**
		Сметная прибыль -	Тенге				**48309**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**652178**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**652178**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**42984**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**42984**
	Материалы -		Тенге				**741**
	Всего заработная плата -		Тенге				**34876**
		Накладные расходы -	Тенге				**17383**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4829**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**65196**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34876**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**65196**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34876**
		РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕН №2					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2)					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
6	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**14,0000**		**41378,98**	**579306**
		Накладные расходы	%	--		1754,47	24563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	48309
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**652178**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**579306**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**579306**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**579306**
		Накладные расходы -	Тенге				**24563**
		Сметная прибыль -	Тенге				**48309**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**652178**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**652178**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3					
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы					
8	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**4,9000**		**6896,27**	**33792**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**7668**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**281**
		Итого материалов:				**5297,91**	**25960**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1798,38**	**1110**
		Итого материалов:				**6820,85**	**4208**
		Накладные расходы	%	--		14155,36	8734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3557,24	2195
		Сметная стоимость:				**48022,69**	**29630**
211	**С121-110103-0106 21-110103-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER RKL у60)**	**м3**	**0,5984900**		**22864,93**	**13684**
		Накладные расходы	%	--		969,47	580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1906,75	1141
		Сметная стоимость:				**25741,16**	**15406**
212	**Е11-150108-1604 11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников (ГКЛВО-12,5 мм по металлическому каркасу**	**м2**	**12,3400**		**7110,64**	**87745**
		Итого оплата труда:				**4808,40**	**59336**
		Итого эксплуатация машин:				**42,78**	**528**
		Итого материалов:				**2279,94**	**28134**
		Накладные расходы	%	--		3048,22	37615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		812,71	10029
		Сметная стоимость:				**10971,57**	**135389**
216	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1287,6900**		**1132,16**	**1457868**
		Итого оплата труда:				**663,35**	**854183**
		Итого эксплуатация машин:				**53,39**	**68753**
		Итого материалов:				**457,59**	**589230**
		Накладные расходы	%	--		426,93	549753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,73	160610
		Сметная стоимость:				**1683,81**	**2168230**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Тип 6,7,23,24					
167	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.90мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**22,4000**		**226,63**	**5076**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**4844**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**452**
		Накладные расходы	%	--		146,90	3291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	669
		Сметная стоимость:				**403,41**	**9036**
168	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**2,076480**		**23930,33**	**49691**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	2107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	4144
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**55942**
		Тип 10,11,17,25-27					
179	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.70мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**23,4000**		**226,63**	**5303**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**5061**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**472**
		Накладные расходы	%	--		146,90	3437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	699
		Сметная стоимость:				**403,41**	**9440**
180	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**1,6871**		**23930,33**	**40374**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	1712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	3367
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**45453**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**562,16**	**7589**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**105**
		Накладные расходы	%	--		387,91	5237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	1030
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**13911**
79	**С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (изовер OL-E)**	**м3**	**1,8900**		**19054,11**	**36012**
		Накладные расходы	%	--		807,89	1527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	3003
		Сметная стоимость:				**21450,96**	**40542**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**62671**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**62671**
Материалы -			Тенге				**15254**
Всего заработная плата -			Тенге				**10093**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**36012**
		Накладные расходы -	Тенге				**8836**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5720**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**77227**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10093**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**77227**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10093**
		РАЗДЕЛ 6.Полы					
		Тип 4,20					
148	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство(толщ.100мм, толщ.70мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**53,2700**		**226,63**	**12073**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**11520**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**1074**
		Накладные расходы	%	--		146,90	7825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	1592
		Сметная стоимость:				**403,41**	**21490**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	т	0,6824800		194597,94	132809
		Накладные расходы	%	--		8250,95	5631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	11075
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**149516**
64	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,423900		345851,27	146606
		Накладные расходы	%	--		14664,09	6216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,23	12226
		Сметная стоимость:				**389356,59**	**165048**
65	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,923280		4859,03	4486
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**3018**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**662**
		Итого материалов:				**874,33**	**807**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	2106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	527
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**7120**
73	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	74,8000		51,49	3851
		Итого оплата труда:				**17,44**	**1304**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**61**
		Итого материалов:				**33,41**	**2499**
		Накладные расходы	%	--		12,03	900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	380
		Сметная стоимость:				**68,61**	**5132**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**8111**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**109499**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32597**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**109499**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32597**
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
55	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,06610**		**103447,73**	**6838**
		Накладные расходы	%	--		4386,18	290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,71	570
		Сметная стоимость:				**116460,63**	**7698**
56	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,3840**		**41217,09**	**15827**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**11086**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**8513**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	6541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	1789
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**24158**
58	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ2,2а,3а,5 из бет.В15)**	**м3**	**3,1800**		**32630,23**	**103764**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**21274**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**5094**
		Итого материалов:				**24700,51**	**78548**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	15155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	9514
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**128433**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40
		Сметная заработная плата -	Тенге				34876
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-8)					
9	**Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**7,1400**		**528,45**	**3773**
		Итого оплата труда:				**426,15**	**3043**
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**12**
		Итого материалов:				**101,45**	**724**
		Накладные расходы	%	--		298,27	2130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,14	472
		Сметная стоимость:				**892,85**	**6375**
10	**Е11-070516-0105 11-070516-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом (утепляющей прокладкой из пористой резины)**	**м шва**	**7,1200**		**380,34**	**2708**
		Итого оплата труда:				**70,49**	**502**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**51**
		Итого материалов:				**306,08**	**2179**
		Накладные расходы	%	--		61,76	440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,37	252
		Сметная стоимость:				**477,47**	**3400**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
29	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**44,4000**		**51,49**	**2286**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**774**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**36**
		Итого материалов:				**33,41**	**1483**
		Накладные расходы	%	--		12,03	534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	226
		Сметная стоимость:				**68,61**	**3046**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8250,95	5631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	11075
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**149516**
60	**С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,42390**		**345851,27**	**146606**
		Накладные расходы	%	--		14664,09	6216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,23	12226
		Сметная стоимость:				**389356,59**	**165048**
61	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,923280**		**4859,03**	**4486**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**3018**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**662**
		Итого материалов:				**874,33**	**807**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	2106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	527
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**7120**
69	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**76,0000**		**51,49**	**3913**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**1325**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**62**
		Итого материалов:				**33,41**	**2539**
		Накладные расходы	%	--		12,03	915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	386
		Сметная стоимость:				**68,61**	**5214**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**438755**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**287662**
	Материалы -		Тенге				**81087**
	Всего заработная плата -		Тенге				**22599**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**179985**
		Накладные расходы -	Тенге				**23701**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6170**		**187864,79**	**115913**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	4915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	9666
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**130493**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**501069**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**501069**
	Материалы -		Тенге				**111000**
	Всего заработная плата -		Тенге				**211527**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**175197**
		Накладные расходы -	Тенге				**115617**
		Сметная прибыль -	Тенге				**49336**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**666022**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**259**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211527**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**666022** √
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**259**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211527**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3							
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
54	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ2,2а,3,5 из бет.В15)**	**м3**	**3,1800**		**32630,23**	**103764**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**21274**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**5094**
		Итого материалов:				**24700,51**	**78548**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	15155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	9514
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**128433**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				41,62	23016
40	С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)**	**шт.**	**28,0000**		**227,58**	**6372**
		Накладные расходы	%	--		9,65	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	531
		Сметная стоимость:				256,21	7174
45	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**14,0000**		**309,16**	**4328**
		Итого оплата труда:				186,89	2616
		Итого эксплуатация машин:				10,70	150
		Итого материалов:				113,79	1593
		Накладные расходы	%	--		96,49	1351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	454
		Сметная стоимость:				438,10	6133
46	С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**3,7699**		**1662,60**	**6268**
		Накладные расходы	%	--		70,49	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	523
		Сметная стоимость:				1871,74	7056
47	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	**Прокладка гофротрубы д=20мм**	**м**	**95,0000**		**308,17**	**29276**
		Итого оплата труда:				227,71	21632
		Итого эксплуатация машин:				36,48	3466
		Итого материалов:				53,44	5076
		Накладные расходы	%	--		114,66	10892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	3214
		Сметная стоимость:				456,66	43382

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**11,0000**		**41378,98**	**455169**
		Накладные расходы	%	--		1754,47	19299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	37957
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**512425**
42	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 9-ти секций**	**шт**	**6,0000**		**45188,86**	**271133**
		Накладные расходы	%	--		1916,01	11496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3768,39	22610
		Сметная стоимость:				**50873,26**	**305240**
43	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 10-ти секций**	**шт**	**7,0000**		**48994,70**	**342963**
		Накладные расходы	%	--		2077,38	14542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4085,77	28600
		Сметная стоимость:				**55157,84**	**386105**
44	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 11-ти секций**	**шт**	**7,0000**		**52800,54**	**369604**
		Накладные расходы	%	--		2238,74	15671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4403,14	30822
		Сметная стоимость:				**59442,42**	**416097**
45	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 12-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**56682,93**	**56683**
		Накладные расходы	%	--		2403,36	2403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4726,90	4727
		Сметная стоимость:				**63813,19**	**63813**
46	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 14-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**62500,06**	**62500**
		Накладные расходы	%	--		2650,00	2650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5212,00	5212
		Сметная стоимость:				**70362,07**	**70362**
47	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 15-ти секций**	**шт**	**2,0000**		**64222,17**	**128444**
		Накладные расходы	%	--		2723,02	5446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5355,61	10711
		Сметная стоимость:				**72300,80**	**144602**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**63,0000**		**1124,52**	**70845**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**16363**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**728**
		Итого материалов:				**857,75**	**54038**
		Накладные расходы	%	--		211,20	13306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,86	6732
		Сметная стоимость:				**1442,58**	**90883**
29	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**62,0000**		**1363,46**	**84534**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**16103**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**716**
		Итого материалов:				**1096,68**	**67994**
		Накладные расходы	%	--		221,33	13723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	7861
		Сметная стоимость:				**1711,57**	**106118**
31	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**12,0000**		**511,02**	**6132**
		Накладные расходы	%	--		21,67	260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	511
		Сметная стоимость:				**575,30**	**6904**
32	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**1200,0000**		**751,67**	**902004**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**894246**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**11329**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				18412
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				248561
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20
		Сметная заработная плата -	Тенге				16125
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				248561
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20
		Сметная заработная плата -	Тенге				16125
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки					
230	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**79,1300**		**3702,90**	**293011**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**75672**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**11545**
		Итого материалов:				**2636,02**	**208588**
		Накладные расходы	%	--		663,40	52495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	27640
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**373146**
231	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**21,0660**		**17988,59**	**378949**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**68366**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**32904**
		Итого материалов:				**13559,42**	**285644**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	52270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	34498
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**465717**
232	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**11,1380**		**17872,91**	**199068**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**36146**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**17397**
		Итого материалов:				**13443,74**	**149736**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	27581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	18132
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**244781**

1	2	3	4	5	6	7	8
114	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**23,2000**		**77,48**	**1796**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**672**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**24**
		Итого материалов:				**47,64**	**1104**
		Накладные расходы	%	--		19,66	456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	180
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2432**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2858731**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2616324**
	Материалы -		Тенге				**201304**
	Всего заработная плата -		Тенге				**257848**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**166877**
	Местные материалы -		Тенге				**1958198**
		Накладные расходы -	Тенге				**269921**
		Сметная прибыль -	Тенге				**230900**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3117145**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**323**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257848**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**242407**
	Материалы -		Тенге				**4542**
	Всего заработная плата -		Тенге				**21442**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**206285**
		Накладные расходы -	Тенге				**23890**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21304**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**287601**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21442**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3404746**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**279290**
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы					
118	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3553,27**	**14213**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**8740**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**6600**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	12984
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**175282**
106	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4360**		**163173,15**	**71143**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	3016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	5933
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**80093**
107	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,4860**		**194597,94**	**94575**
		Накладные расходы	%	--		8250,95	4010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	7887
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**106471**
108	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,9220**		**4859,03**	**4480**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**3014**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**661**
		Итого материалов:				**874,33**	**806**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	2103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	527
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**7110**
109	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0060**		**193128,32**	**1159**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	97
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**1305**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**314,32**	**943**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**458**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**448**
		Итого материалов:				**49,23**	**148**
		Накладные расходы	%	--		112,07	336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	102
		Сметная стоимость:				**460,50**	**1382**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10484678**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10234771**
	Материалы -		Тенге				**5504647**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1507140**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**738439**
	Местные материалы -		Тенге				**2153647**
		Накладные расходы -	Тенге				**1244132**
		Сметная прибыль -	Тенге				**918311**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12397214**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1941**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1507140**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**249907**
	Материалы -		Тенге				**5145**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24367**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**208801**
		Накладные расходы -	Тенге				**26065**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22078**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**298050**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24367**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12695264**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1966**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1531506**
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
93	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3195,10**	**6390**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**3166**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**1165**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1310**		**192658,10**	**25238**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	2105
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**28413**
67	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,9200**		**30598,72**	**28151**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**15700**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**15313**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2706**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	11161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	3145
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**42456**
68	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,9200**		**226957,20**	**208801**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	8853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	17412
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**235066**
70	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,9200**		**8954,24**	**8238**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**5492**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1159**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1590**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	3836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	966
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**13040**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,6000**		**45968,00**	**73549**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**72092**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**2200**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	41294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	9187
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**124030**
48	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9580**		**170384,21**	**163228**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	6921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	13612
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**183761**
49	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,9580**		**4859,03**	**4655**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**3132**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**687**
		Итого материалов:				**874,33**	**838**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	2185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	547
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**7388**
50	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,6420**		**192658,10**	**123687**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	5244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	10314
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**139245**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка , чердака и машинного помещения Кру125 Мр50**	**м3 кладки**	**65,7000**		**25207,94**	**1656161**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**236071**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**93291**
		Итого материалов:				**20538,55**	**1349383**
		Накладные расходы	%	--		2971,54	195230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2254,36	148111
		Сметная стоимость:				**30433,83**	**1999503**
35	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр50**	**м3 кладки**	**48,5000**		**29987,12**	**1454376**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**174269**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**68867**
		Итого материалов:				**25317,74**	**1227911**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	153948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	128666
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**1736989**
39	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр50**	**м3 кладки**	**19,0000**		**29987,12**	**569755**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**68270**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**26979**
		Итого материалов:				**25317,74**	**481037**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	60309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	50405
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**680470**
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-)					
41	Е11-070516-0105 11-070516-0105 РСНБ РК 2015 прим.	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом (уплотняющая прокладка из пористой резины)**	**м шва**	**33,4000**		**380,34**	**12703**
		Итого оплата труда:				**70,49**	**2354**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**241**
		Итого материалов:				**306,08**	**10223**
		Накладные расходы	%	--		61,76	2063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,37	1181

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**242,03**	**22436**
		Накладные расходы	%	--		123,65	11462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	4102
		Сметная стоимость:				**597,36**	**55375**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**39811**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**39811**
	Материалы -		Тенге				**22436**
	Всего заработная плата -		Тенге				**17110**
		Накладные расходы -	Тенге				**11462**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4102**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**55375**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17110**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**55375**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17110**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		Стены 8,9этажей, чердак					
19	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50**	**м3 кладки**	**26,1000**		**38404,70**	**1002362**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**106003**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**37061**
		Итого материалов:				**33267,05**	**868269**
		Накладные расходы	%	--		3779,05	98633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3374,70	88080
		Сметная стоимость:				**45558,44**	**1189074**
20	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр50 лифт)**	**м3 кладки**	**13,6000**		**26251,18**	**357016**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**57593**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**15449**
		Итого материалов:				**21155,40**	**287713**
		Накладные расходы	%	--		3355,55	45635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2368,54	32212
		Сметная стоимость:				**31975,26**	**434864**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5355,61	10711
		Сметная стоимость:				**72300,80**	**144602**
52	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 16-ти секций**	**шт**	**2,0000**		**68504,48**	**137009**
		Накладные расходы	%	--		2904,59	5809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5712,73	11425
		Сметная стоимость:				**77121,79**	**154244**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7819851**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7819851**
Материалы -			Тенге				**95273**
Всего заработная плата -			Тенге				**1363446**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6350505**
		Накладные расходы -	Тенге				**1190000**
		Сметная прибыль -	Тенге				**720788**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**9730639**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1564**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1363446**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9730639**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1564**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1363446**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки					
68	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**22,8000**		**3702,90**	**84426**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**21804**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**3327**
		Итого материалов:				**2636,02**	**60101**
		Накладные расходы	%	--		663,40	15126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	7964
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**107516**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**84426**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**84426**
Материалы -			Тенге				**60101**
Всего заработная плата -			Тенге				**21804**
		Накладные расходы -	Тенге				**15126**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**1800,0000**		**399,03**	**718254**
		Накладные расходы	%	--		16,92	30454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	59897
		Сметная стоимость:				**449,22**	**808605**
37	С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**1800,0000**		**254,41**	**457938**
		Накладные расходы	%	--		10,79	19417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	38188
		Сметная стоимость:				**286,41**	**515543**
41	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 5-ти секций**	**шт**	**28,0000**		**29961,46**	**838921**
		Накладные расходы	%	--		1270,37	35570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2498,55	69959
		Сметная стоимость:				**33730,37**	**944450**
42	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 6-ти секций**	**шт**	**20,0000**		**34079,64**	**681593**
		Накладные расходы	%	--		1444,98	28900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2841,97	56839
		Сметная стоимость:				**38366,59**	**767332**
43	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 7-ми секций**	**шт**	**12,0000**		**37573,14**	**450877**
		Накладные расходы	%	--		1593,10	19117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,30	37600
		Сметная стоимость:				**42299,54**	**507594**
44	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**10,0000**		**41378,98**	**413790**
		Накладные расходы	%	--		1754,47	17545

1	2	3	4	5	6	7	8
421	**Е11-150108-1503 11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею (ГКЛВО-12,5 мм по металлическому каркасу)**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**14,9400**		**2020,29**	**30183**
		Итого оплата труда:				**430,30**	**6429**
		Итого эксплуатация машин:				**9,46**	**141**
		Итого материалов:				**1584,34**	**23670**
		Накладные расходы	%	--		331,47	4952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,14	2811
		Сметная стоимость:				**2539,89**	**37946**
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
438	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**24,0000**		**935,82**	**22460**
		Итого оплата труда:				**567,35**	**13616**
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**1208**
		Итого материалов:				**358,64**	**8607**
		Накладные расходы	%	--		363,77	8730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,97	2495
		Сметная стоимость:				**1403,56**	**33685**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**672223**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**672223**
	Материалы -		Тенге				**172472**
	Всего заработная плата -		Тенге				**339651**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**156333**
		Накладные расходы -	Тенге				**222627**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71588**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**966438**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**396**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**339651**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**966438**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**396**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**339651**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 10-11

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				36298
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				490022
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				94
		Сметная заработная плата -	Тенге				77079
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				490022
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				94
		Сметная заработная плата -	Тенге				77079
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка					
412	**Е11-260201-0103 11-260201-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (ISOVER RKL толщ.50мм)**	**м3 изоляции**	**0,295500**		**30310,10**	**8957**
		Итого оплата труда:				**22326,78**	**6598**
		Итого эксплуатация машин:				**1798,38**	**531**
		Итого материалов:				**6820,85**	**2016**
		Накладные расходы	%	--		14155,36	4183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3557,24	1051
		Сметная стоимость:				**48022,69**	**14191**
413	**С121-110103-0106 21-110103-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER RKL у60)**	**м3**	**0,2925450**		**22864,93**	**6689**
		Накладные расходы	%	--		969,47	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1906,75	558
		Сметная стоимость:				**25741,16**	**7530**
414	**Е11-150108-1604 11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников (ГКЛВО-12,5 мм по металлическому каркасу)**	**м2**	**5,91000**		**7110,64**	**42024**
		Итого оплата труда:				**4808,40**	**28418**
		Итого эксплуатация машин:				**42,78**	**253**
		Итого материалов:				**2279,94**	**13474**
		Накладные расходы	%	--		3048,22	18015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		812,71	4803
		Сметная стоимость:				**10971,57**	**64842**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**403,41**	**94611**
354	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**9,66263600**		**23930,33**	**231230**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	9804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	19283
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**260317**
		Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=16,51м2)					
360	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.30мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,5100**		**226,63**	**3742**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**3571**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**333**
		Накладные расходы	%	--		146,90	2425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	493
		Сметная стоимость:				**403,41**	**6660**
361	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**0,51015900**		**23930,33**	**12208**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	1018
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**13744**
362	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,5100**		**1071,97**	**17698**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**7040**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**808**
		Итого материалов:				**604,65**	**9983**
		Накладные расходы	%	--		316,13	5219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,05	1833

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**56587**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11476**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**56587**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11476**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 10-11						
		РАЗДЕЛ 10. Полы					
		Тип1 Тепловой узел (s=11,1м2)					
346	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**11,1000**		**192,89**	**2141**
		Итого оплата труда:				**58,52**	**650**
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**249**
		Итого материалов:				**119,54**	**1327**
		Накладные расходы	%	--		45,33	503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,06	212
		Сметная стоимость:				**257,28**	**2856**
347	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,1000**		**1085,50**	**12049**
		Итого оплата труда:				**225,36**	**2502**
		Итого эксплуатация машин:				**106,97**	**1187**
		Итого материалов:				**785,10**	**8715**
		Накладные расходы	%	--		189,09	2099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,97	1132
		Сметная стоимость:				**1376,56**	**15280**
348	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,8880**		**25347,33**	**22508**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**2369**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**4**
		Итого материалов:				**22673,95**	**20134**
		Накладные расходы	%	--		2768,64	2459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2249,28	1997
		Сметная стоимость:				**30365,25**	**26964**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0562100**		**164684,04**	**9257**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	772
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**10421**
75	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,0121600**		**194597,94**	**2366**
		Накладные расходы	%	--		8250,95	100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	197
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**2664**
76	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,413500**		**4859,03**	**2009**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1352**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**297**
		Итого материалов:				**874,33**	**362**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	236
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**3189**
84	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**8,6000**		**51,49**	**443**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**150**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**7**
		Итого материалов:				**33,41**	**287**
		Накладные расходы	%	--		12,03	103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	44
		Сметная стоимость:				**68,61**	**590**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**33,41**	**775**
		Накладные расходы	%	--		12,03	279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	118
		Сметная стоимость:				**68,61**	**1592**
60	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**84,4000**		**2386,96**	**201459**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**80543**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**1930**
		Итого материалов:				**1420,88**	**119922**
		Накладные расходы	%	--		646,34	54551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	20481
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**276491**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**202654**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**202654**
	Материалы -		Тенге				**120697**
	Всего заработная плата -		Тенге				**80948**
		Накладные расходы -	Тенге				**54830**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20600**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**278084**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80948**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**278084**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80948**
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие					
68	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,1000**		**41217,09**	**4122**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**2887**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**2217**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	1703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	466
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**6291**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				684
		Сметная заработная плата -	Тенге				548194
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10					
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
41	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 5-ти секций**	**шт**	**8,0000**		**29961,46**	**239692**
		Накладные расходы	%	--		1270,37	10163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2498,55	19988
		Сметная стоимость:				**33730,37**	**269843**
42	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 7-ми секций**	**шт**	**12,0000**		**37573,14**	**450878**
		Накладные расходы	%	--		1593,10	19117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,30	37600
		Сметная стоимость:				**42299,54**	**507594**
43	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**14,0000**		**41378,98**	**579306**
		Накладные расходы	%	--		1754,47	24563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	48309
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**652178**
44	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 9-ти секций**	**шт**	**3,0000**		**45188,86**	**135567**
		Накладные расходы	%	--		1916,01	5748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3768,39	11305
		Сметная стоимость:				**50873,26**	**152620**
45	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 10-ти секций**	**шт**	**10,0000**		**48994,70**	**489947**
		Накладные расходы	%	--		2077,38	20774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4085,77	40858
		Сметная стоимость:				**55157,84**	**551578**
46	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 11-ти секций**	**шт**	**2,0000**		**52800,54**	**105601**
		Накладные расходы	%	--		2238,74	4477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4403,14	8806
		Сметная стоимость:				**59442,42**	**118885**

1	2	3	4	5	6	7	8
362	С121-110103-0106 21-110103-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER RKL у60)**	**м3**	**0,35259500**		**22864,93**	**8062**
		Накладные расходы	%	--		969,47	342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1906,75	672
		Сметная стоимость:				**25741,16**	**9076**
363	Е11-150108-1604 11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников (ГКЛВО-12,5 мм по металлическому каркасу)**	**м2**	**7,2700**		**7110,64**	**51694**
		Итого оплата труда:				**4808,40**	**34957**
		Итого эксплуатация машин:				**42,78**	**311**
		Итого материалов:				**2279,94**	**16575**
		Накладные расходы	%	--		3048,22	22161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		812,71	5908
		Сметная стоимость:				**10971,57**	**79763**
366	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**762,0000**		**308,18**	**234834**
		Итого оплата труда:				**209,01**	**159264**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**1478**
		Итого материалов:				**98,17**	**74804**
		Накладные расходы	%	--		132,46	100934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,25	26861
		Сметная стоимость:				**475,89**	**362629**
370	Е11-150108-1503 11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею (ГКЛВО-12,5 мм по металлическому каркасу)**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**12,6600**		**2020,29**	**25577**
		Итого оплата труда:				**430,30**	**5448**
		Итого эксплуатация машин:				**9,46**	**120**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**6010**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**50314**
		Накладные расходы -	Тенге				**6039**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5895**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**79585**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6010**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**80690**
	Материалы -		Тенге				**230**
	Всего заработная плата -		Тенге				**860**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**79411**
		Накладные расходы -	Тенге				**3968**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6773**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**91431**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**860**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**171016**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6871**
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки					
93	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**10,6000**		**3702,90**	**39251**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**10137**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**1547**
		Итого материалов:				**2636,02**	**27942**
		Накладные расходы	%	--		663,40	7032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	3703
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**49985**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**39251**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**39251**
	Материалы -		Тенге				**27942**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10137**
		Накладные расходы -	Тенге				**7032**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3702**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**49985**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10137**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				154376
	Материалы -		Тенге				91956
	Всего заработная плата -		Тенге				61650
		Накладные расходы -	Тенге				41760
		Сметная прибыль -	Тенге				15690
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				211826
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				75
		Сметная заработная плата -	Тенге				61650
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				211826
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				75
		Сметная заработная плата -	Тенге				61650
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие					
70	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,1000**		**41217,09**	**4122**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**2887**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**2217**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	1703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	466
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**6291**
72	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ2,3,5 из бет.В15)**	**м3**	**0,3100**		**32630,23**	**10115**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**2074**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**497**
		Итого материалов:				**24700,51**	**7657**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	1477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	927
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**12520**
77	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0310**		**164431,06**	**5097**
		Накладные расходы	%	--		6971,88	216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13712,23	425
		Сметная стоимость:				**185115,17**	**5739**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**14,0000**		**41378,98**	**579306**
		Накладные расходы	%	--		1754,47	24563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	48309
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**652178**
47	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 9-ти секций**	**шт**	**6,0000**		**45188,86**	**271133**
		Накладные расходы	%	--		1916,01	11496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3768,39	22610
		Сметная стоимость:				**50873,26**	**305240**
48	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 10-ти секций**	**шт**	**11,0000**		**48994,70**	**538941**
		Накладные расходы	%	--		2077,38	22851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4085,77	44943
		Сметная стоимость:				**55157,84**	**606735**
49	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 11-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**52800,54**	**52801**
		Накладные расходы	%	--		2238,74	2239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4403,14	4403
		Сметная стоимость:				**59442,42**	**59442**
50	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 12-ти секций**	**шт**	**2,0000**		**56682,93**	**113366**
		Накладные расходы	%	--		2403,36	4807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4726,90	9454
		Сметная стоимость:				**63813,19**	**127626**
51	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 13-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**60412,29**	**60412**
		Накладные расходы	%	--		2561,48	2561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5037,90	5038
		Сметная стоимость:				**68011,67**	**68012**
52	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 14-ти секций**	**шт**	**3,0000**		**62500,06**	**187500**
		Накладные расходы	%	--		2650,00	7950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5212,00	15636
		Сметная стоимость:				**70362,07**	**211086**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		812,71	11427
		Сметная стоимость:				**10971,57**	**154260**
376	**Е11-150108-1503 11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею (ГКЛВО-12,5 мм по металлическому каркасу)**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**37,5800**		**2020,29**	**75922**
		Итого оплата труда:				**430,30**	**16171**
		Итого эксплуатация машин:				**9,46**	**355**
		Итого материалов:				**1584,34**	**59540**
		Накладные расходы	%	--		331,47	12456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,14	7070
		Сметная стоимость:				**2539,89**	**95449**
372	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**762,0000**		**308,18**	**234834**
		Итого оплата труда:				**209,01**	**159264**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**1478**
		Итого материалов:				**98,17**	**74804**
		Накладные расходы	%	--		132,46	100934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,25	26861
		Сметная стоимость:				**475,89**	**362629**
380	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1742,0000**		**276,56**	**481766**
		Итого оплата труда:				**185,80**	**323664**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**3380**
		Итого материалов:				**89,75**	**156352**
		Накладные расходы	%	--		117,86	205315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	54966
		Сметная стоимость:				**425,97**	**742048**
		ТЕПЛОВЫЕ УЗЛЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки					
94	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**30,0000**		**3702,90**	**111087**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**28689**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**4377**
		Итого материалов:				**2636,02**	**79081**
		Накладные расходы	%	--		663,40	19902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	10479
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**141468**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**111087**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**111087**
Материалы -			Тенге				**79081**
Всего заработная плата -			Тенге				**28689**
		Накладные расходы -	Тенге				**19902**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10479**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**141468**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28689**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**141468**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28689**
		РАЗДЕЛ 9.КРЫЛЬЦО					
151	**Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из а/цементных плоских плит.толщ.6мм)**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**4,2000**		**1835,54**	**7709**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**2025**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**33**
		Итого материалов:				**1349,36**	**5667**
		Накладные расходы	%	--		389,86	1637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,03	748
		Сметная стоимость:				**2403,44**	**10094**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**7709**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7709**
Материалы -			Тенге				**5667**
Всего заработная плата -			Тенге				**2025**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12,03	310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	131
		Сметная стоимость:				**68,61**	**1770**
63	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**64,2000**		**2386,96**	**153243**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**61266**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**1468**
		Итого материалов:				**1420,88**	**91221**
		Накладные расходы	%	--		646,34	41495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	15579
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**210317**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**154572**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**154572**
	Материалы -		Тенге				**92083**
	Всего заработная плата -		Тенге				**61716**
		Накладные расходы -	Тенге				**41805**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15710**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**212087**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61716**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**212087**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61716**
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие					
71	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,1000**		**41217,09**	**4122**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**2887**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**2217**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	1703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	466
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**6291**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3334**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3334**
		Накладные расходы -	Тенге				**2195**
		Сметная прибыль -	Тенге				**442**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5972**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3334**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**24891**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8535**
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
45	**Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**40,0000**		**249,53**	**9981**
		Итого оплата труда:				**144,92**	**5797**
		Итого эксплуатация машин:				**6,61**	**264**
		Итого материалов:				**100,22**	**4009**
		Накладные расходы	%	--		75,23	3009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	1039
		Сметная стоимость:				**350,75**	**14030**
46	**Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**279,28**	**838**
		Итого оплата труда:				**166,13**	**498**
		Итого эксплуатация машин:				**19,12**	**57**
		Итого материалов:				**100,66**	**302**
		Накладные расходы	%	--		85,96	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,22	88
		Сметная стоимость:				**394,46**	**1183**
47	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**9,712440**		**1662,60**	**16148**
		Накладные расходы	%	--		70,49	685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	1347
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**18179**
		СТРОЙРАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**70362,07**	**211086**
50	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 16-ти секций**	**шт**	**5,0000**		**68504,48**	**342522**
		Накладные расходы	%	--		2904,59	14523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5712,73	28564
		Сметная стоимость:				**77121,79**	**385609**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2252786**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2252786**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2252786**
		Накладные расходы -	Тенге				**95518**
		Сметная прибыль -	Тенге				**187864**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2536168**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2536168**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6					
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ					
		ВЫШЕ 0.00					
11	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**40,0000**		**198,58**	**7943**
		Итого оплата труда:				**119,73**	**4789**
		Итого эксплуатация машин:				**6,32**	**253**
		Итого материалов:				**74,74**	**2990**
		Накладные расходы	%	--		61,84	2474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	833
		Сметная стоимость:				**281,25**	**11250**
12	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**217,54**	**653**
		Итого оплата труда:				**137,13**	**411**
		Итого эксплуатация машин:				**8,05**	**24**
		Итого материалов:				**75,18**	**226**
		Накладные расходы	%	--		70,40	211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	69
		Сметная стоимость:				**310,98**	**933**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**10971,57**	**79763**
368	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (ISOVER RKL толщ.50мм)**	**м3 изоляции**	**0,6330**		**25613,73**	**16213**
		Итого оплата труда:				**17813,91**	**11276**
		Итого эксплуатация машин:				**1571,91**	**995**
		Итого материалов:				**6820,85**	**4318**
		Накладные расходы	%	--		11354,80	7188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2957,48	1872
		Сметная стоимость:				**39926,02**	**25273**
369	**С121-110103-0106 21-110103-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER RKL у60)**	**м3**	**0,614010**		**22864,93**	**14039**
		Накладные расходы	%	--		969,47	595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1906,75	1171
		Сметная стоимость:				**25741,16**	**15805**
370	**Е11-150108-1503 11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею (ГКЛВО-12,5 мм по металлическому каркасу)**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**12,6600**		**2020,29**	**25577**
		Итого оплата труда:				**430,30**	**5448**
		Итого эксплуатация машин:				**9,46**	**120**
		Итого материалов:				**1584,34**	**20058**
		Накладные расходы	%	--		331,47	4196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,14	2382
		Сметная стоимость:				**2539,89**	**32155**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**126770**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**126770**
Материалы -			Тенге				**43430**
Всего заработная плата -			Тенге				**59797**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**22268**
		Накладные расходы -	Тенге				**39634**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13312**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**179716**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17
		Сметная заработная плата -	Тенге				13572
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки					
94	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**12,1000**		**3702,90**	**44805**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**11571**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**1765**
		Итого материалов:				**2636,02**	**31896**
		Накладные расходы	%	--		663,40	8027
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	4227
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**57059**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**44805**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**44805**
	Материалы -		Тенге				**31896**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11571**
		Накладные расходы -	Тенге				**8027**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4227**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**57059**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11571**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**57059**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11571**
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО					
151	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из а/цементных плоских плит.толщ.6мм)**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**4,2000**		**1835,54**	**7709**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**2025**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**33**
		Итого материалов:				**1349,36**	**5667**
		Накладные расходы	%	--		389,86	1637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,03	748
		Сметная стоимость:				**2403,44**	**10094**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**7709**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7709**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,01560		193931,06	3025
		Накладные расходы	%	--		8222,68	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	252
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**3406**
77	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01410		170384,21	2402
		Накладные расходы	%	--		7224,29	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	200
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**2705**
78	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0310		164431,06	5097
		Накладные расходы	%	--		6971,88	216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13712,23	425
		Сметная стоимость:				**185115,17**	**5739**
79	С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	т	0,2323600		194597,94	45217
		Накладные расходы	%	--		8250,95	1917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	3771
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**50905**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 7-ми секций**	**шт**	**3,0000**		**37573,14**	**112719**
		Накладные расходы	%	--		1593,10	4779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,30	9400
		Сметная стоимость:				**42299,54**	**126899**
44	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 9-ти секций**	**шт**	**10,0000**		**45188,86**	**451888**
		Накладные расходы	%	--		1916,01	19160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3768,39	37684
		Сметная стоимость:				**50873,26**	**508732**
46	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 11-ти секций**	**шт**	**2,0000**		**52800,54**	**105601**
		Накладные расходы	%	--		2238,74	4477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4403,14	8806
		Сметная стоимость:				**59442,42**	**118885**
47	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 12-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**56682,93**	**56683**
		Накладные расходы	%	--		2403,36	2403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4726,90	4727
		Сметная стоимость:				**63813,19**	**63813**
48	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 13-ти секций**	**шт**	**3,0000**		**60412,29**	**181237**
		Накладные расходы	%	--		2561,48	7684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5037,90	15114
		Сметная стоимость:				**68011,67**	**204035**
49	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 14-ти секций**	**шт**	**5,0000**		**62500,06**	**312500**
		Накладные расходы	%	--		2650,00	13250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5212,00	26060
		Сметная стоимость:				**70362,07**	**351810**
51	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 16-ти секций**	**шт**	**2,0000**		**68504,48**	**137009**
		Накладные расходы	%	--		2904,59	5809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5712,73	11425
		Сметная стоимость:				**77121,79**	**154244**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				147496
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10658
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки					
289	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**56,0000**		**3702,90**	**207362**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**53553**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**8170**
		Итого материалов:				**2636,02**	**147617**
		Накладные расходы	%	--		663,40	37150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	19561
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**264074**
290	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толш.100мм)**	**м3 кладки**	**14,0000**		**17988,59**	**251840**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**45435**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**21867**
		Итого материалов:				**13559,42**	**189832**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	34737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	22926
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**309504**
291	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**7,5000**		**17872,91**	**134047**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**24340**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**11715**
		Итого материалов:				**13443,74**	**100828**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	18573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	12210
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**164829**
292	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (ISOVER КТ-130мм)**	**м2 поверхности**	**24,8000**		**566,21**	**14042**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**13942**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				6445313
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6076153
		Материалы -	Тенге				448048
		Всего заработная плата -	Тенге				622634
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				332176
		Местные материалы -	Тенге				4600386
		Накладные расходы -	Тенге				642952
		Сметная прибыль -	Тенге				537528
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7256634
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				779
		Сметная заработная плата -	Тенге				622634
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				369160
		Материалы -	Тенге				10069
		Всего заработная плата -	Тенге				41406
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				302624
		Накладные расходы -	Тенге				41938
		Сметная прибыль -	Тенге				32888
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				443986
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41
		Сметная заработная плата -	Тенге				41406
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7700619
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				820
		Сметная заработная плата -	Тенге				664040
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы					
170	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**3553,27**	**10660**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**6555**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**4950**
		Итого материалов:				**120,11**	**360**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	4695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	1228
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**16583**

1	2	3	4	5	6	7	8
131	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,1180		193931,06	22884
		Накладные расходы	%	--		8222,68	970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	1908
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**25762**
132	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,2040		345851,27	70554
		Накладные расходы	%	--		14664,09	2991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,23	5884
		Сметная стоимость:				**389356,59**	**79429**
133	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,8300		4859,03	4033
		Итого оплата труда:				3269,09	2713
		Итого эксплуатация машин:				717,34	595
		Итого материалов:				874,33	726
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	474
		Сметная стоимость:				7711,57	6401
134	С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0640		190241,72	12175
		Накладные расходы	%	--		8066,25	516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15864,64	1015
		Сметная стоимость:				**214172,61**	**13707**
135	Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (пенобетон В7,5,толщ.70мм)**	м2 стяжки	8,4400		768,93	6490

1	2	3	4	5	6	7	8
119	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,1780**		**194597,94**	**34638**
		Накладные расходы	%	--		8250,95	1469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	2889
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**38996**
120	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,8010**		**4859,03**	**3892**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**2619**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**575**
		Итого материалов:				**874,33**	**700**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	458
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**6177**
122	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,9000**		**30598,72**	**27539**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**15359**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**14980**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2648**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	10918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	3077
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**41533**
123	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**0,9000**		**257856,22**	**232071**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	9840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	19353
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**261263**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**36,0000**		**283,60**	**10210**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**10135**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**143**
		Накладные расходы	%	--		194,27	6994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	1376
		Сметная стоимость:				**516,10**	**18580**
110	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,741600**		**9467,89**	**7021**
		Накладные расходы	%	--		401,44	298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	586
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**7905**
113	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**615,0000**		**513,00**	**315497**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**284278**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**685**
		Итого материалов:				**50,26**	**30909**
		Накладные расходы	%	--		306,52	188509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	40320
		Сметная стоимость:				**885,08**	**544326**
114	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1,2,3,4,6а-9 из бетона кл.В15)**	**м3**	**6,9000**		**32630,23**	**225149**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**46160**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**11052**
		Итого материалов:				**24700,51**	**170434**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	32883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	20643
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**278674**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**154210,74**	**2930**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	357
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**4814**
92	**Е11-060301-0407** **11-060301-0407** **РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0200**		**315552,10**	**6311**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**3217**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**17**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3084**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	656
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**8861**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7333774**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7101964**
	Материалы -		Тенге				**3442834**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1011047**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**635498**
	Местные материалы -		Тенге				**1801711**
		Накладные расходы -	Тенге				**849805**
		Сметная прибыль -	Тенге				**636142**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8587911**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1299**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1011047**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**231810**
	Материалы -		Тенге				**4510**
	Всего заработная плата -		Тенге				**21882**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**194502**
		Накладные расходы -	Тенге				**23720**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20442**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**275972**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21882**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8863883** √
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1322**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1032929**

РАЗДЕЛ 2. Перекрытие

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**8248**
80	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,9000**		**8954,24**	**8059**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**5373**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1133**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1555**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	3752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	945
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**12756**
81	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**23,0000**		**77,48**	**1782**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**667**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**24**
		Итого материалов:				**47,64**	**1096**
		Накладные расходы	%	--		19,66	452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	179
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2413**
83	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**67,0000**		**314,32**	**21059**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**10220**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**10016**
		Итого материалов:				**49,23**	**3298**
		Накладные расходы	%	--		112,07	7509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	2285
		Сметная стоимость:				**460,50**	**30854**
84	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**1439,52**	**8637**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**4924**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**4601**
		Итого материалов:				**37,77**	**227**
		Накладные расходы	%	--		592,23	3553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	975
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**13166**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**962**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	18066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4019
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**54263**
60	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,7000**		**192658,10**	**134861**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	5718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	11246
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**151825**
61	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,0420**		**45968,00**	**1931**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1892**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**58**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	241
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3256**
63	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0420**		**170384,21**	**7156**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	597
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**8056**
64	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0420**		**4859,03**	**204**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**137**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**30**
		Итого материалов:				**874,33**	**37**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	24
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**324**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-)					
48	**Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**18,0000**		**528,45**	**9512**
		Итого оплата труда:				**426,15**	**7671**
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**29**
		Итого материалов:				**101,45**	**1826**
		Накладные расходы	%	--		298,27	5369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,14	1190
		Сметная стоимость:				**892,85**	**16071**
49	**Е11-070516-0105 11-070516-0105 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом (уплотняющая прокладка из пористой резины)**	**м шва**	**18,0000**		**380,34**	**6846**
		Итого оплата труда:				**70,49**	**1269**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**130**
		Итого материалов:				**306,08**	**5509**
		Накладные расходы	%	--		61,76	1112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,37	637
		Сметная стоимость:				**477,47**	**8594**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0560**		**45968,00**	**2574**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2523**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**77**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	322
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**4341**
54	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0560**		**192658,10**	**10789**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	457

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3789,39	68209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	61111
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**824994**
4	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**3,4000**		**30320,12**	**103088**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**15649**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**3983**
		Итого материалов:				**24829,56**	**84421**
		Накладные расходы	%	--		3722,87	12658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2723,44	9260
		Сметная стоимость:				**36766,42**	**125006**
6	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**34,0000**		**28889,61**	**982247**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**143983**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**38623**
		Итого материалов:				**23793,83**	**808990**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	117892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	88011
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**1188150**
7	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, щоколад)**	**м3 кладки**	**59,0000**		**28957,04**	**1708465**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**249854**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**67022**
		Итого материалов:				**23861,26**	**1407814**
		Накладные расходы	%	--		3470,28	204746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,18	153057
		Сметная стоимость:				**35021,50**	**2066268**
33	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**152,0000**		**566,21**	**86064**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**85449**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**1177**
		Накладные расходы	%	--		387,91	58963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	11602
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**156629**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки 1-9,4ВрI)**	**т металлических изделий**	**0,2257300**		**238626,10**	**53865**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**10171**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**310**
		Итого материалов:				**192658,10**	**43489**
		Накладные расходы	%	--		33977,33	7670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21808,27	4923
		Сметная стоимость:				**294411,71**	**66458**
52	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 прим.**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (рядовая перемычка над сантех.отверстиями из арматуры)**	**т**	**0,02600**		**10103,73**	**263**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**248**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**23**
		Итого материалов:				**29,99**	**1**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	32
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**431**
53	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02600000**		**167296,58**	**4350**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	363
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**4897**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**58477**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**58477**
Материалы -			Тенге				**43489**
Всего заработная плата -			Тенге				**10419**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4350**
		Накладные расходы -	Тенге				**7991**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5318**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**71786**

1	2	3	4	5	6	7	8
244	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**9,7200**		**29710,40**	**288785**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	12244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	24082
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**325112**
245	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**4,1200**		**31410,10**	**129410**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	5487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	10792
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**145688**
246	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**3,8000**		**3020,92**	**11479**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**4035**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**454**
		Итого материалов:				**1895,89**	**7204**
		Накладные расходы	%	--		790,03	3002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	1159
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**15640**
247	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**3,8000**		**35529,87**	**135014**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	5725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	11259
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**151997**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**597588**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**597588**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**19750**
122	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1439,52**	**1440**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**821**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**767**
		Итого материалов:				**37,77**	**38**
		Накладные расходы	%	--		592,23	592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	163
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**2194**
123	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1400**		**74872,51**	**10482**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	874
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**11801**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**33019**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**33019**
	Материалы -		Тенге				**158**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3006**
	Местные материалы -		Тенге				**28026**
		Накладные расходы -	Тенге				**3346**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2909**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**39273**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3006**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**39274**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3006**
		РАЗДЕЛ 8.Окна					
240	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (Подставной профиль 50х50)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0240**		**61805,06**	**1483**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**22120**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**196091**
		Накладные расходы -	Тенге				**23951**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20612**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**278261**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22120**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4190871**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**626**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**492346**
		РАЗДЕЛ 2. ЛИФТ					
77	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**314,32**	**1257**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**610**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**598**
		Итого материалов:				**49,23**	**197**
		Накладные расходы	%	--		112,07	448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	136
		Сметная стоимость:				**460,50**	**1842**
78	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,2000**		**74872,51**	**14975**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	1249
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**16858**
79	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0270**		**202075,10**	**5456**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**1279**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**23**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4164**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	507
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**6841**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(поз.1)**	**т**	**0,0260**		**170384,21**	**4430**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	369
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**4987**
70	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,8900**		**8954,24**	**7969**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**5313**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1121**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1538**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	3711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	934
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**12614**
71	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**24,0000**		**77,48**	**1860**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**696**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**25**
		Итого материалов:				**47,64**	**1143**
		Накладные расходы	%	--		19,66	472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	187
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2518**
73	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**58,0000**		**314,32**	**18230**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**8848**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**8671**
		Итого материалов:				**49,23**	**2855**
		Накладные расходы	%	--		112,07	6500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1978
		Сметная стоимость:				**460,50**	**26709**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7224,29	3395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	6678
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**90154**
49	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,4700**		**4859,03**	**2284**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1536**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**337**
		Итого материалов:				**874,33**	**411**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	268
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**3624**
50	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,6800**		**192658,10**	**131008**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	5555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	10925
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**147487**
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,6000**		**45968,00**	**27581**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**27034**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**825**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	15485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3445
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**46511**
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,6000**		**192658,10**	**115595**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	4901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	9640
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**130136**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**88607**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**35016**
		Итого материалов:				**25503,58**	**628918**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	78470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	65803
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**888338**
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-)					
40	**Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**12,4000**		**528,45**	**6553**
		Итого оплата труда:				**426,15**	**5284**
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**20**
		Итого материалов:				**101,45**	**1258**
		Накладные расходы	%	--		298,27	3698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,14	820
		Сметная стоимость:				**892,85**	**11071**
41	**Е11-070516-0105 11-070516-0105 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом (уплотняющая прокладка из пористой резины)**	**м шва**	**24,9000**		**380,34**	**9471**
		Итого оплата труда:				**70,49**	**1755**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**179**
		Итого материалов:				**306,08**	**7621**
		Накладные расходы	%	--		61,76	1538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,37	881
		Сметная стоимость:				**477,47**	**11889**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0450**		**45968,00**	**2069**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2028**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**62**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	258
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3488**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**4,2000**		**38648,56**	**162324**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**17058**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**5964**
		Итого материалов:				**33510,91**	**140746**
		Накладные расходы	%	--		3789,39	15915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	14259
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**192499**
4	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**1,8300**		**26411,46**	**48333**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**7750**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**2079**
		Итого материалов:				**21315,68**	**39008**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	6153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	4359
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**58845**
6	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**15,7000**		**28889,61**	**453566**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**66486**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**17835**
		Итого материалов:				**23793,83**	**373562**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	54438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	40640
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**548644**
7	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**3,9000**		**28889,61**	**112671**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**16516**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**4430**
		Итого материалов:				**23793,83**	**92797**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	13523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	10096
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**136290**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16433**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**684464**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16433**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
42	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 11-ти секций**	**шт**	**2,0000**		**52800,54**	**105601**
		Накладные расходы	%	--		2238,74	4477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4403,14	8806
		Сметная стоимость:				**59442,42**	**118885**
45	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 16-ти секций**	**шт**	**3,0000**		**68504,48**	**205513**
		Накладные расходы	%	--		2904,59	8714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5712,73	17138
		Сметная стоимость:				**77121,79**	**231365**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**311115**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**311115**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**311115**
		Накладные расходы -	Тенге				**13191**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25944**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**350250**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**350250**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 3. Перегородки							
68	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**14,4000**		**3702,90**	**53322**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**13771**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**2101**
		Итого материалов:				**2636,02**	**37959**
		Накладные расходы	%	--		663,40	9553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	5030
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**67905**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**53322**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13308,65	373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6009,10	168
		Сметная стоимость:				**81122,81**	**2271**
243	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	**м2 проемов**	**8,0400**		**1908,66**	**15346**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**5565**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**906**
		Итого материалов:				**1158,26**	**9312**
		Накладные расходы	%	--		512,37	4119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	1557
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**21022**
244	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	**м2 проемов**	**2,2100**		**2536,48**	**5606**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**2040**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**255**
		Итого материалов:				**1552,38**	**3431**
		Накладные расходы	%	--		682,91	1509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	569
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**7684**
245	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**3,6000**		**2914,14**	**10491**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**4313**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**420**
		Итого материалов:				**1654,49**	**5956**
		Накладные расходы	%	--		870,43	3134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	1090
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**14714**
246	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**9,7300**		**29710,40**	**289082**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	12257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	24107

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0070**		**315552,10**	**2209**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1126**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**6**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1079**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	230
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**3101**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**27107**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27107**
Материалы -			Тенге				**9604**
Всего заработная плата -			Тенге				**4294**
Местные материалы -			Тенге				**12728**
		Накладные расходы -	Тенге				**3407**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2441**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32954**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4294**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**32955**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4294**
		РАЗДЕЛ 6. Лестницы					
222	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3553,27**	**3553**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**2185**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**1650**
		Итого материалов:				**120,11**	**120**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	1565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	409
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**5528**
223	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**2,8600**		**6134,14**	**17544**
		Накладные расходы	%	--		260,09	744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	1463

1	2	3	4	5	6	7	8
74	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**1439,52**	**14395**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**8206**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**7668**
		Итого материалов:				**37,77**	**378**
		Накладные расходы	%	--		592,23	5922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1625
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**21943**
75	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**		**2132,74**	**14929**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**8519**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**7654**
		Итого материалов:				**87,05**	**609**
		Накладные расходы	%	--		878,23	6148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	1686
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**22763**
76	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**10,5000**		**74872,51**	**786161**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	33333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	65560
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**885054**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7228798**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6955530**
		Материалы -	Тенге				**2929267**
		Всего заработная плата -	Тенге				**951784**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**867133**
		Местные материалы -	Тенге				**2025140**
		Накладные расходы -	Тенге				**811014**
		Сметная прибыль -	Тенге				**621324**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8387867**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1218**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**951784**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**273268**
		Материалы -	Тенге				**5503**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	E11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,0700**		**45968,00**	**3218**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**3154**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**96**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	402
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**5426**
54	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0700**		**192658,10**	**13486**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1125
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**15183**
57	E11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**0,9000**		**45968,00**	**41371**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**40552**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1237**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	23228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	5168
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**69767**
58	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,9000**		**193931,06**	**174538**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	7400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	14555
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**196493**
67	E11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**1,0100**		**30598,72**	**30905**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**17236**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**16811**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2971**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**26589**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**10508**
		Итого материалов:				**25578,06**	**189278**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	23571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	19792
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**267194**
38	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**20,6000**		**30172,96**	**621563**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**74019**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**29251**
		Итого материалов:				**25503,58**	**525374**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	65550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	54969
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**742082**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,1000**		**45968,00**	**4597**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**4506**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**137**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	574
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**7752**
44	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0500**		**170384,21**	**8519**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	710
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**9591**
45	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0500**		**4859,03**	**243**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**163**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**36**
		Итого материалов:				**874,33**	**44**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	114

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**4,2000**		**26411,46**	**110928**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**17786**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**4771**
		Итого материалов:				**21315,68**	**89526**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	14122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	10004
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**135054**
11	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)**	**м3 кладки**	**4,8000**		**30256,04**	**145229**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**22093**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**5623**
		Итого материалов:				**24765,49**	**118874**
		Накладные расходы	%	--		3720,15	17857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2718,10	13047
		Сметная стоимость:				**36694,29**	**176133**
12	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)**	**м3 кладки**	**52,0000**		**28825,54**	**1498928**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**220210**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**59070**
		Итого материалов:				**23729,76**	**1233947**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	180164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	134327
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**1813420**
13	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)**	**м3 кладки**	**7,6000**		**28825,54**	**219074**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**32185**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**8633**
		Итого материалов:				**23729,76**	**180346**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	26332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	19632
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**265038**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48
		Сметная заработная плата -	Тенге				36339
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы					
71	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	1,2000		51,49	62
		Итого оплата труда:				17,44	21
		Итого эксплуатация машин:				0,82	1
		Итого материалов:				33,41	40
		Накладные расходы	%	--		12,03	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	6
		Сметная стоимость:				68,61	82
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				62
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				62
	Материалы -		Тенге				40
	Всего заработная плата -		Тенге				21
		Накладные расходы -	Тенге				14
		Сметная прибыль -	Тенге				6
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				81
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				81 √
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				21
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
2	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	м3 кладки	4,7000		38648,56	181648
		Итого оплата труда:				4061,43	19089
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	6674
		Итого материалов:				33510,91	157501
		Накладные расходы	%	--		3789,39	17810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	15957
		Сметная стоимость:				45832,99	215415

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				951780
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				206
		Сметная заработная плата -	Тенге				172875
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				951780
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				206
		Сметная заработная плата -	Тенге				172875
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		**Тенге**				**21630302**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	**Тенге**				**3537784**
		- затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**				**675025**
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**				**209990**
		- материалов, изделий и конструкций	**Тенге**				**17417492**
		- перевозка грузов	**Тенге**				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	**Тенге**				**0**
	Накладные расходы I уровня		**Тенге**				**2017651**
	Итого с накладными расходами I уровня		**Тенге**				**23647953**
	Накладные расходы II уровня		**Тенге**				**1002673**
	ИТОГО:		**Тенге**				**24650626**
	Сметная прибыль		**Тенге**				**1972050**
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**26 622 676**

Итого по акту в тек. ценах	**Тенге**		**122 390 288**
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	1,059461	129 667 774
Кроме того НДС	Тенге	12%	15 560 133
Всего по акту	**Тенге**		**145 227 907**

Заказчик:

Эксперт:

Подрядчик: