Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «19» октября 2012 г. ЗКО, Зеленовский район
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «10» октября 2012 г. № 970
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии -
Байменов М. Б. - Заместитель акима Зеленовского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя -
Паленов А. В. главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:
Заказчика - Искалиев Г. Н.. начальник департамента строительства и проектирования
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной организации - Куаншалиев М. Г. начальник отдела строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика - Сатбаев Н. С. генеральный директор ТОО «Uniserv»,
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика - Рыскалиев А. А. директор ТОО «Жайыкавтодорпроект»,
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора - Хасенова А. М. УГСН по Зеленовскому району ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы - Бисембаев К. У. начальник департамента по ЧС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жилищно-коммунального хозяйства - Баштовенко В. Г. начальник отдела ЖКХ Зелёновского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком **ТОО «Жаикмунай»** совместно с подрядчиком **ТОО «Uniserv»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Уральск-Кирсаново, участок км. 48+500м по км. 59+850м»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: ЗКО, Зеленовский район.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «29» февраля 2012 г. № 65 _____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «19» июня 2012 г. № 303

ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Западно-Казахстанской области агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Uniserv»

(наименование организации)

выполнившим все виды работ

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Жайыкавтодорпроект»

(наименование организации)

выполнившим все части проекта

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальный проект 911-АД , 983-АД

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ТОО «Жаикмунай», приказ №80-п, от 31. 05.2012г

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «31» мая 2012 г. № 80-п.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____ июнь 2012 _____;
(месяц, год)

окончание работ ____ октябрь 2012 _____;
(месяц и год)

при продолжительности строительства, 6 мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически ___4,5 мес. _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектная документация, Заключение государственной экспертизы, разрешение на производство СМР, ордер на право производства работ

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих

мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____ выполнены _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке _____ «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Уральск-Кирсаново, участок км. 48+500м по км. 59+850м»

_____

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Байменов М. Б. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Паленов А. В. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____

_____ Искалиев Г.Н.

_____ Сатбаев Н.С.

_____ Куаншалиев М.Г.

_____ Рыскалиев А.А

_____ Хасенова А.М.

_____ Бисембаев К.У.

_____ Баштовенко В.Г.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «19» октября 2012 г. ЗКО, Зеленовский район
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «10» октября 2012г. № 97Р
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии -
Байменов М. Б. - Заместитель акима Зеленовского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя -
Паленов А. В. главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:
Заказчика - Искалиев Г. Н.. начальник департамента строительства и проектирования
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной организации - Куаншалиев М. Г. начальник отдела строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика - Сатбаев Н. С. генеральный директор ТОО «Uniserv»,
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика - Рыскалиев А. А. директор ТОО «Жайыкавтодорпроект»,
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора - Хасенова А. М. УГСН по Зеленовскому району ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы - Бисембаев К. У. начальник департамента по ЧС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жилищно-коммунального хозяйства - Баштовенко В. Г. начальник отдела ЖКХ Зелёновского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком **ТОО «Жаикмунай»** совместно с подрядчиком **ТОО «Uniserv»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ, участок Январцево- Чинаревское НГКМ»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: ЗКО, Зеленовский район.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «29» февраля 2012 г. № 65 _____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «19» июня 2012 г. № 303

ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Западно-Казахстанской области агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Uniserv»

(наименование организации)

выполнившим все виды работ

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Жайыкавтодорпроект»

(наименование организации)

выполнившим все части проекта

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальный проект 911-АД , 983-АД

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ТОО «Жаикмунай», приказ №80-п, от 31. 05.2012г

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «31» мая 2012 г. № 80-п.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____ июнь 2012 _____;
(месяц, год)

окончание работ ____ октябрь 2012 _____;
(месяц и год)

при продолжительности строительства, 6 мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически ___4,5 мес. _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектная документация, Заключение государственной экспертизы, разрешение на производство СМР, ордер на право производства работ

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке _____ «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ, участок Январцево- Чинаревское НГКМ»

_____

(наименование объекта (комплекса))

мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____ выполнены _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Байменов М. Б. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Паленов А. В. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____

_____ Искалиев Г.Н.

_____ Сапбаев Н.С.

_____ Куанпалиев М.Г.

_____ Рыскалиев А.А

_____ Хасенова А.М.

_____ Бисембаев К.У.

_____ Баштовенко В.Г.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ТОО «Жаикмунай»

_____ Дружинин В.М.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ТОО «Uniserv»

_____ Сатбаев Н.С.

АКТ

приема-сдачи выполненных работ

Составлен 23 октября 2012 года *г.Уральск*

«Капитальный ремонт участков внутрипромысловой дороги КПП-ВК№ 2 – ВК №1»
(наименование объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Генерального подрядчика : зам.директора по строительству Ергалиев Д.Е., начальник ПТО Корнеев А.А. с одной стороны, от лица Заказчика: начальник департамента РПС Искалиев Г.Н., инженер по строительству Тащанов А.И. с другой стороны, составили настоящий акт приема-сдачи выполненных работ по объекту : «Капитальный ремонт участков внутрипромысловой дороги КПП-ВК№ 2 - ВК № 1».

Договор подряда № 417/43-12 от 4 августа 2012 года.

Стоимость работ 163 978 045 (Сто шестьдесят три миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч сорок пять) тенге без учета НДС.

Работы выполнены в соответствии с требованиями рабочего проекта по капитальному ремонту участков внутрипромысловой дороги КПП -ВК№ 2-ВК№1, согласно ПР РК 218-35-04 и действующими в Республике Казахстан строительными нормами и правилами.

ТОО «Жаикмунай»:

Начальник департамента РПС _____ Искалиев Г.Н.

Инженер по строительству _____Тащанов А.И.

ТОО «Uniserv»:

Зам.директора по строительству _____Ергалиев Д.Е.

Начальник ПТО: _____ Корнеев А.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ТОО «Жаикмунай»

_____Дружинин В.М.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ТОО «Uniserv»

_____Сатбаев Н.С.

АКТ

приема-сдачи выполненных работ

Составлен 23 октября 2012 года *г.Уральск*

«Капитальный ремонт автомобильной дороги на ЧНГКМ – асфальтирование съездов и площадок»

(наименование объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Генерального подрядчика : зам.директора по строительству Ергалиев Д.Е., начальник ПТО Корнеев А.А. с одной стороны, от лица Заказчика: начальник департамента РПС Искалиев Г.Н., инженер по строительству Тащанов А.И. с другой стороны, составили настоящий акт приема-сдачи выполненных работ по объекту : «Капитальный ремонт автомобильной дороги на ЧНГКМ – асфальтирование съездов и площадок».

Договор подряда № 451/43-12 от 27 сентября 2012 года.

Стоимость работ 120 277 500 (Сто двадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч пятьсот) тенге без учета НДС.

Работы выполнены в соответствии с требованиями рабочего проекта по капитальному ремонту автомобильной дороги на ЧНГКМ – асфальтирование съездов и площадок, согласно ПР РК 218-35-04 и действующими в Республике Казахстан строительными нормами и правилами.

ТОО «Жаикмунай»:

Начальник департамента РПС _____ Искалиев Г.Н.

Инженер по строительству _____Тащанов А.И.

ТОО «Uniserv»:

Зам.директора по строительству _____Ергалиев Д.Е.

Начальник ПТО: _____ Корнеев А.А.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Уральск-Кирсаново", участок км 48+500м - км 59+850

АКТ

приемки выполненных работ за 2-3 декаду июня месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
	Устройство присыпных обочин ПК35-ПК0, ПК105-ПК113+50				
145	Разработка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 и перемещение на обочины самосвалами на расстояние 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	9148	507,11	4639042
146	То же на участке с ПК52 по ПК113+50 из грунтового карьера, L=5 км, грунт 1 группы	м3	1588	507,11	805291
147	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	8658	204,5	1770561
148	Механизированная планировка боковых откосов присыпных обочин, грунт 1 группы	м2	93594	53,04	4964226
149	Механизированная планировка верха присыпных обочин, грунт 1 группы	м2	17400	22,88	398112
151	**Итого по главе 4:**				**12577232**
152	**Глава 5. Пересечения и примыкания. Зем.полотно , доп.слой , щеб.основание, черный щебень ПК101+01,5, ПК113+50, а/б покрытия ПК113+50**				
153	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	6	702,25	4214
154	Отсыпка земполотна автовозкой из грунта с погрузкой экскаватором 1м3 и транспортировка самосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	838	236,1	197852
155	Разработка грунта съезда 1 группы бульдозером 130 л.с. с перемещением на 20м в насыпь	м3		73,69	0
156	Ручные зем.работы, грунт 1 группы	м3	88	631,02	55530
157	Уплотнение грунта земполотна пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	681	204,5	139265
158	Уплотнение грунта вручную пневмотрамбовками, грунт 1 группы	м3	196	349,59	68520
159	Планировка верха зем.полотна мех.способом, грунт 1 группы	м2	3263	22,88	74657
160	Планировка верха зем.полотна вручную, грунт 1 группы	м2	354	28,08	9940
161	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	3952	606,44	2396651
162	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см	м2	3626	1805,19	6545619

163	Розлив вязкого битума (0,72)	м2	3546	58,87	208749
164	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.20-40мм толщиной 12 см	м2	3546	2461,09	8727025
165	Розлив вязкого битума (0,32)	м2	2268	26,16	59340
166	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из мелкозернистой горячей а/б смеси толщиной 7 см	м2	2268	2413,02	5472729
201	**Итого по главе 5:**				**23960091**
254	**Итого по объекту:**				**36537323**
255	**НДС 12%**				**4 384 479**
256	**Всего по объекту с НДС:**				**40 921 802**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:
_____Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер
_____Шошинова О.Б.

Производ.директор
_____Ферзек Э.

Инженер по строительству:
_____Тащанов А.И.
02.07.2012

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директора ТОО "Uniserv""
_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv""
_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за 2-3 декаду июня месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
1	**Глава 1 Подготовительные работы**				
9	Разработка существующей дорожной одежды бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 2 группы	м3	2542,5	83,69	212782
10	Погрузка материала дорожной одежды из валов на дороге экскаватором 0,65м3 и вывоз самосвалами в штабель у дороги на 1 км, для использования в дорожной одежде объездной дороги	тн	4576,5	273,24	1250483
26	**Итого по главе 1:**				**1463265**
27	**Глава 2. Земляные работы ПК92-ПК130**				
30	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	4500	7,92	35640
31	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	4500	204,5	920250
32	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	1060	83,69	88711
33	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	31598	121,9	3851796
34	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	м3	523	292,05	152742
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	1402,14225	204,5	286738
42	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	45782	26,83	1228331
49	**Итого по главе 2:**				**6564208**
50	**Глава 3 . Устройство объездной дороги**				
51	***Устройство объездной дороги протяжением 8 км с переходным покрытием.***				
52	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	1232	430,07	529846
53	Доработка вручную с выкидом его на обочины, грунт 2 группы	м3	79	823,54	65060
54	Снятие растительного слоя с устройством кюветов бульдозером 130л.с. На 20м, грунт 1 группы	м3	5914	312,74	1849544

55	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	18473	26,83	495631
56	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	5850	113,32	662922
57	Устройство дорожной одежды из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 20 см серповидного профиля,	м2	24000	154,04	3696960
102	**Итго по главе 3:**				**7299963**
103	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				
104	**Устройство дорожной одежды. Тип 2. Устройство доп.слоя из ПГС с ПК92+00-ПК125, устройство щеб.основания ПК76+50-ПК115+00, устройство основания из черного щебня ПК7+00-ПК67+00, а/б покрытие ПК0-ПК63**				
105	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	29172	639,8	18664246
106	Устройство нижнего слоя из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см методом заклинки	м2	30184	1851,06	55872395
107	Розлив вязкого битума	м2	45600	59,85	2729160
108	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 12 см	м2	45600	2537,97	115731432
109	Розлив вязкого битума	м2	44100	26,22	1156302
110	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из мелкозернистой горячей а/б смеси толщиной 7 см марки 2	м2	44100	2443,12	107741592
112	**Устройство присыпных обочин**				
113	Разработка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 и перемещение на обочины самосвалами на расстояние 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	3382	428,43	1448950
114	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	2842	204,5	581189
116	Механизированная планировка верха присыпных обочин, грунт 2 группы	м2	8940	26,83	239860
119	**Итого по главе 4:**				**304165126**
413	**Итого по объекту:**				**319 492 562**
414	**НДС 12%**				**38 339 107**
415	**Всего по объекту с НДС:**				**357 831 669**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:
_____Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер
_____Шошинова О.Б.

Производ.директор
_____Ферзек Э.

Инженер по отроительству:
_____Тащанов А.И.

02.04.2021

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директора ТОО Uniserv""
_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv""
_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Уральск-Кирсаново", участок км 48+500м - км 59+850

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июня месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
1	**Глава 1 Подготовительные работы**				
4	Переустройство воздушной линии связи на ПК 47+40 (км 53+240м)	шт	1	1203855	1203855
36	**Итого по главе 1:**				**1203855**
116	***Устройство защиты от продавливания на участке пересечений с газопроводами временной объездной дороги, 2 пересечения на ПК52+80 и ПК111+40***				
119	Устройство покрытия по ж/б плитам из горячего а/бетона тип В, марки 2 толщиной 6 см с последующей разборкой и автотранспортом	м2	192	2268,01	435458
120	Установка дорожных знаков 1.30 на стойках СКМ 1.35 d=40мм с последующей разборкой	шт	4	12229,29	48917
121	**Итго по главе 3:**				**484375**
122	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				
123	**Устройство дорожной одежды**				
126	Розлив вязкого битума (0.72)	м2	26680	58,87	1570618
127	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.20-40мм толщиной 12 см	м2	26680	2461,09	65661881
128	Розлив вязкого битума (0,32)	м2	27245	26,16	712835
129	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из мелкозернистой горячей а/б смеси толщиной 7 см марки 2	м2	27145	2413,02	65501428
137	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	10090	602,85	6082757
138	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см	м2	9417	1821,83	17156173
139	Розлив вязкого битума (0,72)	м2	15960	63,86	1019206
140	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.20-40мм толщиной 12 см	м2	15960	2669,88	42611285
141	Розлив вязкого битума (0,32)	м2	15391	27,05	416299
142	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из мелкозернистой горячей а/б смеси толщиной 7 см	м2	15391	2493,92	38383923
144	**Устройство присыпных обочин ПК105-ПК35**				
145	Разработка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 и перемещение на обочины самосвалами на расстояние 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	4443	507,11	2253090
146	То же на участке с ПК52 по ПК113+50 из грунтового карьера, L=5 км, грунт 1 группы	м3	9904	507,11	5022417
147	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	11570	204,5	2366065
149	Механизированная планировка верха присыпных обочин, грунт 1 группы	м2	28000	22,88	640640
151	**Итого по главе 4:**				**249398617**

152	**Глава 5. Пересечения и примыкания. ПК53+00**				
163	Розлив вязкого битума (0,72)	м2	480	58,87	28257
164	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.20-40мм толщиной 12 см	м2	480	2461,09	1181323
175	***Устройство посадочной площадки 2 шт. на съездах ПК53+00, ПК108+47,5***				
176	Нарезка уступов на откосы насыпи бульдозером 130л.с.	м3	8	702,25	5618
177	Отсыпка земполотна посадочных площадок с разработкой в грунтовые резервы экскаватором 1м3 с доставкой самосвалами L=2км	м3	400	340,02	136008
178	Отсыпка земполотна посадочных площадок с разработкой в грунтовые резервы экскаватором 1м3 с доставкой самосвалами L=6км	м3	673	532,36	358278
179	Доработка грунта вручную, грунт 1 группы	м3	87	631,02	54899
180	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	868	204,5	177506
181	Механизированная планировка верза земляного полотна, грунт 1 группы	м2	475	22,88	10868
182	Планировка вручную, грунт 1 группы	м2	50	28,08	1404
	Устройство дорожной одежды остановочной полосы по типу основной дороги				
184	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	588	606,44	356587
185	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см	м2	540	1805,19	974803
186	Розлив вязкого битума (0,72)	м2	524	58,87	30847
187	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.20-40мм толщиной 12 см	м2	420	2461,09	1033658
188	Розлив вязкого битума (0,32)	м2	420	26,16	10989
189	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из мелкозернистой горячей а/б смеси толщиной 7 см	м2	420	2413,02	1013468
191	***Устройство дорожной одежды на посадочной площадке***				
196	Спиливание деревьев диаметром до 20см	шт	3	34,56	104
197	Корчевка пней корчевателями на тракторе 54 л.с.	шт	3	211,67	635
198	Погрузка леса в тракторные тележки и вывоз на базу 3 км	м3	2,2	190,08	418
[illegible]	Грубая планировка бульдозером 130.л.с. Местности	м2	520	3,88	2018
200	Расчистка от кустарника и мелколесья площадки у пересечения	м2	1430	4,56	6521
201	**Итого по главе 5:**				**5384209**
254	**Итого по объекту:**				**256471056**
255	**НДС 12%**				**30 776 527**
256	**Всего по объекту с НДС:**				**287 247 583**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

_____Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер

_____Шошинова О.Б.

Производ.директор

_____Ферзек Э.

Инженер по строительству:

_____Тащанов А.И.

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директора ТОО "Uniserv""

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv""

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июня месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
27	**Глава 2. Земляные работы ПК58-ПК92**				
30	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	11700	7,92	92664
31	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	11700	204,5	2392650
32	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	3660	83,69	306305
33	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	15370	121,9	1873603
34	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	м3	1529	292,05	446544
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	4596	204,5	939882
42	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	40910	26,83	1097615
49	**Итого по главе 2:**				**7149263**
103	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				
104	**Устройство дорожной одежды. Тип 2. Устройство доп.слоя из ПГС с ПК33+00 по ПК92+00, устройство щеб.основания ПК0+00-ПК7+00, ПК20+00-ПК76+50, устройство основания из черного щебня ПК0+00-ПК7+00**				
105	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	52156	639,8	33369409
106	Устройство нижнего слоя из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см методом заклинки	м2	49784	1851,06	92153171

107	Розлив вязкого битума	м2	5320	59,85	318402
108	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 12 см	м2	5320	2537,97	13502000
119	**Итого по главе 4:**				**139342982**
413	**Итого по объекту:**				**146 492 245**
414	**НДС 12%**				**17 579 069**
415	**Всего по объекту с НДС:**				**164 071 314**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

_____Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер

_____Шошинова О.Б.

Производ.директор

_____Ферзек Э.

Инженер по строительству:

_____Тащанов А.И.

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директора ТОО Uniserv""

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv""

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду мая месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
1	**Глава 1 Подготовительные работы**				
2	Юридическое оформление земель	тенге			
3	Вынос в натуру и разбивка трассы автодороги	км	24,7	11262,29	278179
9	Разработка существующей дорожной одежды бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 2 группы	м3	21085,5	83,69	1764645
10	Погрузка материала дорожной одежды из валов на дороге экскаватором 0,65м3 и вывоз самосвалами в штабель у дороги на 1 км, для использования в дорожной одежде объездной дороги	тн	37954	273,24	10370551
26	**Итого по главе 1:**				**12413375**
27	**Глава 2. Земляные работы ПК0-ПК58**				
29	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	300	702,25	210675
30	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	12937,5	7,92	102465
31	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	12937,5	204,5	2645719
32	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	8073	83,69	675629
33	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	22018	121,9	2683994
34	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	м3	3252	292,05	949747
35	то же с транспортировкой на 2 км, содержание дорог 2 км	м3	1639	340,02	557293
36	тоже на 3км, сордержание дорог 3 км	м3	9770	390,48	3814990
37	тоже на 4км, сордержание дорог 4 км	м3	621	438,94	272582
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	20552	204,5	4202884
42	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	70638	26,83	1895218
49	**Итого по главе 2:**				**18011196**
50	**Глава 3 . Устройство объездной дороги**				
51	***Устройство объездной дороги протяжением 8 км с переходным покрытием.***				

52	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	3370	430,07	1449336
53	Доработка вручную с выкидом его на обочины, грунт 2 группы	м3	216	823,54	177885
54	Снятие растительного слоя с устройством кюветов бульдозером 130л.с. На 20м, грунт 1 группы	м3	18476	312,74	5778184
55	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	50520	26,83	1355452
56	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	16000	113,32	1813120
57	Устройство дорожной одежды из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 20 см серповидного профиля,	м2	64000	154,04	9858560
58	***Устройство съездов на временную объездную дорогу, 2 съездов***				
59	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	84	430,07	36126
60	Отсыпка земполотна временных съездов из грунта штабелей, погрузка экскаватором 0,65м3 и транспортировка самосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	830	431,87	358452
61	Отсыпка земполотна съездов с разработкой бульдозером 130 л.с. И перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	496	148,73	73770
62	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	334	26,83	8961
63	Уплотнение грунта земполотна пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	417	137,47	57325
64	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	168	113,32	19038
65	Устройство верхнего слоя покрытия из новой оптимальной песчано-гравийно-щебеночной смеси, толщиной 20см серповидного профиля	м2	420	996,85	418677
66	***Устройство обстановки дороги на временных съездах по схеме 2. Полное закрытие движения. Участок с ПК0 по ПК78+60 L=7860м, участок с ПК78+60 по ПК173+18 L =9458м, участок с ПК173+18 по ПК247+70 L=7382м***				
67	***Установка дорожных знаков на металлических стойках***				
68	Д-700 (3.24) и А-700(1.23)	шт	4	5993,27	23973
69	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	2	2942,02	5884
70	В-500х2250 (1.31.1)	шт	1	9287,27	9287
71	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	2	2942,02	5884
72	В-500х2250 (1.31.2)	шт	1	9287,27	9287
73	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	2	2942,02	5884
76	Д-700 (3.1.)	шт	2	6614,27	13229
77	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	2	2942,02	5884
78	В-350х1050 (5.32.2)	шт	1	6614,27	6614
79	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	1	2942,02	2942
80	В-350х1050 (5.32.3)	шт	1	6614,27	6614
81	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	1	2942,02	2942
89	***Устройство защиты от продавливания на участке пересечения временной объездной дороги с магистралями газопроводов и нефтопроводов на ПК47+69***				
90	Устройство земляного плотна временной объездной дороги из грунта штабеля с погрузкой экскаватором 0,65 м3 и доставкой самосвалами на 3 км	м3	587	390,48	229212
91	Уплотнение грунта земполотна пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	493	137,47	67773

92	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 1 группы	м2	457	22,88	10456
93	Механизированная планировка откосов насыпи, грунт 1 группы	м2	152	53,04	8062
94	Устройство дополнительного слоя из ПГС толщ. 0,1 м	м2	447	438,79	196139
95	Устройство однослойного основания из фракционного щебня (фр.20-40мм) толщиной 15 см, по принципу заклинки	м2	423	1598,6	676208
96	Монтаж ж/б плит ПДН-14	шт	24	66047,3	1585135
97	Укрепление обочин грунто-щебнем толщ. 15 см	м2	96	725,33	69632
98	Разделка швов между плитами цементным раствором В-20	м3	2	20092,61	40185
99	Установка временного дорожного знака 3.27 "Остановка запрещена" d-700мм	шт	2	5993,27	11987
100	Установка дорожного знака "Зона действия" 7.2.1. (350х700)	шт	2	6887,27	13775
101	Металлические стойки СКМ 1.30.	шт	2	2942,02	5884
102	**Итго по главе 3:**				**24417758**
103	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				
104	**Устройство дорожной одежды. Тип 2. устройство доп.слоя из ПГС с ПК0 по ПК33+00, устройство щеб.основания ПК7-ПК20**				
105	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	29172	639,8	18664246
106	Устройство нижнего слоя из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см методом заклинки	м2	10192	1851,06	18866004
119	**Итого по главе 4:**				**37530250**
413	**Итого по объекту:**				**92 372 579**
414	**НДС 12%**				**11 084 709**
415	**Всего по объекту с НДС:**				**103 457 288**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:
_____Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер
_____Шошинова О.Б.

Производ.директор
_____Ферзек Э.

Инженер по строительству:
_____Тащанов А.И.
01.06.2017

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директора ТОО Uniserv""
_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv""
_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Уральск-Кирсаново", участок км 48+500м - км 59+850

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду мая месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
37	**Глава 2. Земляные работы ПК15+00-ПК0, ПК113+50-ПК105**				
[illegible]	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	3350	702,25	2352538
40	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	7050	7,92	55836
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	7050	204,5	1441725
42	Разработка грунта 1 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	10323,5	73,69	760739
43	Разработка грунта 1 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	12159	107,35	1305269
44	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	тн	3053,5	292,05	891775
45	Автовозка грунта из сосредоточенного резерва с погрузкой экскаватором 1 м3, грунт 1 группы и транспортировка самосвалами на 2 км, содержание дорог 2 км	тн		340,02	0
49	тоже на 6км, сордержание дорог 6 км	тн	2738	532,36	1457602
[illegible]	тоже на 7км, сордержание дорог 7 км	тн	6464	580,32	3751188
51	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	22116,02	204,5	4522726
52	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 1 группы	м2	36900	22,88	844272
59	**Итого по главе 2:**				**17383670**
122	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				
123	**Устройство дорожной одежды (дополнительный слой ПК 30+00-ПК 0+00, щеб.основание ПК52+00-ПК17+00, основ.из черного щебня ПК80+80-ПК40+75, устройство а/б покрытия ПК85+50-ПК44+75)**				
124	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	20069	593,34	11907740
125	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см	м2	22678	1799,31	40804864
126	Розлив вязкого битума (0.72)	м2	34443	58,87	2027616
127	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.20-40мм толщиной 12 см	м2	34443	2461,09	84767323
128	Розлив вязкого битума (0,32)	м2	32600	26,16	852943
129	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из мелкозернистой горячей а/б смеси толщиной 7 см марки 2	м2	32600	2413,02	78664452

137	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	9451	602,85	5697535
138	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см	м2	8262	1821,83	15051959
151	**Итого по главе 4:**				**239774432**
152	**Глава 5. Пересечения и примыкания. ПК53+00**				
153	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	5	702,25	3511
154	Отсыпка земполотна автовозкой из грунта с погрузкой экскаватором 1м3 и транспортировка самосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	738	236,1	174242
155	Разработка грунта съезда 1 группы бульдозером 130 л.с. с перемещением на 20м в насыпь	м3		73,69	0
156	Ручные зем.работы, грунт 1 группы	м3	95	631,02	59947
157	Уплотнение грунта земполотна пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	599	204,5	122496
158	Уплотнение грунта вручную пневмотрамбовками, грунт 1 группы	м3	158	349,59	55235
159	Планировка верха зем.полотна мех.способом, грунт 1 группы	м2	2234	22,88	51114
160	Планировка верха зем.полотна вручную, грунт 1 группы	м2	223	28,08	6262
161	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	2684	606,44	1627685
162	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см	м2	2462	1805,19	4444378
163	Розлив вязкого битума (0,72)	м2	1908	58,87	112322
164	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.20-40мм толщиной 12 см	м2	1908	2461,09	4695760
201	**Итого по главе 5:**				**11352952**
254	**Итого по объекту:**				**268511054**
255	**НДС 12%**				**32 221 326**
256	**Всего по объекту с НДС:**				**300 732 380**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

_____Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер

_____Шошинова О.Б.

Производ.директор

_____Ферзек Э.

Инженер по строительству:

_____Тащанов А.И.

01.06.2012

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директора ТОО Uniserv""

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv""

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Уральск-Кирсаново", участок км 48+500м - км 59+850

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду мая месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
1	**Глава 1 Подготовительные работы**				
10	Рыхление рыхлителями материала основания из ПГЩ смеси при толщине до 20 см на участках разборки дорожной одежды с ПК0+00 по ПК 113+50	м3	8052	9,2	74078
11	Разработка материала основания из ПГЩ смеси бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 3 группы	м3	8052	65,96	531110
12	Погрузка материала основания из щебня из валов на дороге экскаватором 0,65м3 и вывоз самосвалами в штабель у дороги на 1 км, для использования в дорожной одежде объездной дороги	тн	8052	273,24	2200128
36	**Итого по главе 1:**				**2805316**
37	**Глава 2. Земляные работы ПК60+00-ПК15**				
39	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	9680	702,25	6797780
40	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	13500	7,92	106920
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	13500	204,5	2760750
42	Разработка грунта 1 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	7919,5	73,69	583588
43	Разработка грунта 1 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	11072	107,35	1188579
44	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	тн	6577,5	292,05	1920959
45	Автовозка грунта из сосредоточенного резерва с погрузкой экскаватором 1 м3, грунт 1 группы и транспортировка самосвалами на 2 км, содержание дорог 2 км	тн		340,02	0
47	тоже на 4км, сордержание дорог 4 км	тн	1300	435,97	566761
48	тоже на 5км, сордержание дорог 5 км	тн	5757,5	484,37	2788760
49	тоже на 6км, сордержание дорог 6 км	тн	2738	532,36	1457602
50	тоже на 7км, сордержание дорог 7 км	тн		580,32	0
51	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	23758	204,5	4858511
52	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 1 группы	м2	72876	22,88	1667403
59	**Итого по главе 2:**				**24697613**

60	**Глава 3 . Устройство объездной дороги**				
61	***Устройство объездной дороги протяжением 4,35 км с переходным покрытием.***				
62	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 1 группы	м3	1045	329	343805
63	Доработка вручную с выкидом его на обочины, грунт 1 группы	м3	848	631,02	535105
64	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 1 группы	м2	19840	22,88	453939
65	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	4960	180,37	894635
66	Устройство дорожной одежды из песчано-гравийно-щебеночной смеси, с использованием материала от разборки существующей дорожной одежды дороги, с погрузкой материала из штабеля и транспортировкой на 1 км, экскаватор 0,65м3, толщиной слоя 16 см серповидного профиля, грунт 2 группы	м2	19840	142,43	2825811
67	***Устройство съездов на временную объездную дорогу, 2 съездов***				
68	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 1 группы	м3	169	329	55601
69	Отсыпка земполотна временных съездов из сосредоточенного карьера № 1, погрузка экскаватором 1м3 и транспортировка самосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	1659	428,43	710765
70	Отсыпка земполотна съездов с разработкой бульдозером 130 л.с. И перемещением в насыпь на 20м, грунт 1 группы	м3	993	73,69	73174
71	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 1 группы	м2	1344	22,88	30751
72	Уплотнение грунта земполотна пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	800	137,47	109976
73	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	1083	180,37	195341
74	Устройство дорожной одежды из песчано-гравийно-щебеночной смеси, с использованием материала от разборки существующей дорожной одежды дороги, с погрузкой материала из штабеля и транспортировкой на 1 км, экскаватор 0,65м3, толщиной слоя 16 см серповидного профиля, грунт 2 группы	м2	840	142,43	119641
75	***Устройство обстановки дороги на временных съездах по схеме 2. Полное закрытие движения. Участок с ПК0 по ПК37+95, с ПК53 по ПК77, с ПК82 по ПК113+50, L=9395,39м***				
76	***Установка дорожных знаков на металлических стойках***				
77	Д-700 (3.24) и А-700(1.23)	шт	16	5993,27	95892
78	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	8	2942,02	23536
79	В-500х2250 (1.31.1)	шт	4	9287,27	37149
80	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	8	2942,02	23536
81	В-500х2250 (1.31.2)	шт	4	9287,27	37149
82	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	8	2942,02	23536
83	В-500х2250 (1.31.3)	шт	2	9287,27	18575
84	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	4	2942,02	11768
85	Д-700 (3.1.)	шт	8	5993,27	47946
86	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	8	2942,02	23536
87	В-350х1050 (5.32.2)	шт	2	6614,27	13229
88	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	2 (1)	2942,02	5884
89	В-350х1050 (5.32.3)	шт	2 (1)	6614,27	13229
90	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	2	2942,02	5884

91	***Устройство обстановки дороги при ремонте одной стороны проезжей части по схеме 1. Участок № 1 ПК37+95-ПК53+00 и участок № 2 ПК77+00-ПК82+00, L=1954,62***				
92	Д-700 (3.24) и А-700(1.23)	шт	16	5993,27	95892
93	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	8	2942,02	23536
94	В-500х2250 (1.31.2)	шт	2	9287,27	18575
95	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	4	2942,02	11768
96	Д-700 (3.20) и В-350х700 (7.2.1)	шт	8	6887,27	55098
97	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	4	2942,02	11768
98	Д-700 (4.2.2. и 4.2.1.)	шт	4	5993,27	23973
99	на стойках СКМ 1.35 d=40 мм L=2,5м	шт	4	2942,02	11768
100	Д-700 (3.31 и 3.20)	шт	8	5993,27	47946
101	на стойках СКМ 1.35 d=40 мм L=2,5м	шт	8	2942,02	23536
102	А-700 (1.18.2 и 1.18.3)	шт	4	9287,27	37149
103	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	4	2942,02	11768
104	В-350х700 (7.2.1)	шт	4	6887,27	27549
105	на стойках СКМ 1.35 d=40 мм L=2,5м	шт	4	2942,02	11768
106	Установка сигнальных конусов	шт	84	1907,96	160269
116	***Устройство защиты от продавливания на участке пересечений с газопроводами временной объездной дороги, 2 пересечения на ПК52+80 и ПК111+40***				
117	Устройство основания из фракционного щебня (фр.20-40мм) толщиной 25 см, с последующей разборкой и автотранспортом на 1 км М-800	м2	300	2855,89	856767
118	Монтаж ж/б плит ПДН-14	м3	16,8	67779,29	1138692
121	**Итго по главе 3:**				**9297215**
122	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				
123	**Устройство дорожной одежды (дополнительный слой ПК 75+00-ПК 0+00, щеб.основание ПК80+00-ПК52+00, основ.из черного щебня ПК104+80-ПК80+80, устройство а/б покрытия ПК104+50-ПК85+50)**				
124	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	44280	593,34	26273095
125	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см	м2	39780	1799,31	71576748
126	Розлив вязкого битума (0.72)	м2	20640	58,87	1215051
127	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.20-40мм толщиной 12 см	м2	20640	2461,09	50796898
128	Розлив вязкого битума (0,32)	м2	15200	26,16	397691
129	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из мелкозернистой горячей а/б смеси толщиной 7 см марки 2	м2	15300	2413,02	36919206
151	**Итого по главе 4:**				**187178689**
254	**Итого по объекту:**				**223978833**
255	**НДС 12%**				**26 877 460**
256	**Всего по объекту с НДС:**				**250 856 293**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

_____ Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер

_____ Шошинова О.Б.

Производ.директор

_____ Ферзек Э.

Инженер по строительству:

_____ Тащанов А.И.

23.05.2012

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Генлиректора ТОО Uniserv""

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv""

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Уральск-Кирсаново", участок км 48+500м - км 59+850

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
1	**Глава 1 Подготовительные работы**				
2	Юридическое оформление земель	тенге			326540
3	Вынос в натуру и разбивка трассы автодороги	км	11,35	11262,29	127827
5	Срезка кустарника и мелколесья средней густоты в полосе отвода дороги, в боковых резервах кусторезами на тракторе 108.л.с.	га	3	16894,01	50682
6	Спиливание деревьев диаметром до 16см мягких пород	шт	395	34,56	13651
7	Корчевка пней диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 108л.с. с перемещением до 200м	шт	395	211,67	83610
8	Погрузка спиленного материала и транспортировка для реализации на 36 км	тн	138	666,22	91938
9	Грубая планировка поверхности земли после разборки леса и кустарника бульдозером 130л.с.	м2	42000	3,88	162960
10	Рыхление рыхлителями материала основания из ПГЩ смеси при толщине до 20 см на участках разборки дорожной одежды с ПК0+00 по ПК 113+50	м3	6804	9,2	62597
11	Разработка материала основания из ПГЩ смеси бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 3 группы	м3	6804	65,96	448792
12	Погрузка материала основания из щебня из валов на дороге экскаватором 0,65м3 и вывоз самосвалами в штабель у дороги на 1 км, для использования в дорожной одежде объездной дороги	тн	6804	273,24	1859125
13	***Рекультивация***				
14	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с. на 10м	м3	18525	40,03	741556
15	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с. на 20м	м3	3544	73,69	261157
36	**Итого по главе 1:**				**4230435**
37	**Глава 2. Земляные работы ПК105+00-ПК60+00**				
38	Снятие растительного грунта с существующих откосов и подошвы насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	3544	73,69	261157
39	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	5120	702,25	3595520
40	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	13500	7,92	106920
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	13500	204,5	2760750

42	Разработка грунта 1 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	6605	73,69	486722
43	Разработка грунта 1 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	6168	107,35	662135
44	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	тн	6090	292,05	1778585
45	Автовозка грунта из сосредоточенного резерва с погрузкой экскаватором 1 м3, грунт 1 группы и транспортировка самосвалами на 2 км, содержание дорог 2 км	тн	3851	340,02	1309417
46	тоже на 3км, сордержание дорог 3 км	тн	5676,5	387,99	2202425
47	тоже на 4км, сордержание дорог 4 км	тн	6828	435,97	2976803
48	тоже на 5км, сордержание дорог 5 км	тн	9049	484,37	4383064
49	тоже на 6км, сордержание дорог 6 км	тн		532,36	0
50	тоже на 7км, сордержание дорог 7 км	тн		580,32	0
51	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	37287,98	204,5	7625392
52	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 1 группы	м2	75440	22,88	1726067
59	**Итого по главе 2:**				**29874957**
60	**Глава 3 . Устройство объездной дороги**				
61	***Устройство объездной дороги протяжением 7 км с переходным покрытием.***				
62	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 1 группы	м3	2949	329	970221
63	Доработка вручную с выкидом его на обочины, грунт 1 группы	м3	2392	631,02	1509400
64	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 1 группы	м2	56000	22,88	1281280
65	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	14000	180,37	2525180
66	Устройство дорожной одежды из песчано-гравийно-щебеночной смеси, с использованием материала от разборки существующей дорожной одежды дороги, с погрузкой материала из штабеля и транспортировкой на 1 км, экскаватор 0,65м3, толщиной слоя 16 см серповидного профиля, грунт 2 группы	м2	56000	142,43	7976080
67	***Устройство съездов на временную объездную дорогу, 2 съездов***				
68	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 1 группы	м3	84	329	27636
69	Отсыпка земполотна временных съездов из сосредоточенного карьера № 1, погрузка экскаватором 1м3 и транспортировка самосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	830	428,43	355597
70	Отсыпка земполотна съездов с разработкой бульдозером 130 л.с. И перемещением в насыпь на 20м, грунт 1 группы	м3	496	73,69	36550
71	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 1 группы	м2	672	22,88	15375
72	Уплотнение грунта земполотна пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	400	137,47	54988
73	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	543	180,37	97941
74	Устройство дорожной одежды из песчано-гравийно-щебеночной смеси, с использованием материала от разборки существующей дорожной одежды дороги, с погрузкой материала из штабеля и транспортировкой на 1 км, экскаватор 0,65м3, толщиной слоя 16 см серповидного профиля, грунт 2 группы	м2	420	142,43	59821

75	*Устройство обстановки дороги на временных съездах по схеме 2. Полное закрытие движения. Участок с ПК0 по ПК37+95, с ПК53 по ПК77, с ПК82 по ПК113+50, L=9395,39м*				
76	*Установка дорожных знаков на металлических стойках*				
77	Д-700 (3.24) и А-700(1.23)	шт	8	5993,27	47946
78	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	4	2942,02	11768
79	В-500х2250 (1.31.1)	шт	2	9287,27	18575
80	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	4	2942,02	11768
81	В-500х2250 (1.31.2)	шт	2	9287,27	18575
82	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	4	2942,02	11768
83	В-500х2250 (1.31.3)	шт		9287,27	0
84	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт		2942,02	0
85	Д-700 (3.1.)	шт	2	5993,27	11987
86	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	2	2942,02	5884
87	В-350х1050 (5.32.2)	шт	1	6614,27	6614
88	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	1	2942,02	2942
89	В-350х1050 (5.32.3)	шт	1	6614,27	6614
90	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	1	2942,02	2942
121	**Итго по главе 3:**				**15067452**
122	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				
123	**Устройство дорожной одежды (дополнительный слой ПК 105+00-ПК 75+00, щеб.основание ПК 105+00-ПК80+00)**				
124	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	29520	593,34	17515397
125	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см	м2	22100	1799,31	39764860
151	**Итого по главе 4:**				**57280257**
254	**Итого по объекту:**				**106453101**
255	**НДС 12%**				**12 774 372**
256	**Всего по объекту с НДС:**				**119 227 473**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

_____Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер

_____Шошинова О.Б.

Производ.директор

_____Ферзек Э.

Инженер по тех.надзору:

_____Тащанов А.И.

28.04.2012

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директора ТОО "Uniserv""

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv""

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
1	**Глава 1 Подготовительные работы**				
2	Юридическое оформление земель	тенге			1034841
4	Срезка кустарника и мелколесья средней густоты в полосе отвода дороги, в боковых резервах кусторезами на тракторе 108.л.с.	га	2,8	16894,01	47303
5	Спиливание деревьев диаметром до 16см мягких пород	шт	59	34,56	2039
6	Корчевка пней диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 108л.с. с перемещением до 200м	шт	59	211,67	12489
7	Погрузка спиленного материала и транспортировка для реализации на 36 км	тн	20,6	666,22	13724
8	Грубая планировка поверхности земли после разборки леса и кустарника бульдозером 130л.с.	м2	22700	3,88	88076
9	Разработка существующей дорожной одежды бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 2 группы	м3	5368	83,69	449248
10	Погрузка материала дорожной одежды из валов на дороге экскаватором 0,65м3 и вывоз самосвалами в штабель у дороги на 1 км, для использования в дорожной одежде объездной дороги	тн	9662	273,24	2640045
11	***Рекультивация***				
12	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с. на 10м	м3	109570	40,03	4386087
13	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с. на 20м	м3	34669	73,69	2554759
26	**Итого по главе 1:**				**11228611**
27	**Глава 2. Земляные работы**				
28	Снятие растительного грунта с существующих откосов и подошвы насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	34089	73,69	2512018
49	**Итого по главе 2:**				**2512018**
50	**Глава 3 . Устройство объездной дороги**				
51	***Устройство объездной дороги протяжением 3 км с переходным покрытием.***				
52	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	1263,8	430,07	543522
53	Доработка вручную с выкидом его на обочины, грунт 2 группы	м3	81	823,54	66707
55	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	18945	26,83	508294

56	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	6000	113,32	679920
57	Устройство дорожной одежды из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 20 см серповидного профиля,	м2	24000	154,04	3696960
58	***Устройство съездов на временную объездную дорогу, 2 съездов***				
59	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	84	430,07	36126
60	Отсыпка земполотна временных съездов из грунта штабелей, погрузка экскаватором 0,65м3 и транспортировка самосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	829	431,87	358020
61	Отсыпка земполотна съездов с разработкой бульдозером 130 л.с. И перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	496	148,73	73770
62	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	334	26,83	8961
63	Уплотнение грунта земполотна пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	417	137,47	57325
64	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	168	113,32	19038
65	Устройство верхнего слоя покрытия из новой оптимальной песчано-гравийно-щебеночной смеси, толщиной 20см серповидного профиля	м2	420	996,85	418677
66	***Устройство обстановки дороги на временных съездах по схеме 2. Полное закрытие движения. Участок с ПК0 по ПК78+60 L=7860м, участок с ПК78+60 по ПК173+18 L =9458м, участок с ПК173+18 по ПК247+70 L=7382м***				
67	***Установка дорожных знаков на металлических стойках***				
68	Д-700 (3.24) и А-700(1.23)	шт	4	5993,27	23973
69	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	2	2942,02	5884
70	В-500х2250 (1.31.1)	шт	1	9287,27	9287
71	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	2	2942,02	5884
72	В-500х2250 (1.31.2)	шт	1	9287,27	9287
73	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	2	2942,02	5884
76	Д-700 (3.1.)	шт	2	6614,27	13229
77	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	2	2942,02	5884
102	**Итго по главе 3:**				**6546632**
413	**Итого по объекту:**				**20 287 261**
414	**НДС 12%**				**2 434 471**
415	**Всего по объекту с НДС:**				**22 721 732**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

_____Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер

_____Шошинова О.Б.

Производ.директор

_____Ферзек Э.

Инженер по тех.надзору:

_____Тащанов А.И.

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директора ТОО "Uniserv""

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv""

_____Ергалиев Д.Ж.