Счет-фактура № 69 от 28.09.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 480100233315, БИН: 070340007822, Адрес: РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0002191 от 11.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ949261701154406000 в АО "Казкоммерцбанк", , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 448 от 19.09.2012 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безнал. расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 481400046444, БИН: 970941000602, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36 (10а)

Расчетный счет получателя: KZ079261701111112004 в АО "Казкоммерцбанк", , БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 2 этап Район АТС - 46" (Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС - 46 (ПП - 14, ПП - 22, ПП - 23)	услуга	1	4 702 500,00	4 702 500,00	12%	564 300,00	5 266 800,00		
Всего по счету:					**4 702 500,00**		**564 300,00**	**5 266 800,00**		

Руководитель организации Кириченко П. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Ильина С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик (застройщик): Сев.Каз. ОД
Ген. подрядчик: ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Наимен. строит-ва и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 2 этап. Район АТС 46"

Форма Ф-3
СПП № I.12.TDE.13.001/02-03

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2012г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№448	19.09.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в стоим.СМР в сметных базовых ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Соц. налог	
			в текущих ценах	в отчетном месяце в ценах 2001г.	по монтажу оборудования		На приобретен. материалов	Другие доп.затраты			
				в текущих ценах							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46(ПП-14,ПП-22,ПП-23)			2285666	2285666							
	5447777	5447777	5447777	5447777							583690
в том числе: материалы заказчика и пассивное оборудование с НДС	180977	180977									
в т.ч НДС	19390	19390									
К оплате подрядчику:	5266800	**5266800**	**(пять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот тенге)-минус аванс=790020 (семьсот девяносто тысяч двадцать тенге) - минус резерв 5%=263340(двести шестьдесят три тысячи триста сорок тенге)**								
в т.ч.НДС	564300	564300	**Итого к оплате: 4213440(четыре миллиона двести тринадцать тысяч четыресто сорок тенге)**								

Заказчик Шукенов А.Ж.

Главный бухгалтер Корнев А.И.

Согласовано: Технический директор Якубовский Л.А.

Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Подрядчик Кириченко П.М.

ТДМ СеверСпецСвязь

Заказчик СК ОДТ "Казахтелеком"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Субподрядчик:
Договор

СПП № I.12.TDE.13.001/02-03

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 2 этап. Район АТС 46"

Наименование обьекта: Построение сети FTTH в школьные учреждения АТС-46

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Строительно-монтажные работы по прокладке ВОЛС										
1	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	7	8,62	0,02	60	--	54	0,05	--
		отверст		8,60	--	60	--	90	--	--
2	E0169-5-2к=4	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	7	32,68	0,08	229	1	205	0,21	1
		отверст		32,60	--	228	--	90	--	--
3	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1	173,21	88,16	173	88	137	0,45	--
		отверст.		85,05	52,04	85	52	100	0,08	--
4	E0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1	173,21	88,16	173	88	137	0,45	--
		отверст.		85,05	52,04	85	52	100	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0153-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0,0002	16522,07	769,82	3	--	3	95,84	--
		м3		15752,25	121,50	3	--	106,2	0,73	--
6	Е0153-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,0007	7103,84	488,84	5	--	5	44,42	--
		м3		6615,00	83,25	5	--	106,2	0,44	--
7	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	88	67,80	31,80	5966	2798	4143	0,20	18
		шт		36,00	6,80	3168	598	110	0,04	3
8	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	24	66,70	2,10	1601	50	1480	0,39	9
		м		64,60	0,30	1550	7	95	--	--
9	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	14	25,90	0,90	363	13	335	0,15	2
		жил		25,00	0,20	350	3	95	--	--
10	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	7	884,00	--	6188	--	6807	5,00	35
		шт		884,00	--	6188	--	110	--	--
11	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	28	86,50	52,70	2422	1476	1457	0,21	6
		м		33,80	13,50	946	378	110	0,08	2
12	Ц0110-927-2	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	1984	84,69	31,82	168027	63131	133041	0,25	490
		м кабеля		52,87	8,09	104896	16051	110	0,05	93
13	Ц0110-901-8	Установка проходных коробок	1	246,50	12,50	247	13	257	1,00	1
		шт		234,00	--	234	--	110	--	--
14	Ц0110-898-14	Прокладка кабельного канала по стене кирпичной(кк60х40)	111	86,50	52,70	9602	5850	5775	0,21	23
		м		33,80	13,50	3752	1499	110	0,08	9
15	Ц0108-148-1прим	Кабели ОК в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	59	21,80	2,10	1286	124	1132	0,10	6
		м		19,70	0,50	1162	30	95	--	--
16	Ц0110-55-3	Прокладка ОК по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	322	53,30	--	17163	--	18879	0,33	106
		м		53,30	--	17163	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4 на проложенной строительной длине	6	2575,50	2248,89	15453	13493	3360	1,35	8
		участок		326,61	182,43	1960	1095	110	1,06	6
18	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 на проложенной строительной длине	1	4484,33	3896,43	4484	3896	994	2,43	2
		участок		587,90	316,08	588	316	110	1,83	2
19	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Монтаж оптической распределительной коробки (ОРК 4), емкостью 4 порта, с распайкой 4-х волокон	7	4668,51	3251,77	32680	22762	17278	6,30	44
		шт		1416,74	827,15	9917	5790	110	4,80	34
20	Ц0110-901-8прим	Монтаж оптической распределительной коробки (ОРК 4), емкостью 4 порта, без распайки волокон	1	246,50	12,50	247	13	257	1,00	1
		шт		234,00	--	234	--	110	--	--
21	Ц0110-936-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Распайка 24-х волокон в существ. боксе ODF	1	16312,55	11252,75	16313	11253	8714	22,50	23
		шт		5059,80	2862,34	5060	2862	110	16,60	17
22	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим к=2	Измерение на участке при числе смонтированных волокон 4 из прилож. 4-х волок.ОК ГТС, в двух направлениях	7	5723,34	4997,54	40063	34983	8710	3,00	21
		участок		725,80	405,41	5081	2838	110	2,35	16
23	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим к=2	Измерение на участке при числе смонтированных волокон 8 из прилож. 8-ми волок.ОК ГТС, в двух направлениях	1	9965,18	8658,74	9965	8659	2210	5,40	5
		участок		1306,44	702,41	1306	702	110	4,07	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			332712	168690	215372		804
			Тенге			164021	32272			187
	РАЗДЕЛ 2.Неучтенные материалы подрядчика									
24	СП1-1Дан. фирмы	Кабельный канал 60х40	111	84,58	--	9389	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	СП1-2Дан. фирмы	Алинекс штукатурка	2	21,22	--	42	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	СП1-3Дан. фирмы	Оцинкованный лист	8	79,34	--	635	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	СП1-5Дан. фирмы	Профиль оц. под ГКЛ 60/27	28	32,10	--	899	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	СП1-6Дан. фирмы	Шуруп 3х45+Дюбель	1155	1,14	--	1318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СП1-8Дан. фирмы	Консоль ККШ-1	88	125,34	--	11030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СП1-9Дан. фирмы	Болт консольный	88	36,14	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СП1-12Дан. фирмы	Коробка распределительная проходная для монтажа	790	414,08	--	327123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СП1-14Дан. фирмы	Изолента	7	53,83	--	377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			353993	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 3.Неучтенные материалы заказчика-накладная №4900163468 от 28.09.2012								
33	С1-1 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр. 8 одномод. волокон	559	76,81	--	42939	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			42939	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 4.Неучтенные материалы заказчика-накладная №4900163740 от 28.09.2012								
34	С1-2 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 8 портов	8	4307,37	--	34459	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			34459	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			764103	168690	215372		804
			Тенге			164021	32272			187

Стоимость монтажных работ - Тенге 979475

Всего заработная плата - Тенге 196293

Накладные расходы - Тенге 215372

Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч 108

Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге 32306

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 54125

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге 1033600

Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1099

Сметная заработная плата - Тенге 228599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЕГО : 1033600

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88% 27539

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1061139

Итого по расчету в текущих ценах К=2,087742 2215384

Обязательные платежи 2% 41076

Итого 2256460

НДС 12% 270775

Всего стоимость выполненных работ : 2527236

В том числе

- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ) 80574
- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы) 100403

Всего услуг Подрядчика 2346258

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору Сигин М.В.

Заказчик СК ОДТ "Казахтелеком"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Субподрядчик:
Договор

СПП № 1.12.TDE.13.001/02-03

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 2 этап. Район АТС 46"

Наименование обьекта: Докладка канализации и набивка колодцев

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы по докладке канализации и устройства колодцев								
1	E0101-14-2	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	0,78	19,38	19,38	15	15	4	--	--
		м3		--	5,03	--	4	97	0,02	--
2	E0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	23,94	40,41	38,52	967	922	387	0,01	--
		м3		1,88	14,79	45	354	97	0,06	1
3	E0101-18-5 т.ч. п-3.66 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора**	23,34	81,00	75,40	1891	1760	758	0,04	1
		м3		5,60	27,89	131	651	97	0,11	3
4	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	15,16	315,26	--	4779	--	5401	2,22	34
		м3		315,26	--	4779	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	32,676	107,04	107,04	3498	3498	700	--	--
		т		--	21,41	--	700	100	0,45	15
6	Е0134-104-1	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий	0,028	24948,00	--	699	--	692	159,60	4
		кан.-км		24948,00	--	699	--	99	--	--
7	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	58,8	69,85	11,26	4107	662	4088	0,29	17
		м2		58,60	4,21	3445	248	110,7	0,02	1
8	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	6	2690,50	784,30	16143	4706	12505	11,10	67
		колодец		1906,20	198,99	11437	1194	99	0,80	5
9	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	24	157,42	--	3778	--	4156	0,94	23
		канал		157,42	--	3778	--	110	--	--
10	Е0146-30-3 т.ч. п-1.11 и п-3.7-3.9 К=1,375	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 /толщиной 100-150 мм в ж/бетонных конструкциях/	4	520,51	246,23	2082	985	1469	1,57	6
		отверст.		274,28	92,99	1097	372	100	0,45	2
11	Е0134-138-5	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-й км деталей ж/б нуп. колодцев	14,28	396,86	375,26	5667	5359	2047	0,16	2
		т-км		21,60	108,71	308	1552	110	0,34	5
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,6	160,92	--	2028	--	2291	1,17	15
		м3		160,92	--	2028	--	113	--	--
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	27,28	7,78	7,78	212	212	67	--	--
		м3		--	2,52	--	69	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45866	18118	34564		169
			Тенге			27748	5143			32
		РАЗДЕЛ 2.Неучтенные материалы подрядчика								
14	СП1-1Дан. фирмы	Кирпич один лиц	97	34,60	--	3356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СП1-2Дан. фирмы	Колодец ККС-3	6	34987,23	--	209923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СП1-3Дан. фирмы	Люк легкого типа "Л"	6	11149,78	--	66899	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СП1-4Дан. фирмы	Битум БН90/10	60	39,99	--	2399	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	СП1-5Дан. фирмы	Цемент ПЦ-400Д	200	10,77	--	2153	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	СП1-6Дан. фирмы	Песок речной	1,7	845,85	--	1438	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	СП1-7Дан. фирмы	Щебень фракции 20/40	0,33	1757,98	--	580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	СП1-8Дан. фирмы	Муфта 100мм	4	93,81	--	375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СП1-9Дан. фирмы	Кронштейн ККП-1300	24	445,68	--	10696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СП1-10Дан. фирмы	12/75х140 анкерный болт под гайку	48	36,14	--	1735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СП1-11Дан. фирмы	Труба ПЭ-100 SDR-21бд 110мм	28	331,80	--	9290	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			308846	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы по прокладке канализации на территории АТС-32								
25	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	80,9	40,41	38,52	3269	3116	1309	0,01	1
		м3		1,88	14,79	152	1197	97	0,06	5
26	Е0101-18-5 т.ч. п-3.66 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора	32,6	81,00	75,40	2641	2458	1059	0,04	1
		м3		5,60	27,89	183	909	97	0,11	4
27	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	23,82	315,26	--	7509	--	8486	2,22	53
		м3		315,26	--	7509	--	113	--	--
28	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	45,64	107,04	107,04	4885	4885	977	--	--
		т		--	21,41	--	977	100	0,45	21
29	Е0134-104-2	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена более 2-х отверстий	1,13	23220,00	--	26239	--	25976	148,80	168
		кан.-км		23220,00	--	26239	--	99	--	--
30	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной приставок, колодцев в один слой толщиной 2 мм	32,7	69,85	11,26	2284	368	2274	0,29	10
		м2		58,60	4,21	1916	138	110,7	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0134-105-2	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-4	1	3081,15	877,95	3081	878	2402	14,16	14
		колодец		2203,20	222,75	2203	223	99	0,90	1
32	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	2	2690,50	784,30	5381	1569	4168	11,10	22
		колодец		1906,20	198,99	3812	398	99	0,80	2
33	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	96	157,42	--	15112	--	16623	0,94	90
		канал		157,42	--	15112	--	110	--	--
34	Е0146-30-3 т.ч. п-1.11 и п-3.7-3.9 К=1,375	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 /толщиной 100-150 мм в ж/бетонных конструкциях/	5	520,51	246,23	2603	1231	1836	1,57	8
		отверст.		274,28	92,99	1371	465	100	0,45	2
35	Е0134-138-5	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-й км деталей ж/б нуп. колодцев	8,23	396,86	375,26	3266	3088	1180	0,16	1
		т-км		21,60	108,71	178	895	110	0,34	3
36	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,2	160,92	--	2768	--	3128	1,17	20
		м3		160,92	--	2768	--	113	--	--
37	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	85,82	7,78	7,78	667	667	210	--	--
		м3		--	2,52	--	217	97	0,01	1
38	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований дороги	1,6	489,73	203,53	784	326	619	1,86	3
		м3		286,20	4,88	458	8	133	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			80488	18587	70246		392
			Тенге			61902	5425			38
		РАЗДЕЛ 4.Устройство приямка								
39	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	4	669,60	--	2678	--	3027	4,04	16
		м3		669,60	--	2678	--	113	--	--
40	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	4	119,81	--	479	--	542	0,74	3
		м3		119,81	--	479	--	113	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
41	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	6,4	107,04	107,04	685	685	137	--	--
		т		--	21,41	--	137	100	0,45	3
42	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,5	1454,82	355,92	2182	534	2179	7,14	11
		м3		1098,90	132,30	1648	198	118	0,65	1
43	Е0115-63-1	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	6	160,86	4,52	965	27	990	0,94	6
		м2		156,34	0,86	938	5	105	0,08	--
44	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	1	96,04	16,12	96	16	106	0,54	1
		м2		79,92	6,05	80	6	123	0,03	--
45	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1	59,46	11,94	59	12	64	0,32	--
		м2		47,52	4,49	48	4	123	0,02	--
46	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	3	378,55	179,08	1136	537	801	1,14	3
		отверст.		199,48	67,63	598	203	100	0,33	1
47	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	12	7,30	--	88	--	79	0,06	1
		м2		7,30	--	88	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8369	1811	7925		40
			Тенге			6557	554			5
		РАЗДЕЛ 5.Неучтенные материалы подрядчика								
48	СП1-1Дан. фирмы	Кирпич один лиц	830	34,60	--	28720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СП1-2Дан. фирмы	Колодец ККС-3	2	34987,23	--	69974	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СП1-3Дан. фирмы	Колодец ККС-4	1	39178,01	--	39178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СП1-4Дан. фирмы	Битум БН90/10	60	39,99	--	2399	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	СП1-5Дан. фирмы	Цемент ПЦ-400Д	165	10,77	--	1776	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	СП1-6Дан. фирмы	Песок речной	3	845,85	--	2538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	СП1-7Дан. фирмы	Щебень фракции 20/40	0,58	1757,98	--	1020	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	СП1-8Дан. фирмы	Муфта 100мм	95	93,81	--	8912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СП1-9Дан. фирмы	Кронштейн ККП-1300	14	445,68	--	6240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СП1-10Дан. фирмы	12/75х140 анкерный болт под гайку	28	36,14	--	1012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СП1-11Дан. фирмы	Труба ПЭ-100 SDR-21бд 110мм	1130	331,80	--	374936	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	СП1-12Дан. фирмы	Люк легкого типа "Л"	3	9955,16	--	29865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**566571**	--			--
			Тенге			--	--			--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	1010140	38516	112735	601
	Тенге	96207	11122		75
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1122875			
Всего заработная плата -	Тенге		107329		
Накладные расходы -	Тенге	112735			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				56
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		16910		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	67373			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1190248			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				732
Сметная заработная плата -	Тенге		124239		
ВСЕГО :		1190248			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%		34279			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		1224527			
Итого по расчету в текущих ценах К=2,087742		2556496			
Обязательные платежи 2%		51130			
Итого		2607626			
НДС 12%		312915			
Всего стоимость выполненных работ :		2920542			
В том числе					
Всего услуг Подрядчика		2920542			

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору Сигин М.В.

Счет-фактура № 79 от 31.10.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 480100233315, БИН: 070340007822, Адрес: РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0002191 от 11.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ949261701154406000 в АО "Казкоммерцбанк", , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 448 от 19.09.2012 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безнал. расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 481400046444, БИН: 970941000602, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36 (10а)

Расчетный счет получателя: KZ079261701111112004 в АО "Казкоммерцбанк", , БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 2 этап Район АТС - 46" (Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС - 46 (ПП - 14, ПП - 22, ПП - 23)	услуга	1	4 654 821,43	4 654 821,43	12%	558 578,57	5 213 400,00		
Всего по счету:					**4 654 821,43**		**558 578,57**	**5 213 400,00**		

Руководитель организации Кириченко П. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Ильина С. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

ТДМ СеверСпецСвязь

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик (застройщик): Сев...аз. С...

Ген. подрядчик: ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"

Наимен. строит-ва и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 2 этап. Район АТС 46"

Форма Ф-3

СПП № I.12.TDE.13.001/02-03

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2012г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№448	19.09.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в стоим.СМР в сметных базовых ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Соц. налог	
			в текущих ценах	в отчетном месяце в ценах 2001г.	по монтажу оборудования		На приобретен. материалов	Другие доп.затраты			
				в текущих ценах							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46(ПП-14,ПП-22,ПП-23)			6722741	4437075							
	15925084	10477307	15925084	10477307							1122569
в том числе: материалы заказчика и пассивное оборудование с НДС	5444884	**5263907**									
в т.ч НДС	583380	563990									
К оплате подрядчику:	10480200	**5213400**	**(пять миллионов двести тринадцать тысяч четыреста тенге)-минус аванс=782010 (семьсот восемьдесят две тысячи десять тенге) - минус резерв 5%=260670(двести шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят тенге)**								
в т.ч.НДС	1122879	558579	**Итого к оплате: 4170720(четыре миллиона сто семьдесят тысяч семьсот двадцать тенге)**								

Заказчик Якубовский Л.А.

Главный бухгалтер Корнев А.И.

Согласовано: Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Подрядчик ТДМ СеверСпецСвязь Кириченко П.М.

Заказчик СК ОДТ "Казахтелеком"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Субподрядчик:
Договор

СПП № 1.12.TDE.13.001/02-03

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 2 этап. Район АТС 46"

Наименование обьекта: строительно-монтажные работы по строительству внутриквартальной и домовой сети GPON

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Строительно-монтажные работы по прокладке внутридомовых сетей ВОК										
1	E0169-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**	22	8,62	0,02	190	--	170	0,05	1
		отверст		8,60	--	189	--	90	--	--
2	E0169-5-2к=4	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	22	32,68	0,08	719	2	645	0,21	5
		отверст		32,60	--	717	--	90	--	--
3	E0146-26-1	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	30	173,21	88,16	5196	2645	4113	0,45	14
		отверст.		85,05	52,04	2552	1561	100	0,08	2
4	E0146-25-3	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	160	136,13	69,75	21781	11160	17178	0,35	57
		отверст.		66,38	40,98	10621	6557	100	0,06	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0146-25-17к=2	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	160	2,96	1,52	474	243	374	0,01	1
		отверст.		1,44	0,90	230	144	100	--	--
6	Е0153-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0,02	16522,07	769,82	330	15	337	95,84	2
		м3		15752,25	121,50	315	2	106,2	0,73	--
7	Е0153-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,0016	7103,84	488,84	11	1	11	44,42	--
		м3		6615,00	83,25	11	--	106,2	0,44	--
8	Ц0110-898-15	Прокладка кабельного канала по стене бетонной(кк60х40)	187	115,60	72,80	21617	13614	12507	0,27	50
		м		42,80	18,00	8004	3366	110	0,10	20
9	Ц0110-898-14	Прокладка кабельного канала по стене кирпичной(кк60х40)	101	86,50	52,70	8737	5323	5255	0,21	21
		м		33,80	13,50	3414	1364	110	0,08	8
10	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	450	122,50	73,00	55125	32850	28984	0,29	131
		м		49,50	18,30	22275	8235	95	0,11	48
11	Ц0110-901-8	Установка проходных коробок	150	246,50	12,50	36975	1875	38610	1,00	150
		шт		234,00	--	35100	--	110	--	--
12	Ц0108-148-1прим	Кабели ОК в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	296	21,80	2,10	6453	622	5680	0,10	30
		м		19,70	0,50	5831	148	95	--	1
13	Ц0110-55-3	Прокладка ОК по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	582	53,30	--	31021	--	34123	0,33	192
		м		53,30	--	31021	--	110	--	--
14	Ц0110-55-5	Прокладка ОК по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	725	60,80	--	44080	--	48488	0,38	276
		м		60,80	--	44080	--	110	--	--
15	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Монтаж оптического распределительного устройства (ОРК 32) с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС , число волокон 12	5	9351,94	6450,99	46760	32255	24980	12,90	65
		шт		2900,95	1640,92	14505	8205	110	9,52	48
16	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Монтаж оптического распределительного устройства (ОРК 32) с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС , число волокон 8	1	7077,69	4851,38	7078	4851	3806	9,90	10
		шт		2226,31	1234,04	2226	1234	110	7,16	7
17	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Монтаж волокон оптического распределительного устройства с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС , число волокон 4	2	4668,51	3251,77	9337	6504	4937	6,30	13
		шт		1416,74	827,15	2833	1654	110	4,80	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006примк=0,5	Монтаж оптической распределительной коробки (ОРК 16), емкостью 16 портов, с распайкой 2-х волокон	40	2334,26	1625,89	93370	65035	49365	3,15	126
		шт		708,37	413,57	28335	16543	110	2,40	96
19	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Монтаж оптической распределительной коробки (ОРК 4), емкостью 4 порта, с распайкой 4-х волокон	1	4668,51	3251,77	4669	3252	2468	6,30	6
		шт		1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5
20	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,45	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2 на проложенной строительной длине	38	1287,75	1124,45	48935	42729	10639	0,68	26
		участок		163,31	91,22	6206	3466	110	0,53	20
21	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	38	2861,67	2498,77	108743	94953	23642	1,50	57
		участок		362,90	202,70	13790	7703	110	1,18	45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			551600	317929	316314		1231
			Тенге			233671	61009			319
		РАЗДЕЛ 2.РНеучтенные материалы подрядчика								
22	СП1-1Дан. фирмы	Кабельный канал 60х40	288	84,58	--	24360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	СП1-2Дан. фирмы	Алинекс шпатлевка гипсовая Глатт	8	596,83	--	4775	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	СП1-3Дан. фирмы	Оцинкованный лист	49,41	217,87	--	10765	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	СП1-6Дан. фирмы	Шуруп 3х45+Дюбель	7059	1,14	--	8055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СП1-10Дан. фирмы	Труба полиэтиленовая дм 32х3мм	450	68,43	--	30793	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	СП1-12Дан. фирмы	Скоба СД 32	1125	19,22	--	21627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СП1-13Дан. фирмы	Коробка распаячная для открытого монтажа 140х190х55 KSC 11-	150	284,13	--	42619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СП1-14Дан. фирмы	Изолента	15	53,83	--	807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			143801	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 3.Неучтенные материалы заказчика-накладная №4900186907 от 31.10.2012								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С1-1 Мат.заказчика	Кабель опт. одномод. 2 волокон	1755	48,62	--	85323	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			85323	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 4.Неучтенные материалы заказчика-накладная №49001186940 от 31.10.2012								
31	С1-2 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр.4 одномод.волокон	1842	66,43	--	122366	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			122366	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 5.Неучтенные материалы заказчика-накладная №4900186908 от 31.10.2012								
32	С1-3 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 16 портов	40	6239,37	--	249575	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С1-4 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 32 портов	6	15088,94	--	90534	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С1-5 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 8 портов	1	4307,37	--	4307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			344416	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1247506	317929	316314		1231
			Тенге			233671	61009			319

Стоимость монтажных работ - Тенге 1563820

Всего заработная плата - Тенге 294680

Накладные расходы - Тенге 316314

Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч 158

Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге 47447

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 60703

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге 1624523

Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1708

Сметная заработная плата - Тенге 342127

ВСЕГО : 1624523

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88% 30886

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1655409

Итого по расчету в текущих ценах К=2.087742 3456067

Обязательные платежи 2% 46068

Итого 3502135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС 12% 420256

Всего стоимость выполненных работ : 3922391

В том числе

- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ) 485632
- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы) 805338

Всего услуг Подрядчика 3631421

Заказчик: Якубовский Л.А. Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К. Проверил: инж. по технадзору Сигин М.В.

Заказчик СК ОДТ "Казахтелеком"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Субподрядчик:
Договор

СПП № I.12.TDE.13.001/02-03

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 2 этап. Район АТС 46"

Наименование обьекта: строительно-монтажные работы по строительству магистралей ПП GPON

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ------- %	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительно-монтажные работы по прокладке ВОЛС прямого питания								
1	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе	82	84,70	41,90	6945	3436	4672	0,30	25
		шт		42,80	9,00	3510	738	110	0,05	4
2	Е0134-108-3 т.ч. п-3.7 К=1,2	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна в близи действующих кабелей	15	172,80	--	2592	--	2851	0,98	15
		шт		172,80	--	2592	--	110	--	--
3	Е0146-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	29	173,21	88,16	5023	2557	3976	0,45	13
		отверст.		85,05	52,04	2466	1509	100	0,08	2
4	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	17	884,00	--	15028	--	16531	5,00	85
		шт		884,00	--	15028	--	110	--	--
5	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	274	62,41	23,45	17101	6425	13539	0,18	50
		м кабеля		38,96	5,96	10675	1633	110	0,03	9

1	2	3	4	5		7	8		10	11
6	Ц0110-927-2	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	3644	84,69	31,82	308614	115952	244356	0,25	900
		м кабеля		52,87	8,09	192662	29480	110	0,05	171
7	Ц0108-409-1	Трубы гофрированные винил. по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	90	88,50	48,90	7965	4401	4429	0,22	20
		м		39,60	12,20	3564	1098	95	0,07	6
8	Ц0108-147-10	Прокладка кабеля по металлоконструкциям шахты, масса 1м до 1 кг	27	27,70	2,70	748	73	652	0,15	4
		м		25,00	0,40	675	11	95	--	--
9	Ц0108-148-1прим	Кабели ОК в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	90	21,80	2,10	1962	189	1727	0,10	9
		м		19,70	0,50	1773	45	95	--	--
10	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,8	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 96 на проложенной строительной длине	5	46932,19	40661,28	234661	203306	52632	25,92	130
		участок		6270,91	3298,48	31355	16492	110	19,13	96
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			600639	336339	345365		1250
			Тенге			264300	51006			289
		РАЗДЕЛ 2.Неучтенные материалы подрядчика								
11	СП1-7Дан. фирмы	Консоль ККШ-2	82	193,34	--	15854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СП1-9Дан. фирмы	Болт консольный	82	36,14	--	2964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СП1-10Дан. фирмы	Кронштейн ККП-1300	15	458,52	--	6878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СП1-13Дан. фирмы	12х130 анкерный болт под гайку	30	85,35	--	2561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СП1-14Дан. фирмы	Изолента	5	53,83	--	269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СП1-16Дан. фирмы	Труба ПВХ с зондом 25мм	90	18,46	--	1661	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	СП1-17Дан. фирмы	Проволока оцинкованная 4 мм	179	92,27	--	16517	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46703	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 3.Неучтенные материалы заказчика-накладная №4900186942 от 31.10.2012								
18	С1-1 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр. 96 одномод. волокон	4106	413,81	--	1699092	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1699092	--			--

1	2	3	4	5		7	8		10	11
			Тенге			--	--			--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2346434	336339	345365		1250
			Тенге			264300	51006			289
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2691799				
	Всего заработная плата -		Тенге				315306			
	Накладные расходы -		Тенге			345365				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							173
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				51805			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			59562				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2751361				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1712
	Сметная заработная плата -		Тенге				367111			
	ВСЕГО :					2751361				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%					30305				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					2781666				
	Итого по расчету в текущих ценах	К=2,087742				5807400				
	Обязательные платежи	2%				45203				
	Итого					5852603				
	НДС 12%					702312				
	Всего стоимость выполненных работ :					6554916				
	В том числе									
	- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ)					3972937				
	- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы)					0				
	Всего услуг Подрядчика					2581979				

Заказчик: Якубовский Л.А.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ЦГО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору Сигин М.В.

Счет-фактура № 86 от 30.11.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 480100233315, БИН: 070340007822, Адрес: РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0005262 от 23.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ949261701154406000 в АО "Казкоммерцбанк", , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 448 от 19.09.2012 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безнал. расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 481400046444, БИН: 970941000602, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36 (10а)

Расчетный счет получателя: KZ079261701111112004 в АО "Казкоммерцбанк", , БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 2 этап Район АТС - 46" (Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС - 46 (ПП - 14, ПП - 22, ПП - 23)	услуга	1	6 524 684,82	6 524 684,82	12%	782 962,18	7 307 647,00		
Всего по счету:					**6 524 684,82**		**782 962,18**	**7 307 647,00**		

Руководитель организации Кириченко П. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации Ильина С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик (застройщик): Сев[illegible]

Ген. подрядчик: ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"

Наимен. строит-ва и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 2 этап. Район АТС 46"

Форма Ф-3

СПП № I.12.TDE.13.001/02-03

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2012г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№448	19.09.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в стоим.СМР в сметных базовых ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Соц. налог	
				в отчетном месяце в ценах 2001г.	по монтажу оборудования		На приобретен. материалов	Другие доп.затраты			
			в текущих ценах	в текущих ценах							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46(ПП-14,ПП-22,ПП-23)			10707498	3984757							
	25385812	9460728	25385812	9460728							1013649
в том числе: материалы заказчика и пассивное оборудование с НДС	7597965	**2153081**									
в т.ч НДС	814067	230687									
К оплате подрядчику:	17787847	**7307647**	**(семь миллионов триста семь тысяч шестьсот сорок семь тенге)-минус аванс=1557222 (один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать две тенге) - минус резерв 5%=365382(триста шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят две тенге)**								
в т.ч.НДС	1905841	782962	**Итого к оплате: 5385043(пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч сорок три тенге)**								

Заказчик Шукенов А.Ж.

Подрядчик Кириченко П.М.

Главный бухгалтер Корнев А.И.

Согласовано: И.о. Технического директора Щановский В.С.

Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Заказчик СК ОДТ "К телеком"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Субподрядчик:
Договор

СПП № 1.12.TDE.13.001/02-03

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 2 этап. Район АТС 46"

Наименование обьекта: строительно-монтажные работы по строительству внутриквартальной и домовой сети GPON

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл., машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Строительно-монтажные работы по прокладке внутридомовых сетей ВОК										
1	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	44	8,62	0,02	379	1	341	0,05	2
		отверст		8,60	--	378	--	90	--	--
2	E0169-5-2к=4	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	44	32,68	0,08	1438	4	1291	0,21	9
		отверст		32,60	--	1434	--	90	--	--
3	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	173,21	88,16	1386	705	1097	0,45	4
		отверст.		85,05	52,04	680	416	100	0,08	1
4	E0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	123	136,13	69,75	16744	8579	13205	0,35	44
		отверст.		66,38	40,98	8165	5041	100	0,06	8
5	E0146-25-17к=2	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	123	2,96	1,52	364	187	288	0,01	1

1	2		4	5		7	8		10	11
		отверст.		1,44	0,90	177	110	100	--	--
6	Е0153-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0,012	16522,07	769,82	198	9	202	95,84	1
		м3		15752,25	121,50	189	1	106,2	0,73	--
7	Е0153-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,004	7103,84	488,84	28	2	28	44,42	--
		м3		6615,00	83,25	26	--	106,2	0,44	--
8	Ц0110-898-15	Прокладка кабельного канала по стене бетонной(кк60х40)	169	115,60	72,80	19536	12303	11303	0,27	46
		м		42,80	18,00	7233	3042	110	0,10	18
9	Ц0110-898-14	Прокладка кабельного канала по стене кирпичной(кк60х40)	226	86,50	52,70	19549	11910	11759	0,21	47
		м		33,80	13,50	7639	3051	110	0,08	18
10	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	369	122,50	73,00	45203	26937	23767	0,29	107
		м		49,50	18,30	18266	6753	95	0,11	39
11	Ц0110-901-8	Установка проходных коробок	123	246,50	12,50	30320	1538	31660	1,00	123
		шт		234,00	--	28782	--	110	--	--
12	Ц0108-148-1прим	Кабели ОК в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	261	21,80	2,10	5690	548	5009	0,10	26
		м		19,70	0,50	5142	131	95	--	1
13	Ц0110-55-3	Прокладка ОК по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	812	53,30	--	43280	--	47608	0,33	268
		м		53,30	--	43280	--	110	--	--
14	Ц0110-55-5	Прокладка ОК по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	190	60,80	--	11552	--	12707	0,38	72
		м		60,80	--	11552	--	110	--	--
15	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006примк=1,17	Монтаж оптического распределительного устройства с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС , число волокон 14	1	10941,77	7547,66	10942	7548	5845	15,09	15
		шт		3394,11	1919,88	3394	1920	110	11,14	11
16	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Монтаж оптического распределительного устройства (ОРК 32) с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС , число волокон 12	2	9351,94	6450,99	18704	12902	9992	12,90	26
		шт		2900,95	1640,92	5802	3282	110	9,52	19
17	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Монтаж оптического распределительного устройства (ОРК 32) с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС , число волокон 8	4	7077,69	4851,38	28311	19406	15226	9,90	40
		шт		2226,31	1234,04	8905	4936	110	7,16	29
18	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Монтаж волокон оптического распределительного устройства с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС , число волокон 8	1	7077,69	4851,38	7078	4851	3806	9,90	10
		шт		2226,31	1234,04	2226	1234	110	7,16	7

1	2			5		7	8		10	11
19	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Монтаж волокон оптического распределительного устройства с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС , число волокон 4	1	4668,51	3251,77	4669	3252	2468	6,30	6
		шт		1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5
20	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006примк=0,5	Монтаж волокон оптического распределительного устройства с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС , число волокон 2	1	2334,26	1625,89	2334	1626	1234	3,15	3
		шт		708,37	413,57	708	414	110	2,40	2
21	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006примк=0,5	Монтаж оптической распределительной коробки (ОРК 32), емкостью 32 порта, с распайкой 2-х волокон	1	2334,26	1625,89	2334	1626	1234	3,15	3
		шт		708,37	413,57	708	414	110	2,40	2
22	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006примк=0,5	Монтаж оптической распределительной коробки (ОРК 16), емкостью 16 портов, с распайкой 2-х волокон	35	2334,26	1625,89	81699	56906	43195	3,15	110
		шт		708,37	413,57	24793	14475	110	2,40	84
23	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Монтаж оптической распределительной коробки (ОРК 8), емкостью 8 портов, с распайкой 8-ми волокон	1	7077,69	4851,38	7078	4851	3806	9,90	10
		шт		2226,31	1234,04	2226	1234	110	7,16	7
24	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Монтаж оптической распределительной коробки (ОРК 4), емкостью 4 порта, с распайкой 4-х волокон	1	4668,51	3251,77	4669	3252	2468	6,30	6
		шт		1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5
25	Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка бокса ODF емкостью 48 волок. с распайкой 48-ми волокон	1	30227,92	20850,42	30228	20850	16149	41,70	42
		шт		9377,50	5303,68	9378	5304	110	30,76	31
26	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,45	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2 на проложенной строительной длине	34	1287,75	1124,45	43784	38231	9519	0,68	23
		участок		163,31	91,22	5552	3101	110	0,53	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	34	2861,67	2498,77	97297	84958	21154	1,50	51
		участок		362,90	202,70	12339	6892	110	1,18	40
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			534791	322982	296362		1096
			Тенге			211809	63405			344
	РАЗДЕЛ 2.РНеучтенные материалы подрядчика									
28	СП1-1Дан. фирмы	Кабельный канал 60х40	395	84,58	--	33411	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	СП1-2Дан. фирмы	Алинекс шпатлевка гипсовая Глатт	8	-596,83	--	-4775	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	СП1-2Дан. фирмы	Алинекс шпатлевка гипсовая Глатт	8	28,42	--	227	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	СП1-2Дан. фирмы	Алинекс шпатлевка гипсовая Глатт	15	28,42	--	426	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	СП1-3Дан. фирмы	Оцинкованный лист	26,5	217,87	--	5774	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	СП1-4 Дан. фирмы	Шуруп 3х45+Дюбель	6130	1,14	--	6995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СП1-5 Дан. фирмы	Труба полиэтиленовая дм 32х3мм	369	68,43	--	25250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	СП1-6 Дан. фирмы	Скоба СД 32	923	19,22	--	17744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СП1-7 Дан. фирмы	Коробка распаячная для открытого монтажа 140х190х55 KSC 11-308	123	284,13	--	34948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СП1-8 Дан. фирмы	Изолента	20	53,83	--	1077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СП1-9 Дан. фирмы	Алмазная тунельная коронка Robust-LMA,50х450	15	6017,03	--	90256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СП1-10 Дан. фирмы	Панель оптическая 19".2HUдля коммутации 48оптических волокон,укомплектована разъемами CS	1	19108,41	--	19108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			230440	--			--
			Тенге			--	--			--
	РАЗДЕЛ 3.Неучтенные материалы заказчика-накладная №4900209868 от 30.11.2012									
40	С1-1 Мат.заказчика	Кабель опт. одномод. 2 волокон	1399	55,95	--	78274	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С1-2 Мат.заказчика	Пигтейл SC/APC-1,5м	186	426,17	--	79267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			157541	--			--
			Тенге			--	--			--
	РАЗДЕЛ 4.Неучтенные материалы заказчика-накладные №4900209868,4900211600 от 30.11.2012									
42	С1-3 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 16 портов	35	6239,37	--	218378	--	--	--	--

1	2		4	5		7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С1-4 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 32 портов	8	15162,61	--	121301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С1-5 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 8 портов	6	4307,37	--	25844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**365523**	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1288295	322982	296362		1096
			Тенге			211809	63405			344

Стоимость монтажных работ - Тенге 1584657

Всего заработная плата - Тенге 275214

Накладные расходы - Тенге 296362

Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч 148

Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге 44454

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 63696

ВСЕГО. Стоимость монтажных работ - Тенге 1648353

Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1588

Сметная заработная плата - Тенге 319668

ВСЕГО : 1648353

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88% 32408

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1680761

Итого по расчету в текущих ценах К=2,087742 3508995

Обязательные платежи 2% 48339

Итого 3557334

НДС 12% 426880

Всего стоимость выполненных работ : 3984215

В том числе

- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ) 368373
- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы) 854692

Всего услуг Подрядчика 2761149

Заказчик: Шукенов А.Ж. Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К. Проверил: инж. по технадзору Сигин М.В.

Заказчик СК ОДТ "К[illegible]ктелеком" Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Субподрядчик:
Договор

СПП № I.12.TDE.13.001/02-03

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 2 этап. Район АТС 46"

Наименование обьекта: строительно-монтажные работы по строительству магистралей ПП GPON

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ------- %	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительно-монтажные работы по прокладке ВОЛС прямого питания								
1	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	16	67,80	31,80	1085	509	753	0,20	3
		шт		36,00	6,80	576	109	110	0,04	1
2	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	40	84,70	41,90	3388	1676	2279	0,30	12
		шт		42,80	9,00	1712	360	110	0,05	2
3	Е0134-108-3 т.ч. п-3.7 К=1,2	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна в близи действующих кабелей	10	172,80	--	1728	--	1901	0,98	10
		шт		172,80	--	1728	--	110	--	--
4	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	9	884,00	--	7956	--	8752	5,00	45
		шт		884,00	--	7956	--	110	--	--
5	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	36	86,50	52,70	3114	1897	1873	0,21	8
		м		33,80	13,50	1217	486	110	0,08	3
6	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	81	31,00	3,10	2511	251	2170	0,16	13
		м		27,90	0,30	2260	24	95	--	--
7	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	10	131,70	20,70	1317	207	1070	0,70	7
		шт		111,00	1,60	1110	16	95	0,01	--

1	2			5		7	8	9	10	11
8	Ц0108-147-1прим.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 6 мм2 открыто по строительным основаниям	23	18,60	2,10	428	48	367	0,10	2
		м		16,50	0,30	380	7	95	--	--
9	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	12	25,90	0,90	311	11	287	0,15	2
		жил		25,00	0,20	300	2	95	--	--
10	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	145	62,41	23,45	9050	3400	7165	0,18	26
		м кабеля		38,96	5,96	5649	864	110	0,03	5
11	Ц0110-927-2	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	1920	84,69	31,82	162607	61094	128750	0,25	474
		м кабеля		52,87	8,09	101512	15533	110	0,05	90
12	Ц0108-148-1прим	Кабели ОК в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	237	21,80	2,10	5167	498	4548	0,10	24
		м		19,70	0,50	4669	119	95	--	1
13	Ц0110-55-3	Прокладка ОК по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	1345	53,30	--	71689	--	78857	0,33	444
		м		53,30	--	71689	--	110	--	--
14	Ц0110-55-5	Прокладка ОК по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	261	60,80	--	15869	--	17456	0,38	99
		м		60,80	--	15869	--	110	--	--
15	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	160	43,90	19,60	7024	3136	5086	0,15	24
		м		24,30	4,60	3888	736	110	0,03	4
16	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4 на проложенной строительной длине	3	2575,50	2248,89	7727	6747	1680	1,35	4
		участок		326,61	182,43	980	547	110	1,06	3
17	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 на проложенной строительной длине	7	4484,33	3896,43	31390	27275	6961	2,43	17
		участок		587,90	316,08	4115	2213	110	1,83	13
18	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12 на проложенной строительной длине	12	6384,92	5535,74	76619	66429	17137	3,51	42
		участок		849,19	449,06	10190	5389	110	2,60	31
19	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16 на проложенной строительной длине	1	8293,75	7183,28	8294	7183	1863	4,59	5
		участок		1110,47	582,71	1110	583	110	3,38	3

1	2			5		7	8	9	10	11
20	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24 на проложенной строительной длине	2	12037,84	10470,11	24076	20940	5318	6,48	13
		участок		1567,73	849,35	3135	1699	110	4,93	10
21	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,74	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.96 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 76	1	152643,69	137994,15	152644	137994	30676	60,55	61
		муфта		14649,55	13237,73	14650	13238	110	76,78	77
22	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,47	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.96 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 64	1	128957,60	116581,26	128958	116581	25916	51,16	51
		муфта		12376,34	11183,60	12376	11184	110	64,86	65
23	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.96 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 24	1	53041,80	47612,82	53042	47613	10996	22,44	22
		муфта		5428,98	4567,49	5429	4567	110	26,49	26
24	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.24 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 24	2	53041,80	47612,82	106084	95226	21992	22,44	45
		муфта		5428,98	4567,49	10858	9135	110	26,49	53
25	Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим к=2	Распайка 96-ти волокон в существ. стойке ODF	2	60455,84	41700,84	120912	83402	64597	83,40	167
		шт		18755,00	10607,36	37510	21215	110	61,52	123
26	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим к=3,67	Измерение на участке при числе смонтированных волокон 88 из пролож. 96-ти волок.ОК ГТС, в двух направлениях	1	95689,52	82903,83	95690	82904	21462	52,85	53
		участок		12785,69	6725,24	12786	6725	110	39,01	39
27	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим к=3,17	Измерение на участке при числе смонтированных волокон 76 из пролож. 96-ти волок.ОК ГТС, в двух направлениях	1	82652,80	71609,03	82653	71609	18538	45,65	46
		участок		11043,77	5808,99	11044	5809	110	33,69	34
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1181328	836630	488449		1718
			Тенге			344698	100559			583

1	2		4	5		7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2.Неучтенные материалы подрядчика										
28	СП1-1 Дан. фирмы	Оцинкованный лист	36,4	217,87	--	7930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	СП1-2 Дан. фирмы	Профиль оц. под ГКЛ 60/27	36	33,96	--	1223	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	СП1-3 Дан. фирмы	Шуруп 3х45+Дюбель	5214	1,14	--	5950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СП1-4 Дан. фирмы	Консоль ККШ-2	40	193,34	--	7734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СП1-5 Дан. фирмы	Консоль ККШ-1	16	140,38	--	2246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СП1-6 Дан. фирмы	Болт консольный	56	36,14	--	2024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СП1-7 Дан. фирмы	Кронштейн ККП-1300	10	445,68	--	4457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СП1-8 Дан. фирмы	12х130 анкерный болт под гайку	20	85,35	--	1707	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СП1-9 Дан. фирмы	М6х60 Анкерный болт с полным крюком	8	13,68	--	109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СП1-10 Дан. фирмы	Изолента	5	53,83	--	269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СП1-11 Дан. фирмы	Проволока оцинкованная 3 мм	115,7	99,96	--	11566	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	СП1-12 Дан. фирмы	Проволока оцинкованная 1,6 мм	4,2	103,81	--	436	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	СП1-13 Дан. фирмы	Проволока оцинкованная 4 мм	16,6	92,27	--	1532	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	СП1-14 Дан. фирмы	Провод ПВ3 1х6мм	23	52,29	--	1203	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	СП1-15 Дан. фирмы	Кабель волоконно-оптический ОКГ-П-SM-12-G.652.D-FF 2.7-1009	435	68,63	--	29853	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			78238	--			--
			Тенге			--	--			--
РАЗДЕЛ 3.Неучтенные материалы заказчика-накладная № 4900209864 от 30.11.2012										
43	С1-1 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр. 24 одномод. волокон	520	115,87	--	60250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С1-2 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр. 16 одномод. волокон	245	92,93	--	22767	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С1-3 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр. 12 одномод. волокон	1294	87,08	--	112676	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С1-4 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр. 8 одномод. волокон	565	76,81	--	43400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С1-6 Мат.заказчика	Кабель опт.8 одномод. волокон	874	65,11	--	56906	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С1-7 Мат.заказчика	Кабель опт.4 одномод. волокон	374	82,01	--	30672	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С1-8 Мат.заказчика	Муфта оптич. укомпл.на 96 вол.	3	16850,06	--	50550	--	--	--	--

1	2		4	5		7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С1-9 Мат.заказчика	Муфта оптич. укомпл.на 24 вол.	2	10257,60	--	20515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			397737	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1657303	836630	488449		1718
			Тенге			344698	100559			583

Стоимость монтажных работ - Тенге 2145752

Всего заработная плата - Тенге 445257

Накладные расходы - Тенге 488449

Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч 244

Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге 73267

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 104881

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге 2250633

Нормативная трудоемкость - чел.-ч 2545

Сметная заработная плата - Тенге 518524

ВСЕГО : 2250633

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88% 53363

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2303996

Итого по расчету в текущих ценах К=2,087742 4810148

Обязательные платежи 2% 79596

Итого 4889744

НДС 12% 586769

Всего стоимость выполненных работ : 5476514

В том числе

- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ) 930016
- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы) 0

Всего услуг Подрядчика 4546498

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору Сигин М.В.

Счет-фактура № 94 от 24.12.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 480100233315, БИН: 070340007822, Адрес: РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0005262 от 23.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ949261701154406000 в АО "Казкоммерцбанк", , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 448 от 19.09.2012 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безнал. расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: - (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 481400046444, БИН: 970941000602, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36 (10а)

Расчетный счет получателя: KZ079261701111112004 в АО "Казкоммерцбанк", , БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 2 этап Район АТС - 46" (Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС - 46 (ПП - 14, ПП - 22, ПП - 23)	услуга	1	2 744 475,89	2 744 475,89	12%	329 337,11	3 073 813,00		
Всего по счету:					**2 744 475,89**		**329 337,11**	**3 073 813,00**		

Руководитель организации Кириченко П. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Ильина С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТДМ СеверСпецСвязь

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(Должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю (заказчику), копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик (застройщик): Се (аз. (Г

Ген. подрядчик: ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"

Наимен. строит-ва и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 2 этап. Район АТС 46"

Форма Ф-3

СПП № I.12.TDE.13.001/02-03

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2012г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№448	19.09.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в стоим.СМР в сметных базовых ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Соц. налог	
				в отчетном месяце в ценах 2001г.	по монтажу оборудования		На приобретен. материалов	Другие доп.затраты			
			в текущих ценах	в текущих ценах							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46(ПП-14,ПП-22,ПП-23)			12611400	1903902							
	29897921	4512109	29897921	4512109							483440
в том числе: материалы заказчика и пассивное оборудование с НДС	9036261	**1438296**									
в т.ч НДС	968170	154103									
К оплате подрядчику:	20861660	**3073813**	**(три миллиона семьдесят три тысячи восемьсот тринадцать тенге)-минус резерв 5%=153691(сто пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто одна тенге)**								
в т.ч.НДС	2235178	329337	**Итого к оплате:2920122(два миллиона девятьсот двадцать тысяч сто двадцать две тенге)**								

Заказчик Шукенов А.Ж.

Подрядчик Кириченко П.М.

Главный бухгалтер Корнев А.И.

Согласовано:

Технический директор Якубовский Л.А.

Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Заказчик СК ОДТ "[illegible]хтелеком" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Субподрядчик:
Договор

СПП № I.12.TDE.13.001/02-03

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 2 этап. Район АТС 46"

Наименование обьекта: строительно-монтажные работы по строительству внутриквартальной, домовой сети GPON .Прокладка ВОК в учреждения образования

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспль. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы по прокладке сетей ВОК в учреждения образования										
1	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	8	8,62	0,02	69	--	62	0,05	--
		отверст		8,60	--	69	--	90	--	--
2	Е0169-5-2к=4	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	8	32,68	0,08	261	1	235	0,21	2
		отверст		32,60	--	261	--	90	--	--
3	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	173,21	88,16	1386	705	1097	0,45	4
		отверст.		85,05	52,04	680	416	100	0,08	1
4	Е0153-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0,001	16522,07	769,82	17	1	17	95,84	--
		м3		15752,25	121,50	16	--	106,2	0,73	--
5	Е0153-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,001	7103,84	488,84	7	--	7	44,42	--
		м3		6615,00	83,25	7	--	106,2	0,44	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1740	707	1417		6
			Тенге			1032	417			1
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы по прокладке сетей ВОК в учреждения образования										

1	2		4	5		7	8	9	10	11
6	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	6	86,50	52,70	519	316	312	0,21	1
		м		33,80	13,50	203	81	110	0,08	--
7	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	2	884,00	--	1768	--	1945	5,00	10
		шт		884,00	--	1768	--	110	--	--
8	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	40	67,80	31,80	2712	1272	1883	0,20	8
		шт		36,00	6,80	1440	272	110	0,04	2
9	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	257	62,41	23,45	16040	6027	12699	0,18	47
		м кабеля		38,96	5,96	10013	1532	110	0,03	9
10	Ц0110-927-2	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	1027	84,69	31,82	86978	32679	68868	0,25	254
		м кабеля		52,87	8,09	54299	8308	110	0,05	48
11	Ц0110-898-14	Прокладка кабельного канала по стене кирпичной(кк60х40)	40	86,50	52,70	3460	2108	2081	0,21	8
		м		33,80	13,50	1352	540	110	0,08	3
12	Ц0108-409-1	Трубы гофрированные винипл. по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	68	88,50	48,90	6018	3325	3346	0,22	15
		м		39,60	12,20	2693	830	95	0,07	5
13	Ц0110-901-8	Установка проходных коробок	1	246,50	12,50	247	13	257	1,00	1
		шт		234,00	--	234	--	110	--	--
14	Ц0108-148-1прим	Кабели ОК в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	245	21,80	2,10	5341	514	4702	0,10	25
		м		19,70	0,50	4827	123	95	--	1
15	Ц0110-55-3	Прокладка ОК по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	123	53,30	--	6556	--	7211	0,33	41
		м		53,30	--	6556	--	110	--	--
16	Ц0110-55-5	Прокладка ОК по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	59	60,80	--	3587	--	3946	0,38	22
		м		60,80	--	3587	--	110	--	--
17	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	71	43,90	19,60	3117	1392	2257	0,15	11
		м		24,30	4,60	1725	327	110	0,03	2
18	Ц0108-147-10	Прокладка кабеля по металлоконструкциям , масса 1м до 1 кг	13	27,70	2,70	360	35	363	0,15	2
		м		25,00	0,40	325	5	110	--	--
19	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3	131,70	20,70	395	62	321	0,70	2
		шт		111,00	1,60	333	5	95	0,01	--
20	Ц0108-147-1прим	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 6 мм2 открыто по строительным основаниям	16	18,60	2,10	298	34	255	0,10	2
		м		16,50	0,30	264	5	95	--	--
21	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	12	25,90	0,90	311	11	287	0,15	2

1	2		4	5		7	8	9	10	11
		жил		25,00	0,20	300	2	95	--	--
22	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Монтаж оптической распределительной коробки (ОРК 4), емкостью 4 порта, с распайкой 4-х волокон	5	4668,51	3251,77	23343	16259	12341	6,30	32
		шт		1416,74	827,15	7084	4136	110	4,80	24
23	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка бокса ODF емкостью 24 волок. с распайкой 4-х волокон	1	4668,51	3251,77	4669	3252	2468	6,30	6
		шт		1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5
24	Ц0110-936-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006примк=1,17	Распайка 28-ми волокон в существующем боксе ODF	1	19085,68	13165,72	19086	13166	10196	26,33	26
		шт		5919,97	3348,94	5920	3349	110	19,42	19
25	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.16 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 16	1	38555,33	34403,75	38555	34404	8197	17,16	17
		муфта		4151,58	3300,27	4152	3300	110	19,14	19
26	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4 на проложенной строительной длине	4	2575,50	2248,89	10302	8996	2240	1,35	5
		участок		326,61	182,43	1306	730	110	1,06	4
27	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 на проложенной строительной длине	1	4484,33	3896,43	4484	3896	994	2,43	2
		участок		587,90	316,08	588	316	110	1,83	2
28	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16 на проложенной строительной длине	1	8293,75	7183,28	8294	7183	1863	4,59	5
		участок		1110,47	582,71	1110	583	110	3,38	3
29	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	4	5723,34	4997,54	22893	19990	4977	3,00	12
		участок		725,80	405,41	2903	1622	110	2,35	9

1	2		4	5		7	8	9	10	11
30	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	1	9965,18	8658,74	9965	8659	2210	5,40	5
		участок		1306,44	702,41	1306	702	110	4,07	4
31	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	1	18430,56	15962,84	18431	15963	4139	10,20	10
		участок		2467,72	1294,92	2468	1295	110	7,51	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			297727	179555	160360		571
			Тенге			118172	28889			168
	РАЗДЕЛ 3.РНеучтенные материалы подрядчика									
32	СП1-1Дан. фирмы	Кабельный канал 60х40	111	84,58	--	9389	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	СП1-2Дан. фирмы	Алинекс шпатлевка гипсовая Глатт	2	28,42	--	57	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	СП1-3Дан. фирмы	Оцинкованный лист	3,8	217,87	--	828	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
35	СП1-5Дан. фирмы	Профиль оц. под ГКЛ 60/27	6	32,10	--	193	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	СП1-6Дан. фирмы	Шуруп 3х45+Дюбель	546	1,14	--	623	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СП1-8Дан. фирмы	Консоль ККШ-1	40	140,38	--	5615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СП1-9Дан. фирмы	Болт консольный	40	36,14	--	1446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СП1-10Дан. фирмы	Труба полиэтиленовая дм 32х3мм	14	68,43	--	958	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	СП1-13Дан. фирмы	Коробка распаячная для открытого монтажа 140х190х55 KSC 11-308	1	284,13	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СП1-14Дан. фирмы	Изолента	5	53,83	--	269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СП1-15Дан. фирмы	Арматура д 12мм(заземл.)	5,5	52,64	--	290	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2		4	5		7	8	9	10	11
43	СП1-16Дан. фирмы	Труба ПВХ с зондом 25мм	53	18,46	--	978	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	СП1-16Дан. фирмы	Проволока оцинкованная 1,6 мм	2,21	103,81	--	229	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	СП1-17Дан. фирмы	Проволока оцинкованная 4 мм	8,5	92,27	--	784	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	СП1-18Дан. фирмы	Провод ПВ3 1х6мм	16	52,29	--	837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22779	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 4.Неучтенные материалы заказчика-накладная № 4900229221 от 25.12.2012								
57	С1-1 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр.16 одномод. волокон	609	92,93	--	56593	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С1-2 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод. волокон	241	76,81	--	18512	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С1-3 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр.4 одномод. волокон	657	66,43	--	43645	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С1-4 Мат.заказчика	Кабель опт. одномод. 8 волокон	185	62,01	--	11472	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С1-5 Мат.заказчика	Кабель опт. одномод. 4 волокон	116	80,49	--	9337	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С1-6 Мат. заказчика	Муфта оптическая укомпл. на 20 вол.	1	10373,24	--	10373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			149932	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 5.Неучтенные материалы заказчика-накладные № 4900228334 от 24.12.2012, №4900231622 от 26.12.2012г.								
65	С1-9 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 8 портов	6	4300,04	--	25800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С1-10 Мат. заказчика	Полка опт.SC/APC на 24 опт.волокон SM	1	11846,36	--	11846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			37647	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 6.Строительно-монтажные работы по прокладке внутридомовых сетей ВОК								
67	Ц0108-148-1прим	Кабели ОК в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	16	21,80	2,10	349	34	307	0,10	2
		м		19,70	0,50	315	8	95	--	--
68	Ц0110-55-3	Прокладка ОК по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	88	53,30	--	4690	--	5159	0,33	29
		м		53,30	--	4690	--	110	--	--
69	Ц0110-55-5	Прокладка ОК по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	71	60,80	--	4317	--	4748	0,38	27
		м		60,80	--	4317	--	110	--	--
70	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	98	43,90	19,60	4302	1921	3115	0,15	15
		м		24,30	4,60	2381	451	110	0,03	3
71	Ц0110-929-1прим	Монтаж оптических сплиттеров 1/4	385	7,21	--	2776	--	3053	0,04	15

1	2		4	5		7	8	9	10	11
		м шнура		7,21	--	2776	--	110	--	--
72	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006примк=0,5	Монтаж волокон оптического распределительного устройства с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС , число волокон 2	1	2334,26	1625,89	2334	1626	1234	3,15	3
		шт		708,37	413,57	708	414	110	2,40	2
73	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Монтаж оптической распределительной коробки (ОРК 4), емкостью 4 порта, с распайкой 4-х волокон	4	4668,51	3251,77	18674	13007	9873	6,30	25
		шт		1416,74	827,15	5667	3309	110	4,80	19
74	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,45	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2 на проложенной строительной длине	1	1287,75	1124,45	1288	1124	280	0,68	1
		участок		163,31	91,22	163	91	110	0,53	1
75	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	1	2861,67	2498,77	2862	2499	622	1,50	2
		участок		362,90	202,70	363	203	110	1,18	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			41592	20211	28393		118
			Тенге			21381	4475			26
		РАЗДЕЛ 7.РНеучтенные материалы подрядчика								
76	СП1-1 Дан. фирмы	Оцинкованный лист	3,3	217,87	--	719	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
77	СП1-2 Дан. фирмы	Шуруп 3х45+Дюбель	477	1,14	--	544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	СП1-3 Дан. фирмы	Изолента	2	53,83	--	108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	СП1-4 Дан. фирмы	Зажимы анкерные	4	538,27	--	2153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3524	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 8.Неучтенные материалы заказчика-накладная № 4900228380 от 24.12.2012								
80	С1-1 Мат.заказчика	Кабель опт. одномод. 2 волокон	277	55,95	--	15498	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			15498	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 9.Неучтенные материалы заказчика-накладные № 4900228381 от 30.12.2012								
81	С1-2 Мат.заказчика	Сплиттер 1х4	77	3905,20	--	300700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2		4	5		7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**300700**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			871139	200473	190170		695
			Тенге			140585	33781			195
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1061309				
		Всего заработная плата -	Тенге				174366			
		Накладные расходы -	Тенге			190170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28526			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33452				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1094761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							985
		Сметная заработная плата -	Тенге				202892			
		ВСЕГО :				1094761				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%				17020				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				1111781				
		Итого по расчету в текущих ценах К=2,087742				2321112				
		Обязательные платежи 2%				25387				
		Итого				2346499				
		НДС 12%				281580				
		Всего стоимость выполненных работ :				2628079				
		В том числе								
		- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ)				386821				
		- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы)				791147				
		Всего услуг Подрядчика				1450112				

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ПТО МС Аличев Б.А.

Начальник ПП и С Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору Сигин М.В.

Заказчик СК ОДТ "Казахтелеком" Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Субподрядчик:
Договор

СПП № I.12.TDE.13.001/02-03

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 2 этап. Район АТС 46"

Наименование обьекта: строительно-монтажные работы по строительству магистралей ПП GPON

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Строительно-монтажные работы по прокладке ВОЛС прямого питания										
1	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	12	67,80	31,80	814	382	565	0,20	2
		шт		36,00	6,80	432	82	110	0,04	--
2	Е0134-108-3 т.ч. п-3.7 К=1,2	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна в близи действующих кабелей	6	172,80	--	1037	--	1140	0,98	6
		шт		172,80	--	1037	--	110	--	--
3	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	7	173,21	88,16	1212	617	960	0,45	3
		отверст.		85,05	52,04	595	364	100	0,08	1
4	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	7	884,00	--	6188	--	6807	5,00	35
		шт		884,00	--	6188	--	110	--	--
5	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	21	86,50	52,70	1817	1107	1093	0,21	4
		м		33,80	13,50	710	284	110	0,08	2
6	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	7	31,00	3,10	217	22	188	0,16	1
		м		27,90	0,30	195	2	95	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3	131,70	20,70	395	62	321	0,70	2
		шт		111,00	1,60	333	5	95	0,01	--
8	Ц0108-147-1прим	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 6 мм2 открыто по строительным основаниям	9	18,60	2,10	167	19	144	0,10	1
		м		16,50	0,30	149	3	95	--	--
9	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	4	25,90	0,90	104	4	96	0,15	1
		жил		25,00	0,20	100	1	95	--	--
10	Ц0110-875-15прим	Муфта заземления	1	750,00	233,00	750	233	551	2,00	2
		шт		360,00	54,00	360	54	133	0,31	--
11	Ц0110-927-2	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	524	84,69	31,82	44378	16674	35138	0,25	129
		м кабеля		52,87	8,09	27704	4239	110	0,05	25
12	Ц0110-898-14	Прокладка кабельного канала по стене кирпичной(кк60х40)	51	86,50	52,70	4412	2688	2654	0,21	11
		м		33,80	13,50	1724	689	110	0,08	4
13	Ц0108-148-1прим	Кабели ОК в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	93	21,80	2,10	2027	195	1785	0,10	9
		м		19,70	0,50	1832	47	95	--	--
14	Ц0110-55-3	Прокладка ОК по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	244	53,30	--	13005	--	14306	0,33	81
		м		53,30	--	13005	--	110	--	--
15	Ц0110-55-5	Прокладка ОК по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	108	60,80	--	6566	--	7223	0,38	41
		м		60,80	--	6566	--	110	--	--
16	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	33	43,90	19,60	1449	647	1049	0,15	5
		м		24,30	4,60	802	152	110	0,03	1
17	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4 на проложенной строительной длине	4	2575,50	2248,89	10302	8996	2240	1,35	5
		участок		326,61	182,43	1306	730	110	1,06	4
18	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 на проложенной строительной длине	2	4484,33	3896,43	8969	7793	1989	2,43	5
		участок		587,90	316,08	1176	632	110	1,83	4
19	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48 на проложенной строительной длине	2	23466,10	20330,64	46932	40661	10526	12,96	26

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		участок		3135,46	1649,24	6271	3298	110	9,57	19
20	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2,2	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.96 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 96	1	192997,77	174475,36	192998	174475	38786	76,56	77
		муфта		18522,42	16737,36	18522	16737	110	97,08	97
21	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.48 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 24	1	53041,80	47612,82	53042	47613	10996	22,44	22
		муфта		5428,98	4567,49	5429	4567	110	26,49	26
22	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим к=3,33	Измерение на участке при числе смонтированных волокон 80 из пролож. 96-ти волок.ОК ГТС, в двух направлениях	1	57439,79	49764,89	57440	49765	12883	31,72	32
		участок		7674,90	4036,97	7675	4037	110	23,41	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			454220	351951	151437		500
			Тенге			102112	35922			207
		РАЗДЕЛ 2.Неучтенные материалы подрядчика								
23	СП1-1 Дан. фирмы	Кабельный канал 60х40	51	84,58	--	4314	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	СП1-2 Дан. фирмы	Оцинкованный лист	9	217,87	--	1961	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	СП1-3 Дан. фирмы	Профиль оц. под ГКЛ 60/27	21	33,96	--	713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	СП1-4 Дан. фирмы	Шуруп 3х45+Дюбель	1300	1,14	--	1483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СП1-5 Дан. фирмы	Консоль ККШ-1	12	140,38	--	1685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СП1-6 Дан. фирмы	Болт консольный	24	36,14	--	867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СП1-7 Дан. фирмы	Кронштейн ККП-1300	6	445,68	--	2674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СП1-8 Дан. фирмы	12х130 анкерный болт под гайку	12	85,35	--	1024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СП1-9 Дан. фирмы	Изолента	5	53,83	--	269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СП1-10 Дан. фирмы	Проволока оцинкованная 3 мм	30	99,96	--	2999	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	СП1-11 Дан. фирмы	Проволока оцинкованная 1,6 мм	1,5	103,81	--	156	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	СП1-12 Дан. фирмы	Провод ПВ3 1х6мм	9	52,29	--	471	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18616	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 3.Неучтенные материалы заказчика-накладные № 4900231620, 4900232309, 4900232351, 490023353 от 26.12.2012								
35	С1-1 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр. 48 одномод. волокон	362	172,33	--	62385	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С1-2 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр. 8 одномод. волокон	178	76,81	--	13673	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С1-3 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр. 4 одномод. волокон	265	66,43	--	17604	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С1-4 Мат.заказчика	Кабель опт.8 одномод. волокон	131	61,57	--	8066	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С1-5 Мат.заказчика	Кабель опт.4 одномод. волокон	211	80,49	--	16984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С1-6 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр. 96 одномод. волокон	128	419,79	--	53734	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С1-7 Мат.заказчика	Муфта оптич. укомпл.на 96 вол.	1	16887,48	--	16887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С1-8 Мат.заказчика	Муфта оптич. укомпл.на 48 вол.	1	11395,92	--	11396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С1-9 Мат.заказчика	Муфта оптическая проходная	3	2651,53	--	7955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С1-6 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр. 96 одномод. волокон	128	-419,79	--	-53734	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С1-6 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр. 96 одномод. волокон	4106	-413,81	--	-1699092	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С1-6 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр. 96 одномод. волокон	3978	416,16	--	1655476	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			111334	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			584170	351951	151437		500
			Тенге			102112	35922			207

Стоимость монтажных работ - Тенге 735607

Всего заработная плата - Тенге 138034

Накладные расходы - Тенге 151437

Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч 76

Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге 22716

Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 37456

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге 773063

Нормативная трудоемкость - чел.-ч 783

Сметная заработная плата - Тенге 160750

ВСЕГО : 773063

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88% 19058

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 792121

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по расчету в текущих ценах К=2,087742 1653744

Обязательные платежи 2% 28426
Итого 1682170

НДС 12% 201860

Всего стоимость выполненных работ : 1884030
В том числе
- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ) 260329
- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы) 0

Всего услуг Подрядчика 1623702

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦТ[illegible] Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору Сигин М.В.