Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел строительства Коксуского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Мырзабекова, дом № 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**111240021500**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Желтоксан, дом № 205** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010940000668**

Договор (контракт) Договор №70 от 13 декабря 2017 года

Номер документа	Дата составления
4	**25.12.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в сБалпык биКоксуского районаАлматинской области.	25.12.2017		шт	1	26 303 000,00	26 303 000,00
				Итого	1	x	26 303 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель)	Директор	/		/	Капан М	Принял (Заказчик)	руководитель /	/	Адетбеков К.Б
	должность		*подпись*		*расшифровка подписи*	*должность*	*подпись*		*расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2017

М.П.

Наименование объекта: Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области
Заказчик : ГУ "Отдел строительства Коксуского района"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

Стоимость работ выполненных по

а) по настоящему акту 26 303 000. 00 тенге
б) за отчетный месяц 26 303 000,00 тенге

СПРАВКА Ф3

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

по Договору №70 от 13.12.2017г.
Администратор бюджетной программы:
Бюджетная программа: 003 "Проетирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда "
Подпрограмма:032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п.п	Спец и Фика	Наименование и виды работ	ед. изм.	Стоимость ед. работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области	тг.	26 303 000	5 786 660	5 786 660	0,00	0,00	26 303 000	23 484 820,00	2 818 180,00	26 303 000,00	23 484 820,00	2 818 180,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства Коксуского района"

Техналзор

Эксперт

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис ИНК"

Капан М.

Цены региона Алматинская обл.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2017 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подземная часть								
		1.1 Земляные работы								
1	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	63,8	117,64	110,08	7506	7023	1754	0,0106	0,67628
		м3 грунта		7,48	39,04	477	2491	59,1	0,0308	1,96504
2	41-020104-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	76,56	91,05		6971				
		т								
3	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	212,5	143,67	134,38	30529	28555	7139	0,013	2,7625
		м3 грунта		9,18	47,67	1950	10129	59,1	0,0376	7,99

4	41-020104-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	371,875	91,05		33859				
		т								
5	11-010102-0316	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	310,8	232,64	217,65	72303	67645	16904	0,021	6,5268
		м3 грунта		14,82	77,2	4607	23995	59,1	0,0609	18,92772
6	41-020104-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	621,6	91,05		56597				
		т								
7	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	356,42	153,63	139,69	54757	49790	13511	0,0182	6,48684
		м3 грунта		13,94	50,2	4968	17893	59,1	0,0396	14,11423

Раздел 2 Устройство фундамента на отм - 2,400 (КЖ, лист-6)

16	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,4846	194435,72		288667				
		т								
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,529	195915,63		103635				
		т								
18	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	6,953	185920,54		1292713				
		т								
	2.1 Фундамент входной группы									
24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0865	194435,72		16819				
		т								
25	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4443	195915,63		87049				

			т		

Раздел 3 Устройство монолитных стен на отметке - 2,400 м(КЖ, лист-9)

28	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,0446	194435,72	203115
			т		
29	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1627	195915,63	31875
			т		
30	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	7,5944	185920,54	1411962
			т		

Раздел 4 Устройство колон (КЖ, лист-11)

33	29-000000-0000(пл)	Колонна сбоная железобетонная 5К9сН-Т1-4.4-2-1-1	2	96965,99	193932
			шт		
34	29-000000-0002(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сН-Т1-4.4-1-1-2	2	95607,44	191215
			шт		
35	29-000000-0003(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сН-Т1-4.4-1-2-3	1	105626,70	105627
			шт		
36	29-000000-0004(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сН-Т1-4.4-1-2-2	4	101211,43	404846
			шт		
37	29-000000-0005(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сН-Т1-4.4-1-2-4	4	102315,25	409261
			шт		
38	29-000000-0006(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сН-Т1-4.4-3-2-5	1	113862,86	113863
			шт		
39	29-000000-0007(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сН-Т1-4.4-1-2-6	2	104437,97	208876
			шт		

Раздел 5 Устройство ригеля (КЖ, лист-11)

41	29-000000-0009(пл)	Ригель сборный железобетонный 5ДРс1-5,4.2,9.15-6-1	4	5519,08	22076
		шт			
42	29-000000-0010(пл)	Ригель сборный железобетонный 5ДРс2-5,4.2,9.8-6-1	2	3056,72	6113
		шт			
43	29-000000-0011(пл)	Ригель сборный железобетонный 5ДРс3-5,4.2,9.51-6,4-2	4	19189,42	76758
		шт			
	Раздел 6 Элементы узлов, всег-16 шт(КЖ, лист-12)				
45	21-050308-0213	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	4,8	311,62	1496
		м2			
47	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0912	103480,99	9437
		т			
48	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные	0,0147	395629,44	5824
		т			
	Раздел 7 Каркасы Кпр-1 на отм.-0,080, всего-4 шь (КЖ, лист-13)				
50	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1008	195915,63	19748
		т			
51	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,168	185920,54	31235
		т			
	Раздел 8 Дополнительное армирование ригеля на отм-0,080 (КЖ, лист-14)				
55	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0492	194435,72	9566
		т			

56	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,364	195915,63	71313
57	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,3303	185920,54	61402

Раздел 9 Устройство плит перекрытия (КЖ, лист-16)

60	29-000000-0015(пл)	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-33.15-8-30-1 *шт*	6	25302,86	151817
61	29-000000-0016(пл)	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-32.15-8-30-1 *шт*	4	24793,40	99174
62	29-000000-0017(пл)	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-44.15-8-30-4 *шт*	1	34982,47	34982
63	29-000000-0018(пл)	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-33.12-8-30-1 *шт*	10	22246,14	222461
64	29-000000-0019(пл)	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-32.12-8-30-1 *шт*	2	21821,59	43643
65	29-000000-0020(пл)	Плитысборные железобетонные 5ПБс-Т1-44.12-8-30-4 *шт*	2	30991,76	61984
66	29-000000-0021(пл)	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-33.10-8-30-1 *шт*	4	20972,50	83890
67	29-000000-0022(пл)	Плиты сборные железоботенные 5ПБс-Т1-32.10-8-30-1 *шт*	4	20547,96	82192
68	29-000000-0023(пл)	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-44.10-8-30-4 *шт*	2	29208,67	58417
73	29-000000-0028(пл)	Плиты сборные железобетонные 5ПБ0с-Т1-36.15-10-30-2 *шт*	1	28104,85	28105

74	29-000000-0029(пл)	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-36.15-12,5-30-3	1	28529,4	28529
		шт			

Раздел 10 Монолитные участки на отм-0,080 (КЖ, лист-18)

77	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2456	194435,72	47753
		т			
78	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,3546	195915,63	265391
		т			
79	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,1234	185920,54	208856
		т			

Раздел 11 Кирпичные перегородки на отм-2,400 (КЖ, лист-19)

82	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0028	194435,72	544
		т			
83	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0148	195915,63	2901
		т			
85	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0148	194435,72	2870
		т			
86	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0615	195915,63	12053
		т			
87	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,02	257889,56	5168
		т			

89	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0237	228414,88	5404
		т			

Раздел 13 Устройство входной группы (КЖ, лист-23)

13.1 Монолитная стена

97	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0505	194435,72	9821
		т			
98	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7946	195915,63	155669
		т			

13.2 Плита перекрытия на отм+1,680

101	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0186	194435,72	3617
		т			
102	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1975	195915,63	38693
		т			

13.3 Парапет

104	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0081	194435,72	1567
		т			
105	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0632	195915,63	12382
		т			

13.4 Плита перекрытия на отм-1,100

107	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0869	195915,63	17025
		т			

13.5 Балка Б-1, всего-2 шт

109	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0295	194435,72	5740
110	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,079	185920,54	14688

Раздел 15 Надземная часть. Устройство колон на отм.-0,080..+13,920 (КЖ, лист-5

120	29-000000-0023(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сС-Т1-4.4-4-3-78 *шт*	2	154534,23	309068
121	29-000000-0024(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сС-Т1-4.4-5-3-8 *шт*	2	168883,84	337768
122	29-000000-0025(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сС-Т1-4.4-5-4-9 *шт*	2	147571,70	295143
123	29-000000-0026(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сС-Т1-4.4-5-4-7 *шт*	4	142137,53	568550
124	29-000000-0027(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сС-Т1-4.4-5-4 *шт*	6	134665,55	807993
125	29-000000-0028(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сС-Т1-4.4-4-5-7 *шт*	2	150628,42	301257
126	29-000000-0029(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сС-Т1-4.4-5-5-8 *шт*	2	167100.75	334202
127	29-000000-0030(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сС-Т1-4.4-5-6-9 *шт*	2	144005,53	288011
128	29-000000-0031(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сС-Т1-4.4-5-6-7 *шт*	4	139165,72	556663
129	29-000000-0032(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сС-Т-4.4-5-6	6	132118,28	792710

			шт		
130	29-000000-0033(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сВ-Т1-4.4-6-7-7	2	68096,95	136194
			шт		
131	29-000000-0034(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сВ-Т1-4.4-7-7-8	2	76587,85	153176
			шт		
132	29-000000-0035(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сВ-Т1-4.4-7-8-9	2	72427,31	144855
			шт		
133	29-000000-0036(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сВ-Т1-4.4-7-8-7	4	67587,50	270350
			шт		
134	29-000000-0037(пл)	Колонна сборная железобетонная 5К9сВ-Т1-4.4-7-8	6	65379,87	392279
			шт		
	Раздел 16 Устройство ригеля на отм.-0,080,.+13,920 (КЖ.лист-5)				
136	29-000000-0036(пл)	Ригель сборный железобетонный 5ДРс1-5,4.2,9.15-6-1	20	5519,08	110382
			шт		
137	29-000000-0037(пл)	Ригель сборный железобетонный 5ДРс2-5,4.2,9.8-6-1	20	3056,72	61134
			шт		
138	29-000000-0038(пл)	Ригель сборный железобетонный 5ДРс3-5,4.2,9.51-6,4-2	30	19189,42	575682
			шт		
139	29-000000-0039(пл)	Ригель сборный железобетонный 5ДРс4-5,4.2,9.30-6-1	50	11038,16	551908
			шт		
140	29-000000-0040(пл)	Ригель сборный железобетонный 5ДРс5-5,4.2,9.42-6-1	15	15368,51	230528
			шт		
	Раздел 17 Элементы узлов, всег-48 шт(КЖ.лист-5)				
142	21-050308-0213	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	24	311,62	7479
			м2		

144	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2736	103480,99	28312
		т			
145	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,2227	395629,44	88115
		т			

Раздел 18 Каркасы Кпр-1,2,3,4,5 на отм.+2,720;+5,520;+8,320;+11,120;+13,920 (КЖ,лист-6

147	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,893	195915,63	370868
		т			
148	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,1472	185920,54	585129
		т			

Раздел 19 Дополнительное армирование ригеля на отм.+2,720;+5,520;+11,120;+13,920(КЖ, лист-7,8)

151	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,8064	228414,88	184194
		т			
152	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3328	194435,72	64708
		т			
153	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,15	195915,63	617134
		т			
154	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,7922	185920,54	705040
		т			

Раздел 20 Устройство деформационного шва ДМ1 (ДМ1н) (КЖ,лист-12)

156	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5984	194435,72	116343
		т			

157	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,2192	195915,63	434768
		т			
158	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,3584	185920,54	66634
		т			

Раздел 21 Устройство деформационного шва ДМ2 (ДМ2н) (КЖ.лист-14)

160	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,9856	194435,72	191636
		т			
161	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,8878	195915,63	1153520
		т			

Раздел 22 Устройство деформационного шва ДМ3 (ДМ3н), (КЖ.лист-15)

163	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3227	194435,72	62744
		т			
164	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,20801	195915,63	236668
		т			
165	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,2424	185920,54	45067
		т			

Раздел 23 Устройство лестницы (КЖ.лист-18,19,20)

167	21-060208-0401	Косоуры	2,0763	243559,89	505713
		т			
169	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,2909	366241,97	106540
		т			

171	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,3515	346332,95	121739
		т			
179	21-050301-3001	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая А-I, d-8 мм	0,0652	194435,72	12669
		т			
180	21-050301-3201	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-8 мм	0,2003	195915,63	39251
		т			
181	21-050201-0502	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальный (обычный) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0793	188288,40	14935
		т			
182	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный из проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокаткии из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,0499	366241,97	18268
		т			
183	21-050106-2403	Прокат полосовой, толщиной 10-75 мм, ширина 100-200 мм немерной длины нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2579	190109,54	49033
		т			
	Раздел 24 Надземная часть Устройство плит перекрытия (КЖ, лист - 21)				
186	29-000000-0000Прайс	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-33.15-8-30-1	30	25302,86	759086
		шт			
187	29-000000-0001Прайс	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-32.15-8-30-1	20	24793,4	495868
		шт.			
188	29-000000-0002Прайс	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-44.15-8-30-4	5	34982,47	174912
		шт.			
189	29-000001-0002Прайс	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-33.12-8-30-1	6	22246,14	133477

шт

Всего прямые затраты	**21953961**	**16**
		43
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 002	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 013	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 508	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 691 519	
- перевозка грузов, тенге	97 427	
Накладные расходы I уровня, тенге	39 308	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	21 993 269	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	932 515	
Итого, тенге	22 925 784	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 834 063	
Всего	**24 759 847**	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	222 839	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	269 813	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**25 252 499**	
НДС (12 %)	3 030 300	
Всего по акту с учетом НДС	**28 282 799**	
Итого с НДС со скидкой согласно договору №70	**26 303 000**	

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б._____

Технадзор
Эксперт
_____

Подрядчик
Директор
Капан М._____