Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел строительства Коксуского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Мырзабекова, дом № 40**	**111240021500**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной отввтственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Желтоксан, дом № 205**	**010940000668**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп соглашение №70/01 от 16 марта 2018 года к договору №70от 13 декабря 2017 года	

Номер документа	Дата составления
1	29.03.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с Балпык би Коксуского района Алматинской области.	29.03.2018года		тг	1	-	3 500 000,00
				Итого	1	x	3 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Адетбеков К.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.03.2018

М.П.

Наименование объекта: Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области
Заказчик : ГУ "Отдел строительства Коксуского района"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

Стоимость работ выполненных по

а) по настоящему акту 29 803 000, 00 тенге
б) за отчетный месяц 3 500 000,00 тенге

СПРАВКА Ф3

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2018 года

по Доп соглашению №70/01 от 16 марта 2018 года к договору №70 от 13.12.2017г.
Администратор бюджетной программы:
Бюджетная программа: 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме
Подпрограмма: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета; 015 За счет местного бюджета
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п.п	Спец и Фика	Наименование и виды работ	ед. изм.	Стоимость ед . работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объемов работ за март месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области за март 2018 года	тг.	29 803 000			0,00	0,00	3 500 000	3 125 000,00	375 000,00	3 500 000,00	3 125 000,00	375 000,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства Коксуского района"

Адетбеков К.Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Строисервис ИНК"

Капан М.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области

Акт №1
приемки выполненных работ за март 2018 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подземная часть									
	1.1 Земляные работы									
7	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	104,718	153,63	139,7	16088	14629	3970	0,0182	1,90587
		м3 грунта		13,94	50,2	1460	5257	59,1	0,0396	4,14683
8	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	14,262	3576,26	–	51005	–	25120	3,56	50,77272
		м3 грунта		2980,23	–	42504	–	59,1	–	–
	Раздел 2 Устройство фундамента на отм - 2,400 (КЖ, лист-6)									
14	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	17,5	15263,31	674,63	267108	11806	10230	1,35	23,625

		м3		1033,89	171,37	18093	2999	48,5	0,1813	3,17275
15	11-060101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	90,4	20441,13	1188,25	1847878	107418	110492	2,6	235,04
		м3		2260,98	259,13	204393	23425	48,5	0,27	24,408
20	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	147,6	645,95	7,57	95342	1118	24262	0,382	56,3832
		м2 поверхности		319,79	3,78	47201	558	50,8	0,004	0,5904
21	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	160,894	752,24	13,9	121031	2236	16348	0,212	34,10953
		м2 поверхности		198,12	1,89	31877	304	50,8	0,002	0,32179
	Фундамент входной группы									
22	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,1	15263,31	675,45	16790	743	643	1,35	1,485
		м3		1033,64	170,91	1137	188	48,5	0,1813	0,19943
23	11-060101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	5,8	22812,21	1346,38	132311	7809	10265	3,64	21,112
		м3		3322,07	326,9	19268	1896	48,5	0,3397	1,97026
26	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	24	752,24	13,92	18054	334	2438	0,212	5,088
		м2 поверхности		198,13	1,88	4755	45	50,8	0,002	0,048
		Всего прямые затраты				**2557107**				**430**
										35

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	370 688
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 093
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 672
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 040 326
Накладные расходы I уровня, тенге	203 768
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 760 875
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	117 061
Итого, тенге	2 877 936

Сметная прибыль (8 %), тенге	230 235
Всего	**3 108 171**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	27 974
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	33 870
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 170 015**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**3 360 216**
НДС (12 %)	403 226
Всего по акту с учетом НДС	**3 763 442**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №70/01	**3 500 000**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б._____

Технадзор
Эксперт
_____

Подрядчик
Директор
Капан М._____