Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование: СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 17
на общестроительные работы
за сентябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 1.Стены							
		Стены 8,9этажа,чердак					
19	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50**	**м3 кладки**	**15,6000**		**38404,70**	**599113**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**63358**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**22151**
		Итого материалов:				**33267,05**	**518966**
		Накладные расходы	%	--		3779,05	58953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3374,70	52645
		Сметная стоимость:				**45558,44**	**710712**
20	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр50 лифт)**	**м3 кладки**	**8,0000**		**26251,18**	**210009**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**33878**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**9088**
		Итого материалов:				**21155,40**	**169243**
		Накладные расходы	%	--		3355,55	26844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2368,54	18948
		Сметная стоимость:				**31975,26**	**255802**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом, маш.помещ., шахта, парапет(КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**22,8000**		**30095,76**	**686183**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**104941**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**26709**
		Итого материалов:				**24605,21**	**560999**
		Накладные расходы	%	--		3713,36	84665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2704,73	61668
		Сметная стоимость:				**36513,84**	**832516**
22	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**113,0000**		**28665,25**	**3239174**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**478533**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**128363**
		Итого материалов:				**23569,47**	**2663350**
		Накладные расходы	%	--		3457,90	390743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2569,85	290393
		Сметная стоимость:				**34693,01**	**3920310**
23	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**11,3000**		**28665,25**	**323917**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**47853**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**12836**
		Итого материалов:				**23569,47**	**266335**
		Накладные расходы	%	--		3457,90	39074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2569,85	29039
		Сметная стоимость:				**34693,01**	**392031**
24	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом,(КУл150 КУр125 Мр50, парапет)**	**м3 кладки**	**11,4000**		**32632,27**	**372008**
		Итого оплата труда:				**5324,35**	**60698**
		Итого эксплуатация машин:				**1313,45**	**14973**
		Итого материалов:				**26312,42**	**299962**
		Накладные расходы	%	--		4203,06	47915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2946,83	33594
		Сметная стоимость:				**39782,16**	**453517**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**143,0000**		**566,21**	**80968**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**80389**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**1107**
		Накладные расходы	%	--		387,91	55472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	10915
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**147355**
26	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**19,14770**		**9467,89**	**181288**
		Накладные расходы	%	--		401,44	7687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	15118
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**204093**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,1000**		**45968,00**	**4597**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**4506**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**137**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	574
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**7752**
46	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1050**		**192658,10**	**20229**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1687
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**22774**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,0500**		**45968,00**	**48266**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**47310**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1444**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	27099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	6029
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**81395**
50	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,0500**		**192658,10**	**202291**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	8577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	16869
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**227738**
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**1,0100**		**45968,00**	**46428**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**45508**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1389**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	26067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	5800
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**78294**
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,0100**		**192658,10**	**194585**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	8250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	16227
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**219062**
67	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,6000**		**30598,72**	**18359**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**10239**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**9987**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1765**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	7279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2051
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**27689**
68	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,6000**		**226957,20**	**136174**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	5774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	11356
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**153304**
73	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**45,0000**		**314,32**	**14144**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**6864**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**6727**
		Итого материалов:				**49,23**	**2215**
		Накладные расходы	%	--		112,07	5043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1535
		Сметная стоимость:				**460,50**	**20723**
74	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**		**1439,52**	**10077**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**5744**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**5367**
		Итого материалов:				**37,77**	**264**
		Накладные расходы	%	--		592,23	4146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1138
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**15360**
75	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2132,74**	**6398**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**3651**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**3280**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**87,05**	**261**
		Накладные расходы	%	--		878,23	2635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	723
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**9756**
76	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**9,1880**		**74872,51**	**687929**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	29168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	57368
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**774465**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7082139**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6927605**
Материалы -			Тенге				**2536511**
Всего заработная плата -			Тенге				**983235**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**598393**
Местные материалы -			Тенге				**2633013**
Накладные расходы -			Тенге				**825776**
Сметная прибыль -			Тенге				**620270**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8373652**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1247**
Сметная заработная плата -			Тенге				**983235**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**154534**
Материалы -			Тенге				**1765**
Всего заработная плата -			Тенге				**10239**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**136174**
Накладные расходы -			Тенге				**13052**
Сметная прибыль -			Тенге				**13407**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**180993**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12**
Сметная заработная плата -			Тенге				**10239**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8554645**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1259**
Сметная заработная плата -			Тенге				**993474**
РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка							
ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ							

1	2	3	4	5	6	7	8
404	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**21,0000**		**935,82**	**19652**
		Итого оплата труда:				**567,35**	**11914**
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**1057**
		Итого материалов:				**358,64**	**7531**
		Накладные расходы	%	--		363,77	7639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,97	2183
		Сметная стоимость:				**1403,56**	**29475**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**19652**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19652**
Материалы -			Тенге				**7531**
Всего заработная плата -			Тенге				**11914**
		Накладные расходы -	Тенге				**7639**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2183**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29474**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11914**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**29474**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11914**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 1. Стены							
		Стены 8,9этажей, чердак					
19	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50**	**м3 кладки**	**13,7000**		**38404,70**	**526144**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**55642**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**19453**
		Итого материалов:				**33267,05**	**455759**
		Накладные расходы	%	--		3779,05	51773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3374,70	46233
		Сметная стоимость:				**45558,44**	**624151**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр50 лифт)**	**м3 кладки**	**8,0000**		**26251,18**	**210009**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**33878**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**9088**
		Итого материалов:				**21155,40**	**169243**
		Накладные расходы	%	--		3355,55	26844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2368,54	18948
		Сметная стоимость:				**31975,26**	**255802**
21	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом, парапет(КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**22,8000**		**30095,76**	**686183**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**104941**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**26709**
		Итого материалов:				**24605,21**	**560999**
		Накладные расходы	%	--		3713,36	84665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2704,73	61668
		Сметная стоимость:				**36513,84**	**832516**
22	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**82,8000**		**28665,25**	**2373483**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**350642**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**94057**
		Итого материалов:				**23569,47**	**1951552**
		Накладные расходы	%	--		3457,90	286314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2569,85	212784
		Сметная стоимость:				**34693,01**	**2872581**
23	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**9,9000**		**28665,25**	**283786**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**41925**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**11246**
		Итого материалов:				**23569,47**	**233338**
		Накладные расходы	%	--		3457,90	34233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2569,85	25442
		Сметная стоимость:				**34693,01**	**343461**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50, парапет)**	**м3 кладки**	**9,5000**		**32632,27**	**310007**
		Итого оплата труда:				**5324,35**	**50581**
		Итого эксплуатация машин:				**1313,45**	**12478**
		Итого материалов:				**26312,42**	**249968**
		Накладные расходы	%	--		4203,06	39929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2946,83	27995
		Сметная стоимость:				**39782,16**	**377931**
25	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**137,0000**		**566,21**	**77571**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**77016**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**1061**
		Накладные расходы	%	--		387,91	53144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	10457
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**141173**
26	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**18,344300**		**9467,89**	**173682**
		Накладные расходы	%	--		401,44	7364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	14484
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**195530**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
31	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка , чердака и машинного помещения Кру125 Мр50**	**м3 кладки**	**40,0000**		**25207,94**	**1008317**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**143727**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**56798**
		Итого материалов:				**20538,55**	**821542**
		Накладные расходы	%	--		2971,54	118862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2254,36	90174
		Сметная стоимость:				**30433,83**	**1217353**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр50**	**м3 кладки**	**27,8050**		**29987,12**	**833792**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**99908**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**39482**
		Итого материалов:				**25317,74**	**703960**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	88258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	73764
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**995814**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металличес ких изделий**	**0,1770**		**45968,00**	**8135**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**7974**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**243**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	4567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1016
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**13718**
44	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0590**		**170384,21**	**10052**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	838
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**11317**
45	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0590**		**4859,03**	**288**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**193**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**42**
		Итого материалов:				**874,33**	**52**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	34
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**455**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1180**		**192658,10**	**22734**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1896
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**25593**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6524183**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6523896**
Материалы -			Тенге				**3544381**
Всего заработная плата -			Тенге				**966234**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**206468**
Местные материалы -			Тенге				**1601979**
		Накладные расходы -	Тенге				**797344**
		Сметная прибыль -	Тенге				**585699**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7906939**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1241**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**966234**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**287**
Материалы -			Тенге				**52**
Всего заработная плата -			Тенге				**193**
		Накладные расходы -	Тенге				**135**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**455**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**193**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7907394**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1241**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**966427**
РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка							
ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ							
410	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,3000**		**935,82**	**28355**
		Итого оплата труда:				**567,35**	**17191**
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**1525**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**358,64**	**10867**
		Накладные расходы	%	--		363,77	11022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,97	3150
		Сметная стоимость:				**1403,56**	**42528**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**28355**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28355**
Материалы -			Тенге				**10867**
Всего заработная плата -			Тенге				**17191**
		Накладные расходы -	Тенге				**11022**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3151**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**42528**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17191**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**42528**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17191**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 8. Разные работы							
		ОТМОСТКА					
172	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**16,0000**		**1152,38**	**18438**
		Итого оплата труда:				**1152,38**	**18438**
		Накладные расходы	%	--		758,80	12141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,89	2446
		Сметная стоимость:				**2064,07**	**33025**
173	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**50,0000**		**696,79**	**34839**
		Итого оплата труда:				**210,18**	**10509**
		Итого эксплуатация машин:				**94,41**	**4720**
		Итого материалов:				**418,98**	**20949**
		Накладные расходы	%	--		161,66	8083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,68	3434
		Сметная стоимость:				**927,12**	**46356**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**53278**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53278**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**20949**
	Всего заработная плата -		Тенге				**28947**
		Накладные расходы -	Тенге				**20224**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5879**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**79381**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28947**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**79381**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28947**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 1. Стены							
		Стены 6,7этажей					
17	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75**	**м3 кладки**	**18,0000**		**38578,92**	**694421**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**73106**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**25559**
		Итого материалов:				**33441,27**	**601943**
		Накладные расходы	%	--		3786,44	68156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3389,23	61006
		Сметная стоимость:				**45754,59**	**823583**
18	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**3,4000**		**30256,04**	**102871**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**15649**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**3983**
		Итого материалов:				**24765,49**	**84203**
		Накладные расходы	%	--		3720,15	12649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2718,10	9242
		Сметная стоимость:				**36694,29**	**124761**
19	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75, шоколад)**	**м3 кладки**	**5,2000**		**30339,29**	**157764**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**23934**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**6092**
		Итого материалов:				**24848,73**	**129213**
		Накладные расходы	%	--		3723,68	19363

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2725,04	14170
		Сметная стоимость:				**36788,01**	**191298**
20	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**65,1000**		**28825,54**	**1876543**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**275686**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**73951**
		Итого материалов:				**23729,76**	**1544807**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	225552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	168168
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**2270262**
21	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75, шоколад)**	**м3 кладки**	**36,1000**		**28892,97**	**1043036**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**152877**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**41008**
		Итого материалов:				**23797,19**	**859078**
		Накладные расходы	%	--		3467,56	125179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,84	93457
		Сметная стоимость:				**34949,37**	**1261672**
22	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**12,0000**		**28825,54**	**345906**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**50818**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**13632**
		Итого материалов:				**23729,76**	**284757**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	41576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	30999
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**418481**
23	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75, шоколад)и верт.**	**м3 кладки**	**7,3000**		**28892,97**	**210919**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**30914**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**8292**
		Итого материалов:				**23797,19**	**173719**
		Накладные расходы	%	--		3467,56	25313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,84	18899
		Сметная стоимость:				**34949,37**	**255130**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**15,0000**		**566,21**	**8493**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**8432**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**116**
		Накладные расходы	%	--		387,91	5819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	1145
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**15457**
34	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**2,00850**		**9467,89**	**19016**
		Накладные расходы	%	--		401,44	806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	1586
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**21408**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
38	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру125 Мр75**	**м3 кладки**	**59,0000**		**25375,19**	**1497136**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**211997**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**83777**
		Итого материалов:				**20705,81**	**1221643**
		Накладные расходы	%	--		2978,63	175739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,31	133830
		Сметная стоимость:				**30622,13**	**1806706**
42	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**22,0000**		**30172,96**	**663805**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**79050**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**31239**
		Итого материалов:				**25503,58**	**561079**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	70005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	58705
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**792515**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**13,1400**		**30172,96**	**396473**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**47214**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**18658**
		Итого материалов:				**25503,58**	**335117**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	41812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	35063
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**473348**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металличес ких изделий**	**0,0560**		**45968,00**	**2574**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2523**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	77
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	322
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**4341**
55	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металличес ких изделий**	**1,0400**		**45968,00**	**47807**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**46860**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1430**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	26841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	5972
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**80620**
59	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С-9, л.АС-22)**	**т металличес ких изделий**	**0,8000**		**45968,00**	**36774**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**36046**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1100**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	20647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4594
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**62015**
65	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металличес ких изделий**	**0,4600**		**45968,00**	**21145**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**20726**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**632**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	11872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2641
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**35659**
66	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,4600**		**193931,06**	**89208**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	3782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	7439
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**100430**
77	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,8500**		**30598,72**	**26009**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**14506**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**14148**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2500**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	10311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2906
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**39226**
83	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**67,0000**		**314,32**	**21059**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**10220**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**10016**
		Итого материалов:				**49,23**	**3298**
		Накладные расходы	%	--		112,07	7509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	2285
		Сметная стоимость:				**460,50**	**30854**
84	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**15,0000**		**1439,52**	**21593**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**12309**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**11502**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**37,77**	**567**
		Накладные расходы	%	--		592,23	8883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	2438
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**32914**
85	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2132,74**	**8531**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**4868**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**4373**
		Итого материалов:				**87,05**	**348**
		Накладные расходы	%	--		878,23	3513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	964
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**13007**
		ЛИФТ					
89	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**314,32**	**1257**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**610**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**598**
		Итого материалов:				**49,23**	**197**
		Накладные расходы	%	--		112,07	448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	136
		Сметная стоимость:				**460,50**	**1842**
90	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,2100**		**74872,51**	**15723**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	1311
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**17701**
91	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0390**		**202075,10**	**7881**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**1847**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**33**
		Итого материалов:				**154210,74**	**6014**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		32514,15	1268
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18767,14	732
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**9881**
92	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0190**		**315552,10**	**5995**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**3056**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**16**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2930**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1799
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32819,80	624
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**8418**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7321941**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7295932**
Материалы -			Тенге				**4185895**
Всего заработная плата -			Тенге				**1108742**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**108225**
Местные материалы -			Тенге				**1638742**
		Накладные расходы -	Тенге				**900645**
		Сметная прибыль -	Тенге				**655726**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8852302**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1428**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1108742**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**26009**
Материалы -			Тенге				**2500**
Всего заработная плата -			Тенге				**14506**
		Накладные расходы -	Тенге				**10311**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2906**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**39226**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14506**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8891528**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1445**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1123248**
РАЗДЕЛ 2. Перекрытие							
105	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3195,10**	**12780**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**6332**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**2330**
		Итого материалов:				**1168,63**	**4675**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	4641
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		348,43	1394
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**18815**
106	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**72,0000**		**4843,24**	**348713**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**176359**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**56357**
		Итого материалов:				**1800,30**	**129622**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	128948
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		530,73	38213
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**515874**
113	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**431,0000**		**513,00**	**221104**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**199226**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**480**
		Итого материалов:				**50,26**	**21661**
		Накладные расходы	%	--		306,52	132109
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		65,56	28257
		Сметная стоимость:				**885,08**	**381471**
122	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**1,2000**		**30598,72**	**36718**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**20479**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**19973**
		Итого материалов:				**2941,71**	**3530**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	14557
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3418,38	4102
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**55378**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**1,2000**		**257856,22**	**309427**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	13120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	25804
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**348351**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**928744**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**582598**
Материалы -			Тенге				**155958**
Всего заработная плата -			Тенге				**381917**
		Накладные расходы -	Тенге				**265698**
		Сметная прибыль -	Тенге				**67864**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**916160**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**477**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**381917**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**346146**
Материалы -			Тенге				**3530**
Всего заработная плата -			Тенге				**20479**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**309427**
		Накладные расходы -	Тенге				**27677**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29906**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**403729**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20479**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1319889**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**500**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**402395**
РАЗДЕЛ 3.Лестницы							
170	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3553,27**	**14213**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**8740**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**6600**
		Итого материалов:				**120,11**	**480**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	6260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	1638
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**22111**

1	2	3	4	5	6	7	8
171	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**5,7200**		**6134,14**	**35087**
		Накладные расходы	%	--		260,09	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	2926
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**39501**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**49300**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**49300**
Материалы -			Тенге				**480**
Всего заработная плата -			Тенге				**8740**
Местные материалы -			Тенге				**35087**
		Накладные расходы -	Тенге				**7748**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4564**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**61612**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8740**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**61612**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8740**
РАЗДЕЛ 6. Перегородки							
289	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**17,0000**		**3702,90**	**62949**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**16257**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**2480**
		Итого материалов:				**2636,02**	**44812**
		Накладные расходы	%	--		663,40	11278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	5938
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**80165**
290	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**5,0000**		**17988,59**	**89943**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**16227**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**7810**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**13559,42**	**67797**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	12406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	8188
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**110537**
291	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**2,0000**		**17872,91**	**35746**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**6491**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**3124**
		Итого материалов:				**13443,74**	**26887**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	4953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	3256
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**43954**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**188638**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**188638**
Материалы -			Тенге				**139497**
Всего заработная плата -			Тенге				**38974**
		Накладные расходы -	Тенге				**28637**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17382**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**234657**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38974**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**234657**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38974**
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка					
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
439	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**24,0000**		**935,82**	**22460**
		Итого оплата труда:				**567,35**	**13616**
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**1208**
		Итого материалов:				**358,64**	**8607**
		Накладные расходы	%	--		363,77	8730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,97	2495
		Сметная стоимость:				**1403,56**	**33685**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**22460**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**22460**
		Материалы -	Тенге				**8607**
		Всего заработная плата -	Тенге				**13616**
		Накладные расходы -	Тенге				**8730**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2495**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**33685**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13616**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**33685**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13616**
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-1					
464	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**60,0000**		**29636,58**	**1778195**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	75395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	148287
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**2001877**
465	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**26,0000**		**-7160,40**	**-186170**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-7894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-15525
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-209589**
466	**С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**26,0000**		**4551,94**	**118350**
		Накладные расходы	%	--		193,00	5018

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	9869
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**133238**
467	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**34,0000**		**-1199,37**	**-40779**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-1729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-3401
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-45908**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**1669596**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1669596**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1669596**
Накладные расходы -			Тенге				**70791**
Сметная прибыль -			Тенге				**139232**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1879618**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**1879618**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 8. Разные работы							
ОТМОСТКА							
135	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**10,9440**		**1152,38**	**12612**
		Итого оплата труда:				**1152,38**	**12612**
		Накладные расходы	%	--		758,80	8304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,89	1673
		Сметная стоимость:				**2064,07**	**22589**
136	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**34,2000**		**696,79**	**23830**
		Итого оплата труда:				**210,18**	**7188**
		Итого эксплуатация машин:				**94,41**	**3229**
		Итого материалов:				**418,98**	**14329**
		Накладные расходы	%	--		161,66	5529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,68	2349
		Сметная стоимость:				**927,12**	**31708**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**36442**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**36442**
	Материалы -		Тенге				**14329**
	Всего заработная плата -		Тенге				**19800**
		Накладные расходы -	Тенге				**13833**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4022**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**54297**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19800**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**54297**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19800**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 1. Стены							
		Стены 6,7этажей					
17	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75**	**м3 кладки**	**14,0000**		**38578,92**	**540105**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**56860**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**19879**
		Итого материалов:				**33441,27**	**468178**
		Накладные расходы	%	--		3786,44	53010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3389,23	47449
		Сметная стоимость:				**45754,59**	**640564**
18	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**7,2000**		**26411,46**	**190163**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**30491**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**8179**
		Итого материалов:				**21315,68**	**153473**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	24209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	17150
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**231521**
19	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**8,3000**		**30256,04**	**251125**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**38202**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**9723**
		Итого материалов:				**24765,49**	**205554**
		Накладные расходы	%	--		3720,15	30877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2718,10	22560
		Сметная стоимость:				**36694,29**	**304563**
20	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**59,4000**		**28825,54**	**1712237**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**251548**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**67476**
		Итого материалов:				**23729,76**	**1409548**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	205803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	153443
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**2071483**
21	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75), пояс, и верт.**	**м3 кладки**	**16,9800**		**28825,54**	**489458**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**71907**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**19289**
		Итого материалов:				**23729,76**	**402931**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	58831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	43863
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**592151**
28	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**128,0000**		**566,21**	**72475**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**71957**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**991**
		Накладные расходы	%	--		387,91	49653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	9770
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**131898**
29	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**17,139200**		**9467,89**	**162272**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		401,44	6880
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		789,55	13532
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**182685**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
33	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру125 Мр75**	**м3 кладки**	**96,7100**		**25375,19**	**2454035**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**347495**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**137323**
		Итого материалов:				**20705,81**	**2002459**
		Накладные расходы	%	--		2978,63	288063
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2268,31	219368
		Сметная стоимость:				**30622,13**	**2961466**
37	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**25,4000**		**30172,96**	**766393**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**91266**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**36067**
		Итого материалов:				**25503,58**	**647791**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	80824
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2668,40	67777
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**914995**
41	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**9,3700**		**30172,96**	**282719**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**33668**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**13305**
		Итого материалов:				**25503,58**	**238967**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	29816
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2668,40	25003
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**337537**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
46	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0800**		**45968,00**	**3677**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**3605**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**110**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2065
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5742,13	459
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**6202**
50	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,5000**		**45968,00**	**68952**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**67586**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**2062**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	38713
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5742,13	8613
		Сметная стоимость:				77518,76	**116278**
54	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**1,2570**		**45968,00**	**57782**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**56637**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1728**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	32441
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5742,13	7218
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**97441**
55	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,2570**		**192658,10**	**242171**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	10268
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16066,14	20195
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**272634**
60	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**0,6170**		**45968,00**	**28362**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**27800**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**848**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	15924
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5742,13	3543
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**47829**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,6170**		**193931,06**	**119655**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	5073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	9978
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**134707**
72	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,7000**		**30598,72**	**21419**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**11946**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**11651**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2059**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	8492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2393
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**32304**
78	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**42,0000**		**314,32**	**13201**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**6407**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**6279**
		Итого материалов:				**49,23**	**2068**
		Накладные расходы	%	--		112,07	4707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1433
		Сметная стоимость:				**460,50**	**19341**
80	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2132,74**	**8531**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**4868**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**4373**
		Итого материалов:				**87,05**	**348**
		Накладные расходы	%	--		878,23	3513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	964
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**13007**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**15,0000**		**74872,51**	**1123088**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	47619
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6243,77	93657
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**1264363**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8607821**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8586402**
Материалы -			Тенге				**4338649**
Всего заработная плата -			Тенге				**1160296**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**524099**
Местные материалы -			Тенге				**2315755**
		Накладные расходы -	Тенге				**988290**
		Сметная прибыль -	Тенге				**765975**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10340667**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1499**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1160296**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**21419**
Материалы -			Тенге				**2059**
Всего заработная плата -			Тенге				**11946**
		Накладные расходы -	Тенге				**8492**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2393**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**32304**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11946**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10372971**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1513**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1172242**
РАЗДЕЛ 2. Перекрытие							
98	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
99	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**72,0000**		**4843,24**	**348713**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**176359**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**56357**
		Итого материалов:				**1800,30**	**129622**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	128948
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		530,73	38213
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**515874**
100	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**318,0000**		**5516,05**	**1754104**
		Накладные расходы	%	--		233,88	74374
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		459,99	146278
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**1974756**
106	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**422,0000**		**513,00**	**216487**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**195065**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**470**
		Итого материалов:				**50,26**	**21209**
		Накладные расходы	%	--		306,52	129351
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		65,56	27667
		Сметная стоимость:				**885,08**	**373505**
116	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,8300**		**30598,72**	**25397**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**14164**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**13815**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2442**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	10069

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2837
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**38303**
117	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**0,8300**		**257856,22**	**214021**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	9074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	17848
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**240943**
118	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,8300**		**8954,24**	**7432**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**4955**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1045**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1434**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	3460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	871
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**11764**
119	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**22,4000**		**77,48**	**1736**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**649**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**23**
		Итого материалов:				**47,64**	**1067**
		Накладные расходы	%	--		19,66	440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	174
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2350**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2571085**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2324235**
Материалы -			Тенге				**153067**
Всего заработная плата -			Тенге				**373657**
Местные материалы -			Тенге				**1754104**
Накладные расходы -			Тенге				**334273**
Сметная прибыль -			Тенге				**212681**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2871189**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**466**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**373657**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**246850**
	Материалы -		Тенге				**3876**
	Всего заработная плата -		Тенге				**19119**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**214021**
		Накладные расходы -	Тенге				**22604**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21556**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**291010**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19119**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3162199**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**487**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**392776**
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы					
123	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3553,27**	**14213**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**8740**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**6600**
		Итого материалов:				**120,11**	**480**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	6260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	1638
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**22111**
124	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**11,4400**		**6134,14**	**70175**
		Накладные расходы	%	--		260,09	2975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	5852
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**79002**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**84388**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**84388**
	Материалы -		Тенге				**480**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8740**
	Местные материалы -		Тенге				**70175**
		Накладные расходы -	Тенге				**9236**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**7489**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**101113**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8740**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**101113**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8740**
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки					
240	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**60,0000**		**3702,90**	**222174**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**57378**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**8754**
		Итого материалов:				**2636,02**	**158161**
		Накладные расходы	%	--		663,40	39804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	20958
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**282936**
241	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**16,3000**		**17988,59**	**293214**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**52899**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**25460**
		Итого материалов:				**13559,42**	**221018**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	40444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	26693
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**360351**
242	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**6,5000**		**17872,91**	**116174**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**21095**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**10153**
		Итого материалов:				**13443,74**	**87384**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	16096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	10582
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**142852**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**631562**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**631562**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**466564**
	Всего заработная плата -		Тенге				**131371**
		Накладные расходы -	Тенге				**96345**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58232**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**786139**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131371**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**786139**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131371**
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка					
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
387	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**23,3300**		**935,82**	**21833**
		Итого оплата труда:				**567,35**	**13236**
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**1174**
		Итого материалов:				**358,64**	**8367**
		Накладные расходы	%	--		363,77	8487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,97	2426
		Сметная стоимость:				**1403,56**	**32745**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**21833**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21833**
	Материалы -		Тенге				**8367**
	Всего заработная плата -		Тенге				**13236**
		Накладные расходы -	Тенге				**8487**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2425**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**32745**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13236**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**32745**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13236**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**35841416**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4981184**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1439059**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**361909**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**29421173**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2837022**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**38678437**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1639966**
	ИТОГО:		Тенге				**40 318 403**
	Сметная прибыль		Тенге				**3 225 472**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**43 543 875**

Итого по акту в тек. ценах	**Тенге**		**43 543 875**
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	1,059461	46 133 050
Кроме того НДС	Тенге	12%	5 535 966
Всего по акту	**Тенге**		**51 669 016**

Заказчик:

Эксперт:

Подрядчик:

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 17
о стоимости выполненных работ и затрат за
сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 116	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 884 723 246	1 269 841 259	46 133 050	1 778 944 872	43 543 875					226 166 792
С НДС	2 110 890 037	1 422 222 211	51 669 016							5 535 966

Заказчик:

Подрядчик: