Наименование объекта: Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области
Заказчик : ГУ "Отдел строительства Коксуского района"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

Стоимость работ выполненных по

а) по настоящему акту 49 655 000, 00 тенге
б) за отчетный месяц 19 852 000,00 тенге

СПРАВКА Ф3

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

по Доп соглашению №70/01 от 19 марта 2018 года к договору №70 от 13.12.2017г.
Администратор бюджетной программы:
Бюджетная программа: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
Подпрограмма:015 За счет местного бюджета
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п.п	Спец и Фика	Наименование и виды работ	ед. изм.	Стоимость ед . работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объемов работ за апрель месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	суйма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области за апрель 2018 года	тг.	43 803 000			0,00	0,00	14 000 000	12 500 000,00	1 500 000,00	14 000 000,00	1 500 000,00	2 127 000,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства Коксуского района"

Подрядчик

Директор ТОО "Строисервис ИНК"

Капан М.

Цены региона Алматинская обл. Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2018 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подземная часть								
		1.1 Земляные работы								
9	11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	356,55	27,29	27,29	9731	9731	1793	–	
		м3 грунта		–	8,51	–	3033	59,1	0,00671	2,392
10	11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 4	356,55	24,81	24,81	8846	8846	1629	–	
		м3 грунта		–	7,73	–	2757	59,1	0,00305	1,087
11	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	118,85	1259,48	–	149690	–	88467	1,38	164,01
		м3 грунта		1259,48	–	149690	–	59,1	–	
12	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	356,55	154,81	63,75	55196	22731	25411	0,129	45,994
		м3 уплотненного грунта								

				91,06	29,54	32466	10531	59,1	0,03125	11,1421
13	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	475,4	53,6	42,19	25481	20056	5659	0,0122	5,799E
		м3 уплотненного грунта								
				8,61	11,53	4094	5482	59,1	0,0122	5,799E
	Раздел 2 Устройотво фундамента на отм - 2,400 (КЖ, лист-6)									
19	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,2579	431347,76	1523,85	111253	393	31519	289	74,533
		т								
				251318,34	666,93	64815	172	48,5	0,62	0,159
21	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	427,706	752,24	13,9	321738	5945	43458	0,212	90,6736
		м2 поверхности								
				198,12	1,89	84739	808	50,8	0,002	0,8554
	Раздел 3 Устройство монолитных стен на отметке - 2,400 м(КЖ, лист-9)									
27	11-060401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	42,49	24903,36	1559,36	1058144	66257	116056	6,12	260,038
		м3								
				5257,26	374,42	223381	15909	48,5	0,3895	16,5498
31	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0365	331619,63	904,11	12101	33	3132	198	7,22
		т								
				176520,55	383,56	6443	14	48,5	0,36	0,0131
	Раздел 4 Устройство колон (КЖ, лист-11)									
32	11-070103-0102	Колонны прямоугольного сечения массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м	16	8017,02	2061,94	128272	32991	51975	4,83	77,2
		шт. сборных конструкций								
				4459,38	771,63	71350	12346	62,1	0,7206	11,529
	Раздел 5 Устройство ригеля (КЖ, лист-11)									
40	11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	10	2515,18	827,4	25152	8274	11123	1,62	16
		шт. сборных конструкций								
				1578	213,2	15780	2132	62,1	0,2256	2,25
	Раздел 6 Элементы узлов, всег-16 шт(КЖ, лист-12)									
44	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство, В30	0,32	29971,50	3040,63	9591	973	1234	8,25	2,6
		м3								

				7262,5	687,5	2324	220	48,5	0,7231	0,2313
46	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0912	331619,63	888,16	30244	81	7825	198	18,057
		т								
				176513,16	383,77	16098	35	48,5	0,36	0,0328
	Раздел 7 Каркасы Кпр-1 на отм.-0,080, всего-4 шт (КЖ, лист-13)									
49	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2688	14640,36	1045,39	3935	281	1769	14,94	4,0158
		т								
				13318,45	252,98	3580	68	48,5	0,2	0,0537
	Раздел 8 Дополнительное армирование ригеля на отм-0,080 (КЖ, лист-14)									
52	11-070112-0201	Ригели. Замоноличивание	10	20035,86	532,8	200359	5328	8546	1,28	12
		м3 бетона в деле								
				1181,8	194,4	11818	1944	62,1	0,1574	1,57
53	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,7049	14640,36	1046,96	10321	738	4640	14,94	10,5312
		т								
				13319,62	253,94	9389	179	48,5	0,2	0,1409
54	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,0385	11919,68	675,32	459	26	209	12,3	0,4735
		т								
				10961,04	207,79	422	8	48,5	0,16	0,0061
	Раздел 9 Устройство плит перекрытия (КЖ, лист-16)									
58	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	32	3067,40	612,22	98157	19591	34600	1,74	55,6
		шт. сборных конструкций								
				1588,03	153,13	50817	4900	62,1	0,162	5,18
59	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	5	4649,87	825	23249	4125	8365	2,66	13
		шт. сборных конструкций								
				2486	208,2	12430	1041	62,1	0,2202	1,10
	Раздел 10 Монолитные участки на отм-0,080 (КЖ, лист-18)									
75	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	16,9	32015,91	1132,9	541069	19146	58444	8,06	136,21
		м3								
				6832,72	297,63	115473	5030	48,5	0,3117	5,2677
76	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,41	26935,45	3041,46	11044	1247	1580	8,25	3,382

		м3								
				7260,98	685,37	2977	281	48,5	0,7231	0,2964
80	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,009	331619,63	888,89	2998	8	773	198	1,78
		т								
				176555,56	444,44	1589	4	48,5	0,36	0,0032
		Раздел 11 Кирпичные перегородки на отм-2,400 (КЖ, лист-19)								
81	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	0,96	20888,46	1323,96	20053	1271	1594	3,6	3,45
		м3								
				3130,21	292,71	3005	281	48,5	0,3064	0,2941
84	11-060501-0104	Монолитный сердечник. Устройство	0,304	29752,20	3888,16	9045	1182	1459	10,4	3,161
		м3								
				8934,21	960,53	2716	292	48,5	1,0068	0,3060
88	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	39,4	2847,27	154,21	112183	6076	24759	1,43	56,34
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				1197,11	39,9	47166	1572	50,8	0,0422	1,6626
90	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Заделка отверстий	0,2	17141,43	1480	3428	296	415	4,54	0,90
		м3 кладки								
				3705	380	741	76	50,8	0,4	0,0
		Раздел 12 Лестница на отм.-0,080 (КЖ, лист-20)								
91	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	6,6	1023,56	36,06	6755	238	4011	1,08	7,12
		м ступеней								
				962,88	15,76	6355	104	62,1	0,0147	0,0970
92	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	6,6	2993,09		19754				
		м								
93	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0236	331619,63	889,83	7826	21	2025	198	4,672
		т								
				176525,42	381,36	4166	9	48,5	0,36	0,008
94	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0785	421345,61	5745,22	33084	451	2134	42,7	3,3519
		т стальных элементов								
				42802,55	968,15	3360	76	62,1	1,03	0,0808
95	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,8	19931,18	675	15945	540	468	1,35	1,0
		м3								
				1033,75	171,25	827	137	48,5	0,1813	0,1450
		Раздел 13 Устройство входной группы (КЖ, лист-23)								

	13.1 Монолитная стена									
96	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	10,5	36818,95	4484,29	386599	47085	66313	14	14
		м3		12026,38	995,33	126277	10451	48,5	1,0486	11,01
99	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0314	421345,61	5732,48	13230	180	854	42,7	1,3407
		т стальных элементов		42802,55	987,26	1344	31	62,1	1,03	0,032
	13.2 Плита перекрытия на отм+1,680									
100	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	3,5	30374,17	1132,86	106310	3965	12104	8,06	28,2
		м3		6832,57	297,71	23914	1042	48,5	0,3117	1,090
	13.3 Парапет									
103	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	0,9	36818,95	4483,33	33137	4035	5684	14	12
		м3		12026,67	994,44	10824	895	48,5	1,0486	0,943
	13.4 Плита перекрытия на отм-1,100									
106	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,9	30374,17	1132,11	57711	2151	6571	8,06	15,31
		м3		6832,63	297,89	12982	566	48,5	0,3117	0,592
	13.5 Балка Б-1, всего-2 шт									
108	11-060701-0104	Балки. Устройство	1,8	30782,22	3067,78	55408	5522	8053	10,1	18,1
		м3		8562,22	662,78	15412	1193	48,5	0,6966	1,253
	Раздел 15 Надземная часть. Устройство колон на отм.-0,080..+13,920 (КЖ, лист-5									
118	11-070103-0401	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	20	10646,71	1618,2	212934	32364	89168	7,12	142
		шт. сборных конструкций		6729,4	450	134588	9000	62,1	0,4761	9,52
119	11-070103-0402	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	28	12460,41	1983,29	348892	55532	146855	8,34	233,5
		шт. сборных конструкций		7882,46	563,29	220709	15772	62,1	0,596	16,6

Раздел 16 Устройство ригеля на отм.-0,080..+13,920 (КЖ,лист-5)										
135	11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	135	2515,18	827,41	339549	111700	150168	1,62	218
		шт. сборных конструкций								
				1578,01	213,23	213031	28786	62,1	0,2256	30,4
Раздел 17 Элементы узлов, всег-48 шт(КЖ,лист-5)										
141	11-060701-0201	Пояса в опалубке, В30 Устройство	2,4	29971,50	3041,67	71932	7300	9251	8,25	19
		м3								
				7261,67	686,25	17428	1547	48,5	0,7231	1,735
143	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,2736	331619,63	891,81	90731	244	23474	198	54,17
		т								
				176516,81	387,43	48295	106	48,5	0,36	0,09
Раздел 18 Каркасы Кпр-1,2.3,4,5 на отм.+2,720;+5,520;+8,320;+11,120;+13,920 (КЖ,лист-6										
146	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,0402	14640,36	1045,79	73790	5271	33178	14,94	75,300
		т								
				13318,92	253,56	67130	1278	48,5	0,2	1,008
Раздел 19 Дополнительное армирование ригеля на отм.+2,720;+5.520;+11,120;+13,920(КЖ, лист-7,8)										
149	11-070112-0201	Ригели. Замоноличивание	117	20035,86	532,79	2344196	62336	99993	1,28	149,7
		м3 бетона в деле								
				1181,77	194,47	138267	22753	62,1	0,1574	18,41
150	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	8,0814	14640,36	1045,86	118314	8452	53197	14,94	120,7361
		т								
				13318,98	253,55	107636	2049	48,5	0,2	1,616
Раздел 20 Устройство деформационного шва ДМ1 (ДМ1н) (КЖ,лист-12)										
155	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	9,2141	28118,57	1632,17	259087	15039	36306	8,99	82,834
		м3								
				7722,73	401,45	71158	3699	48,5	0,4158	3,831
Раздел 21 Устройство деформационного шва ДМ2 (ДМ2н) (КЖ,лист-14)										
159	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	67,32373	28118,57	1632,1	1896688	109879	265266	8,99	605,240
		м3								
				7722,69	401,34	519920	27020	48,5	0,4158	27,993

Раздел 24 Надземная часть Устройство плит перекрытия (КЖ, лист - 21)

189	29-000001-0002Прайс	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-33.12-8-30-1 *шт*	1	22246,14	22246

	Всего прямые затраты	**9491994**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 676 926
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	707 931
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	195 729
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 107 138
	Накладные расходы I уровня, тенге	1 551 507
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 043 501
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	468 244
	Итого, тенге	11 511 745
	Сметная прибыль (8 %), тенге	920 940
	Всего	**12 432 685**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)	111 894
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	135 481
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**12 680 060**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**13 440 864**
	НДС (12 %)	1 612 904
	Всего по акту с учетом НДС	**15 053 768**
	Итого с НДС со скидкой согласно договору №70/01	**14 000 000**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б. _____

Технадзор
Эксперт
_____

Подрядчик
Директор
Капан М. _____