Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№70, Допсоглашение №70/01	13.12.2017, От 19.03.2018	За счет трансфертов из республиканского бюджета		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыседенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области за май месяц 2018 года	68303000	21 875000							2 625 000	24 500 000

М.П. Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность, ф.и.о., подпись)

Подрядчик Директор Капан М
(должность, ф.и.о., подпись)

Цены региона Алматинская обл.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2018 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 20 Устройство деформационного шва ДМ1 (ДМ1н) (КЖ.лист-12)									
155	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	24,2859	28118,58	1632,14	682885	39638	95690	8,99	218,3302
		м3		7722,67	401,3	187552	9746	48,5	0,4158	10,0980
	Раздел 21 Устройство деформационного шва ДМ2 (ДМ2н) (КЖ.лист-14)									
159	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	0,17627	28118,57	1628,18	4955	287	694	8,99	1,5846
		м3		7721,11	397,12	1361	70	48,5	0,4158	0,0732
	Раздел 22 Устройство деформационного шва ДМ3 (ДМ3н), (КЖ.лист-15)									

164	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08649	195915,63		16945				
		т								
	Раздел 23 Устройство лестницы (КЖ,лист-18,19,20)									
176	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	84	2993,09		251420				
		м								
	Раздел 24 Надземная часть Устройство плит перекрытия (КЖ, лист - 21)									
184	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	40	3067,40	612,23	122696	24489	43250	1,74	69
		шт. сборных конструкций								
				1588,05	153,1	63522	6124	62,1	0,162	6,4
185	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	5	4649,87	825	23249	4125	8365	2,66	13
		шт. сборных конструкций								
				2486	208,2	12430	.1041	62,1	0,2202	1,10
189	29-000001-0002Прайс	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-33.12-8-30-1	43	22246,14		956584				
		шт								
190	29-000000-0003Прайс	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-32.12-8-30-1	10	21821,59		218216				
		шт								
191	29-000000-0004Прайс	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-44.12-8-30-4	10	30991,76		309918				
		шт								
192	29-000000-0005Прайс	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-33.10-8-30-1	20	20972,5		419450				
		шт								
193	29-000000-0006Прайс	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-32.10-8-30-1	20	20547,96		410959				
		шт								
194	29-000000-0007Прайс	Плиты сборные железобетонные 5ПБс-Т1-44.10-8-30-4	10	29208,67		292087				
		шт								
199	29-000000-0012Прайс	Плиты сборные железобетонные 5ПБОс-Т1-54.12-6-30-5	4	37784,47		151138				

			шт							
200	29-000000-0013Прайс	Плиты сборные железобетонные 5ПБОс-Т1-46.12-4,5-30-3	1	31416,3		31416				
			шт							
201	29-000000-0014Прайс	Плиты сборные железобетонные 5ПБОс-Т1-46.10-4,5-30-3	3	29718,12		89154				
			шт							
	Раздел 25 Устройство монолитных участков на отм+2,720;+5,520;+8,320;+11,120;+13,920(КЖ, лист-21)									
202	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	48,89	32015,91	1132,85	1565258	55385	169072	8,06	394,053
		м3		6832,71	297,65	334051	14552	48,5	0,3117	15,2390
203	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	2,13	26935,45	3042,25	57373	6480	8211	8,25	17,572
		м3		7261,5	686,38	15467	1462	48,5	0,7231	1,540
204	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,9483	194435,72		184383				
		т								
205	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,9013	195915,63		764333				
		т								
206	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,0924	185920,54		574948				
		т								
207	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0523	331619,63	898,66	17350	47	4487	198	10,355
		т		176520,08	382,41	9232	20	48,5	0,36	0,0188

Архитектурное Решение Локальная смета 2-1-2

Раздел 2 Утепление технических помещений(АР, лист-1/3)

11	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	3,793	16497,76	967,04	62576	3668	29343	14,8	56,136
		м3 изоляции		13507,51	481,94	51234	1828	55,3	0,51	1,9344
12	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	3,793	23295,06		88358				
		м3								
13	21-050308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	75,86	280,04		21244				
		м2								
	Раздел 3 Отделка фасада(АР.лист-1/3)									
	Основной фасад									
18	22-050101-0101	Штукатурно-клеевая смесь КНАУФ-Севенер	4346,58	87,87		381934				
		кг								
19	21-080102-0103	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80 СТ РК 2433-2013	833,0945	90,29		75220				
		м2								
21	22-050101-0401	Штукатурка цементная декоративная КНАУФ-Диамант	2752,834	90,88		250178				
		кг								
	Раздел 5 Наружные стены тех. подполья (АР, лист-2)									
61	11-150213-0105	Стены. Нанесение гпраймера	51,22	34,59	0,02	1772	1	971	0,0413	2,1153
		м2		34,58	–	1771	–	54,8	–	
62	21-100501-0102	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	25,8149	407,77		10527				
		кг								
63	11-150108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя	51,22	356,50	2,28	18260	117	5627	0,2357	12,0725

		м2								
				199,8	0,68	10234	35	54,8	0,00054	0,027
64	21-110401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	1,6134	23764,05		38342				
		м3								
	Раздел 6 Устройство наружных стен (АР, лист-11)									
66	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	6,4278	257889,56		1657658				
		т								
69	22-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	2545,2	45,89		116799				
		кг								
70	21-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	140,425	14604,02		2050770				
		м3								
72	21-110401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	64,2284	23764,05		1526327				
		м3								
73	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	1,1944	23295,06		27823				
		м3								
	Раздел 7 Заполнение проемов; окна, витражи, двери из ПВХ (АР, лист-14,15)									
	Окна									
76	21-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	90,29	15503,14		1399779				
		м2								
77	21-090201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	6,31	19569,88		123486				

			м2		
79	21-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	76	1229,73	93459
			м		
	Балконная дверь				
82	21-090203-0105	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22,8-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	32,64	19876,9	648782
			м2		
	Раздел 8 Заполнение проемов: двери (АР, лист-16)				
	Двери деревянные				
84	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	33,6	8815,01	296184
			м2		
87	21-130814-2205	Скобы изделия (прим)	61	2109,36	128671
			шт.		
88	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	61	5039,79	307427
			шт.		
	Двери металические				
90	21-090102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	49,56	28710,09	1422872
			м2		
91	21-090102-0304	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92	1,4044	37147,67	52170
			м2		
	Раздел 9 Балконное ограждение (АР, лист -18.19.20)				
97	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	0,2647	304506,93	80603
			т		
101	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	1,5245	304506,93	464221
			т		
105	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	1,54437	304506,93	470272

Всего прямые затраты	**18960412**	79
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	686 854	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	134 237	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 878	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 139 321	
Накладные расходы I уровня, тенге	365 710	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	19 326 122	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	819 428	
Итого, тенге	20 145 550	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 611 644	
Всего	**21 757 194**	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	195 815	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	237 092	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**22 190 101**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**23 521 507**	
НДС (12 %)	2 822 581	
Всего по акту с учетом НДС	**26 344 088**	
Итого с НДС со скидкой согласно договору №70/01	**24 500 000**	

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б. _____

Технадзор
Эксперт
_____

Подрядчик
Директор
Капан М. _____