Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№70, Допсоглашение №70/01	13.12.2017. От 19.03.2018	Местного бюджета		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области за июнь месяц 2018 года	78 303 000	8 928 571							1 071 429	10 000 000

М.П. Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2018 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 22 Устройство деформационного шва ДМ3 (ДМ3н), (КЖ,лист-15)									
162	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	20,16	28118,57	1632,09	566870	32903	79433	8,99	181,238
		м3		7722,67	401,34	155689	8091	48,5	0,4158	8,3825
	Раздел 23 Устройство лестницы (КЖ,лист-18,19,20)									
166	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,45	52636,12	18662,22	23686	8398	8882	28,9	13,00
		т конструкций		26682,22	5728,89	12007	2578	60,9	5,246	2,360
168	11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	0,1	30659,44	13740	3066	1374	1001	14,3	1,4
		т конструкций		12900	3530	1290	353	60,9	3,24	0,32
170	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,15	18610,68	9020	2792	1353	692	5,88	0,88
		т конструкций		5173,33	2406,67	776	361	60,9	2,21	0,331

				317,84	2,09	91608	603	54,8	0,0025	0,7205
5	11-150213-0105	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	1830,07	72,18	0,02	1321094	35	34674	0,0413	75,5818
		м2								
				34,57	–	63273	–	54,8	–	
6	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	1014,9107	1705,87	24,49	1731305	24852	583756	1,15	1167,147
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				1037,39	12,21	1052860	12388	54,8	0,0144	14,6147
7	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	1623,19	563,58	18,74	914797	30424	310854	0,37	600,580
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				333,77	15,7	541771	25481	54,8	0,0187	30,3536

Раздел 4 Экспликация полов (АР, лист-1/4)

Тип VI

48	21-050308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	102,3	280,04		28648				
		м2								
55	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,2261	228414,88		51641				
		т								
60	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	0,4	23295,06		9318				
		м3								

Раздел 6 Устройотво наружных стен (АР, лист-11)

65	11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг.	2	56428	5742,5	112856	11485	54365	42,7	85,
		т стальных элементов								
				42798,5	973,5	85597	1947	62,1	1,03	2,0
67	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,05	431347,76	1520	21567	76	6111	289	14,4
		т								
				251320	660	12566	33	48,5	0,62	0,03

68	11-080301-0103	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	80	4127,93	1406,46	330234	112517	117281	3,07	245,[illegible]
		м3 кладки		2526,7	359,15	202136	28732	50,8	0,38	30,[illegible]
	Раздел 8 Заполнение проемов: двери (АР, лист-16)									
	Двери металические									
91	21-090102-0304	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92	1,3256	37147,67		49243				
		м2								
93	21-060209-0201	Люк металический	0,3211	329987,27		105959				
		т								
95	21-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0368	403985,98		14867				
		т								
	Раздел 11 Выход на кровлю (АР, лист-23)									
110	21-090102-0305	Люки утепленный	0,792	31532,75		24974				
		м2								
112	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0638	339167,61		21630				
		т								
	Раздел 12 Устройство козарька, пандуса (АР, лист-24,25)									
118	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	0,6592	16298,43		10744				
		м3								
120	21-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	33,3964	638,55		21325				
		м2								

121	21-100403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 *м2*	33,1085	592,91	19630
122	21-100501-0102	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000 *кг*	14,3806	407,77	5864
128	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	0,0258	217065,52	5609
131	21-100302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм *шт.*	2	3473,97	6948
	Раздел 38 Устройство парапета (АР, лист-27)				
134	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0765	194435,72	14879
135	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,5226	195915,63	102386
137	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0612	194435,72	11909
138	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,3969	195915,63	77763
	Раздел 14 Устройство кровли (АР, лист-32,33)				
153	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *м2*	352,2	97,92	34487

155	21-100102-0212	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	60	679,48	40769
		м			
156	21-100102-0205	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	36	473,44	17044
		м			
159	29-000000-0000Прайс	Сайдинг	110	1101,27	121140
		м2			
161	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1815	397831,31	72206
		т			
	Окна слуховые, всего-2шт				
164	21-090102-0103				
		Блоки дверные деревянные	2,88	7873,98	22677
		м2			
166	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	3,516	1199,68	4218
		м			
	Раздел15 Утепление вентблока (АР, лист-36)				
169	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	0,5803	16298,43	9458
		м3			
171	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,0851	269383,94	22935
		т			
	Спаренный вентблок, всего-1шт				
176	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	0,1668	16298,43	2718
		м3			
178	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,0206	269383,94	5536
		т			

180	21-130407-0302	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	2,84	1649,22	4684	
		м2				
		Всего прямые затраты			**6151046**	341
						12:
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 062 197	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			296 008	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			109 295	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 792 841	
		Накладные расходы I уровня, тенге			1 737 168	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			7 888 214	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			334 460	
		Итого, тенге			8 222 674	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			657 814	
		Всего			**8 880 488**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)			79 924	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)			96 772	
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**9 057 184**	
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)			**9 600 615**	
		НДС (12 %)			1 152 072	
		Всего по акту с учетом НДС			**10 752 687**	
		Итого с НДС со скидкой согласно договору №70/01			**10 000 000**	

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б._____

Технадзор
Эксперт
_____

Подрядчик
Директор
Капан М._____