Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «19» октября 2012 г. ЗКО, Зеленовский район
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «10» октября 2012 г. № 94Д
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии -
Байменов М. Б. - Заместитель акима Зеленовского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя -
Паленов А. В. главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:

Заказчика - Искалиев Г. Н.. начальник департамента строительства и проектирования
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной организации - Куаншалиев М. Г. начальник отдела строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика - Сатбаев Н. С. генеральный директор ТОО «Uniserv»,
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика - Рыскалиев А. А. директор ТОО «Жайыкавтодорпроект»,
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора - Хасенова А. М. УГСН по Зеленовскому району ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы - Бисембаев К. У. начальник департамента по ЧС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жилищно-коммунального хозяйства - Баштовенко В. Г. начальник отдела ЖКХ Зелёновского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком **ТОО «Жаикмунай»** совместно с подрядчиком **ТОО «Uniserv»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ, участок Январцево- Чинаревское НГКМ»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: ЗКО, Зеленовский район.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «29» февраля 2012 г. № 65 _____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «19» июня 2012 г. № 303

ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Западно-Казахстанской области агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Unisery»

(наименование организации)

выполнившим ___ все виды работ

(виды работ)

и субподрядными организациями_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Жайыкавтодорпроект»

(наименование организации)

выполнившим _____ все части проекта

(наименование частей или разделов документации)

_____ и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _ индивидуальный проект 911-АД . 983-АД

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _ ТОО «Жаикмунай», приказ №80-п, от 31. 05.2012г

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «31» _мая_ 2012 г. № 80-п.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ июнь 2012 _____;

(месяц, год)

окончание работ ____ октябрь 2012 _____;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, 6 мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически ___4,5 мес. _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектная документация, Заключение государственной экспертизы, разрешение на производство СМР, ордер на право производства работ

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке _____ «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ, участок Январцево- Чинаревское НГКМ»

_____

(наименование объекта (комплекса))

мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____ выполнены _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Байменов М. Б. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Паленов А. В. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____

_____ Исмаилов Г.Н.

_____ Сапбаев Н.С.

_____ Куанышалиев М.Г.

_____ Рыскалиев А.А

_____ Хасенова А.М.

_____ Бисембаев К.У.

_____ Баштовенко В.Г.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за 2-3 декаду июня месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
1	**Глава 1 Подготовительные работы**				
9	Разработка существующей дорожной одежды бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 2 группы	м3	2542,5	83,69	212782
10	Погрузка материала дорожной одежды из валов на дороге экскаватором 0,65м3 и вывоз самосвалами в штабель у дороги на 1 км, для использования в дорожной одежде объездной дороги	тн	4576,5	273,24	1250483
26	**Итого по главе 1:**				**1463265**
27	**Глава 2. Земляные работы**				
30	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	7978,26	4,47	35640
31	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	4500	115,3	519051
32	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	2373,0	37,38	88711
33	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	45949,0	83,83	3851796
34	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	м3	523	292,05	152742
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	2565,140237	204,5	524571
42	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	45782	26,83	1228331
49	**Итого по главе 2:**				**6400842**
50	**Глава 3 . Устройство объездной дороги**				
51	***Устройство объездной дороги протяжением 8 км с переходным покрытием.***				
52	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	10981,4	48,3	529896
53	Доработка вручную с выкидом его на обочины, грунт 2 группы	м3	371,59	175,08	65060
54	Снятие растительного слоя с устройством кюветов бульдозером 130л.с. На 20м, грунт 1 группы	м3	9328,35	198,3	1849544

55	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	23348,46	21,23	495631
56	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	5850	113,32	662922
57	Устройство дорожной одежды из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 20 см серповидного профиля,	м2	24000	154,04	3696960
102	**Итго по главе 3:**				**7300013**
103	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				
104	**Устройство дорожной одежды. Тип 2. Устройство доп.слоя из ПГС с ПК92+00-ПК125, устройство щеб.основания ПК76+50-ПК115+00, устройство основания из черного щебня ПК7+00-ПК67+00, а/б покрытие ПК0-ПК63**				
105	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	29172	639,8	18664246
106	Устройство нижнего слоя из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см методом заклинки	м2	30184	1851,06	55872395
107	Розлив вязкого битума	м2	45600	59,85	2729160
108	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 12 см	м2	45600	2537,97	115731432
109	Розлив вязкого битума	м2	44100	26,22	1156302
110	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из мелкозернистой горячей а/б смеси толщиной 7 см марки 2	м2	44100	2443,12	107741592
112	**Устройство присыпных обочин**				
113	Разработка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 и перемещение на обочины самосвалами на расстояние 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	3382	428,43	1448950
114	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	2842	204,5	581189
116	Механизированная планировка верха присыпных обочин, грунт 2 группы	м2	8940	26,83	403176
119	**Итого по главе 4:**				**304328442**
413	**Итого по объекту:**				**319 492 562**
414	**НДС 12%**				**38 339 107**
415	**Всего по объекту с НДС:**				**357 831 669**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

_____ Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер

_____ Шошинова О.Т.

Производ.директор

_____ Вендель Х.

Инженер по строительству:

_____ Тащанов А.И.

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директор ТОО Uniserv""

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv""

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июня месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
27	**Глава 2. Земляные работы**				
30	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	20743,48	4,47	92664
31	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	20743,48	115,34	2392650
32	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	8193,62	37,4	306305
33	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	22350,65	83,8	1873603
34	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	м3	1529	292,05	446544
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	8611	204,5	1760950
42	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	40910	26,83	1097615
49	**Итого по главе 2:**				**7970331**
103	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				
104	**Устройство дорожной одежды. Тип 2. Устройство доп.слоя из ПГС с ПК33+00 по ПК92+00, устройство щеб.основания ПК0+00-ПК7+00, ПК20+00-ПК76+50, устройство основания из черного щебня ПК0+00-ПК7+00**				
105	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	52156	639,8	33369409
106	Устройство нижнего слоя из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см методом заклинки	м2	49784	1851,06	92153171
107	Розлив вязкого битума	м2	5320	59,85	318402
108	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 12 см	м2	5320	2537,97	12680932
119	**Итого по главе 4:**				**138521914**

413	Итого по объекту:				146 492 245
414	НДС 12%				17 579 069
415	Всего по объекту с НДС:				164 071 314

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

_____ Дружинин.В.М.

Гл.бухгалтер

_____ Шошинова О.Б.

Производ.директор

_____ Вендель Х.

Инженер по строительству:

_____ Тащанов А.И.

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директор ТОО Uniserv""

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv""

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду мая месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
1	**Глава 1 Подготовительные работы**				
2	Юридическое оформление земель	тенге			
3	Вынос в натуру и разбивка трассы автодороги	км	24,7	11262,29	278179
9	Разработка существующей дорожной одежды бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 2 группы	м3	21085,5	83,69	1764645
10	Погрузка материала дорожной одежды из валов на дороге экскаватором 0,65м3 и вывоз самосвалами в штабель у дороги на 1 км, для использования в дорожной одежде объездной дороги	тн	37954	273,24	10370551
26	**Итого по главе 1:**				**12413375**
27	**Глава 2. Земляные работы ПК0-ПК58**				
29	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	2300	91,6	210675
30	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	22937,5	4,5	102465
31	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	22937,5	115,3	2645719
32	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	18073	37,38	675629
33	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	32018	83,83	2683994
34	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	м3	3252	292,05	949747
35	то же с транспортировкой на 2 км, содержание дорог 2 км	м3	1639	340,02	557293
36	тоже на 3км, сордержание дорог 3 км	м3	9770	390,48	3814990
37	тоже на 4км, сордержание дорог 4 км	м3	621	438,94	272582
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	29352	204,5	6002484
42	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	70638	26,83	1895218
49	**Итого по главе 2:**				**19810796**
50	**Глава 3 . Устройство объездной дороги**				
51	***Устройство объездной дорогис переходным покрытием.***				

52	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	30035,63	48,3	1449336
53	Доработка вручную с выкидом его на обочины, грунт 2 группы	м3	1016,0	175,08	177885
54	Снятие растительного слоя с устройством кюветов бульдозером 130л.с. На 20м, грунт 1 группы	м3	29142,82	198,3	5778184
55	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	63853,4	21,23	1355452
56	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	16000	113,32	1813120
57	Устройство дорожной одежды из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 20 см серповидного профиля,	м2	64000	154,04	9858560
58	***Устройство съездов на временную объездную дорогу, 2 съездов***				
59	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	748,7	48,3	36126
60	Отсыпка земполотна временных съездов из грунта штабелей, погрузка экскаватором 0,65м3 и транспортировка самосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	4830	74,2	358452
61	Отсыпка земполотна съездов с разработкой бульдозером 130 л.с. И перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	496	148,73	73770
62	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	334	26,83	8961
63	Уплотнение грунта земполотна пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	417	137,47	57325
64	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	168	113,32	19038
65	Устройство верхнего слоя покрытия из новой оптимальной песчано-гравийно-щебеночной смеси, толщиной 20см серповидного профиля	м2	420	996,85	418677
66	***Устройство обстановки дороги на временных съездах по схеме 2. Полное закрытие движения. Участок с ПК0 по ПК78+60 L=7860м, участок с ПК78+60 по ПК173+18 L =9458м, участок с ПК173+18 по ПК247+70 L=7382м***				
67	***Установка дорожных знаков на металлических стойках***				
68	Д-700 (3.24) и А-700(1.23)	шт	4	5993,27	23973
69	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	2	2942,02	5884
70	В-500х2250 (1.31.1)	шт	1	9287,27	9287
71	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	2	2942,02	5884
72	В-500х2250 (1.31.2)	шт	1	9287,27	9287
73	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	2	2942,02	5884
76	Д-700 (3.1.)	шт	2	6614,27	13229
77	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	2	2942,02	5884
78	В-350х1050 (5.32.2)	шт	1	6614,27	6614
79	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	1	2942,02	2942
80	В-350х1050 (5.32.3)	шт	1	6614,27	6614
81	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	1	2942,02	2942
89	***Устройство защиты от продавливания на участке пересечения временной объездной дороги с магистралями газопроводов и нефтопроводов на ПК47+69***				
90	Устройство земляного плотна временной объездной дороги из грунта штабеля с погрузкой экскаватором 0,65 м3 и доставкой самосвалами на 3 км	м3	587	390,48	229212
91	Уплотнение грунта земполотна пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	493	137,47	67773
92	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 1 группы	м2	457	22,88	10456

93	Механизированная планировка откосов насыпи, грунт 1 группы	м2	152	53,04	8062
94	Устройство дополнительного слоя из ПГС толщ. 0,1 м	м2	447	438,79	196139
95	Устройство однослойного основания из фракционного щебня (фр.20-40мм) толщиной 15 см, по принципу заклинки	м2	423	1598,6	676208
96	Монтаж ж/б плит ПДН-14	шт	24	66047,3	1585135
97	Укрепление обочин грунто-щебнем толщ. 15 см	м2	96	725,33	69632
98	Разделка швов между плитами цементным раствором В-20	м3	2	20092,61	40185
99	Установка временного дорожного знака 3.27 "Остановка запрещена" d-700мм	шт	2	5993,27	11987
100	Установка дорожного знака "Зона действия" 7.2.1. (350х700)	шт	2	6887,27	13775
101	Металлические стойки СКМ 1.30.	шт	2	2942,02	5884
102	Итго по главе 3:				24417758
103	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				
104	**Устройство дорожной одежды. Тип 2. устройство доп.слоя из ПГС с ПК0 по ПК33+00, устройство щеб.основания ПК7-ПК20**				
105	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	29172	639,8	18664246
106	Устройство нижнего слоя из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см методом заклинки	м2	10192	1851,06	17066404
119	Итого по главе 4:				35730650
413	**Итого по объекту:**				**92 372 579**
414	**НДС 12%**				**11 084 709**
415	**Всего по объекту с НДС:**				**103 457 288**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

_____ Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер

_____ Шошинова О.Б.

Производ.директор

_____ Вендель Х.

Инженер по строительству:

_____ Тащанов А.И.

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директор ТОО Uniserv""

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv""

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
1	**Глава 1 Подготовительные работы**				
2	Юридическое оформление земель	тенге			1034841
4	Срезка кустарника и мелколесья средней густоты в полосе отвода дороги, в боковых резервах кусторезами на тракторе 108.л.с.	га	4,8	9854,79	47303
5	Спиливание деревьев диаметром до 16см мягких пород	шт	59	34,56	2039
6	Корчевка пней диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 108л.с. с перемещением до 200м	шт	59	211,67	12489
7	Погрузка спиленного материала и транспортировка для реализации на 36 км	тн	20,6	666,22	13724
8	Грубая планировка поверхности земли после разборки леса и кустарника бульдозером 130л.с.	м2	22700	3,88	88076
9	Разработка существующей дорожной одежды бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 2 группы	м3	5368	83,69	449248
10	Погрузка материала дорожной одежды из валов на дороге экскаватором 0,65м3 и вывоз самосвалами в штабель у дороги на 1 км, для использования в дорожной одежде объездной дороги	тн	9662	273,24	2640045
11	***Рекультивация***				
12	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с. на 10м	м3	159570	27,49	4386087
13	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с. на 20м	м3	64669	39,51	2554759
26	**Итого по главе 1:**				**11228611**
27	**Глава 2. Земляные работы**				
28	Снятие растительного грунта с существующих откосов и подошвы насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	63587	39,51	2512018
49	**Итого по главе 2:**				**2512018**
50	**Глава 3 . Устройство объездной дороги**				
51	***Устройство объездной дороги протяжением 3 км с переходным покрытием.***				
52	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	11263,8	48,3	543522
53	Доработка вручную с выкидом его на обочины, грунт 2 группы	м3	381	175,08	66707
55	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	23945	21,23	508294

520 000

56	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	6000	113,32	679920
57	Устройство дорожной одежды из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 20 см серповидного профиля,	м2	24000	154,04	3696960
58	*Устройство съездов на временную объездную дорогу, 2 съездов*	.			
59	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	748,66	48,3	36126
60	Отсыпка земполотна временных съездов из грунта штабелей, погрузка экскаватором 0,65м3 и транспортировка самосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	829	431,87	358020
61	Отсыпка земполотна съездов с разработкой бульдозером 130 л.с. И перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	496	148,73	73770
62	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	334	26,83	8961
63	Уплотнение грунта земполотна пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	417	137,47	57325
64	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	168	113,32	19038
65	Устройство верхнего слоя покрытия из новой оптимальной песчано-гравийно-щебеночной смеси, толщиной 20см серповидного профиля	м2	420	996,85	418677
66	***Устройство обстановки дороги на временных съездах по схеме 2. Полное закрытие движения. Участок с ПК0 по ПК78+60 L=7860м, участок с ПК78+60 по ПК173+18 L =9458м, участок с ПК173+18 по ПК247+70 L=7382м***				
67	*Установка дорожных знаков на металлических стойках*				
68	Д-700 (3.24) и А-700(1.23)	шт	4	5993,27	23973
69	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	2	2942,02	5884
70	В-500х2250 (1.31.1)	шт	1	9287,27	9287
71	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	2	2942,02	5884
72	В-500х2250 (1.31.2)	шт	1	9287,27	9287
73	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	2	2942,02	5884
76	Д-700 (3.1.)	шт	2	6614,27	13229
77	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	2	2942,02	5884
102	Итго по главе 3:				6546632
413	**Итого по объекту:**				**20 287 261**
414	**НДС 12%**				**2 434 471**
415	**Всего по объекту с НДС:**				**22 721 732**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

_____Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер

_____Шошинова О.С.

Производ.директор

_____Вендель Х.

Инженер по строительству:

_____Тащанов А.И.

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директор ТОО Uniserv""

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv""

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июля месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
1	**Глава 1 Подготовительные работы**				
9	Разработка существующей дорожной одежды бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 2 группы	м3	4707	83,69	393929
10	Погрузка материала дорожной одежды из валов на дороге экскаватором 0,65м3 и вывоз самосвалами в штабель у дороги на 1 км, для использования в дорожной одежде объездной дороги	тн	8472	273,24	2314889
26	**Итого по главе 1:**				**2708818**
27	**Глава 2. Земляные работы**				
29	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	6670	91,6	610958
30	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	13962,0	4,47	62370
31	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	13962,0	115,3	1610438
32	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	6246,0	37,38	233495
33	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	23647,78	83,83	1982338
34	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	м3	2552	292,05	745312
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	7792,36	204,5	1593538
42	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	42096	26,83	1129436
49	**Итого по главе 2:**				**7967885**
50	**Глава 3 . Устройство объездной дороги**				
51	***Устройство объездной дороги протяжением 5 км с переходным покрытием.***				
52	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	18770	48,3	905727

53	Доработка вручную с выкидом его на обочины, грунт 2 группы	м3	635	175,1	111178
54	Снятие растительного слоя с устройством кюветов бульдозером 130л.с. На 20м, грунт 1 группы	м3	15945,3	198,3	3161489
55	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	39908,3	21,23	847157
56	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	10000	113,32	1133200
57	Устройство дорожной одежды из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 20 см серповидного профиля,	м2	40000	154,04	6161600
58	***Устройство съездов на временную объездную дорогу, 1 съезда***				
59	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	374,3	48,3	18063
60	Отсыпка земполотна временных съездов из грунта штабелей, погрузка экскаватором 0,65м3 и транспортировка самосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	2415	74,21	179226
61	Отсыпка земполотна съездов с разработкой бульдозером 130 л.с. И перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	248	148,73	36885
62	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	167	26,83	4481
63	Уплотнение грунта земполотна пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	208	137,47	28594
64	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	84	113,32	9519
65	Устройство верхнего слоя покрытия из новой оптимальной песчано-гравийно-щебеночной смеси, толщиной 20см серповидного профиля	м2	210	996,85	209339
66	***Устройство обстановки дороги на временных съездах по схеме 2. Полное закрытие движения. Участок с ПК0 по ПК78+60 L=7860м, участок с ПК78+60 по ПК173+18 L =9458м, участок с ПК173+18 по ПК247+70 L=7382м***				
67	***Установка дорожных знаков на металлических стойках***				
68	Д-700 (3.24) и А-700(1.23)	шт	4	5993,27	23973
69	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	2	2942,02	5884
70	В-500х2250 (1.31.1)	шт	1	9287,27	9287
71	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	2	2942,02	5884
72	В-500х2250 (1.31.2)	шт	1	9287,27	9287
73	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	2	2942,02	5884
76	Д-700 (3.1.)	шт	2	6614,27	13229
77	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	2	2942,02	5884
78	В-350х1050 (5.32.2)	шт	1	6614,27	6614
79	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	1	2942,02	2942
102	**Итго по главе 3:**				**12895326**
103	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				
104	**Устройство дорожной одежды. Тип 2. Устройство доп.слоя из ПГС с ПК125-ПК158, устройство щеб.основания ПК115-ПК155, устройство основания из черного щебня ПК67-ПК127, а/б покрытие ПК63-ПК120**				
105	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	29172	639,8	18664246
106	Устройство нижнего слоя из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см методом заклинки	м2	31360	1851,06	58049242
107	Розлив вязкого битума	м2	45400	59,85	2717190

108	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 12 см	м2	45600	2537,97	115731432
109	Розлив вязкого битума	м2	32900	26,22	862638
110	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из мелкозернистой горячей а/б смеси толщиной 7 см марки 2	м2	39900	2443,12	97480488
112	**Устройство присыпных обочин ПК25-ПК80**				
113	Разработка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 и перемещение на обочины самосвалами на расстояние 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	5558	428,43	2381214
114	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	4671	204,5	955220
116	Механизированная планировка верха присыпных обочин, грунт 2 группы	м2	16390	26,83	439744
119	**Итого по главе 4:**				**297281414**
120	**Глава 5 Искусственные сооружения.**				
142	**Строительство труб 2х d=0,9м ПК139+20**				
143	***Дополнительные работы***				
144	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. С перемещением на 20м в штабель грунт 1 группы толщ. слоя 45 см	м3	27	73,69	1990
146	Разработка грунта существующего земполотна вручную (грунт 2 группы)	м3	24	823,55	19765
147	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 20м в штабель грунт 1 группы	м3	24	73,69	1769
148	Демонтаж сборных ж/б оголовков	м3	9	3891,42	35023
149	Резка металлической трубы автогеном	м	11,3	230,68	2607
151	Разборка портала из кирпича	м3	2,02	21236,31	42897
152	Разборка монолитного ж/б лотка	м3	2,4	26902,45	64566
153	Отсыпка зем.полотна бульдозером 130л.с. С перемещением грунта из штабеля на 20м грунт 1 группы	м3	19	55,95	1063
154	Ручные зем.работы грунт 1 группы	м3	5	631,03	3155
155	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками с поливом	м3	24	594,08	14258
157	***Ремонт трубы***				
158	Разработка грунта экскаватором 0,25м3 под оголовки	м3	38	250,79	9530
159	Разработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	20	823,55	16471
160	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 10м в штабель грунт 1 группы	м3	58	33,21	1926
161	Устройство гравийно-песчаной подушки	м3	16,4	3298,75	54100
162	Устройство щебеночной подготовки толщ. 10 см	м3	1,2	8062,87	9675
163	Монтаж портальных ж/б блоков используемых повторно	м3	4,04	4323,79	17468
164	Бетон омоноличивания порталов	м3	0,3	16300	4890
165	Монтаж ж/б окосных крыльев, используемых	м3	4,96	4323,79	21446
166	Засыпка котлована бульдозером 130 л.с. Грунтом из штабеля с перемещением на 10м грунт 1 группы	м3	22	33,21	731
167	Засыпка котлована вручную, грунт 2 группы	м3	10	519,81	5198
168	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками без полива водой	м3	32	527,03	16865
169	Заделка швов цементным раствором в-20	м3	0,6	12723,21	7634
170	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	2,4	23890,22	57337
171	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	66	912,31	60212
172	Устройство оклеичной гидроизоляции	м2	4,2	1333,52	5601
173	Разработка грунта вручную под тело трубы	м3	2,8	823,55	2306
174	Устройство подушки под тело трубы из ПГС	м3	3,2	3298,75	10556
175	Приварка металлического звена к существующей трубе d=0,9м	тн	1,08	27225,84	29404
177	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	11	912,31	10035
178	Засыпка пазух ПГС	м3	0,8	3298,75	2639

179	*Укрепительные работы*				
180	Разработка грунта вручную под укрепление грунт 2 группы	м3	9,7	823,55	7988
181	Устройство монолитных бетонных упоров	м3	1,1	23890,22	26279
182	Планировка откосов вручную грунт 2 группы	м2	25,9	65,78	1704
183	Укрепление русла на входе монолитным бетоном тощ. 8 см	м3	2	27634,71	55269
184	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2,6	8062,87	20963
185	Планировка русла вручную на входе и выходе грунт 2 группы	м2	29,1	65,78	1914
186	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 8 см	м3	1,2	27634,71	33162
187	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2	8062,87	16126
188	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном тощ. 12 см	м3	1,7	26287,33	44688
189	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	1,4	8062,87	11288
190	Асфальтовые планки	тн	0,945	22388,86	21157
191	***Конструкция конца укрепления***				
192	Укрепление концевого элемента монолитным бетоном толщ. 12 см	м3	3,57	26287,33	93846
193	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2,9	8062,87	23382
194	Устройство каменной рисбермы	м3	3,94	5689,83	22418
195	Асфальтовые планки	тн	0,495	22388,86	11082
196	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,25 м3 с погрузкой в самосвалы и транспортировкой в штабель на 1 км	м3	23,1	474,06	10951
197	Транспортировка бетонного лома на свалку расстояние 6 км	тн	11,05	106,19	1173
198	**Строительство труб 2х d=1,2м ПК 127+50, ПК139+80**				
199	***Дополнительные работы***				
200	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. С перемещением на 20м в штабель грунт 1 группы толщ. слоя 45 см	м3	32	73,69	2358
201	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. С перемещением на 20м в штабель грунт 1 группы толщ. слоя 60 см	м3	35	73,69	2579
202	Разработка грунта существующего земполотна вручную (грунт 2 группы)	м3	3	823,55	2471
203	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 20м в штабель грунт 1 группы	м3	3	33,21	100
204	Демонтаж сборных ж/б оголовков	м3	1,24	3891,42	4825
205	Ручные зем.работы грунт 1 группы	м3	3	631,03	1893
206	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками с поливом	м3	3	594,08	1782
207	***Ремонт трубы***				
208	Разработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	4	823,55	3294
209	Устройство гравийно-песчаной подушки	м3	3,6	3298,75	11876
210	Устройство щебеночной подготовки толщ. 10 см	м3	0,1	8062,87	806
211	Монтаж новых ж/б откосных крыльев Ст-5п	м3	1,24	41244,45	51143
212	Засыпка котлована вручную, грунт 1 группы	м3	3	519,81	1559
213	Заделка швов цементным раствором в-20	м3	0,1	3357,18	336
214	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	2,4	23890,22	57337
215	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	6	912,31	5474
216	***Укрепительные работы***				
217	Разработка грунта вручную под укрепление грунт 2 группы	м3	22,8	823,55	18777
218	Устройство монолитных бетонных упоров	м3	2,2	23890,22	52558
219	Планировка откосов вручную грунт 2 группы	м2	60	65,78	3947
220	Укрепление русла на входе монолитным бетоном тощ. 8 см	м3	4,8	27634,71	132647
221	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	6	8062,87	48377
222	Планировка русла вручную на входе и выходе грунт 2 группы	м2	76,2	65,78	5012
223	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 8 см	м3	3,4	27634,71	93958
224	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	4	8062,87	32251
225	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном тощ. 12 см	м3	4	26287,33	105149
226	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	3,2	8062,87	25801
227	Асфальтовые планки	тн	0,8	22388,86	17911

228	*Конструкция конца укрепления*				
229	Укрепление концевого элемента монолитным бетоном толщ. 12 см	м3	7,82	26287,33	205567
230	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	6,4	8062,87	51602
231	Устройство каменной рисбермы	м3	8,6	5689,83	48933
232	Асфальтовые планки	тн	0,46	22388,86	10299
233	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,25 м3 с погрузкой в самосвалы и транспортировкой в штабель на 1 км	м3	46	474,06	21807
234	Доработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	6	823,55	4941
235	Транспортировка бетонного лома на свалку расстояние 6 км	тн	3,1	106,19	329
288	**Ремонт труб d= 1м ПК139+50**				
289	***Дополнительные работы***				
291	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. С перемещением на 20м в штабель грунт 1 группы толщ. слоя 45 см	м3	16	73,69	1179
294	Разработка грунта существующего земполотна вручную (грунт 2 группы)	м3	✓ 14	823,55	11530
295	Разработка грунта сущ.зем.полотна экскаватором 0,25м3	м3	✓ 32	250,79	8025
296	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 20м в штабель грунт 1 группы	м3	46	33,21	1528
297	Демонтаж сборных ж/б звеньев тела трубы на 1 км	м3	1,4	6259,08	8763
298	Демонтаж ж/б блоков фундамента	м3	1,14	3891,42	4436
299	Разборка монолитных ж/б порталов, открылков	м3	2,97	26902,45	79900
303	Ручные зем.работы грунт 1 группы	м3	46	823,55	37883
304	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками с поливом	м3	46	594,08	27328
308	***Ремонт трубы***				
309	Разработка грунта экскаватором 0,25м3 под оголовки	м3	✓ 30	474,06	14222
310	Разработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	✓ 30	823,55	24707
311	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 10м в штабель грунт 1 группы	м3	60	33,21	1993
312	Устройство гравийно-песчаной подушки	м3	12	3298,75	39585
313	Устройство щебеночной подготовки толщ. 10 см	м3	1,2	8062,87	9675
314	Монтаж новых ж/б откосных блоков Ст-10	м3	2,02	50998,38	103017
315	Монтаж новых ж/б откосных крыльев Ст-4п	м3	3,92	48104,07	188568
316	Засыпка котлована бульдозером 130 л.с. Грунтом из штабеля с перемещением на 10м грунт 1 группы	м3	18	33,21	598
317	Засыпка котлована вручную, грунт 2 группы	м3	8	519,81	4158
320	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	1	23890,22	23890
321	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	28	912,31	25545
323	Укладка лекальных блоков фундамента, используемых повторно	м3	1,14	4323,79	4929
324	Установка звеньев тела трубы, используемых повторно	м3	1,4	6954,53	9736
326	Конопатка швов паклей	кг	2	966	1932
330	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	11	912,31	10035
331	Устройство оклеичной гидроизоляции	м2	4	1333,52	5334
333	***Укрепительные работы***				
334	Разработка грунта вручную под укрепление грунт 2 группы	м3	7	823,55	5765
335	Устройство монолитных бетонных упоров	м3	1,1	23890,22	26279
336	Планировка откосов вручную грунт 2 группы	м2	18,4	65,78	1210
337	Укрепление русла на входе монолитным бетоном тощ. 8 см	м3	1,4	27634,71	38689
338	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	1,9	8062,87	15319
339	Планировка русла вручную на входе и выходе грунт 2 группы	м2	16,2	65,78	1066
340	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 8 см	м3	0,9	27634,71	24871
341	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	1,1	8062,87	8869
342	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном тощ. 12 см	м3	0,6	26287,33	15772
343	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	0,5	8062,87	4031
344	Асфальтовые планки	тн	0,4	22388,86	8956
345	*Конструкция конца укрепления*				

346	Укрепление концевого элемента монолитным бетоном толщ. 12 см	м3	2,4	26287,33	63090
347	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2	8062,87	16126
348	Устройство каменной рисбермы	м3	2,7	5689,83	15363
349	Асфальтовые планки	тн	0,1	22388,86	2239
350	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,25 м3 с погрузкой в самосвалы и транспортировкой в штабель на 1 км	м3	15,8	474,06	7490
351	Транспортировка бетонного лома на свалку расстояние 6 км	тн	7,4	106,19	786
352	**Итого по главе 5:**				**2240658**
353	**Глава 6. Пересечения и примыкания ПК 90+00**				
355	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	16	763,54	12217
356	Отсыпка земляного полотна автовозкой из грунта штабеля с погрузкой экскаватором 0,65м3 и транспортировкой на 5 км	м3	95	431,87	41028
357	Ручные зем.работы грунт 2 группы	м3	10	823,54	8235
358	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	39	204,5	7976
359	Уплотнение грунта присыпных обочин вручную пневмотрамбовками, грунт 2 группы без полива водой	м3	48	349,59	16780
360	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	330	26,83	8854
361	Планировка верха земляного полотна вручную, грунт 2 группы	м2	33	34,76	1147
362	***Дорожная одежда***				
363	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	283	655,3	185450
364	Устройство нижнего слоя из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см методом заклинки	м2	260	1857,98	483075
377	**Итого по главе 6:**				**764762**
413	**Итого по объекту:**				**323 858 863**
414	**НДС 12%**				**38 863 064**
415	**Всего по объекту с НДС:**				**362 721 927**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер

Шошинова О.Б.

Производ.директор

Вендель Х.

Инженер по строительству:

Тащанов А.И.

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директор ТОО Uniserv""

Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv""

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду июля месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
27	**Глава 2. Земляные работы**				
29	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	2553	91,6	233855
30	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	21736	4,5	97812
31	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	21736	115,3	2506161
32	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	21456	37,38	802025
33	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	25103,52	83,83	2104428
34	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	м3	5645	292,05	1648622
35	то же с транспортировкой на 2 км, содержание дорог 2 км	м3	1325	340,02	450527
36	тоже на 3км, сордержание дорог 3 км	м3	11456	390,48	4473339
37	тоже на 4км, сордержание дорог 4 км	м3	2825	438,94	1240006
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	27814,49	204,5	5688063
42	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	65777,4	26,83	1764808
49	**Итого по главе 2:**				**21009646**
89	***Устройство защиты от продавливания на участке пересечения временной объездной дороги с магистралями газопроводов и нефтопроводов на ПК56+00***				
90	Устройство земляного плотна временной объездной дороги из грунта штабеля с погрузкой экскаватором 0,65 м3 и доставкой самосвалами на 3 км	м3	587	390,48	229212
91	Уплотнение грунта земполотна пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	493	137,47	67773
92	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 1 группы	м2	457	22,88	10456
93	Механизированная планировка откосов насыпи, грунт 1 группы	м2	152	53,04	8062
94	Устройство дополнительного слоя из ПГС толщ. 0,1 м	м2	447	438,79	196139

95	Устройство однослойного основания из фракционного щебня (фр.20-40мм) толщиной 15 см, по принципу заклинки	м2	423	1598,6	676208
96	Монтаж ж/б плит ПДН-14	шт	24	66047,3	1585135
97	Укрепление обочин грунто-щебнем толщ. 15 см	м2	96	725,33	69632
98	Разделка швов между плитами цементным раствором В-20	м3	2	20092,61	40185
99	Установка временного дорожного знака 3.27 "Остановка запрещена" d-700мм	шт	2	5993,27	11987
100	Установка дорожного знака "Зона действия" 7.2.1. (350х700)	шт	2	6887,27	13775
101	Металлические стойки СКМ 1.30.	шт	2	2942,02	5884
102	Итго по главе 3:				2914448
103	Глава 4. Устройство дорожной одежды				
104	Устройство дорожной одежды. Тип 2. устройство доп.слоя из ПГС , устройство щеб.основания				
105	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	22184	639,8	14193323
106	Устройство нижнего слоя из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см методом заклинки	м2	11098	1851,06	20543064
119	Итого по главе 4:				34736387
413	Итого по объекту:				58 660 481
414	НДС 12%				7 039 258
415	Всего по объекту с НДС:				65 699 739

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор: _____ Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер _____ Шошинова О.Б.

Производ.директор _____ Вендель Х.

Инженер по строительству: _____ Тащанов А.И.

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директор ТОО Uniserv"" _____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv"" _____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду июля месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
27	**Глава 2. Земляные работы**				
29	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	3256	91,6	298250
30	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	9937,5	4,5	44719
31	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	16937,5	115,3	1952894
32	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	54073	37,38	2021249
33	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	34209	83,83	2867740
34	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	м3	8536	292,05	2492939
35	то же с транспортировкой на 2 км, содержание дорог 2 км	м3	13728	340,02	4667795
36	тоже на 3км, сордержание дорог 3 км	м3	9487	390,48	3704484
37	тоже на 4км, сордержание дорог 4 км	м3	10843	438,94	4759426
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	85067	204,5	17396202
42	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	96976,38	26,83	2601876
201	**Итого по главе 2:**				**42807574**
184	**Итого по объекту:**				**42 807 574**
185	**НДС 12%**				**5 136 909**
186	**Всего по объекту с НДС:**				**47 944 483**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

_____ Дружинин.В.М.

Гл.бухгалтер

_____ Шошинова О.Б.

Производ.директор

_____ Венделькх.

Инженер по строительству:

_____ Тащанов А.И.

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директор ТОО Uniserv""

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv""

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду мая месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
1	**Глава 1 Подготовительные работы**				
9	Разработка существующей дорожной одежды бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 2 группы	м3	5123	83,69	428744
10	Погрузка материала дорожной одежды из валов на дороге экскаватором 0,65м3 и вывоз самосвалами в штабель у дороги на 1 км, для использования в дорожной одежде объездной дороги	тн	6752	273,24	1844916
26	**Итого по главе 1:**				**2273660**
27	**Глава 2. Земляные работы**				
30	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	17875	4,5	80438
31	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	17875	115,3	2060988
32	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	62790	37,38	2347090
33	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	56262	83,83	4716443
34	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	м3	62552	292,05	18268312
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	111015,41	204,5	22702651
42	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	155421	26,83	4169945
49	**Итого по главе 2:**				**54345867**
50	**Глава 3 . Устройство объездной дороги**				
51	***Устройство объездной дороги протяжением 5 км с переходным покрытием.***				
52	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	2106	430,07	905727
53	Доработка вручную с выкидом его на обочины, грунт 2 группы	м3	135	823,54	111178
54	Снятие растительного слоя с устройством кюветов бульдозером 130л.с. На 20м, грунт 1 группы	м3	10109	312,74	3161489
55	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	31575	26,83	847157

56	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	10000	113,32	1133200
57	Устройство дорожной одежды из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 20 см серповидного профиля,	м2	40000	154,04	6161600
103	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				
104	**Устройство дорожной одежды. Тип 2. Устройство доп.слоя из ПГС , устройство щеб.основания , устройство основания из черного щебня , а/б покрытие**				
105	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	29172	639,8	18664246
106	Устройство нижнего слоя из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см методом заклинки	м2	31360	1851,06	58049242
107	Розлив вязкого битума	м2	45400	59,85	2717190
119	**Итого по главе 4:**				**79430678**
353	**Глава 6. Пересечения и примыкания ПК 95+00**				
355	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	21	763,54	16034
356	Отсыпка земляного полотна автовозкой из грунта штабеля с погрузкой экскаватором 0,65м3 и транспортировкой на 5 км	м3	105	431,87	45346
357	Ручные зем.работы грунт 2 группы	м3	12	823,54	9882
358	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	45	204,5	9203
359	Уплотнение грунта присыпных обочин вручную пневмотрамбовками, грунт 2 группы без полива водой	м3	45	349,59	15732
360	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	330	26,83	8854
361	Планировка верха земляного полотна вручную, грунт 2 группы	м2	36	34,76	1251
362	***Дорожная одежда***				
363	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	284	655,3	186105
364	Устройство нижнего слоя из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см методом заклинки	м2	167	1857,98	310283
377	**Итого по главе 6:**				**602690**
413	**Итого по объекту:**				**136 652 895**
414	**НДС 12%**				**16 398 347**
415	**Всего по объекту с НДС:**				**153 051 242**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

Дружинин.В.М.

Гл.бухгалтер

Шошинова О.Б.

Производ.директор

Венделл.Х.

Инженер по строительству:

Тащанов А.И.

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директор ТОО Uniserv""

Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv""

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду июля месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
27	**Глава 2. Земляные работы**				
29	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	2300	91,6	210680
30	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	13937,5	4,5	62719
31	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	16937,5	115,3	1952894
32	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	48073	37,38	1796969
33	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	32018	83,83	2684069
34	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	м3	6252	292,05	1825897
35	то же с транспортировкой на 2 км, содержание дорог 2 км	м3	7639	340,02	2597413
36	тоже на 3км, сордержание дорог 3 км	м3	10770	390,48	4205470
37	тоже на 4км, сордержание дорог 4 км	м3	6621	438,94	2906222
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	69832	204,5	14280644
42	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	79608,48	26,83	2135896
49	**Итого по главе 2:**				**34658873**
103	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				
104	**Устройство дорожной одежды. Тип 2. устройство доп.слоя из ПГС , устройство щеб.основания**				
105	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	29172	639,8	18664246
106	Устройство нижнего слоя из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см методом заклинки	м2	10192	1851,06	18866004
119	**Итого по главе 4:**				**37530250**
152	**Глава 5. Пересечения и примыкания. ПК96+00**				
163	Розлив вязкого битума (0,72)	м2	520	58,87	30612
164	Устройство покрытия из черного щебня фр.20-40мм толщиной 12 см	м2	530	2461,09	1304378
175	***Устройство посадочной площадки 2 шт. на съездах ПК53+00, ПК108+47,5***				
176	Нарезка уступов на откосы насыпи бульдозером 130л.с.	м3	10	702,25	7023
177	Отсыпка земполотна посадочных площадок с разработкой в грунтовые резервы экскаватором 1м3 с доставкой самосвалами L=2км	м3	410	340,02	139408

178	Отсыпка земполотна посадочных площадок с разработкой в грунтовые резервы экскаватором 1м3 с доставкой самосвалами L=6км	м3	673	532,36	358278
179	Доработка грунта вручную, грунт 1 группы	м3	87	631,02	54899
180	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	868	204,5	177506
181	Механизированная планировка верза земляного полотна, грунт 1 группы	м2	475	22,88	10868
182	Планировка вручную, грунт 1 группы	м2	51	28,08	1432
183	Итого по главе 5:				2084404
184	**Итого по объекту:**				**74 273 527**
185	**НДС 12%**				**8 912 823**
186	**Всего по объекту с НДС:**				**83 186 350**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

_____ Дружинин.В.М.

Гл.бухгалтер

_____ Шошинова О.Б.

Производ.директор

_____ Венделв.Х.

Инженер по строительству:

_____ Тащанов А.И.

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директор ТОО Uniserv""

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv""

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду сентября месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
1	**Глава 1 Подготовительные работы**				
14	**Рекультивация временно занимаемых земель**				
15	Грубая планировка поверхности бульдозером 108 л.с.	м2	440378	3,88	1708667
16	Рыхление притрассовой полосы культиватором глубокорыхлителем перед нанесением ПСП	га	23,5584	80179,6	1888903
17	Надвижка ПСП на разрыхленную поверхность с перемещением бульдлзером 130л.с. на 10 м.	м3	89148	40,03	3568594
18	Окончательная планировка поверхности механизированным способом, грунт 1 группы	м2	932630	3,87	3609269
19	***Биологический этап рекультивации***				
20	Вспашка тракторной тягой (однократная)	га	53,4406	11620,22	620992
21	Боронование в 2 следа	га	53,4406	13944,26	745190
22	Внесение удобрений механизированным способом	га	45,5633	21161,98	964210
23	Двухкратный посев семян многолетних трав из расчета 20кг/га	га	53,4406	77720,38	4153424
24	Прикатка посевов гладкими катками в 1 след	га	53,4406	25785,97	1378018
25	Скашивание трав с последующим комплексом работ по уборке сена (3-х кратное) и транспортировкой до 10 км	га	53,4406	16564,6	885222
26	**Итого по главе 1:**				**19522489**
27	**Глава 2. Земляные работы**				
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	0,043	204,5	9
43	Механизированная планировка откосов насыпи, грунт 2 группы	м2	301026	60,65	18257227
44	Грубая планировка бульдозером дна боковых резервов, грунт 1 группы	м2	60699	3,88	235512
45	Грубая планировка бульдозером боковых откосов, резервов, грунт 1 группы	м2	31485	3,88	122162
46	Обратная надвижка растительного грунта бульдозером 130л.с на 20м,грунт 1 группы	м3	51214	73,69	3773960
47	Засев трав по откосу насыпи мех.способом с поливом водой и прикатыванием посевов	м2	301026	81,79	24620917
48	Засев трав по бровкам земляного полотна механизированным способом	м2	24538	209,19	5133104
49	**Итого по главе 2:**				**52142891**
50	**Глава 3 . Устройство объездной дороги**				
82	***Рекультивация объездной дороги***				
83	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130л.с. С перемещением до 20м и разравниванием в существующих кюветах и резервах	м3	10146	83,69	849119

84	Прикатка грунта катком 25 тн при 4 проходах по одному следу, толщиной слоя 25 см без полива водой в существующих кюветах и резервах	м3	8526	113,32	966166
85	Грубая планировка поверхности бульдозером 108 л.с., грунт 2 группы	м2	192680	3,88	747598
86	Погрузка дорожных знаков на временной объездной дороге с транспортировкой на базу Д-700 (3.24) и А-700 (1.23) на 79 км	шт	54	1,5	81
87	тоже стоек СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	28	5,46	153
88	тоже стоек СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	28	5,46	153
102	**Итго по главе 3:**				**2563270**
103	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				
104	**Устройство дорожной одежды. Тип 2.**				
111	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем на вязком битуме	м2	95328	282,27	26908235
112	**Устройство присыпных обочин**				
115	Механизированная планировка боковых откосов присыпных обочин, грунт 2 группы	м2	79151	60,65	4800508
117	Укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью толщиной слоя 15 см	м2	26800	100,86	2703048
118	Перемещение в валы дорожной одежды на объездной дороге бульдозерос 130л.с. На 20 м грунт 2 группы	м3	4985	83,69	417195
119	**Итого по главе 4:**				**34828986**
120	**Глава 5 Искусственные сооружения.**				
142	**Строительство труб 2х d=1м ПК179+25**				
179	***Укрепительные работы***				
180	Разработка грунта вручную под укрепление грунт 2 группы	м3	9,7	823,55	7988
181	Устройство монолитных бетонных упоров	м3	1,1	23890,22	26279
182	Планировка откосов вручную грунт 2 группы	м2	25,9	65,78	1704
183	Укрепление русла на входе монолитным бетоном тощ. 8 см	м3	2	27634,71	55269
184	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2,6	8062,87	20963
185	Планировка русла вручную на входе и выходе грунт 2 группы	м2	29,1	65,78	1914
186	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 8 см	м3	1,2	27634,71	33162
187	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2	8062,87	16126
188	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном тощ. 12 см	м3	1,7	26287,33	44688
189	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	1,4	8062,87	11288
190	Асфальтовые планки	тн	0,945	22388,86	21157
191	***Конструкция конца укрепления***				
192	Укрепление концевого элемента монолитным бетоном толщ. 12 см	м3	3,57	26287,33	93846
193	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2,98	8062,87	24027
194	Устройство каменной рисбермы	м3	3,94	5689,83	22418
195	Асфальтовые планки	тн	0,495	22388,86	11082
196	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,25 м3 с погрузкой в самосвалы и транспортировкой в штабель на 1 км	м3	23,1	474,06	10951
197	Транспортировка бетонного лома на свалку расстояние 6 км	тн	6	106,19	637
236	**Строительство труб d=1,2м ПК 205+78**				
268	***Укрепительные работы***				
269	Разработка грунта вручную под укрепление грунт 2 группы	м3	8,3	823,55	6835
270	Устройство монолитных бетонных упоров	м3	1,1	23890,22	26279
271	Планировка откосов вручную грунт 2 группы	м2	25,4	65,78	1671
272	Укрепление русла на входе монолитным бетоном тощ. 8 см	м3	2	27634,71	55269

273	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2,4	8062,87	19351
274	Планировка русла вручную на входе и выходе грунт 2 группы	м2	23,2	65,78	1526
275	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 8 см	м3	1,3	27634,71	35925
276	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2	8062,87	16126
277	Укрепление русла на входе ж/б плитами от разборки	м3	0,92	14304,25	13160
278	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном тощ. 12 см	м3	0,7	26287,33	18401
279	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	0,6	8062,87	4838
280	Асфальтовые планки	тн	0,944	22388,86	21135
281	***Конструкция конца укрепления***				
282	Укрепление концевого элемента монолитным бетоном толщ. 12 см	м3	2,68	26287,33	70450
283	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2,21	8062,87	17819
284	Устройство каменной рисбермы	м3	2,96	5689,83	16842
285	Асфальтовые планки	тн	0,378	22388,86	8463
286	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,25 м3 с погрузкой в самосвалы и транспортировкой в штабель на 1 км	м3	29,24	474,06	13862
287	Транспортировка бетонного лома на свалку расстояние 6 км	тн	1,2	106,19	127
288	**Ремонт труб d= 1м ПК246+60, ПК237+12 ПК206+00**				
289	***Дополнительные работы***				
292	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. С перемещением на 20м в штабель грунт 1 группы толщ. слоя 50 см	м3	36	73,69	2653
294	Разработка грунта существующего земполотна вручную (грунт 2 группы)	м3	54	823,55	44472
295	Разработка грунта сущ.зем.полотна экскаватором 0,25м3	м3	58	250,79	14546
296	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 20м в штабель грунт 1 группы	м3	112	33,21	3720
299	Разборка монолитных ж/б порталов, открылков	м3	17,82	26902,45	479402
302	Отсыпка зем.полотна бульдозером 130л.с. С перемещением грунта из штабеля на 20м грунт 1 группы	м3	64	55,95	3581
303	Ручные зем.работы грунт 1 группы	м3	48	823,55	39530
304	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками с поливом	м3	112	594,08	66537
308	***Ремонт трубы***				
309	Разработка грунта экскаватором 0,25м3 под оголовки	м3	90	474,06	42665
310	Разработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	90	823,55	74120
311	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 10м в штабель грунт 1 группы	м3	180	33,21	5978
312	Устройство гравийно-песчаной подушки	м3	36	3298,75	118755
313	Устройство щебеночной подготовки толщ. 10 см	м3	2,4	8062,87	19351
314	Монтаж новых ж/б откосных блоков Ст-10	м3	6,06	50998,38	309050
315	Монтаж новых ж/б откосных крыльев Ст-4п	м3	11,76	48104,07	565704
316	Засыпка котлована бульдозером 130 л.с. Грунтом из штабеля с перемещением на 10м грунт 1 группы	м3	54	33,21	1793
317	Засыпка котлована вручную, грунт 2 группы	м3	24	519,81	12475
318	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками без полива водой	м3	104	527,03	54811
319	Заделка швов цементным раствором в-20	м3	0,8	3357,18	2686
320	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	3	23890,22	71671
321	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	90	912,31	82108
322	Засыпка грунта вручную под тело трубы, грунт 2 группы	м3	4,5	519,81	2339
325	Установка новых звеньев тела трубы блок № 12	м3	0,7	73129,55	51191
326	Конопатка швов паклей	кг	1	966	966
327	Устройство подушки под тело трубы из ПГС	м3	4,5	3298,75	14844
328	Приварка металлического звена к существующей трубе d=1м	тн	2,109	27225,84	57419

330	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	27,6	912,31	25180
331	Устройство оклеичной гидроизоляции	м2	2	1333,52	2667
332	Разделка и инъектирование швов между звеньями полимербетоном	м3	0,04	76299,54545	3052
333	***Укрепительные работы***				
334	Разработка грунта вручную под укрепление грунт 2 группы	м3	21	823,55	17295
335	Устройство монолитных бетонных упоров	м3	3,3	23890,22	78838
336	Планировка откосов вручную грунт 2 группы	м2	55,2	65,78	3631
337	Укрепление русла на входе монолитным бетоном тощ. 8 см	м3	4,2	27634,71	116066
338	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	5,7	8062,87	45958
339	Планировка русла вручную на входе и выходе грунт 2 группы	м2	48,6	65,78	3197
340	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 8 см	м3	2,7	27634,71	74614
341	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	3,3	8062,87	26607
342	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном тощ. 12 см	м3	1,8	26287,33	47317
343	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	1,5	8062,87	12094
344	Асфальтовые планки	тн	1,2	22388,86	26867
345	***Конструкция конца укрепления***				
346	Укрепление концевого элемента монолитным бетоном толщ. 12 см	м3	7,2	26287,33	189269
347	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	6	8062,87	48377
348	Устройство каменной рисбермы	м3	8,1	5689,83	46088
349	Асфальтовые планки	тн	0,3	22388,86	6717
350	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,25 м3 с погрузкой в самосвалы и транспортировкой в штабель на 1 км	м3	47,4	474,06	22470
351	Транспортировка бетонного лома на свалку расстояние 6 км	тн	44,7	106,19	4747
352	**Итого по главе 5:**				**3694996**
353	**Глава 6. Пересечения и примыкания**				
362	***Дорожная одежда***				
367	Розлив вязкого битума	м2	2544	26,2225504	66710
368	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из мелкозернистой горячей а/б смеси толщиной 7 см марки 2	м2	2544	2443,12	6215297
369	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем на вязком битуме	м2	2746	282,27	775113
370	Укрепление обочин грунто-щебеночной смесью толщиной слоя 15 см с содержанием щебня 50% от разборки	м2	483	84,17	40654
371	Укрепление обочин засевом трав	м2	442	211,41	93443
372	Устройство дорожной одежды переходного типа серповидного профиля из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщ.16см	м2	1214	983,81	1194345
373	Планировка откосов земляного полотна механизированным способом, грунт 2 группы	м2	1695	60,65	102802
374	Планировка откосов земляного полотна вручную, грунт 2 группы	м2	170	34,76	5909
375	Разработка вручную корыта под щебеночную призму на вьезде, грунт 2 группы	м3	28	34,76	973
376	Устройство щебеночной призмы на вьезде, щебень фр.20-40мм	м3	48	8594,66	412544
377	**Итого по главе 6:**				**8907790**
378	**Глава 7. Обстановка дороги.**				
379	***Дорожные знаки***				
380	Установка предупреждающих знаков 1.31.1. 500х2250	шт	2	9287,27	18575
381	Установка знаков приоритета 700х700	шт	2	5873,27	11747
382	Установка знаков приоритета 900х900	шт	15	5873,27	88099

383	Установка информационно-указательных знаков 5.21.1. (510х2000)	шт	4	6614,27	26457
384	Установка информационно-указательных знаков 5.21.2. (3000х680)-1 шт (2500х680)-2 шт (1500х3500мм)-3 шт	шт	6	6614,27	39686
385	знак километровый 5.28 (200х300)	шт	24	6238,27	149718
386	Знак дополнительной информации 7.13. (700х700)-4 шт 7.2.1. (350х700)-2 шт	шт	6	6887,27	41324
387	***Зем.работы***				
388	Снятие растительного грунта вручную толщ. 10 см, грунт 1 группы	м3	14	823,54	11530
389	Доставка из карьера грунта 1 группы с разработкой экскаватором 1 м3 и транспортировкой на 5 км самосвалами, содержание дорог 5 км	м3	1006,7	487,82	491088
390	Уплотнение грунта пневмотрамбовками без полива водой, грунт 1 группы	м3	846	349,59	295753
391	Обратная надвижка растительного грунта вручную, грунт 1 группы	м3	14	823,54	11530
392	Планировка верха и откосов насыпи вручную, грунт 1 группы	м2	1605	28,08	45068
393	Установка ж/б сборных блоков фундамента Ф-1	шт	8	38016,39	304131
394	Бетон В-15 для омоноличивания стоек	м3	0,62	27856,36	17271
395	Подготовка из песчано-гравийной смеси	м3	1,37	4603,31	6307
396	Установка стальных стоек	шт	65	2942,02	191231
397	Установка ж/б сборных блоков фундамента Ф-2	шт	20	37756,99	755140
398	Бетон В-15 для омоноличивания стоек	м3	1,56	27856,36	43456
399	Подготовка из песчано-гравийной смеси	м3	5	4603,31	23017
400	Устройство основания по принципу заклинки из фракционного щебня толщ. 10 см.	м2	860,4	1165,79	1003046
401	Розлив вязкого битума	м2	774,9	59,0007384	45720
402	Устройство покрытия из пористого к/з а/бетона тощ. 6 см.	м2	774,9	2019,63	1565011
403	***Ограждение***				
404	Установка металлических сигнальных столбиков	шт	615	1907,96	1173395
405	***Разметка***				
406	Разметка проезжей части сплошной линией 1.1. шириной 0,1 м мех.способом	пм	50000,8	33,99	1699527
407	Разметка проезжей части прерывистой линией 1.5. при соотношении штриха и промежутка 1:3	пм	22980,52	14,15	325174
408	Разметка проезжей части линией 1.6. при соотношении 3:1	пм	1000	27,38	27380
409	Разметка проезжей части линией 1.7. при соотношении 1:1	пм	486,5	20,76	10100
410	Разметка проезжей части вручную линией 1.13	м2	22,06	450,6	9940
411	Разметка вручную 1.20	м2	18	450,6	8111
412	**Итого по главе 7:**				**8438532**
413	**Итого по объекту:**				**130 098 954**
414	**НДС 12%**				**15 611 875**
415	**Всего по объекту с НДС:**				**145 710 829**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

_____Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер

_____Шошинова О.Б.

Производ.директор

_____Ферзек Э.

Инженер по строительству:

_____Тащанов А.И.

17.09.2012.

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директора ТОО "Uniserv""

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv""

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду августа месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
1	**Глава 1 Подготовительные работы**				
9	Разработка существующей дорожной одежды бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 2 группы	м3	1503	83,69	125786
10	Погрузка материала дорожной одежды из валов на дороге экскаватором 0,65м3 и вывоз самосвалами в штабель у дороги на 1 км, для использования в дорожной одежде объездной дороги	тн	2705,5	273,24	739251
26	**Итого по главе 1:**				**865037**
27	**Глава 2. Земляные работы**				
30	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	2168	7,92	17171
31	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	2168	204,5	443356
32	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	2700	83,69	225963
34	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	м3	30	292,05	8762
39	то же на 11 км, содержание дорог 11 км	м3	6224	779,02	4848620
40	то же на 12 км, содержание дорог 12 км	м3	9462	806,08	7627129
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	16298	204,5	3332941
42	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	11989	26,83	321665
49	**Итого по главе 2:**				**16825607**
103	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				
104	**Устройство дорожной одежды. Тип 2. Устройство доп.слоя из ПГС с ПК205-ПК225, устройство щеб.основания ПК200-ПК220, устройство основания из черного щебня ПК170-ПК215, а/б покрытие ПК165-ПК204**				
105	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	17680	639,8	11311664
106	Устройство нижнего слоя из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см методом заклинки	м2	15680	1851,06	29024621
107	Розлив вязкого битума	м2	34200	59,85	2046870

108	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 12 см	м2	34200	2537,97	86798574
109	Розлив вязкого битума	м2	34300	26,22	899346
110	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из мелкозернистой горячей а/б смеси толщиной 7 см марки 2	м2	27300	2443,12	66697176
112	**Устройство присыпных обочин ПК90-ПК168**				
113	Разработка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 и перемещение на обочины самосвалами на расстояние 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	8660	428,43	3710204
114	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	7277	204,5	1488147
116	Механизированная планировка верха присыпных обочин, грунт 2 группы	м2	23244	26,83	623637
119	**Итого по главе 4:**				**202600239**
120	**Глава 5 Искусственные сооружения.**				
236	**Строительство труб d=1,2м ПК 179+45**				
237	***Дополнительные работы***				
240	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. С перемещением на 20м в штабель грунт 1 группы толщ. слоя 60 см	м3	27	73,69	1990
241	Разработка грунта существующего земполотна вручную (грунт 2 группы)	м3	24	823,55	19765
242	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 20м в штабель грунт 1 группы	м3	24	33,21	797
243	Демонтаж сборных ж/б оголовков	м3	6,32	3891,42	24594
244	Резка металлической трубы автогеном	м	7,5	230,68	1730
246	Разборка монолитного ж/б лотка	м3	1,4	26902,45	37663
247	Отсыпка зем.полотна бульдозером 130л.с. С перемещением грунта из штабеля на 20м грунт 1 группы	м3	18	55,95	1007
248	Ручные зем.работы грунт 1 группы	м3	6	631,03	3786
249	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками с поливом	м3	24	594,08	14258
250	***Ремонт трубы***				
251	Разработка грунта экскаватором 0,25м3 под оголовки	м3	22	250,79	5517
252	Разработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	20	823,55	16471
253	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 10м в штабель грунт 1 группы	м3	42	33,21	1395
254	Устройство гравийно-песчаной подушки	м3	10,4	3298,75	34307
255	Устройство щебеночной подготовки толщ. 10 см	м3	1	8062,87	8063
256	Монтаж портальных ж/б блоков используемых повторно	м3	6,32	2681,86	16949
257	Засыпка котлована бульдозером 130 л.с. Грунтом из штабеля с перемещением на 10м грунт 1 группы	м3	18	33,21	598
258	Засыпка котлована вручную, грунт 1 группы	м3	8	519,81	4158
259	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками без полива водой	м3	26	527,03	13703
260	Заделка швов цементным раствором в-20	м3	0,6	3357,18	2014
261	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	1,4	23890,22	33446
262	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	36	912,31	32843
264	Разработка грунта вручную под тело трубы	м3	2,8	823,55	2306
265	Устройство подушки под тело трубы из ПГС	м3	3,2	3298,75	10556
266	Приварка металлического звена к существующей трубе d=1,2м	кг	1,445	27225,84	39341
267	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	14	912,31	12772
268	***Укрепительные работы***				
269	Разработка грунта вручную под укрепление грунт 2 группы	м3	8,3	823,55	6835
270	Устройство монолитных бетонных упоров	м3	1,1	23890,22	26279
271	Планировка откосов вручную грунт 2 группы	м2	26	65,78	1710

272	Укрепление русла на входе монолитным бетоном тощ. 8 см	м3	2	27634,71	55269
273	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2,4	8062,87	19351
274	Планировка русла вручную на входе и выходе грунт 2 группы	м2	23,2	65,78	1526
275	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 8 см	м3	1,3	27634,71	35925
276	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2	8062,87	16126
278	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном тощ. 12 см	м3	0,7	26287,33	18401
279	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	0,6	8062,87	4838
280	Асфальтовые планки	тн	0,943	22388,86	21113
281	***Конструкция конца укрепления***				
282	Укрепление концевого элемента монолитным бетоном толщ. 12 см	м3	2,68	26287,33	70450
283	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2,21	8062,87	17819
284	Устройство каменной рисбермы	м3	2,96	5689,83	16842
285	Асфальтовые планки	тн	0,376	22388,86	8418
286	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,25 м3 с погрузкой в самосвалы и транспортировкой в штабель на 1 км	м3	29,23	474,06	13857
287	Транспортировка бетонного лома на свалку расстояние 6 км	тн	3,5	106,19	372
288	**Ремонт труб d= 1м ПК212+80**				
289	***Дополнительные работы***				
290	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. С перемещением на 20м в штабель грунт 1 группы толщ. слоя 25 см	м3	9	73,69	663
291	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. С перемещением на 20м в штабель грунт 1 группы толщ. слоя 45 см	м3	16	73,69	1179
294	Разработка грунта существующего земполотна вручную (грунт 2 группы)	м3	26	823,55	21412
296	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 20м в штабель грунт 1 группы	м3	26	33,21	863
299	Разборка монолитных ж/б порталов, открылков	м3	2,97	26902,45	79900
302	Отсыпка зем.полотна бульдозером 130л.с. С перемещением грунта из штабеля на 20м грунт 1 группы	м3	48	55,95	2686
303	Ручные зем.работы грунт 1 группы	м3	8	823,55	6588
304	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками с поливом	м3	56	594,08	33268
308	***Ремонт трубы***				
309	Разработка грунта экскаватором 0,25м3 под оголовки	м3	30	474,06	14222
310	Разработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	30	823,55	24707
311	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 10м в штабель грунт 1 группы	м3	60	33,21	1993
312	Устройство гравийно-песчаной подушки	м3	12	3298,75	39585
313	Устройство щебеночной подготовки толщ. 10 см	м3	0,8	8062,87	6450
314	Монтаж новых ж/б откосных блоков Ст-10	м3	2,02	50998,38	103017
315	Монтаж новых ж/б откосных крыльев Ст-4п	м3	3,92	48104,07	188568
316	Засыпка котлована бульдозером 130 л.с. Грунтом из штабеля с перемещением на 10м грунт 1 группы	м3	18	33,21	598
317	Засыпка котлована вручную, грунт 2 группы	м3	8	519,81	4158
318	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками без полива водой	м3	26	527,03	13703
319	Заделка швов цементным раствором в-20	м3	0,2	3357,18	671
320	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	1	23890,22	23890
321	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	30	912,31	27369
322	Засыпка грунта вручную под тело трубы, грунт 2 группы	м3	1	519,81	520
325	Установка новых звеньев тела трубы блок № 12	м3	0,7	73129,55	51191
326	Конопатка швов паклей	кг	1	966	966
327	Устройство подушки под тело трубы из ПГС	м3	1	3298,75	3299

330	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	5,6	912,31	5109
331	Устройство оклеичной гидроизоляции	м2	2	1333,52	2667
332	Разделка и инъектирование швов между звеньями полимербетоном	м3	0,04	76299,54545	3052
333	***Укрепительные работы***				
334	Разработка грунта вручную под укрепление грунт 2 группы	м3	7	823,55	5765
335	Устройство монолитных бетонных упоров	м3	1,1	23890,22	26279
336	Планировка откосов вручную грунт 2 группы	м2	18,4	65,78	1210
337	Укрепление русла на входе монолитным бетоном тощ. 8 см	м3	1,4	27634,71	38689
338	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	1,9	8062,87	15319
339	Планировка русла вручную на входе и выходе грунт 2 группы	м2	16,2	65,78	1066
340	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 8 см	м3	0,9	27634,71	24871
341	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	1,1	8062,87	8869
342	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном тощ. 12 см	м3	0,6	26287,33	15772
343	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	0,5	8062,87	4031
344	Асфальтовые планки	тн	0,4	22388,86	8956
345	***Конструкция конца укрепления***				
346	Укрепление концевого элемента монолитным бетоном толщ. 12 см	м3	2,4	26287,33	63090
347	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2	8062,87	16126
348	Устройство каменной рисбермы	м3	2,7	5689,83	15363
349	Асфальтовые планки	тн	0,1	22388,86	2239
350	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,25 м3 с погрузкой в самосвалы и транспортировкой в штабель на 1 км	м3	15,8	474,06	7490
351	Транспортировка бетонного лома на свалку расстояние 6 км	тн	7,4	106,19	786
352	**Итого по главе 5:**				**1593375**
353	**Глава 6. Пересечения и примыкания ПК 90+00**				
362	***Дорожная одежда***				
367	Розлив вязкого битума	м2	202	26,2225504	5297
368	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из мелкозернистой горячей а/б смеси толщиной 7 см марки 2	м2	202	2443,12	493510
377	**Итого по главе 6:**				**498807**
413	**Итого по объекту:**				**222 383 065**
414	**НДС 12%**				**26 685 968**
415	**Всего по объекту с НДС:**				**249 069 033**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

_____Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер

_____Шошинова О.Б.

Производ.директор

_____Ферзек Э.

Инженер по строительству:

_____Тащанов А.И.

15.08.2012

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директора ТОО Uniserv""

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv""

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за 2-3 декаду июля месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
1	**Глава 1 Подготовительные работы**				
9	Разработка существующей дорожной одежды бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 2 группы	м3	3811	83,69	318943
10	Погрузка материала дорожной одежды из валов на дороге экскаватором 0,65м3 и вывоз самосвалами в штабель у дороги на 1 км, для использования в дорожной одежде объездной дороги	тн	6860	273,24	1874426
26	**Итого по главе 1:**				**2193369**
27	**Глава 2. Земляные работы**				
29	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	2170	702,25	1523883
30	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	14612,8	7,92	115733
31	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	14612,8	204,5	2988318
32	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	8528	83,69	713708
33	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	16261	121,9	1982216
34	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	м3	8688	292,05	2537330
35	то же с транспортировкой на 2 км, содержание дорог 2 км	м3	690	340,02	234614
36	тоже на 3км, сордержание дорог 3 км	м3	1135	390,48	443195
40	то же на 12 км, содержание дорог 12 км	м3	8717	806,08	7026599
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	24585	204,5	5027633
42	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	78194	26,83	2097945
49	**Итого по главе 2:**				**24691174**

Заказчик: ТОО "Жайкмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за 2-3 декаду июля месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
1	**Глава 1 Подготовительные работы**				
9	Разработка существующей дорожной одежды бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 2 группы	м3	3606	83,69	301786
10	Погрузка материала дорожной одежды из валов на дороге экскаватором 0,65м3 и вывоз самосвалами в штабель у дороги на 1 км, для использования в дорожной одежде объездной дороги	тн	6491	273,24	1773601
26	**Итого по главе 1:**				**2075387**
27	**Глава 2. Земляные работы**				
29	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	2170	702,25	1523883
30	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	14612,8	7,92	115733
31	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	14612,8	204,5	2988318
32	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	8528	83,69	713708
33	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	16261	121,9	1982216
34	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	м3	8688	292,05	2537330
35	то же с транспортировкой на 2 км, содержание дорог 2 км	м3	690	340,02	234614
36	тоже на 3км, сордержание дорог 3 км	м3	1135	390,48	443195
40	то же на 12 км, содержание дорог 12 км	м3	8717	806,08	7026599
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	24585	204,5	5027633
42	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	78194	26,83	2097945
49	**Итого по главе 2:**				**24691174**

50	**Глава 3 . Устройство объездной дороги**				
51	***Устройство объездной дороги протяжением 5 км с переходным покрытием.***				
52	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	2174,2	430,07	935058
53	Доработка вручную с выкидом его на обочины, грунт 2 группы	м3	141	823,54	116119
54	Снятие растительного слоя с устройством кюветов бульдозером 130л.с. На 20м, грунт 1 группы	м3	14197	312,74	4439970
55	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	32583	26,83	874202
56	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	10320	113,32	1169462
57	Устройство дорожной одежды из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 20 см серповидного профиля,	м2	40680	154,04	6266347
58	***Устройство съездов на временную объездную дорогу***				
59	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	254	430,07	109238
60	Отсыпка земполотна временных съездов из грунта штабелей, погрузка экскаватором 0,65м3 и транспортировка самосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	2490	431,87	1075356
61	Отсыпка земполотна съездов с разработкой бульдозером 130 л.с. И перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	1489	148,73	221459
62	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	1005	26,83	26964
63	Уплотнение грунта земполотна пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	1251	137,47	171975
64	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	504	113,32	57113
65	Устройство верхнего слоя покрытия из новой оптимальной песчано-гравийно-щебеночной смеси, толщиной 20см серповидного профиля	м2	1260	996,85	1256031
66	***Устройство обстановки дороги на временных съездах по схеме 2. Полное закрытие движения. Участок с ПК0 по ПК78+60 L=7860м, участок с ПК78+60 по ПК173+18 L =9458м, участок с ПК173+18 по ПК247+70 L=7382м***				
67	***Установка дорожных знаков на металлических стойках***				
68	Д-700 (3.24) и А-700(1.23)	шт	12	5993,27	71919
69	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	6	2942,02	17652
70	В-500х2250 (1.31.1)	шт	3	9287,27	27862
71	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	6	2942,02	17652
72	В-500х2250 (1.31.2)	шт	3	9287,27	27862
73	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	6	2942,02	17652
74	В-500х2250 (1.31.3)	шт	2	9287,27	18575
75	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	4	2942,02	11768
76	Д-700 (3.1.)	шт	4	6614,27	26457
77	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	4	2942,02	11768
78	В-350х1050 (5.32.2)	шт	1	6614,27	6614
79	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	1	2942,02	2942
80	В-350х1050 (5.32.3)	шт	2	6614,27	13229
81	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	2	2942,02	5884
102	**Итго по главе 3:**				**16997130**
103	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				

104	**Устройство дорожной одежды. Тип 2. Устройство доп.слоя из ПГС с ПК158-ПК205, устройство щеб.основания ПК155-ПК200, устройство основания из черного щебня ПК127-ПК170, а/б покрытие ПК120-ПК165**				
105	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	41548	639,8	26582410
106	Устройство нижнего слоя из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см методом заклинки	м2	35280	1851,06	65305397
107	Розлив вязкого битума	м2	32680	59,85	1955898
108	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 12 см	м2	32680	2537,97	82940860
109	Розлив вязкого битума	м2	31500	26,22	825930
110	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из мелкозернистой горячей а/б смеси толщиной 7 см марки 2	м2	31500	2443,12	76958280
112	**Устройство присыпных обочин ПК80-ПК90**				
113	Разработка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 и перемещение на обочины самосвалами на расстояние 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	1119	428,43	479413
114	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	940	204,5	192230
116	Механизированная планировка верха присыпных обочин, грунт 2 группы	м2	3200	26,83	85856
119	**Итого по главе 4:**				**255326274**
120	**Глава 5 Искусственные сооружения.**				
121	**Строительство трубы ПК2х2х2,5 на ПК78+00**				
122	***Дополнительные работы***				
123	Разборка монолитного ж/б лотка	м3	4,9	26902,45	131822
124	Разборка сборных ж/б плит лотков 1,5х0,75х0,15м	м3	2,87	2637,8	7570
126	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	3,9	23890,22	93172
127	***Укрепительные работы***				0
128	Разработка грунта вручную под укрепление грунт 2 группы	м3	13,4	823,55	11036
129	Планировка русла вручную на входе и выходе грунт 2 группы	м2	126,1	65,78	8295
130	Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ. 8 см	м3	3,3	27634,71	91195
131	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	4,2	8062,87	33864
132	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 12 см	м3	10,1	26287,33	265502
133	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	8,4	8062,87	67728
134	Асфальтовые планки	тн	2,12	22388,86	47464
135	Укрепление концевого элемента монолитным бетоном толщ. 12 см	м3	8,92	26287,33	234483
136	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	7,5	8062,87	60472
137	Устройство каменной рисбермы	м3	24,6	5689,83	139970
138	Асфальтовые планки	тн	0,85	22388,86	19031
139	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,25 м3 с погрузкой в самосвалы и транспортировкой в штабель на 1 км	м3	98	474,06	46458
140	Выполнить разделку составом ЕМАКО участков укрепления с нарушенной поверхностью толщ. 4 см	м2	12	3357,18	40286
141	Транспортировка бетонного лома на свалку расстояние 6 км	тн	19,42	106,19	2062
236	**Строительство труб d=1,2м ПК152+10,**				
237	***Дополнительные работы***				
239	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. С перемещением на 20м в штабель грунт 1 группы толщ. слоя 50см	м3	22	73,69	1621

241	Разработка грунта существующего земполотна вручную (грунт 2 группы)	м3	24	823,55	19765
242	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 20м в штабель грунт 1 группы	м3	24	33,21	797
243	Демонтаж сборных ж/б оголовков	м3	3,92	3891,42	15254
244	Резка металлической трубы автогеном	м	7,5	230,68	1730
247	Отсыпка зем.полотна бульдозером 130л.с. С перемещением грунта из штабеля на 20м грунт 1 группы	м3	18	55,95	1007
248	Ручные зем.работы грунт 1 группы	м3	6	631,03	3786
249	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками с поливом	м3	24	594,08	14258
250	***Ремонт трубы***				
251	Разработка грунта экскаватором 0,25м3 под оголовки	м3	22	250,79	5517
252	Разработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	20	823,55	16471
253	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 10м в штабель грунт 1 группы	м3	42	33,21	1395
254	Устройство гравийно-песчаной подушки	м3	10,4	3298,75	34307
255	Устройство щебеночной подготовки толщ. 10 см	м3	1	8062,87	8063
256	Монтаж портальных ж/б блоков используемых повторно	м3	6,32	2681,86	16949
257	Засыпка котлована бульдозером 130 л.с. Грунтом из штабеля с перемещением на 10м грунт 1 группы	м3	18	33,21	598
258	Засыпка котлована вручную, грунт 1 группы	м3	8	519,81	4158
259	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками без полива водой	м3	26	527,03	13703
260	Заделка швов цементным раствором в-20	м3	0,6	3357,18	2014
261	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	1,4	23890,22	33446
262	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	36	912,31	32843
264	Разработка грунта вручную под тело трубы	м3	1,56	823,55	1285
265	Устройство подушки под тело трубы из ПГС	м3	2,1	3298,75	6927
266	Приварка металлического звена к существующей трубе d=1,2м	шт	0,938	27225,84	25538
267	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	9,1	912,31	8302
268	***Укрепительные работы***				
269	Разработка грунта вручную под укрепление грунт 2 группы	м3	8,3	823,55	6835
270	Устройство монолитных бетонных упоров	м3	1,1	23890,22	26279
271	Планировка откосов вручную грунт 2 группы	м2	26	65,78	1710
272	Укрепление русла на входе монолитным бетоном тощ. 8 см	м3	2	27634,71	55269
273	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	3	8062,87	24189
274	Планировка русла вручную на входе и выходе грунт 2 группы	м2	23,2	65,78	1526
275	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 8 см	м3	1,3	27634,71	35925
276	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2	8062,87	16126
278	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном тощ. 12 см	м3	0,7	26287,33	18401
279	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	0,6	8062,87	4838
280	Асфальтовые планки	тн	0,943	22388,86	21113
281	***Конструкция конца укрепления***				
282	Укрепление концевого элемента монолитным бетоном толщ. 12 см	м3	2,68	26287,33	70450
283	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2,21	8062,87	17819
284	Устройство каменной рисбермы	м3	2,96	5689,83	16842
285	Асфальтовые планки	тн	0,376	22388,86	8418
286	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,25 м3 с погрузкой в самосвалы и транспортировкой в штабель на 1 км	м3	29,23	474,06	13857
288	**Ремонт труб d= 1м ПК178+96**				
289	***Дополнительные работы***				

293	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. С перемещением на 20м в штабель грунт 1 группы толщ. слоя 60 см	м3	22	73,69	1621
294	Разработка грунта существующего земполотна вручную (грунт 2 группы)	м3	15	823,55	12353
295	Разработка грунта сущ.зем.полотна экскаватором 0,25м3	м3	35	250,79	8778
296	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 20м в штабель грунт 1 группы	м3	50	33,21	1661
297	Демонтаж сборных ж/б звеньев тела трубы на 1 км	м3	1,4	6259,08	8763
299	Разборка монолитных ж/б порталов, открылков	м3	4,93	26902,45	132629
302	Отсыпка зем.полотна бульдозером 130л.с. С перемещением грунта из штабеля на 20м грунт 1 группы	м3	45	55,95	2518
303	Ручные зем.работы грунт 1 группы	м3	20	823,55	16471
304	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками с поливом	м3	65	594,08	38615
308	***Ремонт трубы***				
309	Разработка грунта экскаватором 0,25м3 под оголовки	м3	30	474,06	14222
310	Разработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	30	823,55	24707
311	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 10м в штабель грунт 1 группы	м3	60	33,21	1993
312	Устройство гравийно-песчаной подушки	м3	12	3298,75	39585
313	Устройство щебеночной подготовки толщ. 10 см	м3	0,8	8062,87	6450
314	Монтаж новых ж/б откосных блоков Ст-10	м3	2,02	50998,38	103017
315	Монтаж новых ж/б откосных крыльев Ст-4п	м3	3,92	48104,07	188568
316	Засыпка котлована бульдозером 130 л.с. Грунтом из штабеля с перемещением на 10м грунт 1 группы	м3	18	33,21	598
317	Засыпка котлована вручную, грунт 2 группы	м3	8	519,81	4158
318	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками без полива водой	м3	26	527,03	13703
319	Заделка швов цементным раствором в-20	м3	0,2	3357,18	671
320	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	1	23890,22	23890
321	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	30	912,31	27369
324	Установка звеньев тела трубы, используемых повторно	м3	1,4	6954,53	9736
326	Конопатка швов паклей	кг	2	966	1932
330	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	11	912,31	10035
331	Устройство оклеичной гидроизоляции	м2	4	1333,52	5334
332	Разделка и инъектирование швов между звеньями полимербетоном	м3	0,04	76299,54545	3052
333	***Укрепительные работы***				
334	Разработка грунта вручную под укрепление грунт 2 группы	м3	7	823,55	5765
335	Устройство монолитных бетонных упоров	м3	1,1	23890,22	26279
336	Планировка откосов вручную грунт 2 группы	м2	18,4	65,78	1210
337	Укрепление русла на входе монолитным бетоном тощ. 8 см	м3	1,4	27634,71	38689
338	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	1,9	8062,87	15319
339	Планировка русла вручную на входе и выходе грунт 2 группы	м2	16,2	65,78	1066
340	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 8 см	м3	0,9	27634,71	24871
341	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	1,1	8062,87	8869
342	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном тощ. 12 см	м3	0,6	26287,33	15772
343	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	0,5	8062,87	4031
344	Асфальтовые планки	тн	0,4	22388,86	8956
345	***Конструкция конца укрепления***				
346	Укрепление концевого элемента монолитным бетоном толщ. 12 см	м3	2,4	26287,33	63090
347	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2	8062,87	16126
348	Устройство каменной рисбермы	м3	2,7	5689,83	15363
349	Асфальтовые планки	тн	0,1	22388,86	2239

350	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,25 м3 с погрузкой в самосвалы и транспортировкой в штабель на 1 км	м3	15,8	474,06	7490
351	Транспортировка бетонного лома на свалку расстояние 6 км	тн	12,3	106,19	1306
352	**Итого по главе 5:**				**2868611**
353	**Глава 6. Пересечения и примыкания ПК 90+00**				
362	***Дорожная одежда***				
365	Розлив вязкого битума	м2	252	59,0007384	14868
366	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 12 см	м2	252	2504,69	631182
377	**Итого по главе 6:**				**646050**
413	**Итого по объекту:**				**302 722 608**
414	**НДС 12%**				**36 326 713**
415	**Всего по объекту с НДС:**				**339 049 321**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

_____Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер

_____Шошинова О.Б.

Производ.директор

_____Ферзек Э.

Инженер по строительству:

_____Тащанов А.И.

01. 08. 2012

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директора ТОО Uniserv""

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv""

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 205 /43-11 от 20.06.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Спартак-Январцево-Чинаревское НГКМ", участок "Январцево-Чинаревское НГКМ"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июля месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	един.изм.	кол-во	стоимость единицы измерения	Стоимость, тенге
1	**Глава 1 Подготовительные работы**				
9	Разработка существующей дорожной одежды бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 2 группы	м3	4707	83,69	393929
10	Погрузка материала дорожной одежды из валов на дороге экскаватором 0,65м3 и вывоз самосвалами в штабель у дороги на 1 км, для использования в дорожной одежде объездной дороги	тн	8472	273,24	2314889
26	**Итого по главе 1:**				**2708818**
27	**Глава 2. Земляные работы ПК130-ПК165**				
29	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	870	702,25	610958
30	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 130квт, при глубине рыхления до 0,25м и длине разрыхленного участка до 200м (верх насыпи)	м3	7875	7,92	62370
31	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	7875	204,5	1610438
32	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением на 20м для досыпки насыпи	м3	2790	83,69	233495
33	Разработка грунта 2 группы бульдозером 130 л.с. с существующей насыпи с перемещением в штабель на 30м	м3	16262	121,9	1982338
34	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 в самосвалы и вывоз на отсыпку насыпи L=1км	м3	2552	292,05	745312
41	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	4731,41	204,5	967573
42	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	42096	26,83	1129436
49	**Итого по главе 2:**				**7341920**
50	**Глава 3 . Устройство объездной дороги**				
51	***Устройство объездной дороги протяжением 5 км с переходным покрытием. ПК140-ПК190***				
52	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	2106	430,07	905727
53	Доработка вручную с выкидом его на обочины, грунт 2 группы	м3	135	823,54	111178

54	Снятие растительного слоя с устройством кюветов бульдозером 130л.с. На 20м, грунт 1 группы	м3	10109	312,74	3161489
55	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	31575	26,83	847157
56	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	10000	113,32	1133200
57	Устройство дорожной одежды из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 20 см серповидного профиля,	м2	40000	154,04	6161600
58	***Устройство съездов на временную объездную дорогу, 1 съезда***				
59	Устройство кюветов мех.способом с доработкой вручную 10% (выкид грунта на объездную дорогу для устройства сточного треугольника), грунт 2 группы	м3	42	430,07	18063
60	Отсыпка земполотна временных съездов из грунта штабелей, погрузка экскаватором 0,65м3 и транспортировка самосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	415	431,87	179226
61	Отсыпка земполотна съездов с разработкой бульдозером 130 л.с. И перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	248	148,73	36885
62	Планировка и устройство поперечного уклона верха земляного полотна автогрейдером, грунт 2 группы	м2	167	26,83	4481
63	Уплотнение грунта земполотна пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	208	137,47	28594
64	Уплотнение верха полотна пневмокатком весом 25тн, при 4 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, без полива водой	м3	84	113,32	9519
65	Устройство верхнего слоя покрытия из новой оптимальной песчано-гравийно-щебеночной смеси, толщиной 20см серповидного профиля	м2	210	996,85	209339
66	***Устройство обстановки дороги на временных съездах по схеме 2. Полное закрытие движения. Участок с ПК0 по ПК78+60 L=7860м, участок с ПК78+60 по ПК173+18 L =9458м, участок с ПК173+18 по ПК247+70 L=7382м***				
67	***Установка дорожных знаков на металлических стойках***				
68	Д-700 (3.24) и А-700(1.23)	шт	4	5993,27	23973
69	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	2	2942,02	5884
70	В-500х2250 (1.31.1)	шт	1	9287,27	9287
71	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	2	2942,02	5884
72	В-500х2250 (1.31.2)	шт	1	9287,27	9287
73	на стойках СКМ 1.25 d=40 мм L=2,5м	шт	2	2942,02	5884
76	Д-700 (3.1.)	шт	2	6614,27	13229
77	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	2	2942,02	5884
78	В-350х1050 (5.32.2)	шт	1	6614,27	6614
79	на стойках СКМ 2.35 d=53 мм L=3,5м	шт	1	2942,02	2942
102	**Итго по главе 3:**				**12895326**
103	**Глава 4. Устройство дорожной одежды**				
104	**Устройство дорожной одежды. Тип 2. Устройство доп.слоя из ПГС с ПК125-ПК158, устройство щеб.основания ПК115-ПК155, устройство основания из черного щебня ПК67-ПК127, а/б покрытие ПК63-ПК120**				
105	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	29172	639,8	18664246
106	Устройство нижнего слоя из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см методом заклинки	м2	31360	1851,06	58049242
107	Розлив вязкого битума	м2	45400	59,85	2717190
108	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 12 см	м2	45600	2537,97	115731432
109	Розлив вязкого битума	м2	32900	26,22	862638

110	Укладка асфальтоукладчиком покрытия из мелкозернистой горячей а/б смеси толщиной 7 см марки 2	м2	39900	2443,12	97480488
112	**Устройство присыпных обочин ПК25-ПК80**				
113	Разработка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 и перемещение на обочины самосвалами на расстояние 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	5558	428,43	2381214
114	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	4671	204,5	955220
116	Механизированная планировка верха присыпных обочин, грунт 2 группы	м2	16390	26,83	439744
119	**Итого по главе 4:**				**297281414**
120	**Глава 5 Искусственные сооружения.**				
142	**Строительство труб 2х d=0,9м ПК139+20**				
143	***Дополнительные работы***				
144	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. С перемещением на 20м в штабель грунт 1 группы толщ. слоя 45 см	м3	27	73,69	1990
146	Разработка грунта существующего земполотна вручную (грунт 2 группы)	м3	24	823,55	19765
147	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 20м в штабель грунт 1 группы	м3	24	73,69	1769
148	Демонтаж сборных ж/б оголовков	м3	9	3891,42	35023
149	Резка металлической трубы автогеном	м	11,3	230,68	2607
151	Разборка портала из кирпича	м3	2,02	21236,31	42897
152	Разборка монолитного ж/б лотка	м3	2,4	26902,45	64566
153	Отсыпка зем.полотна бульдозером 130л.с. С перемещением грунта из штабеля на 20м грунт 1 группы	м3	19	55,95	1063
154	Ручные зем.работы грунт 1 группы	м3	5	631,03	3155
155	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками с поливом	м3	24	594,08	14258
157	***Ремонт трубы***				
158	Разработка грунта экскаватором 0,25м3 под оголовки	м3	38	250,79	9530
159	Разработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	20	823,55	16471
160	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 10м в штабель грунт 1 группы	м3	58	33,21	1926
161	Устройство гравийно-песчаной подушки	м3	16,4	3298,75	54100
162	Устройство щебеночной подготовки толщ. 10 см	м3	1,2	8062,87	9675
163	Монтаж портальных ж/б блоков используемых повторно	м3	4,04	4323,79	17468
164	Бетон омоноличивания порталов	м3	0,3	16300	4890
165	Монтаж ж/б окосных крыльев, используемых	м3	4,96	4323,79	21446
166	Засыпка котлована бульдозером 130 л.с. Грунтом из штабеля с перемещением на 10м грунт 1 группы	м3	22	33,21	731
167	Засыпка котлована вручную, грунт 2 группы	м3	10	519,81	5198
168	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками без полива водой	м3	32	527,03	16865
169	Заделка швов цементным раствором в-20	м3	0,6	12723,21	7634
170	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	2,4	23890,22	57337
171	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	66	912,31	60212
172	Устройство оклеичной гидроизоляции	м2	4,2	1333,52	5601
173	Разработка грунта вручную под тело трубы	м3	2,8	823,55	2306
174	Устройство подушки под тело трубы из ПГС	м3	3,2	3298,75	10556
175	Приварка металлического звена к существующей трубе d=0,9м	тн	1,08	27225,84	29404
177	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	11	912,31	10035
178	Засыпка пазух ПГС	м3	0,8	3298,75	2639
179	***Укрепительные работы***				
180	Разработка грунта вручную под укрепление грунт 2 группы	м3	9,7	823,55	7988
181	Устройство монолитных бетонных упоров	м3	1,1	23890,22	26279

182	Планировка откосов вручную грунт 2 группы	м2	25,9	65,78	1704
183	Укрепление русла на входе монолитным бетоном тощ. 8 см	м3	2	27634,71	55269
184	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2,6	8062,87	20963
185	Планировка русла вручную на входе и выходе грунт 2 группы	м2	29,1	65,78	1914
186	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 8 см	м3	1,2	27634,71	33162
187	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2	8062,87	16126
188	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном тощ. 12 см	м3	1,7	26287,33	44688
189	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	1,4	8062,87	11288
190	Асфальтовые планки	тн	0,945	22388,86	21157
191	***Конструкция конца укрепления***				
192	Укрепление концевого элемента монолитным бетоном толщ. 12 см	м3	3,57	26287,33	93846
193	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2,9	8062,87	23382
194	Устройство каменной рисбермы	м3	3,94	5689,83	22418
195	Асфальтовые планки	тн	0,495	22388,86	11082
196	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,25 м3 с погрузкой в самосвалы и транспортировкой в штабель на 1 км	м3	23,1	474,06	10951
197	Транспортировка бетонного лома на свалку расстояние 6 км	тн	11,05	106,19	1173
198	**Строительство труб 2х d=1,2м ПК 127+50, ПК139+80**				
199	***Дополнительные работы***				
200	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. С перемещением на 20м в штабель грунт 1 группы толщ. слоя 45 см	м3	32	73,69	2358
201	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. С перемещением на 20м в штабель грунт 1 группы толщ. слоя 60 см	м3	35	73,69	2579
202	Разработка грунта существующего земполотна вручную (грунт 2 группы)	м3	3	823,55	2471
203	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 20м в штабель грунт 1 группы	м3	3	33,21	100
204	Демонтаж сборных ж/б оголовков	м3	1,24	3891,42	4825
205	Ручные зем.работы грунт 1 группы	м3	3	631,03	1893
206	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками с поливом	м3	3	594,08	1782
207	***Ремонт трубы***				
208	Разработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	4	823,55	3294
209	Устройство гравийно-песчаной подушки	м3	3,6	3298,75	11876
210	Устройство щебеночной подготовки толщ. 10 см	м3	0,1	8062,87	806
211	Монтаж новых ж/б откосных крыльев Ст-5п	м3	1,24	41244,45	51143
212	Засыпка котлована вручную, грунт 1 группы	м3	3	519,81	1559
213	Заделка швов цементным раствором в-20	м3	0,1	3357,18	336
214	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	2,4	23890,22	57337
215	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	6	912,31	5474
216	***Укрепительные работы***				
217	Разработка грунта вручную под укрепление грунт 2 группы	м3	22,8	823,55	18777
218	Устройство монолитных бетонных упоров	м3	2,2	23890,22	52558
219	Планировка откосов вручную грунт 2 группы	м2	60	65,78	3947
220	Укрепление русла на входе монолитным бетоном тощ. 8 см	м3	4,8	27634,71	132647
221	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	6	8062,87	48377
222	Планировка русла вручную на входе и выходе грунт 2 группы	м2	76,2	65,78	5012
223	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 8 см	м3	3,4	27634,71	93958
224	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	4	8062,87	32251

225	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном тощ. 12 см	м3	4	26287,33	105149
226	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	3,2	8062,87	25801
227	Асфальтовые планки	тн	0,8	22388,86	17911
228	***Конструкция конца укрепления***				
229	Укрепление концевого элемента монолитным бетоном толщ. 12 см	м3	7,82	26287,33	205567
230	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	6,4	8062,87	51602
231	Устройство каменной рисбермы	м3	8,6	5689,83	48933
232	Асфальтовые планки	тн	0,46	22388,86	10299
233	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,25 м3 с погрузкой в самосвалы и транспортировкой в штабель на 1 км	м3	46	474,06	21807
234	Доработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	6	823,55	4941
235	Транспортировка бетонного лома на свалку расстояние 6 км	тн	3,1	106,19	329
288	**Ремонт труб d= 1м ПК139+50**				
289	***Дополнительные работы***				
291	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. С перемещением на 20м в штабель грунт 1 группы толщ. слоя 45 см	м3	16	73,69	1179
294	Разработка грунта существующего земполотна вручную (грунт 2 группы)	м3	14	823,55	11530
295	Разработка грунта сущ.зем.полотна экскаватором 0,25м3	м3	32	250,79	8025
296	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 20м в штабель грунт 1 группы	м3	46	33,21	1528
297	Демонтаж сборных ж/б звеньев тела трубы на 1 км	м3	1,4	6259,08	8763
298	Демонтаж ж/б блоков фундамента	м3	1,14	3891,42	4436
299	Разборка монолитных ж/б порталов, открылков	м3	2,97	26902,45	79900
303	Ручные зем.работы грунт 1 группы	м3	46	823,55	37883
304	Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками с поливом	м3	46	594,08	27328
308	***Ремонт трубы***				
309	Разработка грунта экскаватором 0,25м3 под оголовки	м3	30	474,06	14222
310	Разработка грунта вручную грунт 2 группы	м3	30	823,55	24707
311	Перемещение грунта бульдозером 130л.с на 10м в штабель грунт 1 группы	м3	60	33,21	1993
312	Устройство гравийно-песчаной подушки	м3	12	3298,75	39585
313	Устройство щебеночной подготовки толщ. 10 см	м3	1,2	8062,87	9675
314	Монтаж новых ж/б откосных блоков Ст-10	м3	2,02	50998,38	103017
315	Монтаж новых ж/б откосных крыльев Ст-4п	м3	3,92	48104,07	188568
316	Засыпка котлована бульдозером 130 л.с. Грунтом из штабеля с перемещением на 10м грунт 1 группы	м3	18	33,21	598
317	Засыпка котлована вручную, грунт 2 группы	м3	8	519,81	4158
320	Устройство монолитного бетонного лотка	м3	1	23890,22	23890
321	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	28	912,31	25545
323	Укладка лекальных блоков фундамента, используемых повторно	м3	1,14	4323,79	4929
324	Установка звеньев тела трубы, используемых повторно	м3	1,4	6954,53	9736
326	Конопатка швов паклей	кг	2	966	1932
330	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	11	912,31	10035
331	Устройство оклеичной гидроизоляции	м2	4	1333,52	5334
333	***Укрепительные работы***				
334	Разработка грунта вручную под укрепление грунт 2 группы	м3	7	823,55	5765
335	Устройство монолитных бетонных упоров	м3	1,1	23890,22	26279
336	Планировка откосов вручную грунт 2 группы	м2	18,4	65,78	1210
337	Укрепление русла на входе монолитным бетоном тощ. 8 см	м3	1,4	27634,71	38689
338	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	1,9	8062,87	15319

339	Планировка русла вручную на входе и выходе грунт 2 группы	м2	16,2	65,78	1066
340	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ. 8 см	м3	0,9	27634,71	24871
341	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	1,1	8062,87	8869
342	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном тощ. 12 см	м3	0,6	26287,33	15772
343	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	0,5	8062,87	4031
344	Асфальтовые планки	тн	0,4	22388,86	8956
345	***Конструкция конца укрепления***				
346	Укрепление концевого элемента монолитным бетоном толщ. 12 см	м3	2,4	26287,33	63090
347	Подготовка из щебня фракции 10-20мм	м3	2	8062,87	16126
348	Устройство каменной рисбермы	м3	2,7	5689,83	15363
349	Асфальтовые планки	тн	0,1	22388,86	2239
350	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,25 м3 с погрузкой в самосвалы и транспортировкой в штабель на 1 км	м3	15,8	474,06	7490
351	Транспортировка бетонного лома на свалку расстояние 6 км	тн	7,4	106,19	786
352	**Итого по главе 5:**				**2866623**
353	**Глава 6. Пересечения и примыкания ПК 90+00**				
355	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на существующих откосах насыпи с перемещением грунта 1 группы на расстояние 10 м	м3	16	763,54	12217
356	Отсыпка земляного полотна автовозкой из грунта штабеля с погрузкой экскаватором 0,65м3 и транспортировкой на 5 км	м3	95	431,87	41028
357	Ручные зем.работы грунт 2 группы	м3	10	823,54	8235
358	Уплотнение разрыхленного грунта пневмокатком весом 25тн, при 6 проходах по одному следу толщиной слоя25 см, с поливом водой	м3	39	204,5	7976
359	Уплотнение грунта присыпных обочин вручную пневмотрамбовками, грунт 2 группы без полива водой	м3	48	349,59	16780
360	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	330	26,83	8854
361	Планировка верха земляного полотна вручную, грунт 2 группы	м2	33	34,76	1147
362	***Дорожная одежда***				
363	Устройство допо́лнительного слоя основания из природной ПГС, толщиной слоя 15 см	м2	283	655,3	185450
364	Устройство нижнего слоя из фракционного щебня М-800 толщиной слоя 18 см методом заклинки	м2	260	1857,98	483075
377	**Итого по главе 6:**				**764762**
413	**Итого по объекту:**				**323 858 863**
414	**НДС 12%**				**38 863 064**
415	**Всего по объекту с НДС:**				**362 721 927**

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Ген.директор:

_____Дружинин В.М.

Гл.бухгалтер

_____Шошинова О.Б.

Производ.директор

_____Фервек Э.

Инженер по строительству:

_____Тащанов А.И.

16.07.2022

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Ген.директора ТОО Uniserv""

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО Uniserv""

_____Ергалиев Д.Ж.