Утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата от	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№70, Доп соглашение №70/01 Доп соглашение №70/02	13.12.2017г, 19.03.2018г, 25.07.2018г	Трансферты из Республиканского бюджета		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области за август месяц 2018 года	98 303 000	17 857 143							2 142 857	20 000 000

Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

Подрядчик Директор Капан М
(должность ф.и.о., подпись)

Казакстан Республикасы Алматы обл/Мемл Талдыкорган қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СТРОЙСЕРВИС ИНК Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Цены региона Алматинская обл. Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2018 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 23 Устройство лестницы (КЖ,лист-18,19,20)									
166	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	1,6263	52636,12	18661,38	85602	30349	32100	28,9	47,0000
		т конструкций		26682,04	5728,34	43393	9316	60,9	5,246	8,5315
168	11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	0,1909	30659,44	13755,89	5853	2626	1909	14,3	2,7298
		т конструкций		12902,04	3520,17	2463	672	60,9	3,24	0,6185
170	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,2015	18610,68	9032,26	3750	1820	929	5,88	1,1848
		т конструкций		5176,18	2397,02	1043	483	60,9	2,21	0,4453
172	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,5	67,57	1,14	1250	21	312	0,0295	0,5457
		м2		30,86	0,22	571	4	54,2	0,0002	0,003

173	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	18,5	1541,04	24,49	28509	453	10641	1,15	21,27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1037,41	12,16	19192	225	54,8	0,0144	0,266
174	11-060101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	2,6	23694,37	1346,54	61605	3501	4602	3,64	9,46
		м3		3322,31	326,92	8638	850	48,5	0,3397	0,8832
175	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	60	1368,4	35,53	82104	2132	34552	1,03	61
		шт. сборных конструкций		918,25	9,07	55095	544	62,1	0,0096	0,57
178	11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,4526	56428,31	5744,59	25539	2600	12303	42,7	19,3260
		т стальных элементов		42799,38	974,37	19371	441	62,1	1,03	0,4661
	Раздел 24 Надземная часть Устройство плит перекрытия (КЖ, лист - 21)									
184	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	43	3067,4	612,21	131898	26325	46494	1,74	74,8
		шт. сборных конструкций		1588,05	153,12	68286	6584	62,1	0,162	6,96
185	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	15	4649,87	825,07	69748	12376	25095	2,66	39
		шт. сборных конструкций		2485,93	208,13	37289	3122	62,1	0,2202	3,30
	Архитектурное Решение Локальная смета 2-1-2									
	Раздел 1 Внутренняя отделка (АР, лист-1/2) 2-1-2									
	Стены и перегородки									
6	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	1215,1593	1705,87	24,49	2072904	29756	698935	1,15	1397,433
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1037,39	12,21	1260597	14832	54,8	0,0144	17,4982
	Раздел 3 Отделка фасада(АР,лист-1/3)									
14	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	1005,4	499,07	1,32	501761	1332	188248	0,434	436,343
		м2 вертикальной проекции								

				367,92	0,66	369902	665	50,8	0,0007	0,7037
	Цоколь									
15	11-150212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	182	863,38	3,29	157135	599	52206	0,5358	97,515
		м2		521,91	1,53	94988	279	54,8	0,00162	0,2948
	Основной фасад									
16	11-150213-0105	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	544	53,39	0,02	29044	10	10307	0,0413	22,467
		м2		34,57	–	18808	–	54,8	–	
17	11-150213-0301	Устройство армирующего слоя с лесов	544	616,56	1,01	335408	552	183486	0,6586	358,278
		м2		615,49	–	334829	–	54,8	–	
20	11-150212-0306	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой	544	560,88	4,37	305118	2377	166503	0,5713	310,787
		м2		556,49	2,03	302732	1105	54,8	0,00215	1,169
22	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	544	483,26	2,13	262893	1159	25450	0,0924	50,265
		м2 окрашиваемой поверхности		84,33	1,04	45876	566	54,8	0,0011	0,598
	Раздел 4 Экспликация полов (АР, лист-1/4)									
	Тип 1									
23	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	27,92	1271,45	110,42	35499	3083	4215	0,263	7,3429
		м2 покрытия		212,75	35,14	5940	981	60,9	0,033	0,9213
24	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,2336	22088,14	5,82	49336	13	3992	3,66	8,1749
		м3 подстилающего слоя		2934,72	–	6555	–	60,9	–	
25	11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	27,92	666,72	65,8	18615	1837	3978	0,269	7,5104
		м2 покрытия		209,81	24,14	5858	674	60,9	0,0264	0,7370
26	11-061401-0104	Железнение поверхности	27,92	289,72	0,57	8089	16	3702	0,289	8,0688

		м2 поверхности		273,14	0,29	7626	8	48,5	0,0003	0,0083
	Тип I со звездочкой									
27	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	147,17	219,24	23,25	32266	3421	5769	0,0681	10,0222
		м2 площади уплотнения		56,05	8,32	8249	1224	60,9	0,0088	1,295
	Тип II									
28	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм., марки М-100. Устройство	80,38	555,20	20,25	44627	1628	14113	0,356	28,6152
		м2 стяжки		277,67	10,64	22319	855	60,9	0,0127	1,0208
29	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	80,38	567,66	27,59	43629	2218	856	0,0044	0,3536
		м2 стяжки		3,43	14,06	276	1130	60,9	0,0021	0,168
30	11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	80,38	666,72	65,79	53591	5288	11452	0,269	21,6222
		м2 покрытия		209,82	24,14	16865	1940	60,9	0,0264	2,1220
31	11-061401-0104	Железнение поверхности	80,38	289,71	0,57	23287	46	10659	0,289	23,2298
		м2 поверхности		273,14	0,29	21955	23	48,5	0,0003	0,0241
	Тип II со звездочкой									
32	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм, марки М-100. Устройство	13,8	555,20	20,29	7662	280	2423	0,356	4,912
		м2 стяжки		277,68	10,65	3832	147	60,9	0,0127	0,1752
33	11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	13,8	666,72	65,87	9201	909	1966	0,269	3,712
		м2 покрытия		209,78	24,2	2895	334	60,9	0,0264	0,3643
34	11-061401-0104	Железнение поверхности	13,8	289,71	0,58	3998	8	1830	0,289	3,988
		м2 поверхности		273,12	0,29	3769	4	48,5	0,0003	0,0041
	Тип III									
35	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	35,469	13942,04	1219,77	494510	43264	70972	3,44	122,0133
		м3 изоляции		2879,75	405,88	102142	14396	60,9	0,45	15,9610

36	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм, марки М-100. Устройство	788,2	555,2	20,24	437609	15956	138389	0,356	280,599
		м2 стяжки		277,67	10,63	218859	8380	60,9	0,0127	10,0101
37	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	788,2	141,92	6,9	111861	5438	3335	0,0044	3,4680
		м2 стяжки		3,43	3,52	2705	2771	60,9	0,0021	1,6552
	Тип IV									
40	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	2,349	13942,04	1219,67	32750	2865	4700	3,44	8,0805
		м3 изоляции		2879,95	405,7	6765	953	60,9	0,45	1,0570
41	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	78,3	453,63	30,31	35519	2373	12633	0,243	19,026
		м2 изолируемой поверхности		261,06	3,87	20441	303	60,9	0,0043	0,3366
42	11-110101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	78,3	119,31	3,72	9342	291	5126	0,128	10,022
		м2 затирки		106,25	1,25	8319	98	60,9	0,0014	0,1096
43	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм, марки М-100. Устройство	78,3	555,2	20,24	43472	1585	13748	0,356	27,874
		м2 стяжки		277,68	10,63	21742	832	60,9	0,0127	0,9944
44	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	78,3	70,97	3,46	5556	271	248	0,0044	0,3445
		м2 стяжки		3,44	1,76	269	138	60,9	0,0021	0,1644
	Тип VI									
47	11-150207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	102,3	1679	24,49	171762	2505	65415	1,28	130,94
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1154,66	12,2	118122	1248	54,8	0,0144	1,4731
49	11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	102,3	2010,03	4,73	205626	484	46758	0,9594	98,1466
		м2 поверхности покрытия изоляции		824,15	2,37	84311	242	55,3	0,0025	0,2557

50	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	102,3	1082,64	59,57	110755	6094	29217	0,416	42,556
		м2 изолируемой поверхности		460,13	8,84	47071	904	60,9	0,0098	1,0025
51	11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	102,3	2010,03	4,73	205626	484	46758	0,9594	98,1466
		м2 поверхности покрытия изоляции		824,15	2,37	84311	242	55,3	0,0025	0,2557
52	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм, марки М-100. Устройство	102,3	555,2	20,24	56797	2071	17962	0,356	36,418
		м2 стяжки		277,67	10,64	28406	1088	60,9	0,0127	1,2992
53	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	102,3	70,96	3,45	7259	353	323	0,0044	0,4501
		м2 стяжки		3,43	1,76	351	180	60,9	0,0021	0,2148
54	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,2261	11034,25	942,06	2494	213	1151	11,6	2,6227
		т		10088,46	411,32	2281	93	48,5	0,38	0,0859
56	11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	102,3	666,75	65,8	68206	6731	14575	0,269	27,518
		м2 покрытия		209,81	24,13	21464	2469	60,9	0,0264	2,7007
57	11-110101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	1	-162,14	-3	-162	-3	-60	-0,0101	-0,010
		м2 покрытия		-8	-2	-8	-2	-60,9	-0,0019	-0,001
58	11-061401-0104	Железнение поверхности	102,3	289,71	0,57	29637	58	13566	0,289	29,564
		м2 поверхности		273,15	0,28	27943	29	48,5	0,0003	0,0306

59	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,4	16497,76	967,5	6599	387	3095	14,8	5,9
		м3 изоляции		13507,5	482,5	5403	193	55,3	0,51	0,20
	Раздел 6 Устройство наружных стен (АР, лист-11)									
65	11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг.	4,4278	56428,31	5742,58	249853	25427	120358	42,7	189,0670
		т стальных элементов		42798,68	973,4	189504	4310	62,1	1,03	4,5606
67	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0723	431347,76	1535,27	31186	111	8836	289	20,894
		т		251313,97	663,9	18170	48	48,5	0,62	0,0448
68	11-080301-0103	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	60,425	4127,93	1406,47	249430	84986	88584	3,07	185,5047
		м3 кладки		2526,7	359,16	152676	21702	50,8	0,38	22,961
71	11-150108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	768,55	385,91	2,3	296588	1765	84441	0,2357	181,1472
		м2		199,81	0,68	153564	526	54,8	0,00054	0,4150
	Раздел 7 Заполнение проемов: окна, витражи, двери из ПВХ (АР, лист-14,15)									
	Окна									
74	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	56,1	2585,83	122,67	145065	6882	34057	1,1121	62,3888
		м2 проемов		955,33	59,86	53594	3358	59,8	0,0669	3,7530
75	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	40,5	1946,05	119,7	78815	4848	18438	0,8165	33,0682

		м2 проемов								
				701,41	59,88	28407	2425	59,8	0,0669	2,7094
78	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	76	749,11	3,45	56932	262	8142	0,2119	16,104
		п/м								
				177,39	1,75	13482	133	59,8	0,0019	0,144
	Балконная дверь									
81	11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	32,64	3068,90	126,81	100169	4139	22797	1,2876	42,0272
		м2 проемов								
				1106,1	61,86	36103	2019	59,8	0,0693	2,2619
	Раздел 9 Балконное ограждение (АР, лист -18,19,20)									
96	11-090304-0101	Балконное ограждения. Монтаж	0,2647	52255,33	18005,29	13832	4766	5187	28,9	7,6498
		т конструкций								
				26683,04	5493,01	7063	1454	60,9	5,246	1,3886
98	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	7,999	632,36	1,75	5058	14	1315	0,3484	2,7868
		м2								
				299,29	0,63	2394	5	54,8	0,00054	0,0043
100	11-090304-0101	Балконное ограждение. Монтаж	1,5245	52255,33	18660,54	79663	28448	30091	28,9	44,0580
		т конструкций								
				26682,19	5729,09	40677	8734	60,9	5,246	7,9975
102	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	48,26	632,36	1,78	30518	86	7933	0,3484	16,8137
		м2								
				299,3	0,68	14444	33	54,8	0,00054	0,0260
104	11-090304-0101	Балконное ограждение. Монтаж	1,558	52255,33	18661,1	81414	29074	30753	28,9	45,026
		т конструкций								
				26682,28	5729,14	41571	8926	60,9	5,246	8,1732
106	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	34,688	632,36	1,79	21935	62	5702	0,3484	12,085
		м2								
				299,3	0,69	10382	24	54,8	0,00054	0,0187
	Раздел 10 Ограждение (АР, лист -22)									
108	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	54,41	8820,11	57,89	479902	3150	13759	0,415	22,5801
		м ограждения								

				383,15	24,06	20847	1309	62,1	0,0259	1,4092
	Раздел 13 Устройство парапета (АР, лист-27)									
132	11-080201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	12,755	18252,47	1480,52	232810	18884	32539	5,34	68,111
		м3 кладки		4643,75	378,05	59231	4822	50,8	0,4	5,10
133	11-060701-0201	Ж/б обвязка. Устройство	6,3	26935,45	3041,9	169693	19164	24284	8,25	51,97
		м3		7261,59	686,03	45748	4322	48,5	0,7231	4,5555
136	11-060501-0104	Монолитный сердечник. Устройство	0,357	29752,2	3885,15	10622	1387	1713	10,4	3,712
		м3		8932,77	960,78	3189	343	48,5	1,0068	0,3594
	Раздел 14 Устройство кровли (АР, лист-32,33)									
139	11-100105-0101	Стропила. Установка	8,6663	73641,07	948,73	638196	8222	95518	22,1	191,5252
		м3 древесины в конструкции		18032,96	398,09	156279	3450	59,8	0,37	3,2065
140	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	8,6663	6082,74	39,23	52715	340	3518	0,78	6,7597
		м3 древесины в конструкции		661,18	17,65	5730	153	59,8	0,017	0,1473
141	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	346,6	211,99	1,82	73476	630	5333	0,029	10,051
		м2 обработанной поверхности		24,91	0,82	8634	284	59,8	0,00079	0,2738
142	11-100116-0203	Обрешетка. Антисептирование пастами	346,6	290,08	0,9	100543	311	12275	0,0652	22,5983
		м2 перекрытия		58,81	0,41	20385	142	59,8	0,0004	0,1386
143	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (МС-1,2,3,4,5). Установка	0,2943	421345,61	5742,44	124020	1690	8000	42,7	12,5666
		т стальных элементов		42799,86	971,8	12596	286	62,1	1,03	0,3031
144	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,0344	66217,66	697,67	2278	24	388	22,5	0,77
		м3 древесины в конструкции		18517,44	348,84	637	12	59,8	0,36	0,0123
145	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0809	431347,76	1532,76	34879	124	9887	289	23,380

		т		251322,62	667,49	20332	54	48,5	0,62	0,0501
146	11-080201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	10,85	20052,72	1554,56	217572	16867	36080	6,66	72,26
		м3 кладки		6148,94	396,96	66716	4307	50,8	0,42	4,55
147	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слой	424	279,89	8,25	118672	3498	14770	0,0694	29,425
		м2 изолируемой поверхности		59,62	2,15	25277	911	56,4	0,0021	0,890
152	11-140202-0401	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	352,2	135,04	0,19	47560	67	22357	0,123	43,320
		м2 покрытия		98,63	0,09	34737	33	64,3	0,0001	0,0352
154	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	346,6	3919,13	62,86	1358369	21787	287161	1,71	592,68
		м2 кровли		1449,62	19,37	502438	6712	56,4	0,0195	6,758
157	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	42,56	2461,4	8,72	104757	- 371	19593	0,972	41,3683
		м2 покрытия		813,7	2,54	34631	108	56,4	0,0027	0,1149
158	11-100102-0205	Обшивка карниза сайдингом металлическим	110	1225,87	17,26	134845	1899	79306	1,43	157
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		1197,11	8,51	131682	936	59,8	0,009	0,9
160	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	50	74,26	16,32	3713	816	1571	0,059	2,9
		м ограждения		51,3	4,42	2565	221	56,4	0,0043	0,21
162	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5,2635	411,12	0,76	2164	4	926	0,369	1,9422
		м2 окрашиваемой поверхности		320,89	0,19	1689	1	54,8	0,0004	0,0021
	Окна слуховые, всего-2шт									
163	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	2	11082,54	573	22165	1146	6379	6,08	12,1
		слуховое окно		5090	243,5	10180	487	59,8	0,22	0,4

165	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	14,8	3527,71	62,84	52210	930	10634	1,48	21,9(
		м2 кровли		1254,66	19,32	18569	286	56,4	0,0195	0,28
		Всего прямые затраты				**11893709**				**627**
										17
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 534 248				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				520 342				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				164 445				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 839 119				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 199 629				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 093 338				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				639 958				
		Итого, тенге				15 733 296				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 258 664				
		Всего				**16 991 960**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				152 928				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				185 165				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**17 330 053**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**18 369 856**				
		НДС (12 %)				2 204 383				
		Всего по акту с учетом НДС				**20 574 239**				
		Итого с НДС со скидкой согласно договору №70/02				**20 000 000**				

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б. _____

Технадзор
Эксперт
_____

Подрядчик
Директор
Капан М. _____