Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2018 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№70, Допсоглашение №70/02	13.12.2017, От 25.07.2018 г	Республиканский бюджет		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области за сентябрь месяц 2018 года	100 803 000	2 232 142,86							267 857,14	2 500 000

М.П.

Составил Руководитель Алстбсков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

Проверил Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Цены региона Алматинская обл.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 20 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Архитектурное	Решение Локальная смета 2-1-2								
	Раздел 27 Внутренная отделка (АР, лист-1/2) 2-1-2									
	Потолок									
3	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	639,53	329,11	2,04	210475	1307	80565	0,26	166,277
		м2 окрашиваемой поверхности		228,85	1,03	146358	658	54,8	0,0011	0,7034
8	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	2230,07	295,17	2,04	658252	4558	249738	0,231	515,1461
		м2 окрашиваемой поверхности		203,33	1,03	453432	2295	54,8	0,0011	2,4530
9	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	277,3	409,27	0,91	113491	252	42067	0,31	85,96

		м2 окрашиваемой поверхности		276,36	0,46	76636	128	54,8	0,0005	0,1386
10	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	21,6	4183,85	13,94	90371	301	21441	2	43,
		м2 поверхности облицовки		1804,17	7,22	38970	156	54,8	0,0086	0,1857
	Раздел3 Отделка фасада(АР,лист-1/3)									
	Основной фасад									
16	11-150213-0105	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	180,43	53,39	0,02	9633	3	3418	0,0413	7,4517
		м2		34,57	–	6238	–	54,8	–	
17	11-150213-0301	Устройство армирующего слоя с лесов	180,43	616,56	1,01	111246	183	60858	0,6586	118,831
		м2		615,5	–	111054	–	54,8	–	
20	11-150212-0306	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой	180,43	560,88	4,37	101199	788	55225	0,5713	103,0796
		м2		556,49	2,03	100408	367	54,8	0,00215	0,3879
22	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	180,43	483,26	2,13	87194	385	8441	0,0924	16,6717
		м2 окрашиваемой поверхности		84,33	1,04	15216	188	54,8	0,0011	0,1984
	Раздел 8 Заполнение проемов: двери (АР, лист-16)									
	Двери деревянные									
83	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	28,055	1893,93	342,29	53134	9603	15272	0,899	25,2214
		м2		810,98	99,3	22752	2786	59,8	0,101	2,8335
	Всего прямые затраты					**1435029**				**108**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 971 064

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 380
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	446 585
Накладные расходы I уровня, тенге	537 025
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 972 054
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	83 615
Итого, тенге	2 055 669
Сметная прибыль (8 %), тенге	164 454
Всего	**2 220 123**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	19 981
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	24 193
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 264 297**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**2 400 155**
НДС (12 %)	288 017
Всего по акту с учетом НДС	**2 688 172**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №70/02	**2 500 000**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б. _____

Технадзор
Эксперт _____

Подрядчик
Директор
Капан М. _____