Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 06 » июня 2014 года г. Уральск

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 29 » августа 2013 г. №29 Решение акима г. Уральск
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:
Орынгалиев Г.Г. – заместитель акима г. Уральск ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Менеев А.К. – главный специалист Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:
представитель заказчика:

Есенгалиев Б.А. – Заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Закарин Р.С. – Руководитель ГУ «Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Абдалиева Г.В. – инженер авторского надзора ТОО «Уралводпроект»

представитель генерального подрядчика

Сатбаев Н.С. – генеральный директор ТОО «Uniserv»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Арыспаев М.К. – руководитель УГУ по ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Бисембаев К.У. – руководитель ГУ ДЧС ЗКО

представители местного исполнительного органа

Куннер В.В. – Руководитель ГУ «Отдела архитектуры градостроительства и строительства г. Уральска, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Батыргалиев М.М. – Руководитель ГУ «Отдела земельных отношений г. Уральска»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Кенесарин М.Б. – государственный инспектор труда ГУ «Управления занятости и социальных программ ЗКО»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Кананов К.К. – руководитель РГУ «Департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Яудин С.К. – технадзор эксперт ЗКОФ АО «НЦ «Курылысконсалтинг»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Жамангарин Е.О. – директор ГККП «Тұрғын үй Орал»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Манавицкий С.А. – заместитель начальника ОАП УВД г. Уральска

**Установила:**

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: «Реконструкция автодороги на «Желаевский КХП» г. Уральск ЗКО»
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

по адресу: Западно-Казахстанская область, г.Уральск
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «04» октября 2013 г. Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Uniserv»
(наименование организации)
выполнивши строительно-монтажные работы
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Уралводпроект»
(наименование организации)

выполнившими проектные работы
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями: _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) №13.032/1-ССР,ОС
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «09» августа 2013 г. № 172

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: октябрь 2013 года (месяц и год)
   - Окончание работ: июнь 2014 года (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.4:

   по норме или по проекту организации строительства 4;
   фактически 4.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство от «04» октября 2013 г., общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

11.

| Мощность, производительность и т.д. | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принят.) | в т.ч. пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принят.) | в т.ч. пускового комплекса или очереди |
| Строительная длина | км | 4,1 | | 4,1 | |
| Ширина проезжей части | м | 18 | | 18 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество полос движения | м | 6 | | 6 | |
| Ширина полосы движения | м | 3 | | 3 | |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

12. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**Строительная длина дороги – 4,1 км, количество полос движения – 6 шт., ширина полосы движения – 3 м, ширина проезжей части – 18 м.**

(краткие технические характеристики по особенностям его расположения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

13. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

14. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

15. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
|---|---|---|---|
| | | | |

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего 665 157,0 тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 561 570,0 тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря – 0 тыс. тенге,
прочие затраты 103 587,0 тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 630 329 224,12 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – 625 300 946 тенге,
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента – 0 тыс. тенге,
прочие затраты 5 028 278,12 тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

**РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Предъявленный к приемке «Реконструкция автодороги на «Желаевский КХП» г. Уральск ЗКО»

(наименование объекта (комплекса)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Председатель государственной приемочной комиссии Орынгалиев Е.Ж. _____

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Менсев А.К. _____

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии Есенгалиев Б.А. _____

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Закирова [illegible] _____

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Абдалиев [illegible] _____

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Сытбаев Н. [illegible] _____

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Арыстанов [illegible] _____

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Бисембаев Ж.У. _____

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кум[illegible] _____

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Батыргалиев М.М. _____

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кенсарин М.Б. _____

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

**РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Предъявленный к приемке **«Реконструкция автодороги на «Желаевский КХП» г. Уральск ЗКО»**_____

(наименование объекта (комплекса)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Кананов К.К. _____

(фамилия, имя, отчество, подписи, даты, печати)

Яудин С.К. _____

(фамилия, имя, отчество, подписи, даты, печати)

Жамангарин Е.О. _____

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Манавицкий С.А. _____

(фамилия, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

*Форма 2 а*

Договор № 193 от 2 октября 2013г. доп. согл. № 1 от 6.12.2013г. доп.соглашение № 2 от 05.05.2014г.

***Наименование объекта - Реконструкция автодороги на "Желаевский КХП г. Уральск ЗКО"***

**Акт № 2**

**приемки выполненных работ**

**за май месяц 2014 года**

**Локальная смета 2-21-1**

**на дорожную одежду и укрепление обочин**

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 29025,06 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 3503 | чел.-ч |
| Сметная зарплата | 705,448 | тыс.тенге |

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | экспл. машин | всего | экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Подготовительные работы Участок трассы-съезд на ТОО "Омаров"** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-24-1 | Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) с перемещением до 10м м3 | 14,5 | 9,24 | 9,24 | 134 | 134 | 43 | | 0 |
| | | | | | 3 | 0 | 44 | 97 | 0,0115 | 0 |
| 2 | Е1-24-10 | Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с) до 100м ктрм1=9, кэкс1=9, капм1=9 м3 | 14,5 | 71,19 | 71,19 | 1032 | 1032 | 325 | | 0 |
| | | | | | 23,11 | 0 | 335 | 97 | 0,08856 | 1 |
| 3 | Е1-145-12 | Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом, м2 спланированной площади | 116 | 8,55 | 4,43 | 992 | 514 | 547 | 0,03 | 3 |
| | | | | 4,12 | 0,74 | 478 | 86 | 97 | 0,00250 | 0 |
| | | **Раздел 2. Устройство съезда ТОО"Омаров", дополнительные работы по устройству дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 1 | Е27-48-1 | Устройство покрытия толщиной 12 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2 | 193 | 1141,39 | 27,34 | 220288 | 5277 | 4163 | 0,05436 | 10 |
| | | | | 9,24 | 6,98 | 1783 | 1347 | 133 | 0,02395 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е27-72-1 | Розлив жидкого битума по щебеночному основанию тн | 0,3682 | 40165,51 | 407,51 | 14789 | 150 | 82 | 0,696 | 0 |
| | | | | | 169,13 | 0 | 62 | 133 | 0,696 | 0 |
| 3 | Е 0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2,9т/м3 типа АБВ, м2 | 1677,73 | 595,43 | 15,35 | 998971 | 25753 | 24545 | 0,0336 | 56 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 9966 | 8489 | 133 | 0,01766 | 30 |
| 4 | Е 0127-54-1 к=2 | Нормы для коммандировки табл. 27-53-1 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2 | 1677,73 | 143,06 | | 240016 | 0 | 45 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,02 | | 34 | 0 | 133 | | 0 |
| | | **Раздел 3. Участок трассы с ПК31+00-ПК41+00** | | | | | | | | |
| 5 | Е27-72-1 | Подгрунтовка старого асфальтобетонного покрытия жидким битумом тн | 0,217 | 40165,51 | 407,51 | 8716 | 88 | 49 | 0,70 | 0 |
| | | | | | 169,13 | 0 | 37 | 133 | 0,70 | 0 |
| 6 | Е27-16-1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона с применением асфальтоукладчика толщ. 8 см тн | 104,01 | 5026,50 | 201,50 | 522806 | 20958 | 14944 | 0,2292 | 24 |
| | | | | 41,58 | 66,45 | 4325 | 6911 | 133 | 0,22860 | 24 |
| 7 | Е 0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2,9т/м3 типа АБВ, м2 | 13502 | 595,43 | 15,35 | 8039496 | 207256 | 197534 | 0,0336 | 454 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 80202 | 68320 | 133 | 0,01766 | 238 |
| 8 | Е 0127-54-1 к=2 | Нормы для коммандировки табл. 27-53-1 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2 | 13502 | 143,06 | | 1931596 | 0 | 359 | 0,00018 | 2 |
| | | | | 0,02 | | 270 | 0 | 133 | | 0 |
| | | **Раздел 4. Укрепление обочин с ПК0+00-ПК41+00** | | | | | | | | |
| 9 | Е1 145-12 | Планировка обочин автогрейдером м2 | 27163 | 8,55 | 4,43 | 232244 | 120332 | 128053 | 0,0279 | 758 |
| | | | | 4,12 | 0,74 | 111912 | 20101 | 97 | 0,0025 | 68 |
| 10 | Е27-63-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 15 см м2 | 27163 | 531,12 | 20,36 | 14426813 | 553039 | 367410 | 0,03170 | 861 |
| | | | | 4,79 | 5,38 | 130111 | 146137 | 133 | 0,02033 | 552 |
| 11 | Е1-124-2 | Устройство присыпных обочин 2 группы бульдозерами мощностью 59 квт (80л.с) с перемещением до 10 м, м3 грунта | 5 | 9,24 | 9,24 | 46 | 46 | 15 | | 0 |
| | | | | | 3,00 | | 15 | 97 | | 0 |
| 12 | Е27-63-11 | Укрепление обочин ЩПГС толщ. 5 см м2 покрытия полосы и обочин | 41 | 134,72 | 20,36 | 5524 | 835 | 555 | 0,03170 | 1 |
| | | | | 4,79 | 5,38 | 196 | 221 | 133 | 0,02033 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого прямые затраты: | тенге | 26643463 | 935414 | | 2169 |
| | тенге | 39277 | 252105 | | 919 |
| Стоимость общестроительных работ | тенге | 26643463 | | | |
| Накладные расходы | тенге | 738669 | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.час | | | | 415 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. | тенге | | 114066 | | |
| Ненормированные и непредвиденные затраты | тенге | 1642928 | | | |
| **Всего стоимость общестроительных работ** | **тенге** | **29025060** | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.час | | | | 3503 |
| Сметная заработная плата | тенге | | 705448 | | |

## Локальная смета 2-21-2

## на разметку проезжей части дороги

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 342,647 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 173 | чел-ч |
| Сметная зарплата | 33,589 | тыс.тенге |

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | экспл. машин | всего | экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е27-65-1 | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м (знак 1.1) км линии | 5,9 | 14284,45 | 1692,25 | 84278 | 9984 | 8491 | 3,18 | 19 |
| | | | | 450 | 632,07 | 2655 | 3729 | 133 | 2,85 | 17 |
| 2 | Е27-65-1 | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м (знак 1.3) к1трс=2; к1 трм=2; к1зпр=2;к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2 км линии | 3,57 | 35196,50 | 3384,5 | 123892 | 11913 | 10132 | 6,36 | 22 |
| | | | | 900 | 1264,14 | 3168 | 4450 | 133 | 5,70 | 20 |
| 3 | Е27-65-5 | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:9 обозначение полос движения (знак 1.5) км линии | 11,6 | 5177,80 | 1692,25 | 60062 | 19630 | 16694 | 3,18 | 37 |
| | | | | 450 | 632,07 | 5220 | 7332 | 133 | 2,85 | 33 |
| 4 | Е27-65-6 | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 6:2 (знак 1.6) км линии | 1,05 | 11248,90 | 1692,25 | 11811 | 1777 | 1512 | 3,18 | 3 |
| | | | | 450 | 632,07 | 473 | 664 | 133 | 2,85 | 3 |
| 5 | Е27-65-3 | Разметка проезжей части сплошной линией 0,4м стоп линия (знак 1.12) км линии | 0,013 | 50711,05 | 1692,25 | 659 | 22 | 19 | 3,18 | 0 |
| | | | | 450 | 632,07 | 6 | 8 | 133 | 2,85 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е27-65-3 | Разметка проезжей части сплошной линией 0,4м (знак 1.14.1) км линии | 0,072 | 50711,05 | 1692,25 | 3651 | 122 | 104 | 3,18 | 0 |
| | | | | 450 | 632,07 | 32 | 46 | 133 | 2,85 | 0 |
| 7 | Е27-65-4 | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м движение в пределах перекрестка (знак 1.7) км линии | 0,066 | 8213,35 | 1692,25 | 542 | 112 | 96 | 3,18 | 0 |
| | | | | 450,00 | 632,07 | 30 | 42 | 133 | 2,85 | 0 |
| 8 | Е27-65-4 | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при направлении движения по полосам уступить дорогу (знак 1.13) км линии | 0,1355 | 8213,35 | 1692,25 | 1113 | 229 | 196 | 3,18 | 0 |
| | | | | 450,00 | 632,07 | 61 | 86 | 133 | 2,85 | 0 |
| | | Итого прямые затраты: | тенге | | | 286008 | 43789 | | | 81 |
| | | | тенге | | | 11645 | 16357 | | | 73 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | 286008 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | 37244 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.час | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | тенге | | | | 5587 | | | |
| | | Ненормированные и непредвиденные затраты | тенге | | | 19395 | | | | |
| | | **Всего стоимость общестроительных работ** | **тенге** | | | **342647** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.час | | | | | | | **173** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | **33589** | | | |
| | | Итого по сметам 2-21-1 и 2-21-2: | | | | 29367707 | | | | |
| | | Итого по расчету: | | | | **29367707** | **739037** | | | **3676** |
| | | Временные здания и сооружения-1,5% с к=0,8 | | | | 352412 | | | | |
| | | Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений 15 % | | | | 52862 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | **29720119** | | | | |
| | | Прочие затраты: | | | | | | | | |
| | | Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 1,62% от СМР | | | | 481466 | | | | |
| | | Дополнительные затраты по выслугу лет 1%: | | | | 297201 | | | | |
| | | Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4% | | | | 118880 | | | | |
| | | Итого по расчету в базовых ценах 2001 года: | | | | 30617666 | | | | |
| | | Итого по расчету в текущих ценах: | | | | 68399866 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2%: | | | | 1367997 | | | | |
| | | **Итого :** | | | | **69767863** | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 8372143,56 | | | | |
| | | **Всего по расчету с НДС :** | | | | 78140006,56 | | | | |

| | |
|---|---|
| Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений 15 % | 345822 |
| Всего по акту с НДС: | 77194184,56 |
| *в том числе НДС 12 %* | *8270805,49* |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 070 540 002 470
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК"
Код БУ 2792001

Руководитель:
_____ Ушенов Б.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Амангалиева 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 17[illegible]0KZ[illegible]2001847
БИК [illegible]
АО «[illegible]БАНК»

Руководитель:
_____ [illegible]

Главный специалист отдела технического [illegible]
ДО ЗЦ "Курылысконсалтинг"

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

*Форма 2 в*

Договор № 193 от 2 октября 2013г. доп. согл. № 1 от 6.12.2013г. доп.соглашение № 2 от 05.05.2014г.

***Наименование объекта - Реконструкция автодороги на АО "Желаевский КХП"***

**Акт № 1**

**приемки выполненных работ**

**за май месяц 2014 года**

**Локальная смета 2-21-1**

**на дорожную одежду и укрепление обочин**

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 43076,275 тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 4015 чел.-ч |
| Сметная зарплата | 904,419 тыс.тенге |

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге: % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на одиницу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на одиницу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2. Участок трассы ПК0+00-ПК31+00** | | | | | | | | |
| 10 | Е 0127 53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2,9т/м3 типа АБВ, м2 | 55800 | 595,43 / 5,94 | 15,35 / 5,06 | 33224994 / 331452 | 856530 / 282348 | 816354 / 133 | 0,0336 / 0,01766 | 1875 / 985 |
| | | Битум нефтяной дорожный вязкий, марки БНД | -294,947 | 37900 | | -11178491 | | | | |
| 11 | Е 0127 54-1 | Нормы для коммандировки табл. 27-53-1 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2 | 55800 | 143,06 / 0,02 | | 7982748 / 1116 | 0 / 0 | 1484 / 133 | 0,00 | 10 / 0 |
| | | **Раздел 3. Участок трассы с ПК31+00-ПК41+00** | | | | | | | | |
| | Е 0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2,9т/м3 типа АБВ, м2 | 13000 | 595,43 / 5,94 | 15,35 / 5,06 | 7740590 / 77220 | 199550 / 65780 | 190190 / 133 | 0,0336 / 0,01766 | 437 / 230 |
| | Е 0127-54-1 | Нормы для коммандировки табл. 27-53-1 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2 | 13000 | 143,06 / 0,02 | | 1859780 / 260 | 0 / 0 | 346 / 133 | 0,00018 | 2 / 0 |
| | | Итого прямые затраты: | тенге | | | 39629621 | 1056080 | | | 2924 |
| | | | тенге | | | 410048 | 348128 | | | 1215 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | тенге | 39629621 | | |
| Накладные расходы | тенге | 3008374 | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.час | | | 476 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. | тенге | | 146243 | |
| Непримированные и непредвиденные затраты | тенге | 2438280 | | |
| **Всего стоимость общестроительных работ** | тенге | **43076275** | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.час | | | 4015 |
| Сметная заработная плата | тенге | | 904419 | |
| Итого по расчету: | | **43076275** | **904419** | 4015 |
| Временные здания и сооружения 1,5% с к=0,8 | | 516915 | | |
| **Итого:** | | **43593190** | | |
| Прочие затраты: | | | | |
| Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 1,62% от СМР | | 705230 | | |
| Дополнительные затраты на выслугу лет 1%: | | 435932 | | |
| Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4% | | 174373 | | |
| Итого по расчету в базовых ценах 2001 года: | | 44909705 | | |
| Итого по расчету в текущих ценах: | | 100328282 | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2%: | | 2006566 | | |
| **Итого :** | | **102334848** | | |
| **Итого СМР:** | | **102334848** | | |
| НДС 12% | | 12280181,76 | | |
| **Всего по расчету с НДС :** | | **114615029,76** | | |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства ЗКО"
г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 070 540 003 470
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KSMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК"
Код ГУ 2792001

Руководитель:
_____ Утешев Р.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 83/1
БИН 020140002290[illegible]
ИИК KZ 178260[illegible]
БИК ALMNKZKA
АО «АТФБАНК»

Руководитель
_____ Тарасов

Главный специалист отдела технического надзора
АО "Журылысконсалтинг" Жулин С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 193 от 2 октября 2013 года доп.соглашение № 1 от 6.12.2013г.

*Форма № 2 В*

*Наименование объекта - Реконструкция автодороги на "Жолаевский КХП" г. Уральск ЗКО*

**Акт № 4**

**выполненных работ**

**за декабрь месяц 2013 года**

**Локальная смета 2-21-1**

**на дорожную одежду**

Основание: ведомость объемов работ

Составлено в ценах 1.01.2001г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 14975,768 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 294 | чел.-ч |
| Сметная зарплата | 72,578 | тыс.тенге |

| Пп п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге: % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **Раздел 2. Участок трассы ПК0+00-ПК31+00** | | | | | | | | | | |
| 10 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АБВ, м2 | | 595,43 / 5,94 | 15,35 / 5,06 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 133 | 0,0336 / 0,01766 | 0 / 0 | | |
| 11 | 2-1-31. | битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД | 294,947 | 37900 | | 11178431 | | | | | | |
| | | **Раздел 3. Участок трассы с ПК31+00-ПК41+00** | | | | | | | | | | |
| 12 | Е27-72-1 | Подгрунтовка старого асфальтобетонного покрытия жидким битумом СГ40/70 к1трр=1,2, к1трм=1,2, к1апр=1,2, к1экс=1,1, к1агм=1,2 тн | 1,172 | 40165,51 / | 407,51 / 169,13 | 47074 / 0 | 478 / 198 | 263 / 133 | 0,70 / 0,70 | 1 / 1 | | |
| 13 | Е27-16-1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона с применением асфальтоукладчика толщ. 8 см к1трр=1,2, к1трм=1,2, к1агр=1,2, к1экс=1,2, к1агм=1,2 тн | 561,347 | 5026,50 / 41,58 | 201,50 / 66,45 | 2821611 / 23341 | 113111 / 37302 | 80644 / 133 | 0,2292 / 0,22860 | 129 / 128 | | |
| | | Итого прямые затраты: | тенге | | | 14047176 | 113589 | | | 130 | | |
| | | | тенге | | | 23341 | 37500 | | | 129 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | тенге | 1404/176 | | |
| Накладные расходы: | тенге | 1307 | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.час | | | 35 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. | тенге | | 11735 | |
| Непредвиденные и непредвиденные затраты | тенге | 847585 | | |
| Всего стоимость общестроительных работ | тенге | **14975768** | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.час | | | 294 |
| Сметная заработная плата | тенге | | 72576 | |
| Итого по сметам 2-21-1 и 2-21-2: | | 14975768 | | |
| Итого по расчету: | | **14975768** | **72576** | **294** |
| Временные здания и сооружения-1,5% с к=0,8 | | 179709 | 179709 | |
| Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений 15 % | | 20956 | | |
| Итого: | | **15155477** | 15155477 | |
| Прочие затраты: | | | | |
| Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 1,62% от СМР | | 245519 | 245519 | |
| Дополнительные затраты на выслугу лет 1%: | | 151555 | 151555 | |
| Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4% | | 60622 | 60622 | |
| Итого по расчету в базовых ценах 2001 года: | | 15613173 | 15613173 | |
| Итого по расчету в текущих ценах 2013 года: | | 34879828,87 | 34879828,87 | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2%: | | 697596,58 | 697596,58 | |
| **Итого СМР:** | | **35577425,45** | 35577425,45 | |
| НДС 12% | | 4269291,06 | 4269291,06 | |
| **Всего по расчету с НДС :** | | **39846716,51** | 39846716,51 | |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
г.Уральск, ул.Ж.Мурина,116
БИН 070 540 003 470
ЖИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК"
Код ГУ 2792001

Зам.руководителя:
_____ Туренов З.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Ахаанжолова 99/1
БИН 020140002290
ЖИК KZ 43319K0100004288039
БИК AZKAKZKX
АО «БТА Банк»

Руководитель:
_____ Сатбаев Н.С.

Главный специалист отдела технического надзора
АО «Курылысжолдары» Аудин С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 193 от 2 октября 2013 года

*Форма № 2 В*

***Наименование объекта - Реконструкция автодороги на "Желаевский КХП" г. Уральск ЗКО***

**Акт № 2**
**выполненных работ**
**за октябрь месяц 2013 года**

**Локальная смета 2-21-1**

**на дорожную одежду и укрепление обочин**

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 21359,029 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1602 | чел.-ч |
| Сметная зарплата | 353,342 | тыс.тенге |

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | экспл. машин | всего | экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Е27-48 1 | Устройство покрытия толщиной 12 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1 зпр =1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2 м2 | 9000 | 1141,39 | 27,34 | 10272510 | 246060 | 194153 | 0,05436 | 489 |
| | | | | 9,24 | 6,98 | 83160 | 62820 | 133 | 0,02395 | 216 |
| 7 | Е27-72-1 | Розлив жидкого битума по щебеночному основанию к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1 зпр =1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2 тн | 7,02 | 40165,51 | 407,51 | 281962 | 2861 | 1579 | 0,696 | 5 |
| | | | | | 169,13 | 0 | 1187 | 133 | 0,696 | 5 |
| 8 | Е 0127-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2,9т/м3 м2 | 13500 | 462,05 | 15,35 | 6237675 | 207225 | 197505 | 0,034 | 464 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 80190 | 68310 | 133 | 0,018 | 238 |
| 9 | Е 0127-54-6 к=4 | Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины 6 см к1трр=4; к1зпр=4; к1мат=4 м2 | 13500 | 219,55 | | 2963925 | 0 | 718 | 0,000 | 5 |
| | | | | 0,04 | | 540 | 0 | 133 | | 0 |
| | | Итого прямые затраты: | тенге | | | 19756072 | 456146 | | | 953 |
| | | | тенге | | | 163890 | 132317 | | | 459 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | 19756072 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | 393955 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.час | | | 190 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. | тенге | | 57135 | |
| Ненормированные и непредвиденные затраты | тенге | 1209002 | | |
| **Всего стоимость общестроительных работ** | **тенге** | **21359029** | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.час | | | 1602 |
| Сметная заработная плата | тенге | | 353342 | |
| Итого по сметам 2-21-1 и 2-21-2: | | 21359029 | | |
| Итого по расчету: | | **21359029** | **353342** | **1602** |
| Временные здания и сооружения-1,5% с к=0,8 | | 256308 | 256308 | |
| Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений 15 % | | 38446 | | |
| **Итого:** | | **21615337** | 21615337 | |
| Прочие затраты: | | | | |
| Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 1,62% от СМР | | 350168 | 350168 | |
| Дополнительные затраты на выслугу лет 1%: | | 216153 | 216153 | |
| Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4% | | 86461 | 86461 | |
| Итого по расчету в базовых ценах 2001 года: | | 22268119 | 22268119 | |
| Итого по расчету в текущих ценах 2013 года: | | 49746978 | 49746978 | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2%: | | 994940 | 994940 | |
| **Итого СМР:** | | **50741918** | 50741918 | |
| НДС 12% | | 6089030 | 6089030 | |
| **Всего по расчету с НДС :** | | 56830948 | 56830948 | |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 070 540 003 470
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
КБе 12792001

Руководителя:

_____ Турсынов Б.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 43319W010000428839
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

Руководитель:

_____ Сатбаев Н.С.

Главный специалист отдела технического надзора
АО НЦ "Курылысконсалдинг" Яудин С.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 193 от 2 октября 2013 года

*Форма № 2 В*

***Наименование объекта - Реконструкция автодороги на "Желаевский КХП" г. Уральск ЗКО***

**Акт № 1**
**выполненных работ от 21.10.2013года**
**за октябрь месяц 2013 года**

Сметный расчет № 2-1
на восстановление оси трассы.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование объекта: участок №1, км71 по км73

Основание: ведомость объемов работ.

Нормативная трудоем -- чел.ч
Сметная стоимость 169,96

Составлена в ценах 2001 г. по состоянию на 2013 год

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге. Всего | Стоимость единицы, тенге. эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге. Всего | Общая стоимость, тенге. основной заработной платы | Общая стоимость, тенге. эксплуатация машин | чел./час. машин обслуживающих машины на единицу | чел./час. машин обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной зар.платы | в т.ч. зар.платы | | | в т.ч. зар.платы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | РДС | Восстановление оси | | | | | | | | |
| | РК 8.02- | | | | | | | | | |
| | 03-2002г. | трассы | | | | | | | | |
| | тб.114 | км | 3,10 | 41453,66 | --- | 128506 | --- | --- | --- | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого: | | | | 128506 | | | | |

**Локальная смета 2-21-1**

**на дорожную одежду и укрепление обочин**

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость 97147,57 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 9255 чел.ч
Сметная зарплата 2102,967 тыс.тенге

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | экспл. машин | всего | экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2. Участок трассы ПК0+00-ПК31+00** | | | | | | | | |
| 6 | Е27-101-4 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010мм, толщина слоя 5 см (дальность возки до 5 км, для повторного использования) т.ч.ч. ПЗ.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1 зпр =1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2 м2 | 55800 | 111,87 | 108,96 | 6242346 | 6079968 | 678316 | 0,02 | 897 |
| | | | | 2,78 | 6,36 | 155124 | 354888 | 133 | 0,02496 | 1393 |
| 6 | П27-101-9 | Добавлять к расценке 27-101-4 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя к1трр=1; к1трм=1; к1 зпр =1; к1экс=1; к1зпм=1; к1мат=1 м2 | 55800 | -5,30 | -5,15 | -295740 | -287370 | -33396 | 0,00 | -45 |
| | | | | -0,14 | -0,31 | -7812 | -17298 | 133 | 0,00 | -67 |
| 8 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза тн | 5356,8 | 45,00 | 45,00 | 241056 | 241056 | 48211 | | 0 |
| | | | | | 9,00 | 0 | 48211 | 100 | 0,0189 | 101 |
| 5 | Е27-48-1 | Устройство покрытия толщиной 12 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1 зпр =1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2 м2 | 46800 | 1141,39 | 27,34 | 53417057 | 1279512 | 1009598 | 0,05436 | 2544 |
| | | | | 9,24 | 6,98 | 432432 | 326664 | 133 | 0,02395 | 1121 |
| 7 | Е27-72-1 | Розлив жидкого битума по щебеночному основанию к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1 зпр =1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2 тн | 21,996 | 40165,51 | 407,51 | 883481 | 8964 | 4948 | 0,696 | 15 |
| | | | | | 169,13 | 0 | 3720 | 133 | 0,696 | 15 |
| 8 | Е 0127-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2.5 2,9т/м3 м2 | 42300 | 462,05 | 15,35 | 19544715 | 649305 | 618849 | 0,034 | 1421 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 251262 | 214038 | 133 | 0,018 | 747 |
| 9 | Е 0127-54-6 к=4 | Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины 6 см к1трр=4; к1зпр=4; к1мат=4 м2 | 42300 | 219,55 | | 9286965 | 0 | 2250 | 0,000 | 15 |
| | | | | 0,04 | | 1692 | 0 | 133 | | 0 |
| | | Итого прямые затраты: | тенге | | | 89319875 | 7971435 | | | 4847 |
| | | | тенге | | | 832698 | 930223 | | | 3310 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | 89319875 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | 2328776 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.час | | | 1098 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. | тенге | | 340046 | |
| Ненормированные и непредвиденные затраты | тенге | 5498919 | | |
| **Всего стоимость общестроительных работ** | **тенге** | **97147570** | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.час | | | 9255 |
| Сметная заработная плата | тенге | | 2102967 | |
| Итого по сметам 2-21-1 и 2-21-2: | | 97147570 | | |
| Итого по расчету: | | **97276076** | **2102967** | **9255** |
| Временные здания и сооружения-1,5% с к=0,8 | | 1165771 | 1167313 | |
| Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений 15 % | | 174866 | | |
| **Итого:** | | **98313341** | 98443389. | |
| Прочие затраты: | | | | |
| Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 1,62% от СМР | | 1592676 | 1594783 | |
| Дополнительные затраты на выслугу лет 1%: | | 983133 | 984434. | |
| Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4% | | 393253 | 393774 | |
| Итого по расчету в базовых ценах 2001 года: | | 101410909 | 101416380 | |
| Итого по расчету в текущих ценах 2013 года: | | 226551973 | 226564195 | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2%: | | 4531039 | 4531284 | |
| **Итого СМР:** | | **231083012** | 231095479 | |
| НДС 12% | | 27729961 | 27731457 | |
| **Всего по расчету с НДС :** | | 258812973 | 258826936. | |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 070 540 003 470
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
"Комитет Казначейства МФ РК"
КБЕ 17 792001

Зам.руководителя:
_____ Турсынов Б.А.

ПОДРЯДЧИК

недост.
13963-61

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 43319W010000428839
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

Руководитель:
_____ Сатбаев Н.С.

Главный специалист отдела технического надзора
АО НЦ "Курылыс[illegible]"
_____ Яудин С.