Счет-фактура № 17 от 30.04.2013 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007822, РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС. Серия 48001 № 0005262 от 23.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ949261701154406000 в АО "Казкоммерцбанк", , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 240 от 10.04.2013 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безнал. расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: - (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970941000602, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36 (10а)

ИИК получателя: KZ079261701111112004 в АО "Казкоммерцбанк", , БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС - 46(ПП-26, ПП-27, ПП-32, ПП-33, ПП-34)	услуга	1	8 937 476,79	8 937 476,79	12%	1 072 497,21	10 009 974,00		
Всего по счету:					**8 937 476,79**		**1 072 497,21**	**10 009 974,00**		

Руководитель организации Кириченко П. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Ильина С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

ТДМ СеверСпецСвязь

Заказчик (застройщик): Сев. Св. О.
Ген. подрядчик: ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Наимен. строит-ва и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Форма Ф-3
СПП № 1.12.TDE.13.001/02-04-02

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2013г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 240	10.04.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в стоим.СМР в сметных базовых ценах 1991г.	Дополнительные затраты				
				в отчетном месяце в ценах 2001г.	по монтажу оборудования		На приобретен. материалов	Другие доп.затраты	Отчисления в фонд занятости	Соц. налог	
			в текущих ценах	в текущих ценах							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46(ПП-26,ПП-27,ПП-32,ПП-33,ПП-34)			4597421	4597421							
	11697072	11697072	11697072	11697072							1253258
в том числе: материалы заказчика и пассивное оборудование с НДС	1687098	**1687098**									
в т.ч НДС	180761	180761									
К оплате подрядчику:	10009974	**10009974**	**(десять миллионов девять тысяч девятьсот семьдесят четыре тенге)-минус аванс=1501496 (один миллион пятьсот одна тысяча четыреста девяносто шесть тенге) - минус резерв 5%=500499(пятьсот тысяч четыреста девяносто девять тенге)**								
в т.ч.НДС	1072497	1072497	**Итого к оплате: 8007979(восемь миллионов семь тысяч девятьсот семьдесят девять тенге)**								

Заказчик — Шукенов А.Ж.
Главный бухгалтер — Корнев А.И.
Согласовано: Технический директор — Якубовский Л.А.
Начальник ПТО МС — Аличев Б.А.
Начальник ЦП и С — Бекентаева А.К.

Подрядчик — Кириченко П.М.

Заказчик СК ОДТ "Казахтелеком"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Субподрядчик:
Договор

СПП № I.12.TDE.13.001/02-04-02

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Наименование обьекта: строительно-монтажные работы по строительству внутриквартальной и домовой сети GPON

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	E0169-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**	73	8,62	0,02	629	1	565	0,05	4
		отверст		8,60	--	628	--	90	--	--
2	E0169-5-2к=4	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	73	32,68	0,08	2386	6	2142	0,21	15
		отверст		32,60	--	2380	--	90	--	--
3	E0146-26-1	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	260	173,21	88,16	45034	22921	35643	0,45	118
		отверст.		85,05	52,04	22113	13530	100	0,08	21
4	E0146-25-3	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	885	136,13	69,75	120476	61730	95014	0,35	313
		отверст.		66,38	40,98	58746	36267	100	0,06	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0146-25-17к=2	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	885	2,96	1,52	2621	1346	2069	0,01	7
		отверст.		1,44	0,90	1274	795	100	--	1
6	Е0153-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0,115	16522,07	769,82	1900	89	1939	95,84	11
		м3		15752,25	121,50	1812	14	106,2	0,73	--
7	Е0153-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,007	7103,84	488,84	50	3	50	44,42	--
		м3		6615,00	83,25	46	1	106,2	0,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			173095	86096	137421		469
			Тенге			86999	50607			78
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы по прокладке внутридомовых сетей ВОК								
8	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	186	86,50	52,70	16089	9802	9678	0,21	39
		м		33,80	13,50	6287	2511	110	0,08	15
9	Ц0110-898-15	Прокладка кабельного канала по стене бетонной(кк60х40)	484	115,60	72,80	55950	35235	32370	0,27	131
		м		42,80	18,00	20715	8712	110	0,10	51
10	Ц0110-898-14	Прокладка кабельного канала по стене кирпичной(кк60х40)	207	86,50	52,70	17906	10909	10770	0,21	43
		м		33,80	13,50	6997	2795	110	0,08	16
11	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	2673	122,50	73,00	327443	195129	172167	0,29	775
		м		49,50	18,30	132314	48915	95	0,11	284
12	Ц0110-901-8	Установка проходных коробок	1170	246,50	12,50	288405	14625	301158	1,00	1170
		шт		234,00	--	273780	--	110	--	--
13	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 2	1	2034,29	1780,26	2034	1780	438	1,05	1
		кабель		254,03	144,42	254	144	110	0,84	1
14	Ц0108-148-1прим	Кабели ОК в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1314	21,80	2,10	28645	2759	25216	0,10	131
		м		19,70	0,50	25886	657	95	--	4
15	Ц0110-55-3	Прокладка ОК по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	1337	53,30	--	71262	--	78388	0,33	441
		м		53,30	--	71262	--	110	--	--
16	Ц0110-55-5	Прокладка ОК по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	4994	60,80	--	303635	--	333999	0,38	1898
		м		60,80	--	303635	--	110	--	--
17	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-32)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 10 (сварка пигтейлов 2 волокна, число разваариваемых транзитных волокон 8)	2	8847,11	6064,23	17694	12128	9516	12,38	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2006примк=1,25	шт		2782,89	1542,54	5566	3085	110	8,95	18
18	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-32)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 8 (сварка пигтейлов 2 волокна, число развариваемых транзитных волокон 6)	2	7077,69	4851,38	14155	9703	7613	9,90	20
		шт		2226,31	1234,04	4453	2468	110	7,16	14
19	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-16)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 4 (сварка пигтейлов 2 волокна, число развариваемых транзитных волокон 2)	1	4668,51	3251,77	4669	3252	2468	6,30	6
		шт		1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5
20	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006примк=0,5	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-16)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 2 (сварка пигтейлов 2 волокна)	19	2334,26	1625,89	44351	30892	23449	3,15	60
		шт		708,37	413,57	13459	7858	110	2,40	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1192238	326215	1007229		4740
			Тенге			866023	77972			452
		РАЗДЕЛ 3.РНеучтенные материалы подрядчика								
21	СП1-1Дан. фирмы	Кабельный канал 60х40	691	92,36	--	63821	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	СП1-2Дан. фирмы	Алинекс шпаклевка гипсовая	249	26,18	--	6520	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
23	СП1-3Дан. фирмы	Оцинкованный лист	155	41,04	--	6361	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	СП1-5Дан. фирмы	Профиль оц. под ГКЛ 60/27	186	30,01	--	5581	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	СП1-6Дан. фирмы	Шуруп 3х45+Дюбель	40285	1,14	--	45970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СП1-10Дан. фирмы	Труба полиэтиленовая дм 32х3мм	2659	62,50	--	166178	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	СП1-11Дан. фирмы	Труба ПВХ 50/1000	14	87,42	--	1224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СП1-12Дан. фирмы	Скоба СД 32	6683	17,97	--	120086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СП1-13Дан. фирмы	Коробка распаячная для открытого монтажа 140х190х55 KSC 11-30Б	1170	265,58	--	310727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СП1-14Дан. фирмы	Изолента	104	12,58	--	1308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СП1-15Дан. фирмы	Хомут стальной для шланга d 10-16	20	30,19	--	604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СП1-16Дан. фирмы	Хомут стальной для шланга d 25-40	4	37,02	--	148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СП1-19Дан. фирмы	Жидкость для смыва геля D-Gel	2	2121,04	--	4242	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СП1-20 Дан. фирмы	Алмазная тунельная коронка Robust-LMA,50x450	30	5624,24	--	168727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СП1-21Дан. фирмы	Ввод резиновый диам.32 мм	48	53,91	--	2588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СП1-22Дан. фирмы	Зажим RP-2405.00.002	48	81,31	--	3903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			907987	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 4.Неучтенные материалы заказчика-накладная № 4900054140 от 29.04.2013г.								
37	С1-1 Мат.заказчика	Кабель опт. одномод. 12 волокон	45	70,39	--	3167	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С1-2 Мат.заказчика	Кабель опт. одномод. 8 волокон	95	59,40	--	5643	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С1-3 Мат.заказчика	Кабель опт. одномод. 4 волокон	893	59,13	--	52807	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С1-4 Мат.заказчика	Кабель опт. одномод. 2 волокон	7143	51,75	--	369676	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			431294	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 5.Неучтенные материалы заказчика-накладные № 4900054181 от 29.04.2013г.								
41	С1-5 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 16 портов	20	5802,37	--	116047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С1-6 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 32 портов	4	13563,68	--	54255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			170302	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2874916	412311	1144650		5209
			Тенге			953022	128579			530

Стоимость монтажных работ -		Тенге	4019566		
Всего заработная плата -		Тенге		1081601	
	Накладные расходы -	Тенге	1144650		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			572
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		171698	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	205078		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	4224644		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6311
	Сметная заработная плата -	Тенге		1253299	
ВСЕГО :			4224644		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%			104344		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			4328988		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по расчету в текущих ценах	К=2,23355	9669011
Обязательные платежи	2%	166506
Итого		9835517
НДС 12%		1180262
Всего стоимость выполненных работ :		11015779
В том числе		
- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ)		1078915
- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы)		426024
Всего услуг Подрядчика		9510841

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Подрядчик: Кириченко Е.М.

Согласовано: Начальник ПТО МС Аличев Б.А.

Начальник ПП и С Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору Сигин М.В.

Заказчик СК ОДТ "Казахтелеком"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Субподрядчик:
Договор

СПП № I.12.TDE.13.001/02-04-02

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Наименование обьекта: строительно-монтажные работы по строительству магистралей ПП GPON

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	E0169-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**	3	8,62	0,02	26	--	23	0,05	--
		отверст		8,60	--	26	--	90	--	--
2	E0169-5-2к=4	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	3	32,68	0,08	98	--	88	0,21	1
		отверст		32,60	--	98	--	90	--	--
3	E0146-26-1	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	3	173,21	88,16	520	264	411	0,45	1
		отверст.		85,05	52,04	255	156	100	0,08	--
4	E0153-15-1	**Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2**	0,0003	16522,07	769,82	5	--	5	95,84	--
		м3		15752,25	121,50	5	--	106,2	0,73	--
5	E0153-15-3	**Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных**	0,0003	7103,84	488,84	2	--	2	44,42	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		6615,00	83,25	2	--	106,2	0,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			651	265	530		2
			Тенге			385	156			0
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы по прокладке сетей ВОК ПП								
6	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	4	884,00	--	3536	--	3890	5,00	20
		шт		884,00	--	3536	--	110	--	--
7	Ц0110-927-2	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	230	72,49	31,82	16673	7319	12336	0,19	44
		м кабеля		40,67	8,09	9354	1861	110	0,05	11
8	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	3	86,50	52,70	260	158	156	0,21	1
		м		33,80	13,50	101	41	110	0,08	--
9	Ц0110-898-15	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной	3	115,60	72,80	347	218	201	0,27	1
		м		42,80	18,00	128	54	110	0,10	--
10	Ц0110-898-15	Прокладка кабельного канала по стене бетонной(кк20х40)	5	115,60	72,80	578	364	334	0,27	1
		м		42,80	18,00	214	90	110	0,10	1
11	Ц0110-898-14	Прокладка кабельного канала по стене кирпичной(кк60х40)	14	86,50	52,70	1211	738	728	0,21	3
		м		33,80	13,50	473	189	110	0,08	1
12	Ц0108-148-1прим	Кабели ОК в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	19	21,80	2,10	414	40	365	0,10	2
		м		19,70	0,50	374	10	95	--	--
13	Ц0110-55-3	Прокладка ОК по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	137	53,30	--	7302	--	8032	0,33	45
		м		53,30	--	7302	--	110	--	--
14	Ц0110-55-5	Прокладка ОК по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	452	60,80	--	27482	--	30230	0,38	172
		м		60,80	--	27482	--	110	--	--
15	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	114	43,90	19,60	5005	2234	3624	0,15	17
		м		24,30	4,60	2770	524	110	0,03	3
16	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-8)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 4 (сварка пигтейлов 4 волокна)	3	4668,51	3251,77	14006	9755	7405	6,30	19
		шт		1416,74	827,15	4250	2481	110	4,80	14
17	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4 на проложенной строительной длине	3	2575,50	2248,89	7727	6747	1680	1,35	4
		участок		326,61	182,43	980	547	110	1,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 на проложенной строительной длине	3	4484,33	3896,43	13453	11689	2983	2,43	7
		участок		587,90	316,08	1764	948	110	1,83	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			97992	39262	71964		336
			Тенге			58729	6745			39
		РАЗДЕЛ 3.РНеучтенные материалы подрядчика								
19	СП1-1Дан. фирмы	Кабельный канал 60х40	19	92,36	--	1755	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	СП1-2Дан. фирмы	Алинекс шпаклевка гипсовая	1,5	26,18	--	39	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	СП1-3Дан. фирмы	Оцинкованный лист	12,7	41,04	--	521	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	СП1-5Дан. фирмы	Профиль оц. под ГКЛ 60/27	6	30,01	--	180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	СП1-6Дан. фирмы	Шуруп 3х45+Дюбель	1824	1,14	--	2081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СП1-13Дан. фирмы	М6х60 Анкерный болт с полным крюком	10	12,79	--	128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СП1-14Дан. фирмы	Изолента	3	12,58	--	38	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СП1-15Дан. фирмы	Хомут стальной для шланга d 10-16	3	30,19	--	91	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СП1-16Дан. фирмы	Проволока оцинкованная 1,6 мм	3	97,03	--	291	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
28	СП1-17Дан. фирмы	Проволока оцинкованная 4 мм	11,52	86,25	--	994	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	СП1-19Дан. фирмы	Жидкость для смыва геля D-Gel	1	2121,04	--	2121	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8239	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 4.Неучтенные материалы заказчика-накладная №4900054182 от 29.04.2013г.								
30	С1-1 Мат.заказчика	Кабель опт. одномод. 8 волокон	435,5	59,40	--	25869	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С1-2 Мат.заказчика	Кабель опт. одномод. 4 волокон	590,5	59,13	--	34919	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			60788	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 5.Неучтенные материалы заказчика-накладные №4900054185 от 25.04.2013г.								
32	С1-3 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 8 портов	3	4009,97	--	12030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			12030	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			179700	39527	72494		338
			Тенге			59114	6901			39
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			252194				
		Всего заработная плата -	Тенге				66015			
		Накладные расходы -	Тенге			72494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10763				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			262957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата -	Тенге				76889			
		ВСЕГО :				262957				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%				5476				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				268433				
		Итого по расчету в текущих ценах К=2,23355				599559				
		Обязательные платежи 2%				8738				
		Итого				608297				
		НДС 12%				72996				
		Всего стоимость выполненных работ :				681293				
		В том числе								
		- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ)				152066				
		- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы)				30094				
		Всего услуг Подрядчика				499133				

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ПТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору Сигин М.В.

Счет-фактура № 00000000025 от 31 мая 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007822, РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005262, от 23.11.2012

ИИК поставщика: KZ949261701154406000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 240 от 10.04.2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007822, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь",РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970941000602, Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970941000602, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36

ИИК получателя: KZ079261701111112004, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС - 46(ПП - 26, ПП -27, ПП -32, ПП - 33, ПП -34)	компл	1	10 499 675,89	10 499 675,89	12%	1 259 961,11	11 759 637,00	0	
Итого по счету:					**10 499 675,89**		**1 259 961,11**	**11 759 637,00**		

Руководитель: Кириченко П. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ильина С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТДМ СеверСпецСвязь

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Ильина С.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма Ф-3

СПП № I.12.TDE.13.001/02-04-02

Заказчик (застройщик): Сев.Каз. Обл.

Ген. подрядчик: ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"

Наимен. строит-ва и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2013г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 240	10.04.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в стоим.СМР в сметных базовых ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Соц. налог	
				в отчетном месяце в ценах 2001г.	по монтажу оборудования		На приобретен. материалов	Другие доп.затраты			
			в текущих ценах	в текущих ценах							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46 (ПП-26,ПП-27,ПП-32,ПП-33,ПП-34)	29005390	17308318	11424212 29005390	6826791 17308318							1854463
в том числе: материалы заказчика и пассивное оборудование с НДС в т.ч НДС	7235779 775262	**5548681** 594502									
К оплате подрядчику:	21769611	**11759637**	**(одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать семь тенге)-минус аванс=1763946 (один миллион семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот сорок шесть тенге) - минус резерв 5%=587982 (пятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят две тенге)**								
в т.ч.НДС	2332458	1259961	**Итого к оплате: 9407709 (девять миллионов четыресто семь тысяч семьсот девять тенге)**								

Заказчик Шукенов А.Ж.

Главный бухгалтер Корнев А.И.

Согласовано: Технический директор Якубовский Л.А.

Начальник ПТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Подрядчик Кириченко П.М.

Форма N 2в

Заказчик СК ОДТ [illegible]захтелеком"

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"

СТП № I.12.TDE.13.001/02-04-02

Субподрядчик:

Договор

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Наименование обьекта: строительно-монтажные работы по строительству внутриквартальной и домовой сети GPON

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строн-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы по прокладке внутридомовых сетей ВОК								
1	Ц0110-898-15	Прокладка кабельного канала по стене бетонной(кк60х40)	35	115,60	72,80	4046	2548	2341	0,27	9
		м		42,80	18,00	1498	630	110	0,10	4
2	Ц0110-898-14	Прокладка кабельного канала по стене кирпичной(кк60х40)	7	86,50	52,70	606	369	364	0,21	1
		м		33,80	13,50	237	95	110	0,08	1
3	Ц0110-901-8	Установка проходных коробок	6	246,50	12,50	1479	75	1544	1,00	6
		шт		234,00	--	1404	--	110	--	--
4	Ц0108-148-1прим	Кабели ОК в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	287	21,80	2,10	6257	603	5508	0,10	29
		м		19,70	0,50	5654	144	95	--	1
5	Ц0110-55-5	Прокладка ОК по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	40	60,80	--	2432	--	2675	0,38	15
		м		60,80	--	2432	--	110	--	--
6	Ц0110-936-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-32)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 16 (сварка пигтейлов 2 волокна, число развариваемых транзитных волокон 14)	1	11626,19	8050,60	11626	8051	6186	15,90	16
		шт		3575,59	2047,81	3576	2048	110	11,88	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-32)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 12 (сварка пигтейлов 2 волокна, число развариваемых транзитных волокон 10)	11	9351,94	6450,99	102871	70961	54957	12,90	142
		шт		2900,95	1640,92	31910	18050	110	9,52	105
8	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-32)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 8 (сварка пигтейлов 2 волокна, число развариваемых транзитных волокон 6)	13	7077,69	4851,38	92010	63068	49483	9,90	129
		шт		2226,31	1234,04	28942	16042	110	7,16	93
9	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-32)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 4 (сварка пигтейлов 2 волокна, число развариваемых транзитных волокон 2)	3	4668,51	3251,77	14006	9755	7405	6,30	19
		шт		1416,74	827,15	4250	2481	110	4,80	14
10	Ц0110-936-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-32)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 20 (число развариваемых транзитных волокон 20)	1	13967,91	9650,21	13968	9650	7450	19,20	19
		шт		4317,70	2454,70	4318	2455	110	14,24	14
11	Ц0110-936-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-32)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 16 (число развариваемых транзитных волокон 16)	2	11626,19	8050,60	23252	16101	12371	15,90	32
		шт		3575,59	2047,81	7151	4096	110	11,88	24
12	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-32)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 12 (число развариваемых транзитных волокон 12)	7	9351,94	6450,99	65464	45157	34972	12,90	90
		шт		2900,95	1640,92	20307	11486	110	9,52	67
13	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006примк=1,25	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-32)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 10 (число развариваемых транзитных волокон 10)	2	8847,11	6064,23	17694	12128	9516	12,38	25
		шт		2782,89	1542,54	5566	3085	110	8,95	18
14	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-32)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 8 (число развариваемых транзитных волокон 8)	6	7077,69	4851,38	42466	29108	22838	9,90	59
		шт		2226,31	1234,04	13358	7404	110	7,16	43
15	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006примк=0,5	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-24)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 2 (сварка пигтейлов 2 волокна)	41	2334,26	1625,89	95704	66661	50600	3,15	129
		шт		708,37	413,57	29043	16956	110	2,40	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006примк=1,5	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-24)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 6 (сварка пигтейлов 2 волокна, число развариваемых транзитных волокон 4)	3	7002,77	4877,66	21008	14633	11107	9,45	28
		шт		2125,11	1240,72	6375	3722	110	7,20	22
17	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-24)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 4 (сварка пигтейлов 2 волокна, число развариваемых транзитных волокон 2)	12	4668,51	3251,77	56022	39021	29619	6,30	76
		шт		1416,74	827,15	17001	9926	110	4,80	58
18	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-16)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 4 (сварка пигтейлов 2 волокна, число развариваемых транзитных волокон 2)	2	4668,51	3251,77	9337	6504	4937	6,30	13
		шт		1416,74	827,15	2833	1654	110	4,80	10
19	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006примк=1,5	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-16)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 6 (сварка пигтейлов 2 волокна, число развариваемых транзитных волокон 4)	6	7002,77	4877,66	42017	29266	22214	9,45	57
		шт		2125,11	1240,72	12751	7444	110	7,20	43
20	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-16)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 8 (сварка пигтейлов 2 волокна, число развариваемых транзитных волокон 6)	1	7077,69	4851,38	7078	4851	3806	9,90	10
		шт		2226,31	1234,04	2226	1234	110	7,16	7
21	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006примк=0,5	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-16)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 2 (сварка пигтейлов 2 волокна)	143	2334,26	1625,89	333798	232502	176482	3,15	450
		шт		708,37	413,57	101297	59141	110	2,40	343
22	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006примк=0,5	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-8)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 2 (сварка пигтейлов 2 волокна)	1	2334,26	1625,89	2334	1626	1234	3,15	3
		шт		708,37	413,57	708	414	110	2,40	2
23	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-4)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 4 (сварка пигтейлов 4 волокна)	2	4668,51	3251,77	9337	6504	4937	6,30	13
		шт		1416,74	827,15	2833	1654	110	4,80	10
24	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 на проложенной строительной длине	1	4484,33	3896,43	4484	3896	994	2,43	2
		участок		587,90	316,08	588	316	110	1,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12 на проложенной строительной длине	1	6384,92	5535,74	6385	5536	1428	3,51	4
		участок		849,19	449,06	849	449	110	2,60	3
26	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	204	2861,67	2498,77	583781	509749	126922	1,50	306
		участок		362,90	202,70	74032	41352	110	1,18	240
27	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	16	5723,34	4997,54	91573	79961	19909	3,00	48
		участок		725,80	405,41	11613	6487	110	2,35	38
28	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	1	9965,18	8658,74	9965	8659	2210	5,40	5
		участок		1306,44	702,41	1306	702	110	4,07	4
29	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	1	14188,72	12301,64	14189	12302	3174	7,80	8
		участок		1887,08	997,92	1887	998	110	5,79	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1685190	1289244	677183		1743
			Тенге			395946	220465			1279
		РАЗДЕЛ 2.РНеучтенные материалы подрядчика								
30	СП1-1 Дан. фирмы	Кабельный канал 60х40	42	92,36	--	3879	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	СП1-2 Дан. фирмы	Алинекс шпаклевка гипсовая	12	26,18	--	314	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	СП1-3 Дан. фирмы	Оцинкованный лист	1,26	41,04	--	52	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	СП1-6 Дан. фирмы	Шуруп 3х45+Дюбель	1230	1,14	--	1404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СП1-13Дан. фирмы	Коробка распаячная для открытого монтажа 140х190х55 KSC 11-30Б	6	265,58	--	1593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СП1-14Дан. фирмы	Изолента	30	12,58	--	377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СП1-15Дан. фирмы	Хомут стальной для шланга d 10-16	50	30,19	--	1509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СП1-16Дан. фирмы	Хомут стальной для шланга d 25-40	20	37,02	--	740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СП1-19Дан. фирмы	Жидкость для смыва геля D-Gel	4	2121,04	--	8484	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СП1-21Дан. фирмы	Ввод резиновый диам.32 мм	50	53,91	--	2695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СП1-22Дан. фирмы	Зажим RP-2405.00.002	211	81,31	--	17155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38204	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 3.Неучтенные материалы заказчика-накладная №4900074373 от 31.05.2013г.								
41	С1-1 Мат.заказчика	Кабель FTTH-II-SM-2-G.657.A	399	57,96	--	23127	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С1-2 Мат.заказчика	Кабель опт. 4 одномод. волокон	64	59,13	--	3785	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			26912	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 4.Неучтенные материалы заказчика-накладные № 4900074379 от 31.05.2013г.								
43	С1-3 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 8 портов	2	3365,72	--	6731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С1-4 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 8 портов	1	3365,72	--	3366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С1-5 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 16 портов	152	4769,85	--	725017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С1-6 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 24 портов	56	4593,58	--	257241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С1-7 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 32 портов	46	11270,87	--	518460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1510815	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3261122	1289244	677183		1743
			Тенге			395946	220465			1279

Стоимость монтажных работ -		Тенге	3938305		
Всего заработная плата -		Тенге		616411	
	Накладные расходы -	Тенге	677183		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			339
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		101577	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	144035		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	4082340		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3361
	Сметная заработная плата -	Тенге		717988	
ВСЕГО :			4082340		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%				73285				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				4155625				
		Итого по расчету в текущих ценах К=2,23355				9281795				
		Обязательные платежи 2%				116944				
		Итого				9398739				
		НДС 12%				1127849				
		Всего стоимость выполненных работ :				10526588				
		В том числе								
		- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ)				67322				
		- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы)				3779420				
		Всего услуг Подрядчика				6679846				

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦПиС Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору Сигин М.В.

Заказчик СК ОДТ "Казахтелеком"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Субподрядчик:
Договор

СПП № I.12.TDE.13.001/02-04-02

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Наименование обьекта: строительно-монтажные работы по строительству магистралей ПП GPON

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	E0169-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**	14	8,62	0,02	121	--	108	0,05	1
		отверст		8,60	--	120	--	90	--	--
2	E0169-5-2к=4	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	14	32,68	0,08	458	1	411	0,21	3
		отверст		32,60	--	456	--	90	--	--
3	E0146-26-1	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	48	173,21	88,16	8314	4231	6580	0,45	22
		отверст.		85,05	52,04	4082	2498	100	0,08	4
4	E0146-26-3	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	2	173,21	88,16	346	176	274	0,45	1
		отверст.		85,05	52,04	170	104	100	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0153-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0,005	16522,07	769,82	83	4	84	95,84	--
		м3		15752,25	121,50	79	1	106,2	0,73	--
6	Е0153-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,0013	7103,84	488,84	9	1	9	44,42	--
		м3		6615,00	83,25	9	--	106,2	0,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9330	4414	7467		27
			Тенге			4917	2603			4
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы по прокладке сетей ВОК ПП								
7	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	42	884,00	--	37128	--	40841	5,00	210
		шт		884,00	--	37128	--	110	--	--
8	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	294	53,42	23,45	15705	6894	11620	0,14	41
		м кабеля		29,97	5,96	8811	1752	110	0,03	10
9	Ц0110-927-2	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	3903	72,49	31,82	282928	124193	209341	0,19	742
		м кабеля		40,67	8,09	158735	31575	110	0,05	183
10	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	15	86,50	52,70	1298	791	780	0,21	3
		м		33,80	13,50	507	203	110	0,08	1
11	Ц0110-898-15	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной	111	115,60	72,80	12832	8081	7424	0,27	30
		м		42,80	18,00	4751	1998	110	0,10	12
12	Ц0110-898-15	Прокладка кабельного канала по стене бетонной(кк20х40)	252	115,60	72,80	29131	18346	16854	0,27	68
		м		42,80	18,00	10786	4536	110	0,10	26
13	Ц0110-898-14	Прокладка кабельного канала по стене кирпичной(кк60х40)	36	86,50	52,70	3114	1897	1873	0,21	8
		м		33,80	13,50	1217	486	110	0,08	3
14	Ц0108-148-1прим	Кабели ОК в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	457	21,80	2,10	9963	960	8770	0,10	46
		м		19,70	0,50	9003	229	95	--	1
15	Ц0110-55-3	Прокладка ОК по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	440	53,30	--	23452	--	25797	0,33	145
		м		53,30	--	23452	--	110	--	--
16	Ц0110-55-5	Прокладка ОК по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	3431	60,80	--	208605	--	229465	0,38	1304
		м		60,80	--	208605	--	110	--	--
17	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	233	43,90	19,60	10229	4567	7407	0,15	35
		м		24,30	4,60	5662	1072	110	0,03	6
18	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	28	122,50	73,00	3430	2044	1803	0,29	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		49,50	18,30	1386	512	95	0,11	3
19	Ц0110-901-8	Установка проходных коробок	4	246,50	12,50	986	50	1030	1,00	4
		шт		234,00	--	936	--	110	--	--
20	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-8)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 8	8	7077,69	4851,38	56622	38811	30451	9,90	79
		шт		2226,31	1234,04	17810	9872	110	7,16	57
21	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-8)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 4 (сварка пигтейлов 4 волокна)	7	4668,51	3251,77	32680	22762	17278	6,30	44
		шт		1416,74	827,15	9917	5790	110	4,80	34
22	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим к=0,5	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-8)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 2 (сварка пигтейлов 2 волокна)	2	2334,26	1625,89	4669	3252	2468	3,15	6
		шт		708,37	413,57	1417	827	110	2,40	5
23	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,45	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2 на проложенной строительной длине	2	1287,75	1124,45	2576	2249	560	0,68	1
		участок		163,31	91,22	327	182	110	0,53	1
24	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4 на проложенной строительной длине	11	2575,50	2248,89	28331	24738	6159	1,35	15
		участок		326,61	182,43	3593	2007	110	1,06	12
25	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 на проложенной строительной длине	28	4484,33	3896,43	125561	109100	27843	2,43	68
		участок		587,90	316,08	16461	8850	110	1,83	51
26	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12 на проложенной строительной длине	21	6384,92	5535,74	134083	116250	29990	3,51	74
		участок		849,19	449,06	17833	9430	110	2,60	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16 на проложенной строительной длине	3	8293,75	7183,28	24881	21550	5588	4,59	14
		участок		1110,47	582,71	3331	1748	110	3,38	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1048202	506535	683342		2945
			Тенге			541667	81070			470
		РАЗДЕЛ 3.РНеучтенные материалы подрядчика								
28	СП1-1Дан. фирмы	Кабельный канал 60х40	288	92,36	--	26600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	СП1-2Дан. фирмы	Алинекс шпаклевка гипсовая	30	26,18	--	785	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	СП1-3Дан. фирмы	Оцинкованный лист	98	41,04	--	4022	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	СП1-5Дан. фирмы	Профиль оц. под ГКЛ 60/27	126	30,01	--	3781	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	СП1-6Дан. фирмы	Шуруп 3х45+Дюбель	13800	1,07	--	14719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СП1-10Дан. фирмы	Труба полиэтиленовая дм 32х3мм	28	58,42	--	1636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	СП1-13Дан. фирмы	Коробка распаячная для открытого монтажа 190х240х70	4	467,19	--	1869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СП1-13Дан. фирмы	М6х60 Анкерный болт с полным крюком	10	12,79	--	128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СП1-14Дан. фирмы	Изолента	6	12,58	--	75	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СП1-15Дан. фирмы	Хомут стальной для шланга d 25-40	14	37,02	--	518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СП1-16Дан. фирмы	Проволока оцинкованная 1,6 мм	3	97,03	--	291	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	СП1-17Дан. фирмы	Проволока оцинкованная 4 мм	22	86,25	--	1898	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	СП1-18Дан. фирмы	Кабель 4-х волок-оптич ИК/Д2-Т-А4-1,2	643,5	25,88	--	16651	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	СП1-19Дан. фирмы	Жидкость для смыва геля D-Gel	2	2121,04	--	4242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			77215	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 4.Неучтенные материалы заказчика-накладные №4900074423 от 31.05.2013г., №4900077390 от 31.05.2013г.								
42	С1-1 Мат.заказчика	Кабель FTTH-II-SM-2-G.657.A	204	57,96	--	11825	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С1-2 Мат.заказчика	Кабель опт.4 одномод.волокон	422,5	59,13	--	24984	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С1-3 Мат.заказчика	Кабель опт.8 одномод.волокон	3888	59,40	--	230951	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С1-4 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	576	71,80	--	41356	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С1-5 Мат.заказчика	Кабель опт.12 одномод.волокон	2514	70,39	--	176952	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С1-6 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр.32 одномод.волокон	561	134,48	--	75445	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С1-7 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр.48 одномод.волокон	165	153,00	--	25245	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С1-8 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр.12 одномод.волокон	458	79,41	--	36370	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**623129**	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 5.Неучтенные материалы заказчика-накладные №4900074424 от 31.05.2013г.								
49	С1-9 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 8 портов	17	3365,72	--	57217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**57217**	--			--
			Тенге			--	--			--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	1815094	510949	690809		2972
	Тенге	546584	83673			474
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2505903				
Всего заработная плата -	Тенге		630257			
Накладные расходы -	Тенге	690809				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					345
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		103621			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	109533				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	2615436				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					3791
Сметная заработная плата -	Тенге		733878			
ВСЕГО :		2615436				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%		55731				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		2671167				
Итого по расчету в текущих ценах К=2,23355		5966184				
Обязательные платежи 2%		88932				
Итого		6055116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС 12% 726614

Всего стоимость выполненных работ : 6781730

В том числе

- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ) 1558806
- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы) 143133

Всего услуг Подрядчика 5079791

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору Сигин М.В.

Счет-фактура № 00000000039 от 28 июня 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007822, РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005262, от 23.11.2012

ИИК поставщика: KZ949261701154406000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 240 от 10.04.2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007822, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь",РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970941000602, Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970941000602, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

ИИК получателя: KZ079261701111112004, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС - 46(ПП - 26, ПП -27, ПП -32, ПП - 33, ПП -34)	компл	1	3 037 766,07	3 037 766,07	12%	364 531,93	3 402 298,00	0	
Всего по счету:					**3 037 766,07**		**364 531,93**	**3 402 298,00**		

Руководитель: Кириченко П. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ильина С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТДМ СеверСпецСвязь

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Ильина С.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма Ф-3

СПП № I.12.TDE.13.001/02-04-02

Заказчик (застройщик): Сев.Каз. О

Ген. подрядчик: ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"

Наимен. строит-ва и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2013г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 240	10.04.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в стоим.СМР в сметных базовых ценах 1991г.	Дополнительные затраты				
				в отчетном месяце в ценах 2001г.	по монтажу оборудования		На приобретен. материалов	Другие доп.затраты	Отчисления в фонд занятости	Соц. налог	
			в текущих ценах	в текущих ценах							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46(ПП-26,ПП-27,ПП-32,ПП-33,ПП-34)	36962204	8456814	14778139 37462204	3353927 8456814							906087
в том числе: материалы заказчика и пассивное оборудование с НДС	12290295	**5054516**									
в т.ч НДС	1316817	541555									
К оплате подрядчику:	25171909	**3402298**	**(три миллиона четыреста две тысячи двести девяносто восемь тенге)-минус аванс=510345 (пятьсот десять тысяч триста сорок пять тенге) - минус резерв 5%=170115 (сто семьдесят тысяч сто пятнадцать тенге)**								
в т.ч.НДС	2696990	364532	**Итого к оплате: 2721838 (два миллиона семьсот двадцать одна тысяча восемьсот тридцать восемь тенге)**								

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Главный бухгалтер: Корнев А.И.

Технический директор: Якубовский Л.А.

Согласовано:

Начальник ЦТО МС: Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С: Бекентаева А.К.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Форма N 2в

Заказчик СК ОДТ "Казахтелеком"

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"

СПП № I.12.TDE.13.001/02-04-02

Субподрядчик:

Договор

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Наименование обьекта: строительно-монтажные работы по строительству магистралей ПП GPON

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы по прокладке сетей ВОК ПП								
1	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	56	67,80	31,80	3797	1781	2636	0,20	11
		шт		36,00	6,80	2016	381	110	0,04	2
2	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	48	84,70	41,90	4066	2011	2735	0,30	14
		шт		42,80	9,00	2054	432	110	0,05	3
3	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	256	53,42	23,45	13676	6003	10118	0,14	36
		м кабеля		29,97	5,96	7672	1526	110	0,03	9
4	Ц0110-927-2	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	3402	72,49	31,82	246611	108252	182470	0,19	646
		м кабеля		40,67	8,09	138359	27522	110	0,05	160
5	Ц0108-148-1прим	Кабели ОК в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	111	21,80	2,10	2420	233	2130	0,10	11
		м		19,70	0,50	2187	56	95	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
6	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=3	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 144	1	114072,54	99483,96	114073	99484	24925	60,30	60
		кабель		14588,58	8070,24	14589	8070	110	46,81	47
7	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2,7	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 144 на проложенной строительной длине	3	70398,29	60991,92	211195	182976	47368	38,88	117
		участок		9406,37	4947,72	28219	14843	110	28,70	86
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			595836	400740	272382		896
			Тенге			195096	52830			306
		РАЗДЕЛ 2.РНеучтенные материалы подрядчика								
8	СП1-7Дан. фирмы	Консоль ККШ-2	48	180,72	--	8675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СП1-8Дан. фирмы	Консоль ККШ-1	56	131,22	--	7348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СП1-9Дан. фирмы	Болт консольный	104	33,78	--	3513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СП1-14Дан. фирмы	Изолента	6	12,58	--	75	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СП1-17Дан. фирмы	Проволока оцинкованная 3 мм	204,8	93,44	--	19136	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	СП1-21 Дан. фирмы	Ленточный хомут для св.кабелей N4,8x360/4,8/350	500	4,94	--	2471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			41219	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 3.Неучтенные материалы заказчика-накладные №49000983890 от 28.06.2013г.								
14	С1-1 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр.144 одномод.волокон	3904	517,55	--	2020533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2020533	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2657588	400740	272382		896
			Тенге			195096	52830			306

Стоимость монтажных работ -	Тенге	2929970	
Всего заработная плата -	Тенге		247926
Накладные расходы -	Тенге	272382	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		136
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		40857
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	54566	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2984536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1338
		Сметная заработная плата -	Тенге				288783			

ВСЕГО :	2984536
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%	27763
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3012299
Итого по расчету в текущих ценах К=2,23355	6728120
Обязательные платежи 2%	44303
Итого	6772423
НДС 12%	812691
Всего стоимость выполненных работ :	7585114
В том числе	
- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ)	5054516
- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы)	0
Всего услуг Подрядчика	2530598

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник НТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору ст. эл. механик Мирошн. А.А.

Форма N 2в

Заказчик СК ОДТ "Казахтелеком"

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Субподрядчик:
Договор

СПП № 1.12.TDE.13.001/02-04-02

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск.2 этап.район АТС 32"

Наименование объекта: Докладка канализации и набивка колодцев

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы по докладке канализации								
1	E0127-17-1	Перемощение мостовой	4	153,17	7,10	613	28	789	0,92	4
		м2		146,08	2,30	584	9	133	0,01	--
2	E0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	2,058	19,38	19,38	40	40	10	--	--
		м3		--	5,03	--	10	97	0,02	--
3	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	19,95	40,41	38,52	806	768	323	0,01	--
		м3		1,88	14,79	38	295	97	0,06	1
4	E0101-18-5 т.ч. п-3.66 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья.	19,45	81,00	75,40	1575	1467	632	0,04	1
		м3		5,60	27,89	109	542	97	0,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	10,8	315,26	--	3405	--	3847	2,22	24
		м3		315,26	--	3405	--	113	--	--
6	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	27,23	107,04	107,04	2915	2915	583	--	--
		т		--	21,41	--	583	100	0,45	12
7	Е0134-104-1	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий	0,038	24948,00	--	948	--	939	159,60	6
		кан.-км		24948,00	--	948	--	99	--	--
8	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	68,6	11,26	11,26	772	772	320	0,29	20
		м2		--	4,21	--	289	110,7	0,02	1
9	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	5	2690,50	784,30	13453	3922	10421	11,10	56
		колодец		1906,20	198,99	9531	995	99	0,80	4
10	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	21	157,42	--	3306	--	3636	0,94	20
		канал		157,42	--	3306	--	110	--	--
11	Е0146-30-3 т.ч. п-1.11 и п-3.7-3.9 К=1,375	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 /толщиной 100-150 мм в ж/бетонных конструкциях/	5	520,51	246,23	2603	1231	1836	1,57	8
		отверст.		274,28	92,99	1371	465	100	0,45	2
12	Е0134-138-5	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-й км деталей ж/б пуп. колодцев	11,9	396,86	375,26	4723	4466	1706	0,16	2
		т-км		21,60	108,71	257	1294	110	0,34	4
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,8	160,92	--	1738	--	1964	1,17	13
		м3		160,92	--	1738	--	113	--	--
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	22	7,78	7,78	171	171	54	--	--
		м3		--	2,52	--	56	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37066	15779	27060		152
			Тенге			21287	4538			28

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Неучтенные материалы подрядчика								
15	СП1-1Дан. фирмы	Кирпич один лиц	125	32,34	--	4043	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СП1-2Дан. фирмы	Колодец ККС-3	5	32703,23	--	163516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СП1-3Дан. фирмы	Битум БН90/10	120	47,06	--	5647	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	СП1-5Дан. фирмы	Цемент ПЦ-400Д	0,165	8984,40	--	1482	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
19	СП1-6Дан. фирмы	Песок речной	3	790,63	--	2372	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	СП1-7Дан. фирмы	Щебень фракции 20/40	0,58	1635,16	--	948	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	СП1-8Дан. фирмы	Люк легкого типа "Л"	5	10421,91	--	52110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СП1-9Дан. фирмы	Кронштейн ККП-1300	20	416,59	--	8332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СП1-10Дан. фирмы	12/75х140 анкерный болт под гайку	40	33,78	--	1351	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СП1-11Дан. фирмы	Труба ПЭ-100 SDR-26д 110мм	38	245,81	--	9341	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**249143**	--			--
			Тенге			--	--			--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	286209	15779	27060		152
	Тенге	21287	4538			28
Стоимость монтажных работ -	Тенге	313269				
Всего заработная плата -	Тенге		25825			
Накладные расходы -	Тенге	27060				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		4059			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18796				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	332065				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					194
Сметная заработная плата -	Тенге		29884			
ВСЕГО :		332065				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%		9563				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		341628				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11

Итого по расчету в текущих ценах К=2,23355 763043

Обязательные платежи 2% 15260,9

Итого 778304

НДС 12% 93396

Всего стоимость выполненных работ : 871700

В том числе

Всего услуг Подрядчика 871700

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору ст. эл. механик Мадарин А.А.

Счет-фактура № 00000000050 от 31 июля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007822, РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005262, от 23.11.2012

ИИК поставщика: KZ9492617011544060 00, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 240 от 10.04.2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007822, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь",РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970941000602, Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970941000602, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

ИИК получателя: KZ079261701111112004, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС - 46(ПП - 26, ПП -27, ПП -32, ПП - 33, ПП -34)	компл	1	4 900 189,29	4 900 189,29	12%	588 022,71	5 488 212,00	0	
Всего по счету:					**4 900 189,29**		**588 022,71**	**5 488 212,00**		

Руководитель: Кириченко П. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер: Ильина С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Ильина С.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТДМ СеверСпецСвязь

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): Сев.Каз. О

Ген. подрядчик: ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"

Наимен. строит-ва и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Форма Ф-3

СПП № I.12.TDE.13.001/02-04-02

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2013г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 240	10.04.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в стоим.СМР в сметных базовых ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Соц. налог	
				в отчетном месяце в ценах 2001г.	по монтажу оборудования		На приобретен. материалов	Другие доп.затраты			
			в текущих ценах	в текущих ценах							
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46(ПП-26,ПП-27,ПП-32,ПП-33,ПП-34)			17398227	2620088							
	44124166	6661962	44124166	6661962							713782
в том числе: материалы заказчика и пассивное оборудование с НДС	13464045	**1173750**									
в т.ч НДС	1442576	125759									
К оплате подрядчику:	30660121	**5488212**	**(пять миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч двести двенадцать тенге)-минус аванс=823232(восемьсот двадцать три тысячи двести тридцать две тенге) - минус резерв 5%=274411(двести семьдесят четыре тысячи четыреста одиннадцать тенге)**								
в т.ч.НДС	3285013	588023	**Итого к оплате: 4390569(четыре миллиона триста девяносто тысяч пятьсот шестьдесят девять тенге)**								

Заказчик Шукенов А.Ж.

Главный бухгалтер Корнев А.И.

Согласовано: Технический директор Якубовский Л.А.

Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Подрядчик Кириченко П.М.

Заказчик СК ОДТ "Казахтелеком"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"

Субподрядчик:

СПП № 1.12.TDE.13.001/02-04-02

Договор

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Наименование обьекта: строительно-монтажные работы по строительству магистралей ПП GPON

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы по прокладке сетей ВОК ПП								
1	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	24	67,80	31,80	1627	763	1130	0,20	5
		шт		36,00	6,80	864	163	110	0,04	1
2	Ц0110-927-2	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	892	72,49	31,82	64661	28383	47843	0,19	169
		м кабеля		40,67	8,09	36278	7216	110	0,05	42
3	Ц0108-148-1прим	Кабели ОК в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	29	21,80	2,10	632	61	557	0,10	3
		м		19,70	0,50	571	15	95	--	--
4	Ц0110-55-3	Прокладка ОК по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	66	53,30	--	3518	--	3870	0,33	22
		м		53,30	--	3518	--	110	--	--
5	Ц0110-55-5	Прокладка ОК по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	481	60,80	--	29245	--	32169	0,38	183
		м		60,80	--	29245	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16 на проложенной строительной длине	3	8293,75	7183,28	24881	21550	5588	4,59	14
		участок		1110,47	582,71	3331	1748	110	3,38	10
7	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32 на проложенной строительной длине	3	15847,26	13756,96	47542	41271	10581	8,64	26
		участок		2090,30	1115,98	6271	3348	110	6,47	19
8	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=3,06	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.144 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 144	2	268442,36	242679,36	536885	485359	107895	106,49	213
		муфта		25763,00	23280,15	51526	46560	110	135,02	270
9	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,375	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.144 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 60	2	120623,61	109047,10	241247	218094	48482	47,85	96
		муфта		11576,51	10460,85	23153	20922	110	60,67	121
10	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,19	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.144 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 52	1	104394,25	94375,31	104394	94375	20980	41,41	41
		муфта		10018,94	9053,39	10019	9053	110	52,51	53
11	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.144 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 48	1	96498,89	87237,68	96499	87238	19393	38,28	38
		муфта		9261,21	8368,68	9261	8369	110	48,54	49
12	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.144 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 32	2	67462,88	60756,49	134926	121513	27576	27,72	55
		муфта		6706,39	5828,19	13413	11656	110	33,80	68
13	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,96	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.144 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 28	1	58876,69	53023,84	58877	53024	12033	24,19	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		муфта		5852,85	5086,42	5853	5086	110	29,50	30
14	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,96	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.32 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 28	1	58876,69	53023,84	58877	53024	12033	24,19	24
		муфта		5852,85	5086,42	5853	5086	110	29,50	30
15	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.24 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 24	1	53041,80	47612,82	53042	47613	10996	22,44	22
		муфта		5428,98	4567,49	5429	4567	110	26,49	26
16	Ц0110-930-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.24 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 20	1	45798,56	41008,28	45799	41008	9597	19,80	20
		муфта		4790,28	3933,88	4790	3934	110	22,82	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1502651	1293276	370722		956
			Тенге			209375	127725			741
		РАЗДЕЛ 2.РНеучтенные материалы подрядчика								
17	СП1-3Дан. фирмы	Оцинкованный лист	11,7	41,04	--	480	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	СП1-6Дан. фирмы	Шуруп 3х45+Дюбель	1641	1,07	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СП1-8Дан. фирмы	Консоль ККШ-1	24	131,22	--	3149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СП1-9Дан. фирмы	Болт консольный	24	33,78	--	811	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СП1-14Дан. фирмы	Изолента	6	12,58	--	75	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СП1-16Дан. фирмы	Хомут стальной для шланга d	3	37,02	--	111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СП1-17Дан. фирмы	Проволока оцинкованная 3 мм	49,9	93,44	--	4663	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	СП1-18Дан. фирмы	Кабель волок-оптич ИКСЛ-М4П-А32-2,5	1218	67,92	--	82729	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	СП1-19Дан. фирмы	Жидкость для смыва геля D-Gel	2	2121,04	--	4242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	СП1-21 Дан. фирмы	Ленточный хомут для св.кабелей N4,8х360/4,8/350	192	4,94	--	949	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			98960	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 3.Неучтенные материалы заказчика-накладные № 4900114001от 30.07.2013г.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С1-1 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр.20 одномод.волокон	233	95,27	--	22199	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С1-2 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр.16 одномод.волокон	87	86,86	--	7557	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С1-3 Мат.заказчика	Муфта оптич. укомпл. на 144 вол.	9	20741,54	--	186674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С1-4 Мат.заказчика	Муфта опт. укомпл.тупик. на 48 вол.	1	16565,56	--	16566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С1-5 Мат.заказчика	Муфта опт. укомпл.тупик. на 24 вол.	1	15830,02	--	15830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С1-6 Мат.заказчика	Муфта оптич. укомпл. на 24 вол.	1	9318,69	--	9319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			258144	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 4.Неучтенные материалы заказчика-накладная № 4900114095 от 30.07.2013г.								
33	С1-8 Мат.заказчика	Пигтейл SC/APC-1,5м	530	398,23	--	211060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			211060	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2070815	1293276	370722		956
			Тенге			209375	127725			741

Стоимость монтажных работ -		Тенге	2441537	
Всего заработная плата -		Тенге		337100
	Накладные расходы -	Тенге	370722	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		185
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		55608
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	118340	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	2559877	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		1882
	Сметная заработная плата -	Тенге		392708
ВСЕГО :			2559877	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%			60211	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			2620088	
Итого по расчету в текущих ценах	К=2,23355		5852098	
Обязательные платежи	2%		96082	
Итого			5948180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС 12% 713782

Всего стоимость выполненных работ : 6661962

В том числе

- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ) 645767
- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы) 527983

Всего услуг Подрядчика 5488212

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору Сигин М.В.

Счет-фактура № 00000000066 от 29 августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007822, РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005262, от 23.11.2012

ИИК поставщика: KZ949261701154406000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 240 от 10.04.2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007822, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь",РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970941000602, Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970941000602, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

ИИК получателя: KZ079261701111112004, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС - 46(ПП - 26, ПП -27, ПП -32, ПП - 33, ПП -34)	компл	1	563 535,71	563 535,71	12%	67 624,29	631 160,00	0	
Всего по счету:					**563 535,71**		**67 624,29**	**631 160,00**		

Руководитель: Кириченко П. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ильина С. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Ильина С.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТДМ СеверСпецСвязь

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): Се[illegible]вз. С[illegible] Г

Ген. подрядчик: ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"

Наимен. строит-ва и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Форма Ф-3

СПП № I.12.TDE.13.001/02-04-02

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ за август месяц 2013г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 240	10.04.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в стоим.СМР в сметных базовых ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Соц. налог	
				в отчетном месяце в ценах 2001г.	по монтажу оборудования		На приобретен. материалов	Другие доп.затраты			
			в текущих ценах	в текущих ценах							
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46(ПП-26,ПП-27,ПП-32,ПП-33,ПП-34)	44946949	822783	17722186 44946949	323959 822783							88155
в том числе: материалы заказчика и пассивное оборудование с НДС	13655668	**191623**									
в т.ч НДС	1463107	20531									
К оплате подрядчику:	31291281	**631160**	**(шестьсот тридцать одна тысяч сто шестьдесят тенге)-минус аванс= 94674 (девяносто четыре тысячи шестьсот семьдесят четыре тенге) - минус резерв 5%=31558(тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь тенге)**								
в т.ч.НДС	3352637	67624	**Итого к оплате: 504928(пятьсот четыре тысячи девятьсот двадцать восемь тенге)**								

Заказчик Якубовский Л.А.

Подрядчик Кириченко П.М.

Главный бухгалтер Корнев А.И.

Согласовано: Зам.Технического директора по развитию сетей Щановский В.С.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Заказчик СК ОДТ "Казахтелеком"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Субподрядчик:
Договор

СПП № I.12.TDE.13.001/02-04-02

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Наименование обьекта: строительно-монтажные работы по строительству внутриквартальной и домовой сети GPON

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы по прокладке внутридомовых сетей ВОК								
1	Ц0108-148-1прим	Кабели ОК в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	52	21,80	2,10	1134	109	998	0,10	5
		м		19,70	0,50	1024	26	95	--	--
2	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006примк=0,5	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-16)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 2 (сварка пигтейлов 2 волокна)	5	2334,26	1625,89	11671	8129	6171	3,15	16
		шт		708,37	413,57	3542	2068	110	2,40	12
3	Ц0110-936-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-32)с учетом измерений на ОК ГТС , число волокон 24 (сварка пигтейлов 14 волокон, число развариваемых транзитных волокон 10)	1	16312,55	11252,75	16313	11253	8714	22,50	23
		шт		5059,80	2862,34	5060	2862	110	16,60	17
4	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	5	2861,67	2498,77	14308	12494	3111	1,50	8
		участок		362,90	202,70	1815	1014	110	1,18	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43426	31985	18994		51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			11441	5970			35
		РАЗДЕЛ 2.Неучтенные материалы подрядчика								
5	СП1-6Дан. фирмы	Шуруп 3х45+Дюбель	24	1,07	--	26	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СП1-14Дан. фирмы	Изолента	5	12,58	--	63	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СП1-16Дан. фирмы	Хомут стальной для шланга d	10	37,02	--	370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			459	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 3.Неучтенные материалы заказчика-накладные № 4900130898 от 29.08.2013г.								
8	С1-1 Мат.заказчика	Кабель опт. одномод. 2 волокон	69	51,75	--	3571	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3571	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 4.Неучтенные материалы заказчика-накладная № 4900130898 от 30.07.2013г.								
9	С1-2 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 16 портов	5	4769,85	--	23849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С1-3 Мат.заказчика	Коробка оптич. распред. до 32 портов	1	11270,87	--	11271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С1-4 Мат.заказчика	Питтейл SC/APC-1,5м	12	398,23	--	4779	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			39899	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			87355	31985	18994		51
			Тенге			11441	5970			35

Стоимость монтажных работ -	Тенге	106349	
Всего заработная плата -	Тенге		17411
Накладные расходы -	Тенге	18994	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		2849
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3773	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге	110122	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		95
Сметная заработная плата -	Тенге		20260
ВСЕГО :		110122	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%		1920	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		112042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по расчету в текущих ценах	К=2.23355				250251				
	Обязательные платежи	2%				3063				
	Итого					253314				
	НДС 12%					30398				
	Всего стоимость выполненных работ :					283712				
	В том числе									
	- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ)					8933				
	- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы)					99810				
	Всего услуг Подрядчика					174969				

Заказчик: Якуровский Л.А.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ЦТО МС Алиева Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору /Сигин М.В./

Заказчик СК ОДТ "Казахтелеком"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"

СПП № 1.12.TDE.13.001/02-04-02

Субподрядчик:

Договор

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Наименование обьекта: строительно-монтажные работы по строительству магистралей ПП GPON

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы по прокладке сетей ВОК ПП								
1	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,24	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.48 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 36	1	76049,06	68489,13	76049	68489	15543	31,25	31
		муфта		7559,93	6569,96	7560	6570	110	38,11	38
2	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,96	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.32 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 28	1	58876,69	53023,84	58877	53024	12033	24,19	24
		муфта		5852,85	5086,42	5853	5086	110	29,50	30
3	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	9	35,20	2,80	317	25	279	0,17	2
		м		32,40	0,20	292	2	95	--	--
4	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	1	131,70	20,70	132	21	107	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		111,00	1,60	111	2	95	0,01	--
5	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	2	25,90	0,90	52	2	48	0,15	--
		жил		25,00	0,20	50	--	95	--	--
6	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	5	9,40	4,50	47	23	29	0,03	--
		м		4,90	1,30	25	7	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			135473	121583	28093		58
			Тенге			13890	11667			68
		РАЗДЕЛ 2.Неучтенные материалы подрядчика								
7	СП1-1Дан. фирмы	Арматура д	3	44,57	--	134	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	СП1-2Дан. фирмы	Провод ПВ3 1х6мм	5	48,88	--	244	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			378	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 3.Неучтенные материалы заказчика-накладные № 4900130896 от 29.08.2013г.								
9	С1-1 Мат.заказчика	Муфта опт. укомпл.тупик. на 48 вол.	2	16565,56	--	33131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33131	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			168982	121583	28093		58
			Тенге			13890	11667			68

Стоимость монтажных работ -	Тенге	197075	
Всего заработная плата -	Тенге		25557
Накладные расходы -	Тенге	28093	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		4214
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9837	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	206912	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		140
Сметная заработная плата -	Тенге		29771
ВСЕГО :		206912	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.88%		5005	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		211917	
Итого по расчету в текущих ценах К=2,23355		473327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обязательные платежи	2%				7987				
	Итого					481314				
	НДС 12%					57758				
Всего стоимость выполненных работ :						539071				
В том числе										
	- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ)					82880				
	- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы)					0				
	Всего услуг Подрядчика					456191				

Заказчик: Язубовский Л.А.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ЦТО МС Алиева Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору

Счет-фактура № 00000000084 от 30 сентября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007822, РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005262, от 23.11.2012

ИИК поставщика: KZ949261701154406000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 240 от 10.04.2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007822, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь",РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970941000602, Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970941000602, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Букетова, 36

ИИК получателя: KZ079261701111112004, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС - 46(ПП - 26, ПП -27, ПП -32, ПП - 33, ПП -34)	услуга	1	2 388 755,36	2 388 755,36	12%	286 650,64	2 675 406,00	0	
Всего по счету:					**2 388 755,36**		**286 650,64**	**2 675 406,00**		

Руководитель: Кириченко П. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Ильина С. А.

Ильина С.А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТДМ СеверСпецСвязь

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): Сев. К. в. О.
Ген. подрядчик: ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Наимен. строит-ва и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Форма Ф-3
СПП № I.12.TDE.13.001/02-04-02

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2013г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 240	10.04.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в стоим.СМР в сметных базовых ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Соц. налог	
				в отчетном месяце в ценах 2001г.	по монтажу оборудования		На приобретен. материалов	Другие доп.затраты			
			в текущих ценах	в текущих ценах							
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46(ПП-26,ПП-27,ПП-32,ПП-33,ПП-34)	47642014	2695065	18778563 47642014	1056377 2695065							288757
в том числе: материалы заказчика и пассивное оборудование с НДС	13675327	**19659**									
в т.ч НДС	1465214	2106									
К оплате подрядчику:	33966687	**2675406**	**(два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста шесть тенге)-минус аванс= 401311 (четыреста одна тысяча триста одиннадцать тенге) - минус резерв 5%=133770(сто тридцать три тысячи семьсот семьдесят тенге)**								
в т.ч.НДС	3639288	286651	**Итого к оплате: 2140325 (два миллиона сто сорок тысяч триста двадцать пять тенге)**								

Заказчик Шукенов А.Ж.
Подрядчик Кириченко П.М.
Главный бухгалтер Корнев А.И.
Согласовано: Технический директор Якубовский Л.А.
Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Заказчик СК ОДТ "Казахтелеком"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"

СПП № 1.12.TDE.13.001/02-04-02

Субподрядчик:

Договор

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Наименование объекта: строительно-монтажные работы по строительству магистралей ПП GPON

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы по прокладке сетей ВОК ПП								
1	Ц0108-574-1	**Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2**	6	25,90	0,90	155	5	144	0,15	1
		жил		25,00	0,20	150	1	95	--	--
2	Ц0108-400-1	**Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2**	7,5	13,20	6,30	99	47	62	0,04	--
		м		6,90	1,80	52	13	95	0,01	--
3	Ц0108-161-2прим	**Муфта заземления**	3	96,80	--	290	--	276	--	--
		шт		96,80	--	290	--	95	--	--
4	Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим к=3	**Распайка 144-х волокон в существ. стойке ODF**	3	90683,76	62551,26	272051	187654	145344	125,10	375
		шт		28132,50	15911,04	84398	47733	110	92,28	277
5	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим к=5,83	**Измерение на участке при числе смонтированных волокон 140 из пролож. 144-х волок.ОК ГТС, в двух направлениях**	1	152008,16	131697,37	152008	131697	34094	83,95	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		участок		20310,79	10683,41	20311	10683	110	61,96	62
6	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим к=5,67	Измерение на участке при числе смонтированных волокон 136 из пролож. 144-х волок.ОК ГТС, в двух направлениях	1	147836,40	128083,03	147836	128083	33158	81,65	82
		участок		19753,37	10390,22	19753	10390	110	60,26	60
7	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим к=5,5	Измерение на участке при числе смонтированных волокон 132 из пролож. 144-х волок.ОК ГТС, в двух направлениях	1	143403,92	124242,80	143404	124243	32164	79,20	79
		участок		19161,12	10078,69	19161	10079	110	58,46	58
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			715845	571730	245241		621
			Тенге			144115	78900			458
		РАЗДЕЛ 2.Неучтенные материалы подрядчика								
8	СП1-1Дан. фирмы	Провод ПВ3 1х6мм	8	48,88	--	391	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			391	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 3.Неучтенные материалы заказчика-накладные № 4900156492 от 30.09.2013г.								
9	С1-1 Мат.заказчика	Муфта оптическая проходная	3	2619,52	--	7859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7859	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			724095	571730	245241		621
			Тенге			144115	78900			458

Стоимость монтажных работ -	Тенге	969336
Всего заработная плата -	Тенге	223015
Накладные расходы -	Тенге	245241
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	123
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	36786
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57689
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1027025
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1202
Сметная заработная плата -	Тенге	259801
ВСЕГО :		1027025
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%		29352
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		1056377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по расчету в текущих ценах	К=2,23355	2359470
Обязательные платежи	2%	46838
Итого		2406308
НДС 12%		288757
Всего стоимость выполненных работ :		2695065
В том числе		
- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ)		19659
- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы)		0
Всего услуг Подрядчика		2675406

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору Токарев С.В

Счет-фактура № 00000000090 от 31 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007822, РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005262, от 23.11.2012

ИИК поставщика: KZ949261701154406000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 240 от 10.04.2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007822, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь",РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970941000602, Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970941000602, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

ИИК получателя: KZ079261701111112004, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г. Петропавловск, 3 этап"(Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС - 46 (ПП-26, ПП-27, ПП-32, ПП-33, ПП-34)	услуга	1	4 446 626,79	4 446 626,79	12%	533 595,21	4 980 222,00	0	
Всего по счету:					**4 446 626,79**		**533 595,21**	**4 980 222,00**		

Руководитель: Кириченко П. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Ильина С. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

ТДМ СеверСпецСвязь

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): Сев.Каз. С
Ген. подрядчик: ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"
Наимен. строит-ва и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Форма Ф-3
СПП № I.12.TDE.13.001/02-04-02

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2013г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 240	10.04.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в стоим.СМР в сметных базовых ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Соц. налог	
			в текущих ценах	в отчетном месяце в ценах 2001г.	по монтажу оборудования		На приобретен. материалов	Другие доп.затраты			
				в текущих ценах							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46(ПП-26,ПП-27,ПП-32,ПП-33,ПП-34)	55446028	7804014	21859167 55446028	3080603 7804014							836144
в том числе: материалы заказчика и пассивное оборудование с НДС	16499119	**2823792**									
в т.ч НДС	1767763	302549									
К оплате подрядчику:	38946909	**4980222**	**(четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч двести двадцать две тенге)-минус аванс= 925629 (девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот двадцать девять тенге) - минус резерв 5%=249011(двести сорок девять тысяч одиннадцать тенге)**								
в т.ч.НДС	4172883	533595	**Итого к оплате: 3805582(три миллиона восемьсот пять тысяч пятьсот восемьдесят две тенге)**								

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Главный бухгалтер: Корнев А.И.

Согласовано:

Технический директор: Якубовский Л.А.

Начальник ЦТО МС: Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С: Бекентаева А.К.

Заказчик СК ОДТ "Казахтелеком"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"

Субподрядчик:

СПП № 1.12.TDE.13.001/02-04-02

Договор

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Наименование обьекта: строительно-монтажные работы по строительству магистралей ПП GPON

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы по прокладке сетей ВОК ПП								
1	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	42	67,80	31,80	2848	1336	1977	0,20	8
		шт		36,00	6,80	1512	286	110	0,04	2
2	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	28	84,70	41,90	2372	1173	1595	0,30	8
		шт		42,80	9,00	1198	252	110	0,05	1
3	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	123	62,41	23,45	7677	2884	6078	0,18	22
		м кабеля		38,96	5,96	4792	733	110	0,03	4
4	Ц0110-927-2	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	1636	84,69	31,82	138554	52058	109705	0,25	404
		м кабеля		52,87	8,09	86497	13235	110	0,05	77
5	Ц0110-898-18	Разные работы: окраска проложенного кабеля	225	2,30	--	518	--	569	0,02	5
		м		2,30	--	518	--	110	--	--
6	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=3	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 144	1	114072,54	99483,96	114073	99484	24925	60,30	60
		кабель		14588,58	8070,24	14589	8070	110	46,81	47

1	2	3		5		7	8	9	10	11
7	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2,7	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 144 на проложенной строительной длине	2	70398,29	60991,92	140797	121984	31579	38,88	78
		участок		9406,37	4947,72	18813	9895	110	28,70	57
8	Ц0110-927-2	Прокладка ОК в п/э трубе в шахте по занятому каналу трубопровода	74	72,49	31,82	5364	2355	3969	0,19	14
		м кабеля		40,67	8,09	3010	599	110	0,05	3
9	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	4	25,90	0,90	104	4	96	0,15	1
		жил		25,00	0,20	100	1	95	--	--
10	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6	2	13,20	6,30	26	13	17	0,04	--
		м		6,90	1,80	14	4	95	0,01	--
11	Ц0108-161-2прим	Муфта заземления	2	96,80	--	194	--	184	--	--
		шт		96,80	--	194	--	95	--	--
12	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2,57	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.144 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 112	1	225456,49	203818,94	225456	203819	45309	89,44	89
		муфта		21637,55	19552,28	21638	19552	110	113,40	113
13	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,19	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.144 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 52	1	104394,25	94375,31	104394	94375	20980	41,41	41
		муфта		10018,94	9053,39	10019	9053	110	52,51	53
14	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.144 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 48	1	96498,89	87237,68	96499	87238	19393	38,28	38
		муфта		9261,21	8368,68	9261	8369	110	48,54	49
15	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на кабеле емк.144 волок.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число свариваемых волокон 24	1	53041,80	47612,82	53042	47613	10996	22,44	22
		муфта		5428,98	4567,49	5429	4567	110	26,49	26
16	Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим к=3	Распайка 144-х волокон в существ. стойке ODF	2	90683,76	62551,26	181368	125103	96896	125,10	250
		шт		28132,50	15911,04	56265	31822	110	92,28	185

1	2	3		5		7	8	9	10	11
17	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим к=4,67	Измерение на участке при числе смонтированных волокон 112 из пролож. 144-х волок.ОК ГТС, в двух направлениях	1	121762,96	105493,43	121763	105493	27310	67,25	67
		участок		16269,53	8557,73	16270	8558	110	49,63	50
18	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим к=5,17	Измерение на участке при числе смонтированных волокон 124 из пролож. 144-х волок.ОК ГТС, в двух направлениях	1	134799,68	116788,23	134800	116788	30234	74,45	74
		участок		18011,45	9473,97	18011	9474	110	54,95	55
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1329846	1061718	431811		1184
			Тенге			268128	124470			722
		РАЗДЕЛ 2.Неучтенные материалы подрядчика								
19	СП1-1Дан. фирмы	Провод ПВ3 1х6мм	2	48,88	--	98	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	СП1-2Дан. фирмы	Консоль ККШ-2	28	180,72	--	5060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СП1-3Дан. фирмы	Консоль ККШ-1	42	131,22	--	5511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СП1-4Дан. фирмы	Болт консольный	70	33,78	--	2365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СП1-5Дан. фирмы	Проволока оцинкованная 3 мм	98,5	93,44	--	9204	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	СП1-6Дан. фирмы	Жидкость для смыва геля D-Gel	2	2121,04	--	4242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	СП1-7Дан. фирмы	Ленточный хомут для св.кабелей N4,8x360/4,8/350	150	4,94	--	741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СП1-8Дан. фирмы	Изолента	3	12,58	--	38	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СП1-9Дан. фирмы	Эмаль ПФ-115 желтая	4,5	190,83	--	859	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28117	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 3.Неучтенные материалы заказчика-накладные № 4900172940 от 30.10.2013г.								
28	С1-1 Мат.заказчика	Муфта оптическая проходная	2	2619,52	--	5239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С1-2 Мат.заказчика	Кабель опт.брон.гофр.144 одномод.волокон	1883	542,66	--	1021830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С1-3 Мат.заказчика	Муфта оптич. укомпл. на 48 вол.	1	9451,68	--	9452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С1-4 Мат.заказчика	Муфта оптич. укомпл. на 24 вол.	1	9318,69	--	9319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С1-5 Мат.заказчика	Муфта оптич. укомпл.на 144 вол.	4	20741,54	--	82966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1128805	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2486768	1061718	431811		1184
			Тенге			268128	124470			722
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2918579				
		Всего заработная плата -	Тенге				392598			
		Накладные расходы -	Тенге			431811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64772			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107386				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3025965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2122
		Сметная заработная плата -	Тенге				457370			
		ВСЕГО :				3025965				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%				54638				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				3080603				
		Итого по расчету в текущих ценах К=2,23355				6880681				
		Обязательные платежи 2%				87189				
		Итого				6967870				
		НДС 12%				836144				
		Всего стоимость выполненных работ :				7804014				
		В том числе								
		- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ)				2823792				
		- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы)				0				
		Всего услуг Подрядчика				4980222				

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору Токарев С.В.

Счет-фактура № 00000000108 от 19 декабря 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007822, РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005262, от 23.11.2012

ИИК поставщика: KZ949261701154406000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 240 от 10.04.2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007822, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДМ СеверСпецСвязь",РК, г.Петропавловск, 5 пр.Сенной, 59

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970941000602, Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Северо-Казахстанская Областная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного Общества Казахтелеком

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970941000602, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Букетова, 36

ИИК получателя: KZ079261701111112004, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г. Петропавловск, 3 этап"(Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС - 46 (ПП-26, ПП-27, ПП-32, ПП-33, ПП-34)	услуга	1	1 063 066,07	1 063 066,07	12%	127 567,93	1 190 634,00	0	
Всего по счету:					**1 063 066,07**		**127 567,93**	**1 190 634,00**		

Руководитель: Кириченко П. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ильина С. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Ильина С.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ФАКТУРА-ШОТТАР ҮШІН

"ТДМ СеверСпецСвязь"

ФАКТУР

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): Сев.К ОГ

Ген. подрядчик: ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"

Наимен. строит-ва и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Форма Ф-3

СПП № I.12.TDE.13.001/02-04-02

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2013г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 240	10.04.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в стоим.СМР в сметных базовых ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Соц. налог	
			в текущих ценах	в отчетном месяце в ценах 2001г.	по монтажу оборудования		На приобретен. материалов	Другие доп.затраты			
				в текущих ценах							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Построение магистральной и распределительной сети FTTH прямого питания АТС-46(ПП-26,ПП-27,ПП-32,ПП-33,ПП-34)	59492566	4046538	23467429 59492566	1608263 4046538							433558
в том числе: материалы заказчика и пассивное оборудование с НДС	19355023	**2855904**									
в т.ч НДС	2073752	305990									
К оплате подрядчику:	40137543	**1190634**	**(один миллион сто девяносто тысяч шестьсот тридцать четыре тенге)- минус резерв 5%=59532(пятьдесят девять тысяч пятьсот тридцать две тенге)**								
в т.ч.НДС	4300451	127568	**Итого к оплате: 1131102 (один миллион сто тридцать одна тысяча сто две тенге)**								

Заказчик Шукенов А.Ж.

Подрядчик Кириченко П.М.

Главный бухгалтер Корнев А.И.

Согласовано: Технический директор Якубовский Л.А.

Начальник ЦТО МС Аличев Б.А.

Начальник ЦП и С Бекентаева А.К.

Заказчик СК ОДТ "Казахтелеком"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО "ТДМ СеверСпецСвязь"

СПП № 1.12.TDE.13.001/02-04-02

Субподрядчик:

Договор

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г.Петропавловск, 3 этап."

Наименование обьекта: строительно-монтажные работы по строительству внутриквартальной и домовой сети GPON

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы по прокладке внутридомовых сетей ВОК								
1	Ц0110-55-5	Прокладка ОК по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	404	60,80	--	24563	--	27020	0,38	154
		м		60,80	--	24563	--	110	--	--
2	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	209	-2861,67	-2498,77	-598089	-522243	-130032	-1,50	-314
		участок		-362,90	-202,70	-75846	-42365	110	-1,18	-246
3	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	16	-5723,34	-4997,54	-91573	-79961	-19909	-3,00	-48
		участок		-725,80	-405,41	-11613	-6487	110	-2,35	-38
4	Ц0110-929-1	Монтаж волокон оптических сплиттеров 1/8	2603,7	7,21	--	18773	--	20650	0,04	104
		м шнура		7,21	--	18773	--	110	--	--

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС (после монтажа сплиттера 1/8), число волокон 8	193	4982,59	4329,37	961640	835568	213239	2,70	521
		участок		653,22	351,20	126071	67782	110	2,04	393
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			315313	233365	110697		417
			Тенге			81948	18931			110
		РАЗДЕЛ 2.Неучтенные материалы подрядчика								
6	СП1-1Дан. фирмы	Оцинкованный лист	8,5	41,04	--	349	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	СП1-2Дан. фирмы	Шуруп 3х45+Дюбель	1432	1,07	--	1527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1876	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 3.Неучтенные материалы заказчика-накладные № 4900214047от 18.12.2013г.								
8	С1-1 Мат.заказчика	Кабель опт. одномод. 2 волокон	404	51,75	--	20908	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20908	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 4.Неучтенные материалы заказчика-накладная № 4900214047от 18.12.2013г.								
9	С1-4 Мат.заказчика	Сплиттер PLC 1/8	263	4261,35	--	1120734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1120734	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1458831	233365	110697		417
			Тенге			81948	18931			110

Стоимость монтажных работ -	Тенге	1569528	
Всего заработная плата -	Тенге		100879
Накладные расходы -	Тенге	110697	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		55
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		16605
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25673	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1595201	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		582
Сметная заработная плата -	Тенге		117484
ВСЕГО :		1595201	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%		13062	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		1608263	
Итого по расчету в текущих ценах К=2,23355		3592136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Обязательные платежи	2%	20844
Итого		3612980
НДС 12%		433558
Всего стоимость выполненных работ :		4046538
В том числе		
- материалы, изделия и конструкции заказчика (по договору подрядных работ)		52304
- материалы, изделия и конструкции заказчика (пассивное оборудование и материалы)		2803600
Всего услуг Подрядчика		1190634

Заказчик: Шукенов А.Ж.

Подрядчик: Кириченко П.М.

Согласовано: Начальник ЦТСЭ ПС Аличев Б.А.

Начальник ПП ЦТС Бекентаева А.К.

Проверил: инж. по технадзору