Западно-Казахстанский областной филиал АО «КазАвтоЖол»

Акт
государственной приемочной комиссии о вводе в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт участка км 57-97 автомобильной дороги «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Российской Федерации»»

ЗКО, г. Уральск 2013 год

Акт
государственной приемочной комиссии о вводе в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт участка км 57-97 автомобильной дороги «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Российской Федерации»»

«28» 12 2013года. г. Уральск

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом №1022 от "12" 12 2013 г. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Жумагалиевым А.К.

В составе:
Председателя комиссии:

Мендыгалиев Темирхан Жалгасович	Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, председатель комиссии;

Заместитель председателя комиссии:

Горшенин Александр Петрович	Директор ТОО «Уральский Каздорпроект», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:

Жумагулов Ерлан Маратович	Главный эксперт управления эксплуатации и мобилизационной подготовки Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
Алипов Улан Токтарбаевич	Заместитель председателя правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» (по согласованию);
Есенгалиев Максим Жамбулович	Директор Западно-Казахстанского филиала АО НК «ҚазАвтоЖол» (по согласованию);
Габбасов Жаскайрат Шынбулатович	Директор РГУ «Батысжолдаборатория» (по согласованию);

Темирханов Нуржан Самигулинович	Директор Западно-Казахстанского областного филиала РГП «Казахавтодор»;
Менсев Айдар Казбекович	Главный специалист ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Западно-Казахстанской области Министерства регионального развития Республики Казахстан» (по согласованию);
Мырзагалиев Арон	Государственный экологический инспектор Департамента экологии по Казталовскому району Западно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (по согласованию);
Аяпов Жыдыгали Аскарович	Государственный экологический инспектор Департамента экологии по Акжайыкскому району Западно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (по согласованию);
Куатова Айгул Женысказиевич	Руководитель Управления ГУ «Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Акжайыкскому району Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию);
Хайдаров Талгат Халиханович	Руководитель Управления ГУ «Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Казталовскому району Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан» (по согласованию);
Ибрашев Ануар Галымжанович	Главный специалист отдела ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Акжайыкского района Западно-Казахстанской области» (по согласованию);

Байдуллин Саламат Сагынгалиевич	Главный специалист отдела ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Казталовского района Западно-Казахстанской области» (по согласованию);
Доскалиев Малик Сабыргалиевич	Начальник отдела ГУ «Управления по чрезвычайным ситуациям Акжайыкского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» (по согласованию);
Сарсембиев Гатау Сакенович	Начальник отдела ГУ «Управления по чрезвычайным ситуациям Казталовского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» (по согласованию);
Бисенбаев Айбар Галымжанович	Инспектор отделения дорожной и технической инспекции Управления административной полиции Департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан (по согласованию);
Сатбаев Нургазы Сатбаевич	Генеральный директор ТОО «Uniserv» (по согласованию);
Есетов Аскар Утепбергенович	ТОО «Ural Engineering» (по согласованию).

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком - Западно-Казахстанским областным филиалом АО «КазАвтоЖол», совместно с генеральным подрядчиком - ТОО «Uniserv», предъявлен к приемке объект – **«Капитальный ремонт участка автодороги «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ» км 57-97»;**

2. Работы осуществлялись на основании решений: Договора №22 от 26.09.11 года «о государственных закупках работ по капитальному ремонту участка км 57-97 автомобильной дороги «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ»» и в соответствии с разрешением №510, №56, №57 на производство строительно-монтажных работ выданное Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

3. Капитальный ремонт осуществлял генеральный подрядчик ТОО «Uniserv», выполнивший дорожно-строительные работы;

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком ТОО «Уральский Каздорпроект», выполнивший Рабочий проект;

5. Исходные данные для проектирования выданы в **Задании на производство проектно-изыскательских работ** Западно-Казахстанского областного филиала АО «КазАвтоЖол»;
6. Капитальный ремонт осуществлялся по рабочему проекту **«Капитальный ремонт участков автодороги «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ» км 57-67, км 67-77, км 77-87, км 87-97»**.
7. Проектно-сметная документация утверждена Комитетом автомобильных дорог Министерство транспорта и коммуникации Республики Казахстан (Приказ от 2011года);
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2011 года**; окончание работ: **ноябрь 2013 года**
9. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: **Заключение Рабочей комиссии о готовности объекта для предъявления Государственной приёмочной комиссии по объекту: «Капитальный ремонт участков автодороги «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ» км 57-97»;**
Указанный документ является обязательным приложением к настоящему акту.
10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Мощность, производительность	**Единица измерения**	**По проекту, участок км 57-97**	**Фактически, участок км 57-97**
Категория дороги		III	III
Протяжённость	км	40,3	40,3

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наименование показателей	**Ед. изм.**	**Нормативы**	
		По проекту	**Принятые по участку км 57-97 (фактически)**
Категория дороги		III	III
Общая длина дороги		40,3	40,3
Расчётная скорость движения		100	100
Число полос движения		2	2
Ширина проезжей части		7,0	7,0
Укрепление кромок проезжей части		0,5	0,5
Ширина земляного полотна		12,0	12,0
Ширина обочин	м	2,0	2,0
Поперечный уклон проезжей части и укрепительной полосы	%	20	20
Поперечный уклон обочины	%	40	40
Наибольший продольный уклон	%	40	40
Наименьшее расстояние видимости: а) для остановке б) для встречного автомобиля	 м м	 200 350	 200 350
Наименьшие радиусы кривых: а) в плане б) в продольном профиле: - выпуклые - вогнутые	м м м	600 10000 3000	600 10000 3000
Мост через Тогызский канал на км 75+600м., мост через Дюрино-Балыктанский канал км 86+125м.;	шт	2	2

Примыкания и пересечения		3	3

Дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы):

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от ПК	до ПК	км	Примечание
1	2	3	4	5
Дополнительный слой основания, толщиной Н=15	3'+00	400+00	40,3	Из песчано-гравийной смеси
Нижний слой основания, толщиной Н=15	3'+00	400+00	40,3	Из щебня фракций 40-70
Верхний слой основания. Толщиной Н=5	3'+00	400+00	40,3	Из щебня фракций 10-20, 20-40
Нижний слой а/б покрытия, толщиной Н=6см	3'+00	400+00	40,3	Из крупнозернистого горячего асфальтобетона
Верхний слой а/б покрытия. Толщиной Н=4	3'+00	400+00	40,3	Из мелкозернистого горячего асфальтобетона. Типа Б, марки II

12. На объекте установлено предусмотренное проектом элементы обстановки и принадлежности дороги – установлено согласно проекта;
13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом - выполнены;
14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями – проектом не предусмотрены;
15. Недоделки и дефекты Рабочей комиссией – не выявлены;
16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены: - проектом не предусмотрены;
17. Сметная стоимость по утвержденной проектно- сметной документации:
- всего:
- в том числе, строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря;
18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана положительная оценка прогрессивности применения материалов и техники;

Решение Государственной приёмочной комиссии:

Предъявленный к приёмке объект:

«Капитальный ремонт участка км 57-97 автомобильной дороги «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Российской Федерации»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии: _____ Т. Мендыгалиев

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: _____ А. Горшенин

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Е. Жумагулов

_____ У. Алипов

_____ М. Есенгалиев

_____ Ж. Габбасов

_____ Н. Темирханов

_____ А. Менеев

_____ А. Мырзагалиев

_____ Ж. Аяпов

_____ А. Куатова

_____ Т. Хайдаров

_____ А. Ибрашев

_____ С. Байдуллин

_____ М. Доскалиев

_____ Т. Сарсембиев

_____ А. Бисенбаев

_____ Н. Сатбаев

_____ А. Есенов

«ҚазАвтоЖол» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

««Чапай-Жалпақтал-Казталов-РФ шекарасы» автомобиль жолының 57-97 шақырым күрделі жөндеу» телімін пайдалануға қосу бойынша Мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІСІ

БҚО, Орал қаласы 2013 жыл

««Чапай-Жалпақтал-Казталов-РФ шекарасы» автомобиль жолының 57-97 шақырым күрделі жөндеу» телімін пайдалануға қосу бойынша Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІСІ

«12» 12 2013ж. Орал қаласы

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрі А.К. Жұмағалиевтің 2013 жылғы «12» 12 № 1222 Бұйрығымен тағайындалған Мемлекеттік қабылдау комиссиясы.

Келесі құрамында:

Комиссия төрағасы:	
Мендіғалиев Темірхан Жалғасұлы	Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті төрағасының орынбасары;
Комиссия төрағасының орынбасары (келісім бойынша):	
Горшенин Александр Петрович	«Уральский Каздорпроект» ЖШС директоры;
Комиссия мүшелері:	
Жұмағұлов Ерлан Маратұлы	Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті пайдалану және жұмылдыру дайындығы басқармасының бас сарапшысы;
Әліпов Ұлан Тоқтарбайұлы	«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары, комиссия төрағасының орынбасары (келісім бойынша);
Есенғалиев Максим Жамбыұлы	«ҚазАвтоЖол ҰК» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалының директоры (келісім бойынша);
Ғаббасов Жасқайрат Шынболатұлы	«Батысжолзертхана» ММ директоры (келісім бойынша);
Темірханов Нұржан Самиголлаұлы	«Қазақавтожол» РМК Батыс Қазақстан облыстық филиалының директоры;
Менеев Айдар Қазбекұлы	«Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі Батыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ бас маманы (келісім бойынша);

Мырзағалиев Арон	«Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысы Казталовка ауданы бойынша Экология департаменті» ММ бас инспекторы (келісім бойынша);
Аяпов Жылдығали Асқарұлы	«Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы бойынша Экология департаменті» ММ мемлекеттік экологиялық инспекторы (келісім бойынша);
Куатова Айгүл Жеңісқазықызы	«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті Ақжайық ауданы бойынша Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық департаменті» ММ басқарма басшысы (келісім бойынша);
Хайдаров Талғат Халиханұлы	«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті Казталовка ауданы бойынша Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық департаменті» ММ басқарма басшысы (келісім бойынша);
Ибрашев Ануар Ғалымжанұлы	«Батыс Қазақстан облысы Ақжайық аудан әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ бөлімнің бас маманы (келісім бойынша);
Байдуллин Саламат Сағынғалиұлы	«Батыс Қазақстан облысы Казталовка аудан әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ бөлімнің бас маманы (келісім бойынша);
Досқалиев Мәлік Сабырғалиұлы	«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облыстық ТЖД Ақжайық ауданының төтенше жағдайлар басқармасы» ММ бөлім басшысы (келісім бойынша);
Сәрсембиев Ғатау Сәкенұлы	«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облыстық ТЖД Казталовка ауданының төтенше жағдайлар басқармасы» ММ бөлім басшысы (келісім бойынша);

Бисенбаев Айбар Ғалымжанұлы	Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Батыс Қазақстан облыстық Ішкі істер департаменті Әкімшілік полиция басқармасының жол және техникалық инспекция бөлімшесінің инспекторы (келісім бойынша);
Сатбаев Нұргазы Сатбайұлы	«Uniserv» ЖШС бас директоры (келісім бойынша);
Есетов Асқар Өтепбергенұлы	«Ural Engineering» ЖШС бас директоры (келісім бойынша);

Құрылысы аяқталған автокөлік жолдарын пайдалануға қабылдап алу Ережелерінбасшылыққа алып,

АНЫҚТАДЫ:

1.Тапсырыс беруші – Автомобиль жолдары Комитетінің Батыс Қазақстан облыстық филиалының бас мердігер «Uniserv» ЖШС бірлесе отырып «Чапай-Жалпақтал-Казталов-Ресей Федерация шекарасы» автомобиль жолының 57-97 шақырым теліміи күрделі жөндеу» объектісін пайдалануға беруді ұсынды.

2. Жұмыстар төмендегі шешімдердің негізінен жүзеге асырылды:
- 2011 жылғы 26 қыркүйектегі «Чапай – Жалпақтал – Казталов – Ресей Федерация шекарасы» автомобиль жолының 57-97 шақырым теліміи күрделі жөндеу» жұмыстарын мемлекеттік сатып алу жөніндегі №26 келісім шарты және Қазақстан Республикасының құрылыс және тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы Агентігінің құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға №510, №56, №57 рұқсаттамасына сәйкес.

3. Күрделі жөндеуді, жол-құрылыс жұмыстарын жасаған Бас мердігер «Uniserv» ЖШС жүзеге асырды;

4. Күрделі жөндеудің жобалау-сметалық құжаттамасын жұмыс жобасын жасаған бас жобалаушы «Уральский Каздорпроект» ЖШС-мен орындалған;

5. Жобалауға арналған бастапқы мәліметтер Жобалау-жұмыстарын жүргізу тапсырмасында, Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің Батыс Қазақстан облыстық департаментімен берілген.

6. Күрделі жөндеу жұмыстары «Чапай-Жалпақтал-КазталовөРФ шекарасы» а/ж 57-97 шақ. теліміи күрделі жөндеу жұмыс жобасы бойынша жүзеге асырылды;

7. Жобалау сметалық құжаттамалар Қазақстан Республикасы КжКМ Автомобиль жолдары комитетімен бекітілген (2011 жылғы АЖК Бұйрығы).

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары келесі мерзімде атқарылды:
- жұмыстың басталуы: 2011 жылғы қыркүйек айы;
- жұмыстың аяқталуы: 2013 жылғы қараша айы;

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттама ұсынылды: «Чапай-Жалпақтал-КазталовөРФ шекарасы» а/ж 57-97 шақ. теліміи күрделі жөндеу объектісін Мемлекеттік комиссиясына корсетуге дайындығы туралы Жұмыс комиссиясының қорытындысы;

10. Пайдалануға ұсынылған объектінің негізгі көрсеткіштері:

Қуаттылығы, өндіру күші	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша, 57-97 шақ. телімі	Нақтылай, 57-97 шақ. телімі
Жолдың категориясы		III	III
Ұзындығы	км	40,3	40,3

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай дефектермен сипатталады:

Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Нормативтері	
		Жоба бойынша	57-97 шақ. телімі бойынша қабылданған (нақтылай)
Жолдың категориясы		III	III
Жолдың ұзындығы		40,3	40,3
Қозғалыстың есептік жылдамдығы		100	100
Қозғалыс жолақтың саны		2	2
Жүру бөлігінің ені		7,0	7,0
Бекітілген жолжағасы жолағының аз ені		0,5	0,5
Жер төсемінің ені	м	12,0	12,0
Жолжағаның ені	м	2,0	2,0
Жүру бөлігінің және бекітілген жолақтың көлденең енісі	%	20	20
Жол жағаның көлденең енісі	%	40	40
Ең үлкен бойлық енісі	%	40	40
Көз кірерлік ең кем арақашықтығы: а) тоқтауға б) қарсы автокөлік үшін	 м м	 200 350	 200 350
Ең кем қисық радиусы: а) жоспардағы б) бірлік пішінде: - шығыңғы - ойыс	м м м	600 10000 3000	600 10000 3000
Тогыз арығы аркылы көпір 75+600 шақ., Дюрино-Балыкты арығы аркылы көпір 86+125 шақ.;	шт	2	2
Қабысу мен қиылысу		3	3

<u>Жол төсемесі (көпір мен жол өткелін алып тастағанда)</u>

Жоба бойынша қалыңдығын көрсете жол төсемесінің конструктивтік қабаттары	ПК	ПК	Шақ.	Ескертпе
1	2	3	4	5
Қалыңдығы Н=15см,	3'+00	400+00	40,3	Табиғи құмды-қиыршықтас қоспасын қосумен

табанның қосымша қабаты				
Қалыңдығы Н=15см, табанның астыңғы қабаты	3'+00	400+00	40,3	Фракциясы 40-70 шығылтастан
Қалыңдығы Н=5см, табанның үстіңгі қабаты	3'+00	400+00	40,3	Фракциясы 10-20, 20-40 шығылтастан
Қалыңдығы Н=6см, асфальтобетонды жамылғысының астыңғы қабаты	3'+00	400+00	40,3	II маркалы, ірі-кесекті ыстық асфальтобетоннан
Қалыңдығы Н=4см, асфальтобетонды жамылғысының үстіңгі қабаты	3'+00	400+00	40,3	Б түрлі II маркалы, ұақ-кесекті ыстық асфальтобетоннан

12. Кешендік талдау және жеке сынақтан кейін қабылдау актілері бойынша объекте жобамен ескертілген мөлшерде жабдықтар қондырылды – жобоға сәйкес қондырылған;

13. Жобада қарастырылған, еңбек, қоршаған ортаны қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, орт қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары – орындалған;
14. Суық және ыстық сумен қамтамасыз етудің, канализациялар, жылумен, газбен, қуатпенен қамтамасыз ету, байланыс және сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпта пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдарымен қабылданған – жобада қарастырылмаған;

15. Жұмыс комиссиясымен ақаулар мен кемшіліктер – табылған жоқ;

16. Ғимараттар жолдарының үстіңгі қабатын төсеу, тратуарлар, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарын жасау, көгалдандыру жұмыстары, сонымен қатар үйлердің қасбеттерінің элементтерін өңдеу жұмыстары орындауға тиіс – жобада қарастырылмаған;

17. Жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша бекітілген сметалық құны:
Барлығы:
Соның ішінде:
Құрылыс-монтаж жұмыстары, құрал саймандары мен жабдықтар –

18. Объектіні тексеру және қажетті құжаттармен танысудың негізінде материалдар мен техниканы прогресивтік қолдануына оң баға берілді.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

Қабылдап алуға ұсынылған объектісі:

«Чапай – Жалпақтал – Казталов – Ресей Федерация шекарасы» автомобиль жолының 57-97 шақырым телімін күрделі жөндеу»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау Комиссиясының төрағасы: _____ Т. Мендіғалиев

Мемлекеттік қабылдау Комиссиясының төрағасының орынбасары _____ А. Горшенин

Мемлекеттік қабылдау Комиссиясының мүшелері:

_____ Е. Жумағулов

_____ У. Әлпов

_____ М. Есенгалиев

_____ К. Табасов

_____ Н. Темірханов

_____ А. Менеев

_____ А. Мырзағалиев

_____ Ж. Аяпов

_____ А. Куатова

_____ Т. Хайдаров

_____ А. Ибрашев

_____ С. Байдуллин

_____ М. Доскалиев

_____ Г. Сәрсембиев

_____ А. Бисембаев

_____ Н. Сабраев

_____ А. Сұлтов

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-22/13-06 от 5 сентября 2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 57- км 67

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
88	***Уход за травостоем в течение мелиоративного периода (3 года)***				
89	Снегозадержание первое (в течении 2-х лет)	км	27,5338	695,39	19147
90	Снегозадержание второе (в течении 2-х лет)	км	27,5338	695,39	19147
91	Погрузка, транспортировка (до 190км) минеральных удобрений	тн	1,014	1590,78	1613
92	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой (однократно 2-е года) 50кг/1 га в год	га	20,2738	12339,79	250174
93	Подкашивание сорняков (выборочно)	га	13,7669	5065,75	69740
94	Кошение трав со сгребанием в валики и копны (в течении 3-х лет)	га	41,3007	6065,75	250520
95	Погрузка сена (4ц/га) (в течении 3-х лет)	ц	165,20	301,98	49887
96	Транспортировка (до 10км) сена к потребителю (в течении 3-х лет)	тн	16,52	102,18	1688
97	**Итого по разделу 2:**				**661916**
137	**Раздел 6. Обустройство дороги**				
240	***Дорожные знаки***				
246	Демонтаж существующих знаков	шт	4	2319,23	9277
247	Погрузка и вывоз на расстояние 65 км знаков и стоек после разборки	шт	4	57,72	231
264	***Ограждение***				
265	Установка металлических сигнальных столбиков ТИП 00-08.000	шт	68	4540,2	308734
266	***Разметка***				
267	Разметка проезжей части сплошной линией 1.1. шириной 0,1м механизированным способом	пм	22052,66	46	1014422
268	Разметка проезжей части прерывистой линией 1.5. при соотношении штриха и промежутка 1:3	пм	9642,64	18,54	178776
269	Разметка проезжей части прерывистой линией 1.6. при соотношении штриха и промежутка 3:1	пм	200	36,85	7370
270	Разметка проезжей части сплошной линией 1.7 при соотношении 1:1	пм	165	27,67	4566
271	Разметка проезжей части вручную линией 1.13	м2	6,2	535,31	3319
272	Разметка пешеходных переходов вручную линией 1.14.1	м2	21,8	535,31	11671
273	Разметка вручную 1.20	м2	9	535,31	4819
274	Разметка проезжей части прерывистой линией 1.8. при соотношении 1:3 шириной 0,2м	п.м	526	37,08	19505
275	Разметка проезжей части 1.16.1	м2	110	535,31	58885

276	1.16.2	м2	6,02	535,31	3223
277	1.16.3	м2	7,5	535,31	4015
278	1.18.	м2	24	535,31	12847
279	Вертикальные разметки 2.7. в том числе: белой краской, черной краской	м2	1,2	529,12	635
280	**Итого по разделу 6:**				**1642293**
281	**Всего по акту:**				**2304209**
282	в том числе НДС 12%:				246879

Заказчик :

Зам.директора ЗКО ФАО"КазАвтоЖол"

_____ Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-22/13-06 от 5 сентября 2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 67- км 77

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
59	***Земляные работы***				
75	Засев трав по откосам насыпи механизированным способом с поливом водой и прикатыванием посевов (житняк)	м2	42766,2	203,92	8720884
94	***Уход за травостоем в течении мелиоративного периода (3 года)***				
	Снегозадержание первое (в течении 2-х лет)	км	146,663	747,76	109669
96	Снегозадержание второе (в течении 2-х лет)	км	146,663	747,76	109669
97	Погрузка, транспортировка (до200км) минеральных удобрений	тн	2,368	1721,12	4076
98	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой (однократно)-2 года 50кг/1га в год	га	47,3648	15712,21	744206
99	Подкашивание сорняков (выборочно)	га	33,7326	5065,75	170881
100	Кошение трав со сгребанием в валики и копны (в течении 3-х лет)	га	101,1978	6065,75	613841
101	Погрузка сена (4ц/га) (в течении 3-х лет)	ц	404,79	301,98	122238
102	Транспортировка (до 10км) сена к потребителю (в течении 3-х лет)	тн	40,479	102,18	4136
103	***Рекультивация временно-занимаемых земель в Казталовском районе районе***				
122	***Уход за травостоем в течении мелиоративного периода (3 года)***				
123	Снегозадержание первое (в течении 2-х лет)	км	44,17	747,76	33029
124	Снегозадержание второе (в течении 2-х лет)	км	44,17	747,76	33029
125	Погрузка, транспортировка (до200км) минеральных удобрений	тн	0,443	1721,12	762
126	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой (однократно)-2 года 50кг/1га в год	га	8,8664	15712,21	139311
127	Подкашивание сорняков (выборочно)	га	10,1602	5065,75	51469
128	Кошение трав со сгребанием в валики и копны (в течении 3-х лет)	га	30,4806	6065,75	184888
129	Погрузка сена (4ц/га) (в течении 3-х лет)	ц	121,92	301,98	36817
130	Транспортировка (до 10км) сена к потребителю (в течении 3-х лет)	тн	12,192	102,18	1246
131	**Итого по разделу 2:**				**11080151**
148	**Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Тогызский канал на км 75+600**				
149	***Подготовительные работы***				
165	Демонтаж стальной трубы в канале Ø1,22м L=28м и автотранспорт на 76 км	тн	10,11	8059,22	81479
299	Итого по разделу 4:				81479

300	Раздел 6. Обустройство дороги				
301	*Дорожные знаки*				
302	Установка информационно-указательных знаков 5.26-(3000х680мм)-2шт	шт	2	39936,28	79873
303	Установка километровых знаков 5.28	шт	10	7600,84	76008
304	Демонтаж существующих знаков	шт	15	2494,58	37419
305	Погрузка и вывоз на расстояние 75 км знаков и стоек после разборки	шт	14	66,55	932
306	***Земработы***				
307	Доставка из штабеля грунта 1 группы с разработкой экскаватором и транспортом на 1 км	м3	90,8	236,88	21509
308	Уплотнение грунта 2 группы пневмотрамбовками с поливом водой	м3	82,55	159,2	13142
309	Планировка верха и откосов насыпи вручную, грунт 2 группы	м2	192,2	107,85	20729
310	Подготовка из песчано-гравийной смеси под блоки фундаментов	м3	1,12	7619,19	8533
311	Установка ж/б сборных блоков фундамента Ф-2 сталь А-I-7,32кг/м3 Сталь Вр-9,29кг/м3 В-15 F-200(1,76м3)	шт	4	27479,79	109919
312	Бетон В-15 F-200 для омоноличивания стоек	м3	0,31	3541,06	1098
313	Установка стальных стоек СКМ-1.30 Ø40мм L=3м	шт	10	2479,24	24792
314	Установка стальных стоек СКМ-3,30 Ø70мм L=3м	шт	4	2523,33	10093
315	Устройство основания по способу заклинки из фракционного щебня толщ. 10 см	м2	23,2	1321,67	30663
316	Устройство покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 6 см	м2	21,5	2158,82	46415
319	***Разметка***				
320	Разметка проезжей части сплошной линией 1.1. шириной 0,1м механизированным способом	пм	20066,46	49,47	992688
321	Разметка проезжей части прерывистой линией 1.5. при соотношении штриха и промежутка 1:3	пм	9733,54	19,94	194087
322	Разметка проезжей части прерывистой линией 1.6. при соотношении штриха и промежутка 3:1	пм	200	39,64	7928
323	Вертикальные разметки 2.5. в том числе: белой краской, черной краской	м2	51,8	575,89	29831
324	**Итого по разделу 6:**				**1705659**
325	**Всего по акту:**				**12867289**
326	в том числе НДС 12%:				1378638

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО"КазАвтоЖол"

_____ Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-22/13-06 от 5 сентября 2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 77- км 87

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тенге с НДС
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
52	***Подготовительные работы к земполотну***				
74	Перемещение бульдозером 130л.с. растительного грунта на откосы земляного полотна на 20м, грунт 1 группы	м3	1666	64,58	107590
75	Засев трав по откосам насыпи механизированным способом с поливом водой и прикатыванием посевов (житняк)	м2	16660	203,48	3389977
78	***Технический этап рекультивации***				
79	Рыхление поверхности культиватором глубокорыхлителем на глубину до 30см	га	0,6780	6239,57	4230
80	Надвижка ПСП на разрыхленную поверхность с перемещением бульдозером на 10м	м3	275	66,12	18183
81	Грубая планировка площадей бульдозерами	м2	6780	0,77	5221
82	Окончательная планировка поверхности из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	391769	4,09	1602335
83	***Биологический этап***				
84	Вспашка почвы среднего и тяжелого мехсостава на глубину до 20см	га	1,3339	6239,57	8323
85	Боронование почвы в один след (однократное)	га	1,3339	402,64	537
86	Погрузка, транспортировка минеральных удобрений до 200км с заправкой сеялок	тн	0,079	1721,12	136
87	Внесение минеральных удобрений механизированным способом из расчета на 1 га-75кг/га	га	1,0480	13244,15	13880
88	Погрузка, транспортировка (до 210км) и посев многолетних трав из расчета 20 кг/га (житняк)	га	1,3339	30343,28	40475
89	Прикатывание посевов трав (однократное)	га	1,3339	1288,45	1719
90	***Уход за травостоем в течении мелиоративного периода (3 года)***				
91	Снегозадержание первое (в течении 2-х лет)	км	5,8	746,14	4328
92	Снегозадержание второе (в течении 2-х лет)	км	5,8	746,14	4328
93	Погрузка, транспортировка (до200км) минеральных удобрений	тн	0,105	1721,12	181
94	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой (однократно)-2 года 50 кг/1 га в год	га	2,096	14868,32	31164
95	Подкашивание сорняков (выборочно)	га	1,3339	5065,75	6757
96	Кошение трав со сгребанием в валики и копны (в течении 3-х лет)	га	4,0017	6065,75	24273
97	Погрузка сена (4ц/га) (в течении 3-х лет)	ц	16,01	301,98	4835
98	Транспортировка (до 10км) сена к потребителю (в течении 3-х лет)	тн	1,601	102,18	164
99	**Итого по разделу 2:**				5268636
115	Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Дюрино-Балыктинский канал на км 86+125				

131	Демонтаж стальной трубы в канале с последующим демонтажом Ø1,20м L=20м	тн	7,25	7234,945	52454
151	Демонтаж временной металлической трубы в тело островка Ø 1,20мм, длиной 52,3м с последующей ее разборкой после окончания строительства и вывозом на базу на 88 км-1шт	тн	18,894	13406,34	253299
273	**Итого по разделу 4:**				**305753**
274	**Раздел 6. Обустройство дороги**				
275	***Дорожные знаки***				
276	Установка информационно-указательных знаков 5.26-(3000х680мм)-2шт	шт	2	93462,17	186924
277	Установка километровых знаков 5.28	шт	9	7710,18	69392
278	Демонтаж существующих знаков	шт	2	2489,2	4978
279	Погрузка и вывоз на расстояние 85 км знаков и стоек после разборки-34,8кг	шт	2	33,79	68
280	***Земработы***				
281	Доставка из штабеля грунта 1 группы с разработкой экскаватором и транспортом на 1 км	м3	165	236,37	39001
282	Уплотнение грунта 2 группы пневмотрамбовками с поливом водой	м3	150	158,86	23829
283	Планировка верха и откосов насыпи вручную, грунт 2 группы	м2	229	107,61	24643
2[illegible]	Подготовка из песчано-гравийной смеси под блоки фундаментов	м3	1,44	7745,51	11154
285	Установка ж/б сборных блоков фундамента Ф-2 сталь А-I-7,32кг/м3 Сталь Вр-9,29кг/м3 В-15 F-200	шт	6	29242,45	175455
286	Бетон В-15 F-200 для омоноличивания стоек	м3	0,47	35575,37	16720
287	Установка стальных стоек СКМ-1.30 Ø40мм L=3м	шт	9	2943,9	26495
288	Установка стальных стоек СКМ-4.35 Ø102мм L=3,5м	шт	6	2987,89	17927
289	Устройство основания по способу заклинки из фракционного щебня толщ. 10 см	м2	86	1336,88	114972
290	Устройство покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 6 см	м2	86	2165,51	186234
293	***Разметка***				
294	Разметка проезжей части сплошной линией 1.1. шириной 0,1м механизированным способом	пм	20064,6	49,37	990590
295	Разметка проезжей части прерывистой линией 1.5. при соотношении штриха и промежутка 1:3	пм	9735,4	19,9	193735
2[illegible]	Разметка проезжей части прерывистой линией 1.6. при соотношении штриха и промежутка 3:1	пм	200	39,55	7911
297	Вертикальные разметки 2.5. в том числе: белой краской, черной краской	м2	40,76	574,52	23418
298	**Итого по разделу 6:**				**2113446**
299	**Всего расчету:**				**7687835**
300	в том числе НДС 12%:				823697

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО"КазАвтоЖол"

_____ Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бибиев Е.З

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сапбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-22/13-06 от 5 сентября 2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 87- км 97

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
23	Снятие дорожной одежды переходного покрытия толщиной 10 см с перемещением бульдозером 130л.с. в валы 20м после окончания строительства дороги	м3	2000	68,25	136500
	Погрузка материала полученного от разборки дорожной одежды тракторными погрузчиками 4 тн в самосвалы, грунт 2 группы	м3	2000	121,23	242460
25	Автовозка материала на расстояние 3 км в штабель для передачи Заказчику	м3	2000	182,8	365600
26	Разработка бульдозером 130л.с. в валах растительного слоя и перемещение на объездную дорогу 20м, грунт 1 группы	м3	2687	60,09	161462
27	Грубая планировка 130л.с. Распределенного растительного слоя	м2	10680	0,72	7690
36	Снятие дорожных знаков на металлических стойках (знаки применяются инвентарные)	шт			
37	Д-700 (3.24) и А-700 (1.23)	шт	30	1911,105	57332
38	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
39	В-500х2250 (1.31.1)	шт	6	1911,105	11466
40	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
41	В-500х2250 (1.31.2)	шт	6	1911,105	11467
42	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
	В-500х2250 (1.31.3)	шт	2	1911,105	3822
44	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
45	Д-700 (3.1)	шт	10	1911,105	19110
46	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
47	В-350х1050 (5.32.2)	шт	3	1911,105	5733
48	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
49	В-350х1050 (5.32.3)	шт	3	1911,105	5733
50	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
51	***Рекультивация объездной дороги***				
52	Разработка грунта бульдозером 130л.с. С перемещением на 20м и разравниванием, грунт 2 группы	м3	4483	68,25	305965
53	Прикатка грунта катком 25т при 4 проходах по одному следу, толщиной слоя 25 см без полива водой	м3	4075	62,99	256684
54	Грубая планировка поверхности бульдозером 130л.с., грунт 1 группы	м2	80000	0,72	57600
55	Погрузка дорожных знаков и металлических стоек на временной объездной дороге с транспортировкой на базу в г.Чапаев , расстояние 65 км-2,21тн	шт	60	2421,83	145310
56	**Итого по разделу 1:**				**1793934,46**
57	Раздел 2. Земляное полотно				

75	Механизированная планировка откосов земполотна на съездах, грунт 2 группы	м2	170175	34,98	5952722
76	Перемещение бульдозером 130л.с. растительного грунта на откосы земляного полотна на 20м, грунт 1 группы	м3	1592	60,09	95663
77	Засев трав по откосам насыпи механизированным способом с поливом водой и прикатыванием посевов (житняк)	м2	14950	192,64	2879968
78	***Рекультивация временно-занимаемых земель***				
79	Разработка с перемещением грунта бульдозерами при перемещении до 10м, грунт 1 группы	м3	2875	32,63	93811
80	***Технический этап рекультивации***				
81	Рыхление поверхности культиватором глубокорыхлителем на глубину до 30см	га	2,293	5806,27	13314
82	Надвижка ПСП на разрыхленную поверхность с перемещением бульдозером на 10м	м3	2875	32,63	93811
83	Грубая планировка площадей бульдозерами	м2	12250	0,84	10290
84	Окончательная планировка поверхности из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	430685	3,83	1649524
85	***Биологический этап***				
	Вспашка почвы среднего и тяжелого мехсостава на глубину до 20см	га	6,3321	5806,27	36766
87	Боронование почвы в один след (однократное)	га	6,3321	374,68	2373
88	Погрузка, транспортировка минеральных удобрений до 200км с заправкой сеялок	тн	0,374	1721,12	644
89	Внесение минеральных удобрений механизированным способом из расчета на 1 га-75кг/га	га	4,9867	9138,31	45570
90	Погрузка, транспортировка (до 210км) и посев многолетних трав из расчета 20 кг/га (житняк)	га	6,3321	28148,23	178237
91	Прикатывание посевов трав (однократное)	га	6,3321	1181,7	7483
92	***Уход за травостоем в течении мелиоративного периода (3 года)***				
93	Снегозадержание первое (в течении 2-х лет)	км	27,53	694,33	19115
94	Снегозадержание второе (в течении 2-х лет)	км	27,53	694,33	19115
95	Погрузка, транспортировка (до200км) минеральных удобрений	тн	0,499	1721,12	859
	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой (однократно)-2 года 50 кг/1 га в год	га	9,9734	14869,22	148297
97	Подкашивание сорняков (выборочно)	га	6,3321	5065,75	32077
98	Кошение трав со сгребанием в валики и копны (в течении 3-х лет)	га	18,9963	6065,75	115227
99	Погрузка сена (4ц/га) (в течении 3-х лет)	ц	75,98	301,98	22944
100	Транспортировка (до 10км) сена к потребителю (в течении 3-х лет)	тн	7,598	102,18	776
101	**Итого по разделу 2:**				**11418586**
102	**Раздел 3. Дорожная одежда.**				
112	Механизированная планировка верха обочин, грунт 2 группы	м2	10000	34,76	347600
113	Механизированная планировка откосов обочин, грунт 2 группы	м2	37108	34,76	1289874
114	Укрепление обочин гравийно-песчано-щебеночной смесью толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: щебень фракционный 20-40мм-104,8м3, ПГС-96,9м3, вода с доставкой автоцистернами на 10 км-10,5м3	м2	10000	1537,2	15372000
115	Итого по разделу 3:				17009474

172	Раздел 5. Пересечения и примыкания пк 321+25,6, 380+10,12				
190	Укрепление обочин гравийно-песчано-щебеночной смесью толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: щебень фракционный 20-40мм-104,9м3, ПГС-96,9м3, вода с доставкой автоцистернами на 10 км-10,5м3	м2	374	1537,2	574913
191	Укрепление обочин засевом трав без растительного грунта с поливом водой	м2	1497	200,16	299640
197	**Итого по разделу 5:**				**874553**
198	**Раздел 6. Обустройство дороги**				
303	***Дорожные знаки***				
304	Установка предупреждающих знаков В-900мм 1.20	шт	4	11586,01	46344
305	Установка знаков приоритета В=900мм 2.4-2 шт 2.3.1-1 шт	шт	3	11586,01	34758
306	Установка информационно-указательных знаков 5.12-1050х700-8 шт, 5.16.1 и 5.16.2 В=700-8 шт, 5.8.3-4 шт 5.8.5-4шт В=700 5.21.2-6 шт (1500х4000мм)-6шт	шт	30	30019,54	900586
307	Установка километровых знаков 5.28	шт	11	12550,63	138057
308	Дополнительной информации 7.1.1-4 шт	шт	4	18521,65	74087
309	Демонтаж существующих знаков	шт	13	2316,34	30112
310	Погрузка и вывоз на расстояние 84 км знаков и стоек после разборки	шт	13	64,49	838
311	***Земработы***				
312	Снятие растительного слоя земли вручную толщиной 10 см, грунт 1 группы	м3	48,7	934,36	45503
313	Доставка из штабеля грунта 1 группы с разработкой экскаватором и транспортом на 1 км	м3	382,4	219,96	84113
314	Уплотнение грунта 2 группы пневмотрамбовками с поливом водой	м3	347,6	147,82	51382
315	Обратная надвижка растительного грунта вручную, грунт 1 группы	м3	48,7	934,36	45503
316	Планировка верха и откосов насыпи вручную, грунт 2 группы	м2	809,12	100,14	81025
317	Подготовка из песчано-гравийной смеси под блоки фундаментов	м3	6,36	6942,93	44157
318	Установка ж/б сборных блоков фундамента Ф-2 сталь А-I-7,32кг/м3 Сталь Вр-9,29кг/м3 В-15 F-200	шт	16	25516,32	408261
319	Бетон В-15 F-200 для омоноличивания стоек	м3	1,24	3334,52	4135
[illegible]	Установка стальных стоек СКМ-1.30 Ø40мм L=3м	шт	3	2302,1	6906
321	Установка стальных стоек СКМ-1.25 Ø40мм L=2,5м	шт	11	2295,62	25252
322	Установка стальных стоек СКМ-2,35 Ø53мм L=3,5м	шт	10	2346,4	23464
323	Установка стальных стоек СКМ-2,30 Ø70мм L=3м	шт	8	2300,79	18406
324	Установка стальных стоек СКМ-4.40 Ø102мм L=4м	шт	16	2378,73	38060
325	Устройство основания по способу заклинки из фракционного щебня толщ. 10 см	м2	97,5	1210,3	118004
326	Устройство покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 6 см	м2	90,6	1876,23	169986
327	***Ограждение***				
328	Установка металлических сигнальных столбиков ТИП 00-08.000	шт	69	4461,31	307830
329	***Разметка***				
330	Разметка проезжей части сплошной линией 1.1. шириной 0,1м механизированным способом	пм	24233,12	41,95	1016579
331	Разметка проезжей части прерывистой линией 1.5. при соотношении штриха и промежутка 1:3	пм	8807,78	18,52	163120
332	Разметка проезжей части прерывистой линией 1.6. при соотношении штриха и промежутка 3:1	пм	400	36,81	14724
333	Разметка проезжей части сплошной линией 1.7 при соотношении 1:1	пм	186	27,64	5141

334	Разметка проезжей части вручную линией 1.13	м2	5	534,64	2673
335	Разметка пешеходных переходов вручную линией 1.14.1	м2	36	534,64	19247
336	Разметка вручную 1.20	м2	9	534,64	4812
337	Разметка проезжей части прерывистой линией 1.8. при соотношении 1:3 шириной 0,2м	п.м	949,5	37,03	35160
338	Разметка проезжей части 1.16.1	м2	159,676	534,64	85369
339	1.16.2	м2	6,02	534,64	3219
340	1.16.3	м2	7,5	534,64	4010
341	1.18	м2	24,36	534,64	13024
342	Вертикальные разметки 2.7. в том числе: белой краской, черной краской	м2	2,4	534,64	1283
343	**Итого по разделу 6:**				**4065130**
344	**Всего расчету:**				**35161677**
345	*в том числе НДС 12:*				3767323

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО"КазАвтоЖол"

_____ Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-22/13-06 от 5 сентября 2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 67- км 77

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду октября месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
75	Засев трав по откосам насыпи механизированным способом с поливом водой и прикатыванием посевов (житняк)	м2	62723,81	203,92	12790638
76	***Рекультивация временно-занимаемых земель в Акжаикском районе***				
87	***Биологический этап***				
	Вспашка почвы среднего и тяжелого мехсостава на глубину до 20см	га	33,7326	6253,06	210932
89	Боронование почвы в один след (однократное)	га	33,7326	403,51	13611
90	Погрузка, транспортировка минеральных удобрений до 200км с заправкой сеялок	тн	1,776	1721,12	3057
91	Внесение минеральных удобрений механизированным способом из расчета на 1 га-75кг/га	га	23,6824	13192,69	312435
92	Погрузка, транспортировка (до200км) и посев многолетних трав (однократный) из расчета 20кг/га (житняк)	га	33,7326	30330,96	1023142
93	Прикатывание посевов трав (однократное)	га	33,7326	1273,19	42948
103	***Рекультивация временно-занимаемых земель в Казталовском районе районе***				
115	***Биологический этап***				
116	Вспашка почвы среднего и тяжелого мехсостава на глубину до 20см	га	10,1602	6253,06	63532
117	Боронование почвы в один след (однократное)	га	10,1602	403,51	4100
118	Погрузка, транспортировка (до200км) минеральных удобрений	тн	0,332	1721,12	571
119	Внесение минеральных удобрений механизированным способом из расчета на 1 га-75кг/га	га	4,4332	13192,69	58486
120	Погрузка, транспортировка (до200км) и посев многолетних трав (однократный) из расчета 20кг/га (житняк)	га	10,1602	30330,96	308169
121	Прикатывание посевов трав (однократное)	га	10,1602	1273,19	12936
131	**Итого по разделу 2:**				**14844557**
325	**Всего по акту:**				**14844557**
326	в том числе НДС 12%:				1590488

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО"КазАвтоЖол"

Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сатыаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-22/13-06 от 5 сентября 2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 57- км 67

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду октября месяца 2013 года

№ п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
49	Погрузка дорожных знаков и металлических стоек на временной объездной дороге с транспортировкой на базу в г.Чапаев , расстояние 65 км	шт	60	2395,61	143737
50	**Итого по разделу 1:**				**143737**
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
72	Перемещение бульдозером 130л.с. растительного грунта на откосы земляного полотна на 20м, грунт 1 группы	м3	4066	32,67	132836
73	Засев трав по откосам насыпи механизированным способом с поливом водой и прикатыванием посевов (житняк)	м2	108554	189,86	20610062
76	***Технический этап рекультивации***				
77	Рыхление поверхности культиватором глубокорыхлителем на глубину до 30см	га	5,983	5813,51	34782
3	Надвижка ПСП на разрыхленную поверхность с перемещением бульдозером на 10м	м3	10818	32,67	353424
79	Грубая планировка площадей бульдозерами	м2	59830	0,84	50257
80	Окончательная планировка поверхности из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	446492	3,84	1714529
81	***Биологический этап***				
82	Вспашка почвы среднего и тяжелого мехсостава на глубину до 20см	га	13,7669	5813,51	80034
83	Боронование почвы в один след (однократное)	га	13,7669	375,14	5165
84	Погрузка, транспортировка (до 190км) минеральных удобрений с заправкой сеялок	тн	0,76	1590,78	1209
85	Внесение минеральных удобрений механизированным способом из расчета на 1 га-75кг/га	га	10,1369	12218,85	123861
86	Погрузка, транспортировка (до 190км) и посев многолетних трав (однократный) 20кг/га (житняк)	га	13,7669	28183,33	387997
87	Прикатывание посевов трав (однократное)	га	13,7669	1183,18	16289
97	**Итого по разделу 2:**				**23510445**
98	**Раздел 3. Дорожная одежда.**				
109	Механизированная планировка откосов обочин, грунт 2 группы	м2	38221	35,02	1338499

110	Укрепление обочин гравийно-песчано-щебеночной смесью толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: щебень фракционный 20-40мм-104,9м3, ПГС-96,9м3, вода с доставкой автоцистернами на 3 км-10,5м3	м2	20600	1464,24	30163344
111	**Итого по разделу 3:**				**31501843**
112	**Раздел 5. Пересечения и примыкания. ПК 70+67,83**				
129	Укрепление обочин гравийно-песчано-щебеночной смесью толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: щебень фракционный 20-40мм-104,9м3, ПГС-96,9м3, вода с доставкой автоцистернами на 3 км-10,5м3	м2	380	1464,24	556411
130	Укрепление обочин засевом трав без растительного грунта с поливом водой	м2	1223	189,86	232199
136	**Итого по разделу 5:**				**788610**
137	**Раздел 6. Обустройство дороги**				
240	***Дорожные знаки***				
241	Установка предупреждающих знаков В-900мм 1.20	шт	2	11600,46	23201
242	Установка знаков приоритета В=900мм 2.4-2 шт 2.3.1-2 шт	шт	4	11600,46	46402
243	Установка информационно-указательных знаков 5.12-1050х700-4 шт, 5.16.1 и 5.16.2 В=700-4 шт, 5.8.3-2 шт 5.8.5-1шт В=700 5.21.2-4 шт (1500х4000мм)-4шт	шт	18	30944,78	557006
244	Установка километровых знаков 5.28	шт	11	12566,28	138229
245	Дополнительной информации 7.1.1-2 шт	шт	2	18544,75	37090
280	**Итого по разделу 6:**				**801928**
281	**Всего по акту:**				**56746563**
282	в том числе НДС 12%:				6079989

Заказчик :

Зам.директора ЗКО ФАО"КазАвтоЖол"

_____ Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сапбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-22/13-06 от 5 сентября 2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 67- км 77

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду октября месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
49	Погрузка дорожных знаков и металлических стоек на временной объездной дороге с транспортировкой на базу в г.Чапаев , расстояние 65 км	шт	60	2543,19	152591
	Итого по разделу 1:				**152591**
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
76	***Рекультивация временно-занимаемых земель в Акжаикском районе***				
80	***Технический этап рекультивации***				
81	Рыхление поверхности культиватором глубокорыхлителем на глубину до 30см	га	17,7713	6253,06	111125
82	Надвижка ПСП на разрыхленную поверхность с перемещением бульдозером на 10м	м3	21595	32,67	705509
83	Надвижка ПСП на разрыхленную поверхность с перемещением бульдозером на 20м	м3	448	64,72	28995
84	Надвижка ПСП на разрыхленную поверхность с перемещением бульдозером на 40м	м3	11672	128,41	1498802
85	Грубая планировка площадей бульдозерами	м2	177713	0,77	136839
86	Окончательная планировка поверхности из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	337326	4,13	1393156
	Рекультивация временно-занимаемых земель в Казталовском районе районе				
107	***Технический этап рекультивации***				
108	Рыхление поверхности культиватором глубокорыхлителем на глубину до 30см	га	5,7204	6253,06	35770
109	Надвижка ПСП на разрыхленную поверхность с перемещением бульдозером на 10м	м3	5973	32,67	195138
110	Надвижка ПСП на разрыхленную поверхность с перемещением бульдозером на 20м	м3	169	64,72	10938
111	Надвижка ПСП на разрыхленную поверхность с перемещением бульдозером на 30м	м3	1251	102,55	128290
112	Надвижка ПСП на разрыхленную поверхность с перемещением бульдозером на 40м	м3	5387	128,41	691745
113	Грубая планировка площадей бульдозерами	м2	57204	0,77	44047
114	Окончательная планировка поверхности из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	149668	4,13	618129
131	**Итого по разделу 2:**				**5598483**
132	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
145	Механизированная планировка откосов обочин, грунт 2 группы	м2	37108	37,43	1388952

146	Укрепление обочин гравийно-песчано-щебеночной смесью толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: щебень фракционный 20-40мм-104,9м3, ПГС-96,9м3, вода с доставкой автоцистернами на 5 км-10,5м3	м2	20000	1601,76	32035200
147	**Итого по главе 3:**				**33424152**
325	**Всего по акту:**				**39175226**
326	в том числе НДС 12%:				4197346

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО"КазАвтоЖол"

_____ Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-22/13-06 от 5 сентября 2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 77- км 87

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду октября месяца 2013 года

№	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тенге с НДС
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
17	Снятие дорожной одежды переходного покрытия толщиной 10 см с перемещением бульдозером 130л.с. в валы 20м после окончания строительства дороги	м3	4000	73,34	293360
18	Погрузка материала полученного от разборки дорожной одежды тракторными погрузчиками 4 тн в самосвалы, грунт 1 группы	м3	4000	130,27	521080
19	Автовозка материала на расстояние 3 км в штабель для передачи Заказчику	м3	4000	199,63	798520
20	Разработка бульдозером 130л.с. в валах растительного слоя и перемещение на объездную дорогу 20м, грунт 1 группы	м3	403	64,58	26026
21	Грубая планировка 130л.с. Распределенного растительного слоя	м2	4030	0,77	3103
45	***Рекультивация объездной дороги***				
[illegible]	Разработка грунта бульдозером 130л.с. С перемещением на 20м и разравниванием, грунт 2 группы	м3	4483	73,34	328783
47	Прикатка грунта катком 25т при 4 проходах по одному следу, толщиной слоя 25 см без полива водой	м3	4483	67,69	303454
48	Грубая планировка поверхности бульдозером 130л.с., грунт 1 группы	м2	80000	0,77	61600
49	Погрузка дорожных знаков и металлических стоек на временной объездной дороге с транспортировкой на базу в г.Чапаев , расстояние 65 км	шт	60	2537,71	152263
50	**Итого по разделу 1:**				**2488189**
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
52	***Подготовительные работы к земполотну***				
71	Механизированная планировка откосов земполотна на съездах, грунт 2 группы	м2	190977	37,59	7178825
72	Механизированная планировка дна боковых резервов, грунт 2 группы	м2	24200	4,78	115676
73	Механизированная планировка обратных откосов боковых резервов, грунт 2 группы	м2	32809	4,78	156827
99	**Итого по разделу 2:**				**7451328**
100	**Раздел 3. Дорожная одежда.**				

112	Механизированная планировка откосов обочин, грунт 2 группы	м2	37009	37,35	1382286
114	**Итого по разделу 3:**				**1382286**
299	**Всего расчету:**				**11321803**
300	в том числе НДС 12%:				1213050

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО"КазАвтоЖол"

_____ Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сапбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 07-22/13-06 от 5 сентября 2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 87- км 97

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду октября месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
5	***Демонтаж ж/б автопавильонов и автобусной остановки на примыкании ПК380+10,12м***				
6	Демонтаж ж/б плит 5х2,5х0,15 с погрузкой на бортовые машины-3,75м3	шт	2	3566,22	7132
7	Демонтаж ж/б плит 0,55х2,5х0,15 с погрузкой на бортовые машины-0,38м3	шт	2	2598,02	5196
8	Разборка ж/б бордюров БР 100.30.18 с погрузкой на машины-1,49м3	мп	31	731,14	22665
9	Транспортировка ж/б блоков на базу в г.Чапаев-98км 14,05тн	м3	5,62	4731,9	26593
10	Рыхление грунто-щебеночного покрытия тракторным рыхлителем на глубину 25 см	м3	18	7,12	128
23	Снятие дорожной одежды переходного покрытия толщиной 10 см с перемещением бульдозером 130л.с. в валы 20м после окончания строительства дороги	м3	2000	68,25	136500
24	Погрузка материала полученного от разборки дорожной одежды тракторными погрузчиками 4 тн в самосвалы, грунт 2 группы	м3	2000	121,23	242460
25	Автовозка материала на расстояние 3 км в штабель для передачи Заказчику	м3	2000	182,8	365600
35	***Устройство обстановки дороги на временных съездах по схеме 2. Полное закрытие на 3-х участках ПК0-ПК54+00, ПК54+00-ПК71+70, ПК71+70-ПК85+40***				
36	Установка дорожных знаков на металлических стойках (знаки применяются инвентарные)	шт			
37	Д-700 (3.24) и А-700 (1.23)	шт	15	1911,105	28667
38	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
39	В-500х2250 (1.31.1)	шт	3	1911,105	5733
40	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
41	В-500х2250 (1.31.2)	шт	3	1911,105	5733
42	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
43	В-500х2250 (1.31.3)	шт	1	1911,105	1911
44	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
45	Д-700 (3.1)	шт	5	1911,105	9556
46	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			

47	В-350х1050 (5.32.2)	шт	2	1911,105	3822
48	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
49	В-350х1050 (5.32.3)	шт	1	1911,105	1911
50	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
56	**Итого по разделу 1:**				**863607**
102	**Раздел 3. Дорожная одежда.**				
109	***Устройство присыпных обочин ПК350-ПК400***				
110	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 и доставка автосамосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	8437,5	402,19	3393478
111	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатком весом 25 тн при 6-и проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 1 группы	м3	7500	72,45	543375
112	Механизированная планировка верха обочин, грунт 2 группы	м2	10000	34,76	347600
114	Укрепление обочин гравийно-песчано-щебеночной смесью толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: щебень фракционный 20-40мм-104,8м3, ПГС-96,9м3, вода с доставкой автоцистернами на 10 км-10,5м3	м2	8143,08	1537,2	12517543
115	**Итого по разделу 3:**				**16801996**
116	**Раздел 4. Искусственные сооружения. Ремонт и строительство ж/б труб ПК380+10,12**				
117	***Подготовительные работы***				
124	Транспортировка бетонного лома автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на свалку на расстояние 15км-5,05тн	м3	2,02	1764,15	3564
125	Транспортировка ж/б звеньев трубы автомашинами 10тн на расстояние 106 км-11м3	м3	3,85	2213,28	8521
171	**Итого по разделу 4:**				**12085**
198	**Раздел 6. Обустройство дороги**				
199	**Устройство автобусных остановк с автопавильонами**				
200	***Устройство автобусных остановок ПК380+10,12***				
201	Рыхление грунта бульдозером 130л.с.,уплотнением катком 25 тн при 6-и проходах по одному следу	м3	278	19,9	5532
[illegible]	Погрузка грунта 1 группы экскаватором 0,65м3 из штабеля в автосамосвалы с перемещением на 5 км в присыпные бермы	м3	178	379,42	67537
203	Погрузка грунта 1 группы из штабеля экскаватором 0,65 м3 в авосамосвалы и перемещением в насыпь на 5 км	м3	554	402,19	222814
204	Уплотнение грунта пневмокатком 25 тн при 6-и проходах по одному следу толщ. 25 см	м3	596	72,45	43180
205	Уплотнение грунта вручную	м3	70	99,74	6982
206	Планировка откосов насыпи вручную, грунт 2 группы	м2	650	100,14	65091
207	Рыхление откосов существующей насыпи рыхлителями 130л.с. На глубину 0,15м при длине разрыхляемого участка 100м	м3	94,5	7,12	673
208	Планировка верха насыпи механизированным способом, грунт 2 группы	м2	640	34,98	22387
209	***Устройство остановочной полосы***				
210	Подготовка поверхности под дорожную одежду (рыхление грунтов бульдозером-рыхлителем 130л.с.)	м3	65,5	7,12	467
211	Установка бордюра БР 100.30.18 на бетонном основании	мп	100	5939,68	593968
212	Покрытие горячей мелкозернистой а/бетонной смеси тип Б марки 2 толщиной 4 см	м2	262	1611,92	422323
213	Нижний слой покрытия из горячей крупнозернистой смеси толщиной 6 см	м2	262	1941,31	508623

214	Розлив битума по щебню	м2	262	81,58	21374
215	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см	м2	282	5854,5	1650969
216	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см	м2	288	1562,29	449939
217	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см	м2	318	1017,24	323483
218	***Устройство посадочной площадки***				
219	Устройство а/б покрытия из горячего м/зернистого а/бетона толщ. 5 см тип Б марки II	м2	120	1990,21	238825
220	Розлив битума по щебню	м2	120	81,58	9789
221	Устройство щебеночного основания толщиной 15 см	м2	120	1747,59	209711
222	Установка бетонных бордюров БР 100.20.8 на щебеночном основании	мп	52	3864,14	200936
223	***Устройство автопавильонов ПК380+10,12 - 2 шт***				
224	Устройство щебеночного основания под фундаментные блоки толшиной 10 см (вручную)	м3	2,72	11252,79	30607
225	Установка блоков фундамента	шт	36	4150	149400
226	Устройство фундамента под колонны из монолитного бетона	м3	0,3	40933,33	12280
227	Омоноличивание бетоном	м3	0,8	36017,54	28814
228	Обмазочная гидроизоляция фундамента горячим битумом за два раза	м2	38	763,05	28996
229	Панели стеновые ПС 1(2,99х0,9х0,12)	шт	8	20016,13	160129
230	Панели стеновые ПС 12(2,99х0,9х0,12)	шт	4	20016,13	80064
231	Панели стеновые ПС 13(2,99х2,0х0,12)	шт	2	20016,13	40033
232	Панели стеновые декоративные ПС д1 (2,99х0,9х0,12)	шт	12	20016,13	240193
233	Панели стеновые декоративные ПСд2 (2,45х0,9х0,12)	шт	6	20016,13	120097
234	Плита перекрытия П7 (5,98х1,79х0,12)	шт	2	68213,73	136428
235	Плита перекрытия П 8 (5,98х1,79х0,12)	шт	2	68213,73	136428
236	Плита указателя (0,7х0,7х0,68)	шт	2	1747,07	3494
237	Декоративная решетка	шт	2	7693,18	15387
238	Металлическая подставка	шт	2	6027,98	12056
239	Соединительный элемент МС 1	шт	40	223,39	8935
[illegible]	Соединительный элемент МС 2	шт	46	223,39	10276
241	Соединительный элемент МС 4	шт	30	223,39	6701
242	Соединительный элемент МС 5	шт	2	223,39	447
243	Соединительный элемент МС 6	шт	2	223,39	447
244	Укладка керамзитобетона для придания уклона кровле (вручную)	м3	3	40278,25	120835
245	Устройство цементной стяжки, толщиной 20мм	м2	42,82	1319,89	56517
246	Железнение поверхности	м2	42,82	297,53	12740
247	Урна	шт	2	9914,52	19829
248	Скамья	шт	8	30830,03	246640
249	Щебеночное основание под площадку автопавильона толщиной 15 см (вручную)	м3	9,58	13092,01	125422
250	Подгрунтовка основания вязким битумом (вручную)	м2	42,82	79,35	3398
251	Асфальтобетонное покрытие площадки автопавильона, толщиной 4 см (вручную)	м2	42,82	1688,95	72321
252	Омоноличивание швов бетонным раствором	м3	2	19461,55	38923
253	Устройство бордюра БР 100.20.8 на бетонном основании	пм	26	3864,14	100467
254	Побелка автопавильона	м2	160	1082,55	173208

255	***Строительство туалета на 2 очка (2 туалета)***				
256	Снятие почвенно-плодородного слоя с перемещением на 10м	м3	16	17,03	273
257	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаватором	м3	116	123,55	14332
258	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	12	1973,87	23687
259	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	90	682,88	61459
260	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 квт с пермещением до 10м	м3	38	31,84	1210
261	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	м3	16	7993,52	127897
262	Устройство глинобитного подстилающего слоя с добавкой щебня и уплотнением с пропиткой вязким битумом	м2	80	2234,29	178743
263	Устройство фундаментной монолитной железобетонной плиты	шт	2	34369,05	68738
264	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III	тн	0,0543	177393,73	9633
265	Установка бетонного кольца КЦ 1	шт	20	36732,56	734651
266	Установка железобетонного лотка Л 1	шт	2	48022,08	96044
267	Укладка железобетонных фундаментов Ф 1	шт	22	4145,47	91201
268	Укладка железобетонной фундаментной плиты ФП-2	шт	2	7294,89	14590
[illegible]	Устройство железобетонного лотка ЛР-4А	шт	2	28190,41	56381
270	Установка наружных стеновых панелей ПС 7	шт	10	19575,68	195757
271	Укладка железобетонной плиты покрытия РК 1	шт	4	31790,69	127163
272	Укладка железобетонных плит перекрытия КЦ П1	шт	4	31204,73	124819
273	Монолитный участок УМ 1	м3	0,08	36012,62	2881
274	Установка арматуры А-III	тн	0,008	215518,97	1724
275	Установка декоративной эмблемы	шт	4	186,36	746
276	Устройство цементной стяжки толщиной 20 см	м2	12	862,62	10352
277	Укладка железобетонных плит днища ПТ 1	шт	2	55480,74	110962
278	Устройство цементных стяжек М100 для создания уклона	м2	0,4	862,62	345
279	Установка дверных блоков в проемы	м2	8	15839,96	126719
280	Скобяные изделия	комп.	4	3616	14464
281	Установка дверной крышки люка Щ1	шт	2	3129,94	6260
[illegible]	Установка металлических изделий	тн	0,072	492651,18	35471
283	Установка металлической трубы Ø50мм	м	4,2	1279,57	5374
284	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 Ø200мм с соединением асбестоцементными муфтами	м	6,9	2031,29	14016
285	Установка асбестоцементного лотка ТВ 2=196мм	м	3,4	1340,67	4559
286	Железнение поверхности	м2	24	297,5	7140
287	Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.20мм	м2	24	862,62	20703
288	Укладка керамзитобетона	м3	0,96	12681,12	12174
289	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	246	964,27	237211
290	***Пешеходная дорожка***				
291	Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	58	109,48	6350
292	Работа на отвале грунтов	м3	58	12,66	735
293	Перевозка грунта автомобилями самовалами до 1 км	тн	101,5	61,95	6288
294	Доработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	12	1974,07	23689

295	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	м2	106	100,14	10615
296	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 15 см вручную	м2	30	1444,92	43347
297	Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси толщ.ю 4 см вручную	м2	30	1776,95	53308
298	Устройство бортового камня БР 100.20.8	м	60	3855,51	231331
299	***Устройство пешеходной дорожки вокруг туалета***				
300	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщ. 15 см вручную	м2	20	1444,89	28898
301	Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси толщ.ю 4 см вручную	м2	20	1776,83	35536
302	Обратная надвижка ППС с перемещением бульдозером до 10м	м3	16	16,96	272
343	**Итого по разделу 6:**				**10234163**
344	**Всего расчету:**				**27911851**
345	*в том числе НДС 12:*				2990555

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО"КазАвтоЖол"

_____ Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 57- км 67

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду сентября месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
17	Снятие дорожной одежды переходного покрытия толщиной 10 см с перемещением бульдозером 130л.с. в валы 20м после окончания строительства дороги	м3	4200	68,34	287028
18	Погрузка материала полученного от разборки дорожной одежды тракторными погрузчиками 4 тн в самосвалы, грунт 1 группы	м3	4200	121,38	509796
19	Автовозка материала на расстояние 3 км в штабель для передачи Заказчику	м3	4200	183,03	768726
20	Разработка бульдозером 130л.с. в валах растительного слоя и перемещение на объездную дорогу 20м, грунт 1 группы	м3	9707	60,17	584070
21	Грубая планировка 130л.с. Распределенного растительного слоя	м2	28280	0,72	20362
45	***Рекультивация объездной дороги***				
46	Разработка грунта бульдозером 130л.с. С перемещением на 20м и разравниванием, грунт 2 группы	м3	4704	68,34	321471
47	Прикатка грунта катком 25т при 4 проходах по одному следу, толщиной слоя 25 см без полива водой	м3	4704	63,06	296634
48	Грубая планировка поверхности бульдозером 130л.с., грунт 1 группы	м2	61188	0,72	44055
50	**Итого по разделу 1:**				**2832142**
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
52	***Подготовительные работы к земполотну***				
69	Механизированная планировка откосов земполотна на съездах, грунт 2 группы	м2	108554	35,02	3801561
70	Механизированная планировка дна боковых резервов, грунт 2 группы	м2	45047	4,5	202712
71	Механизированная планировка обратных откосов боковых резервов, грунт 2 группы	м2	147298	4,5	662841
97	**Итого по разделу 2:**				**4667114**
112	Раздел 5. Пересечения и примыкания. ПК 70+67,83				
121	Планировка откосов земляного полотна механизированным способом, грунт 2 группы	м2	1223	34,77	42524

122	Планировка откосов земполотна вручную	м2	52	100,26	5214
131	Устройство переходного покрытия из ЩПС толщиной 16 см серповидного профиля. Расход материала на 1000м2: природная ПГС-73,25м3, щебень фракц. 20-40мм-79,2м3, грунт 15,8м3 с погрузкой экскаватором и транспортировкой на 1 км, вода на 3 км-10,5м3	м2	720	1183,13	851854
132	Разработка вручную корыта под щебеночную призму, грунт 2 группы	м3	10	1223,42	12234
133	Устройство щебеночной призмы толщиной 25 см из щебня фракции 20-40мм	м2	80	3410,23	272818
134	Отсыпка земполотна под автобусные остановки, автовозка грунта на 1 км	м3	305	209,76	63977
135	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	277	99,84	27656
136	**Итого по разделу 5:**				**1276277**
137	**Раздел 6. Обустройство дороги**				
138	**Устройство автобусных остановок с автопавильонами**				
139	***Устройство автобусных остановок ПК70+67,83***				
140	Рыхление грунта бульдозером 130л.с.,уплотнением катком 25 тн при 6-и проходах по одному следу	м3	69,5	79,65	5536
141	Погрузка грунта 1 группы экскаватором 0,65м3 из штабеля в автосамосвалы с перемещением на 5 км в присыпные бермы	м3	178	402,35	71618
142	Погрузка грунта 1 группы из штабеля экскаватором 0,65 м3 в авосамосвалы и перемещением в насыпь на 5 км	м3	554	402,32	222885
143	Уплотнение грунта пневмокатком 25 тн при 6-и проходах по одному следу толщ. 25 см	м3	596	72,64	43293
144	Уплотнение грунта вручную	м3	70	99,84	6989
145	Планировка откосов насыпи вручную, грунт 2 группы	м2	650	100,26	65169
146	Рыхление откосов существующей насыпи рыхлителями 130л.с. На глубину 0,15м при длине разрыхляемого участка 100м	м3	94,5	7,13	674
147	Планировка верха насыпи механизированным способом, грунт 2 группы	м2	640	34,77	22253
148	***Устройство остановочной полосы***				
149	Подготовка поверхности под дорожную одежду (рыхление грунтов бульдозером-рыхлителем 130л.с.)	м3	65,5	7,13	467
150	Установка бордюра БР 100.30.18 на бетонном основании	мп	100	5906,45	590645
151	Покрытие горячей мелкозернистой а/бетонной смеси тип Б марки 2 толщиной 4 см	м2	262	1590,69	416761
152	Нижний слой покрытия из горячей крупнозернистой смеси толщиной 6 см	м2	262	1910,3	500499
153	Розлив битума по щебню	м2	262	81,4	21327
154	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см	м2	282	5623,45	1585813
155	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см	м2	288	1492,46	429828
156	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см	м2	318	950,5	302259
157	***Устройство посадочной площадки***				
158	Устройство а/б покрытия из горячего м/зернистого а/бетона толщ. 5 см тип Б марки II	м2	120	1963,63	235636
159	Розлив битума по щебню	м2	120	81,4	9768
160	Устройство щебеночного основания толщиной 15 см	м2	120	1676,38	201166
161	Установка бетонных бордюров БР 100.20.8 на щебеночном основании	мп	52	3848,81	200138
162	*Устройство автопавильонов ПК 70+64,13-2 шт*				

163	Устройство щебеночного основания под фундаментные блоки толщиной 10 см (вручную)	м3	2,72	10853,04	29520
164	Установка блоков фундамента	шт	36	4129,26	148653
165	Устройство фундамента под колонны из монолитного бетона	м3	0,3	40787,6	12236
166	Омоноличивание бетоном	м3	0,8	35860,76	28689
167	Обмазочная гидроизоляция фундамента горячим битумом за два раза	м2	38	764	29032
168	Панели стеновые ПС 1(2,99х0,9х0,12)	шт	8	19656,69	157254
169	Панели стеновые ПС 12(2,99х0,9х0,12)	шт	4	19656,69	78627
170	Панели стеновые ПС 13(2,99х2,0х0,12)	шт	2	19656,69	39313
171	Панели стеновые декоративные ПС д1 (2,99х0,9х0,12)	шт	12	17177,63	206132
172	Панели стеновые декоративные ПСд2 (2,45х0,9х0,12)	шт	6	17177,63	103066
173	Плита перекрытия П7 (5,98х1,79х0,12)	шт	2	67372,25	134745
174	Плита перекрытия П 8 (5,98х1,79х0,12)	шт	2	67372,25	134745
175	Плита указателя (0,7х0,7х0,68)	шт	2	1735,48	3471
176	Декоративная решетка	шт	2	7702,77	15406
177	Металлическая подставка	шт	2	6035,5	12071
178	Соединительный элемент МС 1	шт	40	223,67	8947
179	Соединительный элемент МС 2	шт	46	223,67	10289
180	Соединительный элемент МС 4	шт	30	223,67	6710
181	Соединительный элемент МС 5	шт	2	223,67	447
182	Соединительный элемент МС 6	шт	2	223,67	447
183	Укладка керамзитобетона для придания уклона кровле (вручную)	м3	3	40327,59	120983
184	Устройство цементной стяжки, толщиной 20мм	м2	42,82	1310,49	56115
185	Железнение поверхности	м2	42,82	297,95	12758
186	Урна	шт	2	9926,24	19852
187	Скамья	шт	8	30868,15	246945
188	Щебеночное основание под площадку автопавильона толщиной 15 см (вручную)	м2	63,9	1897,28	121236
189	Подгрунтовка основания вязким битумом (вручную)	м2	42,82	79,23	3393
190	Асфальтобетонное покрытие площадки автопавильона, толщиной 4 см (вручную)	м2	42,82	1646,06	70484
191	Омоноличивание швов бетонным раствором	м3	2	19485,17	38970
192	Устройство бордюра БР 100.20.8 на бетонном основании	пм	26	3848,86	100070
193	Побелка автопавильона	м2	160	1083,9	173424
194	***Строительство туалета на 2 очка (2 туалета)***				
195	Снятие почвенно-плодородного слоя с перемещением на 10м	м3	16	17,05	273
196	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаватором	м3	116	123,7	14349
197	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	12	1976,33	23716
198	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	90	749,37	67443
199	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 квт с пермещением до 10м	м3	38	31,88	1211
200	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	м3	16	8003,49	128056
201	Устройство глинобитного подстилающего слоя с добавкой щебня и уплотнением с пропиткой вязким битумом	м2	80	2211,98	176958
202	Устройство фундаментной монолитной железобетонной плиты из горячекатанной арматурной стали периодического профиля класса А-III	шт	2	39048,95	78098
203	Установка бетонного кольца КЦ 1	шт	20	36778,36	735567
204	Установка железобетонного лотка Л 1	шт	2	48078,03	96156
205	Укладка железобетонных фундаментов Ф 1	шт	22	3915,54	86142
206	Укладка железобетонной фундаментной плиты ФП-2	шт	2	7303,99	14608

207	Устройство железобетонного лотка ЛР-4А	шт	2	28225,56	56451
208	Установка наружных стеновых панелей ПС 7	шт	10	19600,09	196001
209	Укладка железобетонной плиты покрытия РК 1	шт	4	31817,85	127271
210	Укладка железобетонных плит перекрытия КЦ П1	шт	4	31230,85	124923
211	Монолитный участок УМ 1 (арматура А-III)	м3	0,08	57452,17	4596
212	Установка декоративной эмблемы	шт	4	186,92	748
213	Устройство цементной стяжки толщиной 20 см	м2	12	852,85	10234
214	Укладка железобетонных плит днища ПТ 1	шт	2	55549,92	111100
215	Устройство цементных стяжек М100 для создания уклона	м2	0,4	852,85	341
216	Установка дверных блоков в проемы	м2	8	15859,71	126878
217	Скобяные изделия	комп.	4	3620,51	14482
218	Установка дверной крышки люка Щ1	шт	2	3133,84	6268
219	Установка металлических изделий	тн	0,072	493265,5	35515
220	Установка металлической трубы Ø50мм	м	4,2	1281,16	5381
221	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 Ø200мм с соединением асбестоцементными муфтами	м	6,9	2033,83	14033
222	Установка асбестоцементного лотка ТВ 2=196мм	м	3,4	1342,35	4564
223	Железнение поверхности	м2	24	297,87	7149
224	Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.20мм	м2	24	852,85	20468
225	Укладка керамзитобетона	м3	0,96	12694,19	12186
226	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	246	964,9	237365
227	***Пешеходная дорожка***				
228	Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	58	109,6	6357
229	Работа на отвале грунтов	м3	58	14,16	821
230	Перевозка грунта автомобилями самовалами до 1 км	тн	101,5	62,02	6295
231	Доработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	12	1976,41	23717
232	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	м2	106	100,26	10628
233	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 15 см вручную	м2	30	1540,25	46208
234	Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси толщ.ю 4 см вручную	м2	30	1704,27	51128
235	Устройство бортового камня БР 100.20.8	м	60	3848,86	230932
236	***Устройство пешеходной дорожки вокруг туалета***				
237	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщ. 15 см вручную	м2	20	1540,25	30805
238	Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси толщ.ю 4 см вручную	м2	20	1704,27	34085
239	Обратная надвижка ППС с перемещением бульдозером до 10м	м3	16	31,88	510
248	***Земработы***				
249	Снятие растительного слоя земли вручную толщиной 10 см, грунт 1 группы	м3	32,8	935,52	30685
250	Доставка из штабеля грунта 1 группы с разработкой экскаватором и транспортом на 1 км	м3	257,4	220,23	56687
251	Уплотнение грунта 2 группы пневмотрамбовками с поливом водой	м3	234	148,01	34634
252	Обратная надвижка растительного грунта вручную, грунт 1 группы	м3	32,8	935,52	30685
253	Планировка верха и откосов насыпи вручную, грунт 2 группы	м2	544,6	100,26	54602
254	Подготовка из песчано-гравийной смеси под блоки фундаментов	м3	3,18	6951,59	22106
255	Установка ж/б сборных блоков фундамента Ф-2 сталь А-I-7,32кг/м3 Сталь Вр-9,29кг/м3 В-15 F-200	шт	8	25548,14	204385

256	Бетон В-15 F-200 для омоноличивания стоек	м3	0,62	33196,48	20582
257	Установка стальных стоек СКМ-1.30 Ø40мм L=3м	шт	11	2304,97	25355
258	Установка стальных стоек СКМ-1.35 Ø40мм L=3,5м	шт	4	2322,42	9290
259	Установка стальных стоек СКМ-2,35 Ø53мм L=3,5м	шт	9	2349,32	21144
260	Установка стальных стоек СКМ-3,40 Ø70мм L=4м	шт	2	2374,32	4749
261	Установка стальных стоек СКМ-4.40 Ø102мм L=4м	шт	9	2381,7	21435
262	Устройство основания по способу заклинки из фракционного щебня толщ. 10 см	м2	67,5	1211,81	81797
263	Устройство покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 6 см	м2	62,8	1878,57	117974
280	**Итого по разделу 6:**				**10772881**
281	**Всего по акту:**				**19548414**
282	в том числе НДС 12%:				2094473

Заказчик :

Зам.директора ЗКО ФАО "КазАвтоЖол"

_____Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

_____Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 67- км 77

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду сентября месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
17	Снятие дорожной одежды переходного покрытия толщиной 10 см с перемещением бульдозером 130л.с. в валы 20м после окончания строительства дороги	м3	3920	73,5	288120
18	Погрузка материала полученного от разборки дорожной одежды тракторными погрузчиками 4 тн в самосвалы, грунт 1 группы	м3	3920	130,55	511756
19	Автовозка материала на расстояние 3 км в штабель для передачи Заказчику	м3	3920	274,29	1075217
20	Разработка бульдозером 130л.с. в валах растительного слоя и перемещение на объездную дорогу 20м, грунт 1 группы	м3	26731	64,72	1730030
21	Грубая планировка 130л.с. Распределенного растительного слоя	м2	86170	0,62	53425
29	***Устройство обстановки дороги на временных съездах по схеме 2. Полное закрытие на 3-х участках ПК0-ПК54+00, ПК54+00-ПК71+70, ПК71+70-ПК85+40***				
30	Установка дорожных знаков на металлических стойках с последующим демонтажом (знаки применяются инвентарные)	шт			
31	Д-700 (3.24) и А-700 (1.23)	шт	20	5145,4	102908
32	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
33	В-500х2250 (1.31.1)	шт	4	5145,4	20582
34	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
[illegible]	В-500х2250 (1.31.2)	шт	4	5145,4	20582
[illegible]	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
37	В-500х2250 (1.31.3)	шт	2	4116,5	8233
38	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
39	Д-700 (3.1)	шт	7	4998,42	34989
40	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
41	В-350х1050 (5.32.2)	шт	2	5145,4	10291
42	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
43	В-350х1050 (5.32.3)	шт	2	5145,4	10291
44	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
45	***Рекультивация объездной дороги***				
46	Разработка грунта бульдозером 130л.с. С перемещением на 20м и разравниванием, грунт 2 группы	м3	4393	73,5	322886
47	Прикатка грунта катком 25т при 4 проходах по одному следу, толщиной слоя 25 см без полива водой	м3	4393	67,83	297977
48	Грубая планировка поверхности бульдозером 130л.с., грунт 1 группы	м2	78400	0,77	60368
50	**Итого по разделу 1:**				**4547655**
51	Раздел 2. Земляное полотно				
72	Механизированная планировка откосов земполотна на съездах, грунт 2 группы	м2	175291	37,67	6603212

73	Механизированная планировка дна боковых резервов, грунт 2 группы	м2	2195	37,67	82686
74	Перемещение бульдозером 130л.с. растительного грунта на откосы земляного полотна на 20м, грунт 1 группы	м3	10584	64,72	684996
76	***Рекультивация временно-занимаемых земель в Акжаикском районе***				
77	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с при перемещении до 10м, грунт 1 группы	м3	5493	32,67	179456
78	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с при перемещении до 20м, грунт 1 группы	м3	173	64,72	11197
79	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с при перемещении до 40м, грунт 1 группы	м3	5387	128,41	691745
103	***Рекультивация временно-занимаемых земель в Казталовском районе районе***				
104	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с при перемещении до 10м, грунт 1 группы	м3	5625	32,67	183769
105	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с при перемещении до 20м, грунт 1 группы	м3	169	64,72	10938
106	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с при перемещении до 40м, грунт 1 группы	м3	5387	128,41	691745
131	**Итого по разделу 2:**				**9139744**
148	**Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Тогызский канал на км 75+600**				
269	Укрепление дна канала и откосов канала каменной наброской фракцией 150-250мм и толщиной 300мм	м3	118	10546,21	1244453
299	**Итого по разделу 4:**				**1244453**
325	**Всего по акту:**				**14931852**
326	в том числе НДС 12%:				1599841

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО"КазАвтоЖол"

_____Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

_____Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Бестов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

3	Механизированная планировка дна боковых резервов, грунт 2 группы	м2	2195	37,67	82686
74	Перемещение бульдозером 130л.с. растительного грунта на откосы земляного полотна на 20м, грунт 1 группы	м3	10584	64,72	684996
76	***Рекультивация временно-занимаемых земель в Акжаикском районе***				
77	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с при перемещении до 10м, грунт 1 группы	м3	5493	32,67	179456
78	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с при перемещении до 20м, грунт 1 группы	м3	173	64,72	11197
79	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с при перемещении до 40м, грунт 1 группы	м3	5387	128,41	691745
103	***Рекультивация временно-занимаемых земель в Казталовском районе районе***				
104	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с при перемещении до 10м, грунт 1 группы	м3	5625	32,67	183769
105	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с при перемещении до 20м, грунт 1 группы	м3	169	64,72	10938
106	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с при перемещении до 40м, грунт 1 группы	м3	5387	128,41	691745
131	**Итого по разделу 2:**				**9139744**
148	**Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Тогызский канал на км 75+600**				
269	Укрепление дна канала и откосов канала каменной наброской фракцией 150-250мм и толщиной 300мм	м3	118	10546,21	1244453
299	**Итого по разделу 4:**				**1244453**
325	**Всего по акту:**				**14931852**
326	в том числе НДС 12%:				1599841

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО"КазАвтоЖол"

Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

Темирханов Н.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

Есетов А.У.

Гл.инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Ибатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 77- км 87

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду сентября месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тенге с НДС
	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
22	Ремонт и содержание объездной дороги в течение установленного срока ремонта, ширина 8 м	км	10	435709,73	4357097
29	***Устройство обстановки дороги на временных съездах по схеме 2. Полное закрытие на 3-х участках ПК201+20 - ПК219+50, ПК219+50-ПК250+92,5***				
30	Установка дорожных знаков на металлических стойках (знаки применяются инвентарные)	шт			
31	Д-700 (3.24) и А-700 (1.23)	шт	15	5762,67	86440
32	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
33	В-500х2250 (1.31.1)	шт	3	5762,67	17288
34	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
35	В-500х2250 (1.31.2)	шт	3	5762,67	17288
36	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
37	В-500х2250 (1.31.3)	шт	1	5762,67	5763
	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
39	Д-700 (3.1)	шт	5	5762,67	28813
40	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
41	В-350х1050 (5.32.2)	шт	2	4802	9604
42	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
43	В-350х1050 (5.32.3)	шт	2	4802	9604
44	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
50	**Итого по разделу 1:**				**4531897**
100	**Раздел 3. Дорожная одежда.**				
107	***Устройство присыпных обочин ПК274-ПК300***				
108	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 и доставка автосамосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	4387,25	432,07	1895599
110	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатком весом 25 тн при 6-и проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 1 группы	м3	3900	77,97	304083
111	Механизированная планировка верха обочин, грунт 2 группы	м2	10302	37,35	384780

113	Укрепление обочин гравийно-песчано-щебеночной смесью толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: щебень фракционный 20-40мм-104,8м3, ПГС-96,9м3, вода с доставкой автоцистернами на 5 км-10,5м3 ПК200-ПК300	м2	19950	1624,34	32405583
114	**Итого по разделу 3:**				**34990045**
115	**Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Дюрино-Балыктинский канал на км 86+125**				
257	***Выходная часть (очистные сооружения)- 2 шт***				
258	Разработка грунта 2 группы экскаватором	м3	40	132,77	5311
259	Зачистка котлована вручную, грунт 2 группы	м3	6	1575,46	9453
260	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40мм толщиной 20см с проливкой цементным раствором В-20 на глубину 10 см	м3	1,2	14982,61	17979
261	Цементный раствор	м3	0,24	26856,03	6445
262	Устройство стенок резервуара из монолитного ж/бетона В-25, расход арматуры А-III-99,6кг/м3 Ø12мм-0,647т	м3	6,5	63267,49	411239
263	Засыпка грунта 1 группы вручную в резервуар с трамбованием под дно резервуара	м3	4	732,81	2931
264	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40мм толщиной 20см с проливкой цементным раствором В-20 на глубину 10 см	м3	0,8	14982,61	11986
265	Цементный раствор	м3	0,16	26856,03	4297
266	Монолитный бетон дна резервуара, бетон В-20 F-300	м3	0,8	42867,56	34294
267	Обратная засыпка грунта с тармбованием, грунт 1 группы	м3	10	732,81	7328
268	Устройство фильтров				
269	из щебня фракции 50мм М-800	м3	1,4	14982,61	20976
270	из щебня фракции 20-40мм	м3	2	14982,61	29965
271	из дорнита	м2	10,8	1152,15	12443
272	арматурная сетка А-1 Ø6мм	тн	0,17	231130,39	39292
273	**Итого по разделу 4:**				**613940**
299	**Всего расчету:**				**40135882**
300	в том числе НДС 12%:				4300273

Заказчик :

Зам.директора ЗКО ФАО"КазАвтоЖол"

Негметов А.С.

Начальник ОККиПР

Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 87- км 97

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду сентября месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
18	Снятие дорожной одежды и повторное использование материала на смежных участках объездной дороги толщиной 10 см с перемещением бульдозером 130л.с. в кучи на 20м, грунт 2 группы	м3	4000	68,25	273000
19	Погрузка материала полученного от разборки дорожной одежды тракторными погрузчиками 4 тн в самосвалы, грунт 1 группы	м3	4000	121,23	484920
20	Автовозка материала на расстояние 5 км	м3	4000	254,69	1018760
28	Ремонт и содержание объездной дороги в течение установленного срока ремонта, ширина 8 м	км	10	405443,92	4054439
56	**Итого по разделу 1:**				**5831119**
	Раздел 2. Земляное полотно				
58	***Подготовительные работы к земполотну ПК389-ПК400***				
65	***Земляные работы***				
66	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на откосах земполотна с перемещением грунта 2 группы на расстояние 10м	м3	1105	37,08	40973
69	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	843,60	44,17	37262
70	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	14946,7	101,25	1513354
73	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	631,2	72,55	45794
74	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	16541	34,98	578604
101	Итого по разделу 2:				2215987

102	**Раздел 3. Дорожная одежда. Доп.слой ПК384+80-ПК400, н/сл.щеб.основание ПК382+50-ПК400, в/сл. щеб.основания ПК382-ПК400, покрытие из к/з а/бетона ПК373-ПК400, покрытие из м/з а/бетона-ПК369+20-ПК400**				
103	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 10 км автоцистернами-10,5м3	м2	15846,00	1017,24	16119185
104	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 10 км автоцистернами-20м3	м2	15706,38	1562,73	24544831
105	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 10 км автоцистернами-30м3	м2	15615,00	781,49	12202967
106	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	21600,0	81,58	1762128
107	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	21600,0	1941,31	41932296
108	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	24800,00	1611,92	39975616
109	***Устройство присыпных обочин ПК300-ПК350 (лево)***				
110	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 и доставка автосамосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	4218,75	402,19	1696739
111	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатком весом 25 тн при 6-и проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 1 группы	м3	3750	72,45	271688
112	Механизированная планировка верха обочин, грунт 2 группы	м2	10000	34,76	347600
114	Укрепление обочин гравийно-песчано-щебеночной смесью толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: щебень фракционный 20-40мм-104,8м3, ПГС-96,9м3, вода с доставкой автоцистернами на 10 км-10,5м3	м2	1856,92	1537,2	2854457
115	**Итого по разделу 3:**				**141707507**
116	**Раздел 4. Искусственные сооружения. Ремонт и строительство ж/б труб ПК380+10,12**				
117	***Подготовительные работы***				
134	Устройство монолитного бетонного лотка толщиной 20 см В-20 F-300	м3	1	35399,45	35399
135	Заделка швов цементным раствором В-20	м3	0,2	17905,86	3581
136	Устройство обмазочной гидроизоляции за 2 раза битумной мастикой	м2	28	1180,89	33065
137	Засыпка котлована вручную с уплотнением пневмотрамбовками, грунт 2 группы	м3	26	748,44	19459
138	***Устройство тела трубы***				
139	Разработка грунта бульдозером 130л.с. под тело трубы с перемещением в штабель на 20м, грунт 2 группы	м3	12	68,28	819
140	Разработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	3	1221,92	3666
141	Устройство подготовки из щебня фракции 10-20мм	м3	1,3	14109,26	18342
142	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента блок № 5 вес 1,4тн бетон В-20 F-300 W-6 габарит 119х150х43см, арматура А-I-34,8кг/м3 - 3,42м3	шт	6	22307,58	133845

143	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента блок № 4а вес 1 тн бетон В-20 F-300 W-6 габарит 119х43х99см, арматура А-I-39,7кг/м3 - 1,14м3	шт	3	22307,58	66923
144	Монтаж ж/б звеньев тела трубы блок № 13 а вес 2,2 тн бетон В-25 F-300 W-6 габарит 124х124х200см, арматура А-I-25,14кг/м3 А-III - 74,54кг/м3 - 5,04м3	шт	6	61680,1	370081
145	Конопатка швов паклей пропитанной битумом	кг	8,5	965,43	8206
146	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	37,2	1017,41	37848
147	Устройство оклеичной гидроизоляции	м2	13	3190,9	41482
148	Заделка швов цементным растворомВ-20 F-300	м3	1,3	17905,86	23278
149	Засыпка котлована вручную,грунт 2 группы	м3	7	748,44	5239
150	***Укрепительные работы входного и выходного оголовков***				
151	Разработка грунта бульдозером 130л.с. С перемещением на 20м и разравниванием, грунт 2 группы	м3	6	68,13	409
152	Разработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	1	1221,92	1222
153	Планировочные работы вручную, грунт 2 группы	м2	42	100,14	4206
154	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В-20 толщиной 8 см на подготовке из щебня фракции 10-20мм толщиной 10 см арматура А-I-29кг/м3-1,8м3	м2	25,5	5324,04	135763
155	Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщиной 8 см, на подготовке из щебня фракции 10-20мм толщиной 10 см арматура А-I-26,9кг/м3-1м3	м2	12,5	5260,46	65756
156	Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщиной 12 см, на подготовке из щебня фракции 10-20мм толщиной 10 см арматура А-I-19кг/м3-0,65м3	м2	5,4	6929,39	37419
157	Асфальтовые планки	м3	0,4	35183,96	14074
158	Устройство монолитных бетонных упоров (40х50см) бетон В20 F-300	м3	1,1	55562,07	61118
159	***Устройство концевого элемента укрепления***				
160	Разработка грунта экскаватором в отвал, с последующим перемещением бульдозером 130 л.с. На расстояние 20 м (грунт 2 группы)	м3	14	192,02	2688
161	Разработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	1,8	1221,33	2198
162	Планировочные работы вручную, грунт 2 группы	м2	32	100,14	3204
163	Укрепеление конструкции монолитным бетоном толщиной 12 см на подготовке из щебня фракции 10-20мм толщиной 10 см арматура А-I-18,22кг/м3-2,45м3	м2	20,16	6852,98	138156
164	Асфальтовые планки	м3	0,1	35183,96	3518
165	Устройство каменной наброски	м3	2,7	10034,73	27094
166	***Прочие работы***				
167	Возведение земполотна бульдозером 130 л.с. из грунта штабеля с перемещением ега на 30м, грунт 2 группы	м3	108	61,92	6687
168	Уплотнение грунта пневмокатками, грунт 2 группы, при 6-и проходах по одному следу, толщ. 2 5 см	м3	98	72,45	7100
169	Разработка грунта русла на входе и выходе бульдозером 130 л.с. с перемещением на 20м в штабель, грунт 2 группы	м3	8	68,45	548
170	Планировочные работы бульдозером 130л.с., грунт 2 группы	м2	40	0,72	29
171	Итого по разделу 4:				1312422
172	Раздел 5. Пересечения и примыкания ПК380+10,12				

187	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	3512	81,58	286509
188	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	3512	1941,31	6817881
189	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	3512	1611,92	5661063
192	Устройство переходного покрытия из ЩПС толщиной 16 см серповидного профиля. Расход материала на 1000м2: природная ПГС-73,25м3, щебень фракц. 20-40мм-79,2м3, грунт 15,8м3 с погрузкой экскаватором и транспортировкой на 1 км, вода на 10 км-10,5м3	м2	460	1237,62	569305
193	Разработка вручную корыта под щебеночную призму, грунт 2 группы	м3	10	1221,84	12218
194	Устройство щебеночной призмы толщиной 25 см из щебня фракции 20-40мм	м2	80	3527,21	282177
195	Отсыпка земполотна под автобусные остановки, автовозка грунта на 1 км	м3	722	277,78	200557
196	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	м3	656	99,74	65429
197	**Итого по разделу 5:**				**13895139**
	Раздел 6. Обустройство дороги				
199	**Устройство автобусных остановк с автопавильонами**				
200	***Устройство автобусных остановок ПК321+25,6***				
201	Рыхление грунта бульдозером 130л.с.,уплотнением катком 25 тн при 6-и проходах по одному следу	м3	278	19,9	5532
202	Погрузка грунта 1 группы экскаватором 0,65м3 из штабеля в автосамосвалы с перемещением на 5 км в присыпные бермы	м3	178	379,42	67537
203	Погрузка грунта 1 группы из штабеля экскаватором 0,65 м3 в авосамосвалы и перемещением в насыпь на 5 км	м3	554	402,19	222813
204	Уплотнение грунта пневмокатком 25 тн при 6-и проходах по одному следу толщ. 25 см	м3	596	72,45	43180
205	Уплотнение грунта вручную	м3	70	99,74	6982
206	Планировка откосов насыпи вручную, грунт 2 группы	м2	650	100,14	65091
207	Рыхление откосов существующей насыпи рыхлителями 130л.с. На глубину 0,15м при длине разрыхляемого участка 100м	м3	94,5	7,12	673
208	Планировка верха насыпи механизированным способом, грунт 2 группы	м2	640	34,98	22387
209	***Устройство остановочной полосы***				
210	Подготовка поверхности под дорожную одежду (рыхление грунтов бульдозером-рыхлителем 130л.с.)	м3	65,5	7,12	466
211	Установка бордюра БР 100.30.18 на бетонном основании	мп	100	5939,68	593968
212	Покрытие горячей мелкозернистой а/бетонной смеси тип Б марки 2 толщиной 4 см	м2	262	1611,92	422323
213	Нижний слой покрытия из горячей крупнозернистой смеси толщиной 6 см	м2	262	1941,31	508623
214	Розлив битума по щебню	м2	262	81,58	21374
215	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см	м2	282	5854,5	1650969
216	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см	м2	288	1562,29	449940
217	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см	м2	318	1017,24	323482
218	*Устройство посадочной площадки*				
219	Устройство а/б покрытия из горячего м/зернистого а/бетона толщ. 5 см тип Б марки II	м2	120	1990,21	238825

220	Розлив битума по щебню	м2	120	81,58	9790
221	Устройство щебеночного основания толщиной 15 см	м2	120	1747,59	209711
222	Установка бетонных бордюров БР 100.20.8 на щебеночном основании	мп	52	3864,14	200935
223	***Устройство автопавильонов ПК321+25- 2 шт***				
224	Устройство щебеночного основания под фундаментные блоки толщиной 10 см (вручную)	м3	2,72	11252,79	30608
225	Установка блоков фундамента	шт	36	4150	149400
226	Устройство фундамента под колонны из монолитного бетона	м3	0,3	40933,33	12280
227	Омоноличивание бетоном	м3	0,8	36017,54	28814
228	Обмазочная гидроизоляция фундамента горячим битумом за два раза	м2	38	763,05	28996
229	Панели стеновые ПС 1(2,99х0,9х0,12)	шт	8	20016,13	160129
230	Панели стеновые ПС 12(2,99х0,9х0,12)	шт	4	20016,13	80065
231	Панели стеновые ПС 13(2,99х2,0х0,12)	шт	2	20016,13	40032
232	Панели стеновые декоративные ПС д1 (2,99х0,9х0,12)	шт	12	20016,13	240194
233	Панели стеновые декоративные ПСд2 (2,45х0,9х0,12)	шт	6	20016,13	120097
234	Плита перекрытия П7 (5,98х1,79х0,12)	шт	2	68213,73	136427
235	Плита перекрытия П 8 (5,98х1,79х0,12)	шт	2	68213,73	136427
236	Плита указателя (0,7х0,7х0,68)	шт	2	1747,07	3494
237	Декоративная решетка	шт	2	7693,18	15386
238	Металлическая подставка	шт	2	6027,98	12056
239	Соединительный элемент МС 1	шт	40	223,39	8936
240	Соединительный элемент МС 2	шт	46	223,39	10276
241	Соединительный элемент МС 4	шт	30	223,39	6702
242	Соединительный элемент МС 5	шт	2	223,39	447
243	Соединительный элемент МС 6	шт	2	223,39	447
244	Укладка керамзитобетона для придания уклона кровле (вручную)	м3	3	40278,25	120835
245	Устройство цементной стяжки, толщиной 20мм	м2	42,82	1319,89	56518
246	Железнение поверхности	м2	42,82	297,53	12740
247	Урна	шт	2	9914,52	19829
248	Скамья	шт	8	30830,03	246640
249	Щебеночное основание под площадку автопавильона толщиной 15 см (вручную)	м3	9,58	13092,01	125421
250	Подгрунтовка основания вязким битумом (вручную)	м2	42,82	79,35	3398
251	Асфальтобетонное покрытие площадки автопавильона, толщиной 4 см (вручную)	м2	42,82	1688,95	72321
252	Омоноличивание швов бетонным раствором	м3	2	19461,55	38923
253	Устройство бордюра БР 100.20.8 на бетонном основании	пм	26	3864,14	100468
254	Побелка автопавильона	м2	160	1082,55	173208
255	***Строительство туалета на 2 очка (2 туалета)***				
256	Снятие почвенно-плодородного слоя с перемещением на 10м	м3	16	17,03	272
257	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаватором	м3	116	123,55	14332
258	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	12	1973,87	23686
259	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	90	682,88	61459
260	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 квт с пермещением до 10м	м3	38	31,84	1210

261	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	м3	16	7993,52	127896
262	Устройство глинобитного подстилающего слоя с добавкой щебня и уплотнением с пропиткой вязким битумом	м2	80	2234,29	178743
263	Устройство фундаментной монолитной железобетонной плиты	шт	2	34369,05	68738
264	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III	тн	0,0543	177393,73	9632
265	Установка бетонного кольца КЦ 1	шт	20	36732,56	734651
266	Установка железобетонного лотка Л 1	шт	2	48022,08	96044
267	Укладка железобетонных фундаментов Ф 1	шт	22	4145,47	91200
268	Укладка железобетонной фундаментной плиты ФП-2	шт	2	7294,89	14590
269	Устройство железобетонного лотка ЛР-4А	шт	2	28190,41	56381
270	Установка наружных стеновых панелей ПС 7	шт	10	19575,68	195757
271	Укладка железобетонной плиты покрытия РК 1	шт	4	31790,69	127163
272	Укладка железобетонных плит перекрытия КЦ П1	шт	4	31204,73	124819
273	Монолитный участок УМ 1	м3	0,08	36012,62	2881
274	Установка арматуры А-III	тн	0,008	215518,97	1724
[illegible]	Установка декоративной эмблемы	шт	4	186,36	745
276	Устройство цементной стяжки толщиной 20 см	м2	12	862,62	10351
277	Укладка железобетонных плит днища ПТ 1	шт	2	55480,74	110961
278	Устройство цементных стяжек М100 для создания уклона	м2	0,4	862,62	345
279	Установка дверных блоков в проемы	м2	8	15839,96	126720
280	Скобяные изделия	комп.	4	3616	14464
281	Установка дверной крышки люка Щ1	шт	2	3129,94	6260
282	Установка металлических изделий	тн	0,072	492651,18	35471
283	Установка металлической трубы Ø50мм	м	4,2	1279,57	5374
284	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 Ø200мм с соединением асбестоцементными муфтами	м	6,9	2031,29	14016
285	Установка асбестоцементного лотка ТВ 2=196мм	м	3,4	1340,67	4558
286	Железнение поверхности	м2	24	297,5	7140
287	Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.20мм	м2	24	862,62	20703
[illegible]	Укладка керамзитобетона	м3	0,96	12681,12	12174
289	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	246	964,27	237210
290	***Пешеходная дорожка***				
291	Разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	58	109,48	6350
292	Работа на отвале грунтов	м3	58	12,66	734
293	Перевозка грунта автомобилями самовалами до 1 км	тн	101,5	61,95	6288
294	Доработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	12	1974,07	23689
295	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	м2	106	100,14	10615
296	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 15 см вручную	м2	30	1444,92	43348
297	Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси толщ.ю 4 см вручную	м2	30	1776,95	53309
298	Устройство бортового камня БР 100.20.8	м	60	3855,51	231331
299	*Устройство пешеходной дорожки вокруг туалета*				

300	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщ. 15 см вручную	м2	20	1444,89	28898
301	Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси толщ.ю 4 см вручную	м2	20	1776,83	35537
302	Обратная надвижка ППС с перемещением бульдозером до 10м	м3	16	16,96	271
343	**Итого по разделу 6:**				**10234155**
344	**Всего расчету:**				**175196329**
345	*в том числе НДС 12:*				18771035

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО "КазАвтоЖол"

Негматов А.С.

Начальник ОККиПР

Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сагбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г. № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 87- км 97

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду августа месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
29	***Устройство временных съездов 1 шт***				
30	Разработка в штабеле грунта 1 группы экскаватором емкостью ковша 0,65м3 на 1 км грунта для устройства временных съездов	м3	312	209,5	65364
31	Уплотнение грунта пневматическими катками весом 25тн при толщине слоя 25 см и 6 проходах по одному следу, без полива водой	м3	283	72,55	20532
32	Механизированная планировка верха земполотна съездов, грунт 2 группы	м2	735	34,76	25549
33	Механизированная планировка откосов земполотна на съездах, грунт 2 группы	м2	173	34,76	6013
34	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-103,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 10 км	м2	737	1607,97	1185074
56	**Итого по разделу 1:**				**1302532**
57	**Раздел 2. Земляное полотно**				
58	***Подготовительные работы к земполотну ПК374-ПК389***				
59	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протежении 10300м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	7800	3,93	30654
60	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	1560	3,93	6131
61	Рыхление рыхлителями на тракторе Т-130 существующей дорожной одежды переходного типа на участке с ПК300 по ПК400 на глубину 15 см, грунт 2 группы	м3	2025	32,63	66076
62	Перемещение бульдозером 130л.с. материала дорожной одежды в валы на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	2025	27,44	55566
63	Погрузка тракторным погрузчиком материала дорожной одежды ПГС из валов в самосвалы и вывоз в штабель на 1 км	м3	2025	283,04	573156
64	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	9360	81,95	767052

65	***Земляные работы***				
66	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на откосах земполотна с перемещением грунта 2 группы на расстояние 10м	м3	212	37,08	7861
67	Снятие бульдозером 130л.с. растительного грунта из под подошвы насыпи с перемещением на 20м, грунт 1 группы	м3	97	60,09	5829
68	Снятие бульдозером 130л.с. растительного грунта с боковых резервов автодороги с перемещением в валы на 20м, грунт 1 группы толщиной 40 см	м3	1231	60,09	73971
69	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	1735,20	44,17	76644
70	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	6309	101,25	638786
71	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 1 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 1 км	м3	2726	220,03	599802
73	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	3078	72,55	223309
74	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	23355	34,98	816958
101	**Итого по разделу 2:**				**3941795**
102	**Раздел 3. Дорожная одежда. Доп.слой ПК373+90-ПК384+80, н/сл.щеб.основание ПК373+55-ПК382+50, в/сл. щеб.основания ПК372-ПК382, покрытие из к/з а/бетона ПК362+25-ПК373, покрытие из м/з а/бетона-ПК350+20-ПК369**				
103	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 10 км автоцистернами-10,5м3	м2	11363,25	1017,24	11559152
104	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 10 км автоцистернами-20м3	м2	8032,62	1562,73	12552816
105	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 10 км автоцистернами-30м3	м2	8675,00	781,49	6779426
[illegible]	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	8600,0	81,58	701588
107	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	8600,0	1941,31	16695266
108	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	15040,00	1611,92	24243277
109	***Устройство присыпных обочин ПК300-ПК350 (право)***				
110	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 и доставка автосамосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	4218,75	402,19	1696739
111	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатком весом 25 тн при 6-и проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 1 группы	м3	3750	72,45	271688
112	Механизированная планировка верха обочин, грунт 2 группы	м2	10000	34,76	347600
115	**Итого по разделу 3:**				**74847552**
172	**Раздел 5. Пересечения и примыкания пк 321+25,6**				
174	Отсыпка земполотна из штабеля с погрузкой экскаватором и автовозкой на 3 км, грунт 1 группы	м3	3243	279,23	905543

175	Отсыпка земполотна из штабеля с погрузкой экскаватором и автовозкой на 3 км, грунт 1 группы на присыпные обочины	м3	53	279,23	14799
176	Ручные зем.работы, грунт 2 группы	м3	329	1221,9	402005
177	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с с перемещением грунта на 10 м, грунт 2 группы	м3	13	37,08	482
178	Уплотнение грунта пневматическими катками весом 25тн при толщине слоя 25 см и 6 проходах по одному следу, без полива водой	м3	2996	72,45	217060
179	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмотрамбовками, грунт 2 группы	м3	49	99,72	4886
180	Планировка верха земполотна механизированным способом, грунт 2 группы	м2	4182	34,76	145366
181	Планировка земполотна механизированным способом вручную, грунт 2 группы	м2	418	100,14	41859
182	Планировка откосов земляного полотна механизированным способом, грунт 2 группы	м2	1497	34,76	52036
183	Планировка откосов земполотна вручную	м2	149	100,14	14921
184	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-186,25м3, вода на 10 км автоцистернами-10,5м3	м2	5230	1017,24	5320165
185	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 10 км автоцистернами-20м3	м2	4503	1562,29	7034992
186	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 10 км автоцистернами-30м3	м2	4352	850,8	3702682
197	**Итого по разделу 5:**				**17856796**
344	**Всего расчету:**				**97948675**
345	*в том числе НДС 12:*				10494501

Заказчик :

И.О. руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл.инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г. № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 77- км 87

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду июля месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тенге с НДС
115	**Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Дюрино-Балыктинский канал на км 86+125**				
116	***Подготовительные работы***				
	Освоение территории строительства. Устройство строительной площадки				
134	Разработка дамбы в канале экскаватором после окончания строительства дороги и вывоз на карьер км 86 на расстояние 5 км	м3	780	579,08	451682
135	***Разборка существующего моста через Дюрино-Балыктинский канал на км 86+30***				
171	Разработка грунта в канале под каменную наброску экскаватором с погрузкой в самосвалы и вывозом в штабель на 1 км	м3	101	354,24	35778
174	Разработка грунтового островка экскаватором с погрузкой в самосвалы и вывозом для рекультивации карьера на км 86 на расстояние 5 км, грунт 1 группы	м3	1646	281,61	463530
198	***Установка металлического барьерного ограждения на мосту 48м в одну нить***				
199	Установка стальных стоек барьерного ограждения тип С-1-16шт	тн	0,2832	1808008,8	512028
200	Консоль амортизатора-16шт	тн	0,016	233432,76	3735
201	Устройство свотоотражающее ЭС-1-16шт	шт	16	4901,47	78424
2	Уголок 100х63х7 L=9000м-4шт	тн	0,3132	233432,76	73111
203	Уголок 100х63х7 L=6000м-2шт	тн	0,1044	233432,76	24370
204	Установка стальных секций барьерного ограждения СБ-4-2шт	тн	0,2742	233432,76	64007
205	Установка стальных секций барьерного ограждения СБ-2-4шт	тн	0,3716	233432,76	86744
206	Установка секций ограждения СБК-1 -2шт	тн	0,0992	233432,76	23157
207	Металлическое перильное ограждение-741кг	м	58	6396,81	371015
208	Скрепляющие элементы, гайки, шайбы, болты	тн	0,03006	233432,76	7017
209	Окраска деталей металлического барьерного и перильного ограждения масляной краской за 2 раза	м2	22	1033,09	22728
234	***Укрепительные работы у моста***				
241	Укрепление откосов ж/б плитами 2,0х1,8х0,14м (общая площадь 407м2) длина 2 м вес 1,26тн В-20 F-300 W-6 А-I- 50,54 кг/м3 на слое ПГС толщ. 10см (48,9м3)	шт	44	44963,84	1978409
242	Бетон омоноличивания плит укрепления В-20 F-300 А-I- 37,62 кг/м3, h=140мм (8,09м3)	м3	8,09	60682,85	490924
243	Укрепление дна канала и откосов канала каменной наброской толщиной 300мм	м3	47	10653,37	500708

244	Разработка экскаватором грунта под траншею бетонного упора, грунт 2 группы	м3		132,77	0
245	Устройство монолитного бетонного упора 40х50см бетон В-20 F-300 W-6-100,8пм	м3	14,59	42867,11	625431
246	Укрепление откосов конусов монолитными ж/б плитами толщиной 10 см на слое ПГС бетон класса В-20 F-300 А-I- 19 кг/м3 (10,5 м3)	м2	105	6099,68	640466
247	Укрепление начальных и конечных участков комплекса укрепления каменной наброской толщ.30см, камень фракции 150-250мм-154м2	м3	46,2	10653,42	492188
248	Укрепление верха площадок у опор № 1№ 2 щебневанием толщ.12 см с проливкой цементным раствором (15% от объема)-330м2	м3	39,6	19010,79	752827
249	***Устройство водоотводных лотков на ПК291+61,52 2 лотка, L=10,08м***				
250	Разработка вручную грунта 2 группы под тело лотков	м3	5	1312,6	6563
251	Устройство подготовки из щебня фракции 10-20мм под конструкции лотков, приемного устройства, гасителей и быстротока толщиной 10 см	м3	3,9	16821,96	65606
252	Монтаж краном бетонных блоков приемного устройства тип Б-2-20-25 длина 0,5м вес 0,06тн бетон класса В-25 (М-300)F-300 А-I-50,43кг/м3 (0,138 м3)	шт	6	7881,07	47286
253	Монтаж краном бетонных блоков продольных лотков марки Б-1-20-50 длина 1 м вес 0256тн бетон класса В-25 (М-300)F-300 А-I-29кг/м3 (3,8 м3)	шт	38	7880,89	299474
254	Бетонирование монолитных участков, беьтон класса В-15 (М-200) F-300	м3	4	43781,3	175125
255	Монтаж краном ж/б блоков телескопических лотков тип Б-6 длина 0,6м вес 0,055тн бетон класса В-25 (М-300)F-300 А-I- 115кг/м3 (0,462 м3)	шт	2	30636,29	61273
256	Монтаж краном ж/б блоков лотков тип Б-5 длина 1 мвес 0,2тн, бетон класса В-25 (М-300)F-300 А-I- 29,37 кг/м3 (0,632 м3)	шт	8	10771,98	86176
273	**Итого по разделу 4:**				**8439782**
274	**Раздел 6. Обустройство дороги**				
291	***Ограждение***				
292	Установка металлического барьерного ограждения на подходах к мосту и на ограждении припятствий и участках насыпи высотой более 3 м тип 11 ДО-ММ	пм	88,64	13051,73	1156905
298	**Итого по разделу 6:**				**1156905**
299	**Всего расчету:**				**9596687**
300	в том числе НДС 12%:				1028216

Заказчик :

И.О. руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл.инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Бекалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г. № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 87- км 97

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду июля месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
4	Расчистка площади дороги от среднего кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 108л.с.	га	0,05	8332,53	417
11	***Устройство временной объездной дороги ПК360-ПК400***				
12	Снятие растительного грунта под временную объездную дорогу бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 1 группы	м3	2593	60,09	155813
13	Нарезка кюветов на объездной дороге бульдозером 130л.с. С перемещением грунта на объездную дорогу на 10м, грунт 2 группы	м3	1686	37,08	62517
14	Доработка грунта вручную с выкидом на объездную дорогу, грунт 2 группы	м3	108	1466,25	158355
15	Уплотнение верха земполотна объездной дороги пневмокатками весом 25тн при 4-х проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 2 группы	м3	8000	63,04	504320
16	Механизированная планировка временной объездной дороги на ширину 8 м, грунт 2 группы	м2	32000	4,45	142400
21	Устройство нижнего слоя покрытия серповидного профиля из материла от разборки существующей дорожной одежды на смежном участке толщиной 10 см	м2	32000	104,86	3355520
22	Устройство верхнего слоя покрытия серповидного профиля толщиной 10см с добавлением нового материала дорожной одежды переходного типа	м2	32000	878,42	28109440
56	**Итого по разделу 1:**				**32488782**
57	**Раздел 2. Земляное полотно**				
58	***Подготовительные работы к земполотну ПК353-ПК374***				
59	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протежении 10300м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	6300	3,93	24759
60	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	1260	3,93	4952
61	Рыхление рыхлителями на тракторе Т-130 существующей дорожной одежды переходного типа на участке с ПК300 по ПК400 на глубину 15 см, грунт 2 группы	м3	1400	32,63	45682

62	Перемещение бульдозером 130л.с. материала дорожной одежды в валы на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	1400	27,44	38416
63	Погрузка тракторным погрузчиком материала дорожной одежды ПГС из валов в самосвалы и вывоз в штабель на 1 км	м3	1400	283,04	396256
64	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	7560	81,95	619542
65	***Земляные работы***				
66	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на откосах земполотна с перемещением грунта 2 группы на расстояние 10м	м3	642	37,08	23805
67	Снятие бульдозером 130л.с. растительного грунта из под подошвы насыпи с перемещением на 20м, грунт 1 группы	м3		60,09	0
68	Снятие бульдозером 130л.с. растительного грунта с боковых резервов автодороги с перемещением в валы на 20м, грунт 1 группы толщиной 40 см	м3	264	60,09	15864
69	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	2438,2	44,17	107695
70	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	1452,3	101,25	147045
71	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 1 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 1 км	м3		220,03	0
72	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 2 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 2 км	м3	6978	265,42	1852101
73	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	6495,8	72,55	471270
74	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	32697	34,98	1143741
101	**Итого по разделу 2:**				**4891128**
102	**Раздел 3. Дорожная одежда. Доп.слой ПК350-ПК373+90, н/сл.щеб.основание ПК348-ПК373+55, в/сл. щеб.основания ПК334-ПК372, покрытие из к/з а/бетона ПК 323+50-ПК362+25, покрытие из м/з а/бетона ПК320+50-ПК350+20**				
103	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 10 км автоцистернами-10,5м3	м2	24915,75	1017,24	25345298
104	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 10 км автоцистернами-20м3	м2	22931,00	1562,73	35834962
105	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 10 км автоцистернами-30м3	м2	32965,00	781,49	25761818
106	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	31000,0	81,58	2528980
107	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	31000,0	1941,31	60180610
108	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	23760,00	1611,92	38299219
115	**Итого по разделу 3:**				**187950887**

116	**Раздел 4. Искусственные сооружения. Ремонт и строительство ж/б труб ПК380+10,12**				
117	***Подготовительные работы***				
118	Разработка существующего земполотна бульдозером 130л.с. с перемещением грунта на 30м в штабель, грунт 2 группы	м3	106	99,45	10542
119	Доработка грунта вручную около труб, грунт 2 группы	м3	2	1466,25	2933
120	***Демонтаж существующей трубы***				
121	Демонтаж ж/б оголовков- 6 шт весом по 4,2тн	м3	5,94	3877,04	23030
122	Демонтаж звеньев тела трубы-11 шт	м3	3,85	11668,13	44922
123	Демонтаж ж/б плит укрепления 0,75х1,5х0,5-12 шт	м3	2,02	6777,66	13691
126	Очистка портальных блоков металлическими щетками-6шт	м2	72	302,47	21778
127	***Ремонт и строительство труб***				
128	Разработка грунта экскаватором в отвал с последующим перемещением бульдозером 130л.с до 20м, грунт 2 группы	м3	40	191,83	7673
129	Доработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	4	1466,25	5865
130	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси	м3	9,2	7337,95	67509
[illegible]	Устройство щебеночной подготовки толщиной 10 см, щебень фракции 10-20мм	м3	1	15821,32	15821
132	Монтаж портальных блоков Ст-10 вес 2,5тн бетон В-20 F-300 W-6 габарит 122х272х73см, арматура А-I-38,22кг/м3 А-II=15,74кг/м3 - 2,02м3	шт	2	54315,82	108632
133	Монтаж ж/б откосных крыльев Ст 4 вес 2,5тн бетон В-20 F-300 W-6 габарит 185х237х30см, арматура А-I-44,39кг/м3 - 3,92м3	шт	4	54315,82	217263
171	**Итого по разделу 4:**				**539659**
172	**Раздел 5. Пересечения и примыкания пк 321+25,6**				
173	Отсыпка земполотна из штабеля с погрузкой экскаватором и автовозкой на 8 км, содержание дорог 5 км	м3	2858	492,74	1408251
174	Отсыпка земполотна из штабеля с погрузкой экскаватором и автовозкой на 3 км, грунт 1 группы	м3		279,23	0
175	Отсыпка земполотна из штабеля с погрузкой экскаватором и автовозкой на 3 км, грунт 1 группы на присыпные обочины	м3		279,23	0
[illegible]6	Ручные зем.работы, грунт 2 группы	м3	285	1221,9	348242
177	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с с перемещением грунта на 10 м, грунт 2 группы	м3	15	37,08	556
178	Уплотнение грунта пневматическими катками весом 25тн при толщине слоя 25 см и 6 проходах по одному следу, без полива водой	м3	2598	72,45	188225
179	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмотрамбовками, грунт 2 группы	м3		99,72	0
180	Планировка верха земполотна механизированным способом, грунт 2 группы	м2	3839	34,76	133444
181	Планировка земполотна механизированным способом вручную, грунт 2 группы	м2	384	100,14	38454
182	Планировка откосов земляного полотна механизированным способом, грунт 2 группы	м2		34,76	0
183	Планировка откосов земполотна вручную	м2		100,14	0
184	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-186,25м3, вода на 10 км автоцистернами-10,5м3	м2	2401	1017,24	2442393

185	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 10 км автоцистернами-20м3	м2	1698	1562,29	2652768
186	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 10 км автоцистернами-30м3	м2	1552	850,8	1320442
187	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	740	81,58	60369
188	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	740	1941,31	1436569
189	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	3395	1611,92	5472468
197	**Итого по разделу 5:**				**15502181**
344	**Всего расчету:**				**241372637**
345	*в том числе НДС 12:*				25861354

Заказчик :

И.О. руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г. № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 87- км 97

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июля месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
57	**Раздел 2. Земляное полотно**				
58	***Подготовительные работы к земполотну ПК330-ПК353***				
59	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протежении 10300м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	6900	3,93	27117
60	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	1380	3,93	5423
64	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	8280	81,95	678546
65	***Земляные работы***				
66	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на откосах земполотна с перемещением грунта 2 группы на расстояние 10м	м3	1952,5	37,08	72399
69	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	3452	44,17	152475
70	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	3873	101,25	392141
71	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 1 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 1 км	м3	322	220,03	70850
73	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	2604	72,55	188920
74	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	35811	34,98	1252669
101	**Итого по разделу 2:**				**2840540**
102	**Раздел 3. Дорожная одежда. Доп.слой ПК328-ПК350, н/сл.щеб.основание ПК316-ПК348, в/сл. щеб.основания ПК316-ПК334, покрытие из к/з а/бетона ПК 313+75-ПК323+50, покрытие из м/з а/бетона ПК311-ПК320+50**				
103	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 10 км автоцистернами-10,5м3	м2	22935	1017,24	23330399

104	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 10 км автоцистернами-20м3	м2	28720	1562,73	44881606
105	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 10 км автоцистернами-30м3	м2	15615	781,49	12202966
106	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	7800	81,58	636324
107	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	7800	1941,31	15142218
108	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	7600	1611,92	12250592
115	**Итого по разделу 3:**				**108444105**
172	**Раздел 5. Пересечения и примыкания пк 321+25,6**				
184	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-186,25м3, вода на 10 км автоцистернами-10,5м3	м2	2655	1017,24	2700772
185	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 10 км автоцистернами-20м3	м2	2655	1562,29	4147880
186	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 10 км автоцистернами-30м3	м2	2655	850,8	2258874
187	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	2655	81,58	216595
188	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	2655	1941,31	5154178
197	**Итого по разделу 5:**				**14478299**
344	**Всего расчету:**				**125762944**
345	*в том числе НДС 12:*				13474601

Заказчик :

И.О. руководителя ЗКОД КАД

Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г. № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 77- км 87

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду июня месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тенге с НДС
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
5	***Устройство временной объездной дороги***				
[illegible]	Снятие дорожной одежды и повторное использование материала на смежных участках объездной дороги толщиной 10 см с перемещением бульдозером 130л.с. в кучи на 20м, грунт 2 группы	м3	4000	73,34	293360
13	Погрузка материала полученного от разборки дорожной одежды тракторными погрузчиками 4 тн в самосвалы, грунт 1 группы	м3	4000	130,27	521080
14	Автовозка материала на расстояние 5 км	м3	4000	273,69	1094760
50	**Итого по разделу 1:**				**1909200**
100	**Раздел 3. Дорожная одежда. Устройство покрытия из к/з ПК291+13-ПК300 из м/з ПК290+70-ПК300**				
104	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	7618	87,66	667794
105	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	7618	2074,98	15807198
106	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	7962	1724,41	13729752
[illegible]	**Итого по разделу 3:**				**30204744**
115	**Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Дюрино-Балыктинский канал на км 86+125**				
188	***Устройство пролетных строений моста***				
191	Ж/б монолитные тумбы барьерного ограждения А-I- 15,18 кг/м3 А-III-26,04 кг/м3, -16шт	м3	0,43	52119,15	22411
192	Перильная тумба концевая А-I- 15,18 кг/м3 А-III-26,04 кг/м3, -4шт	м3	0,03	52064,8	1562
193	Перильная тумба промежуточная А-I- 15,18 кг/м3 А-III-26,04 кг/м3, -16шт	м3	0,17	52064,8	8851
194	Установка в плиту усилений закладных деталей ЗД-1 16 шт и ЗД-2-36 шт	кг	407,8	495,75	202167
195	Устройство оклеечной гидроизоляции на пролетных строениях из материала "техноэластомост" толщиной 5 мм	м2	293	2931,9	859047
196	Устройство горячего а/б покрытия проезжей части толщиной 7 см в два слоя (4+3) марки 2 тип Б	м2	293	3044,18	891945
197	Тиоколовая мастика по ТУ 38.33-119-69 (штраба 2х3см)	кг	35,1	1844,32	64736
210	***Устройство деформационных швов*** над крайними опорами моста без окаймления-2шт	м	25,4	17568,98	446252
211	деревянный брус 5х10см L=10м-2шт	м3	0,1	54627,21	5463

212	прокладки из двух слоев мостопласта с а/т Актюбинска на расстояние 713 км	м2	35	2261,51	79153
213	сетка арматурная 4С 6А-1-100/6-А-100*200*500 (ГОСТ 23279-85)-48шт	кг	0,1846	495,75	92
214	пергамин кровельный	м2	64	334,26	21393
215	оцинкованный лист ОЦ 2х550х5000ГОСТ19904-90-172,8кг	м2	11	4468,52	49154
216	стеклосетка в а/б покрытии (2слоя)	м2	114	455,08	51879
217	дюбель строительный (ТУ5775-001-3298231)-2,05кг	шт	127	5,02	638
218	***Сопряжение моста с подходами***				
227	Монтаж краном ж/б переходных плит на тротуарах тип ПТ 200.75.15-ТАII вес 0,56тн, бетон В-30 F-200 А-I- 12,89кг/м3, А-II-32,44кг/м3-0,88м3	шт	4	52980,74	211923
228	Цементный раствор разделки швов В-30 F-200	м3	0,4	26856,03	10742
229	Обмазка горячим битумом твердой марки за 2 раза поверхности бетона переходных плит	м2	118	1269,01	149743
230	Устройство покрытия в переделах переходных плит, основание из фракционного щебня фракции 20-40мм, толщина ср.21 см-12,36тн	м2	40	2782,63	111305
231	Устройство основания из горячего к/зернистого а/бетона толщиной 13 см	м2	40	4699,44	187978
	Устройство покрытия из горячего пористого а/бетона толщиной 6 см	м2	80	2074,95	165996
233	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего мелкозернистого а/бетона толщиной 7 см с два слоя (4+3)	м2	80	3044,29	243543
234	***Укрепительные работы у моста***				
235	Разработка бульдозером 130л.с. Грунта откосов и дна канала с перемещением на 20м, грунт 2 группы под каменную наброску	м3	314	73,34	23029
236	Уплотнение грунта пневматическими катками при 6-и проходах по одному следу и толщине слоя 30см без полива водой	м3	280	77,86	21801
237	Механизированная планировка грунта площадки островка, грунт 2 группы	м2	330	4,78	1577
238	Разработка бульдозером 130л.с. дна канала под каменную наброску с перемщением на 20м,грунт 2 группы	м3	47	73,34	3447
241	Укрепление откосов ж/б плитами 2,0х1,8х0,14м (общая площадь 407м2) длина 2 м вес 1,26тн В-20 F-300 W-6 А-I- 50,54 кг/м3 на слое ПГС толщ. 10см (48,9м3)	шт	11	44963,84	494602
	Итого по разделу 4:				**4330429**
299	**Всего расчету:**				**36444373**
300	в том числе НДС 12%:				3904754

Заказчик :

И.О. руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г. № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 87- км 97

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду июня месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
57	**Раздел 2. Земляное полотно**				
58	***Подготовительные работы к земполотну ПК320-ПК330***				
59	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протежении 10300м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	3000	3,93	11790
60	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	600	3,93	2358
64	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	3600	81,95	295020
65	***Земляные работы***				
66	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на откосах земполотна с перемещением грунта 2 группы на расстояние 10м	м3	421,5	37,08	15629
69	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	492	44,17	21732
70	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	384	101,25	38880
71	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 1 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 1 км	м3	407	220,03	89552
73	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	620	72,55	44981
74	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	15570	34,98	544639
101	**Итого по разделу 2:**				**1064581**

102	**Раздел 3. Дорожная одежда. Доп.слой ПК320-ПК328, покрытие из к/з а/бетона ПК 300-ПК313+75, покрытие из м/з а/бетона ПК300-ПК311**				
103	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 10 км автоцистернами-10,5м3	м2	8340	1017,24	8483782
106	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	11000	81,58	897380
107	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	11000	1941,31	21354410
108	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	8800	1611,92	14184896
115	**Итого по разделу 3:**				**44920468**
344	**Всего расчету:**				**45985049**
345	*в том числе НДС 12:*				4926970

Заказчик :

И.О. руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Всетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г. № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 77- км 87

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду июня месяца 2013 года

№ п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тенге с НДС
51	**Раздел 2. Земляное полотно ПК282-ПК300**				
68	Погрузка грунта 2 группы экскаватором в грунтовом резерве и транспортировкой на 5 км	м3	3988	400,65	1597792
99	**Итого по разделу 2:**				**1597792**
100	**Раздел 3. Дорожная одежда. Устройство доп. слоя ПК297-ПК300, н/сл. щеб.основания ПК 289-ПК300, в/слой щеб.основания ПК284-ПК300, н/слой покрытия- к/з ПК283+75-ПК291+13, в/слой покрытия-м/з ПК275+92-ПК290+70**				
101	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 3 км автоцистернами-10,5м3	м2	3621	1068,29	3868278
102	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 5 км автоцистернами-20м3	м2	10401,494	1650,48	17167458
103	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 5км автоцистернами-30м3	м2	14416,1	822,94	11863585
104	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	5904	87,66	517545
105	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	5904	2074,98	12250682
106	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	11824	1724,41	20389424
107	***Устройство присыпных обочин ПК200-ПК274***				
108	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 и доставка автосамосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	7803,75	432,07	3371766
109	Погрузка грунта в грунтовом карьере на км 86 экскаватором и транспортировка на 5 км	м3	4684	424,69	1989248

110	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатком весом 25 тн при 6-и проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 1 группы	м3	11100	77,97	865467
111	Механизированная планировка верха обочин, грунт 2 группы	м2	29600	37,35	1105560
114	**Итого по разделу 3:**				**73389013**
299	**Всего расчету:**				**74986805**
300	в том числе НДС 12%:				8034301

Заказчик :

И.О. руководителя ЗКОД КАД

_____Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г. № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 87- км 97

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду июня месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
3	Вынос в натуру и разбивка трассы автодороги	км	5	19607,59	98038
11	***Устройство временной объездной дороги ПК340-ПК360***				
13	Нарезка кюветов на объездной дороге бульдозером 130л.с. С перемещением грунта на объездную дорогу на 10м, грунт 2 группы	м3	842	37,08	31221
14	Доработка грунта вручную с выкидом на объездную дорогу, грунт 2 группы	м3	54	1466,25	79178
15	Уплотнение верха земполотна объездной дороги пневмокатками весом 25тн при 4-х проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 2 группы	м3	4000	63,04	252160
16	Механизированная планировка временной объездной дороги на ширину 8 м, грунт 2 группы	м2	16000	4,45	71200
17	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-103,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 10 км	м2	8000	1607,97	12863760
21	Устройство нижнего слоя покрытия серповидного профиля из материла от разборки существующей дорожной одежды на смежном участке толщиной 10 см	м2	8000	104,86	838880
22	Устройство верхнего слоя покрытия серповидного профиля толщиной 10см с добавлением нового материала дорожной одежды переходного типа	м2	8000	878,42	7027360
29	***Устройство временных съездов 1 шт***				
30	Разработка в штабеле грунта 1 группы экскаватором емкостью ковша 0,65м3 на 1 км грунта для устройства временных съездов	м3	311	209,5	65155
31	Уплотнение грунта пневматическими катками весом 25тн при толщине слоя 25 см и 6 проходах по одному следу, без полива водой	м3	283	72,55	20532
32	Механизированная планировка верха земполотна съездов, грунт 2 группы	м2	734	34,76	25514

33	Механизированная планировка откосов земполотна на съездах, грунт 2 группы	м2	172	34,76	5979
34	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-103,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 10 км	м2	736	1607,97	1183466
56	**Итого по разделу 1:**				**22562443**
57	**Раздел 2. Земляное полотно**				
58	***Подготовительные работы к земполотну ПК300-ПК320***				
59	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протежении 10300м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	6000	3,93	23580
60	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	1200	3,93	4716
61	Рыхление рыхлителями на тракторе Т-130 существующей дорожной одежды переходного типа на участке с ПК300 по ПК400 на глубину 15 см, грунт 2 группы	м3	400	32,63	13052
[illegible]	Перемещение бульдозером 130л.с. материала дорожной одежды в валы на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	400	27,44	10976
63	Погрузка тракторным погрузчиком материала дорожной одежды ПГС из валов в самосвалы и вывоз в штабель на 1 км	м3	400	283,04	113216
64	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	7200	81,95	590040
65	***Земляные работы***				
66	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на откосах земполотна с перемещением грунта 2 группы на расстояние 10м	м3	372	37,08	13794
69	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	1728	44,17	76326
70	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	2748	101,25	278235
[illegible]	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 1 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 1 км	м3	2041	220,03	449081
73	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	2626	72,55	190516
74	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	31140	34,98	1089277
101	**Итого по разделу 2:**				**2852809**
102	**Раздел 3. Дорожная одежда. Доп.слой ПК300-ПК320, н/сл.щ/основания ПК300-ПК316, в/сл.щ/основания ПК300-ПК316**				
103	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 10 км автоцистернами-10,5м3	м2	20850	1017,24	21209454
104	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 10 км автоцистернами-20м3	м2	14360	1562,73	22440803

105	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 10 км автоцистернами-30м3	м2	13880	781,49	10847081
115	**Итого по разделу 3:**				**54497338**
344	**Всего расчету:**				**79912590**
345	*в том числе НДС 12:*				8562063

Заказчик :

И.О. руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сатынов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл.инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г. № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 77- км 87

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июня месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тенге с НДС
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
5	***Устройство временной объездной дороги ПК290-ПК300***				
7	Нарезка кюветов на объездной дороге бульдозером 130л.с. С перемещением грунта на объездную дорогу на 10м, грунт 2 группы	м3	421,3	39,85	16789
8	Доработка грунта вручную с выкидом на объездную дорогу, грунт 2 группы	м3	27	1575,67	42543
9	Уплотнение верха земполотна объездной дороги пневмокатками весом 25тн при 4-х проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 2 группы	м3	2000	67,74	135480
10	Механизированная планировка временной объездной дороги на ширину 8 м, грунт 2 группы	м2	8000	4,78	38240
15	Устройство нижнего слоя покрытия серповидного профиля из материала от разборки существующей дорожной одежды на смежном участке толщиной 10 см	м2	8000	112,69	901520
16	Устройство верхнего слоя покрытия серповидного профиля толщиной 10см с добавлением нового материала дорожной одежды переходного типа	м2	8000	929,52	7436160
50	**Итого по разделу 1:**				**8570732**
51	**Раздел 2. Земляное полотно ПК282-ПК300**				
52	***Подготовительные работы к земполотну***				
53	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протежении 10000м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	5400	4,22	22788
54	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	1080	4,22	4558
58	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	6480	77,86	504533
59	***Земляные работы***				

60	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на откосах земполотна с перемещением грунта 2 группы на расстояние 10м	м3	1739	41,31	71838
63	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	11007,8	47,44	522210
64	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	6264,4	106,84	669288
65	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 1 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 1 км	м3	6278,2	236,45	1484480
69	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	21034,21	77,86	1637724
70	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	27352	37,59	1028162
99	**Итого по разделу 2:**				**5945581**
100	**Раздел 3. Дорожная одежда. Устройство доп. слоя ПК281+30-ПК297, н/сл. щеб.основания ПК 275+20-ПК289, в/слой щеб.основания ПК266+75-ПК284, н/слой покрытия- к/з ПК261+50-ПК283+75, в/слой покрытия-м/з ПК243+70-ПК275+92**				
101	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 3 км автоцистернами-10,5м3	м2	16367	1068,29	17484702
102	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 5 км автоцистернами-20м3	м2	12385,5	1650,48	20442020
103	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 5км автоцистернами-30м3	м2	14964,4	822,94	12314803
104	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	17800	87,66	1560348
105	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	17800	2074,98	36934644
106	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	25776	1724,41	44448392
114	**Итого по разделу 3:**				**133184909**
	Всего по акту:				**147701222**
	в том числе НДС 12%:				15825131

Заказчик :

И.О. руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл.инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г. № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 87- км 97

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июня месяца 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
3	Вынос в натуру и разбивка трассы автодороги	км	5	19607,59	98038
11	***Устройство временной объездной дороги ПК300-ПК340***				
12	Снятие растительного грунта под временную объездную дорогу бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 1 группы	м3	94	60,09	5648
13	Нарезка кюветов на объездной дороге бульдозером 130л.с. С перемещением грунта на объездную дорогу на 10м, грунт 2 группы	м3	1685	37,08	62480
14	Доработка грунта вручную с выкидом на объездную дорогу, грунт 2 группы	м3	108	1466,25	158355
15	Уплотнение верха земполотна объездной дороги пневмокатками весом 25тн при 4-х проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 2 группы	м3	8000	63,04	504320
16	Механизированная планировка временной объездной дороги на ширину 8 м, грунт 2 группы	м2	32000	4,45	142400
17	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-103,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 10 км	м2	32000	1607,97	51455040
29	***Устройство временных съездов 2 шт***				
30	Разработка в штабеле грунта 1 группы экскаватором емкостью ковша 0,65м3 на 1 км грунта для устройства временных съездов	м3	622	209,5	130309
31	Уплотнение грунта пневматическими катками весом 25тн при толщине слоя 25 см и 6 проходах по одному следу, без полива водой	м3	566	72,55	41063
32	Механизированная планировка верха земполотна съездов, грунт 2 группы	м2	1469	34,76	51062
33	Механизированная планировка откосов земполотна на съездах, грунт 2 группы	м2	345	34,76	11992
34	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-103,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 10 км	м2	1473	1607,97	2368540

35	***Устройство обстановки дороги на временных съездах по схеме 2. Полное закрытие на 3-х участках ПК0-ПК54+00, ПК54+00-ПК71+70, ПК71+70-ПК85+40***				
36	Установка дорожных знаков на металлических стойках с последующим демонтажом (знаки применяются инвентарные)	шт			
37	Д-700 (3.24) и А-700 (1.23)	шт	15	1911,105	28667
38	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
39	В-500х2250 (1.31.1)	шт	3	1911,105	5733
40	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
41	В-500х2250 (1.31.2)	шт	3	1911,105	5733
42	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
43	В-500х2250 (1.31.3)	шт	1	1911,105	1911
44	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
45	Д-700 (3.1)	шт	5	1911,105	9556
46	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
47	В-350х1050 (5.32.2)	шт	1	1911,105	1911
48	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
49	В-350х1050 (5.32.3)	шт	2	1911,105	3822
50	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
56	**Итого по разделу 1:**				**55086580**
344	**Всего расчету:**				**55086580**
345	*в том числе НДС 12:*				5902134

Заказчик :

И.О. руководителя ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г. № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 77- км 87

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2013 года

№	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тенге с НДС
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
5	***Устройство временной объездной дороги***				
6	Снятие растительного грунта под временную объездную дорогу бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 1 группы	м3	403	64,58	26026
15	Устройство нижнего слоя покрытия серповидного профиля из материала от разборки существующей дорожной одежды на смежном участке толщиной 10 см	м2	32000	112,69	3606080
16	Устройство верхнего слоя покрытия серповидного профиля толщиной 10см с добавлением нового материала дорожной одежды переходного типа	м2	32000	929,52	29744640
23	***Устройство временных съездов 2 шт***				
24	Разработка в штабеле грунта 1 группы экскаватором емкостью ковша 0,65м3 на 1 км грунта для устройства временных съездов	м3	622,5	225,13	140143
25	Уплотнение грунта пневматическими катками весом 25тн при толщине слоя 25 см и 6 проходах по одному следу, без полива водой	м3	566	77,97	44131
26	Механизированная планировка верха земполотна съездов, грунт 2 группы	м2	1469	37,35	54867
27	Механизированная планировка откосов земполотна на съездах, грунт 2 группы	м2	345	37,32	12875
28	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-103,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 3 км	м2	1473	1698	2501154
50	**Итого по разделу 1:**				**36129916**
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
52	***Подготовительные работы к земполотну ПК260-ПК282***				
53	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протежении 10000м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	6600	4,22	27852

54	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	1320	4,22	5570
55	Рыхление рыхлителями на тракторе Т-130 существующей дорожной одежды переходного типа на участке с ПК200 по ПК300 на глубину 15 см, грунт 2 группы	м3	925	5,23	4838
56	Перемещение бульдозером 130л.с. материала дорожной одежды в валы на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	925	64,58	59737
57	Погрузка тракторным погрузчиком материала дорожной одежды ПГС из валов в самосвалы и вывоз в штабель на 1 км	м3	925	304,16	281348
58	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	7920	77,86	616651
59	***Земляные работы***				
60	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на откосах земполотна с перемещением грунта 2 группы на расстояние 10м	м3	969	41,31	40029
61	Снятие бульдозером 130л.с. растительного грунта из под подошвы насыпи с перемещением на 20м, грунт 1 группы	м3	1080	64,58	69746
62	Снятие бульдозером 130л.с. растительного грунта с боковых резервов автодороги с перемещением в валы на 20м, грунт 1 группы толщиной 40 см	м3	586	64,58	37844
63	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	11876,2	47,44	563407
64	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	4036,6	106,84	431270
65	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 1 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 1 км	м3	1198,8	236,45	283456
66	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 4 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 4 км	м3	628	379,15	238106
67	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 5 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	5655	433,4	2450877
69	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	18504,01	77,86	1440722
70	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	34254	37,59	1287608
76	***Рекультивация временно-занимаемых земель***				
77	Разработка грунта бульдозерами при перемещении до 10м, грунт 1 группы	м3	275	66,12	18183
99	**Итого по разделу 2:**				**7857244**
100	**Раздел 3. Дорожная одежда. Устройство доп. слоя ПК256-ПК281+30, н/сл. щеб.основания ПК 252-ПК275+20, в/слой щеб.основания ПК247-ПК266+75, н/слой покрытия- к/з ПК228+30-ПК261+50, в/слой покрытия-м/з ПК210+30-ПК243+70**				
101	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 3 км автоцистернами-10,5м3	м2	26375	1068,29	28176149
102	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 5 км автоцистернами-20м3	м2	20822	1650,48	34366295

103	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 5км автоцистернами-30м3	м2	17133	822,94	14099431
104	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	26560	87,66	2328250
105	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	26560	2074,98	55111469
106	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	26720	1724,41	46076235
114	**Итого по разделу 3:**				**180157829**
299	**Всего расчету:**				**224144989**
300	в том числе НДС 12%:				24015535

Заказчик :

И.О. руководителя ЗКОД КАД

Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г. № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 67- км 77

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду апреля месяца 2013 года

№ п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
148	**Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Тогызский канал на км 75+600**				
149	***Подготовительные работы***				
150	**Освоение территории строительства. Устройство строительной площадки**				
153	Разработка экскаватором котлована под септик в отвал, грунт 2 группы	м3	36	133,06	4790
154	Доработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	4	1579,08	6316
155	Бетонирование стен и дна бетонного септика емкостью 2х2х2, бетон В-15 F-200 А-III-22,28 кг/м3 Ø22мм ЗД-3,87кг/м3	м3	10,93	27738,9	303186
156	Установка стальной крышки с изготовлением, сталь Д-16	тн	0,049	271900,39	13323
157	Обратная засыпка вручную грунта у септика с уплотнением пневмотрамбовками без полива водой, грунт 1 группы	м3	32	107,39	3436
158	Распределение бульдозером 130л.с. оставшегося грунта у септика на расстояние 10м, грунт 1 группы	м3	8	64,72	518
[illegible]	Укрепление откосов бетоном В-20 толщиной 20 см	м3	3,4	26914,07	91508
168	Разработка дамбы в канале экскаватором после окончания строительства дороги и вывоз на карьер км 75+500м на расстояние 2 км, содержание дорог 2 км, грунт 2 группы	м3	1740	391,16	680618
281	Монтаж краном ж/б блоков телескопических лотков тип Б-6 длиной 0,6м вес 0,055тн,бетон класса В-25 (М-300)F-300 А-I- 115 кг/м3 (0,22м3)	шт	10	2919,28	29193
283	***Выходная часть (очистные сооружения)- 2 шт***				
284	Разработка грунта 2 группы экскаватором	м3	40	133,06	5322
285	Зачистка котлована вручную, грунт 2 группы	м3	6	1578,86	9473
286	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40мм толщиной 20см с проливкой цементным раствором В-20 на глубину 10 см	м3	1,2	14836,25	17804
287	Цементный раствор	м3	0,24	26914,07	6459
288	Устройство стенок резервуара из монолитного ж/бетона В-25 МРЗ-300 Расход арматуры А-III-99,6кг/м3 Ø12мм-0,647тн	м3	6,5	63174,56	410635
289	Засыпка грунта 1 группы вручную в резервуар с трамбованием под дно резервуара	м3	4	734,39	2938
290	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40мм толщиной 20см с проливкой цементным раствором В-20 на глубину 10 см	м3	0,8	14836,25	11869

291	Цементный раствор	м3	0,16	26914,07	4306
292	Монолитный бетон дна резервуара В-20 F-300	м3	0,8	42742,12	34194
293	Обратная засыпка грунта с тармбованием, грунт 1 группы	м3	10	734,39	7344
294	Устройство фильтров				
295	из щебня фракции 50мм М-800	м3	1,4	14836,25	20771
296	из щебня фракции 20-40мм	м3	2	14835,75	29672
297	из дорнита	м2	10,8	1154,64	12470
298	арматурная сетка А-1 Ø6мм	тн	0,17	231629,9	39377
299	**Итого по разделу 4:**				**1745522**
325	**Всего по акту:**				**1745522**
326	в том числе НДС 12%:				187020

Заказчик :

Зам.директора ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г. № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 77- км 87

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду апреля месяца 2013 года

№	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тенге с НДС
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
3	Вынос в натуру и разбивка трассы автодороги	км	4,5	21070,95	94819
4	Расчистка площади дороги от среднего кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 108л.с.	га	0,1	9168,47	917
5	***Устройство временной объездной дороги - ПК250-ПК290***				
7	Нарезка кюветов на объездной дороге бульдозером 130л.с. С перемещением грунта на объездную дорогу на 10м, грунт 2 группы	м3	1685,2	39,85	67155
8	Доработка грунта вручную с выкидом на объездную дорогу, грунт 2 группы	м3	108	1575,67	170172
9	Уплотнение верха земполотна объездной дороги пневмокатками весом 25тн при 4-х проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 2 группы	м3	8000	67,74	541920
	Механизированная планировка временной объездной дороги на ширину 8 м, грунт 2 группы	м2	32000	4,78	152960
11	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-106,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 3 км ***ПК231+60-ПК250***	м2	14720	1698	24994560
50	**Итого по разделу 1:**				**26022503**
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
52	***Подготовительные работы к земполотну ПК250-ПК260***				
53	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протежении 10000м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	3000	4,22	12660
54	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	600	4,22	2532
55	Рыхление рыхлителями на тракторе Т-130 существующей дорожной одежды переходного типа на участке с ПК200 по ПК300 на глубину 15 см, грунт 2 группы	м3	825	5,23	4315

56	Перемещение бульдозером 130л.с. материала дорожной одежды в валы на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	825	64,58	53279
57	Погрузка тракторным погрузчиком материала дорожной одежды ПГС из валов в самосвалы и вывоз в штабель на 1 км	м3	825	304,16	250932
58	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	3600	77,86	280296
59	***Земляные работы***				
63	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	2766	47,44	131219
67	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 5 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	4276	433,4	1853218
69	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	6846	77,86	533030
70	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	15570	37,59	585276
99	**Итого по разделу 2:**				**3706757**
	Раздел 3. Дорожная одежда. Устройство доп. слоя ПК240-ПК256, в/сл. щеб.основания ПК 228+40-ПК252, н/слой щеб.основания ПК228+40-ПК247				
101	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 3 км автоцистернами-10,5м3	м2	16680	1068,29	17819077
102	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 5 км автоцистернами-20м3	м2	21181	1650,48	34958817
103	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 5км автоцистернами-30м3	м2	16135,5	822,94	13278548
114	**Итого по разделу 3:**				**66056442**
115	**Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Дюрино-Балыктинский канал на км 86+125**				
[illegible]	***Подготовительные работы***				
117	**Освоение территории строительства. Устройство строительной площадки**				
119	Разработка экскаватором котлована под септик в отвал, грунт 2 группы	м3	36	132,77	4780
120	Доработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	4	1575,67	6303
121	Бетонирование стен и дна бетонного септика емкостью 2х2х2, бетон В-15 F-200 А-III-22,28 кг/м3 Ø22мм ЗД-3,87кг/м3	м3	10,93	27679,08	302532
122	Установка стальной крышки с изготовлением, сталь Д-16	тн	0,049	271314,03	13294
123	Обратная засыпка вручную грунта у септика с уплотнением пневмотрамбовками без полива водой, грунт 1 группы	м3	32	107,16	3429
124	Распределение бульдозером 130л.с. оставшегося грунта у септика на расстояние 10м, грунт 1 группы	м3	8	64,58	517
125	Укрепление откосов бетоном В-20 F-200 толщиной 20 см-17м2	м3	3,4	26856,03	91311
135	***Разборка существующего моста через Дюрино-Балыктинский канал на км 86+30***				
176	***Сооружение опор моста***				
182	Устройство монолитных шкафных стенок на береговых опорах. Бетон В-30 F-200 А-I-5,23кг/м3 А-III-68,30 кг/м3 Закладные детали 1кг/м3- 2 шт	м3	10,16	67630,52	687126

188	***Устройство пролетных строений моста***				
190	Ж/б монолитная плита усиления В-30 F-200 А-I- 15,18 кг/м3 А-III- 26,04 кг/м3,	м3	59,12	49771,99	2942520
218	***Сопряжение моста с подходами***				
219	Отсыпка у береговых опор конусов и засыпка за устоями песчано-гравийной смесью	м3	380	5510,22	2093884
220	Уплотнение дренирующего грунта конусов трамбующими плитами с поливом водой при толщине 30 см	м3	340	91,99	31277
221	Транспортировка воды на расстояние 5 км	м3	34	516,79	17571
222	Устройство щебеночного основания под переходные плиты и лежни, щебень фракции 20-40 мм М800	м3	36,22	14804,07	536203
223	Монтаж краном ж/б плит переходных тип ПК400.98.25-Т А-III Длина 4 м Вес 2,8тн В-30 F-200 А-I- 16,59 кг/м3 А-III- 138,6кг/м3, (17,2м3)	шт	20	100416,44	2008329
224	Монтаж краном ж/б лежней тип Л-480.63.50-Т А-III Длина 4,8 м Вес 3,62тн В-30 F-200 А-I- 28,96 кг/м3 А-III- 41,25кг/м3, (5,8м3)	шт	4	136877,76	547511
225	Бетон омоноличивания переходных плит В-25 (М300) F-200 А-III- 122,46кг/м3,	м3	4,05	90937,56	368297
226	Бетон омоноличивания блоков лежней В-30 F-200 А-III- 41,25 кг/м3	м3	0,54	66255,55	35778
	Итого по разделу 4:				**9690662**
299	**Всего расчету:**				**105476364**
300	в том числе НДС 12%:				11301039

Заказчик :

Зам.директора ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г. № 8 от 29.03.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 77- км 87

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2013 года

No	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тенге с НДС
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
3	Вынос в натуру и разбивка трассы автодороги	км	2,5	21070,95	52677
5	***Устройство временной объездной дороги -3км,ПК200-ПК250***				
7	Нарезка кюветов на объездной дороге бульдозером 130л.с. С перемещением грунта на объездную дорогу на 10м, грунт 2 группы	м3	2106,5	39,85	83944
8	Доработка грунта вручную с выкидом на объездную дорогу, грунт 2 группы	м3	135	1575,67	212715
9	Уплотнение верха земполотна объездной дороги пневмокатками весом 25тн при 4-х проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 2 группы	м3	10000	67,74	677400
10	Механизированная планировка временной объездной дороги на ширину 8 м, грунт 2 группы	м2	40000	4,78	191200
11	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-106,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 3 км ***ПК200-ПК231+60***	м2	25280	1698	42925440
23	***Устройство временных съездов 2 шт***				
24	Разработка в штабеле грунта 1 группы экскаватором емкостью ковша 0,65м3 на 1 км грунта для устройства временных съездов	м3	622,5	225,13	140143
25	Уплотнение грунта пневматическими катками весом 25тн при толщине слоя 25 см и 6 проходах по одному следу, без полива водой	м3	566	77,97	44131
26	Механизированная планировка верха земполотна съездов, грунт 2 группы	м2	1469	37,35	54867
27	Механизированная планировка откосов земполотна на съездах, грунт 2 группы	м2	345	37,32	12875
28	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-103,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 3 км	м2	1473	1698	2501154

29	***Устройство обстановки дороги на временных съездах по схеме 2. Полное закрытие на 3-х участках ПК201+20 - ПК219+50, ПК219+50-ПК250+92,5***				
30	Установка дорожных знаков на металлических стойках (знаки применяются инвентарные)	шт			
31	Д-700 (3.24) и А-700 (1.23)	шт	15	1920,905	28814
32	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
33	В-500х2250 (1.31.1)	шт	3	1920,905	5763
34	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
35	В-500х2250 (1.31.2)	шт	3	1920,905	5763
36	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
37	В-500х2250 (1.31.3)	шт	1	1920,905	1921
38	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
39	Д-700 (3.1)	шт	5	1920,905	9605
40	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт			
41	В-350х1050 (5.32.2)	шт	1	1920,905	1921
42	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
43	В-350х1050 (5.32.3)	шт	1	1920,905	1921
[illegible]	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт			
50	**Итого по разделу 1:**				**46952254**
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
52	***Подготовительные работы к земполотну ПК230-ПК250***				
53	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протежении 10000м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	6000	4,22	25320
54	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	1200	4,22	5064
55	Рыхление рыхлителями на тракторе Т-130 существующей дорожной одежды переходного типа на участке с ПК200 по ПК300 на глубину 15 см, грунт 2 группы	м3	2050	5,23	10722
56	Перемещение бульдозером 130л.с. материала дорожной одежды в валы на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	2050	64,58	132389
[illegible]	Погрузка тракторным погрузчиком материала дорожной одежды ПГС из валов в самосвалы и вывоз в штабель на 1 км	м3	2050	304,16	623528
58	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	7200	77,86	560592
59	***Земляные работы***				
63	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	8647	47,44	410214
64	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	1762	106,84	188252
65	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 1 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 1 км	м3	1492	236,45	352783
69	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	9820,78	77,86	764646
70	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	31140	37,59	1170553
99	**Итого по разделу 2:**				**4244063**

100	**Раздел 3. Дорожная одежда. Устройство доп. слоя ПК230-ПК240, покрытия из м/з а/б - ПК207+85,04-ПК210+30**				
101	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 3 км автоцистернами-10,5м3	м2	10425	1068,29	11136923
106	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	1959,654	1724,41	3379247
114	**Итого по разделу 3:**				**14516170**
299	**Всего расчету:**				**65712487**
300	в том числе НДС 12%:				7040623

Заказчик :

Зам.директора ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 57- км 67

АКТ

приемки выполненных работ за март месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
22	Ремонт и содержание объездной дороги в течении установленного срока ремонта, ширина 8 м	км	10,5	405477,61	4257515
50	**Итого по разделу 1:**				**4257515**
105	***Устройство присыпных обочин***				
106	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 и доставка автосамосвалами на 5 км, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км, 1,76тн/м3	м3	17381	402,32	6992724
107	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатком весом 25 тн при 6-и проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 1 группы	м3	15450	72,64	1122288
108	Механизированная планировка верха обочин, грунт 2 группы	м2	41200	35,02	1442824
111	**Итого по разделу 3:**				**9557836**
281	**Всего по акту:**				**13815351**
282	в том числе НДС 12%:				1480216

Заказчик :

Зам.директора ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл. специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Ситбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Аргалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 67- км 77

АКТ

приемки выполненных работ за март месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
5	***Устройство временной объездной дороги***				
22	Ремонт и содержание объездной дороги в течении установленного срока ремонта, ширина 8 м	км	9,8	436699,69	4279657
	Итого по разделу 1:				**4279657**
132	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
139	***Устройство присыпных обочин***				
140	Погрузка грунта из штабеля экскаватором 0,65 м3 и доставка автосамосвалами на 3 км, грунт 1 группы, содержание дорог 3 км	м3	8517	415,49	3538728
141	Транспортировка из штабелей у дороги на участке км 57-67 грунта на 10 км, содержание дорог 10 км	м3	6368	569,5	3626576
142	Доставка грунта 2 группы с разработкой в штабеле резерва № 1 км 75 с погрузкой экскаватором на расстояние 5 км, содержание дорог 5 км	м3	1990	425,28	846307
143	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатком весом 25 тн при 6-и проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 1 группы	м3	15000	78,14	1172100
144	Механизированная планировка верха обочин, грунт 2 группы	м2	40000	37,43	1497200
147	**Итого по главе 3:**				**10680911**
	Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Тогызский канал на км 75+600				
149	***Подготовительные работы***				
217	***Устройство пролетных строений моста***				
219	Ж/б монолитная плита усиления В-30 F-200 тощ. 15 см А-I- 15,09 кг/м3 Ø8мм А-III-26,13 кг/м3, Ø12мм (413,33м2)	м3	62	48524,18	3008499
220	Установка в плиту усиления закладных деталей ЗД-1- 16 шт и ЗД-2-36 шт	тн	0,4078	170242,52	69425
221	Ж/б монолитные тумбы барьерного ограждения БМ-400 МРЗ-200 А-I- 15,09 кг/м3 Ø8мм А-III-26,13 кг/м3, Ø12мм (16шт)	м3	0,43	52323,66	22499
222	Перильная тумба концевая БМ-400 МРЗ-200 А-I- 15,09 кг/м3 Ø8мм А-III-26,13 кг/м3, Ø12мм (4шт)	м3	0,03	52276,09	1568
223	Перильная тумба промежуточная БМ-400 МРЗ-200 А-I- 15,09 кг/м3 Ø8мм А-III-26,13 кг/м3, Ø12мм (16шт)	м3	0,17	52276,09	8887
224	Устройство оклеичной гидроизоляции на пролетных строениях из материала "техноэластомост" толщиной 5 мм	м2	312	3037,03	947553
225	Устройство горячего а/б покрытия проезжей части толщиной 7 см в два слоя (4+3) марки 2 тип Б	м2	312	2997,71	935286
226	Тиоколовая мастика по ТУ 38.33-119-69 (штраба 2х3см)	кг	35,1	1848,3	64875

227	***Установка металлического барьерного ограждения на мосту 48м в одну нить***				
228	Установка стальных стоек барьерного ограждения тип С-1 (шт 16)	тн	0,2832	1811916,2	513135
229	Консоль амортизатора (шт 16)	тн	0,056	233937,24	13100
230	Устройство свотоотражающее ЭС-1 (5,4кг)	шт	16	4912,06	78593
231	Уголок 100х63х7 L=9000м - 4 шт	тн	0,3132	233937,24	73269
232	Уголок 100х63х7 L=6000м - 2 шт	тн	0,1044	233937,24	24423
233	Установка стальных секций барьерного ограждения СБ-4- 2 шт	тн	0,2742	233937,24	64146
234	Установка стальных секций барьерного ограждения СБ-2- 4 шт длиной 6320м	тн	0,3716	233937,24	86931
235	Установка секций ограждения СБК-1- 2 шт	тн	0,0992	233937,24	23207
236	Металлическое перильное ограждение- 741 кг	м	58	6410,63	371817
237	Скрепляющие элементы, гайки, шайбы, болты	тн	0,03006	233937,24	7032
238	Окраска деталей металлического барьерного и перильного ограждения масляной краской за 2 раза	м2	22	1035,33	22777
239	**Устройство деформационных швов** над крайними опорами моста без окаймления- 2 шт	м	43	17606,95	757099
240	деревянный брус 5х10см L=10,25м-4 шт	м3	0,21	54745,27	11497
241	прокладки из двух слоев мостопласта с а/т Актюбинска на расстояние 713 км	м2	210	1873,78	393494
242	сетка арматурная 4С 6А-1-100 (ГОСТ 23279-85) -96шт	тн	0,3692	183424,86	67720
243	пергамин кровельный 2х550х5000 ГОСТ 19904-90	м2	103	334,98	34503
244	оцинкованный лист ОЦ 2х550х5000 ГОСТ 14918-80-345,62кг	м2	22	4478,18	98520
245	стеклосетка в а/б покрытии	м2	370	456,06	168742
246	дюбель строительный (ТУ5775-001-3298231)	шт	206	15,71	3236
247	***Сопряжение моста с подходами***				
252	Монтаж краном ж/б плит переходных тип ПК400.98.25-Т А-III Длина 4 м Вес 2,15тн В-30 F-200 А-I- 21,50 кг/м3 Ø8мм А-III- 138,6кг/м3, Ø20мм (17м3)	шт	20	96718,23	1934365
254	Бетон омоноличивания переходных плит В-25 (М300) F-200 А-III- 122,46кг/м3, Ø20мм	м3	4,05	90274,29	365611
255	Бетон омоноличивания блоков лежней В-30 F-200 А-III- 127,2кг/м3, Ø12мм	м3	0,96	95921,8	92085
256	Цементный раствор разделки швов В-30 F-200	м3	0,4	19100,15	7640
257	Обмазка горячим битумом твердой марки за 2 раза поверхности бетона переходных плит	м2	118	1271,75	150067
258	Устройство покрытия в переделах переходных плит, основание из фракционного щебня фракции 20-40мм, толщина ср.21 см	м2	40	1036,79	41472
259	Устройство основания из горячего к/зернистого а/бетона толщиной 13 см	м2	40	2457,25	98290
260	Устройство покрытия из горячего пористого а/бетона толщиной 6 см	м2	80	2068,23	165458
261	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего мелкозернистого а/бетона толщиной 7 см с два слоя (4+3) тип Б Марки II	м2	80	3037,19	242975
262	***Укрепительные работы у моста***				
263	Разработка бульдозером 130л.с. Грунта откосов и дна канала с перемещением на 20м, грунт 2 группы под каменную наброску	м3	117	73,5	8600
266	Устройство монолитного бетонного упора сечением 60х70см Бетон класса В-20 F-300 W-6	м3	24,02	42742,2	1026668
267	Укрепление откосов ж/б плитами 2,0х1,8х0,14м (общая площадь 365,3м2) длина 2 м вес 1,26тн В-20 F-300 W-6 А-I- 50,54 кг/м3 на слое ПГС (44м3)	шт	67	44907,62	3008811
268	Бетон омоноличивания плит укрепления толщ.11 см на слое ПГС толщиной 10 см В-20 F-300 А-I- 37,62 кг/м3, Ø8мм (7,17м3)	м2	51,2	8466,19	433469
270	Разработка экскаватором грунта под траншею бетонного упора, грунт 2 группы	м3	7	133,06	931

271	Доработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	1	1580,28	1580
272	Устройство монолитного бетонного упора 40х50см	м3	7,6	42742,44	324843
273	Укрепление откосов конусов монолитными ж/б плитами толщиной 10 см на слое ПГС В-20 F-300 W-6 А-I- 19 кг/м3 (3,8м3)	м2	38	6074,77	230841
274	Разработка вручную траншей по откосам канала для устройства упоров по откосам, грунт 2 группы	м3	2,6	1315,44	3420
275	***Устройство водоотводных лотков на ПК187+59,09м 2 лотка, L=2х2.6м***				
276	Разработка вручную грунта 2 группы под тело лотков	м3	2,6	1315,44	3420
277	Устройство подготовки из щебня фракции 10-20мм под конструкции лотков, приемного устройства, гасителей и быстротока толщиной 10 см	м3	2	16680,37	33361
278	Монтаж краном бетонных блоков приемного устройства тип Б-2-20-25 длина 0,5 м вес 0,06тн, бетон класса В-25 (М-300)F-300 А-I- 50,43 кг/м3 (0,138м3)	шт	6	7957,04	47742
279	Монтаж краном бетонных блоков продольных лотков марки Б-1-20-50 длина 1 м вес 0,25тн, бетон класса В-25 (М-300)F-300 А-I- 29 кг/м3 (4,2м3)	шт	42	7957,04	334196
280	Бетонирование монолитных участков В-15 (М-200)F-300	м3	5,1	42742,12	217985
	Монтаж краном ж/б блоков лотков тип Б-5 длиной 1 м вес 0,2тн,бетон класса В-25 (М-300)F-300 А-I- 29,37 кг/м3 (0,632м3)	шт	8	10779,39	86235
299	**Итого по разделу 4:**				**16731898**
300	**Раздел 6. Обустройство дороги**				
317	***Ограждение***				
318	Установка металлического барьерного ограждения на подходах к мосту и на ограждении препятствий и участках насыпи высотой более 3 м тип 11 ДО-ММ (3,167тн)	пм	112,64	12476,12	1405310
324	**Итого по разделу 6:**				**1405310**
325	**Всего по акту:**				**33097776**
326	в том числе НДС 12%:				3546190

Заказчик :

Зам.директора ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл. специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сапбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 77- км 87

АКТ

приемки выполненных работ за март месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тенге с НДС
100	**Раздел 3. Дорожная одежда. Устройство покрытия из к/з а/б ПК211+97,84-ПК228+30, покрытие из м/з а/б - ПК200-ПК207+85,04**				
104	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	13057,28	87,66	1144601
105	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	13057,28	2074,98	27093595
106	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	6280,346	1724,41	10829891
114	**Итого по разделу 3:**				**39068087**
115	**Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Дюрино-Балыктинский канал на км 86+125**				
117	**Освоение территории строительства. Устройство строительной площадки**				
118	Планировка механизированным способом строительной площадки, грунт 2 группы	м2	4692	37,35	175246
128	Отсыпка грунта из грунтового карьера с разработкой и погрузкой экскаватором и автовозкой самосвалами на 5 км для устройства временного съезда, содержание дорог 5 км	м3	320	424,69	135901
129	Уплотнение грунта пневматическими катками при 6-и проходах по одному следу толщ. 2 5см	м3	291	77,86	22657
130	Отсыпка дамбы на объездной дороги из грунтового карьера км 865 с погрузкой экскаватором и транспортом на 5 км	м3	780	424,69	331258
	Укладка стальной трубы в канале с последующим демонтажом Ø1,20м L=20м	тн	7,25	7234,945	52453
132	Уплотнение грунта пневматическими катками при 6-и проходах по одному следу толщ. 25 см, грунт 2 группы	м3	709	73,45	52076
133	Планировка вручную откосов дамбы, грунт 2 группы	м2	216	100,63	21736
135	***Разборка существующего моста через Дюрино-Балыктинский канал на км 86+30***				
158	Устройство подушки из щебня фракции 20-40мм под насадку опоры № 1	м3	3,3	14982,79	49443
159	Засыпка котлована у опоры № 1 после бетонирования насадки вручную	м3	42	732,86	30780
160	Разработка грунтового островка у опоры № 1 для выполнения укрепительных работ с перемещением грунта в островок у опоры № 2 бульдозером	м3	665	73,34	48771
161	Доработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	70	1575,67	110297
166	Разработка грунта котлована вручную под насадку у опоры № 2, грунт 2 группы	м3	42	2118,7	88985
167	Устройство подушки из щебня фракции 20-40мм под насадку опоры № 2	м3	3,3	14982,79	49443
168	Засыпка котлована у опоры № 2 после бетонирования насадки вручную	м3	42	732,86	30780

169	Разработка грунта котлована у опоры № 2 для укрепления канала под пролетные строения с погрузкой и вывозом в штабель на 1 км	м3	598	249,97	149482
170	Доработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	67	1575,67	105570
172	Разработка щебня монтажных площадок у опор № 1№ 2 и временном проезде бульдозером 130л.с. И перемещением в валы на расстояние 30м	м3	158	106,82	16878
173	Погрузка щебня из валов щебня экскаватором с погрузкой в самосвалы и вывозом в штабель на 1 км	м3	158	328,42	51890
174	Разработка грунтового островка экскаватором с погрузкой в самосвалы и вывозом для рекультивации карьера на км 86 на расстояние 5 км, грунт 1 группы	м3	1646	281,61	463530
175	Водоотлив при выполнении укрепительных работ, насос С-606	м см	8	6799,31	54394
176	***Сооружение опор моста***				
180	Срубка верха свай пневмоинструментом-3,79м3	шт	62	2731,04	169324
181	Устройство монолитных ж/б насадок на опорах № 1№ 2 Бетон В-30 F-300 W6 А-I-11,61кг/м3 А-III-188,13 кг/м3- 2 шт	м3	31,74	87877,92	2789245
183	Устройство монолитных ж/б подферменников на береговых опорах Бетон В-30 (М300) W6 F 300 А-I-93,02кг/м3 Ø 8мм А-II-13,07 кг/м3 Ø 12 мм - 18 шт	м3	1,76	69744,71	122751
184	Обмазка засыпаемой грунтом поверхности бетона береговых опор горячим битумом за 2 раза	м2	108	1269,01	137053
	Установка стальных рамок под опорные части	тн	0,01836	165637,38	3041
186	Установка на опорах моста резинометаллических опрных частей тип РОЧСП в.т.ч. СТ-3 65кг резина НО-68-1-34кг	шт	18	5007,49	90135
187	Цементный раствор В-25 F-300	м3	0,03	26856,03	806
188	***Устройство пролетных строений моста***				
189	Монтаж стреловыми кранами ж/б ребристых балок пролетных строений тип ВТК-24У длиной 24 м Вес 21,8тн В-35 F-200 А-I-30,28кг/м3 А-III-139,57 кг/м3, пучки К-7 высокопрочн.сталь В-II-63,67кг/м3 Закладные детали 1,38 кг/м3 (78,3м3)	шт	9	2216692,6	19950233
234	***Укрепительные работы у моста***				
239	Разработка экскаватором траншей под бетонный упор в отвал	м3	21	132,74	2788
240	Устройство монолитного бетонного упора сечением 60х70см	м3	20,16	42867,11	864201
241	Укрепление откосов ж/б плитами 2,0х1,8х0,14м (общая площадь 407м2) длина 2 м вес 1,26тн В-20 F-300 W-6 А-I- 50,54 кг/м3 на слое ПГС толщ. 10см (48,9м3)	шт	42	44963,84	1888481
	Разработка экскаватором грунта под траншею бетонного упора, грунт 2 группы	м3	21	132,77	2788
245	Устройство монолитного бетонного упора 40х50см бетон В-20 F-300 W-6-100,8пм	м3	5,61	42867,11	240484
273	**Итого по разделу 4:**				**28302900**
299	**Всего расчету:**				**67370987**
300	в том числе НДС 12%:				7218320

Заказчик :

Зам.директора ЗКОД КАД

_____Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 7 от 01.02.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 87- км 97

АКТ

приемки выполненных работ за март месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
2	Юридическое оформление земель (производство землеустроительных работ по отводу, установлению границ земельного участка и подготовка документов о праве на землю)	тенге	1	330278	330278
344	**Всего расчету:**				**330278**
345	*в том числе НДС 12:*				35387

Заказчик :

Зам.директора ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл. специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ерсаиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 2 от 16.11.2011г. Доп.соглашение № 3 от 17.01.2012г. Доп.соглашение № 4 от 23.10.2012г.

Доп.соглашение № 5 от 16.11.2012г. Доп.соглашение № 6 от 19.12.2012г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 77- км 87

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду декабря месяца 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тенге с НДС
	Раздел 3. Дорожная одежда Устройство нижнего слоя щеб.основания ПК211+58-ПК228+40, устройство верхнего слоя щеб.основания ПК200+00-ПК228+40, устройство н/слоя а/б покрытия ПК200-ПК211+97,84				
102	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 5 км автоцистернами-20м3	м2	15104,74	1650,48	24930070
103	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 5км автоцистернами-30м3	м2	24637	822,94	20274773
104	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	9582,72	87,66	840021
105	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	9582,72	2074,98	19883952
114	**Итого по разделу 3:**				**65928816**
299	Всего расчету:				**65928816**
300	в том числе НДС 12%				7063802

Заказчик :

Зам.директора ЗКОД КАД

_____ Есенбаев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл. специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатыбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 2 от 16.11.2011г. Доп.соглашение № 3 от 17.01.2012г. Доп.соглашение № 4 от 23.10.2012г.

Доп.соглашение № 5 от 16.11.2012г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 57- км 67

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду ноября месяца 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
98	**Раздел 3. Дорожная одежда. Верхний слой а/б покрытия ПК99+90-ПК100**				
104	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,5тн	м2	80	1590,69	127255
111	**Итого по разделу 3:**				**127255**
281	**Всего по акту:**				**127255**
282	в том числе НДС 12%:				13634

Заказчик :

Зам.директора ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 2 от 16.11.2011г. Доп.соглашение № 3 от 17.01.2012г. Доп.соглашение № 4 от 23.10.2012г.

Доп.соглашение № 5 от 16.11.2012г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 67- км 77

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду ноября месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
132	**Раздел 3. Дорожная одежда - в/сл.покрытия ПК189+65-ПК200**				
138	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	8800,09	1720,15	15137482,5
147	**Итого по главе 3:**				**15137483**
325	**Всего по акту:**				**15137483**
326	в том числе НДС 12%:				1621873

Заказчик :

Зам.директора ЗКОД КАД

Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

Темирханов Б.Р.

Директор ТОО"URAL ENGINEERING"

Есетов А.У.

Гл.инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

Бабиев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 2 от 16.11.2011г. Доп.соглашение № 3 от 17.01.2012г. Доп.соглашение № 4 от 23.10.2012г.

Доп.соглашение № 5 от 16.11.2012г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 77- км 87

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду ноября месяца 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тенге с НДС
	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
3	Вынос в натуру и разбивка трассы автодороги	км	3	21070,95	63213
50	**Итого по разделу 1:**				**63213**
51	**Раздел 2. Земляное полотно ПК200-ПК230**				
52	***Подготовительные работы к земполотну***				
53	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протежении 10000м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	9000	4,22	37980
54	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	1800	4,22	7596
55	Рыхление рыхлителями на тракторе Т-130 существующей дорожной одежды переходного типа на участке с ПК200 по ПК300 на глубину 15 см, грунт 2 группы	м3	2000	5,23	10460
[illegible]	Перемещение бульдозером 130л.с. материала дорожной одежды в валы на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	2000	64,58	129160
57	Погрузка тракторным погрузчиком материала дорожной одежды ПГС из валов в самосвалы и вывоз в штабель на 1 км	м3	2000	304,16	608320
58	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	10800	77,86	840888
59	***Земляные работы***				
63	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	2169	47,44	102897
64	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	14879	106,84	1589672
65	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 1 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 1 км	м3	56	236,45	13241
69	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	2163	77,86	168411

70	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	46710	37,59	1755829
99	**Итого по разделу 2:**				**5264454**
100	**Раздел 3. Дорожная одежда Устройство доп.слоя ПК200-ПК230, устройство щеб.основания ПК200-ПК211+58**				
101	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 3 км автоцистернами-10,5м3	м2	31275	1068,29	33410770
102	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 5 км автоцистернами-20м3	м2	10384,267	1650,48	17139025
114	**Итого по разделу 3:**				**50549795**
	Всего по акту:				**55877462**
	в том числе НДС 12%:				5986871

Заказчик :

Зам.директора ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 2 от 16.11.2011г. Доп.соглашение № 3 от 17.01.2012г. Доп.соглашение № 4 от 23.10.2012г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 67- км 77

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду октября месяца 2012 года

п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
132	**Раздел 3. Дорожная одежда - в/сл.покрытия ПК153+40-ПК189+65**				
138	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	29 003,28	1 720,15	49 889 992
147	**Итого по главе 3:**				**49 889 992**
325	**Всего по акту:**				**49 889 992**
326	в том числе НДС 12%:				5 345 356

Заказчик :

Зам.директора ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 2 от 16.11.2011г. Доп.соглашение № 3 от 17.01.2012г. Доп.соглашение № 4 от 23.10.2012г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 67- км 77

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду октября месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
	Устройство временной объездной дороги				
12	Снятие дорожной одежды и повторное использование материала на смежных участках объездной дороги толщиной 10 см с перемещением бульдозером 130л.с. в кучи на 20м, грунт 2 группы	м3	3920	73,5	288120
13	Погрузка материала полученного от разборки дорожной одежды тракторными погрузчиками 4 тн в самосвалы, грунт 1 группы	м3	3920	130,55	511756
14	Автовозка материала на расстояние 5 км	м3	3920	274,29	1075217
15	Устройство нижнего слоя покрытия серповидного профиля из материла от разборки существующей дорожной одежды на смежном участке толщиной 10 см	м2	39200	112,93	4426856
16	Устройство верхнего слоя покрытия серповидного профиля толщиной 10см с добавлением нового материала дорожной одежды переходного типа	м2	39200	918,24	35995008
23	***Устройство временных съездов 1 шт***				
24	Разработка в штабеле грунта 1 группы экскаватором емкостью ковша 0,65м3 на 1 км грунта для устройства временных съездов	м3	312	225,62	70393
	Уплотнение грунта пневматическими катками весом 25тн при толщине слоя 25 см и 6 проходах по одному следу, без полива водой	м3	277	78,14	21645
26	Механизированная планировка верха земполотна съездов, грунт 2 группы	м2	734	37,43	27474
27	Механизированная планировка откосов земполотна на съездах, грунт 2 группы	м2	172	37,43	6438
28	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-103,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 3 км	м2	737	1675,37	1234748
50	**Итого по разделу 1:**				**43657655**
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
52	***Подготовительные работы к земполотну ПК187-ПК200***				
53	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протежении 10300м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	3900	4,23	16497
54	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	780	4,23	3299
55	Рыхление рыхлителями на тракторе Т-130 существующей дорожной одежды переходного типа на участке с ПК100 по ПК200 на глубину 15 см, грунт 2 группы	м3	929,5	5,24	4871

56	Перемещение бульдозером 130л.с. материала дорожной одежды в валы на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	929,5	64,72	60157
57	Погрузка тракторным погрузчиком материала дорожной одежды ПГС из валов в самосвалы и вывоз в штабель на 1 км	м3	929,5	304,82	283330
58	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	4680	88,25	413010
59	***Земляные работы***				
60	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на откосах земполотна с перемещением грунта 2 группы на расстояние 10м	м3	110	41,4	4554
63	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	409,3	47,57	19470
64	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	7312,2	109,04	797322
65	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 1 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 1 км	м3	1730	236,96	409941
70	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	2313,86	78,14	180805
	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	19673	37,67	741082
131	**Итого по разделу 2:**				**2934338**
132	**Раздел 3. Дорожная одежда Доп.слой ПК185-ПК200, н/сл. щеб/основания ПК176+38-ПК200, в/сл. щеб.основания-ПК176-ПК200, н/слой покрытия к/з-ПК161-ПК200,в/сл.покрытия ПК151-ПК153+40**				
133	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 5 км автоцистернами-10,5м3	м2	16110,5	1045,95	16850777
134	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 3 км автоцистернами-20м3	м2	21716,65	1629,69	35391407
135	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 3км автоцистернами-30м3	м2	21340,5	814,66	17385252
136	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	20778	87,85	1825347
137	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	20778	2068,23	42973683
138	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	1934,626	1720,15	3327847
147	**Итого по главе 3:**				**117754313**
325	**Всего по акту:**				**164346306**
326	в том числе НДС 12%:				17608533

Заказчик :

Директор ЖКОДКАД

_____Менлыгалиев Т.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл.инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сыдолев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 2 от 16.11.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 67- км 77

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду сентября месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
52	***Подготовительные работы к земполотну ПК178-ПК187***				
53	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протежении 10300м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	2700	4,23	11421
54	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	540	4,23	2284
55	Рыхление рыхлителями на тракторе Т-130 существующей дорожной одежды переходного типа на участке с ПК100 по ПК200 на глубину 15 см, грунт 2 группы	м3	643,5	5,24	3372
56	Перемещение бульдозером 130л.с. материала дорожной одежды в валы на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	643,5	64,72	41647
57	Погрузка тракторным погрузчиком материала дорожной одежды ПГС из валов в самосвалы и вывоз в штабель на 1 км	м3	643,5	304,82	196152
58	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	3240	88,25	285930
59	***Земляные работы***				
60	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на откосах земполотна с перемещением грунта 2 группы на расстояние 10м	м3	875	41,4	36225
63	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	1436,1	47,57	68315
64	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	851,8	109,04	92880
65	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 1 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 1 км	м3	4034,2	236,96	955944
66	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 2 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 2 км	м3	246,6	285,84	70488

70	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	5572,14	78,14	435407
71	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	13171	37,67	496152
131	**Итого по разделу 2:**				**2696217**
132	**Раздел 3. Дорожная одежда Доп.слой ПК176-ПК185, н/сл. щеб/основания ПК175-ПК176+38, в/сл. щеб.основания-ПК167-ПК176, н/слой покрытия к/з-ПК161-ПК174+70**				
133	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 5 км автоцистернами-10,5м3	м2	9382,5	1045,95	9813626
134	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 3 км автоцистернами-20м3	м2	1232,85	1629,69	2009163
135	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 3км автоцистернами-30м3	м2	7807	814,66	6360051
	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	10960	87,85	962836
137	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	10960	2068,23	22667801
147	**Итого по главе 3:**				**41813477**
148	**Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Тогызский канал на км 75+600**				
183	***Грунтовый островок***				
184	Укладка временной металлической трубы в тело островка Ø 1,20мм с последующей разборкой после окончания строительства и вывозом на базу на 76 км-1 шт	тн	26,84	16341,85	438615
201	Разработка монтажной площадки из фракционного щебня бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 20м, грунт 2 группы	м3	165,6	73,5	12172
202	Разработка грунтового островка экскаватором с погрузкой в самосвалы и вывозом на 1 км, грунт 2 группы-1874,4тн	м3	1065	355	378075
	Разработка части островка вручную с погрузкой в самсовалы и вывозом в штабель на 1 км, грунт 2 группы-563,2тн	м3	320	1448,55	463536
205	***Сооружение опор моста***				
214	Установка стальных рамок под опорные части	тн	0,01836	165995,35	3048
215	Установка на опорах моста резинометаллических опрных частей тип РОЧСП в т.ч. СТ-3 65 кг Резина НО-68-1-34кг- 99кг	шт	18	5018,31	90330
216	Цементный раствор В-25 F-300	м3	0,03	26914,07	807
217	***Устройство пролетных строений моста***				
218	Монтаж стреловыми кранами ж/б ребристых балок пролетных строений тип ВТК-24У длиной 24 м Вес 21,8тн В-35 F-200 А-I-30,28кг/м3 А-III-139,57 кг/м3, пучки К-7 высокопрчсталь В-II-63,67кг/м3 Закладные детали 1,38 кг/м3 (78,3м3)	шт	9	2218853,9	19969685
247	***Сопряжение моста с подходами***				
248	Отсыпка у береговых опор конусов и засыпка за устоями песчано-гравийной смесью	м3	310	5393,17	1671883
249	Уплотнение дренирующего грунта конусов трамбующими плитами с поливом водой при толщине 30 см	м3	277	92,19	25537
250	Транспортировка воды на расстояние 5 км	м3	31	462,8	14347

251	Устройство щебеночного основания под переходные плиты и лежни, щебень фракции 20-40 мм-181,6м2	м3	36,32	14836,06	538846
253	Монтаж краном ж/блежней тип Л-380.63.50-Т А-III Длина 3,8 м Вес 2,87тн В-30 F-200 А-I- 29,65 кг/м3 Ø8мм А-III- 42,41кг/м3, Ø12мм (9,2м3)	шт	8	133258,45	1066068
299	**Итого по разделу 4:**				**24672949**
325	**Всего расчету:**				**69182643**
326	в том числе НДС 12%:				7412426
	Минус заготовка материалов				69182643
	Всего по акту:				**0**
	в том числе НДС 12%:				0

Заказчик :

Зам.директора ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 2 от 16.11.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 67- км 77

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду сентября месяца 2012 года

№	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
52	***Подготовительные работы к земполотну ПК165-ПК178***				
53	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протежении 10300м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	3900	4,23	16497
54	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	780	4,23	3299
55	Рыхление рыхлителями на тракторе Т-130 существующей дорожной одежды переходного типа на участке с ПК100 по ПК200 на глубину 15 см, грунт 2 группы	м3	929,5	5,24	4871
56	Перемещение бульдозером 130л.с. материала дорожной одежды в валы на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	929,5	64,72	60157
[illegible]	Погрузка тракторным погрузчиком материала дорожной одежды ПГС из валов в самосвалы и вывоз в штабель на 1 км	м3	929,5	304,82	283330
58	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	4680	88,25	413010
59	***Земляные работы***				
60	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на откосах земполотна с перемещением грунта 2 группы на расстояние 10м	м3		41,4	0
61	Снятие бульдозером 130л.с. растительного грунта из под подошвы насыпи с перемещением на 20м, грунт 1 группы	м3	1086	64,72	70286
63	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	3129,6	47,57	148875
66	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 2 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 2 км	м3	986,4	285,84	281953
67	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 3 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 3км	м3	692	334,58	231529

70	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	4689	78,14	366398
71	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	19071	37,67	718405
131	**Итого по разделу 2:**				**2598610**
132	**Раздел 3. Дорожная одежда Доп.слой ПК163-ПК176, н/сл. щеб.основания-ПК147-ПК175, в/сл. щеб.основания-ПК144-ПК167, н/слой покрытия к/з-ПК141-ПК161, м/з а/бетон ПК128-ПК151**				
133	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 5 км автоцистернами-10,5м3	м2	13552,5	1045,95	14175237
134	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 3 км автоцистернами-20м3	м2	25130	1629,69	40954110
135	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 3км автоцистернами-30м3	м2	19952,5	814,66	16254504
[illegible]	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	16000	87,85	1405600
137	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	16000	2068,23	33091680
138	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	18400	1720,15	31650760
147	**Итого по главе 3:**				**137531891**
148	**Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Тогызский канал на км 75+600**				
149	***Подготовительные работы***				
150	**Освоение территории строительства. Устройство строительной площадки**				
161	Устройство дорожной одежды на подъезде из гравийно-песчаной щебеночной смеси толщиной 20 см серповидного профиля. Расход материала на 1000м2: щебень фр.20-40мм-103,6м3, природная ПГС-103,6м3, грунт из штабеля 1,76тн/м3 автовозка на 1 км, грунт I группы-16,74м3, вода на 5 км-10,5м3	м2	2720	1673,83	4552818
[illegible]	***Грунтовый островок***				
188	Устройство монтажной площадки из фракционного щебня фракции 20-40мм толщиной 20 см	м2	828	2663,52	2205395
189	***Сваи***				
190	Изготовление металлического кондуктора для забивки ж/б свай из стального проката-1 шт	тн		296583,89	0
191	Разработка грунта котлованов для устройства насадок опор экскаватором, грунт 2 группы с погрузкой в самосвалы в штабель, расстояние возки 1 км	м3		250,51	0
192	Устройство подушки из щебня фракции 20-40мм под насадки	м3		14836,12	0
193	Засыпка котлованов опор грунтом 1 группы с погрузкой в штабеле экскаватором и автовозкой на расстояние 1 км	м3	46	225,7	10382
194	Уплотнение грунта пневмотрамбовками, грунт 2 группы	м3	41,8	107,39	4489
195	Разработка щебеночной площадки бульдозером 130л.с. и перемещение в штабель на 20 м, грунт 2 группы	м3	111	73,5	8159
196	Срезка грунта островка с перемещением в штабель бульдозером 130 л.с. на 30 м, грунт 2 группы	м3	995	107,07	106535

197	Доработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	74	1579,08	116852
198	Досыпка грунтового островка после окончания укрепительных работ бульдозером 130л.с. с перемещением из штабеля на 30м, грунт 1 группы	м3	995	94,29	93819
199	Уплотнение грунта при отсыпке пневматическими катками при 6-и проходах по одному следу толщ.25 см без полива водой	м3	904	78,03	70539
200	Устройство монтажной площадки из фракционного щебня с перемещением его из штабеля-555м2	м3	111	1728,79	191896
204	Водоотлив при выполнении укрепительных работ, насос С-606	м/см	12	6814,01	81768
205	***Сооружение опор моста***				
213	Обмазка засыпаемой грунтом поверхности бетона береговых опор горячим битумом за 2 раза	м2	108	1271,75	137349
262	***Укрепительные работы у моста***				
263	Разработка бульдозером 130л.с. Грунта откосов и дна канала с перемещением на 20м, грунт 2 группы под каменную наброску	м3		73,5	0
264	Разработка экскаватором траншей под бетонный упор в отвал	м3	40	133,06	5322
265	Доработка грунта вручную, грунт 2 группы	м3	2	1578,86	3158
	Устройство монолитного бетонного упора сечением 60х70см Бетон класса В-20 F-300 W-6	м3	17,64	42742,2	753972
267	Укрепление откосов ж/б плитами 2,0х1,8х0,14м (общая площадь 365,3м2) длина 2 м вес 1,26тн В-20 F-300 W-6 А-I- 50,54 кг/м3 на слое ПГС (44м3)	шт	21	44907,62	943060
299	**Итого по разделу 4:**				**9285513**
325	**Всего расчету:**				**149416014**
326	в том числе НДС 12%:				16008859
	Минус заготовка материалов				9677406
	Всего по акту:				**139738608**
	в том числе НДС 12%:				14971994

Заказчик :

Зам.директора ЗКОД КАД

Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сабаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 2 от 16.11.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 77- км 87

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду сентября месяца 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тенге с НДС
115	**Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Дюрино-Балыктинский канал на км 86+125**				
116	***Подготовительные работы***				
155	Устройство рабочей площадки из щебня фракции 20-40мм толщиной 20см для забивки свай у опоры № 1-129м3	м2	645	2692,12	1736417
156	Разработка грунта котлована вручную, у опоры № 1, грунт 2 группы	м3	42	2117,91	88952
157	Изготовление металлического кондуктора для забивки ж/б свай из стального проката Ст-16Д	тн	2,3	295944,3	680672
162	Досыпка монтажного островка у опоры № 2 из грунта сосредоточенного резерва км 86 с погрузкой экскаватором и транспортировкой на 5 км	м3	567	424,69	240799
163	Уплотнение грунтового островка пневматическим катком при 6-и проходах по одному следу толщиной 30 см	м3	527	77,86	41032
164	Механизированная планировка грунта площадки островка, грунт 2 группы	м2	370	4,78	1769
165	Устройство рабочей площадки из фракционного щебня фракции 20-40мм толщиной 20 см для забивки свай у опоры № 2	м2	145	2692,12	390357
176	***Сооружение опор моста***				
177	Установка и демонтаж металлического кондуктора при забивке свай Ст-3 (два раза)-4,6тн	шт	2	146395,28	292791
178	Забивка дизель молотом с тракторной копровой установкой СП-49 в грунты 2 группы с наклоном на 100% длины ж.б.свай сечением 35х35 длиной 10м тип С10-35-Т-4, бетон класса В-25 на береговых опорах № 1№ 2 вес 3,1тн А-I-27,88кг/м3 А-II-207,09кг/м3,(49,6м3)	шт	40	236611,13	9464445
179	То же вертикально-12,4м3	шт	10	233600,38	2336004
273	**Итого по разделу 4:**				**15273238**
299	**Всего расчету:**				**15273238**
300	в том числе НДС 12%:				1636418
	Минус заготовка материалов				6350440
	Всего по акту:				**8922798**
	в том числе НДС 12%:				956014

Заказчик :

Зам.директора ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора "ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 3 от 17.01.2012г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 57- км 67

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
98	**Раздел 3. Дорожная одежда. В/сл щеб.основ. ПК95-ПК100, н/сл а/б покрытия ПК91+25-ПК100, в/слой а/б покрытия ПК75+28-ПК100**				
101	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 3км автоцистернами-30м3	м2	4339	748,04	3245746
102	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	7000	81,4	569800
103	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	7000	1910,3	13372100
104	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,5тн	м2	19696	1590,69	31330230
111	**Итого по разделу 3:**				**48517876**
281	**Всего по акту:**				**48517876**
282	в том числе НДС 12%:				5198344
	Минус заготовка материалов				8046672
	Всего по акту:				**40471204**
	в том числе НДС 12%:				4336200

Заказчик :

И.о.зам.директора ЗКОД КАД

Есенгалиев М.Ж.

И.о.начальника ОККиПР

Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сатонов И.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 2 от 16.11.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 67- км 77

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
3	Вынос в натуру и разбивка трассы автодороги	км	5	21116,49	105582
4	Расчистка площади дороги от среднего кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 108л.с.	га	0,1	9188,28	919
5	***Устройство временной объездной дороги***				
6	Снятие растительного грунта под временную объездную дорогу бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 1 группы	м3	11233	64,72	727000
7	Нарезка кюветов на объездной дороге бульдозером 130л.с. С перемещением грунта на объездную дорогу на 10м, грунт 2 группы	м3	2022	39,93	80738
8	Доработка грунта вручную с выкидом на объездную дорогу, грунт 2 группы	м3	129,8	1579,08	204965
9	Уплотнение верха земполотна объездной дороги пневмокатками весом 25тн при 4-х проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 2 группы	м3	9600	67,89	651744
10	Механизированная планировка временной объездной дороги на ширину 8 м, грунт 2 группы	м2	38400	4,79	183936
	Устройство временных съездов 1 шт				
24	Разработка в штабеле грунта 1 группы экскаватором емкостью ковша 0,65м3 на 1 км грунта для устройства временных съездов	м3	311	225,62	70168
25	Уплотнение грунта пневматическими катками весом 25тн при толщине слоя 25 см и 6 проходах по одному следу, без полива водой	м3	278	78,14	21723
26	Механизированная планировка верха земполотна съездов, грунт 2 группы	м2	735	37,43	27511
27	Механизированная планировка откосов земполотна на съездах, грунт 2 группы	м2	173	37,43	6475
28	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-103,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 3 км	м2	736	1675,37	1233072
50	**Итого по разделу 1:**				**3313833**
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
52	***Подготовительные работы к земполотну ПК118-ПК165***				
53	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протежении 10300м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	14100	4,23	59643
54	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	2820	4,23	11929

55	Рыхление рыхлителями на тракторе Т-130 существующей дорожной одежды переходного типа на участке с ПК100 по ПК200 на глубину 15 см, грунт 2 группы	м3	3360,5	5,24	17609
56	Перемещение бульдозером 130л.с. материала дорожной одежды в валы на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	3360,5	64,72	217492
57	Погрузка тракторным погрузчиком материала дорожной одежды ПГС из валов в самосвалы и вывоз в штабель на 1 км	м3	3360,5	304,82	1024348
58	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	16920	88,25	1493190
59	***Земляные работы***				
60	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на откосах земполотна с перемещением грунта 2 группы на расстояние 10м	м3	622	41,4	25751
61	Снятие бульдозером 130л.с. растительного грунта из под подошвы насыпи с перемещением на 20м, грунт 1 группы	м3	5147	64,72	333114
62	Снятие бульдозером 130л.с. растительного грунта с боковых резервов автодороги с перемещением в валы на 20м, грунт 1 группы толщиной 40 м	м3	35	64,72	2265
63	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	8396,2	47,57	399407
	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	392,8	109,04	42831
65	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 1 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 1 км	м3	234,2	236,96	55496
67	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 3 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 3км	м3	692	334,58	231529
68	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 4 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 4 км	м3	2232	379,31	846620
69	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 5 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	3076	428,77	1318897
70	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	14044,4	78,14	1097429
71	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	68949	37,67	2597309
	Итого по разделу 2:				**9774859**
132	**Раздел 3. Дорожная одежда Доп. слой ПК118-ПК163, н/сл. щеб.основания-ПК100-ПК147, в/сл. щеб.основания-ПК100-ПК144, н/слой покрытия к/з-ПК100-ПК141, покрытие из м/з а/б - ПК100-ПК128**				
133	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 5 км автоцистернами-10,5м3	м2	46912,5	1045,95	49068129
134	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 3 км автоцистернами-20м3	м2	42182,5	1629,69	68744398
135	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 3км автоцистернами-30м3	м2	38170	814,66	31095572
136	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	32800	87,85	2881480
137	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	32800	2068,23	67837944
138	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	22400	1720,15	38531360
147	**Итого по главе 3:**				**258158883**

148	**Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Тогызский канал на км 75+600**				
205	***Сооружение опор моста***				
211	Устройство монолитных шкафных стенок на береговых опорах. Бетон сульфатостойкий В-30 F-200 А-I-1,29кг/м3 Ø 10мм А-III-35,77 кг/м3 Ø 22 мм Закладные детали 0,48кг/м3- 2 шт	м3	47,84	62068,42	2969353
212	Устройство монолитных ж/б подферменников на береговых опорах Бетон сульфатостойкий В-25 (М300) W6 F 300 А-I-85,57кг/м3 Ø 8мм А-II-13,25 кг/м3 Ø 12 мм - 18 шт	м3	2,08	66080,44	137447
299	**Итого по разделу 4:**				**3106800**
325	**Всего по расчету:**				**274354375**
326	в том числе НДС 12%:				29395112
	Минус заготовка материалов				34872652
	Всего по акту:				**239481723**
	в том числе НДС 12%:				25658756

Заказчик :

И.о. зам.директора ЗКОДГКАД
_____ Есенгалиев М.Ж.

И.о.начальника ОККиПР
_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"
_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"
_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатыбек М.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"
_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 3 от 17.01.2012г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 57- км 67

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду июля месяца 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
98	**Раздел 3. Дорожная одежда. В/сл щеб.основ. ПК76-ПК95, н/сл а/б покрытия ПК71+50-ПК91+25, в/слой а/б покрытия ПК64+96-ПК75+28**				
101	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 3км автоцистернами-30м3	м2	16482,5	748,04	12329569
102	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	15800	81,4	1286120
103	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	15800	1910,3	30182740
104	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,5тн	м2	8256	1590,69	13132737
111	**Итого по разделу 3:**				**56931166**
112	**Раздел 5. Пересечения и примыкания. ПК 70+67,83**				
128	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,6тн	м2	4602	1590,69	7320355
136	**Итого по разделу 5:**				**7320355**
281	**Всего по акту:**				**64251521**
282	в том числе НДС 12%:				6884092
	Минус заготовка материалов				9545136
	Всего по акту:				**54706385**
	в том числе НДС 12%:				5861398

Заказчик :

И.о.зам.директора ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

И.о.начальника ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 2 от 16.11.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 67- км 77

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду июля месяца 2012 года

п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
52	***Подготовительные работы к земполотну ПК106-ПК118***				
53	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протежении 10300м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	3600	4,23	15228
54	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	720	4,23	3046
55	Рыхление рыхлителями на тракторе Т-130 существующей дорожной одежды переходного типа на участке с ПК100 по ПК200 на глубину 15 см, грунт 2 группы	м3	858	5,24	4496
56	Перемещение бульдозером 130л.с. материала дорожной одежды в валы на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	858	64,72	55530
	Погрузка тракторным погрузчиком материала дорожной одежды ПГС из валов в самосвалы и вывоз в штабель на 1 км	м3	858	304,82	261536
58	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	4320	88,25	381240
59	***Земляные работы***				
60	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на откосах земполотна с перемещением грунта 2 группы на расстояние 10м	м3	170	41,4	7038
63	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	1835,4	47,57	87310
64	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	307,2	109,04	33497
65	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 1 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 1 км	м3	265,6	236,96	62937
69	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 5 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	1067	428,77	457498

70	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	3089,6	78,14	241421
71	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	17604	37,67	663143
131	**Итого по разделу 2:**				**2273920**
132	**Раздел 3. Дорожная одежда Подстилающий слой ПК100-ПК118**				
133	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 5 км автоцистернами-10,5м3	м2	18765	1045,95	19627252
	Всего по акту:				**21901172**
	в том числе НДС 12%:				2346554

Заказчик :

И.о. зам.директора ЗКОД КАД
_____Есенгалиев М.Ж.
И.о.начальника ОККиПР
_____Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"
_____Есетов А.У.
Гл.инженер ТОО "URAL ENGINEERING"
_____Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____Сатбаев Н.С.
Зам.директора ТОО"Uniserv"
_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 3 от 17.01.2012г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 57- км 67

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду июля месяца 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
98	**Раздел 3. Дорожная одежда. В/сл щеб.основ. ПК67-ПК76, н/сл а/б покрытия ПК57+70-ПК71+50, в/слой а/б покрытия ПК32+23-ПК64+96**				
101	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 3км автоцистернами-30м3	м2	7807,5	748,04	5840322
102	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	11040	81,4	898656
103	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	11040	1910,3	21089712
104	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,5тн	м2	26184	1590,69	41650627
111	**Итого по разделу 3:**				**69479317**
112	**Раздел 5. Пересечения и примыкания. ПК 70+67,83**				
125	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 3км автоцистернами-30м3	м2	5703	817,31	4661119
126	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	4602	81,4	374603
7	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	4602	1910,3	8791201
136	**Итого по разделу 5:**				**13826923**
281	**Всего по акту:**				**83306240**
282	в том числе НДС 12%:				8925669
	Минус заготовка материалов				7731404
	Всего по акту:				**75574836**
	в том числе НДС 12%:				8097304

Заказчик :

И.о.зам.директора ЗКОД КАД

_____Есенгалиев М.Ж.

Нач.отдельника ОККиПР

_____Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Есетов А.У.

Гл.инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 2 от 16.11.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 67- км 77

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду июля месяца 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
3	**Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Тогызский канал на км 75+600**				
149	***Подготовительные работы***				
169	***Разборка существующего моста через Тогызский канал на км 75+600м***				
171	Погрузка конструкций от разборки ограждения в автотранспорт и вывоз на расстояние 213 км для сдачи на металлолом	тн	2,3	3199,82	7360
177	Погрузка ж/б плит на автотранспорт и вывоз на базу, расстояние 213 км-19,2м3	тн	48	3953,96	189790
179	Погрузка ж/б плит и транспортировка на базу на 213 км	тн	36	3953,96	142343
189	***Сваи***				
191	Разработка грунта котлованов для устройства насадок опор экскаватором, грунт 2 группы с погрузкой в самосвалы в штабель, расстояние возки 1 км	м3	98	250,51	24550
192	Устройство подушки из щебня фракции 20-40мм под насадки	м3	11	14836,12	163197
205	***Сооружение опор моста***				
	Срубка верха свай пневмоинструментом- 4,5м3	шт	92	2736,94	251798
210	Устройство монолитных ж/б насадок на опорах № 1№ 2 Бетон сульфатостойкий В-30 F-300 W6 А-I-10,93кг/м3 Ø0,8мм А-III-198,18 кг/м3 Ø 22 мм - 2 шт	м3	51,6	87214,77	4500282
299	**Итого по разделу 4:**				**5279320**
	Всего по акту:				**5279320**
	в том числе НДС 12%:				565641

Заказчик :

И.о. зам.директора ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

И.о.начальника ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Гл. инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сапбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 2 от 16.11.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 67- км 77

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июля месяца 2012 года

№ п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
2	Юридическое оформление земель (производство землеустроительных работ по отводу, установлению границ земельного участка и подготовка документов о праве на землю)	тенге	1	635436	635436
3	Вынос в натуру и разбивка трассы автодороги	км	5	21116,49	105582
5	***Устройство временной объездной дороги***				
6	Снятие растительного грунта под временную объездную дорогу бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 1 группы	м3	15498	64,72	1003031
7	Нарезка кюветов на объездной дороге бульдозером 130л.с. С перемещением грунта на объездную дорогу на 10м, грунт 2 группы	м3	2106	39,93	84093
8	Доработка грунта вручную с выкидом на объездную дорогу, грунт 2 группы	м3	112,8	1579,08	178120
9	Уплотнение верха земполотна объездной дороги пневмокатками весом 25тн при 4-х проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 2 группы	м3	8300	67,89	563487
10	Механизированная планировка временной объездной дороги на ширину 8 м, грунт 2 группы	м2	33200	4,79	159028
11	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-103,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 3 км	м2	37574,15	1675,37	62950604
23	***Устройство временных съездов 1 шт***				
24	Разработка в штабеле грунта 1 группы экскаватором емкостью ковша 0,65м3 на 1 км грунта для устройства временных съездов	м3	311	225,62	70168
25	Уплотнение грунта пневматическими катками весом 25тн при толщине слоя 25 см и 6 проходах по одному следу, без полива водой	м3	278	78,14	21723
26	Механизированная планировка верха земполотна съездов, грунт 2 группы	м2	735	37,43	27511
27	Механизированная планировка откосов земполотна на съездах, грунт 2 группы	м2	173	37,43	6475
28	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-103,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 3 км	м2	736	1675,37	1233072

29	***Устройство обстановки дороги на временных съездах по схеме 2. Полное закрытие на 3-х участках ПК0-ПК54+00, ПК54+00-ПК71+70, ПК71+70-ПК85+40***				
30	Установка дорожных знаков на металлических стойках с последующим демонтажом (знаки применяются инвентарные)	шт			
31	Д-700 (3.24) и А-700 (1.23)	шт	10	2058,16	20582
32	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт	6		
33	В-500х2250 (1.31.1)	шт	2	2058,16	4116
34	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт	4		
35	В-500х2250 (1.31.2)	шт	2	2058,16	4116
36	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт	4		
39	Д-700 (3.1)	шт	3	2058,16	6174
40	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт	3		
41	В-350х1050 (5.32.2)	шт	1	2058,16	2058
42	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт	1		
43	В-350х1050 (5.32.3)	шт	1	2058,16	2058
44	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт	1		
50	**Итого по разделу 1:**				**67077434**
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
52	***Подготовительные работы к земполотну ПК100-ПК106***				
53	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протежении 10300м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	1800	4,23	7614
54	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	360	4,23	1523
55	Рыхление рыхлителями на тракторе Т-130 существующей дорожной одежды переходного типа на участке с ПК100 по ПК200 на глубину 15 см, грунт 2 группы	м3	429	5,24	2248
56	Перемещение бульдозером 130л.с. материала дорожной одежды в валы на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	429	64,72	27765
57	Погрузка тракторным погрузчиком материала дорожной одежды ПГС из валов в самосвалы и вывоз в штабель на 1 км	м3	429	304,82	130768
[illegible]	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	2160	88,25	190620
59	***Земляные работы***				
61	Снятие бульдозером 130л.с. растительного грунта из под подошвы насыпи с перемещением на 20м, грунт 1 группы	м3	4316	64,72	279332
63	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	416,4	47,57	19808
69	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 5 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	1600	428,77	686032
70	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	1966	78,14	153623
71	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	8802	37,67	331571
76	***Рекультивация временно-занимаемых земель в Акжаикском районе***				
77	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с при перемещении до 10м, грунт 1 группы	м3	16102	32,67	526052

78	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с при перемещении до 20м, грунт 1 группы	м3	275	64,72	17798
79	Разработка с перемещением в отвалы ПСП бульдозером 130л.с при перемещении до 40м, грунт 1 группы	м3	6285	128,41	807057
131	**Итого по разделу 2:**				**3181811**
325	**Всего расчету:**				**70259245**
326	в том числе НДС 12%:				7527776
	Минус заготовка материалов				27844515
	Всего по акту:				**42414730**
	в том числе НДС 12%:				4544435

Заказчик :

И.о. зам.директора ЗКОД КАД

_____ Есенгалиев М.Ж.

И.о.начальника ОККиПР

_____ Чуб В.А.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Инженер по качеству

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 3 от 17.01.2012г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 57- км 67

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июля месяца 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
52	***Подготовительные работы к земполотну ПК80-ПК100***				
53	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	6000	4,08	24480
54	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	1200	4,08	4896
55	Рыхление рыхлителями на тракторе Т-130 существующей дорожной одежды переходного типа на участке с ПК3 по ПК100 на глубину 15 см, грунт 2 группы	м3	3266	4,85	15840
56	Перемещение бульдозером 130л.с. материала дорожной одежды в валы на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	3266	60,17	196515
57	Погрузка тракторным погрузчиком материала дорожной одежды ПГС из валов в самосвалы и вывоз в штабель на 1 км	м3	3266	283,39	925552
58	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	7200	82,05	590760
59	***Земляные работы ПК77-ПК100***				
60	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на откосах земполотна с перемещением грунта 2 группы на расстояние 10м	м3	60	38,49	2309
63	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	4040	44,23	178689
64	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	2497	99,55	248576
65	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 1 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 1 км	м3	545	220,23	120025
66	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 5 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 5 км	м3	4445	402,39	1788624

67	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	9411,92	72,64	683682
68	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	33741	35,02	1181610
74	***Рекультивация временно-занимаемых земель***				
75	Разработка грунта бульдозерами при перемещении до 10м, грунт 1 группы	м3	7998	32,67	261295
97	**Итого по разделу 2:**				**6222853**
98	**Раздел 3. Дорожная одежда. Устройство доп.слоя ПК75+50-ПК100, н/сл щеб.основания-ПК70-ПК100, в/сл щеб.основ. ПК34-ПК67, н/сл а/б покрытия ПК26-ПК57+70, в/слой а/б покрытия ПК3"-ПК32+23**				
99	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 3 км автоцистернами-10,5м3	м2	25542	950,52	24278182
100	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 3 км автоцистернами-20м3	м2	26926	1492,46	40185978
101	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 3км автоцистернами-30м3	м2	28627	748,04	21414141
102	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	25360	81,4	2064304
103	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	25360	1910,3	48445208
104	Укладка асфальтоукладчиком верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из пл0тной горячей м/з а/б смеси тип Б марки II, расход на 1000м2-96,5тн	м2	28184	1590,69	44832007
111	**Итого по разделу 3:**				**181219820**
112	**Раздел 5. Пересечения и примыкания.**				
113	Отсыпка земполотна из штабеля с погрузкой экскаватором и автовозкой на 3 км, грунт 1 группы	м3	4575	279,56	1278987
114	Отсыпка земполотна из штабеля с погрузкой экскаватором и автовозкой на 3 км, грунт 1 группы на присыпные обочины	м3	54	279,56	15096
115	Ручные зем.работы, грунт 2 группы	м3	457	1223,42	559103
116	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с с перемещением грунта на 10 м, грунт 2 группы	м3	25	38,49	962
117	Уплотнение грунта пневматическими катками весом 25тн при толщине слоя 25 см и 6 проходах по одному следу, без полива водой	м3	4159	72,64	302110
118	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмотрамбовками, грунт 2 группы	м3	54	99,84	5391
119	Планировка верха земполотна механизированным способом, грунт 2 группы	м2	5702	34,77	198259
120	Планировка земполотна механизированным способом вручную, грунт 2 группы	м2	570	100,26	57148
123	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-186,25м3, вода на 3 км автоцистернами-10,5м3	м2	6854	950,52	6514864

124	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 3 км автоцистернами-20м3	м2	5900	1492,46	8805514
136	**Итого по разделу 5:**				**17737434**
281	**Всего по акту:**				**205180107**
282	в том числе НДС 12%:				21983583
	Минус заготовка материалов				57764800
	Всего по акту:				**147415307**
	в том числе НДС 12%:				15794497

Заказчик :

И.о.зам.директора ЗКОД КАД

Есенгалиев М.Ж.

И.о.начальника ОККиПР

Чуб В.А.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

Есетов А.У.

Инженер по качеству

Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 3 от 17.01.2012г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 57- км 67

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июня месяца 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
59	***Земляные работы ПК73-ПК77***				
60	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на откосах земполотна с перемещением грунта 2 группы на расстояние 10м	м3	60	38,49	2309
63	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	793	44,23	35074
64	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	1173	99,55	116772
65	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 1 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 1 км	м3	56	220,23	12333
67	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	884	72,64	64214
68	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	10764	35,02	376955
97	**Итого по разделу 2:**				**607657**
98	**Раздел 3. Дорожная одежда Устройство нижнего слоя а/б покрытия ПК3"-ПК26+00**				
102	Розлив битума по щебню на 1000м2-0,72тн	м2	23200	81,4	1888480
103	Укладка асфальтоукладчиком нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из пористой горячей к/з а/б смеси марки II, на 1000м2-138,9тн	м2	23200	1910,3	44318960
111	**Итого по разделу 3:**				**46207440**
281	**Всего по акту:**				**46815097**
282	в том числе НДС 12%:				5015903
	Минус заготовка материалов				6503073
	Всего по акту:				**40312024**
	в том числе НДС 12%:				4319145

Заказчик :

Директор ЗКОДКАД

Мендыгалиев Т.Ж.

И.о.начальника ОККиПР

Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Первый зам.ген.директора ТОО "Uniserv"

Кабдол Б.Ж.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 2 от 16.11.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 77- км 87

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июня месяца 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тенге с НДС
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
2	Юридическое оформление земель (производство землеустроительных работ по отводу, установлению границ земельного участка и подготовка документов о праве на землю)	тенге	1	405013	405013
115	**Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Дюрино-Балыктинский канал на км 86+125**				
116	***Подготовительные работы***				
117	**Освоение территории строительства. Устройство строительной площадки**				
126	Устройство временного подъезда к стройплощадке с планировкой автогрейдером земли, грунт 2 группы	м2	2300	37,35	85905
127	Устройство дорожной одежды на подъезде из гравийно-песчаной щебеночной смеси толщиной 20 см серповидного профиля. Расход материала на 1000м2: щебень фр.20-40мм-103,6м3, природная ПГС-103,6м3, грунт из штабеля 1,76тн/м3 автовозка на 1 км, грунт I группы-16,74м3, вода на 5 км-10,5м3	м2	2300	1704,78	3920994
135	***Разборка существующего моста через Дюрино-Балыктинский канал на км 86+30***				
[illegible]	Разборка вручную металлического барьерного ограждения-1,704тн	пм	48	919,53	44137
137	Демонтаж краном ж/б переходных плит , длина 4 м с вывозом на базу на 88км-20шт	м3	17	15042,19	255717
138	Погрузка металла в автотранспорт и вывоз для сдачи в металлолом расстояние 224км	тн	1,704	50671,81	86345
139	Разработка механической фрезой а/б покрытия на мосту и на сопряжении подходов с мостом с погрузкой в автотранспорт и вывозом на АБЗ для повторного использования у п.Болдырево расстояние 25 км-366м2	м3	25,6	2793,18	71505
140	Демонтаж краном ж/б блоков тротуаров Тип Т 75.10-Т-А-II-1- 16шт	м3	12,48	11739,64	146511
141	Разработка пневматическим инструментом ж/б защитного слоя, гидроизоляции и бетонного выравнивающего слоя-366м2	м3	33	52495,01	1732335
142	Погрузка материала от разборки в самосвалы и вывоз на свалку на расстояние 25 км	тн	79,2	708,87	56143
143	Демонтаж краном ж/б преднапряженных плит П-8 с погрузкой на балковозы, длина 8 м-39шт	м3	79	11942,6	943465
144	Транспортировка ж/б плит после разборки на базу на расстояние 224 км-39шт	тн	197,6	3733,64	737767
145	Разработка пневматическим инструментом ж/б насадок опор сечением 40х90 длиной 14,4м-4шт	м3	20,73	52495,01	1088222

146	Разработка пневматическим инструментом ж/б свай опор сечением 35х35 на длину 4 м-35шт	м3	15,7	52495,01	824172
147	Погрузка экскаватором материала от разборки в самосвалы и вывоз на свалку на расстояние 25 км у п.Болдырево-36,43м	тн	91	626,23	56987
148	Разборка краном ж/б плит 2х1,8х0,14м-40шт	м3	20,16	7783,5	156915
149	Разработка пневматическим инструментом бетонных упоров сечением 40х40	м3	16	20736,34	331781
150	Погрузка материала от разборки бетона в самосвалы и вывоз на свалку на 25 км у п.Болдырево	тн	40	708,87	28355
151	Укладка временной металлической трубы в тело островка Ø 1,20мм, длиной 52,3м с последующей ее разборкой после окончания строительства и вывозом на базу на 88 км-1шт	тн	18,894	13406,34	253299
152	Отсыпка грунтового островка грунтом 2 группы с погрузкой экскаватором в грунтовом резерве км 66 и транспорт самосвалами на расстояние 5 км, содержание дорог 2 км	м3	3323	262,32	871689
153	Уплотнение грунтового островка пневматическим катком при 6-и проходах по одному следу толщиной 25 см	м3	3091	77,86	240665
154	Механизированная планировка верха монтажного островка, грунт 2 группы	м2	1076	4,78	5143
273	**Итого по разделу 4:**				**11938052**
	Всего расчету:				**12343065**
300	в том числе НДС 12%:				1322471

Заказчик :

Директор ЗКОД КАД МТ и К РК

_____ Мендыгалиев Т.Ж.

И.о.начальника ОККиПР

_____ Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Первый зам.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____ Кабдол Б.Ж.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 3 от 17.01.2012г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 57- км 67

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду мая месяца 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
5	***Устройство временной объездной дороги -9,2 км***				
6	Снятие растительного грунта под временную объездную дорогу бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 1 группы	м3	8214	60,17	494236
7	Нарезка кюветов на объездной дороге бульдозером 130л.с. с перемещением грунта на объездную дорогу на 10м, грунт 2 группы	м3	4423	37,13	164226
8	Доработка грунта вручную с выкидом на объездную дорогу, грунт 2 группы	м3	48,2	1468,08	70761
9	Уплотнение верха земполотна объездной дороги пневмокатками весом 25тн при 4-х проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 2 группы	м3	3600	63,11	227196
10	Механизированная планировка временной объездной дороги на ширину 8 м, грунт 2 группы	м2	14400	4,46	64224
11	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-103,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 5 км	м2	31500	1532,63	48277845
12	Снятие дорожной одежды и повторное использование материала на смежных участках объездной дороги толщиной 10 см с перемещением бульдозером 130л.с. в кучи на 20м, грунт 2 группы	м3	4200	68,34	287028
13	Погрузка материала полученного от разборки дорожной одежды тракторными погрузчиками 4 тн в самосвалы, грунт 1 группы	м3	4200	121,38	509796
14	Автовозка материала на расстояние 5 км	м3	4200	255	1071000
15	Устройство нижнего слоя покрытия серповидного профиля из материла от разборки существующей дорожной одежды на смежном участке толщиной 10 см	м2	42000	104,99	4409580
16	Устройство верхнего слоя покрытия серповидного профиля толщиной 10см с добавлением нового материала дорожной одежды переходного типа	м2	42000	841,42	35339640
23	***Устройство временных съездов 1 шт и пересечений 3 шт***				
24	Разработка в штабеле грунта 1 группы экскаватором емкостью ковша 0,65м3 на 1 км грунта для устройства временных съездов	м3	2179	209,76	457067
25	Уплотнение грунта пневматическими катками весом 25тн при толщине слоя 25 см и 6 проходах по одному следу, без полива водой	м3	1981	72,64	143900
26	Механизированная планировка верха земполотна съездов, грунт 2 группы	м2	5142	34,8	178942

27	Механизированная планировка откосов земполотна на съездах, грунт 2 группы	м2	1208	34,8	42038
28	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-103,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 3 км	м2	5156	1532,63	7902240
29	***Устройство обстановки дороги на временных съездах по схеме 2. Полное закрытие на 3-х участках ПК0-ПК54+00, ПК54+00-ПК71+70, ПК71+70-ПК85+40***				
30	Установка дорожных знаков на металлических стойках с последующим демонтажом (знаки применяются инвентарные)	шт			
31	Д-700 (3.24) и А-700 (1.23)	шт	30	3826,98	114809
32	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт	18		
33	В-500х2250 (1.31.1)	шт	6	3826,98	22962
34	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт	12		
35	В-500х2250 (1.31.2)	шт	6	3826,98	22962
36	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт	12		
37	В-500х2250 (1.31.3)	шт	2	3826,98	7654
38	на стойках СКМ 1.25 Ø40мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт	4		
39	Д-700 (3.1)	шт	10	3826,98	38270
40	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=2,5м	шт	10		
41	В-350х1050 (5.32.2)	шт	3	3826,98	11481
42	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт	3		
43	В-350х1050 (5.32.3)	шт	3	3826,98	11481
44	на стойках СКМ 2.35 Ø53мм δ=3мм,ℓ=3,5м	шт	3		
50	**Итого по разделу 1:**				**99869338**
98	**Раздел 3. Дорожная одежда Устройство доп.слоя ПК23+44-ПК75+50, н/сл щеб.основания-ПК3"-ПК70, в/сл щеб.основ. ПК3"-ПК34**				
99	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 3 км автоцистернами-10,5м3	м2	54272	950,52	51586621
100	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня толщиной 15 см, расход материала на 1000м2:щебень фракционный 40-70мм-189м3, вода на 3 км автоцистернами-20м3	м2	65517	1492,46	97781502
101	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня по методу заклинки толиной 5 см Щебень М 800, Расход материала на 1000м2:щебень фракции 10-20мм-15м3, щебень фракц 20-40мм-63м3, вода на 3км автоцистернами-30м3	м2	32097	748,04	24009840
111	**Итого по разделу 3:**				**173377963**
281	**Всего по акту:**				**273247301**
282	в том числе НДС 12%:				29276497
	Минус заготовка материалов				128729863
	Всего по акту:				**144517438**
	в том числе НДС 12%:				15484011

Заказчик :

Директор ЗКОД КАД

Мендыгалиев Т.Ж.

И.о.начальника ОККиПР

Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Первый зам.ген.директора ТОО "Uniserv"

Кабдол Б.Ж.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 3 от 17.01.2012г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 57- км 67

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
2	Юридическое оформление земель (производство землеустроительных работ по отводу, установлению границ земельного участка и подготовка документов о праве на землю)	тенге	1	396669	396669
3	Вынос в натуру и разбивка трассы автодороги	км	10,3	19632,14	202211
4	Расчистка площади дороги от среднего кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 108л.с.	га	0,1	8468,16	847
50	**Итого по разделу 1:**				**599727**
51	**Раздел 2. Земляное полотно**				
52	***Подготовительные работы к земполотну ПК3"-ПК80***				
53	Рыхление верха существующего земполотна бульдозером 180л.с. на глубину 0,25м рыхлителями при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 12 м, грунт 2 группы	м3	24900	4,08	101592
54	Рыхление откосов земполотна бульдозером 180л.с. с навесным рыхлителем на глубину 0,15м при длине участка более 200м на протяжении 10300м на ширину 2х2, грунт 2 группы	м3	4980	4,08	20318
55	Рыхление рыхлителями на тракторе Т-130 существующей дорожной одежды переходного типа на участке с ПК3 по ПК100 на глубину 15 см, грунт 2 группы	м3	12570	4,85	60965
56	Перемещение бульдозером 130л.с. материала дорожной одежды в валы на расстояние 20м, грунт 1 группы	м3	12570	60,17	756337
57	Погрузка тракторным погрузчиком материала дорожной одежды ПГС из валов в самосвалы и вывоз в штабель на 1 км	м3	12570	283,39	3562212
58	Уплотнение пневматическими катками весом 25 тн без полива водой разрыхленного грунта рабочего слоя при 8-и проходах по одному следу, грунт 2 группы, толщина слоя 25 см	м3	29880	82,05	2451654
59	***Земляные работы ПК3"-ПК73***				
60	Нарезка бульдозером 130л.с. уступов на откосах земполотна с перемещением грунта 2 группы на расстояние 10м	м3	3195	38,49	122976
61	Снятие бульдозером 130л.с. растительного грунта из под подошвы насыпи с перемещением на 20м, грунт 1 группы	м3	508	60,17	30566
62	Снятие бульдозером 130л.с. растительного грунта с боковых резервов автодороги с перемещением в валы на 20м, грунт 1 группы толщиной 40 см	м3	3558	60,17	214085
63	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в насыпь на 20м, грунт 2 группы	м3	7235	44,23	320004

64	Разработка грунта существующей насыпи бульдозером 130л.с. с перемещением в штабель на 30м, грунт 2 группы	м3	31439	99,55	3129752
65	Погрузка грунта из валов (штабелей) экскаватором в самосвалы и транспортировкой на 1 км для отсыпки насыпи, грунт 1 группы, содержание дорог 1 км	м3	4359	220,23	959983
67	Уплотнение отсыпанного грунта земполотна пневмокатками весом 25 тн при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25 см, грунт 2 группы без полива водой	м3	12081,08	72,64	877570
68	Планировка верха насыпи автогрейдером, грунт 2 группы	м2	113373	35,02	3970322
74	***Рекультивация временно-занимаемых земель***				
75	Разработка грунта бульдозерами при перемещении до 10м, грунт 1 группы	м3	2820	32,67	92129
97	**Итого по разделу 2:**				**16670465**
98	**Раздел 3. Дорожная одежда Устройство доп.слоя ПК3"-ПК23+44**				
99	Устройство дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной слоя 15 см, расход материала на 1000м2: природная ПГС-183м3, вода на 3 км автоцистернами-10,5м3	м2	27564	950,52	26200133
111	**Итого по разделу 3:**				**26200133**
281	**Всего по акту:**				**43470325**
282	в том числе НДС 12%:				4657535

Заказчик :

Директор ЗКОД КАД

Мендыгалиев Т.Ж.

И.о.начальника ОККиПР

Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 2 от 16.11.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 67- км 77

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
1	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
5	***Устройство временной объездной дороги***				
[illegible]	Доработка грунта вручную с выкидом на объездную дорогу, грунт 2 группы	м3	22,4	1579,08	35371
9	Уплотнение верха земполотна объездной дороги пневмокатками весом 25тн при 4-х проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 2 группы	м3	1700	67,89	115413
10	Механизированная планировка временной объездной дороги на ширину 8 м, грунт 2 группы	м2	6800	4,79	32572
11	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-103,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 3 км	м2	1625,9 1625,85	1675,37	2723900
50	**Итого по разделу 1:**				**2907256**
148	**Раздел 4. Искуственные сооружения. Мост через Тогызский канал на км 75+600**				
149	***Подготовительные работы***				
150	**Освоение территории строительства. Устройство строительной площадки**				
[illegible]	Разработка бульдозером 130л.с. растительного слоя толщиной 30 см с перемещением на 20м	м3	1599	64,72	103487
152	Планировка механизированным способом строительной площадки, грунт 2 группы	м2	4171	37,43	156121
160	Устройство временного подъезда к стройплощадке с планировкой автогрейдером земли, грунт 2 группы	м2	2720	37,43	101810
162	Отсыпка грунта из грунтового карьера с разработкой и погрузкой экскаватором и автовозкой самосвалами на 2 км для устройства временного съезда, содержание дорог 2 км	м3	320	262,89	84125
163	Уплотнение грунта пневматическими катками при 6-и проходах по одному следу толщ. 2 5см	м3	291	78,03	22707
164	Отсыпка дамбы на объездной дороги из грунтового карьера км 75 с погрузкой экскаватором и транспортом на 2 км, содержание дорог 2 км	м3	1740	262,89	457429
165	Укладка стальной трубы в канале Ø1,22м L=28м и автотранспорт на 76 км	тн	10,11	8059,22	81479
166	Уплотнение грунта пневматическими катками при 6-и проходах по одному следу толщ. 25 см, грунт 2 группы	м3	1582	73,61	116451
167	Планировка вручную откосов дамбы, грунт 2 группы	м2	432	100,84	43563
169	***Разборка существующего моста через Тогызский канал на км 75+600м***				
170	Разборка вручную металлического барьерного ограждения	пм	32	921,52	29489

172	Разработка пневматическим инструментом а/б покрытия на мосту толщиной 7 см-116м2	м3	8,12	2062,21	16745
173	Погрузка разобранной смеси в автосамосвалы и вывоз на АБЗ для повторного использования вручную, расстояние 76 км	тн	19,16	1271,59	24364
174	Разработка пневматическим инструментом выравнивающего и сточного треугольника по плитам и гидроизоляции (железобетон)	м3	5,8	52608,89	305132
175	Погрузка бетонной смеси тракторными погрузчиками и вывоз на свалку на расстояние 10 км	тн	14,5	389,45	5647
176	Демонтаж краном ж/б плит пролетных строений, длина 4 м, вес 3 тн-16шт	м3	19,2	15055,88	289073
178	Демонтаж краном ж/б плит пролетных строений, длина 6 м-8шт	м3	14,4	15055,88	216805
180	Разработка пневматическим инструментом ж/б ригилей опор В-25-4шт	м3	9,72	52608,51	511355
181	Разработка пневматическим инструментом ж/б свай опор сечением 30х30 на длину 3 м-16шт	м3	4,32	52608,51	227269
182	Погрузка вручную в самосвалы материала от разборки ж/б конструкций В-25 и вывоз на свалку на расстояние 10 км-14,04м3	тн	35,1	389,43	13669
183	***Грунтовый островок***				
184	Укладка временной металлической трубы в тело островка Ø 1,20мм	тн	26,84	16341,85	438615
	Отсыпка грунтового островка грунтом 2 группы с погрузкой экскаватором в грунтовом резерве км 76 и транспорт самосвалами на расстояние 2 км, содержание дорог 2 км	м3	1385	262,89	364103
186	Уплотнение грунтового островка пневматическим катком при 6-и проходах по одному следу толщиной 25 см	м3	1259	78,03	98240
187	Механизированная планировка верха монтажного островка, грунт 2 группы	м2	1450	4,79	6946
189	***Сваи***				
190	Изготовление металлического кондуктора для забивки ж/б свай из стального проката-1 шт	тн	2,3	296583,89	682143
205	***Сооружение опор моста***				
206	Установка и демонтаж металлического кондуктора при забивки свай Ст-3 (два раза)	шт	2	146711,67	293423
207	Забивка дизель молотом с тракторной копровой установкой СП-49 в грунты 2 группы с наклоном на 100% длины ж.б.свай сечением 35х35 длиной 9м тип С9-35-Т-4, бетон класса В-25 на береговых опорах № 1№ 2, вес 2,8тн А-I-27,95кг/м3 А-II-206,78кг/м3, бетон сульфатостойкий, (94,08м3)	шт	56	215415,61	12063274
	тоже вертикально (8,96м3)	шт	36	212180,07	7638483
299	**Итого по разделу 4:**				**24391947**
325	**Всего расчету:**				**27299203**
326	в том числе НДС 12:				2924915
	Минус заготовка материалов				801855
	Всего по акту:				**26497348**
	в том числе НДС 12:				**2839002**

Заказчик :

Директор ЗКОД КАД

Менлыгалиев Т.Ж.

Начальник ОККиПР

Габбасов Ж.Ш.

Гл.инженер ТОО "URAL ENGINEERING"

Темирханов Б.Р.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Департамент КАД МТиК РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 22 от 26.09.2011г.

Доп.соглашение № 2 от 16.11.2011г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф.", км 57- км 67

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, в тенге
	Раздел 1. Подготовка территории строительства				
5	***Устройство временной объездной дороги -5,25 км***				
6	Снятие растительного грунта под временную объездную дорогу бульдозером 130л.с. с перемещением в валы на 20м, грунт 1 группы	м3	1216	60,17	73167
8	Доработка грунта вручную с выкидом на объездную дорогу, грунт 2 группы	м3	232,8	1468,08	341769
9	Уплотнение верха земполотна объездной дороги пневмокатками весом 25тн при 4-х проходах по одному следу толщиной слоя 25 см без полива водой, грунт 2 группы	м3	17400	63,11	1098114
10	Механизированная планировка временной объездной дороги на ширину 8 м, грунт 2 группы	м2	69600	4,46	310416
11	Устройство дорожной одежды серповидного профиля из оптимальной гравийно-песчано-щебеночной смеси толщиной 20см на 1000м2 природная ПГС-103,06м3, щебень фракции 20-40мм-103,06м3, грунт суглинок 1 группы 16,74м3, вода 10,5 м3 на 5 км	м2	10500	1532,63	16092615
50	**Итого по разделу 1:**				17916081
281	Всего по акту:				17916081
282	в том числе НДС 12%:				1919580

Заказчик :

Директор ЗКО

Начальник ОККП

Гл.инженер ТОО "Ural Engineering"

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Зам.директора ТОО "Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.