Приложение 4
к приказу
и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» декабря 2016 г.

Заказчик **Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог области, индекс 140 000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Ленина, 59 - 406** фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от декабря 2016 года, директор ТОО «Портал-ПВ», Ичиев М. С., г. Павлодар, ул Иртышская, 1.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от декабря 2016 года, эксперт ТОО «АТЛАНТИС-ПВ», Нуртазин Ж. А., № 00371 от 28 февраля 2012 года, № 04335 от 27 декабря 2012 года, № 03997 от 06 ноября 2012 года, г Павлодар, ул. Ленина,141**, дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от декабря 2016 года, ведущий инженер ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT» Краснослобоцкий А.А., г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 65**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов,

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство врачебной амбулатории в с Исы Байзакова Иртышского района (привязка),** наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **с. Исы Байзакова Иртышского района, ул. Николаева, уч. 12** (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 28 ноября 2014 года № 43 распоряжение аппарата акима**

Байзаковского сельского округа; наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **от 13 июня 2016 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области»** наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», индивидуальный проект строительство врачебной амбулатории в с Исы Байзакова Иртышского района,** наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) приказом **ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области » № 42 от 16 июня 2015 года;** наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2016 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2016 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев;**

фактически, месяц: **6 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	м2	3 000		3 000	
Площадь застройки	м2	643		435,1	
Общая площадь	м2	373,67		328,5	
Объем здания	м3	1 710,5		1 436	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **не предусмотрено;**

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **На участке размещены следующие здания и сооружения: врачебная амбулатория, 2 пожарных резервуара объемом 50 $м^3$, хозяйственная площадка для мусоросборников на 2 контейнера, выгреб на 25 $м^3$, КТП и дизельная. Территория врачебной амбулатории ограждена по всему периметру. Врачебная амбулатория - здание с размерами в плане 14,86х29,30 м. Высота помещений - 3 м. Конструктивная схема - бескаркасная, обеспечивается в продольном**

направлении несущими кирпичными стенами, в поперечном плитами перекрытия. Фундаменты из железобетонных ленточных плит и бетонных блоков стен подвала. Перемычки – железобетонные. Перекрытия - из сборных железобетонных панелей с круглыми пустотами. Крыша - чердачная, вальмовая по деревянному каркасу. Теплоснабжение амбулатории осуществлено от электрического котла производительностью 24 кВт. Во всех помещениях амбулатории выполнена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. Схема воздухообмена в помещениях принята «сверху-вверх». Проектом предусмотрено строительство внутриплощадочных сетей противопожарного водопровода и хозяйственно-фекальной канализации. Водоснабжение здания предусмотрено привозной водой с установкой бака и повысительного насоса. Наружное пожаротушение здания амбулатории запроектировано от двух пожарных резервуаров объемом 50 м^3 (каждый). Сброс сточных вод из наружных сетей канализации предусмотрен в выгреб объемом 25 м^3. Источником электроснабжения служит · ПС 35/10 «Кайманачиха» фидер 10 кВ №6. Точкой подключения является существующая опора № 34 ВЛ 10 кВ. Выполнены наружные сети телефонизации - от АТС до ввода в здание врачебной амбулатории. Точка подключения телефонной линии кабелем ТППэпЗ 10х2х0,4-АТС с.И.Байзакова. Выполнены сети пожарной сигнализации в помещениях - от прибора ПС в помещении №3, до пожарных извещателей в служебных помещениях краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, · сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **122 280 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **92 019 тысяч тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **9 880 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ____тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство врачебной амбулатории в с Исы Байзакова Иртышского района (привязка)** наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Раисов Р. С. _____ подпись руководителя
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Технический надзор

Нуртазин Ж.А. _____ подпись эксперта
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Авторский надзор

Краснослобоцкий А. А. _____ подпись эксперта
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ичиев М.С. _____ подпись руководителя
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Справка № 1 от 28 июня 2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		90/16	09.06.2016	083011431, 083015431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	20382337,40	18198515,54	6518700,00	6169299,00		349401,00		356833,64	2183821,86	20382337,40
в том числе										
Акт № 1 от 28.06.2016 года		18198515,54	6518700,00	6169299,00		349401,00		356833,64	2183821,86	20382337,40
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										6114701,22
Удержание 5 %										1019116,87
Итого к оплате:										13248519,31
Итого к оплате: Тринадцать миллионов двести сорок восемь тысяч пятьсот девятнадцать тенге 31 тиын										

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Мустафин Д.К.

28 июня 2016 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

28 июня 2016 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Акт № 1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года
от 28 июня 2016 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	**876,6**	23,36	22,08	20477	19355	5816	0,00888	8
		м3 грунта		1,28	5,56	1122	4874	97	0,0193	17
2	Е1-164-2	Разборка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	**15,6**	262,72	0	4098	0	4631	1,848	29
		м3 грунта		262,72	0	4098	0	113	0	0
3	Е1-24-6	Разборка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м- в резерв	**892,2**	6,01	6,01	5362	5362	1800	0	0
		м3 грунта		0	2,08	0	1856	97	0,00681	6
4	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	892,2	4,75	4,75	4238	4238	1428	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				0	1,65	0	1472	97	0,00539	5
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	59,4	3,8	3,24	226	192	93	0,00332	0
		м3 грунта								
				0,48	1,12	29	67	97	0,00371	0
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м- из резера	892,2	3,35	3,35	2989	2989	1004	0	0
		м3 грунта								
				0	1,16	0	1035	97	0,0038	3
7	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	892,2	3,2	3,2	2855	2855	900	0	0
		м3 грунта								
				0	1,04	0	928	97	0,00398	4
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	892,2	21,55	4,52	19227	4033	14738	0,108	96
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	0	15194	0	97	0	0
9	Е1-17-8	Разборка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили- самосвалы- недостающий грунт	120,6	32,27	30,77	3892	3711	1142	0,00984	1
		м3 грунта								
				1,42	8,34	171	1006	97	0,02853	3
10	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами на 5 км, 1 класс груза- недостающий грунт	212,256	49,5	49,5	10507	10507	2101	0	0
		т								
				0	9,9	0	2101	100	0,02079	4
11	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	110,5	3,35	3,35	370	370	124	0	0
		м3 грунта								
				0	1,16	0	128	97	0,0038	0
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10,1	134,1	–	1354	0	1530	0,972	10
		м3 грунта								
				134,1	–	1354	0	113	0	0
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	110,5	21,55	4,52	2381	499	1826	0,108	12
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	0	1882	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Фундаменты									
14	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	10,3	1909,2	97,07	19665	1000	1805	0,78	8
		м3 основания		112,5	36	1159	371	118	0,18	2
15	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	13	408,67	272,99	5313	3549	4189	0,825	11
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	1764	1228	140	0,3633	5
16	**30-14-3**	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	**5,98**	22700		135746				
		м3								
17	**Е7-42-1**	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	**104**	386,05	172,69	40149	17960	19873	0,476	50
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	7933	6262	140	0,2371	25
18	**Е7-42-2**	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	**70**	552,79	243,37	38695	17036	18813	0,668	47
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	7482	5956	140	0,3375	24
19	**Е7-42-3**	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	**34**	828,28	389,08	28162	13229	13843	0,937	32
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	5233	4655	140	0,5542	19
20	**Е7-42-4**	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	**87**	1201,6	598,4	104539	52061	49900	1,18	103
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	17011	18632	140	0,911	79
21	**30-3-13**	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	**34,414**	12800		440499				
		м3								
22	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом **менее 0,5** до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	7,212	12400		89429				
		м3								
23	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом **0,5 м3 и** более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	89,367	12000		1072404				
		м3								
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	136,97	94		12875				
		м3								
25	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	136,97	266		36434				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В7,5- монолитные заделки между блоками	6,9	10731,39	311,32	74047	2148	4048	2,82	19
		м3								
				441	117,61	3043	812	105	0,5744	4
27	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200 за 50 циклов	6,9	192		1325				
		м3								
28	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,01	41008,57	2434,57	410	24	461	170	2
		т стальных элементов								
				31950	920,24	320	9	140	4,49	0
29	4-1-23									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	0,00864	53000		458				
		т								
30	**4-1-4**	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I, d=6мм ГОСТ 5781-82	0,00133	55620		74				
		т								
31	**Е11-8-3**									
		Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	21,2	6998,36	261,86	148365	5551	15606	3,44	73
		м3 изоляции								
				499,5	99	10589	2099	123	0,48	10
32	Е6-1-22									
		Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм- В7,5- под перегородки	**27**	11402,88	353,46	307878	9543	20370	3,6	97
		м3								
				585	133,52	15795	3605	105	0,6521	18
33	4-1-53									
		Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6мм	**0,0473**	65000		3075				
		т								
34	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	0,237	67700		16045				
		т								
35	Е8-4-3									
		Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами- гидроизол	102,8	807,91	11,21	83053	1152	4332	0,201	21
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	3238	433	118	0,0205	2
36	**Е8-4-7**	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	**486,2**	245,44	3,82	119333	1857	22255	0,212	103
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	18160	700	118	0,007	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Стены								
37	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м - (кирпич силикатный СУР М100 на растворе М50) см тех часть п.3.1 т.ч. п.3.1:	**88**,3	3357,75 972	355,12 132,75	296489 85828	31357 11722	115109 118	6,04 0,65	533 57
		м3 кладки								
38	**30-7-2**	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100	**35,32**	**12900**		**455628**				
		1000 шт								
39	**1-3-99**	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	24,97	5089		127072				
		м3								
40	**Е13-43-1**	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	232,4	320,02 270	1,27 0,47	74373 62748	295 109	56571 90	1,42 0.0023	330 1
		м2								
41	**Е8-7-3**	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 М - облицовка лицевым	232,4	472,87 225	34,73 13,01	109895 52290	8071 3024	65271 118	1.43 0,0635	332 15
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
42	**30-7-7**	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные. 250х120х65 мм, М-100	11,713	12900		151098				
		1000 шт								
43	Е8-11-1	Расшивка швов клэдки из кирпича	291,5	38,93 38,93	- -	11348 11348	0 0	13391 118	0.219 -	64 0
		м2 стен (без вычета проемов)								
44	**Е8-15-1**	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича С облицовкой лицевым кирпичом - из силикатного кирпича СУР МЮОна растворе М50 с облицовкой силикатным лицевым кирпичем СУЛ МЮОна раствореи М50 (не утепленный парапет) т.ч. п.3.1:	**34,6**	3180,9 1039,5	305,8 114,75	110059 35967	10581 3970	47126 118	6,41 0,56	222 19
		м3 кладки								
45	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-1О0	7,266	12900		93731				
		1000 шт								
46	30-7-7	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250х120х65 мм, М-100	6,055	12900		78110				
		1000 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - обрамление окон лицевым силикатным кирпичем СУЛ М100 на растворе М50	22,8	472,87 225	34,73 13,01	10781 5130	792 297	6404 118	1,43 0.0635	33 1
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
48	30-7-7	Кирпич и камни силикатные лицевые окрашенные, 250x120x65 мм, М-100	1,149	12900		14822				
		1000 шт								
49	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1,1172	55620		62139				
		т								
50	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,13236	32300		4275				
		т								
51	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм т	0,01323	42800		566				
		т								
52	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки (для парапетов)	108,5	125.15 68,85	0,62 0,23	13579 7470	67 25	8844 118	0,434 0,0011	47 0
		м2 вертикальной проекции								
53	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича - кирпич силикатный СУР М100 на растворе М50 т.ч. п.3.1:	33,02	2914,02 670,5	337,41 126	96221 22140	11141 4161	31035 118	4,38 0.62	145 20
		м3 кладки								
54	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100	12,548	12900		161869				
		1000 шт								
55	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	72	110,63 23,85	66,43 23,85	7965 1717	4783 1717	4808 140	0,148 0,1051	11 8
		шт сборных конструкций								
56	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	11	398,32 130,73	250,96 88.22	4382 1438	2761 970	3371 140	0,813 0,3715	9 4
		шт сборных конструкций								
57	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,592	29900		107401				
		м3								
58	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	7	640,41 297	292,42 103.75	4483 2079	2047 726	3927 140	1,62 0.4463	11 3
		шт сборных конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м. объем до 1,0 м3	1.09	25100		27359				
		м3								
60	Е7-53-11	Установка опорных плит	4	464.67	24.15	1859	97	1012	1.03	4
				171,9	8,83	688	35	140	0.0405	0
		шт сборных конструкций								
61	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80. СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80")	0,2	22700		4540				
		м3								
62	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок - 8А1	0,0042	93110,57	2434.57	391	10	193	170	1
				31950	920,25	134	4	140	4,49	0
		т стальных элементов								
63	Е10-49-2	Укладка брусьев	0,32	24952,25	309,62	7985	99	986	13.8	4
				2452,5	117	785	37	120	0,57	0
		м3 древесины в конструкции								
64	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - уголок 125х8	0,6929	13010,1	1826,1	9015	1265	8527	42.7	30
				8100	690,75	5612	479	140	3,37	2
		т стальных элементов								
65	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,6929	114900		79614				
		т								
66	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг - (см Ас - 15 сеч. А-А)	0,58	131569,94	1216,94	76311	706	5195	31,4	18
				5940	459	3445	266	140	2,25	1
		т стальных элементов								
67	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловзтными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (см. АС1.4.п3.8)	65,9	167,6	50,15	11045	3305	7296	0.534	35
				92,03	18,68	6065	1231	100	0,092	6
		м2 поверхности изоляции								
68	1-3-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	3,95	18500		73075				
		м3								
69	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	65,9	613,94	4,85	40459	320	15518	1,288	85
				222,86	1.41	14686	93	105	0,0062	0
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	70 1-1-620	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм К=1,050;	69,195	419		28993				
		м2								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**5212881**	**256918**	**607212**		**2636**
						435147	**87095**			**370**
		Накладные расходы -	Тенге			**607212**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**349206**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**6169299**				

Временные здания и сооружения 1,8 %	**111047**
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%	**151984**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%	**61693**
Дополнительные отпуска, 0 .4%	**24677**
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	**6518700**
Итого по акту в текущих ценах	**17841681,90**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	356 833,64
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	18 198 515,54
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	2 183 821,86
Всего по акту:	20 382 337,40

13248518,31

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ Шайпранов Д.Т.

Руководитель ОКС _____ Акипов Р.М.

Главный специалист ОКС _____ Нурсеитова А.Е.

Руководитель технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

расценки соответствуют

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"
(Объём и качество выполненных работ подтверждаю. Работы выполнены согласно проекта)
_____ Нуртазин Ж.А.

Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Справка № 2 от 15 июля 2016 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		90/16	09.06.2016	083011431, 083015431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	38748469,02	16398331,80	5873875,00	5559036,00		314839,00		321535,92	1967799,82	18366131,62
в том числе										
Акт № 2 от 15.07.2016 года		16398331,80	5873875,00	5559036,00		314839,00		321535,92	1967799,82	18366131,62
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										5509839,49
Удержание 5 %										918306,58
Итого к оплате:										11937985,55
Итого к оплате: Одиннадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят пять тенге 55 тиын										

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Шайпранов Д.Т.

15 июля 2016 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

15 июля 2016 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Акт № 2
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года
от 15 июля 2016 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 4. Перегородки								
		4.0.								
71	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - кирпич силикатный СУР М100 на растворе М50 т.ч. п.3.1:	367,7	472,87	34,73	173874	12770	103270	1,43	526
				226	13,01	82733	4784	118	0,0635	23
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
72	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм. М-100	18,532	12900		239063				
		1000 шт								
73	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1. ВР-1. d=4 мм	0.0278	32300		898				
		т								
74	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0623	175710,1	1826,1	10947	114	767	42.7	3
				8100	690,75	505	43	140	3,37	0
		т стальных элементов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	1	1051,2	200,77	1051	201	518	1.74	2
				299,25	71,15	299	71	140	0,3052	0
		шт сборных конструкций								
76	76 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200 (АС 1.4. прим. 3.9.)	44	1691,92	373,54	74444	16436	37010	2,66	117
				465.75	135,07	20493	5943	140	0,6052	27
		шт сборных конструкций								
77	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см	341	3195		1089495				
		м2								
78	30-17-8	Многопустотные панели. плиты приведенной толщиной 11 см	9.45	3150		29768				
		м2								
79	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	340,2	349		118730				
		м2								
80	30-17-164	Надбавка за пролет за пролет 4,66-4.95 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	11,52	161		1855				
		м2								
81	30-17-108	Надбавка за пролет 3,76-4,05 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	5,85	72		421				
		м2								
82	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок {12А3)	0,00594	93408,57	2434,57	555	14	273	170	1
				31950	920.25	190	5	140	4,49	0
		т стальных элементов								
83	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 к- МС5. ММ11, ММ9.	0,0411	13010,1	1826,1	535	75	505	42,7	2
				8100	690,75	333	28	140	3,37	0
		т стальных элементов								
84	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (е комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0411	69800		2869				
		т								
85	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм -В20	2,7	13463.86	269,2	36352	727	4065	8,21	22
				1332	101,7	3596	275	105	0,4966	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-Ш, d=IO мм т	0,23993	53000		12716				
87	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0852	50642		4315				
88	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d=6 мм т т	0,02419	55620		1345				
89	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т конструкций	0,28704	5030,5 2272,5	2020.02 502.43	1444 652	580 144	716 90	14.1 1.79	4 1
90	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей т	0,28704	101700		29192				
91	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы.балки) при монтаже одноэтажных производственных здании т	0,28704	2452.13 1230,75	545,76 -	704 353	157 0	318 90	5,25 -	2 0
		Раздел 6. Кровля								
		6.1. Чердак								
92	**Е12-15-3**	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленки м2 изолируемой поверхности	360,9	37,08 11,59	0,99 0.38	13382 4183	357 137	5141 119	0,0694 0,0018	25 1
93	**1-1-507**	Пленка полиэтиленовая. К=1,100; 1000 м2	0,39699	30400		12068				
94	**Е12-13-3**	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2 утепляемого покрытия	360,9	189,45 70,88	4,72 1,78	68373 25581	1703 642	31205 119	0,403 0,0086	145 3
95	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие К=1,030; м3	74,3454	14600		1085443				
96	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм - М100 м2 стяжки	360,9	225,15 34,65	15,94 5,96	81257 12505	5753 2151	17441 119	0.243 0.0291	88 11
		Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения		8.55	0,14	46285	758	1031	0.0009	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е12-17-2	толщины цементно-песчаных стяжек - до 30мм К=15,000	5413,5	0.11	0,05	595	271	119	0,0003	2
		м2 стяжки								
98	**Е12-15-3**	Устройство прокладной лароизоляции из рубероида РКП-3506 в один слой - по периметру здания (см. АС 30)	**88,32**	103,08	0,99	9104	87	1259	0,0694	6
				11,59	0.38	1024	34	119	0,0018	0
		м2 изолируемой поверхности								
99	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - дополнительный слой утеплителя по периметру здания (см. АС 32 узел 6)	88,32	189,45	4,72	16732	417	7636	0,403	36
				70,88	1,78	6260	157	119	0,0086	1
		м2 утепляемого покрытия								
100	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER. марка OL-E жесткие К=1,030;	4,5526	14600		66468				
		м3								
		6.2. Кровля стропильная								
101	**Е8-8-3**	Кладка прямоугольных неармировзнных столбиков при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	**2,51**	8902.72	365,89	22346	918	3824	6,66	17
				1154,25	137,25	2897	344	118	0,67	2
		м3 кладки								
102	**Е10-14-1**	Установка стропил	6,66	23741.72	334.28	158120	2226	28159	22,1	147
				3397.5	126	22627	839	120	0,62	4
		м3 древесины в конструкции								
103	**Е10-5-1**	Установка элементов каркаса из брусьев	3,783	22951,16	316,57	86824	1198	16373	22,5	65
				3487,5	119,25	13193	451	120	0.58	2
		м3 древесины в конструкции								
104	**Е10-49-2**	Укладка по фермам прогонов из брусьев	2,47	24952,25	309,62	61632	765	7616	13.8	34
				2452,5	117	6058	289	120	0,57	1
		м3 древесины в конструкции								
105	**Е10-3-5**	Устройство лобовой доски и подшивной доски	90	799.25	7,54	71933	679	23491	1.43	129
				214,65	2,86	19319	257	120	0,0139	1
		м2 развернутой поверхности карнизов								
106	**Е10-51-1**	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок. балок, стропил, мауэрлатов	9,13	573,75	28,11	5238	257	1472	0,78	7
				123,75	10.58	1130	97	120	0.052	0
		м3 древесины в конструкции								
107	**Е10-51-2**	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	3,783	1862,35	14.17	7045	54	1403	1,88	7
				303,75	5,4	1149	20	120	0,026	0
		м3 древесины в конструкции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е10-52-1	Огнезащита лобовой доски.	90	20,49	0,91	1844	82	542	0,029	3
				4,68	0,34	421	31	120	0,00168	0
		м2 обработанной поверхности								
109	Е12-15-3	Устройство пароизоляции из диффузионной пленки в один слой	600	37,08	0.99	22248	594	8547	0,0694	42
				11,59	0.38	6954	228	119	0,0018	1
		м2 изолируемой поверхности								
110	01.01.1909	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) К=1,100;	660	38,09		25139				
		м2								
111	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	630	963,94	8.2	607282	5166	206940	1,71	1077
				272,95	3,08	171959	1940	119	0,015	9
		м2 кровли								
112	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю.	630	20,49	0,91	12909	573	3794	0,029	18
				4,68	0,34	2948	214	120	0,00168	1
		м2 обработанной поверхности								
113	Е12-20-3	Устройство коньковых планок кровель.	58,8	395,33	6,18	23245	363	3183	0,27	16
				45,06	0,43	2650	25	119	0,0017	0
		м планки								
114	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	58,8	396		23285				
		м								
115	Е12-5-4	Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель	28,1	271	8,82	7615	248	2561	0.4549	13
				75,68	0,9	2127	25	119	0.0035	0
		м ендовы								
116	1-1-3050	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	28,1	297		8346				
		м								
117	1-1-3063	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	2	95		190				
		шт								
118	Е10-49-2	Укладка контробрешетки из брусьев	1,22	24952.25	309.62	30442	378	3762	13.8	17
				2452,5	117	2992	143	120	0,57	1
		м3 древесины в конструкции								
119	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций контробрешетки	1,22	1862,35	14,17	2272	17	454	1,88	2
				303.75	5,4	371	7	120	0,026	0
		м3 древесины в конструкции								
120	4-1-40	Скрутка из проволоки арматурной низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,0237	32300		766				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	4-1-7	Металлические ерши - сталь гладкая класса А-l, d=12 мм т	0,018	49502		891				
122	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно т	0,0138	69800		963				
123	1-1-774	Скобы ходовые кг	0,0409	129		5				
124	2-1-254	Пластины т	0,04452	122100		5436				
125	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,03454	149300		5157				
126	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов. свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали м2 покрытия	45	575,05 153.23	1,24 0.47	25877 6895	56 21	8230 119	0,972 0.0023	44 0
		6.3. Слуховые окна (4 шт.)								
127	**Е10-15-1**	Устройство слуховых окон К=4,00О; слуховое окно	4	1155,99 963	81,61 31,5	4624 3852	326 126	4774 120	6,08 0,15	24 1
128	**1-2-25**	Брусья обрезные из хвойных пород, **длина до** 6,5 м, ширина 75-150 мм. толщина 100.125 **мм, II сорта** К=4,000; м3	2,38	16000		38080				
129	**1-2-47**	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, II сорта К=4,С00; м3	**1,354**	**9350**		**12660**				
130	1-2-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м. любой ширины, толщина 19, 22 мм. II сорта К=4.000; м3	0,6976	10200		7116				
131	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3 древесины в конструкции	2,38	573,75 123,75	28,11 10,58	1366 295	67 25	384 120	0,78 0,052	2 0
132	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам К=4,000; м2 обработанной поверхности	85,84	20,49 4,68	0,91 0,34	1759 402	78 29	517 120	0,029 0.00168	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий (ГОСТ 12506-81), площадь 0,6-1,01 м2 к=4,000	2	2130		4260				
		м2								
134	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	2	382,25	1,65	765	3	71	0,215	0
		м2 площади, проемов по наружному обводу коробок		33.3	0,63	67	1	105	0,003	0
135	1-1-819	Петля накладная К=4,000;	8	40		320				
		шт								
136	1-1-82i	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная К=4,000;	8	308		2464				
		шт								
137	1-1-813	Задвижка накладная К=4.000;	8	142		1136				
		шт								
138	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей К=4,000;	30,96	605.2	8,2	18737	254	8817	1,48	46
		м2 кровли		236,25	3,08	7314	95	119	0,015	0
139	Е10-49-2	Укладка обрешетки из брусьев К=4,000;	0,744	24952,25	309,62	18564	230	2294	13,8	10
		м3 древесины в конструкции		2452,5	117	1825	67	120	0,57	0
140	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам К=4,000;	30.96	20,49	0,91	634	28	187	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	145	11	120	0,00168	0
		6.4. Вентшахты ВШ1 (1шт.), ВШ2 (3шт.), ВШ3(1шт.).								
141	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	2,22	9506,05	296,6	21103	658	2688	5.95	13
		м3 кладки		915.75	110,25	2033	245	118	0,54	1
142	Е13-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутил каучуковом клее	18,5	320,02	1,27	5920	23	4504	1,42	26
				270	0,47	4995	9	90	0,0023	0
		М2								
143	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	8,903	7792,57	378,22	69377	3367	33012	20,04	178
				3566,25	141,75	31750	1262	100	0,69	6
		м3 изоляции								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**4655620**	**58757**	**588754**		**2924**
						475670	**21486**			**100**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**588754**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**314662**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**5559036**				

Временные здания и сооружения 1,8 %	**100063**
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%	**136950**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%	**55590**
Дополнительные отпуска, 0 .4%	**22236**
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	**5873875**
Итого по акту в текущих ценах	**16076795,88**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	321 535,92
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	16 398 331,80
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1 967 799,82
Всего по акту:	18 366 131,62

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ Шайпранов Д.Т.

Руководитель ОКС _____ Акипов Р.М.

Главный специалист ОКС _____ Нурсеитова А.Е.

Руководитель технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор

ТОО "Атлантис-ПВ"

(Объём и качество выполненных работ подтверждаю. Работы выполнены согласно проекта)

_____ Нуртазин Ж.А.

Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Справка № 3 от 15 августа 2016 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		90/16	09.06.2016	083011431, 083015431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	69949544,87	27858103,44	9978760,00	9441647,00		537113,00		546237,32	3342972,41	31201075,85
в том числе										
Акт № 3 от 15.08.2016 года		27858103,44	9978760,00	9441647,00		537113,00		546237,32	3342972,41	31201075,85
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										9360322,76
Удержание 5 %										1560053,79
Итого к оплате:										20280699,30
Итого к оплате: Двадцать миллионов двести восемьдесят тысяч шестьсот девяносто девять тенге 30 тиын										

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Шайпранов Д.Т.

15 августа 2016 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

15 августа 2016 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Акт № 3
приемки выполненных работ за август месяц 2016 года
от 15 августа 2016 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 6. Кровля								
		6.4. Вентшахты ВШ1 (1шт.), ВШ2 (3шт.), ВШ3(1шт.).								
143	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на	9,597	7792,57	378,22	74785	3630	35586	20,04	192
		мЗ изоляции		3566,25	141,75	34225	1360	100	0,69	7
144	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER. марка KL-E	1,85	4518		8358				
		мЗ								
145	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	18.5	1111,2	4.92	20557	91	3786	1.15	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1 87	3571	35	105	0,0091	0
146	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	1	789,15	16.15	789	16	237	1,07	1
		решетка		177,75	6.75	178	7	128	0.03	0
147	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	3	900,48	28.48	2701	85	925	1.39	4
		решетка		229,5	11,25	689	34	128	0.05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6.5. Продухи (14 шт)								
148	Е9-53-2	Монтаж решеток продухов.	0.0168	9850,47	1162,94	165	20	113	46,6	1
				7357,5	108	124	2	90	0,53	0
		т конструкций								
149	2-1-87	Защитные решетки продухов	0,0168	180100		3026				
		т								
150	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	21.8	0,05	11	0	3	0,0295	0
				5.81	0,02	3	0	90	0,0001	0
		м2								
151	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 - за 2 раза К=2,000;	1	20.35	0,02	20	0	4	0.0213	0
				4,16	-	4	0	90	-	0
		м2								
		6.6. Узел прохода канализационного стояка								
152	Е34-1СИ-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х	0,0042	230841,38	-	970	0	127	175	1
				27450	-	115	0	110	-	0
		канало-километр трубопровода								
153	Е16-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм	0,7	4773,17	70,85	3341	50	339	1,98	1
				351	26,53	246	19	128	0.1296	0
		м трубопровода								
154	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1,4	245.44	3.82	344	5	64	0.212	0
				37,35	1,44	52	2	118	0.007	0
		м2 поверхности								
155	Е26-3-16	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на	4,2	134,21	13,79	564	58	337	0.442	2
				74,93	5,18	315	22	100	0,025	0
		м трубопровода								
156	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 нЭ	0,303	7634		2313				
157	Е26-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при	4,2	293,7	19,95	1234	84	1023	1,3	0
				236.25	7.43	992	31	100	0,037	0
		м трубопровода								
158	Е20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 250 мм	1	960,88	5.38	961	5	81	0,36	0
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	0
		зонт								
159	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0.5 т (Воротники фиксаторы. обжимные хоьугы и т.д._)	0.0083	126461,42	16388,64	1050	136	243	161	1
				28980	3478,9	241	29	90	13,02	0
		т конструкций								
160	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0.0058	127910,1	1826,1	742	11	71	42.7	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8100	690.75	47	4	140	3,37	0
		т стальных элементов								
		6.7. Выход на чердак								
161	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100	0,35	9168,24	335,84	3209	118	341	4.54	2
		м3 кладки		699,75	126	245	44	118	0,61	0
162	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	1.6	375,5	30.89	601	49	391	1,23	2
		м2 проемов		191.93	11.68	307	19	120	0,057	0
163	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные м2	1,6	12300		19680				
164	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	I	843		843				
		комплект								
165	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583				
		шт								
166	Е10-28-9	Обиока дверей кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	1.6	1729,48	4,64	2767	7	383	1.31	2
		м2 проемов		197.78	1,76	316	3	120	0,0085	0
167	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,009	175710,1	1826,1	1581	16	111	42,7	0
				8100	690.75	73	6	140	3.37	0
		т стальных элементов								
168	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением - СГ-34.	0.061	13711,46	5475,86	836	334	362	28,9	2
				5040	1552,87	307	95	90	5.46	0
		т конструкций								
169	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,061	133700		8156				
		т								
170	Е13-26-6	Окраска металлических о грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2,000	4,2	20,35	0,02	85	0	15	0,0213	0
				4,16	-	17	0	90	-	0
		м2								
		Раздел 7. Проемы								
171	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	41,58	348,94	18,88	14509	785	8861	1,0234	43
				171,01	6,57	7111	273	120	0.0321	1
		м2 проемов								
172	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	12.96	346,04	18,87	4485	245	2221	0.8165	11
				136,44	6,39	1768	83	120	0.0312	0
		м2 проемов								
173	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	5,72	498,08	19.17	2849	110	1627	1,3822	8
				230,97	6,18	1321	35	120	0,0302	0
		м2 проемов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные -с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	41,58	6433		267484				
		м2								
175	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные -импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	10.8	6433		69476				
		м2								
176	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные -импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	2,16	6433		13895				
		м2								
177	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,72	4472		25580				
		м2								
178	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	54,49	210.48 / 94,05	5.58 / 2,12	11469 / 5125	304 / 116	6289 / 120	0,586 / 0.0103	32 / 1
		м2 проемов								
179	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей.	30,3	2860		86658				
		м								
		Раздел 8. Полы								
		8.1. Тип 1								
205	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	110,16	121,31 / 10,51	2,62 / 0,99	13364 / 1158	289 / 109	1558 / 123	0,0681 / 0,0048	8 / 1
		м2 площади уплотнения								
206	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7.5	8.81	10506,18 / 567	- / -	92559 / 4995	0 / 0	6144 / 123	3,66 / -	32 / 0
		м3 подстилающего слоя								
207	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - М150	110,16	289,31 / 52.2	9,95 / 3.74	31870 / 5750	1096 / 412	7579 / 123	0,356 / 0,0182	39 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки								
		8.2. Тип 2								
210	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	122,52	121,31	2,62	14863	321	1733	0,0681	8
				10.51	0,99	1288	121	123	0.0048	1
		м2 площади уплотнения								
211	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7.5	9,8	10506,18	-	102961	0	6835	3.66	36
				567	-	5557	0	123	-	0
		м3 подстилающего слоя								
212	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - М150	122,52	289,31	9,95	35446	1219	8430	0,356	44
				52.2	3,74	6396	458	123	0,0182	2
		м2 стяжки								
		8.3. Тип 3								
215	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	81,58	121,31	2.62	9896	214	1154	0,0681	6
				10,51	0,99	857	81	123	0,0048	0
		м2 площади уплотнения								
216	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7.5	6.53	10506.18	-	68605	0	4555	3,66	24
				567	-	3703	0	123	—	0
		м3 подстилающего слоя								
217	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - М150	81.58	305,63	9,95	24933	812	5612	0,356	29
				52.2	3,74	4258	305	123	0.0182	1
		м2 стяжки								
		8.4. Тип 4								
220	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25,74	121,31	2,62	3123	67	364	0,0681	2
				10.51	0,99	271	25	123	0,0048	0
		м2 площади уплотнения								
221	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7.5	2,06	10506.18	-	21643	0	1437	3,66	8
				567	-	1168	0	123	-	0
		м3 подстилающего слоя								
222	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике -	25,74	340,45	18,42	8763	474	2940	0,416	11
				85.95	6.91	2212	178	123	0,0337	1
		м2 изолируемой поверхности								
223	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - М150	25,74	289,31	9.95	7447	256	1771	0,356	9
				52,2	3,74	1344	96	123	0,0182	0
		м2 стяжки								
		Раздел 10. Наружная отделка								
		10.2. Отмостка.								
242	**Е0-3-2**	Устройство щебеночного основания **под отмостку.**	**5,9**	2840,77	100.89	16761	595	1128	0,85	5
				123.75	38.25	730	226	118	0,18	1
		м3 основания								
243	**Е6-1-1**	Устройство бетонной отмостки В12.5.	**9,09**	10194.37	66.01	92667	600	2106	1,35	12
				195,75	24.93	1779	227	105	0.1218	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
244	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов (см. АС1.3 прим 3.2)	9,09	192		1745				
		м3								
245	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,82	21.55	4.52	39	8	30	0,108	0
				17.03	-	31	0	97	-	0
		м3 уплотненного грунта								
246	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В7.5	13,5	10731,39	311.32	144874	4203	7919	2.82	38
				441	117,61	5954	1588	105	0,5744	0
		м3								
247	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,5	94		1269				
		м3								
248	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см 2	13,5	266		3591				
		м3								
249	Е6-11-8	Установка закладных деталей весомдо20кг-3Д1.3Д-2.	0,0352	70437,87	304,24	2479	11	362	58	2
				9675	114.75	341	4	105	0,56	0
		т								
250	Е6-11-6	Установка стальных конструкций стоек т	0,28764	18837,97	11119,34	5419	3198	3552	42,5	12
				7560	4200,75	2175	1208	105	20,52	6
251	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,28764	172800		49704				
		т								
252	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	1,58	2840,77	100.89	4488	159	302	0,85	1
				123,75	38.25	196	60	118	0.18	0
		м3 основания								
253	Е6-1-19	Устройство железобетонных ступеней - В7.5 м3	0.26	10759,75	353,46	2798	92	208	3.64	1
				625.5	133.52	163	35	105	0,6521	0
254	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В7,5 площадок и пандуса	1.32	10660,62	196,62	14072	260	480	1,79	2
				272.25	74,27	359	98	105	0,3628	0
		м3								
255	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-1, d=5 мм	0.04774	41200		1967				
		т								
256	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15.8	257,69	9,95	4072	157	1087	0.356	6
				52,2	3,74	825	59	123	0,0182	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки								
257	Е9-29-1	Монтаж лестничных ограждений.	0,15252	13711.46	5475.86	2091	835	905	28,9	4
				5040	1552,87	769	237	90	5,46	1
		т конструкций								
258	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,15252	133700		20392				
		т								
259	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2,000;	9,2	20.35	0,02	187	0	34	0,0213	0
				4,16	-	38	0	90	-	0
		м2								
262	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей. пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	26.1	122.18	-	3189	0	3604	0,885	23
				122.18	-	3189	0	113	•"	0
		м3 грунта								
		11.3. Крыльцо N2.								
263	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	0.77	21,55	4,52	17	3	13	0.108	0
				17,03	-	13	0	97	-	0
		м3 уплотненного грунта								
264	Ё8-3-2	Устройство щебеночного основания	1,15	2840,77	100,89	3267	116	219	0,86	1
				123,75	38.25	142	44	118	0.18	0
		м3 основания								
265	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В7.5	4,8	10731,39	311,32	51511	1494	2816	2.82	14
				441	117,61	2117	565	105	0.5744	3
		м3								
266	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4.8	94		451				
		м3								
267	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 к г/см 2	4,8	266		1277				
		м3								
268	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0072	93997,62	304,24	677	2	251	198	1
				33075	114,75	238	1	105	0,56	0
		т								
269	Е9-29-1	Монтаж песгниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04756	13711.46	5475,86	652	260	283	28,9	1
				5040	1552,87	240	74	90	5,46	0
		т конструкций								
270	2-1-248	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнугосварных профилей и круглых труб, масса свыше 1 до3т	0,04756	146200		6953				
		т								
271	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	2.86	20,35	0,02	58	0	11	0,0213	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2,000;		4.16	-	12	0	90	-	0
		м2								
272	Е6-1-19	Устройство железобетонных ступеней -В7,5	0,25	10759,75	353,46	2690	88	198	3,64	1
				625.5	133,52	156	33	105	0,6521	0
		м3								
273	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных	0.41	10660.62	196,62	4371	81	149	1,79	1
		плоских В7,5 площадок и пандуса		272,25	74.27	112	30	105	0.3628	0
		м3								
274	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0.66	192		127				
		м3								
275	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,с1=5мм	0,02294	41200		945				
		т								
276	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6.6	257.69	9,95	1701	66	455	0.356	2
				52,2	3,74	345	25	123	0,0182	0
		м2 стяжки								
279	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей. пазух котлованов и ям	9,818	122,18	-	1200	0	1356	0,885	9
		грунтом 1 группы		122,18	-	1200	0	113	-	0
		м3 грунта								
		11.4. Крыльцо N3								
280	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	0,39	21.55	4,52	8	2	7	0,108	0
		трамбовками		17.03	-	7	0	97	-	0
		м3 уплотненного грунта								
281	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	0,59	2840,77	100,89	1676	60	113	0,85	1
				123,75	38.25	73	23	118	0,18	0
		м3 основания								
282	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В7,5	2.8	10731.39	311,32	30048	872	1642	2,82	8
				441	117,61	1235	329	105	0,5744	2
		м3								
283	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,8	192		538				
		м3								
284	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997.62	304,24	564	2	209	198	1
				33075	114,75	198	1	105	0,56	0
		т								
285	Е9-29-i	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,	0,03977	13711,46	5475,86	545	218	236	28.9	1
		пожарных с ограждением		5040	1552,87	200	62	90	5,46	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций								
286	2-1-248	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 1 до3т	0.03977	146200		5814				
		т								
287	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2,000;	2,4	20.35	0,02	49	0	9	0,0213	0
				4.16	-	10	0	90	-	0
		м2								
288	Е6-1-19	Устройство железобетонных ступеней - В7.5 м3	0,12	10759.75	353,46	1291	42	96	3.64	0
				625,5	133,52	75	16	105	0,6521	0
289	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В7.5 площадок и пандуса	0.22	10660.62	196.62	2345	43	80	1.79	0
				272,25	74,27	60	16	105	0,3628	0
		м3								
290	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1. ВР-I,d=5ММ	0.01147	41200		473				
		т								
291	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3.38	257,69	9,95	871	34	232	0,356	1
				52,2	3.74	176	13	123	0,0182	0
		м2 стяжки								
292	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных. мозаичных на цементном растворе	3.38	282,37	16.79	954	57	490	0,726	2
				111,6	0,28	377	21	123	0,0307	0
		м2 покрытия								
293	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27.5 (ГОСТ 17608-91), толщина 50 мм К=1,020;	3.4476	840		2896				
		м2								
294	Е1-166-1	Засылка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	5,2	122,18	-	635	0	718	0.885	5
				122.18	-	635	0	113	-	0
		м3 грунта								
		11.5. Козырек N1.								
295	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,5727	5030,5	2020,02	2881	1157	1430	14.1	8
				2272.5	502,43	1301	288	90	1.79	1
		т конструкций								
296	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0.5727	101700		58244				
		т								
297	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов {колонн, подкрановых балок) при монтаже	0,5727	542,84	144,52	311	83	151	1,34	1
				292.5	-	168	0	90	-	0
		т								
298	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза. К=2,000;	34,4	20,35	0,02	700	1	129	0,0213	1
				4,16	-	143	0	90	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
299	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	9	851,93	8,31	7667	75	1022	0,5663	5
				94,18	1,17	848	11	119	0.0048	0
		м2 кровли								
300	Е6-22-10	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном	0.6	15057.5	273.87	9035	164	1100	10,4	6
				1642,5	103,46	986	62	105	0,5053	0
		мз								
301	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-1. d=4 мм	0,0183	50800		930				
		т								
302	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-Н, d=10 мм	0.0325	50600		1645				
		11.6. Козырек N2.								
305	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,08229	5030,5	2020,02	414	166	205	14,1	1
				2272,5	502,43	187	41	90	1,79	0
		т конструкций								
306	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,08229	101700		8369				
		т								
307	Е948-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже	0,08229	542.84	144.52	45	12	22	1.34	0
				292,5	-	24	0	90	-	0
		т								
308	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0.0301	127910,1	1826,1	3850	55	371	42,7	1
				8100	690.75	244	21	140	3,37	0
		т стальных элементов								
309	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза. К=2,000;	6,8	20.35	0,02	138	0	25	0,0213	0
				4,16	-	28	0	90	-	0
		м2								
		11.7. Козырек N3.								
314	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0.07851	5030,5	2020,02	395	159	195	14,1	1
				2272,5	502,43	178	39	90	1,79	0
		т конструкций								
315	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,07851	101700		7984				
		т								
316	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже	0,07851	542,84	144,52	43	11	21	1,34	0
				292.5	-	23	0	90	-	0
		т								
317	Е7-20-С	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0.0301	127910.1	1826,1	3850	55	371	42,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,0561	8100	690.75	244	21	140	3,37	0
		т стальных элементов								
318	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза. К=2,000;	6,6	20,35	0,02	134	0	24	0,0213	0
		м2		4,16	-	27	0	90	-	0
		11.8. Приямок								
324	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм - В7.5	1.41	12690,58	954,98	17894	1347	2081	6,51	9
		м3		1075,5	330,44	1516	466	105	1,337	2
325	Е6-22-13	Устройство перекрытий каналов - В7.5	0.16	13094.14	229,39	2095	37	230	8,14	1
		м3		1280,25	86.65	205	14	105	0.4232	0
			Локальная смета 2-1-2							
			Водопровод и канализация							
		Раздел 3. Система К1								
36	Е16-1Э-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром	60	748,88	1,43	44933	86	7904	0,56	34
		м трубопровода		102,38	0,54	6143	32	128	0,0026	0
37	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром	35	620,54	0,64	21719	22	4769	0,584	20
		м трубопровода		106.2	0,25	3717	9	128	0,0012	0
38	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром	7	748,88	1,43	5242	10	923	0.56	4
		м трубопровода		102,38	0,54	717	4	128	0,0026	0
39	99-3-1 (пл)	Тройник пластиковый канализационный, 87 град.. Ф100х100	9	140		1260				
		шт								
40	99-3-2 (ПЛ)	Тройник пластиковый канализационный. 87 град., Ф100х50	2	102		204				
		шт								
41	99-3-3 (пл)	Тройник пластиковый канализационный, 87 град., Ф50х50	30	45		1350				
		шт								
42	99-3-4 (пл)	Тройник пластиковый канализационный. 45 град.. Ф100х100	8	184		1472				
		шт								
43	99-3-5 (ПЛ)	Тройник пластиковый канализационный. 45 град., Ф10	8	154		1232				
		шт								
44	99-3-6	Отвод пластиковый канализационный, 45 град., Ф100	15	78		1170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(пи)	шт								
45	99-3-7	Отвод пластиковый канализационный, 45 град., Ф50	26	24		624				
	(пл)	шт								
46	99-3-8	Отвод пластиковый анализационный. 87 град, Ф100	5	106		530				
	(пл)	шт								
47	99-3-9	Отвод пластиковый канализационный, 87 град.. Ф50	6	28		168				
	(пл)	шт								
48	99-3-10	Ревизия пластиковая канализационная, Ф100	2	247		494				
	(пл)	шт								
49	Е20-28-7	Установка прочисток в лючках	6	430,36	81.61	2582	490	2057	1,26	8
				236,25	31,5	1418	189	128	0,15	1
		шт								
50	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0537	154200		8281				
		т								
51	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп. СтЗпс	0,02262	58700		1328				
		т								
52	8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая Ф100	5	382		1910				
		шт								
53	8-4-3462	Заглушка полиэтиленовая Ф50	1	162		162				
		шт								
54	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=100 мм - патрубок	2.5	600		1500				
		м								
55	8-1-99	•л Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=100 мм	2,5	600		1500				
		м								
56	8-1-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=50 мм - патрубок	0,5	480		240				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	8-1-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=50 мм м	0,5	480		240				
58	Е16-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм воронка	1	175.95 135	1,57 -	176 135	2 0	173 128	0,83 -	1 0
59	2-1-250	Воронка стальная сварная т т	0,00051	154200		79				
60	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из шт	1	473.47 254.25	39.24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0.07	1 0
61	9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм шт	1	1130		1130				
62	Е16-3-5	Установка чугунных напорных фасонных частей диаметром 150 мм т фасонных частей	0,0032	11385,39 3600	798.8 299,25	36 12	3 1	17 128	22.4 1,46	0 0
63	8-10-184	Сифон-ревизия двухоборотная DN 150 шт	1	2404		2404				
64	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водо газопроводных оцинкованных труб м трубопровода	4	693.07 76,95	10.34 3,87	2772 308	41 15	413 126	0.433 0,0189	2 0
			Локальная смета 2-1-5 Электрооборудование							
45	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или м	275	16,24 13,34	1,95 1,15	4466 3669	536 316	4304 108	0.0824 0.0051	23 1
46	Е21-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей м	470	8 7,45	- -	3760 3502	0 0	3782 108	0.0445 -	21 0
47	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м провода	665	26,92 24,75	- -	17902 16459	0 0	17776 108	0.152 -	101 0
48	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок м провода	280	20,78 18,11	- -	5818 5071	0 0	5477 108	0.113 -	32 0
49	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0.415	15071		6254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	16-7-121	Провода Силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0.055	23772		1307				
		км								
51	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,195	**34697**		**6766**				
		км								
52	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,08	57467		4597				
		км								
53	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2.5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,74	53341		39472				
		км								
54	16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0.19	35982		6837				
		км								
55	16-1-1189	Кабели силовые, нераспространяющие горение ВВГнг2х1,5(ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,015	24106		362				
		км								
74	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром	225	72,13	6,92	16229	1557	12261	0,286	64
		м труб		46,13	4.33	10379	974	108	0,0189	4
75	Е21-2-2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром	35	79,85	7,44	2795	260	2145	0,326	11
		м труб		52,2	4,53	1827	159	108	0,0199	1
76	Е21-2-3	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметрам	15	80,57	8,47	1209	127	918	0.323	5
		м труб		51.75	4,94	776	74	108	0,0219	0
77	8-4-1027	Труба из непластифицированного ПВХ, Ф25мм	225	60		13500				
		м								
78	8-4-1028	Труба из непластифицированного ПВХ, Ф35мм	35	92		3220				
		м								
79	8-4-1029	Труба из непластифицированного ПВХ, Ф40мм	15	143		2145				
		м								
80	Ц8-363-1	Устройство ввода в здание в трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2	1							3
				3713.66	3151,45	3714	3151	798	2,57	
		шт		178,48	662,47	178	662	95	3,869	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 100 мм, Db 100 мм	9	193		1737				
		м								
82	Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	60	157.22	71,34	9433	4280	6771	0,5083	30
				85.88	26.96	5153	1618	100	0,1316	8
		шт								
83	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 70 мм2	28	116.61	55,43	3265	1552	2300	0,3621	10
				61,18	20,95	1713	587	100	0.1023	3
		шт								
84	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20см2	35	42,56	19,79	1490	693	1058	0.1348	5
				22.77	7,47	797	261	100	0,0365	1
		м борозд								
			Локальная смета 5-1-1							
			Наружные сети связи							
1	**Е1-162-1**	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 1 группы	29.1	194,18	-	5651	0	6386	1,25	36
				194,18	-	5651	0	113	-	0
		м3 грунта								
2	**Е1-166-1**	Засыпка вручную траншей. пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	25	122,18	-	3055	0	3452	0,885	22
				122,18	-	3055	0	113	-	0
		м3 грунта								
3	**Ц10-890-1**	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 1 кг	0.225	38387	11520	8637	2592	5062	114	26
				18090	2363	4070	532	110	13,808	3
		км								
4	**Цб-402-1**	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в	30	50,5	23,1	1515	693	787	0,13	4
				22,1	5.5	663	165	95	0.032	1
		м								
5	**Е21-13-1**	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в кабель-канале	20	12,29	4.06	246	81	216	0,0423	1
				7,34	2,63	147	53	108	0,0114	0
		м провода								
6	**16-6-528**	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,275	61333		16867				
		км								
7	**Ц10-901-8**	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	1	254,8	12,5	255	13	257	1	1
				234	-	234	0	110	-	0
		шт								
8	18-1-133	Коробка распределительная с плинтом КРТМ-В10/Р	1	1080		1080				
		шт								
9	Е34-105-1	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на	6	8775,89	799,91	52655	4799	17675	14.6	88
				2475	202,95	14850	1218	110	0,82	5
		колодец								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	4,08	29200		119136				
		м3								
11	11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (Л15) ГОСТ 3634-99	6	11500		69000				
		комплект								
12	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-1	6	1160		6960				
		шт								
13	Е34-108-3	Установка кронштейна	28	621,21	-	17394	0	4435	0,82	23
				144	-	4032	0	110	-	0
		шт								
14	99-1-1	Консоль ККЧ-2	28	178		4984				
	(пл)	шт								
15	99-1-2	Болт консольный	28	80		2240				
	(пл)	шт								
16	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых, диаметр 100 мм	0,006	621603,38	-	3730	0	138	133	1
				20790	-	125	0	~~ПО~~ 110	-	0
		канало-кипометр трубопровода								
17	Ц10-928-1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	202	36,03	20,63	7278	4167	4589	0,07	14
				15,4	5,25	3111	1061	110	0,03066	6
		м								
18	8-4-30	Трубы ПНД, диаметр 63 мм	0.202	96600		19513				
		1000 м								
19	8-4-40	Муфта для трубы ПНД. d=63 ММ	0,2	594		119				
20	1-1-673	10 шт	2.8	36		101				
21	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	5	147,3	73	737	365	323	0.29	1
				49,5	18,3	248	92	95	0.107	1
		м								
22	99-1-3	Атмосферостойкие жесткие ладкие трубы DKC, Ф40г	5	88		440				
	(пл)	м								
23	99-1-4	Держатель оцинкованный двусторонний DKC, Ф40	10	12		120				
	(пл)	шт								
24	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	12	530		6360				
		шт								
25	Ц10-892-1	Муфты прямые парных кабелей в котлованах: муфта на кабеле, емкость 10х2	2	2017	601	4034	1202	1980	5	10
				758	142	1516	284	110	0,828	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	16-10-1	Муфта защитная для кабелей связи ССК-10(арм)-1-эп шт	2	1550		3100				
27	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов шт	1	300,56 69.53	225,63 58.98	301 70	226 59	168 130	0,414 0,226	0 0
28	8-4-47	Переход, Dy 63х40 мм 10 шт	0.1	416		42				
29	1-1-956	Бирка маркировочная шт	12	32		384				
30	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х канало-километр трубопровода	0.024	230122,38 22500	- -	5523 540	0 0	594 110	144 -	3 0
31	Е21-12-1	Прокладка кабель-канала м короба	20	145,97 63.9	75,12 47,74	2919 1278	1502 955	2412 108	0,397 0,2077	8 4
32	99-1-5 (пл)	Кабель-канал Legrand 40/20 с крышкой м	20	300		6000				
33	99-1-6 (пл)	Накладка на стык Legrand шт	12	40		480				
34	99-1-7 (пл)	Угол внутренний/внешний переменный Legrand шт	6	198		1188				
35	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства пара	20	24,4 23	0 0	488 460	0 0	506 110	0,13 0	3 0
36	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстие	1	91,62 47,7	43,92 16,58	92 48	44 17	65 100	0,2696 0,081	0 0
37	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стенки колодца диаметром до 100 мм сальник	13	770,63 301,5	0 0	10018 3920	0 0	5018 128	1,8 0	23 0
38	Ц8-363-1	Устройство ввода в здание в трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2 шт	1	3713,66 178,48	3151,45 662,47	3714 178	3151 662	798 95	2,57 3,869	3 4
39	Ц10-52-7	Кроссировка в шкафу шт	10	32,3 29,9	- -	323 299	0 0	269 90	0,1 -	1 0

Локальная смета 6-1-1

Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 1. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.0.								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	373,4	18,51	17,5	6912	6535	1963	0,00703	3
		м3 грунта		1,01	4.41	377	1647	9\7	0.0153	6
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	45.3	218,93	-	9918	0	11207	1,54	70
		м3 грунта		218,93	-	9918	0	113	-	0
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.**180:**	12,7	262.72	-	3337	0	3771	1,848	23
		м3 грунта		262,72	-	3337	0	113	-	0
4	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на	38,1	26,24	25,03	1000	954	293	0,008	0
		м3 грунта		1.15	6,78	44	258	97	0,0232	1
5	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 **км.** 1 класс груза -лишний грунт К=1.760;	67.056	49,5	49.5	3319	3319	664	-	0
		т		-	9,9	0	664	100	0.02079	1
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	20	134,1	-	2682	0	3031	0,972	19
		м3 грунта		134,1	-	2682	0	113	-	0
7	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с	380,2	3,35	3,35	1274	1274	428	-	0
		м3 грунта		-	1,16	0	441	97	0,0038	1
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	380.2	21,55	4.52	8193	1719	6281	0,108	41
		м3 уплотненного грунта		17,03	-	6475	0	97	-	0
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,2	2000,2	152.52	10401	793	1425	1,02	5
		м3 основания		153.68	57.15	799	297	130	0,279	1
10	Е8-3-1	Засыпка труб мягким грунтом с подбивкой пазух и трамбованием	31,2	215,2	97,07	6714	3029	5467	0.78	24
		м3 основания		112.5	36	3510	1123	118	0,18	6
		Раздел 2. Сети канализации К1, L=27,7m								
		2.0.								
11	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,0277	78245	36133,62	2167	1001	1853	247	7
		км трубопровода		41850	9612,9	1159	266	130	37,3	1
12	**8-4-2324**	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID150SN8PPrОСТР 54475-2011 К=1.010;	**27,977**	456		12758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
13	Е29-176-3	Установка гильз из стальных труб диаметром 300 мм	3	240,98	-	723	0	773	0.93	3
		гильза		238,5	-	716	0	108	-	0
14	8-6-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,6	2690		1614				
		м								
15	Е22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные	0,0006	677195,89	94100,49	406	56	72	323	0
		км трубопровода		56025	35547,75	34	21	130	173,61	0
16	Е29-176-3	Установка гильз из стальных труб диаметром 200 мм	1	240,98	-	241	0	258	0,93	1
		гильза		238,5	-	239	0	108	-	0
17	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 5.0 мм	0,2	1751		350				
		м								
18	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битум но-ре зин о вой изоляции на стальные	0,0002	551518,23	80990.95	110	16	21	278	0
		км трубопровода		48375	30595.5	10	6	130	149,43	0
		Раздел 3. Колодцы канализационные d =1500 мм (2шт)								
		3.1. Колодцы круглые Ф 1000 мм								
19	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих	3,14	16804,25	1538,85	52765	4832	8948	9,655	30
		мЗ конструкций колодцев		1615,95	576,23	5074	1809	130	2,814	9
20	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 к=1,1	2,36	10384		24506				
		м								
21	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	3	1160		3480				
		шт								
22	Е8-6-1	Кладка горловин кирпича	0,074	8258,24	335,84	611	25	72	4,54	0
		мЗ кладки		699,75	126	52	9	118	0,61	0
23	2-1-267	Стремянки	0,02768	133700		3701				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	2	10500		21000				
		комплект								
25	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1.03	20.35	0,02	21	0	4	0,0213	0
				4,16	-	4	0	90	-	0
		м2								
26	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,06	2840,77	100.89	3011	107	203	0,85	1
				123,75	38,25	131	41	118	0,18	0
		м3 основания								
27	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,06	9633,37	66,01	10211	70	245	1,35	1
				195,75	24,93	207	26	105	0,1218	0
		м3								
		Раздел 4. Противопожарный водопровод								
28	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
				513	175,5	1026	351	130	0,86	2
		задвижка или клапан								
29	9-2-347	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200. типа Chevron ГОСТ 5762-2002	2	43361		86722				
		шт								
30	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 ММ	4	391,37	57,24	1565	229	1580	1,43	6
				301,5	2,25	1206	9	130	0,01	0
		фланец								
31	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 200 ГОСТ 12816-80	4	904	~~3616~~	3616				
		шт								
32	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0192							
				154891,68	66009,8	2974	1267	2375	376	7
		км трубопровода		70200	24936,75	1348	479	130	121,79	2
33	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм К=1.004;	19,2768	2030		39132				
		м								
34	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные	0,0192	551518,23	80990,95	10589	1555	1971	278	5
				48375	30595,5	929	587	130	149.43	3
		км трубопровода								
35	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм -отводы, тройники	0,0319	121294,13	49389,75	3869	1576	3377	312,7	10
				62775	18657	2003	595	130	91,12	3
		т фасонных частей								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	8-10-85	Отводы крутоизогнутые под углом 90" на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy200, 219х6 мм шт	1	1610		1610				
37	8-10-141	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные рзвнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 219х6 мм шт	1	2250		2250				
38	Ц12-1105-1	Приводы одинарные ручные с чугунной колонкой и шарнирными соединениями количество штанг 1 комплект	1	1728 1337	181 29,3	1728 1337	181 29	1229 90	7 0,171	7 0
39	99-1-1 (пл)Прайс	Колонка управления задвижкой шт	1	9837		9837				
		Раздел 5. Колодцы водопроводные								
40	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона о сухих грунтах м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	6,35	22703,64 1435,5	1879,87 538,43	144168 9115	11937 3419	16294 130	8,86 2,061	56 13
41	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Db 1000 мм (ГОСТ 802090) к=1,25 м	0,58	7325		4249				
42	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Db 2000 мм (ГОСТ 802090) м	6,23	12100		75383				
43	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев , марка КЦО-1 шт	3	1160		3480				
44	Е8-6-1	Кладка горловин кирпича м3 кладки	0,196	8258,24 699,75	335,84 126	1619 137	66 25	191 118	4,54 0,61	1 0
45	2-1-267	Стремянки т	0,0567	133700		7581				
46	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	1,7	20,35 4,16	0,02 0	35 7	0 0	6 90	0,0213 0	0 0
47	11.04.2014	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	2	10500		21000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
48	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,06	2840,77	100,89	3011	107	203	0,85	1
				123,75	38,25	131	41	118	0,18	0
		м3 основания								
49	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,06	9633,37	66,01	10211	70	245	1,35	1
				195,75	24,93	207	26	105	0,1218	0
		м3								
			Локальная смета 6-1-2							
			Выгреб 25 м3							
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	236	23.36	22,08	5513	5211	1566	0.00888	2
				1,28	5,56	302	1312	97	0,0193	5
		м3 грунта								
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 лопата" с ковшом	57,3	32.27	30.77	1849	1763	542	0,00984	1
				1.42	8,34	81	478	97	0,02853	2
		м3 грунта								
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы -доработка	5,2	262,72	-	1366	0	1544	1,848	10
				262,72	-	1366	0	113	-	0
		м3 грунта								
4	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м - в отвал	241,2							
				6,01	6,01	1450	1450	487	-	0
					2,08		502	97	0,00681	2
		м3 грунта								
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	241,2	3,8	3,24	917	781	374	0,00332	1
				0,48	1.12	116	270	97	0,00371	1
		м3 грунта								
6	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт	217,1	1,48	1,48	321	321	106	-	0
				-	0,51	0	111	97	0,00168	0
		м3 грунта								
7	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с	217,1	2,8	2.8	608	608	205	-	0
				-	0.97	0	211	97	0,00318	1
		м3 грунта								
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	217,1	21,55	4,52	4679	981	3586	0,108	23
				17,03	-	3697	0	97	-	0
		м3 уплотненного грунта								
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	24,1	134.1	-	3232	0	3652	0,972	23
				134.1	-	3232	0	113	-	0
		м3 грунта								
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7.5 М3	2,3	9796.57	66,01	22532	152	532	1,35	3
				195,75	24,93	450	57	105	0,1218	0
11	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и	16,14	13,91	0,07	225	1	117	0.0413	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оштукатуренных поверхностей		8,06	0,02	130	0	90	0,0001	0
		м2								
12	Е41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	16,14	193,98	48,92	3131	790	2742	0,888	14
				144,9	18.47	2339	298	104	0,0903	1
		м2								
13	Е6-36-4	Железнение поверхности	16,14	57,48	0.23	928	4	870	0,289	5
				51,3	0,09	828	1	105	0,0004	0
		м2 поверхности								
14	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 15Q мм В25.	15,7	13989,78	954.98	219640	14993	23177	6.51	102
				1075.5	330,44	16885	5188	105	1.337	21
		м3								
15	**4-1-6**	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-l, d=10 мм - (ОСИ.)	0.04	50642		2026				
		т								
16	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-lll, d=lO мм {ОС-1.ОС-2.ОС-3.)	1,4812	67700		100277				
		т								
17	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I. d=5 мм (для приямка)	0,0186	29400		547				
		т								
18	Е6-57-1	Установка арматуры - 10А1	0.257	207004,04	289.29	53200	74	1140	25,9	7
				4146,75	78.3	1066	20	105	0.3	0
		т арматуры								
19	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	18	266		4788				
		м3								
20	**30-1-63**	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18	310		5580				
		м3								
21	**Е6-36-2**	Торкретирование внутренней поверхности при толщине слоя до 20 мм	36,2	570.03	132,35	20635	4791	8958	1,029	37
				185.18	50,47	6704	1827	105	0,2797	10
		м2 поверхности								
22	**Е13-13-1**	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	48,9	13,91	0,07	680	3	356	0,0413	2
				8,06	0,02	394	1	90	0.0001	0
		м2								
23	**Е8-4-7**	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	48,9	245,44	3,82	12002	187	2237	0,212	10
				37,35	1,44	1826	70	118	0,007	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности								
24	Е6-36-2	Торкретирование наружней поверхности при толщине слоя до 20 мм	48,9	570.03	132,35	27874	6472	12099	1,029	50
				185,18	50,47	9055	2468	105	0,2797	14
		м2 поверхности								
25	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0.5719	5030,5	2020,02	2877	1155	1428	14,1	8
				2272.5	502,43	1300	287	90	1.79	1
		т конструкций								
26	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,5719	101700		58162				
		т								
27	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы.балки) при монтаже одноэтажных производственных здании	0,5719	2452,13	545,76	1402	312	634	5,25	3
				1230.75	-	704	0	90	-	0
		т								
28	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	17,2	1077,1	4,92	18526	85	3520	1.15	20
				193,05	1,87	3320	32	105	0,0091	0
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
29	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м. площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных	3	1583,25	387,22	4750	1162	1929	2,06	6
				344,25	115,02	1033	345	140	0,4606	1
		шт сборных конструкций								
30	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5	2.85	35800		102030				
		м3								
31	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса Л-Ш, d=12 мм -(см. АС7 п2.)	**0,00468**	**52400**		**245**				
		т								
32	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные и каркасы и сетки; сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	**0.0003**	**55620**		**17**				
		т								
33	**2-1-254**	Закладные детали и детали крепления массой не **более** 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	**0.00228**	**122100**		278				
		т								
34	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0022~~8~~9	**40200**		92				
		т								
35	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МС11	0.0456	**148597.62**	**304,24**	6776	14	**1589**	198	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		,НД-1т		33075	114,75	1508	5	105	0.56	0
		т								
36	Е6-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм В25	19,1	1128,82	14.05	21560	268	729	0.202	4
				31,05	5,31	593	101	105	0,0259	0
		м2								
37	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок - 10АЗ	0,1127	58239,08	327,33	6564	37	238	11,6	1
				1890	123,75	213	14	105	0,6	0
		т								
38	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1.95	266		519				
		м3								
39	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1.95	310		605				
		м3								
40	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	19,1	121,67	9,38	2324	179	1230	0,243	5
				48,83	3.51	933	67	123	0,0172	0
		м2 изолируемой поверхности								
41	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной идроизоляции	19,1	45,49	4,86	869	93	449	0.082	2
				17,28	1,82	330	35	123	0,0089	0
		г м2 изолируемой поверхности								
42	Е12-14-2	Утепление покрытий шлаком	11,8	628,22	245,72	7413	2899	6668	2,71	32
				382,5	92,25	4514	1089	119	0,45	5
		мз утеплителя								
43	99-1-1 (пл)	Шлак К=1,030;	12,154	326		3962				
		м3								
44	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,64	2866,46	1856,11	1835	1188	1264	4,933	3
				812,93	597,97	520	383	140	2,3715	2
		м3 сборных ж/б конструкций								
45	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные. Db=700 мы, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	3,6	4370		15732				
		м								
46	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1.5	2	1160		2320				
		шт								
47	Е23-24-1	Установка чугунного люка типа Л.	2	8369,79	35.42	16740	71	580	1,31	3
				209.25	13.5	419	27	130	0,07	0
		шт								
48	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0.003	485689,41	19866,96	1457	60	276	375	1
				63306	7440,75	190	22	130	36,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода								
49	Е23-5-3	Укладка трубопроводов из бетонных безнапорных раструбных труб диаметром 300 мм	1,8	534,25	114,05	962	205	391	0,728	1
				124,2	42.71	224	77	130	0.2086	0
		м трубопровода								
50	30-19-33	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов). круглые, Dy 300 мм, прочность труб третья	1.8	2000		3600				
		м								
51	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм	1	3329,08	12,33	3329	12	658	3,14	3
				508,5	4,5	509	5	128	0,02	0
		дефлектор								
52	Е29-176-3	Установка гильз из стальных труб диаметром 200 мм	1	1337,03	-	1337	0	258	0,93	1
				238,5	-	239	0	108	-	0
		гильза								
53	8-6-275	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм. толщина стенки 0,0 мм	0,6	2713		1628				
		м								
54	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
				393,75	-	394	0	128	-	0
		сальник								
55	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,04626	127910.1	1826.1	5917	84	570	42,7	2
				8100	690,75	375	32	140	3,37	0
		т стальных элементов								
56	Е6-13-1	Устройство бетонных заделок	0.25	11344,72	86,6	2836	22	138	3.06	1
				490,5	32.72	123	8	105	0,1598	0
		м3								
57	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	25	24.6	0,69	615	17	315	0,0787	2
				11,7	0,27	293	7	105	0.0013	0
		м3 емкости								

Локальная смета 6-1-3

Пожарный резервуар емкостью 2х50м3

		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	374,1	18.51	17,5	6925	6547	1967	0,00703	3
				1,01	4.41	378	1650	97	0,0153	6
		м3 грунта								
2	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с	9,5	537,3	-	5104	0	5768	3.552	34
				537,3	-	5104	0	113	-	0
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми	158,3	32,27	30,77	5108	4871	1499	0,00984	2
		экскаваторами емкостью 0.65 м3 с погрузкой на		1,42	8,34	225	1320	97	0.02853	5
		м3 грунта								
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км,	278,608	49,5	49,5	13791	13791	2758	-	0
		1 класс груза К=1,760:		-	9,9	0	2758	100	0,02079	6
		т								
5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	158,3	3,09	2,66	489	421	203	0.00272	0
				0,39	0,93	62	147	97	0,00305	0
		м3 грунта								
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы	345.2	3,35	3,35	1156	1156	388	-	0
		бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с		-	1,16	0	400	97	0,0038	1
		м3 грунта								
7	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения	345.2	3.2	3,2	1105	1105	348	+0	0
		грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80		-	1,04	0	359	97	0,00398	1
		м3 грунта								
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	38,4	134.1	-	5149	0	5818	0.972	37
		грунтом 2 группы		134,1	-	5149	0	113	-	0
		м3 грунта								
9	Е1-33-10	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн"	86,7	45.49	44.46	3944	3855	1187	0,00713	1
		емкостью 0,5 м3 грунтом 2 группы		1.03	13.09	89	1135	97	0,0446	4
		м3 грунта								
10	Е11-8-3	Устройство засыпной теплоизоляции из шлака	15,6	761.36	261,86	11877	4085	11483	3,44	54
				499.5	99	7792	1544	123	0.48	7
		м3 изоляции								
11	99-1-1	Шлак	15.6	326		5086				
	прайс-лист	м3								
12	Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	52	15.75	-	819	0	794	0.1	5
		(на верхней части насыпи)		15,75	-	819	0	97	-	0
		м2 спланированной площади								
13	Е1-90-5	Планировка вручную откосов земляных подушек в	41,4	8.28	-	343	0	388	0,0525	2
		грунтах 1 группы (в верхней части)		8,28	-	343	0	113	-	0
		м2 спланированной поверхности								
14	Е1-145-17	Планировка откосов насыпей из грунтов 1 группы	41,4	14.64	6,63	606	274	420	0.0565	2
		экскаватором-планировщиком		8.01	2,44	332	101	97	0,00882	0
		м2 спланированной площади								
		Раздел 2. Стены и днище								
15	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	4,4	21.55	4,52	95	20	73	0,108	0
		трамбовками								
		м3 уплотненного грунта		17,03	-	75	0	97	-	0
16	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (В15)	4,4	10418.77	66,01	45843	290	1020	1,35	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				195,75	24,93	861	110	105	0,1218	1
		м3								
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,4	94		414				
		м3								
18	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,4	192		845				
		м3								
19	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40,6	289,31	9,95	11746	404	2793	0,356	14
				52,2	3,74	2119	152	123	0,0182	1
		м2 стяжки								
20	Е8-4l-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	40.6	807,91	11,21	32801	455	1711	0.201	8
				31,5	4,21	1279	171	118	0,0205	1
		м2 поверхности								
21	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	40,6	13,91	0,07	565	3	295	0,0413	2
				8,06	0,02	327	1	90	0.0001	0
		м2								
22	Е41-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовым раствором 10 мм	40.6	73.76	7,38	2995	300	2702	0.41	17
				61,2	2,79	2485	113	104	0,0136	1
		м2								
23	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25 (М300)	52,5	13989,78	954,98	734463	50136	77503	6,51	342
				1075,5	330,44	56464	17348	105	1.337	70
		м3								
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	52,5	94		4935				
		м3								
25	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	52,5	620		32550				
		м3								
26	Е6-36-4	Железнение поверхности днища	40,6	57,48	0,23	2334	9	2191	0,289	12
				51,3	0,09	2083	4	105	0.0004	0
		м2 поверхности								
27	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1908	53000		10112				
		т								
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, а*=10 мм	0,5032	67700		34067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
29	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d=10 мм	0,07854	50642		3977				
		т								
30	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1908	53000		10112				
		т								
31	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00598	52102		312				
		т								
32	4-1-72	Каркасы и сетки плоские. сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	3,4304	67700		232238				
		т								
33	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0576	93997.62	304,24	5414	18	2008	198	11
				33075	114,75	1905	7	105	0,56	0
		т								
34	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (воронка В-1)	0,08774	49326.74	16388,64	4328	1438	2563	161	14
				28980	3478,9	2543	305	90	13,02	1
		т конструкций								
35	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,03926	63800		2505				
		т								
36	8-6-278	Трубы стальные бесшовные горя чедефор миро ванные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78'). 219х9мм	1,04	**3985**		**4144**				
		м								
37	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	109,2	245,44	3,82	26802	417	4998	0,212	23
				37,35	1,44	4079	157	118	0.007	1
		м2 поверхности								
38	Е6-36-2	Торкрет штукатурка поверхности стен при толщине слоя до 20 мм	247,6	570,03	132,35	141139	32770	61264	1,029	255
				185,18	50,47	45851	12496	105	0,2797	69
		м2 поверхности								
39	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	24,6	0,69	2460	69	1257	0,0787	8
				11,7	0,27	1170	27	105	0,0013	0
		м3 емкости								

Раздел 3. Покрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при	9	2436,08	310,26	21925	2792	4420	1,53	14
		наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		256,5	94,27	2309	848	140	0,3863	3
		шт сборных конструкций								
41	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11см	32,4	3150		102060				
		м2								
42	Е9-25-1	Монтаж балок из швеллера для усиления плит	0,4068	5030,5	2020,02	2046	822	1015	14,1	6
		покрытия (монолитные участки)		2272,5	502,43	924	204	90	1,79	1
		т конструкций								
43	Е9-48-4	производственных зданийЭлектродуговая сварка	0,4068	2452,13	545,76	998	222	451	5,25	2
		покрытий (фермы.бапки) при монтаже одноэтажных		1230,75	-	501	0	90	-	0
		т								
44	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной. № 16-40	0,4068	63600		25872				
		т								
45	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0444	70437,87	304,24	3127	14	457	58	3
				9675	114.75	430	5	105	0,56	0
		т								
46	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02908	5239,08	327,33	152	10	62	11,6	0
				1890	123,75	55	4	105	0,6	0
		т								
47	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d=10 мм	0,0266	67700		1801				
		т								
48	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,004	55620		222				
		т								
49	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и	40,6	807.91	11,21	32801	455	1711	0,201	8
		фундаментов в 2 слоя рулонными материалами		31,5	4,21	1279	171	118	0,0205	1
		м2 поверхности								
50	Е8-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х боковой	40,6	362,88	4.19	14733	170	1962	0,226	9
		оклеечной гидроизоляции рулонными материалами		39,38	1.58	1599	64	118	0,0076	0
		м2 поверхности								
51	Е7-4-1	Укладка бетона толщиной 60 мм по перекрытиям	40.6	905.85	13,69	36778	556	1565	0.14	6
				22.37	5,18	908	210	140	0,0253	1
		м2 площади перекрытия								
52	Е7-4-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения	162.4	108.79	2,33	17667	378	1050	0,0233	4
		толщины бетона - до 100мм. К=4,000;		3.74	0,88	607	143	140	0,0043	1
		м2 площади перекрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е6-19-1	Устройство монолитных участков В15	0.8	13128	316.01	10502	253	1250	8.25	7
				1368	119,39	1094	96	105	0,583	0
		м3								
54	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,8	620		496				
		м3								
55	Е6-19-2	Заделка швов покрытия В15 ИЗ	0,7	11298,15	283,24	7909	198	610	4,15	3
				722,25	106,99	506	75	105	0,5226	0
56	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,7	620		434				
		м3								
		Раздел 4. Камеры лаза (2 шт)								
57	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3 сборных	0,34	2866,46	1856,11	975	631	671	4,933	2
				812,93	597.97	276	203	140	2,3715	1
		железобетонных конструкций								
58	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Db=700 mm, высота 0,89 М (ГОСТ 8020-90)	1.78	4370		7779				
		м								
59	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1.5	2	1160		2320				
		шт								
60	Е23-24-1	Установка люка	2	309.79	35,42	620	71	580	1.31	3
				209,25	13.5	419	27	130	0,07	0
		шт								
61	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А 15) ГОСТ 3634-09	2	8060		16120				
		комплект								
62	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	10,6	370,78	34,3	3930	364	209	0.0398	0
				6,01	8.8	64	93	133	0.03015	0
		м2 основания								
63	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя	-42,4	28,57	1,37	-1211	-58	-28	0,00062	0
				0.1	0.41	-4	-17	133	0.00133	0
		м2 основания								
64	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	10,6	608.95	15.35	6455	163	156	0.0336	0
				5,94	5,06	63	54	133	0,01766	0
		м2 покрытия								
65	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0.5 см изменения толщины к=-з.ооо:	-31,8	73,23	-	-2329	0	0	0,00009	0
				0,01	-	0	0	133	-	0
		м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5. Вентиляционная колонка								
66	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,0038	485689.41	19866,96	1846	75	350	375	1
		км трубопровода		63306	7440,75	241	28	130	36,34	0
67	Е23-4-1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 400 мм	3,8							
				412,47	113,81	1567	432	901	0,814	3
		м трубопровода		139,73	42,62	531	162	130	0,2082	1
68	30-19-32	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 300 мм. прочность труб вторая	3,7924	1900		7206				
		м								
69	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00132	175710,1	1826,1	232	2	17	42,7	0
				8100	690.75	11	1	140	3.37	0
		т стальных элементов								
70	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	2	2247,08	6,95	4494	14	1101	2,65	5
				427.5	2.25	855	5	128	0.01	0
		дефлектор								
		Локальная смета 7-1-1								
		Вертикальная планировка								
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м -8ыемка	7	6.01	6.01	42	42	15	-	0
		м3 грунта		-	2,08	0	15	97	0,00681	0
2	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (Ю8 л.с.) с перемещением до 10 м -насыпь	609	6,01	6,01	3660	3660	1229	-	0
		м3 грунта		-	2,08	0	1267	97	0,00681	4
3	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие Юм перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт {80	609	7,91	7,91	4817	4817	1518	-	0
		м3 грунта		-	2,57	0	1565	97	0,00984	6
4	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на	609	12,51	12,51	7619	7619	2529	-	0
		м3 уплотненного грунта		-	4,28	0	2607	97	0,01399	9
5	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу	609	1,27	1.27	773	773	224	-	0
		м3 уплотненного грунта		-	0,38	0	231	97	0,00125	1
6	Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-	201	26.24	25,03	5274	5031	1546	0.008	2
		м3 грунта		1,15	6,78	231	1363	97	0,0232	5
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км,	353,76	49.5	49,5	17511	17511	3502	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 класс груза К= 1,760;	[illegible]	0	9,9	0	3502	100	0,02079	7
		т								

Локальная смета 7-1-2

Благоустройство

Раздел 1. Покрытие тротуаров, дорожек и площадок в пределах участка

1.3. Демонтаж асфальтобетона

18	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	6,6	408,12	169,62	2694	1119	2129	1.55	10
		м3 конструкции		238,5	4,07	1574	27	133	0,0136	0
19	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	27	122,85	-	3317	0	4412	0.767	21
		м		122,05	-	3317	0	133	-	0
20	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	6,272	27,1	27.1	170	170	119	-	0
		т		-	18,97	0	119	100	0,03984	0
21	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	6,272	84,26	84,26	528	528	106	-	0
		т		-	16,85	0	106	100	0,03539	0

Раздел 3. Озеленение

3.1. Территория ФАП

55	Е1-191-2	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 20 см	16	12,22	0,83	196	13	131	0,0652	1
		дерево		11,39	0.32	182	5	70	0,0018	0
56	Е1-192-4	Трелевка древесины диаметром до 20 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт	16	38,75	29,46	620	471	231	0,0646	1
		хвост		9,29	11,29	149	181	70	0,0369	1
57	Е1- 97-7	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) с	16	29,82	29,82	477	477	67	-	0
		пень		-	5,94	0	95	70	0,0194	0
58	Е1-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	16	6.34	6,34	101	101	24	-	0
		пень		-	2,11	0	34	70	0,0059	0
59	Е1-202-1	Вывозка пней деревьев диаметром до 32 см 2 т тракторными прицепами на расстояние до 100 м	16	15,76	12,11	252	194	90	0.0253	0
		пень		3,65	4,44	58	71	70	0,0145	0
60	Е1-202-3	Добавлять на каждые последующие 100 м при вывозке пней деревьев диаметром до 32 см 2 т	32	2,72	2,09	87	67	32	0,0043	0
		пень		0,63	0,77	20	25	70	0,0025	0

Локальная смета 4-1-1

Наружные сети электроснабжения

Раздел 1. Сети электроснабжения 10 кВт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-102-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155.76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
2	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3.5	2	19600,00		39200				
		шт								
3	99-1-1 (пл)	Траверса ТМ 6	1	3231,00		3231				
		шт								
4	99-1-2 (пл)	Хомут Х1	1	407,00		407				
		шт								
5	18-4-345	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-П (без колпачка) ГОСТ 1232-93	1	725,00		725				
		шт								
6	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1	13,00		13				
		шт								
7	18-4-1421	Узлы крепления типа КГП-16-1 ГОСТ Р 51177-98	1	896,00		896				
		шт								
8	99-1-3 (пл)	Накладка ОГ 2	2	616,00		1232				
		шт								
9	99-1-4 (пл)	Накладка ОГ 5	1	383,00		383				
		шт								
10	99-1-5 (пл)	Болт Б 5	1	334		334				
		шт								
11	99-1-6 (пл)	Кронштейн У1	1	1641		1641				
		шт								
12	99-1-7 (пл)	Стяжка Г1	2	869		1738				
		шт								
13	99-1-8 (пл)	Проводник ЗГИ	2	354		708				
		м								
14	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	154		308				
		шт								
15	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р51177-98	3	132		396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
16	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	12	628		7536				
		шт								
17	18-4-1739	Зажимы поддерживающие глухие ПГУ-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	215		1290				
		шт								
18	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ опорных плит, П-3и		502,85	325,1	1006	650	561	1,01	2
			2	177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
		шт								
19	30-14-3	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В25 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*). к=1,36								
			0,1	30872		3087				
		м3								
20	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	4836,53	3187.28	9673	6375	4944	9	18
		опора		1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
21	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	19600		117600				
		шт								
22	99-1-1 (пл)	Траверса ТМ 6	2	3231		6462				
		шт								
23	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ опорных плит, П-3и		502,85	325,10	3017	1951	1681	1,01	6
			6	177.75	~~890,10~~ 89,01	1067	534	105	0,33	2
		шт								
24	30-14-3	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В25 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93. ГОСТ 24476-80'), К=1.36								
			0,3	30872		9262				
		м3								
25	99-1-3 (пл)	Накладка ОГ 2	4	616		2464				
		шт								
26	99-1-4 (пл)	Накладка ОГ 5	2	383		766				
		шт								
27	99-1-2 (пл)	Хомут Х1	2	407		814				
		шт								
28	99-1-5 (пл)	Болт Б 5	2	334		668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
29	99-1 -6 (пл)	Кронштейн У1	4	1641		6564				
		шт								
30	99-1-7 (пл)	Стяжка П	6	869		5214				
		шт								
31	99-1-8 (пл)	Проводник ЗП1	4	354		1416				
		м								
32	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	4	142		568				
		шт								
33	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	157		314				
		шт								
34	18-4-1369	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	2	142		284				
		шт								
35	18-4-342	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	4	363		1452				
		шт								
36	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	13		52				
		шт								
37	18-4-1418	Крепление провода	4	177		708				
		шт								
38	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	154		924				
		шт								
39	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	132		792				
		шт								
40	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	24	628		15072				
		шт								
41	18-4-1739	Зажимы поддерживающие глухие ПГУ-2-1 ГОСТ Р 51177-98	12	215		2580				
		шт								
42	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38;6ИОкВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3.06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	30-19-96	Стойки вибрированныедля опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12 шт	1	60700		60700				
44	99-1-9 (пл)	Траверса ТМ 22 шт	1	4863		4863				
45	99-1-10 (пл)	Траверса ТМ 23 *шт*	1	5504		5504				
46	99-1-11 (пл)	Хомут Х34 шт	1	726		726				
47	99-1-12 (пл)	Хомут Х36 шт	2	895		1790				
48	99-1-13 (пл)	Болт Б1 шт	1	336		336				
49	99-1-8 (пл)	Проводник ЗП1 м	1	354		354				
50	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 шт	12	628		7536				
51	1 18-4-1739	Зажимы поддерживающие глухие ПГУ-2-1 **ГОСТ Р** 51177-98 шт	6	215		1290				
52	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) опора	4	1534,11 506,25	878,23 246,42	6136 2025	3513 986	3162 105	3,06 1.03	12 4
53	**30-19-91**	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	**4**	19600		78400				
54	99-1-14 (пл)	Траверса ТМ 3 шт	4	2920		11680				
55	99-1-2 (пл)	Хомут Х1 шт	4	407		1628				
56	18-4-342	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93 шт	24	363		8712				
57	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004 шт	24	13		312				
58	18-4-1418	Крепление провода шт	24	177		4248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт	4	154		616				
60	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт	24	132		3168				
61	Ц8-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А шт	2	568.5 452	25,5 6,8	1137 904	51 14	872 95	2 0,039	4 0
62	80-1-15 (пл)	Разъединитель РЛНД.1-10/400 шт	2	11325		22650				
63	Е33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с км линии	0.372	23548,15 7380	15193,9 3795.17	8760 2745	5652 1412	4365 105	42,3 14,12	16 5
64	16-7-27	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 т	0,1702	203352		34611				
65	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, МОЩНОСТЬЮ ДО 400 КВА подстанция	1	16463 4680	10590 2318	16463 4680	10590 2318	6648 95	27 13,545	27 14
66	75-4-39	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу -кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 шт	1	443271		443271				
67	Ц8-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА шт	1	8859 3420	5158 1152	8859 3420	5158 1152	4343 95	20 6,733	20 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	75-3-5	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric шт	1	264803		264803				
69	Ц13-375-1	шт Дизель-генератор стационарный	0,97	29846,03 21892,5	5768,22 1530	28951 21236	5595 1484	26128 115	120 8.935	116 9
70	80-1-16 (пл)	т Дизельная электростанция АД-40 шт	1	584413		584413				
		Раздел 2. Внутриплощадочные сети								
71	Е1-80-7	Устройство траншей сечением до 0,75 м2 плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 м канала	64	10,09 7,88	2,21 0,76	646 504	141 49	536 97	0,05 0,00251	3 0
72	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы мЗ грунта	16	294,75 294.75	- -	4716 4716	0,00 0,00	5329 113	1,89 -	30 0
73	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м кабеля	270	36,7 8,8	27.8 6,9	9909 2376	7506 1863	4027 95	0.06 0.04	16 11
74	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы мЗ грунта	63	134,1 134,1	- -	8448 8448	0,00 0,00	9546 113	0,972 -	61 0
75	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг м кабеля	170	27,5 19,3	4 0,7	4675 3281	680 119	3230 95	0,12 0.004	20 1
76	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м кабеля	261	26,4 19,1	3,1 0,5	6890 4985	809 131	4860 95	0,11 0.003	29 1
77	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м кабеля	69	27,7 19,7	2,1 0,5	1911 1359	145 35	1324 95	0,1 ~~0.003~~ 0,003	7 0
78	16-1-521	Кабели силовые АВБбШв 3х35*1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,165	225679		37237				
79	16-1-543	Кабели силовые АВБбШв 4х16 {Мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,03	140468		4214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
80	16-1-506	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (0к)-1 ГОСТ 16442-80	0,085	92648		7875				
		км								
81	16-1-542	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (0к)-1 ГОСТ 16442-80	0,23	109965,00		25292				
		км								
82	Ц10-901-9	Ящик протяжной или коробка, размер до 500х500 мм	14	295.8	30,4	4141	426	3885	2	28
				250	2.3	3500	32	110	0.013	0
		шт								
83	18-3-45	Коробка клеммнал для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип КЗНА08	14	1660		23240				
		шт								
84	Ц8-412-1	Затягивание проводов в опоры освещения: провод первый одножильный или многожильный в общей	85	8.5	0,1	723	9	590	0,05	4
				7.3	-	621	0,00	95	-	0
		м								
85	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное	170	5,4	0,1	916	17	598	0.02	3
				3.7	-	629	0,00	95	-	0
		м								0
86	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,255	15071		3843				
		км								
87	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по	10	78,3	2.1	783,00	21	617	0,39	4
				64,6	0,3	646	3	95	0.002	0
		м								
88	16-7-1305	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	0,01	60234		602				
		км								
89	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х	0,069	230122.38	-	15878	0	1708	144	10
				22500	-	1553	0	110	-	0
		канало-километр трубопровода								
90	Ц8-165-1	Муфга концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	9	2021.1	1245	18190	11205	8815	4	36
				756	275	6804	2475	95	1.604	14
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	16-10-57	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип REC-IkB ТКЗ-16/35-ВЛ-нб	6	3570		21420				
		комплект								
92	16-10-56	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип REC-1KB ТКЗ-6/Ю-ВЛ-нб	3	3510		10530				
		комплект								
93	ЕЗЗ-103-1	Установка опор для наружного освещения	14	1534.11	878,23	21476	12295	11065	3,06	43
				506,25	246,42	7088	3450	105	1.03	14
		опора								
94	30-19-101	Опора наружного освещения Сцс-0,65-8	14	12600		176400				
		шт								
95	Ц8-358-3	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами ртутными	17	964,71	440,84	16400	7494	6052	1,46	25
				283.24	91,46	4815	1555	95	0,534	9
		шт								
96	17-3-9	Светильники, тип ЖКУ21-150-001-УХП1	17	8370		142290				
		шт								
97	99-2-1 (пл)	Лампа ДНАТ-150	17	700		11900				
		шт								
98	Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество	11	2143.44	1530,15	23578	16832	8500	2,73	30
				492,76	320,67	5420	3527	95	1,873	21
		шт								
99	2-1-237	Кронштейн КО 2к1/0,19 (11 шт)	0,40811	154400		63012				
		т								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**8106064**	**420144**	**801151**		**3685**
						609199	**125262**			**537**
		Накладные расходы -	Тенге			**801151**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**534432**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**9441647**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				**169950**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%				**232601**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%				**96116**				
		Дополнительные отпуска, 0 .4%				**38446**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				**9978760**				
		Итого по акту в текущих ценах				**27311866,12**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				546 237,32				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				27 858 103,44				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				3 342 972,41				
		Всего по акту:				31 201 075,85				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ Шайпранов Д.Т.

Директор _____ Ичиев М.С.

И.о.руководителя ОКС _____ Елеукенов К.К.

Главный специалист ОКС _____ Нурсеитова А.Е.

Руководитель технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Омаров А.К. расценки соответствуют.

Главный специалист технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.(расценки соответствуют п.4.9.)

Технический надзор

ТОО "Атлантис-ПВ"

(Объём и качество выполненных работ подтверждаю. Работы выполнены согласно проекта)

_____ Нуртазин Ж.А.

Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 2 от 6 сентября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Справка № 4 от 08 сентября 2016 года
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		90/16	09.06.2016	281083011431, 281083015431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Справка № 1 от 28 июня 2016 года	1019116,87									1019116,87
Справка № 2 от 15 июля 2016 года	918306,58									918306,58
Справка № 3 от 15 августа 2016 года	1560053,79									1560053,79
Возврат ранее удержанного 5 % резерва по актам выполненных работ	3497477,24									3497477,24
Итого к оплате:	3497477,24									3497477,24
Итого к оплате: Три миллиона четыреста девяносто семь тысяч четыреста семьдесят семь тенге 24 тиын										

Заказчик:

И.о.руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Мустафин Д.К.

08 сентября 2016 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

Ичиев М.С.

08 сентября 2016 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 2 от 6 сентября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Акт № 4
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года
от 21 сентября 2016 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		11.7. Козырек N3.								
319	Е10-51-2	Огнезащита деревянных онструкций контробрешетки	0,03	1862.35	14,17	56	0	11	1.88	0
		км3 древесины в конструкции		303,75	5,4	9	0	120	0,026	0
320	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон		963,94	8,2	2410	21	821	1,71	4
		металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,5	272,95	3,08	682	8	119	0.015	0
		м2 кровли								
321	Е34-60-11	Облицовка каркасов потолков "Сайдингом"	2,6	145.29	0,76	378	2	376	0,855	2
				142.88	0,29	371	1	101	0,0014	0
		м2 поверхности								
322	99-1-2	Сайдинг	2.6	489		1271				
	(пл)Прайслист	м2								
	Кровельныи мастер.									
323	Е12-4-7	Устройство примыканий кровель из металлочерепицы	1.7	99,71	7,72	170	13	137	0.4025	1
				67,31	0,39	114	1	119	0,0015	0
		м примыканий								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-1-1								
		Наружные сети электроснабжения								
		Раздел 2. Внутриплощадочные сети								
99	2-1-237	Кронштейн КО 2к1/0,19 (11 шт)	0,05169	154400		7981				
		т								
100	Ц8-352-2	Кронштейны специальные на опорах для		2617,87	1806,72	7854	5420	2951	3.64	11
		светильников сварные металлические, количество рожков 2	3	657,02	378.21	1971	1135	95	2,209	7
		шт								
101	2-1-237	Кронштейн КДР 2х4/0,19 (3 шт)	0,23415	154400		36153				
		т								
102	1-1-958	Бирка кабельная	10	59		590				
		шт								
103	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина		514	105	514	105	260	2	2
		и глубина до 600х600х350 мм	1	254	20,3	254	20	95	0,118	0,00
		шт								
104	75-6-335	Шкаф управления освещением ШУО	1	12325		12325				
		шт								
		Раздел 3. Заземление								
105	Ц8-471-4	Заэемлитель вертикальный из круглой стали, диаметр		330,1	24,1	16835	1229	5742	0,7	36
		16 мм	51	116	2.5	5916	128	95,00	0.015	1
		шт								
106	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой		61,9	3,3	4395	234	1578	0,14	10
		стали. сечение 160 мм2	71	23	0,4	1633	28	95	0,002	0,00
		м								
107	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ		53,87	12,24	6895	1567	4234	0,18	23
			128	29,25	2,25	3744	288	105	0,01	1
		м шин заземления								
108	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,07897	50642		3999				
		т								
109	Е33-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину		119,93	47,93	720	288	497	0.45	3
		до 5 м	6	72	6.75	432	41	105	0,03	0
		заземпитель								
110	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01264	52102		659				
		т								
		Локальная смета 7-1-2								
		Благоустройство								
		Раздел 1. Покрытие тротуаров, дорожек и площадок в пределах участка								
		1.1. Асфальтобетон, сеч. 1-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	832	33,43	29,06	27814	24178	12493	0,0093	8
		м2 корыта		1.03	10,26	857	8536	133	0.0501	42
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	83,2	1783,76	68,13	148409	5668	3779	0,144	12
				21,38	12.76	1779	1062	133	0,0438	4
		м3 материала основания в плотном теле								
3	Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	832	426,57	23,95	354906	19926	14429	0,033	27
				5	8,04	4160	6689	133	0.02838	24
		м2 основания								
4	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 70-120 мм до 18см. К=3,000;	2496	28,57	1,37	71311	3420	1693	0.00062	2
				0.1	0,41	250	1023	133	0.00133	3
		м2 основания								
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	323	697,62	6,63	225331	2141	47444	0,698	225
				108,68	1.76	35104	568	133	0,0061	2
		м бортового камня								
9	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 К=0,043;	13,889	28600		397225				
		м3								
		1.2. Брусчатка, сеч 2-2								
10	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	35,348	19,95	15,58	705	551	307	0,0093	0
				1,03	5,5	36	194	133	0,02686	1
		м2 корыта								
11	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	35,348	370,78	34,3	13106	1212	696	0,0398	1
				6,01	8,8	212	311,0624	133	0,03015	1
		м2 основания								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**1342012**	**65975**	**97448**		**368**
						57525	**20033**			**86**
		Накладные расходы -	Тенге			**97448**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**86368**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**1525828**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				**27465**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%				**37590**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%				**15533**				
		Дополнительные отпуска, 0 .4%				**6213**				
		Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				**1612629**				
		Итого по акту в текущих ценах				**4413765,51**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				88 275,30				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				4 502 040,81				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				540 244,90				
		Всего по акту:				5 042 285,71				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ Шайпранов Д.Т.

Директор _____ Ичиев М.С.

Руководитель ОКС _____ Акипов Р.М.

Главный специалист ОКС _____ Нурсеитова А.Е.

Руководитель технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

Технический надзор

ТОО "Атлантис-ПВ"

(Объём и качество выполненных работ подтверждаю. Работы выполнены согласно проекта)

_____ Нуртазин Ж.А.

Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 2 от 6 сентября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Справка № 5 от 17 октября 2016 года
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		90/16	09.06.2016	083011431, 083015431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	78681304,42	3294173,07	1179971,00	1116458,00		63513,00		64591,63	395300,77	3689473,84
в том числе										
Акт № 5от 17.10.2016 года		3294173,07	1179971,00	1116458,00		63513,00		64591,63	395300,77	3689473,84
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										1106842,15
Удержание 5 %										0,00
Итого к оплате:										2582631,69
Итого к оплате: Два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот тридцать одна тенге 69 тиын										

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Мустафин Д.К.

17 октября 2016 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

17 октября 2016 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 2 от 6 сентября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Акт № 5
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

от 17 октября 2016 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 7. Проемы								
181	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и	5,04	363,04	22,07	1830	111	976	0,92	5
				153,73	7.58	775	38	120	0.037	0
		м2 проемов								
182	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	5,04	12700		64008				
		м2								
198	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов		329,18	6,33	18302	352	18398	1,79	100
			55,6	312,75	2,39	17389	133	105	0,0117	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
200	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских(однослойная	55,6	147.72	6.12	8213	340	8390	0.8056	45
				141,39	2,32	7861	129	105	0,01132	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К=3,436; кг	191,0416	31		5922				
		Раздел 9. Внутренняя отделка								
226	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями м2 отделываемой поверхности	237,93	59,47	0,35	14150	83	13021	0,298	71
				51,98	**0,14**	12368	33	105	0.0007	0
227	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих м2 оштукатуриваемой поверхности	237,93	106.2	3.94	25268	937	25883	0,5535	132
				102,11	1,49	24295	355	105	0.00729	2
228	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К=2,262; кг	538,19766	31		16684				
232	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно- м2 оштукатуриваемой поверхности	164,785	122.09	1,19	20119	196	10511	0,37	61
				60,3	0,45	9937	74	105	0,0022	1
233	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без м2 облицовки	154,369	1028,3	4,62	158737	713	41836	1,52	235
				254,97	3,14	39359	485	105	0,0162	3
234	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором м2 оштукатуриваемой поверхности	838,65	356.95	4,07	299356	3413	120331	0,74	621
				135.68	0,97	113788	813	105	0,0517	43
235	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных м2 оштукатуриваемой поверхности	838,65	77,28	3,43	64811	2877	66080	0,4552	382
				73,73	1,31	61834	1099	105	0.0063	5
236	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К= 1,940; кг	1626.981	31		50436				
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**747836**	**9022**	**305426**		**1652**
						287606	**3159**			**56**
		Накладные расходы -	Тенге			**305426**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**63196**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**1116458**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				**20096**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%				**27505**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%				**11366**				
		Дополнительные отпуска, 0 .4%				**4546**				
		Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				**1179971**				
		Итого по акту в текущих ценах				**3229581,44**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				64 591,63				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				3 294 173,07				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				395 300,77				
	Всего по акту:				3 689 473,84				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ Шайпранов Д.Т.

Главный специалист ОКС _____ Нурсеитова А.Е.

Руководитель технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

Технический надзор

ТОО "Атлантис-ПВ"

(Объём и качество выполненных работ подтверждаю. Работы выполнены согласно проекта)

_____ Нуртазин Ж.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 2 от 6 сентября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 3 от 11 ноября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Справка № 6 от 23 ноября 2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		90/16	09.06.2016	083011431, 083015431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	105189070,92	23667648,66	8477741,00	8021421,00		456320,00		464071,54	2840117,84	26507766,50
в том числе										
Акт № 6 от 23.11.2016 года		23667648,66	8477741,00	8021421,00		456320,00		464071,54	2840117,84	26507766,50
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										7952329,95
Удержание 5 %										1325388,33
Итого к оплате:										17230048,22
Итого к оплате: Семнадцать миллионов двести тридцать тысяч сорок восемь тенге 22 тиын										

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Раисов Р.С.

23 ноября 2016 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

Чичиев М.С.

23 ноября 2016 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 2 от 6 сентября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 3 от 11 ноября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Акт № 6
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года
от 23 ноября 2016 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 7. Проемы								
180	99-1-1 (пп)Прайслист	Стоимость металлопластиковых перегородок с монтажом	7,9	4893		38655				
		м2								
183	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	64,89	400,18	102,53	25968	6653	14587	0,899	58
				151,65	35,67	9841	2315	120	0,1393	9
		м2 проемов								
184	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	33,6	4010		134736				
		м2								
185	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	11,13	4250		47303				
		м2								
186	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ24-10П;ДГ24-12П внутренние м2	20,16	3760		75802				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	8	1500		12000				
		комплект								
188	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	24	1380		33120				
		комплект								
189	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	28	844		23632				
		шт								
190	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и лароварочных камер		14806,01	1133.15	2089	160	1688	82,1	12
			0,1411	12892,5	398,25	1819	56	90	1,95	0
		т конструкций								
191	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,1411	154400		21786				
		т								
192	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
		комплект								
193	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
194	1-1 -815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
195	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза. К=2,000;		20,35	0,02	431	0	79	0,0213	0
			21,2	4,16	-	88	0	90	-	0
		м2								
196	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей дверей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125		167,6	50,15	774	232	511	0,534	2
			4,62	92,03	18,68	425	86	100	0,092	0
		м2 поверхности изоляции								
197	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,28	4518		1265				
		мз								
199	9 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		251,66	1,88	13992	105	2315	0.231	13
			55,6	38,93	0.72	2165	40	105	0,0035	0
		м2 окрашиваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	6,6	575,05	1,24	3795	8	1207	0.972	6
				153,23	0.47	1011	3	119	0.0023	0
		м2 покрытия								
203	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м в гардеробной	1,5	210,48	5,58	316	8	173	0,586	1
				94,05	2.12	141	3	120	0,0103	0
		м2 проемов								
204	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей.	1,5	2860		4290				
		м								
		Раздел 8. Полы								
		8.1. Тип 1								
208	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	110,16	1468,5	30,36	161770	3344	19012	0,801	88
				132.85	7,46	14635	822	123	0,038	4
		м2 покрытия								
209	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	85,7	954.71	1,3	81819	111	4140	0,23	20
				38,61	0.67	3309	57	123	0,0033	0
		м								
		8.2. Тип 2								
213	**Е11-36-1**	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	**122,52**	925,06	4,9	113338	600	9095	0,382	47
				58.5	1,85	7167	227	123	0,009	1
		м2 покрытия								
214	**Е11-40-1**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	**141,5**	123.31	0,16	17448	23	2828	0.0899	13
				16.18	0.07	2289	10	123	0.0003	0
		м плинтусов 8.3. Тип 3								
		8.3. Тип 3								
218	**Е11-27-5**	Устройство покрытий из керамических многоцветных нескользких плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условия	**81,58**	1206.05	15,2	98390	1240	18129	1,07	87
				173,3	7,37	14138	601	123	0,037	3
		х м2 покрытия								
219	**Е11-39-4**	Устройство плинтусов из плиток керамических	**75.2**	142,84	0,32	10742	24	3861	0,236	18
				41,63	0,11	3131	8	123	0.0006	0
		м плинтусов								
		8.4. Тип 4								
224	**Е11-27-5**	Устройство покрытий из керамических многоцветных нескользких плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	**25,74**	1206,05	15,2	31044	391	5721	1,07	28
				173,3	7.37	4461	190	123	0,037	1
		м2 покрытия								
225	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	**37,6**	142,84	0,32	5371	12	1930	0,236	9
				41,63	0,11	1565	4	123	0,0006	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м плинтусов								
		Раздел 9. Внутренняя отделка								
229	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	237,93	257,14	2,33	61181	554	11125	0,26	62
				43.65	0,88	10386	209	105	0,0043	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
230	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	102,13	326,29	2,21	33324	226	34352	1,76	180
				319,5	0.83	32631	85	105	0,0041	0
		м2								
231	1-1-5520	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" 115 мм в комплекте	102,13	962		98249				
		м2								
232	**Е15-64**-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	**164,785**	122.09	1,19	20118	196	10511	0,37	61
				60,3	0,45	9937	74	105	0,0022	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
233	**Е15-17**-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	**175,201**	1028,3	4,62	180160	809	47482	1,52	266
				254,97	3,14	44671	550	105	0,0162	3
		м2 облицовки								
237	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	**518,38**	251,66	1,88	130456	975	21582	0,231	120
				38,93	0,72	20181	373	105	0,0035	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
238	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным	320,27	129,11	1,61	41350	516	17685	0,31	99
				51.98	0,61	16648	195	105	0,003	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
		Раздел 11. Разные работы								
		11.2. Крыльцо N1 и пандус.								
260	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных. мозаичных на цементном растворе	**17,3**	282,37	16,79	4885	290	2509	0.726	13
				111.6	6.28	1931	109	123	0.0307	1
		м2 покрытия								
261	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27.5 (ГОСТ 17608-91), толщина 50 мм К=1,020;	**17,646**	840		14823				
		м2								
		11.3. Крыльцо N2.								
277	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	**6,6**	282,37	16,79	1864	111	957	0,726	5
				111,6	6,28	737	41	123	0.0307	0
		м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27.5 (ГОСТ 17608-91). толщина 50 мм К= 1,020; м2	6,732	840		5655				
		11.5. Козырек N1.								
303	Е34-60-11	Облицовка каркасов потолков "Сайдингом" м2 поверхности	20	145,29 142.88	0,76 0.29	2906 2858	15 6	2893 101	0,855 0,0014	17 0
304	99-1-2 (пл)Прайслист	Сайдинг м2	20	489		9780				
		11.6. Козырек N2.								
310	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2 кровли	**3,6**	963,94 272,95	8,2 3,08	3470 983	30 11	1183 119	1,71 0,015	6 0
311	Е34-60-11	Облицовка каркасов потолков "Сайдингом" м2 поверхности	3,8	145,29 142,88	0,76 0,29	552 543	3 1	549 101	0,855 0,0014	3 0
312	99-1-2 (пл) Кровельныи мастер.	Сайдинг м2	3,8	489		1858				
313	Е12-4-7	Устройство примыканий кровель из металлочерепицы. м примыканий	2.75	99,71 67,31	7.72 0,39	274 185	21 1	221 119	0,4025 0.0015	1 0
			Локальная смета 2-1-2 Водопровод и канализация							
		Раздел 4. Санитарно-технические приборы								
65	**Е17-1-6**	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	18	5750,28 346,5	21,53 9	103505 6237	388 162	8191 128	1,95 0,04	35 1
66	**Е17-2-3**	Установка смесителей шт	18	1893,32 126	1,57 -	34080 2268	28 0	2903 128	0.7 -	13 0
67	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком. непосредственно присоединенным комплект	4	9126.62 387	39,24 15,75	36506 1548	157 63	2062 128	2.22 0,07	9 0
68	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре м подводок	4	59,31 59,15	- -	237 237	0 0	303 128	0.337 -	1 0
69	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см.2), длиной до 2 м, Dh до 13,5 мм	4	659		2636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
70	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0.99	1
				166,5	20.25	167	20	128	0,1	0
		комплект								
71	Е17-2-3	Установка смесителей	1	1893.32	1.57	1893	2	161	0.7	1
				126	-	126	0	128	-	0
		шт								
72	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	3365,08	9.2	6730	18	369	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	0
			Локальная смета 2-1-3							
			Отопление и вентиляция							
		Раздел 1. Отопление								
1	**Е16-6-1**	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	84	268.17	4.08	22526	343	5947	0,30591	26
				53.77	1,53	4517	129	128	0,00752	1
		м трубопровода								
2	**Е16-6-2**	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	50	266.17	4.08	13309	204	3540	0,30591	15
				53,77	1,53	2689	77	128	0,00752	0
		м трубопровода								
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	72	345.17	4,08	24852	294	5096	0,30591	22
				53,77	1,53	3871	110	128	0,00752	1
		м трубопровода								
4	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	**70**	424,17	4,08	29692	286	4955	0,30591	21
				53.77	1,53	3764	107	128	0,00752	1
		м трубопровода								
5	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	276	11,31	-	3122	0	3890	0,0516	14
				11,01	-	3039	0	128	-	0
		м трубопровода								
6	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомероа и плотномеров, РН-метров; Dh трубопровода до 20 мм	19	193.78	-	3682	0	2809	1	19
				164,25	-	3121	0	90	-	0
		шт								
7	9-3-116	Клапан термостатический типа Herz, Герц-ТЭ-Е.для однотрубных систем отопления, угловой, Т 120 "С, PN10, DN15	19	1437		27303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	9-5-1213	Головка термостатическая типа Herz, М28х1,5. с дистанционным регулированием, длина капиллярной трубки 2000 мм	19	2916		55404				
		шт								
9	99-1-6 (пл)	Кран шаровый муфтовый 11б27п1,Ф15мм	19	289		5491				
		шт								
10	99-1-7 (пл)	Кран шаровый муфтовый 11627Ш,Ф20мм	2	420		840				
		шт								
11	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	23.39	234,78	19,17	5492	448	3219	0,60873	14
				100.35	7,19	2347	168	128	0,03502	1
		кВт								
12	12-4-615	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	8	3755		30040				
		шт								
13	12-4-616	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	4334		4334				
		шт								
14	12-4-617	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм. глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	5	4801		24005				
		шт								
15	12-4-618	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	4	5269		21076				
		шт								
16	12-4-619	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	5718		5718				
		шт								
17	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм	3	961,79	8,09	2885	24	160	0,24617	1
				38,71	3,04	116	9	128	0,01473	0
		м труб нитки регистра								
18	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера	19,1	148,39	0,07	2834	1	2166	0,646	12
				108	0,02	2063	0	105	0,0001	0
		м2 окрашиваемой поверхности								
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,48	21.8	0,05	425	1	102	0,0295	1
				5,81	0,02	113	0	90	0.0001	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
20	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза К=2.000;	38,96	19.64 3.13	0.02 -	765 122	1 0	110 90	0.016 -	1 0
		м2								
21	Е18-22-22	Установка манометров с трехходовым краном	10	859.97 41.72	1,62 _	8600 417	16 0	534 128	0.2266 _	2 0
		комплект								
22	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	64,62 55,62	~ _	323 278	0 0	356 128	0.3193 _	2 0
		комплект								
23	12-5-4	Термометры прямые в оправе	5	352		1760				
		шт								
24	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	482,28 261.88	40,42 16,22	1929 1048	162 65	1425 128	1,5141 0,0721	6 0
		шт								
25	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч 18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy25MM	2	507		1014				
		шт								
26	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
		шт								
27	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3	1	4578,67 639,63	70,66 25,49	4579 640	71 25	851 128	3,7389 0,1339	4 0
		бак								
28	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192.47 134,42	52,42 18,54	192 134	52 19	196 128	0,7725 0.0927	1 0
		фильтр								
29	9-5-1114	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120 °С, PN16. DN32	1	2161		2161				
		шт								
30	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	14	482,28 261.88	40,42 16,22	6752 3666	566 227	4983 128	1,5141 0,0721	21 1
		шт								
31	9-1-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19л2для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	14	869		12166				
		шт								
32	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0.1 т	2	3150,84 2285,06	123,78 46,35	6302 4570	248 93	5969 128	13,39 0,2266	27 0
		насос								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	99-1-1	Насос TOP-S 30/10 3-PN10	2	24921		49842				
	(пл)	шт								
34	Ц8-572-	Установка электрокотла	1	2849	178	2849	178	501	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,237	0
		шт								
35	80-1-2	Электрокотел Zoia-24 "Lux", М=24Вт(1рабочий, 1 резервный)	2	59372		118744				
	(пл)	шт								
36	Ц12-608-1	Гильзы для установки манометра	5	436,8	18,8	2184	94	599	0,58	3
				133	-	665	0	90	-	0
		шт								
37	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	482,28	40,42	1929	162	1425	1,5141	6
				261,88	16,22	1048	65	128	0,0721	0
		шт								
38	99-1-3	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п. Ф32	3	3503		10509				
	(пл)	шт								
39	99-1-4	Клапан предохранительный полноподъемный 17с28нж, Ф50	1	26935		26935				
	(пл)	шт								
40	Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	2	149,1	71.34	298	143	210	0,4577	1
				77,76	26,96	156	54	100	0.1316	0
		шт								
41	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	8	72,96	16.85	584	135	344	0,211	2
				38,59	4,33	309	35	100	0.025	0
		м трубопровода								
42	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до+105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/{м-К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	2,2	72		158				
		м								
43	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо+105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(мК)при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	2.2	91		200				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо+105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(мК)при +20 "С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	2.2	107		235				
		м								
45	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо+105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м-К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	2.2	121		266				
		м								
45	Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10045.54	78,52	20091	157	1275	2.7192	5
				468,14	30,13	936	60	128	0,1442	0
		шт								
47	Е20-34-1	Установка тепловых завес	1	1609,69	242,7	1610	243	1751	7.875	8
				1278.11	89,78	1278	90	128	0,441	0
		агрегат								
48	80-1-5	Завеса с электрическим источником тепла КЭВ-6П11	1	17844		17844				
	(пл)	шт								
			Локальная смета 2-1-5 Электрооборудование							
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	0	1312	6.98	7
				1215	-	1215	0	108	-	0
		шкаф								
2	80-1-1	Шкаф ввода ПР 8804-1114	1	13805		13805				
	(пл)	компл								
3	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый	1	1299.3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13.5	317	14	95	0,079	0
		шт								
4	80-1-2	Ящик Я8302-3464	1	6856		6856				
	(пл)	шт								
5	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,079	0
		шт								
6	80-1-3	Щит распределительный ЩРН-523	1	9578		9578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(пл)	шт								
7	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662.34 517,5	41,34 16,38	662 518	41 16	577 108	3 0,08	3 0
		шт								
8	18-3-157	Щиток осветительный на 9 однофазных групп, тип ОЩВ-9	1	9460		9460				
		шт								
9	ЦВ-573-4	Шкаф навесной, высота. ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	260 95	2 0,118	2 0
		шт								
10	99-1-4	Щиток физиотерапевтический	1	3552		3552				
	(пл)	шт								
11	Ц8-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями. устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	888,3 356	23.3 4,5	1777 712	47 9	685 95	2 0,026	4 0
		шт								
12	18-3-163	Ящики с предохранителями серии ЯРВ, тип ЯРВ-100 на 40А	2	3640		7280				
		шт								
13	Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	1	496,94 236,25	3,06 1,15	497 236	3 1	256 108	1.4 0,0056	1 0
		шт								
14	99-1-5	Автоматический выключатель АП-50-2МТ.16А	1	723		723				
	(пл)	шт								
15	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	3	782,9 387	17,9 2.3	2349 1161	54 7	1110 95	3 0,013	9 0
		шт								
16	99-1-6	Пускатель магнитный ПМЛ-122002	1	1995		1995				
	(пл)	шт								
17	99-17	Пускатель магнитный ПМЛ-112002В	1	530		530				
	(пл)	шт								
18	99-1-8	Пускатель магнитный ПМЛ-111002В	1	530		530				
	(пл)	шт								
19	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	18	377,16 258,75	88,99 50,17	6789 4658	1602 903	6006 108	1,61 0.224	29 4
		шт								
20	99-1-9	Светильник OPL/S 436	18	7242		130356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(пл)	шт								
21	Е21-18-1	Монтаж светильников. устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	37	244,37	65,36	9042	2418	7437	0,946	35
				151,65	34,45	5611	1275	108	0,1562	6
		шт								
22	99-1-10	Светильник OPL/S 236	35	4127		144445				
	(пл)	шт								
23	99-1-11	Светильник OPL/S 136	2	3965		7930				
	(пл)	шт								
24	Е21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп	9	704.83	151,68	6343	1365	4912	2,51	23
				414	91.29	3726	822	108	0.4018	4
		шт								
25	99-1-12	Светильник ARS/R 418	9	4339		39051				
	(пл)	шт								
26	Е21-18-15	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 2-мя люминесцентными лампами	4	403,02	100,48	1612	402	1259	1,43	6
				234	57,5	936	230	108	0,2559	1
		шт								
27	99-1-13	Светильник ARS/R 218	4	3784		15136				
	(пл)	шт								
28	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	5	244,37	65,36	1222	327	1004	0,946	5
				151.65	34.45	758	172	108	0,1562	1
		шт								
29	99-1-14	Светильник LZ-236	4	10105		40420				
	(пл)	шт								
30	99-1-15	Светильник LZ-136	1	3963		3963				
	(пл)	шт								
31	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	3	241,7	91	725	273	447	0.82	2
		шт		131	25,7	393	77	95	0,15	0
32	17-4-2	Указатель световой "Выход"	3	462		1386				
		шт								
33	Ц8-593-20	Светильник в подвесных 20 потолках	2	371.4	92.4	743	185	356	1,02	2
		шт		161	26,6	322	53	95	0,155	0
34	99-1-16	Светильник RG-100	2	1439		2878				
	(пл)	шт								
35	Е21-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания	13	199.08	6,3	2588	82	1104	0.483	6
		шт		76,05	2.5	989	33	108	0,0122	0
36	17-1-14	Светильник потолочный, тип НППОЗ-ЮО-001-МУЗ	13	871		11323				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169.86	57.56	340	115	266	0,55	1
				86.85	35.93	174	72	108	0,157	0
		шт								
38	17-1-20	Светильник подвесной, тип НСП11х200-231-У3	2	848		1696				
		шт								
39	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36	65	101		6565				
		шт								
40	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛХЕ36	88	101		8888				
		шт								
41	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74). тип ЛБ18	44	82		3608				
		шт								
42	99-1-17	Лампа люминесцентная компактная Е27,11W/827	13	131		1703				
	(пл)	шт								
43	99-1-18	Лампа люминесцентная компактная Е27,11W/827	2	175		350				
	(пл)	шт								
44	99-1-19	Лампа люминесцентная компактная Е27, 30W/827	2	509		1018				
	(пл)	шт								
56	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	27	34,7	0	937	0	860	0,188	5
				29,48	0	796	0	108	-	0
		шт								
57	18-1-833	Розетка одноместная модели РС16-112Б с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК	27	53		1431				
		шт								
58	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	74,54	0	149	0	116	0,337	1
				53,55	0	107	0	108	-	0
		шт								
59	18-1-757	Розетка стационарная модели РА16-112Б, тип2Р+РЕ, 16 А, 220 В, IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	172		344				
		шт								
60	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	23	35,4	0	814	0	732	0,187	4
				29,48	0	678	0	108	-	0
		шт								
61	18-1-12	Выключатель одноклавишный. тип С16-067	23	156		3588				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	15	45,74	0	686	0	503	0,198	3
				31,05	0	466	0	108	-	0
		шт								
63	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-052	15	182		2730				
		шт								
64	Е21-22-11	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	0	145	0	117	0,171	1
				27	0	108	0	108	0	0
		шт								
65	18-1-11	Выключатель одноклавишный, типВА66-102Б	4	134		536				
		шт								
66	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХПЗ	0,045	16300		734				
		1000 шт								
67	18-3-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dh вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип К702-УЗ	110	92		10120				
		шт								
68	18-3-57	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей. прокладываемых в винипластовых трубах. Он вводимых труб 40. 50 мм, габаритные размеры 146х146х91 мм, тип К702-УЗ	16	145		2320				
		шт								
69	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31. для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,003	26100		78				
		1000 шт								
70	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	15	509		7635				
		шт								
71	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	2	505		1010				
		шт								
72	Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
		шт		220,5	8.19	441	16	108	0,04	0
73	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-1-2 Благоустройство								
5	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	832	452,8	15,35	376730	12771	12172	0,0336	28
		м2 покрытия		5,94	5,06	4942	4210	133	0,01766	15
6	Е27-54-8	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4,000;	3328	51,99	-	173023	0	44	0.00009	0
		м2 покрытия		0,01	-	33	0	133	-	0
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. типа АБВ	832	588,66	15,35	489765	12771	12172	0.0336	28
		м2 покрытия		5,94	5,06	4942	4210	133	0,01766	15
		1.2. Брусчатка, сеч 2-2								
10	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	149,652	19,95	15,58	2986	2332	1300	0,0093	1
		м2 корыта		1,03	5,5	154	823	133	0,02686	4
11	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	149,652	370,78	34,3	55488	5133	2948	0,0398	6
		м2 основания		6,01	8,8	899	1317	133	0,03015	5
12	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм к=-2,000;	-370	28.57	1,37	-10571	-507	251	0,00062	0
		м2 основания		0,1	0,41	-37	-152	133	0,00133	0
13	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	9,25	1783.76	68.13	16500	630	420	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	198	118	133	0,0438	0
14	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	185	100,23	42.08	18543	7785	17771	0,381	70
		м2 тротуара		57,38	14,85	10615	2747	133	0,0726	13
15	30-3-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27.5 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	185	1160		214600				
		м2								
		Раздел 2. Покрытие тротуаров, дорожек и площадок за пределами участка								
		2.2. Брусчатка, сеч,2-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) м2 корыта	68	19,95	15,58	1357	1059	591	0.0093	1
				1,03	5,5	70	374	133	0,02686	2
32	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2 основания	68	370.78	34,3	25213	2332	1339	0,0398	3
				6,01	8,8	409	598	133	0,03015	2
33	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм К=-2,000; м2 основания	-136	28,57	1,37	-3886	-186	-93	0,00062	0
				0.1	0,41	-14	-56	133	0,00133	0
34	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 материала основания в плотном теле	3,40	1783,76	68.13	6065	232	154	0.144	0
				21.38	12,76	73	43	133	0.0438	0
35	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2 тротуара	68	100.23	42,08	6816	2861	6533	0,381	26
				57.38	14.85	3902	1010	133	0.0726	5
36	30-3-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27.5 (ГОСТ 17608-91). толщина 80 мм м2	68	1160		78880				
37	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий м бортового камня	63	697.62	6,63	43950	418	9254	0,698	44
				108.68	1,76	6847	111	133	0,0061	0
38	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91ЛМ-400 К=0,016; м3	1.008	28600		28829				
		Раздел 3. Озеленение								
		3.1. Территория ФАП								
39	Е47-5-10	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 М с добавлением растительной земли до 100% яма	21	2392,62	55,44	50245	1164	17198	4,284	90
				613.58	21,29	12885	447	129	0,086	2
40	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м шт	21	796,15	218.24	16719	4583	15197	2,957	62
				507,83	53.2	10664	1117	129	0,223	5
41	30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше шт	21	4860		102060				
42	Е47-11-5	Подготовка механизированным способом		832,06	15,14	14145	257	5179	1,632	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стандартных посадочных мест для устройства партерного и для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100%обыкновенного газона	17	230,4	5,74	3917	98	129	0.022	0
		яма								
43	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0.7х0,7 м	17	151,76	-	2580	0	3286	0,821	14
				149,85	-	2547	0	129	-	0
		шт								
44	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (береза, рябина), без кома, высотой от 1,5 до 2 м	17	972		16524				
		шт								
45	Е47-15-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 100 %	102	356,44	12,39	36357	1264	14888	0,761	78
				108,45	4,7	11062	479	129	0,018	2
		яма								
46	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	102	27,63	-	2818	0	3612	0,166	17
				27,45	-	2800	0	129	-	0
		шт								
47	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, смородина), без кома	102	203		20706				
		шт								
48	Е47-27-2	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	14	104.18	-	1459	0	1882	0,7473	10
				104,18	-	1459	0	129	—	0
		м2								
49	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20см	14	316,04	-	4425	0	1229	0,467	7
				68,04	-	953	0	129	-	0
		м2								
50	Е47-29-1	Поездка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	14	213,08	-	2983	0	3786	1.3501	19
				209,63	-	2935	0	129	-	0
		м2								
51	99-1-1 (пл)	Цветы петуния	224	20		4480				
		шт								
52	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1136	244,28	-	277502	0	85406	0,4	454
				58,28	-	66206	0	129	-	0
		м2								
53	Е47-25-S	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения		69,97	-	79486	0	11680	0,0547	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	1136	7,97	-	9064	0	129	-	0
		м2								
54	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1136	19,01	-	21595	0	12032	0.0525	60
				8,21	-	9327	0	129	-	0
		м2								
		Раздел 5. Ограждение								
64	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и относов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	13,25	402.75	-	5336	0	6030	2.8	37
				402,75	-	5336	0	113	-	0
		м3 грунта								
65	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона -столбы	3,36045	18837,97	11119,34	63304	37366	41497	42,5	143
				7560	4200,75	25405	14116	105	20.52	69
		т								
66	8-6-85	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямо шовные. D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	277,7	968		268814				
		м								
67	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 4 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали	0,29998	50100		15029				
		т								
68	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	16,96	11236,26	95,97	190567	1628	14389	4,9	83
				771,75	36,25	13089	615	105	0,1771	3
		м3								
69	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2597	93997,62	304,24	24411	79	9051	198	51
		т		33075	114,75	8590	30	105	0.56	0
70	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,2597	154200		40046				
		т								
71	Е9-61-10	Монтаж решеток ограждения Р1.Р2.Р3	6.94929	9752,34	2387.56	67772	16592	40125	35.1	244
				6120	295,43	42530	2053	90	1.35	9
		т конструкции								
72	2-1-268	Сварная решетка ограждения	6.94929	134000		931205				
		т								
73	Е7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	140.09	12,17	280	24	328	0.71	1
				112.5	4.59	225	9	140	0,0225	0
		шт								
74	2-1-242	Калитка	0.1089	162700		17718				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	2	4676.39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
		шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
76	2-1-243	Ворота металлические	0.4358	153500		66895				
		т								
77	Е33-254-4	Окраска масляной краской столбов, решеток.калиток, ворот	7,494	8712.23	6670,88	65289	49992	17837	7,13	53
		т		1192,5	1074,33	8937	8051	105	3,46	26
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**6854536**	**191256**	**712842**		**3448**
						562423	**54477**			**228**
		Накладные расходы -	Тенге			**712842**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**454043**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**8021421**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				**144387**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%				**197613**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%				**81658**				
		Дополнительные отпуска, 0 .4%				**32663**				
		Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				**8477741**				
		Итого по акту в текущих ценах				**23203577,12**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				464 071,54				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				23 667 648,66				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				2 840 117,84				
		Всего по акту:				26 507 766,50				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ **Шайпранов Д.Т.**

Директор _____ Ичиев М.С.

Руководитель ОКС _____ Акипов Р.М.

Главный специалист ОКС _____ Нурсеитова А.Е.

Руководитель технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

Технический надзор

ТОО "Атлантис-ПВ"

(Объём и качество выполненных работ подтверждаю. Работы выполнены согласно проекта)

_____ Нуртазин Ж.А.

Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 2 от 6 сентября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 3 от 11 ноября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Справка № 7 от 22 декабря 2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		90/16	09.06.2016	083011431, 083015431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	117845952,00	11300786,68	4047969,00	4024378,00		23591,00		221585,81	1356094,40	12656881,08
в том числе										
Акт № 7 от 22.12.2016 года		11300786,68	4047969,00	4024378,00		23591,00		221585,81	1356094,40	12656881,08
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										3797064,32
Удержание 5 %										4566909,27
Итого к оплате:										4292907,49
Итого к оплате: Четыре миллиона двести девяносто две тысячи девятьсот семь тенге 49 тиын										

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Райсов Р.С.

22 декабря 2016 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

22 декабря 2016 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 2 от 6 сентября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 3 от 11 ноября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Акт № 7
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
от 22 декабря 2016 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 10. Наружная отделка								
239		Наружная облицовка бетонной поверхности стен		676,67	2,56	32737	124	23823	2,7	131
	Е15-14-2	керамическими плитками на цементном растворе м2 поверхности облицовки	48,38	468	0,97	22642	47	105	0.0047	0
240	99-1-1 (пл)Прайслист	Облицовочная плитка под натуральный камень м2	48,38	489		23658				
241	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных стоек- колонн. м2 окрашиваемой поверхности	8,63	115,21	0,07	994	1	546	0.369	3
				60,3	0,02	520	0	105	0,0001	0
		Локальная смета 2-1-2 Водопровод и канализация								
		Раздел 1. Система В1								
1	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т насос	1	3080,67	120,17	3081	120	2898	13	13
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	0
2	99-1-1 (пл)	Насос Pedrolta PKm60-24SF шт	1	8518		8518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е18-10-14	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 3 м3	1	23343,98	298.85	23344	299	3601	16,5	17
				2700	112,5	2700	113	128	0,55	1
		бак								
4	11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, ГЦ-50	1	194		194				
		шт								
5	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39.24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
		шт								
6	9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МП;-], Dy 50 мм	1	1130		1130				
		шт								
7	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy40MM	1	922		922				
		шт								
8	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	623		623				
		шт								
9	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22
				254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
		шт								
10	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1.6 МПа, Dy 20 мм	6	395		2370				
		шт								
11	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1.6 МПа, Dy 15 мм	9	350		3150				
		шт								
12	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краное проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254.25	15,75	254	16	128	0,07	0
		шт								
13	99-1-2 (пл)	Клапан обратный подъемный 16ч3р, диам. 32	1	1488		1488				
		шт								
14	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных вод ога зо проводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	5	693,07	10,34	3465	52	517	0.433	2
				76.95	3,87	385	19	128	0,0189	0
		м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	3	596,67	4,19	1790	13	237	0,337	1
				59,85	1,58	180	5	128	0,0076	0
		м трубопровода								
16	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	6	471,67	4,19	2830	25	471	0,337	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,0076	0
		м трубопровода								
17	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	16	362,67	4,19	5803	67	1253	0,337	5
				59,85	1,58	958	25	128	0,0076	0
		м трубопровода								
18	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	28	364,67	4,19	10211	117	2202	0,337	9
				59,85	1,58	1676	44	128	0,0076	0
		м трубопровода								
19	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	70	329,67	4,19	23077	293	5505	0,337	24
				59,85	1,58	4190	111	128	0,0076	1
		м трубопровода								
20	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	128	10,99	-	1407	0	1751	0,0501	6
				10,69		1368	0	128		
		м трубопровода								
21	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток. переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	8,1	148,39	0,07	1202	0	919	0,646	5
				108	0,02	875	0	105	0,0001	0
		м2 окрашиваемой поверхности								
22	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	25,6	200		5120				
		кг								
		Раздел 2. Система ТЗ								
23	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	3	1512.32	97,07	4537	291	5400	7.87	24
				1370.25	36	4111	108	128	0,18	1
		комплект								
24	99-2-1 (ПЛ)	Электроводонагреватель, V=100л	2	9395		18790				
		шт								
25	99-2-2 (ПЛ)	Электроводонагреватель, V-50л	1	8775		8775				
		шт								
26	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy20ММ	3	313		939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
27	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа. Dy 15 мм	5	266		1330				
		шт								
28	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	19	364,67	4,19	6929	80	1494	0,337	6
				59.85	1,58	1137	30	128	0,0076	0
		м трубопровода								
29	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб дмаметром 15 мм	75	329,67	4,19	24725	314	5898	0,337	25
				59,85	1,58	4489	119	128	0,0076	1
		м трубопровода								
30	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	94	10,99	-	1033	0	1286	0,0501	5
				10,69	-	1005	0	128	-	0
		м трубопровода								
31	Е15-172-4	: Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,68	148,39	0,07	546	0	417	0,64$	2
				108	0,02	397	0	105	0,0001	0
		м2 окрашиваемой поверхности								
32	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	20,5	72,96	16.85	1496	345	880	0.211	4
				38,59	4,33	791	89	100	0,025	1
		м трубопровода								
33	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо+105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м-К) при+20 "С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000. толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1.100;	6,05	01		551				
		м								
34	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 "С до-И 05 "С. Вт/(м-К) при+20 °С,теплопроводности 0.038коэффициентом сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000. толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	16,5	72		1188				
		м								
35	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	18,8	200		3760				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Отопление и вентиляция						
		Раздел 2. Вентиляция								
49	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,105	42
				7087.5	396,9	7088	397	128	1.932	2
		камера								
50	80-2-1 (гш)	Приточная установка Lilened 50-30	1	204342		204342				
		компл.								
51	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0.7 мм	3,6	1138,51	11.11	4099	40	1119	1.4805	5
				238,61	4,16	859	15	128	0,02037	0
		м2 поверхности воздуховодов								
52	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1000 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	26.9	1102.73	9,61	29663	259	7242	1.281	34
				206,72	3,59	5561	97	128	0,01754	0
		м2 поверхности воздуховодов								
53	Е20-1-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	22.8	955.92	8,82	21795	201	4626	0,9639	22
				155.22	3,31	3539	75	128	0,01617	
		м2 поверхности воздуховодов								
54	Е20-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	15,5	1014,73	9,61	15728	149	4173	1,281	20
				206,72	3.59	3204	56	128	0,01754	0
		м2 поверхности воздуховодов								
55	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	36	320,85	16,96	11551	611	8927	1,1235	40
				186,64	7.09	6719	255	128	0,0315	1
		решетка								
56	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	1	838,48	12,95	838	13	908	4.221	4
				704.03	4,73	704	5	128	0.021	0
		клапан								
57	99-2-2 (пл)	Клапан огнезэдерживающий с тепловым замком ОГ-1 -500х200	1	12944		12944				
		шт								
58	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 315	1	2268,81	7.3	2269	7	577	2,7825	3
				448,88	2.36	449	2	128	0,0105	0
		мм дефлектор								
59	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	2	798.85	16.96	1598	34	495	1.1235	2
				186,64	7.09	373	14	128	0,0315	0
		решетка								
60	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	482.28	40,42	482	40	356	1.5141	2
				261,88	16,22	262	16	128	0,0721	0
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	408		408				
		шт								
62	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				1079.66	14,18	1080	14	128	0,0735	0
		вентилятор								
63	99-2-3 (пл)	Круглый канальный вентилятор KVR 200/1	1	6184		6184				
		шт								
64	Е20-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 4000 мм	1	7170.91	59,08	7171	59	704	3,192	3
				529,2	21,26	529	21	128	0.105	0
		зонт								
65	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	8	1258	38,84	10064	311	11200	6,3	50
		вентилятор		1079,66	14.18	8637	113	128	0,0735	1
66	99-2-4 (пл)	Вытяжной канальный вентилятор POLO-6	1	1200		1200				
		шт								
67	99-2-5 (пл)	Вытяжной канальный вентилятор POLO-5	7	884		6188				
		шт								
68	Е26-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	12	308,89	28,99	3707	348	1406	0,6	7
				109,79	7,45	1317	89	100	0,043	1
		м2 изолируемой поверхности								
69	1-3-4835	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при+20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	13,2	1287		16988				
		м2								
70	Е18-12-1	Установка поддонов металлических	1	260,58	40,42	261	40	302	1,3699	1
		поддон		220.16	16.22	220	16	128	0,0721	0
71	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14916-80	0,0055	72495		399				
		т								

Локальная смета 2-1-4

Сети пожарной сигнализации и оповещение о пожаре

Раздел 1. Пожарная сигнализация

1	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				7155	-	7155	0	90	-	0
		шт								
2	80-1-1 (пл)	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК16	1	5291		5291				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие обьектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля	1	1648.6	1.6	1649	2	1371	8	8
		шт		1523		1523		90		
4	80-1-2 (пл)	БРПСкат-1200 шт	1	1872		1872				
5	Ц8-121-6	Аккумулятор кислотный стационарный шт	2	938	-	1876	0	1501	5	10
				790	-	1580	0	95	-	0
6	80-1-3 (пл)	Аккумуляторная батарея 12В7А*ч шт	2	623		1246				
7	ЦЮ-111-4	Сигнальное устройство комплект	1	295,7	-	296	0	227	2	2
				252	-	252	0	90	-	0
8	80-1-4 (пл)	Устройство сигнальное Иаяк-12КП шт	1	365		365				
9	Ц8-593-11	Световые настенные указатели шт	3	241,7	91	725	273	447	0.82	2
				131	25,7	393	77	95	0,15	0
10	17-4-1	Указатель световой "Шыгу/Выход" шт	3	457		1371				
11	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	43	369,9	1,6	15906	69	13429	2	86
				347	-	14921	0	90	-	0
12	99-1-5 (ПЛ)	Извещатель дымовой ИП-212-45 шт	43	290		12470				
13	ЦЮ-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактныи в нормальном исполнении шт	18	153,5	-	2763	0	2333	1	18
				144	-	2592	0	90	-	0
14	99-1-6 (ПЛ)	Извещатель тепловой ИП105-1 шт	18	49		882				
15	Ц8-591-3	Извещатель ручной шт	3	134,8	3,6	404	11	329	0,68	2
				115	0,2	345	1	95	0,001	0
16	99-1-7 (ПЛ)	Извещатель ручной ИПР-ЗСУ шт	3	220		660				
17	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П шт	36	59		2124				
18	18-2-18	Коробка коммутационная КК-8 шт	3	/0		210				
19	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых		72,13	6,92	721	69	544	0,286	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	10	46,13	4,33	461	43	108	0,0189	0
		м труб								
20	8-4-1025	Трубы ПВХ, Dh=16 mm	10	27		270				
		м								
21	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	10	11,05	1.1	111	11	107	0,0581	1
				9,23	0.66	92	7	108	0,0029	0
		м								
22	Е21-13-1	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в кабель-канале	500	12,29	4,06	6145	2030	5384	0,0423	21
				7.34	2,63	3670	1315	108	0,0114	6
		м провода								
23	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	120	72,9	-	8748	0	5756	0,33	40
				53,3	-	6396	0	90	-	0
		м кабеля								
24	99-1-8 (пл)	Кабель КПСВ-2х2х0.5	530	5		2650				
		м								
25	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 **ГОСТ 16442-80**	0.05	50586		2529				
		км								
26	99-1-9 (пл)	Провод Ш8ВП 2х0.75	50	19		950				
		м								
27	Е21-12-1	Прокладка кабель-канала м короба	500	145.97	75,12	72985	37560	60286	0,397	199
				63,9	47,74	31950	23870	108	0,2077	104
28	99-1-10 (пл)	Кабель-канал 15х10. с крышкой белый	500	31		15500				
		м								
29	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П ЦП	10	50		590				
		м								
30	Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	120	149.1	71,34	17892	8561	12566	0,4577	55
				77.76	26.96	9331	3235	100	0,1316	16
		шт								
31	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	120	24.4	-	2928	0	3036	0,13	16
				23	-	2760	0	110	-	0
		пара								
		Раздел 2. Оповещение о пожаре								
32	Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении	1	980	1.6	980	2	855	5	5
				950	-	950	0	90	-	0
		шт								
33	80-2-1	Прибор управления Рокот-2	1	6389		6389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	(пл) Ц10-669-6	шт Приборы и устройства сигнализирующие обьектовые: устройства оптиио-(фого) электрические, блок питания и контроля	1	1648,6 1523	1,6 -	1649 1523	2 0	1371 90	8 -	8 0
35	80-1-2	шт БРПСкат-1200	1	1872		1872				
36	(пл) Ц8-121-6	шт Аккумулятор кислотный стационарный шт	2	938 790	- -	1876 1580	0 0	1501 95	5 -	10 0
37	80-1-3	шт Аккумуляторная батарея 12В 7А*ч	2	623		1246				
38	(пл) Ц10-386-7	шт Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	16	332.4 317	- -	5318 5072	0 0	5123 101	2 -	32 0
39	99-2-4	шт Акустическая система АС-2-2	16	607		9712				
40	(пл) Е21-2-1	шт Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	4	72.13 46,13	6,92 4,33	289 185	28 17	218 108	0,286 0,0189	1 0
41	8-4-1025	м труб Трубы ПВХ, Dh=16 mm	4	27		108				
42	Е21-4-2	м Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	4	11,05 9,23	1.1 0,66	44 37	4 3	43 108	0,0581 0,0029	0 0
43	Е21-13-1	м Прокладка проводов сечением до G мм2 в кабель-канале	100	12.29 7.34	4,06 2.63	1229 734	406 263	1077 108	0,0423 0,0114	4 1
44	Ц10-55-3	м провода Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	26	72,9 53.3	- -	1895 1386	0 0	1247 90	0,33 -	9 0
45	16-7-253	м кабеля Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВСнг-LS, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1	25100		2510				
		1000 м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	16-1-1360	Кабели силовые, нераспространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВгНг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0.03	40150		1205				
47	Е21-12-1	Прокладка кабель-канала м короба	100	145.97	75.12	14597	7512	12057	0.397	40
				63.9	47,74	6390	4774	108	0,2077	21
48	99-1-10 (пл)	Кабель-канап 15х1 о, с крышкой белый м	100	31		3100				
49	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П шт	10	59		590				
50	Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм шт	40	149,1	71.34	5964	2854	4188	0.4577	18
				77,76	26.96	3110	1076	100	0.1316	5
51	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства пара	32	24,4	-	781	**0**	810	0.13	4
				23	-	736	**0**	110	-	**0**
			Локальная смета 2-1-6 Телефонизация							
1	Е21-22-7	Установка розеток шт	3	29,13	-	87	0	87	0,171	1
				27	-	81	0	108	-	0
2	18-2-23	Розетка телефонная RJ-11 шт шт	3	179		537				
3	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС шт	3	978,9	-	2937	0	2557	7	21
				947	-	2841	0	90	-	0
4	99-1-1 (пл)	Аппарат телефонный Panasonic KX TS 2356 шт	3	2085		6255				
5	Е21-13-1	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в кабель-канале м провода	92	12.29	4,06	1131	374	990	0,0423	4
				7,34	2,63	675	242	108	0.0114	1
6	99-1-2 (пл)	Кабель UTP cat5e 4x2x0.5 м	92	23		2116				
7	Е21-12-1	Прокладка кабель-канала м короба	92	145,97	75,12	13429	6911	11093	0,397	37
				63,9	47,74	5879	4392	108	0,2077	19
8	99-1-3 (пл)	Кабель-канал Legrand 40/20 с крышкой м	92	300		27600				
9	99-1-4 (пл)	Накладка на стык Legrand шт	46	40		1840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	99-1-6 (пл)	Угол внутренний/внешний переменный Legrand шт	10	198		1980				
11	99-1-6	Заглушка торцевая Legrand шт	3	143		429				
		Локальная смета 2-2-2								
		Технологическое оборудование								
1	77-1-59	Стул полужесткий шт	23	2150		49450				
2	76-68-5	Вешалка гардеробная шт	2	9525		19050				
3	68-35-47	Стол рабочий шт	10	13860		138600				
4	61-1-37 (об)	Компьютер комплект	1	57760		57760				
5	61-32-10(об)	Шкаф книжный шт	8	15265		122120				
6	73-2-67 (об)	Кушетка медицинская шт	4	6480		25920				
7	61-1-18 (об)	Ширма медицинская шт	4	5000		20000				
8	76-58-16	Вешалка напольная шт	2	4000		8000				
9	68-1-35 (об)	Штатив для длительных вливаний шт	4	4500		18000				
10	61-1-16 (об)	Шкаф медицинский одностворчатый шт	1	4730		4730				
11	Ц34-53-8	Облучатель рециркулятор комплект	12	2196,28	-	26355	0	23401	12	144
				2166,75	-	26001	0	90	-	0
12	63-6-188 (об	Облучатель рециркулятор ОРУБн-3-КРОНТ шт	12	9066		108792				
13	73-1-238 (об	Весы медицинские шт	2	5275		10550				
14	76-58-13	Ростомер шт	2	1700		3400				
15	61-1-9(об)	Стол пеленальный шт	3	6020		18060				
16	61-1-27(об)	Шкаф для одежды	2	14620		29240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
17	68-10-13 (об	Столик инструментальный с 2-мя нержавеющими полками	2	1935		3870				
		шт								
18	61-4-11(об)	Столик манипуляционный передвижной СМ-3	1	18920		18920				
		шт								
19	62-5-29 (об)	Камера для хранения стерильного инструмента Панмед-1	2	19780		39560				
		шт								
20	74-2-134 (об	Ростомер для новорожденных	1	1000		1000				
		шт								
21	Ц34-111-2	Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом	1	1281,99	-	1282	0	1142	7	7
				1269	-	1269	0	90	-	0
		комплект								
22	62-5-47(об)	Кресло гинекологическое КГ-2	1	91000		91000				
		комплект								
23	73-1-116 (об	Ширма трехстворчатая	1	11825		11825				
		шт								
24	Ц34-41-1	Светильник без аварийного питания двух-и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т	2	2611,13	-	5222	0	4658	15	30
				2587,5	-	5175	0	90	-	0
		комплект								
25	62-5-56 (об)	Светильник медицинский напольный СМН-1	2	28224		56448				
		комплект								
26	62-5-13 (об)	Табурет винтовой	1	3053		3053				
		шт								
27	63-6-172 (об)	Ведро педальное	1	970		970				
		комплект								
28	73-2-66 (об)	Кровать	4	5483		21932				
		шт								
29	73-2-71 (об)	Тумба прикроватная	4	6880		27520				
		шт								
30	62-1-47 (об)	Холодильник бытовой	2	34000		68000				
		шт								
31	76-61-29	Контейнер внутри корпусной для сбора медицинских отходов, объем 120 л	1	8966		8966				
		шт								
32	76-48-1	Стол лабораторный	3	7310		21930				
		шт								
33	61-1-40(об)	Холодильник фармацевтический ХФ-250 позис	1	34000		34000				
		шт								
34	62-6-18(об)	Шкаф медицинский двухстворчатый	1	5590		5590				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	80-1-1 (пл)	Печь микроволновая шт	1	4587		4587				
36	62-3-120(об	Полка для сушки посуды шт	1	2244		2244				
37	71-2-16(об)	Тумба-стол кухонный шт	1	14835		14835				
*38	74-2-102(об	Стол обеденный с четырьмя стульями комплект	1	15910		15910				
39	61-1-33(Об)	Вешалка настенная на 2 крючка шт	1	200		200				
42	74-2-98(Об)	Стеллаж производственный 1200х450х**2000 мм** шт	9	10535		94815				
44	61-2-28 (об)	Шкаф для уборочного инвентаря шт	1	14620		14620				
	Раздел 1, Инструментарий, изделия и предметы специального назначения									
45	62-5-74 (об)	Ингалятор кислородный комплект	1	8400		8400				
46	62-5-74 (об)	Небулайзер комплект	1	8400		8400				
47	68-7-50 (об)	Коробка стерилизационная шт	10	3910		39100				
48	80-2-4 (пл)	Лента измерительная шт	5	402		2010				
49	74-2-252 (Об	Лоток почкообразный комплект	5	60		300				
50	76-39-60	Секундомер шт	5	2600		13000				
51	80-2-7 (пл)	Стакан для дезинфекционного **раствора** шт	5	292		1460				
52	80-2-8 (пл)	Термометр медицинский шт	25	73		1825				
53	80-2-9 (пл)	Тонометр шт	5	1352		6760				
54	74-2-267(об	Фонендоскоп шт	5	450		2250				
55	76-58-28	Шпатель медицинский шт	110	50		5500				
56	80-2-12 (пл)	Биксодержатель шт	2	13043		26086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	76-58-142	Часы песочные, разные шт	1	300		300				
79	80-2-31 (пл)	Пипетка глазная шт	5	8		40				
80	80-2-32 (пл)	Подушка для кислорода шт	1	3471		3471				
81	76-58-135	Пузырь резиновый для льда шт	2	160		320				
82	80-2-33 (пл)	Роторасширитель шт	1	6467		6467				
83	80-2-34 (пл)	Скальпель медицинский шт	3	365		1095				
84	80-2-35 (пл)	Термометр для воды шт	9	146		1314				
85	80-2-36 (пл)	Штатив с пробирками шт	2	767		1534				
86	80-2-37 (пл)	Языкодержатель шт	2	5152		10304				
87	80-2-38 (пл)	Набор инструментов акушера шт	2	53708		107416				
		ДОБАВИТЬ								
4	61-1-37	Компьютер комплект	2	57760		115520				
43	(пл)	Аппарат ЭКГ 6-канальный шт	1	244098		244098				
			Локальная смета 7-1-2 Благоустройство							
		1.2. Брусчатка, сеч 2-2								
16	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней **сечением** 80х200 мм при других видах покрытий м бортового камня	162	697,62 108,68	6.63 1,76	113014 17606	1074 285	23795 133	0,698 0,0061	113 1
17	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91)М-400 К=0.016; м3	2,592	28600		74131				
		Раздел 2. Покрытие тротуаров, дорожек и площадок за пределами участка								
		2.1. Асфальтобетон, сеч. 1-1								
22	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) м2 корыта	158	33,43 1.03	29.06 10.26	5282 163	4591 1621	2373 133	0,0093 0,0501	1 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	15,8	1783.76	68,13	28183	1076	817	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	338	202	133	0,0438	1
24	Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	158	426,57	23,95	67398	3784	2740	0,033	5
				5	8,04	790	1270	133	0,02838	4
		м2 основания								
25	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменении» толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм К=3,000;	474	28.57	1,37	13542	649	321	0.00062	0
				0,1	0,41	47	194	133	0,00133	1
		м2 основания								
26	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	158	452.8	15,35	71542	2425	2312	0,0336	5
				5,94	5,06	939	799	133	0,01766	3
		м2 покрытия								
27	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0.5 см изменения толщины К=4,000;	632	51,99	-	32858	0	8	0,00009	0
				0.01	-	6	0	133	-	0
		м2 покрытия								
28	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	158	588.66	15,35	93008	2425	2312	0,0336	5
				5,94	5,06	939	799	133	0.01766	3
		м2 покрытия								
29	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	77	697,62	6.63	53717	511	11310	0.698	54
				108,68	1,76	8368	136	133	0,0061	0
		м бортового камня								
30	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91)М-400	3.311	28600		94695				
		м3								
		Раздел 4. Малые формы								
61	Т1-43-20	Скамья, тип I - строительные работы	5	10009,05	242,88	50045	1214	8783	9,7	49
				1605.45	67.68	8027	338	105	0,331	2
		скамья								
62	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II - строительные работы	7	5447,64	27,54	38133	193	4553	3.7	26
				613.8	5,64	1297	39	105	0,028	0
		урна								
63	Т1-39-4	Площадка для мусоросборников, тип 2 -строительные работы	1	18263,76	63,54	18264	64	2528	11	11
				1881	19.74	1881	20	133	0,096	0
		площадка								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**3634199**	**90783**	**366707**		**1699**
						282820	**47266**			**207**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе оборудование				**3609699**				
		Накладные расходы -	Тенге			**366707**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23472**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**4024378**				

Временные здания и сооружения 1,8 %	**7464**
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%	**10216**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%	**4222**
Дополнительные отпуска, 0 .4%	**1689**
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	**4047969**
Итого по акту в текущих ценах	**11079290,87**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	221 585,81
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	11 300 876,68
Коэффициент уменьшения - 0,9999991429	90,00
Итого по акту в текущих ценах с учетом коэффициента уменьшения	11 300 786,68
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1 356 094,40
Всего по акту:	12 656 881,08

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ **Шайпранов Д.Т.**

Директор _____ Ичиев М.С.

Руководитель ОКС _____ Акипов Р.М.

Главный специалист ОКС _____ Нурсеитова А.Е.

Руководитель технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

Технический надзор

ТОО "Атлантис-ПВ"

(Объём и качество выполненных работ подтверждаю. Работы выполнены согласно проекта)

_____ Нуртазин Ж.А.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«19» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Портал-ПВ», РК, Павлодарская область, г. Павлодар ул. Иртышская, 1
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ичиева Мухтара Сосламбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство врачебной амбулатории в с. им.Исы Байзакова Иртышского района» (привязка) по адресу: с. им.Исы Байзакова Иртышского района, ул. Николаева
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области», и.о.руководителя Раисов Р.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно –монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT» лицензия 15-ГСЛ № 000487 от 26.06.2012 г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области» № 42 от 16.06.2015 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	м2	3000		3000	
Площадь застройки	м2	643		643	
Общая площадь	м2	373,67		373,67	
Строительный объем	м2	1710,5		1710,5	
Протяженность ВЛ-10кВ	км	0,371		0,371	
Наружные сети телефонизации	км	0,275		0,275	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: здание призывного пункта представляет собой одноэтажное здание с размерами в осях 15х31,5 м, с высотой этажа 2,8 м. В здании предусмотрен следующий набор

препаратов, помещение для хранения дезинфицирующих средств, дневной стационар, на три койки, стерилизационная, медицинский архив, комната хранения медицинских отходов, комната для персонала, санузлы, гардероб, вестибюль. Для лиц с ограниченными возможностями предусмотрен пандус, расширенные дверные проемы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2016;
месяц, год

окончание работ декабрь 2016;
месяц, год

при продолжительности строительства
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 6 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Начальник Иртышского РЭС Немцов Сергей Викторович

М.П.

подпись руководителя, дата

И.о.заместителю технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций Павлодарской ОДТ Жабаев Е.Б.

М.П.

подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство врачебной амбулатории в с. им.Исы Байзакова Иртышского района» (привязка) по адресу: с. им.Исы Байзакова Иртышского района, ул. Николаева **готовым к приемке в эксплуатацию,**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Портал-ПВ» директор Ичиев Мухтар Сосламбекович

М.П.

подпись руководителя, дата