Утвержден

КОПИЯ

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От _____ 20 ____ года

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от " 25 "июня 2010 г. № _____
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска»

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя _____ Дремасов В.В.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно - строительной инспекции
_____ Менеев А.К.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика _____ Агелеуов А.М.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации
_____ Сатбаев Н.С.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
_____ Соловьев Н.С.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно - эпидемиологической службы
_____ Арыспаев М.К
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов архитектуры и градостроительства
_____ Кушнер В.В.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель земельных отношений
_____ Разов М.А.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель департамента экологии
_____ Халенов Б.Т.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель дорожного надзора
_____ Мановицкий С.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Директор ТОО «Тұрғын үй Орал» Ликеров А.Т.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Директор ТОО ЗКОФАО НЦ «Құрылысконсалтинг» Идресов М.С.
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «ОЖКХПТиАД г. Уральска
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Реконструкция улицы Согласия от ул. Тауельсыздык до Самарской трассы»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: улица Согласия
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

СМОТРЕТЬ НА ОБОРОТЕ

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от "__"_____20__г. № _____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно - монтажных работ от "27" июля 2011 г. № 472

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «UNISERV»

(наименование организации)

Выполнившим «Реконструкция Согласия от ул. Тауельсыздык до Самарской трассы»

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Проектстройсервис»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим Разработку проектно-сметной документации «Реконструкция улицы Согласия от ул. Тауельсыздык до Самарской трассы»

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименования научно - исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) по типовому №11.030

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно - гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно - сметная документация утверждена ГУ «ОЖКХПТиАД г. Уральска

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

"07"июня 2011 г. №107

8. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11.06.11 года; (месяц и год) окончание работ 31.10.11 года (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная документация «Реконструкция улицы Согласия от ул. Тауельсыздык до Самарской трассы»

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.;
(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной документации: всего **121873770** тыс. тенге,в том число: строительно-монтажных **101256330** тыс.тенге, оборудования,инструмента и инвентаря_____тыс.тенге.

18.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс.тенге,в том в том числе:стоимость строительно-монтажных работ_____тыс.тенге,стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс.тенге

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно - строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке «Реконструкция Согласия от ул. Тауельсыздык до Самарской трассы»
(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии Дремасов В.В. _____
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной Комиссии Минеев А.К. _____
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Агалеуов А.М. _____

Сатбаев Н.С. _____

Соловьев Н.С. _____

Арыспаев М.К. _____

Кушнер В.В. _____

Разов М.А. _____

Хаменов В.Г. _____

Шаповицкий С. _____

Ликеров А.Г. _____

Идресов М.С. _____

12 АПР 2017

«___» _____ 20__ года
Я, Супеева Н.А. нотариус г Уральск
Лицензия выдана Министерством юстиции РК
от 19.06.2013 г за № 13009707

Свидетельствую верность этой копии
с подлинником документа.
В последнем подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений или каких-либо
особенностей не оказалось

Зарегистрировано в реестре за № 654
Взыскан тариф 1938 т.
Нотариус

Пронумеровано, прошнуровано
на 3 /трех/ листах.
Нотариус:

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 63/б-ПЗ от 11.06.2011г.

Наименование объекта:

Реконструкция улицы Согласия на участке от ул.Тауелсыздык до Самарской трассы

Форма 2 в

АКТ

приемки выполненных работ

за 2-3 декаду ноября месяца 2011 года

Стоимость 4111,202 тыс.те

Нормативная трудоемкость 971 чел/час

Заработная плата 209,957 тыс.тенг

Составлена в ценах 01.01.2001года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E0127-14-4	Устройство призм из щебня	42,56	2 750,48	248,35	117 060	10 570	6 282	0,22	9
		м3		32,18	78,59	1 370	3 345	133	0,27	11
		Устройство обочин (включая съезды)								
24	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно	8 340,00	25,20	20,37	210 168	169 886	94 426	0,03	250
		/щебеночной/ смесью		4,79	5,40	39 949	45 036	133	0,02	167
		м2								
25	E127-70-1	Приготовление оптимальной	1 251,00	149,68	140,84	187 250	176 191	67 130	0,05	63
		смеси из щебня		8,30	33,85	10 383	42 346	133	0,13	163
		м3								
26	C143008-35	Щебень из природного камня	938,25	2 960,00		2 777 220				
		для стоительных работ/ГОСТ								
		8267-93/ М-1200 фракции 10-20мм								
		м3								
27	C143008-92	Песок природный	312,75	735,00		229 871				
		м3								
		Организация движения								
28	E0127-65-1	Разметка проезжей части	0,6705	16 091,12	1 692,25	10 789	1 135	965	3,18	2
		сплошной линией 0,1 м		450,00	632,07	302	424	133	2,85	2
		км								
29	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой	1,41	5 629,47	1 692,25	7 938	2 386	2 029	3,18	4
		линией шириной 0,1м при соотношении штриха		450,00	632,07	635	891	133	2,85	4

	и промежутка 1:3 км									
30 Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой	0,1897	12 603,90	1 692,25	[illegible]91	321	273	3,18	1
	линией шириной 0,1м при соотношении штриха		450,00	632,07	85	120	133	2,85	1
	и промежутка 3:1 км								
31 Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на	31,00	747,86	146,19	23 184	4 532	21 380	3,20	99
	металлических стойках		506,25	28,22	15 694	875	133	0,11	3
	шт								
32 Е0109-62-7	Изготовление дорожных знаков	0,5301	49 326,74	16 388,64	26 148	8 688	15 486	161,00	85
	т		28 980,00	3 479,80	15 362	1 845	90	13,02	7
33 С1308906-69	Трубы элекетросварные прямошовные со снятой	93,00	436,00		40 548				
Изм.идоп.вып.9	фаской БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм								
СН РК 8.02-04-2002	м								
СН РК8.02-04С-2004									
34 С11501-102	Знаки путевые и сигнальные	0,31	40 800,00		12 648				
Изм.идоп.вып.3	100шт								
СН РК 8. 02-04-2002									
СН РК8.02-04С-2004									
35 С11011-501	Пленка для дорожных знаков без покрытия	0,0341	742 100,00		25 306				
	братной стороны клеевым составом								
	1000м2								
ИТОГО	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3 670 520	373 708			514
		Тенге			83 779	94 882			358
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3 670 520				
	Всего заработная плата -	Тенге				178 661			
	Накладные расходы -	Тенге			207 972				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33 103			
	Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232 710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4 111 202				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							971
	Сметная заработная плата -	Тенге				211 764			
	ИТОГО ПО РАСЧЕТУ	**Тенге**			**4 111 202**				
	Нормативная трудоемкость -	**чел.-с**							**971**
	Сметная заработная плата -	**Тенге**				**211 764**			
	Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге			49 334				
	Всего:	Тенге			4 160 536				

Доп.затраты при производстве в зимнее вр. 1,62	Тенге	6[illegible]1
Затраты на выслугу лет	Тенге	41 605
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	16 642
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	4 286 183
Итого по расчету в текущих ценах 2011года	Тенге	8 362 206
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	167 244
Стоимость в текущих ценах:	**Тенге**	**8 529 450**
НДС 12%	**Тенге**	**1 023 534**
Всего по объекту с НДС:	**Тенге**	**9 552 984**

Заказчик:

Начальник ГУ"ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

_____ Агелеуов А.М.

Главный специалист

_____Жаксыгулов А.Г.

Технадзор ЗКОФ АО "НЦ Курылыс Консалтинг"

_____Питерсков С.М.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____Корнеев А.А.

А.Вдр /А.Вдовов/

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма 2 в

Договор № 63/б-ПЗ от 11.06.2011г.

Наименование объекта:

Реконструкция улицы Согласия на участке от ул.Тауелсыздык до Самарской трассы

АКТ

приемки выполненных работ

за 1 декаду ноября месяца 2011 года

Стоимость 21173,404 тыс.т

Нормативная трудоемкость 1476 чел/час

Заработная плата 343,752 тыс.тенг

Составлена в ценах 01.01.2001года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума	4,56	472,75	427,75	2 156	1 951	983	0,29	1
		в котлах вместимостью 15000л		45,00	117,15	205	534	133	0,44	2
		без введения добавок								
			т							
16	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,56	40 097,59	339,59	182 845	1 549	855	0,58	3
			т		140,94		643	133	0,58	3
17	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной	6 335,00	477,66	15,35	3 025 976	97 242	92 681	0,03	190
		4см из горячих		5,94	5,06	37 630	32 055	133	0,02	127
		асфальтобетонных смесей								
		плотных крупнозернистых								
		плотность каменных материалов								
		2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
			м2							
18	E0127-26-3К=4	Нормы для корректировки табл.	6 335,00	227,12		1 438 805		337		
		27-53 при изменении толщины		0,04		253		133		
		покрытий на 0,5 см, добавлять								
		к плотным крупнозернистым								
		смесям типа II, плотность								

	каменных материалов 2,5-2,9 т/м3									
		м2								
19 Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума		14,01	472,75	427,75	6 623	5 993	3 021	0,29	4
	в котлах вместимостью 15000л без введения добавок			45,00	117,15	630	1 641	133	0,44	6
		т								
20 Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов		14,01	40 097,59	339,59	561 767	4 758	2 626	0,58	8
		т			140,94		1 975	133	0,58	8
21 Т0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б М I I		19 460,00	595,43	15,35	11 587 068	298 711	284 700	0,03	584
		м2		5,94	5,06	115 592	98 468	133	0,02	389
22 Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при измнении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		19 460,00	143,06		2 783 948		518		
		м2		0,02		389		133		
ИТОГО	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			19 589 188	410 203			790
			Тенге			154 701	135 315			535
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19 589 188				
	Всего заработная плата -		Тенге				290 016			
	Накладные расходы -		Тенге			385 721				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							151
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				53 736			
	Неномируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1 198 495				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21 173 404		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1 476
Сметная заработная плата -	Тенге		343 752	
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ	**Тенге**	**21 173 404**		
Нормативная трудоемкость -	**чел.-с**			**1 476**
Сметная заработная плата -	**Тенге**		**343 752**	
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	254 081		
Всего:	Тенге	21 427 485		
Доп.затраты при производстве в зимнее вр. 1,62%	Тенге	347 125		
Затраты на выслугу лет	Тенге	214 275		
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	85 710		
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	22 074 595		
Итого по расчету в текущих ценах 2011года	Тенге	42 821 178		
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	856 424		
Стоимость в текущих ценах:	**Тенге**	**43 677 602**		
НДС 12%	**Тенге**	**5 241 312**		
Всего по объекту с НДС:	**Тенге**	**48 918 914**		

Заказчик:

Начальник ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

_____ Агелеуов А.М.

Главный специалист

_____ Жаксыгулов А.Г.

Технадзор ЗКОФ АО "НЦ Курылыс Консалтинг"

_____ Питерсков С.М.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____ Корнеев А.А.

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма 2 в

Договор № 63/б-ПЗ от 11.06.2011г.

Наименование объекта:

Реконструкция улицы Согласия на участке от ул.Тауелсыздык до Самарской трассы

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2011 года

Стоимость	21650,365 тыс.т
Нормативная трудоемкость	2934 чел/час
Заработная плата	647,446 тыс.тенг

Составлена в ценах 01.01.2001года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-рабочих, обслуживающих	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			$м^3$							
8	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравниающих слоев оснований из песка	126,50	898,26	68,13	113 630	8 618	5 744	0,14	18
				21,38	12,76	2 705	1 614	133	0,04	5
			$м^3$							
9	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	2 530,00	341,70	34,29	864 501	86 754	49 801	0,04	101
				6,01	8,79	15 205	22 239	133	0,03	76
			м2							
10	Е0127-26-3К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 (до тотш.15см)	2 530,00	34,74	9,90	87 892	25 047	4 374		
				0,10	1,20	253	3 036	133		

		м2								
11	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	126,50	898,26	68,13	113 630	8 618	5 744	0,14	18
				21,38	12,76	2 705	1 614	133	0,04	5
		м3								
12	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнмвающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2 351,20	1 087,34	73,75	2 556 554	173 401	103 351	0,14	329
				21,38	11,67	50 269	27 439	133	0,04	94
		м3								
13	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12см из щебня фракции 20-40 мм	15 675,00	341,70	34,29	5 356 148	537 496	308 547	0,04	627
				6,01	8,79	94 207	137 783	133	0,03	470
		м2								
14	E0127-26-3К=6	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщиныслоя добавлять к гр.1,2(до толщ.18см)	15 675,00	62,04	37,20	972 477	583 110	52 328		0
				0,10	2,41	1 568	37 777	133	0,01	157
		м2								
15	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	9,450	472,75	427,75	4 467	4 042	2 038	0,29	3
				45,00	117,15	425	1 107	133	0,44	4
		т								
16	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	9,450	40 097,59	339,59	378 922	3 209	1 771	0,58	5
		т			140,94		1 332	133	0,58	5
17	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных круппнозернистых	13 125,0	477,66	15,35	6 269 288	201 469	192 019	0,03	394
				5,94	5,06	77 963	66 413	133	0,02	263

	плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2					
18 Е0127-26-3К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	13 125,0	227,12 0,04	2 980 950 525	698 133	
ИТОГО	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		19 698 459	1 631 764	1 525
			Тенге		245 853	300 383	1 109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		19 698 459		
	Всего заработная плата -		Тенге			546 236	
	Накладные расходы -		Тенге		726 414		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				300
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			101 210	
	Неномируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1 225 492		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		21 650 365		
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				2 934
	Сметная заработная плата -		Тенге			647 446	
	ИТОГО ПО РАСЧЕТУ		**Тенге**		**21 650 365**		
	Нормативная трудоемкость -		**чел.-с**				**2 934**
	Сметная заработная плата -		**Тенге**			**647 446**	
	Временные здания и сооружения 1,5 0,8%		Тенге		259 804		
	Всего:		Тенге		21 910 169		
	Доп.затраты при производстве в зимнее вр. 1,62%		Тенге		354 945		
	Затраты на выслугу лет		Тенге		219 102		

Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	87 641
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	22 571 857
Итого по расчету в текущих ценах 2011года	Тенге	44 330 360
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	886 607
Стоимость в текущих ценах:	**Тенге**	**45 216 967**
НДС 12%	**Тенге**	**5 426 036**
Всего по объекту с НДС:	**Тенге**	**50 643 003**

Заказчик:

Начальник ГУ"ОЖКУ ПТ и АД г.Уральска"

_____ Агелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства

_____ Нургалиев А.Г.

Технадзор ЗКОФ АО "НЦ Курылыс Консалтинг"

_____ Питерсков С.М.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____ Корнеев А.А.

А.Гарей /А.Газезова/

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 63/б-ПЗ от 11.06.2011г.

Наименование объекта:

Реконструкция улицы согласия на участке от ул.Тауелсыздык до Самарской трассы

Форма 2 в

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2011 года

Стоимость	2510,815	тыс.те
Нормативная трудоемкость	826	чел/час
Заработная плата	145,821	тыс.тен

Составлена в ценах 01.01.2001года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-рабочих, обслуживающих	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорога со съездами								
1	E0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	367,67	123,98	51,24	45 584	18 839	30 660	0,48	176
				72,23	13,74	26 557	5 052	97	0,05	18
		$м^3$								
2	E010333-A1 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (3499,87 м3)	643,42	19,70	19,70	12 675	12 675	2 535		
				-	3,94		2 535	100	0,08	51
		т								
3	E0101-16-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобил-самосвалы экскаваторами с ковшом	24,05	26,02	25,16	626	605	190	0,01	0
				0,78	7,37	19	177	97	0,03	1

	вместимостью 1,25 м3 (в карьере)											
		$м^3$										
4 Е010333-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (228,95 м3) с карьера		42,09	76,60	76,60	3 224	3 224	645			
					15,32		645	100	0,32	13	
		т									
5 Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м		24,05	12,61	12,61	303	303	102			
					4,38		105	97	0,01	0	
		$м^3$									
6 Е0101-130-1	Уплотнение грунта принцепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		391,72	14,01	14,01	5 488	5 488	1 824			0
					4,80		1 880	97	0,02	8	
		$м^3$									
7 Е0101-135-1	Полив водой уплотненяемого грунта насыпей		391,72	14,12	12,00	5 531	4 701	1 660	0,01	4	
				1,62	2,75	635	1 077	97	0,01	4	
		$м^3$									
12 Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнмвающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		567,80	1 087,34	73,75	617 392	41 875	24 959	0,14	79	
				21,38	11,67	12 140	6 626	133	0,04	23	
		м3									
13 Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12см из щебня фракции 20-40 мм		3 785,00	341,70	34,29	1 293 335	129 788	74 504	0,04	151	
				6,01	8,79	22 748	33 270	133	0,03	114	

		м2									
14	Е0127-26-3К=6	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщиныслоя добавлять к гр.1,2(до толщ.18см)	3 785,00	62,04	37,20	234 821	140 802	12 635		0
				0,10	2,41	379	9 122	133	0,01	38
		м2								
ИТОГО		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2 218 979	358 301			442
			Тенге			62 506	60 520			300
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2 218 979				
		Всего заработная плата -	Тенге				123 026			
		Накладные расходы -	Тенге			149 715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22 795			
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142 122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2 510 815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							826
		Сметная заработная плата -	Тенге				145 821			
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ	**Тенге**			**2 510 815**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-с**							**826**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**145 821**			
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге			30 130				
		Всего:	Тенге			2 540 945				
		Доп.затраты при производстве в зим. вр. 1,62%	Тенге			41 163				
		Затраты на выслугу лет	Тенге			25 409				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			10 164				
		Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге			2 617 681				
		Итого по расчету в текущих ценах 2011года	Тенге			5 107 018				
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге			102 140				
		Стоимость в текущих ценах:	**Тенге**			**5 209 158**				

НДС 12%	Тенге	625 099
Всего по объекту с НДС:	Тенге	5 834 257

Заказчик:

Начальник ГУ"ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска

_____ Агелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства

_____ Нургалиев А.Г.

Технадзор ЗКОФ АО "НЦ Курылыс Консалтинг"

_____ Питерсков С.М.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____ Корнеев А.А.

А.Кетер /А.Газезова/

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма 2 в

Договор № 63/б-ПЗ от 11.06.2011г.

Наименование объекта:

Реконструкция улицы согласия на участке от ул.Тауелсыздык до Самарской трассы

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2011 года

Стоимость 1002,789 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость 2369 чел/час

Заработная плата 333,215 тыс.тенге

Составлена в ценах 01.01.2001года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-рабочих, обслуживающих	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	3 132,20	123,98	51,24	388 330	160 494	261 197	0,48	1 503
		м3		72,23	13,74	226 239	43 036	97	0,05	157
2	Е010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	5 481,35	19,70	19,70	107 983	107 983	21 597		
1		/работающими вне карьеров/, расстояние			3,94		21 597	100	0,08	439
		перевозки 1 км класс груза 1								
		т								
3	Е0101-16-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	204,90	26,02	25,16	5 331	5 155	1 620	0,01	2
		автомобил-самосвалы экскаватором с ковшом		0,78	7,37	160	1 510	97	0,03	6
		вместимостью 1,25 м3 (в карьере)								
		м³								
4	Е010333-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	358,57	76,60	76,60	27 466	27 466	5 493		
		/работающими вне карьеров/, расстояние			15,32		5 493	100	0,32	115
		перевозки 10 км класс груза 1 с карьера								
		т								
5	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами	204,9	12,61	12,61	2 584	2 584	871		
		с перемещением грунтов 2 группы до 20м			4,38		897	97	0,01	2
		м³								
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта принцепными катками	3 337,1	14,01	14,01	46 753	46 753	15 538		
		на пневмоколесном ходу, 25 тн, на первый проход			4,80		16 018	97	0,02	67
		по одному следу при толщине слоя 25 см								
		м3								

7 E0101-135-1	Полив водой уплотненяемого		3 337,1	14,12	12,00	47[illegible]	40 045	14 146	0,01	33
	грунта насыпей	м3		1,62	2,75	5 406	9 177	97	0,01	33
ИТОГО	**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ**		**Тенге**			**625 567**	**390 480**			**1 539**
			Тенге			**231 805**	**97 729**			**818**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			625 567				
	Накладные расходы -		Тенге			320 460				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3 681			
	Неномируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			56 762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 002 789				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2 369
	Сметная заработная плата -		Тенге				333 215			
	ИТОГО ПО РАСЧЕТУ		**Тенге**			**1 002 789**				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-с							2 369
	Сметная заработная плата -		Тенге				333 215			
	Временные здания и сооружения 1,5 0,8%		Тенге			12 033				
	Всего:		Тенге			1 014 822				
	Доп.затраты при производстве в зимнее вр. 1,62%		Тенге			16 440				
	Затраты на выслугу лет		Тенге			10 148				
	Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге			4 059				
	Итого по расчету в базовых ценах 2001года:		Тенге			1 045 469				
	Итого по расчету в текущих ценах 2011года		Тенге			2 039 679				
	Налоги, сборы, обязательные платежи-2%		Тенге			40 794				
	Стоимость в текущих ценах:		**Тенге**			**2 080 473**				
	НДС 12%		**Тенге**			**249 657**				
	Всего по объекту с НДС:		**Тенге**			**2 330 130**				

Заказчик:
Начальник ГУ"ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"
_____ Агелеуов А.М.
Зав.сектора благоустройства
_____Нургалиев А.Г.
Технадзор ЗКОФ АО "НЦ Курылыс Консалтинг"
_____Питерсков С.М.

Подрядчик:
Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____Сатбаев Н.С.
Начальник ПТО:
_____Корнеев А.А.

А.Горер /А.Вдезова/