ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

АКТ

Государственной приёмочной комиссии по приёмке в эксплуатацию участка капитального ремонта автомобильной дороги по объекту: «Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу 71-73 км» с подъездом к с. Караузен 0-10 км (12 км)

ЗКО, г. Уральск, 2014 год.

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Уральск «14» ноября 2014г.

Западно-Казахстанская область, Казталовский район, автодорога Алгай – Жаныактал – Жулдыз – Караеу 71-73 км, с подъездом к с. Караузен 0-10 км (12 км)
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением, и др.), и.о Акима Казталовского района Западно-Казахстанской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

от « 13 » ноября 2014 г. за № 27

в составе:

Председателя комиссии – Бегжанов Сагынгали Габидоллаевич - Заместитель Акима Казталовского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя:

Менеев Айдар Казбекович главный специалист ДГАСК и Л ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии:

Джаксыгулов Аскербек Гадилболатович заместитель руководителя ГУ УПТ и АД ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадиев Марат Набиевич начальник отдела эксплуатации автодорог УПТ и АД ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шакаев Медет Махамбетович главный специалист ОСРиРАД УПТиАД ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Еролеев Айжол Капитоллаевич подполковник полиции, начальник отдела дорожной и технической инспекции УАП ДВД ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ислямов Нуржан Армисович начальник отдела ЖКХ ПТ и АД Казталовского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Нургалиев Кадер Кадыралиевич руководитель отдела занятости и социальных программ Казталовского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Муканова Гульмира Бакбергеновна и.о заведующего районного отдела архитектуры и градостроительства Казталовского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сарсембиев Гатау Сакенович начальник отдела ЧС Казталовского района.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Хайдаров Талгат Калиханович руководитель управления по защите прав потребителей Казталовского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Болотцев Андрей Анатольевич главный инженер ТОО «Уральский Каздорпроект»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жакудаев Амет эксперт тех. надзора ТОО «Сапа Маркет»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сатбаев Нургазы Сатбаевич генеральный директор ТОО «Uniserv»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО
(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию объект:
Капитальный ремонт автодороги Алгай – Жалпактал – Жулдыз – Карасу 71-73 км. с подъездом к с. Караузен 0-10 км (12 км)
(наименование объекта)

по адресу: Западно-Казахстанская область, Казталовский район
(область, район, населенный пункт)

2. Капитальный ремонт автодороги Алгай - Жалпактал – Жусдыз – Карасу 71-73 км. с подъездом к с. Караузен 0-10 км (12 км) произведен на основании договора о государственных закупках работ № 11 от 12.04.2013 года; дополнительного соглашения б/н от 12.02.2014 года; дополнительного соглашения б/н от 30.04.2014 с УПТ и АД ЗКО и в соответствии с ордером на право производства работ от 12.04.2013 года, продлен срок действия до 31.12.2014 года выданного ГУ Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области, с разрешением на право производство работ №167 от 16.05.2013 выданного Департаментом государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО

3. Капитальный ремонт автодороги Алгай – Жалпактал – Жулдыз - Карасу 71-73 км. с подъездом к с. Караузен 0-10 км (12 км) осуществлен генеральным подрядчиком
ТОО «Uniserv»
(наименование организации)

4. Проектно-сметная документация разработана генеральным проектировщиком:

ТОО «Уральский Каздорпроект»
(наименование организации и их местонахождение по принадлежности)

выполнившим Сметную документацию, рабочий проект.
(наименование частей и разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы в Задании на производство проектно-изыскательных работ ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
приказ №192 от 27 ноября 2012 года

6. Капитальный ремонт осуществлялся по рабочему проекту «Алгай - Жалпактал - Жусдыз – Карасу 71-73 км. с подъездом к с. Караузен 0-10 км (12 км)»

7. Проектно-сметная документация утверждена ГУ УПТ и АД ЗКО
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
приказ №192 от 27 ноября 2012 года

8. Капитальный ремонт автодороги Алгай - Жалпактал - Жулдыз - Карасу 71-73 км. с подъездом к с. Карасу 0-10 км (12 км) – осуществлен в сроки:

Начало работ апрель 2013 года. окончание работ ноябрь 2014 года.

9. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: Заключение Рабочей комиссии о готовности объекта для предъявления Государственной

приёмочной комиссии по объекту: «Алгай – Жалпактал - Жулдыз - Карасу 71-73 км. с подъездом к с. Карасу 0-10 км (12 км)». Указанный документ является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Участок №1

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дороги		IV	IV
Протяжённость	км	1.493	1.493

Участок №2

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дороги		IV	IV
Протяжённость	км	8.7535	8.7535

Участок №3

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дороги		IV	IV
Протяжённость	км	1.1806	1.1806

11. Технологические и архитектурные-строительные решения по объекту характеризуются следующие данными:

Наименование показателей	Ед. изм	Нормативы	
		По проекту	Принятые по участку (фактически)
Категория дороги		IV	IV
Общая длина дороги	м	11.4271	11.4271
Расчётная скорость движения	км/ч	60	60
Число полос движения		2	2
Ширина проезжей части	м	7	7
Укрепление кромок проезжей части	м	0.5	0.5
Ширина земляного полотна	м	10	10
Ширина обочин	м	1.5	1.5
Поперечный уклон проезжей части и укрепительной полосы	‰	20	20
Поперечный уклон обочины	‰	40	40
Наибольший продольный уклон	‰	40	40
- Основное нормативное значение видимости	м	450	450
- Предмета высотой 0.2 м	м	150	150
- Для встречного автомобиля	м	250	250
Примыкания и пересечения	шт	6	6

12. Дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы):

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от ПК	до ПК	км	Примечание
Дополнительный слой основания, толщиной H=15см	00+00 00+00 00+00	14+93 87+53 11+80	11.4271	Песчано-гравийная смесь
Щебеночное основание, толщиной H=20см	00+00 00+00 00+00	14+93 87+53 11+80	11.4271	Щебень фракций 40х70; 10х20
Покрытие из холодного асфальтобетона, толщиной H=8см	00+00 00+00 00+00	14+93 87+53 11+80	11.4271	Холодный асфальт типа Бх
Шероховатая поверхность обработки	00+00 00+00 00+00	14+93 87+53 11+80	11.4271	Черный щебень на вязком битуме

13. На объекте установлено предусмотренное проектом элементы обстановки и принадлежности дороги-установлено согласно проекта.

14. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды предусмотренные проектом выполнены.

15. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты областными эксплуатационными организациями -- проектом не предусмотрены.

16. Недоделки и дефекты Рабочей комиссией не выявлены.

17. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены -- работы по устройству тротуаров выполнены в соответствии с проектом.

18. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего 1 163 830.550 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 039 134.419 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря -_____ тыс. тенге

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана положительная оценка прогрессивности применения материалов и техники.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Предъявленное к приемке
Капитальный ремонт автодороги Алгай – Жалпактал – Жулдыз – Карасу 71-73 км, с подъездом к с. Караузен 0-10 км (12 км).

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии: _____ Бегжанов С.Г.

Заместитель председателя комиссии: _____ Менеев А.К.

Члены комиссии: _____ Мугулов А.Г.

_____ Кадисов М.Н.

_____ Шакаев М.М.

_____ Ерболеев А.К.

_____ Исламов Н.А.

_____ Пургалиев К.К.

_____ Мукапова Г.Б.

_____ Сарсембиев Г.С.

_____ Хайдаров Т.К.

_____ Болотиев А.А.

_____ Жакудаев А.

_____ Сатбаев Н.С.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 11 от 12.04.2013г.Доп.соглаш. от 30.04.2014г.

Наименование объекта -Капитальный ремонт автодороги Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу 71-73 км с подъездом к с.Караузен 0-10 км (12 км) участок № 2

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду июля месяца 2014 года

от 4 июля 2014 года

Локальная смета 2-2-1

на подготовительные работы по возведению земполотна

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	242,072	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	199	чел.-ч
Сметная зарплата	64,901	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при нарезке уступов), м3	1700	11,19	11,19	19023	19023	5046		0
					3,06	0	5202	97	0,01	17
4	Е0101-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 квт (108)л.с, глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200м	7500	1,83	1,83	13697	13697	3873		0
					0,53	0	3993	97	0,00	14
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, м3	7500	12,51	12,51	93806	93806	31145		0
					4,28	0	32108	97	0,01	105
6	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 30 см., м3	7500	6,35	6,35	47661	47661	13913		0
					1,91	0	14343	97	0,01	47
14	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, м3 (снятие ПСП)	9	9,85	9,85	89	89	23		0
					2,69	0	24	97	0,01	0
15	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	9	8,28	8,28	75	75	19		0
					2,27	0	20	97	0,01	0
		Итого прямые затраты:	тенге			174351	174351			0
			тенге			0	55690			183

Стоимость общестроительных работ	тенге	174351		
Накладные расходы	тенге	54019		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час			16
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		9211	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	13702		
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**242072**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			**199**
Сметная заработная плата	тенге		**64901**	

Локальная смета 2-2-2
на возведение земполотна

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	1947,338	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3389	чел.-ч
Сметная зарплата	534,429	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляное полотно								
1	Е 0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м, м3	2872,5	12,61	12,61	36222	36234	12193		0
					4,38	0	12570	97	0,015	43
2	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при срезке сущ.зем.полотна), м3	10710,5	11,19	11,19	119850	119850	31791		0
					3,06	0	32774	97	0,01	107
3	Е0101-25-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, м3	10710,5	18,80	18,80	201357	201357	53400		0
					5,14	0	55052	97	0,02	182
4	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, м3	7973,5	26,27	25,02	209464	199497	61380	0,01	64
				1,15	6,79	9170	54108	97	0,02	186
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, тн	14830,71	19,70		292165	0	58433	0,08	1228
				3,94		58433	0	100		0
6	Е0101-19-1 к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	7973,5	3,17	2,52	25276	20093	7270		0
					0,94	0	7495	97	0,00	22
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов, м3	7973,5	3,12	2,66	24853	21210	10209	0,00	21
				0,39	0,93	3110	7415	97	0,00	22

8	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощност 6(130) кВт (л.с) при перемещении грунта 1 группы грунтов до 10м (при распределении грунта), м3	4138,2	9,85	9,85	40749	40761	10806		0
					2,69	0	11140	97	0,01	37
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, м3	7973,5	14,01	14,01	111677	111701	37086		0
					4,80	0	38233	97	0,02	121
10	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 25 см., м3	7973,5	2,79	2,79	22246	22214	6482		0
					0,84	0	6682	97	0,01	49
14	Е 0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом, м2	35000	8,55	4,43	299101	154903	165101	0,03	977
				4,12	0,74	144200	26007	97	0,00	89
15	Е 0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом, м2		14,12	3,8784	0	0	0	0,07	0
				10,2399	0,78	0	0	97	0,00	0
		Итого прямые затраты:	тенге			1382960	927820			2290
			тенге			214913	251476			858
		Стоимость общестроительных работ	тенге			1382960				
		Накладные расходы	тенге			454151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							241
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				68040			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			110227				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**1947338**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							**3389**
		Сметная заработная плата	тенге				**534429**			
		Итого прямые затраты:	тенге			1382960	927820			2290
			тенге			214913	251476			858
		Стоимость общестроительных работ	тенге			1382960				
		Накладные расходы	тенге			454151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							241
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				68040			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			110227				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**1947338**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							**3389**
		Сметная заработная плата	тенге				**534429**			

Локальная смета 2-2-3
на дорожную одежду

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	24368,744	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4616	чел.-ч
Сметная зарплата	969,923	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3	3908,34	2917,71	73,75	11403402	288254	171791	0,14	562
				21,38	11,67	83560	45606	133	0,04	160
		Песчанно-гравийная смесь, м3	-4768,1748	2313,30		-11030219				
2	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 мпа (св.700 до 1000кгс/см2), м2	23284,6	639,24	18,94	14884338	441008	332344	0,03	692
				4,32	6,41	100589	149294	133	0,02	532
		Щебень фракции 40-70мм, м3	-4400,79	3258,60		-14340415				
3	Е0127-23-3	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа(св.700 до 1000кгс/м2)	22733,6	301,27	28,60	6848974	650201	427086	0,03	750
				5,00	9,13	113668	207449	133	0,03	734
		Щебень фракции 40-70мм, м3	0	3258,60		0				
4	Е 0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум жидкий), тн	6,230	43140,02	339,60	268762	2116	1169	0,58	4
					140,94	0	878	133	0,58	4
5	Е 0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа Бх, м2	10479	15,17	5,88	159017	61667	120835	0,05	473
				7,02	1,65	73563	17290	133	0,01	66
6	С КСМ	Смесь асфальтобетонная холодного типа Бх М-1, тн	746,1	6865,7		5122515	0			
7	Е 0127-52-4 к=10	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа Бх, на каждые 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать, м2	10479	2,90	0,20	30389	2096	27875	0,01	143
				1,90	0,10	19910	1048	133		0

8	С КСМ	Смесь асфальтобетонная холодного типа Б[illegible]-1, тн	1247	6865,7		8561518	0			
9	Е 0127-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованныхпокрытий битумом (вязким) с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3, м2		138,84	6,58	0	0	0	0,02	0
				3,33	1,63	0	0	133	0,01	0

Итого прямые затраты:	тенге	21908281	1445342	2624
	тенге	391290	421565	1496
Стоимость общестроительных работ	тенге	21908281		
Накладные расходы	тенге	1081100		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час			496
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		157068	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	1379363		
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	24368744		
Нормативная трудоемкость	чел.час			4616
Сметная заработная плата	тенге		969923	
Итого прямые затраты:	тенге	21908281	1445342	2624
	тенге	391290	421565	1496
Стоимость общестроительных работ	тенге	21908281		
Накладные расходы	тенге	1081100		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час			496
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		157068	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	1379363		
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**24368744**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			**4616**
Сметная заработная плата	тенге		**969923**	

Локальная смета 2-2-4
на устройство пересечений и примыканий

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	6037,342	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	983	чел.-ч
Сметная зарплата	172,229	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Земляные работы

3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в штабель), м3	643,3	11,19	11,19	7199	7199	1909		0
					3,06	0	1968	97	0,01	6
4	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	643,3	9,40	9,40	6047	6047	1603		0
					2,57	0	1653	97	0,01	5
	Е0101-17-7	Разработка грунта1 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, из штабеля, м3	773,3	26,27	25,021	20314	19349	5953	0,01	6
				1,15	6,79	889	5248	97	0,02	18
	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, тн	1438,338	19,70		28335	0	5667	0,08	119
				3,94		5667	0	100		0
	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов, м3	773,3	3,12	2,66	2410	2058	990	0,00	2
				0,39	0,93	302	719	97	0,00	2
7	Е0101-164-2 т.ч. П-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки мех.способом, м3	109	262,72		28636	0	32359	1,85	202
				262,72		28636		113		0
	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при нарезке уступов), м3	64	11,19	11,19	716	716	190		0
					3,06	0	196	97	0,01	1
8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, м3	1018,6	14,01	14,01	14267	14265	4738		0
					4,80	0	4884	97	0,02	20
9	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 25 см., м3	1018,6	6,97	6,97	7095	7095	2072		0
					2,10	0	2136	97	0,01	10
11	Е0101-145-1-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом, м2	2579	8,55	4,43	22038	11413	12165	0,03	72
				4,12	0,74	10625	1916	97	0,00	1
12	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом, м2	171,3	19,40		3323	0	3223	0,12	21
				19,40		3323	0	97		0
		Итого прямые затраты:	тенге			140380	68142			422
			тенге			49442	18720			63
		Стоимость общестроительных работ	тенге			140380				
		Накладные расходы	тенге			70869				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							36
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				10474			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			12675				

		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**223924**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							521
		Сметная заработная плата	тенге				78636			
		Раздел 2. Дорожная одежда.								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3	1227,5	2917,71	73,75	3581489	90533	53955	0,14	177
				21,38	11,67	26244	14324	133	0,04	50
3	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 мпа (св.700 до 1000кгс/см2), м2	1355,5	639,24	18,94	866483	25673	19348	0,03	40
				4,32	6,41	5856	8691	133	0,02	31
5	Е0127-23-3	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа(св.700 до 1000кгс/м2)	1321,25	301,27	28,60	398055	37789	24822	0,03	44
				5,00	9,13	6606	12057	133	0,03	43
6	Е 0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум жидкий), тн	0,284	43140,02	339,59	12253	96	53	0,58	0
					140,94	0	40	133	0,58	0
7	Е 0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа Бх, м2	394,5	15,17	5,88	5986	2322	4549	0,05	18
				7,02	1,65	2769	651	133	0,01	2
8	С КСМ	Смесь асфальтобетонная холодного типа Бх М-1, тн	28,09	6865,7		192858	0			
9	Е 0127-52-4 к=10	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа Бх, на каждые 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать, м2	394,5	2,90	0,20	1144	79	1049	0,01	5
				1,90	0,10	750	39	133		0
10	С КСМ	Смесь асфальтобетонная холодного типа Бх М-1, тн	46,95	6865,7		322313	0			
		Итого прямые затраты:	тенге			5380581	156492			284
			тенге			42225	35802			126
		Стоимость общестроительных работ	тенге			5380581				
		Накладные расходы	тенге			103776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							52
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				15566			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			329061				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**5813418**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							462
		Сметная заработная плата	тенге				93593			

Итого прямые затраты раздел 1-3:	тенге	5520961	224634		706
	тенге	91667	54522		189
Стоимость общестроительных работ	тенге	5520961			
Накладные расходы	тенге	174645			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час				88
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		26040		
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	341736			
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**6037342**			
Нормативная трудоемкость	чел.час				**983**
Сметная заработная плата	тенге		172229		

Локальная смета 2-2-6

на ремонт круглых металлических труб отв.0,8м; 1,0 м; и 1,2 м

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	3095,549	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1416	чел.-ч
Сметная зарплата	227,575	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тела и оголовков трубы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн или обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 (под оголовки), м3	41	33,67	32,10	1380	1316	553	0,01	0
				1,57	12,33	64	506	97	0,05	2
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, м3	1	262,72		263	0	297	1,85	2
				262,72		263		113		0
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(под оголовки и тело трубы), м3	5	11,19	11,19	56	56	15		0
					3,06	0	15	97	0,01	0
4	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	5	9,40	9,40	47	47	13		0
					2,57	0	13	97	0,01	0
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, м3	1	218,93		219	0	247	1,54	2
				218,93		219	0	113		0
6	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под оголовки, м3	50,3	2841,75	33,87	142940	1704	15116	1,94	98
				263,25	12,47	13241	627	109	0,06	3

7	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под оголовки трубы толщ. 10 см фракции 10-20мм, м3	1,6	6115,72	38,67	9785	62	567	1,99	3
				310,50	14,24	497	23	109	0,07	0
15	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам.1200мм, км	0,003	1037547,77	557107,52	3113	1671	2479	2226,00	7
				424350,00	210451,50	1273	631	130	1027,85	3
16	С 130806-157 изм.и доп.вып.9	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91) 1220х12 мм, м	3,00	34000		102000	0	0		0
						0	0			0
17	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам.1000мм, км	0,0137	794422,06	410808,00	10884	5628	8847	1800,00	25
				341550,00	155187,00	4679	2126	130	757,93	10
18	С 130806-155 изм.и доп.вып.9	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91) , 1020х12, м	13,7	30800,00		421960	0	0		0
						0	0			0
	С 130806-148 изм.и доп.вып.9	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91) 820х12 мм, м	19,76	22100		436696	0	0		0
						0	0			0
	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила (обрезка торцов стальных труб), м	27,88	134,76	5,38	3757	150	1468	0,34	9
				56,25	2,25	1568	63	90	0,01	0
	Ео122-40-16 примен.	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 1000мм, фланец	2	2067,57	303,57	4135	607	3639	6,60	13
				1372,50	27,00	2745	54	130	0,11	0
	Ео122-40-16 примен.	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 1200мм, фланец	2	2648,59	359,21	5297	718	4469	8,10	16
				1687,50	31,50	3375	63	130	0,13	0
13	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отвествием 1-2м (все блоки новые), м3	9,76	4558,36	686,25	44490	6698	6829	2,79	27
				463,50	178,43	4524	1741	109	0,61	6
14	С КСМ	Блоки оголовков одноочковых круглых труб отверствием 1-2м , м3	9,76	19151,73		186921	0	0		0
						0	0			0
19	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной тела трубы и оголовков, м2	252,2	333,10	13,70	84008	3455	29653	0,61	153
				102,83	5,04	25934	1271	109	0,02	5
21	Е01101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением пневмотрамбовками, м3	57	134,10		7644	0	8638	0,97	55
				134,10		7644	0	113		0

Укрепительные работы

22	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов на 10 м(под оголовки и тело трубы), м3	55	11,19	11,19	615	615	163		0
					3,06	0	168	97	0,01	1
23	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	55	9,40	9,40	517	517	137		0
					2,57	0	141	97	0,01	1
24	Е0101-164-2 т.ч. П-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, м3	7,6	262,72		1997	0	2257	1,85	14
				262,72		1997		113		0
25	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными БМ-250, МРЗ-300, при толщине до 10см на слое щебня фр. 10-20мм толщ. 10 см, м2	124,2	2151,50	30,59	267216	3799	22798	1,22	152
				181,13	8,11	22496	1007	97	0,04	5
26	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины, м2	124,2	-303,75	-0,32	-37726	-40	-2826	-0,15	-19
				-23,32	-0,14	-2896	-17	97		0
27	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах, тн	0,2912	8299,96		2417	0	2557	48,40	14
				8055,00		2346	0	109		0
28	С 12041-5 изм.и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d-8 мм, тн	0,2912	47400,00		13803	0			0
						0	0			0
29	Е0101-158-5 т.4 п-3.18 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными БМ-250, МРЗ-300, при толщине до 10см на слое щебня фр. 10-20мм толщ. 10 см, м2	99,6	2133,39	30,59	212486	3047	16534	1,10	110
				163,02	8,11	16237	808	97	0,04	4
30	Е0101-158-6-2 к=2 т.4. П-3.182 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины, м2	99,6	-301,42	-0,32	-30021	-32	-2042	-0,14	-14
				-20,99	-0,14	-2091	-14	97		0
31	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах, тн	0,2174	8299,96		1804	0	1909	48,40	11
				8055,00		1751	0	109		0
32	С 12041-5 изм.и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d-8 мм, тн	0,2174	47400,00		10305	0			0
						0	0			0
33	Е0101-158-5 т.4 п-3.18 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными БМ-250, МРЗ-300, при толщине до 10см на слое щебня фр. 10-20мм толщ. 10 см, м2	94,7	2133,39	30,59	202032	2897	15720	1,10	104
				163,02	8,11	15438	768	97	0,04	4

34	Е0101-158-6-2 к=2 т.4. П-3.182 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины, м2	94,7	301,42	0,32	28544	30	1941	0,14	13
				20,99	0,14	1988	13	97		0
35	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах, тн	0,2162	8299,96		1794	0	1898	48,40	10
				8055,00		1741	0	109		0
36	С 12041-5 изм.и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d-8 мм, тн	0,2162	47400,00		10248	0			0
						0	0			0
37	С 143010-21	Асфальтовые планки, тн	2,00	5690,00		11380	0			0
						0	0			0
38	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными БМ-250 МРЗ-300, м	51,8	3937,21	4,62	203947	239	20063	2,63	136
				398,25	1,06	20629	55	97		0
		Устройство концевого элемента								
	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн или обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 (под оголовки), м3	64	33,67	32,10	2155	2054	862	0,01	1
				1,57	12,33	100	789	97	0,05	3
	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(под оголовки и тело трубы), м3	64	11,19	11,19	716	716	190		0
					3,06	0	196	97	0,01	1
	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	64	9,40	9,40	602	602	159		0
					2,57	0	164	97	0,01	1
	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, м3	9,5	218,93		2080	0	2350	1,54	15
				218,93		2080	0	113		0
	Е0101-158-5 т.4 п-3.18 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными БМ-250, МРЗ-300, при толщине до 10см на слое щебня фр. 10-20мм толщ. 10 см, м2	95,2	2133,39	30,59	203099	2912	15793	1,10	105
				163,02	8,11	15520	772	97	0,04	4
	Е0101-158-6-2 к=2 т.4. П-3.182 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины, м2	95,2	301,41	0,32	28694	30	1951	0,14	13
				20,99	0,14	1998	13	97		0
	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах, тн	0,2088	8299,96		1733	0	1833	48,40	10
				8055,00		1682	0	109		0

	С 12041-5 изм.и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в кар[illegible]ы и сетки, сталь гладкая класса А-I d-8 мм, тн	0,2088	47400,00		9897	0			0
						0	0			0
37	С 143010-21	Асфальтовые планки, тн	0,5	5690,00		2845	0			0
						0	0			0
	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы, м3	12,56	432,86	0,86	5437	11	5267	2,81	35
				432,00	0,32	5426	4	97		0
	С КСМ	Камень природный М-800, м3	15,07	3258,6		49113				
		Прочие работы								
39	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20м, м3	38	12,61	12,61	479	479	161		0
					4,38	0	166	97	0,01	0
40	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей, м3	38	5,07	5,07	193	193	65		0
					1,76	0	67	97	0,01	0
41	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, м3	163	14,01	14,01	2283	2283	759		0
					4,80	0	782	97	0,02	3
42	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 25 см., м3	163	6,97	6,97	1135	1135	332		0
					2,10	0	342	97	0,01	1
	Е0101-17-7	Разработка грунта1 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, м3	415	26,27	25,02	10901	10384	3194	0,01	3
				1,15	6,786	477	2816	97	0,02	10
	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, тн	772	32,30		24936	0	4987	0,14	104
				6,46		4987	0	100		0
	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов, м3	415	3,12	2,66	1293	1104	532	0,00	1
				0,39	0,93	162	386	97	0,00	1
	Е0101-30-2	Планировка (грубая) площадей бульдозерами мощностью 79 (108) квт 9л.с)	545	0,20	0,20	109	109	37		0
					0,07	0	38	97		0
	ЕО101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами , м3	7	218,93		1533	0	1732	1,54	11
				218,93		1533	0	113		0
		Итого прямые затраты:	тенге			2716186	55196			1239
			тенге			179627	16597			68
		Стоимость общестроительных работ	тенге			2716186				
		Накладные расходы	тенге			204143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							109
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				31351			

Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	175220	
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**3095549**	
Нормативная трудоемкость	чел.час		1416
Сметная заработная плата	тенге	227575	

Локальная смета 1-1-1
на демонтаж существующих труб

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	0,643	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2	чел.-ч
Сметная зарплата	0,318	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Подготовительные работы.								
1	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощность 96(130) кВт (л.с) при перемещении грунта 1 группы грунтов до 10м (снятие растительного слоя), м3	2	9,85	9,85	20	20	5		0
					2,69	0	5	97	0,01	0
2	E0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	2	8,28	8,28	17	17	5		0
					2,26	0	5	97	0,01	0
5	E0101-164-2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, м3	1	262,72		263	0	297	1,85	2
				262,72		263	0	113		0
		Итого прямые затраты:	тенге			300	37			2
			тенге			263	10			0
		Стоимость общестроительных работ	тенге			300				
		Накладные расходы	тенге			307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							0
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				45			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			36				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**643**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							2
		Сметная заработная плата	тенге				318			

Итого прямые затраты:	тенге	300	37	2
	тенге	263	10	0
Стоимость общестроительных работ	тенге	300		
Накладные расходы	тенге	307		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час			0
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		45	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	36		
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**643**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			2
Сметная заработная плата	тенге		318	
в том числе возврат				
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**35691688**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			**10606**
Сметная заработная плата	тенге		**1969375**	
Временные здания и сооружения-4,6% к=0,8		1313454		
Возврат материалов		197018		

Итого по расчету:	**37005142**	1969375
Прочие затраты:		
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 2,39071% от СМР	884686	
Разница в стоимости эл.энергии 1,259% от СМР	465895	
Доп.затраты на перевозку автом.трансп. привозных материалов -0,035512%	13141	
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:	370051	
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%	148021	
Командировочные расходы	1734060	
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:	40620996	
Итого по расчету в текущих ценах 2013 года:	90728960	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	1814579	
Итого СМР:	**92543539**	
НДС 12%	11105225	
Всего по расчету с НДС :	103648764	

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя:
_____Мейрамов К.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
РНН270100211337
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»

Руководитель:
_____Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет» _____Есенгалиев Б.Г

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Uniserv
Договор № 11 от 12.04.2013г. Доп.соглашение от 12.02.2014г.Доп.соглаш. от 12.04.2014г.
Наименование объекта -Капитальный ремонт автодороги Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу 71-73 км с подъездом к с.Караузен 0-10 км (12 км) участок № 3 км 71-73

Акт приемки выполненных работ
за май месяц 2014 года

от 29 мая 2014 года

Локальная смета 2-3
на восстановление оси трассы

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	9,365	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		чел.-ч
Сметная зарплата		тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РДС РК 8.02.-03-2002г. Табл.114	Восстановление оси трассы км	1,18	7932,00		9365				
		Итого :	**тенге**			**9365**				

Локальная смета 2-3-1
на подготовительные работы по возведению земполотна

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	504,988	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	623	чел.-ч
Сметная зарплата	106,575	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, м3	460	9,85	9,85	4531	4531	1202		0
					2,69	0	1239	97	0,01	4

2	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	460	8,28	8,28	3809	3809	1011		0
					2,27	0	1042	97	0,01	3
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при нарезке уступов), м3	40	11,19	11,19	448	448	118		0
					3,06	0	122	97	0,01	0
4	Е0101-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 квт (108)л.с, глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200м	3542	1,83	1,83	6482	6482	1829		0
					0,53	0	1886	97	0,00	6
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, м3	3542	12,51	12,51	44302	44302	14708		0
					4,28	0	15163	97	0,01	50
9	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 30 см., м3	3542	6,35	6,35	22509	22509	6571		0
					1,91	0	6774	97	0,01	22
10	Е0168-1-4	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной 90 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм с погрузкой в а/т м2	3460	55,78	53,60	193015	185472	46969	0,01	49
				2,18	9,16	7543	31694	119,7	0,05	175
11	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, тн	487	19,70		9594	0	1919	0,08	40
				3,94		1919	0	100		0
12	Е0101-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 квт (108)л.с, глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200м	1060	1,83	1,83	1935	1935	547		0
					0,53	0	564	97	0,00	2
13	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при разборке основания), м3	1060	11,19	11,19	11861	11861	3147		0
					3,06	0	3244	97	0,01	11
14	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, м3	1060	32,32	30,77	34260	32616	10036	0,01	10
				1,42	8,34	1505	8840	97	0,03	30
15	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, тн	1908	19,70		37588	0	7518	0,08	158
				3,94		7518	0	100		0
16	Е0101-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	1060	3,52	2,74	3731	2904	1049		0
					1,02	0	1081	97	0,01	5
17	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов, м3	1060	3,86	3,24	4086	3439	1645	0,00	3
				0,48	1,12	509	1187	97	0,00	3
		Итого прямые затраты:	тенге			378135	320291			261
			тенге			18993	72842			313
		Стоимость общестроительных работ	тенге			378135				

Накладные расходы	тенге	98269		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час			49
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		14740	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	28584		
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**504988**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			**623**
Сметная заработная плата	тенге		**106575**	

Локальная смета 2-3-2
на возведение земполотна

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	385,345	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	733	чел.-ч
Сметная зарплата	122,243	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляное полотно								
1	Е 0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м, м3	892	12,61	12,61	11248	11250	3786		0
					4,38	0	3903	97	0,015	13
2	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при срезке сущ.зем.полотна), м3	1041	11,19	11,19	11649	11649	3089		0
					3,06	0	3185	97	0,01	10
3	Е0101-25-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, м3	1041	18,80	18,80	19571	19571	5191		0
					5,14	0	5352	97	0,02	17
4	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, м3	1041	26,27	25,02	27347	26046	8014	0,01	8
				1,15	6,79	1197	7064	97	0,02	24
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, тн	1811	19,70		35677	0	7135	0,08	150
				3,94		7135	0	100		0
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов, м3	1041	3,12	2,66	3245	2770	1333	0,00	3
				0,39	0,93	406	968	97	0,00	3
7	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощность 96(130) кВт (л.с) при перемещении грунта 1 группы грунтов до 10м (при распределении грунта по боковым резервам), м3	520	9,85	9,85	5120	5121	1358		0
					2,69	0	1400	97	0,01	5
8	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, м3	826	14,01	14,01	11569	11569	3842		0
					4,80	0	3961	97	0,02	13

9	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 25 см., м3	826	2,79	2,79	2301	2301	672		0
					0,84	0	693	97	0,01	5
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, м3	740	14,01	14,01	10364	10364	3441		0
					4,8	0	3547	97	0,01	10
11	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 25 см., м3	740	6,97	6,97	5154	5154	1507		0
					2,10	0	1554	97	0,01	5
12	Е 0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом, м2	13642	8,55	4,43	116581	60376	64346	0,03	381
				4,12	0,74	56205	10131	97	0,00	35
13	Е 0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом, м2		14,12	3,88	0	-2	-6	0,07	0
				10,24	0,78	0	-6	97	0,00	0
		Итого прямые затраты:	тенге			259826	166169			542
			тенге			64943	41752			140
		Стоимость общестроительных работ	тенге			259826				
		Накладные расходы	тенге			103708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							51
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				15548			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			21811				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			385345				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							733
		Сметная заработная плата	тенге				122243			

Локальная смета 2-3-3
на дорожную одежду

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	1814,243	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1686	чел.-ч
Сметная зарплата	362,916	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3	2170	2917,71	73,75	6331430	160045	95384	0,14	312
				21,38	11,67	46395	25322	133	0,04	89
		Смеси песчанно-гравийные, м3	-2647,4	2313,30		-6124230				

2	E0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 мпа (св.700 до 1000кгс/см2), м2	9414	639,24	18,94	6017761	178300	134367	0,03	280
				4,32	6,41	40668	60360	133	0,02	215
		Щебень фракции 40-70мм, м3	-1779,25	3258,60		-5797864				
3	E0127-23-3	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа(св.700 до 1000кгс/м2)	9190	301,27	28,60	2768685	262842	172649	0,03	303
				5,00	9,13	45950	83861	133	0,03	297
		Щебень фракции 40-70мм, м3	-578,97	3258,60		-1886632				
		Итого прямые затраты:	тенге			1309150	601187			895
			тенге			133013	169543			601
		Стоимость общестроительных работ	тенге			1309150				
		Накладные расходы	тенге			402400				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							190
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				60360			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			102693				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**1814243**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							**1686**
		Сметная заработная плата	тенге				**362916**			

Локальная смета 2-3-4
на устройство пересечения на ПК3+12м

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	607,93	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	170	чел.-ч
Сметная зарплата	28,694	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при нарезке уступов), м3	12	11,19	11,19	134	134	36		0
					3,06	0	37	97	0,01	0

2	Е0101-17-7	Разработка грунта1 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, из штабеля, м3	219	26,27	25,021	5753	5480	1686	0,01	2
				1,15	6,786	252	1486	97	0,02	5
3	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, тн	381	19,70		7506	0	1501	0,08	31
				3,94		1501	0	100		0
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов, м3	219	3,12	2,66	682	583	280	0,00	1
				0,39	0,93	85	204	97	0,00	1
7	Е0101-164-2 т.ч. П-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки мех.способом, м3	20	262,72		5254	0	5937	1,85	37
				262,72		5254		113		0
8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, м3	164	14,01	14,01	2297	2297	763		0
					4,80	0	786	97	0,02	3
9	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 25 см., м3	164	6,97	6,97	1143	1142	334		0
					2,10	0	344	97	0,01	2
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	9	21,55	4,52	194	41	149	0,11	1
				17,03		153	0	97		0
11	Е0101-145-1-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом, м2	536	8,55	4,43	4580	2374	2528	0,03	16
				4,12	0,74	2208	398	97		0
12	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом, м2	53	19,40		1028	0	997	0,12	6
				19,40		1028	0	97		0
		Итого прямые затраты:	тенге			28571	12051			94
			тенге			10481	3255			11
		Стоимость общестроительных работ	тенге			28571				
		Накладные расходы	тенге			14211				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				2132			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			2567				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**45349**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							112
		Сметная заработная плата	тенге				15868			
		Раздел 2. Дорожная одежда.								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3	66	2917,71	73,75	192569	4868	2901	0,14	9
				21,38	11,67	1411	770	133	0,04	3

3	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 мпа (св.700 до 1000кгс/см2), м2	347	639,24	18,94	221815	6572	4953	0,03	10
				4,32	6,41	1499	2225	133	0,02	8
5	Е0127-23-3	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа(св.700 до 1000кгс/м2)	339	301,27	28,60	102131	9696	6368	0,03	11
				5,00	9,13	1695	3093	133	0,03	11
		Итого прямые затраты:	тенге			516515	21136			30
			тенге			4605	6088			22
		Стоимость общестроительных работ	тенге			516515				
		Накладные расходы	тенге			14222				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				2133			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			31844				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**562581**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							58
		Сметная заработная плата	тенге				12826			
		Итого прямые затраты раздел 1-3:	тенге			545086	33187			124
			тенге			15086	9343			33
		Стоимость общестроительных работ	тенге			545086				
		Накладные расходы	тенге			28433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							13
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				4265			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			34411				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**607930**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							**170**
		Сметная заработная плата	тенге				28694			
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**3312506**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							**3212**
		Сметная заработная плата	тенге				**620428**			
		Временные здания и сооружения-4,6% к=0,8				121900				
		Возврат материалов				18285				
		Итого по расчету :				**3434406**	**620428**			**3212**
		Прочие затраты:								

Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 2,39071% от СМР	82107
Разница в стоимости эл.энергии 1,259% от СМР	43239
Доп.затраты на перевозку автом.трансп. привозных материалов -0,035512%	1220
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:	34344
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%	13738
Командировочные расходы	628739
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:	4247158
Итого по расчету в текущих ценах 2014 года:	9486233
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	189725
Итого СМР:	**9675958**
НДС 12%	1161115
Всего по расчету с НДС :	**10837073**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001

Зам. руководителя

_____ Менеев К.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
РНН270100211337
БИН 020140002290
ИИК KZ 178261PKZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»

_____ Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет» _____Есенгалиев Б.Г

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 11 от 12.04.2013г. ~~Доп.соглашение от 12.02.2014г.~~Доп.соглаш. от 30.04.2014г.

Наименование объекта -Капитальный ремонт автодороги Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу 71-73 км с подъездом к с.Караузен 0-10 км (12 км) участок № 2

Акт приемки выполненных работ
за май месяц 2014 года

от 29 мая 2014 года

Локальная смета 2-~~3~~ 2
на восстановление оси трассы

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость 69,433 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость чел.-ч
Сметная зарплата тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РДС РК 8.02.-03-2002г. Табл.114	Восстановление оси трассы км	8,75	7932,00		69433				
		Итого :	**тенге**			**69433**				

Локальная смета 2-2-1
на подготовительные работы по возведению земполотна

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость 3799,538 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4399 чел.-ч
Сметная зарплата 728,544 тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, м3 (снятие ПСП)	455	9,85	9,85	4482	4482	1188		0
					2,69	0	1225	97	0,01	4
2	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	455	16,56	16,56	7535	7535	1999		0
					4,53	0	2061	97	0,01	7

3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при нарезке уступов), м3	560	11,19	11,19	6266	6266	1663		0
					3,06	0	1714	97	0,01	6
4	Е0101-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 квт (108)л.с, глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200м	4553,8	1,83	1,83	8317	8317	2351		0
					0,53	0	2424	97	0,00	8
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, м3	4553,8	12,51	12,51	56957	56957	18910		0
					4,28	0	19495	97	0,01	64
6	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 30 см., м3	4553,8	6,35	6,35	28938	28938	8448		0
					1,91	0	8709	97	0,01	29
7	Е0168-1-4	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной 90 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм с погрузкой в а/т м2	38988	55,78	53,60	2174930	2089932	529222	0,01	561
				2,18	9,16	84994	357130	119,7	0,05	1975
8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, тн	6916	19,70		136245	0	27249	0,08	571
				3,94		27249	0	100		0
9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при разборке основания), м3	3182,4	11,19	11,19	35611	35611	9446		0
					3,06	0	9738	97	0,01	32
10	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) квт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	3182,4	9,40	9,4	29915	29914	7937		0
					2,57	0	8182	97	0,01	27
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, м3	3182,4	32,32	30,77	102855	97922	30144	0,01	32
				1,42	8,34	4519	26557	97	0,03	91
12	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, тн	5728	19,70		112842	0	22567	0,08	473
				3,94		22567	0	100		0
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов, м3	3182,4	3,85	3,24	12252	10324	4940	0,00	8
				0,48	1,12	1528	3564	97	0,00	10
14	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, м3 (снятие ПСП)	8774	9,85	9,85	86424	86398	22911		0
					2,69	0	23620	97	0,01	79
15	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	8774	8,28	8,28	72649	72649	19277		0
					2,27	0	19873	97	0,01	65
		Итого прямые затраты:	тенге			2876218	2535245			1645
			тенге			140857	484292			2397
		Стоимость общестроительных работ	тенге			2876218				

Накладные расходы	тенге	708252	
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час		357
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге	103395	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	215068	
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**3799538**	
Нормативная трудоемкость	чел.час		**4399**
Сметная заработная плата	тенге	**728544**	

Локальная смета 2-~~3~~-2
на возведение земполотна

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	1495,798	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2647	чел.-ч
Сметная зарплата	396,55	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляное полотно								
1	Е 0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м, м3	722	12,61	12,61	9104	9107	3064		0
					4,38	0	3159	97	0,015	11
2	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при срезке сущ.зем.полотна), м3	7274	11,19	11,19	81396	81396	21590		0
					3,06	0	22258	97	0,01	73
3	Е0101-25-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, м3	7274	18,80	18,80	136751	136751	36266		0
					5,14	0	37388	97	0,02	124
4	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, м3	7274	26,27	25,02	191088	181995	55994	0,01	58
				1,15	6,79	8365	49361	97	0,02	170
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, тн	13529,64	19,70		266534	0	53307	0,08	1120
				3,94		53307	0	100		0
6	Е0101-19-1 к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	7274	3,17	2,52	23059	18330	6633		0
					0,94	0	6838	97	0,00	20
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов, м3	7274	3,12	2,66	22673	19349	9314	0,00	19
				0,39	0,93	2837	6765	97	0,00	20
8	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощность 96(130) кВт (л.с) при перемещении грунта 1 группы грунтов до 10м (при распределении грунта), м3	3775,2	9,85	9,85	37174	37186	9858		0
					2,69	0	10163	97	0,01	34

9	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, м3	7274	14,01	14,01	101880	101901	33833		0
					4,80	0	34879	97	0,02	111
10	E0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 25 см., м3	7274	2,79	2,79	20294	20265	5913		0
					0,84	0	6096	97	0,01	44
14	E 0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом, м2	21519	8,55	4,43	183896	95239	101509	0,03	600
				4,12	0,74	88658	15990	97	0,00	55
		Итого прямые затраты:	тенге			1073849	701519			1797
			тенге			153167	192897			662
		Стоимость общестроительных работ	тенге			1073849				
		Накладные расходы	тенге			337281				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							188
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				50486			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			84668				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**1495798**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							**2647**
		Сметная заработная плата	тенге				**396550**			

Локальная смета 2-2-3
на дорожную одежду

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	6506,196	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1471	чел.-ч
Сметная зарплата	295,461	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3	3201,45	2917,71	73,75	9340902	236118	140721	0,14	461
				21,38	11,67	68447	37358	133	0,04	131
		Песчанно-гравийная смесь, м3	-3905,769	2313,30		-9035215				
2	E0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 мпа (св.700 до 1000кгс/см2), м2	4344,9	639,24	18,94	2777413	82292	62015	0,03	129
				4,32	6,41	18770	27858	133	0,02	99
		Щебень фракции 40-70мм, м3	-821,19	3258,60		-2675930				

3	Е0127-23-3	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа(св.700 до 1000кгс/м2)	4239,9	301,27	28,60	1277359	121265	79654	0,03	140
				5,00	9,13	21200	38690	133	0,03	137
		Щебень фракции 40-70мм, м3	-212	3258,60		-690823				
4	Е 0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум жидкий), тн	2,555	43140,02	339,60	110223	868	480	0,58	1
					140,94	0	360	133	0,58	1
5	Е 0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа Бх, м2	3550,67	15,17	5,88	53881	20895	40945	0,05	160
				7,02	1,65	24926	5859	133	0,01	22
6	С КСМ	Смесь асфальтобетонная холодного типа Бх М-1, тн	252,8	6865,7		1735655	0			
7	Е 0127-52-4 к=10	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа Бх, на каждые 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать, м2	3550,67	2,90	0,20	10297	710	9445	0,01	48
				1,90	0,10	6746	355	133		0
8	С КСМ	Смесь асфальтобетонная холодного типа Бх М-1, тн	422,521	6865,7		2900899	0			
		Итого прямые затраты:	тенге			5804661	462148			939
			тенге			140089	110480			390
		Стоимость общестроительных работ	тенге			5804661				
		Накладные расходы	тенге			333260				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							142
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				44892			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			368275				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			6506196				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							1471
		Сметная заработная плата	тенге				295461			

Локальная смета 2-2-6

на ремонт круглой металлической трубы отв. 0,8м и ж/б круглой трубы отв. 1.2 м ПК80+83,15

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	392,931	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	381	чел.-ч
Сметная зарплата	60,924	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Устройство тела и оголовков трубы

1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн или обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 (под оголовки), м3	41	33,67	32,10	1380	1316	553	0,01	0
				1,57	12,33	64	506	97	0,05	2
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, м3	5	262,72		1314	0	1485	1,85	9
				262,72		1314		113		0
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(под оголовки и тело трубы), м3	45	11,19	11,19	504	504	134		0
					3,06	0	138	97	0,01	0
4	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	45	9,40	9,40	423	423	113		0
					2,57	0	116	97	0,01	0
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, м3	2	218,93		438	0	495	1,54	3
				218,93		438	0	113		0
6	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под оголовки, м3	23,5	2841,75	33,87	66781	796	7062	1,94	46
				263,25	12,47	6186	293	109	0,06	1
7	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под оголовки трубы толщ. 10 см фракции 10-20мм, м3	0,8	6115,72	38,67	4893	31	282	1,99	2
				310,50	14,24	248	11	109	0,07	0
8	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила (обрезка торцов стальных труб), м	0	134,76	5,38	0	0	0	0,34	0
				56,25	2,25	0	0	90	0,01	0
15	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам.1200мм, км	0,0135	1037547,77	557107,52	14007	7521	11158	2226,00	30
				424350,00	210451,50	5729	2841	130	1027,85	14
19	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной тела трубы и оголовков, м2	87	333,10	13,70	28980	1192	10229	0,61	53
				102,83	5,04	8946	438	109	0,02	2
21	Е01101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением пневмотрамбовками, м3	26	134,10		3487	0	3940	0,97	25
				134,10		3487	0	113		0
		Укрепительные работы								
22	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(под оголовки и тело трубы), м3	6	11,19	11,19	67	67	17		0
					3,06	0	18	97	0,01	0
23	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	6	9,40	9,40	56	56	15		0
					2,57	0	15	97	0,01	0
24	Е0101-164-2 т.ч. П-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, м3	1,3	262,72		342	0	386	1,85	2
				262,72		342		113		0

25	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными БМ-250, МРЗ-300, при толщине до 10см на слое щебня фр. 10-20мм толщ. 10 см, м2	21,8	2151,50	30,59	46903	667	4002	1,22	27
				181,13	8,11	3949	177	97	0,04	1
26	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины, м2	21,8	-303,75	-0,32	-6622	-7	-496	-0,15	-3
				-23,32	-0,14	-508	-3	97		0
27	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах, тн	0,0522	8299,96		433	0	458	48,40	3
				8055,00		420	0	109		0
28	С 12041-5 изм.и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d-8 мм, тн	0,0522	47400,00		2474	0			0
						0	0			0
29	Е0101-158-5 т.4 п-3.18 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными БМ-250, МРЗ-300, при толщине до 10см на слое щебня фр. 10-20мм толщ. 10 см, м2	11,8	2133,39	30,59	25174	361	1959	1,10	13
				163,02	8,11	1924	96	97	0,04	0
30	Е0101-158-6-2 к=2 т.4. П-3.182 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины, м2	11,8	-301,42	-0,32	-3557	-4	-243	-0,14	-2
				-20,99	-0,14	-248	-2	97		0
31	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах, тн	0,0269	8299,96		223	0	237	48,40	1
				8055,00		217	0	109		0
32	С 12041-5 изм.и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d-8 мм, тн	0,0269	47400,00		1275	0			0
						0	0			0
33	Е0101-158-5 т.4 п-3.18 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными БМ-250, МРЗ-300, при толщине до 10см на слое щебня фр. 10-20мм толщ. 10 см, м2	5,7	2133,39	30,59	12160	174	946	1,10	6
				163,02	8,11	929	46	97	0,04	0
34	Е0101-158-6-2 к=2 т.4. П-3.182 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины, м2	5,7	301,42	0,32	1718	2	117	0,14	1
				20,99	0,14	120	1	97		0
35	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах, тн	0,0133	8299,96		110	0	117	48,40	1
				8055,00		107	0	109		0
36	С 12041-5 изм.и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d-8 мм, тн	0,0133	47400,00		630	0			0
						0	0			0
37	С 143010-21	Асфальтовые планки, тн	0,40	5690,00		2276	0			0
						0	0			0
38	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными БМ-250 МРЗ-300, м	5,5	3937,21	4,62	21655	25	2130	2,63	14
				398,25	1,06	2190	6	97		0

		Устройство концевого элемента								
	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн или обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 (под оголовки), м3	14	33,67	32,10	471	449	189	0,01	0
				1,57	12,33	22	173	97	0,05	1
	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(под оголовки и тело трубы), м3	14	11,19	11,19	157	157	42		0
					3,06	0	43	97	0,01	0
	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	14	9,40	9,40	132	132	35		0
					2,57	0	36	97	0,01	0
	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, м3	1,8	218,93		394	0	445	1,54	3
				218,93		394	0	113		0
	Е0101-158-5 т.4 п-3.18 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными БМ-250, МРЗ-300, при толщине до 10см на слое щебня фр. 10-20мм толщ. 10 см, м2	20,2	2133,39	30,59	43094	618	3351	1,10	22
				163,02	8,11	3293	164	97	0,04	1
	Е0101-158-6-2 к=2 т.4. П-3.182 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины, м2	20,2	301,41	0,32	6088	6	414	0,14	3
				20,99	0,14	424	3	97		0
	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах, тн	0,0446	8299,96		370	0	391	48,40	2
				8055,00		359	0	109		0
	С 12041-5 изм.и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d-8 мм, тн	0,0466	47400,00		2209	0			0
						0	0			0
37	С 143010-21	Асфальтовые планки, тн	0,1	5690,00		569	0			0
						0	0			0
	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы, м3	2,7	432,86	0,86	1169	2	1132	2,81	8
				432,00	0,32	1166	1	97		0
	С КСМ	Камень природный М-800, м3	2,72	3258,6		8863				
		Прочие работы								
39	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20м, м3		12,61	12,61	0	0	0		0
					4,38	0	0	97	0,01	0
40	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей, м3		5,07	5,07	0	0	0		0
					1,76	0	0	97	0,01	0
41	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, м3	163	14,01	14,01	2283	2283	759		0
					4,80	0	782	97	0,02	3

42	E0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 25 см., м3	163	6,97	6,97	1135	1135	332		0
					2,10	0	342	97	0,01	1
	E0101-17-7	Разработка грунта1 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, м3	186	26,27	25,02	4886	4654	1432	0,01	1
				1,15	6,786	214	1262	97	0,02	4
	E010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, тн	346	32,30		11176	0	2235	0,14	47
				6,46		2235	0	100		0
	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов, м3	186	3,12	2,66	580	495	239	0,00	1
				0,39	0,93	73	173	97	0,00	1
	E0101-30-2	Планировка (грубая) площадей бульдозерами мощностью 79 (108) квт 9л.с)	288	0,20	0,20	58	58	19		0
					0,07	0	20	97		0
	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (при засыпке русла), м3	84	6,83	6,83	574	574	152		0
					1,87	0	157	97	0,01	1
	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении грунтов 2 группы на каждые 5 м , м3	84	9,87	9,87	829	829	220		0
					2,70	0	227	97	0,01	1
	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, м3	74	14,01	14,01	1036	1036	344		0
					4,80	0	355	97	0,02	1
	E0101-130-7 к=2	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 25 см., м3	74	2,79	2,79	206	206	60		0
					0,84	0	62	97		0
		Итого прямые затраты:	тенге			313803	25758			318
			тенге			44034	8497			34
		Стоимость общестроительных работ	тенге			313803				
		Накладные расходы	тенге			56887				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							29
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				8393			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			22241				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**392931**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							381
		Сметная заработная плата	тенге				60924			
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**12194463**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							**8899**
		Сметная заработная плата	тенге				**1481479**			
		Временные здания и сооружения-4,6% к=0,8				448756				
		Возврат материалов				67313				

Итого по расчету:	**12643219**	1481479	8899
Прочие затраты:			
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 2,39071% от СМР	302263		
Разница в стоимости эл.энергии 1,259% от СМР	159178		
Доп.затраты на перевозку автом.трансп. привозных материалов -0,035512%	4490		
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:	126432		
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%	50573		
Командировочные расходы	1734060		
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:	15089620		
Итого по расчету в текущих ценах 2013 года:	33703396		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	674068		
Итого СМР:	**34377464**		
НДС 12%	4125296		
Всего по расчету с НДС :	38502760		

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001

_____ Менеев К.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
РНН270100211337
БИН 020140002290
ИИК KZ 178261 0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»

_____ Батбаев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет» _____ Есенгалиев Б.Г

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 11 от 12.04.2013г. Доп.соглашение от 12.02.2014г.

Наименование объекта -Капитальный ремонт автодороги Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу 71-73 км с подъездом к с.Караузен 0-10 км (12 км) участок № 2

Акт приемки выполненных работ №2

за февраль месяц 2014 года

от 05 марта 2014 года

Локальная смета 2-2-3

на дорожную одежду

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	17747,92109	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0	чел.-ч
Сметная зарплата	0	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3		2917,71	73,75	0	0	0	0,14	0
				21,38	11,67	0	0	133	0,04	0
		Смеси песчано-гравийные природные, м3	3685,692	2313,30		8526110,09				
2	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 мпа (св.700 до 1000кгс/см2), м2		639,24	18,94	0	0	0	0,03	0
				4,32	6,41	0	0	133	0,02	0
		Щебень фракции 40-70мм, м3	2521,7	3258,60		8217212				
		Итого прямые затраты:	тенге			16743322,09	0			0
			тенге			0	0			0
		Стоимость общестроительных работ	тенге			16743322,09				
		Накладные расходы	тенге			0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							0
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				0			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			1004599				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**17747921,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							**0**

Сметная заработная плата	тенге		0	
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**1[illegible]7921,09**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			0
Сметная заработная плата	тенге		0	
Временные здания и сооружения 4,6% к=0,8		653123,5		
Итого по расчету:		**18401044,59**	0	0
Прочие затраты:				
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 2,39071% от СМР		439915,61		
Разница в стоимости эл.энергии 1,259% от СМР		231669,15		
Доп.затраты на перевозку автом.трансп. привозных материалов -0,035512%		6534,21		
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:		184010,45		
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%		73604,18		
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:		19336778,19		
Итого по расчету в текущих ценах 2013 года:		43189629,73		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:		863792,59		
Итого СМР:		**44053422,32**		
НДС 12%		5286410,68		
Всего по расчету с НДС :		**49339833**		

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001

Зам.руководителя:

_____ Менеев К.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
РНН270100211337
БИН 020140002290
ИИК KZ 43319W010000428839
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

Руководитель

_____ Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет» _____ Есенгалиев Б.Г

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 11 от 12.04.2013г. Доп.соглашение от 12.02.2014г.

Наименование объекта -Капитальный ремонт автодороги Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу 71-73 км с подъездом к с.Караузен 0-10 км (12 км) участок № 2

Акт приемки выполненных работ
за февраль месяц 2014 года

от 13 февраля 2014 года

Локальная смета 2-2-3
на дорожную одежду

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	17747,92109	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0	чел.-ч
Сметная зарплата	0	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
2	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 мпа (св.700 до 1000кгс/см2), м2		639,24	18,94	0	0	0	0,03	0
				4,32	6,41	0	0	133	0,02	0
		Щебень фракции 40-70мм, м3	5138,195	3258,60		16743322,09				
		Щебень фракции 40-70мм, м3		3258,60		0				
		Итого прямые затраты:	тенге			16743322,09	0			0
			тенге			0	0			0
		Стоимость общестроительных работ	тенге			16743322,09				
		Накладные расходы	тенге			0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							0
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				0			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			1004599				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**17747921,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							**0**
		Сметная заработная плата	тенге				**0**			
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**17747921,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							**0**

Сметная заработная плата	тенге		0
Временные здания и сооружения 4,6% к=0,8		123,5	
Итого по расчету:		**18401044,59**	0	0
Прочие затраты:			
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 2,39071% от СМР		439915,61	
Разница в стоимости эл.энергии 1,259% от СМР		231669,15	
Доп.затраты на перевозку автом.трансп. привозных материалов -0,035512%		6534,21	
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:		184010,45	
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%		73604,18	
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:		19336778,19	
Итого по расчету в текущих ценах 2013 года:		43189629,73	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:		863792,59	
Итого СМР:		**44053422,32**	
НДС 12%		5286410,68	
Всего по расчету с НДС :		**49339833**	

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001

Зам.руководителя:

_____ Менеев К.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
РНН270100211337
БИН 020140002290
ИИК KZ 43319[illegible]00028839
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

Руководитель

_____ Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет» _____ Есенгалиев Б.Г

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 11 от 12.04.2013г. Доп.соглашение от 15 ноября 2013 года

Наименование объекта -Капитальный ремонт автодороги Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу 71-73 км с подъездом к с.Караузен 0-10 км (12 км) участок № 2

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2013 года

от 18 декабря 2013 года

Локальная смета 2-2-3
на дорожную одежду

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	21369,947	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0	чел.-ч
Сметная зарплата	0	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3		2917,71	73,75	0	0	0	0,14	0
				21,38	11,67	0	0	133	0,04	0
		Смеси песчано-гравийные природные, м3	3952	2313,30		9142162				
2	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 мпа (св.700 до 1000кгс/см2), м2		639,24	18,94	0	0	0	0,03	0
				4,32	6,41	0	0	133	0,02	0
		Щебень фракции 40-70мм, м3	2576,8	3258,60		8396761				
3	Е0127-23-3	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа(св.700 до 1000кгс/м2)		301,27	28,60	0	0	0	0,03	0
				5,00	9,13	0	0	133	0,03	0
		Щебень фракции 40-70мм, м3	804,457	3258,60		2621404				
		Итого прямые затраты:	тенге			20160327	0			0
			тенге			0	0			0
		Стоимость общестроительных работ	тенге			20160327				

Накладные расходы	тенге	0			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час				0
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		0		
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	1209620			
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**21369947**			
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**21369947**			
Нормативная трудоемкость	чел.час				0
Сметная заработная плата	тенге		**0**		
Итого по расчету:		**21369947**		0	0
Прочие затраты:					
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 2,39071% от СМР		510893			
Разница в стоимости эл.энергии 1,259% от СМР		269048			
Доп.затраты на перевозку автом.трансп. привозных материалов -0,035512%		7588			
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:		213699			
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%		85480			
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:		22456655			
Итого по расчету в текущих ценах 2013 года:		50158024,79			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:		1003160,5			
Итого СМР:		**51161185,29**			
НДС 12%		6139342,23			
Всего по расчету с НДС :		57300527,52			

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 268200

_____ Манеев К.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
РНН270100211337
БИН 020140002290
ИИК KZ 43319W010000428839
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

_____ Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет» _____Есенгалиев Б.Г

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 11 от 12.04.2013г. Доп.соглашение от 15 ноября 2013 года

Наименование объекта -Капитальный ремонт автодороги Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу 71-73 км с подъездом к с.Караузен 0-10 км (12 км)

участок № 3

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2013 года

от 18 декабря 2013 года

Локальная смета 2-3-3
на дорожную одежду

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	15446,029	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0	чел.-ч
Сметная зарплата	0	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3		2917,71	73,75	0	0	0	0,14	0
				21,38	11,67	0	0	133	0,04	0
2	12285 М МС 143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	2977,23104	2313,30		6887229				
3	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 мпа (св.700 до 1000кгс/см2), м2		639,24	18,94	0	0	0	0,03	0
				4,32	6,41	0	0	133	0,02	0
4	12742 М МС 143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ, фракции 40-70мм	1779,25	3258,60		5797864				
5	Е0127-23-3	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа(св.700 до 1000кгс/м2)		301,27	28,60	0	0	0	0,03	0
				5,00	9,13	0	0	133	0,03	0
6	12742 М МС 143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ, фракции 40-70мм	578,97	3258,60		1886632				

Итого прямые затраты:	тенге	14571725	0		0
	тенге	0	0		0
Стоимость общестроительных работ	тенге	14571725			
Накладные расходы	тенге	0			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час				0
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		0		
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	874304			
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**15446029**			
Нормативная трудоемкость	чел.час				**0**
Сметная заработная плата	тенге		**0**		
Итого по расчету:		**15446029**		0	0
Прочие затраты:					
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 2,39071% от СМР		369270			
Разница в стоимости эл.энергии 1,259% от СМР		194466			
Доп.затраты на перевозку автом.трансп. привозных материалов -0,035512%		5485			
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:		154460			
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%		61784			
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:		16231494			
Итого по расчету в текущих ценах 2013 года:		36253827			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:		725077			
Итого СМР:		**36978904**			
НДС 12%		4437468,48			
Всего по расчету с НДС :		41416372,48			

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 268

_____ Мергеев К.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
РНН270100211337
БИН 020140002290
ИИК KZ 43319W010000428839
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

_____ Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет» _____Есенгалиев Б.Г

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Uniserv
Договор № 11 от 12.04.2013г.
Наименование объекта -Капитальный ремонт автодороги Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу 71-73 км с подъездом к с.Караузен 0-10 км (12 км) участок № 2

Акт приемки
за июль месяц 2013 года

от 30 июля 2013 года

Локальная смета 2-~~3~~-1

на подготовительные работы по возведению земполотна

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	179,306	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	226	чел.-ч
Сметная зарплата	36,348	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, м3 (снятие ПСП)	209	9,85	9,85	2059	2059	546		0
					2,69	0	563	97	0,01	2
2	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	209	8,28	8,28	1731	1731	458		0
					2,26	0	472	97	0,01	1
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при нарезке уступов), м3	210	11,19	11,19	2350	2350	624		0
					3,06	0	643	97	0,01	2
4	Е0101-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 квт (108)л.с, глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200м	600	1,83	1,83	1098	1098	310		0
					0,53	0	320	97	0,00	1
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, м3	600	12,51	12,51	7505	7505	2492		0
					4,28	0	2569	97	0,01	8

6	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый проход по одному [illegible]ду прицепными катками на пневмоколесно[illegible]оду, массой 25 тн, при толщине слоя 30 см., м3	600	6,35	6,35	[illegible]3	3813	1113	0
					1,91	0	1147	97	0,01	4
7	Е0168-1-4	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной 90 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм с погрузкой в а/т м2	1400	55,78	53,60	78098	75046	19004	0,01	20
				2,18	9,16	3052	12824	119,7	0,05	71
8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, тн	248	19,70		4886	0	977	0,08	20
				3,94		977	0	100		0
9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при разборке основания), м3	363,6	11,19	11,19	4069	4069	1080		0
					3,06	0	1113	97	0,01	4
10	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) квт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	363,6	9,40	9,4	3418	3418	906		0
					2,57	0	934	97	0,01	4
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, м3	363,6	32,32	30,77	11752	11188	3442	0,01	4
				1,42	8,34	516	3032	97	0,03	11
12	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, тн	654	19,70		12884	0	2577	0,08	54
				3,94		2577	0	100		0
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов, м3	363,6	3,85	3,24	1400	1180	565	0,00	1
				0,48	1,12	175	407	97	0,00	1
		Итого прямые затраты:	тенге			135063	113457			99
			тенге			7297	24024			109
		Стоимость общестроительных работ	тенге			135063				
		Накладные расходы	тенге			34094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							18
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				5027			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			10149				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**179306**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							**226**
		Сметная заработная плата	тенге				**36348**			

Локальная смета 2-3-2
на возведение земполотна

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	216,703	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	404	чел.-ч
Сметная зарплата	60,253	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляное полотно								
1	Е 0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м, м3	156,2	12,61	12,61	1970	1970	663		0
					4,38	0	684	97	0,015	2
2	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при срезке сущ.зем.полотна), м3	1011,6	11,19	11,19	11320	11320	3002		0
					3,06	0	3095	97	0,01	10
3	Е0101-25-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, м3	1011,6	18,80	18,80	19018	19018	5045		0
					5,14	0	5201	97	0,02	16
4	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, м3	1011,6	26,27	25,02	26575	25310	7787	0,01	8
				1,15	6,79	1163	6865	97	0,02	23
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, тн	1881,5	19,70		37066	0	7413	0,08	155
				3,94		7413	0	100		0
6	Е0101-19-1 к=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	1011,6	3,17	2,52	3207	2549	922		0
					0,94	0	951	97		0
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов, м3	1011,6	3,12	2,66	3153	2692	1296	0,00	3
				0,39	0,93	395	941	97	0,00	3
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, м3	1011,6	14,01	14,01	14168	14168	4705		0
					4,80	0	4851	97	0,02	15
10	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 25 см., м3	1011,6	2,79	2,79	2818	2818	824		0
					0,84	0	849	97	0,01	6
14	Е 0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом, м2	4344	8,55	4,43	37123	19226	20491	0,03	121
				4,12	0,74	17897	3228	97	0,00	11

Итого прямые затраты:	тенге	[illegible]211	96522		287
	тенге	[illegible]68	25714		86
Стоимость общестроительных работ	тенге	153211			
Накладные расходы	тенге	51226			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час				31
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		7671		
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	12266			
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	216703			
Нормативная трудоемкость	чел.час				404
Сметная заработная плата	тенге		60253		

Локальная смета 2-3-3
на дорожную одежду

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	2451,052	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	246	чел.-ч
Сметная зарплата	52,849	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3	336,2	2917,71	73,75	980934	24796	14778	0,14	48
				21,38	11,67	7188	3923	133	0,04	14
2	E0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 мпа (св.700 до 1000кгс/см2), м2	1389,2	639,24	18,94	888026	26311	19828	0,03	41
				4,32	6,41	6001	8907	133	0,02	32
3	E0127-23-3	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа(св.700 до 1000кгс/м2)	1277,1	301,27	28,60	384754	36526	23993	0,03	42
				5,00	9,13	6386	11654	133	0,03	41

Итого прямые затраты:	тенге	2253714	87633		131
	тенге	19575	24484		87
Стоимость общестроительных работ	тенге	2253714			
Накладные расходы	тенге	58599			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час				28

Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		8790	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	138739		
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	2451052		
Нормативная трудоемкость	чел.час			246
Сметная заработная плата	тенге		52849	
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**2847061**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			**876**
Сметная заработная плата	тенге		**149450**	
Итого по расчету:		**2847061**	**149450**	**876**
Временные здания и сооружения-4,6% с к=0,8		104772		
Итого:		**2951833**		
Прочие затраты:				
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 2,39071% от СМР		70570		
Разница в стоимости эл.энергии 1,259% от СМР		37164		
Доп.затраты на перевозку автом.трансп. привозных материалов -0,035512%		1011		
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:		29518		
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%		11807		
Командировочные расходы		171863		
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:		3273766		
Итого по расчету в текущих ценах 2013 года:		7312114		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:		146242		
Итого СМР:		**7458356**		
НДС 12%		895002,72		
Всего по расчету с НДС :		8353358,72		

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102[illegible]000
БИК KKMFKZ2[illegible]
ГУ «Комитет [illegible] МФ РК
Код ГУ 26[illegible]
Зам.руководителя [illegible] Мнеев К.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
РНН270100211337
БИН 020140002290
ИИК KZ[illegible]019W010000428839
БИК [illegible]
[illegible] «ЦТА Банк»
Руководитель [illegible] Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет» Есенгалиев Б.Г

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Uniserv
Договор № 11 от 12.04.2013г.
Наименование объекта -Капитальный ремонт автодороги Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу 71-73 км с подъездом к с.Караузен 0-10 км (12 км) участок № 1

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2013 года

от 30 июля 2013 года

Локальная смета 2-1-3
на дорожную одежду

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	23987,197	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2088	чел.-ч
Сметная зарплата	394,575	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3	626,3	2917,71	73,75	1827362	46192	27528	0,14	90
				21,38	11,67	13390	7308	133	0,04	26
3	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 мпа (св.700 до 1000кгс/см2), м2	6655,41	639,24	18,94	4254373	126053	94994	0,03	197
				4,32	6,41	28751	42673	133	0,02	152
5	Е0127-23-3	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа(св.700 до 1000кгс/м2)	6893,99	301,27	28,60	2076963	197174	129515	0,03	228
				5,00	9,13	34470	62910	133	0,03	223
6	Е 0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум жидкий), тн	7,4	43140,02	339,59	319236	2513	1387	0,58	4
					140,94	0	1043	133	0,58	4
7	Е 0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа Бх, м2	10282,3	15,17	5,88	156032	60509	118567	0,05	464
				7,02	1,65	72182	16966	133	0,01	65
8	С КСМ	Смесь асфальтобетонная холодного типа Бх М-1, тн	732,1	6865,70		5026377	0			

9	Е 0127-52-4 к=10	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа Бх, на каждые 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать, м2	10282,3	2,90	0,20	19	2056	27350	0,01	140
				1,90	0,10	19536	1028	133		0
10	С КСМ	Смесь асфальтобетонная холодного типа Бх М-1, тн	1223,59	6865,7		8400827	0			
		Итого прямые затраты:	тенге			22090989	434497			1123
			тенге			168329	131928			470
		Стоимость общестроительных работ	тенге			22090989				
		Накладные расходы	тенге			399341				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							202
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				59901			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			1349420				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**23839750**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							1795
		Сметная заработная плата	тенге				360158			
		Раздел 2. Присыпные обочины								
12	Е0101-17-7	Разработка грунта1 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, м3	1330	26,27	25,021	34938	33278	10238	0,01	11
				1,15	6,786	1530	9025	97	0,02	31
13	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, тн	2407,3	19,70		47424	0	9485	0,08	199
				3,94		9485	0	100		0
14	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов, м3	1330	3,12	2,66	4144	3539	1703	0,00	3
				0,39	0,93	519	1237	97	0,00	4
15	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, м3	1127	14,01	14,01	15785	15784	5242		0
					4,80	0	5404	97	0,02	18
16	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 25 см., м3	1127	6,97	6,97	7850	7850	2292		0
					2,10	0	2363	97	0,01	6
		Итого прямые затраты:	тенге			110141	60451			213
			тенге			11534	18029			59
		Стоимость общестроительных работ	тенге			110141				
		Накладные расходы	тенге			28960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							21
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				4854			

Ненормированные и непредвиденные з[illegible]ты	тенге	[illegible]6			
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**147447**			
Нормативная трудоемкость	чел.час				293
Сметная заработная плата	тенге		34417		
Итого прямые затраты:	тенге	22201130	494948		1336
	тенге	179863	149957		529
Стоимость общестроительных работ	тенге	22201130			
Накладные расходы	тенге	428301			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час				223
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		64755		
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	1357766			
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**23987197**			
Нормативная трудоемкость	чел.час				2088
Сметная заработная плата	тенге		394575		

Локальная смета 2-1-6
на ремонт металлической трубы отв. 0,8м и ж/б круглой трубы отв. 1,0м

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	1215,925	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	442	чел.-ч
Сметная зарплата	82,029	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тела и оголовков трубы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн или обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 (под оголовки), м3	50	33,67	32,10	1684	1605	675	0,01	1
				1,57	12,33	79	617	97	0,05	3
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, м3	2	262,72		525	0	593	1,85	4
				262,72		525		113		0
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(под оголовки и тело трубы), м3	208	11,19	11,19	2328	2328	617		0
					3,06	0	636	97	0,01	2

4	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощно[illegible] 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грун[illegible] добавлять на каждые последующие 10м, м3	208	9,40	9,40	[illegible]5	1955	519		0
					2,57	0	535	97	0,01	2
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, м3	6,4	218,93		1401	0	1583	1,54	10
				218,93		1401	0	113		0
6	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под оголовки, м3	14,2	2841,75	33,87	40353	481	4267	1,94	28
				263,25	12,47	3738	177	109	0,06	1
7	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под оголовки трубы толщ. 10 см фракции 10-20мм, м3	1	6115,72	38,67	6116	39	354	1,99	2
				310,50	14,24	311	14	109	0,07	0
8	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под тело трубы толщ. 10 см фракции 20-40 мм, м3	1,2	5462,42	38,67	6555	46	425	1,99	2
				310,50	14,24	373	17	109	0,07	0
9	Е0130-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отвествием до 1 м, м3	4,56	1227,00	821,25	5595	3745	2639	1,94	9
				317,25	213,53	1447	974	109	0,73	3
10	С КСМ	Лекальные блоки под оголовки круглых труб отверствием 1 м, м3	4,56	16651,73		75932	0	0		0
						0	0			0
11	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отвествием 1 м при высоте насыпи до 3 м - все звенья новые, м3	4,2	4921,38	2182,50	20670	9167	8655	7,89	33
				1323,00	567,45	5557	2383	109	1,94	8
12	С КСМ	Трубы безнапорные для водостоков круглые Dy 1000мм, прочность труб третья, м3	4,2	22447,70		94280	0	0		0
										0
13	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отвествием 1-2м (все блоки новые), м3	5,95	4160,50	686,25	24755	4083	4164	2,79	17
				463,50	178,43	2758	1062	109	0,61	4
14	С КСМ	Блоки оголовков одноочковых круглых труб отверствием 1-2м , м3	5,95	19151,73		113953	0	0		0
						0	0			0
15	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам.800мм, км	0,022	537621,84	240633,09	11828	5294	10065	1369,00	30
				261000,00	90900,00	5742	2000	130	443,96	10
16	С 130806-147 изм.и доп.вып.9	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91) 820х10 мм, м	22,09	18500		408634	0	0		0
						0	0			0
17	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100мм, км	0,041	70074,97	10674,97	2873	438	2817	270,00	11
				48825,00	4032,00	2002	165	130	19,69	1
18	С 130806-80 изм.и доп.вып.9	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5, м	41,16	882,00		36303	0	0		0
						0	0			0
19	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной тела трубы и оголовков, м2	128	333,10	13,70	42637	1754	15050	0,61	78
				102,83	5,04	13162	645	109	0,02	3

20	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной д[illegible]лойной тела трубы и оголовков, м2	12,2	1100,16	20,67	[illegible]22	252	2196	0,91	11
				157,50	7,61	[illegible]522	93	109	0,31	4
21	Е01101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением пневмотрамбовками, м3	32	134,10		4291	0	4849	0,97	31
				134,10		4291	0	113		0
		Укрепительные работы								
22	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(под оголовки и тело трубы), м3	6	11,19	11,19	67	67	17		0
					3,06	0	18	97	0,01	0
23	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	6	9,40	9,40	56	56	15		0
					2,57	0	15	97	0,01	0
24	Е0101-164-2 т.ч. П-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, м3	1	262,72		263	0	297	1,85	2
				262,72		263		113		0
25	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными БМ-250, МРЗ-300, при толщине до 10см на слое щебня фр. 10-20мм толщ. 10 см, м2	18,4	2151,50	30,59	39588	563	3378	1,22	22
				181,13	8,11	3333	149	97	0,04	1
26	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины, м2	18,4	-303,75	-0,32	-5589	-6	-419	-0,15	-3
				-23,32	-0,14	-429	-3	97		0
27	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах, тн	0,043	8299,96		357	0	377	48,40	2
				8055,00		346	0	109		0
28	С 12041-5 изм.и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d-8 мм, тн	0,043	47400,00		2038	0			0
						0	0			0
29	Е0101-158-5 т.4 п-3.18 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными БМ-250, МРЗ-300, при толщине до 10см на слое щебня фр. 10-20мм толщ. 10 см, м2	11	2133,39	30,59	23467	336	1826	1,10	12
				163,02	8,11	1793	89	97	0,04	0
30	Е0101-158-6-2 к=2 т.4. П-3.182 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины, м2	11	-301,42	-0,32	-3316	-4	-226	-0,14	-2
				-20,99	-0,14	-231	-2	97		0
31	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах, тн	0,024	8299,96		199	0	210	48,40	1
				8055,00		193	0	109		0
32	С 12041-5 изм.и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d-8 мм, тн	0,024	47400,00		1138	0			0
						0	0			0

33	Е0101-158-5 т.4 п-3.18 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными БМ-250, МРЗ-30[illegible] толщине до 10см на слое щебня фр. 10-20мм толщ. 10 см, м2	20	2133,39	30,59	[illegible]58	612	3319	1,10	22
				163,02	8,11	3260	162	97	0,04	1
34	Е0101-158-6-2 к=2 т.4. П-3.182 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины, м2	20	301,42	0,32	6028	6	410	0,14	3
				20,99	0,14	420	3	97		0
35	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах, тн	0,046	8299,96		382	0	404	48,40	2
				8055,00		371	0	109		0
36	С 12041-5 изм.и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d-8 мм, тн	0,046	47400,00		2180	0			0
						0	0			0
37	С 143010-21	Асфальтовые планки, тн	0,944	5690,00		5371	0			0
						0	0			0
38	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными БМ-250 МРЗ-300, м	5,5	3937,21	4,62	21655	25	2130	2,63	14
				398,25	1,06	2190	6	97		0
		Прочие работы								
39	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20м, м3	489	12,61	12,61	6166	6166	2076		0
					4,38	0	2140	97	0,01	5
40	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей, м3	489	5,07	5,07	2479	2479	834		0
					1,76	0	860	97	0,01	5
41	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, м3	420	14,01	14,01	5883	5882	1954		0
					4,80	0	2014	97	0,02	7
42	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 25 см., м3	420	6,97	6,97	2925	2925	854		0
					2,10	0	880	97	0,01	2
43	Е0101-30-2	Планировка (грубая) площадей бульдозерами мощностью 79 (108) квт 9л.с)	300	0,20	0,20	60	60	20		0
					0,07	0	21	97		0
		Итого прямые затраты:	тенге			1070155	50354			342
			тенге			54817	15670			62
		Стоимость общестроительных работ	тенге			1070155				
		Накладные расходы	тенге			76944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							38
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				11542			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			68826				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**1215925**				

Нормативная трудоемкость		чел.час	
Сметная заработная плата		тенге	82029

Локальная смета 2-1-7

устройство тротуарных проходов от универмага до больницы в п.Жалпактал

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	3436,457	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	892	чел.-ч
Сметная зарплата	144,849	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитныхтротуаров с заполнением швов холодным а/б, м2	465,02	99,46	42,08	46251	19568	44673	0,38	177
				57,38	14,85	26683	6906	133	0,07	33
4	С КСМ	Плиты тротуаров из БМ-300 МР-300, м3	69,44	24115,73		1674596	0	0		0
						0	0			0
5	С КСМ	Смесь асфальтобетонная холодная типа Бх М-1, тн	1,18	6865,70		8102	0	0		0
						0	0			0
6	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов (тротуаров) толщ. 15 см. м3	6,19	15419,48	532,08	95447	3294	3820	2,55	16
				434,25	131,85	2688	816	109	0,43	3
7	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах, тн	0,144	8299,96		1195	0	1264	48,40	7
				8055,00		1160	0	109		0
8	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d=8мм, тн	0,144	47400,00		6826	0			
9	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий (торцов плит между собой), тн	0,336	9739,20	3333,30	3272	1120	1789	29,80	10
				5917,50		1988	0	90		0
10	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно, тн	0,336	50800,0		17069	0			
11	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов (затирка полимерцементным раствором торца тротуаров), м3	14,8	1579,04	532,08	23370	7875	9132	2,55	38
				434,25	131,85	6427	1951	109	0,43	6
12	С 143002-45	Раствор полимерцементный, м3	15,1	39400,00		594940	0	0		0
						0	0			0

13	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком (отсыпка обочин по краям тротуаров с уплотнением), м3	217	2841,75	33,87	[illegible]660	7350	65216	1,94	421
				263,25	12,47	[illegible]125	2706	109	0,06	13
14	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом, м2	741	19,40		14375	0	13944	0,12	89
				19,40		14375	0	97		0

Итого прямые затраты:	тенге	3102103	39207	758
	тенге	110446	12379	57
Стоимость общестроительных работ	тенге	3102103		
Накладные расходы	тенге	139838		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час			77
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		22024	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	194516		
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**3436457**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			892
Сметная заработная плата	тенге		144849	

Локальная смета 2-1-4

на устройство пересечения на ПК3+12м

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	370,883	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	131	чел.-ч
Сметная зарплата	21,39	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, м3	35	11,19	11,19	392	392	104		0
					3,06	0	107	97	0,01	0
2	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	35	9,40	9,40	329	329	87		0
					2,57	0	90	97	0,01	0
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, м3	23	11,19	11,19	257	257	68		0
					3,06	0	70	97	0,01	0

4	Е0101-17-7	Разработка грунта1 группы с погрузкой [illegible] автомобили самосвалы экскаваторами с [illegible]шом вместимостью 0,65м3, из штабеля, м3	163	26,27	25,021	[illegible]32	4078	1254	0,01	1
				1,15	6,786	187	1106	97	0,02	4
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, тн	303,2	19,70		5973	0	1195	0,08	25
				3,94		1195	0	100		0
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов, м3	163	3,12	2,66	508	434	210	0,00	0
				0,39	0,93	64	152	97	0,00	0
7	Е0101-164-2 т.ч. П-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки мех.способом, м3	15	262,72		3941	0	4453	1,85	28
				262,72		3941		113		0
8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками, на пневмоколесном ходу, 25 тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, м3	145	14,01	14,01	2031	2031	674		0
					4,80	0	695	97	0,02	3
9	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слоя 25 см., м3	145	6,97	6,97	1010	1010	295		0
					2,10	0	304	97	0,01	1
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	7	21,55	4,52	151	32	115	0,11	1
				17,03		119	0	97		0
11	Е0101-145-1-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом, м2	605	8,55	4,43	5170	2680	2854	0,03	18
				4,12	0,74	2492	450	97		2
12	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом, м2	53	19,40		1028	0	997	0,12	6
				19,40		1028	0	97		0
		Итого прямые затраты:	тенге			25072	11243			79
			тенге			9026	2974			10
		Стоимость общестроительных работ	тенге			25072				
		Накладные расходы	тенге			12306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				1846			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			2243				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**39621**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							95
		Сметная заработная плата	тенге				13846			
		Раздел 2. Дорожная одежда.								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3	39	2917,71	73,75	113791	2876	1714	0,14	6
				21,38	11,67	834	455	133	0,04	2

3	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 мпа (св.700 до 1000кгс/см2), м2	204	639,24	18,94	130404	3864	2911	0,03	6
				4,32	6,41	881	1308	133	0,02	5
5	Е0127-23-3	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа(св.700 до 1000кгс/м2)	199	301,27	28,60	59953	5692	3739	0,03	7
				5,00	9,13	995	1816	133	0,03	6
		Итого прямые затраты:	тенге			304148	12432			19
			тенге			2710	3579			13
		Стоимость общестроительных работ	тенге			304148				
		Накладные расходы	тенге			8364				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				1255			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			18751				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**331263**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							36
		Сметная заработная плата	тенге				7544			

Локальная смета 1-1-1
на демонтаж существующих труб

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	182,769	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	199	чел.-ч
Сметная зарплата	32,564	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Подготовительные работы.								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощность 96(130) кВт (л.с) при перемещении грунта 1 группы грунтов до 10м (снятие растительного слоя), м3	4	9,85	9,85	39	39	11		0
					2,69	0	11	97	0,01	0
2	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м, м3	4	8,28	8,28	33	33	9		0
					2,26	0	9	97	0,01	0

3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощн[illegible] 96 (130) квт (лс) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (разработка временных съездов), м3	376	11,19	11,19	[illegible]07	4207	1115		0
					3,06	0	1151	97	0,01	5
4	Е0101-25-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) квт (лс) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, м3	376	18,80	18,80	7069	7069	1875		0
					5,14	0	1933	97	0,02	6
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, м3	11	262,72		2890	0	3266	1,85	20
				262,72		2890	0	113		0
		Итого прямые затраты:	тенге			14238	11348			20
			тенге			2890	3104			11
		Стоимость общестроительных работ	тенге			14238				
		Накладные расходы	тенге			6276				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				941			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			1231				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**21745**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							34
		Сметная заработная плата	тенге				6935			
		Раздел 2. Разборка существующих труб.								
1	Е0122-8-3	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.100мм, км	0,035	42054,98	7472,48	1472	262	1461	162,00	6
				29295	2822,40	1025	99	130	13,78	0
2	Е0130-16-1	Разборка бетонной кладки опор мостов и железобетонных труб (оголовков), м3	2	4409,47	2688,22	8819	5376	5910	9,94	20
				1721,25	989,48	3443	1979	109	4,83	10
3	Е0122-8-18 к=0,6, к=0,7, к=0,5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.1200мм, км	0,0109	672630,39	389975,26	7332	4251	5695	1335,60	15
				254610,00	147316,05	2775	1606	130	719,50	8
4	С ПЛ	Возврат материала 100% металлолом от разборки труб, тн	4,97575	8000,00		39806	0	0		0
						0	0			0
5	Е0122-8-16 к=0,6, к=0,7, к=0,5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.1000мм с гидравлическим испытанием, км	0,0118	513527,69	287565,82	6060	3393	4810	1080,00	13
				204930,00	108630,90	2418	1282	130	530,55	6
6	С ПЛ	Возврат материала 100% металлолом от разборки труб, тн	4,29	8000		34280	0	0		0
						0	0			0
		Погрузка труб металлических диаметром свыше		260,00		2408	0	0		0

7	С01031-А33-1	426мм (для строительства магистральных трубопроводов) при автомобильных перевозках, тн	9,26			0	0		0
8	С01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426мм (для строительства магистральных трубопроводов) при автомобильных перевозках, тн	9,26	312,80		2897	0	0	0
						0	0		0
9	С 010332-А20-01 к=1,25	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами), расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1, тн	9,26	878,13		8131	0	1627	3,69	34
				175,63		1626	0	100		0
10	С 010332-А20-01 к=1,25 к=100	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами), расстояние перевозки свыше 200 км за каждый км добавлять, класс груза 1, тн	9,26	350,00		3241	0	648	1,47	14
				70,00		648	0	100		0
11	Е0130-54-3 к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отвествием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах, на автомобильных дорогах) до 3, 4 м, м3	3,15	2804,40	1746,00	8834	5500	5193	6,31	20
				1058,40	453,96	3334	1430	109	1,55	5
12	С о1031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 тн при автомобильных перевозках, тн	7,88	152,80		1204	0	0		0
						0	0			0
13	С о1031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 тн при автомобильных перевозках, тн	7,88	140,00		1103	0	0		0
						0	0			0
14	С 010332-А5-1 к=1,25	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1, тн	7,88	62,38		492	0	98		0
				12,48		98	0	100		0
15	С о1031-А11-11	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках, тн	4,8	27,10		130	0	0		0
						0	0			0
16	С 010333-А5-1	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1, тн	4,8	45,00		216	0	43	0,26	1
				9,00		43	0	100		0
		Итого прямые затраты:	тенге			126425	18782			123
			тенге			15410	6396			29
		Стоимость общестроительных работ	тенге			126425				
		Накладные расходы	тенге			25485				

Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час			13
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		3823	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	9115		
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**161025**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			165
Сметная заработная плата	тенге		25629	
Итого прямые затраты:	тенге	140663	30130	143
	тенге	18300	9500	40
Стоимость общестроительных работ	тенге	140663		
Накладные расходы	тенге	31761		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час			16
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		4764	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	10345		
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**182769**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			199
Сметная заработная плата	тенге		32564	

Итого по расчету:	**29193231**	**675407**	**3752**
в том числе возврат:	74088		
Временные здания и сооружения-4,6% с к=0,8	1074311		
Итого:	**30267542**		
в том числе возврат:	74088		
Итого по расчету:	**30193454**		
Прочие затраты:			
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 2,39071% от СМР	721838		
Разница в стоимости эл.энергии 1,259% от СМР	380136		
Доп.затраты на перевозку автом.трансп. привозных материалов -0,035512%	10722		
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:	301935		
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%	120774		
Командировочные расходы	752607		
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:	32481466		
Итого по расчету в текущих ценах 2013 года:	72548926		

сборы, обязательные платежи	0979
ого СМР:	**73999905**
НДС 12%	8879988,6
Всего по расчету с НДС :	82879893,6

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя

Минаев

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
РНН270100211337
БИН 020140002290
ИИК KZ 43319W010000428839
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

Руководитель

Абдраев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет» Есенгалиев Б.Т

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Uniserv
Договор № 11 от 12.04.2013г.
Наименование объекта -Капитальный ремонт автодороги Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу 71-73 км с подъездом к с.Караузен 0-10 км (12 км)

Акт приемки выполненных работ

за июнь месяц 2013 года

от 25 июня 2013 года

Локальная смета 2-1-3

на дорожную одежду

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	6893,488	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1015	чел.-ч
Сметная зарплата	213,904	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3	1990,7	2917,71	73,75	5808285	146821	87501	0,14	286
				21,38	11,67	42561	23229	133	0,04	82
2	12285 М МС 143008-104	Песчанно-гравийная смесь, м3	-1235,2	2313,30		-2857388	0	0		0
								133		0
3	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 мпа (св.700 до 1000кгс/см2), м2	4813,59	639,24	18,94	3077017	91169	68705	0,03	142
				4,32	6,41	20795	30863	133	0,02	110
4	12742 М МС 143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ, фракции 40-70мм, м3	-325,38	3258,60		-1060283	0	0		0
						0	0			0
5	Е0127-23-3	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа(св.700 до 1000кгс/м2)	4310,01	301,27	28,60	1298484	123270	80970	0,03	142
				5,00	9,13	21550	39330	133	0,03	139

Итого прямые затраты:	тенге	6115	361260		570
	тенге	84906	93422		331
Стоимость общестроительных работ	тенге	6266115			
Накладные расходы	тенге	237176			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час				114
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		35576		
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	390197			
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**6893488**			
Нормативная трудоемкость	чел.час				1015
Сметная заработная плата	тенге		213904		

Локальная смета 2-1-7

устройство тротуарных проходов от универмага до больницы в п.Жалпактал

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	4326,679	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	882	чел.-ч
Сметная зарплата	142,273	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под тротуары с уплотнением, м3	197	2841,75	33,87	559825	6672	59206	1,94	382
				263,25	12,47	51860	2457	109	0,06	12
2	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом, м2	1970	1,22	1,22	2407	2403	487		0
					0,25	0	502	97		2
3	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов холодным а/б, м2	911,28	99,46	42,08	90636	38347	87543	0,38	346
				57,38	14,85	52289	13533	133	0,07	64
4	С КСМ	Плиты тротуаров из БМ-300 МР-300, м3	136,08	24115,73		3281669	0	0		0
						0	0			0

Итого прямые затраты:	тенге	3934537	47422		728
	тенге	104149	16492		78
Стоимость общестроительных работ	тенге	3934537			
Накладные расходы	тенге	147236			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час				76
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		21632		
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	244906			
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**4326679**			

Нормативная трудоемкость	чел.час			882
Сметная заработная плата	тенге		142273	
Итого по расчету:		**11220167**	**356177**	**1897**
Временные здания и сооружения-4,6% с к=0,8		412902		
Итого:		**11633069**		
Итого по расчету:		**11633069**		
Прочие затраты:				
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 2,39071% от СМР		278113		
Разница в стоимости эл.энергии 1,259% от СМР		146460		
Доп.затраты на перевозку автом.трансп. привозных материалов -0,035512%		4131		
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:		116331		
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%		46532		
Командировочные расходы		373958		
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:		12598594		
Итого по расчету в текущих ценах 2013 года:		28139569		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:		562791		
Итого СМР:		**28702360**		
НДС 12%		3444283,2		
Всего по расчету с НДС :		**32146643,2**		

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001

Куанчалиев М.Г.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
РНН270100211337
БИН 020140002290
ИИК KZ 43319W010000428839
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик : ТОО " Uniserv"

Договор № 11 от 12.04.2013г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу 71-73км с подъездом к с.Караузен 0-10км (12км)"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2013 года

от 27 мая 2013 года

Локальная смета

на восстановление оси трассы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ.

Составлена в ценах 2001 г.

Нормативная трудоемкость -- чел.ч

Сметная стоимость 11,842 тыс.тенге.

				Стоимость единицы, тенге.		Общая стоимость, тенге.			Затраты труда рабочих чел./час.	
№	Шифр и	Наименование работ и затрат,	Коли-	Всего	эксплуатация		основной	эксплуатация	не занятых обслуживанием машин	
п/п	№ позиции	единица измерения	чество		машин	Всего	заработной	машин	обслуживающих машины	
	норматива			основной	в т.ч.		платы	в т.ч.	на единицу	всего
				зар.платы	зар.платы			зар.платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РДС	Восстановление оси								
	РК 8.02-									
	03-2002г.	трассы								
	тб.114	км	1,49	7932,00	---	11842	---	---	---	
		Итого:				**11842**				

Локальная смета

на подготовительные работы по возведению земполотна

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 861,956 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1059 чел.-ч
Сметная заработная плата 175,461 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
1	E0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (при снятии ПСП) м3	982	9,85	-	9,85	9670	-	9670	2565	-	-
						2,69			2644	97	0,01	9
2	E0101-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	982	8,28	-	8,28	8132	-	8132	2157	-	-
						2,26			2224	97	0,01	7
3	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при нарезке уступов) м3	1305	11,19	-	11,19	14603	-	14603	3874	-	-
						3,06			3993	97	0,01	13
4	E0101-150-2	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м м3	4225	1,83	-	1,83	7712	-	7712	2182	-	-
						0,53			2250	97	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3581	12,51	12,51	44790	44790	14870	-	-
		м3		-	4,28	-	15330	97	0,01	50
6	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	3581	6,36	6,36	22757	22757	6643	-	-
	к=5	м3		-	1,91	-	6849	97	0,01	22
7	E0168-1-4	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 90 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм с погрузкой в а/с	6914	55,78	53,6	385695	370623	93850	0,01	99
		м2		2,18	9,16	15073	63332	119,7	0,05	350
8	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1100	19,7	-	21670	-	4334	0,08	91
		т		3,94	-	4334	-	100	-	-
9	E0101-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м (при разборке основания)	734	1,83	1,83	1340	1340	379	-	-
		м3		-	0,53	-	391	97	-	1
10	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при разборке основания)	1597	11,19	11,19	17870	17870	4740	-	-
		м3		-	3,06	-	4887	97	0,01	16
11	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1597	32,32	30,77	51616	49140	15127	0,01	16
		м3		1,42	8,34	2268	13327	97	0,03	46
12	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2874,6	19,7	-	56630	-	11326	0,08	238
		т		3,94	-	11326	-	100	-	-
13	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы	1597	3,85	3,24	6155	5181	2479	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов	м3	0,48	1,12	767	1789	97	-	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			648640	551817			449
			Тенге			33767	117015			528
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			648640	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			164526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24679	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48790	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			861956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1059
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175461	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			861956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1059
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175461	-		-

Локальная смета
на возведение земполотна

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 672,194 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1161 чел.-ч
Сметная заработная плата 224,647 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земполотно								
1	E0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	1760	12,61	12,61	22198	22198	7470	-	-
				-	4,38	-	7701	97	0,01	25
2	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при срезке боковых резервов) м3	2609	11,19	11,19	29195	29195	7744	-	-
				-	3,06	-	7984	97	0,01	26
3	E0101-25-10 к=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	2609	18,8	18,8	49047	49047	13010	-	-
				-	5,14	-	13412	97	0,02	44
4	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	299	26,27	25,02	7854	7481	2302	0,01	2
				1,15	6,79	344	2029	97	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С010333-А1-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	541,2	19,7	-	10662	-	2132	0,08	45
				3,94	-	2132	-	100	-	-
		т								
6	Е0101-19-1 к=2	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	299	3,17	2,52	948	753	273	-	-
				-	0,94	-	281	97	-	1
		м3								
7	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	299	3,12	2,66	932	796	383	-	1
				0,39	0,93	117	278	97	-	1
		м3								
8	Е0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (при распределении грунта)	758	9,85	9,85	7464	7464	1980	-	-
				-	2,69	-	2041	97	0,01	7
		м3								
9	Е0101-25-9 к=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	758	16,56	16,56	12553	12553	3330	-	-
				-	4,53	-	3433	97	0,01	11
		м3								
10	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	642	14,01	14,01	8992	8992	2986	-	-
				-	4,8	-	3078	97	0,02	10
		м3								
11	Е0101-130-7- к=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	642	2,79	2,79	1789	1789	522	-	-
				-	0,84	-	538	97	-	2
		м3								
12	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3070	14,01	14,01	42997	42997	14279	-	-
				-	4,8	-	14721	97	0,02	48
		м3								
13	Е0101-130-7- к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	3070	6,97	6,97	21383	21383	6242	-	-
				-	2,1	-	6435	97	0,01	21
		м3								
14	Е0101-145-1- 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы	26803	8,55	4,43	229052	118624	126426	0,03	748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом м2		4,12	0,74	110428	19908	97	-	67
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			445066	323272			796
			Тенге			113021	81840			270
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			445066	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			189079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29786	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38049	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			672194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	224647	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			672194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	224647	-		-

Локальная смета

на дорожную одежду

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 4152,731 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость чел.-ч
Сметная заработная плата тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 15см м3		2917,71	73,75				0,14			
				21,38	11,67			133	0,04			
2	12285 М МС 143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные М3	1235,2	2313,3		2857388						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-23-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2		639,24	18,94				0,03	
				4,32	6,41			133	0,02	
4	12742 М МС 143008-27	-Щебень из природного камня для строительных работ, Фракции 40-70мм М3	325,38	3258,6		1060283				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3917671				
	Тенге					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3917671	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	235060	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4152731	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-		-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4152731	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-

Локальная смета
нА уст-во тротуарных проходов от универмага до больницы в п.Жалпактал

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 21,337 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 16 чел.-ч
Сметная заработная плата 4,822 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2338	1,41	1,41	3298	3298	681	-	-
				-	0,3	-	702	97	-	2
2	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	584	14,01	14,01	8179	8179	2716	-	-
				-	4,8	-	2800	97	0,02	9
3	Е0101-130-7 к=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на	584	6,97	6,97	4068	4068	1187	-	-
				-	2,1	-	1224	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	15545	15545		
	Тенге		4726		15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15545	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4584	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	96	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1208	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21337	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4822	-	-

Локальная смета
на устройство временной объездной дороги

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 776,573 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1295 чел.-ч
Сметная заработная плата 224,221 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Объездная дорога								
1	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при нарезке уступов) м3	6	11,19	11,19	67	67	18	-	-
				-	3,06	-	18	97	0,01	-
2	E0101-36-2	-Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов м3	316	171,89	111,14	54316	35119	32139	0,39	122
				60,75	44,1	19197	13936	97	0,2	63
3	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	829	26,27	25,02	21777	20743	6382	0,01	7
				1,15	6,79	953	5626	97	0,02	19
4	C010333-A1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	1509	19,7	-	29727	-	5945	0,08	125
				3,94	-	5945	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-19-1 к=2	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	829	3,17	2,52	2629	2089	756	-	-
				-	0,94	-	779	97	-	4
6	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	829	3,12	2,66	2583	2206	1061	-	2
				0,39	0,93	323	771	97	-	3
7	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	1500	14,01	14,01	21008	21008	6977	-	-
				-	4,8	-	7193	97	0,02	24
8	Е0101-130-7 к=3	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	1500	4,18	4,18	6269	6269	1830	-	-
				-	1,26	-	1886	97	-	6
9	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	476	8,55	4,43	4068	2107	2245	0,03	13
				4,12	0,74	1961	354	97	-	1
10	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	20	262,72	-	5254	-	5937	1,85	37
				262,72	-	5254	-	113	-	-
11	Е0127-93-2	-Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2 км	0,75	123736,02	110551,02	92802	82913	28345	91,7	69
				13185	15231,23	9889	11423	133	51,33	38
12	Е0127-93-5 к=2,5	-Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2 км	0,75	29839,65	29350,28	22380	22013	4379	3,08	2
				489,38	3901,06	367	2926	133	13,03	10
13	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (материал для устройства дорожной одежды) м3	932	32,32	30,77	30123	28678	8828	0,01	9
				1,42	8,34	1323	7778	97	0,03	27
14	С010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	1677,6	19,7	-	33049	-	6610	0,08	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		3,94	-	6610	-	100	-	-
15	Е0127-21-4	-Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см из оптимальной щебеночно песчано-гравийной смеси на дороге и съездах (материал применяется от разборки существующего дорожного покрытия) т	6380,43	24,35	17,55	155376	111973	99978	0,04	281
				6,75	5,03	43068	32104	133	0,02	116
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			481428	335184			806
			Тенге			94891	84793			310
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			481428	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			211431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31715	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41572	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			734430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211399	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			734430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211399	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Обстановка временной дороги								
16	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках (знаки применяются инвентарные) шт	20	747,86	146,19	14957	2924	14217	3,2	64
				506,25	28,22	10125	564	133	0,11	2
17	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм м	54	196	-	10584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С Прайс-лист ТОО "УТПК" от 17.06.2011 г	-Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 900х900х900 мм, ГОСТ 10807-78 N1.8; 1.15; 1.17-1.19; 1.23	4	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С Прайс-лист ТОО "УТПК" от 17.06.2011 г	1шт -Знак предупреждающий прямоугольной формы из тонколистовой стали с полной светоотражающей поверхностью, со сторонами размером 500x2250 мм, ГОСТ 10807-78 N1.31.1-1.31.3 1шт	4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20	С Прайс-лист ТОО "УТПК" от 17.06.2011 г	-Знак запрещающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм, ГОСТ 10807-78 N3.1 1шт	4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	С Прайс-лист ТОО "УТПК" от 17.06.2011 г	-Знак запрещающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм, ГОСТ 10807-78 N3.2-3.9; 3.11-3.16; 3.24 1шт	6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
22	С Прайс-лист ТОО "УТПК" от 17.06.2011 г	-Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, со сторонами размером 350x1050 мм, ГОСТ 10807-78 N5.32.1-5.32.3; 5.33 1шт	2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 2	Тенге	25541	2924			64
	Тенге	10125	564			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14957	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14217	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2133	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1750	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30924	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		73
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12822	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	10584	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	635	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	11219	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	42143	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		73
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12822	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	506969	338108			870
	Тенге	105016	85357			312
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	496385	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	225648	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		113
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	33848	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43322	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	75354	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	224221	-	1295
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10584	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	635	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11219	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	776573	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
Итого прочих затрат		-	224221	-	1295
Итого СМР		11842			

Всего по основным работам	5708218
Временные здания и сооружения- 4,6%с к=0,8	5720060
Устройство объездных дорог	210062
Итого прочих затрат:	776573
Итого СМР	11842
Всего:	6694853
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 2,39071% от СМР	6706695
Разница в стоимости эл.энергии 1,259% от СМР	160055
Доп.затраты на перевозку автом.транспортом привозных материалов -0,035512% от СМР	84288
Дополнительные затраты за выслугу лет- 1%	2377
Затраты на доп.отпуска за неп. стаж -0,4%	66949
Командировочные расходы	26779
Итого по расчету в ценах 2001 года	688407
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года к=2,233548	7735550
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	17277722
Итого СМР :	345554
Налог на добавленную стоимость 12%	17623276,00
Всего по акту: тенге	2114793,12
	19738069,12

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» г.Уральск, ул.Х.Чурина, 1
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Код ГУ 2682001

Кадисов М.Н.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет»

Есенгалиев Б.Г

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
РНН270100211337
БИН 020140002290
ИИК KZ 43319W010000428839
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

Сатбаев Н.С.

М. Шакаев