Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "28" ноября 2014 г. г.Уральск

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением:
(приказом, постановлением и др.)
Решением Акима города Уральска №15 от "04" июля 2014 года
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа
(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения
председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Г.Г.Орынгалиев - заместитель акима города Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля
(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
А.К.Менсев - гл.специалист отдела ГАСИ ДГАСКиЛ ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика
Б.Н.Тукжанов - заместитель руководителя ГУ «ОЖКХПТиАД» г.Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации
Б.Д. Амиргалиев - директор МГК ДЭП
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика
Н.С.Сатбаев - дирсктор ТОО «Uniserv»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика
(при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Т.М.Досказиев - инженер ТОО «Уралводпроект»_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков
(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
А.У.Есетов - директор ТОО «Ural Engineering»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
А.Г.Товма - вед.специалист СГН управления по защите прав потребителей г. Уральск
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды
(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

К.К.Капанов – руководитель департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора;

С.П.Асанов - ст.инспектор ОАП УВД г.Уральска по соблюдению общественного порядка и организации дорожного движения
(фамилия, имя, отчество, должность)

К.Д.Байгаржанов - аким п.Зачаганск г.Уральск
(фамилия, имя, отчество, должность)

Т.М.Едилбаев - начальник УЧС г.Уральск
(фамилия, имя, отчество, должность)

В.В.Кушнер - руководитель отдела архитектуры и градостроительства г. Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)

М.М.Батыргалиев - руководитель отдела земельных отношении г. Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ТОО «Uniserv»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Реконструкция автомобильной дороги г.Уральск-п.Таскала от ул.Жангир хана до границы г.Уральск ЗКО**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **ЗКО, г.Уральск, трасса г.Уральск-п.Таскала**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения
(постановления, распоряжения)
о предоставлении соответствующего права
на землю от "__"_____ 20__ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "25" июля 2014г. № 498
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Uniserv»
(наименование организации)

выполнившим Реконструкция автомобильной дороги г.Уральск-п.Таскала от ул.Жангир хана до границы г.Уральск ЗКО
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «УралВодПроект»**
(наименование организации)

выполнившим проектно-сметную документацию
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
ГУ ОЖКХПТиАД г.Уральска № 79 «06» мая 2014 г.
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)
документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2014 г.;
(месяц, год)
окончание работ ноябрь 2014 г.;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____
_____
_____
_____
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	м.	3700		3700	
Ширина	м.	15		15	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____ (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 856 235.28 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге;
тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Реконструкция автомобильной дороги г.Уральск-п.Таскала от ул.Жангир хана до границы г.Уральск ЗКО

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Г.Г.Орынгалиев

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

А.К.Менеев

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Б.Н.Тукжанов

Б.Д.Амиргалиев

Т.М.Едилбаев

К.К.Капанов

С.П.Асанов

К.Д.Байгаржанов

А.Г.Товма

В.В.Кушнер

М.М.Батыргалиев

Т.М.Досказиев

А.У.Есетов

Н.С.Сатбаев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 43/д-ои от 14 июля 2014 года

Наименование объекта -Реконструкция автомобильной дороги г.Уральск-п.Таскала от ул. Жангир хана до границы г.Уральск ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду августа месяца 2014 года

Вынос проекта в натуру

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость 112,652 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость чел.-ч

Сметная зарплата тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	смета	Вынос проекта в натуру	3,756	29992,65		112652				
		Итого :	тенге			112652				

Локальная смета 1-11-1

Подготовительные работы (Расчистка кювета для пропуска талой воды)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость 3137,969 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость 8343 чел.-ч

Сметная зарплата 1440,016 тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Очистка вручную от мусора боковых резервов трассы с вывозом на горсвалку (дальность возки до 5 км) м3 грунта	4500	218,93 218,93		985185 985185	0 0	1113259 113	1,5400	6930 0
2	П9-29-1	Мусор строительный погрузка тн	5625	27,10	27,10 18.97	152438 0	152438 106706	106706 100	0.0398	0 224
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5 км, класс груза 1, тн	5625	45,00	45,00 9,00	253125 0	253125 50625	50625 100	0,0189	0 106

4	Б1-195-2	Выкорчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108л.с) с трелевкой до 100м в грунтах естественного залегания дерево	2250	54,90	45,11	525	101498	41533	0,0660	149
				9,79	16,58	22028	37305	70	0,0542	122
5	Е 1 -200-2	Обивка земли с выкорчеваных пней диаметром свыше 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79квт (108л.с) пень	2250	12,86	12,86	28935	28935	6741		0
					4,28	0	9630	70	0,0140	32
6	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозером мощностью 79 квт (108л.с) яма	2250	18,70	18,7	42075	42075	10222		0
					6,49	0	14603	70	0,0212	48
7	е1-209-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79 квт (108л.с) га	0,75	32275,00	32275	24206	24206	4017		0
					7650	0	5738	70	25,0000	19
8	Е 1-208-2	Сгребание срезанного или выкорчеванног средней густоты кустаника мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 квт (108лс) с перемещением на 20м га	0,75	5638,98	5638,98	4229	4229	986		0
					1878,84	0	1409	70	6,1400	5
9	Е-1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79квт 9108л.с.) га	0,75	7327,21	1141,96	5495	856	2846	34,0000	26
				5040	380,88	3780	286	70	1,25	1
10	Е27-59-5	Демонтаж лежащих полицейских к1трр=0,6 к1трм=0,7 к1зп=0,6 к1экс=0,7 к1зпм=0,7 к1 мат=0 м	15	126,64	15,13	1900	227	2300	0,68	10
				111,51	3,71	1673	56	133	0,01	0
						1621113	607589			7115
			тенге			1012666	226358			557
		Стоимость общестроительных работ	тенге			1621113				
		Накладные расходы	тенге			1339235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							671
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				200992			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			177621				
		Всего стоимость общестроительных работ	тенге			3137969				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							8343
		Сметная заработная плата	тенге				1440016			

Локальная смета 2-21-1
Подготовительные работы по дороге

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	9111,316	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6419	чел.-ч
Сметная зарплата	1597,892	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего

1	Е1-24-2	Срезка грунта с обочин 2 группы бульдозерами мощностью 59 квт (80л.с) с перемещением до м3 грунта	3975,9	9,24	9,24	37	36737	11570		0
					3,00	0	11928	97	0,0115	46
2	Е1-17-14	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами мощностью 0,5 м3 на автомобили самосвалы м3 грунта	3975,9	39,77	37,82	158122	150369	49635	0,0130	52
				1,87	11,00	7435	43735	97	0,0376	149
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5 км, класс груза 1, тн	6361,4	45,00	45,00	286263	286263	57253		0
					9,00	0	57253	100	0,0189	120
4	Е27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерованного барабана 1900-2010мм, толщина слоя 10 см, м2	26800	119,34	116,17	3198312	3113356	347173	0,0174	466
				3,01	6,73	80668	180364	133	0,0264	708
5	П8-25-1	Перевозка а\б автомобилями-самосвалами на 25 км 1 класс груза, тн	6432	171,40	171,4	1102445	1102445	220489		0
					34,28	0	220489	100	0,0720	463
6	Е27-18-2	Разборка щебеночно-песчано-гравийной смеси покрытий и оснований м3 конструкции	7908,75	66,76	51,26	527988	405403	264228	0,1170	925
				15,5	9,62	122586	76082	133	0,0356	282
7	Е1-17-15	Погрузка щебеночно-песчано-гравийной смеси одноковшовыми экскаваторами мощностью 0,5 м3 на автомобили самосвалы м3 грунта	7908,75	50,87	48,38	402318	382625	126273	0,0166	131
				2,39	14,07	18902	111276	97	0,0481	380
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5 км, класс груза 1, тн	14235,7	45,00	45,00	640607	640607	128121		0
					9,00	0	128121	100	0,0189	269
9	Е1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79квт (108)лс при глубине рыхления до 0.35м и длине разрыхляемого участка 200м м3	11560,65	1,83	1,83	21156	21156	5943		0
					0,53	0	6127	97	0,0017	20
10	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн м3	11560,65	12,51	12,51	144624	144624	47996		0
					4,28	0	49480	97	0,0140	162
11	Е1-130-8	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 30 см К1трр=5; К1 трм=5 ; К 1зпр=5 ; К1экс=5; К1 зпм=5	11560,65	6,36	6,36	73526	73526	21419		0
					1,91	0	22081	97	0,00625	72
12	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 уплотенного грунта	11560,65	14,12	12,00	163236	138728	49004	0,01220	141
				1,62	2,75	18728	31792	97	0,01220	141
13	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2 спланированной площади	38535,5	8,55	4,43	329479	170712	181664	0,0279	1075
				4,12	0,74	158766	28516	97	0,0025	96
		Итого прямые затраты:	тенге			7084813	6666551			2790
			тенге			407085	967244			2908
		Стоимость общестроительных работ	тенге			7084813				

Накладные расходы	тенге	1510768	
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час		721
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге	223563	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	515735	
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**9111316**	
Нормативная трудоемкость	чел.час		6419
Сметная заработная плата	тенге	1597892	

Локальная смета 2-2-1

Устройство дорожной одежды с ПК0+00-ПК40+00

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	24444,765	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5201	чел.-ч
Сметная зарплата	1112,477	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей м2 основания	31500	175,73	17,83	5535495	561645	480955	0,04	1310
				6,41	5,07	201915	159705	133	0,02	576
2	E27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалдов с пределом прочности на сжатие свыше 68,8 до98,1 МПА (свыше 700 до 1000кг/см2) м2 основания	26040	369,24	18,95	9615010	493458	371961	0,03	771
				4,32	6,42	112493	167177	133	0,02	592
3	E27-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 9 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалдов с пределом прочности на сжатие свыше 68,8 до98,1 МПА (свыше 700 до 1000 кг/см2) м2 основания	20252	329,70	28,60	6677084	579207	380594	0,03	668
				5,00	9,13	101260	184901	133	0,03	654
						21827589	1634310			2749
			тенге			415668	511783			1822

Стоимость общестроительных работ	тенге	21827589	
Накладные расходы	тенге	1233510	
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час		630
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге	185026	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	1383666	
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**24444765**	

Нормативная трудоемкость	чел.час			5201
Сметная заработная плата	тенге		1112477	
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**36694050**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			14762
Сметная заработная плата	тенге		4150385	
Временные здания и сооружения-4,6% к=0,8		1350341		
Возврат материалов		202551		
Итого по расчету:		**38044391**	4150385	
Прочие затраты:				
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 1,62% от СМР		616319		
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:		380444		
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%		152178		
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:		39305984		
Итого по расчету в текущих ценах 2014 года:		93941302		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:		1878826		
Итого СМР:		**95 820 128**		
НДС 12%		11 498 415		
Всего по расчету с НДС :		**107 318 543**		

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хощзяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска

Зам.руководителя

_____ Тукжанов Б.Н.

Аттестованный эксперт

ТОО "URAL ENGINEERING" _____ Бабаев Е.З.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Uniserv"

Генеральный директор

_____ Сатбаев Н.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 43/д-ои от 14 июля 2014 года

Наименование объекта -Реконструкция автомобильной дороги г.Уральск-п.Таскала от ул. Жангир хана до границы г.Уральск ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 2-3 декаду августа месяца 2014 года

Локальная смета 2-21-1

Подготовительные работы по дороге

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	2363,539	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2352	чел.-ч
Сметная зарплата	549,93	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	Е1-24-2	Срезка грунта с обочин 2 группы бульдозерами мощностью 59 квт (80л.с) с перемещением до 10м м3 грунта	1504,4	9,24	9,24	13901	13901	4378		0
					3,00	0	4513	97	0,0115	17
2	Е1-17-14	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами мощностью 0,5 м3 на автомобили самосвалы м3 грунта	1504,4	39,77	37,82	59830	56896	18780	0,0130	20
				1,87	11,00	2813	16548	97	0,0376	57
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5 км, класс груза 1, тн	2407,04	45,00	45,00	108317	108317	21663		0
					9,00	0	21663	100	0,0189	45
4	Е27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерованного барабана 1900-2010мм, толщина слоя 10 см, м2	2024	119,34	116,17	241544	235128	26220	0,0174	35
				3,01	6,73	6092	13622	133	0,0264	53
5	П8-25-1	Перевозка а\б автомобилями-самосвалами на 25 км 1 класс груза, тн	485,8	171,40	171,4	83266	83266	16653		0
					34,28	0	16653	100	0,0720	35
6	Е27-18-2	Разборка щебеночно-песчано-гравийной смеси покрытий и оснований м3 конструкции	4702,5	66,76	51,26	313939	241050	157109	0,1170	550
				15,5	9,62	72889	45238	133	0,0356	167
7	Е1-17-15	Погрузка щебеночно-песчано-гравийной смеси одноковшовыми экскаваторами мощностью 0,5 м3 на автомобили самосвалы м3 грунта	4702,5	50,87	48,38	239216	227507	75081	0,0166	78
				2,39	14,07	11239	66164	97	0,0481	226
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5 км, класс груза 1, тн	8464,5	45,00	45,00	380903	380903	76181		0
					9,00	0	76181	100	0,0189	160
9	Е1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79квт (108)лс при глубине рыхления до 0.35м и длине разрыхляемого участка 200м м3	4374,3	1,83	1,83	8005	8005	2248		0
					0,53	0	2318	97	0,0017	8

10	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка пневмоколесном ходу массой 25 тн м3	4374,3	12,51	12,51	54722	54722	18160		0
					4,28	0	18722	97	0,0140	61
11	Е1-130-8	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 30 см К1трр=5; К1 трм=5 ; К 1зпр=5 ; К1экс=5; К1 зпм=5	4374,3	6,36	6,36	27821	27821	8104		0
					1,91	0	8355	97	0,00625	27
12	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 уплотенного грунта	4374,3	14,12	12,00	61765	52492	18542	0,01220	53
				1,62	2,75	7086	12029	97	0,01220	53
13	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2 спланированной площади	14581	8,55	4,43	124668	64594	68738	0,0279	407
				4,12	0,74	60074	10790	97	0,0025	36
		Итого прямые затраты:	тенге			1717897	1554602			1143
			тенге			160193	312796			945
		Стоимость общестроительных работ	тенге			1717897				
		Накладные расходы	тенге			511857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							264
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				76941			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			133785				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**2363539**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							2352
		Сметная заработная плата	тенге				549930			

Локальная смета 2-2-1

Устройство дорожной одежды с ПК0+00-ПК40+00

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	22277,854	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2461	чел.-ч
Сметная зарплата	537,978	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей м2 основания	7200	175,73	17,83	1265256	128376	109932	0,04	300
				6,41	5,07	46152	36504	133	0,02	132
2	Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалдов с пределом прочности на сжатие свыше 68,8 до98,1 МПА (свыше 700 до 1000кг/см2) м2 основания	3360	369,24	18,95	1240646	63672	47994	0,03	99
				4,32	6,42	14515	21571	133	0,02	76

3	Е27-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 9 см из щебня фракции 20-40 мм п, укатке каменных материалдов с пределом прочности на сжатие свыше 68,8 до98,1 МПА (свыше 700 до 1000 кг/см2) м2 основания	8300	329,70	28,60	3510	237380	155981	0,03	274
				5,00	9,13	41500	75779	133	0,03	268
4	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	9293	951,84	22,79	8845449	211787	167103	0,05	421
				7,70	5,82	71556	54085	133	0,02	185
5	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	4,056	39376,59	339,59	159711	1377	761	0,58	2
					140,94	0	572	133	0,58	2
6	Е-27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2.9т/м3 м2	7800	462,05	15,35	3603990	119730	114114	0,03	262
				5,94	5,06	46332	39468	133	0,02	138
7	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 7 см к1трр=7; К1трм=:; К1зпр=6; К1экс=6; Кзпм=6; К1мат=6 м2 покрытия	7800	329,33		2568774	0	622	0,00	4
				0,06		468	0	133		0
						20420336	762322			1362
			тенге			220523	227979			801
		Стоимость общестроительных работ	тенге			20420336				
		Накладные расходы	тенге			596507				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							298
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				89476			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			1261011				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**22277854**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							**2461**
		Сметная заработная плата	тенге				**537978**			

Локальная смета 2-21-6

Воздушная линия-0,4 кв и наружное освещение, кабельная линия 0,4 кв

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	760,091	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	955	чел.-ч
Сметная зарплата	181,89	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е33-103-1	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кв с траверсами ОП сл 2.8а к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0 опора	57	1107,58	702,58	63132	40047	36038	2,4480	140
				405,00	197,14	23085	11237	105	0,8240	47

2	Е33-103-2	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кв с траверсами ОП сл 2.8а к1трр=0, к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0 опора	3	2380,61	1592,21	7142	4777	3869	4,7840	14
				788,40	439,92	2365	1320	105	1,8320	5
3	Е33-103-3	Демонтаж одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кв с траверсами ОП сл 2.8а к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0 опора	1	3730,62	2549,82	3731	2550	1978	7,2000	7
				1180,80	702,72	1181	703	105	2,9040	3
4	Е33-108-1	Снятие проводов ВЛ 0,38; 1 провод при 20 опорах на 1 км с помощью механихмов ОП м 6.1 к1трр=0,5; к1трм=0,5; к1зпр=0,5; к1экс=0,5; к1зпм=0,5; к1мат=0 км линии	3,16	3629,72	2155,40	11470	6811	6494	8,0500	25
				1372,50	584,74	4337	1848	105	2,2250	7
5	Е33-116-1	Демонтаж муфты с разоядников с помощью механихмов ОП м 6.1 к1трр=0,5; к1трм=0,5; к1зпр=0,5; к1экс=0,5; к1зпм=0,5; к1мат=0 комплект	2	1238,36	878,36	2477	1757	970	1,8800	4
				308,25	153,34	617	307	105	0,5300	1
6	ЦВ-147-2	Снятие кабеля с опоры ОП м 6.1 к1трр=0,5; к1трм=0,5; к1зпр=0,5; к1экс=0,5; к1зпм=0,5; к1мат=0 м кабеля	20	14,40	1,65	288	33	205	0,0650	1
				10,50	0,30	210	6	95	0,0015	0
7	Е33-115-1	Демонтаж светильников с лампами накаливания ОП м 6.1 к1трр=0,5; к1трм=0,5; к1зпр=0,5; к1экс=0,5; к1зпм=0,5; к1мат=0 светильник	61	135,16	19,28	8245	1176	7783	0,6450	39
				114,75	6,75	7000	412	105	0,0350	2
		Итого прямые затраты:	тенге			96485	57151			230
			тенге			38795	15833			65
		Стоимость общестроительных работ	тенге			96485				
		Накладные расходы	тенге			57337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							29
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				8601			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			9229				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**163051**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							324
		Сметная заработная плата	тенге				63229			
		Раздел 2. ВЛ 0,4 кв								
8	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0.38; 6-10 кв (с траверсами) опора	57	1534,11	878,23	87444	50059	45047	3,06	174
				506,25	246,42	28856	14046	105	1,03	59
9	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кв с траверсами опора	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
				985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
10	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кв с траверсами опора	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
				1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
11	30-19091	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи длина 10.5м марка СВ 105-3.5 шт	6	19400,00		116400	0	0		0
										0

12	Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования комплект кабельной муфты и ограничителя перенапряж[illegible]я на анкерной опоре комплект	2	2476,72	1756,72	[illegible]953	3513	1938	3,76	8
				616,50	306,68	1233	613	105	1,06	2
13	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя м2	143,35	180,07	7,38	25813	1058	13867	0,57	82
				90,23	2,79	12934	400	104	0,01	2
14	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кв (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов км линии	3,2	7259,10	4310,78	23229	13794	13152	16,10	52
				2745,00	1169,46	8784	3742	105	4,45	14
15	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0.38-10кв м шин заземления	30	53,87	12,24	1616	367	993	0,18	5
				29,25	2,25	878	68	105	0,01	0
16	4-1-7.	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-1 d=12мм т	0,133	45300,00		6025	0	0		0
						0	0	113		0
17	4-1-6.	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-1 d=10мм т	0,019	45800,00		870	0	0		0
						0	0	97		0
		2.1. Материалы								
18	99-6-1 № 2	Самонесущий проводникСИПс4 4х35мм2 м	100	155,00		15500	0	0		0
						0	0			0
19	99-5-8-прайс № 2	SE 46-128-5 ОПН с прокалывающим зажимом шт	6	2340,00		14040	0	0		0
						-				-
20	99-2-3-прайс № 2	Дистационный бандаж SOT 79.1 шт	4	556,00		2224	0	0		0
						0	0			0
21	99-2-3-прайс № 2	Комплект кабельных соединений зажимов SJK 0,47 шт	4	2683,00		10732	0	0		0
						0	0			0
22	99-2-11-прайс № 2	Зажим ответвительный SLIP 127 шт	4	407,00		1628	0	0		0
						0	0			0
23	99-2-12-прайс № 2	Зажим заземляющий SM2.24 шт	6	665,00		3990	0			0
24	16-7-48.	Провода медные неизолированные МГ 16 тн	0,002	493900,00		988	0	0		0
						0	0			0
25	16-7-46.	Заземляющий проводник т	0,004	569100,00		2276	0	0		0
						0	0	97		0
		2.2.Освещение								
26	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания светильник	61	269,19	38,56	16421	2352	15565	1,29	79
				229,50	13,50	14000	824	105	0,07	4
		Итого прямые затраты:	тенге			348453	80301			427
			тенге			71118	22221			92
		Стоимость общестроительных работ	тенге			348453				
		Накладные расходы	тенге			97871				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							49
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				14681			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			26779				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**473103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							568
		Сметная заработная плата	тенге				108020			

		Раздел 3. Кабельная линия -0,4 кв							
				218,93		94	0	445	1,54	3
27	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м креплений с откосами в гунтах 2 группы м3 грунта	1,8	218,93		394	0	113		0
				33,67	32,10	1030	982	412	0,0109	0
28	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами Драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3 грунта	30,6	1,57	12,33	48	377	97	0,0498	2
				6,83	6,83	209	209	55		0
29	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 квт (130лс) с перемещением на 5 м м3 грунта	30,6		1,87	0	57	97	0,0061	0
				3,29	3,29	101	101	27		0
30	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (108лс) при засыпке м 3 грунта	30,6		0,90	0	28	97	0,0029	0
				134,10		241	0	272	0,9720	2
31	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с уплотнением м3 грунта	1,8	134,1		241	0	113		0
				27,50	4,00	4400	640	3040	0,12	19
32	Ц8-141-2	Кабель до 35 кв прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 мдо 2 кг м кабеля	160	19,30	0,70	3088	112	95	0,00	1
				39,90	4,00	798	80	572	0,18	4
33	Ц8-141-11	Кабель до 35 кв прокладываемый по опоре масса 1 м до 2 кг м кабеля	20	29,50	0,60	590	12	95	0,00	0
				36,70	27,60	6606	5004	2985	0,06	11
34	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабели в траншеи м кабеля	180	8,80	6,90	1584	1242	95	0,04	7
				8,50	0,10	340	4	277	0,05	2
35	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до 2.5мм2 м	40	7,30		292	0	95		0
				228883,38		8926	0	1091	163,00	6
36	Е34-101-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединениями стальными манжетами более 2-х отверстий качало-километр трубопровода	0,039	25425,00		992	0	110		0
				129,00	52,70	593	242	239	0,21	1
37	Ц10-898-4	Защита кабеля уголком м ограждения	4,6	33,80	13,50	155	62	110	0,08	0
				44300,00		2702	0	0		0
38	01.04.1987	Сталь угловая 80х80 ГОСТ 8509-86 т	0,061			0	0	109		0
				370300,00		81466	0	0		0
39	16-1-545.	Кабели силовые с алюминевыми жилами с пластмассовой изоляцией ГОСТ 16442-80 на напряжение 1000В, марка АВБШв число жил в сечение 4х35 мм2 1000м	0,22			0	0	109		0
		Итого прямые затраты:	тенге			107806	7262			48
			тенге			7384	1890			10
		Стоимость общестроительных работ	тенге			107806				
		Накладные расходы	тенге			9115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							5
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				1367			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			7015				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**123936**				

Нормативная трудоемкость	чел.час			63
Сметная заработная плата	тенге		10641	
Итого прямые затраты:	тенге	552744	144714	705
	тенге	117297	39944	167
Стоимость общестроительных работ	тенге	552744		
Накладные расходы	тенге	164323		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час			83
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		24649	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	43024		
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**760091**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			955
Сметная заработная плата	тенге		181890	
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**25401484**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			**3307**
Сметная заработная плата	тенге		**1269798**	
Временные здания и сооружения-4,6% к=0,8		934775		
Возврат материалов		140216		
Итого по расчету:		**26336259**	1269798	
Прочие затраты:				
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 1,62% от СМР		426647		
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:		263363		
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%		105345		
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:		27131614		
Итого по расчету в текущих ценах 2014 года:		64844557		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:		1296891		
Итого СМР:		**66 141 448**		
НДС 12%		7 936 974		
Всего по расчету с НДС :		**74 078 422**		

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» г.Уральска

Зам.руководителя

_____ Тукжанов Б.Н.

Аттестованный эксперт

ТОО "URAL ENGINEERING"_____ Бабаев Е.З.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Uniserv"

Генеральный директор

_____ Сатбаев Н.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 43/д-ои от 14 июля 2014 года

Наименование объекта -Реконструкция автомобильной дороги г.Уральск-п.Таскала от ул. Жангир хана до границы г.Уральск ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду сентября месяца 2014 года

Локальная смета 2-21-1

Подготовительные работы по дороге

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	750,584	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1012	чел.-ч
Сметная зарплата	219,117	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	Е1-24-2	Срезка грунта с обочин 2 группы бульдозерами мощностью 59 квт (80л.с) с перемещением до 10м м3 грунта	1719	9,24	9,24	15884	15884	5002		0
					3,00	0	5157	97	0,0115	20
2	Е1-17-14	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами мощностью 0,5 м3 на автомобили самосвалы м3 грунта	1719	39,77	37,82	68365	65013	21460	0,0130	22
				1,87	11,00	3215	18909	97	0,0376	65
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5 км, класс груза 1, тн	2750	45,00	45,00	123750	123750	24750		0
					9,00	0	24750	100	0,0189	52
9	Е1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79квт (108)лс при глубине рыхления до 0.35м и длине разрыхляемого участка 200м м3	4999,2	1,83	1,83	9149	9149	2571		0
					0,53	0	2650	97	0,0017	9
10	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн м3	4999,2	12,51	12,51	62540	62540	20755		0
					4,28	0	21397	97	0,0140	70
11	Е1-130-8	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пнеамоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 30 см К1трр=5; К1 трм=5 ; К 1зпр=5 ; К1экс=5; К1 эпм=5	4999,2	6,36	6,36	31795	31795	9262		0
					1,91	0	9548	97	0,00625	31
12	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 уплотенного грунта	4999,2	14,12	12,00	70589	59990	21192	0,01220	61
				1,62	2,75	8099	13748	97	0,01220	61
13	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2 спланированной площади	16664	8,55	4,43	142477	73822	78557	0,0279	465
				4,12	0,74	68656	12331	97	0,0025	42

Итого прямые затраты:	тенге		524549	441943		548
	тенге		370	108490		350
Стоимость общестроительных работ	тенге		524549			
Накладные расходы	тенге		183549			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час					114
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге			30657		
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге		42486			
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**		**750584**			
Нормативная трудоемкость	чел.час					1012
Сметная заработная плата	тенге			219117		

Локальная смета 2-2-1

Устройство дорожной одежды с ПК0+00-ПК40+00

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	31603,464	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3252	чел.-ч
Сметная зарплата	698,949	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей м2 основания	10800	175,73	17,83	1897884	192564	164899	0,04	449
				6,41	5,07	69228	54756	133	0,02	197
2	Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалдов с пределом прочности на сжатие свыше 68,8 до98,1 МПА (свыше 700 до 1000кг/см2) м2 основания	13776	369,24	18,95	5086650	261055	196779	0,03	408
				4,32	6,42	59512	88442	133	0,02	313
3	Е27-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 9 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалдов с пределом прочности на сжатие свыше 68,8 до98,1 МПА (свыше 700 до 1000 кг/см2) м2 основания		329,70	28,60	0	0	0	0,03	0
				5,00	9,13	0	0	133	0,03	0
4	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	17797,5	951,84	22,79	16940372	405605	320027	0,05	806
				7,70	5,82	137041	103581	133	0,02	355
5	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	3,276	39376,59	339,59	128998	1112	614	0,58	2
					140,94	0	462	133	0,58	2
6	Е-27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2.9т/м3 м2	6300	462,05	15,35	2910915	96705	92169	0,03	212
				5,94	5,06	37422	31878	133	0,02	111

		Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 7 см к1тр К1трм=:; К1зпр=6; К1экс=6; Кзпм=6; К1мат=6 покрытия	м2	329,33	2074779	0	503	0,00	3
7	Е27-54-6		6300	0,06	378	0	133		0
					29039598	957041			1880
			тенге		303581	279119			978
		Стоимость общестроительных работ	тенге		29039598				
		Накладные расходы	тенге		774991				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час						394
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге			116249			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге		1788875				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**		**31603464**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час						**3252**
		Сметная заработная плата	тенге			**698949**			
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**		**32354048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час						**1012**
		Сметная заработная плата	тенге			**918066**			
		Временные здания и сооружения-4,6% к=0,8			1190629				
		Возврат материалов			178594				
		Итого по расчету:			**33544677**	918066			
		Прочие затраты:							
		Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 1,62% от СМР			543424				
		Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:			335447				
		Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%			134179				
		Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:			34557727				
		Итого по расчету в текущих ценах 2014 года:			82592968				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			1651859				
		Итого СМР:			**84 244 827**				
		НДС 12%			10 109 379				
		Всего по расчету с НДС :			**94 354 206**				

ЗАКАЗЧИК

Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска

Вып.руководителя

_____ Тукжанов Б.Н.

Аттестованный эксперт

ТОО "URAL ENGINEERING"_____ Бабаев Е.З.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Uniserv"

Генеральный директор

_____ Сатбаев Н.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 43/д-ои от 14 июля 2014 года

Наименование объекта -Реконструкция автомобильной дороги г.Уральск-п.Таскала от ул. Жангир хана до границы г.Уральск ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 2 декаду сентября месяца 2014 года

Локальная смета 2-21-1

Подготовительные работы по дороге

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	863,300	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	929	чел.-ч
Сметная зарплата	215,874	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	Е1-24-2	Срезка грунта с обочин 2 группы бульдозерами мощностью 59 квт (80л.с) с перемещением до 10м м3 грунта	386,8	9,24	9,24	3574	3574	1125		0
					3,00	0	1160	97	0,0115	4
2	Е1-17-14	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами мощностью 0,5 м3 на автомобили самосвалы м3 грунта	386,8	39,77	37,82	15383	14629	4829	0,0130	5
				1,87	11,00	723	4255	97	0,0376	15
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5 км, класс груза 1, тн	619	45,00	45,00	27855	27855	5571		0
					9,00	0	5571	100	0,0189	12
6	Е27-18-2	Разборка щебеночно-песчано-гравийной смеси покрытий и оснований м3 конструкции	2479,5	66,76	51,26	165531	127099	82839	0,1170	290
				15,5	9,62	38432	23853	133	0,0356	88
7	Е1-17-15	Погрузка щебеночно-песчано-гравийной смеси одноковшовыми экскаваторами мощностью 0,5 м3 на автомобили самосвалы м3 грунта	2479,5	50,87	48,38	126132	119958	39589	0,0166	41
				2,39	14,07	5926	34887	97	0,0481	119
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5 км, класс груза 1, тн	4463,1	45,00	45,00	200840	200840	40168		0
					9,00	0	40168	100	0,0189	84
9	Е1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79квт (108)лс при глубине рыхления до 0.35м и длине разрыхляемого участка 200м м3	1124,82	1,83	1,83	2058	2058	578		0
					0,53	0	596	97	0,0017	2
10	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн м3	1124,82	12,51	12,51	14071	14071	4670		0
					4,28	0	4814	97	0,0140	16
11	Е1-130-8	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 30 см К1трр=5; К1 трм=5 ; К 1зпр=5 ; К1экс=5; К1 зпм=5	1124,82	6,36	6,36	7154	7154	2084		0
					1,91	0	2148	97	0,00625	7

12	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 уплотенного грунта	1124,82	14,12	12,00	15882	13498	4768	0,01220	14
				1,62	2,75	1822	3093	97	0,01220	14
13	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2 спланированной площади	3749,4	8,55	4,43	32057	16610	17676	0,0279	105
				4,12	0,74	15448	2775	97	0,0025	9
		Итого прямые затраты:	тенге			610537	547346			455
			тенге			62351	123320			370
		Стоимость общестроительных работ	тенге			610537				
		Накладные расходы	тенге			203897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							104
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				30203			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			48866				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**863300**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							929
		Сметная заработная плата	тенге				215874			

Локальная смета 2-2-1
Устройство дорожной одежды с ПК0+00-ПК40+00

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	35480,094	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3505	чел.-ч
Сметная зарплата	773,211	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей м2 основания	7650	175,73	17,83	1344335	136400	116805	0,04	318
				6,41	5,07	49037	38786	133	0,02	140
2	Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалдов с пределом прочности на сжатие свыше 68,8 до98,1 МПА (свыше 700 до 1000кг/см2) м2 основания		369,24	18,95	0	0	0	0,03	0
				4,32	6,42	0	0	133	0,02	0
3	Е27-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 9 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалдов с пределом прочности на сжатие свыше 68,8 до98,1 МПА (свыше 700 до 1000 кг/см2) м2 основания	12782	329,70	28,60	4214225	365565	240211	0,03	422
				5,00	9,13	63910	116700	133	0,03	413
4	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	11025	951,84	22,79	10494036	251260	198248	0,05	499
				7,70	5,82	84893	64166	133	0,02	220
5	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	10,608	39376,59	339,59	417707	3602	1988	0,58	6
					140,94	0	1495	133	0,58	6
6	Е-27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	20400	462,05	15,35	9425820	313140	298452	0,03	685
				5,94	5,06	121176	103224	133	0,02	360

7	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 7 см К1трр=7; К1трм. К1зпр=6; К1экс=6; Кзпм=6; К1мат=6	20400 м2 покрытия	329,33 / 0,06	6718332 / 1224	0 / 0	1628 / 133	0,00	33 / 0
					32614455	1060967			1942
			тенге		320240	324371			1139
		Стоимость общестроительных работ	тенге		32614455				
		Накладные расходы	тенге		857332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час						425
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге			128600			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге		2008307				
		Всего стоимость общестроительных работ	тенге		35480094				
		Нормативная трудоемкость	чел.час						3505
		Сметная заработная плата	тенге			773211			
		Всего стоимость общестроительных работ	тенге		36343394				
		Нормативная трудоемкость	чел.час						929
		Сметная заработная плата	тенге			989085			
		Временные здания и сооружения-4,6% к=0,8			1337437				
		Возврат материалов			200616				
		Итого по расчету:			**37680831**	989085			
		Прочие затраты:							
		Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 1,62% от СМР			610429				
		Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:			376808				
		Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%			150723				
		Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:			38818791				
		Итого по расчету в текущих ценах 2014 года:			92776910				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			1855538				
		Итого СМР:			**94 632 448**				
		НДС 12%			11 355 894				
		Всего по расчету с НДС :			**105 988 842**				

ЗАКАЗЧИК

Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Пассажирского транспорта и автомобильных
дорог г.Уральска
Руководитель
_____ Тукжанов Б.Н.

Аттестованный эксперт
ТОО "URAL ENGINEERING" _____ Бабаев

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Uniserv"

Генеральный директор
_____ Сатбаев Н.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунал го хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 43/д-ои от 14 июля 2014 года

Наименование объекта -Реконструкция автомобильной дороги г.Уральск-п.Таскала от ул. Жангир хана до границы г.Уральск ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду октября месяца 2014 года

Локальная смета 1-11-2

Подготовительные работы по тех.усл. АО "Казахтелеком"

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	1313,110	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1355	чел.-ч
Сметная зарплата	220,354	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины	
				всего / ЗП рабочих строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	всего / ЗП рабочих строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство защиты сущ.кабельной линий связи железобетонными плитами в местах пересечения с дорогой								
1	Е1-164-2	Разработка ручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы м3 грунта	130	218,93		28461	0	32161	1,54	200
				218,93		28461	0	113		0
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3материала основания в плотном теле	7,6	1087,34	73,75	8264	561	334	0,144	1
				21,38	11,67	162	89	133	0,04	0
3	Е27-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2 м3 сборных ж\б плит	11,89	802,15	403,56	9538	4798	4793	1,25	15
				195,75	107,44	2327	1277	133	0,3759	4
4	30-19-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог 1 П15.15 В30 м2	50,75	2440,00		123830	0	0		0
						0	0	100		0
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям грунтом 2 группы с уплотнением м3 грунта	130	134,10		17433	0	19699	0,9720	126
				134,1		17433	0	113		0
		Итого прямые затраты:	тенге			187526	5359			342
			тенге			48383	1366			4
		Стоимость общестроительных работ	тенге			187526				
		Накладные расходы	тенге			56987				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							28
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				8548			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			14671				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**259184**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							374
		Сметная заработная плата	тенге				58297			
		Раздел 2. Подготовительные условия по тех.усл."Казахтелеком" № 4-242-13 /Л-ТУ								
6	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) с перемещением грунтов до 10 м (при разборке существующего земполотна), м3	175	11,19	11,19	1958	1958	520		0
					3,06	0	536	97	0,01	2
7	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79квт (108лс) м3 грунта	175	9,40	9,40	1645	1645	437		0
					2,57	0	450	97	0,01	1
8	Е1-164-2	Разработка вручную под кабельную линию к1трр=1,2 к1зпр=1,2 м3 грунта	230	262,72		60426	0	68281	1,85	425
				262,72		60426	0	113		0
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с уплотнением м3 грунта	230	134,10		30843	0	34853	0,9720	224
				134,1		30843	0	113		0
10	Е23-1-1	Устройство ПГС основания под трубопроводы м3 основания	28	1200,50	152,52	33614	4271	7674	1,02	29
				153,68	57,15	4303	1600	130	0,28	8
11	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий качало-километр трубопровода	0,1	621603,38		62160	0	2287	133,00	13
				20790,00		2079	0	110		0
12	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219мм труба-футляр разрезная км трубопровода	0,052	154891,88	66009,80	8054	3433	6431	376,00	20
				70200,00	24936,75	3650	1297	130	121,79	6
13	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные D219мм толщина стенки 6 мм К=1.004 м	52,208	2030,00		105982	0	0		0
						0	0	133		0
14	Е22-13-8	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200мм км трубопровода	0,052	455522,91	57818,03	23687	3007	3865	203,00	11
				35325,00	21840,75	1837	1136	130	106,67	6
15	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий качало-километр трубопровода	0,12	621603,38		74592	0	2745	133,00	16
				20790,00		2495	0	110		0
16	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219мм труба-футляр разрезная км трубопровода	0,08	154891,88	66009,80	12391	5281	9894	376,00	30
				70200,00	24936,75	5616	1995	130	121,79	10

17	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные D219мм толщина стенки 6 мм К=1.004 м	80,32	2030,00		163050	0	0		0
						0	0	133		0
18	E22-13-8	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200мм км трубопровода	0,08	455522,91	57818,03	36442	4625	5945	203,00	16
				35325,00	21840,75	2826	1747	130	106,67	9
19	E22-8-6	Укладка кабельной канализации из стальных труб д.219х6мм км трубопровода	0,06	154891,88	66009,80	9294	3961	7420	376,00	23
				70200,00	24936,75	4212	1496	130	121,79	7
20	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные D219мм толщина стенки 6 мм К=1.004 м	60,24	2030,00		122287	0	0		0
						0	0	100		0
21	E22-13-8	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200мм км трубопровода	0,06	455522,91	57818,03	27331	3469	4459	203,00	12
				35325,00	21840,75	2120	1310	130	106,67	6
22	E34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 колодец	2	10843,55	575,55	21687	1151	2950	6,9100	14
				1194,75	146,03	2390	292	110	0,5900	1
23	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2-10 м3	1,24	21900,00		27156	0	0		0
						0	0	97		0
24	E1-25-2	Перемещение грунтов 2 группы бульдозерами мощностью 79 квт (108лс) с перемещением на 10м (восстановление земполотна) м3	193	11,19	11,19	2160	2160	573		0
					3,06	0	591	97	0,0100	2
25	E1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79квт (108лс) м3 грунта	193	9,40	9,40	1814	1814	481		0
					2,57	0	496	97	0,0084	2
26	E1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн м3 уплотняемого грунта	193	14,00	14,00	2702	2702	898		0
					4,80	0	926	97	0,0157	3
27	E1-130-7	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 25 см К1трр=5; К1 трм=5 ; К 1зпр=5 ; К1экс=5; К1 зпм=5	193	6,97	6,97	1345	1345	393		0
					2,10	0	405	97	0,00685	1

28	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 уплотенного грунта	193	14,1	12,00	725	2316	819	0,01220	2
				1,62	2,75	313	531	97	0,01220	2
		Итого прямые затраты:	тенге			833345	43138			835
			тенге			123110	14808			66
		Стоимость общестроительных работ	тенге			833345				
		Накладные расходы	тенге			160925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							80
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				24139			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			59656				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**1053926**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							981
		Сметная заработная плата	тенге				162057			
		Итого прямые затраты:	тенге			1020871	48497			1177
			тенге			171493	16174			70
		Стоимость общестроительных работ	тенге			1020871				
		Накладные расходы	тенге			217912				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							108
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				32687			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			74327				
		Всего стоимость общестроительных работ	тенге			**1313110**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							1355
		Сметная заработная плата	тенге				220354			

Локальная смета 2-21-1

Подготовительные работы по дороге

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	731,916	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	652	чел.-ч
Сметная зарплата	155,034	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	Е1-24-2	Срезка грунта с обочин 2 группы бульдозерами мощностью 59 квт (80л.с) с перемещением до 10м м3 грунта	492,5	9,24	9,24	4551	4551	1434		0
					3,00	0	1478	97	0,0115	6
2	Е1-17-14	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами мощностью 0,5 м3 на автомобили самосвалы м3 грунта	492,5	39,77	37,82	19587	18626	6149	0,0130	6
				1,87	11,00	921	5418	97	0,0376	19

3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5 км, класс груза 1, тн	788	45,00	45,00	35460	35460	7092		0
					9,00	0	7092	100	0,0189	15
4	Е27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерованного барабана 1900-2010мм, толщина слоя 10 см, м2	1253,6	119,34	116,17	149605	145631	16239	0,0174	22
				3,01	6,73	3773	8437	133	0,0264	33
5	П8-25-1	Перевозка а\б автомобилями-самосвалами на 25 км 1 класс груза, тн	301	171,40	171,4	51591	51591	10318		0
					34,28	0	10318	100	0,0720	22
6	Е27-18-2	Разборка щебеночно-песчано-гравийной смеси покрытий и оснований м3 конструкции	983,95	66,76	51,26	65689	50437	32874	0,1170	115
				15,5	9,62	15251	9466	133	0,0356	35
7	Е1-17-15	Погрузка щебеночно-песчано-гравийной смеси одноковшовыми экскаваторами мощностью 0,5 м3 на автомобили самосвалы м3 грунта	983,95	50,87	48,38	50054	47604	15710	0,0166	16
				2,39	14,07	2352	13844	97	0,0481	47
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5 км, класс груза 1, тн	1771,1	45,00	45,00	79700	79700	15940		0
					9,00	0	15940	100	0,0189	33
9	Е1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79квт (108)лс при глубине рыхления до 0.35м и длине разрыхляемого участка 200м м3	1431,03	1,83	1,83	2619	2619	735		0
					0,53	0	758	97	0,0017	2
10	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн м3	1431,03	12,51	12,51	17902	17902	5941		0
					4,28	0	6125	97	0,0140	20
11	Е1-130-8	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 30 см К1трр=5; К1 трм=5 ; К 1зпр=5 ; К1экс=5; К1 зпм=5	1431,03	6,36	6,36	9101	9101	2651		0
					1,91	0	2733	97	0,00625	9
12	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 уплотенного грунта	1431,03	14,12	12,00	20206	17172	6065	0,01220	17
				1,62	2,75	2318	3935	97	0,01220	17
13	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2 спланированной площади	4770,5	8,55	4,43	40786	21132	22488	0,0279	133
				4,12	0,74	19654	3530	97	0,0025	12
		Итого прямые затраты:	тенге			546851	501526			309
			тенге			44269	89074			270
		Стоимость общестроительных работ	тенге			546851				
		Накладные расходы	тенге			143636				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							73
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				21691			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			41429				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			731916				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							652
		Сметная заработная плата	тенге				155034			

Локальная смета 2-2-1

Устройство дорожной одежды с ПК0+00-ПК40+00

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 59063,838 тыс.тенге

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Нормативная трудоемкость 6388 чел.-ч

Сметная зарплата 1402,488 тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей м2 основания	11056,4	175,73	17,83	1942941	197136	168814	0,04	460
				6,41	5,07	70872	56056	133	0,02	202
2	E27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалдов с пределом прочности на сжатие свыше 68,8 до98,1 МПА (свыше 700 до 1000кг/см2) м2 основания	20110,36	369,24	18,95	7425549	381091	287261	0,03	595
				4,32	6,42	86877	129109	133	0,02	458
3	E27-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 9 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалдов с пределом прочности на сжатие свыше 68,8 до98,1 МПА (свыше 700 до 1000 кг/см2) м2 основания	21037	329,70	28,60	6935899	601658	395346	0,03	694
				5,00	9,13	105185	192068	133	0,03	679
4	E27-48-1	Устройство покрытия толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	21100,8	951,84	22,79	20084585	480887	379426	0,05	956
				7,70	5,82	162476	122807	133	0,02	421
5	E27-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	11,386	39376,59	339,59	448342	3867	2135	0,58	7
					140,94	0	1605	133	0,58	7
6	E-27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2.9т/м3 м2	21896,2	462,05	15,35	10117139	336107	320341	0,03	736
				5,94	5,06	130063	110795	133	0,02	387
7	E27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 7 см к1трр=7; К1трм=; К1эпр=6; К1экс=6; Кзпм=6; К1мат=6 м2 покрытия	21896,2	329,33		7211076	0	1748	0,00	12
				0,06		1314	0	133		0
		Итого прямые затраты				54165531	2000746			3460
			тенге			556787	612440			2154
		Стоимость общестроительных работ 1+2	тенге			54165531				
		Накладные расходы	тенге			1555071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							774
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				233261			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			3343236				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**59063838**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							6388
		Сметная заработная плата	тенге				**1402488**			

Локальная смета 2-21-5
Замена водопроводной с[illegible]и д.400 ПНД

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	1432,207	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	766	чел.-ч
Сметная зарплата	136,138	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: %	Затраты труда, чел.ч. рабочих строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.ч. рабочих строителей / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами Драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	524	23,36	22,08	12241	11570	3476	0,0089	5
				1,28	5,56	671	2913	97	0,0193	10
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в гу=рунтах 2 группы к1трр=1 к1зпр=1,2 м3 грунта	85	262,72		22331	0	25234	1,8480	157
				262,72		22331	0	113		0
3	Е1-164-2	Разработка ручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы м3 грунта	56	218,93		12260	0	13854	1,54	86
				218,93		12260	0	113		0
4	Е1-25-2	Перемещение грунтов 2 группы бульдозерами мощностью 79 квт (108лс) с перемещением на 10м м3	75	11,19	11,19	839	839	223		0
					3,06	0	230	97	0,0100	1
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с уплотнением м3 грунта	75	134,10		10058	0	11366	0,9720	73
				134,1		10058	0	113		0
6	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 квт (130лс) с перемщением на 5 м м3 грунта	495	6,83	6,83	3381	3381	898		0
					1,87	0	926	97	0,0061	3
7	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (108лс) при засыпке м 3 грунта	495	3,29	3,29	1629	1629	433		0
					0,90	0	446	97	0,0029	1
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3 уллотняемого грунта	30	21,55	4,52	647	136	496	0,1080	3
				17,03		511	0	97		0
9	Е1-166-2	Обсыпка оголовков колодцев м3 грунта	1	134,10		134	0	151	0,9720	1
				134,1		134	0	113		0
10	Е1-90-6	Планировка оголовков колодцев м2 спланированной поверхности	6	10,22		61	0	69	0,0650	0
				10,22		61	0	113		0
11	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 квт (130лс) с перемещением на 10м м3 грунта	95	6,32	6,32	600	600	129		0
					1,40	0	133	97	0,0046	0

		Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения		3,85	3,85	366	366	80		0
12	Е1-85-17	грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 квт (130лс) при разравнивании кавальеров (отвалов) м3 грунта	95		0,86	0	82	97	0,0028	0
		Итого прямые затраты:	тенге			64547	18521			325
			тенге			46026	4730			15
		Стоимость общестроительных работ	тенге			64547				
		Накладные расходы	тенге			56409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							28
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				8461			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			7257				
		Всего стоимость общестроительных работ	тенге			**128213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							368
		Сметная заработная плата	тенге				59217			
		<u>Раздел 2 .Трубопроводы</u>								
13	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400мм км трубопровода	0,062	217692,60	140427,97	13497	8707	8676	444,0000	28
				75702,00	31929,48	4694	1980	130	134,6100	8
14	8-4-957	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-400х23,7 питьевая СТ РК ИСО4427-2004 к=1.010 м	62,62	6195,00		387931	0	0		0
						0	0	130		0
15	Е22-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 400мм км трубопровода	0,62	16951,50		10510	0	10355	82,4000	51
				12847,50		7965	0	130		0
16	Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600мм с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,025	412519,50	181879,25	10313	4547	8398	997,0000	25
				189675,00	68706,00	4742	1718	130	335,5600	8
17	8-6-134	Трбы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630мм, толщина стенки 8 мм к=1,004 м	25,1	11500,00		288650	0	0		0
						0	0	133		0
18	Е22-14-2	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600мм км трубопровода	0,025	1536094,58	217692,68	38402	5442	5239	464,00	12
				78975,00	82235,25	1974	2056	130	401,64	10
19	Е22-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 100мм с гидравлическим испытанием м трубы уложенной в футляре	25	313,94	0,42	7849	11	5088	0,8980	22
				156,38	0,16	3910	4	130	0,0008	0
20	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100мм с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,006	70153,47	10674,97	421	64	412	270,0000	2
				48825,00	4032,00	293	24	130	19,6900	0
21	8-6-78.	Трбы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108мм, толщина стенки 3 мм к=1,004 м	6,024	474,00		2855	0	0		0
						0	0	133		0

22	Е22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100мм км трубопровода	0,006	232335,64	23876,89	1394	143	287	161,00	1
				27900,[illegible]	9020,25	167	54	130	44,05	0
23	Е22-49-1	Протаскивание кабеля км трубопровода	0,006	20732,90	424,40	124	3	75	59,3000	0
				9495,00	159,75	57	1	130	0,7800	0
24	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800мм труба-футляр т фасонных частей	0,04912	204796,82	39324,82	10060	1932	2889	147,7000	7
				30375,00	14854,50	1492	730	130	72,5500	4
25	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800мм труба-футляр т фасонных частей	0,032	204796,82	39324,82	6553	1258	1881	147,7000	5
				30375,00	14854,50	972	475	130	72,5500	2
26	Е22-17-10	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400мм км труболровода	0,0365	110039,40	13015,80	4016	475	1140	106,00	4
				19125,00	4916,25	698	179	130	24,01	1
27	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200мм задвижка или клапан	1	1230,66	466,78	1231	467	896	3,0400	3
				513,00	175,50	513	176	130	0,8600	1
28	9-2-56.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч65р для воды и пара Ру1 Мпа, Dy 200мм шт	1	16300,00		16300	0	0		0
						0	0			0
29	Е22-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 400мм задвижка или клапан	1	4159,33	2209,70	4159	2210	2870	8,1000	8
				1372,50	834,75	1373	835	130	1,0800	4
30	9-2-59.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч65р для воды и пара Ру1 Мпа, Dy 400мм шт	1	58400,00		58400	0	0		0
						0	0			0
31	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,4140	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,2260	1
32	99-86-1	Втулка д.200мм SDR 11 шт	1	2560,00		2560	0	0		0
						0	0	133		0
33	99-86-2	Втулка д.400мм SDR 11 шт	3	4592,00		13776	0	0		0
						0	0	133		0
34	99-86-3.	Отвод полиэтиленовый SDR 17д.200мм 90гр шт	1	5882,00		5882	0	0		0
						0	0	133		0
35	99-86-6.	Неразъемное соединение полиэтилен сталь Д200мм шт	1	1515,00		1515	0	0		0
						0	0	133		0
36	Е22-40-6.	Приварка фланцев к сальным трубопроводам диаметром 200мм фланец	1	391,37	57,24	391	57	395	1,4300	1
				301,50	2,25	302	2	130	0,0100	0
37	8-9-15.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3 сп3 на Ру 1.0 Мпа Dy200мм шт	1	1140,00		1140	0	0		0
						0	0	133		0
38	Е22-40-10.	Приварка фланцев к сальным трубопроводам диаметром 400мм фланец	2	867,45	117,07	1735	234	1615	2,8900	6
				616,50	4,50	1233	9	130	0,0300	0

39	8-9-19.	Фланцы плоские привар[illegible] из стали ВСт3 сп3 на Ру 1.0 Мпа Dy400мм шт	2	2790,00		5580	0	0		0
						0	0	133		0
40	8-9-63.	Фланцы свободные Dy 400мм шт	2	5260,00		10520	0	0		0
						0	0	133		0
41	8-9-59.	Фланцы свободные Dy 200мм шт	1	1780,00		1780	0	0		0
						0	0	133		0
		Итого прямые затраты:	тенге			909347	26904			177
			тенге			30802	8597			39
		Стоимость общестроительных работ	тенге			909347				
		Накладные расходы	тенге			51218				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							26
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				7683			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			57634				
		Всего стоимость общестроительных работ	тенге			**1018199**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							242
		Сметная заработная плата	тенге				47082			
		<u>Раздел 3 Колодцы</u>								
42	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	4,98	8120,88	1879,87	40442	9362	12779	8,8500	44
				1435,5	538,43	7149	2681	130	2,0610	10
43	30-18-032	Стоимость ж/б колец КО6 м	0,14	2880,00		403	0	0		0
						0	0	97		0
44	30-18-24	Стоимость плит ПН-20 м3	1,18	26180,00		30892	0	0		0
						0	0	100		0
45	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС 20-6с м	2,36	9372,00		22118	0	0		0
						0	0	97		0
46	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС 20-9бс м	1,78	8520,00		15166	0	0		0
						0	0	97		0
47	30-18-24	Стоимость ж/б плит 2ПП20-1 м3	0,96	26180,00		25133	0	0		0
						0	0	97		0
48	30-18-24	Стоимость ж/б плит1ПП10-1 м	0,2	26180,00		5236	0	0		0
						0	0	100		0
49	30-18-36	Стоимость ж/б колец КС 10-3с м	0,58	5313,00		3082	0	0		0
						0	0	133		0
50	30-1-54.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,98	127,00		632	0	0		0
						0	0	133		0
51	30-1-62.	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	4,98	361,00		1798	0	0		0
						0	0	113		0

52	30-1-64.	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 4 см2	4,98	840,00		4183	0	0	0
						0	0	109	0
53	Е8-6-9	Кладка стен вокруг колодца м3 кладки	0,063	7739,65	296,60	488	19	77	5,95	0
				915,75	110,25	58	7	118	0,54	0
54	1-1-457.	Пакля пропитанная кг	3	195,00		585	0	0		0
						0				0
55	Е6-1-13	Заделка отверстий для прохода труббетоном В12.5 м	0,8	9977,75	95,97	7982	77	678	4,90	4
				771,75	36,25	617	29	105	0,18	0
56	Е27-33-1	Устройство каменной наброски и отмосток м3	12	335,20	36,82	4022	442	1855	0,62	7
				103,28	13,01	1239	156	133	0,06	1
57	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя м2 поверхности	64	245,44	3,82	15708	244	2929	0,21	14
				37,35	1,44	2390	92	118	0,01	0
58	11-4-8.	Люк чугунный тип Л (А15) ГОСТ 3634-89 комплект	2	8060,00		16120	0	0		0
						0	0	109		0
59	Е11-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	1,2	1389,81		1668	0	704	2,99	4
				477,00		572	0	123		0
		Итого прямые затраты:	тенге			195658	10144			73
			тенге			12025	2965			11
		Стоимость общестроительных работ	тенге			195658				
		Накладные расходы	тенге			19022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							10
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				2853			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			12881				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**227561**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							94
		Сметная заработная плата	тенге				17843			
		Раздел 4. Пожарный гидрант								
60	Е27-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,8200	2
				288	13,5	288	14	130	0,0700	0
61	13-12-82.	Полухамут МС-1 т	0,0025	61500,00		154	0	0		0
						0	0			0
62	2-1-267.	Стоимость м/к лестницы т	0,0191	133700,00		2554	0	0		0
						0	0			0
63	1-1-59.	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0023	149300,00		343	0	0		0
						0	0	97		0

64	Е6-1-13	Установка бетонных фун[illegible]ентных столбов м3	0,01	8524,25	95,97	85	1	8	4,9000	0	12
				771,	36,25	8	0	105	0,1771	0	
65	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м м2 проема	0,38	375,50	30,89	143	12	92	1,2300	0	
				191,93	11,68	73	4	120	0,0570	0	
66	6-4-7.	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП м2	0,38	13100,00		4978	0	0		0	
						0	0			0	
67	01.04.1983	Сталь полосовая 40х4мм ГОСТ 103-75 т	0,00348	46400,00		161	0	0		0	
						0	0			0	
		Итого прямые затраты:	тенге			26494	50			2	
			тенге			369	18			0	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			26494					
		Накладные расходы	тенге			493					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							0	
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				74				
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			1619					
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**28606**					
		Нормативная трудоемкость	чел.час							2	
		Сметная заработная плата	тенге				461				
		Раздел 5. Демонтажные работы									
68	Е22-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ОП сл 2.8а к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1злм=0,8; к1мат=0 м3 железобетонных и бетонных конструкций	3,6	2652,30	1503,4	9548	5412	7391	7,0880	26	
				1148,4	430,74	4134	1551	130	1,6488	6	
69	Е22-33-1	Демонтаж арматуры ОП сл 2.8а к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0 т фасонных частей	0,85	4288,91	238,91	3646	203	4576	25,2600	21	
				4050	90,45	3443	77	130	0,4440	0	
70	П8-29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 29 км 1 класс груза тн	9,85	191,10	191,1	1882	1882	376		0	
					38,22	0	376	100	0,0803	1	
71	П8-5-1	Перевозка строительного мусора автомобилями самосвалами на 5 км, класс груза 1, тн	9,85	45,00	45,00	443	443	89		0	
					9,00	0	89	100	0,0189	0	
		Итого прямые затраты:	тенге			15519	7940			47	
			тенге			7577	2093			7	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			15519					
		Накладные расходы	тенге			12432					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							6	
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				1865				
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			1677					
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**29628**					

Нормативная трудоемкость	чел.час			60
Сметная заработная плата	тенге		11535	
Итого прямые затраты раздел 1-3:	тенге	1211565	63559	624
	тенге	96799	18403	72
Стоимость общестроительных работ	тенге	1211565		
Накладные расходы	тенге	139574		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час			70
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		20936	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	81068		
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**1432207**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			**766**
Сметная заработная плата	тенге		136138	

Локальная смета 2-21-7

Устройство ограждения дорожными знаками при закрытии реконструируемой дороги и направления движения в объезд

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	80,589	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	191	чел.-ч
Сметная зарплата	33,403	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	20	747,86	146,19	14957	2924	14216	3,20	64
				506,25	28,22	10125	564	133	0,11	2
2	Е27-83-1	Разборка дорожных знаков на металлических стойках на 1-ом участке ОП сп к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1зпр=0,6; к1экс=0,7; к1зпм=0,7; к1мат=0 ,5 шт	20	453,79	102,33	9076	2047	8605	1,92	38
				303,75	19,75	6075	395	133	0,08	2
3	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках на 2-ом участке шт	20	747,86	146,19	14957	2924	14216	3,20	64
				506,25	28,22	10125	564	133	0,11	2
		Итого прямые затраты:	тенге			38990	7895			166
			тенге			26325	1523			6
		Стоимость общестроительных работ	тенге			38990				
		Накладные расходы	тенге			37037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							19
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				5555			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			4562				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**80589**				

Нормативная трудоемкость	чел.час			
Сметная заработная плата	тенге		33403	
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**62621660**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			**2773**
Сметная заработная плата	тенге		**1947417**	
Временные здания и сооружения-4,6% к=0,8		2304477		
Возврат материалов		345672		
Итого по расчету:		**64926137**	1947417	
Прочие затраты:				
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 1,62% от СМР		1051803		
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:		649261		
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%		259705		
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:		66886906		
Итого по расчету в текущих ценах 2014 года:		159859705		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:		3197194		
Итого СМР:		**163 056 899**		
НДС 12%		19 566 828		
Всего по расчету с НДС :		**182 623 727**		

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хощзяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска

Зам.руководителя

Тукжанов Б.Н.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Uniserv"

Генеральный директор

Сатбаев Н.С.

Аттестованный эксперт

ТОО "URAL ENGINEERING" Бабаев Е.З.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 43/д-ои от 14 июля 2014 года

Наименование объекта -Реконструкция автомобильной дороги г.Уральск-п.Таскала от ул. Жангир хана до границы г.Уральск ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду октября месяца 2014 года

Локальная смета 2-2-1

Устройство дорожной одежды с ПК0+00-ПК40+00

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	40255,476	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2935	чел.-ч
Сметная зарплата	661,29	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	9,98	39376,59	339,59	392978	3389	1871	0,58	6
					140,94	0	1407	133	0,58	6
9	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2,9 т/м3 типа АБВ м2 покрытия	49900	595,43	15,35	29711957	765965	730037	0,03	1677
				5,94	5,06	296406	252494	133	0,02	881
10	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 5 см кК1трр=2; К1трм="; К1зпр="; К1 экс=2; К1 зпм="; К1 мат=2 м2 покрытия	49900	143,06		7138694	0	1327	0,00	9
				0,02		998	0	133		0
						37243629	769354			1692
						297404	253901			887
		Стоимость общестроительных работ				37243629				
		Накладные расходы				733235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								356
		Сметная заработная плата в Н.Р.					109985			
		Ненормированные и непредвиденные затраты				2278612				
		Всего стоимость общестроительных работ				**40255476**				
		Нормативная трудоемкость								2935

Сметная заработная плата			661290
Всего стоимость общестроительных работ	тенге	**40255476**	
Нормативная трудоемкость	чел.час		
Сметная заработная плата	тенге		661290
Временные здания и сооружения-4,6% к=0,8		1481402	
Возврат материалов		222210	
Итого по расчету:		**41736878**	661290
Прочие затраты:			
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 1,62% от СМР		676137	
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:		417369	
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%		166948	
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:		42997332	
Итого по расчету в текущих ценах 2014 года:		102763623	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:		2055272	
Итого СМР:		**104 818 895**	
НДС 12%		12 578 267	
Всего по расчету с НДС :		**117 397 162**	

ЗАКАЗЧИК

Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска

Начальник отдела

_____ Тужанов Б.Н.

Аттестованный эксперт

ТОО "URAL ENGINEERING" _____ Бабаев Е.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Uniserv"

Генеральный директор

_____ Сатбаев Н.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 43/д-ои от 14 июля 2014 года

Наименование объекта -Реконструкция автомобильной дороги г.Уральск-п.Таскала от ул. Жангир хана до границы г.Уральск ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 2 декаду октября месяца 2014 года

Локальная смета 2-2-1

Устройство дорожной одежды с ПК0+00-ПК40+00

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	10455,188	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3166	чел.-ч
Сметная зарплата	81,297	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	1,29	39376,59	339,59	50796	438	242	0,58	1
					140,94	0	182	133	0,58	1
9	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2,9 т/м3 типа АБВ м2 покрытия	6452	595,43	15,35	3841714	99038	94393	0,03	217
				5,94	5,06	38325	32647	133	0,02	114
10	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 5 см кК1трр=2; К1трм="; К1зпр="; К1 экс=2; К1 зпм="; К1 мат=2 м2 покрытия	6452	143,06		923023	0	172	0,00	1
				0,02		129	0	133		0
						4681412	93588			208
			тенге			36730	31046			109
		Стоимость общестроительных работ	тенге			4681412				
		Накладные расходы	тенге			90142				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							44
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				13521			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			286293				
		Всего стоимость общестроительных работ	тенге			**5057847**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							361
		Сметная заработная плата	тенге				**81297**			
		Раздел 2 Устройство присыпных обочин								
11	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	225,8	32,27	30,77	7287	6948	2138	0,01	2
				1,42	8,34	321	1883	97	0,03	6

12	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 1 км, класс груза 1, тн	394	19,70	19,70	7762	7762	1552			0
					3,94	0	1552	100	0,0083		3
13	Е27-63-15	Перемещение щебеночно-песчано-гравийной грунтовой смеси м2 полосы и обочин	14027,2	18,79		263571	0	344579	0,13		1795
				18,47		259082	0	133			0
14	Е27-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийно грунтовой смеси, м2 полосы и обочин	14027,2	304,78	20,36	4275210	285594	189732	0,03		445
				4,79	5,38	67190	75466	133	0,02		286
		Итого прямые затраты				4553830	300304				2242
			тенге			326593	78901				294
		Стоимость общестроительных работ	тенге			4553830					
		Накладные расходы	тенге			538001					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час								269
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				80700				
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			305510					
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**5397341**					
		Нормативная трудоемкость	чел.час								2805
		Сметная заработная плата	тенге				486194				
		Итого прямые затраты				9235242	393892				2450
			тенге			363323	109947				403
		Стоимость общестроительных работ 1+2	тенге			9235242					
		Накладные расходы	тенге			628143					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час								313
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				94221				
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			591803					
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**10455188**					
		Нормативная трудоемкость	чел.час								3166
		Сметная заработная плата	тенге				567491				

Локальная смета 2-21-2
на возведение земляного полотна-дол.работы по дороге по ул.Солнечная

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	804,047	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	680	чел.-ч
Сметная зарплата	190,563	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей		
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины		
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 квт (130л.с) с перемещением до 10м в штабель м3 грунта	1010	9,85	9,85	9949	9949	2635		0	
					2,69	0	2717	97	0,009	9	

2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с) м3 грунта	1010	8,28	8,28	8363	8363	2215		0
					2,26	0	2283	97	0,0074	7
3	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 квт (130л.с) спермещением до 10м в штабель м3 грунта	1010	9,85	9,85	9949	9949	2635		0
					2,69	0	2717	97	0,0088	9
4	Е-1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	2805	39,77	37,82	111555	106085	35017	0,0130	36
				1,87	11,00	5245	30855	97	0,0376	105
5	П8-25-1	Перевозка а\б автомобилями-самосвалами на 7 км 1 класс груза, тн	4908,75	57,60	57,6	282744	282744	56549		0
					11,52	0	56549	100	0,0242	119
6	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы к1трм=14, к1экс=14, к1зпм=14 м3 грунта	2805	19,41	19,18	54445	53800	19427		0
					7,14	0	20028	97	0,0343	96
7	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн м3	2550	14,00	14,00	35700	35700	11873		0
					4,80	0	12240	97	0,0157	40
8	Е1-130-8	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 30 см К1трр=5; К1 трм=5 ; К 1зпр=5 ; К1экс=5; К1 зпм=5	2550	6,97	6,97	17774	17774	5194		0
					2,10	0	5355	97	0,0069	17
9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 уплотенного грунта	2550	14,12	12,00	36006	30600	10810	0,01220	31
				1,62	2,75	4131	7013	97	0,01220	31
10	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2 спланированной площади	3445	8,55	4,43	29455	15261	16240	0,0279	96
				4,12	0,74	14193	2549	97	0,0025	9
	Итого прямые затраты:		тенге			595940	570225			163
			тенге			23569	142306			442
	Стоимость общестроительных работ		тенге			595940				
	Накладные расходы		тенге			162595				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.час							75
	Сметная заработная плата в Н.Р.		тенге				24688			
	Ненормированные и непредвиденные затраты		тенге			45512				
	Всего стоимость общестроительных работ		тенге			804047				
	Нормативная трудоемкость		чел.час							680
	Сметная заработная плата		тенге				190563			

Локальная смета 2-21-4

Устройство дорожной одежды тип 2 на съезде

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 523,761 тыс.тенге

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Нормативная трудоемкость 176 чел.-ч

Сметная зарплата 35,624 тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей	2587	175,73	17,83	454614	46126	39500	0,04	108
		м2 основания		6,41	5,07	16583	13116	133	0,02	47
		Итого прямые затраты				454614	46126			108
			тенге			16583	13116			47
		Стоимость общестроительных работ 1+2	тенге			454614				
		Накладные расходы	тенге			39500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							21
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				5925			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			29647				
		Всего стоимость общестроительных работ	тенге			**523761**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							176
		Сметная заработная плата	тенге				35624			

Локальная смета 2-21-12

Устройство присыпных обочин подъездной дороги

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 2348,723 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость 2043 чел.-ч

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная зарплата 548,706 тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е1-17-9	Погрузка ЦПГС от разборки существующей дороги одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в	3499	42,22	40,26	147728	140870	43342	0,01	45
		автомобили-самосвалы м3 грунта		1,86	10,91	6508	38174	97	0,04	131
2	П8-25-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 25 км, класс груза 1, тн	6299	171,40	171,40	1079649	1079649	215930		0
					34,28	0	215930	100	0,0720	453
3	Е27-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной-грунтовой смесью с уплотнением-материал от разборки существующей дороги	14027	25	20,36	353340	285590	189730	0,03170	445
		м2 покрытия полосы обочин		4,79	5,38	67189	75465	133	0,02033	285

		Планировка откосов и лототна насыпей из грунтов 2		9	4,43	119931	62140	66126	0,03	391
4	Е1-145-12	группы механизированным способом	14027	4,12	0,74	57791	10380	97	0,00	35
		м2 спланированной площади								
						1700648	1568249			881
		Итого прямые затраты:	тенге			131488	339949			504
		Стоимость общестроительных работ	тенге			1700648				
		Накладные расходы	тенге			515128				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							258
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				77269			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			132947				
		Всего стоимость общестроительных работ	тенге			**2348723**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							2043
		Сметная заработная плата	тенге				548706			
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**14123432**				
		Сметная заработная плата	тенге				565906			
		Временные здания и сооружения-4,6% к=0,8				519742				
		Возврат материалов				77961				
		Итого по расчету:				**14643174**	565906			
		Прочие затраты:								
		Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 1,62% от СМР				237219				
		Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:				146432				
		Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%				58573				
		Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:				15085398				
		Итого по расчету в текущих ценах 2014 года:				36054101				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				721082				
		Итого СМР:				**36 775 183**				
		НДС 12%				4 413 022				
		Всего по расчету с НДС :				**41 188 205**				

ЗАКАЗЧИК

Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог г.Уральска
Начальник отдела
_____ Тужанов В.Н.

Аттестованный эксперт
ТОО "URAL ENGINEERING" _____ Бабенко В.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Uniserv"

Генеральный директор
_____ Сатбаев Н.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 43/д-ои от 14 июля 2014 года

Наименование объекта -Реконструкция автомобильной дороги г.Уральск-п.Таскала от ул. Жангир хана до границы г.Уральск ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 3 декаду октября месяца 2014 года

Локальная смета 2-2-2

Подготовительные работы на съездах и примыканиях, на остановке на автостоянке

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	1622,605	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1294	чел.-ч
Сметная зарплата	302,898	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: %	Затраты труда, чел.-ч- рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-2	Срезка грунта с обочин 2 группы бульдозерами мощностью 59КВТ (80лс) с перемещением на 10 м м3 грунта	167	9,24	9,24	1543	1543	486		0
					3,00	0	501	97	0,012	2
2	Е1-17-1	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 на автомобили самосвалы м3 грунта	167	39,77	37,82	6642	6316	2085	0,01	2
				1,87	11,00	312	1837	97	0,04	6
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5 км, класс груза 1, тн	267,2	45,00	45,00	12024	12024	2405		0
					9,00	0	2405	100	0,0189	5
4	Е27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерованного барабана 1900-2010мм, толщина слоя 10 см, м2	4594	119,34	116,17	548248	533685	59512	0,0174	80
				3,01	6,73	13828	30918	133	0,0264	121
5	П8-25-1	Перевозка а\б автомобилями-самосвалами на 25 км 1 класс груза, тн	643,16	171,40	171,4	110238	110238	22048		0
					34,28	0	22048	100	0,0720	46
6	Е27-18-2	Разборка щебеночно-песчано-гравийной смеси покрытий и оснований м3 конструкции	2067,3	66,76	51,26	138013	105970	69067	0,1170	242
				15,5	9,62	32043	19887	133	0,0356	74
7	Е1-17-15	Погрузка щебеночно-песчано-гравийной смеси одноковшовыми экскаваторами мощностью 0,5 м3	2067,3	50,87	48,38	105164	100016	33007	0,0166	34
				2,39	14,07	4941	29087	97	0,0481	99
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5 км, класс груза 1, тн	3721,14	45,00	45,00	167451	167451	33490		0
					9,00	0	33490	100	0,0189	70

9	Е1-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79квт (108)лс при глуб: рыхления до 0.35м и длине разрыхляемого участка 200м м3	2313	1,83	1,83	233	4233	1189		0
					0,53	0	1226	97	0,0017	4
10	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн м3	2313	12,51	12,51	28936	28936	9603		0
					4,28	0	9900	97	0,0140	32
11	Е1-130-8	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 30 см К1трр=5; К1 трм=5 ; К 1зпр=5 ; К1экс=5; К1 зпм=5	2313	6,36	6,36	14711	14711	4285		0
					1,91	0	4418	97	0,00625	14
12	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 уплотенного грунта	2313	14,12	12,00	32660	27756	9805	0,01220	28
				1,62	2,75	3747	6361	97	0,01220	28
13	Е1-145-12	Плакировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2 сплакированной площади	7710	8,55	4,43	65921	34155	36346	0,0279	215
				4,12	0,74	31765	5705	97	0,0025	19
14	Е27-34-2	Демонтаж бетонных бортовых камней сечением 150х300мм при других видах покрытий Опс.п. 2.8а к1трр=0,8; к1трм=0,8 к1зпр=0,8 к1экс=0,8 к1зпм=0,8 к1мат=0 м бортового камня	51	92,24	5,30	4704	270	5993	0,55840	28
				86,94	1,41	4434	72	133	0,00488	0
15	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона- погрузка тн	2,04	152,80	152,80	312	312	218		0
					106,96	0	218	100	0,22462	0
16	П8-25-1	Перевозка а\б автомобилями-самосвалами на 25 км 1 класс груза, тн	2,04	171,40	171,4	350	350	70		0
					34,28	0	70	100	0,0720	0
		Итого прямые затраты:	тенге			1241150	1147966			629
			тенге			91070	168143			520
		Стоимость общестроительных работ	тенге			1241150				
		Накладные расходы	тенге			289609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							145
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				43685			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			91846				
		Всего стоимость общестроительных работ	тенге			**1622605**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							**1294**
		Сметная заработная плата	тенге				302898			

Локальная смета 2-21-4

На устройство дорожной одежды на съездах и примыканиях на остановке на автостоянке

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	5723,182	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	936	чел.-ч
Сметная зарплата	202,536	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей м2 основания	4211,6	175,73	17,83	740104	75093	64304	0,04	175
				6,41	5,07	26996	21353	133	0,02	77
2	Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалдов с пределом прочности на сжатие свыше 68,8 до98,1 МПА (свыше 700 до 1000кг/см2) м2 основания	3909,7	369,24	18,95	1443618	74089	55847	0,03	116
				4,32	6,42	16890	25100	133	0,02	89
3	Е27-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 9 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалдов с пределом прочности на сжатие свыше 68,8 до98,1 МПА (свыше 700 до 1000 кг/см2) м2 основания	3853,7	329,70	28,60	1270565	110216	72422	0,03	127
				5,00	9,13	19269	35184	133	0,03	124
4	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	997,3	951,84	22,79	949270	22728	17932	0,05	45
				7,70	5,82	7679	5804	133	0,02	20
5	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	0,4939	39376,59	339,59	19448	168	93	0,58	0
					140,94	0	70	133	0,58	0
6	Е-27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2.9т/м3 м2	949,8	462,05	15,35	438855	14579	13896	0,03	32
				5,94	5,06	5642	4806	133	0,02	17
7	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 7 см к1трр=7; к1трм=:; К1зпр=6; К1экс=6; Кзпм=6; К1мат=6 м2 покрытия	949,8	329,33		312798	0	76	0,00	1
				0,06		57	0	133		0
		Итого прямые затраты				5174658	296873			496
			тенге			76533	92317			327
		Стоимость общестроительных работ 1+2	тенге			5174658				
		Накладные расходы	тенге			224570				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							113
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				33686			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			323954				

Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**5223182**	
Нормативная трудоемкость	чел.час		**936**
Сметная заработная плата	тенге	**202536**	

Локальная смета 2-21-4
Устройство дорожной одежды тип 2 на съезде (Солнечная)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	2885,94	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	387	чел.-ч
Сметная зарплата	86,014	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалдов с пределом прочности на сжатие свыше 68,8 до98,1 МПА (свыше 700 до 1000кг/см2) м2 основания	2255	369,24	18,95	832636	42732	32211	0,03	67
				4,32	6,42	9742	14477	133	0,02	51
3	Е27-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 7 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалдов с пределом прочности на сжатие свыше 68,8 до98,1 МПА (свыше 700 до 1000 кг/см2) м2 основания	2255	235,96	28,60	532090	64493	42378	0,03	74
				5,00	9,13	11275	20588	133	0,03	73
5	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	1,005	39376,59	339,59	39573	341	189	0,58	1
					140,94	0	142	133	0,58	1
6	Е-27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	1400	462,05	15,35	646870	21490	20482	0,03	47
				5,94	5,06	8316	7084	133	0,02	25
7	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 7 см к1трр=7; К1трм=:; К1зпр=6; К1экс=6; Кзпм=6; К1мат=6 м2 покрытия	1400	411,46		576044	0	112	0,00	1
				0,06		84	0	133		0
		Итого прямые затраты				2627213	129056			190
			тенге			29417	42291			150
		Стоимость общестроительных работ 1+2	тенге			2627213				

Накладные расходы	тенге	95372		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час			47
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		14306	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	163355		
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**2885940**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			387
Сметная заработная плата	тенге		**86014**	
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**10231727**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			1294
Сметная заработная плата	тенге		**505434**	
Временные здания и сооружения-4,6% к=0,8		376528		
Возврат материалов		56479		
Итого по расчету:		**10608255**	505434	
Прочие затраты:				
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 1,62% от СМР		171854		
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:		106083		
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%		42433		
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:		10928625		
Итого по расчету в текущих ценах 2014 года:		26119414		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:		522388		
Итого СМР:		**26 641 802**		
НДС 12%		3 197 016		
Всего по расчету с НДС :		**29 838 818**		

ЗАКАЗЧИК

Жилищно-коммунального хозяйства
Департамента транспорта и автомобильных
дорог г.Караганды

Зам. руководителя

Тужанов Б.Н.

Аттестованный эксперт
ТОО "URAL ENGINEERING" Бабеев Е.З.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Uniserv"

Генеральный директор

Сатбаев Н.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 43/д-ои от 14 июля 2014 года

Наименование объекта -Реконструкция автомобильной дороги г.Уральск-п.Таскала от ул. Жангир хана до границы г.Уральск ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

на ноябрь месяц 2014 года

Вынос проекта в натуру

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость 9,808 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость чел.-ч

Сметная зарплата тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	смета	Вынос проекта в натуру	0,327	29992,65		9808				
		Итого :	тенге			9808				

Локальная смета 2-2-1

Устройство дорожной одежды с ПК0+00-ПК40+00

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость 384,777 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость 199 чел.-ч

Сметная зарплата 0 тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Устройство присыпных обочин								
11	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	16,14	32,27	30,77	521	497	153	0,01	0
				1,42	8,34	23	135	97	0,03	0
12	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 1 км, класс груза 1, тн	28	19,70	19,70	552	552	110		0
					3,94	0	110	100	0,0083	0
13	Е27-63-15	Перемещение щебеночно-песчано-гравийной грунтовой смеси м2 полосы и обочин	1000	18,79		18790	0	24565	0,13	128
				18,47		18470	0	133		0

14	Е27-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной грунтовой смеси, м2 полосы и обочин	1000	304,78	20,36	3[illegible]60	20360	13526	0,03	32
				4,79	5,38	4790	5380	133	0,02	20
		Итого прямые затраты				324643	21409			160
			тенге			23283	5625			20
		Стоимость общестроительных работ 1+2	тенге			324643				
		Накладные расходы	тенге			38354				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							19
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				5753			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			21780				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**384777**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							199
		Сметная заработная плата	тенге				34661			

Локальная смета 2-2-2

Подготовительные работы на съездах и примыканиях, на остановке на автостоянке

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	61,538	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	41	чел.-ч
Сметная зарплата	6,582	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е24-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм при других видах покрытий м бортового камня	51	602,62	6,63	30734	338	7492	0,69800	36
				108,68	1,76	5543	90	133	0,00610	0
18	30-3-9.	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М300 БР 100.20.8. м3	0,816	24300,00		19829	0	0		0
						0	0			0
		Итого прямые затраты:	тенге			50563	338			36
			тенге			5543	90			0
		Стоимость общестроительных работ	тенге			50563				
		Накладные расходы	тенге			7492				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							5
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				949			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			3483				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**61538**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							41
		Сметная заработная плата	тенге				6582			

Локальная смета 2-21-4

На устройство дорожно одежды на съездах и примыканиях на остан е на автостоянке

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	8051,475	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	701	чел.-ч
Сметная зарплата	148,829	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч-рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2660,9	951,84	22,79	2532751	60642	47847	0,05	121
				7,70	5,82	20489	15486	133	0,02	53
5	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	1,31778	39376,59	339,59	51890	448	247	0,58	1
					140,94	0	186	133	0,58	1
6	Е-27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	2534,2	462,05	15,35	1170927	38900	37075	0,03	85
				5,94	5,06	15053	12823	133	0,02	45
7	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 7 см к1трр=7; К1трм=:; К1зпр=6; К1экс=6; Кзпм=6; К1мат=6 м2 покрытия	2534,2	329,33		834588	0	202	0,00	1
				0,06		152	0	133		0
8	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	0,6968	39376,59	339,59	27438	237	130	0,58	0
					140,94	0	98	133	0,58	0
9	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2 покрытия	3484	595,43	15,35	2074478	53479	50971	0,03	117
				5,94	5,06	20695	17629	133	0,02	62
10	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 5 см кК1трр=2; К1трм="; К1зпр="; К1 экс=2; К1 зпм="; К1 мат=2 м2 покрытия	3484	143,06		498421	0	93	0,00	1
				0,02		70	0	133		0
						7190493	153706			326
			тенге			56459	46222			161
		Стоимость общестроительных работ	тенге			7190493				
		Накладные расходы	тенге			136565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							67

		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				20485			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			439623				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**7766681**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							554
		Сметная заработная плата	тенге				123166			
		Раздел 2 Устройство присыпных обочин								
11	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	12,619	32,27	30,77	407	388	119	0,01	0
				1,42	8,34	18	105	97	0,03	0
12	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 1 км, класс груза 1, тн	21,9	19,70	19,70	431	431	86		0
					3,94	0	86	100	0,0083	0
13	Е27-63-15	Перемещение щебеночно-песчано-гравийной грунтовой смеси м2 полосы и обочин	740	18,79		13905	0	18178	0,13	95
				18,47		13668	0	133		0
14	Е27-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийно грунтовой смеси, м2 полосы и обочин	740	304,78	20,36	225537	15066	10010	0,03	23
				4,79	5,38	3545	3981	133	0,02	15
		Итого прямые затраты				240280	15885			118
			тенге			17231	4172			15
		Стоимость общестроительных работ	тенге			240280				
		Накладные расходы	тенге			28393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							14
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				4260			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			16120				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**284793**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							147
		Сметная заработная плата	тенге				**25663**			
		Итого прямые затраты				7430773	169591			444
			тенге			73690	50394			176
		Стоимость общестроительных работ 1+2	тенге			7430773				
		Накладные расходы	тенге			164958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							81
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				24745			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			455744				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**8051475**				

Нормативная трудоемкость	чел.час	701
Сметная заработная плата	тенге	148829

Локальная смета 2-21-7

Устройство ограждения дорожными знаками при закрытии реконструируемой дороги и направления движения в объезд

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	18,742	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9	чел.-ч
Сметная зарплата	7,761	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е27-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках на 1-ом участке ОП сп к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1апр=0,6; к1экс=0,7; к1зпм=0,7; к1мат=0,5 шт	20	453,79	102,33	9076	2047	8605	1,92	38
				303,75	19,75	6075	395	133	0,08	2
		Итого прямые затраты:	тенге			9076	2047			38
			тенге			6075	395			2
		Стоимость общестроительных работ	тенге			9076				
		Накладные расходы	тенге			8605				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				1291			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			1061				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**18742**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							44
		Сметная заработная плата	тенге				7761			

Локальная смета 2-21-1

Подготовительные работы- доп.работы по дороге по ул.Солнечная

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	4,508	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9	чел.-ч
Сметная зарплата	1,741	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-2032	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 квт (1-8л.с) в грунтах естественного залегания га	0,2	2786,00	2785,86	557	557	81		0
					578,34	0	116	70	1,8900	0

2	Е 1-208-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустаника мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 квт (108лс) с перемещением на 20м га	0,2	5638,98	5638,98	3	1128	263		0
					1878,84	0	376	70	6,1400	1
3	Е-1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79квт 9108л.с.) га	0,2	7327,21	1141,96	1465	228	759	34,0000	7
				5040	380,88	1008	76	70	1,25	0
		Всего прямые затраты				3150	1913			7
			тенге			1008	568			1
		Стоимость общестроительных работ	тенге			3150				
		Накладные расходы	тенге			1103				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							1
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				165			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			255				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**4508**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							9
		Сметная заработная плата	тенге				**1741**			

Локальная смета 2-21-2

на возведение земляного полотна-доп.работы по дороге по ул.Солнечная

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	94,619	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	177	чел.-ч
Сметная зарплата	29,449	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е1-17-13	Погрузка растительного грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3	130	32,57	30,98	4234	4027	1329	0,01060	1
				1,53	9,01	199	1171	97	0,03080	4
12	П8-1-1	Перевозка а\б автомобилями-самосвалами на 1 км 1 класс груза, тн	162,5	19,70	19,7	3201	3201	640		0
					3,94	0	640	100	0,00827	1
13	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы к1трм=2, к1экс=2, к1зпм=2 м3 грунта	130	2,71	2,52	352	328	118		0
					0,94	0	122	97	0,00452	1
14	Е1-166-1	Распределение растительного слоя грунта по откосам земполотна вручную м3 грунта	130	122,18		15883	0	17948	0,88500	115
				122,18		15883	0	113		0

15	Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом ...2	620	42,27	27,14	26207	16827	3789		0
					6,30		3906	97	0,02200	14
16	Е1-153-1	Полив посевов трав водой м2	620	19,29	16,91	11960	10484	3602	0,0159	10
				2,12	3,87	1314	2399	97	0,0172	11
		Итого прямые затраты:	тенге			61837	34867			126
			тенге			17396	8238			31
		Стоимость общестроительных работ	тенге			61837				
		Накладные расходы	тенге			27426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							20
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				3815			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			5356				
		Всего стоимость общестроительных работ	тенге			**94619**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							**177**
		Сметная заработная плата	тенге				**29449**			

Локальная смета 2-21-3
Устройство дорожной одежды тип 1 на съезде

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	1602,494	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	169	чел.-ч
Сметная зарплата	34,674	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей м2 основания	372	175,73	17,83	65372	6633	5680	0,04	15
				6,41	5,07	2385	1886	133	0,02	7
2	Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалдов с пределом прочности на сжатие свыше 68,8 до98,1 МПА (свыше 700 до 1000кг/см2) м2 основания	338	369,24	18,95	124803	6405	4828	0,03	10
				4,32	6,42	1460	2170	133	0,02	8
3	Е27-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 9 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалдов с пределом прочности на сжатие свыше 68,8 до98,1 МПА (свыше 700 до 1000 кг/см2) м2 основания	338	329,70	28,60	111439	9667	6352	0,03	11
				5,00	9,13	1690	3086	133	0,03	11
4	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	312	951,84	22,79	296974	7110	5610	0,05	14
				7,70	5,82	2402	1816	133	0,02	6

5	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	0,22464	39376,59	339,59	8846	76	43	0,58	0
					140,94		32	133	0,58	0
6	Е-27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2.9т/м3 м2	312	462,05	15,35	144160	4789	4565	0,03	10
				5,94	5,06	1853	1579	133	0,02	6
7	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 7 см к1трр=7; К1трм=:; К1зпр=6; К1экс=6; Кзпм=6; К1мат=6 м2 покрытия	312	411,46		128376	0	25	0,00	0
				0,06		19	0	133		0
9	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2,9 т/м3 типа АБВ м2 покрытия	774	595,43	15,35	460863	11881	11324	0,03	26
				5,94	5,06	4598	3916	133	0,02	14
10	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 5 см кК1трр=2; К1трм="; К1зпр="; К1 экс=2; К1 зпм="; К1 мат=2 м2 покрытия	774	143,06		110728	0	20	0,00	0
				0,02		15	0	133		0
		Итого прямые затраты				1451561	46561			86
			тенге			14422	14485			52
		Стоимость общестроительных работ	тенге			1451561				
		Накладные расходы	тенге			38447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							19
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				5767			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			89400				
		Всего стоимость общестроительных работ	тенге			**1579408**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							**157**
		Сметная заработная плата	тенге				**34674**			
		Раздел 2 Устройство присыпных обочин								
11	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	0,97	32,27	30,77	31	30	9	0,01	0
				1,42	8,34	1	8	97	0,03	0
12	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 1 км, класс груза 1, тн	1,7	19,70	19,70	33	33	7		0
					3,94	0	7	100	0,0083	0
13	Е27-63-15	Перемещение щебеночно-песчано-гравийной грунтовой смеси м2 полосы и обочин	60	18,79		1127	0	1474	0,13	8
				18,47		1108	0	133		0
14	Е27-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийно грунтовой смеси, м2 полосы и обочин	60	304,78	20,36	18287	1222	811	0,03	2
				4,79	5,38	287	323	133	0,02	1

Итого прямые затраты		19478	1285	10
	тенге	1556	338	1
Стоимость общестроительных работ	тенге	19478		
Накладные расходы	тенге	2301		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час			1
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		345	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	1307		
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**23086**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			12
Сметная заработная плата	тенге		**2079**	
Итого прямые затраты		1471039	47846	96
	тенге	15818	14823	53
Стоимость общестроительных работ 1+2	тенге	1471039		
Накладные расходы	тенге	40748		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час			20
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		6112	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	90707		
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**1602494**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			**169**
Сметная заработная плата	тенге		**36753**	

Локальная смета 2-21-4

Устройство дорожной одежды тип 2 на съезде

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	2411,942	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	243	чел.-ч
Сметная зарплата	34,975	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	0,445	39376,59	339,59	17523	151	84	0,58	0
					140,94	0	63	133	0,58	0
6	Е-27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2.9т/м3 м2	619	462,05	15,35	286009	9502	9056	0,03	21
				5,94	5,06	3677	3132	133	0,02	11

7	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 7 см К1трр=; К1трм=; К1зпр=6; К1экс=6; Кзпм=6; К1мат=6 м2 покрытия	619	411,46		254694	0	49	0,00	0
				0,06			0	133		0
9	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2,9 т/м3 типа АБВ м2 покрытия	2019	595,43	15,35	1202173	30992	29538	0,03	68
				5,94	5,06	11993	10216	133	0,02	36
10	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 5 см КК1трр=2; К1трм=''; К1зпр=''; К1 экс=2; К1 зпм=''; К1 мат=2 м2 покрытия	2019	143,06		288838	0	53	0,00	0
				0,02		40	0	133		0
		Итого прямые затраты				2049237	40645			89
			тенге			15747	13411			47
		Стоимость общестроительных работ	тенге			2049237				
		Накладные расходы	тенге			38780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							19
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				5817			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			125281				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**2213298**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							155
		Сметная заработная плата	тенге				34975			
		Раздел 2 Устройство присыпных обочин								
11	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	42,2	32,27	30,77	1362	1298	400	0,01	0
				1,42	8,34	60	352	97	0,03	1
12	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 1 км, класс груза 1, тн	73,85	19,70	19,70	1455	1455	291		0
					3,94	0	291	100	0,0083	1
13	Е27-63-15	Перемещение щебеночно-песчано-гравийной грунтовой смеси м2 полосы и обочин	577	18,79		10842	0	14174	0,13	74
				18,47		10657	0	133		0
14	Е27-63-11	Укрепление обочин толщ.15 см грунтощебнем при расходе щебня 50% от объема грунта, м2 полосы и обочин	577	272,65	14,52	157319	8378	1557		0
					2,03	0	1171	133	0,01	4
		Итого прямые затраты				170978	11131			74
			тенге			10717	1814			6
		Стоимость общестроительных работ	тенге			170978				
		Накладные расходы	тенге			16422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				2463			

Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	11244			
Всего стоимость общестроительных работ	тенге	**1[illegible]44**			
Нормативная трудоемкость	чел.час				88
Сметная заработная плата	тенге		14994		
Итого прямые затраты		2220215	51776		163
	тенге	26464	15225		53
Стоимость общестроительных работ 1+2	тенге	2220215			
Накладные расходы	тенге	55202			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час				27
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		8280		
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	136525			
Всего стоимость общестроительных работ	тенге	**2411942**			
Нормативная трудоемкость	чел.час				**243**
Сметная заработная плата	тенге		**49969**		

Локальная смета 2-21-12
устройство присыпных обочин

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 167,505 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость 145 чел.-ч

Сметная зарплата 39,133 тыс.тенге

Составлена в ценах 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-9	Погрузка ЩПГС от разборки существующей дороги одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в автомобили-самосвалы м3 грунта	250	42,22	40,26	10555	10065	3097	0,01	3
				1,86	10,91	465	2728	97	0,04	9
2	П8-25-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 25 км, класс груза 1, тн	449,2	171,40	171,40	76993	76993	15399		0
					34,28	0	15399	100	0,0720	32
3	Е27-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной-грунтовой смесью с уплотнением-материал от разборки существующей дороги м2 покрытия полосы обочин	1000	25	20,36	25190	20360	13526	0,03170	32
				4,79	5,38	4790	5380	133	0,02033	20
4	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2 спланированной площади	1000	9	4,43	8550	4430	4714	0,03	28
				4,12	0,74	4120	740	97	0,00	3
						121288	111848			63
		Итого прямые затраты:	тенге			9375	24247			64

Стоимость общестроительных работ	тенге	121288	
Накладные расходы	тенге	36	
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час		18
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге	5511	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	9481	
Всего стоимость общестроительных работ	тенге	**167505**	
Нормативная трудоемкость	чел.час		145
Сметная заработная плата	тенге	39133	

Локальная смета 2-21-5
Устройство тоннеля

Основанке: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	426,707	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	364	чел.ч
Сметная зарплата	62,832	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-1	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	230	39,77	37,82	9147	8699	2871	0,01	3
				1,87	11,00	430	2530	97	0,04	9
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1зпр=1.2 м3 грунта	20	262,72		5254	0	5937	1,85	37
				262,72		5254	0	113		0
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с уплотнением м3 грунта	155	134,10		20786	0	23488	0,9720	152
				134,1		20786	0	113		0
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 1 км, класс груза 1, тн	166,25	19,70	19,70	3275	3275	655		0
					3,94	0	655	100	0,0083	1
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы м3 грунта	95	3,80	3,24	361	308	147	0,0033	0
				0,48	1,12	46	106	97	0,0037	0
6	Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия из дресвы из смеси гравия с песком под фундаменты, м3	2,7	1191,42	33,87	3217	91	812	1,94	5
				263,25	12,47	711	34	109	0,06	0
7	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты м3	2,7	3476,67	38,67	9387	104	955	1,99	5
				310,50	14,24	838	38	109	0,0695	0
8	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов до 0,5тн сборных конструкций шт	4	355,57	172,69	1422	691	764	0,48	2
				76,28	60,21	305	241	140	0,24	1

9	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов до 1,5тн сборных конструкций	шт 24	762,01	389,08	18288	9338	9772	0,9370	22
				153,9	136,92	4	3286	140	0,5542	13
10	30-3-13.	Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС12.4.6 м3	1,06	11908,00		12622	0	0		0
						0	0	130		0
11	30-3-21.	Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС24.4.6 м3	13,032	11108,00		144759	0	0		0
						0	0	110		0
12	Е7-13-1	Монтаж плит покрытия шт сборных конструкций	7	1476,99	387,22	10339	2711	4501	2,06	14
				344,25	115,02	2410	805	140	0,46	3
13	30-17-8.	Стоимость плит покрытия ПК30.12-8Т м2	24,85	2675,00		66474	0	0		0
						0	0			0
14	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	105	333,10	13,70	34976	1439	12345	0,6050	64
				102,83	5,04	10797	529	109	0,0246	3
		Итого прямые затраты:	тенге			340307	26656			303
			тенге			45271	8224			30
		Стоимость общестроительных работ	тенге			340307				
		Накладные расходы	тенге			62247				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							31
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				9337			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			24153				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**426707**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							**364**
		Сметная заработная плата	тенге				**62832**			

Локальная смета 2-21-6
Устройство водопропускной трубы

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	482,947	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	259	чел.-ч
Сметная зарплата	42,498	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Устройство оголовков								
1	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1зпр=1.2 м3 грунта	40	262,72		10509	0	11875	1,85	74
				262,72		10509	0	113		0

2	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами Драглайн, Обратная лопата с ковшом емкостью 0,65 м3 м3 грунта	73	23,36	22,08	[illegible]5	1612	484	0,00888	1
				1,28	5,56	93	406	97	0,0193	1
3	Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия из дресвы из смеси гравия с песком под фундаменты, м3	20	1191,42	33,87	23828	677	6010	1,94	39
				263,25	12,47	5265	249	109	0,06	1
4	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты м3	1	3476,67	38,67	3477	39	354	1,99	2
				310,50	14,24	311	14	109	0,0695	0
5	Е30-62-3	Сооружение оголовков круглых труб отверстием 1-2м м3	5,94	4403,17	686,25	26155	4076	4156	2,79	17
				463,5	178,43	2753	1060	109	0,61	4
6	Е30-23-45	Портальная стенка Ст10 (ТП) 3.501.1-144 шт	2	40200,00		80400	0	0		0
						0	0			0
7	Е30-25-63	Стенка откосная Ст4 (ТП) 3.501.1-144 шт	4	30700,00		122800	0	0		0
						0	0			0
8	Е30-7-1	Устройство лотка В 20 м3	1,4	12645,03	532,08	17703	745	864	2,55	4
				434,25	131,85	608	185	109	0,4340	1
9	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной матикой двухслойной м2	30	333,10	13,7	9993	411	3527	0,6050	18
				102,83	5,04	3085	151	109	0,0246	1
10	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной м2	3,4	1100,16	20,67	3741	70	613	0,9100	3
				157,5	7,61	536	26	109	0,0372	0
11	Е1-166-2	Заполнение пазух грунтом 2 группы м3 грунта	35	134,10		4694	0	5304	0,9720	34
				134,1		4694	0	113		0
		Итого прямые затраты:	тенге			305005	7630			192
			тенге			27854	2091			8
		Стоимость общестроительных работ	тенге			305005				
		Накладные расходы	тенге			33187				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							17
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				4978			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			20292				
		Всего стоимость общестроительных работ	тенге			**358484**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							217
		Сметная заработная плата	тенге				34923			
		<u>Устройство тела трубы</u>								
12	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами Драглайн, Обратная лопата с ковшом емкостью 0,65 м3 м3 грунта	13,2	23,36	22,08	308	291	87	0,00888	0
				1,28	5,56	17	73	97	0,0193	0

13	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр= к1зпр=1.2 м3 грунта	5	262,72		4	0	1485	1,85	9
				262,72		1314	0	113		0
14	Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия из дресвы из смеси гравия с песком под фундаменты, м3	1,4	1191,42	33,87	1668	47	421	1,94	3
				263,29	12,47	369	17	109	0,06	0
15	Е22-6-11	Укладка водопропускной трубы д.530х8 км трубопровода	0,011	309142,18	115368,43	3401	1269	3111	857,0000	9
				162000	55530	1782	611	130	271,2100	3
16	8-6-130.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные Ø530мм толщина стенки 8 мм К=1.004 м	11,044	8165,00		90174	0	0		0
						0	0			0
17	Е22-13-11	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200мм км трубопровода	0,011	1054795,48	132020,48	11603	1452	1390	276,00	3
				47250,00	49871,25	520	549	130	243,57	3
18	Е1-166-2	Заполнение пазух грунтом 2 группы м3 грунта	8,6	134,10		1153	0	1303	0,9720	8
				134,1		1153	0	113		0
		Итого прямые затраты:	тенге			109621	3059			32
			тенге			5155	1250			6
		Стоимость общестроительных работ	тенге			109621				
		Накладные расходы	тенге			7797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				1170			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			7045				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**124463**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							42
		Сметная заработная плата	тенге				7575			
		Итого прямые затраты:	тенге			414626	10689			224
			тенге			33009	3341			14
		Стоимость общестроительных работ	тенге			414626				
		Накладные расходы	тенге			40984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							21
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				6148			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			27337				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**482947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.час							259

Сметная заработная плата	тенге	42498	

Локальная смета 4-41-1
Перенос опор ВЛ-10кв

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	29,586	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	15	чел.-ч
Сметная зарплата	3,139	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-103-1	Демонтаж промежуточных опор ПП10-2 к1трр=0,8, к1трм=0,8, к1зпр=0,8, к1экс=0,8, кйзпм=0,8, к1мат=0, опора	1	1107,58	702,58	1108	703	632	2,448	2
				405,00	197,14	405	197	105	0,824	1
2	Е33-109-1	Снятие провода АС 35мм2, к1трр=0,8, к1трм=0,8, к1зпр=0,8, к1экс=0,8, кйзпм=0,8, к1мат=0, км линии	0,081	11286,95	7596,95	914	615	476	21,15	2
				3690	1897,59	299	154	105	7,06	1
3	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38, 6-10 кв (с траверсами) существующей опоры, опора	1	1534	878,23	1534	878	790	3,06000	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03000	1
4	Е30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи длина 11м марки СВ 110-3,5 (приобретение новой опоры) шт	1	19600		19600	0	0		0
						0	0	97		0
5	Е33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10кв (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35мм2 км линии	0,081	23548	15193,90	1907	1231	950	42,30	3
				7380	3795,17	598	307	105	14,12	1
						25063	3427			10

Итого прямые затраты:	тенге	1808	904	4
Стоимость общестроительных работ	тенге	25063		
Накладные расходы	тенге	2848		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час			1
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		427	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	1675		
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**29586**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			15
Сметная заработная плата	тенге		3139	

Локальная смета 2-21-7
По тех.усл. ТОО "Батыс Су Арнасы" № 05-03/4957 от 19.09.2014г.

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость 918,571 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 305 чел.-ч
Сметная зарплата 56,329 тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами Драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	355	27,84	26,18	9883	9294	3051	0,0115	4
				1,66	7,20	589	2556	97	0,0250	9
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в гу=рунтах 2 группы к1трр=1.2 к1зпр=1.2 м3 грунта	15	262,72		3941	0	4453	1,8480	28
				262,72		3941	0	113		0
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 квт (130лс) с перемещением на 5 м м3 грунта	305	6,83	6,83	2083	2083	553		0
					1,87	0	570	97	0,0061	2
4	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (108лс) при засыпке м 3 грунта	305	3,29	3,29	1003	1003	267		0
					0,90	0	275	97	0,0029	1
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы м3 грунта	65	134,10		8717	0	9850	0,9720	63
				134,10		8717	0	113		0
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3 уплотняемого грунта	305	21,55	4,52	6573	1379	5038	0,1080	33
				17,03		5194	0	97		0
7	Е4-53-11	Резка стальных труб наружным диаметром 630мм шт	8	135,16	46,19	1081	370	655	0,3900	3
				60,75	18,00	486	144	104	0,0900	1
8	Е22-6-1	Укладка стальной трубы футляра диаметром 630мм с изоляцией на водопровод д.400мм переход через дорогу км трубопровода	0,015	412519,50	181879,25	6188	2728	5039	997,0000	15
				189675	68708	2845	1031	130	335,5600	5
9	8-6-134.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные D630мм толщина стенки 8мм к=1,004 м	15,06	11500,00		173190	0	0		0
						0	0			0
10	Е22-13-12	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 630мм км трубопровода	0,015	1249886,30	159173,80	18748	2388	2296	338,00	5
				57600,00	60129,00	864	902	130	293,67	4
11	Е4-53-10	Резка стальных труб наружным диаметром 530мм шт	7	115,05	39,24	805	275	508	0,3400	2
				54,00	15,75	378	110	104	0,0700	0

12	Е22-8-1	Укладка стальной трубы футляра диаметром 530х8мм с изоляцией на водопровод д.300мм переход ч[illegible] дорогу км трубопровода	0,015	309142,18	115368,43	4637	1731	4242	857,0	13
				162000	55530	[illegible]	833	130	271,2	4
13	8-6-130.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные D530мм толщина стенки 8мм к=1,004 м	15,06	8165,00		122965	0	0		0
						0	0			0
14	Е22-13-11	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200мм км трубопровода	0,015	1054795,48	132020,48	15822	1980	1894	276,00	4
				47250,00	49871,25	709	748	130	243,57	4
15	Е4-53-1	Резка стальных труб наружным диаметром 108мм шт	48	42,78	17,71	2053	850	1460	0,1500	7
				22,50	6,75	1080	324	104	0,0300	1
16	Е22-8-3	Укладка стальной трубы футляра диаметром 108х4мм с изоляцией на кабель в местахпересечения с водопроводом км трубопровода	0,015	70153,47	10674,97	1052	160	1030	270,0	4
				48825	4032	732	60	130	19,7	0
17	8-6-79.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные D108мм толщина стенки 4мм к=1,004 м	15,06	629,00		9473	0	0		0
						0	0			0
18	Е22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 108мм км трубопровода	0,015	232335,64	23876,89	3485	358	720	161,00	2
				27900,00	9020,25	419	135	130	44,05	1
19	Е4-53-1	Резка стальных труб наружным диаметром 108мм шт	5	153,39	51,57	767	258	468	0,4400	2
				69,75	20,25	349	101	104	0,1000	1
20	Е22-8-3	Укладка стальной трубы футляра диаметром 1020х8мм с изоляцией на напорную канализацию Д.800 км трубопровода	0,016	802272,06	410808,31	12836	6573	10332	1800,0	29
				341550	155187	5465	2483	130	757,9	12
21	8-6-79.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные D1020мм толщина стенки 8мм м	16	23200,00		371200	0	0		0
						0	0			0
22	Е22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1020мм км трубопровода	0,016	2111150,22	23876,89	33778	382	4440	561,00	9
				94050,00	119373,75	1505	1910	130	583,02	9
		Итого прямые затраты:	тенге			810280	31812			223
			тенге			35703	12182			54
		Стоимость общестроительных работ	тенге			810280				
		Накладные расходы	тенге			56296				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час							28
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге				8444			
		Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге			51995				
		Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**			**918571**				

Нормативная трудоемкость	чел.час		305
Сметная заработная плата	тенге	56329	

Локальная смета 2-21-8

Устройство обстановки дороги (знаки ограждения)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	336,907	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	218	чел.-ч
Сметная зарплата	39,196	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	29	747,86	146,19	21688	4240	20614	3,20	93
				506,25	28,22	14681	818	133	0,11	3
2	99-5-15 № 1	Стоимость опор м	109	294,00		32046	0	0		0
						0	0	97		0
3	Е30-7-1	омоноличивание стоек В 15 м	6,16	10023,63	532,08	61746	3278	3801	2,55	16
				434,25	131,85	2675	812	109	0,43	3
4	99-5-1 № 1	Знаки приоритета треугольные 900 шт	16	2073,00		33168	0	0		0
						0	0			0
5	99-5-3 № 1	Предупреждающие знаки 500х2250 шт	3	5114,00		15342	0	0		0
						0	0			0
6	99-5-9 № 1	Запрещающие знаки д.700 шт	1	2125,00		2125	0	0		0
						0	0			0
7	99-6-1 № 1	Знаки приоритета шт	9	2142,00		19278	0	0		0
						0	0			0
8	99-5-12 № 1	Крепежные элементы д.57 кт	29	256,00		7424	0	0		0
						0	0			0
9	Е27-61-1	Демонтаж существующих столбиков сигнальных к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0 шт	20	176,16	99,88	3523	1918	2768	0,51	10
				80,28	23,76	1606	475	133	0,10	2
10	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных шт	90	273,96	119,85	24656	10787	15568	0,64	58
				100,35	29,70	9032	2673	133	0,12	11
11	99-6-1 №1	Стоимость сигнальных столбиков шт	90	601,00		54090	0	0		0
						0	0	133		0
		Итого прямые затраты:	тенге			275086	20223			177

	тенге	27994	4778		19	
Стоимость общестроительных работ	тенге	2. 86				
Накладные расходы	тенге	42751				
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час				22	
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		6424			
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	19070				
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**336907**				
Нормативная трудоемкость	чел.час				218	
Сметная заработная плата	тенге		39196			

Локальная смета 2-21-9

Устройство дорожной разметки

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	231,559	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	123	чел.-ч
Сметная зарплата	23,543	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей	
				всего	экспл. машин	всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м км линии	8,662	10970,65	1692,25	95028	14658	12466	3,18	28
				450,00	632,07	3898	5475	133	2,85	25
2	E27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м км линии (двухполосная)	3,287	19799,05	1692,25	65079	5562	4731	3,18	10
				450,00	632,07	1479	2078	133	2,85	9
3	E27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.1 м при соотношении штриха 1:3 км линии	4,861	4349	1692,25	21141	8226	6994	3,18	15
				450	632,07	2187	3072	133	2,85	14
4	E27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.1 м при соотношении штриха 3:1 км линии	1,1	8764	1692,25	9640	1861	1583	3,18	3
				450	632,07	495	695	133	2,85	3
5	E27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.1 м при соотношении штриха 0,5:0,5 км линии	0,213	6556	1692,25	1397	360	307	3,18	1
				450	632,07	96	135	133	2,85	1
6	E27-65-5	№ 1.14.1 нерегулируемый пешеходный переход км линии	0,015	4349	1692,25	65	25	21	3,18	0
				450	632,07	7	9	133	2,85	0
						192350	30692			57
		Итого прямые затраты:	тенге			8162	11464			52
			тенге							

Стоимость общестроительных работ	тенге	192350		21
Накладные расходы	тенге	2[illegible]		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час			14
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		3917	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	13107		
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**231559**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			123
Сметная заработная плата	тенге		23543	
Всего стоимость общестроительных работ	**тенге**	**15223877**		
Нормативная трудоемкость	чел.час			382
Сметная заработная плата	тенге		**260572**	
Временные здания и сооружения-4,6% к=0,8		560239		
Возврат материалов		84036		
Итого по расчету:		**15784116**	260572	
Прочие затраты:				
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 1,62% от СМР		255703		
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:		157841		
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%		63136		
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:		16270604		
Итого по расчету в текущих ценах 2014 года:		38886744		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:		777735		
Итого СМР:		**39 664 479**		
НДС 12%		4 759 737		
Всего по расчету с НДС :		**44 424 216**		

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска»

Зам.руководителя

Тужанов Б.Н.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Unisery"

Генеральный директор

Сатбаев Н.С.

Аттестованный эксперт

ТОО "URAL ENGINEERING" Бабаев Е.З.