Көлік және коммуникация министрлігі
Автомобиль жолдары Комитетінің
Батыс Қазақстан облыстық департаменті

«Атырау-Орал» автомобиль жолының 272-372 шақ. (100шақ.) телімін орташа жөндеу» объектісін пайдалануға қабылдау бойынша Мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

БҚО, 7 қазан 2011 жыл

ҚР ККМ Автомобиль жолдары Комитетінің
Батыс Қазақстан облыстық департаменті
директорының Бұйрығымен
бекітілген
№ 49-Ө «11» 10 2011ж.

Орташа жөндеу жұмыстарының соңғы қабылдап алу
АКТІСІ

« 7 » казан 2011 жыл

«Қазақавтожол» РМК БҚО филиалымен қызмет көрсетілетін, республикалық маңызы бар, III техникалық категориялы «Атырау-Орал» автомобиль жолының 272-372 шақ. телімін орташа жөндеу, арақашықтығы 100 шақ» объектісін пайдалануға қабылдап алу бойынша Мемлекеттік қабылдау комиссиясы.

« 3 » казан 2011 жылғы № 48-Ө Көлік және Коммуникация министрлігінің Автомобиль жолдары Комитеті Батыс Қазақстан облыстық департаментінің Бұйрығының **негізінде жүріп жатқан, Мемлекеттік қабылдау комиссиясы**, құрамында:

Төрағасы: - Тапсырушының өкілі, ҚР ККМ Автомобиль жолдары Комитетінің Батыс Қазақстан облыстық департаменті директорының орынбасары Н.Р. Гайсин
(Тегі, аты-жөні, лауазымы)

Комиссия мүшелері:
- Тапсырушы: ҚР ККМ Автомобиль жолдары Комитетінің Батыс Қазақстан облыстық департаменті, сапа бақылау және жұмыстарды қабылдау бөлімінің бастығы - Ж.Ш. Габбасов
- Бас мердігер:
«Uniserv» ЖШС, бас директоры - Н.С. Сатбаев
«Асфа» ЖШС, директоры - И.И. Енютин
- Пайдаланушы ұйымы:
«Қазақавтожол» РМК БҚОФ, директоры - Ж.Б. Төлеуғалиев,

Шақырылған ұйымдардың мүшелері:
- ҚР ККМ АЖК «Батысжолзертханасы» ММ, директоры - Н.С. Темірханов

- ҚР ДСМ БҚО бойынша Ақжайық ауданының мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық басқармасы, бастығы - Т.О. Сүлейменова

- БҚО ІІД Жол полиция басқармасы, бастығы - Т.А. Бедров

-Жайық-Каспий экология департаментінің БҚО филиалы, мемлекеттік экологиялық сарапшысы - Ж.А. Аяпов,

- Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті, Ақжайық ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы - М.С. Досқалиев

- «БҚО Ақжайық ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ, бастығы - С.Б. Ашабаев,

«1» сәуір 2011 жыл – «26» қыркүйек 2011 жыл аралығында, «Uniserv» ЖШС және «Асфа» ЖШС Бас мердігерлерімен (бірлескен құрылыс консорциуммен) **орындалған жұмыстарды қабылдап алды.**

Комиссияға ұсынылып келесі құжаттар қарастырылды:
ҚР Көлік және коммуникация министрлігінің Автомобиль жолдары комитетімен бекітілген Сметалық-техникалық құжаттамасы (Бағасының есебі, техникалық спецификациясы, ақаулар мәліметі), (30.12.2010 жылғы №162 қорытындысы), материалдардың сәйкестік куәлігі және сапасының паспорты, жұмыс өндірісі журналы, а/б қоспасын төсеу журналы, жолдың бетін өңдеуді төсеу журналы, инерттік материалдардың кіріс және операциялық бақылауы, сапасының зертханалық қорытындысы, тегістеу қабатының, шұңқырды жөндеудің өлшеу актісі және тағы басқа тиісті атқару құжаттамасы.

Ұсынылған құжаттаманы қарастыру, жолды нақтылай тексеру, өлшеу мен сынауларды бақылау НЕГІЗІНДЕ, комиссия келесіні белгіледі:
1). Жұмыс барысында бекітілген Сметалық-техникалық құжаттамасынан, автомобиль жолын жөндеудің техникалық ережелерінен келесі шегіністер болды: **шегіністер жоқ.**

№ т.р.	Жұмыстардың атауы	Өлшем бірлік тері	*Техникалық-сметалық құжаттамасымен*	*Нақты*
			саны	саны
1	Жамылғыдағы жарықтарды битумды-резеңке мастикасымен бітеп тастау	к.м.	13280	13280
2	Ені 500-1000 мм өзі жүретін салқындай фрезамен қалыңдығы 30 мм деформациялық а/б жамылғысын алу	м2	91500	91500
3	А/б жамылғысын қабатының қалыңдығы 50 мм дейін ыстық а/б қоспасымен жөндеу	м2	3270	3270
4	Жолдың отыруын және жалтабанды ыстық а/б қоспасынан қалындығы 4 см тегістеу қабатымен асфальттөсегішті қолданумен жою	м2	172956,48	172956,48
5	Фр. 10-20 мм қара шағылтасты қолданумен жолдың бетін бұдырлы өңдеуді төсеу	м2	803990	803990
6	Жол жағасын 5 см қалыңдықпен бекіту (ҚШҚ 50% + бөлшектеуден қалған материал 50%)	м2	89500	89500
7	Жол құрылысы: -жүру бөлігіне таңба салу	км	100	100

2). Жұмыс комиссиясы барысында табылған, жол жағасын күшейту және жолға таңба салуда болған кемшіліктер жойылды және жолмен қалыпты пайдалануға кедергі туғызбайды.
3). «Атырау-Орал» автомобиль жолының 272-372 шақ. (100шақ.) телімін орташа жөндеу» объектісінің бекітілген Сметалық-техникалық құжаттамасы бойынша толық сметалық құны:
барлығы 602 486,879 мың теңге
Нақты шығындар (30 наурыз 2011 жылғы №7 Келісім-шарт бойынша): барлығы, ҚМЖ және басқа 593 500,000 мың тг.

ҚОРЫТЫНДЫСЫ

«Атырау-Орал» автомобиль жолының 272-372 шақ. (100шақ.) телімін орташа жөндеу» объектісінің жұмыстары Сметалық-техникалық құжаттамасына сәйкес толық көлемде орындалды.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

1.Автомобиль жолдары Комитетінің Батыс Қазақстан облыстық департаменті «Uniserv» ЖШС және «Асфа» ЖШС Бас мердігерлерімен (бірлескен құрылыс консорциуммен) бірлесіп, қабылдап алуға ұсынылған **«Атырау-Орал» автомобиль жолының 272-372 шақ. (100шақ.) телімін орташа жөндеу» объектісі ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:**

Акт 5 данада жасалып, келесі ұйымдарға берілген:
2-дана Автомобиль жолдары Комитетінің БҚО департаментіне;
1-дана «Uniserv» ЖШС;
1-дана «Асфа» ЖШС;
1-дана «Қазақавтожол» РМК БҚОФ;
Шақырылған ұйымдардың өкілдеріне қажеттілігіне байланысты актінің көшірмелері берілген.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Н. Гайсин

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ Ж. Габбасов

_____ Н. Сатбаев

_____ И. Енютин

_____ Ж. Төлеуғалиев

_____ Н.Темірханов

_____ Т. Сүлейменова

_____ Т. Бедров

_____ Ж. Аяпов

_____ М. Доскалиев

_____ С. Ашабаев

Утвержден
Приказом Директора
Западно-Казахстанского областного департамента
Комитета автомобильных дорог МТ и К РК
№ 49-0 от «11» 10 2011г.

АКТ
окончательной приёмки работ среднего ремонта

« 7 » октября 2011года

Государственная комиссия по приемке в эксплуатацию объекта «Средний ремонт участка автомобильной дороги «Атырау - Уральск», км 272-372, протяжённостью 100 км», III технической категории, республиканского значения, обслуживаемой ЗКОФ РГП «Казахавтодор».

Государственная приемочная комиссия, действующая на основании Приказа Западно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от «3»октября2011года № 48-О в составе:

Председателя: - представителя Заказчика Гайсина Н.Р. заместителя директора Западно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог МТ и К РК
(Фамилия, и.о., должность)

и членов комиссии:
- Заказчик: Западно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТ и К РК, Габбасов Ж.Ш., начальник отдела контроля качества и приёмки работ
- Генеральный подрядчик:
ТОО «Uniserv», Сатбаев Н.С., генеральный директор
ТОО «Асфа», Енютин И.И., директор
- Эксплуатационной организации:
ЗКО филиала РГП «Казахавтодор», Тулеугалиев Ж.Б., директор

и представителей привлечённых организаций:
- Государственное учреждение «Батысжоллаборатория» КАД МТ и К РК, Темирханов Н.С., директор

- Управление Государственного санитарного эпидемиологического надзора по Акжаикскому району МЗ РК по ЗКО, Сулейменова Т.О., начальник

- Управление дорожной полиции ДВД ЗКО, Бедров Т.А., начальник

- ЗКОФ Жайык-Каспийского департамента экологии, Аяпов Ж.А., государственный экологический инспектор

- Департамент по чрезвычайным ситуациям по ЗКО, Доскалиев М.С., начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Акжаикского района

- Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжаикского района ЗКО», Ашабаев С.Б., начальник

произвела приёмку работ, выполненных
Генеральными подрядчиками (совместным строительным консорциумом) ТОО «Uniserv» и ТОО «Асфа» в период с «1» апреля 2011года по 26 сентября 2011года .

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:
Сметно-техническая документация (Расчет стоимости, техническая спецификация, дефектная ведомость) утверждёная Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, (заключение №162 от 30.12.2010года), сертификаты соответствия и паспорта качества материалов, журнал производства работ, журнал укладки а/б смеси, журнал устройства поверхностной обработки, входной и операционной контроль инертных материалов, лабораторные заключения качества материалов, акты обмера выравнивающего слоя, ямочного ремонта и другая соответствующая исполнительная документация

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:
1). В процессе работ имелись следующие отступления от утверждённой Сметно-технической документации, технических правил по ремонту автомобильных дорог: **отступления отсутствуют.**

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	*По сметно-технической документации*	*Фактически*
			кол-во	кол-во
1	Заделка трещин в покрытии битумо-резиновой мастикой	п. м.	13280	13280
2	Снятие деформированных а/б покрытий толщ. 30мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм	м2	91500	91500
3	Ремонт а/б покрытия горячей а/б смесью при толщине слоя до 50мм	м2	3270	3270
4	Устранение просадок и колеи выравнивающим слоем толщиной 4см из горячей а/б смеси с применением асфальтоукладчика	м2	172956,48	172956,48
5	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня фр. 10-20мм	м2	803990	803990
6	Укрепление обочин толщ. 5см (ПГС50%+материал от разборки 50%)	м2	89500	89500
7	Обустройство дороги: - разметка проезжей части	км	100	100

2). Имеющиеся мелкие недостатки, выявленные в ходе Рабочей комиссии по укреплению обочины и дорожной разметке устранены, не препятствуют нормальной эксплуатации.
3). Полная сметная стоимость объекта «Средний ремонта участка автомобильной дороги «Атырау - Уральск», км 272-372 (100км)» по утверждённой сметно-технической документации:
всего 602 486, 879тыс.тенге,
Фактические затраты (по Договору №7 от 30марта 2011года): всего, СМР и др. 593 500,000тыс.тг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по объекту «Средний ремонта участка автомобильной дороги «Атырау - Уральск», км 272-372 (100км)» выполнены в полном объёме в соответствии с Сметно-технической документации.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Предъявленный Западно-Казахстанским областным департаментом Комитета автомобильных дорог совместно с Генеральными подрядчиками (совместным строительным консорциумом) ТОО «Uniserv» и ТОО «Асфа» к приёмке объект **«Средний ремонта участка автомобильной дороги «Атырау - Уральск», км 272-372 (100км)» ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:**

Акт составлен в 5 экземплярах, которые переданы следующим организациям:
2-экземпяра ЗКО департаменту Комитета автомобильных дорог;
1-экземпляр ТОО «Uniserv»;
1-экземпляр ТОО «Асфа»;
1-экземпляр ЗКОФ РГП «Казахавтодор»;
Представителям привлёчённых организации по необходимости переданы копии актов.

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ Н. Гайсин

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ Ж. Габбасов

_____ Н. Сатбаев

_____ И. Енютин

_____ Ж. Тулеугалиев

_____ Н. Темирханов

_____ Т. Сулейменова

_____ Т. Бедров

_____ Ж. Аяпов

_____ М. Доскалиев

_____ С. Ашабаев

Заказчик: ГУ ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 7 от 30 марта 2011года

Наименование объекта:

"Средний ремонт участка а/д А-28 Атырау-Уральск, км 272-372км"

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2011года

№ п/п	Наименование работ	един. изм.	Кол-во	цена за единицу измерения	общая стоимость работ
1	Заделка трещин в покрытии битумно-резиновой мастикой	м2	132,8	41532	5515450
2	Снятие деформированных а/б покрытий толщ. до 30мм самох.холодной фрезой с шириной фрезер. 500-1000мм	м2	9149,98	127,76	1169002
3	Ремонт а/б покрытия горячей а/б смесью при толщине слоя до 50 мм	м2	334	2235,3	746590
4	Устранение просадок и колей выравнивающим слоем толщ. 4 см из горячей а/б смеси с применением асфальтоукладчика	м2	16227,47	1506,78	24451227
5	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20	м2	56000	339,17	18993520
	Всего по участку:				**50 875 789**
	в том числе НДС 12%				***5 450 977***

ЗАКАЗЧИК:
Зам.директора ГУ ЗКО Д КАД
_____ Таисин Н.Р.

Начальник отдела КК и ПР ЗКО Д КАД
_____ Габбасов Ж.Ш.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Зам.генерального директора ТОО "Uniserv"
_____ Кабдол Б.Ж.

Зам.директора ТОО "Uniserv"
_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ГУ ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 7 от 30 марта 2011года

Наименование объекта:

"Средний ремонт участка а/д А-28 Атырау-Уральск, км 272-372км"

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду июня месяца 2011года

№ п/п	Наименование работ	един. изм.	Кол-во	цена за единицу измерения	общая стоимость работ
2	Снятие деформированных а/б покрытий толщ. до 30мм самох.холодной фрезой с шириной фрезер. 500-1000мм	м2	13725	127,76	1753506
3	Ремонт а/б покрытия горячей а/б смесью при толщине слоя до 50 мм	м2	522,5	2235,3	1167944
4	Устранение просадок и колеи выравнивающим слоем толщ. 4 см из горячей а/б смеси с применением асфальтоукладчика	м2	27860,53	1506,78	41979689
5	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20	м2	144717	339,17	49083665
	Всего по участку:				**93 984 804**
	в том числе НДС 12%				***10 069 800***

ЗАКАЗЧИК:
Зам.директора ЗКОД КАД
_____Гайсин Н.Р.

Начальник отдела КК и ПР ЗКО Д КАД
_____Габбасов Ж.Ш.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
И.о. Ген.директора ТОО "Uniserv"
_____Кабдол Б.Ж.

Зам.директора ТОО "Uniserv"
_____Ерталиев Д.Ж.

Заказчик: ГУ ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 7 от 30 марта 2011года

Наименование объекта:

"Средний ремонт участка а/д А-28 Атырау-Уральск, км 272-372км"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июля месяца 2011года

№ п/п	Наименование работ	един. изм.	Кол-во	цена за единицу измерения	общая стоимость работ
2	Снятие деформированных а/б покрытий толщ. до 30мм самох.холодной фрезой с шириной фрезер. 500-1000мм	м2	14650	127,76	1871684
3	Ремонт а/б покрытия горячей а/б смесью при толщине слоя до 50 мм	м2	542	2235,3	1211533
4	Устранение просадок и колеи выравнивающим слоем толщ. 4 см из горячей а/б смеси с применением асфальтоукладчика	м2	28154	1506,78	42421884
5	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20	м2	136000	339,17	46127120
	Всего по участку:				**91 632 221**
	в том числе НДС 12%				***9 817 738***

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора ЗКОД КАД

_____Гайсин Н.Р.

Начальник отдела КК и ПР ЗКО Д КАД

_____Габбасов Ж.Ш.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

И.о. Ген.директора ТОО "Uniserv"

_____Кабдол Б.Ж.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ГУ ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 7 от 30 марта 2011года

Наименование объекта:

"Средний ремонт участка а/д А-28 Атырау-Уральск, км 272-372км"

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду июля месяца 2011года

№ п/п	Наименование работ	един. изм.	Кол-во	цена за единицу измерения	общая стоимость работ
2	Снятие деформированных а/б покрытий толщ. до 30мм самох.холодной фрезой с шириной фрезер. 500-1000мм	м2	19215	127,76	2454908
3	Ремонт а/б покрытия горячей а/б смесью при толщине слоя до 50 мм	м2	410	2235,3	916473
4	Устранение просадок и колеи выравнивающим слоем толщ. 4 см из горячей а/б смеси с применением асфальтоукладчика	м2	19276	1506,78	29044691
5	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20	м2	88000	339,17	29846960
6	Укрепление обочин толщиной 5 см (щебень и материал от разборки)	м2		297,26	0
	Всего по участку:				**62 263 032**
	в том числе НДС 12%				***6 671 039***

ЗАКАЗЧИК:
Зам.директора ЗКОД КАД
_____Гайсин.Н.Р.

Начальник отдела КК и ПР ЗКО Д КАД
_____Габбасов.Ж.Ш.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
И.о. Ген.директора ТОО "Uniserv"
_____Кабдол.Б.Ж.

Зам.директора ТОО "Uniserv"
_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ГУ ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 7 от 30 марта 2011года

Наименование объекта:

"Средний ремонт участка а/д А-28 Атырау-Уральск, км 272-372км"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду июля месяца 2011года

№ п/п	Наименование работ	един. изм.	Кол-во	цена за единицу измерения	общая стоимость работ
2	Снятие деформированных а/б покрытий толщ. до 30мм самох.холодной фрезой с шириной фрезер. 500-1000мм	м2	6405	127,76	818303
3	Ремонт а/б покрытия горячей а/б смесью при толщине слоя до 50 мм	м2	455	2235,3	1017062
4	Устранение просадок и колеи выравнивающим слоем толщ. 4 см из горячей а/б смеси с применением асфальтоукладчика	м2	28661,44	1506,78	43186485
5	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20	м2	122201	339,17	41446913
	Всего по участку:				**86 468 763**
	в том числе НДС 12%				***9 264 510***

ЗАКАЗЧИК:
Зам.директора ЗКОД КАД
_____Гайсин Н.Р.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
И.о. Ген.директора ТОО "Uniserv"
_____Кабдол Б.Ж.

Начальник отдела КК и ПР ЗКО Д КАД
_____Габбасов Ж.Ш.

Зам.директора ТОО "Uniserv"
_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ГУ ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 7 от 30 марта 2011года

Наименование объекта:

"Средний ремонт участка а/д А-28 Атырау-Уральск, км 272-372км"

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду августа месяца 2011года

№ п/п	Наименование работ	един. изм.	Кол-во	цена за единицу измерения	общая стоимость работ
2	Снятие деформированных а/б покрытий толщ. до 30мм самох.холодной фрезой с шириной фрезер. 500-1000мм	м2	19215	127,76	2454908
3	Ремонт а/б покрытия горячей а/б смесью при толщине слоя до 50 мм	м2	681	2235,3	1522239
4	Устранение просадок и колеи выравнивающим слоем толщ. 4 см из горячей а/б смеси с применением асфальтоукладчика	м2	37456	1506,78	56437952
5	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20	м2	173600	339,17	58879912
	Всего по участку:				**119 295 011**
	в том числе НДС 12%				***12 781 608***

ЗАКАЗЧИК:
Зам.директора ЗКОД КАД
_____Гайсин Н.Р.

Начальник отдела КК и ПР ЗКО Д КАД
_____Габбасов Ж.Ш.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
И.о. Ген.директора ТОО "Uniserv"
_____Кабдол Б.Ж.

Зам.директора ТОО "Uniserv"
_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ГУ ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 7 от 30 марта 2011года

Наименование объекта:

"Средний ремонт участка а/д А-28 Атырау-Уральск, км 272-372км"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду августа месяца 2011года

№ п/п	Наименование работ	един. изм.	Кол-во	цена за единицу измерения	общая стоимость работ
2	Снятие деформированных а/б покрытий толщ. до 30мм самох.холодной фрезой с шириной фрезер. 500-1000мм	м2	9140,02	127,76	1167729
3	Ремонт а/б покрытия горячей а/б смесью при толщине слоя до 50 мм	м2	325,5	2235,3	727590
4	Устранение просадок и колеи выравнивающим слоем толщ. 4 см из горячей а/б смеси с применением асфальтоукладчика	м2	15321,04	1506,78	23085437
5	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20	м2	74798,207	339,17	25369308
	Всего по участку:				**50 350 064**
	в том числе НДС 12%				***5 394 650***

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора ЗКОД КАД

_____Гайсин Н.Р.

Начальник отдела КК и ПР ЗКО Д КАД

_____Габбасов Ж.Ш.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

И.о. Ген.директора ТОО "Uniserv"

_____Кабдол Б.Ж.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ГУ ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генподрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 7 от 30 марта 2011года

Наименование объекта:

"Средний ремонт участка а/д А-28 Атырау-Уральск, км 272-372км"

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2011года

№ п/п	Наименование работ	един. изм.	Кол-во	цена за единицу измерения	общая стоимость работ
5	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20	м2	8673,799	339,17	2941890
6	Укрепление обочин толщиной 5 см (щебень и материал от разборки)	м2	89500	297,26	26604770
7	Обустройство дороги (разметка)				
8	Разметка проезжей части 1.1, 1.11.	км.линии	200,19	36799	7366792
9	Разметка проезжей части 1.5	км.линии	96,014	15199,36	1459351
10	Разметка проезжей части 1.6	км.линии	2,052	22398,15	45961
11	Разметка проезжей части 1.7	км.линии	0,676	29599,98	20010
12	Улучшенная окраска масляным коллером 1.13, 1.14.1, 2.5.	м2	398,15	481,08	191542
	Всего по участку:				**38 630 316**
	в том числе НДС 12%				***4 138 962***

ЗАКАЗЧИК:
Зам.директора ЗКОД КАД
_____ Гайсин Н.Р.

Начальник отдела КК и ПР ЗКО Д КАД
_____Габбасов Ж.Ш.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
И.о. Ген.директора ТОО "Uniserv"
_____ Кабдол Б.Ж.

Зам.директора ТОО "Uniserv"
_____Ергалиев Д.Ж.