Заказчик: ЭКФ АО «Цеснабанк» в г. Уральске.

Подрядчик: ТОО «АИАС Строй Сервис»

Наименование стройки: Ремонт крыши здания ЗКФ АО «Цеснабанк» в г. Уральске по ул. Г.Караша, строение 31/2

АКТ №1
Выполненных работ за сентябрь, октябрь
По договору № ДФ-344 ОТ 08.09.2015Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Демонтажные работы												
1	58-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	420	17,19	2,02	7220	848	6896	0,1	44				
		м2		15,17	0,16	6371	67	107,1	-	1				
2	58-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	420	24,15	2,64	10143	1109	9878	0,15	64				
		м2		21,51	0,45	9034	189	107,1	-	2				
3	58-3-1	-Разборка слуховых окон	1	549,36	44,86	549	45	548	3,41	3				
		окно		504,5	7,09	505	7	107,1	0,06	-				
4	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,96	27,1	27,1	243	243	170	-	-				
		т		-	18,97	-	170	100	0,4	4				
5	Е010333-А21-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	8,96	146,1	146,1	1309	1309	262	-	-				
		т		-	29,22	-	262	100	0,61	5				
		Перекрытие												
6	54-13-1	-Устройство подшивки	280	785,87	4,04	220044	1131	37994	0,73	204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перекрытия досками								
				124,99	0,65	34997	182	108	0,01	2
7	12-15-3	м2 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой	280	84,58	0,99	23683	277	3988	0,07	19
				11,59	0,38	3245	106	119	-	1
8	58-22-1	м2 -Устройство теплоизоляции из минеральной ваты М150, в 2 слоя по 5см	280	782,98	3,14	219233	879	8658	0,19	53
				28,37	0,5	7944	140	107,1	0,01	1
					Кровля					
9	10-51-1	м2 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	8	487,52	28,11	3900	225	1290	0,78	6
				123,75	10,58	990	85	120	0,05	-
10	12-15-3	м3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой	420	32,07	0,99	13470	416	5983	0,07	29
				11,59	0,38	4868	160	119	-	1
11	СТ Прайс	м2 -Пленка Изоспан	462	18,05	-	8341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	12-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия окрашенным профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством	420	452,16	8,2	189907	3444	137960	1,71	718
				272,95	3,08	114639	1294	119	0,02	6
13	СТ Прайс "Агран"	м2 -Профлист окрашенный С-21	464,52	347,21	-	161287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	10-52-1	м2 -Огнезащита обрешетки	420	17,44	0,91	7324	382	2530	0,03	12
				4,68	0,34	1966	143	120	-	1
					Прочие работы					
15	12-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий /конек, карниз, снеговой барьер, ендова/ из листовой оцинкованной стали	22	489,09	1,24	10760	27	4024	0,97	21
				153,23	0,47	3371	10	119	-	-
16	10-15-1	м2 -Устройство слуховых окон	2	2825,33	81,61	5651	163	2387	6,08	12
				963	31,5	1926	63	120	0,15	-
17	6-1-2	шт -Переплеты слуховых окон	1,5	5457,89	-	8187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	58-18-2	м2 -Устройство настенных желобов из листовой стали	12	279,64	0,74	3356	9	432	0,22	3
				33,48	0,11	402	1	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
19	8-10-45	-Детали крепления	7,92	159,12	-	1260	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
20	58-19-1	-Навеска водосточных труб с подмостей	18	276,17	0,16	4971	3	1198	0,35	6
				62,12	0,02	1118	-	107,1	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	900838	10511			1196
	Тенге	191375	2879			25
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	899578	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	194255	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	177815	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	224195	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		112
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	33629	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	63366	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1187139	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1333
Сметная заработная плата -	Тенге	-	227884	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1260	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1260	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	71	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1331	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1188470	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1333
Сметная заработная плата -	Тенге	-	227884	-		-

Затраты за выслугу лет 1%	11885
Дополнительные отпуска 0,4%	4754
Итого в базовых ценах 2001г.	1205109
Итого в текущих ценах 2015г. (1982/775)	3081969
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	61639
Итого:	3143608
НДС 12%	377233
Всего с НДС:	3520841

Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Сатканов А.М.

Заказчик: ЖК АО «Цеснабанк»
Директор ЖК АО «Цеснабанк» Алиманов Е.А.