Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы № 1277
қаулысына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен бекітілген

ОҚО Түлкібас ауданы Састөбе ауыл округіндегі катты тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысы

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы «10» қыркүйек №32 Түлкібас ауданы
(объектінің орналасқан жері)

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2014 жылғы «9» қыркүйегіндегі №70 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Оспанов Берік Серікұлы облыс әкімінің бірінші орынбасары-төраға;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
төрағаның орынбасары – Серікбаев Ерболат Туғанбайұлы-Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті басшысының орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші: Дауылбаев Еркебұлан Әбілханұлы -облыстық құрылыс басқармасының басшысы;
Қыдыров Ермек Сағындықұлы-облыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары; (тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
пайдаланушы ұйымдар: Ботбаев Жанысбек Қожамжарұлы - Түлкібас аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Жаманқұлов Рахымжан –Түлкібас ауданы Састөбе поселкесінің әкімі;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас мердігер: Қуандықов Ғалымжан - «Оңтүстік құрылыс компаниясы» ЖШС-нің директоры;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас жобалаушы: Абдикеримов Олжас - «СуҚұрылысПроект» ЖШС-нің директоры;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары: Сидикалиев Фархад Мехманович - Оңтүстік Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Түлкібас аудандық басқармасы басшысының міндетін атқарушы; (тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары: Азимбаев Бақтыбек Кебешұлы – Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы; (тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органдары: Кенжебаева Злиха Садыққызы- облыстық жұмыспен қамтуды ұйымдастыру және әлеуметтік

бағдармалар басқармасының мүгедектер және ардагерлермен жұмыс жөніндегі бөлімнің бас маманы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Раушан Бексұлтан Тұрсынбайұлы -«Асар» Оңтүстік Қазақстан мүгедектер қоғамы Түлкібас аудандық филиалының төрағасы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Абдрайымов Егенберді - «Даут Инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сарапшы инженері.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) облыстық құрылыс басқармасы мен «Оңтүстік құрылыс компаниясы» ЖШС
(ұйымның атауы)
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
Түлкібас ауданы мекенжайы бойынша
«ОҚО Түлкібас ауданы Састөбе ауыл округіндегі қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)
жаңа құрылыс пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2014 жылғы «23» маусымдағы №37 Састөбе поселкесі әкімінің
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы қаулының (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің
(рұқсат берген органның атауы)
2014 жылғы «25» маусымдағы рұқсаты.

3. Құрылысты – монтаждау жұмыстарын орындаған бас мердігер
(жұмыстың түрлері)
«Оңтүстік құрылыс компаниясы» ЖШС
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
_____
_____ жүзеге асырды.
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын
«СуҚұрылысПроект» ЖШС
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы_____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен_____
_____әзірлеген.
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген-ОҚО Түлкібас аудандық архитектура және қала құрылысы бөлімінің 2012 жылғы 18 мамырдағы №192/222 архитектуралық жоспарлау тапсырмасы (ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс СуҚұрылысПроект ЖШС-ның № жеке жобасы бойынша мемлекеттік лицензиясы 17-ГСЛ №001735 от 22.10.2010г.

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын облыстық табиғат ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы_____

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2012 жылғы бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы 20 маусым 2014 жыл

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 20 тамыз 2014 жыл

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы 2 ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _

нақты 2 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

жобалау сметалық құжаттар, жасырын жұмыстардың актілері, қолданылған материалдардың сертификаттары

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінд іске қосу кешені немесе кезектегі
Полтгонның сиымдылығы	тонна	20000	20000	20000	20000
Жер телімінің жалпы ауданы	га	5	5	5	5
Пайдалану мерзімі	жыл	15	15	15	15
Құрылыс ауданы	шаршы метр	142	142	142	142

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **«ОҚО Түлкібас ауданы Састобе ауыл округіндегі қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысы»**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Оспанов Б. С. _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөрі)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

Серікбаев Е. Т _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөрі)

Қабылдау комиссиясының мүшелері

Дауылбаев Е.Ә. _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөрі)

Қыдыров Е.С. _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөрі)

Ботбаев Ж.Қ. _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөрі)

Жаманқұлов Р.А. _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөрі)

Қуандықов Ғ. _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөрі)

Абдикеримов О. _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөрі)

Сидикалиев Ф.М. _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөрі)

Азимбаев Б.К. _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөрі)

Кенжебаева З.С. _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөрі)

Раушан Б.Т. _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөрі)

Абдрайымов Е.С. _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы, мөрі)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства ЮКО"

Форма - 3КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»

ИНЖЕНЕР: ТОО "Даут Инжиниринг"

Договор № 162 от 17.03.2014 года

Наименование строительства и адрес: "Строительство полигона твердых бытовых отходов с/о Састобе Тулькубасского района ЮКО

С П Р А В К А

выполненных работ и затрат от **24.06.2014** года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Налог на добавленную стоимость (НДС)	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ и затрат	Дополнительные затраты: Приобретение материалов и оборудования	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС
А	1	3	4	5	6	7	8		
Общестроительные работы	19 000 000	16 964 286	2 035 714					**2 035 714**	**19 000 000**
В том числе оборудование									
Инжиниринговые услуги	256 690	229 188	27 503					**27 503**	256 690
Авторский надзор									
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ	19 256 690	17 193 473	2 063 217					**2 063 217**	**19 256 690**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства ЮКО"

_____ **Е.Кыдыров**

Главный специалист отдела
строительства социальных объектов

_____ **Н.Уразбаев**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Даут Инжиниринг"

_____ **А.Утетилеуов**

Инженер-эксперт

_____ **Е.Абдраимов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»

_____ **Г.Куандыков**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Даут Инжиниринг"
Договор № от 17.03.2014 г.
Наименование стройки - "Строительство полигона твердых бытовых отходов с/о Састобе Тулькубасского района ЮКО

ФОРМА 2

4.3-2

А К Т
приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Составлен(а)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство площадки под полигон. Смета 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта с поверхности площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в резерв	4025	4,85	4,85	19525	19525	6571	--	--
		м3		--	1,68	--	6774	97	0,01	22
2	Е0101-24-13К=2	Срезка растительного грунта с поверхности площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемеще нии 1 группы грунтов добавлять на последующие 20 м в	4025	8,40	8,40	33796	33796	11374	--	--
		м3		--	2,91	--	11725	97	0,01	38
3	Е0101-24-6	Срезка бугров при планировке площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	2369	6,01	6,01	14229	14229	4789	--	--
		м3		--	2,08	--	4937	97	0,01	16
4	Е0101-24-14К=2	Срезка бугров при планироке площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы г рунтов добавлять на последующие 20 м в резерв	2369	9,51	9,51	22524	22524	7580	--	--
		м3		--	3,30	--	7815	97	0,01	26
5	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,4 м3 под захоронения ТБО	4766,58	28,89	27,85	137687	132730	43812	0,01	35
		м3		1,04	8,44	4957	40209	97	0,03	150
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	147,42	262,72	--	38730	--	43764	1,85	272
		м3		262,72	--	38730	--	113	--	--
7	Е0101-24-14К=3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение отвалов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), на 30 м, ран ее разрыхленных для насыпи 1985м3, в резерв 5719м3	7704	12,12	12,12	93393	93393	31430	--	--
		м3		--	4,21	--	32402	97	0,01	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-24-6	Срезка грунта под дорогу бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	254	6,01	6,01	1526	1526	513	--	--
		м3		--	2,08	--	529	97	0,01	2
9	Е0101-24-14К=2	Срезка грунта под дорогу бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавл ять на последующие 20 м в резерв	254	9,51	9,51	2415	2415	813	--	--
		м3		--	3,30	--	838	97	0,01	3
10	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	1985	25,61	25,61	50834	50834	17134	--	--
		м3		--	8,90	--	17663	97	0,03	58
11	Е0101-131-4К=2	Добавлять за последующие 2 прохода по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	1985	7,47	7,47	14830	14830	5043	--	--
		м3		--	2,62	--	5199	97	0,01	17
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1985	14,12	12,00	28023	23815	8405	0,01	24
		м3		1,62	2,75	3216	5449	97	0,01	24
13	Е0101-24-14К=3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение из резерва грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), на 30 м, ранее разрыхленных для подсыпки под пленку-364,5м3	364,5	12,12	12,12	4419	4419	1487	--	--
		м3		--	4,21	--	1533	97	0,01	5
14	Е0142-21-1К=2	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки в 2 слоя в 2-х картах	5832	43,15	1,43	251639	8340	28392	0,03	183
		м2		4,93	0,54	28752	3149	89	--	16
15	Е0101-13-2	Разработка в канаве грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	421	28,89	27,85	12161	11723	3870	0,01	3
		м3		1,04	8,44	438	3551	97	0,03	13
16	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2	421	12,34	12,34	5196	5196	1428	--	--
		м3		--	3,50	--	1472	97	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			730928	439296			517
		Накладные расходы -	Тенге			216403				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56840				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1004171				
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство								
		Устройство тротуаров,дорожек и площадок								
17	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (толщ.25 см)	1810	461,33	17,83	835010	32263	27630	0,04	75
		м2		6,41	5,07	11602	9172	133	0,02	33
18	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.20 см)	572	283,37	36,34	162088	20786	15200	0,05	28
		м2		7,58	12,40	4336	7093	133	0,04	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			997098	53049			104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			42830				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62396				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1102324				
РАЗДЕЛ 4. Устройство сетчатого ограждения полигона										
68	У1-32-13	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, строительные работы**	680	3349,43	180,65	2277612	122842	182965	0,81	551
		м		133,82	58,37	90998	39692	140	0,29	194
69	У1-32-14	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, монтаж металлоконструкций**	680	199,24	0,34	135483	231	14437	0,14	93
		м		23,48	0,11	15966	75	90	--	--
70	У1-34-13	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы**	2	47820,30	2530,32	95641	5061	12851	23,00	46
		ворота		3811,50	778,32	7623	1557	140	3,80	8
71	У1-34-14	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций**	2	28439,52	49,96	56879	100	6120	20,00	40
		ворота		3384,96	14,96	6770	30	90	0,06	--
72	У1-34-44	**Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций**	1	-5223,59	-9,37	-5224	-9	-565	-3,60	-4
		калитка		-626,22	-1,87	-626	-2	90	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2560392	128224			727
		Накладные расходы -	Тенге			195816				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2723214				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			187139				
	Материалы -		Тенге			164707				
		Накладные расходы -	Тенге			19992				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12428				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			219558				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2942772				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4288418	620570			1348
			Тенге			212761	200863			761
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4101279				
	Материалы -		Тенге			2361277				
	Местные материалы -		Тенге			929103				
		Накладные расходы -	Тенге			455049				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			273380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4829709				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			187139				
	Материалы -		Тенге			164707				
		Накладные расходы -	Тенге			19992				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12428				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			219558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5050977	5086267			
		Общестроительные работы здания для дежурного. Смета 2-2-1								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом местимостью 0.25 м3	18,042	33,67	32,10	607	579	243	0,01	--
		м3		1,57	12,33	28	222	97	0,05	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,558	262,72	--	147	--	166	1,85	1
		м3		262,72	--	147	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,5	134,10	--	738	--	833	0,97	5
		м3		134,10	--	738	--	113	--	--
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,08	21,55	4,52	66	14	51	0,11	--
		м3		17,03	--	52	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,42	9051,97	66,01	21906	160	561	1,35	3
		м3		195,75	24,93	474	60	105	0,12	--
6	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм на сульфатостойком цементе В12,5	8,28	10856,53	353,46	89892	2927	6247	3,60	30
		м3		585,00	133,52	4844	1106	105	0,65	5
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00913	65000,00	--	593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0517	67700,00	--	3500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование под печь	0,77	10602,79	260,48	8164	201	569	3,94	3
		м3		614,25	89,46	473	69	105	0,35	--
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,04	10223,51	311,32	10632	324	610	2,82	3
		м3		441,00	117,61	459	122	105	0,57	1
11	Е0106-3-1	Устройство крылец из бетона В10	0,52	10969,99	260,48	5704	135	384	3,94	2
		м3		614,25	89,46	319	47	105	0,35	--
12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,44	258,92	9,95	373	14	99	0,36	1
		м2		52,20	3,74	75	5	123	0,02	--
13	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой анкер А-1	0,00162	172357,31	536,06	279	1	81	289,00	--
		1т		47475,00	202,50	77	--	105	0,99	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	7,49	242,99	4,19	1820	31	527	0,38	3
		м2		58,05	1,58	435	12	118	0,01	--
15	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками на сульфатостойком цементе	5,55	10503,86	--	58296	--	3871	3,66	20
		м3		567,00	--	3147	--	123	--	--
16	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	37	416,95	--	15427	--	1218	0,14	5
		м2		24,75	--	916	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
17	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	1,22	6563,86	337,41	8008	412	1147	4,38	5
		м3		670,50	126,00	818	154	118	0,62	1
18	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	15,56	6578,64	335,84	102364	5226	15161	4,54	71
		м3		699,75	126,00	10888	1961	118	0,61	9
19	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	48,38	-38,93	--	-1883	--	-2222	-0,22	-11
		м2		-38,93	--	-1883	--	118	--	--
		Перемычки								
20	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,451	16546,47	367,51	7462	166	1109	13,10	6
		м3		2202,75	138,83	993	63	105	0,68	--
21	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00743	69000,00	--	513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02946	68800,00	--	2027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-22-1	Устройство козырька	0,086	14189,89	241,10	1220	21	124	8,06	1
		м3		1282,50	91,08	110	8	105	0,44	--
24	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00336	72000,00	--	242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00198	69000,00	--	137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный участок сеч. А-А								
26	Е0106-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм, монолитный участок сеч. А-А	0,22	13864,31	327,70	3050	72	463	11,60	3
		м3		1881,00	123,80	414	27	105	0,60	--
27	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0033	69000,00	--	228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0041	64700,00	--	265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00798	68800,00	--	549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Антисейсмопояс								
30	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	1,72	12259,07	316,01	21086	544	2686	8,25	14
		м3		1368,00	119,39	2353	205	105	0,58	1
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00162	65900,00	--	107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00405	69000,00	--	279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытия и покрытия								
33	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	1378,40	244,31	6892	1222	3086	2,10	11
		шт		353,25	87,60	1766	438	140	0,39	2
34	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	14,15	3160,00	--	44714	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	4	1883,88	924,97	7536	3700	6297	4,83	19
		шт		807,75	316,76	3231	1267	140	1,25	5
36	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15 , сплошные, плоские	0,356	17300,00	--	6159	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,006	172357,31	536,06	1034	3	300	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	285	1	105	0,99	--
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
38	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,7	4140,52	245,72	11179	663	1525	2,71	7
		м3		382,50	92,25	1033	249	119	0,45	1
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	18	208,48	15,94	3753	287	870	0,24	4
		м2		34,65	5,96	624	107	119	0,03	1
40	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	270	6,54	0,14	1767	38	51	--	--
		м2		0,11	0,05	30	14	119	--	--
41	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,045	5239,08	327,33	236	15	95	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	85	6	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,045	29400,00	--	1323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	21	796,34	7,62	16723	160	1078	0,24	5
		м 2		40,28	2,86	846	60	119	0,01	--
		РАЗДЕЛ 5. Полы								
44	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	8,53	51,34	2,62	438	22	121	0,07	1
		м2		10,51	0,99	90	8	123	--	--
45	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,6824	10136,66	--	6917	--	476	3,66	2
		м3		567,00	--	387	--	123	--	--
46	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	8,53	453,67	13,43	3870	115	752	0,45	4
		м2		66,60	5,04	568	43	123	0,02	--
47	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	8,53	769,78	4,90	6566	42	633	0,38	3
		м2		58,50	1,85	499	16	123	0,01	--
48	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	8,13	109,84	0,46	893	4	122	0,08	1
		м		12,04	0,18	98	1	123	--	--
49	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	0,853	167,96	1,88	143	2	71	0,47	--
		м2		78,30	0,72	67	1	105	--	--
		Дет. 245 по серии 2.244-1 в.4-5,06 м2								
50	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	5,06	51,34	2,62	260	13	72	0,07	--
		м2		10,51	0,99	53	5	123	--	--
51	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4048	10136,66	--	4103	--	282	3,66	1
		м3		567,00	--	230	--	123	--	--
52	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,06	410,34	14,76	2076	75	361	0,36	2
		м2		52,43	5,54	265	28	123	0,03	--
53	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10,12	-49,28	-0,67	-499	-7	-24	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-17	-3	123	--	--
54	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	7,48	30,29	0,22	227	2	171	0,10	1
		м		18,50	0,09	138	1	123	--	--
55	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусо и галтелей	0,205	87,82	0,04	18	--	13	0,38	--
		м2		68,11	0,01	14	--	94,5	--	--
		РАЗДЕЛ 6. Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренным и в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	2,72	828,63	71,29	2254	194	971	1,64	4
		м2		272,25	25,25	741	69	120	0,10	--
57	С12061-59	Блоки оконные двустворные со спаренным и створками ОС 12-15В для общественных зданий	1,71	5460,00	--	9337	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,01	4530,00	--	4575	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	1	879,00	--	879	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360,00	--	360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	2,72	767,76	3,04	2088	8	203	0,45	1
		м2		69,98	1,15	190	3	105	0,01	--
		РАЗДЕЛ 7. Двери								
62	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,99	398,48	102,53	1590	409	897	0,90	4
		м2		151,65	35,67	605	142	120	0,14	1
63	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2	104,40	0,09	209	--	136	0,36	1
		м2		56,48	0,05	113	--	120	--	--
64	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	2,1	5470,00	--	11487	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
69	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	48,07	309,82	4,07	14893	195	6897	0,74	36
		м2		135,68	0,97	6522	47	105	0,05	2
70	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	13,59	57,96	0,35	788	5	744	0,30	4
		м2		51,98	0,14	706	2	105	--	--
71	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,92	618,63	6,33	1188	12	635	1,79	3
		м2		312,75	2,39	600	5	105	0,01	--
72	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	38,53	17,43	0,12	672	5	557	0,09	4
		м2		13,73	0,05	529	2	105	--	--
73	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	15,58	173,10	1,88	2697	29	1293	0,47	7
		м2		78,30	0,72	1220	11	105	--	--
		Наружняя отделка								
74	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3,82	254,12	1,96	971	7	439	0,61	2
		м2		108,90	0,45	416	2	105	0,03	--
75	Е0115-157-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	3,82	42,61	0,85	163	3	43	0,06	--
		м2		10,44	0,32	40	1	105	--	--
76	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	57,23	254,12	1,96	14543	112	6571	0,61	35
		м2		108,90	0,45	6232	26	105	0,03	1
77	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	62,21	13,73	0,90	854	56	655	0,06	4
		м2		9,68	0,34	602	21	105	--	--
78	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	14,8	108,77	0,60	1610	9	895	0,32	5
		м		57,38	0,23	849	3	105	--	--
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы								
79	Е0108-39-8	Кладка кухонных очагов со щитком с топкой под уголь	0,47	11582,54	335,84	5444	158	881	9,00	4
		м3		1462,50	126,00	687	59	118	0,61	--
80	С11011-655	Приборы печные	1	5080,13	--	5080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1,56	254,12	1,96	396	3	179	0,61	1
		м2		108,90	0,45	170	1	105	0,03	--
82	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1,66	17,43	0,12	29	--	24	0,09	--
		м2		13,73	0,05	23	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,35	715,87	1,24	251	--	64	0,97	--
		м2		153,23	0,47	54	--	119	--	--
84	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,004	8679,65	422,15	35	2	40	56,40	--
		т		8257,50	157,50	33	1	118	0,77	--
85	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,004	45300,00	--	181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0109-61-1	Монтаж каркасов нагревательных печей	0,0256	9031,50	4534,32	231	116	105	19,60	1
		т		3600,00	965,84	92	25	90	3,30	--
87	С12021-205	Негабаритные емкости, поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоуг ольной формы без арматуры	0,0256	100100,00	--	2563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройтсво дымоходной трубы								
88	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,248	8534,43	379,78	2117	94	608	11,90	3
		м3		1935,00	141,75	480	35	118	0,70	--
89	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00066	8679,65	422,15	6	--	7	56,40	--
		т		8257,50	157,50	5	--	118	0,77	--
90	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00056	41200,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм	0,0001	64100,00	--	6	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,325	12472,22	316,01	4053	103	508	8,25	3
		м3		1368,00	119,39	445	39	105	0,58	--
93	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0043	69000,00	--	297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0128	68800,00	--	881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,15	715,87	1,24	823	1	210	0,97	1
		м2		153,23	0,47	176	1	119	--	--
96	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1,71	254,12	1,96	435	3	196	0,61	1
		м2		108,90	0,45	186	1	105	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			595896	18706			355
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			593102				
		Материалы -	Тенге			50741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54632				
	Местные материалы -		Тенге			411347				
		Накладные расходы -	Тенге			73932				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			707056				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2794				
	Материалы -		Тенге			23				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2563				
		Накладные расходы -	Тенге			105				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3073				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			710129				
		Электроосвещение дежурной. Смета 2-2-2								
1	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	2	663,00	152,00	1326	304	723	2,00	4
		шт		349,00	31,50	698	63	95	0,18	--
2	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колон не, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
3	Прайс Электрокомплект	ЩИТ ЩРВ-П-6	2	1264,46	--	2529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс Электрокомплект	АВТОМАТ ИЭК 1 16А ВА 47-29	10	72,10	--	721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс Электрокомплект	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ АД-12 1Р 25А	2	617,26	--	1235	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	3	244,37	65,36	733	196	603	0,95	3
		шт		151,65	34,45	455	103	108	0,16	--
7	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
		шт		86,85	35,93	87	36	108	0,16	--
8	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36, OPL/S-2x36	3	2290,00	--	6870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871,00	--	871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 685-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	6	101,00	--	606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	6	14,00	--	84	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	34,70	--	69	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
14	С151801-145	Розетка штепсельная с заземляющим контактом, тип РС16-003	2	68,00	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
		ш т		29,48	--	59	--	108	--	--
16	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	--	36	--	29	0,17	--
		шт		27,00	--	27	--	108	--	--
17	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-057/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип А16-051/220	1	134,00	--	134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,008	22300,00	--	178	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой пров одки, тип	0,004	28100,00	--	112	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильн ый или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 6 мм2	50	10,60	0,10	530	5	423	0,06	3
		м		8,80	0,10	440	5	95	--	--
22	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильны й или многожильный в общей оплетке, суммарное сече ние до 16 мм2	5	14,60	0,20	73	1	57	0,07	--
		м		11,80	0,10	59	1	95	--	--
23	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,05	52100,00	--	2605	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,005	79100,00	--	396	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	55	36,51	--	2008	--	1564	0,16	9
		м		26,33	--	1448	--	108	--	--
26	Прайс Электрокомплект	Труба ПВХ диам.15 мм	55	25,14	--	1383	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			29241	722			33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			1235				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1235				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28007				
	Материалы -		Тенге			4253				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16976				
		Накладные расходы -	Тенге			6272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2057				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			36336				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			37570				
		Бак емкостью 3м3 (2 шт. 1-для воды;1- для ГСМ). Смета 2-3								
1	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откоса**	2,1	218,93	--	460	--	520	1,54	3
		м3		218,93	--	460	--	113	--	--
2	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1,42	134,10	--	190	--	215	0,97	1
		м3		134,10	--	190	--	113	--	--
3	E0106-3-1	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	1,34	10506,91	260,48	14079	349	990	3,94	5
		м3		614,25	89,46	823	120	105	0,35	--
4	E0108-4-7	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**	4,06	245,44	3,82	996	16	186	0,21	1
		м2		37,35	1,44	152	6	118	0,01	--
5	E0109-4-4	**Монтаж бака**	2,168	22519,63	14924,45	48823	32356	16270	30,30	66
		т		5647,50	2690,85	12244	5834	90	9,34	20
6	C12021-248	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 1,0 до 3,0 т (бак)**	2,168	146200,00	--	316962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	C11011-724	**Резина прессованная**	5,28	425,00	--	2244	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	E0116-15-1	**Установка вентилей**	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
9	C130901-6	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	2	266,00	--	532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	C130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4к, 15 мм**	0,14	33,00	--	5	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	E0113-26-8	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 (за 2 раза)**	52	70,08	0,12	3644	6	132	0,01	1
		м2		2,77	0,05	144	3	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			388882	32805			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21614				
	Материалы -		Тенге			5435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2244				
	Местные материалы -		Тенге			11795				
		Накладные расходы -	Тенге			2043				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25076				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			365784				
	Материалы -		Тенге			4223				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			316962				
		Накладные расходы -	Тенге			16270				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22923				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			404977				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1484				
	Материалы -		Тенге			360				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			537				
		Накладные расходы -	Тенге			691				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2305				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			432359				
		Дезинфицирующая ванна. Смета 2-4								
1	E0101-13-5	**Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	15	33,67	32,10	505	482	202	0,01	--
		м3		1,57	12,33	24	185	97	0,05	1
2	E0101-164-2	**Доработка вручную в грунтах 2 группы под укладку бетона**	0,8	218,93	--	175	--	198	1,54	1
		м3		218,93	--	175	--	113	--	--
3	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	11	21,55	4,52	237	50	182	0,11	1
		м3		17,03	--	187	--	97	--	--
4	E0111-2-3	**Устройство гравийно-песчанного подстилающегося слоя с уплотнением трамбовкам и**	3	2281,80	--	6845	--	1752	3,10	9
		м3		474,75	--	1424	--	123	--	--
5	E0106-33-4	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**	10,6	12747,14	954,99	135120	10123	15648	6,51	69
		м3		1075,50	330,44	11400	3503	105	1,34	14
6	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,25822	65900,00	--	17017	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	E0127-61-1	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	6	273,96	119,85	1644	719	1038	0,64	4
		шт		100,35	29,70	602	178	133	0,12	1
8	C143019-210	**Столбики ж/бетонные сигнальные**	0,138	16000,00	--	2208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			163751	11373			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			13932				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17017				
	Местные материалы -		Тенге			107617				
		Накладные расходы -	Тенге			19020				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10966				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193737				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			193737				
	Общестроительные работы складского помещения 2х3,75. Смета 3-1-1									
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,3	218,93	--	1160	--	1311	1,54	8
		м3		218,93	--	1160	--	113	--	--
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,10	--	134	--	152	0,97	1
		м3		134,10	--	134	--	113	--	--
	РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
3	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки на сульфатостойком цементе	0,52	9147,85	66,01	4757	34	120	1,35	1
		м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	--
4	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,68	10856,53	353,46	39952	1301	2776	3,60	13
		м3		585,00	133,52	2153	491	105	0,65	2
5	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	0,00536	65000,00	--	348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	0,0213	67700,00	--	1442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов на сульфатостойком цементе крыльцо, бетон В10	0,8	10969,99	260,48	8776	208	591	3,94	3
		м3		614,25	89,46	491	72	105	0,35	--
8	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм крыльца	1,44	258,92	9,95	373	14	99	0,36	1
		м2		52,20	3,74	75	5	123	0,02	--
9	E0108-4-1	Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора 1:2	2,505	326,67	4,19	818	10	176	0,38	1
		м2		58,05	1,58	145	4	118	0,01	--
	РАЗДЕЛ 3. Стены									
10	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,21	6578,64	335,84	34275	1750	5077	4,54	24
		м3		699,75	126,00	3646	656	118	0,61	3
11	E0108-11-2	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней	28,75	-24,98	--	-718	--	-847	-0,14	-4
		м2		-24,98	--	-718	--	118	--	--
12	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	105,71	66,43	106	66	67	0,15	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		23,85	23,85	24	24	140	0,11	--
13	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,1	25800,00	--	2580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
14	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	7,5	491,81	28,55	3689	214	1731	1,19	9
		м2		181,58	10,78	1362	81	120	0,05	--
15	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,275	12700,00	--	3493	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	0,81	18300,00	--	14823	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,049	13200,00	--	647	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,134	573,75	28,11	651	32	183	0,78	1
		м3		123,75	10,58	140	12	120	0,05	--
19	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих глиняно-известковая стяжка толщиной 15 мм по щитовому настилу	9,4	123,41	15,94	1160	150	454	0,24	2
		м2		34,65	5,96	326	56	119	0,03	--
20	Е0112-17-2к=5 к объему	Добавлять на 5 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	47	4,91	0,14	231	7	9	--	--
		м2		0,11	0,05	5	2	119	--	--
21	Е0110-14-1	Установка стропил	0,4085	21304,82	334,28	8703	137	1727	22,10	9
		м3		3397,50	126,00	1388	51	120	0,62	--
22	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций стропил	0,4085	573,75	28,11	234	11	66	0,78	--
		м3		123,75	10,58	51	4	120	0,05	--
23	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	18,72	567,59	8,20	10625	154	1577	0,42	8
		м2		67,73	3,08	1268	58	119	0,02	--
24	Е0110-52-1	Огнезащитные обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	18,72	20,48	0,91	383	17	113	0,03	1
		м2		4,68	0,34	88	6	120	--	--
		РАЗДЕЛ 5. Полы								
25	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	6,92	51,34	2,62	355	18	98	0,07	--
		м2		10,51	0,99	73	7	123	--	--
26	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	0,5536	10040,78	--	5559	--	386	3,66	2
		м3		567,00	--	314	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,92	410,34	14,76	2840	102	493	0,36	2
		м2		52,43	5,54	363	38	123	0,03	--
28	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	13,84	-49,28	-0,67	-682	-9	-33	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-23	-3	123	--	--
29	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	6,65	30,29	0,22	201	1	152	0,10	1
		м		18,50	0,09	123	1	123	--	--
30	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов	0,665	173,10	1,88	115	1	55	0,47	--
		м2		78,30	0,72	52	--	105	--	--
		РАЗДЕЛ 6. Проемы								
31	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,90	2
		м2		151,65	35,67	318	75	120	0,14	--
32	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,1	104,40	0,09	219	--	142	0,36	1
		м2		56,48	0,05	119	--	120	--	--
33	С12063-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-	2,1	4370,00	--	9177	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
36	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	23,75	248,91	3,39	5912	80	2936	0,65	15
		м2		117,00	0,72	2779	17	105	0,05	1
37	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,51	618,63	6,33	316	3	169	1,79	1
		м2		312,75	2,39	160	1	105	0,01	--
38	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	25,85	17,43	0,12	451	3	374	0,09	2
		м2		13,73	0,05	355	1	105	--	--
		Наружная отделка								
39	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1,625	254,12	1,96	413	3	187	0,61	1
		м2		108,90	0,45	177	1	105	0,03	--
40	Е0115-78-1	Механизированная отделка стен под фактуру "шагрень"	1,625	95,07	2,81	154	5	32	0,11	--
		м2		17,78	1,06	29	2	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	34,69	254,12	1,96	8815	68	3983	0,61	21
		м2		108,90	0,45	3778	16	105	0,03	1
42	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	36,74	13,73	0,90	504	33	387	0,06	2
		м2		9,68	0,34	356	12	105	--	--
43	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,825	10407,98	--	39811	--	2668	3,66	14
		м3		567,00	--	2169	--	123	--	--
44	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	25,5	416,95	--	10632	--	839	0,14	4
		м2		24,75	--	631	--	133	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			227074	4630			147
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			227074				
Материалы -			Тенге			24957				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			32734				
Местные материалы -			Тенге			141143				
		Накладные расходы -	Тенге			28722				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15348				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			271144				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			271144				
Электроосвещение складского помещения 2х3,75. Смета 3-1-2										
1	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
		шт		86,85	35,93	261	108	108	0,16	--
2	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	3	871,00	--	2613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	3	39,00	--	117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	2	36,26	--	73	--	58	0,17	--
		шт		27,00	--	54	--	108	--	--
5	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,003	22300,00	--	67	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	10	11,04	1,09	110	11	107	0,06	1
		м		9,23	0,66	92	7	108	--	--
8	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	52100,00	--	521	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	10	36,51	--	365	--	284	0,16	2
		м		26,33	--	263	--	108	--	--
10	Прай-Электрокомплект	Труба РВХ д 15мм	10	25,14	--	251	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4895	184			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4895				
	Материалы -		Тенге			204				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3837				
		Накладные расходы -	Тенге			847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			345				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6087				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6087				
		Сети электроснабжения. Смета 3-1-2								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	16,1	33,67	32,10	542	517	217	0,01	--
		м3		1,57	12,33	25	198	97	0,05	1
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12	6,48	6,48	78	78	24	--	--
		м3		--	2,10	--	25	97	0,01	--
3	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	20,5	0,20	0,20	4	4	1	--	--
		м2		--	0,07	--	1	97	--	--
4	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	46	26,40	3,10	1214	143	857	0,11	5
		м		19,10	0,50	879	23	95	--	--
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	16	27,70	2,10	443	34	307	0,10	2
		м		19,70	0,50	315	8	95	--	--
6	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,009	230122,38	--	2071	--	223	144,00	1
		кан.-км		22500,00	--	203	--	110	--	--
7	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7	125,60	64,10	879	449	380	0,26	2
		м		41,40	15,80	290	111	95	0,09	1
8	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	7	33,00	--	231	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-658 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,062	229900,00	--	14254	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	30	51,70	2,80	1551	84	792	0,16	5
		м		27,50	0,30	825	9	95	--	--
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,10	24,10	1651	121	563	0,70	4
		шт		116,00	2,50	580	12	95	0,01	--
12	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,20	--	1093	--	760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--	95	--	--
13	Ц0108-491-1	Установка тахогенератора, масса до 40 кг	1	835,00	243,00	835	243	513	3,00	3
		шт		446,00	94,50	446	95	95	0,55	1
14	Прайс Теплолюкс	Электрогенератор	1	32251,04	--	32251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора наружного освещения - 2 шт								
15	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2	402,75	--	806	--	910	2,80	6
		м3		402,75	--	806	--	113	--	--
16	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,4201	4646,85	2285,57	1952	960	831	9,35	4
		т		1579,50	617,13	664	259	90	2,34	1
17	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,424301	172800,00	--	73319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	1	9944,09	132,50	9944	133	295	1,48	1
		м3		231,75	49,50	232	50	105	0,24	--
19	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	30	8,50	0,10	255	3	208	0,05	2
		м		7,30	--	219	--	95	--	--
20	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	60	5,40	0,10	324	6	211	0,02	1
		м		3,70	--	222	--	95	--	--
21	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,09	13300,00	--	1197	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	2	254,80	12,50	510	25	515	1,00	2
		шт		234,00	--	468	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С151803-194	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654М-У3	2	3040,00	--	6080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Прай-Электрокомплект	Предохранитель с пл.вставкой	2	602,65	--	1205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	2	758,30	283,00	1517	566	992	2,48	5
		шт		441,00	81,00	882	162	95	0,47	1
26	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	2	971,00	--	1942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151703-15	Светильники тип РТУ02-250-008У1	2	5930,00	--	11860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прай-Электрокомплект	Блок зажимов	2	787,52	--	1575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	5	51,70	2,80	259	14	132	0,16	1
		м		27,50	0,30	138	1	95	--	--
30	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,10	24,10	660	48	225	0,70	1
		шт		116,00	2,50	232	5	95	0,01	--
31	Е0115-163-9	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	12,1829	100,25	2,43	1221	30	438	0,21	3
		м2		33,30	0,92	406	11	105	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			171723	3456			51
Стоимость оборудования -			Тенге			32251				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			32251				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			49534				
Материалы -			Тенге			3160				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			38344				
		Накладные расходы -	Тенге			6455				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3359				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			59349				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			87985				
Материалы -			Тенге			2655				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			73319				
Местные материалы -			Тенге			9580				
		Накладные расходы -	Тенге			2109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95500				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1952				
	Материалы -		Тенге			328				
		Накладные расходы -	Тенге			831				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2950				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			190049				

Уборная с бетонным выгребом на одно очко. Смета 7-1

1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	17,69	33,67	32,10	596	568	238	0,01	--
		м3		1,57	12,33	28	218	97	0,05	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработ ки их механизированным способом/	1,97	262,72	--	518	--	585	1,85	4
		м3		262,72	--	518	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,03	134,10	--	1479	--	1671	0,97	11
		м3		134,10	--	1479	--	113	--	--
4	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	8,63	12,34	12,34	107	107	29	--	--
		м3		--	3,50	--	30	97	0,01	--
5	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,67	1633,10	--	1094	--	438	3,24	2
		м3		531,00	--	356	--	123	--	--
6	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	4,75	12533,99	954,99	59536	4536	7012	6,51	31
		м3		1075,50	330,44	5109	1570	105	1,34	6
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	33,02	245,44	3,82	8104	126	1511	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1233	48	118	0,01	--
8	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	2,8	121,68	9,38	341	26	180	0,24	1
		м2		48,83	3,51	137	10	123	0,02	--
9	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	18,7	367,64	3,58	6875	67	2469	0,73	14
		м2		124,88	0,88	2335	16	105	0,04	1
10	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,01	22541,72	316,57	225	3	43	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	35	1	120	0,58	--
11	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,25	12593,89	327,33	3148	82	969	20,10	5
		м3		3105,00	123,75	776	31	120	0,60	--
12	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,26	1862,35	14,17	484	4	96	1,88	--
		м3		303,75	5,40	79	1	120	0,03	--
13	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками	14,4	622,52	4,64	8964	67	1034	0,36	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,05	1,76	836	25	120	0,01	--
14	Е0110-14-1	Установка стропил	0,056	21304,82	334,28	1193	19	237	22,10	1
		м3		3397,50	126,00	190	7	120	0,62	--
15	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,056	573,75	28,11	32	2	9	0,78	--
		м3		123,75	10,58	7	1	120	0,05	--
16	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,72	1905,05	11,03	3277	19	210	0,60	1
		м2		95,18	4,14	164	7	123	0,02	--
17	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1,72	83,18	1,22	143	2	65	0,22	--
		м2		35,55	0,45	61	1	105	--	--
18	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	5	592,88	7,95	2964	40	414	0,42	2
		м2		66,60	2,97	333	15	119	0,01	--
19	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	5	20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
		м2		4,68	0,34	23	2	120	--	--
20	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,74	634,99	31,85	1105	55	424	1,15	2
		м2		190,80	12,04	332	21	120	0,06	--
21	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,74	4250,00	--	7395	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	0,64	62,59	29,74	40	19	34	0,23	--
		м2		32,85	11,23	21	7	120	0,05	--
24	С12068-36	Стоимость крышки выгреба	0,64	1910,00	--	1222	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0110-7-4	Установка вытяжного короба	3,1	238,56	6,08	740	19	138	0,24	1
		м2		34,88	2,30	108	7	120	0,01	--
26	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	3,1	97,07	1,19	301	4	136	0,26	1
		м2		41,18	0,45	128	1	105	--	--
27	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	25,58	97,07	1,19	2483	30	1118	0,26	7
		м2		41,18	0,45	1053	12	105	--	--
28	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из листой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	12,4	416,95	--	5170	--	408	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24,75	--	307	--	133	--	--
29	Е0111-2-9	**Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками**	1,37	10040,78	--	13756	--	955	3,66	5
		м3		567,00	--	777	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			133355	5798			102
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			133355				
		Материалы -	Тенге			34829				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10577				
		Местные материалы -	Тенге			65726				
		Накладные расходы -	Тенге			20454				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9229				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163038				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			163038				
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**			7055090				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			33486				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7021604				
		Затраты на временные и зимние сооружения 3,4 %	Тенге			238735				
		Итого:	Тенге			7260339				
		Затраты на зимнее время работы 0,7 %	Тенге			50822				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			72603				
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			29041				
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге			7446292				
		В ценах 2010 года К=2,2335	Тенге			16631653				
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге			332633				
		Итого:	Тенге			16964286				
		НДС 12 %	Тенге			2035714				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**19 000 000**				

7090380 - (55290) = 7055090
убрать

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт

Е.Абдраимов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»"

Т.Кулдыков

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства ЮКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»

ИНЖЕНЕР: ТОО "Даут Инжиниринг"

Договор № от 17.03.2014 г.

ФОРМА 2

Наименование стройки - "Строительство полигона твердых бытовых отходов с/о Састобе Тулькубасского района ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Составлен(а)

4-3-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство площадки под полигон. Смета 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта с поверхности площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в резерв	4025	4,85	4,85	19525	19525	6571	--	--
		м3		--	1,68	--	6774	97	0,01	22
2	Е0101-24-13К=2	Срезка растительного грунта с поверхности площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на последующие 20 м в	4025	8,40	8,40	33796	33796	11374	--	--
		м3		--	2,91	--	11725	97	0,01	38
3	Е0101-24-6	Срезка бугров при планировке площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	2369	6,01	6,01	14229	14229	4789	--	--
		м3		--	2,08	--	4937	97	0,01	16
4	Е0101-24-14К=2	Срезка бугров при планироке площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м в резерв	2369	9,51	9,51	22524	22524	7580	--	--
		м3		--	3,30	--	7815	97	0,01	26
5	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,4 м3 под захоронения ТБО	4766,58	28,89	27,85	137687	132730	43812	0,01	35
		м3		1,04	8,44	4957	40209	97	0,03	150
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	147,42	262,72	--	38730	--	43764	1,85	272
		м3		262,72	--	38730	--	113	--	--
7	Е0101-24-14К=3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение отвалов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), на 30 м, ран ее разрыхленных для насыпи 1985м3, в резерв 5719м3	7704	12,12	12,12	93393	93393	31430	--	--
		м3		--	4,21	--	32402	97	0,01	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-24-6	Срезка грунта под дорогу бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	254	6,01	6,01	1526	1526	513	--	--
		м3		--	2,08	--	529	97	0,01	2
9	Е0101-24-14К=2	Срезка грунта под дорогу бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавл ять на последующие 20 м в резерв	254	9,51	9,51	2415	2415	813	--	--
		м3		--	3,30	--	838	97	0,01	3
10	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	1985	25,61	25,61	50834	50834	17134	--	--
		м3		--	8,90	--	17663	97	0,03	58
11	Е0101-131-4К=2	Добавлять за последующие 2 прохода по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	1985	7,47	7,47	14830	14830	5043	--	--
		м3		--	2,62	--	5199	97	0,01	17
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1985	14,12	12,00	28023	23815	8405	0,01	24
		м3		1,62	2,75	3216	5449	97	0,01	24
13	Е0101-24-14К=3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение из резерва грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), на 30 м, ранее разрыхленных для подсыпки под пленку-364,5м3	364,5	12,12	12,12	4419	4419	1487	--	--
		м3		--	4,21	--	1533	97	0,01	5
14	Е0142-21-1К=2	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки в 2 слоя в 2-х картах	5832	43,15	1,43	251639	8340	28392	0,03	183
		м2		4,93	0,54	28752	3149	89	--	16
15	Е0101-13-2	Разработка в канаве грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	421	28,89	27,85	12161	11723	3870	0,01	3
		м3		1,04	8,44	438	3551	97	0,03	13
16	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2	421	12,34	12,34	5196	5196	1428	--	--
		м3		--	3,50	--	1472	97	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			730928	439296			517
		Накладные расходы -	Тенге			216403				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56840				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1004171				
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство								
17	Е0127-21-1	Устройство тротуаров,дорожек и площадок Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (толщ.25 см)	1810	461,33	17,83	835010	32263	27630	0,04	75
		м2		6,41	5,07	11602	9172	133	0,02	33
18	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.20 см)	572	283,37	36,34	162088	20786	15200	0,05	28
		м2		7,58	12,40	4336	7093	133	0,04	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			997098	53049			104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			42830				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62396				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1102324				
		РАЗДЕЛ 4. Устройство сетчатого ограждения полигона								
68	У1-32-13	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, строительные работы**	680	3349,43	180,65	2277612	122842	182965	0,81	551
		м		133,82	58,37	90998	39692	140	0,29	194
69	У1-32-14	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, монтаж металлоконструкций**	680	199,24	0,34	135483	231	14437	0,14	93
		м		23,48	0,11	15966	75	90	--	--
70	У1-34-13	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы**	2	47820,30	2530,32	95641	5061	12851	23,00	46
		ворота		3811,50	778,32	7623	1557	140	3,80	8
71	У1-34-14	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций**	2	28439,52	49,96	56879	100	6120	20,00	40
		ворота		3384,96	14,96	6770	30	90	0,06	--
72	У1-34-44	**Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций**	1	-5223,59	-9,37	-5224	-9	-565	-3,60	-4
		калитка		-626,22	-1,87	-626	-2	90	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2560392	128224			727
		Накладные расходы -	Тенге			195816				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2723214				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			187139				
	Материалы -		Тенге			164707				
		Накладные расходы -	Тенге			19992				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12428				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			219558				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2942772				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4288418	620570			1348
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			212761	200863			761
	Материалы -		Тенге			4101279				
	Местные материалы -		Тенге			2361277				
		Накладные расходы -	Тенге			929103				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			455049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			273380				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4829709				
	Материалы -		Тенге			187139				
		Накладные расходы -	Тенге			164707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19992				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12428				
						219558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5050977	5086267			
		Общестроительные работы здания для дежурного. Смета 2-2-1								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом местимостью 0.25 м3	18,042	33,67	32,10	607	579	243	0,01	--
		м3		1,57	12,33	28	222	97	0,05	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,558	262,72	--	147	--	166	1,85	1
		м3		262,72	--	147	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,5	134,10	--	738	--	833	0,97	5
		м3		134,10	--	738	--	113	--	--
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,08	21,55	4,52	66	14	51	0,11	--
		м3		17,03	--	52	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,42	9051,97	66,01	21906	160	561	1,35	3
		м3		195,75	24,93	474	60	105	0,12	--
6	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм на сульфатостойком цементе В12,5	8,28	10856,53	353,46	89892	2927	6247	3,60	30
		м3		585,00	133,52	4844	1106	105	0,65	5
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00913	65000,00	--	593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0517	67700,00	--	3500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование под печь	0,77	10602,79	260,48	8164	201	569	3,94	3
		м3		614,25	89,46	473	69	105	0,35	--
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,04	10223,51	311,32	10632	324	610	2,82	3
		м3		441,00	117,61	459	122	105	0,57	1
11	Е0106-3-1	Устройство крылец из бетона В10	0,52	10969,99	260,48	5704	135	384	3,94	2
		м3		614,25	89,46	319	47	105	0,35	--
12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,44	258,92	9,95	373	14	99	0,36	1
		м2		52,20	3,74	75	5	123	0,02	--
13	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой анкер А-1	0,00162	172357,31	536,06	279	1	81	289,00	--
		1т		47475,00	202,50	77	--	105	0,99	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	7,49	242,99	4,19	1820	31	527	0,38	3
		м2		58,05	1,58	435	12	118	0,01	--
15	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками на сульфатостойком цементе	5,55	10503,86	--	58296	--	3871	3,66	20
		м3		567,00	--	3147	--	123	--	--
16	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	37	416,95	--	15427	--	1218	0,14	5
		м2		24,75	--	916	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
17	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	1,22	6563,86	337,41	8008	412	1147	4,38	5
		м3		670,50	126,00	818	154	118	0,62	1
18	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	15,56	6578,64	335,84	102364	5226	15161	4,54	71
		м3		699,75	126,00	10888	1961	118	0,61	9
19	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	48,38	-38,93	--	-1883	--	-2222	-0,22	-11
		м2		-38,93	--	-1883	--	118	--	--
		Перемычки								
20	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,451	16546,47	367,51	7462	166	1109	13,10	6
		м3		2202,75	138,83	993	63	105	0,68	--
21	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00743	69000,00	--	513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02946	68800,00	--	2027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-22-1	Устройство козырька	0,086	14189,89	241,10	1220	21	124	8,06	1
		м3		1282,50	91,08	110	8	105	0,44	--
24	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00336	72000,00	--	242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00198	69000,00	--	137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный участок сеч. А-А								
26	Е0106-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм, монолитный участок сеч. А-А	0,22	13864,31	327,70	3050	72	463	11,60	3
		м3		1881,00	123,80	414	27	105	0,60	--
27	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0033	69000,00	--	228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0041	64700,00	--	265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00798	68800,00	--	549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Антисейсмопояс								
30	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	1,72	12259,07	316,01	21086	544	2686	8,25	14
		м3		1368,00	119,39	2353	205	105	0,58	1
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00162	65900,00	--	107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00405	69000,00	--	279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытия и покрытия								
33	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	1378,40	244,31	6892	1222	3086	2,10	11
		шт		353,25	87,60	1766	438	140	0,39	2
34	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	14,15	3160,00	--	44714	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	4	1883,88	924,97	7536	3700	6297	4,83	19
		шт		807,75	316,76	3231	1267	140	1,25	5
36	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15 , сплошные, плоские	0,356	17300,00	--	6159	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,006	172357,31	536,06	1034	3	300	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	285	1	105	0,99	--
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
38	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,7	4140,52	245,72	11179	663	1525	2,71	7
		м3		382,50	92,25	1033	249	119	0,45	1
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	18	208,48	15,94	3753	287	870	0,24	4
		м2		34,65	5,96	624	107	119	0,03	1
40	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	270	6,54	0,14	1767	38	51	--	--
		м2		0,11	0,05	30	14	119	--	--
41	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,045	5239,08	327,33	236	15	95	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	85	6	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,045	29400,00	--	1323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	21	796,34	7,62	16723	160	1078	0,24	5
		м 2		40,28	2,86	846	60	119	0,01	--
		РАЗДЕЛ 5. Полы								
44	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	8,53	51,34	2,62	438	22	121	0,07	1
		м2		10,51	0,99	90	8	123	--	--
45	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,6824	10136,66	--	6917	--	476	3,66	2
		м3		567,00	--	387	--	123	--	--
46	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	8,53	453,67	13,43	3870	115	752	0,45	4
		м2		66,60	5,04	568	43	123	0,02	--
47	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	8,53	769,78	4,90	6566	42	633	0,38	3
		м2		58,50	1,85	499	16	123	0,01	--
48	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	8,13	109,84	0,46	893	4	122	0,08	1
		м		12,04	0,18	98	1	123	--	--
49	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	0,853	167,96	1,88	143	2	71	0,47	--
		м2		78,30	0,72	67	1	105	--	--
		Дет. 245 по серии 2.244-1 в.4-5,06 м2								
50	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	5,06	51,34	2,62	260	13	72	0,07	--
		м2		10,51	0,99	53	5	123	--	--
51	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4048	10136,66	--	4103	--	282	3,66	1
		м3		567,00	--	230	--	123	--	--
52	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,06	410,34	14,76	2076	75	361	0,36	2
		м2		52,43	5,54	265	28	123	0,03	--
53	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10,12	-49,28	-0,67	-499	-7	-24	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-17	-3	123	--	--
54	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	7,48	30,29	0,22	227	2	171	0,10	1
		м		18,50	0,09	138	1	123	--	--
55	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусо и галтелей	0,205	87,82	0,04	18	--	13	0,38	--
		м2		68,11	0,01	14	--	94,5	--	--
		РАЗДЕЛ 6. Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренным и в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	2,72	828,63	71,29	2254	194	971	1,64	4
		м2		272,25	25,25	741	69	120	0,10	--
57	С12061-59	Блоки оконные двустворные со спаренным и створками ОС 12-15В для общественных зданий	1,71	5460,00	--	9337	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,01	4530,00	--	4575	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	1	879,00	--	879	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360,00	--	360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	2,72	767,76	3,04	2088	8	203	0,45	1
		м2		69,98	1,15	190	3	105	0,01	--
		РАЗДЕЛ 7. Двери								
62	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,99	398,48	102,53	1590	409	897	0,90	4
		м2		151,65	35,67	605	142	120	0,14	1
63	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2	104,40	0,09	209	--	136	0,36	1
		м2		56,48	0,05	113	--	120	--	--
64	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	2,1	5470,00	--	11487	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
69	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	48,07	309,82	4,07	14893	195	6897	0,74	36
		м2		135,68	0,97	6522	47	105	0,05	2
70	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	13,59	57,96	0,35	788	5	744	0,30	4
		м2		51,98	0,14	706	2	105	--	--
71	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,92	618,63	6,33	1188	12	635	1,79	3
		м2		312,75	2,39	600	5	105	0,01	--
72	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	38,53	17,43	0,12	672	5	557	0,09	4
		м2		13,73	0,05	529	2	105	--	--
73	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	15,58	173,10	1,88	2697	29	1293	0,47	7
		м2		78,30	0,72	1220	11	105	--	--
		Наружняя отделка								
74	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3,82	254,12	1,96	971	7	439	0,61	2
		м2		108,90	0,45	416	2	105	0,03	--
75	Е0115-157-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	3,82	42,61	0,85	163	3	43	0,06	--
		м2		10,44	0,32	40	1	105	--	--
76	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	57,23	254,12	1,96	14543	112	6571	0,61	35
		м2		108,90	0,45	6232	26	105	0,03	1
77	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	62,21	13,73	0,90	854	56	655	0,06	4
		м2		9,68	0,34	602	21	105	--	--
78	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	14,8	108,77	0,60	1610	9	895	0,32	5
		м		57,38	0,23	849	3	105	--	--
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы								
79	Е0108-39-8	Кладка кухонных очагов со щитком с топкой под уголь	0,47	11582,54	335,84	5444	158	881	9,00	4
		м3		1462,50	126,00	687	59	118	0,61	--
80	С11011-655	Приборы печные	1	5080,13	--	5080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1,56	254,12	1,96	396	3	179	0,61	1
		м2		108,90	0,45	170	1	105	0,03	--
82	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1,66	17,43	0,12	29	--	24	0,09	--
		м2		13,73	0,05	23	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,35	715,87	1,24	251	--	64	0,97	--
		м2		153,23	0,47	54	--	119	--	--
84	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,004	8679,65	422,15	35	2	40	56,40	--
		т		8257,50	157,50	33	1	118	0,77	--
85	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,004	45300,00	--	181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0109-61-1	Монтаж каркасов нагревательных печей	0,0256	9031,50	4534,32	231	116	105	19,60	1
		т		3600,00	965,84	92	25	90	3,30	--
87	С12021-205	Негабаритные емкости, поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоуг ольной формы без арматуры	0,0256	100100,00	--	2563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройтсво дымоходной трубы								
88	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,248	8534,43	379,78	2117	94	608	11,90	3
		м3		1935,00	141,75	480	35	118	0,70	--
89	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00066	8679,65	422,15	6	--	7	56,40	--
		т		8257,50	157,50	5	--	118	0,77	--
90	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00056	41200,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм	0,0001	64100,00	--	6	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,325	12472,22	316,01	4053	103	508	8,25	3
		м3		1368,00	119,39	445	39	105	0,58	--
93	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0043	69000,00	--	297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0128	68800,00	--	881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,15	715,87	1,24	823	1	210	0,97	1
		м2		153,23	0,47	176	1	119	--	--
96	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1,71	254,12	1,96	435	3	196	0,61	1
		м2		108,90	0,45	186	1	105	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			595896	18706			355
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			593102				
		Материалы -	Тенге			50741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										13010
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54632				
	Местные материалы -		Тенге			411347				
		Накладные расходы -	Тенге			73932				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			707056				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2794				
	Материалы -		Тенге			23				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2563				
		Накладные расходы -	Тенге			105				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3073				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			710129				

Электроосвещение дежурной. Смета 2-2-2

1	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	2	663,00	152,00	1326	304	723	2,00	4
		шт		349,00	31,50	698	63	95	0,18	--
2	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колон не, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
3	Прайс Электрокомплект	ЩИТ ЩРВ-П-6	2	1264,46	--	2529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс Электрокомплект	АВТОМАТ ИЭК 1 16А ВА 47-29	10	72,10	--	721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс Электрокомплект	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ АД-12 1Р 25А	2	617,26	--	1235	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	3	244,37	65,36	733	196	603	0,95	3
		шт		151,65	34,45	455	103	108	0,16	--
7	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
		шт		86,85	35,93	87	36	108	0,16	--
8	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36, OPL/S-2x36	3	2290,00	--	6870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871,00	--	871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 685-74/\/, тип ЛБ36, ЛДЗ6, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	6	101,00	--	606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	6	14,00	--	84	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	34,70	--	69	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
14	С151801-145	Розетка штепсельная с заземляющим контактом, тип РС16-093	2	68,00	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
		ш т		29,48	--	59	--	108	--	--
16	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	--	36	--	29	0,17	--
		шт		27,00	--	27	--	108	--	--
17	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-057/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип А16-051/220	1	134,00	--	134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,008	22300,00	--	178	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой пров одки, тип	0,004	28100,00	--	112	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильн ый или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 6 мм2	50	10,60	0,10	530	5	423	0,06	3
		м		8,80	0,10	440	5	95	--	--
22	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильны й или многожильный в общей оплетке, суммарное сече ние до 16 мм2	5	14,60	0,20	73	1	57	0,07	--
		м		11,80	0,10	59	1	95	--	--
23	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,05	52100,00	--	2605	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,005	79100,00	--	396	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	55	36,51	--	2008	--	1564	0,16	9
		м		26,33	--	1448	--	108	--	--
26	Прайс Электрокомплект	Труба ПВХ диам.15 мм	55	25,14	--	1383	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29241	722			33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1235				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1235				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			28007				
		Материалы -	Тенге			4253				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16976				
		Накладные расходы -	Тенге			6272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2057				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			36336				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			37570				
		Бак емкостью 3м3 (2 шт. 1-для воды;1- для ГСМ). Смета 2-3								
1	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откоса**	2,1	218,93	--	460	--	520	1,54	3
		м3		218,93	--	460	--	113	--	--
2	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1,42	134,10	--	190	--	215	0,97	1
		м3		134,10	--	190	--	113	--	--
3	E0106-3-1	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	1,34	10506,91	260,48	14079	349	990	3,94	5
		м3		614,25	89,46	823	120	105	0,35	--
4	E0108-4-7	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**	4,06	245,44	3,82	996	16	186	0,21	1
		м2		37,35	1,44	152	6	118	0,01	--
5	E0109-4-4	**Монтаж бака**	2,168	22519,63	14924,45	48823	32356	16270	30,30	66
		т		5647,50	2690,85	12244	5834	90	9,34	20
6	C12021-248	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 1,0 до 3,0 т (бак)**	2,168	146200,00	--	316962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	C11011-724	**Резина прессованная**	5,28	425,00	--	2244	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	E0116-15-1	**Установка вентилей**	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
9	C130901-6	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	2	266,00	--	532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	C130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4к, 15 мм**	0,14	33,00	--	5	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	E0113-26-8	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 (за 2 раза)**	52	70,08	0,12	3644	6	132	0,01	1
		м2		2,77	0,05	144	3	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			388882	32805			80
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21614				
		Материалы -	Тенге			5435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2244				
		Местные материалы -	Тенге			11795				
		Накладные расходы -	Тенге			2043				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25076				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			365784				
		Материалы -	Тенге			4223				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			316962				
		Накладные расходы -	Тенге			16270				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22923				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			404977				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1484				
		Материалы -	Тенге			360				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			537				
		Накладные расходы -	Тенге			691				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2305				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			432359				

Дезинфицирующая ванна. Смета 2-4

1	E0101-13-5	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	15	33,67	32,10	505	482	202	0,01	--
		м3		1,57	12,33	24	185	97	0,05	1
2	E0101-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы под укладку бетона	0,8	218,93	--	175	--	198	1,54	1
		м3		218,93	--	175	--	113	--	--
3	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11	21,55	4,52	237	50	182	0,11	1
		м3		17,03	--	187	--	97	--	--
4	E0111-2-3	Устройство гравийно-песчанного подстилающегося слоя с уплотнением трамбовкам и	3	2281,80	--	6845	--	1752	3,10	9
		м3		474,75	--	1424	--	123	--	--
5	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	10,6	12747,14	954,99	135120	10123	15648	6,51	69
		м3		1075,50	330,44	11400	3503	105	1,34	14
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,25822	65900,00	--	17017	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	E0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	6	273,96	119,85	1644	719	1038	0,64	4
		шт		100,35	29,70	602	178	133	0,12	1
8	С143019-210	Столбики ж/бетонные сигнальные	0,138	16000,00	--	2208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			163751	11373			85
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			13932				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17017				
		Местные материалы -	Тенге			107617				
		Накладные расходы -	Тенге			19020				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10966				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			193737				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			193737				
		Общестроительные работы складского помещения 2х3,75. Смета 3-1-1								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	5,3	218,93	--	1160	--	1311	1,54	8
		м3		218,93	--	1160	--	113	--	--
2	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1	134,10	--	134	--	152	0,97	1
		м3		134,10	--	134	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
3	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки на сульфатостойком цементе**	0,52	9147,85	66,01	4757	34	120	1,35	1
		м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	--
4	E0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	3,68	10856,53	353,46	39952	1301	2776	3,60	13
		м3		585,00	133,52	2153	491	105	0,65	2
5	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,00536	65000,00	--	348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0213	67700,00	--	1442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	E0106-3-1	**Устройство бетонных фундаментов на сульфатостойком цементе крыльцо, бетон В10**	0,8	10969,99	260,48	8776	208	591	3,94	3
		м3		614,25	89,46	491	72	105	0,35	--
8	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм крыльца**	1,44	258,92	9,95	373	14	99	0,36	1
		м2		52,20	3,74	75	5	123	0,02	--
9	E0108-4-1	**Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора 1:2**	2,505	326,67	4,19	818	10	176	0,38	1
		м2		58,05	1,58	145	4	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
10	E0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	5,21	6578,64	335,84	34275	1750	5077	4,54	24
		м3		699,75	126,00	3646	656	118	0,61	3
11	E0108-11-2	**Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней**	28,75	-24,98	--	-718	--	-847	-0,14	-4
		м2		-24,98	--	-718	--	118	--	--
12	E0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	1	105,71	66,43	106	66	67	0,15	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,1	23,85	23,85	24	24	140	0,11	--
		шт		25800,00	--	2580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
14	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	7,5	491,81	28,55	3689	214	1731	1,19	9
		м2		181,58	10,78	1362	81	120	0,05	--
15	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,275	12700,00	--	3493	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	0,81	18300,00	--	14823	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,049	13200,00	--	647	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,134	573,75	28,11	651	32	183	0,78	1
		м3		123,75	10,58	140	12	120	0,05	--
19	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих глиняно-известковая стяжка толщиной 15 мм по щитовому настилу	9,4	123,41	15,94	1160	150	454	0,24	2
		м2		34,65	5,96	326	56	119	0,03	--
20	Е0112-17-2к=5 к объему	Добавлять на 5 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	47	4,91	0,14	231	7	9	--	--
		м2		0,11	0,05	5	2	119	--	--
21	Е0110-14-1	Установка стропил	0,4085	21304,82	334,28	8703	137	1727	22,10	9
		м3		3397,50	126,00	1388	51	120	0,62	--
22	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций стропил	0,4085	573,75	28,11	234	11	66	0,78	--
		м3		123,75	10,58	51	4	120	0,05	--
23	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	18,72	567,59	8,20	10625	154	1577	0,42	8
		м2		67,73	3,08	1268	58	119	0,02	--
24	Е0110-52-1	Огнезащитные обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	18,72	20,48	0,91	383	17	113	0,03	1
		м2		4,68	0,34	88	6	120	--	--
		РАЗДЕЛ 5. Полы								
25	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	6,92	51,34	2,62	355	18	98	0,07	--
		м2		10,51	0,99	73	7	123	--	--
26	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	0,5536	10040,78	--	5559	--	386	3,66	2
		м3		567,00	--	314	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,92	410,34	14,76	2840	102	493	0,36	2
		м2		52,43	5,54	363	38	123	0,03	--
28	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	13,84	-49,28	-0,67	-682	-9	-33	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-23	-3	123	--	--
29	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	6,65	30,29	0,22	201	1	152	0,10	1
		м		18,50	0,09	123	1	123	--	--
30	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов	0,665	173,10	1,88	115	1	55	0,47	--
		м2		78,30	0,72	52	--	105	--	--
		РАЗДЕЛ 6. Проемы								
31	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,90	2
		м2		151,65	35,67	318	75	120	0,14	--
32	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,1	104,40	0,09	219	--	142	0,36	1
		м2		56,48	0,05	119	--	120	--	--
33	С12063-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-	2,1	4370,00	--	9177	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
36	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	23,75	248,91	3,39	5912	80	2936	0,65	15
		м2		117,00	0,72	2779	17	105	0,05	1
37	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,51	618,63	6,33	316	3	169	1,79	1
		м2		312,75	2,39	160	1	105	0,01	--
38	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	25,85	17,43	0,12	451	3	374	0,09	2
		м2		13,73	0,05	355	1	105	--	--
		Наружная отделка								
39	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1,625	254,12	1,96	413	3	187	0,61	1
		м2		108,90	0,45	177	1	105	0,03	--
40	Е0115-78-1	Механизированная отделка стен под фактуру "шагрень"	1,625	95,07	2,81	154	5	32	0,11	--
		м2		17,78	1,06	29	2	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	34,69	254,12	1,96	8815	68	3983	0,61	21
				108,90	0,45	3778	16	105	0,03	1
42	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая м2	36,74	13,73	0,90	504	33	387	0,06	2
				9,68	0,34	356	12	105	--	--
43	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	3,825	10407,98	--	39811	--	2668	3,66	14
				567,00	--	2169	--	123	--	--
44	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	25,5	416,95	--	10632	--	839	0,14	4
				24,75	--	631	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			227074	4630			147
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			227074				
		Материалы -	Тенге			24957				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32734				
		Местные материалы -	Тенге			141143				
		Накладные расходы -	Тенге			28722				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15348				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			271144				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			271144				

Электроосвещение складского помещения 2х3,75. Смета 3-1-2

1	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	--
2	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	3	871,00	--	2613	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 шт	3	39,00	--	117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	2	36,26	--	73	--	58	0,17	--
				27,00	--	54	--	108	--	--
5	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	2	134,00	--	268	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 1000шт	0,003	22300,00	--	67	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	10	11,04	1,09	110	11	107	0,06	1
				9,23	0,66	92	7	108	--	--
8	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	52100,00	--	521	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды 1000м	10	--	--	--	--	--	--	--
		м		36,51	--	365	--	284	0,16	2
10	Прай-Электрокомплект	Труба РВХ д 15мм	10	26,33	--	263	--	108	--	--
		м		25,14	--	251	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		--	--	--	--	--	--	--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4895	184			4
		Материалы -	Тенге			4895				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			204				
		Накладные расходы -	Тенге			3837				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			847				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			345				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6087				
						6087				

Сети электроснабжения. Смета 3-1-2

1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью м3	16,1	33,67	32,10	542	517	217	0,01	--
				1,57	12,33	25	198	97	0,05	1
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	12	6,48	6,48	78	78	24	--	--
				--	2,10	--	25	97	0,01	--
3	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	20,5	0,20	0,20	4	4	1	--	--
				--	0,07	--	1	97	--	--
4	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	46	26,40	3,10	1214	143	857	0,11	5
				19,10	0,50	879	23	95	--	--
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	16	27,70	2,10	443	34	307	0,10	2
				19,70	0,50	315	8	95	--	--
6	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий кан.-км	0,009	230122,38	--	2071	--	223	144,00	1
				22500,00	--	203	--	110	--	--
7	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	7	125,60	64,10	879	449	380	0,26	2
				41,40	15,80	290	111	95	0,09	1
8	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм м	7	33,00	--	231	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-658 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,062	229900,00	--	14254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	30	51,70	2,80	1551	84	792	0,16	5
		м		27,50	0,30	825	9	95	--	--
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,10	24,10	1651	121	563	0,70	4
		шт		116,00	2,50	580	12	95	0,01	--
12	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,20	--	1093	--	760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--	95	--	--
13	Ц0108-491-1	Установка тахогенератора, масса до 40 кг	1	835,00	243,00	835	243	513	3,00	3
		шт		446,00	94,50	446	95	95	0,55	1
14	Прайс Теплолюкс	Электрогенератор	1	32251,04	--	32251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора наружного освещения - 2 шт								
15	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2	402,75	--	806	--	910	2,80	6
		м3		402,75	--	806	--	113	--	--
16	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,4201	4646,85	2285,57	1952	960	831	9,35	4
		т		1579,50	617,13	664	259	90	2,34	1
17	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,424301	172800,00	--	73319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	1	9944,09	132,50	9944	133	295	1,48	1
		м3		231,75	49,50	232	50	105	0,24	--
19	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	30	8,50	0,10	255	3	208	0,05	2
		м		7,30	--	219	--	95	--	--
20	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	60	5,40	0,10	324	6	211	0,02	1
		м		3,70	--	222	--	95	--	--
21	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,09	13300,00	--	1197	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	2	254,80	12,50	510	25	515	1,00	2
		шт		234,00	--	468	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С151803-194	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654М-У3	2	3040,00	--	6080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Прай-Электрокомплект	Предохранитель с пл.вставкой	2	602,65	--	1205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	2	758,30	283,00	1517	566	992	2,48	5
		шт		441,00	81,00	882	162	95	0,47	1
26	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	2	971,00	--	1942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151703-15	Светильники тип РТУ02-250-008У1	2	5930,00	--	11860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прай-Электрокомплект	Блок зажимов	2	787,52	--	1575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	5	51,70	2,80	259	14	132	0,16	1
		м		27,50	0,30	138	1	95	--	--
30	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,10	24,10	660	48	225	0,70	1
		шт		116,00	2,50	232	5	95	0,01	--
31	Е0115-163-9	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	12,1829	100,25	2,43	1221	30	438	0,21	3
		м2		33,30	0,92	406	11	105	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			171723	3456			51
Стоимость оборудования -			Тенге			32251				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			32251				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			49534				
Материалы -			Тенге			3160				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			38344				
		Накладные расходы -	Тенге			6455				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3359				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			59349				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			87985				
Материалы -			Тенге			2655				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			73319				
Местные материалы -			Тенге			9580				
		Накладные расходы -	Тенге			2109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95500				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1952				
		Материалы -	Тенге			328				
		Накладные расходы -	Тенге			831				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2950				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			190049				

Уборная с бетонным выгребом на одно очко. Смета 7-1

1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	17,69	33,67	32,10	596	568	238	0,01	--
		м3		1,57	12,33	28	218	97	0,05	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработ ки их механизированным способом/	1,97	262,72	--	518	--	585	1,85	4
		м3		262,72	--	518	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,03	134,10	--	1479	--	1671	0,97	11
		м3		134,10	--	1479	--	113	--	--
4	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	8,63	12,34	12,34	107	107	29	--	--
		м3		--	3,50	--	30	97	0,01	--
5	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,67	1633,10	--	1094	--	438	3,24	2
		м3		531,00	--	356	--	123	--	--
6	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	4,75	12533,99	954,99	59536	4536	7012	6,51	31
		м3		1075,50	330,44	5109	1570	105	1,34	6
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	33,02	245,44	3,82	8104	126	1511	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1233	48	118	0,01	--
8	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	2,8	121,68	9,38	341	26	180	0,24	1
		м2		48,83	3,51	137	10	123	0,02	--
9	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	18,7	367,64	3,58	6875	67	2469	0,73	14
		м2		124,88	0,88	2335	16	105	0,04	1
10	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,01	22541,72	316,57	225	3	43	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	35	1	120	0,58	--
11	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,25	12593,89	327,33	3148	82	969	20,10	5
		м3		3105,00	123,75	776	31	120	0,60	--
12	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,26	1862,35	14,17	484	4	96	1,88	--
		м3		303,75	5,40	79	1	120	0,03	--
13	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками	14,4	622,52	4,64	8964	67	1034	0,36	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,05	1,76	836	25	120	0,01	--
14	Е0110-14-1	Установка стропил	0,056	21304,82	334,28	1193	19	237	22,10	1
		м3		3397,50	126,00	190	7	120	0,62	--
15	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,056	573,75	28,11	32	2	9	0,78	--
		м3		123,75	10,58	7	1	120	0,05	--
16	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,72	1905,05	11,03	3277	19	210	0,60	1
		м2		95,18	4,14	164	7	123	0,02	--
17	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1,72	83,18	1,22	143	2	65	0,22	--
		м2		35,55	0,45	61	1	105	--	--
18	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	5	592,88	7,95	2964	40	414	0,42	2
		м2		66,60	2,97	333	15	119	0,01	--
19	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	5	20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
		м2		4,68	0,34	23	2	120	--	--
20	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,74	634,99	31,85	1105	55	424	1,15	2
		м2		190,80	12,04	332	21	120	0,06	--
21	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,74	4250,00	--	7395	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	0,64	62,59	29,74	40	19	34	0,23	--
		м2		32,85	11,23	21	7	120	0,05	--
24	С12068-36	Стоимость крышки выгреба	0,64	1910,00	--	1222	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0110-7-4	Установка вытяжного короба	3,1	238,56	6,08	740	19	138	0,24	1
		м2		34,88	2,30	108	7	120	0,01	--
26	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	3,1	97,07	1,19	301	4	136	0,26	1
		м2		41,18	0,45	128	1	105	--	--
27	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	25,58	97,07	1,19	2483	30	1118	0,26	7
		м2		41,18	0,45	1053	12	105	--	--
28	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из листой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	12,4	416,95	--	5170	--	408	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24,75	--	307	--	133	--	--
29	Е0111-2-9	**Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками**	1,37	10040,78	--	13756	--	955	3,66	5
		м3		567,00	--	777	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			133355	5798			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133355				
	Материалы -		Тенге			34829				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10577				
	Местные материалы -		Тенге			65726				
		Накладные расходы -	Тенге			20454				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163038				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			163038				
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**			7055090				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			33486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7021604				
		Затраты на временные и зимние сооружения 3,4 %	Тенге			238735				
		Итого:	Тенге			7260339				
		Затраты на зимнее время работы 0,7 %	Тенге			50822				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			72603				
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			29041				
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге			7446292				
		В ценах 2010 года К=2,2335	Тенге			16631653				
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге			332633				
		Итого:	Тенге			16964286				
		НДС 12 %	Тенге			2035714				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**19 000 000**				

7090380 - (35290) = 7055090
убрать

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт

Е.Абдраимов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»"

Г.Кузьмыков

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
ИНЖЕНЕР ТОО "Дау Инжиниринг"
Договор №162 от 17.03.2014 г.
Наименование стройки - "Строительство полигона твердых бытовых отходов с/о Састобе Тулькубасского района ЮКО

ФОРМА 2

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Площадка под полигон ТБО. Смета 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство								
18	E0127-29-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.20 см)**		Устройство тротуаров,дорожек и площадок						
		м2	441,7	283,37 7,58	36,34 12,40	125165 3348	16051 5477	11737 133	0,05 0,04	22 19
19	E0127-63-11	**Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (толщ.15 см)**								
		м2	905	287,47 4,79	20,37 5,40	260163 4335	18435 4884	12261 133	0,03 0,02	29 18
20	E0127-34-1 т.ч. п-3,8 к=0,8	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях сечением 100х200 мм**								
		м	22	414,46 108,68	6,63 1,76	9118 2391	146 39	3231 133	0,70 0,01	15 --
21	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**								
		м3	0,352	24600,00 --	-- --	8659 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**								
		м3	22,3	1815,68 21,38	73,75 11,67	40490 477	1645 260	980 133	0,14 0,04	3 1
23	E0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см**								
		м2	223	395,17 38,03	12,52 4,39	88123 8481	2792 979	12582 133	0,24 0,02	54 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-56-2 К=7	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать								
			1561	-30,53	--	-47657	--	-1723	-0,01	-8
		м2		-0,83	--	-1296	--	133	--	--
25	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком								
			223	100,45	42,08	22400	9384	21423	0,38	85
		м2		57,38	14,85	12796	3312	133	0,07	16
26	С143003-40	Плитка тротуарная								
			223	1470,00	--	327810	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из строительного мусора, нижний слой толщиной 15 см								
			1500	16,26	12,65	24392	18973	14352	0,02	35
		м2		3,56	3,63	5340	5451	133	0,01	20
28	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /15см/								
			1500	279,67	11,84	419509	17764	17207	0,04	54
		м2		5,51	3,11	8265	4672	133	0,01	17
29	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации								
			40	2149,33	26,34	85973	1054	2852	0,30	12
		м2		47,03	6,58	1881	263	133	0,03	1
30	Е0127-39-18К=2	Исключить на 2см изменения толщины слоя по табл. 39-17								
			80	-98,86	-0,03	-7909	-2	-104	-0,01	--
		м2		-0,97	-0,01	-78	-1	133	--	--
31	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие								
			40	1,89	--	76	--	101	0,01	--
		м2		1,89	--	76	--	133	--	--
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм								
			0,1232	41200,00	--	5076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68.6 МПа (700 кгс/м2) /способом заклинки/								
			40	173,21	23,94	6928	958	693	0,03	1
		м2		5,00	8,04	200	321	133	0,03	1
34	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси								
			6	1815,68	73,75	10894	443	264	0,14	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м3		21,38	11,67	128	70	133	0,04	--
36	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м	21	483,64 108,68	6,63 1,76	10156 2282	139 37	3084 133	0,70 0,01	15 --
37	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	м3	0,903	25200,00 --	-- --	22756 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Озеленение									
38	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	яма	93	56,94 44,55	12,39 4,70	5295 4143	1152 437	5908 129	0,32 0,02	30 2
39	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7м	яма	31	38,90 28,58	10,32 3,92	1206 886	320 121	1299 129	0,20 0,02	6 --
40	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	93	151,76 149,85	-- --	14114 13936	-- --	17978 129	0,82 --	76 --
41	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	шт	31	27,63 27,45	-- --	857 851	-- --	1098 129	0,17 --	5 --
42	С143012-79	Шиповник	шт	93	649,00 --	-- --	60357 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	У1-43-20	Скамья типа 1	шт	31	40,00 --	-- --	1240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Малые архитектурные формы									
44	У1-49-4	Урна типа 1, строительные работы	скамья	1	10009,05 1605,45	242,88 67,68	10009 1605	243 68	1757 105	9,70 0,33	10 --
			урна	1	1718,71 369,60	57,07 16,92	1719 370	57 17	406 105	2,20 0,08	2 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1506918	89553			447
		Накладные расходы -	Тенге				127385				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				98058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1732362				
		РАЗДЕЛ 3. Подъездная автодорога								
		Земляные работы								
45	E0101-24-5	**Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**								
			223	4,85	4,85	1082	1082	364	--	--
		м3		--	1,68	--	375	97	0,01	1
46	E0101-24-13К=2	**Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на последующие 20 м**								
			223	8,40	8,40	1872	1872	630	--	--
		м3		--	2,91	--	650	97	0,01	2
47	E0101-18-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
			59	47,43	44,84	2798	2645	939	0,02	1
		м3		2,59	13,81	153	815	97	0,05	3
48	E0101-18-1	**Погрузка отвалов ранее разработанного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
			94	37,55	35,51	3529	3338	1183	0,01	1
		м3		2,04	10,94	192	1028	97	0,04	4
49	C010333-A1-1	**Транспорт грунта из выемки и кювета в насыпь до 1 км**								
			267,75	17,73	--	4747	--	949	0,07	20
		т		3,55	--	949	--	100	--	--
50	E0101-85-5	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м**								
			153	7,61	7,61	1164	1164	343	--	--
		м3		--	2,31	--	354	97	0,01	1
51	E0101-85-14	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы**								
			153	6,31	6,31	965	965	285	--	--
		м3		--	1,92	--	294	97	0,01	1
52	E0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**								
			153	14,01	14,01	2143	2143	712	--	--
		м3		--	4,80	--	734	97	0,02	2
53	E0101-130-7К=5	**Добавлять на последующие 5 проходов по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**								
			153	6,97	6,97	1066	1066	311	--	--
		м3		--	2,10	--	321	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	153	14,12	12,00	2160	1836	648	0,01	2
		м3		1,62	2,75	248	420	97	0,01	2
55	Е0101-24-10К=3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение отвалов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), на 30 м, ранее разрыхленных для присыпных обочин	40	20,17	20,17	807	807	254	--	--
		м3		--	6,55	--	262	97	0,03	1
56	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	40	14,01	14,01	560	560	186	--	--
		м3		--	4,80	--	192	97	0,02	1
57	Е0101-130-7К=5	Добавлять за последующие 5 проходов по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т,при толщине слоя 25 см	40	6,97	6,97	279	279	81	--	--
		м3		--	2,10	--	84	97	0,01	--
58	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	40	14,12	12,00	565	480	169	0,01	--
		м3		1,62	2,75	65	110	97	0,01	--
59	Е0101-145-2	Планировка верха земляного полотна дороги из грунтов 2 группы механизированным способом	1620	1,41	1,41	2286	2286	472	--	--
		м2		--	0,30	--	487	97	--	2
60	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2
		м2		4,12	0,74	342	62	97	--	--
61	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	170	14,12	3,88	2400	659	1817	0,07	12
		м2		10,24	0,78	1741	132	97	--	--
62	Е0101-145-2	Планировка обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	272	1,41	1,41	384	384	79	--	--
		м2		--	0,30	--	82	97	--	--
63	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	254	42,28	27,15	10738	6896	1552	--	--
		м2		--	6,30	--	1600	97	0,02	6
64	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	254	19,29	16,91	4900	4296	1476	0,02	4
		м2		2,12	3,87	538	983	97	0,02	4
65	Е0127-21-2 К=1,25 к материалам	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см /корректировка на толщину покрытия 15 см/	1227	278,89	12,65	342194	15520	11740	0,02	29
		м2		3,56	3,63	4368	4459	133	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0127-21-3К=1,5 к материалам	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (корректировка на толщину 15 см)	675 м2	279,67 5,51	11,84 3,11	188779 3719	7994 2103	7743 133	0,04 0,01	24 8
		Накладные расходы -	Тенге			576127	56638			96
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36507				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			644959				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2083045	146190			544
		Материалы -	Тенге			2083045				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13084				
		Местные материалы -	Тенге			5076				
		Транспортные расходы -	Тенге			1832165				
		Накладные расходы -	Тенге			4747				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159711				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134565				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2377315				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2377315				
		Затраты на временные и зимние сооружения 3,4 %	Тенге			2377315				
		Итого:	Тенге			80829				
		Затраты на зимнее время работы 0,7 %	Тенге			2458143				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			17207				
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			24581				
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге			9833				
		В ценах 2010 года К=2,2335	Тенге			2509764				
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге			5605680				
		Итого:	Тенге			112114				
		НДС 12 %	Тенге			5717794				
		ВСЕГО:	**Тенге**			686135				
						6 403 929				

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт: Е.Абдраимов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»

Г.Куандыков