Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за
март 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 116	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	923 705 683	308 823 696	118 231 007	871 863 543	111 595 399					110 844 683
С НДС	1 034 550 365	345 882 539	132 418 727							14 187 721

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование: СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 9
на общестроительные работы
за МАРТ 2018 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 4. Лестницы							
67	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**6,4100**		**950,96**	**6096**
		Итого оплата труда:				**889,76**	**5703**
		Итого эксплуатация машин:				**34,50**	**221**
		Итого материалов:				**41,06**	**263**
		Накладные расходы	%	--		616,29	3950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,38	804
		Сметная стоимость:				**1692,62**	**10850**
68	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**6,4100**		**2978,97**	**19095**
		Накладные расходы	%	--		126,31	810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,42	1592
		Сметная стоимость:				**3353,70**	**21497**
69	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**2,1500**		**4482,94**	**9638**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**796**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**115**
		Итого материалов:				**4081,25**	**8775**
		Накладные расходы	%	--		429,75	924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,01	845

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5305,70**	**11407**
70	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,6000**		**77,48**	**46**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**17**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**1**
		Итого материалов:				**47,64**	**29**
		Накладные расходы	%	--		19,66	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	5
		Сметная стоимость:				**104,92**	**63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**34876**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34876**
Материалы -			Тенге				**9066**
Всего заработная плата -			Тенге				**6517**
Местные материалы -			Тенге				**19095**
		Накладные расходы -	Тенге				**5696**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3246**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**43817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6517**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**43818**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6517**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
4	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**6,7000**		**26411,46**	**176957**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**28373**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**7611**
		Итого материалов:				**21315,68**	**142815**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	22528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	15959
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**215443**

1	2		4	5	6	7	8
5	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**21,0000**		**30320,12**	**636722**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**96656**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**24601**
		Итого материалов:				**24829,56**	**521421**
		Накладные расходы	%	--		3722,87	78180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2723,44	57192
		Сметная стоимость:				**36766,42**	**772095**
6	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**84,3000**		**28889,61**	**2435394**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**356994**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**95761**
		Итого материалов:				**23793,83**	**2005820**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	292303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	218216
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**2945913**
7	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**15,4000**		**28889,61**	**444900**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**65216**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**17494**
		Итого материалов:				**23793,83**	**366425**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	53398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	39864
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**538162**
8	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, шоколад),пояс**	**м3 кладки**	**6,8000**		**28957,04**	**196908**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**28797**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**7725**
		Итого материалов:				**23861,26**	**162257**
		Накладные расходы	%	--		3470,28	23598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,18	17640
		Сметная стоимость:				**35021,50**	**238146**

1	2		4	5	6	7	8
25	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**300,0000**		**566,21**	**169864**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**168649**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**2323**
		Накладные расходы	%	--		387,91	116374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	22899
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**309137**
26	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**38,02760**		**9467,89**	**360041**
		Накладные расходы	%	--		401,44	15266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	30025
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**405331**
27	**С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)**	**м3**	**2,14240**		**19054,11**	**40822**
		Накладные расходы	%	--		807,89	1731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	3404
		Сметная стоимость:				**21450,96**	**45957**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
28	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	**м3 кладки**	**63,4000**		**25442,05**	**1613026**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**227807**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**90025**
		Итого материалов:				**20772,67**	**1316987**
		Накладные расходы	%	--		2981,47	189025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	144164
		Сметная стоимость:				**30697,39**	**1946215**
32	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**37,1000**		**30247,44**	**1122180**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**133306**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**52680**
		Итого материалов:				**25578,06**	**948946**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	118171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	99228

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**1339580**
37	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр100**	**м3 кладки**	**14,8100**		**30247,25**	**447962**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**53215**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**21029**
		Итого материалов:				**25577,87**	**378808**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	47173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,60	39611
		Сметная стоимость:				**36107,05**	**534745**
38	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**10,7200**		**30172,96**	**323454**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**38519**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**15222**
		Итого материалов:				**25503,58**	**273398**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	34112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	28605
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**386171**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,1060**		**45968,00**	**4873**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**4776**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**146**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	609
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**8217**
44	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0370**		**170384,21**	**6304**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	526
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**7097**
45	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0370**		**4859,03**	**180**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**121**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**27**
		Итого материалов:				**874,33**	**32**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2281,31	84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	21
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**285**
46	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0690**		**192658,10**	**13293**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1109
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**14966**
47	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**2,2200**		**45968,00**	**102049**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**100027**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**3052**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	57295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	12748
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**172092**
48	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6700**		**170384,21**	**114157**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	4840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	9520
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**128518**
49	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,6700**		**4859,03**	**3256**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**2190**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**481**
		Итого материалов:				**874,33**	**586**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	383
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**5167**
50	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,5500**		**192658,10**	**298620**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	12661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	24903
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**336184**

1	2		4	5	6	7	8
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,9000**		**45968,00**	**41371**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**40552**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1237**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	23228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	5168
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**69767**
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,9000**		**192658,10**	**173392**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	7352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	14460
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**195204**
53	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,0800**		**45968,00**	**3677**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**3605**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**110**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	459
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**6202**
54	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0800**		**192658,10**	**15413**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1285
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**17351**
57	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**0,7600**		**45968,00**	**34936**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**34244**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1045**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	19615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4364
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**58914**

1	2		4	5	6	7	8
58	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,6340**		**193931,06**	**122952**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	5213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	10253
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**138419**
59	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1260**		**192658,10**	**24275**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1029
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	2024
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**27329**
62	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,над отв и вентканалами (АС-75)**	**т металлических изделий**	**0,1290**		**45968,00**	**5930**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**5812**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**177**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	3329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	741
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**10000**
63	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0460**		**167296,58**	**7696**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	642
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**8664**
64	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0460**		**4859,03**	**224**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**150**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**33**
		Итого материалов:				**874,33**	**40**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	26
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**355**
65	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0830**		**192658,10**	**15991**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	678

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1333
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**18002**
67	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**1,2200**		**30598,72**	**37330**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**20820**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**20306**
		Итого материалов:				**2941,71**	**3589**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	14800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	4170
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**56301**
68	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**1,1940**		**226957,20**	**270987**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	11490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	22598
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**305075**
69	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(поз.1)**	**т**	**0,0260**		**170384,21**	**4430**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	369
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**4987**
70	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,2200**		**8954,24**	**10924**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**7283**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1536**
		Итого материалов:				**1727,83**	**2108**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	5087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	1281
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**17292**
71	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**32,8000**		**77,48**	**2541**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**951**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**34**
		Итого материалов:				**47,64**	**1563**
		Накладные расходы	%	--		19,66	645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	255
		Сметная стоимость:				**104,92**	**3441**

1	2		4	5	6	7	8
73	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**91,0000**		**314,32**	**28603**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**13881**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**13604**
		Итого материалов:				**49,23**	**4480**
		Накладные расходы	%	--		112,07	10199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	3104
		Сметная стоимость:				**460,50**	**41906**
74	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**15,0000**		**1439,52**	**21593**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**12309**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**11502**
		Итого материалов:				**37,77**	**567**
		Накладные расходы	%	--		592,23	8883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	2438
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**32914**
75	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**		**2132,74**	**14929**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**8519**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**7654**
		Итого материалов:				**87,05**	**609**
		Накладные расходы	%	--		878,23	6148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	1686
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**22763**
76	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**9,2000**		**74872,51**	**688827**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	29206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	57443
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**775476**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10036983**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9714082**
Материалы -			Тенге				**4979186**
Всего заработная плата -			Тенге				**1422208**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1197386**

1	2		4	5	6	7	8
		Местные материалы -	Тенге				1833736
		Накладные расходы -	Тенге				1188980
		Сметная прибыль -	Тенге				872245
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11775307
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1827
		Сметная заработная плата -	Тенге				1422208
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				322900
		Материалы -	Тенге				6355
		Всего заработная плата -	Тенге				30565
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				270987
		Накладные расходы -	Тенге				33094
		Сметная прибыль -	Тенге				28480
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				384474
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32
		Сметная заработная плата -	Тенге				30565
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12159781
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1859
		Сметная заработная плата -	Тенге				1452772
		РАЗДЕЛ 2. ЛИФТ					
77	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**314,32**	**1257**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**610**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**598**
		Итого материалов:				**49,23**	**197**
		Накладные расходы	%	--		112,07	448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	136
		Сметная стоимость:				**460,50**	**1842**
78	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,2100**		**74872,51**	**15723**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	1311
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**17701**
79	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0200**		**202075,10**	**4042**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**947**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**17**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3084**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		32514,15	650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	375
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**5067**
80	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0130**		**315552,10**	**4102**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**2091**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**11**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2005**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	427
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**5760**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**25124**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**25124**
	Материалы -		Тенге				**5286**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3648**
	Местные материалы -		Тенге				**15723**
		Накладные расходы -	Тенге				**2996**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2250**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**30370**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3648**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**30370**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3648**
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие					
93	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
94	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**52,0000**		**4843,24**	**251848**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**127370**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**40702**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1800,30**	**93616**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	93129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	27598
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**372576**
95	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**441,0000**		**5516,05**	**2432578**
		Накладные расходы	%	--		233,88	103141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	202858
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**2738577**
96	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)**	**т**	**0,0040**		**315552,10**	**1262**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**643**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**3**
		Итого материалов:				**154210,74**	**617**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	131
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**1772**
97	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**9,5000**		**283,60**	**2694**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**2675**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**38**
		Накладные расходы	%	--		194,27	1846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	363
		Сметная стоимость:				**516,10**	**4903**
98	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,19570**		**9467,89**	**1853**
		Накладные расходы	%	--		401,44	79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	155
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**2086**
101	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**234,0000**		**513,00**	**120043**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**108164**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**261**
		Итого материалов:				**50,26**	**11760**
		Накладные расходы	%	--		306,52	71725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	15341

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**885,08**	**207110**
111	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,4150**		**30598,72**	**12698**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**7082**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**6907**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1221**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	5034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1419
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**19151**
112	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**0,4150**		**257856,22**	**107010**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	4537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	8924
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**120471**
113	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,4150**		**8954,24**	**3716**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**2477**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**523**
		Итого материалов:				**1727,83**	**717**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	1730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	436
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**5882**
114	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**12,0000**		**77,48**	**930**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**348**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**12**
		Итого материалов:				**47,64**	**572**
		Накладные расходы	%	--		19,66	236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	93
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1259**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2937828**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2814403**
Материалы -			Тенге				**107733**
Всего заработная плата -			Тенге				**240783**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1853**
Местные материалы -			Тенге				**2432578**
Накладные расходы -			Тенге				**271695**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				246888
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3332986
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				298
		Сметная заработная плата -	Тенге				240783
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				123425
	Материалы -		Тенге				1938
	Всего заработная плата -		Тенге				9560
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				107010
		Накладные расходы -	Тенге				11302
		Сметная прибыль -	Тенге				10778
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				145505
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				9560
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3478491
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				308
		Сметная заработная плата -	Тенге				250343
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы					
222	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3553,27**	**7107**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**4370**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**3300**
		Итого материалов:				**120,11**	**240**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	3130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	819
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**11056**
223	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**5,7200**		**6134,14**	**35087**
		Накладные расходы	%	--		260,09	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	2926
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**39501**
226	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1439,52**	**2879**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**1641**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**1534**
		Итого материалов:				**37,77**	**76**
		Накладные расходы	%	--		592,23	1184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	325

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**4389**
227	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,2700**		**74872,51**	**20216**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	1686
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**22759**
228	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,0090**		**30598,72**	**275**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**154**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**150**
		Итого материалов:				**2941,71**	**26**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	31
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**415**
229	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0090**		**329953,92**	**2970**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	248
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**3343**
230	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)**	**т стальных элементов**	**0,0900**		**416552,38**	**37490**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**3582**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**438**
		Итого материалов:				**372770,96**	**33549**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	3908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	3312
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**44710**
231	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**3,5000**		**77,48**	**271**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**101**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**4**
		Итого материалов:				**47,64**	**167**
		Накладные расходы	%	--		19,66	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	27
		Сметная стоимость:				**104,92**	**367**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**106294**

1	2		4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**103049**
		Материалы -	Тенге				**34032**
		Всего заработная плата -	Тенге				**9694**
		Местные материалы -	Тенге				**55303**
		Накладные расходы -	Тенге				**10636**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9095**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**122781**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9694**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3245**
		Материалы -	Тенге				**26**
		Всего заработная плата -	Тенге				**154**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2970**
		Накладные расходы -	Тенге				**235**
		Сметная прибыль -	Тенге				**278**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3758**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**154**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**126539**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9848**
		РАЗДЕЛ 7. Перегородки					
234	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**71,0000**		**3702,90**	**262906**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**67897**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**10359**
		Итого материалов:				**2636,02**	**187158**
		Накладные расходы	%	--		663,40	47101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	24801
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**334808**
235	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**16,2000**		**17988,59**	**291415**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**52574**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**25303**
		Итого материалов:				**13559,42**	**219663**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	40196

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	26529
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**358140**
236	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**6,7000**		**17872,91**	**119749**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**21744**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**10465**
		Итого материалов:				**13443,74**	**90073**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	16591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	10907
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**147247**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**674070**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**674070**
	Материалы -		Тенге				**496893**
	Всего заработная плата -		Тенге				**142215**
		Накладные расходы -	Тенге				**103889**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62237**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**840195**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**184**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**142215**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**840196**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**184**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**142215**
		РАЗДЕЛ 14.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
415	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,1570**		**40476,22**	**6355**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**5616**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**322**
		Итого материалов:				**2958,02**	**464**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	3835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	815
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**11005**
416	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1570**		**329953,92**	**51803**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	2196

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	4320
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**58319**
417	**Е11-060301-0407** **11-060301-0407** **РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,-2)**	**т**	**0,0100**		**315552,10**	**3156**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1608**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**9**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1542**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	328
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**4431**
418	**Е11-130301-0502** **11-130301-0502** **РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,5000**		**77,48**	**349**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**130**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**5**
		Итого материалов:				**47,64**	**214**
		Накладные расходы	%	--		19,66	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	35
		Сметная стоимость:				**104,92**	**472**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**61662**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3504**
Материалы -			Тенге				**1757**
Всего заработная плата -			Тенге				**1739**
		Накладные расходы -	Тенге				**1035**
		Сметная прибыль -	Тенге				**363**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4903**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1739**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**58158**
Материалы -			Тенге				**464**
Всего заработная плата -			Тенге				**5616**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**51803**
		Накладные расходы -	Тенге				**6031**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5135**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**69324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5616**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**74227**

1	2		4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7355
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
36	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**36,0000**		**26151,57**	**941457**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	39918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	78510
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**1059884**
37	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 5-ти секций**	**шт**	**33,0000**		**29961,46**	**988728**
		Накладные расходы	%	--		1270,37	41922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2498,55	82452
		Сметная стоимость:				**33730,37**	**1113102**
38	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 7-ми секций**	**шт**	**10,0000**		**37573,14**	**375731**
		Накладные расходы	%	--		1593,10	15931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,30	31333
		Сметная стоимость:				**42299,54**	**422995**
39	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**5,0000**		**41378,98**	**206895**
		Накладные расходы	%	--		1754,47	8772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	17253
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**232921**
40	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 9-ти секций**	**шт**	**4,0000**		**45188,86**	**180755**
		Накладные расходы	%	--		1916,01	7664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3768,39	15074
		Сметная стоимость:				**50873,26**	**203493**
41	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 10-ти секций**	**шт**	**3,0000**		**48994,70**	**146984**
		Накладные расходы	%	--		2077,38	6232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4085,77	12257
		Сметная стоимость:				**55157,84**	**165474**
43	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 13-ти секций**	**шт**	**3,0000**		**60412,29**	**181237**
		Накладные расходы	%	--		2561,48	7684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5037,90	15114
		Сметная стоимость:				**68011,67**	**204035**
44	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 15-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**64222,17**	**64222**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2723,02	2723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5355,61	5356
		Сметная стоимость:				**72300,80**	**72301**
46	**С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**50,0000**		**2353,17**	**117658**
		Накладные расходы	%	--		99,77	4989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,24	9812
		Сметная стоимость:				**2649,18**	**132459**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3203668**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3203668**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3203668**
		Накладные расходы -	Тенге				**135836**
		Сметная прибыль -	Тенге				**267160**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3606664**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3606664**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы					
69	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**6,4100**		**950,96**	**6096**
		Итого оплата труда:				**889,76**	**5703**
		Итого эксплуатация машин:				**34,50**	**221**
		Итого материалов:				**41,06**	**263**
		Накладные расходы	%	--		616,29	3950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,38	804
		Сметная стоимость:				**1692,62**	**10850**
70	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**6,4100**		**2978,97**	**19095**
		Накладные расходы	%	--		126,31	810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,42	1592
		Сметная стоимость:				**3353,70**	**21497**
71	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**2,1500**		**4482,94**	**9638**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**796**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**115**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4081,25**	**8775**
		Накладные расходы	%	--		429,75	924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,01	845
		Сметная стоимость:				**5305,70**	**11407**
72	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,6000**		**77,48**	**46**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**17**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**1**
		Итого материалов:				**47,64**	**29**
		Накладные расходы	%	--		19,66	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	5
		Сметная стоимость:				**104,92**	**63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**34876**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34876**
Материалы -			Тенге				**9066**
Всего заработная плата -			Тенге				**6517**
Местные материалы -			Тенге				**19095**
		Накладные расходы -	Тенге				**5696**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3246**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**43817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6517**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**43817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6517**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены1го,2,3,4этажей					
2	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**1,1000**		**38648,56**	**42513**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**4468**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**1562**
		Итого материалов:				**33510,91**	**36862**
		Накладные расходы	%	--		3789,39	4168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	3735
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**50416**

1	2		4	5	6	7	8
4	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**6,7000**		**26411,46**	**176957**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**28373**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**7611**
		Итого материалов:				**21315,68**	**142815**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	22528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	15959
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**215443**
5	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**21,0000**		**30320,12**	**636722**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**96656**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**24601**
		Итого материалов:				**24829,56**	**521421**
		Накладные расходы	%	--		3722,87	78180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2723,44	57192
		Сметная стоимость:				**36766,42**	**772095**
6	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**59,0000**		**28889,61**	**1704487**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**249854**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**67022**
		Итого материалов:				**23793,83**	**1403836**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	204578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	152725
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**2061790**
7	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**19,6000**		**28889,61**	**566236**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**83002**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**22265**
		Итого материалов:				**23793,83**	**466359**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	67961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	50736
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**684934**

1	2		4	5	6	7	8
8	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, шоколад),пояс**	**м3 кладки**	**3,5000**		**28957,04**	**101350**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**14822**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**3976**
		Итого материалов:				**23861,26**	**83514**
		Накладные расходы	%	--		3470,28	12146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,18	9080
		Сметная стоимость:				**35021,50**	**122575**
25	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**121,0000**		**566,21**	**68512**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**68022**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**937**
		Накладные расходы	%	--		387,91	46938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	9236
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**124685**
26	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**15,26460**		**9467,89**	**144524**
		Накладные расходы	%	--		401,44	6128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	12052
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**162703**
27	С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)**	**м3**	**0,93730**		**19054,11**	**17859**
		Накладные расходы	%	--		807,89	757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	1489
		Сметная стоимость:				**21450,96**	**20106**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
28	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	**м3 кладки**	**32,2000**		**25442,05**	**819234**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**115700**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**45722**
		Итого материалов:				**20772,67**	**668880**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2981,47	96003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	73219
		Сметная стоимость:				**30697,39**	**988456**
32	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**18,0000**		**30247,44**	**544454**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**64677**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**25559**
		Итого материалов:				**25578,06**	**460405**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	57334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	48143
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**649931**
38	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**10,7200**		**30172,96**	**323454**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**38519**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**15222**
		Итого материалов:				**25503,58**	**273398**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	34112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	28605
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**386171**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0460**		**45968,00**	**2115**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2073**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**63**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	264
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3566**
46	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0460**		**192658,10**	**8862**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	739
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**9977**

1	2		4	5	6	7	8
47	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,0570**		**45968,00**	**48588**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**47626**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1453**
		Накладные расходы	%	–		25808,63	27280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	6069
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**81937**
48	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5590**		**170384,21**	**95245**
		Накладные расходы	%	–		7224,29	4038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	7943
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**107226**
49	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,5590**		**4859,03**	**2716**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1827**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**401**
		Итого материалов:				**874,33**	**489**
		Накладные расходы	%	–		2281,31	1275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	319
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**4311**
50	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,4980**		**192658,10**	**95944**
		Накладные расходы	%	–		8168,70	4068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	8001
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**108013**
51	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,4900**		**45968,00**	**22524**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**22078**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**674**
		Накладные расходы	%	–		25808,63	12646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2814
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**37984**

1	2		4	5	6	7	8
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,4900**		**192658,10**	**94402**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	4003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	7872
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**106278**
53	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки связевые сетки (С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,0340**		**45968,00**	**1563**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1532**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**47**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	195
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**2636**
54	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0340**		**192658,10**	**6550**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	546
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**7374**
57	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**0,5700**		**45968,00**	**26202**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**25683**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**784**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	14711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3273
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**44186**
58	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,5700**		**193931,06**	**110541**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	4687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	9218
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**124446**
62	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,над отв и вентканалами (АС-75)**	**т металлических изделий**	**0,1530**		**45968,00**	**7033**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**6894**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**210**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	3949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	879
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**11860**
63	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0540**		**167296,58**	**9034**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	753
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**10170**
64	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0540**		**4859,03**	**262**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**177**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**39**
		Итого материалов:				**874,33**	**47**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	31
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**416**
65	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0990**		**192658,10**	**19073**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1591
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**21472**
67	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,6000**		**30598,72**	**18359**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**10239**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**9987**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1765**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	7279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2051
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**27689**
68	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,6000**		**226957,20**	**136174**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	5774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	11356
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**153304**

1	2		4	5	6	7	8
70	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,6000		8954,24	5373
		Итого оплата труда:				5969,57	3582
		Итого эксплуатация машин:				1259,42	756
		Итого материалов:				1727,83	1037
		Накладные расходы	%	--		4169,27	2502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	630
		Сметная стоимость:				14173,40	8504
71	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	16,2000		77,48	1255
		Итого оплата труда:				28,99	470
		Итого эксплуатация машин:				1,03	17
		Итого материалов:				47,64	772
		Накладные расходы	%	--		19,66	319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	126
		Сметная стоимость:				104,92	1700
73	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	49,0000		314,32	15401
		Итого оплата труда:				152,54	7475
		Итого эксплуатация машин:				149,50	7325
		Итого материалов:				49,23	2412
		Накладные расходы	%	--		112,07	5492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1671
		Сметная стоимость:				460,50	22565
74	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	7,0000		1439,52	10077
		Итого оплата труда:				820,59	5744
		Итого эксплуатация машин:				766,77	5367
		Итого материалов:				37,77	264
		Накладные расходы	%	--		592,23	4146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1138
		Сметная стоимость:				2194,29	15360
75	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4,0000		2132,74	8531

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**4868**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**4373**
		Итого материалов:				**87,05**	**348**
		Накладные расходы	%	--		878,23	3513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	964
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**13007**
76	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**4,7000**		**74872,51**	**351901**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	14921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	29346
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**396167**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6244029**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6081144**
Материалы -			Тенге				**3084248**
Всего заработная плата -			Тенге				**888533**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**602034**
Местные материалы -			Тенге				**1328939**
		Накладные расходы -	Тенге				**738513**
		Сметная прибыль -	Тенге				**545573**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7365230**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1139**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**888533**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**162885**
Материалы -			Тенге				**3338**
Всего заработная плата -			Тенге				**15825**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**136174**
		Накладные расходы -	Тенге				**16952**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14387**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**194224**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15825**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7559454**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1156**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**904358**
		РАЗДЕЛ 2.ЛИФТ					
77	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**314,32**	**629**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**305**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**299**
		Итого материалов:				**49,23**	**98**
		Накладные расходы	%	--		112,07	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	68
		Сметная стоимость:				**460,50**	**921**
78	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0900**		**74872,51**	**6739**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	562
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**7586**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7367**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7367**
Материалы -			Тенге				**98**
Всего заработная плата -			Тенге				**305**
Местные материалы -			Тенге				**6739**
		Накладные расходы -	Тенге				**510**
		Сметная прибыль -	Тенге				**630**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8507**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**305**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8507**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**305**
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие					
94	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**4843,24**	**58119**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**29393**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**9393**
		Итого материалов:				**1800,30**	**21604**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	21491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	6369
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**85979**
95	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**113,0000**		**5516,05**	**623314**
		Накладные расходы	%	--		233,88	26428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	51979
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**701722**

1	2		4	5	6	7	8
111	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,4200**		**30598,72**	**12851**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**7168**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**6991**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1236**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	5095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1436
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**19382**
112	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**0,4200**		**257856,22**	**108300**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	4592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	9031
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**121923**
113	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,4200**		**8954,24**	**3761**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**2507**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**529**
		Итого материалов:				**1727,83**	**726**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	1751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	441
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**5953**
114	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**11,3000**		**77,48**	**876**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**328**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**12**
		Итого материалов:				**47,64**	**538**
		Накладные расходы	%	--		19,66	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	88
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1186**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**807220**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**682308**
Материалы -			Тенге				**22142**
Всего заработная плата -			Тенге				**29721**
Местные материалы -			Тенге				**623314**
		Накладные расходы -	Тенге				**48142**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58436**

1	2		4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**788886**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29721**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**124912**
	Материалы -		Тенге				**1961**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9675**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**108300**
		Накладные расходы -	Тенге				**11438**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10908**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**147258**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9675**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**936144**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39395**
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы					
118	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3553,27**	**7107**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**4370**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**3300**
		Итого материалов:				**120,11**	**240**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	3130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	819
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**11056**
119	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**5,7200**		**6134,14**	**35087**
		Накладные расходы	%	--		260,09	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	2926
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**39501**
122	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1439,52**	**2879**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**1641**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**1534**
		Итого материалов:				**37,77**	**76**
		Накладные расходы	%	--		592,23	1184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	325

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**4389**
123	**С121-040105-9901 21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,2700**		**74872,51**	**20216**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	1686
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**22759**
124	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,0200**		**30598,72**	**612**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**341**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**333**
		Итого материалов:				**2941,71**	**59**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	68
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**923**
125	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0200**		**329953,92**	**6599**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	550
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**7429**
126	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)**	**т стальных элементов**	**0,2000**		**416552,38**	**83310**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**7960**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**974**
		Итого материалов:				**372770,96**	**74554**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	8685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	7360
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**99355**
127	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**7,7000**		**77,48**	**597**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**223**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**8**
		Итого материалов:				**47,64**	**367**
		Накладные расходы	%	--		19,66	151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	60
		Сметная стоимость:				**104,92**	**808**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**156407**
		В том числе:					

1	2		4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				149196
		Материалы -	Тенге				75237
		Всего заработная плата -	Тенге				14194
		Местные материалы -	Тенге				55303
		Накладные расходы -	Тенге				15496
		Сметная прибыль -	Тенге				13175
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				177867
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16
		Сметная заработная плата -	Тенге				14194
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				7211
		Материалы -	Тенге				59
		Всего заработная плата -	Тенге				341
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6599
		Накладные расходы -	Тенге				522
		Сметная прибыль -	Тенге				619
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				8352
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				341
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				186219
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17
		Сметная заработная плата -	Тенге				14535
		РАЗДЕЛ 7. Перегородки					
230	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**22,0000**		**3702,90**	**81464**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**21039**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**3210**
		Итого материалов:				**2636,02**	**57992**
		Накладные расходы	%	--		663,40	14595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	7685
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**103743**
231	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**5,4600**		**17988,59**	**98218**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**17720**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**8528**
		Итого материалов:				**13559,42**	**74034**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	13548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	8941

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**120707**
232	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**2,3000**		**17872,91**	**41108**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**7464**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**3592**
		Итого материалов:				**13443,74**	**30921**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	5696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	3744
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**50548**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**220789**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**220789**
Материалы -			Тенге				**162948**
Всего заработная плата -			Тенге				**46222**
		Накладные расходы -	Тенге				**33838**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20370**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**274997**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46222**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**274997**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46222**
		РАЗДЕЛ 14.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
421	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,1570**		**40476,22**	**6355**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**5616**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**322**
		Итого материалов:				**2958,02**	**464**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	3835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	815
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**11005**
422	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1570**		**329953,92**	**51803**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	2196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	4320
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**58319**

1	2		4	5	6	7	8
423	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2)**	**т**	**0,0100**		**315552,10**	**3156**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1608**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**9**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1542**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	328
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**4431**
424	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,0000**		**77,48**	**310**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**116**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**4**
		Итого материалов:				**47,64**	**191**
		Накладные расходы	%	--		19,66	79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	31
		Сметная стоимость:				**104,92**	**420**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**61623**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3465**
Материалы -			Тенге				**1733**
Всего заработная плата -			Тенге				**1724**
		Накладные расходы -	Тенге				**1026**
		Сметная прибыль -	Тенге				**359**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4850**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1724**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**58158**
Материалы -			Тенге				**464**
Всего заработная плата -			Тенге				**5616**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**51803**
		Накладные расходы -	Тенге				**6031**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5135**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**69324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5616**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**74174**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7340**

1	2		4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
37	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**31,0000**		**26151,57**	**810699**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	34374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	67606
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**912678**
38	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 5-ти секций**	**шт**	**10,0000**		**29961,46**	**299615**
		Накладные расходы	%	--		1270,37	12704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2498,55	24985
		Сметная стоимость:				**33730,37**	**337304**
39	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 7-ми секций**	**шт**	**16,0000**		**37573,14**	**601170**
		Накладные расходы	%	--		1593,10	25490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,30	50133
		Сметная стоимость:				**42299,54**	**676793**
40	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**6,0000**		**41378,98**	**248274**
		Накладные расходы	%	--		1754,47	10527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	20704
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**279505**
41	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 9-ти секций**	**шт**	**10,0000**		**45188,86**	**451889**
		Накладные расходы	%	--		1916,01	19160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3768,39	37684
		Сметная стоимость:				**50873,26**	**508733**
42	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 10-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**48994,70**	**48995**
		Накладные расходы	%	--		2077,38	2077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4085,77	4086
		Сметная стоимость:				**55157,84**	**55158**
45	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 14-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**62500,06**	**62500**
		Накладные расходы	%	--		2650,00	2650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5212,00	5212
		Сметная стоимость:				**70362,07**	**70362**
46	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 15-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**64222,17**	**64222**
		Накладные расходы	%	--		2723,02	2723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5355,61	5356
		Сметная стоимость:				**72300,80**	**72301**

1	2		4	5	6	7	8
48	**С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**55,0000**		**2353,17**	**129424**
		Накладные расходы	%	--		99,77	5488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,24	10793
		Сметная стоимость:				**2649,18**	**145705**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2716787**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2716787**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2716787**
		Накладные расходы -	Тенге				**115192**
		Сметная прибыль -	Тенге				**226558**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3058537**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3058537**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-пр.-л В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 3. Перекрытие							
62	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3195,10**	**6390**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**3166**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**1165**
		Итого материалов:				**1168,63**	**2337**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	2320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	697
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**9408**
63	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**11,0000**		**4843,24**	**53276**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**26944**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**8610**
		Итого материалов:				**1800,30**	**19803**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	19700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	5838
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**78814**
69	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7.5**	**отверстие**	**168,0000**		**513,00**	**86185**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**77656**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**187**
		Итого материалов:				**50,26**	**8443**
		Накладные расходы	%	–		306,52	51495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	11014
		Сметная стоимость:				**885,08**	**148694**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**145850**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**145850**
	Материалы -		Тенге				**30584**
	Всего заработная плата -		Тенге				**107766**
		Накладные расходы -	Тенге				**73516**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17550**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**236916**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107766**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**236916**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107766**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-пр.-л В ОСЯХ 4-5							
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
1	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя входы, по узлу (рубероидом)**	**м2 поверхности**	**15,3000**		**1956,30**	**29931**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**2433**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**401**
		Итого материалов:				**1777,09**	**27190**
		Накладные расходы	%	–		167,15	2557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	2599
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**35088**
2	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**8,0000**		**38648,56**	**309189**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**32491**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**11360**
		Итого материалов:				**33510,91**	**268087**
		Накладные расходы	%	--		3789,39	30315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	27160
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**366664**

1	2		4	5	6	7	8
3	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, КУл150 КУр150 Мр100 1го эт.,шоколад)**	**м3 кладки**	**33,1700**		**28957,04**	**960505**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**140469**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**37680**
		Итого материалов:				**23861,26**	**791478**
		Накладные расходы	%	--		3470,28	115109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,18	86049
		Сметная стоимость:				**35021,50**	**1161663**
5	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, 1йэт., шоколад)**	**м3 кладки**	**16,0000**		**30403,36**	**486454**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**73643**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**18743**
		Итого материалов:				**24912,81**	**398605**
		Накладные расходы	%	--		3726,40	59622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2730,38	43686
		Сметная стоимость:				**36860,14**	**589762**
33	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**68,0000**		**566,21**	**38502**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**38227**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**527**
		Накладные расходы	%	--		387,91	26378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	5190
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**70071**
34	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**8,56960**		**9467,89**	**81136**
		Накладные расходы	%	--		401,44	3440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	6766
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**91342**
35	С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)**	**м3**	**0,535600**		**19054,11**	**10205**
		Накладные расходы	%	--		807,89	433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	851
		Сметная стоимость:				**21450,96**	**11489**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					

1	2		4	5	6	7	8
36	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	м3 кладки	43,0000		25442,05	1094008
		Итого оплата труда:				3593,17	154506
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	61058
		Итого материалов:				20772,67	893225
		Накладные расходы	%	--		2981,47	128203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	97777
		Сметная стоимость:				30697,39	1319988
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
55	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	т металлических изделий	0,4640		45968,00	21329
		Итого оплата труда:				45057,26	20907
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	638
		Накладные расходы	%	--		25808,63	11975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2664
		Сметная стоимость:				77518,76	35969
58	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,4640		192658,10	89393
		Накладные расходы	%	--		8168,70	3790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	7455
		Сметная стоимость:				216892,95	100638
59	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С-9, л.АС-22)**	т металлических изделий	0,4700		45968,00	21605
		Итого оплата труда:				45057,26	21177
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	646
		Накладные расходы	%	--		25808,63	12130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2699
		Сметная стоимость:				77518,76	36434
60	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,4700		192658,10	90549
		Накладные расходы	%	--		8168,70	3839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	7551
		Сметная стоимость:				216892,95	101940

1	2		4	5	6	7	8
61	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	т металлических изделий	0,0300		45968,00	1379
		Итого оплата труда:				45057,26	1352
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	41
		Накладные расходы	%	–		25808,63	774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	3		5742,13	172
		Сметная стоимость:				77518,76	2326
62	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0300		192658,10	5780
		Накладные расходы	%	--		8168,70	245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	3		16066,14	482
		Сметная стоимость:				216892,95	6507
77	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	т конструкций	0,5740		30598,72	17564
		Итого оплата труда:				17065,63	9796
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	9554
		Итого материалов:				2941,71	1689
		Накладные расходы	%	--		12131,02	6963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1962
		Сметная стоимость:				46148,11	26489
78	С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,5740		226957,20	130273
		Накладные расходы	%	–		9622,99	5524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	10864
		Сметная стоимость:				255506,60	146661
80	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,5740		8954,24	5140
		Итого оплата труда:				5969,57	3427
		Итого эксплуатация машин:				1259,42	723
		Итого материалов:				1727,83	992
		Накладные расходы	%	–		4169,27	2393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	603
		Сметная стоимость:				14173,40	8136

1	2		4	5	6	7	8
81	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**15,5000**		**77,48**	**1201**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**449**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**16**
		Итого материалов:				**47,64**	**738**
		Накладные расходы	%	--		19,66	305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	120
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1626**
83	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**40,0000**		**314,32**	**12573**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**6102**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**5980**
		Итого материалов:				**49,23**	**1969**
		Накладные расходы	%	--		112,07	4483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1364
		Сметная стоимость:				**460,50**	**18420**
84	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1439,52**	**11516**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**6565**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**6134**
		Итого материалов:				**37,77**	**302**
		Накладные расходы	%	--		592,23	4738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1300
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**17554**
85	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2132,74**	**4265**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**2434**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**2187**
		Итого материалов:				**87,05**	**174**
		Накладные расходы	%	--		878,23	1756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	482
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**6504**
86	**С121-040105-9901 21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**3,5000**		**74872,51**	**262054**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3174,59	11111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	21853
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**295018**
87	**Е11-070503-0103 11-070503-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**1834,62**	**22015**
		Итого оплата труда:				**1194,89**	**14339**
		Итого эксплуатация машин:				**785,75**	**9429**
		Итого материалов:				**72,86**	**874**
		Накладные расходы	%	--		851,27	10215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,87	2578
		Сметная стоимость:				**2900,77**	**34809**
88	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92(ПРГ36.1.4-4т)**	**м3**	**2,0400**		**102660,82**	**209428**
		Накладные расходы	%	--		4352,82	8880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8561,09	17465
		Сметная стоимость:				**115574,73**	**235772**
		ЛИФТ					
89	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**314,32**	**314**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**153**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**149**
		Итого материалов:				**49,23**	**49**
		Накладные расходы	%	--		112,07	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	34
		Сметная стоимость:				**460,50**	**461**
90	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1050**		**74872,51**	**7862**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	656
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**8851**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3924172**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3771195**
Материалы -			Тенге				**1703294**
Всего заработная плата -			Тенге				**515245**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**277064**

1	2		4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				1158741
		Накладные расходы -	Тенге				440746
		Сметная прибыль -	Тенге				336955
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4548896
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				661
		Сметная заработная плата -	Тенге				515245
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				152977
	Материалы -		Тенге				2680
	Всего заработная плата -		Тенге				13222
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				130273
		Накладные расходы -	Тенге				14880
		Сметная прибыль -	Тенге				13429
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				181285
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	Тенге				13222
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4730181
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				676
		Сметная заработная плата -	Тенге				528467
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
105	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**4843,24**	**19373**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**9798**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**3131**
		Итого материалов:				**1800,30**	**7201**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	7164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	2123
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**28660**
106	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**37,8000**		**5516,05**	**208507**
		Накладные расходы	%	--		233,88	8841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	17388
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**234735**
113	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**56,0000**		**513,00**	**28728**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**25885**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**62**
		Итого материалов:				**50,26**	**2814**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		306,52	17165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	3671
		Сметная стоимость:				**885,08**	**49565**
		ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ СКВОЗНОГО ПРОХОДА					
139	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (индивидуальная балка ИБ-1 из бетона кл.В25)**	**м3**	**0,8200**		**35581,55**	**29177**
		Итого оплата труда:				**4653,80**	**3816**
		Итого эксплуатация машин:				**892,14**	**732**
		Итого материалов:				**30257,54**	**24811**
		Накладные расходы	%	--		3861,45	3166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3155,44	2587
		Сметная стоимость:				**42598,44**	**34931**
140	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)**	**т**	**0,004280**		**315552,10**	**1351**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**688**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**4**
		Итого материалов:				**154210,74**	**660**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	140
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**1896**
141	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0910**		**163173,15**	**14849**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	1238
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**16717**
142	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02970**		**164684,04**	**4891**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	408
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**5506**
143	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,007700**		**167296,58**	**1288**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	107
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**1450**

1	2		4	5	6	7	8
144	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,051210**		**193931,06**	**9931**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	828
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**11180**
145	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,005720**		**170384,21**	**975**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	81
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**1097**
146	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,134120**		**4859,03**	**652**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**438**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**96**
		Итого материалов:				**874,33**	**117**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	77
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**1034**
147	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,354510**		**30598,72**	**10848**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**6050**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**5901**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1043**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	4301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1212
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**16360**
148	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3545100**		**8954,24**	**3174**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**2116**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**446**
		Итого материалов:				**1727,83**	**613**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	1478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	372
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**5025**

1	2		4	5	6	7	8
149	С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (БМ-1)**	т	0,354510		257856,22	91413
		Накладные расходы	%	--		10933,10	3876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	7623
		Сметная стоимость:				290292,47	102912
150	Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (устройство монолитных опорных подушек ОП1-5 из бетона кл.В15)**	м3	2,2500		32630,23	73418
		Итого оплата труда:				6689,88	15052
		Итого эксплуатация машин:				1601,78	3604
		Итого материалов:				24700,51	55576
		Накладные расходы	%	--		4765,68	10723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	6731
		Сметная стоимость:				40387,59	90872
151	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,348550		193931,06	67595
		Накладные расходы	%	--		8222,68	2866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	5637
		Сметная стоимость:				218326,04	76098
152	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,003150		170384,21	537
		Накладные расходы	%	--		7224,29	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	45
		Сметная стоимость:				191817,18	604
153	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-3)**	т	0,01240		103447,73	1283
		Накладные расходы	%	--		4386,18	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,71	107
		Сметная стоимость:				116460,63	1444
154	Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	37,0000		592,50	21923
		Итого оплата труда:				350,99	12987
		Итого эксплуатация машин:				282,93	10469
		Итого материалов:				61,99	2293
		Накладные расходы	%	--		247,94	9174

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,24	2488
		Сметная стоимость:				**907,68**	**33584**
155	**С121-100103-0708 21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм. толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**37,0000**		**1760,20**	**65127**
		Накладные расходы	%	--		74,63	2761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,79	5431
		Сметная стоимость:				**1981,62**	**73320**
156	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,12140**		**72672,98**	**8823**
		Итого оплата труда:				**53933,05**	**6547**
		Итого эксплуатация машин:				**26837,76**	**3258**
		Итого материалов:				**1707,03**	**207**
		Накладные расходы	%	--		37319,20	4531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8799,37	1068
		Сметная стоимость:				**118791,56**	**14421**
157	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,12140**		**4859,03**	**590**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**397**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**87**
		Итого материалов:				**874,33**	**106**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	69
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**936**
158	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,12140**		**329953,92**	**40056**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	1698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	3340
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**45095**
159	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**12,9000**		**77,48**	**1000**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**374**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**13**
		Итого материалов:				**47,64**	**615**
		Накладные расходы	%	--		19,66	254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	100

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				104,92	1353
160	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	25,8000		51,49	1328
		Итого оплата труда:				17,44	450
		Итого эксплуатация машин:				0,82	21
		Итого материалов:				33,41	862
		Накладные расходы	%	--		12,03	310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	131
		Сметная стоимость:				68,61	1770
161	Е11-260201-0103 11-260201-0103 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	12,0000		26319,26	315831
		Итого оплата труда:				22326,78	267921
		Итого эксплуатация машин:				1798,38	21581
		Итого материалов:				2830,01	33960
		Накладные расходы	%	--		13986,14	167834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3224,43	38693
		Сметная стоимость:				43529,83	522358
162	С121-110101-0109 21-110101-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 (изовер OL-E)**	м3	11,8800		29049,85	345112
		Накладные расходы	%	--		1231,71	14633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2422,53	28780
		Сметная стоимость:				32704,09	388525
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1367778
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1190300
Материалы -			Тенге				126500
Всего заработная плата -			Тенге				323985
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				511588
Местные материалы -			Тенге				208507
		Накладные расходы -	Тенге				237553
		Сметная прибыль -	Тенге				114228
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1542081
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				391
		Сметная заработная плата -	Тенге				323985
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				177478
Материалы -			Тенге				4380
Всего заработная плата -			Тенге				28536

1	2		4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				131469
		Накладные расходы -	Тенге				25640
		Сметная прибыль -	Тенге				16249
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				219367
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32
		Сметная заработная плата -	Тенге				28536
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1761448
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				423
		Сметная заработная плата -	Тенге				352521
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-пр.-л В ОСЯХ 4-5					
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
39	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**33,0000**		**26151,57**	**863002**
		Накладные расходы	%	–		1108,83	36591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	71967
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**971561**
10	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 5-ти секций**	**шт**	**20,0000**		**29961,46**	**599230**
		Накладные расходы	%	--		1270,37	25407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2498,55	49971
		Сметная стоимость:				**33730,37**	**674607**
41	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 6-ти секций**	**шт**	**19,0000**		**34079,64**	**647513**
		Накладные расходы	%	--		1444,98	27455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2841,97	53997
		Сметная стоимость:				**38366,59**	**728965**
42	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 7-ми секций**	**шт**	**15,0000**		**37573,14**	**563597**
		Накладные расходы	%	--		1593,10	23897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,30	46999
		Сметная стоимость:				**42299,54**	**634493**
43	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**21,0000**		**41378,98**	**868959**
		Накладные расходы	%	--		1754,47	36844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	72464
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**978267**
44	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 9-ти секций**	**шт**	**2,0000**		**45188,86**	**90378**
		Накладные расходы	%	--		1916,01	3832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3768,39	7537
		Сметная стоимость:				**50873,26**	**101747**

1	2		4	5	6	7	8
45	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 10-ти секций**	**шт**	**6,0000**		**48994,70**	**293968**
		Накладные расходы	%	--		2077,38	12464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4085,77	24515
		Сметная стоимость:				**55157,84**	**330947**
47	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 12-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**56682,93**	**56683**
		Накладные расходы	%	--		2403,36	2403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4726,90	4727
		Сметная стоимость:				**63813,19**	**63813**
50	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 15-ти секций**	**шт**	**4,0000**		**64222,17**	**256889**
		Накладные расходы	%	--		2723,02	10892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5355,61	21422
		Сметная стоимость:				**72300,80**	**289203**
52	С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**46,0000**		**2353,17**	**108245**
		Накладные расходы	%	--		99,77	4590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,24	9027
		Сметная стоимость:				**2649,18**	**121862**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4348463**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4348463**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4348463**
		Накладные расходы -	Тенге				**184375**
		Сметная прибыль -	Тенге				**362627**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4895465**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4895465**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 5.Лестницы							
95	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛМ-2)**	**т конструкций**	**0,04620**		**59932,65**	**2769**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**1558**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**1293**
		Итого материалов:				**7696,51**	**356**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	1107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	310
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**4186**

1	2		4	5	6	7	8
96	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,04620**		**299950,57**	**13858**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	1156
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**15601**
97	Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**2,1500**		**4482,94**	**9638**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**796**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**115**
		Итого материалов:				**4081,25**	**8775**
		Накладные расходы	%	--		429,75	924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,01	845
		Сметная стоимость:				**5305,70**	**11407**
98	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**1,8000**		**77,48**	**139**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**52**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**2**
		Итого материалов:				**47,64**	**86**
		Накладные расходы	%	--		19,66	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	14
		Сметная стоимость:				**104,92**	**189**
99	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**3,6000**		**51,49**	**185**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**63**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**3**
		Итого материалов:				**33,41**	**120**
		Накладные расходы	%	--		12,03	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	18
		Сметная стоимость:				**68,61**	**247**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**26590**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9963**
Материалы -			Тенге				**8981**
Всего заработная плата -			Тенге				**911**
		Накладные расходы -	Тенге				**1003**
		Сметная прибыль -	Тенге				**876**

1	2		4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**11842**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**911**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**16627**
		Материалы -	Тенге				**356**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1558**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**13858**
		Накладные расходы -	Тенге				**1694**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1466**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**19787**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1558**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**31629**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2469**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
2	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**12,0000**		**38648,56**	**463783**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**48737**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**17039**
		Итого материалов:				**33510,91**	**402131**
		Накладные расходы	%	–		3789,39	45473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	40740
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**549996**
5	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**6,0000**		**26411,46**	**158469**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**25409**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**6816**
		Итого материалов:				**21315,68**	**127894**
		Накладные расходы	%	–		3362,34	20174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	14291
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**192934**
6	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**6,8000**		**30320,12**	**206177**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**31298**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**7966**
		Итого материалов:				**24829,56**	**168841**
		Накладные расходы	%	--		3722,87	25316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2723,44	18519
		Сметная стоимость:				**36766,42**	**250012**
8	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**49,7000**		**28889,61**	**1435814**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**210470**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**56457**
		Итого материалов:				**23793,83**	**1182553**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	172331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	128652
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**1736796**
10	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)и верт.**	**м3 кладки**	**15,3000**		**28889,61**	**442011**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**64793**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**17380**
		Итого материалов:				**23793,83**	**364046**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	53051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	39605
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**534667**
28	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**116,0000**		**566,21**	**65681**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**65211**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**898**
		Накладные расходы	%	--		387,91	44998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	8854
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**119533**
29	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**14,7290**		**9467,89**	**139453**
		Накладные расходы	%	--		401,44	5913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	11629
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**156995**

1	2		4	5	6	7	8
30	С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-KT-11)**	м3	0,80340		19054,11	15308
		Накладные расходы	%	--		807,89	649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	1277
		Сметная стоимость:				21450,96	17234
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
31	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	м3 кладки	56,8000		25442,05	1445108
		Итого оплата труда:				3593,17	204092
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	80653
		Итого материалов:				20772,67	1179887
		Накладные расходы	%	--		2981,47	169347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	129156
		Сметная стоимость:				30697,39	1743612
35	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	м3 кладки	9,0200		30247,44	272832
		Итого оплата труда:				3593,17	32410
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	12808
		Итого материалов:				25578,06	230714
		Накладные расходы	%	--		3185,21	28731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	24125
		Сметная стоимость:				36107,27	325688
41	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	м3 кладки	9,3700		30172,96	282721
		Итого оплата труда:				3593,17	33668
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	13305
		Итого материалов:				25503,58	238969
		Накладные расходы	%	--		3182,06	29816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	25003
		Сметная стоимость:				36023,42	337539
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
46	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	т металлических изделий	0,0550		45968,00	2528
		Итого оплата труда:				45057,26	2478

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**76**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	316
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**4264**
47	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0550**		**170384,21**	**9371**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	781
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**10550**
48	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0550**		**4859,03**	**267**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**180**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**39**
		Итого материалов:				**874,33**	**48**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	31
		Сметная стоимость:				7711,57	**424**
50	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,8080**		**45968,00**	**37142**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**36406**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1111**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	20853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4640
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**62635**
51	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2440**		**170384,21**	**41574**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	1763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	3467
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**46803**
52	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,2440**		**4859,03**	**1186**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**798**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**175**
		Итого материалов:				**874,33**	**213**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2281,31	557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	139
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**1882**
53	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,5640**		**192658,10**	**108659**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	4607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	9061
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**122328**
54	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,6290**		**45968,00**	**28914**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**28341**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**865**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	16234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3612
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**48759**
55	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,6290**		**192658,10**	**121182**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	5138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	10106
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**136426**
56	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,0420**		**45968,00**	**1931**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1892**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**58**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	241
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3256**
57	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0420**		**192658,10**	**8092**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	675
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**9110**

1	2		4	5	6	7	8
60	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**0,6170**		**45968,00**	**28362**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**27800**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**848**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	15924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3543
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**47829**
61	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,6170**		**193931,06**	**119655**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	5073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	9978
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**134707**
67	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,над отв и вентканалами (АС-75)**	**т металлических изделий**	**0,1480**		**45968,00**	**6803**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**6668**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**203**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	3820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	850
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**11473**
68	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0530**		**167296,58**	**8867**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	739
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**9982**
69	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0530**		**4859,03**	**258**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**173**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**38**
		Итого материалов:				**874,33**	**46**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	30
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**409**

1	2		4	5	6	7	8
70	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0950		192658,10	18303
		Накладные расходы	%	--		8168,70	776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1526
		Сметная стоимость:				216892,95	20605
72	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	т конструкций	0,7000		30598,72	21419
		Итого оплата труда:				17065,63	11946
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	11651
		Итого материалов:				2941,71	2059
		Накладные расходы	%	--		12131,02	8492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2393
		Сметная стоимость:				46148,11	32304
73	С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,7000		226957,20	158870
		Накладные расходы	%	--		9622,99	6736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	13248
		Сметная стоимость:				255506,60	178855
75	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,7000		8954,24	6268
		Итого оплата труда:				5969,57	4179
		Итого эксплуатация машин:				1259,42	882
		Итого материалов:				1727,83	1209
		Накладные расходы	%	--		4169,27	2918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	735
		Сметная стоимость:				14173,40	9921
76	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	8,3000		77,48	643
		Итого оплата труда:				28,99	241
		Итого эксплуатация машин:				1,03	9
		Итого материалов:				47,64	395
		Накладные расходы	%	--		19,66	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	65
		Сметная стоимость:				104,92	871

1	2		4	5	6	7	8
78	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**43,0000**		**314,32**	**13516**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**6559**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**6428**
		Итого материалов:				**49,23**	**2117**
		Накладные расходы	%	–		112,07	4819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1467
		Сметная стоимость:				**460,50**	**19802**
80	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2132,74**	**8531**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**4868**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**4373**
		Итого материалов:				**87,05**	**348**
		Накладные расходы	%	--		878,23	3513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	964
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**13007**
81	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**5,6000**		**74872,51**	**419286**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	17778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	34965
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**472029**
		ЛИФТ					
82	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**314,32**	**629**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**305**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**299**
		Итого материалов:				**49,23**	**98**
		Накладные расходы	%	--		112,07	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	68
		Сметная стоимость:				**460,50**	**921**
83	С121-040105-9901 21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0950**		**74872,51**	**7113**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	593
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**8008**

1	2		4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6106723
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5918455
		Материалы -	Тенге				2884164
		Всего заработная плата -	Тенге				831648
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				590463
		Местные материалы -	Тенге				1440229
		Накладные расходы -	Тенге				700404
		Сметная прибыль -	Тенге				529509
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7148368
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1070
		Сметная заработная плата -	Тенге				831648
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				188267
		Материалы -	Тенге				3576
		Всего заработная плата -	Тенге				17275
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				158870
		Накладные расходы -	Тенге				18949
		Сметная прибыль -	Тенге				16577
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				223794
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				17275
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7372163
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1088
		Сметная заработная плата -	Тенге				848923
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы					
123	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3553,27**	**7107**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**4370**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**3300**
		Итого материалов:				**120,11**	**240**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	3130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	819
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**11056**
124	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**5,7200**		**6134,14**	**35087**
		Накладные расходы	%	--		260,09	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	2926
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**39501**

1	2		4	5	6	7	8
127	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1439,52**	**5758**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**3282**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**3067**
		Итого материалов:				**37,77**	**151**
		Накладные расходы	%	--		592,23	2369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	650
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**8777**
128	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,5400**		**74872,51**	**40431**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	1714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	3372
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**45517**
129	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,0180**		**30598,72**	**551**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**307**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**300**
		Итого материалов:				**2941,71**	**53**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	62
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**831**
130	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0180**		**329953,92**	**5939**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	495
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**6686**
131	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)**	**т стальных элементов**	**0,1830**		**416552,38**	**76229**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**7283**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**891**
		Итого материалов:				**372770,96**	**68217**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	7947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	6734
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**90910**

1	2		4	5	6	7	8
132	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**7,7000**		**77,48**	**597**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**223**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**8**
		Итого материалов:				**47,64**	**367**
		Накладные расходы	%	--		19,66	151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	60
		Сметная стоимость:				**104,92**	**808**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**171699**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**165209**
Материалы -			Тенге				**68975**
Всего заработная плата -			Тенге				**15159**
Местные материалы -			Тенге				**75518**
		Накладные расходы -	Тенге				**16799**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14561**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**196568**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15159**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**6490**
Материалы -			Тенге				**53**
Всего заработная плата -			Тенге				**307**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5939**
		Накладные расходы -	Тенге				**470**
		Сметная прибыль -	Тенге				**557**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**7517**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**307**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**204085**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15466**
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки					
240	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**23,2600**		**3702,90**	**86129**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**22243**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**3394**
		Итого материалов:				**2636,02**	**61314**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		663,40	15431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	8125
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**109685**
241	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**6,3000**		**17988,59**	**113328**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**20446**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**9840**
		Итого материалов:				**13559,42**	**85424**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	15632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	10317
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**139277**
242	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**2,5000**		**17872,91**	**44682**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**8113**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**3905**
		Итого материалов:				**13443,74**	**33609**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	6191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	4070
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**54943**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**244140**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**244140**
Материалы -			Тенге				**180348**
Всего заработная плата -			Тенге				**50802**
		Накладные расходы -	Тенге				**37253**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22512**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**303905**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50802**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**303905**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50802**
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
398	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,3100**		**40476,22**	**12548**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**11089**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**635**
		Итого материалов:				**2958,02**	**917**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	7572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	1610
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**21729**
399	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,3100**		**329953,92**	**102286**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	4337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	8530
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**115152**
400	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2)**	**т**	**0,0200**		**315552,10**	**6311**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**3217**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**17**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3084**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	656
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**8861**
401	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**9,0300**		**77,48**	**700**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**262**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**9**
		Итого материалов:				**47,64**	**430**
		Накладные расходы	%	--		19,66	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	70
		Сметная стоимость:				**104,92**	**947**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**121844**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7011**
Материалы -			Тенге				**3514**
Всего заработная плата -			Тенге				**3479**
		Накладные расходы -	Тенге				**2071**
		Сметная прибыль -	Тенге				**727**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9809**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3479**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**114833**
Материалы -			Тенге				**917**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**11089**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**102286**
		Накладные расходы -	Тенге				**11908**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10139**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**136881**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11089**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**146690**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14568**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6					
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
40	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**33,0000**		**26151,57**	**863002**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	36591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	71967
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**971561**
43	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**9,0000**		**41378,98**	**372411**
		Накладные расходы	%	--		1754,47	15790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	31056
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**419257**
45	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 10-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**48994,70**	**48995**
		Накладные расходы	%	--		2077,38	2077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4085,77	4086
		Сметная стоимость:				**55157,84**	**55158**
49	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 15-ти секций**	**шт**	**4,0000**		**64222,17**	**256889**
		Накладные расходы	%	--		2723,02	10892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5355,61	21422
		Сметная стоимость:				**72300,80**	**289203**
51	**С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**60,0000**		**2353,17**	**141190**
		Накладные расходы	%	--		99,77	5986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,24	11774
		Сметная стоимость:				**2649,18**	**158951**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1682486**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1682486
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1682486
		Накладные расходы -	Тенге				71337
		Сметная прибыль -	Тенге				140306
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1894130
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1894130
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8					
		РАЗДЕЛ 10. Полы					
		Тип12-1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=198,37м2)					
300	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.40мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**198,3700**		**226,63**	**44956**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**42900**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**3998**
		Накладные расходы	%	--		146,90	29140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	5928
		Сметная стоимость:				**403,41**	**80024**
301	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**8,17284400**		**23930,33**	**195579**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	8293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	16310
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**220181**
		Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=12,66м2)					
307	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.30мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**12,6600**		**226,63**	**2869**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**2738**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**255**
		Накладные расходы	%	--		146,90	1860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	378
		Сметная стоимость:				**403,41**	**5107**
308	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**0,3911940**		**23930,33**	**9361**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	397

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	781
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**10539**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**252766**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**252766**
Всего заработная плата -			Тенге				**45638**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**204940**
		Накладные расходы -	Тенге				**39689**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23396**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**315851**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45638**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**315851**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45638**
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка					
373	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2830,0000**		**1132,16**	**3204005**
		Итого оплата труда:				**663,35**	**1877267**
		Итого эксплуатация машин:				**53,39**	**151100**
		Итого материалов:				**457,59**	**1294970**
		Накладные расходы	%	--		426,93	1208211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,73	352977
		Сметная стоимость:				**1683,81**	**4765193**
385	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**274,2000**		**3782,49**	**1037159**
		Итого оплата труда:				**1259,31**	**345303**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**4669**
		Итого материалов:				**2518,79**	**690652**
		Накладные расходы	%	--		879,74	241225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,98	102271
		Сметная стоимость:				**5035,21**	**1380654**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**4241164**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4241164**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				1985622
		Всего заработная плата -	Тенге				2222570
		Накладные расходы -	Тенге				1449436
		Сметная прибыль -	Тенге				455248
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6145847
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2672
		Сметная заработная плата -	Тенге				2222570
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6145847 ✓
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2672
		Сметная заработная плата -	Тенге				2222570
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-1					
412	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**90,7800**		**2900,64**	**263320**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**245578**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**10558**
		Итого материалов:				**106,90**	**9704**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	167063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	34431
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**464814**
413	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**90,7800**		**29636,58**	**2690409**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	114073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	224359
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**3028841**
415	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**39,5000**		**-7160,40**	**-282836**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-11992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-23586
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-318414**
416	**С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**39,5000**		**4551,94**	**179802**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		193,00	7624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	14994
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**202419**
417	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**51,2800**		**-1199,37**	**-61504**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-2608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-5129
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-69240**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**2789191**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2525871**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2525871**
		Накладные расходы -	Тенге				**107097**
		Сметная прибыль -	Тенге				**210637**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2843605**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**263320**
Материалы -			Тенге				**9704**
Всего заработная плата -			Тенге				**245578**
		Накладные расходы -	Тенге				**167063**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34431**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**464814**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245578**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**√ 3308419**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245578**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
42	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**19,0000**		**26151,57**	**496880**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	21068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	41436
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**559383**
44	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 6-ти секций**	**шт**	**1,0000**		**34079,64**	**34080**
		Накладные расходы	%	--		1444,98	1445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2841,97	2842
		Сметная стоимость:				**38366,59**	**38367**
46	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 8-ми секций**	**шт**	**5,0000**		**41378,98**	**206895**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1754,47	8772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,68	17253
		Сметная стоимость:				**46584,13**	**232921**
48	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 10-ти секций**	**шт**	**4,0000**		**48994,70**	**195979**
		Накладные расходы	%	--		2077,38	8310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4085,77	16343
		Сметная стоимость:				**55157,84**	**220631**
53	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 15-ти секций**	**шт**	**4,0000**		**64222,17**	**256889**
		Накладные расходы	%	--		2723,02	10892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5355,61	21422
		Сметная стоимость:				**72300,80**	**289203**
55	**С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**70,0000**		**2353,17**	**164722**
		Накладные расходы	%	--		99,77	6984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,24	13736
		Сметная стоимость:				**2649,18**	**185443**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1355444**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1355444**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1355444**
		Накладные расходы -	Тенге				**57471**
		Сметная прибыль -	Тенге				**113033**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1525948**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1525948**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8					
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ					
		ВЫШЕ 0.00					
14	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**156,0000**		**198,58**	**30978**
		Итого оплата труда:				**119,73**	**18678**
		Итого эксплуатация машин:				**6,32**	**986**
		Итого материалов:				**74,74**	**11659**
		Накладные расходы	%	--		61,84	9647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	3250
		Сметная стоимость:				**281,25**	**43875**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	12,0000		217,54	2610
		Итого оплата труда:				137,13	1646
		Итого эксплуатация машин:				8,05	97
		Итого материалов:				75,18	902
		Накладные расходы	%	--		70,40	845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	276
		Сметная стоимость:				310,98	3732
16	С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	159,1200		128,66	20472
		Накладные расходы	%	--		5,46	868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	1707
		Сметная стоимость:				144,84	23048
17	С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	12,2400		240,00	2938
		Накладные расходы	%	--		10,18	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,01	245
		Сметная стоимость:				270,19	3307
		НИЖЕ 0.00					
30	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	50,0000		217,54	10877
		Итого оплата труда:				137,13	6856
		Итого эксплуатация машин:				8,05	402
		Итого материалов:				75,18	3759
		Накладные расходы	%	--		70,40	3520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	1152
		Сметная стоимость:				310,98	15549
31	С123-010501-1405 23-010501-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	51,0000		330,05	16833
		Накладные расходы	%	--		13,99	714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,52	1404
		Сметная стоимость:				371,57	18950
		СТРОЙРАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)**	**отверстие**	**16,0000**		**833,50**	**13336**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**13336**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	8781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	1769
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**23886**
33	Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона(в блоках техподполья). Пробивка**	**м3**	**0,0060**		**41217,09**	**247**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**173**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**133**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	28
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**377**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**98292**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**67876**
Материалы -			Тенге				**16320**
Всего заработная плата -			Тенге				**27180**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**23410**
		Накладные расходы -	Тенге				**15004**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11633**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3371**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6630**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**89511**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27180**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13583**
Всего заработная плата -			Тенге				**13509**
		Накладные расходы -	Тенге				**8883**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7970**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**913**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1797**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24264**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13509**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**16833**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**16833**
		Накладные расходы -	Тенге				**714**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1404**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				18950
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				132724
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52
		Сметная заработная плата -	Тенге				40689
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
50	Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	156,0000		249,53	38927
		Итого оплата труда:				144,92	22607
		Итого эксплуатация машин:				6,61	1031
		Итого материалов:				100,22	15634
		Накладные расходы	%	--		75,23	11737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	4053
		Сметная стоимость:				350,75	54717
51	Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	11,0000		279,28	3072
		Итого оплата труда:				166,13	1827
		Итого эксплуатация машин:				19,12	210
		Итого материалов:				100,66	1107
		Накладные расходы	%	--		85,96	946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,22	321
		Сметная стоимость:				394,46	4339
52	С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	кг	37,2688		1662,60	61963
		Накладные расходы	%	--		70,49	2627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	5167
		Сметная стоимость:				1871,74	69758
		СТРОЙРАБОТЫ					
64	Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную**	отверстие	16,0000		833,50	13336
		Итого оплата труда:				833,50	13336
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		548,82	8781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	1769
		Сметная стоимость:				1492,90	23886

1	2		4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				117298
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				103962
Материалы -			Тенге				16741
Всего заработная плата -			Тенге				24434
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				61963
Накладные расходы -			Тенге				15309
Сметная прибыль -			Тенге				9542
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				128813
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				29
Сметная заработная плата -			Тенге				24434
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13336
Всего заработная плата -			Тенге				13336
Накладные расходы -			Тенге				8781
Сметная прибыль -			Тенге				1769
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				23886
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				19
Сметная заработная плата -			Тенге				13336
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				152700
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				48
Сметная заработная плата -			Тенге				37770
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка							
367	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**720,6000**		**1132,16**	**815833**
		Итого оплата труда:				**663,35**	**478007**
		Итого эксплуатация машин:				**53,39**	**38475**
		Итого материалов:				**457,59**	**329737**
		Накладные расходы	%	--		426,93	307646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,73	89878
		Сметная стоимость:				**1683,81**	**1213356**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				815833
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				815833
Материалы -			Тенге				329737
Всего заработная плата -			Тенге				478007
Накладные расходы -			Тенге				307646
Сметная прибыль -			Тенге				89878

1	2		4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1213356
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				573
		Сметная заработная плата -	Тенге				478007
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1213357
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				573
		Сметная заработная плата -	Тенге				478007
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-1					
405	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**90,7800**		**2900,64**	**263320**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**245578**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**10558**
		Итого материалов:				**106,90**	**9704**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	167063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	34431
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**464814**
406	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**90,7800**		**29636,58**	**2690409**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	114073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	224359
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**3028841**
407	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**39,5000**		**-7160,40**	**-282836**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-11992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-23586
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-318414**
408	**С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**39,5000**		**4551,94**	**179802**
		Накладные расходы	%	--		193,00	7624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	14994
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**202419**

1	2		4	5	6	7	8
409	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**51,2800**		**-1199,37**	**-61504**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-2608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-5129
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-69240**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**2789191**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2525871**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2525871**
		Накладные расходы -	Тенге				**107097**
		Сметная прибыль -	Тенге				**210637**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2843605**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**263320**
	Материалы -		Тенге				**9704**
	Всего заработная плата -		Тенге				**245578**
		Накладные расходы -	Тенге				**167063**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34431**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**464814**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245578**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**3308419**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245578**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
40	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**33,0000**		**26151,57**	**863002**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	36591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	71967
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**971561**
49	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 15-ти секций**	**шт**	**4,0000**		**64222,17**	**256889**
		Накладные расходы	%	--		2723,02	10892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5355,61	21422
		Сметная стоимость:				**72300,80**	**289203**
51	**С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**60,0000**		**2353,17**	**141190**
		Накладные расходы	%	--		99,77	5986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,24	11774

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2649,18**	**158951**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1261081**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1261081**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1261081**
		Накладные расходы -	Тенге				**53470**
		Сметная прибыль -	Тенге				**105164**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1419715**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1419715**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10					
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ					
		ВЫШЕ 0.00					
11	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**160,0000**		**198,58**	**31773**
		Итого оплата труда:				**119,73**	**19157**
		Итого эксплуатация машин:				**6,32**	**1011**
		Итого материалов:				**74,74**	**11958**
		Накладные расходы	%	--		61,84	9894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	3333
		Сметная стоимость:				**281,25**	**45000**
12	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**12,0000**		**217,54**	**2610**
		Итого оплата труда:				**137,13**	**1646**
		Итого эксплуатация машин:				**8,05**	**97**
		Итого материалов:				**75,18**	**902**
		Накладные расходы	%	--		70,40	845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	276
		Сметная стоимость:				**310,98**	**3732**
13	**С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**163,2000**		**128,66**	**20997**
		Накладные расходы	%	--		5,46	890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	1751
		Сметная стоимость:				**144,84**	**23639**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**12,2400**		**240,00**	**2938**
		Накладные расходы	%	--		10,18	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,01	245
		Сметная стоимость:				**270,19**	**3307**
		НИЖЕ 0.00					
25	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**26,0000**		**217,54**	**5656**
		Итого оплата труда:				**137,13**	**3565**
		Итого эксплуатация машин:				**8,05**	**209**
		Итого материалов:				**75,18**	**1955**
		Накладные расходы	%	--		70,40	1830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	599
		Сметная стоимость:				**310,98**	**8085**
26	С123-010501-1405 23-010501-1405 РСНБ РК 2015 в	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**26,5200**		**330,05**	**8753**
		Накладные расходы	%	--		13,99	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,52	730
		Сметная стоимость:				**371,57**	**9854**
		СТРОЙРАБОТЫ					
27	Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)**	**отверстие**	**16,0000**		**833,50**	**13336**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**13336**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		548,82	8781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	1769
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**23886**
28	Е11-460302-0102 11-460302-0102	**Проемы в конструкциях из бетона(в блоках техподполья). Пробивка**	**м3**	**0,0060**		**41217,09**	**247**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**173**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**133**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	28
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**377**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**86310**
		В том числе:					

1	2		4	5	6	7	8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				63974
		Материалы -	Тенге				14815
		Всего заработная плата -	Тенге				24368
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				23935
		Накладные расходы -	Тенге				13584
		Сметная прибыль -	Тенге				6205
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				83763
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29
		Сметная заработная плата -	Тенге				24368
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13583
		Всего заработная плата -	Тенге				13509
		Накладные расходы -	Тенге				8883
		Сметная прибыль -	Тенге				1797
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				24264
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19
		Сметная заработная плата -	Тенге				13509
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8753
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8753
		Накладные расходы -	Тенге				371
		Сметная прибыль -	Тенге				730
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				9854
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				117881
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48
		Сметная заработная плата -	Тенге				37877
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
45	**Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**159,0000**		**249,53**	**39676**
		Итого оплата труда:				**144,92**	**23042**
		Итого эксплуатация машин:				**6,61**	**1051**
		Итого материалов:				**100,22**	**15935**
		Накладные расходы	%	--		75,23	11962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	4131
		Сметная стоимость:				**350,75**	**55769**
46	**Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**12,0000**		**279,28**	**3351**
		Итого оплата труда:				**166,13**	**1994**
		Итого эксплуатация машин:				**19,12**	**229**
		Итого материалов:				**100,66**	**1208**
		Накладные расходы	%	--		85,96	1032

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,22	351
		Сметная стоимость:				**394,46**	**4734**
47	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**38,6723**		**1662,60**	**64297**
		Накладные расходы	%	--		70,49	2726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	5362
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**72385**
		СТРОЙРАБОТЫ					
59	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную**	**отверстие**	**16,0000**		**833,50**	**13336**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**13336**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	8781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	1769
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**23886**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**120659**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**107324**
Материалы -			Тенге				**17143**
Всего заработная плата -			Тенге				**25035**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**64297**
		Накладные расходы -	Тенге				**15720**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9844**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**132888**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25035**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13336**
Всего заработная плата -			Тенге				**13336**
		Накладные расходы -	Тенге				**8781**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1769**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23886**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13336**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**156774**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38371**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11-ПР.П

РАЗДЕЛ 13. Разные работы

ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-4

1	2	3	4	5	6	7	8
456	Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	м2	21,8000		2900,64	63234
		Итого оплата труда:				2705,20	58973
		Итого эксплуатация машин:				116,30	2535
		Итого материалов:				106,90	2330
		Накладные расходы	%	--		1840,31	40119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	8268
		Сметная стоимость:				5120,23	111621
457	С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	м2	21,8000		29636,58	646077
		Накладные расходы	%	--		1256,59	27394
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	53878
		Сметная стоимость:				33364,62	727349
458	С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	м2	9,4000		-7160,40	-67308
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-2854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-5613
		Сметная стоимость:				-8061,12	-75775
459	С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	м2	9,4000		4551,94	42788
		Накладные расходы	%	--		193,00	1814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	3568
		Сметная стоимость:				5124,54	48171
460	С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	м2	12,4000		-1199,37	-14872
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-1240
		Сметная стоимость:				-1350,24	-16743
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-3					
461	Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	м2	23,8200		2900,64	69093
		Итого оплата труда:				2705,20	64438

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**2770**
		Итого материалов:				**106,90**	**2546**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	43836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	9034
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**121964**
462	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**23,8200**		**29636,58**	**705943**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	29932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	58870
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**794745**
463	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**10,2000**		**-7160,40**	**-73036**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-3097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-6091
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-82223**
464	**С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**10,2000**		**4551,94**	**46430**
		Накладные расходы	%	--		193,00	1969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	3872
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**52270**
465	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**13,6200**		**-1199,37**	**-16335**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-1362
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-18390**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**1402015**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1269687**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1269687**
		Накладные расходы -	Тенге				**53835**
		Сметная прибыль -	Тенге				**105882**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1429404**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				132327
	Материалы -		Тенге				4877
	Всего заработная плата -		Тенге				123411
		Накладные расходы -	Тенге				83955
		Сметная прибыль -	Тенге				17303
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				233585
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				137
		Сметная заработная плата -	Тенге				123411
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1662989
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				137
		Сметная заработная плата -	Тенге				123411
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11-ПР.П					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
40	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**15,0000**		**26151,57**	**392274**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	16632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	32712
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**441618**
53	**С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**34,0000**		**2353,17**	**80008**
		Накладные расходы	%	--		99,77	3392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,24	6672
		Сметная стоимость:				**2649,18**	**90072**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**472281**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**472281**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**472281**
		Накладные расходы -	Тенге				**20025**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39385**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**531691**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**531691**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11-ПР.П					
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ					
		ВЫШЕ 0.00					
12	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**232,0000**		**198,58**	**46070**
		Итого оплата труда:				**119,73**	**27778**
		Итого эксплуатация машин:				**6,32**	**1467**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**74,74**	**17339**
		Накладные расходы	%	--		61,84	14347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	4833
		Сметная стоимость:				**281,25**	**65250**
13	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**12,0000**		**217,54**	**2610**
		Итого оплата труда:				**137,13**	**1646**
		Итого эксплуатация машин:				**8,05**	**97**
		Итого материалов:				**75,18**	**902**
		Накладные расходы	%	--		70,40	845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	276
		Сметная стоимость:				**310,98**	**3732**
14	**С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**236,6400**		**128,66**	**30446**
		Накладные расходы	%	--		5,46	1291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	2539
		Сметная стоимость:				**144,84**	**34276**
15	**С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**12,2400**		**240,00**	**2938**
		Накладные расходы	%	--		10,18	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,01	245
		Сметная стоимость:				**270,19**	**3307**
		НИЖЕ 0.00					
25	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**35,0000**		**217,54**	**7614**
		Итого оплата труда:				**137,13**	**4799**
		Итого эксплуатация машин:				**8,05**	**282**
		Итого материалов:				**75,18**	**2631**
		Накладные расходы	%	--		70,40	2464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	806
		Сметная стоимость:				**310,98**	**10884**
26	**С123-010501-1405 23-010501-1405 РСНБ РК 2015 в**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**35,7000**		**330,05**	**11783**
		Накладные расходы	%	--		13,99	500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,52	983
		Сметная стоимость:				**371,57**	**13265**

1	2	3	4	5	6	7	8
		СТРОЙРАБОТЫ					
27	Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)**	**отверстие**	**19,0000**		**833,50**	**15836**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**15836**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	10428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	2101
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**28365**
28	Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона(в блоках техподполья). Пробивка**	**м3**	**0,0120**		**41217,09**	**495**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**346**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**266**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	56
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**755**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**117792**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**89678**
Материалы -			Тенге				**20873**
Всего заработная плата -			Тенге				**34223**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**33384**
		Накладные расходы -	Тенге				**19071**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8700**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**117449**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34223**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16331**
Всего заработная плата -			Тенге				**16183**
		Накладные расходы -	Тенге				**10632**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2157**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29120**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16183**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**11783**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11783**
		Накладные расходы -	Тенге				**500**
		Сметная прибыль -	Тенге				**983**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**13265**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**159834**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64
		Сметная заработная плата -	Тенге				50406
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
45	Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	213,0000		249,53	53150
		Итого оплата труда:				144,92	30867
		Итого эксплуатация машин:				6,61	1408
		Итого материалов:				100,22	21346
		Накладные расходы	%	--		75,23	16025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	5534
		Сметная стоимость:				350,75	74709
46	Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	12,0000		279,28	3351
		Итого оплата труда:				166,13	1994
		Итого эксплуатация машин:				19,12	229
		Итого материалов:				100,66	1208
		Накладные расходы	%	--		85,96	1032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,22	351
		Сметная стоимость:				394,46	4734
47	С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	кг	48,2562		1662,60	80231
		Накладные расходы	%	--		70,49	3402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	6691
		Сметная стоимость:				1871,74	90323
		СТРОЙРАБОТЫ					
59	Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную**	отверстие	19,0000		833,50	15836
		Итого оплата труда:				833,50	15836
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		548,82	10428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	2101
		Сметная стоимость:				1492,90	28365
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				152569
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				136732
	Материалы -		Тенге				22554

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**32861**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**80231**
		Накладные расходы -	Тенге				**20458**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12575**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**169766**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32861**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**15836**
		Всего заработная плата -	Тенге				**15836**
		Накладные расходы -	Тенге				**10428**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2101**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**28365**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15836**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**198131**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48697**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13					
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы					
69	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**6,4100**		**950,96**	**6096**
		Итого оплата труда:				**889,76**	**5703**
		Итого эксплуатация машин:				**34,50**	**221**
		Итого материалов:				**41,06**	**263**
		Накладные расходы	%	--		616,29	3950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,38	804
		Сметная стоимость:				**1692,62**	**10850**
70	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**6,4100**		**2978,97**	**19095**
		Накладные расходы	%	--		126,31	810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,42	1592
		Сметная стоимость:				**3353,70**	**21497**
71	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**2,1500**		**4482,94**	**9638**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**796**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**115**
		Итого материалов:				**4081,25**	**8775**
		Накладные расходы	%	--		429,75	924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,01	845
		Сметная стоимость:				**5305,70**	**11407**
72	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,6000**		**77,48**	**46**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**17**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**1**
		Итого материалов:				**47,64**	**29**
		Накладные расходы	%	--		19,66	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	5
		Сметная стоимость:				**104,92**	**63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**34876**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**34876**
	Материалы -		Тенге				**9066**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6517**
	Местные материалы -		Тенге				**19095**
		Накладные расходы -	Тенге				**5696**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3246**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**43817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6517**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**43818**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6517**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 12-13							
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 5этажа					
9	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75**	**м3 кладки**	**13,6000**		**38578,92**	**524673**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**55236**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**19311**
		Итого материалов:				**33441,27**	**454801**
		Накладные расходы	%	--		3786,44	51496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3389,23	46094
		Сметная стоимость:				**45754,59**	**622262**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**6,0000**		**26411,46**	**158469**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**25409**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**6816**
		Итого материалов:				**21315,68**	**127894**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	20174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	14291
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**192934**
11	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)**	**м3 кладки**	**6,9000**		**30256,04**	**208767**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**31758**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**8083**
		Итого материалов:				**24765,49**	**170882**
		Накладные расходы	%	--		3720,15	25669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2718,10	18755
		Сметная стоимость:				**36694,29**	**253191**
12	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)**	**м3 кладки**	**47,8000**		**28825,54**	**1377861**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**202424**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**54299**
		Итого материалов:				**23729,76**	**1134282**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	165613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	123478
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**1666951**
13	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)**	**м3 кладки**	**12,5000**		**28825,54**	**360319**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**52935**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**14199**
		Итого материалов:				**23729,76**	**296622**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	43309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	32290
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**435918**

1	2		4	5	6	7	8
25	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**55,0000**		**566,21**	**31142**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**30919**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**426**
		Накладные расходы	%	--		387,91	21335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	4198
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**56675**
26	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**7,3645**		**9467,89**	**69726**
		Накладные расходы	%	--		401,44	2956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	5815
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**78497**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
29	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр75**	**м3 кладки**	**30,5200**		**25375,19**	**774451**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**109663**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**43337**
		Итого материалов:				**20705,81**	**631941**
		Накладные расходы	%	--		2978,63	90908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,31	69229
		Сметная стоимость:				**30622,13**	**934587**
33	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр75**	**м3 кладки**	**26,8000**		**30173,16**	**808641**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**96297**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**38055**
		Итого материалов:				**25503,78**	**683501**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	85279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,42	71514
		Сметная стоимость:				**36023,64**	**965434**
38	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**10,7200**		**30172,96**	**323454**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**38519**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**15222**
		Итого материалов:				**25503,58**	**273398**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	34112

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	28605
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**386171**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0400**		**45968,00**	**1839**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1802**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**55**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	230
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3101**
44	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0130**		**170384,21**	**2215**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	185
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**2494**
45	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0130**		**4859,03**	**63**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**42**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**9**
		Итого материалов:				**874,33**	**11**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	7
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**100**
46	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0270**		**192658,10**	**5202**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	434
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**5856**
47	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,0600**		**45968,00**	**48726**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**47761**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1457**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		25808,63	27357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	6087
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**82170**
48	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3200**		**170384,21**	**54523**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	2312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	4547
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**61381**
49	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3200**		**4859,03**	**1555**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1046**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**230**
		Итого материалов:				**874,33**	**280**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	183
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**2468**
50	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,7400**		**192658,10**	**142567**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	6045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	11889
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**160501**
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,5080**		**45968,00**	**23352**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**22889**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**698**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	13111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2917
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**39380**
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,5080**		**192658,10**	**97870**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	4150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	8162

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**110182**
53	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,0400**		**45968,00**	**1839**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1802**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**55**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	230
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3101**
54	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0330**		**192658,10**	**6358**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	530
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**7157**
55	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070**		**170384,21**	**1193**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	99
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**1343**
56	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0070**		**4859,03**	**34**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**23**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**5**
		Итого материалов:				**874,33**	**6**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	4
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**54**
57	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**1,1000**		**45968,00**	**50565**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**49563**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1512**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	28389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	6316
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**85271**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,1000**		**193931,06**	**213324**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	9045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	17790
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**240159**
62	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,над отв и вентканалами (АС-75)**	**т металлических изделий**	**0,3220**		**45968,00**	**14802**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**14508**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**443**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	8310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1849
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**24961**
63	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0520**		**167296,58**	**8699**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	725
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**9794**
64	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0520**		**4859,03**	**253**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**170**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**37**
		Итого материалов:				**874,33**	**45**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	30
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**401**
65	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2700**		**192658,10**	**52018**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	2206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	4338
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**58561**
67	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,6240**		**30598,72**	**19094**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**10649**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**10386**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1836**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	7570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2133
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**28796**
68	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,6240**		**226957,20**	**141621**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	6005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	11810
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**159436**
70	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,6240**		**8954,24**	**5587**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**3725**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**786**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1078**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	2602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	655
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**8844**
71	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**16,8000**		**77,48**	**1302**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**487**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**17**
		Итого материалов:				**47,64**	**800**
		Накладные расходы	%	--		19,66	330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	131
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1763**
73	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**157,0000**		**314,32**	**49348**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**23949**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**23471**
		Итого материалов:				**49,23**	**7729**
		Накладные расходы	%	--		112,07	17595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	5355
		Сметная стоимость:				**460,50**	**72299**

1	2		4	5	6	7	8
74	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**29,0000**		**1439,52**	**41746**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**23797**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**22236**
		Итого материалов:				**37,77**	**1095**
		Накладные расходы	%	--		592,23	17175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	4714
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**63635**
75	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**2132,74**	**10664**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**6085**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**5467**
		Итого материалов:				**87,05**	**435**
		Накладные расходы	%	--		878,23	4391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	1204
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**16259**
		ЛИФТ					
77	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**314,32**	**1886**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**915**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**897**
		Итого материалов:				**49,23**	**295**
		Накладные расходы	%	--		112,07	672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	205
		Сметная стоимость:				**460,50**	**2763**
79	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0530**		**202075,10**	**10710**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**2510**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**45**
		Итого материалов:				**154210,74**	**8173**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	1723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	995
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**13428**

1	2		4	5	6	7	8
80	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0180**		**315552,10**	**5680**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**2895**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**15**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2776**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	591
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**7975**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5652135**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5483928**
Материалы -			Тенге				**2770347**
Всего заработная плата -			Тенге				**842125**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**653695**
Местные материалы -			Тенге				**1024280**
		Накладные расходы -	Тенге				**688435**
		Сметная прибыль -	Тенге				**493789**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6666152**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1082**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**842125**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**168207**
Материалы -			Тенге				**3257**
Всего заработная плата -			Тенге				**15655**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**141621**
		Накладные расходы -	Тенге				**17070**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14822**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**200100**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15655**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6866252**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1098**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**857780**
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
93	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3195,10**	**6390**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**3166**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**1165**
		Итого материалов:				**1168,63**	**2337**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	2320

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	276
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**3733**
101	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**235,0000**		**513,00**	**120556**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**108626**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**262**
		Итого материалов:				**50,26**	**11811**
		Накладные расходы	%	--		306,52	72032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	15407
		Сметная стоимость:				**885,08**	**207995**
111	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,4000**		**30598,72**	**12239**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**6826**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**6658**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1177**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	4852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1367
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**18459**
112	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**0,4000**		**257856,22**	**103142**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	4373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	8601
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**116117**
113	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,4000**		**8954,24**	**3582**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**2388**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**504**
		Итого материалов:				**1727,83**	**691**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	1668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	420
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**5669**
114	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**12,1000**		**77,48**	**938**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**351**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**12**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**47,64**	**576**
		Накладные расходы	%	--		19,66	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	94
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1270**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2228079**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2109115**
	Материалы -		Тенге				**86170**
	Всего заработная плата -		Тенге				**213744**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3316**
	Местные материалы -		Тенге				**1781684**
		Накладные расходы -	Тенге				**224181**
		Сметная прибыль -	Тенге				**186664**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2519960**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**267**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**213744**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**118964**
	Материалы -		Тенге				**1868**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9214**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**103142**
		Накладные расходы -	Тенге				**10893**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10389**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**140246**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9214**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2660206**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				277
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222958**
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы					
118	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3553,27**	**7107**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**4370**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**3300**
		Итого материалов:				**120,11**	**240**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	3130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	819
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**11056**
119	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**5,7200**		**6134,14**	**35087**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		260,09	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	2926
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**39501**
122	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**		**1439,52**	**10077**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**5744**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**5367**
		Итого материалов:				**37,77**	**264**
		Накладные расходы	%	--		592,23	4146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1138
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**15360**
123	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,6450**		**74872,51**	**48293**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	2048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	4027
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**54368**
124	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,0270**		**30598,72**	**826**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**461**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**449**
		Итого материалов:				**2941,71**	**79**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	92
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**1246**
125	**С121-060209-0201 21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0270**		**329953,92**	**8909**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	743
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**10029**
126	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)**	**т стальных элементов**	**0,2760**		**416552,38**	**114968**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**10984**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**1344**
		Итого материалов:				**372770,96**	**102885**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	11985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	10156
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**137110**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**11,8000**		**77,48**	**914**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**342**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**12**
		Итого материалов:				**47,64**	**562**
		Накладные расходы	%	--		19,66	232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	92
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1238**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**226181**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**216446**
Материалы -			Тенге				**103952**
Всего заработная плата -			Тенге				**21440**
Местные материалы -			Тенге				**83380**
		Накладные расходы -	Тенге				**23028**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19158**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**258632**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21440**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**9735**
Материалы -			Тенге				**79**
Всего заработная плата -			Тенге				**461**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8909**
		Накладные расходы -	Тенге				**705**
		Сметная прибыль -	Тенге				**835**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**11275**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**461**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**269907**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21901**
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
424	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,3900**		**40476,22**	**15786**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**13951**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**799**
		Итого материалов:				**2958,02**	**1154**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		24424,21	9525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	2025
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**27336**
425	**С121-060209-0201 21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,3900**		**329953,92**	**128682**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	5456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	10731
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**144869**
426	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1-ЗД3,ИМ-1,2)**	**т**	**0,0290**		**315552,10**	**9151**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**4664**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**25**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4472**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	2746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	952
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**12849**
427	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,0000**		**77,48**	**310**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**116**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**4**
		Итого материалов:				**47,64**	**191**
		Накладные расходы	%	--		19,66	79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	31
		Сметная стоимость:				**104,92**	**420**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**153929**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9461**
	Материалы -		Тенге				**4663**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4780**
		Накладные расходы -	Тенге				**2825**
		Сметная прибыль -	Тенге				**983**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13269**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4780**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**144468**
	Материалы -		Тенге				**1154**
	Всего заработная плата -		Тенге				**13951**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**128682**
		Накладные расходы -	Тенге				**14982**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12756**

1	2		4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**172205**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13951**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**185474**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18731**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13						
	РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000						
37	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**3,0000**		**26151,57**	**78455**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	3326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	6542
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**88324**
49	**С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**55,0000**		**2353,17**	**129424**
		Накладные расходы	%	--		99,77	5488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,24	10793
		Сметная стоимость:				**2649,18**	**145705**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**207879**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**207879**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**207879**
		Накладные расходы -	Тенге				**8814**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17335**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**234029**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**234029**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, (ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3)						
	РАЗДЕЛ 4.Окна						
98	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**32,5000**		**2107,16**	**68483**
		Итого оплата труда:				**854,42**	**27769**
		Итого эксплуатация машин:				**114,23**	**3712**
		Итого материалов:				**1193,62**	**38793**
		Накладные расходы	%	--		621,95	20213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,33	7096
		Сметная стоимость:				**2947,44**	**95792**

1	2	3	4	5	6	7	8
99	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (О1,2,3,4)**	**м2**	**32,5000**		**31579,18**	**1026323**
		Накладные расходы	%	--		1338,96	43516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2633,45	85587
		Сметная стоимость:				**35551,59**	**1155427**
100	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**9,0000**		**3020,92**	**27188**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**9557**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**1074**
		Итого материалов:				**1895,89**	**17063**
		Накладные расходы	%	--		790,03	7110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	2744
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**37042**
101	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**9,0000**		**35529,87**	**319769**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	13558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	26666
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**359993**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1441763**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1441763**
	Материалы -		Тенге				**55856**
	Всего заработная плата -		Тенге				**37326**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1346092**
		Накладные расходы -	Тенге				**84398**
		Сметная прибыль -	Тенге				**122093**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1648254**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37326**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1648254**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37326**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ					
7	**С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**457,0000**		**2353,17**	**1075399**
		Накладные расходы	%	--		99,77	45597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,24	89680
		Сметная стоимость:				**2649,18**	**1210675**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1075399**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1075399**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1075399**
		Накладные расходы -	Тенге				**45597**
		Сметная прибыль -	Тенге				**89680**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1210675**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1210675**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОВ, (ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 13-14)							
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ					
7	**С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**457,0000**		**2353,17**	**1075399**
		Накладные расходы	%	--		99,77	45597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,24	89680
		Сметная стоимость:				**2649,18**	**1210675**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1075399**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1075399**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1075399**
		Накладные расходы -	Тенге				**45597**
		Сметная прибыль -	Тенге				**89680**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1210675**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1210675**
		РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕН № 2					
		ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА					
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы					
1	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**4,9000**		**6896,27**	**33792**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**7668**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**281**
		Итого материалов:				**5297,91**	**25960**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	6396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	3215
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**43403**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**33792**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**33792**
	Материалы -		Тенге				**25960**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7668**
		Накладные расходы -	Тенге				**6396**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3215**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**43403**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7668**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**43403**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7668**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2)							
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
5	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**14,0000**		**26151,57**	**366122**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	15524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	30532
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**412177**
7	**С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**4,0000**		**2353,17**	**9413**
		Накладные расходы	%	--		99,77	399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,24	785
		Сметная стоимость:				**2649,18**	**10597**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**375535**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**375535**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**375535**
		Накладные расходы -	Тенге				**15923**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31317**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**422774**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**422774**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы					
8	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**4,9000**		**6896,27**	**33792**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**7668**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**281**
		Итого материалов:				**5297,91**	**25960**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	6396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	3215
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**43403**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**33792**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33792**
Материалы -			Тенге				**25960**
Всего заработная плата -			Тенге				**7668**
		Накладные расходы -	Тенге				**6396**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3215**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**43403**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7668**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**43403**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7668**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3)					
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
11	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**14,0000**		**26151,57**	**366122**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	15524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	30532
		Сметная стоимость:				**29441,23**	412177
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**366122**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**366122**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**366122**
		Накладные расходы -	Тенге				**15524**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30531**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**412177**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**412177**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пр В ОСЯХ 4-5)					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					

1	2		4	5	6	7	8
18	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**16,0000**		**26151,57**	**418425**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	17741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	34893
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**471060**
20	С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**28,0000**		**2353,17**	**65889**
		Накладные расходы	%	--		99,77	2794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,24	5495
		Сметная стоимость:				**2649,18**	**74177**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**484314**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**484314**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**484314**
		Накладные расходы -	Тенге				**20535**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40388**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**545237**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**545237**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-3, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6)							
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы					
21	Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**14,7000**		**6896,27**	**101375**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**23003**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**843**
		Итого материалов:				**5297,91**	**77879**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	19189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	9645
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**130209**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**101375**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**101375**
Материалы -			Тенге				**77879**
Всего заработная плата -			Тенге				**23003**
		Накладные расходы -	Тенге				**19189**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9645**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**130209**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23003**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**130209**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23003**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6)							
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
25	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**14,0000**		**26151,57**	**366122**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	15524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	30532
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**412177**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**366122**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**366122**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**366122**
		Накладные расходы -	Тенге				**15524**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30532**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**412177**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**412177** √
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. В ОСЯХ 7-8)							
РАЗДЕЛ 3. Лестницы							
27	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**24,5000**		**6896,27**	**168959**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**38339**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**1405**
		Итого материалов:				**5297,91**	**129799**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	31982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	16075
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**217015**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**168959**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**168959**
	Материалы -		Тенге				**129799**
	Всего заработная плата -		Тенге				**38339**
		Накладные расходы -	Тенге				**31982**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16075**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**217015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38339**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**217015** √

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38339**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. В ОСЯХ 7-8)					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
31	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**13,0000**		**26151,57**	**339970**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	14415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	28351
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**382736**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**339970**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**339970**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**339970**
		Накладные расходы -	Тенге				**14415**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28351**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**382736**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**382736**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10)					
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы					
33	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**24,5000**		**6896,27**	**168959**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**38339**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**1405**
		Итого материалов:				**5297,91**	**129799**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	31982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	16075
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**217015**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**168959**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**168959**
	Материалы -		Тенге				**129799**
	Всего заработная плата -		Тенге				**38339**
		Накладные расходы -	Тенге				**31982**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16075**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**217015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38339**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**217015**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43
		Сметная заработная плата -	Тенге				38339
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10)							
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
37	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**14,0000**		**26151,57**	**366122**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	15524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	30532
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**412177**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**366122**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**366122**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**366122**
		Накладные расходы -	Тенге				**15524**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30532**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**412177**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**412177**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11-пр-п)							
РАЗДЕЛ 3. Лестницы							
40	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**24,5000**		**6896,27**	**168959**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**38339**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**1405**
		Итого материалов:				**5297,91**	**129799**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	31982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	16075
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**217015**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**168959**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**168959**
	Материалы -		Тенге				**129799**
	Всего заработная плата -		Тенге				**38339**
		Накладные расходы -	Тенге				**31982**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16075**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**217015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38339**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**217015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38339**

1	2		4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11-пр-п)							
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
44	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**21,0000**		**26151,57**	**549183**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	23285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	45797
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**618266**
47	**С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**32,0000**		**2353,17**	**75301**
		Накладные расходы	%	--		99,77	3193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,24	6280
		Сметная стоимость:				**2649,18**	**84774**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**624484**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**624484**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**624484**
		Накладные расходы -	Тенге				**26478**
		Сметная прибыль -	Тенге				**52077**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**703040**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**703040**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 12-13)							
РАЗДЕЛ 3. Лестницы							
48	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**24,5000**		**6896,27**	**168959**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**38339**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**1405**
		Итого материалов:				**5297,91**	**129799**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	31982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	16075
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**217015**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**168959**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**168959**
Материалы -			Тенге				**129799**
Всего заработная плата -			Тенге				**38339**
		Накладные расходы -	Тенге				**31982**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16075**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**217015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38339**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**217015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38339**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 12-13)						
	РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000						
51	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**14,0000**		**26151,57**	**366122**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	15524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	30532
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**412177**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**366122**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**366122**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**366122**
		Накладные расходы -	Тенге				**15524**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30532**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**412177**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**412177**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 13-14)						
	РАЗДЕЛ 3. Лестницы						
55	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**24,5000**		**6896,27**	**168959**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**38339**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**1405**
		Итого материалов:				**5297,91**	**129799**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	31982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	16075
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**217015**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**168959**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**168959**
	Материалы -		Тенге				**129799**
	Всего заработная плата -		Тенге				**38339**
		Накладные расходы -	Тенге				**31982**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16075**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**217015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38339**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**217015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38339**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 13-14)						
	РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000						
58	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**14,0000**		**26151,57**	**366122**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	15524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	30532
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**412177**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**366122**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**366122**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**366122**
		Накладные расходы -	Тенге				**15524**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30532**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**412177**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**412177**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 1-3)						
	РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ						
60	**С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**34,0000**		**2353,17**	**80008**
		Накладные расходы	%	--		99,77	3392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,24	6672
		Сметная стоимость:				**2649,18**	**90072**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**80008**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**80008**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**80008**
		Накладные расходы -	Тенге				**3392**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6672**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**90072**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**90072**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 12-14)						
	РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ						

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**30,0000**		**2353,17**	**70595**
		Накладные расходы	%	--		99,77	2993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,24	5887
		Сметная стоимость:				**2649,18**	**79475**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**70595**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**70595**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**70595**
		Накладные расходы -	Тенге				**2993**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5887**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**79475**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				**79475** √
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		**Тенге**				**78456139**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	**Тенге**				**9249378**
		- затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**				**1840305**
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**				**572815**
		- материалов, изделий и конструкций	**Тенге**				**67366455**
		- перевозка грузов	**Тенге**				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	**Тенге**				**0**
	Накладные расходы I уровня		**Тенге**				**5346576**
	Итого с накладными расходами I уровня		**Тенге**				**83802715**
	Накладные расходы II уровня		**Тенге**				**3553235**
	ИТОГО:		**Тенге**				**87355950**
	Сметная прибыль		**Тенге**				**6988476**
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**94344426**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
2	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**7,9753**		**38718,79**	**308793**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**32391**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**11324**
		Итого материалов:				**33581,14**	**267819**
		Накладные расходы	%	--		3792,37	30245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3400,39	27123

89 635 /

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**45912,05**	**366161**
4	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**3,0000**		**26430,68**	**79292**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**12704**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**3408**
		Итого материалов:				**21334,90**	**64005**
		Накладные расходы	%	--		3363,16	10089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2383,51	7151
		Сметная стоимость:				**32177,35**	**96532**
5	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**1,6000**		**30343,84**	**48550**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**7364**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**1874**
		Итого материалов:				**24853,29**	**39765**
		Накладные расходы	%	--		3723,88	5958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2725,42	4361
		Сметная стоимость:				**36793,13**	**58869**
6	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**9,2000**		**28908,83**	**265962**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**38960**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**10451**
		Итого материалов:				**23813,05**	**219081**
		Накладные расходы	%	--		3468,23	31908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2590,16	23830
		Сметная стоимость:				**34967,22**	**321699**
7	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**6,8000**		**28908,83**	**196580**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**28797**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**7725**
		Итого материалов:				**23813,05**	**161929**
		Накладные расходы	%	--		3468,23	23584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2590,16	17613
		Сметная стоимость:				**34967,22**	**237777**
		Стены 5этажа					

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75**	**м3 кладки**	**13,6000**		**38649,15**	**525628**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**55236**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**19311**
		Итого материалов:				**33511,50**	**455756**
		Накладные расходы	%	--		3789,41	51536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,09	46173
		Сметная стоимость:				**45833,65**	**623338**
10	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**6,0000**		**26430,68**	**158584**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**25409**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**6816**
		Итого материалов:				**21334,90**	**128009**
		Накладные расходы	%	--		3363,16	20179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2383,51	14301
		Сметная стоимость:				**32177,35**	**193064**
11	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)**	**м3 кладки**	**6,9000**		**30279,77**	**208930**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**31758**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**8083**
		Итого материалов:				**24789,22**	**171046**
		Накладные расходы	%	--		3721,16	25676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2720,07	18769
		Сметная стоимость:				**36721,00**	**253375**
12	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)**	**м3 кладки**	**70,3000**		**28844,76**	**2027786**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**297707**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**79858**
		Итого материалов:				**23748,98**	**1669553**
		Накладные расходы	%	--		3465,51	243626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2584,82	181713
		Сметная стоимость:				**34895,09**	**2453125**
13	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)**	**м3 кладки**	**13,5000**		**28844,76**	**389404**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**57170**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**15335**
		Итого материалов:				**23748,98**	**320611**
		Накладные расходы	%	--		3465,51	46784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2584,82	34895
		Сметная стоимость:				**34895,09**	**471084**
25	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**302,0000**		**566,21**	**170996**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**169774**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**2339**
		Накладные расходы	%	--		387,91	117150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	23052
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**311198**
26	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**38,16150**		**9467,89**	**361309**
		Накладные расходы	%	--		401,44	15319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	30130
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**406759**
27	**С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)**	**м3**	**2,27630**		**19054,11**	**43373**
		Накладные расходы	%	--		807,89	1839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	3617
		Сметная стоимость:				**21450,96**	**48829**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
28	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	**м3 кладки**	**22,0300**		**25442,05**	**560488**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**79157**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**31281**
		Итого материалов:				**20772,67**	**457622**
		Накладные расходы	%	--		2981,47	65682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	50094
		Сметная стоимость:				**30697,39**	**676264**
29	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр75**	**м3 кладки**	**34,6200**		**25375,19**	**878489**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**124395**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**49159**
		Итого материалов:				**20705,81**	**716835**
		Накладные расходы	%	--		2978,63	103120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,31	78529
		Сметная стоимость:				**30622,13**	**1060138**
32	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**10,0000**		**30247,44**	**302474**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**35932**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**14199**
		Итого материалов:				**25578,06**	**255781**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	31852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	26746
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**361073**
33	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр75**	**м3 кладки**	**22,7000**		**30173,16**	**684931**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**81565**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**32233**
		Итого материалов:				**25503,78**	**578936**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	72233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,42	60573
		Сметная стоимость:				**36023,64**	**817737**
38	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**16,0800**		**30172,96**	**485181**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**57778**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**22833**
		Итого материалов:				**25503,58**	**410098**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	51167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	42908
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**579257**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0960**		**45968,00**	**4413**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**4325**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**132**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	551

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**7442**
44	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0330**		**170384,21**	**5623**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	469
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**6330**
45	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0330**		**4859,03**	**160**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**108**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**24**
		Итого материалов:				**874,33**	**29**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	19
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**254**
46	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0630**		**192658,10**	**12137**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1012
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**13664**
47	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**2,3200**		**45968,00**	**106646**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**104533**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**3189**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	59876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	13322
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**179844**
48	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5400**		**170384,21**	**92007**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	3901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	7673
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**103581**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,5400**		**4859,03**	**2624**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1765**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**387**
		Итого материалов:				**874,33**	**472**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	308
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**4164**
50	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,7800**		**192658,10**	**342931**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	14540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	28598
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**386069**
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,8900**		**45968,00**	**40912**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**40101**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1224**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	22970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	5110
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**68992**
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,8900**		**192658,10**	**171466**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	7270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	14299
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**193035**
53	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,0600**		**45968,00**	**2758**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2703**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**82**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	345
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**4651**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0360**		**192658,10**	**6936**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	578
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**7808**
55	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0240**		**170384,21**	**4089**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	341
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**4604**
56	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0240**		**4859,03**	**117**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**78**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**17**
		Итого материалов:				**874,33**	**21**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	14
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**185**
57	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**0,9400**		**45968,00**	**43210**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**42354**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1292**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	24260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	5398
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**72868**
58	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,9400**		**193931,06**	**182295**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	7729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	15202
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**205226**
62	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,над отв и вентканалами (АС-75)**	**т металлических изделий**	**0,3190**		**45968,00**	**14664**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**14373**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**439**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	8233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1832
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**24728**
63	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0540**		**167296,58**	**9034**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	753
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**10170**
64	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0540**		**4859,03**	**262**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**177**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**39**
		Итого материалов:				**874,33**	**47**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	31
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**416**
65	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2650**		**192658,10**	**51054**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	2165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	4258
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**57477**
67	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**1,7200**		**30598,72**	**52630**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**29353**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**28629**
		Итого материалов:				**2941,71**	**5060**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	20865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	5880
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**79375**
68	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**1,7200**		**226957,20**	**390366**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	16552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	32553
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**439471**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,7200**		**8954,24**	**15401**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**10268**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**2166**
		Итого материалов:				**1727,83**	**2972**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	7171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	1806
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**24378**
71	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**46,5000**		**77,48**	**3603**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1348**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**48**
		Итого материалов:				**47,64**	**2215**
		Накладные расходы	%	--		19,66	914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	361
		Сметная стоимость:				**104,92**	**4879**
73	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**147,0000**		**314,32**	**46204**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**22424**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**21976**
		Итого материалов:				**49,23**	**7236**
		Накладные расходы	%	--		112,07	16475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	5014
		Сметная стоимость:				**460,50**	**67694**
74	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**25,0000**		**1439,52**	**35988**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**20515**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**19169**
		Итого материалов:				**37,77**	**944**
		Накладные расходы	%	--		592,23	14806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	4064
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**54857**
75	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**2132,74**	**10664**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**6085**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**5467**
		Итого материалов:				**87,05**	**435**
		Накладные расходы	%	--		878,23	4391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	1204
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**16259**
76	**С121-040105-9901 21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**11,3000**		**74872,51**	**846059**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	35873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	70555
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**952487**
		ЛИФТ					
77	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**		**314,32**	**2200**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**1068**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**1046**
		Итого материалов:				**49,23**	**345**
		Накладные расходы	%	--		112,07	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	239
		Сметная стоимость:				**460,50**	**3224**
78	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3300**		**74872,51**	**24708**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	1048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	2060
		Сметная стоимость:				**84290.87**	**27816**
79	**Е11-060301-0408 11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0620**		**202075,10**	**12529**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**2937**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**53**
		Итого материалов:				**154210,74**	**9561**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	2016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	1164
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**15708**
80	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0200**		**315552,10**	**6311**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**3217**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**17**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3084**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	656
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**8861**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10236755**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9775195**
	Материалы -		Тенге				**4306983**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1402080**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1282255**
	Местные материалы -		Тенге				**2504450**
		Накладные расходы -	Тенге				**1182723**
		Сметная прибыль -	Тенге				**876633**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11834551**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1796**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1402080**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**461561**
	Материалы -		Тенге				**8601**
	Всего заработная плата -		Тенге				**41749**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**390366**
		Накладные расходы -	Тенге				**46073**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40611**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**548245**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41749**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12382796** √
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1840**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1443829**
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
93	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
94	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**40,0000**		**4843,24**	**193730**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**97977**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**31309**
		Итого материалов:				**1800,30**	**72012**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	71638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	21229
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**286597**
95	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**322,0000**		**5516,05**	**1776168**
		Накладные расходы	%	--		233,88	75310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	148118
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**1999596**
101	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**235,0000**		**513,00**	**120556**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**108626**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**262**
		Итого материалов:				**50,26**	**11811**
		Накладные расходы	%	--		306,52	72032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	15407
		Сметная стоимость:				**885,08**	**207995**
111	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,8000**		**30598,72**	**24479**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**13653**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**13316**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2353**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	9705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2735
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**36918**
112	**С121-060510-1601 21-060510-1601**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**0,8000**		**257856,22**	**206285**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	8746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	17203
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**232234**
113	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,8000**		**8954,24**	**7163**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**4776**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1008**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1727,83**	**1382**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	3335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	840
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**11339**
114	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**13,8000**		**77,48**	**1069**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**400**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**14**
		Итого материалов:				**47,64**	**657**
		Накладные расходы	%	--		19,66	271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	107
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1448**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2332645**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2094718**
Материалы -			Тенге				**85649**
Всего заработная плата -			Тенге				**208587**
Местные материалы -			Тенге				**1776168**
		Накладные расходы -	Тенге				**220411**
		Сметная прибыль -	Тенге				**185210**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2500339**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**260**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**208587**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**237927**
Материалы -			Тенге				**3736**
Всего заработная плата -			Тенге				**18428**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**206285**
		Накладные расходы -	Тенге				**21787**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20777**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**280491**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18428**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2780830**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**280**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**227015**
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы					
118	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**3553,27**	**10660**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**6555**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**4950**
		Итого материалов:				**120,11**	**360**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	4695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	1228
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**16583**
119	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**8,5800**		**6134,14**	**52631**
		Накладные расходы	%	--		260,09	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	4389
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**59251**
122	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1439,52**	**5758**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**3282**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**3067**
		Итого материалов:				**37,77**	**151**
		Накладные расходы	%	--		592,23	2369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	650
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**8777**
123	**С121-040105-9901 21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,5400**		**74872,51**	**40431**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	1714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	3372
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**45517**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**109480**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**109480**
Материалы -			Тенге				**511**
Всего заработная плата -			Тенге				**9837**
Местные материалы -			Тенге				**93062**
		Накладные расходы -	Тенге				**11010**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9639**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**130129**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9837**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**130129**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9837**

РАЗДЕЛ 6.Перегородки

1	2		4	5	6	7	8
230	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**35,8000**		**3702,90**	**132564**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**34235**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**5223**
		Итого материалов:				**2636,02**	**94370**
		Накладные расходы	%	--		663,40	23750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	12505
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**168819**
231	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**9,4000**		**17988,59**	**169093**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**30506**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**14682**
		Итого материалов:				**13559,42**	**127459**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	23324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	15393
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**207810**
232	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**5,0000**		**17872,91**	**89365**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**16227**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**7810**
		Итого материалов:				**13443,74**	**67219**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	12382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	8140
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**109886**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**391021**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**391021**
Материалы -			Тенге				**289047**
Всего заработная плата -			Тенге				**80968**
		Накладные расходы -	Тенге				**59455**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36038**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**486514**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80968**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**486514**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**105**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				80968
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
416	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,3130**		**40476,22**	**12669**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**11196**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**641**
		Итого материалов:				**2958,02**	**926**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	7645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	1625
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**21939**
417	**С121-060209-0201 21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,3130**		**329953,92**	**103276**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	4379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	8612
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**116267**
418	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1-ЗД3,ИМ-1,2)**	**т**	**0,0210**		**315552,10**	**6627**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**3378**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**18**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3238**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	689
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**9304**
419	**Е11-130301-0502 11-130301-0502**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**18,1000**		**77,48**	**1402**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**525**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**19**
		Итого материалов:				**47,64**	**862**
		Накладные расходы	%	--		19,66	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	141
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1899**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**123974**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8029**
		Материалы -	Тенге				**4101**
		Всего заработная плата -	Тенге				**3902**
		Накладные расходы -	Тенге				**2344**
		Сметная прибыль -	Тенге				**830**

1	2		4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11203**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3902**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**115945**
	Материалы -		Тенге				**926**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11196**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**103276**
		Накладные расходы -	Тенге				**12024**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10237**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**138206**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11196**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**149409**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15099**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14						
	РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000						
37	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиатор биметаллический Rifar Base Ventil 500 с термостатическим клапаном из 4-х секций**	**шт**	**2,0000**		**26151,57**	**52303**
		Накладные расходы	%	--		1108,83	2218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,83	4362
		Сметная стоимость:				**29441,23**	**58882**
49	**С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**55,0000**		**2353,17**	**129424**
		Накладные расходы	%	--		99,77	5488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,24	10793
		Сметная стоимость:				**2649,18**	**145705**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**181727**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**181727**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**181727**
		Накладные расходы -	Тенге				**7705**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15155**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**204587**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**204587**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-11, МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ПО ОВ						
	РАЗДЕЛ 2.МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**1825,20**	**21902**
		Итого оплата труда:				**583,03**	**6996**
		Итого эксплуатация машин:				**30,30**	**364**
		Итого материалов:				**1222,77**	**14673**
		Накладные расходы	%	--		444,47	5334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,57	2179
		Сметная стоимость:				**2451,25**	**29415**
6	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**2898,34**	**115934**
		Итого оплата труда:				**647,82**	**25913**
		Итого эксплуатация машин:				**43,91**	**1757**
		Итого материалов:				**2222,11**	**88884**
		Накладные расходы	%	--		530,76	21231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,33	10973
		Сметная стоимость:				**3703,43**	**148137**
7	**Е11-160401-0206 11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**135,0000**		**3859,16**	**520986**
		Итого оплата труда:				**903,12**	**121921**
		Итого эксплуатация машин:				**59,01**	**7967**
		Итого материалов:				**2916,46**	**393722**
		Накладные расходы	%	--		732,24	98853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,31	49587
		Сметная стоимость:				**4958,71**	**669426**
8	**Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**17,0000**		**9119,19**	**155026**
		Итого оплата труда:				**1430,62**	**24321**
		Итого эксплуатация машин:				**96,57**	**1642**
		Итого материалов:				**7612,12**	**129406**
		Накладные расходы	%	--		1287,39	21886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,53	14153
		Сметная стоимость:				**11239,11**	**191065**
		СТРОЙРАБОТЫ					

1	2		4	5	6	7	8
14	**Е11-201301-0101 11-201301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (опоры скользящие)**	**кг изделия**	**99,6400**		**49,68**	**4950**
		Итого оплата труда:				**43,59**	**4344**
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**220**
		Итого материалов:				**4,24**	**422**
		Накладные расходы	%	--		29,55	2945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	632
		Сметная стоимость:				**85,57**	**8526**
15	**С121-060510-1003 21-060510-1003**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,099640**		**242182,54**	**24131**
		Накладные расходы	%	--		10268,54	1023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20196,09	2012
		Сметная стоимость:				**272647,17**	**27167**
16	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	**17,0000**		**1518,75**	**25819**
		Итого оплата труда:				**843,12**	**14333**
		Итого эксплуатация машин:				**34,08**	**579**
		Итого материалов:				**649,80**	**11047**
		Накладные расходы	%	--		610,17	10373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,31	2895
		Сметная стоимость:				**2299,23**	**39087**
17	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ОП1,ОП2,ОП3)**	**м3**	**0,0880**		**39212,05**	**3451**
		Накладные расходы	%	--		1662,59	146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3269,97	288
		Сметная стоимость:				**44144,61**	**3885**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**872199**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**58351**
	Материалы -		Тенге				**11469**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18677**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**24131**
	Местные материалы -		Тенге				**3451**
	Сдача и испытание -		Тенге				**216**
		Накладные расходы -	Тенге				**14487**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				5827
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				78665
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23
		Сметная заработная плата -	Тенге				18677
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				813849
		Материалы -	Тенге				626685
		Всего заработная плата -	Тенге				179151
		Накладные расходы -	Тенге				147302
		Сметная прибыль -	Тенге				76892
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1038043
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				210
		Сметная заработная плата -	Тенге				179151
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1116708
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				233
		Сметная заработная плата -	Тенге				197827
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		**Тенге**				**14247802**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	**Тенге**				**1847868**
		- затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**				**497055**
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**				**126707**
		- материалов, изделий и конструкций	**Тенге**				**11902879**
		- перевозка грузов	**Тенге**				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	**Тенге**				**0**
	Накладные расходы I уровня		**Тенге**				**1075609**
	Итого с накладными расходами I уровня		**Тенге**				**15323411**
	Накладные расходы II уровня		**Тенге**				**649713**
	ИТОГО:		**Тенге**				**15973123**
	Сметная прибыль		**Тенге**				**1277850**
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**17250973**

Итого по акту в тек. ценах	**Тенге**		**111 595 399**
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	1,059461	118 231 007
Кроме того НДС	Тенге	12%	14 187 721
Всего по акту	**Тенге**		**132 418 727**

Заказчик: Эксперт: Подрядчик: