Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы
2 қарашадағы № 1277 қаулысына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазандағы № 1328 қаулысымен бекітілген
«ОҚО Сайрам ауданы Қайнарбұлақ ауыл округі
Сарыарық ауылындағы медициналық пункттің
құрылысы» инвестициялық жобасы бойынша

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
Салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2013 жылғы 07 қазан
(объектінің орнгаласқан жері) **Сайрам ауданы**

№ 15

облыс әкімінің 2013 жылғы «16» тамыздағы №69 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағакйындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
(комиссия тағайындаған органның атауы)

төраға – жергілікті атқарушы органның өкілі: Оспанов Берік Серікұлы – облыс әкімінің бірінші орынбасары; төраға;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің өкілі: Әбдіқадыров Әбілхан Әскерұлы – Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті басшысының орынбасары, төрағаның орынбасары (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия мүшелері:
тапсырыс беруші:
Дауылбаев Еркебұлан Әбілханұлы – облыстық құрылыс басқармасының басшысы;
Егетаев Тажібай Дүйсенұлы – облыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
пайдаланушы ұйымдар Иманалина Айгүл Жақыпқызы – облыстық денсаулық сақтау басқармасының профилактикалық емдеуді ұйлестіру бөлімінің басшысы (келісім бойыншы);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас мердігер Қуандықов Ғалымжан – «Оңтүстік құрылыс компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас жобалаушы Қуанышбаев Самат – «Шымгорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдар Омашев Рафаил Әлібек ұлы – Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы бойынша санитарлық – эпидемиологиялық қадағалау басқармасының басшысы (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Оңтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары (келісім бойынша). (тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

техникалық қадағалаушы Балабеков Алшынбек - «Корпорация Барс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры «келісім бойынша);

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) облыстық құрылыс басқармасы және «Оңтүстік құрылыс компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

«ОҚО Сайрам ауданы Қайнарбұлақ ауыл округі Сарыарық ауылындағы (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)мекенжайы бойынша

медициналық пункттің құрылысы» (объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кенейту, қайтажаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2012 жылғы «09» ақпандағы №183 Сайрам ауданы Қайнарбұлақ ауылы әкімінің жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде

(шешім шығарған органның атауы)

жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2012 жылғы «26» сәуірдегі № 211 рұқсаты.

(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты (жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер «Оңтүстік құрылыс компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

және қосалқы мердігер - медициналық құрал жабдықтарды жеткізу, орнату жұмыстарын орындаған «LUX Medical (Люкс Медикал)»ЖШС-і. шатыр жабындысындағы жүргізілген ағаштардың және тұрғызылған ғимараты өртен сақтандыру жұмысын жүргізген ИП Тлегенова А.

ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын (ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы-« Шымгорпроек» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әзірлеген.

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам аудандық құрылыс,сәулет және қала құрылысы бөлімі 2012 жылғы 26 наурыз №191/159 сәулет жоспарлау тапсырмасын берген.

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс № 012-2012 жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын облыстық құрылыс басқармасының

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2012 жылғы «02» тамыздағы № 19-0502/12 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 12.04.2013 ж (айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 31.08.2013 ж (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы,4 ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 4 ай
Нақты 4 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
жобалау сметалық құжаттамалар 1 дана, құрылыс нысанының сызбалары 3 дана және түсіндірме кітабы 1 дана. (құжаттар тізбесі немесе актіге косымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Медициналық пункт	адам	20	20	20	20
Жер телімінің жалпы ауданы	Шаршы метр	1500	1500	1500	1500
Құрылыс ауданы	Шаршы метр	150,36	150,36	150,36	150,36
Ғимараттың жалпы ауданы	Шаршы метр	122,96	122,96	122,96	122,96
Ғимараттың пайдалы ауданы оның ішінде тұрғын ауданы	Шаршы метр	109,76	109,76	109,76	109,76
Ғимараттың құрылыс көлемі	Текше метр	751,05	751,05	751,05	751,05

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: дәрігерлік амбулатория ғимараты бір қабатты, төртбұрышты размері 13,71 х10,0 м, бөлмелердің биіктігі 3,0 метр, қабырғалары күйген қыштан, сыртқы және ішкі қабырғалары әрленген.
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және

медициналық құрал жабдықтармен және мебельдермен жабдықталған.
технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған (орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің 2013 жылы 29 шілдеде өрт сөндіруге қарсы дабыл қаққышты ЖК Тлегенова қондырғаны қосымшада келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Құрылыс-монтаж жұмыстары	м2, м3	412,96 м2	31.08.2013 ж

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 30 406 670 мың теңге, соның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары: 27412,05 мың теңге, жабдықтар,
құралдар мен құрал-саймандар 4714,88 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың нақты құны: 32126,93 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 27412,05 мың теңге,
жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 4714,88 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық (тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Қайнарбұлақ ауыл округі Сарыарық ауылындағы медициналық пункттің құрылысы

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Оспанов Б.С. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

Әбдікадыр _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Дауылбаев _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Егетаев Т.Д. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Иманалина Ж.К. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Омашов Р.Ә. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Балабеков А. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Құлмағанбетов _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Қуанышбаев С. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Қуандықов Ғ.Б. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер ТОО " Корпорация Барс"
Подрядчик ТОО "Оңтүстік құрылыс компаниясы"

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04 №73

Наименование обьекта - Строительство медицинского пункта в селе Сары арык сельского округа Кайнарбулак Сайрамсого района ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 19.04. 2013 г.

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базов	СМР в базовых ценах 2001 года	Дополнительные		Налог не добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
								приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	6 799 999	728 571	2 700 648	6 799 999						728 571	6 799 999
Инжиниринговые услуги	91868					91868					91868
Авторский надзор											
Всего по стройке	6891867	728571	2 700 648	6 799 999						728571	6891867

Заказчик:
Заместитель начальника:
ГУ "Управление строительства ЮКО"
_____ Е.Ертаев
Гл.специалист
_____ Т. Канабил

Инженер:
Директор: ТОО "Корпорация Барс"
_____ А.Балабеков
Инженер
_____ Н.Р. Утенов

Подрядчик:
Директор: ТОО "Оңтүстік құрылыс компаниясы"
_____ Б.Қуандыков

Форма№2 в

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"
Подрядчик ТОО "Оңтүстік құрылыс компаниясы"
Договор № 38 от 01.03.2013 г.

Наименование стройки - Строительство медицинского пункта в селе Сары арык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО

Наименование объекта - Строительство медицинского пункта в селе Сары арык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО

А К Т 1

выполненных работ за апрель месяц 2013г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 1-1. Земляные работы											
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экс-и "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмести-ю 0,65 м3	842,688	18,51	17,50	15601	14750	4427	0,01	6	
		м3		1,01	4,41	851	3713	97	0,02	13	
2	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	665,28	18,22	18,22	12121	12121	4086	--	--	
		м3		--	6,33	--	4212	97	0,02	14	
3	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	8596,08288	0,53	0,53	4578	4578	1556	--	--	
		м3		--	0,19	--	1605	97	--	5	
4	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов буль-и мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при переме-ни грунтов 1 группы до 5 м	128,5812	2,80	2,80	361	361	121	--	--	
		м3		--	0,97	--	125	97	--	--	
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	14,2868	122,18	--	1746	--	1972	0,89	13	
		м3		122,18	--	1746	--	113	--	--	
6	Е0101-27-4	Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	23,342308	2,80	2,80	65	65	22	--	--	
		м3		--	0,97	--	23	97	--	--	
7	Е0101-166-1	Подсыпка вручную под полы грунтом 1 группы	10,003846	122,18	--	1222	--	1381	0,89	9	
		м3		122,18	--	1222	--	113	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35695	31876			27	
		Накладные расходы -	Тенге			13566					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2956					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			52217					
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты											
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,9	9051,97	66,01	44355	323	1135	1,35	7	
		м3		195,75	24,93	959	122	105	0,12	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных К.1.В7,5	25,6	10128,10	311,32	259279	7970	15015	2,82	72
		м3		441,00	117,61	11290	3011	105	0,57	15
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных К.1.В12,5	11,3	10493,50	311,32	118577	3518	6628	2,82	32
		м3		441,00	117,61	4983	1329	105	0,57	6
11	Е0111-2-9	Устройство бетонных фундаментов под перегородки	4,34	10040,78	--	43577	--	3027	3,66	16
		м3		567,00	--	2461	--	123	--	--
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	46,14	94,00	--	4337	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-11-10	Армирование фундаментов	0,28514	5239,08	327,33	1494	93	603	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	539	35	105	0,60	--
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-1,С-2,С-3,С-4,С-5	0,235	67700,00	--	15910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм С-1, С-2, С-3,С-4,С-5	0,05014	73000,00	--	3660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании АВ-1	0,0345	24078,76	587,63	831	20	725	118,00	4
		1т		19800,00	222,75	683	8	105	1,08	--
17	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02928	64400,00	--	1886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00522	69000,00	--	360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании АВ-2	0,0435	24078,76	587,63	1047	26	915	118,00	5
		1т		19800,00	222,75	861	10	105	1,08	--
20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0435	68800,00	--	2993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	49,606	234,91	4,19	11653	208	3490	0,38	19
		м2		58,05	1,58	2880	78	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			509958	12158			158
		Накладные расходы -	Тенге			31539				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32490				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			573987				
		РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки								
22	Е0108-6-1	Кладка наружных стен и парапетов простых при высоте этажа до 4 м	68,215	2626,64	335,84	179176	22909	66468	4,54	310
		м3		699,75	126,00	47733	8595	118	0,61	42
23	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,152064	8679,65	422,15	1320	64	1510	56,40	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8257,50	157,50	1256	24	118	0,77	--
24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм СТ-I	0,146784	41200,00	--	6048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СТ-I	0,00528	64100,00	--	338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**186882**	**22974**			**318**
		Накладные расходы -	Тенге			67978				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			270151				
		РАЗДЕЛ 4.Уборная на 2 очка, Бетонный выгреб								
26	Е0101-13-1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 К=0,970**	15,0059	22,38	21,57	336	324	107	0,01	--
		м3		0,81	6,53	12	98	97	0,02	--
27	Е0101-164-1	**Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы К=0,030**	0,4641	167,40	--	78	--	88	1,18	1
		м3		167,40	--	78	--	113	--	--
28	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	3,85	122,18	--	470	--	532	0,89	3
		м3		122,18	--	470	--	113	--	--
29	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	0,768	21,55	4,52	17	3	13	0,11	--
		м3		17,03	--	13	--	97	--	--
30	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	3,4	323,65	18,42	1100	63	388	0,42	1
		м2		85,95	6,91	292	23	123	0,03	--
31	Е0106-33-4	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**	13,4	12651,73	954,99	169533	12797	19782	6,51	87
		м3		1075,50	330,44	14412	4428	105	1,34	18
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм**	0,05357	41200,00	--	2207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,34	9051,97	66,01	3078	22	79	1,35	--
		м3		195,75	24,93	67	8	105	0,12	--
34	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	4,02	258,92	9,95	1041	40	277	0,36	1
		м2		52,20	3,74	210	15	123	0,02	--
35	Е0113-13-1	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	4,02	13,91	0,07	56	--	29	0,04	--
		м2		8,06	0,02	32	--	90	--	--
36	Е0113-13-2	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей к=2,000**	8,04	12,08	0,05	97	--	58	0,04	--
		м2		8,06	0,02	65	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	19,32	106,97	1,19	2067	23	1232	0,37	7
		м2		60,30	0,45	1165	9	105	--	--
38	E0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	19,32	13,91	0,07	269	1	140	0,04	1
		м2		8,06	0,02	156	--	90	--	--
39	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,32	245,44	3,82	4742	74	884	0,21	4
		м2		37,35	1,44	722	28	118	0,01	--
40	E0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	28,34	435,31	5,38	12337	152	4821	0,94	27
		м2		186,75	2,25	5292	64	90	0,01	--
41	E0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,4	1274,32	274,19	4333	932	4405	6,93	24
		м3		994,50	103,50	3381	352	118	0,50	2
42	E0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	0,8464	1292,59	29,74	1094	25	45	0,23	--
		м2		32,85	11,23	28	10	120	0,05	--
43	C11011-774	Скобы ходовые	0,41	129,00	--	53	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	E0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	1,92	622,52	4,64	1195	9	138	0,36	1
		м2		58,05	1,76	111	3	120	0,01	--
45	C11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	0,096	9700,00	--	931	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	E0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	3,1	97,07	1,19	301	4	136	0,26	1
		м2		41,18	0,45	128	1	105	--	--
		Стены								
47	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,1	2626,64	335,84	13396	1713	4969	4,54	23
		м3		699,75	126,00	3569	643	118	0,61	3
48	C143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	0,001938	10400,00	--	20	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
49	E0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича К=1.000	20,4	-38,93	--	-794	--	-937	-0,22	-4
		м2		-38,93	--	-794	--	118	--	--
50	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	3,2	387,52	34,37	1240	110	762	1,21	4
		м2		189,00	12,87	605	41	118	0,06	--
51	C143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	0,000161	10400,00	--	2	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
52	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00314	72779,65	422,15	229	1	31	56,40	--
		т		8257,50	157,50	26	--	118	0,77	--
53	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00314	53000,00	--	166	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная плита перекрытия								
54	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,03	14189,89	241,10	14616	248	1486	8,06	8
		м3		1282,50	91,08	1321	94	105	0,44	--
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,03063	41200,00	--	1262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03908	65900,00	--	2575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,15	258,92	9,95	1333	51	354	0,36	2
		м2		52,20	3,74	269	19	123	0,02	--
		Заполнения дверных проемов								
58	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 К=2,000	3,06	398,48	102,53	1219	314	688	0,90	3
		м2		151,65	35,67	464	109	120	0,14	--
59	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,06	104,40	0,09	319	--	208	0,36	1
		м2		56,48	0,05	173	--	120	--	--
60	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П К 2,000	3,06	5610,00	--	17167	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0110-20-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными глухими, площадь проема до 5 м2 К=2,000	0,302	1115,39	38,15	337	12	101	1,67	1
		м2		265,50	14,42	80	4	120	0,07	--
63	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	0,302	2130,00	--	643	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,302	382,25	1,65	115	--	11	0,22	--
		м2		33,30	0,63	10	--	105	--	--
		Кровля								
65	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	8,81	592,88	7,95	5223	70	729	0,42	4
		м2		66,60	2,97	587	26	119	0,01	--
66	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,0502	8200,00	--	412	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, кобылок	0,1696	21304,82	334,28	3613	57	717	22,10	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м3	3397,50	126,00	576	21	120	0,62	--
			8,81	20,48	0,91	180	8	53	0,03	--
69	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м2	4,68	0,34	41	3	120	--	--
			0,1696	573,75	28,11	97	5	27	0,78	--
		Полы	м3	123,75	10,58	21	2	120	0,05	--
70	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,26	1905,05	11,03	2400	14	154	0,60	1
			м2	95,18	4,14	120	5	123	0,02	--
71	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	0,63	622,52	4,64	392	3	45	0,36	--
			м2	58,05	1,76	37	1	120	0,01	--
72	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	0,0756	10600,00	--	801	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
73	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	4,5	109,84	0,46	494	2	68	0,08	--
			м	12,04	0,18	54	1	123	--	--
74	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1,26	83,18	1,22	105	2	48	0,22	--
			м2	35,55	0,45	45	1	105	--	--
75	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	0,63	97,07	1,19	61	1	28	0,26	--
			м2	41,18	0,45	26	--	105	--	--
		Наружные отделочные работы								
76	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	22,62	254,12	1,96	5748	44	2597	0,61	14
			м2	108,90	0,45	2463	10	105	0,03	1
77	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	25,9	10,56	0,90	274	23	192	0,04	1
			м2	6,71	0,34	174	9	105	--	--
78	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	11,4	108,77	0,60	1240	7	690	0,32	4
			м	57,38	0,23	654	3	105	--	--
		Внутренние отделочные работы								
79	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	25,58	134,45	3,39	3439	87	3162	0,65	17
			м2	117,00	0,72	2993	18	105	0,05	1
80	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	28,86	17,43	0,12	503	3	418	0,09	3
			м2	13,73	0,05	396	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			288083	17245			244
		Накладные расходы -	Тенге			49753				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			358107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Навес для угля								
81	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	1,152	167,40	--	193	--	218	1,18	1
		м3		167,40	--	193	--	113	--	--
82	Е0111-2-9	Устройство бетонных фундаментов Фм-1	1,152	10040,78	--	11567	--	803	3,66	4
		м3		567,00	--	653	--	123	--	--
83	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,58	10128,10	311,32	26130	803	1513	2,82	7
		м3		441,00	117,61	1138	303	105	0,57	1
84	Е0109-17-1	Монтаж металлических стоек Ст-1, Ст-2	0,12546	4646,85	2285,57	583	287	248	9,35	1
		т		1579,50	617,13	198	77	90	2,34	--
85	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,12546	147100,00	--	18455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0109-25-1	Монтаж балок МБ-1, МБ-2 при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,37218	5030,50	2020,02	1872	752	929	14,10	5
		т		2272,50	502,43	846	187	90	1,79	1
87	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,37218	147100,00	--	54748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00791	175710,10	1826,10	1390	14	97	42,70	--
		т		8100,00	690,75	64	5	140	3,37	--
89	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00791	55300,00	--	437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	29,32	24,84	0,02	728	1	110	0,02	1
		м2		4,16	--	122	--	90	--	--
91	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	16,5	112,45	34,24	1855	565	884	0,32	5
		м2		51,08	8,45	843	139	90	0,03	--
92	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	16,5	1190,00	--	19635	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,00072	604700,00	--	435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,00128	525600,00	--	673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			138703	2422			25
		Накладные расходы -	Тенге			4804				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8611				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			152116				
		РАЗДЕЛ 6.Пожарный резервуар V=25м3								
95	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	88,6871	22,38	21,57	1985	1913	632	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,81	6,53	72	580	97	0,02	2
96	Е0101-164-1 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их меха-м способом/	2,7429	200,88	--	551	--	623	1,42	4
		м3		200,88	--	551	--	113	--	--
97	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов буль-и мощ-ю 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5 м	9,45	5,55	5,55	52	52	17	--	--
		м3		--	1,80	--	17	97	0,01	--
98	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,15	122,18	--	385	--	435	0,89	3
		м3		122,18	--	385	--	113	--	--
99	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов буль-и мощ-ю 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14,2	6,48	6,48	92	92	29	--	--
		м3		--	2,10	--	30	97	0,01	--
100	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	12,75	12651,73	954,99	161310	12176	18822	6,51	83
		м3		1075,50	330,44	13713	4213	105	1,34	17
101	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	3,36	14189,89	241,10	47678	810	4846	8,06	27
		м3		1282,50	91,08	4309	306	105	0,44	1
102	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,75	94,00	--	1199	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	16,11	133,00	--	2143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,45112	68200,00	--	30766	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0817	41200,00	--	3366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00784	53600,00	--	420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,01224	126994,77	680,89	1554	8	74	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	68	3	105	1,26	--
108	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Хомуты, фиксаторы и анкера Ан-1: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07544	50600,00	--	3817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,31	258,92	9,95	2669	103	709	0,36	4
		м2		52,20	3,74	538	39	123	0,02	--
110	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	31,85	367,64	3,58	11709	114	4206	0,73	23
		м2		124,88	0,88	3977	28	105	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			269697	15269			145
		Накладные расходы -	Тенге			30392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			318095				
		РАЗДЕЛ 7.Выгреб на 10м3								
111	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	27,56	4,85	4,85	134	134	45	--	--
		м3		--	1,68	--	46	97	0,01	--
112	E0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экск-и "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	187,6465	22,38	21,57	4199	4047	1337	0,01	1
		м3		0,81	6,53	152	1226	97	0,02	5
113	E0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механ-м способом/	5,8035	200,88	--	1166	--	1317	1,42	8
		м3		200,88	--	1166	--	113	--	--
114	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов буль-и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	148,8	5,55	5,55	827	827	260	--	--
		м3		--	1,80	--	268	97	0,01	1
115	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	49,6	122,18	--	6060	--	6848	0,89	44
		м3		122,18	--	6060	--	113	--	--
116	E0111-13-3	Устройство гравийных покрытий с пропиткой битумом	7,56	558,07	24,55	4219	186	456	0,26	2
		м2		39,83	9,20	301	70	123	0,04	--
117	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	9,17	12651,73	954,99	116016	8757	13537	6,51	60
		м3		1075,50	330,44	9862	3030	105	1,34	12
118	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,20724	68200,00	--	14134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,10582	41200,00	--	4360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	C12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01104	58600,00	--	647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ХОМУТЫ	0,03251	50600,00	--	1645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,9	258,92	9,95	4894	188	1300	0,36	7
		м2		52,20	3,74	987	71	123	0,02	--
123	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,15	14189,89	241,10	30508	518	3101	8,06	17
		м3		1282,50	91,08	2757	196	105	0,44	1
124	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,17982	67700,00	--	12174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	E0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,00896	7294,77	680,89	65	6	54	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	50	2	105	1,26	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00896	50600,00	--	453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,22	2831,00	1856,11	623	408	435	4,93	1
		м3		812,93	597,97	179	132	140	2,37	1
128	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1,16	4020,00	--	4663	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
129	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	1100,00	--	1100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0123-24-1	Установка люков	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
131	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	50,4	367,64	3,58	18529	180	6655	0,73	37
		м2		124,88	0,88	6294	44	105	0,04	2
132	Е0106-36-4	Железнение поверхности	50,4	59,59	0,23	3003	12	2720	0,29	15
		м2		51,30	0,09	2586	5	105	--	--
133	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	50,4	245,44	3,82	12370	193	2307	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1882	73	118	0,01	--
134	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	12,42	367,64	3,58	4566	44	1640	0,73	9
		м2		124,88	0,88	1551	11	105	0,04	1
135	Е0111-2-9	Устройство БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	0,231	10040,78	--	2319	--	161	3,66	1
		м3		567,00	--	131	--	123	--	--
136	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	7,18	125,08	0,99	898	7	102	0,07	--
		м2		11,59	0,38	83	3	119	--	--
137	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,718	4140,52	245,72	2973	176	406	2,71	2
		м3		382,50	92,25	275	66	119	0,45	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			260900	15719			216
		Накладные расходы -	Тенге			42971				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18232				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			322103				

РАЗДЕЛ 8.Благоустройство и озеленение территории, Ограждение

138	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	154	1619,78	133,05	249446	20490	25279	0,44	68
		м		73,26	43,99	11282	6774	140	0,22	33
139	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	154	1191,71	2,09	183523	322	19647	0,82	126
		м		141,11	0,64	21731	99	90	--	--
140	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	46653,25	2042,41	46653	2042	6662	25,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ворота		4158,00	600,66	4158	601	140	2,90	3
141	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	√ 1	18911,46	33,72	18911	34	2028	13,00	13
		ворота		2242,54	11,22	2243	11	90	0,04	--
142	У1-40-2	ПАРКОВКА ДЛЯ А/МАШИН (60м2)	1 √	58400,97	2321,13	58401	2321	6309	23,00	23
		площадка		3861,00	645,78	3861	646	140	3,20	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			556935	25209			256
		Накладные расходы -	Тенге			59926				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37012				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			653872				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2246853	142871			1389
		Накладные расходы -	Тенге			300928				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152867				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2700648**				

Времен.здания и сооружение : 3,4 %	91822
Итого:	2792470
Затраты на зимнее время: 0,7 %	19547
Выслуга лет: 1 %	27925
Дополнительные отпуска: 0,4 %	11170
Итого с оборудованием:	2851112
Итого с коэфф. Переход.цен К= 2,08774	5952380
Налоги, сборы, платежи 2 %	119048
Итого:	**6071428**
НДС 12 %	**728571**
Всего:	**6799999**

Директор:

ТОО "Корпорация Барс"

_____ А. Балабеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Оңтүстік құрылыс компаниясы"

_____ Г.Б. Қуандыков

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер ТОО " Корпорация Барс"
Подрядчик ТОО "Оңтүстік құрылыс компаниясы"

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04 №73

Наименование объекта - Строительство медицинского пункта в селе Сары арык сельского округа Кайнарбулак Сайрамсого района ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 20.06. 2013 г.

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР и базовых	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	25 037 783	2 682 620	4 089 524	10 268 266						1 100 171	10 268 266
В том числе оборудование, мед. оборудование с НДС											
мед. оборудование без НДС											
Инжиниринговые услуги (сумма без НДС)	338260										138724
Авторский надзор											
Всего по стройке	25376043	2682620	4 089 524	10 268 266						1100171	10406990

Заказчик:
Начальник отдела
строительных обьектов
ГУ "Управление строительства ЮКО"
Г. Жумабаев

Инженер:
Директор ТОО" Корпорация Барс"
Б. Балабеков
Инженер
Р. Утенов

Подрядчик:
Директор: ТОО "Оңтүстік құрылыс компаниясы"
Г. Б.Қуандыков

Форма № 2-в

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЮКО".
Подрядчик: ТОО "Оптегенсервис компании".
Договор: № 38 от 01.03.2013 г.
Наименование стройки: Строительство мечетного комплекса в селе Сарыарык, сельского округа Кайтпас, Сарыагашского района ЮКО.
Наименование объекта: Строительство мечетного комплекса в селе Сарыарык, сельского округа Кайтпас, Сарыагашского района ЮКО.

АКТ 3

выполненных работ за июнь месяц 2013г

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифры и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость единицы: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость единицы: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда рабочих-строителей: на ед. изм.	Затраты труда рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ. ЛИНОЛЕУМ-32,98м2								
1	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	32,98	52,72	2,62	1739	86	467	0,07	2
		м2		10,51	0,99	347	33	123	--	--
2	Е0111-2-9	Устройство уплотн. трамбовками полетн-х слоев бетонных	2,53946	10040,78	--	25498	--	1771	3,66	9
		м3		567,00	--	1440	--	123	--	--
3	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,98	258,92	9,95	8539	328	2269	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1722	123	123	0,02	1
4	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	32,98	769,78	4,99	25387	162	2448	0,38	13
		м2		58,50	1,85	1929	61	123	0,01	--
5	Е0111-40-1	Устройство плинтусов из винилхлор-х на клее КН-2	34,76	123,31	0,16	4286	6	695	0,09	3
		м		16,18	0,07	562	2	123	--	--
		Бетонные покрытие-6,5								
6	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,5	52,72	2,62	343	17	92	0,07	--
		м2		10,51	0,99	68	6	123	--	--
7	Е0111-2-9	Устройство уплотненных трамбовками полетнающих слоев бетонных	0,527	10040,78	--	5291	--	368	3,66	2
		м3		567,00	--	299	--	123	--	--
8	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,5	410,34	14,76	2667	96	463	0,36	2
		м2		52,43	5,54	341	36	123	0,03	--
9	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	13	-49,28	-0,67	-641	-9	31	-0,01	--
		м2		-4,69	-0,25	-22	-3	123	--	--
10	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	9,75	30,29	0,22	295	2	223	0,10	1
		м		18,50	0,09	180	1	123	--	--
		Керамические покрытие-72,2								
11	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	72,2	52,72	2,62	3806	189	1021	0,07	5
		м2		10,51	0,99	759	71	123	--	--
12	Е0111-2-9	Устройство уплотненных трамбовками полетнающих слоев бетонных	5,776	10040,78	--	57996	--	4028	3,66	21
		м3		567,00	--	3275	--	123	--	--
13	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток или облицовочных с крас-и полов	72,2	1467,64	11,72	105963	846	15636	1,06	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		171,68	4,39	1239	317	575	9,02	2
14	Е0115-90-2	Устройство плинтусов гладких керамических	101,82	256,85	0,32	26156	33	5228	6,21	24
		м		41,63	0,11	4239	11	123	--	--
15	Е0112-8-3	Устройство стен из шлакобетонных панелей, облицованных керамическими	8,7	1512,36	261,86	39258	2278	6495	3,44	30
		м3		499,50	99,00	4346	861	123	0,48	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			306583	4034			201
		Накладные расходы -	Тенге			41083				
		Непредвиденные и непредусмотренные затраты -	Тенге			20860				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			368526				
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка								
16	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	164,178	254,12	1,96	41721	322	18851	0,61	100
		м2		108,90	0,45	17879	74	105	0,03	4
17	Е0115-51-4	**Улучшенная штукатурка ПОКОЛИ цементно-песчаным раствором**	20,385	254,12	1,96	5180	40	2341	0,61	12
		м2		108,90	0,45	2220	9	105	0,03	1
18	Е0115-53-3	**Высококачественная штукатурка цементно-известк-м раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм**	76,6	176,72	0,97	13537	74	7202	0,53	41
		м		95,40	0,36	7308	28	105	--	--
19	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	183,328	306,50	2,10	56190	385	12670	0,39	71
		м2		65,03	0,79	11922	145	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**116628**	**821**			**225**
		Накладные расходы -	Тенге			41563				
		Непредвиденные и непредусмотренные затраты -	Тенге			9491				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			167682				
		РАЗДЕЛ 3. Крыльцо Кр-1 с навесом								
20	Е0106-3-1	Устройство бетонного крыльца с навесом	1,56	10506,91	260,48	16391	406	1153	3,94	6
		м3		614,25	89,46	958	140	105	0,35	1
21	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02851	5239,08	327,33	149	9	60	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	54	4	105	0,60	--
22	СТ2041-90 Изм. и дополн.№9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d-5 мм	0,02851	41200,00	--	1175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0192	93997,62	304,24	1805	6	669	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	635	2	105	0,56	--
24	СТ2041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0192	18000,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,06471	13711,47	5475,87	887	354	384	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	326	100	90	5,46	--
26	СТ2021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,06471	133700,00	--	8652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,76	24,84	0,02	93	--	14	0,02	--
		м2		4,16	--	16	--	90	--	--
		КРЫЛЬЦО Кр-2								
28	E0106-3-1	Устройство бетонного крыльца	0,72	10506,91	260,48	7565	188	532	3,94	3
		м3		614,25	89,46	442	64	105	0,35	--
29	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00657	5239,08	327,33	34	2	14	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	12	1	105	0,60	--
30	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 С.Н РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,00657	41200,00	--	271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Козырек 2-шт								
31	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	8,62	112,45	34,24	969	295	462	0,32	3
		м2		51,08	8,45	440	73	90	0,03	--
32	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	8,62	1190,00	--	10258	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	E0109-21-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в стыковых пролетах до 21 м и высотой до 25 м	0,3324	13864,97	4022,39	4609	1337	3040	56,50	19
		т		9090,00	1071,86	3022	356	90	3,81	1
34	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3324	2452,13	545,76	815	181	368	5,25	2
		т		1230,75	--	409	--	90	--	--
35	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,3324	147100,00	--	48896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	E0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,16	25013,91	332,71	4002	53	1819	75,22	12
		м3		11245,50	126,00	1799	20	100	0,61	--
37	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0264	93997,62	304,24	2482	8	920	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	873	3	105	0,56	--
38	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0264	18000,00	--	475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	19,28	24,84	0,02	479	--	72	0,02	--
		м2		4,16	--	80	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			110353	2841			56
		Накладные расходы -	Тенге			9508				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			7192				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			127052				

РАЗДЕЛ 4.Оборудование и материалы топочной, Отопление

40	E0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных паровых и водогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	13038,27	1712,39	26077	3425	22032	46,00	92
		1котел		7965,00	641,25	15930	1283	128	3,13	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С ПРАЙС ЛИСТ	КОТЕЛ "Z-26" ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ	2	47415,00	--	94830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	129,17	6447	240	5795	13,09	26
		1насос		2218,50	45,00	4437	90	128	0,22	--
43	С ПРАЙС ЛИСТ	НАСОС ГОР N25/5 ВИРКУЛЯЦИОННЫЙ	2	25049,54	--	50099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	7553,07	91,69	7553	92	285	1,11	1
		1фильтр		189,00	33,75	189	34	128	0,17	--
45	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,60	4558	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
46	Е0116-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	1,5	1449,57	27,87	2174	42	366	1,04	2
		м		180,23	10,44	270	16	128	0,05	--
47	Е0109-17-1	Монтаж МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	0,152	4646,85	2285,57	706	347	300	9,35	1
		т		1579,50	617,13	240	94	90	2,34	--
48	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,152	162200,00	--	24654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	4	266,48	3,96	1066	16	275	0,30	1
		м		52,20	1,49	209	6	128	0,01	--
50	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	2	264,48	3,96	529	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
51	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	12	422,48	3,96	5070	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
52	С130903-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	1	225,00	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	2	634,00	--	1268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	5	362,00	--	1810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	1	408,00	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	7	888,00	--	6216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	5	958,45	1,57	4792	8	360	0,31	2
		комплект		56,25	--	281	--	128	--	--
58	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63,00	--	126	--	138	0,31	1
		комплект		54,00	--	108	--	128	--	--
59	СЗ31205-5	Термометры угловые в оправе	2	541,00	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,23	21,80	0,05	49	--	12	0,03	--
		м2		5,81	0,02	13	--	90	--	--
61	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью БТ-177	4,46	67,13	0,12	299	1	11	0,01	--
		1м2		2,77	0,05	12	--	90	--	--
62	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	9	221,01	5,31	1989	48	381	0,24	2
		м		40,28	2,03	363	18	100	0,01	--
63	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	12	245,49	5,47	2946	66	516	0,24	3
		м		40,95	2,03	491	24	100	0,01	--
64	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	21	114,31	6,39	2401	134	681	0,19	4
		м		29,93	2,48	629	52	100	0,01	--
65	СЦ011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,61	3860,00	--	2355	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,8	21,80	0,05	105	--	25	0,03	--
		м2		5,81	0,02	28	--	90	--	--
67	Е0113-26-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью БТ-177	9,6	49,32	0,05	473	--	36	0,02	--
		м2		4,16	0,02	40	--	90	--	--
68	СЦ011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,895	3860,00	--	3455	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	18	10,99	--	198	--	246	0,05	1
		м		10,69	--	192	--	128	--	--
70	СЦ30810-45	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	1	200,00	--	200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Пожаротушение								
71	Сб1.9т.9п.3	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛЫЙ ОУ-8	1	4262,00	--	4262	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
72	Сб.5.1т.1п.254	Лопата железная	1	288,00	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Сб.5.1т.1п.251	Ведро пожарное	2	340,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Сп.5.51.0/п.2прим	Металлическая ванна для песка	1	5380,00	--	5380	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
75	С133008-92	Песок природный	0,5	1980,00	--	990	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-82	Войлок строительный	0,0034	149706,00	--	509	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			266269	4543			144
	ВСЕГО: Стоимость оборудования -		Тенге			155539				
		Накладные расходы -	Тенге			1661				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1034				
		Накладные расходы -	Тенге			300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1540				
		Накладные расходы -	Тенге			31286				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6065				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			308155				
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
77	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщ 0,5 мм	2,6	1797,88	13,16	4674	34	840	1,54	4
		м2		247,50	4,93	644	13	128	0,02	--
78	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали круглого сечения диам. 200 мм	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	--
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	--
79	Е0120-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1	3108,29	30,04	3108	30	377	1,73	2
		шт		283,50	11,25	284	11	128	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8643	70			6
		Накладные расходы -	Тенге			1298				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10537				
		РАЗДЕЛ 6.Водопровод и канализация, Водоснабжение								
80	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	15	952,37	36,99	14286	555	4320	1,22	18
		1счетчик		211,50	13,50	3173	203	128	0,07	1
81	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 25/40М	15	14400,00	--	216000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
83	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	10	328,00	--	3280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	2	371,00	--	742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных фланцевых чугунных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,37	7
		Того		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
86	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 32 мм	5	584,00	--	2920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0117-2-3	Установка смесителей	7	143,52	1,57	1003	11	1129	0,79	5
		шт		126,00	--	882	--	128	--	--
88	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВХ настенные, с верхним изливом и аэратором	7	1320,00	--	9240	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
89	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	11	659,00	--	7249	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	15	404,02	5,28	6060	79	3658	1,05	16
		м		188,55	1,98	2828	30	128	0,01	--
91	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	2	409,13	7,90	818	16	601	1,29	3
		м		231,75	2,95	464	6	128	0,01	--
92	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3	499,47	12,19	1498	37	1141	1,64	5
		м		292,50	4,57	878	14	128	0,02	--
93	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	32	499,47	12,19	15983	390	12168	1,64	52
		м		292,50	4,57	9360	146	128	0,02	1
94	С Прайс-лист	Клипсы д=15	32	4,75	--	152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С Прайс-лист	Клипсы д=20	2	6,33	--	13	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С Прайс-лист	Клипсы д=25	3	7,91	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С Прайс-лист	Клипсы д=32	15	9,89	--	148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 530 мм Футляр	0,5	1216,90	117,36	608	59	355	2,91	1
		м		510,75	43,94	255	22	128	0,21	--
99	С130806-129 Изм. и дополн.№9 СЦРК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с уменьшенной кривизной ГОСТ 10704-91, 530х5 мм	0,5	8330,00	--	4165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0106-13-1	Устройство бетонных УШОР	0,01	10101,07	86,60	101	1	5	3,06	--
		м3		490,50	32,72	5	--	105	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			52	10,99	--	571	--	712	0,05	3
		м		10,69	--	556	--	128	--	--
102	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,052	8097,13	--	421	--	543	51,50	3
		км		8032,50	--	418	--	130	--	--
		Водопровод Т3 горячего водоснабжения								
103	ПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый полипропиленовый, d= 15 мм	5	168,00	--	840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре. Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	7	659,00	--	4613	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	10	499,47	12,19	4995	122	3802	1,64	16
		м		292,50	4,57	2925	46	128	0,02	--
106	Ц0128-923-4	КИПЯТИЛЬНИК	5	1140,24	--	5701	--	5973	8,00	40
		шт		1127,25	--	5636	--	90	--	--
107	1504	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН" V =30 л	2	15158,36	--	30317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	1504	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН" V =15 л	3	9870,56	--	29612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0126-35-1 Изм. и доп. инд. 8	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука THERMAFlex	13	72,96	16,85	949	219	558	0,21	3
		м		38,59	4,33	502	56	100	0,03	--
110	С11031-189 Изм. и доп.инд.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 22 мм	13	50,00	--	650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			13	10,99	--	143	--	178	0,05	1
		м		10,69	--	139	--	128	--	--
		Канализация								
112	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	24	748,88	1,43	15726	30	2766	0,56	12
		м		102,38	0,54	2150	11	128	--	--
113	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	11	620,54	0,64	6826	7	1499	0,58	6
		м		106,20	0,25	1168	3	128	--	--
114	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,011	8097,13	--	89	--	115	51,50	1
		км		8032,50	--	88	--	130	--	--
115	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,021	8287,75	--	174	--	219	51,50	1
		км		8032,50	--	169	--	130	--	--
116	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 530 мм футляр	0,5	1216,90	117,36	608	59	355	2,91	1
		м		510,75	43,94	255	22	128	0,21	--

117	С 16806-129 (Тех. п. 901/01.9 С.П.РК 8.02.04-2002г. П.РК	Трубы электросварные прямошовные и сопрямыванные с электродуговой сварочной ГОСТ 10704-91, 530х5 мм	0,5	8350,00	--	4175	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
118	Е0116-5-2	Прокладка по стенам сетей и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 300 мм	4	1218,62	10,58	4874	42	758	0,77	3
		т	--	144,00	3,96	576	16	128	0,02	--
119	503-80236-11	ОТВОД 90-50-ПП 90,001 ПО.ПИ ЭТИЛЕН ВД	0,01	35529,68	--	355	--	--	--	--
		1000ШТ	--	--	--	--	--	--	--	--
120	503-80244-11	ТРОЙНИК 190-100,100ФТП99,001, ПО.ПИ ЭТИЛЕН ВД	0,001	109634,45	--	110	--	--	--	--
		1000ШТ	--	--	--	--	--	--	--	--
121	503-80245-11	ТРОЙНИК145-50,50ФТП100,001, ПО.ПИ ЭТИЛЕН ВД	0,009	44665,89	--	402	--	--	--	--
		1000ШТ	--	--	--	--	--	--	--	--
122	503-80258-11	РЕВИЗИЯ Р-100 ФТП 82,000СЬ, ПО.ПИ ЭТИЛЕН ВД	0,001	154300,33	--	154	--	--	--	--
		1000ШТ	--	--	--	--	--	--	--	--
123	С Прайс-лист	МУФТА М110Кх110К-ПП.Д	8	24,13	--	193	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
124	С Прайс-лист	МУФТА М50Кх50К-ПП.Д	5	51,42	--	257	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
125	Е0117-5-4	Установка раковин	7	2909,71	12,33	20368	86	1331	0,81	6
		комплект		144,00	4,50	1008	32	128	0,02	--
126	С131401-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	7	1750,00	--	12250	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
127	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			446831	2419			223
	28% ГОСТ (почтовые, сверхурочные) -		Тенге			59928				
		Накладные расходы -	Тенге			47677				
		Планируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26074				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:	Тенге			520581				

РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

128	Е0121-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	1	507,09	41,34	507	41	479	2,46	2
		шт		427,50	16,38	428	16	108	0,08	--
129	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-9	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
130	Ц0108-526-1	Автоматы одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
131	ПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель ВА-47-29 ИЭК 3Р, 16А, 25А, автоматич-й	1	197,00	--	197	--	--	--	--
		ШТ	--	--	--	--	--	--	--	--
132	ПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель ВА-47-29 ИЭК 1Р, 16А, автоматический	7	67,00	--	469	--	--	--	--
		ШТ	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	ПРАЙС-, ПИСТ	Устройство защитного отключения УЗО-ВА-12	1	628,00	--	628	--	--	--	--
		шт		--		--		--	--	
134	E0121-18-15	Монтаж светильников для люминесцентных ламп установленных в подвесных потолках	20	103,01	100,47	5060	2009	6296	1,43	29
		шт		234,00	57,50	4680	1150	108	0,26	5
135	ПРАЙС-, ПИСТ	Светильник PRS/R-2X36	16	2407,00	--	38512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	ПРАЙС-, ПИСТ	Светильник ARCTIC -2X36	1	3129,10	--	3129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	ПРАЙС-, ПИСТ	Светильник OTN 1X36	3	2359,80	--	7079	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	E0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	14	325,07	92,47	4551	1295	3866	1,26	18
		шт		203,18	52,49	2845	735	108	0,23	3
139	ПРАЙС-, ПИСТ	Светильник PRS/R-4X36	6	4310,00	--	25860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	ПРАЙС-, ПИСТ	Светильник PRS/R-4X40	8	4396,20	--	35170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	E0121-18-1	Монтаж светильников с автономным источником питания с лампой со степенью защиты IP54	2	244,37	65,36	489	131	302	0,95	2
		шт		151,65	34,45	303	69	108	0,16	--
142	ПРАЙС-, ПИСТ	Светильник САО-25	2	7053,00	--	14106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	E0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	5	119,60	2,58	598	13	550	0,61	3
		шт		100,80	1,02	504	5	108	0,01	--
144	ПРАЙС-, ПИСТ	Светильник НПП03-1х150, 1х60	5	322,00	--	1610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74//, тип OSRAM, 36 Вт	93	82,00	--	7626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С151706-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип ЛОН-150	3	18,00	--	54	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип ЛОН-60	2	17,00	--	34	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	93	14,00	--	1302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	E0121-18-1	Монтаж блоков аварийного питания с перезаряжаемой Ni-Cd батареи	8	244,37	65,36	1955	523	1698	0,95	8
		шт		151,65	34,45	1213	276	108	0,16	1
150	С ПРАЙС-, ПИСТ	Блок аварийного питания с перезаряжаемой Ni-Cd батареи INVERLUX	8	7053,00	--	56424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	E0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	8	34,70	--	278	--	255	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		29,48	--	240	--	108	--	--
152	С151807-135	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом тип РС 16-306	7	68,00	--	476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С151801-136	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом ТИП РС 16-312	1	195,00	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	9	35,40	--	319	--	287	0,19	2
		шт		29,48	--	265	--	108	--	--
155	С151801-12	Выключатель однoклавишный, тип С 110-801	8	156,00	--	1248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	С151801-18	Выключатель однoклавишный, тип С 110-827	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	45,74		366		268	0,20	2
		шт		31,05	--	248	--	108	--	--
158	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С 510-803	8	182,00	--	1456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключат-и, переключ-й и штепсел-х розеток, тип К-201 с крышкой	0,025	16300,00	--	408	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
160	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип ,П251У 3	0,02	16100,00	--	322	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	340	108,60	48,90	36924	16626	16731	0,22	75
		м		39,60	12,20	13464	4148	95	0,07	24
162	ПРАЙС -, ЛИСТ	Трубы гофрированные из ПВХ, д= 20мм	340	15,00	--	5100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
163	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	340	27,70	2,10	9418	714	6525	0,10	34
		м		19,70	0,50	6698	170	95	--	1
164	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,22	52100,00	--	11462	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
165	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,12	60500,00	--	7260	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			299317	21471			184
	ВСЕГО: Стоимость оборудования -		Тенге			1294				
		накладные расходы	Тенге			39227				
		Непредвиденные и непредусмотренные затраты -	Тенге			20235				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге			358779				

РАЗДЕЛ 8.Отопление и вентиляция

166	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	40,5	343,48	3,96	13911	160	2783	0,30	12
		м		52,20	1,49	2114	60	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	E0113-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		261,48	1,96	1851	25	193	0,30	2
		м		52,20	0,39	369	10	128	0,01	--
168	E0118-6-1	Установка отопительных радиаторов ЗИЛ2-130-500	12,14	4327,15	34,73	52575	422	1889	0,68	8
		1кВт		108,45	13,01	1318	158	128	0,06	1
169	E0118-22-5	Установка кранов шаровых	11	62,13	--	683	--	317	0,12	1
		компенсат		22,50	--	248	--	128	--	-
170	E0115-172-4	Масляная окраска радиаторов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15,2	148,40	0,07	2256	1	1724	0,65	10
		м2		108,00	0,02	1642	--	105	--	--
171	E0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3	148,40	0,07	445	--	340	0,65	2
		м2		108,00	0,02	324	--	105	--	--
172	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,13	21,80	0,05	3	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	99	--	--
173	E0113-37-1	Первый обклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме	0,13	435,31	5,38	57	1	22	0,94	--
		м2		186,75	2,25	24	--	99	0,01	--
174	E0113-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме	0,13	215,48	1,57	28	--	9	0,40	--
		м2		74,25	--	10	--	99	--	--
175	E0126-28-3	Пенополиуретановая изоляция поверхностей труб методом напыления	0,03	6740,11	3311,11	202	99	160	17,32	1
		м3		3267,00	2058,75	98	62	100	9,22	--
176	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЕНОПОЛИУРЕТАН КОТМ-115	0,00108	966000,00	--	1043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопр-а и горячего водосн-я диам. до 50 мм	47,5	10,99	--	522	--	650	0,05	2
		м		10,69	--	508	--	128	--	--
178	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5	623,70	14,12	3119	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
179	C130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные. Dy 20 мм	11	377,00	--	4147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200,00	--	600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция								
181	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200Х200 мм	9	346,15	16,15	3115	145	2125	1,07	10
		шт		177,75	6,75	1600	61	128	0,03	--
182	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм	0,8	1867,88	13,16	1494	11	258	1,54	1
		м2		247,50	4,93	198	4	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			86051	938			52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 8	0,002			11436				
		Сметная прибыль 8,00% от ФОТ (Зп=1,00)	2,64			5849				
		Итого по разделу 8	0,002			103336				

РАЗДЕЛ 9. СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ "ТОРШЕР"/3шт/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	62	23,20	2,10	1438	130	990	0,10	6
		м		16,50	0,30	1023	19	95	--	--
184	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,062	42000,00	--	2604	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
185	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,20	--	1093	--	760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--	95	--	--
186	С151610-9	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа ПКВ3-1	4	4770,00	--	19080	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0133-3-2	Бурение ям на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	3	1065,02	925,52	3195	2777	1183	0,89	3
		котлован		139,50	235,98	419	708	105	0,92	3
188	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	0,36	10229,69	132,50	3683	48	106	1,48	1
		м3		231,75	49,50	83	18	105	0,24	--
189	Е0109-17-1	Монтаж колонн сельского сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКА	0,08961	4646,85	2285,57	416	205	177	9,35	1
		т		1579,50	617,13	142	55	90	2,34	--
190	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,08961	542,84	144,52	49	13	24	1,34	--
		т		292,50	--	26	--	90	--	--
191	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т СТОИМОСТЬ СТОЙКИ	0,08961	172800,00	--	15485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,08961	2680,92	2005,12	240	180	64	2,14	--
		т		360,00	322,92	32	29	105	1,04	--
193	Ц0108-88-3	Сталь прокатная швеллерная №5	0,002904	102170,00	1870,00	297	5	24	52,00	--
		т		8280,00	270,01	24	1	95	1,57	--
194	Ц0108-593-1	Светильник с наличниками на трубу	3	451,50	248,00	1355	744	693	0,87	3
		шт		172,00	71,10	516	213	95	0,41	1
195	С151702-1	Светильники типа РТУ 01-125-001-У1	3	4460,00	--	13380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	3	496,00	--	1488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	Ц0108-148-1	Кабель до 35 кВ по постоянным группам, блокам и коробам масса 2 кг до 3 кг	15	27,70	2,10	416	42	288	0,10	2
		м		19,70	0,50	296	8	95	--	--
198	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,015	60500,00	--	908	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
199	Ц0168-61-1	Предохранитель	3	276,50	18,60	830	56	583	1,00	3
		шт		200,00	4,50	600	14	95	0,03	--
200	1504-3073	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ИПТ-6У3, ГОСТ 11138-73	3	178,06	--	534	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
201	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	3	254,80	12,50	764	38	772	1,00	3
		шт		234,00	--	702	--	110	--	--
202	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	3	244,00	--	732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	7,5	51,70	2,80	388	21	198	0,16	1
		м		27,50	0,30	206	2	95	--	--
204	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	27	431,60	21,60	11653	583	3896	0,99	24
		шт		149,00	2,90	4023	78	95	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			80026	4830			50
		Накладные расходы	Тенге			9757				
		Непредвидимые и непредвидимые затраты	Тенге			5114				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			95170				

РАЗДЕЛ 10.Наружные сети водопровода и канализации, Водопровод хозпитьевой В1

205	Е0101-134-4	Разработка грунта I группы в отвал экс-м "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместим-ю 0,25 м3	99,134	26,17	24,95	2594	2473	1038	0,01	1
		м3		1,22	9,58	121	950	97	0,04	4
206	Е0101-164-1 глуб-й 1,55 о-3,180 к=1,2	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами /доработка грунта вручную после разработки их меха-м способом/	3,066	200,88	--	616	--	696	1,42	4
		м3		200,88	--	616	--	113	--	--
207	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульд-м мощ-ю 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5 м	76,65	5,55	5,55	426	426	134	--	--
		м3		--	1,80	--	138	97	0,01	1
208	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	25,55	122,18	--	3122	--	3528	0,89	23
		м3		122,18	--	3122	--	113	--	--
209	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэт-х труб диам. 50 мм	0,146	47611,09	17877,09	6951	2610	6529	173,00	25
		км		29700,00	4698,68	4336	686	130	18,10	3
210	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, PN 10 МПа, SDR 17 Dн 54,9 мм	146	188,00	--	27448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	С130002-51	Заглушки пароспускные фланцевые с уплотнительной поверхностью "выступ-впадина" на давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
214	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	1	1060,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубоп-м диам. 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,60	4
		фланец		126,00	--	756	--	130	--	--
216	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	6	2350,00	--	14100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм ВТУ, ЖКХ НОД ФЛАНЕЦ	0,0016	70811,26	30144,88	113	48	101	236,00	--
		км		40500,00	8009,55	65	13	130	31,96	--
218	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dн 109,3 мм	1,6	726,00	--	1162	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубоп-м диам. до 50мм	19	74,06	9,93	1407	189	1556	0,32	6
		фланец		63,00	--	1197	--	130	--	--
220	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	19	1360,00	--	25840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм ВТУ, ЖКХ НОД ФЛАНЕЦ	0,0025	47611,09	17877,09	119	45	112	173,00	--
		км		29700,00	4698,68	74	12	130	18,10	--
222	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dн 50 мм	2,5	188,00	--	470	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0122-34-2	Установка стальных тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
224	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	0,7	714,00	--	500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
225	С130806-67 Изм. и	Тройник стальной 157х4 мм	0,7	363,00	--	254	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0122-34-1	Установка прочих отводов, калач, патрубка, переходов	3	300,57	225,64	902	677	591	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
227	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ Dн 50 мм	3	188,00	--	564	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0106-13-4	Устройство бетонных УПОР	0,27	10101,07	86,60	2727	23	148	3,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		490,50	32,72	132	9	105	0,16	--
229	Е0122-41-8	Установка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм ГП,ЦП,ВП	0,00175	158788,86	103471,23	273	181	169	306,00	1
		км		51300,00	23375,85	90	41	130	98,72	--
230	С130804-267 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001 , P 0,8 МПа, SDR 21 Dn 280 мм	1,75	4769,00	--	6580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
231	С130930-4	Вентили пожарные 30б1Р для воды Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 50 мм	1	3630,00	--	3630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 25 мм	1	500,00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0122-34-2	Установка стальных тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
234	С130806-67 Изм. и	Тройник стальной 457х4 мм	2,5	363,00	--	908	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
235	С130806-70 Изм. и	Тройник стальной 476х6 мм	5,7	472,00	--	2690	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
236	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопроводных и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	146	10,99	--	1605	--	1998	0,05	7
		м		10,69	--	1561	--	128	--	--
239	Е0122-31-1	Промывка с хлорированием трубопроводов диам. 50-65 мм	0,146	8097,13	--	1182	--	1525	51,80	8
		км		8032,50	--	1173	--	130	--	--
240	Е0122-21-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 57Х3 мм	0,0007	17312,54	5104,10	12	4	9	42,90	--
		км		7785,00	1928,25	5	1	130	9,42	--
		Колодцы								
241	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,45	18514,57	1879,87	45361	4606	6287	8,86	22
		м3		1435,50	538,43	3517	1319	130	2,06	5
242	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2	1100,00	--	2200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,3	32800,00	--	42640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
244	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изме-е кл. бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,3	-250,00	--	-325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоим-и за изм-е кл. бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,3	-134,00	--	-174	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
246	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002С Н РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м (ГОСТ 8020-90). Dв 1500 мм	2,36	8530,00	--	20131	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
247	С13Н104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип А (Х15), ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
248	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА	0,0278	133700,00	--	3717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0111-2-9	Устройство бетонной ПОДГОТОВКИ ПОД ЗАДВИЖКИ	0,24	10040,78	--	2410	--	167	3,66	1
		м3		567,00	--	136	--	123	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
250	Е0101-13-1	Разработка грунта I группы в отвал экск-м "Прямая лопата" и на "Обратная лопата" с ковшом вмести-ю 0,25 м3	10,185	26,17	24,95	267	254	107	0,01	--
		м3		1,22	9,58	12	98	97	0,04	--
251	Е0101-164-1 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механ-м способом)	0,315	200,88	--	63	--	72	1,42	--
		м3		200,88	--	63	--	113	--	--
252	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5 м	7,875	5,55	5,55	44	44	14	--	--
		м3		--	1,80	--	14	97	0,01	--
253	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	2,625	122,18	--	321	--	362	0,89	2
		м3		122,18	--	321	--	113	--	--
254	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,015	465331,02	1733,92	6980	26	1202	361,00	5
		км		60966,00	650,25	914	10	130	3,17	--
		Колодцы								
255	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,54	24322,39	2308,84	13134	1247	2212	13,87	7
		м3		2286,00	864,68	1234	467	130	4,22	2
256	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	1100,00	--	1100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
257	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,28	32800,00	--	9184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
258	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изм-е кл. бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-250,00	--	-70	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
259	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изм-е кл. бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-134,00	--	-38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89/1,19 м и внутрен. колодцев высотой 1,0/1ГОСТ 8020-90, Дв 1000 мм	0,89	5330,00	--	4743	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
261	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л-А15/, ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
262	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА	0,0097	133700,00	--	1297	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
263	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,56	24,84	0,02	14	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
264	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	15	11,76	--	176	--	205	0,05	1
		м		10,69	--	160	--	128	--	--
		ОТМОСТКА								
265	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	1,200667	10040,78	--	12056	--	837	3,66	4
		м3		567,00	--	681	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			308538	14363			130
		Накладные расходы -	Тенге			32204				
		Непредвидываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163914				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			361186				
		РАЗДЕЛ 11.Пожарный резервуар V=25м3								
266	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	43,34	245,44	3,82	10637	166	1984	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1619	62	118	0,01	--
267	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки К=0,150	0,231	10040,78	--	2319	--	161	3,66	1
		м3		567,00	--	131	--	123	--	--
268	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	13,26	125,08	0,99	1659	13	189	0,07	1
		м2		11,59	0,38	154	5	119	--	--
269	Е0116-40-5	Установка выхлопного устройства Ду-1 из стальных электросварных труб диам. 100 мм	4	1240,75	20,80	4963	83	708	0,73	3
		м		130,50	7,79	522	31	128	0,04	--
270	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 102х3 мм	4	540,00	--	2160	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
271	Е0116-40-6	Установка Ду-2 из стальных электросварных труб диаметром 127 мм	1,2	1565,57	27,87	1879	33	293	1,04	1
		м		180,23	10,44	216	13	128	0,05	--
272	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 127х5 мм	1,2	889,00	--	1067	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
273	Е0109-29-4	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,05172	13711,47	5475,87	709	283	307	28,90	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5040,00	1552,87	261	80	90	5,16	--
274	1.12021-267	Металлические лестницы	0,05172	133700,00	--	6915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью НФ-115	3	24,84	0,02	75	--	11	0,02	--
		м2		1,16	--	12	--	90	--	--
276	1.010-7-31-1	Установка сборных плит и колец диаметром до 1000 мм	0,07	2831,00	1856,11	198	130	138	4,93	--
		м3		812,93	597,97	57	42	140	2,37	--
277	С143018-30 Изм. и дополнен.7 СН РК	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	4020,00	--	1166	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
278	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	1100,00	--	1100	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
279	E0123-24-1	Установка люков	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			33200	744			18
		Накладные расходы -	Тенге			4081				
		Непредвиденные непредвиденные затраты -	Тенге			2837				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			50118				

РАЗДЕЛ 12.Благоустройство и озеленение территории. Покрытие. Тип-1

280	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 г/м3 типа АБВ	309	601,22	15,35	185778	4744	4521	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1835	1564	133	0,02	5
281	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3 типа АБ	309	455,62	15,35	140787	4744	4521	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1835	1564	133	0,02	5
282	E0127-54-3	Норма для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3	1236	54,02	--	66769	--	16	--	--
		м2		0,01	--	12	--	133	--	--
283	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	309	151,98	17,83	46962	5508	4717	0,04	13
		м2		6,41	5,07	1981	1566	133	0,02	6
284	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	158	661,04	6,63	104445	1048	23207	0,70	110
		м		108,68	1,76	17171	278	133	0,01	1
285	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91/ М-400	7,11	25200,00	--	179172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-2								
286	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	179,5	164,82	34,29	29586	6155	3534	0,04	7
		м2		6,01	8,79	1079	1579	133	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	E0127-26-3	Устройство основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.5,7	1436	11,66	1,37	16737	1964	957	--	1
		м2		0,10	0,10	144	576	133	--	2
288	E0127-11-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	8,975	2267,76	68,13	20353	611	108	0,14	1
		м3		21,38	12,76	192	115	133	0,04	--
289	E0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	179,5	121,94	39,85	21887	8948	20694	0,46	82
		м2		69,08	17,60	12400	3159	133	0,09	15
290	С143003-29 Прм. и доп.вып.8 СН РК	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 60 мм	179,5	1150,00	--	206425	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
291	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	96	449,94	6,63	43194	637	14101	0,70	67
		м		108,68	1,76	10433	169	133	0,01	1
292	С143003-9 Прм. и	Камни бетонные бортовые М-300 , БР100.20.8	1,536	24600,00	--	37786	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
293	E0111-2-3	МЕСТНЫЙ УТРАМБОВАННЫЙ ГРУНТ	6	1524,94	--	9144	--	3504	3,10	19
		м3		474,75	--	2849	--	123	--	--
294	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	4	449,94	6,63	1800	27	588	0,70	3
		м		108,68	1,76	435	7	133	0,01	--
295	С143003-9 Прм. и	Камни бетонные бортовые М-300 , БР100.20.8	0,064	24600,00	--	1574	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостки								
296	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.150мм	11,76	10040,78	--	118080	--	8202	3,66	43
		м3		567,00	--	6668	--	123	--	--
297	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	78,4	467,65	--	36663	--	2581	0,14	11
		м2		24,75	--	1940	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1267142	34384			378
		Накладные расходы -	Тенге			91548				
		Непредвиденные расходы -	Тенге			81521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1440212				

РАЗДЕЛ 13.Озеленение

298	E0147-15-7	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25%	8	84,15	--	673	--	868	0,58	5
		яма		84,15	--	673	--	129	--	--
299	E0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	8	27,63	--	221	--	283	0,17	1
		шт		27,48	--	220	--	129	--	--
300	С143012-44	СТОИМОСТЬ САЖЕНЦЕВ СИРЕНИ	8	230,00	--	1840	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	Е01-1-115-2	Подготовка растительного грунта вручную мест для деревьев-саженцев между зрелыми способом с добавлением растительной земли до 25%	50	146,77	18,14	7338	757	8860	0,98	47
		100м		131,63	5,74	6582	287	129	0,02	1
302	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с открытой корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	50	151,76	--	7588	--	9665	0,82	41
		шт		149,85	--	7493	--	129	--	--
303	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /КЛЕН/, без кома, высотой 1,5 м	50	358,00	--	17900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	392	27,63	--	10831	--	13881	0,17	65
		шт		27,45	--	10760	--	129	--	--
305	С143012-44	КУСТАРНИК СТРИЖЕННЫЙ	392	62,89	--	24654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			71045	757			159
		Накладные расходы -	Тенге			33558				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			6276				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			110880				
		РАЗДЕЛ 14.МАФ								
306	С6.1.9т.14п.5	Противовозвратный щит	1	5080,00	--	5080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
307	С6.5.51.69п.2	Металлический ящик для песка	1	5380,00	--	5380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
308	С143008-92	Песок природный	0,5	1980,00	--	990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
309	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т,емкость для мойки обуви	0,03	154200,00	--	4626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
310	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	1	3064,08	--	3064	--	714	4,10	4
		скамья		679,80	--	680	--	105	--	--
311	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	4	2720,42	80,96	10882	324	4253	6,00	24
		урна		990,00	22,56	3960	90	105	0,11	--
312	С ПРАЙС.ЛИСТ	МУСОРОКОНТЕЙНЕРЫ	2	14255,56	--	28511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			58533	324			28
		Накладные расходы -	Тенге			4967				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			3810				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			67309				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3469159	92538			1855
	ВСЕГО: Стоимость оборудования -		Тенге			216761				
		Накладные расходы -	Тенге			401152				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			219214				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4089524**				
		В том числе оборудования:				**216761**				
		Итого без оборудования:				**3872763**				

Времен здания и сооружение : 3,4 %	1316574
Итого:	4004437
Затраты на зимнее время: 0,7 %	28031
Выслуга лет: 1 %	40044
Дополнительные отпуска: 0,4 %	16018
Итого с оборудованием:	4305291
Итого с коэфф. Переход.цен К= 2,08774	8988328
Налоги, сборы, платежи 2 %	179767
Итого:	**9168095**
НДС 12 %	**1100171**
Всего:	**10268266**

Директор:

ТОО "Корпорация Барс"

Подрядчик:

"Онтүстік құрылыс компаниясы"

Б. Қуандыков

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЮКО"
Инженер ТОО " Корпорация Барс"
Подрядчик ТОО "Оңтүстік құрылыс компаниясы"

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04 №73

Наименование обьекта - Строительство медицинского пункта в селе Сары арык сельского округа Кайнарбулак Сайрамсого района ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 20.05. 2013 г.

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базов	СМР в базовых ценах 2001 года	Дополнительные		Налог не добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
								приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	14 769 517	1 582 448	5 877 013	7 969 518						853 877	7 969 518
Инжиниринговые услуги	199536					199536					107668
Авторский надзор											
Всего по стройке	14969053	1582448	5 877 013	7 969 518						728571	8077186

Заказчик:
Начальник отдела строительства объектов
ГУ "Управление строительства ЮКО"
_____ Б.Сыдыков
Гл.специалист
_____ О.Жаксыл

Инженер:
Директор: ТОО "Корпорация Барс"
_____ А.Балабеков
Инженер
_____ Н.Р. Утенов

Подрядчик:
Директор: ТОО "Оңтүстік құрылыс компаниясы"
_____ Г. Б.Қуандыков

Форма№2 в

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"

Подрядчик ТОО "Онтүстік құрылыс компаниясы"

Договор № 38 от 01.03.2013 г.

Наименование стройки - Строительство медицинского пункта в селе Сары арык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО

Наименование объекта - Строительство медицинского пункта в селе Сары арык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО

А К Т 2

выполненных работ за май месяц 2013г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки								
1	E0108-6-1	Кладка наружных стен и парапетов простых при высоте этажа до 4 м	5,339	2626,64	335,84	14024	1793	5202	4,54	24
		м3		699,75	126,00	3736	673	118	0,61	3
2	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	27,95032	10400,00	--	290683	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
3	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	182,46	-38,93	--	-7103	--	-8382	-0,22	-40
		м2		-38,93	--	-7103	--	118	--	--
4	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	17,6968	2611,86	337,41	46222	5971	16633	4,38	78
		м3		670,50	126,00	11866	2230	118	0,62	11
5	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	6,725	10400,00	--	69940	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
6	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	93,218	421,35	34,73	39277	3237	26180	1,43	133
		м2		225,00	13,01	20974	1213	118	0,06	6
7	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	4,698	10400,00	--	48859	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм СТ-2.К-1	0,049843	41200,00	--	2054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СТ-2.К-1	0,002948	64100,00	--	189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	E0108-12-1	УСТАНОВКА ПЕТЕЛЬ П-1	0,0204	8679,65	422,15	177	9	203	56,40	1
		т		8257,50	157,50	168	3	118	0,77	--
11	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0204	47400,00	--	967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			505288	11010			196
		Накладные расходы -	Тенге			39836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32707				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			577832				
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие								
12	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	120	854,62	30,89	102554	3707	26145	1,09	131
		м2		169,88	11,68	20386	1402	120	0,06	7
13	С11031-156 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	11,832	2340,00	--	27687	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	120	204,04	15,94	24485	1913	5799	0,24	29
		м2		34,65	5,96	4158	715	119	0,03	3
15	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек ТОЛЩ.30ММ	1800	6,25	0,14	11246	252	343	--	2
		м2		0,11	0,05	198	90	119	--	1
16	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	93,7	384,14	4,48	35993	420	12182	0,67	63
		м2		106,65	1,69	9993	158	120	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			201965	6291			224
		Накладные расходы -	Тенге			44468				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			261220				
		РАЗДЕЛ 3. Монолитные ж/бетонные конструкции								
		Сердечники МС-1								
17	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,08	14043,95	990,15	15167	1069	2289	10,40	11
		1м3		1644,75	374,04	1776	404	105	1,83	2
18	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0095	62000,00	--	589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,154	65900,00	--	10149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Рамы РМ-1								
20	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20	1,32	14328,15	990,15	18913	1307	2798	10,40	14
		м3		1644,75	374,04	2171	494	105	1,83	2
21	Е0106-18-2	Устройство ригелей рам на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте ригелей до 500 мм из бетона В20	2,94	16706,04	407,30	49116	1197	7837	14,40	42
		1м3		2385,00	153,86	7012	452	105	0,75	2
22	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0184	69000,00	--	1270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0168	66000,00	--	1109	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0198	77000,00	--	1525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0646	64400,00	--	4160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,154	62100,00	--	9563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
27	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,68	16546,47	367,51	44345	985	6589	13,10	35
		м3		2202,75	138,83	5903	372	105	0,68	2
28	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1458	68800,00	--	10031	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09264	69000,00	--	6392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сейсмопояс								
30	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,54	12472,22	316,01	44152	1119	5529	8,25	29
		м3		1368,00	119,39	4843	423	105	0,58	2
31	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,15857	64700,00	--	10259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08452	69000,00	--	5832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм СКРУТКИ	0,01594	50600,00	--	807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0138	8679,65	422,15	120	6	137	56,40	1
		т		8257,50	157,50	114	2	118	0,77	--
35	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0138	50600,00	--	698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0076	93997,62	304,24	714	2	265	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	251	1	105	0,56	--
		Монолитный участок МУ-1								
37	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,5	14189,89	241,10	21285	362	2163	8,06	12
		м3		1282,50	91,08	1924	137	105	0,44	1
38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1756	65900,00	--	11572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОРЫ	0,00396	50600,00	--	200	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			267968	6047			146
		Накладные расходы -	Тенге			27608				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			313310				
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
40	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	175,6	592,88	7,95	104110	1396	14538	0,42	74
		м2		66,60	2,97	11695	522	119	0,01	3
41	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,39	8200,00	--	3198	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	1,15	7940,00	--	9131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0110-14-1	Установка стропил	2,66	21304,82	334,28	56671	889	11247	22,10	59
		м3		3397,50	126,00	9037	335	120	0,62	2
44	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,797	22541,72	316,57	17966	252	3449	22,50	18
		м3		3487,50	119,25	2780	95	120	0,58	--
45	Е0110-49-2	Укладка конькового бруса	0,01	20617,97	309,62	206	3	31	13,80	--
		м3		2452,50	117,00	25	1	120	0,57	--
46	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	42,4	125,08	0,99	5303	42	604	0,07	3
		м2		11,59	0,38	491	16	119	--	--
47	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	175,6	20,48	0,91	3597	160	1058	0,03	5
		м2		4,68	0,34	822	60	120	--	--
48	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,797	1862,35	14,17	1484	11	296	1,88	1
		м3		303,75	5,40	242	4	120	0,03	--
49	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,66	573,75	28,11	1526	75	429	0,78	2
		м3		123,75	10,58	329	28	120	0,05	--
		Слуховые окна								
50	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
51	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	0,414	2130,00	--	882	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,414	382,25	1,65	158	1	15	0,22	--
		м2		33,30	0,63	14	--	105	--	--
53	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СТО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,478	3960,00	--	1893	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С11011-798	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными шухтворными переплетами для жилых зданий	1	720,00	--	720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
55	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	0,1114	10900,00	--	1214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	0,0105	9700,00	--	102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,1629	10200,00	--	1662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинк-й стали	3,2	715,87	1,24	2291	4	585	0,97	3
		м2		153,23	0,47	490	2	119	--	--
59	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	3,2	20,48	0,91	66	3	19	0,03	--
		м2		4,68	0,34	15	1	120	--	--
60	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,1908	1862,35	14,17	355	3	71	1,88	--
		м3		303,75	5,40	58	1	120	0,03	--
61	Е0110-5-1	Установка лестниц	0,0122	22541,72	316,57	275	4	53	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	43	1	120	0,58	--
62	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,0112	8200,00	--	92	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - ЛЕСТНИЦ	0,0112	1862,35	14,17	21	--	4	1,88	--
		м3		303,75	5,40	3	--	120	0,03	--
64	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным СЛУХОВЫХ ОКОН	2,4	97,07	1,19	233	3	105	0,26	1
		м2		41,18	0,45	99	1	105	--	--
65	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	6	24,75	0,90	149	5	41	0,03	--
		м		5,42	0,34	33	2	120	--	--
66	С11021-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	0,004	6050,00	--	24	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,00064	8200,00	--	5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,00464	1862,35	14,17	9	--	2	1,88	--
		м3		303,75	5,40	1	--	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			216423	2933			174
		Накладные расходы -	Тенге			33740				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15010				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			265172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Парапет								
69	E0106-19-1	Устройство поясов и опалубке	2,56	12472,22	316,01	31929	809	3998	8,25	21
		м3		1368,00	119,39	3502	306	105	0,58	1
70	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,11371	64700,00	--	7357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08184	69000,00	--	5647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	E0108-12-1	Установка выпусков в кирпичной кладке	0,0171	8679,65	422,15	148	7	170	56,40	1
		т		8257,50	157,50	141	3	118	0,77	--
73	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0171	44300,00	--	758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02068	93997,62	304,24	1944	6	721	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	684	2	105	0,56	--
75	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0315	8679,65	422,15	273	13	313	56,40	2
		т		8257,50	157,50	260	5	118	0,77	--
76	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,02446	41200,00	--	1008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00704	64100,00	--	451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,08964	9850,48	1162,95	883	104	602	46,60	4
		т		7357,50	108,00	660	10	90	0,53	--
79	С12021-87	Защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,08964	180100,00	--	16144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	2,76	385,00	--	1063	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	E0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	2,73	89,06	--	243	--	237	0,52	1
		м2		82,80	--	226	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			67848	940			34
		Накладные расходы -	Тенге			5439				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3376				
		Накладные расходы -	Тенге			602				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1058				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			78322				
		РАЗДЕЛ 6. Оконные и дверные проемы								
		Двери								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,78	367,11	19,34	1388	73	662	0,83	3
		м2		139,39	6,57	527	25	120	0,03	--
83	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,78	13000,00	--	49140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	E0110-91-1	Установка фрамужных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,546	498,09	19,17	272	10	155	1,38	1
		м2		230,97	6,18	126	3	120	0,03	--
85	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки фрамужные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	0,546	5240,00	--	2861	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	E0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	7,56	398,48	102,53	3013	775	1699	0,90	7
		м2		151,65	35,67	1146	270	120	0,14	1
87	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	7,14	634,99	31,85	4534	227	1738	1,15	8
		м2		190,80	12,04	1362	86	120	0,06	--
88	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	13,23	4010,00	--	53052	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380,00	--	13800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
91	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	16,32	472,81	19,00	7716	310	4385	1,30	21
		м2		217,73	6,18	3553	101	120	0,03	--
92	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- глухое и поворотная створка**	16,32	8050,00	--	131376	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,72	472,81	19,00	1286	52	731	1,30	4
		м2		217,73	6,18	592	17	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С12061-185 Изм. и дополн.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- имеет и поворотно-откидная створка	2,72	9940,00	--	27037	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0110-22-2	Установка пластмассовых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	3,3	238,30	5,58	786	18	381	0,59	2
		м2		94,05	2,12	310	7	120	0,01	--
96	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	13,2	2030,00	--	26796	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,36	715,87	1,24	2405	4	615	0,97	3
		м2		153,23	0,47	515	2	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			331710	1471			49
		Накладные расходы -	Тенге			10366				
		Непредвиденные расходы -	Тенге			20525				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			362600				
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка								
98	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	111,68	264,60	2,39	29551	267	17673	0,69	77
		м2		149,81	0,90	16731	101	105	--	--
99	Е0115-169-2	Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных потолков	111,68	-38,39	-0,02	-4287	-2	-3113	-0,15	-17
		м2		-26,55	--	-2965	--	105	--	--
100	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	80,93	17,43	0,12	1410	10	1171	0,09	7
		м2		13,73	0,05	1111	4	105	--	--
101	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	30,75	202,79	2,95	6236	91	3101	0,57	18
		м2		94,95	1,10	2920	34	105	0,01	--
102	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	392,81	168,08	4,07	66022	1597	56361	0,74	291
		м2		135,68	0,97	53296	381	105	0,05	20
103	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	272,66	17,43	0,12	4752	33	3945	0,09	25
		м2		13,73	0,05	3744	14	105	--	--
104	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	77,28	173,10	1,88	13377	145	6412	0,47	36
		м2		78,30	0,72	6051	56	105	--	--
105	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	42,87	1871,26	2,10	80221	90	15025	2,00	86
		м2		333,00	0,79	14276	34	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			197281	2230			523
		Накладные расходы -	Тенге			100575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непланируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17871				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			315728				
		РАЗДЕЛ 8.Электрооборудование и электроосвещение. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
106	Ц108-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1054,60	39,60	1055	40	402	2,00	2
		шт		416,00	6,80	416	7	95	0,04	--
107	ПРАЙС-.ЛИСТ	Ящик ЯУРП-100	1	1219,63	--	1220	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц108-599-12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1228,10	10,10	1228	10	486	3,00	3
		шт		509,00	2,30	509	2	95	0,01	--
109	ПРАЙС-.ЛИСТ	Шкаф-бокс ЩРН-36з распределительный	1	1638,00	--	1638	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
110	Ц108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
111	ПРАЙС-.ЛИСТ	Выключатель ВА-47-29 ИЭК 3Р, 32А, автоматический	1	352,00	--	352	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
112	Ц108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
113	ПРАЙС-.ЛИСТ	Выключатель ВА-47-29 ИЭК 3Р, 8А, 25А, автоматический	2	197,00	--	394	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
114	ПРАЙС-.ЛИСТ	Выключатель ВА-47-29 ИЭК 1Р, 10А, 4А, автоматический	3	67,00	--	201	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
115	ПРАЙС-.ЛИСТ	Устройство защитного отключения УЗО-ВА,12	5	628,00	--	3140	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
116	Ц108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	10	62,70	0,20	627	2	550	0,34	3
		шт		57,80	0,10	578	1	95	--	--
117	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-306	10	68,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Ц108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47,00	0,20	94	--	87	0,29	1
		шт		45,50	0,10	91	--	95	--	--
119	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С110-801	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип К-201 с крышкой	0,012	16300,00	--	196	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип ,1251У 3	0,005	16100,00	--	81	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
122	П0108-409-1	Трубы ПВХ по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	205	108,60	48,90	22263	10025	10088	0,22	45
		м		39,60	12,20	8118	2501	95	0,07	15
123	ПРАЙС-.ПИСТ	Трубы гофрированные из ПВХ, д 20мм	205	15,00	--	3075	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	П0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	205	27,70	2,10	5679	431	3934	0,10	21
		м		19,70	0,50	4039	103	95	--	1
125	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,022	52100,00	--	1146	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
126	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,166	60500,00	--	10043	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
127	ПРАЙС-.ПИСТ	Кабель ВВГ -660 силовой, сеч. 5х2,5 мм2	17	91,00	--	1547	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.п.	2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
		шт		124,20	--	248	--	108	--	--
129	ПРАЙС-.ПИСТ	Светильник аварийный EFS 45	2	2116,00	--	4232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	П0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	88,90	3,10	3556	124	1072	0,16	6
		м		27,90	0,30	1116	12	95	--	--
131	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0312	59000,00	--	1841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			70743	10791			95
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			11177				
		Накладные расходы -	Тенге			19392				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			94872				
		РАЗДЕЛ 9.Сети КЛ-0,4кВ, ВЛ-10кВ, ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
132	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,144	9051,97	66,01	1303	10	33	1,35	--
		м3		195,75	24,93	28	4	105	0,12	--
133	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,384	11064,56	257,71	4249	99	293	4,05	2
		м3		634,50	91,69	244	35	105	0,40	--
134	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00256	65000,00	--	166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,2544	93997,62	304,24	23913	77	8866	198,00	50
		1т		33075,00	114,75	8414	29	105	0,56	--
136	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0008	62000,00	--	50	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,10834	17937,36	627,68	1943	68	1394	86,50	9
		т		14197,50	101,25	1538	11	90	0,49	--
138	С12021-251	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой свыше 0,5 до 1,0 т	0,02413	151500,00	--	3656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,08421	64700,00	--	5448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощ-ю 160 и 250 кВа по строите-м работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
141	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформато-х подстанций мощностью 160 и 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
142	ПРАЙС ЛИСТ АО"КТЗ"	Комплектные трансформаторые подстанции КТП 10/0,4кВ 25кВА	1	86685,24	--	86685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	ПРАЙС ЛИСТ	Трансформаторы трехфазные маслянные ТМ-25/10	1	102921,14	--	102921	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
145	ПРАЙС ЛИСТ	Счетчик СЕ-301	1	12157,64	--	12158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,176667	41504,56	31105,06	7332	5495	2889	51,10	9
		1км		9157,50	6414,57	1618	1133	105	22,72	4
147	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭЛЕКТРОКОМП ЛЕКТ"	Провод напряжением 10кВ сечением,мм2 1Х50 СПП-3	403	79,10	--	31877	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
149	ПРАЙС-ЛИСТ	Разъединитель линейный SZ24	1	40319,94	--	40320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			330789	9728			94
	ВСЕГО: Стоимость оборудования -		Тенге			201764				
		Накладные расходы -	Тенге			19092				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			358769				
			РАЗДЕЛ 10. СЕТИ ВЛ-10кВ							
		КтБ 10-26 ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ ВЛ-10 кВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с подкосом В.Л 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
151	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 СВ105-2	2	18000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	1	574,13	--	574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ60	1	735,75	--	736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	ПРАЙС-ЛИСТ	НАКЛАДКА ОГ52	1	152,92	--	153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х 51	2	226,76	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У 52	1	749,54	--	750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	ПРАЙС-ЛИСТ	ЗП21	2	265,35	--	531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯТОРЫ								
158	ПРАЙС ЛИСТ	SL37.2	7	278,04	--	1946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	ПРАЙС ЛИСТ	SP15	7	120,63	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	ПРАЙС ЛИСТ	SDI37	1	2694,54	--	2695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	ПРАЙС ЛИСТ	SO115.9585	2	775,71	--	1551	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
162	ПРАЙС ЛИСТ	SK7-1A	12	134,87	--	1618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	ПРАЙС ЛИСТ	SDI90.150	6	3193,26	--	19160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	ПРАЙС ЛИСТ	SO235	6	3022,01	--	18132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	ПРАЙС ЛИСТ	SL25.2	3	876,43	--	2629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	ПРАЙС ЛИСТ	SP16	3	239,67	--	719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	ПРАЙС ЛИСТ	SDI97	1	4054,26	--	4054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УАтБ 10-26 ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ В.Л 10 кВ УАтБ10-26								
168	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом В.Л 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
169	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 СВ110-2	2	18000,00	--	36000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	--	--	--	--	--	--	--
170	ПРАЙС-.ЛИСТ	Траверса ТМ73	1	574.13	--	574	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
171	ПРАЙС-.ЛИСТ	Траверса ТМ60	3	735.75	--	2207	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
172	ПРАЙС-.ЛИСТ	Хомут Х 51	6	226.76	--	1361	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
173	ПРАЙС-.ЛИСТ	Крепление подкоса У 52	6	749.54	--	4497	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
174	ПРАЙС-.ЛИСТ	НАКЛАДКА ОГ52	1	140.68	--	141	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
175	ПРАЙС-.ЛИСТ	ГАЙКА М20	1	101.13	--	101	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
176	ПРАЙС-.ЛИСТ	ЗП21	1	265.35	--	265	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯТОРЫ								
177	ПРАЙС .ЛИСТ	SL37.2	5	278.04	--	1390	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
178	ПРАЙС .ЛИСТ	SP15	5	120.63	--	603	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
179	ПРАЙС .ЛИСТ	SDI37	3	2694.54	--	8084	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
180	ПРАЙС .ЛИСТ	SO115.9585	6	775,71	--	4654	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
181	ПРАЙС .ЛИСТ	SK7-1A	12	134.87	--	1618	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
182	ПРАЙС .ЛИСТ	SDI90.150	6	3193.26	--	19160	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
183	ПРАЙС .ЛИСТ	SO255	6	3022.01	--	18132	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
184	ПРАЙС .ЛИСТ	SL25.2	3	1008,52	--	3026	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
185	ПРАЙС .ЛИСТ	SP16	3	239,67	--	719	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
186	ПРАЙС .ЛИСТ	SDI97	1	4054,26	--	4054	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ УОП								
187	E0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к станциям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	1	392,74	154.24	393	154	258	1,27	1
			шт	213,75	32,13	214	32	105	0,13	--
188	ПРАЙС-.ЛИСТ	Траверса ТМ2	1	1194,09	--	1194	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	1	221,93	--	222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	ПРАЙС-ЛИСТ	ЗП-1	0,6	246,05	--	148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	ПРАЙС-ЛИСТ	SDI37	3	2694,54	--	8084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	ПРАЙС-ЛИСТ	К-6	3	17,46	--	52	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	ПРАЙС-ЛИСТ	ПС-2	2	145,54	--	291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	ПРАЙС-ЛИСТ	ПА-1	6	94,60	--	568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УПоБ 10-26 ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ВЛ 10 кВ УАтБ10-26								
195	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
196	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 СВ105-2	2	18000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	ПРАЙС-ЛИСТ	ОГОЛОВОК OGS59	1	431,84	--	432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	1	749,54	--	750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	ПРАЙС-ЛИСТ	ЗП21	2	265,35	--	531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯТОРЫ								
200	ПРАЙС-ЛИСТ	SL37.2	3	278,04	--	834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	ПРАЙС-ЛИСТ	SP15	3	120,63	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	ПРАЙС-ЛИСТ	SDI37	3	2694,54	--	8084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	ПРАЙС-ЛИСТ	SO115.9585	6	775,71	--	4654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	ПРАЙС-ЛИСТ	SDI97	1	4054,26	--	4054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		АтБ10-26 ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ ВЛ-10 кВ								
205	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
206	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 СВ110-2	2	18000,00	--	36000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	ПРАЙС-.ЛИСТ	Траверса ТМ73	1	574.13	--	574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	ПРАЙС-.ЛИСТ	Траверса ТМ60	1	735.75	--	736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	ПРАЙС-.ЛИСТ	Хомут Х 51	2	226.76	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	ПРАЙС-.ЛИСТ	Крепление подкоса У 52	2	749.54	--	1499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	ПРАЙС-.ЛИСТ	НАКЛАДКА ОГ 52	1	140.68	--	141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	ПРАЙС-.ЛИСТ	ГАЙКА М20	1	101.13	--	101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	ПРАЙС-.ЛИСТ	ШП21	2	265.35	--	531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯТОРЫ								
214	ПРАЙС .ЛИСТ	SL37.2	5	278.04	--	1390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	ПРАЙС .ЛИСТ	SP15	5	120.63	--	603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
216	ПРАЙС .ЛИСТ	SDI37	3	2694.54	--	8084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	ПРАЙС .ЛИСТ	SO115.9585	6	775.71	--	4654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	ПРАЙС .ЛИСТ	SK7-1A	12	134.87	--	1618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	ПРАЙС .ЛИСТ	SDI90.150	6	3193.26	--	19160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	ПРАЙС .ЛИСТ	SO235	6	3022.01	--	18132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	ПРАЙС .ЛИСТ	SL25.2	3	1008.52	--	3026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
222	ПРАЙС .ЛИСТ	SP16	3	239.67	--	719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
223	ПРАЙС .ЛИСТ	SDI97	1	4054.26	--	4054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
224	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18	218.93	--	3941	--	4453	1.54	28
		м3		218.93	--	3941	--	113	--	--
225	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	134.10	--	2414	--	2728	0.97	17
		м3		134.10	--	2414	--	113	--	--
226	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	5	131.70	20.70	659	104	535	0.70	4
		шт		111.00	1.60	555	8	95	0.01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,135	45300,00	--	6116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	100	30,30	2,80	3030	280	2641	0,16	16
		м		27,50	0,30	2750	30	95	--	--
229	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,123	45800,00	--	5633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**401673**	**8499**			**90**
		Накладные расходы -	Тенге			17063				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25124				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			443861				
			РАЗДЕЛ 11.СЕТИ КЛ-0,4КВ							
230	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механ-м способом/**	18,5	262,72	--	4860	--	5492	1,85	34
		м3		262,72	--	4860	--	113	--	--
231	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,4	134,10	--	1663	--	1879	0,97	12
		м3		134,10	--	1663	--	113	--	--
232	Е0101-166-2	Подсыпка вручную грунта 2 группы для постели	6,1	134,10	--	818	--	924	0,97	6
		м3		134,10	--	818	--	113	--	--
233	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	19	32,40	23,70	616	450	262	0,06	1
		м		8,60	5,90	163	112	95	0,03	1
234	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	46	18,80	14,20	865	653	350	0,03	1
		м		4,50	3,50	207	161	95	0,02	1
235	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,546	10400,00	--	5678	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
236	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	65	26,40	3,10	1716	202	1210	0,11	7
		м		19,10	0,50	1242	32	95	--	--
237	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,03	230122,38	--	6904	--	743	144,00	4
		кан.-км		22500,00	--	675	--	110	--	--
238	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	27,70	2,10	831	63	576	0,10	3
		м		19,70	0,50	591	15	95	--	--
239	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	120	23,20	2,10	2784	252	1915	0,10	12
		м		16,50	0,30	1980	36	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	С151601-136	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,12	84200,00	--	10104	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
241	Ц0108-158-17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	4	345,20	--	1381	--	1034	2,00	8
		шт		272,00	--	1088	--	95	--	--
242	С151610-16	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа ПКВ-1	4	6050,00	--	24200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
243	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	50	26,30	3,30	1315	165	1111	0,14	7
		м		23,00	0,40	1150	20	95	--	--
244	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,063	46400,00	--	2923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	140,10	24,10	1401	241	1126	0,70	7
		шт		116,00	2,50	1160	25	95	0,01	--
246	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0158	44300,00	--	700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			68759	2026			103
		Накладные расходы -	Тенге			7583				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3343				
		Накладные расходы -	Тенге			9038				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1780				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			90503				

РАЗДЕЛ 12.Благоустройство и озеленение территории, Вертикальная планировка

247	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м НА 30м	270,2	9,24	9,24	2498	2498	787	--	--
		м3		--	3,00	--	811	97	0,01	3
248	Е0101-24-10 к=2 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	540,4	7,91	7,91	4275	4275	1346	--	--
		м3		--	2,57	--	1388	97	0,01	5
249	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	696	0,28	0,28	196	196	62	--	--
		м2		--	0,09	--	64	97	--	--
250	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	230,07	12,51	12,51	2878	2878	955	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,28	--	985	97	0,01	3
251	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	230,07	1,27	1,27	292	292	85	--	--
		м3		--	0,38	--	88	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			10139	10139			--
		Накладные расходы -	Тенге			3235				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			802				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			14176				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2670586**	**72104**			**1728**
	ВСЕГО: Стоимость оборудования -		Тенге			212941				
		Накладные расходы -	Тенге			38657				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13945				
		Накладные расходы -	Тенге			297385				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152042				
		Накладные расходы -	Тенге			1997				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1477				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3176365**				
		В том числе оборудования:				**212941**				
		Итого без оборудования:				**2963424**				
		Времен.здания и сооружение : 3,4 %				100756				
		Итого:				3064180				
		Затраты на зимнее время: 0,7 %				21449				
		Выслуга лет: 1 %				30642				
		Дополнительные отпуска: 0,4 %				12257				
		Итого с оборудованием:				3341469				
		Итого с коэфф. Переход.цен К= 2,08774				6976119				
		Налоги, сборы, платежи 2 %				139522				
		Итого:				**7115641**				
		НДС 12 %				**853877**				
		Всего:				**7969518**				

Директор:

ТОО "Корпорация Барс"

_____ А. Балабеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Оңтүстік құрылыс компаниясы"

_____ Н. Куандыков

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства ЮКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»

ИНЖЕНЕР: ТОО "Даут Инжиниринг"

Договор № от 17.03.2014 г.

Наименование стройки - "Строительство полигона твердых бытовых отходов с/о Састобе Тулькубасского района ЮКО

13010

ФОРМА 2

4-3-2

А К Т
приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Составлен(а)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство площадки под полигон. Смета 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта с поверхности площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в резерв м3	4025	1207,5 4,85	4,85	19525	19525	6571	--	--
				--	1,68	--	6774	97	0,01	22
2	Е0101-24-13К=2	Срезка растительного грунта с поверхности площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на последующие 20 м в м3	4025	1207,5 8,40	8,40	33796	33796	11374	--	--
				--	2,91	--	11725	97	0,01	38
3	Е0101-24-6	Срезка бугров при планировке площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв м3	2369	710,7 6,01	6,01	14229	14229	4789	--	--
				--	2,08	--	4937	97	0,01	16
4	Е0101-24-14К=2	Срезка бугров при планироке площадки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на последующие 20 м в резерв м3	2369	710,7 9,51	9,51	22524	22524	7580	--	--
				--	3,30	--	7815	97	0,01	26
5	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,4 м3 под захоронения ТБО м3	4766,58	3931,9 28,89	27,85	137687	132730	43812	0,01	35
				1,04	8,44	4957	40209	97	0,03	150
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	147,42	269,92 262,72	--	38730	--	43764	1,85	272
				262,72	--	38730	--	113	--	--
7	Е0101-24-14К=3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение отвалов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), на 30 м, ран ее разрыхленных для насыпи 1985м3, в резерв 5719м3 м3	7704	67928 12,12	12,12	93393	93393	31430	--	--
				--	4,21	--	32402	97	0,01	106

(127,18 доработ. стр.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-24-6	Срезка грунта под дорогу бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	254	6,01	6,01	1526	1526	513	--	--
		м3		--	2,08	--	529	97	0,01	2
9	Е0101-24-14К=2	Срезка грунта под дорогу бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавл ять на последующие 20 м в резерв	254	9,51	9,51	2415	2415	813	--	--
		м3		--	3,30	--	838	97	0,01	3
10	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	1985 – 1750	25,61	25,61	50834	50834	17134	--	--
		м3		--	8,90	--	17663	97	0,03	58
11	Е0101-131-4К=2	Добавлять за последующие 2 прохода по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	1985 – 1750	7,47	7,47	14830	14830	5043	--	--
		м3		--	2,62	--	5199	97	0,01	17
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1985 – 1750	14,12	12,00	28023	23815	8405	0,01	24
		м3		1,62	2,75	3216	5449	97	0,01	24
13	Е0101-24-14К=3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение из резерва грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), на 30 м, ранее разрыхленных для подсыпки под пленку-364,5м3	364,5 – 255,15	12,12	12,12	4419	4419	1487	--	--
		м3		--	4,21	--	1533	97	0,01	5
14	Е0142-21-1К=2	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки в 2 слоя в 2-х картах	5832 – 3353,4	43,15	1,43	251639	8340	28392	0,03	183
		м2		4,93	0,54	28752	3149	89	--	16
15	Е0101-13-2	Разработка в канаве грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	421 – 242,075	28,89	27,85	12161	11723	3870	0,01	3
		м3		1,04	8,44	438	3551	97	0,03	13
16	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2	421 – 242,075	12,34	12,34	5196	5196	1428	--	--
		м3		--	3,50	--	1472	97	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			730928	439296			517
		Накладные расходы -	Тенге			216403				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56840				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1004171				
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство								
		Устройство тротуаров,дорожек и площадок								
17	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (толщ.25 см)	1810	461,33	17,83	835010	32263	27630	0,04	75
		м2		6,41	5,07	11602	9172	133	0,02	33
18	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.20 см)	572	283,37	36,34	162088	20786	15200	0,05	28
		м2		7,58	12,40	4336	7093	133	0,04	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			997098	53049			104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			42830				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62396				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1102324				
		РАЗДЕЛ 4. Устройство сетчатого ограждения полигона								
68	У1-32-13	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, строительные работы**	680 -680	3349,43	180,65	2277612	122842	182965	0,81	551
		м		133,82	58,37	90998	39692	140	0,29	194
69	У1-32-14	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М3В, монтаж металлоконструкций**	680 -680	199,24	0,34	135483	231	14437	0,14	93
		м		23,48	0,11	15966	75	90	--	--
70	У1-34-13	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы**	2	47820,30	2530,32	95641	5061	12851	23,00	46
		ворота		3811,50	778,32	7623	1557	140	3,80	8
71	У1-34-14	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций**	2	28439,52	49,96	56879	100	6120	20,00	40
		ворота		3384,96	14,96	6770	30	90	0,06	--
72	У1-34-44	**Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций**	1	-5223,59	-9,37	-5224	-9	-565	-3,60	-4
		калитка		-626,22	-1,87	-626	-2	90	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2560392	128224			727
		Накладные расходы -	Тенге			195816				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154144				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2723214				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			187139				
		Материалы -	Тенге			164707				
		Накладные расходы -	Тенге			19992				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12428				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			219558				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2942772				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4288418	620570			1348
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			212761	200863			761
		Материалы -	Тенге			4101279				
		Местные материалы -	Тенге			2361277				
		Накладные расходы -	Тенге			929103				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			455049				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			273380				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4829709				
		Материалы -	Тенге			187139				
		Накладные расходы -	Тенге			164707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19992				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12428				
						219558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5050977	5086267			
		Общестроительные работы здания для дежурного. Смета 2-2-1								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом местимостью 0.25 м3	18,042	33,67	32,10	607	579	243	0,01	--
		м3		1,57	12,33	28	222	97	0,05	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,558	262,72	--	147	--	166	1,85	1
		м3		262,72	--	147	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,5	134,10	--	738	--	833	0,97	5
		м3		134,10	--	738	--	113	--	--
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,08	21,55	4,52	66	14	51	0,11	--
		м3		17,03	--	52	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,42	9051,97	66,01	21906	160	561	1,35	3
		м3		195,75	24,93	474	60	105	0,12	--
6	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм на сульфатостойком цементе В12,5	8,28	10856,53	353,46	89892	2927	6247	3,60	30
		м3		585,00	133,52	4844	1106	105	0,65	5
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00913	65000,00	--	593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0517	67700,00	--	3500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование под печь	0,77	10602,79	260,48	8164	201	569	3,94	3
		м3		614,25	89,46	473	69	105	0,35	--
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,04	10223,51	311,32	10632	324	610	2,82	3
		м3		441,00	117,61	459	122	105	0,57	1
11	Е0106-3-1	Устройство крылец из бетона В10	0,52	10969,99	260,48	5704	135	384	3,94	2
		м3		614,25	89,46	319	47	105	0,35	--
12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,44	258,92	9,95	373	14	99	0,36	1
		м2		52,20	3,74	75	5	123	0,02	--
13	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой анкер А-1	0,00162	172357,31	536,06	279	1	81	289,00	--
		1т		47475,00	202,50	77	--	105	0,99	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 м2	7,49	242,99	4,19	1820	31	527	0,38	3
				58,05	1,58	435	12	118	0,01	--
15	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками на сульфатостойком цементе м3	5,55	10503,86	--	58296	--	3871	3,66	20
				567,00	--	3147	--	123	--	--
16	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	37	416,95	--	15427	--	1218	0,14	5
				24,75	--	916	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
17	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	1,22	6563,86	337,41	8008	412	1147	4,38	5
				670,50	126,00	818	154	118	0,62	1
18	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	15,56	6578,64	335,84	102364	5226	15161	4,54	71
				699,75	126,00	10888	1961	118	0,61	9
19	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича м2	48,38	-38,93	--	-1883	--	-2222	-0,22	-11
				-38,93	--	-1883	--	118	--	--
		Перемычки								
20	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,451	16546,47	367,51	7462	166	1109	13,10	6
				2202,75	138,83	993	63	105	0,68	--
21	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00743	69000,00	--	513	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02946	68800,00	--	2027	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-22-1	Устройство козырька м3	0,086	14189,89	241,10	1220	21	124	8,06	1
				1282,50	91,08	110	8	105	0,44	--
24	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,00336	72000,00	--	242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00198	69000,00	--	137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный участок сеч. А-А								
26	Е0106-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм, монолитный участок сеч. А-А м3	0,22	13864,31	327,70	3050	72	463	11,60	3
				1881,00	123,80	414	27	105	0,60	--
27	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0033	69000,00	--	228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0041	64700,00 --	-- --	265 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00798	68800,00 --	-- --	549 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Антисейсмопояс								
30	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5 м3	1,72	12259,07 1368,00	316,01 119,39	21086 2353	544 205	2686 105	8,25 0,58	14 1
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00162	65900,00 --	-- --	107 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00405	69000,00 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Перекрытия и покрытия								
33	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	5	1378,40 353,25	244,31 87,60	6892 1766	1222 438	3086 140	2,10 0,39	11 2
34	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	14,15	3160,00 --	-- --	44714 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 шт	4	1883,88 807,75	924,97 316,76	7536 3231	3700 1267	6297 140	4,83 1,25	19 5
36	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15 , сплошные, плоские м3	0,356	17300,00 --	-- --	6159 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,006	172357,31 47475,00	536,06 202,50	1034 285	3 1	300 105	289,00 0,99	2 --
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
38	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	2,7	4140,52 382,50	245,72 92,25	11179 1033	663 249	1525 119	2,71 0,45	7 1
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	18	208,48 34,65	15,94 5,96	3753 624	287 107	870 119	0,24 0,03	4 1
40	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	270	6,54 0,11	0,14 0,05	1767 30	38 14	51 119	-- --	-- --
41	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,045	5239,08 1890,00	327,33 123,75	236 85	15 6	95 105	11,60 0,60	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,045	29400,00 --	-- --	1323 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике м 2	21	796,34 40,28	7,62 2,86	16723 846	160 60	1078 119	0,24 0,01	5 --
		РАЗДЕЛ 5. Полы								
44	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием м2	8,53	51,34 10,51	2,62 0,99	438 90	22 8	121 123	0,07 --	1 --
45	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,6824	10136,66 567,00	-- --	6917 387	-- --	476 123	3,66 --	2 --
46	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм м2	8,53	453,67 66,60	13,43 5,04	3870 568	115 43	752 123	0,45 0,02	4 --
47	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	8,53	769,78 58,50	4,90 1,85	6566 499	42 16	633 123	0,38 0,01	3 --
48	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	8,13	109,84 12,04	0,46 0,18	893 98	4 1	122 123	0,08 --	1 --
49	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	0,853	167,96 78,30	1,88 0,72	143 67	2 1	71 105	0,47 --	-- --
		Дет. 245 по серии 2.244-1 в.4-5,06 м2								
50	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием м2	5,06	51,34 10,51	2,62 0,99	260 53	13 5	72 123	0,07 --	-- --
51	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,4048	10136,66 567,00	-- --	4103 230	-- --	282 123	3,66 --	1 --
52	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	5,06	410,34 52,43	14,76 5,54	2076 265	75 28	361 123	0,36 0,03	2 --
53	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	10,12	-49,28 -1,69	-0,67 -0,25	-499 -17	-7 -3	-24 123	-0,01 --	-- --
54	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	7,48	30,29 18,50	0,22 0,09	227 138	2 1	171 123	0,10 --	1 --
55	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусо и галтелей м2	0,205	87,82 68,11	0,04 0,01	18 14	-- --	13 94,5	0,38 --	-- --
		РАЗДЕЛ 6. Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренным и в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	2,72	828,63	71,29	2254	194	971	1,64	4
				272,25	25,25	741	69	120	0,10	--
57	С12061-59	Блоки оконные двустворные со спаренным и створками ОС 12-15В для общественных зданий м2	1,71	5460,00	--	9337	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий м2	1,01	4530,00	--	4575	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий комплект	1	879,00	--	879	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий комплект	1	360,00	--	360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом м2	2,72	767,76	3,04	2088	8	203	0,45	1
				69,98	1,15	190	3	105	0,01	--
		РАЗДЕЛ 7. Двери								
62	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	3,99	398,48	102,53	1590	409	897	0,90	4
				151,65	35,67	605	142	120	0,14	1
63	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 м2	2	104,40	0,09	209	--	136	0,36	1
				56,48	0,05	113	--	120	--	--
64	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ м2	2,1	5470,00	--	11487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
69	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	48,07	309,82	4,07	14893	195	6897	0,74	36
		м2		135,68	0,97	6522	47	105	0,05	2
70	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	13,59	57,96	0,35	788	5	744	0,30	4
		м2		51,98	0,14	706	2	105	--	--
71	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,92	618,63	6,33	1188	12	635	1,79	3
		м2		312,75	2,39	600	5	105	0,01	--
72	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	38,53	17,43	0,12	672	5	557	0,09	4
		м2		13,73	0,05	529	2	105	--	--
73	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	15,58	173,10	1,88	2697	29	1293	0,47	7
		м2		78,30	0,72	1220	11	105	--	--
		Наружняя отделка								
74	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3,82	254,12	1,96	971	7	439	0,61	2
		м2		108,90	0,45	416	2	105	0,03	--
75	Е0115-157-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	3,82	42,61	0,85	163	3	43	0,06	--
		м2		10,44	0,32	40	1	105	--	--
76	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	57,23	254,12	1,96	14543	112	6571	0,61	35
		м2		108,90	0,45	6232	26	105	0,03	1
77	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	62,21	13,73	0,90	854	56	655	0,06	4
		м2		9,68	0,34	602	21	105	--	--
78	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	14,8	108,77	0,60	1610	9	895	0,32	5
		м		57,38	0,23	849	3	105	--	--
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы								
79	Е0108-39-8	Кладка кухонных очагов со щитком с топкой под уголь	0,47	11582,54	335,84	5444	158	881	9,00	4
		м3		1462,50	126,00	687	59	118	0,61	--
80	С11011-655	Приборы печные	1	5080,13	--	5080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1,56	254,12	1,96	396	3	179	0,61	1
		м2		108,90	0,45	170	1	105	0,03	--
82	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1,66	17,43	0,12	29	--	24	0,09	--
		м2		13,73	0,05	23	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	0,35	715,87 153,23	1,24 0,47	251 54	-- --	64 119	0,97 --	-- --
84	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,004	8679,65 8257,50	422,15 157,50	35 33	2 1	40 118	56,40 0,77	-- --
85	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,004	45300,00 --	-- --	181 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	Е0109-61-1	Монтаж каркасов нагревательных печей т	0,0256	9031,50 3600,00	4534,32 965,84	231 92	116 25	105 90	19,60 3,30	1 --
87	С12021-205	Негабаритные емкости, поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоуг ольной формы без арматуры т	0,0256	100100,00 --	-- --	2563 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Устройтсво дымоходной трубы								
88	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб м3	0,248	8534,43 1935,00	379,78 141,75	2117 480	94 35	608 118	11,90 0,70	3 --
89	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,00066	8679,65 8257,50	422,15 157,50	6 5	-- --	7 118	56,40 0,77	-- --
90	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,00056	41200,00 --	-- --	23 --	-- --	-- --	-- --	-- --
91	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм т	0,0001	64100,00 --	-- --	6 --	-- --	-- --	-- --	-- --
92	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	0,325	12472,22 1368,00	316,01 119,39	4053 445	103 39	508 105	8,25 0,58	3 --
93	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0043	69000,00 --	-- --	297 --	-- --	-- --	-- --	-- --
94	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0128	68800,00 --	-- --	881 --	-- --	-- --	-- --	-- --
95	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	1,15	715,87 153,23	1,24 0,47	823 176	1 1	210 119	0,97 --	1 --
96	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	1,71	254,12 108,90	1,96 0,45	435 186	3 1	196 105	0,61 0,03	1 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			595896	18706			355
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			593102				
		Материалы -	Тенге			50741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54632				
		Местные материалы -	Тенге			411347				
		Накладные расходы -	Тенге			73932				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40022				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			707056				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2794				
		Материалы -	Тенге			23				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2563				
		Накладные расходы -	Тенге			105				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3073				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			710129				

Электроосвещение дежурной. Смета 2-2-2

1	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	2	663,00	152,00	1326	304	723	2,00	4
		шт		349,00	31,50	698	63	95	0,18	--
2	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колон не, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
3	Прайс Электрокомплект	ЩИТ ЩРВ-П-6	2	1264,46	--	2529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс Электрокомплект	АВТОМАТ ИЭК 1 16А ВА 47-29	10	72,10	--	721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс Электрокомплект	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ АД-12 1Р 25А	2	617,26	--	1235	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	3	244,37	65,36	733	196	603	0,95	3
		шт		151,65	34,45	455	103	108	0,16	--
7	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
		шт		86,85	35,93	87	36	108	0,16	--
8	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36, OPL/S-2х36	3	2290,00	--	6870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871,00	--	871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 685-74/\/, тип ЛБ36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	6	101,00	--	606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	6	14,00	--	84	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	34,70	--	69	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
14	С151801-145	Розетка штепсельная с заземляющим контактом, тип РС16-093	2	68,00	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
		ш т		29,48	--	59	--	108	--	--
16	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	--	36	--	29	0,17	--
		шт		27,00	--	27	--	108	--	--
17	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-057/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип А16-051/220	1	134,00	--	134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,008	22300,00	--	178	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой пров одки, тип	0,004	28100,00	--	112	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильн ый или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 6 мм2	50	10,60	0,10	530	5	423	0,06	3
		м		8,80	0,10	440	5	95	--	--
22	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильны й или многожильный в общей оплетке, суммарное сече ние до 16 мм2	5	14,60	0,20	73	1	57	0,07	--
		м		11,80	0,10	59	1	95	--	--
23	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,05	52100,00	--	2605	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,005	79100,00	--	396	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	55	36,51	--	2008	--	1564	0,16	9
		м		26,33	--	1448	--	108	--	--
26	Прайс Электрокомплект	Труба ПВХ диам.15 мм	55	25,14	--	1383	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29241	722			33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1235				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1235				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			28007				
		Материалы -	Тенге			4253				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16976				
		Накладные расходы -	Тенге			6272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2057				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			36336				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			37570				
		Бак емкостью 3м3 (2 шт. 1-для воды;1- для ГСМ). Смета 2-3								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откоса	2,1	218,93	--	460	--	520	1,54	3
		м3		218,93	--	460	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,42	134,10	--	190	--	215	0,97	1
		м3		134,10	--	190	--	113	--	--
3	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,34	10506,91	260,48	14079	349	990	3,94	5
		м3		614,25	89,46	823	120	105	0,35	--
4	Е0108-4-7	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	4,06	245,44	3,82	996	16	186	0,21	1
		м2		37,35	1,44	152	6	118	0,01	--
5	Е0109-4-4	Монтаж бака	2,168	22519,63	14924,45	48823	32356	16270	30,30	66
		т		5647,50	2690,85	12244	5834	90	9,34	20
6	С12021-248	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 1,0 до 3,0 т (бак)	2,168	146200,00	--	316962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-724	Резина прессованная	5,28	425,00	--	2244	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-15-1	Установка вентилей	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
9	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	266,00	--	532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4к, 15 мм	0,14	33,00	--	5	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 (за 2 раза)	52	70,08	0,12	3644	6	132	0,01	1
		м2		2,77	0,05	144	3	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			388882	32805			80
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21614				
		Материалы -	Тенге			5435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2244				
		Местные материалы -	Тенге			11795				
		Накладные расходы -	Тенге			2043				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25076				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			365784				
		Материалы -	Тенге			4223				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			316962				
		Накладные расходы -	Тенге			16270				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22923				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			404977				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1484				
		Материалы -	Тенге			360				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			537				
		Накладные расходы -	Тенге			691				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2305				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			432359				
		Дезинфицирующая ванна. Смета 2-4								
1	Е0101-13-5	**Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	15	33,67	32,10	505	482	202	0,01	--
		м3		1,57	12,33	24	185	97	0,05	1
2	Е0101-164-2	**Доработка вручную в грунтах 2 группы под укладку бетона**	0,8	218,93	--	175	--	198	1,54	1
		м3		218,93	--	175	--	113	--	--
3	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	11	21,55	4,52	237	50	182	0,11	1
		м3		17,03	--	187	--	97	--	--
4	Е0111-2-3	**Устройство гравийно-песчанного подстилающегося слоя с уплотнением трамбовкам и**	3	2281,80	--	6845	--	1752	3,10	9
		м3		474,75	--	1424	--	123	--	--
5	Е0106-33-4	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**	10,6	12747,14	954,99	135120	10123	15648	6,51	69
		м3		1075,50	330,44	11400	3503	105	1,34	14
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,25822	65900,00	--	17017	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-61-1	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	6	273,96	119,85	1644	719	1038	0,64	4
		шт		100,35	29,70	602	178	133	0,12	1
8	С143019-210	**Столбики ж/бетонные сигнальные**	0,138	16000,00	--	2208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			163751	11373			85
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			13932				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17017				
		Местные материалы -	Тенге			107617				
		Накладные расходы -	Тенге			19020				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10966				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			193737				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			193737				

Общестроительные работы складского помещения 2х3,75. Смета 3-1-1

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,3	218,93	--	1160	--	1311	1,54	8
		м3		218,93	--	1160	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,10	--	134	--	152	0,97	1
		м3		134,10	--	134	--	113	--	--

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

3	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки на сульфатостойком цементе	0,52	9147,85	66,01	4757	34	120	1,35	1
		м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	--
4	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,68	10856,53	353,46	39952	1301	2776	3,60	13
		м3		585,00	133,52	2153	491	105	0,65	2
5	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00536	65000,00	--	348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0213	67700,00	--	1442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов на сульфатостойком цементе крыльцо, бетон В10	0,8	10969,99	260,48	8776	208	591	3,94	3
		м3		614,25	89,46	491	72	105	0,35	--
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм крыльца	1,44	258,92	9,95	373	14	99	0,36	1
		м2		52,20	3,74	75	5	123	0,02	--
9	Е0108-4-1	Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора 1:2	2,505	326,67	4,19	818	10	176	0,38	1
		м2		58,05	1,58	145	4	118	0,01	--

РАЗДЕЛ 3. Стены

10	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,21	6578,64	335,84	34275	1750	5077	4,54	24
		м3		699,75	126,00	3646	656	118	0,61	3
11	Е0108-11-2	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней	28,75	-24,98	--	-718	--	-847	-0,14	-4
		м2		-24,98	--	-718	--	118	--	--
12	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	105,71	66,43	106	66	67	0,15	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/		23,85	23,85	24	24	140	0,11	--
		шт	0,1	25800,00	--	2580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
14	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок		491,81	28,55	3689	214	1731	1,19	9
		м2	7,5	181,58	10,78	1362	81	120	0,05	--
15	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта		12700,00	--	3493	--	--	--	--
		м3	0,275	--	--	--	--	--	--	--
16	С11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта		18300,00	--	14823	--	--	--	--
		м3	0,81	--	--	--	--	--	--	--
17	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта		13200,00	--	647	--	--	--	--
		м3	0,049	--	--	--	--	--	--	--
18	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		573,75	28,11	651	32	183	0,78	1
		м3	1,134	123,75	10,58	140	12	120	0,05	--
19	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих глиняно-известковая стяжка толщиной 15 мм по щитовому настилу		123,41	15,94	1160	150	454	0,24	2
		м2	9,4	34,65	5,96	326	56	119	0,03	--
20	Е0112-17-2к=5 к объему	Добавлять на 5 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек		4,91	0,14	231	7	9	--	--
		м2	47	0,11	0,05	5	2	119	--	--
21	Е0110-14-1	Установка стропил		21304,82	334,28	8703	137	1727	22,10	9
		м3	0,4085	3397,50	126,00	1388	51	120	0,62	--
22	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций стропил		573,75	28,11	234	11	66	0,78	--
		м3	0,4085	123,75	10,58	51	4	120	0,05	--
23	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством		567,59	8,20	10625	154	1577	0,42	8
		м2	18,72	67,73	3,08	1268	58	119	0,02	--
24	Е0110-52-1	Огнезащитные обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам		20,48	0,91	383	17	113	0,03	1
		м2	18,72	4,68	0,34	88	6	120	--	--
		РАЗДЕЛ 5. Полы								
25	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием		51,34	2,62	355	18	98	0,07	--
		м2	6,92	10,51	0,99	73	7	123	--	--
26	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных		10040,78	--	5559	--	386	3,66	2
		м3	0,5536	567,00	--	314	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,92	410,34	14,76	2840	102	493	0,36	2
		м2		52,43	5,54	363	38	123	0,03	--
28	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	13,84	-49,28	-0,67	-682	-9	-33	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-23	-3	123	--	--
29	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	6,65	30,29	0,22	201	1	152	0,10	1
		м		18,50	0,09	123	1	123	--	--
30	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов	0,665	173,10	1,88	115	1	55	0,47	--
		м2		78,30	0,72	52	--	105	--	--
		РАЗДЕЛ 6. Проемы								
31	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,90	2
		м2		151,65	35,67	318	75	120	0,14	--
32	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,1	104,40	0,09	219	--	142	0,36	1
		м2		56,48	0,05	119	--	120	--	--
33	С12063-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-	2,1	4370,00	--	9177	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
36	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	23,75	248,91	3,39	5912	80	2936	0,65	15
		м2		117,00	0,72	2779	17	105	0,05	1
37	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,51	618,63	6,33	316	3	169	1,79	1
		м2		312,75	2,39	160	1	105	0,01	--
38	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	25,85	17,43	0,12	451	3	374	0,09	2
		м2		13,73	0,05	355	1	105	--	--
		Наружная отделка								
39	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1,625	254,12	1,96	413	3	187	0,61	1
		м2		108,90	0,45	177	1	105	0,03	--
40	Е0115-78-1	Механизированная отделка стен под фактуру "шагрень"	1,625	95,07	2,81	154	5	32	0,11	--
		м2		17,78	1,06	29	2	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	34,69	254,12	1,96	8815	68	3983	0,61	21
				108,90	0,45	3778	16	105	0,03	1
42	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая м2	36,74	13,73	0,90	504	33	387	0,06	2
				9,68	0,34	356	12	105	--	--
43	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	3,825	10407,98	--	39811	--	2668	3,66	14
				567,00	--	2169	--	123	--	--
44	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	25,5	416,95	--	10632	--	839	0,14	4
				24,75	--	631	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			227074	4630			147
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			227074				
		Материалы -	Тенге			24957				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32734				
		Местные материалы -	Тенге			141143				
		Накладные расходы -	Тенге			28722				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15348				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			271144				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			271144				

Электроосвещение складского помещения 2х3,75. Смета 3-1-2

1	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	--
2	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	3	871,00	--	2613	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 шт	3	39,00	--	117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	2	36,26	--	73	--	58	0,17	--
				27,00	--	54	--	108	--	--
5	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	2	134,00	--	268	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 1000шт	0,003	22300,00	--	67	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	10	11,04	1,09	110	11	107	0,06	1
				9,23	0,66	92	7	108	--	--
8	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	52100,00	--	521	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды 1000м	10	--	--	--	--	--	--	--
				36,51	--	365	--	284	0,16	2
				26,33	--	263	--	108	--	--
10	Прай-Электрокомплект	Труба РВХ д 15мм м	10	25,14	--	251	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4895	184			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4895				
		Материалы -	Тенге			204				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3837				
		Накладные расходы -	Тенге			847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			345				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6087				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6087				

Сети электроснабжения. Смета 3-1-2

1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью м3	16,1	33,67	32,10	542	517	217	0,01	--
				1,57	12,33	25	198	97	0,05	1
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	12	6,48	6,48	78	78	24	--	--
				--	2,10	--	25	97	0,01	--
3	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	20,5	0,20	0,20	4	4	1	--	--
				--	0,07	--	1	97	--	--
4	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	46	26,40	3,10	1214	143	857	0,11	5
				19,10	0,50	879	23	95	--	--
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	16	27,70	2,10	443	34	307	0,10	2
				19,70	0,50	315	8	95	--	--
6	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий кан.-км	0,009	230122,38	--	2071	--	223	144,00	1
				22500,00	--	203	--	110	--	--
7	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	7	125,60	64,10	879	449	380	0,26	2
				41,40	15,80	290	111	95	0,09	1
8	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм м	7	33,00	--	231	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-658 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,062	229900,00	--	14254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	30	51,70	2,80	1551	84	792	0,16	5
		м		27,50	0,30	825	9	95	--	--
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,10	24,10	1651	121	563	0,70	4
		шт		116,00	2,50	580	12	95	0,01	--
12	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,20	--	1093	--	760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--	95	--	--
13	Ц0108-491-1	Установка тахогенератора, масса до 40 кг	1	835,00	243,00	835	243	513	3,00	3
		шт		446,00	94,50	446	95	95	0,55	1
14	Прайс Теплолюкс	Электрогенератор	1	32251,04	--	32251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора наружного освещения - 2 шт								
15	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2	402,75	--	806	--	910	2,80	6
		м3		402,75	--	806	--	113	--	--
16	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,4201	4646,85	2285,57	1952	960	831	9,35	4
		т		1579,50	617,13	664	259	90	2,34	1
17	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,424301	172800,00	--	73319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	1	9944,09	132,50	9944	133	295	1,48	1
		м3		231,75	49,50	232	50	105	0,24	--
19	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	30	8,50	0,10	255	3	208	0,05	2
		м		7,30	--	219	--	95	--	--
20	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	60	5,40	0,10	324	6	211	0,02	1
		м		3,70	--	222	--	95	--	--
21	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,09	13300,00	--	1197	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	2	254,80	12,50	510	25	515	1,00	2
		шт		234,00	--	468	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С151803-194	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654М-У3	2	3040,00	--	6080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Прай-Электрокомплект	Предохранитель с пл.вставкой	2	602,65	--	1205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	2	758,30	283,00	1517	566	992	2,48	5
		шт		441,00	81,00	882	162	95	0,47	1
26	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	2	971,00	--	1942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151703-15	Светильники тип РТУ02-250-008У1	2	5930,00	--	11860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прай-Электрокомплект	Блок зажимов	2	787,52	--	1575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	5	51,70	2,80	259	14	132	0,16	1
		м		27,50	0,30	138	1	95	--	--
30	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,10	24,10	660	48	225	0,70	1
		шт		116,00	2,50	232	5	95	0,01	--
31	Е0115-163-9	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	12,1829	100,25	2,43	1221	30	438	0,21	3
		м2		33,30	0,92	406	11	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			171723	3456			51
		Стоимость оборудования -	Тенге			32251				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			32251				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			49534				
		Материалы -	Тенге			3160				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38344				
		Накладные расходы -	Тенге			6455				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3359				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			59349				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87985				
		Материалы -	Тенге			2655				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73319				
		Местные материалы -	Тенге			9580				
		Накладные расходы -	Тенге			2109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95500				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1952				
		Материалы -	Тенге			328				
		Накладные расходы -	Тенге			831				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2950				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			190049				

Уборная с бетонным выгребом на одно очко. Смета 7-1

1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	17,69	33,67	32,10	596	568	238	0,01	--
		м3		1,57	12,33	28	218	97	0,05	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработ ки их механизированным способом/	1,97	262,72	--	518	--	585	1,85	4
		м3		262,72	--	518	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,03	134,10	--	1479	--	1671	0,97	11
		м3		134,10	--	1479	--	113	--	--
4	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	8,63	12,34	12,34	107	107	29	--	--
		м3		--	3,50	--	30	97	0,01	--
5	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,67	1633,10	--	1094	--	438	3,24	2
		м3		531,00	--	356	--	123	--	--
6	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	4,75	12533,99	954,99	59536	4536	7012	6,51	31
		м3		1075,50	330,44	5109	1570	105	1,34	6
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	33,02	245,44	3,82	8104	126	1511	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1233	48	118	0,01	--
8	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	2,8	121,68	9,38	341	26	180	0,24	1
		м2		48,83	3,51	137	10	123	0,02	--
9	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	18,7	367,64	3,58	6875	67	2469	0,73	14
		м2		124,88	0,88	2335	16	105	0,04	1
10	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,01	22541,72	316,57	225	3	43	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	35	1	120	0,58	--
11	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,25	12593,89	327,33	3148	82	969	20,10	5
		м3		3105,00	123,75	776	31	120	0,60	--
12	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,26	1862,35	14,17	484	4	96	1,88	--
		м3		303,75	5,40	79	1	120	0,03	--
13	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками	14,4	622,52	4,64	8964	67	1034	0,36	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0110-14-1	Установка стропил м2	0,056	58,05	1,76	836	25	120	0,01	--
				21304,82	334,28	1193	19	237	22,10	1
15	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,056	3397,50	126,00	190	7	120	0,62	--
				573,75	28,11	32	2	9	0,78	--
16	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2	1,72	123,75	10,58	7	1	120	0,05	--
				1905,05	11,03	3277	19	210	0,60	1
17	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным м2	1,72	95,18	4,14	164	7	123	0,02	--
				83,18	1,22	143	2	65	0,22	--
18	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	5	35,55	0,45	61	1	105	--	--
				592,88	7,95	2964	40	414	0,42	2
19	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	5	66,60	2,97	333	15	119	0,01	--
				20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
20	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,74	4,68	0,34	23	2	120	--	--
				634,99	31,85	1105	55	424	1,15	2
21	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	1,74	190,80	12,04	332	21	120	0,06	--
				4250,00	--	7395	--	--	--	--
22	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1	--	--	--	--	--	--	--
				1960,00	--	1960	--	--	--	--
23	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами м2	0,64	--	--	--	--	--	--	--
				62,59	29,74	40	19	34	0,23	--
24	С12068-36	Стоимость крышки выгреба м2	0,64	32,85	11,23	21	7	120	0,05	--
				1910,00	--	1222	--	--	--	--
25	Е0110-7-4	Установка вытяжного короба м2	3,1	--	--	--	--	--	--	--
				238,56	6,08	740	19	138	0,24	1
26	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным м2	3,1	34,88	2,30	108	7	120	0,01	--
				97,07	1,19	301	4	136	0,26	1
27	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным м2	25,58	41,18	0,45	128	1	105	--	--
				97,07	1,19	2483	30	1118	0,26	7
28	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из листой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	12,4	41,18	0,45	1053	12	105	--	--
				416,95	--	5170	--	408	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24,75	--	307	--	133	--	--
29	Е0111-2-9	**Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками**	1,37	10040,78	--	13756	--	955	3,66	5
		м3		567,00	--	777	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			133355	5798			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133355				
	Материалы -		Тенге			34829				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10577				
	Местные материалы -		Тенге			65726				
		Накладные расходы -	Тенге			20454				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163038				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			163038				
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**			7055090				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			33486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7021604				
		Затраты на временные и зимние сооружения 3,4 %	Тенге			238735				
		Итого:	Тенге			7260339				
		Затраты на зимнее время работы 0,7 %	Тенге			50822				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			72603				
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			29041				
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге			7446292				
		В ценах 2010 года К=2,2335	Тенге			16631653				
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге			332633				
		Итого:	Тенге			16964286				
		НДС 12 %	Тенге			2035714				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**19 000 000**				

7090350 - (35290) = 7055060
убрать

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт

Е.Абдраимов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»"

Г.Кузелыков

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»
ИНЖЕНЕР ТОО "Дау-Инжиниринг"
Договор №162 от 17.03.2014 г.
Наименование стройки - "Строительство полигона твердых бытовых отходов с/о Састобе Тулькубасского района ЮКО

ФОРМА 2

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Площадка под полигон ТБО. Смета 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство								
		Устройство тротуаров,дорожек и площадок								
18	Е0127-29-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.20 см)** м2	441,7	283,37 7,58	36,34 12,40	125165 3348	16051 5477	11737 133	0,05 0,04	22 19
19	Е0127-63-11	**Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (толщ.15 см)** м2	905	287,47 4,79	20,37 5,40	260163 4335	18435 4884	12261 133	0,03 0,02	29 18
20	Е0127-34-1 т.ч. п=3,8 к=0,8	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях сечением 100х200 мм** м2	22	414,46 108,68	6,63 1,76	9118 2391	146 39	3231 133	0,70 0,01	15 --
21	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300** м	0,352	24600,00 --	-- --	8659 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы** м3	22,3	1815,68 21,38	73,75 11,67	40490 477	1645 260	980 133	0,14 0,04	3 1
23	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см** м2	223	395,17 38,03	12,52 4,39	88123 8481	2792 979	12582 133	0,24 0,02	54 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-56-2 К=7	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать								
			1561	-30,53	--	-47657	--	-1723	-0,01	-8
25	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2		-0,83	--	-1296	--	133	--	--
			223	100,45	42,08	22400	9384	21423	0,38	85
26	С143003-40	Плитка тротуарная м2		57,38	14,85	12796	3312	133	0,07	16
			223	1470,00	--	327810	--	--	--	--
27	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из строительного мусора, нижний слой толщиной 15 см м2		--	--	--	--	--	--	--
			1500	16,26	12,65	24392	18973	14352	0,02	35
28	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /15см/ м2		3,56	3,63	5340	5451	133	0,01	20
			1500	279,67	11,84	419509	17764	17207	0,04	54
29	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации м2		5,51	3,11	8265	4672	133	0,01	17
			40	2149,33	26,34	85973	1054	2852	0,30	12
30	Е0127-39-18К=2	Исключить на 2см изменения толщины слоя по табл. 39-17 м2		47,03	6,58	1881	263	133	0,03	1
			80	-98,86	-0,03	-7909	-2	-104	-0,01	--
31	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие м2		-0,97	-0,01	-78	-1	133	--	--
			40	1,89	--	76	--	101	0,01	--
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм м2		1,89	--	76	--	133	--	--
			0,1232	41200,00	--	5076	--	--	--	--
33	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) /способом заклинки/ 1		--	--	--	--	--	--	--
			40	173,21	23,94	6928	958	693	0,03	1
34	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м2		5,00	8,04	200	321	133	0,03	1
			6	1815,68	73,75	10894	443	264	0,14	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м3		21,38	11,67	128	70	133	0,04	--
36	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м	21	483,64 108,68	6,63 1,76	10156 2282	139 37	3084 133	0,70 0,01	15 --
37	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	м3	0,903	25200,00 --	-- --	22756 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Озеленение									
38	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	яма	93	56,94 44,55	12,39 4,70	5295 4143	1152 437	5908 129	0,32 0,02	30 2
39	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7м	яма	31	38,90 28,58	10,32 3,92	1206 886	320 121	1299 129	0,20 0,02	6 --
40	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	93	151,76 149,85	-- --	14114 13936	-- --	17978 129	0,82 --	76 --
41	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	шт	31	27,63 27,45	-- --	857 851	-- --	1098 129	0,17 --	5 --
42	С143012-79	Шиповник	шт	93	649,00 --	-- --	60357 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	У1-43-20	Скамья типа 1	шт	31	40,00 --	-- --	1240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Малые архитектурные формы									
44	У1-49-4	Урна типа 1, строительные работы	скамья	1	10009,05 1605,45	242,88 67,68	10009 1605	243 68	1757 105	9,70 0,33	10 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	урна	1	1718,71 369,60	57,07 16,92	1719 370	57 17	406 105	2,20 0,08	2 --
		Накладные расходы -		Тенге			1506918	89553			447
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -		Тенге			127385				
				Тенге			98058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1732362				

РАЗДЕЛ 3. Подъездная автодорога

Земляные работы

45	E0101-24-5	Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
			223	4,85	4,85	1082	1082	364	--	--
		м3		--	1,68	--	375	97	0,01	1
46	E0101-24-13K=2	Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на последующие 20 м								
			223	8,40	8,40	1872	1872	630	--	--
		м3		--	2,91	--	650	97	0,01	2
47	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			59	47,43	44,84	2798	2645	939	0,02	1
		м3		2,59	13,81	153	815	97	0,05	3
48	E0101-18-1	Погрузка отвалов ранее разработанного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			94	37,55	35,51	3529	3338	1183	0,01	1
		м3		2,04	10,94	192	1028	97	0,04	4
49	C010333-A1-1	Транспорт грунта из выемки и кювета в насыпь до 1 км								
			267,75	17,73	--	4747	--	949	0,07	20
		т		3,55	--	949	--	100	--	--
50	E0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м								
			153	7,61	7,61	1164	1164	343	--	--
		м3		--	2,31	--	354	97	0,01	1
51	E0101-85-14	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы								
			153	6,31	6,31	965	965	285	--	--
		м3		--	1,92	--	294	97	0,01	1
52	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			153	14,01	14,01	2143	2143	712	--	--
		м3		--	4,80	--	734	97	0,02	2
53	E0101-130-7K=5	Добавлять на последующие 5 проходов по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см								
			153	6,97	6,97	1066	1066	311	--	--
		м3		--	2,10	--	321	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	153	14,12 1,62	12,00 2,75	2160 248	1836 420	648 97	0,01 0,01	2 2
55	E0101-24-10K=3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение отвалов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), на 30 м, ранее разрыхленных для присыпных обочин	м3	40	20,17 --	20,17 6,55	807 --	807 262	254 97	-- 0,03	-- 1
56	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	40	14,01 --	14,01 4,80	560 --	560 192	186 97	-- 0,02	-- 1
57	E0101-130-7K=5	Добавлять за последующие 5 проходов по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т,при толщине слоя 25 см	м3	40	6,97 --	6,97 2,10	279 --	279 84	81 97	-- 0,01	-- --
58	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	40	14,12 1,62	12,00 2,75	565 65	480 110	169 97	0,01 0,01	-- --
59	E0101-145-2	Планировка верха земляного полотна дороги из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	1620	1,41 --	1,41 0,30	2286 --	2286 487	472 97	-- --	-- 2
60	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	83	8,55 4,12	4,43 0,74	709 342	367 62	392 97	0,03 --	2 --
61	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	170	14,12 10,24	3,88 0,78	2400 1741	659 132	1817 97	0,07 --	12 --
62	E0101-145-2	Планировка обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	272	1,41 --	1,41 0,30	384 --	384 82	79 97	-- --	-- --
63	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	м2	254	42,28 --	27,15 6,30	10738 --	6896 1600	1552 97	-- 0,02	-- 6
64	E0101-153-1	Полив посевов трав водой	м2	254	19,29 2,12	16,91 3,87	4900 538	4296 983	1476 97	0,02 0,02	4 4
65	E0127-21-2 K=1,25 к материалам	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см /корректировка на толщину покрытия 15 см/	м2	1227	278,89 3,56	12,65 3,63	342194 4368	15520 4459	11740 133	0,02 0,01	29 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0127-21-3К=1,5 к материалам	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (корректировка на толщину 15 см)	675 м2	279,67	11,84	188779	7994	7743	0,04	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		5,51	3,11	3719	2103	133	0,01	8
		Накладные расходы -	Тенге			576127	56638			96
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36507				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			644959				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2083045	146190			544
		Материалы -	Тенге			2083045				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13084				
		Местные материалы -	Тенге			5076				
		Транспортные расходы -	Тенге			1832165				
		Накладные расходы -	Тенге			4747				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159711				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134565				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2377315				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2377315				
		Затраты на временные и зимние сооружения 3,4 %	Тенге			2377315				
		Итого:	Тенге			80829				
		Затраты на зимнее время работы 0,7 %	Тенге			2458143				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			17207				
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			24581				
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге			9833				
		В ценах 2010 года К=2,2335	Тенге			2509764				
		Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге			5605680				
		Итого:	Тенге			112114				
		НДС 12 %	Тенге			5717794				
		ВСЕГО:	Тенге			686135				
						6 403 929				

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт

Г. Абдраимов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Онтустік құрылыс компаниясы»

Г.Куандыков