ТОО

Приложение В к Регламенту приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством, утвержденным приказом АО "Казахтелеком" от 13.03.2014 года №84

Акт комиссии АО «Казахтелеком»
построенного объекта «Строительство малоканальной кабельной канализации в с.Чкалово, с.Большой Изюм Тайыншинского РПУТ» в составе проекта «Строительство малоканальной кабельной канализации в с.Чкалово, с.Большой Изюм Тайыншинского РПУТ» в эксплуатацию

г.Тайынша
(город, поселок, село)

«25» декабря 2014 года

Комиссия, назначенная **Генеральным директором Северо-Казахстанской ОДТ – филиала АО «Казахтелеком» Шукеновым А.Ж.**
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших Комиссию)
приказом от " 21 " мая 2014 года № 508 в составе:

Председателя комиссии: (ответственный представитель заказчика)
Якубовского Л.А. – Технического директора Сев.Каз. ОДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместителя председателя комиссии:
Щановского В.С. – Зам.Технического директора по РСТ Сев.Каз. ОДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Членов комиссии – представителей:
Заказчика:
Корнева А.И. - Гл. бухгалтера филиала
Сапрыкина А.А. – начальника службы БиОТ
Хайдаева Е.С. – начальника СЭиРС
Щелкунов А.Н. – начальника ОЭСТ
Овсянникова С.Н. – начальника отдела внутреннего контроля
Аубакирова Е.С. – начальника ЦПиС
Аюпова Н.Ш. – начальника Тайыншинского РПУТ
Широбокова Н.А. – начальника производства Тайыншинского РПУТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Подрядных организаций:
Кириченко П.М. – директора ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителя проектировщика:
Коваленко В.М. – начальника отдела проектирования ЦПиС
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:
1. Подрядчиком ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект: «Строительство малоканальной кабельной канализации в с.Чкалово, с.Большой Изюм Тайыншинского РПУТ»,
(наименование объекта)
входящий в состав проекта: «Строительство малоканальной кабельной канализации в с.Чкалово, с.Большой Изюм Тайыншинского РПУТ»,
(наименование объекта)

2. Строительство произведено на основании Задания на проектирование Службы эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций.

3. Строительство осуществлялось подрядчиком ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь», *(наименование организаций)*
выполнившим
Строительство малоканальной кабельной канализации и распределительной сети в с.Чкалово Тайыншинского РПУТ
Строительство малоканальной кабельной канализации и распределительной сети в с.Большой Изюм Тайыншинского РПУТ.
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана
Отделом проектирования Центра проектирования и строительства
(наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)

5. Строительство осуществлялось по проекту заказ № 27/2014
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Генеральным директором Северо-Казахстанской ОДТ
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)
"17 " октября 2014 года № 1034.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2014 г. *(месяц и год)*
окончание работ декабрь 2014 г. *(месяц и год)*
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяца, фактически 3 (три) месяца

8. Комиссии представлена следующая документация:
- Справка об освидетельствовании объекта;
- Утвержденные сметно-финансовые расчеты;
- Справки выполненных работ;
- Справка о демонтированных материалах;
- Акты на скрытые работы;
- Протоколы измерения электрического сопротивления заземления;
- Протоколы измерений электрических параметров кабеля постоянным током;
- Исполнительные схемы;

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. *(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*:

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период нет *(факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Строительство каб.канализации Д=63мм	Кан-км	1,695	1,684
Строительство каб.канализации Д=32мм	Кан-км	1,980	2,053
Строительство каб.канализации Д=25мм	Кан-км	0,132	0,210
Устройство ж/б колодцев типа ККС-1	шт	10	10
Устройство ж/б колодцев типа ККС-2	шт	2	2
Установка ЯРК	шт	11	11
Прокладка кабеля по каб. канализации	км	5,634	5,601
Прокладка кабеля по стене	м	1253	1278
Прокладка кабеля в трубе	м	474	474
Монтаж муфт	шт	9	9

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Строительство малоканальной кабельной канализации. Прокладка кабеля в кабельной канализации. Установка ЯРК. Монтаж соединительных и разветвительных муфт.
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту 0 единиц;
фактически 0 единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены *(сведения о выполнении)*

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 11 302,054 тыс. тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 11 302,054 тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря - тыс. тенге.

Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений:

- **12 022,052 тыс. тенге** *(двенадцать миллионов двадцать две тысячи пятьдесят две тенге), в т.ч. НДС – 1210,934тыс.тенге,*

в том числе:

- строительно-монтажных работ **11 302,052 тыс. тенге** *(одиннадцать миллионов триста две тысячи пятьдесят две тенге), в т.ч. НДС – 1210,934 тыс. тенге;*
- прочие **720,000 тыс. тенге** *(семьсот двадцать тысяч тенге), в т.ч. НДС – 0,0 тыс. тенге.*

Бухгалтерии принять на баланс сумму **10 811,118 тыс.тенге** *(десять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч сто восемнадцать тенге).*

Распределение по видам затрат отражено в приложении №1 к данному акту.

Решение комиссии:

Предъявленный к приемке объект **«Строительство малоканальной кабельной канализации в с.Чкалово, с.Большой Изюм Тайыншинского РПУТ»**, ***СПП-U.14.ТЕХ.13.001/03***
(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS),
входящий в состав проекта **«Строительство малоканальной кабельной канализации в с.Чкалово, с.Большой Изюм Тайыншинского РПУТ»,**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии:
Якубовский Л.А. _____

Представитель подрядчика
Кириченко П.М. _____

Заместитель председателя комиссии:
Щановский В.С. _____

Члены комиссии:
Корнев А.И. _____
Сапрыкин А.А. _____
Хайдаев Е.С. _____
Щелкунов А.Н. _____
Овсянников С.Н. _____
Аубакиров Е.С. _____
Аюпов Н.Ш. _____
Широбоков Н.А. _____

Приложение 1 к акту приёмочной комиссии по объекту «Строительство малоканальной кабельной канализации в с.Чкалово, с.Большой Изюм Тайыншинского РПУТ»

Распределение затрат по объекту:

«Строительство малоканальной кабельной канализации в с.Чкалово, с.Большой Изюм Тайыншинского РПУТ»

Поставщик	Наименование	СМР		Прочие		Итого:		КОФ АО Казахтелеком
		с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	
ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»	Малоканальная кабельная канализация в с.Чкалово *(СПП- U.14.ТЕХ.13.001/03)*	3 162 355	2 823 531	0	0	3 162 355	2 823 531	Телефонная канализация (ОС №120012027027)
ТОО "Жер-Проект 2005"	Изготовление землеустроительных проектов *(U.14.ТЕХ.13.001/03)*	0	0	325 694	325 694	325 694	325 694	
ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»	Распределительная сеть в с.Чкалово *(СПП- U.14.ТЕХ.13.001/03)*	1 950 161	1 741 215	0	0	1 950 161	1 741 215	Медные кабельные линии связи - САБД (ОС №160016067726)
	Итого:	**5 112 516**	**4 564 746**	**325 694**	**325 694**	**5 438 210**	**4 890 440**	
ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»	Малоканальная кабельная канализация в с.Б.Изюм *(СПП- U.14.ТЕХ.13.001/03)*	3 825 957	3 416 033	0	0	3 825 957	3 416 033	Телефонная канализация (ОС №120012027028)
ТОО "Жер-Проект 2005"	Изготовление землеустроительных проектов *(U.14.ТЕХ.13.001/03)*	0	0	394 306	394 306	394 306	394 306	
ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»	Распределительная сеть в с.Б.Изюм *(СПП- U.14.ТЕХ.13.001/03)*	2 363 579	2 110 338	0	0	2 363 579	2 110 338	Медные кабельные линии связи - САБД (ОС №160016067727)
	Итого:	**6 189 536**	**5 526 371**	**394 306**	**394 306**	**6 583 842**	**5 920 677**	
	Всего:	**11 302 052**	**10 091 118**	**720 000**	**720 000**	**12 022 052**	**10 811 118**	

Начальник ЦПиС **Е.С. Аубакиров**

Исп.: Юрьевцева Н.

тел.464643