Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Павлодар «28» 09 2018 г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Павлодар», в лице Бейсекова Данияра Каировича исполняющего обязанности руководителя отдела**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии **от 27 сентября 2018 года, ТОО «Портал-ПВ» - директор Ичиева Мухтара Сосламбековича, г. Павлодар, ГСЛ № 13001412 от 28.01.2013 года, ул.Иртышская, 1**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 27 сентября 2018 года, ТОО «EG-Compani» - директора Нуртазина Жаната Абеновича аттестат KZ10VJE00025722 от 03.05.2017 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 27 сентября 2018 года, ТОО «Павлодармоспроект», в лице директора Иманалиева Кахармана Толегеновича, государственная лицензия №12023237 от 28 декабря 2012 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 16 в жилом комплексе «Сарыарка»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **ул. Павлова,146**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «03» ноября 2017 г. № 1300/37 постановление Акимата города Павлодара**;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ38REA00076233 от 31 октября 2017 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» по Павлодарской области**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **приказом ГУ «Отдел строительства города Павлодара» №375 от 20 февраля 2015 года;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области от 15 декабря 2014 года № 16-0840/14**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

**2**. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь, 2017**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь, 2018**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9**;
фактически, месяц: **12;**

**3.** Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | Метр в квадрате (далее -м$^2$) | 8 688,90 | 8 688,90 |
| Число этажей | этаж | 9 | 9 |
| Общий строительный объем | м$^3$ | 33 295 | 33 295 |
| В том числе подземной части | м$^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м$^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | 108 | 6 270 | | 108 | 6 270 | |
| однокомнатных | 54 | | | 54 | | |
| двухкомнатных | 27 | | | 27 | | |
| трехкомнатных | 27 | | | 27 | | |
| четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **9-ти этажный жилой дом с чердачным этажом и техподпольем. Фундаменты – железобетонная плита. Наружный слой – кладка из отборного силикатного кирпича. Внутренний слой-кладка из силикатного кирпича. Перемычки-сборные железобетонные, перекрытия-сборные железобетонные плиты. Кровля –совмещённая, рулонная с внутренним водостоком**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 757.374559 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 722809957 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 16 в жилом комплексе «Сарыарка» по улице Павлова,146 принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
**Бейсеков Данияр Каирович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
**Нуртазин Жанат Абенович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
**Иманалиев Кахарман Толегенович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик
**Ичиев Мухтар Сосламбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

# Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

Павлодар қ. 2018 жылғы «28» 09

Тапсырыс беруші **«Павлодар қаласы құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысынын м.а. Бейсеков Данияр Каирұлы атынан**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2018 жылғы 27 қыркуйек «Портал-ПВ» ЖШС Мухтар Сосламбекұлы Ичиев, Иртышская көшесі, 1, ГСЛ № 13001412 от 28.01.2013 жылы**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2018 жыдғы 27 қыркуйек, «EG-Compani» ЖШС, Жанат Абенұлы Нуртазин директоры, аттестат KZ10VJE00025722 от 2017 жылғы 03.05.**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2018 жылғы 27 қыркуйек «Павлодармоспроект» ЖШС, директор атынан Кахарман Толегенұлы Иманалиев. 2012 жылғы 28 желтоқсандағы №12023237 мемлекеттік лицензиясы**
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
**«Сарыарқа» тұрғын кешенінде 9 қабатты 3 кіре берісті № 16 тұрғын үйдің құрылысы**
мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
**Павлова көшесі, 146**
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)
объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **2018 жылғы 3 қараша № 1300/37 Павлодар қаласының әкімдігі қаулысы бойынша**
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны
**2017 жылғы 31 қазандағы IKZ38REA00076233 «Павлодар облысы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ**
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) 2015 жылғы 20 ақпандағы №375 «Павлодар қаласы құрылыс бөлімі» ММ

**бұйрығымен**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

**2014 жылғы 15 желтоқсан №16-0840/14 «Мемсараптама» РМК-нің Павлодар облысы бойынша филиалы**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **қазан айы, 2017 жылы**;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **қыркүйек айы, 2018 жылы**;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **9** ай;
нақты **12** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |
| | | | | | |

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы | $м^2$ | 8 688,90 | 8 688,90 |
| Қабаттар саны | қабат | 9 | 9 |
| Құрылыстың жалпы көлемі | $м^3$ | 33 295 | 33 295 |
| Оның ішінде жерасты бөлігі | $м^3$ | | |
| Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы | $м^2$ | | |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Нақты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтер, оның ішінде: | 108 | 6 270 | 143 | | 6 270 | |
| бір бөлмелі | 54 | | 54 | | | |
| екі бөлмелі | 27 | | 27 | | | |
| үш бөлмелі | 27 | | 27 | | | |
| төрт бөлмелі және одан көп | | | | | | |

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **Тұрғын үй – 9-қабатты шатыр қабаты және техподполье, қабырғалар силикат кірпіш. Сыртқы қабаты – қалау ішінен іріктелген силикат кірпіштен сөгу жіктерді толықтығы. Ішкі қабырғалары қалыңдатылған керамикалық қуыс кірпіш. Баспалдақ алаңын құрама т/б баспалдақ. Шатыры біріктірілген, рулон ішкі су ағынмен. Кірпіш қабырғалары сыланады.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 757374559 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 722 809,957 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 757 374,559 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 722 809,957 мың теңге;

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды. Объектінің (кешеннің) атауы

**«Сарыарқа» тұрғын кешенінде 9 қабатты 3 кіре берісті № 16 тұрғын үйдің құрылысы, Павлова,146** .

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші
**Данияр Каирұлы Бейсеков**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау
**Жанат Абенұлы Нуртазин**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау
**Кахарман Толегенұлы Иманалиев**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер)
**Мұхтар Сосламбекұлы Ичиев** .
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

**Технические характеристики объекта**
**(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)**

| Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.) | Единица измерения | Общие сведения | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | число этажей (этаж) | площадь застройки (м2) | объем здания (м3) | общая площадь (м2) | жилая площадь (м2) | площадь не жилых помещений (м2) | площадь парковочных мест (м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Многоквартирный жилой дом № 16 | 1 | 9 | 1178,0 | 33295 | 8688,9 | 6270,0 | 2418,9 | - |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов | | | Вид отопления | Благоустройство | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| фундамент | стены | кров-ля | | электроснабжения | водоснабжения | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Железобетонная плита из бетона | кирпич | Совмещенная рулонная с водостоком | Тепловая сеть | Электроснабжения от РУ-0,4 кВ | От проектируемых водопроводных сетей | Водоподогреватели | Внутриквартальная канализация | - |

Заказчик Бейсеков Д. Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома №16 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор о государственных закупках работ № 72 от 18 октября 2017 года

# Справка № 9 от 26 сентября 2018 года
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 72 | 18.10.2017 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | из графы 3 | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Всего: | 722 809 957,00 | 118 889 810,78 | 45 584 645,00 | 43 720 217,00 | | 1 864 428,00 | | 2 331 172,76 | 14 266 777,29 | 133 156 588,07 |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Акт № 8 от 26.09.2018 года | | 118 889 810,78 | 45 584 645,00 | 43 720 217,00 | | 1 864 428,00 | | 2 331 172,76 | 14 266 777,29 | 133 156 588,07 |
| Удержание 5 % | | | | | | | | | | 6 657 829,40 |
| Удержание суммы авансового платежа в размере 30 % | | | | | | | | | | 39 946 976,42 |
| Итого к оплате: | | | | | | | | | | 86 551 782,25 |
| Итого к оплате: Восемьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят два тенге 25 тиын | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Калиев К.Б.

26 сентября 2018 года

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

26 сентября 2018 года

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" **Форма 2В**

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома №16 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор о государственных закупках работ № 72 от 18 октября 2017 года

**Акт № 8**
**приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года**

**от 26 сентября 2018 года**

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п | Всего / з/п рабочих-строителей | машин / в т.ч. з/п машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета № 2-1-1** | | | | | | | | |
| | | Общестроительные работы. Подземная часть | | | | | | | | |
| | | **Раздел 8. Разные работы** | | | | | | | | |
| | | **Входы №1-№3** | | | | | | | | |
| 169 | Е12-1-4 | Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов<br>*м2 кровли* | 52,97 | 62,49<br>35,1 | 27,39<br>10,26 | 3310<br>1859 | 1451<br>543 | 2858<br>119 | 0,196<br>0,0501 | 16<br>3 |
| 170 | 1-1-1447 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=2,260;<br>*м2* | 119,7122 | 202 | | 24182 | | | | |
| 171 | 1-1-1213 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;<br>*м2* | 60,9155 | 249 | | 15168 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 144,00 | 4,50 | 432 | 14 | 128 | 0,02 | |
| 280 | Е17-2-1 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 108 | | 135,20 | 6,95 | 14 602 | 751 | 14 308 | 0,6 | 66 |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| | | | | | 101,25 | 2,25 | 10 935 | 243 | 128 | 0,01 | 1 |
| 281 | 11-1-45 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2 | 108 | | 551,00 | | 59 508 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| | | **Локальная смета№ 2-1-5** | | | | | | | | | |
| | | Электрооборудование, электроосвещение | | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-572-4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 2 | | 2849 | 178 | 5698 | 356 | 1000 | 3 | 6 |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| | | | | | 486 | 40,5 | 972 | 81 | 95 | 0,237 | 0 |
| 2 | 75-6-43 | Вводная панель ВРУ-1-13-20 | | | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | | 122300 | | 122300 | | | | |
| 3 | 75-6-55 | Распределительная панель ВРУ-1-50-00 | | | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | | 82300 | | 82300 | | | | |
| 4 | Ц8-155-1 | Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения | 2 | | 373,8 | 0 | 748 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| | | *проход кабеля* | | | | | | | | | |
| | | | | | 78,8 | 0 | 158 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 5 | Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный | 1 | | 166,9 | 5,4 | 167 | 5 | 152 | 1 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| | | | | | 158 | 2,3 | 158 | 2 | 95 | 0,013 | 0 |
| 6 | 80-7-12(пл) | Счетчик прямого включения "Меркурий-231" I=20 М (п/л"СЭЛЛ-Энергия") цена 9790 тенге прим | 1 | | 3418 | | 3418 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| 7 | Ц8-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 | | 514 | 105 | 514 | 105 | 260 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| | | | | | 254 | 20,3 | 254 | 20 | 95 | 0,118 | 0 |
| 8 | 80-3-20(пл) | Ящик Я8302-3864-УХЛ3А ( п/л РУСЭНЕРГО) цена 9767,34 руб | 1 | | 16064 | | 16064 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| 9 | Ц8-572-5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 | | 3385 | 223 | 3385 | 223 | 582 | 3 | 3 |
| | | *шт* | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 563 | 49,5 | 563 | 50 | 95 | 0,289 | 0 |
| 10 | 80-3-4 (пл) | Шкаф ввода, учета и распределения ПР8804-1116-54 (п/л ДЗНВА) цена=(22830+12630)/2= 17730 руб без ндс | 1 | 32659 | | 32659 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| 11 | Е21-25-1 | Установка электрических плит | 108 | 327,22 | 103,34 | 35340 | 11161 | 30235 | 1,26 | 136 |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| | | | | 218,25 | 40,96 | 23571 | 4424 | 108 | 0,2 | 22 |
| 12 | 80-1-1 (пл) | Электроплита (м-н Мечта, цена 37990 тенге) | 108 | 13663 | | 1475604 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| 13 | Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 81 | 501,2 | 13,2 | 40597 | 1069 | 17644 | 1 | 81 |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| | | | | 227 | 2,3 | 18387 | 186 | 95 | 0,013 | 1 |
| 14 | 80-3-6 (пл) | Выключатель автоматический АП50Б 3МТ 25А (п/л СЭЛЛ-Энергия) цена 2360тенге | 3 | 824 | | 2472 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| 15 | 80-3-7 (пл) | Автомат кнопочный АВ-С-0,2-2,5/250 УЗ заменен на АП50Б 2МТ 16 А (п/л СЭЛЛ-Энергия) цена 1990тенге | 78 | 695 | | 54210 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| 16 | Ц8-593-6 | Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды | 307 | 313 | 131 | 96091 | 40217 | 45468 | 0,75 | 230 |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| | | | | 119 | 36,9 | 36533 | 11328 | 95 | 0,216 | 66 |
| 17 | 17-1-80 | Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01 | 162 | 158 | | 25596 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| 18 | 17-1-82 | Светильники, тип НП002-100 прим | 145 | 365 | | 52925 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| 19 | Ц8-593-5 | Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 6 | 314,3 | 120 | 1886 | 720 | 946 | 0,79 | 5 |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| | | | | 132 | 34 | 792 | 204 | 95 | 0,199 | 1 |
| 20 | 17-1-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУ3 | 6 | 871 | | 5226 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| 21 | Ц8-593-2 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 77 | 275,2 | 159 | 21190 | 12243 | 9517 | 0,53 | 41 |
| | | *шт* | | | | | | | | | |
| | | | | 84,4 | 45,7 | 6499 | 3519 | 95 | 0,267 | 21 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17-1-15 | Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5 | шт | 57 | 143 | | 8151 | | | | |
| 23 | 17-1-17 | Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3 | шт | 2 | 757 | | 1514 | | | | |
| 24 | 17-1-20 | Светильник подвесной, тип НСП11х200-231-У3 | шт | 18 | 848 | | 15264 | | | | |
| 25 | Ц8-593-6 | Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды | шт | 27 | 313 | 131 | 8451 | 3537 | 3999 | 0,75 | 20 |
| | | | | | 119 | 36,9 | 3213 | 996 | 95 | 0,216 | 6 |
| 26 | 99-4-3 (пл) | Светильник люминисцентный RKL-160(п/л Электроцентр) цена 5053тенге | шт | 27 | 1764 | | 47628 | | | | |
| 27 | Ц8-595-2 | Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах | шт | 3 | 758,3 | 283 | 2275 | 849 | 1488 | 2,48 | 7 |
| | | | | | 441 | 81 | 1323 | 243 | 95 | 0,473 | 1 |
| 28 | 17-3-4 | Светильники, тип РКУ01-125-001-У1 | шт | 3 | 4460 | | 13380 | | | | |
| 29 | Е34-108-4 | Установка указателя на стене | шт | 3 | 109,13 | 0 | 327 | 0 | 312 | 0,61 | 2 |
| | | | | | 94,5 | 0 | 284 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| 30 | 17-4-3 | Указатель световой "Вход" СУП-М-У2 | шт | 3 | 441 | | 1323 | | | | |
| 31 | 17-1-89 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м | шт | 7 | 443 | | 3101 | | | | |
| 32 | 17-6-60 | Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60 | шт | 7 | 17 | | 119 | | | | |
| 33 | Е21-26-1 | Установка милицейского фонаря | шт | 1 | 86,63 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0,5 | 1 |
| | | | | | 81 | 0 | 81 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 34 | 17-4-1 | Фонарь милицейский | шт | 1 | 457 | | 457 | | | | |
| 35 | Е34-108-4 | Установка указателя на стене | шт | 1 | 109,13 | 0 | 109 | 0 | 105 | 0,61 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 94,5 | 0 | 95 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| 36 | 17-1-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУ3 указатель пожарного гидранта *шт* | 1 | 871 | | 871 | | | | |
| 37 | 17-6-83 | Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6) *шт* | 3 | 496 | | 1488 | | | | |
| 38 | 99-4-1 (пл) | Компактная люминесцентная лампа, 30 Вт 827 Делюкс (п/л OSRAM) цена 1260 тенге *шт* | 18 | 440 | | 7920 | | | | |
| 39 | 99-4-1 (пл) | Компактная люминесцентная лампа, 20 Вт/827 Делюкс (п/л OSRAM) цена 1170тенге *шт* | 177 | 409 | | 72393 | | | | |
| 40 | 99-4-1 (пл) | Компактная люминесцентная лампа, 11 Вт/827 Делюкс (п/л OSRAM) цена 1170 тенге прим. *шт* | 200 | 409 | | 81800 | | | | |
| 73 | 16-7-12 8 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 *км* | 0,395 | 223406 | | 88245 | | | | |
| 74 | 16-7-13 0 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79 *км* | 0,56 | 433884 | | 242975 | | | | |
| 75 | 16-7-29 2 | Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 *1000 м* | 0,03 | 3660 | | 110 | | | | |
| 76 | Ц8-571-4 | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 мм *м ширины по фронту* | 27 | 1571 | 509 | 42417 | 13743 | 25753 | 5 | 135 |
| | | | | 887 | 117 | 23949 | 3159 | 95 | 0,684 | 18 |
| 77 | 80-3-5 (пл) | Щиток ЩУР8805 на 4 квартиры (п/л ДЗНВА) цена=(10999+12499)/2=11749 руб без ндс *к-т* | 27 | 21642 | | 584334 | | | | |
| 78 | Ц8-604-1 | Звонок электрический с кнопкой *комплект* | 108 | 115,1 | 2,8 | 12431 | 302 | 10517 | 0,64 | 69 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 102 | 0,5 | 11016 | 54 | 95 | 0,003 | 0 |
| 79 | 18-1-117 | Звонок (Турция)<br>*шт* | 108 | 362 | | 39096 | | | | |
| 80 | 18-1-118 | Кнопка звонка (Турция)<br>*шт* | 108 | 52 | | 5616 | | | | |
| 81 | 99-1-8 (пл) | Колодка клеммная на 3 контакта СО2-2,5/250УЗ ( п/л СЭЛЛ-Энергия) цена 33 тенге<br>*шт* | 189 | 12 | | 2268 | | | | |
| 82 | 99-1-8 (пл) | Колодка клеммная на 4 контакта СО3-2,5/250УЗ ( п/л СЭЛЛ-Энергия) цена 45 тенге<br>*шт* | 216 | 16 | | 3456 | | | | |
| 83 | Ц8-592-1 | Патрон стенной или потолочный<br>*шт* | 27 | 84,1 | 1,9 | 2271 | 51 | 1986 | 0,49 | 13 |
| | | | | 77 | 0,4 | 2079 | 11 | 95 | 0,002 | 0 |
| 84 | 99-4-9 (пл) | Патрон Е-27 ФИП настенный (п/л СЭЛЛ Энергия) цена 111тенге<br>*шт* | 27 | 39 | | 1053 | | | | |
| 85 | Ц8-592-2 | Патрон подвесной<br>*шт* | 216 | 119,4 | 1,7 | 25790 | 367 | 15760 | 0,49 | 106 |
| | | | | 76,5 | 0,3 | 16524 | 65 | 95 | 0,002 | 0 |
| 86 | 99-4-9 (пл) | Патрон Е-27 Е12П подвесной (п/л СЭЛЛ Энергия) цена 87 тенге<br>*шт* | 216 | 30 | | 6480 | | | | |
| 87 | Ц8-591-3 | Выключатель полугерметический и герметический<br>*шт* | 27 | 134,8 | 3,6 | 3640 | 97 | 2955 | 0,68 | 18 |
| | | | | 115 | 0,2 | 3105 | 5 | 95 | 0,001 | 0 |
| 88 | 18-1-18 | Выключатель одно полюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220<br>*шт* | 27 | 215 | | 5805 | | | | |
| 89 | Ц8-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке<br>*шт* | 513 | 47 | 0,2 | 24111 | 103 | 22223 | 0,29 | 149 |
| | | | | 45,5 | 0,1 | 23342 | 51 | 95 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 18-1-15 | Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220 (А 16-051) | *шт* | 243 | 242 | | 58806 | | | | |
| 91 | 18-1-16 | Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220 (А 56-029) | *шт* | 270 | 264 | | 71280 | | | | |
| 92 | Ц8-591-8 | Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке | *шт* | 114 | 64 | 1 | 7296 | 114 | 6357 | 0,36 | 41 |
| | | | | | 58,5 | 0,2 | 6669 | 23 | 95 | 0,001 | 0 |
| 93 | 18-1-14 7 | Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220 (РА16-003) | *шт* | 3 | 66 | | 198 | | | | |
| 94 | 18-1-15 7 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220 | *шт* | 108 | 134 | | 14472 | | | | |
| 95 | 18-1-14 5 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 (РА16-112Б) | *шт* | 3 | 68 | | 204 | | | | |
| 96 | Ц8-591-9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | *шт* | 1290 | 62,7 | 0,2 | 80883 | 258 | 70956 | 0,34 | 439 |
| | | | | | 57,8 | 0,1 | 74562 | 129 | 95 | 0 | 0 |
| 97 | 18-1-15 8 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-25/220 прим (РС16-004) | *шт* | 1158 | 237 | | 274446 | | | | |
| 98 | 99-3-18 (пл) | Розетка скрытой установки, одноместная, с защитными шторками, РС16-227Б (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 535 тенге | *шт* | 132 | 187 | | 24684 | | | | |
| 99 | Ц8-591-11 | Розетки штепсельные сдвоенные | *шт* | 216 | 123,9 | 0,7 | 26762 | 151 | 22818 | 0,65 | 140 |
| | | | | | 111 | 0,2 | 23976 | 43 | 95 | 0,001 | 0 |
| 100 | 18-1-15 0 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 (РС16-007) | *шт* | 216 | 96 | | 20736 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ц8-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 7 | 228,8 | 13,2 | 1602 | 92 | 1378 | 1 | 7 |
| | | | | | 205 | 2,3 | 1435 | 16 | 95 | 0,013 | 0 |
| 102 | 18-3-19 2 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 7 | 4720 | | 33040 | | | | |
| 106 | 99-1-11 (пл) | Розетка потолочная с крюком (п/л СЭЛЛ Энергия) цена 68 тенге | шт | 405 | 24 | | 9720 | | | | |
| 107 | Ц8-593-18 | Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам | шт | 3 | 298,6 | 101 | 896 | 303 | 527 | 0,98 | 3 |
| | | | | | 157 | 27,9 | 471 | 84 | 95 | 0,163 | 0 |
| 108 | 2-1-245 | Кронштейн трубчатый, масса до 0,1 т | т | 0,0016 | 172800 | | 276 | | | | |
| 116 | 18-3-19 3 | Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2 | шт | 114 | 3100 | | 353400 | | | | |
| 117 | Ц8-88-3 | Конструкции металлические-швеллер | т | 0,0736 | 102170 | 1870 | 7520 | 138 | 598 | 52 | 4 |
| | | | | | 8280 | 270 | 609 | 20 | 95 | 1,578 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего прямые затраты** | **Тенге** | | | **38075553** | **451107** | **3304276** | **27447** |
| | | | | | **4623174** | **149246** | | **730** |
| | **В том числе оборудование** | | | | **2373361** | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **3304276** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2340388** | | | |
| | ВСЕГО ПО АКТУ: | Тенге | | | **43720217** | | | |
| | Временные здания и сооружения 1,2 % | | | | **496162** | | | |
| | Затраты на производство СМР в зимнее время 1,87% | | | | **782464** | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1% | | | | **418430** | | | |
| | Дополнительные отпуска, 0.4% | | | | **167372** | | | |
| | **Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)** | | | | **45584645** | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах** | | | | **116 558 638,02** | | | |

| | |
|---|---|
| **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%** | 2 331 172,76 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей** | 118 889 810,78 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | 14 266 777,29 |
| **Всего по акту:** | 133 156 588,07 |

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"**

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара" _____ Калиев К.Б.

Зав. Производственного сектора _____ Культуманов К.К.

Главный специалист Производственного сектора _____ Габбасов М.Н.

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**

Директор _____ Ичиев М.С.

**Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ"**

_____ Нуртазин Ж.А.

**Форма КС-3**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома №16 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор о государственных закупках работ № 72 от 18 октября 2017 года

# Справка № 8 от 28 августа 2018 года
## о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 72 | 18.10.2017 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за август) без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | из графы 3 | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | из них | | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Всего: | 589 653 368,93 | 74 037 934,29 | 28 387 255,00 | 27 365 005,00 | | 1 022 250,00 | | 1 451 724,20 | 8 884 552,11 | 82 922 486,40 |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Акт № 7 от 28.08.2018 года | | 74 037 934,29 | 28 387 255,00 | 27 365 005,00 | | 1 022 250,00 | | 1 451 724,20 | 8 884 552,11 | 82 922 486,40 |
| Удержание 5 % | | | | | | | | | | 4 146 124,32 |
| Удержание суммы авансового платежа в размере 30 % | | | | | | | | | | 24 876 745,92 |
| Итого к оплате: | | | | | | | | | | 53 899 616,16 |
| Итого к оплате: Пятьдесят три миллиона восемьсот девяносто девять тысяч шестьсот шестнадцать тенге 16 тиын | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Калиев К.Б.

28 августа 2018 года

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

28 августа 2018 года

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

**Форма 2В**

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома №16 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор о государственных закупках работ № 72 от 18 октября 2017 года

**Акт № 7**

**приемки выполненных работ за август месяц 2018 года**

**от 28 августа 2018 года**

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п | Всего<br>з/п рабочих-строителей | машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета № 2-1-2** | | | | | | | | |
| | | Общестроительные работы. Надземная часть | | | | | | | | |
| | | **Раздел 12. Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| 361 | E15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 2737,2 | 171,8 | 3,94 | 470251 | 10785 | 297753 | 0,5535 | 1515 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 102,11 | 1,49 | 279495 | 4078 | 105 | 0,00729 | 20 |
| 363 | E15-152-2 | Известковая окраска по кирпичу и бетону | 2714,4 | 9,9 | 0,12 | 26873 | 326 | 19381 | 0,044 | 119 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 6,75 | 0,05 | 18322 | 136 | 105 | 0,0002 | 1 |
| 364 | E15-163-9 | Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 39 | 100,25 | 2,43 | 3910 | 95 | 1402 | 0,208 | 8 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 33,3 | 0,92 | 1299 | 36 | 105 | 0,0045 | 0 |
| 365 | E15-61-1 | Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором | 3812,03 | 272,78 | 3,39 | 1039846 | 12923 | 471190 | 0,65 | 2478 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 60,3 | 0,02 | 110 | 0 | 105 | 0,0001 | 0 |
| 59 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | 0,11 | 148,39 | 0,07 | 16 | 0 | 13 | 0,646 | 0 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 108 | 0,02 | 12 | 0 | 105 | 0,0001 | 0 |
| 60 | Е9-34-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 0,01134 | 17355,76 | 2191,28 | 197 | 25 | 129 | 73,6 | 1 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 12555 | 101,25 | 142 | 1 | 90 | 0,49 | 0 |
| 61 | 2-1-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 0,01134 | 114900 | | 1303 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Локальная смета № 2-1-4** | | | | | | | | |
| | | Водопровод, канализация | | | | | | | | |
| **Раздел 6. Горячее водоснабжение выше отм. 0,000** | | | | | | | | | | |
| 225 | Е16-14-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 136,305 | 384,47 | 9,63 | 52 405 | 1 313 | 38 275 | 1,22 | 166 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 215,78 | 3,60 | 29 412 | 491 | 128 | 0,0176 | 2 |
| 226 | 8-4-1931 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,946; | 128,9445 | 468,00 | | 60 346 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 227 | Е26-35-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая | 116,2 | 72,96 | 16,85 | 8 478 | 1 958 | 4 987 | 0,211 | 25 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 38,59 | 4,33 | 4 484 | 503 | 100 | 0,0250 | 3 |
| 228 | 1-3-228 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм К=1,100; | 88,660 | 107,00 | | 9 487 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 229 | 1-3-229 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 мм К=1,100; | 39,160 | 121,00 | | 4 738 | | | | |

6702803

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м* | | | | | | | | |
| 230 | 1-3-538 | Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м К=1,500; | 17,430 | 357,00 | | 6 223 | | | | |
| | | *рулон* | | | | | | | | |
| 231 | Е16-14-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм-гильзы | 56,3 | 274,24 | 16,10 | 15 440 | 906 | 18 269 | 1,4 | 79 |
| | | *м трубопровода* | | 247,50 | 6,03 | 13 934 | 339 | 128 | 0,0294 | 2 |
| 232 | 8-4-944 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=0,974; | 54,8362 | 228,00 | | 12 503 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 233 | Е16-14-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм-гильзы | 13,1 | 239,92 | 9,63 | 3 143 | 126 | 3 679 | 1,22 | 16 |
| | | *м трубопровода* | | 215,78 | 3,60 | 2 827 | 47 | 128 | 0,0176 | |
| 234 | 8-4-942 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=0,946 | 12,393 | 105,00 | | 1 301 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 235 | Е16-14-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм-гильзы | 37,5 | 239,92 | 9,63 | 8 997 | 361 | 10 531 | 1,220 | 46 |
| | | *м трубопровода* | | 215,78 | 3,60 | 8 092 | 135 | 128 | 0,0176 | 1 |
| 236 | 8-4-943 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=0,946; | 35,475 | 163,00 | | 5 782 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

6756192

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 8-4-2121 | Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*шт* | 867,0 | 8,00 | 6 936 |
| 238 | 8-4-2122 | Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*шт* | 45,000 | 15,00 | 675 |
| 239 | 8-4-2123 | Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*шт* | 75 | 45,00 | 3 375 |
| 240 | 8-4-2124 | Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*шт* | 96 | 56,00 | 5 376 |
| 241 | 8-4-2186 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-(д.25,д.32 прим)<br>*шт* | 69 | 33,00 | 2 277 |
| 242 | 8-4-2199 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*шт* | 6 | 22,00 | 132 |
| 243 | 8-4-2201 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*шт* | 72 | 31,00 | 2 232 |
| 244 | 8-4-2202 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*шт* | 66 | 38,00 | 2 508 |
| 245 | 8-4-2204 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50*25*50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*шт* | 90 | 73,00 | 6 570 |
| 246 | 8-4-2205 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*шт* | 78 | 77,00 | 6 006 |
| 247 | 8-4-2096 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 21 | 23,00 | 483 |

6793245

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 248 | 8-4-2100 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 21 | 33,00 | | 693 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 249 | 8-4-2083 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 354 | 173,00 | | 61 242 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 250 | 8-4-2070 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 468 | 422,00 | | 197 496 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 251 | 8-4-2074 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 50х1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 6 | 615,00 | | 3 690 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 252 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | 111,5 | 200,00 | | 22 300 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 253 | Е69-1-1 | Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич | 108,0 | 475,88 | 332,26 | 51 395 | 35 884 | 29 286 | 0,944 | 102 |
| | | *отверстие* | | 143,62 | 127,55 | 15 511 | 13 775 | 100 | 0,702 | 76 |
| | **Раздел 7. Канализация выше отм. 0,000** | | | | | | | | | |
| 254 | Е16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм | 556,2 | 620,54 | 0,64 | 345 144 | 356 | 75 785 | 0,584 | 325 |
| | | *м трубопровода* | | 106,20 | 0,25 | 59 068 | 139 | 128 | 0,0012 | 1 |
| 255 | Е16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм | 652,5 | 748,88 | 1,43 | 488 644 | 933 | 85 958 | 0,560 | 365 |
| | | *м трубопровода* | | 102,38 | 0,54 | 66 803 | 352 | 128 | 0,0026 | 2 |
| 256 | 99-2-7 (пл) | Ревизия пластиковая канализационная Р-100 (п/л"ТехноОпт") цена=410тенге | 54 | 143,00 | | 7 722 | | | | |

797 1571

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Е46-67-3 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный | 6 | 158238,82 | 19549,22 | 949433 | 117295 | 101712 | 75,7 | 454 |
| | звено (12,5 м) | | 10778 | 6173,93 | 64668 | 37044 | 100 | 26,89 | 161 |
| 2 Е46-68-1 | Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления | 1 | 3638,36 | 580,61 | 3638 | 581 | 2980 | 17,5 | 18 |
| | путь | | 2767,5 | 211,5 | 2768 | 212 | 100 | 1,04 | 1 |

**Локальная смета № 2-1-9**

Лифт пассажирский ПП-0621 грузоподъемностью 630 кг на 9 остановок - 3

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 У1-1-2 | Лифт пассажирский, грузоподъемность 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м К=3,000; | 3 | 842520,71 | 93945 | 2527562 | 281835 | 690899 | 1393 | 4179 |
| | лифт | | 225053 | 22981 | 675159 | 68943 | 92,85 | 133 | 399 |
| 2 У1-1-4 | Добавлять или исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемностью 500 кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38 м К=-3,000; | -9 | 26658,87 | 3667 | -239930 | -33003 | -80615 | 53 | -477 |
| | остановка | | 8643 | 940 | -77787 | -8460 | 93,47 | 5 | -45 |
| 3 У1-1-6 | Добавлять или исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемностью 500 кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38 м К=-3,000; | -30,69 | 5246,71 | 94 | -161022 | -2885 | -62819 | 13 | -399 |
| | м высоты шахты | | 2166 | 6 | -66475 | -184 | 94,24 | | |
| 4 80-1-1(пл) | Лифт электрический пассажирский ПП-0621 (ТОО "ТД "Щербинские лифты и К", цена 973568 руб ) | 3 | 1519758 | | 4559274 | | | | |
| | шт | | | | 21326681 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего прямые затраты** | **Тенге** | | | **21326196** | **3655200** | **4755595** | | **18650** |
| | | | | | **3184387** | **1182863** | | | **5968** |
| | **В том числе оборудование** | | | | **4694883** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **4755595** | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1283214** | | | | |
| | ВСЕГО ПО АКТУ: | Тенге | | | **27365005** | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,2 % | **272041** |
| Затраты на производство СМР в зимнее время 1,87% | **429018** |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1% | **229422** |
| Дополнительные отпуска, 0.4% | **91769** |
| **Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)** | **28387255** |
| **Итого по акту в текущих ценах** | **72 586 210,09** |
| **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%** | 1 451 724,20 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей** | 74 037 934,29 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | 8 884 552,11 |
| **Всего по акту:** | 82 922 486,40 |

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"**

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара" _____ Калиев К.Б.

Зав. Производственного сектора _____ Культуманов К.К.

Главный специалист Производственного сектора _____ Габбасов М.Н.

**Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ"**

_____ Нуртазин Ж.А.

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**

Директор _____ Ичиев М.С.

**Форма КС-3**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома №16 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор о государственных закупках работ № 72 от 18 октября 2017 года

## Справка № 4 от 30 марта 2018 года
## о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 72 | 18.10.2017 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за март) без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | из графы 3 | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Всего: | 291 346 259,07 | 114 365 095,04 | 43 849 293,00 | 41 957 337,00 | | 1 891 956,00 | | 2 242 452,84 | 13 723 811,40 | 128 088 906,44 |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Акт № 3 от 30.03.2018 года | | 114 365 095,04 | 43 849 293,00 | 41 957 337,00 | | 1 891 956,00 | | 2 242 452,84 | 13 723 811,40 | 128 088 906,44 |
| Удержание 5 % | | | | | | | | | | 6 404 445,32 |
| Удержание суммы авансового платежа в размере 30 % | | | | | | | | | | 38 426 671,93 |
| Итого к оплате: | | | | | | | | | | 83 257 789,19 |
| Итого к оплате: Восемьдесят три миллиона двести пятьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят девять тенге 19 тиын | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Омаров А.М.

30 марта 2018 года

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Портал-ПВ"

Ичиев М.С.

30 марта 2018 года

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

**Форма 2В**

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома №16 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор о государственных закупках работ № 72 от 18 октября 2017 года

# Акт № 3
## приемки выполненных работ за март месяц 2018 года
## от 30 марта 2018 года

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | / % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета № 2-1-2** | | | | | | | | |
| | | Общестроительные работы. Надземная часть | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Стены** | | | | | | | | |
| 2 | Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6 этажи) | 30,26 | 5733,84 | 335,84 | 173506 | 10163 | 29485 | 4,54 | 137 |
| | | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 21174 | 3813 | 118 | 0,61 | 18 |
| 3 | Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 (7 этаж) | 15,13 | 5690,64 | 335,84 | 86099 | 5081 | 14742 | 4,54 | 69 |
| | | м3 кладки | | 699,75 | 126 | 10587 | 1906 | 118 | 0,61 | 9 |
| 4 | Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-е М75 (8-10этажи, чердак, парапет) | 95,67 | 5242,97 | 335,84 | 501595 | 32130 | 93219 | 4,54 | 434 |
| | | м3 кладки | | 699,75 | 126 | 66945 | 12054 | 118 | 0,61 | 58 |
| 5 | 5 Е8-20-7 | Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи М125 на р-ре М100) | 316,37 | 6763,9 | 355,12 | 2139861 | 112348 | 412415 | 6,04 | 1911 |
| | | *м3 кладки* | | 972 | 132,75 | 307507 | 41997 | 118 | 0,65 | 206 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 проемов | | | | | | | | |
| | | | | 215,16 | 6,88 | 18241 | 583 | 120 | 0,0336 | 3 |
| 332 | 6-1-190 | Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой | 84,78 | 10900 | | 924102 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |

**Локальная смета№ 2-1-5**

Общестроительные работы. Подземная часть

**Раздел 1. Стены**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Ц8-403-1 | Кабель в пустотах плит перекрытий | 4087,2 | 30,3 | 7,3 | 123841 | 29836 | 80762 | 0,11 | 450 |
| | | м | | 18,7 | 2,1 | 76430 | 8583 | 95 | 0,012 | 49 |
| 53 | Ц8-403-3 | Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах | 10431,4 | 47,2 | 14,8 | 492360 | 154384 | 303239 | 0,16 | 1669 |
| | | м | | 26,3 | 4,3 | 274345 | 44855 | 95 | 0,025 | 261 |
| 54 | Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 22 | 27,7 | 2,1 | 596 | 45 | 826 | 0,12 | 3 |
| | | м кабеля | | 19,7 | 0,5 | 424 | 11 | 95 | 0,003 | 0 |
| 55 | 99-2-7 (пл) | Кабель ВВГп 3*1,5 мм2 (п/л "Караганда Систем") цена 90 152,96/км тенге | 2,77 | 31480 | | 87200 | | | | |
| | | км | | | | | | | | |
| 56 | 99-1-1 (пл) | Кабель ВВГп 2*1,5 мм2 (п/л Караганда Систем) цена 61 406,31 тенге/км | 0,9 | 21442 | | 19298 | | | | |
| | | км | | | | | | | | |
| 57 | 99-1-1 (пл) | Кабель ВВГп 3*4 (п/л Караганда Систем) цена 222 966,33 тенге/км | 0,9 | 77856 | | 70070 | | | | |
| | | км | | | | | | | | |
| 58 | 99-1-1 (пл) | Кабель ВВГп 3*2,5 мм2 (п/л Караганда Систем) цена 132 463,62 тенге/км | 9,85 | 46254 | | 455694 | | | | |
| | | км | | | | | | | | |
| 59 | 16-1-34 2 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,136 | 60500 | | 8228 | | | | |
| | | 1000 м | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 16-1-58 7 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | *1000 м* | 0,1 | 125400 | | 12540 | | | | |
| 61 | Ц8-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | *м* | 2450 | 8,5 | 0,1 | 20825 | 245 | 16991 | 0,05 | 123 |
| | | | | | 7,3 | 0 | 17885 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 62 | Ц8-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | *м* | 645 | 10,6 | 0,1 | 6837 | 65 | 5454 | 0,06 | 39 |
| | | | | | 8,8 | 0,1 | 5676 | 65 | 95 | 0 | 0 |
| 63 | Ц8-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | *м* | 85,5 | 14,6 | 0,2 | 1248 | 17 | 967 | 0,07 | 6 |
| | | | | | 11,8 | 0,1 | 1009 | 9 | 95 | 0 | 0 |
| 64 | Ц8-412-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | *м* | 173,5 | 19,6 | 0,5 | 3401 | 87 | 2719 | 0,01 | 2 |
| | | | | | 16,4 | 0,1 | 2845 | 17 | 95 | 0,001 | 0 |
| 65 | Ц8-412-5 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | *м* | 170 | 27 | 0,8 | 4590 | 136 | 3408 | 0,13 | 22 |
| | | | | | 20,9 | 0,2 | 3553 | 34 | 95 | 0,001 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Ц8-412-9 | Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 6400 | 5,4 | 0,1 | 34560 | 640 | 22496 | 0,02 | 128 |
| | | | | | 3,7 | 0 | 23680 | 0 | 95 | 0,001 | 6 |
| 67 | Ц8-412-10 | Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2 | м | 1016 | 10,6 | 0,4 | 10770 | 406 | 7433 | 0,05 | 51 |
| | | | | | 7,6 | 0,1 | 7722 | 102 | 95 | 0,001 | 1 |
| 68 | Ц8-412-11 | Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 70 мм2 | м | 390 | 18,5 | 0,8 | 7215 | 312 | 4705 | 0,08 | 31 |
| | | | | | 12,5 | 0,2 | 4875 | 78 | 95 | 0,001 | 0 |
| 69 | 16-7-11 9 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 8,1 | 16322 | | 132208 | | | | |
| 70 | 16-7-12 1 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 1,26 | 25484 | | 32110 | | | | |
| 71 | 16-7-12 5 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,97 | 61302 | | 59463 | | | | |
| 72 | 16-7-12 6 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,015 | 103179 | | 1548 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | **Тенге** | | | | **33631434** | **1563406** | **5950959** | | **25124** |
| | | | | | | | **4065541** | **556649** | | | **2710** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **В том числе оборудование** | | | | **0** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5950959** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **2374944** | | | | |
| | | ВСЕГО ПО АКТУ: | Тенге | | | **41957337** | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,2 % | **503488** |
| Затраты на производство СМР в зимнее время 1,87% | **794017** |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1% | **424608** |
| Дополнительные отпуска, 0.4% | **169843** |
| **Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)** | **43849293** |
| **Итого по акту в текущих ценах** | **112 122 642,20** |
| **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%** | 2 242 452,84 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей** | 114 365 095,04 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | 13 723 811,40 |
| **Всего по акту:** | 128 088 906,44 |

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"**

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Павлодара" _____ Омаров А.М.

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**

Директор _____ Ичиев М.С.

**Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "EG COMPANI-ПВ"**

_____ Нуртазин Ж.А.