Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за
сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 116	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	138 669 524	138 669 524	90 099 358	130 886 824	85 042 614					16 640 343
С НДС	155 309 867	155 309 867	100 911 281							10 811 923

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование: СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 2
на общестроительные работы
за СЕНТЯБРЬ 2017 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1, ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1	СЦИ РК8.03-04-	Разбивка основных осей здания проложением теодолитных ходов	км	0,5000		33692,00	16846
2	СЦИ РК8.03-04-	Проложение ходов технического нивелирования	км	1,4000		5529,60	7741
3	СЦИ РК8.03-04-	Изготовление и установка стенных марок	знак	1,0000		3093,00	3093
4	СЦИ РК8.03-04-	Изготовление и установка геодезических знаков	знак	24,0000		2711,00	65064
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАКОВ (14ШТ)					
5	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Устройство металлического ограждения	т конструкций	0,4200		49231,53	20677
		Итого оплата труда:				29468,40	12377
		Итого эксплуатация машин:				17275,49	7256
		Итого материалов:				7696,51	3233
6	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,4200		257856,22	108300
7	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,8200		601,60	9517
		Итого оплата труда:				511,10	8086
		Итого эксплуатация машин:				0,68	11
		Итого материалов:				90,16	1426
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				231239
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				231239
	Материалы -		Тенге				4659

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,08	4503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	1726
		Сметная стоимость:				31,45	23305
5	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из резерва)	м3 грунта	370,0000		26,93	9965
		Итого оплата труда:				9,67	3579
		Итого эксплуатация машин:				26,93	9965
		Накладные расходы	%	--		7,10	2628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	1007
		Сметная стоимость:				36,76	13600
6	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (из резерва)	м3 грунта	370,0000		23,05	8527
		Итого оплата труда:				8,28	3063
		Итого эксплуатация машин:				23,05	8527
		Накладные расходы	%	--		6,08	2248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	862
		Сметная стоимость:				31,45	11637
11	Е11-010205-1202 11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	167,0000		1105,24	184575
		Итого оплата труда:				710,26	118613
		Итого эксплуатация машин:				1105,24	184575
		Накладные расходы	%	--		484,42	80899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,17	21238
		Сметная стоимость:				1716,83	286711
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				335514
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				335514
Всего заработная плата -			Тенге				188383
		Накладные расходы -	Тенге				130281
		Сметная прибыль -	Тенге				37264
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				503058
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				247
		Сметная заработная плата -	Тенге				188383
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				503058
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				247
		Сметная заработная плата -	Тенге				188383
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С121-020101-0801 21-020101-0801	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В22,5	м3	71,3400		247,15	17631
		Накладные расходы	%	--		10,48	748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,61	1470
		Сметная стоимость:				278,24	19849
19	Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	181,0000		2299,22	416158
		Итого оплата труда:				1578,11	285638
		Итого эксплуатация машин:				1231,49	222900
		Итого материалов:				39,59	7166
		Накладные расходы	%	--		1063,11	192424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	48687
		Сметная стоимость:				3631,32	657268
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				4667352
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4667352
	Материалы -		Тенге				15391
	Всего заработная плата -		Тенге				668758
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				19791
	Местные материалы -		Тенге				3192479
		Накладные расходы -	Тенге				607101
		Сметная прибыль -	Тенге				421956
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5696409
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				738
		Сметная заработная плата -	Тенге				668758
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5696409
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				738
		Сметная заработная плата -	Тенге				668758
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1,2-1-2017-ДОУ-1 в осях 7-8							
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	842,0000		102,03	85905
		Итого оплата труда:				40,51	34105
		Итого эксплуатация машин:				93,22	78489
		Накладные расходы	%	--		29,28	24653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	8845
		Сметная стоимость:				141,81	119403

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1105,24	281836
		Накладные расходы	%	--		484,42	123528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,17	32429
		Сметная стоимость:				1716,83	437793
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				457267
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				457267
	Всего заработная плата -		Тенге				262663
		Накладные расходы -	Тенге				181204
		Сметная прибыль -	Тенге				51078
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				689548
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				350
		Сметная заработная плата -	Тенге				262663
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				689548
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				350
		Сметная заработная плата -	Тенге				262663
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
12	Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	1,9600		16787,82	32904
		Итого оплата труда:				6126,12	12007
		Итого эксплуатация машин:				13174,46	25822
		Итого материалов:				189,07	371
		Накладные расходы	%	--		4460,31	8742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	3332
		Сметная стоимость:				22947,99	44978
13	С121-041204-9901 21-041204-9901 РСНБ РК 2015 в	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92	м	21,0000		1731,58	36363
		Накладные расходы	%	--		73,42	1542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,40	3032
		Сметная стоимость:				1949,40	40937
14	Е11-050101-0306 11-050101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	72,1600		14101,75	1017583
		Итого оплата труда:				5202,04	375379
		Итого эксплуатация машин:				10873,25	784614
		Итого материалов:				110,10	7945
		Накладные расходы	%	--		3780,98	272836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1430,62	103233
		Сметная стоимость:				19313,35	1393652

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13924,54	2639
		Сметная стоимость:				187981,31	35621
22	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,589820		167296,58	98675
		Накладные расходы	%	--		7093,37	4184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	8229
		Сметная стоимость:				188341,15	111087
23	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,719980		193931,06	139626
		Накладные расходы	%	--		8222,68	5920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	11644
		Сметная стоимость:				218326,04	157190
24	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,065680		212755,26	439484
		Накладные расходы	%	--		9020,82	18634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17742,09	36649
		Сметная стоимость:				239518,17	494768
25	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0347		193128,32	6702
		Накладные расходы	%	--		8188,64	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	559
		Сметная стоимость:				217422,32	7545
26	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,844990		4859,03	13824
		Итого оплата труда:				3269,09	9301
		Итого эксплуатация машин:				717,34	2041
		Итого материалов:				874,33	2487
		Накладные расходы	%	--		2281,31	6490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	1625
		Сметная стоимость:				7711,57	21939
27	Е11-080101-0301 11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	141,5000		801,76	113448
		Итого оплата труда:				294,19	41628
		Итого эксплуатация машин:				7,20	1019
		Итого материалов:				503,80	71287
		Накладные расходы	%	--		189,78	26854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,32	11224

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	49,0000		3207,63	157174
		Итого оплата труда:				1419,23	69542
		Итого эксплуатация машин:				1775,66	87007
		Итого материалов:				682,11	33423
		Накладные расходы	%	--		1054,71	51681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,99	16708
		Сметная стоимость:				4603,33	225563
33	Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	26,0000		4393,66	114235
		Итого оплата труда:				1892,46	49204
		Итого эксплуатация машин:				2475,31	64358
		Итого материалов:				974,02	25325
		Накладные расходы	%	--		1411,34	36695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,40	12074
		Сметная стоимость:				6269,40	163004
34	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	51,7410		23850,28	1234037
		Накладные расходы	%	--		1011,25	52323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1988,92	102909
		Сметная стоимость:				26850,45	1389269
35	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	24,9360		23704,38	591092
		Накладные расходы	%	--		1005,07	25062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1976,76	49292
		Сметная стоимость:				26686,20	665447
36	С121-041201-9911 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	47,7970		23064,41	1102410
		Накладные расходы	%	--		977,93	46742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1923,39	91932
		Сметная стоимость:				25965,73	1241084
37	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В7,5,на сульфатостойком цементе)	м3	7,0500		25763,80	181635
		Итого оплата труда:				3370,00	23759
		Итого эксплуатация машин:				1088,70	7675

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	26,0000		314,32	8172
		Итого оплата труда:				152,54	3966
		Итого эксплуатация машин:				149,50	3887
		Итого материалов:				49,23	1280
		Накладные расходы	%	--		112,07	2914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	887
		Сметная стоимость:				460,50	11973
44	С121-040105-9901 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,6590		74872,51	49341
		Накладные расходы	%	--		3174,59	2092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	4115
		Сметная стоимость:				84290,87	55548
45	СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	125,1330		270,00	33786
		Накладные расходы	%	--		11,45	1433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	2817
		Сметная стоимость:				303,96	38036
46	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки 1-9,4ВрI)	т металлических изделий	0,166720		238626,10	39784
		Итого оплата труда:				45057,26	7512
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	229
		Итого материалов:				192658,10	32120
		Накладные расходы	%	--		33977,33	5665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21808,27	3636
		Сметная стоимость:				294411,71	49084
47	Е11-080201-0101 11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр125,Мр50)	м3 кладки	2,1000		30105,83	63222
		Итого оплата труда:				3711,87	7795
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	2982
		Итого материалов:				25317,74	53167
		Накладные расходы	%	--		3242,07	6808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2667,83	5602
		Сметная стоимость:				36015,72	75633
48	Е11-080201-0107 11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр125,Мр50)	м3 кладки	5,1000		29987,12	152934
		Итого оплата труда:				3593,17	18325

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1,03	13
		Итого материалов:				47,64	615
		Накладные расходы	%	--		19,66	254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	100
		Сметная стоимость:				104,92	1353
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				12544011
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12357140
Материалы -			Тенге				2741383
Всего заработная плата -			Тенге				1458153
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				777449
Местные материалы -			Тенге				6205628
		Накладные расходы -	Тенге				1395089
		Сметная прибыль -	Тенге				1100178
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				14852408
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1675
		Сметная заработная плата -	Тенге				1458153
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				186872
Материалы -			Тенге				3937
Всего заработная плата -			Тенге				17629
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				158160
		Накладные расходы -	Тенге				19115
		Сметная прибыль -	Тенге				16479
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				222465
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				17629
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15074873
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1693
		Сметная заработная плата -	Тенге				1475782
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие					
65	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3,0000		3195,10	9585
		Итого оплата труда:				1583,08	4749
		Итого эксплуатация машин:				582,60	1748
		Итого материалов:				1168,63	3506
		Накладные расходы	%	--		1160,25	3481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	1045
		Сметная стоимость:				4703,78	14111

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-050101-0306 11-050101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	95,9400		14101,75	1352922
		Итого оплата труда:				5202,04	499084
		Итого эксплуатация машин:				10873,25	1043180
		Итого материалов:				110,10	10563
		Накладные расходы	%	--		3780,98	362748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1430,62	137254
		Сметная стоимость:				19313,35	1852923
19	Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	117,0000		2299,22	269009
		Итого оплата труда:				1578,11	184639
		Итого эксплуатация машин:				1231,49	144084
		Итого материалов:				39,59	4632
		Накладные расходы	%	--		1063,11	124384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	31471
		Сметная стоимость:				3631,32	424865
20	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)	м3	66,4500		29567,81	1964781
		Итого оплата труда:				3113,34	206881
		Итого эксплуатация машин:				1232,24	81882
		Итого материалов:				25489,20	1693757
		Накладные расходы	%	--		2827,67	187899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	172214
		Сметная стоимость:				34987,12	2324894
21	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5955800		167296,58	99638
		Накладные расходы	%	--		7093,37	4225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	8309
		Сметная стоимость:				188341,15	112172
22	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,793340		193931,06	153853
		Накладные расходы	%	--		8222,68	6523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	12830
		Сметная стоимость:				218326,04	173207
23	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,837150		212755,26	390863

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1160,89	12224
		Итого материалов:				2698,41	28414
		Накладные расходы	%	--		769,31	8101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	4421
		Сметная стоимость:				5668,16	59686
29	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	174,0000		1523,46	265082
		Итого оплата труда:				681,30	118547
		Итого эксплуатация машин:				827,10	143915
		Итого материалов:				324,59	56479
		Накладные расходы	%	--		505,62	87978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,33	28245
		Сметная стоимость:				2191,41	381305
30	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	124,0000		2150,24	266629
		Итого оплата труда:				953,16	118192
		Итого эксплуатация машин:				1150,70	142686
		Итого материалов:				477,81	59249
		Накладные расходы	%	--		708,18	87815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,67	28356
		Сметная стоимость:				3087,09	382799
31	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	40,0000		3207,63	128305
		Итого оплата труда:				1419,23	56769
		Итого эксплуатация машин:				1775,66	71026
		Итого материалов:				682,11	27284
		Накладные расходы	%	--		1054,71	42189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,99	13639
		Сметная стоимость:				4603,33	184133
32	Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	25,0000		4393,66	109842
		Итого оплата труда:				1892,46	47312
		Итого эксплуатация машин:				2475,31	61883
		Итого материалов:				974,02	24351

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				820,59	4103
		Итого эксплуатация машин:				766,77	3834
		Итого материалов:				37,77	189
		Накладные расходы	%	--		592,23	2961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	813
		Сметная стоимость:				2194,29	10971
42	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	27,0000		314,32	8487
		Итого оплата труда:				152,54	4119
		Итого эксплуатация машин:				149,50	4036
		Итого материалов:				49,23	1329
		Накладные расходы	%	--		112,07	3026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	921
		Сметная стоимость:				460,50	12434
43	С121-040105-9901 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7320		74872,51	54807
		Накладные расходы	%	--		3174,59	2324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	4570
		Сметная стоимость:				84290,87	61701
44	СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,7320		270,00	198
		Накладные расходы	%	--		11,45	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	16
		Сметная стоимость:				303,96	223
45	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки 1-9,4ВрI)	т металлических изделий	0,147810		238626,10	35271
		Итого оплата труда:				45057,26	6660
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	203
		Итого материалов:				192658,10	28477
		Накладные расходы	%	--		33977,33	5022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21808,27	3223
		Сметная стоимость:				294411,71	43517
46	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр125,Мр50)	м3 кладки	2,1000		30105,83	63222
		Итого оплата труда:				3711,87	7795
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	2982

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13990,05	5691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	11193
		Сметная стоимость:				371459,48	151110
52	Е11-130301-0502 11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	11,0000		77,48	852
		Итого оплата труда:				28,99	319
		Итого эксплуатация машин:				1,03	11
		Итого материалов:				47,64	524
		Накладные расходы	%	--		19,66	216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	85
		Сметная стоимость:				104,92	1154
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				6139840
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5981262
Материалы -			Тенге				2594971
Всего заработная плата -			Тенге				1399003
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				654158
Местные материалы -			Тенге				54807
		Накладные расходы -	Тенге				1088368
		Сметная прибыль -	Тенге				565570
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7635200
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1594
		Сметная заработная плата -	Тенге				1399003
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				158579
Материалы -			Тенге				3339
Всего заработная плата -			Тенге				14952
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				134225
		Накладные расходы -	Тенге				16216
		Сметная прибыль -	Тенге				13984
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				188778
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				14952
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7823977
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1609
		Сметная заработная плата -	Тенге				1413955
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие					
64	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3,0000		3195,10	9585
		Итого оплата труда:				1583,08	4749
		Итого эксплуатация машин:				582,60	1748

1	2	3	4	5	6	7	8
81	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1,0000		314,32	314
		Итого оплата труда:				152,54	153
		Итого эксплуатация машин:				149,50	149
		Итого материалов:				49,23	49
		Накладные расходы	%	--		112,07	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	34
		Сметная стоимость:				460,50	461
82	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3,0000		1439,52	4319
		Итого оплата труда:				820,59	2462
		Итого эксплуатация машин:				766,77	2300
		Итого материалов:				37,77	113
		Накладные расходы	%	--		592,23	1777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	488
		Сметная стоимость:				2194,29	6583
83	С121-040105-9901 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,4700		74872,51	35190
		Накладные расходы	%	--		3174,59	1492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	2935
		Сметная стоимость:				84290,87	39617
84	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1487		30598,72	4550
		Итого оплата труда:				17065,63	2538
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	2475
		Итого материалов:				2941,71	437
		Накладные расходы	%	--		12131,02	1804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	508
		Сметная стоимость:				46148,11	6862
85	С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б-1)	т	0,1487		257856,22	38343
		Накладные расходы	%	--		10933,10	1626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	3198
		Сметная стоимость:				290292,47	43166

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1,2-1-2017-ДОУ-1 в осях 9-10							
РАЗДЕЛ 1.Стены							
		Стены 1го,2,3,4этажей					
1	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя входы, по узлу (рубероидом)	м2 поверхности	26,5000		1956,30	51842
		Итого оплата труда:				159,00	4214
		Итого эксплуатация машин:				26,22	695
		Итого материалов:				1777,09	47093
		Накладные расходы	%	--		167,15	4429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	4502
		Сметная стоимость:				2293,33	60773
2	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100	м3 кладки	12,0000		38648,56	463783
		Итого оплата труда:				4061,43	48737
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	17039
		Итого материалов:				33510,91	402131
		Накладные расходы	%	--		3789,39	45473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	40740
		Сметная стоимость:				45832,99	549996
3	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка , колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100 (1-й эт.,шоколад)	м3 кладки	4,4000		38894,96	171138
		Итого оплата труда:				4061,43	17870
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	6248
		Итого материалов:				33757,31	148532
		Накладные расходы	%	--		3799,84	16719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3415,58	15029
		Сметная стоимость:				46110,38	202886
4	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр100 лифт 1го эт.,шоколад)	м3 кладки	6,6000		26542,96	175184
		Итого оплата труда:				4234,81	27950
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	7497
		Итого материалов:				21447,18	141551
		Накладные расходы	%	--		3367,92	22228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2392,87	15793
		Сметная стоимость:				32303,75	213205

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				23861,26	558353
		Накладные расходы	%	--		3470,28	81204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,18	60704
		Сметная стоимость:				35021,50	819503
28	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)	м2 поверхности	106,0000		566,21	60019
		Итого оплата труда:				562,16	59589
		Итого эксплуатация машин:				7,74	821
		Накладные расходы	%	--		387,91	41119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	8091
		Сметная стоимость:				1030,46	109228
29	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)	м3	13,3900		9467,89	126775
		Накладные расходы	%	--		401,44	5375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	10572
		Сметная стоимость:				10658,87	142722
30	С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-KT-11)	м3	0,8034		19054,11	15308
		Накладные расходы	%	--		807,89	649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	1277
		Сметная стоимость:				21450,96	17234
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
31	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100	м3 кладки	56,9000		25442,05	1447653
		Итого оплата труда:				3593,17	204451
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	80795
		Итого материалов:				20772,67	1181965
		Накладные расходы	%	--		2981,47	169645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	129384
		Сметная стоимость:				30697,39	1746682
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
46	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)	т металлических изделий	0,0460		45968,00	2115
		Итого оплата труда:				45057,26	2073
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				874,33	175
		Накладные расходы	%	--		2281,31	456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	114
		Сметная стоимость:				7711,57	1542
53	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,5000		192658,10	96329
		Накладные расходы	%	--		8168,70	4084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	8033
		Сметная стоимость:				216892,95	108446
54	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)	т металлических изделий	0,6000		45968,00	27581
		Итого оплата труда:				45057,26	27034
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	825
		Накладные расходы	%	--		25808,63	15485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3445
		Сметная стоимость:				77518,76	46511
55	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,6000		192658,10	115595
		Накладные расходы	%	--		8168,70	4901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	9640
		Сметная стоимость:				216892,95	130136
56	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)	т металлических изделий	0,0340		45968,00	1563
		Итого оплата труда:				45057,26	1532
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	47
		Накладные расходы	%	--		25808,63	877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	195
		Сметная стоимость:				77518,76	2636
57	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0240		192658,10	4624
		Накладные расходы	%	--		8168,70	196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	386
		Сметная стоимость:				216892,95	5205
58	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0100		170384,21	1704

1	2	3	4	5	6	7	8
68	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0100		167296,58	1673
		Накладные расходы	%	--		7093,37	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	140
		Сметная стоимость:				188341,15	1883
69	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0100		4859,03	49
		Итого оплата труда:				3269,09	33
		Итого эксплуатация машин:				717,34	7
		Итого материалов:				874,33	9
		Накладные расходы	%	--		2281,31	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	6
		Сметная стоимость:				7711,57	77
70	С121-050301-2708 21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0300		192658,10	5780
		Накладные расходы	%	--		8168,70	245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	482
		Сметная стоимость:				216892,95	6507
72	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)	т конструкций	0,6000		30598,72	18359
		Итого оплата труда:				17065,63	10239
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	9987
		Итого материалов:				2941,71	1765
		Накладные расходы	%	--		12131,02	7279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2051
		Сметная стоимость:				46148,11	27689
73	С121-060408-0801 21-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,5710		226957,20	129593
		Накладные расходы	%	--		9622,99	5495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	10807
		Сметная стоимость:				255506,60	145894
74	С121-050301-0101 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(поз.1)	т	0,0290		170384,21	4941
		Накладные расходы	%	--		7224,29	210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	412
		Сметная стоимость:				191817,18	5563
75	Е11-090501-0204 11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,6000		8954,24	5373

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		878,23	3513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	964
		Сметная стоимость:				3251,85	13007
81	С121-040105-9901 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,5600		74872,51	416291
		Накладные расходы	%	--		3174,59	17651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	34715
		Сметная стоимость:				84290,87	468657
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6958876
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6804405
	Материалы -		Тенге				3153649
	Всего заработная плата -		Тенге				966749
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				510312
	Местные материалы -		Тенге				1974282
		Накладные расходы -	Тенге				809415
		Сметная прибыль -	Тенге				609106
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8222925
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1239
		Сметная заработная плата -	Тенге				966749
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				154471
	Материалы -		Тенге				3008
	Всего заработная плата -		Тенге				14593
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				129593
		Накладные расходы -	Тенге				15813
		Сметная прибыль -	Тенге				13623
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				183907
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				14593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8406832
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1254
		Сметная заработная плата -	Тенге				981341
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
99	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	30,0000		4843,24	145297
		Итого оплата труда:				2449,43	73483
		Итого эксплуатация машин:				782,73	23482
		Итого материалов:				1800,30	54009
		Накладные расходы	%	--		1790,94	53728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	15922

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				50,26	10604
		Накладные расходы	%	--		306,52	64675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	13834
		Сметная стоимость:				885,08	186753
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				1650968
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1650968
Материалы -			Тенге				65076
Всего заработная плата -			Тенге				173750
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4664
Местные материалы -			Тенге				1389548
		Накладные расходы -	Тенге				179356
		Сметная прибыль -	Тенге				146426
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1976751
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				218
		Сметная заработная плата -	Тенге				173750
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1976751
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				218
		Сметная заработная плата -	Тенге				173750
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1,2-1-2017-ДОУ-1 в осях 10-11							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
12	Е11-050101-0306 11-050101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	65,6000		14101,75	925075
		Итого оплата труда:				5202,04	341254
		Итого эксплуатация машин:				10873,25	713285
		Итого материалов:				110,10	7222
		Накладные расходы	%	--		3780,98	248032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1430,62	93849
		Сметная стоимость:				19313,35	1266956
16	Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	80,0000		2299,22	183937
		Итого оплата труда:				1578,11	126249
		Итого эксплуатация машин:				1231,49	98519
		Итого материалов:				39,59	3167
		Накладные расходы	%	--		1063,11	85049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	21519
		Сметная стоимость:				3631,32	290505

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				827,10	172036
		Итого материалов:				324,59	67515
		Накладные расходы	%	--		505,62	105170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,33	33764
		Сметная стоимость:				2191,41	455813
27	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	173,0000		2150,24	371991
		Итого оплата труда:				953,16	164898
		Итого эксплуатация машин:				1150,70	199071
		Итого материалов:				477,81	82661
		Накладные расходы	%	--		708,18	122516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,67	39561
		Сметная стоимость:				3087,09	534067
28	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	30,0000		3207,63	96229
		Итого оплата труда:				1419,23	42577
		Итого эксплуатация машин:				1775,66	53270
		Итого материалов:				682,11	20463
		Накладные расходы	%	--		1054,71	31641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,99	10230
		Сметная стоимость:				4603,33	138100
29	Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	36,0000		4393,66	158172
		Итого оплата труда:				1892,46	68129
		Итого эксплуатация машин:				2475,31	89111
		Итого материалов:				974,02	35065
		Накладные расходы	%	--		1411,34	50808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,40	16718
		Сметная стоимость:				6269,40	225698
33	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В7,5,на сульфатостойком цементе)	м3	11,2000		25763,80	288555
		Итого оплата труда:				3370,00	37744
		Итого эксплуатация машин:				1088,70	12193
		Итого материалов:				21701,51	243057
		Накладные расходы	%	--		2796,14	31317

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	118
		Сметная стоимость:				7711,57	1597
40	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	44,0000		314,32	13830
		Итого оплата труда:				152,54	6712
		Итого эксплуатация машин:				149,50	6578
		Итого материалов:				49,23	2166
		Накладные расходы	%	--		112,07	4931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1501
		Сметная стоимость:				460,50	20262
41	С121-040105-9901 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,9110		74872,51	68209
		Накладные расходы	%	--		3174,59	2892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	5688
		Сметная стоимость:				84290,87	76789
42	СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,9110		270,00	246
		Накладные расходы	%	--		11,45	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	21
		Сметная стоимость:				303,96	277
43	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки 1-9,4ВрI)	т металлических изделий	0,194710		238626,10	46463
		Итого оплата труда:				45057,26	8773
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	268
		Итого материалов:				192658,10	37512
		Накладные расходы	%	--		33977,33	6616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21808,27	4246
		Сметная стоимость:				294411,71	57325
44	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр125,Мр50)	м3 кладки	4,2000		30105,83	126444
		Итого оплата труда:				3711,87	15590
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	5964
		Итого материалов:				25317,74	106335
		Накладные расходы	%	--		3242,07	13617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2667,83	11205
		Сметная стоимость:				36015,72	151266

1	2	3	4	5	6	7	8
50	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	11,6000		77,48	899
		Итого оплата труда:				28,99	336
		Итого эксплуатация машин:				1,03	12
		Итого материалов:				47,64	553
		Накладные расходы	%	--		19,66	228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	90
		Сметная стоимость:				104,92	1217
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5048592
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4892609
Материалы -			Тенге				2481016
Всего заработная плата -			Тенге				1270637
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				39369
Местные материалы -			Тенге				68209
		Накладные расходы -	Тенге				967156
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				728808
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				238348
		Сметная прибыль -	Тенге				468781
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6328547
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1463
		Сметная заработная плата -	Тенге				1270637
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				155982
Материалы -			Тенге				1445
Всего заработная плата -			Тенге				8012
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				141824
		Накладные расходы -	Тенге				11700
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4879
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6821
		Сметная прибыль -	Тенге				13415
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				181097
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				8012
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6509644
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1472
		Сметная заработная плата -	Тенге				1278650

РАЗДЕЛ 3.Перекрытие

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				116460,63	4874
69	Е12-190101-0403 12-190101-0403	Заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7.5	отверстие	257,0000		513,00	131842
		Итого оплата труда:				462,24	118796
		Итого эксплуатация машин:				1,11	286
		Итого материалов:				50,26	12916
		Накладные расходы	%	--		306,52	78775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	16849
		Сметная стоимость:				885,08	227466
77	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1,0000		314,32	314
		Итого оплата труда:				152,54	153
		Итого материалов:				49,23	49
		Накладные расходы	%	--		112,07	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	34
		Сметная стоимость:				460,50	461
78	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3,0000		1439,52	4319
		Итого оплата труда:				820,59	2462
		Итого эксплуатация машин:				766,77	2300
		Итого материалов:				37,77	113
		Накладные расходы	%	--		592,23	1777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	488
		Сметная стоимость:				2194,29	6583
79	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,4700		74872,51	35190
		Накладные расходы	%	--		3174,59	1492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	2935
		Сметная стоимость:				84290,87	39617
80	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14870		30598,72	4550
		Итого оплата труда:				17065,63	2538
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	2475
		Итого материалов:				2941,71	437
		Накладные расходы	%	--		12131,02	1804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	508
		Сметная стоимость:				46148,11	6862

1	2	3	4	5	6	7	8
88	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1013		345851,27	35035
		НР второго уровня	%	4,24		14664,09	1485
		Накладные расходы	%	--		14664,09	1485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,23	2922
		Сметная стоимость:				389356,59	39442
89	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,414040		4859,03	2012
		Итого оплата труда:				3269,09	1354
		Итого эксплуатация машин:				717,34	297
		Итого материалов:				874,33	362
		Накладные расходы	%	--		2281,31	945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	237
		Сметная стоимость:				7711,57	3193
90	С121-050301-2702 21-050301-2702	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,031840		190241,72	6057
		Накладные расходы	%	--		8066,25	257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15864,64	505
		Сметная стоимость:				214172,61	6819
91	Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (пенобетон В7,5,толш.70мм)	м2 стяжки	4,2200		768,93	3245
		Итого оплата труда:				331,67	1400
		Итого эксплуатация машин:				18,68	79
		Итого материалов:				428,24	1807
		Накладные расходы	%	--		243,16	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	342
		Сметная стоимость:				1093,05	4613
92	Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	42,2000		113,12	4773
		Итого оплата труда:				4,75	200
		Итого эксплуатация машин:				3,17	134
		Итого материалов:				106,80	4507
		Накладные расходы	%	--		7,81	330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	408
		Сметная стоимость:				130,60	5511

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3570
		Сметная прибыль -	Тенге				7020
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				94771
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4779
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				802424
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				323
		Сметная заработная плата -	Тенге				260047
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1,2-1-2017-ДОУ-1 в осях 10-11					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
1	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя входы, по узлу (рубероидом)	м2 поверхности	34,0000		1956,30	66514
		Итого оплата труда:				159,00	5406
		Итого эксплуатация машин:				26,22	891
		Итого материалов:				1777,09	60421
		Накладные расходы	%	--		167,15	5683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	5776
		Сметная стоимость:				2293,33	77973
2	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100	м3 кладки	18,0000		38648,56	695674
		Итого оплата труда:				4061,43	73106
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	25559
		Итого материалов:				33510,91	603196
		Накладные расходы	%	--		3789,39	68209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	61111
		Сметная стоимость:				45832,99	824994
3	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, КУл150 КУр150 Мр100 1го эт.,шоколад)	м3 кладки	73,8000		28957,04	2137029
		Итого оплата труда:				4234,81	312529
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	83834
		Итого материалов:				23861,26	1760961
		Накладные расходы	%	--		3470,28	256106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,18	191451
		Сметная стоимость:				35021,50	2584586

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				7,74	1061
		Накладные расходы	%	--		387,91	53144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	10457
		Сметная стоимость:				1030,46	141173
34	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)	м3	17,2731		9467,89	163540
		Накладные расходы	%	--		401,44	6934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	13638
		Сметная стоимость:				10658,87	184112
35	С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)	м3	1,0712		19054,11	20411
		Накладные расходы	%	--		807,89	865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	1702
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
36	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100	м3 кладки	68,5400		25442,05	1743798
		Итого оплата труда:				3593,17	246276
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	97323
		Итого материалов:				20772,67	1423759
		Накладные расходы	%	--		2981,47	204350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	155852
		Сметная стоимость:				30697,39	2103999
40	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100	м3 кладки	14,0000		30247,44	423464
		Итого оплата труда:				3593,17	50304
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	19879
		Итого материалов:				25578,06	358093
		Накладные расходы	%	--		3185,21	44593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	37445
		Сметная стоимость:				36107,27	505502
45	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр100	м3 кладки	18,7800		30247,25	568043
		Итого оплата труда:				3593,17	67480
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	26667
		Итого материалов:				25577,87	480352

1	2	3	4	5	6	7	8
56	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2800		170384,21	47708
		Накладные расходы	%	--		7224,29	2023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	3978
		Сметная стоимость:				191817,18	53709
57	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2800		4859,03	1361
		Итого оплата труда:				3269,09	915
		Итого эксплуатация машин:				717,34	201
		Итого материалов:				874,33	245
		Накладные расходы	%	--		2281,31	639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	160
		Сметная стоимость:				7711,57	2159
58	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,6500		192658,10	125228
		Накладные расходы	%	--		8168,70	5310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	10443
		Сметная стоимость:				216892,95	140980
59	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки ((С1-С11, С1-С10))	т металлических изделий	0,7500		45968,00	34476
		Итого оплата труда:				45057,26	33793
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	1031
		Накладные расходы	%	--		25808,63	19356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4307
		Сметная стоимость:				77518,76	58139
60	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,7500		192658,10	144494
		Накладные расходы	%	--		8168,70	6127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	12050
		Сметная стоимость:				216892,95	162670
61	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С1-С11, С1-С10)	т металлических изделий	0,0400		45968,00	1839
		Итого оплата труда:				45057,26	1802
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	55
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1032

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8168,70	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	321
		Сметная стоимость:				216892,95	4338
77	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)	т конструкций	0,8000		30598,72	24479
		Итого оплата труда:				17065,63	13653
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	13316
		Итого материалов:				2941,71	2353
		Накладные расходы	%	--		12131,02	9705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2735
		Сметная стоимость:				46148,11	36918
78	С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,7570		226957,20	171807
		Накладные расходы	%	--		9622,99	7285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	14327
		Сметная стоимость:				255506,60	193418
79	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0430		170384,21	7327
		Накладные расходы	%	--		7224,29	311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	611
		Сметная стоимость:				191817,18	8248
80	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,8000		8954,24	7163
		Итого оплата труда:				5969,57	4776
		Итого эксплуатация машин:				1259,42	1008
		Итого материалов:				1727,83	1382
		Накладные расходы	%	--		4169,27	3335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	840
		Сметная стоимость:				14173,40	11339
81	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	21,6000		77,48	1674
		Итого оплата труда:				28,99	626
		Итого эксплуатация машин:				1,03	22
		Итого материалов:				47,64	1029
		Накладные расходы	%	--		19,66	425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	168

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		851,27	1703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,87	430
		Сметная стоимость:				2900,77	5802
88	С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92(ПРГ36.1.4-4т)	м3	0,1700		102660,82	17452
		Накладные расходы	%	--		4352,82	740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8561,09	1455
		Сметная стоимость:				115574,73	19648
		ЛИФТ					
89	Е11-070503-0110 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2,0000		314,32	629
		Итого оплата труда:				152,54	305
		Итого эксплуатация машин:				149,50	299
		Итого материалов:				49,23	98
		Накладные расходы	%	--		112,07	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	68
		Сметная стоимость:				460,50	921
90	С121-040105-9901 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0500		74872,51	3744
		Накладные расходы	%	--		3174,59	159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	312
		Сметная стоимость:				84290,87	4215
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				10068569
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9863614
	Материалы -		Тенге				5086473
	Всего заработная плата -		Тенге				1396665
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				616486
	Местные материалы -		Тенге				2463670
		Накладные расходы -	Тенге				1169850
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				721060
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				448790
		Сметная прибыль -	Тенге				882677
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11916141
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1794
		Сметная заработная плата -	Тенге				1396665
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				204955
	Материалы -		Тенге				4007
	Всего заработная плата -		Тенге				19442
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				171807
		Накладные расходы -	Тенге				21032

1	2	3	4	5	6	7	8
110	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,3358		9467,89	3179
		Накладные расходы	%	--		401,44	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	265
		Сметная стоимость:				10658,87	3579
111	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-1,А-2)	т	0,0400		103447,73	4138
		Накладные расходы	%	--		4386,18	175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,71	345
		Сметная стоимость:				116460,63	4658
113	Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)	отверстие	277,0000		513,00	142102
		Итого оплата труда:				462,24	128041
		Итого эксплуатация машин:				1,11	309
		Итого материалов:				50,26	13921
		Накладные расходы	%	--		306,52	84906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	18161
		Сметная стоимость:				885,08	245168
		МОНОЛИТНЫЕ БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ					
129	Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (балконные плиты БП-1 из бетона кл.В15)	м3	0,5100		32630,23	16641
		Итого оплата труда:				6689,88	3412
		Итого эксплуатация машин:				1601,78	817
		Итого материалов:				24700,51	12597
		Накладные расходы	%	--		4765,68	2430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	1526
		Сметная стоимость:				40387,59	20598
131	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0600		193931,06	11636
		Накладные расходы	%	--		8222,68	493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	970
		Сметная стоимость:				218326,04	13100
132	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1010		345851,27	34931
		Накладные расходы	%	--		14664,09	1481

1	2	3	4	5	6	7	8
137	Е11-150207-0202 11-150207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,0000		734,08	3670
		Итого оплата труда:				340,39	1702
		Итого эксплуатация машин:				6,73	34
		Итого материалов:				389,44	1947
		Накладные расходы	%	--		225,57	1128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,77	384
		Сметная стоимость:				1036,42	5182
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2188645
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2153714
	Материалы -		Тенге				111169
	Всего заработная плата -		Тенге				238530
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				25041
	Местные материалы -		Тенге				1755428
		Накладные расходы -	Тенге				240570
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				143182
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				97388
		Сметная прибыль -	Тенге				191543
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2585827
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				299
		Сметная заработная плата -	Тенге				238530
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				34931
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				34931
		Накладные расходы -	Тенге				1481
		Сметная прибыль -	Тенге				2913
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				39325
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2625152
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				299
		Сметная заработная плата -	Тенге				238530
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1,2-1-2017-ДОУ-1 в осях 12-13							
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	836,0000		102,03	85293

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,08	3190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	1223
		Сметная стоимость:				31,45	16512
11	Е11-010205-1202 11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	249,0000		1105,24	275204
		Итого оплата труда:				710,26	176855
		Итого эксплуатация машин:				1105,24	275204
		Накладные расходы	%	--		484,42	120622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,17	31666
		Сметная стоимость:				1716,83	427492
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				452372
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				452372
Всего заработная плата -			Тенге				259002
		Накладные расходы -	Тенге				178741
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				153070
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				25671
		Сметная прибыль -	Тенге				50489
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				681602
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				344
		Сметная заработная плата -	Тенге				259002
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				681602
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				344
		Сметная заработная плата -	Тенге				259002
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
12	Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	2,5200		16787,82	42305
		Итого оплата труда:				6126,12	15438
		Итого эксплуатация машин:				13174,46	33200
		Итого материалов:				189,07	476
		Накладные расходы	%	--		4460,31	11240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	4284
		Сметная стоимость:				22947,99	57829
13	С121-041204-9901 21-041204-9901 РСНБ РК 2015 в	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92	м	27,0000		1731,58	46753
		Накладные расходы	%	--		73,42	1982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,40	3899
		Сметная стоимость:				1949,40	52634

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
24	Е11-050101-0306 11-050101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	63,5100		14101,75	895602
		Итого оплата труда:				5202,04	330381
		Итого эксплуатация машин:				10873,25	690560
		Итого материалов:				110,10	6992
		Накладные расходы	%	--		3780,98	240130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1430,62	90859
		Сметная стоимость:				19313,35	1226591
25	С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	696,0000		3993,41	2779413
		Накладные расходы	%	--		169,32	117847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,02	231781
		Сметная стоимость:				4495,75	3129041
26	СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	63,5100		270,00	17148
		Накладные расходы	%	--		11,45	727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	1430
		Сметная стоимость:				303,96	19305
27	С121-020101-0801 21-020101-0801	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В22,5	м3	63,5100		247,15	15697
		Накладные расходы	%	--		10,48	666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,61	1309
		Сметная стоимость:				278,24	17671
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3707860
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3707860
Материалы -			Тенге				6992
Всего заработная плата -			Тенге				330381
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				17148
Местные материалы -			Тенге				2795110
		Накладные расходы -	Тенге				359370
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				193934
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				165436
		Сметная прибыль -	Тенге				325378
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4392608
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				348

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				196163
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				167338
		Сметная прибыль -	Тенге				329118
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4443098
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				352
		Сметная заработная плата -	Тенге				334179
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4443098
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				352
		Сметная заработная плата -	Тенге				334179
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 12-13)					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
52	Е11-050101-0306 11-050101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	134,3200		14101,75	1894147
		Итого оплата труда:				5202,04	698738
		Итого эксплуатация машин:				10873,25	1460495
		Итого материалов:				110,10	14788
		Накладные расходы	%	--		3780,98	507862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1430,62	192161
		Сметная стоимость:				19313,35	2594169
53	С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	1472,0000		3993,41	5878300
		Накладные расходы	%	--		169,32	249240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,02	490203
		Сметная стоимость:				4495,75	6617743
54	СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	134,3200		270,00	36266
		Накладные расходы	%	--		11,45	1538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	3024
		Сметная стоимость:				303,96	40828
55	С121-020101-0801 21-020101-0801 РСНБ РК 2015	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В22,5	м3	134,3200		247,15	33197
		Накладные расходы	%	--		10,48	1408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,61	2768
		Сметная стоимость:				278,24	37373
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7841910
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7841910

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				330381
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4392608
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				348
		Сметная заработная плата -	Тенге				330381
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 7-8)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
33	Е11-050101-0306 11-050101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	64,2400		14101,75	905896
		Итого оплата труда:				5202,04	334179
		Итого эксплуатация машин:				10873,25	698498
		Итого материалов:				110,10	7073
		Накладные расходы	%	--		3780,98	242890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1430,62	91903
		Сметная стоимость:				19313,35	1240690
34	С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	704,0000		3993,41	2811361
		Накладные расходы	%	--		169,32	119202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,02	234445
		Сметная стоимость:				4495,75	3165007
35	СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	64,2400		270,00	17345
		Накладные расходы	%	--		11,45	735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	1446
		Сметная стоимость:				303,96	19527
36	С121-020101-0801 21-020101-0801 РСНБ РК 2015	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В22,5	м3	64,2400		247,15	15877
		Накладные расходы	%	--		10,48	673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,61	1324
		Сметная стоимость:				278,24	17874
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3750479
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3750479
	Материалы -		Тенге				7073
	Всего заработная плата -		Тенге				334179
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				17345
	Местные материалы -		Тенге				2827238
		Накладные расходы -	Тенге				363501

1	2	3	4	5	6	7	8
16	СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,5200		270,00	680
		Накладные расходы	%	--		11,45	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	57
		Сметная стоимость:				303,96	766
17	С121-020101-0601 21-020101-0601	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В15	м3	2,5200		452,47	1140
		НР второго уровня	%	4,24		19,18	48
		Накладные расходы	%	--		19,18	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,73	95
		Сметная стоимость:				509,39	1284
19	Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	193,0000		2299,22	443749
		Итого оплата труда:				1578,11	304575
		Итого эксплуатация машин:				1231,49	237677
		Итого материалов:				39,59	7641
		Накладные расходы	%	--		1063,11	205181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	51914
		Сметная стоимость:				3631,32	700844
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				534628
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				534628
Материалы -			Тенге				8118
Всего заработная плата -			Тенге				320013
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				680
Местные материалы -			Тенге				47893
		Накладные расходы -	Тенге				218480
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				187847
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				30633
		Сметная прибыль -	Тенге				60249
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				813357
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				373
		Сметная заработная плата -	Тенге				320013
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				813357
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				373
		Сметная заработная плата -	Тенге				320013

РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕН № 1

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				40,51	33862
		Накладные расходы	%	--		29,28	24478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	8782
		Сметная стоимость:				141,81	118553
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную)	м3 грунта	15,0000		1590,29	23854
		Итого оплата труда:				1590,29	23854
		Накладные расходы	%	--		1047,14	15707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,99	3165
		Сметная стоимость:				2848,42	42726
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в резерв)	м3 грунта	836,0000		26,93	22516
		Итого оплата труда:				9,67	8087
		Итого эксплуатация машин:				26,93	22516
		Накладные расходы	%	--		7,10	5937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	2276
		Сметная стоимость:				36,76	30729
4	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в резерв)	м3 грунта	836,0000		23,05	19266
		Итого оплата труда:				8,28	6920
		Итого эксплуатация машин:				23,05	19266
		НР первого уровня	%	59,1		4,89	4090
		НР второго уровня	%	4,24		1,18	990
		Накладные расходы	%	--		6,08	5080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	1948
		Сметная стоимость:				31,45	26293
5	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из резерва)	м3 грунта	525,0000		26,93	14140
		Итого оплата труда:				9,67	5079
		Итого эксплуатация машин:				26,93	14140
		Накладные расходы	%	--		7,10	3728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	1429
		Сметная стоимость:				36,76	19297
6	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (из резерва)	м3 грунта	525,0000		23,05	12099
		Итого оплата труда:				8,28	4345
		Итого эксплуатация машин:				23,05	12099

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,23	2913
		Сметная стоимость:				389356,59	39325
133	С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0320		190241,72	6088
		НР второго уровня	%	4,24		8066,25	258
		Накладные расходы	%	--		8066,25	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15864,64	508
		Сметная стоимость:				214172,61	6854
134	Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (пенобетон В7,5,толщ.70мм)	м2 стяжки	4,2200		768,93	3245
		Итого оплата труда:				331,67	1400
		Итого эксплуатация машин:				18,68	79
		Итого материалов:				428,24	1807
		Накладные расходы	%	--		243,16	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	342
		Сметная стоимость:				1093,05	4613
135	Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	42,2000		113,12	4773
		Итого оплата труда:				4,75	200
		Итого эксплуатация машин:				3,17	134
		Итого материалов:				106,80	4507
		Накладные расходы	%	--		7,81	330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	408
		Сметная стоимость:				130,60	5511
136	Е11-150207-0102 11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,0000		2513,94	12570
		Итого оплата труда:				1060,93	5305
		Итого эксплуатация машин:				22,87	114
		Итого материалов:				1441,24	7206
		Накладные расходы	%	--		712,63	3563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,13	1291
		Сметная стоимость:				3484,70	17424

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				11840
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9192
		Сметная прибыль -	Тенге				18079
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				244066
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21
		Сметная заработная плата -	Тенге				19442
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12160207
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1815
		Сметная заработная плата -	Тенге				1416107
		РАЗДЕЛ 14.Перекрытие					
106	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	38,0000		4843,24	184043
		Итого оплата труда:				2449,43	93078
		Итого эксплуатация машин:				782,73	29744
		Итого материалов:				1800,30	68412
		Накладные расходы	%	--		1790,94	68056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	20168
		Сметная стоимость:				7164,92	272267
107	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	318,2400		5516,05	1755428
		Накладные расходы	%	--		233,88	74430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	146389
		Сметная стоимость:				6209,92	1976247
108	Е11-060301-0407 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)	т	0,0050		315552,10	1578
		Итого оплата труда:				160842,25	804
		Итого эксплуатация машин:				852,46	4
		Итого материалов:				154210,74	771
		Накладные расходы	%	--		94695,46	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	164
		Сметная стоимость:				443067,37	2215
109	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)	м2 поверхности	16,3000		283,60	4623
		Итого оплата труда:				281,53	4589
		Итого эксплуатация машин:				3,96	65
		Накладные расходы	%	--		194,27	3167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	623
		Сметная стоимость:				516,10	8412

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				104,92	2266
83	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	58,0000		314,32	18230
		Итого оплата труда:				152,54	8848
		Итого эксплуатация машин:				149,50	8671
		Итого материалов:				49,23	2855
		Накладные расходы	%	--		112,07	6500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1978
		Сметная стоимость:				460,50	26709
84	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12,0000		1439,52	17274
		Итого оплата труда:				820,59	9847
		Итого эксплуатация машин:				766,77	9201
		Итого материалов:				37,77	453
		Накладные расходы	%	--		592,23	7107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1950
		Сметная стоимость:				2194,29	26332
85	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3,0000		2132,74	6398
		Итого оплата труда:				1217,01	3651
		Итого эксплуатация машин:				1093,36	3280
		Итого материалов:				87,05	261
		Накладные расходы	%	--		878,23	2635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	723
		Сметная стоимость:				3251,85	9756
86	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,3300		74872,51	399070
		Накладные расходы	%	--		3174,59	16921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	33279
		Сметная стоимость:				84290,87	449270
87	Е11-070503-0103 11-070503-0103 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2,0000		1834,62	3669
		Итого оплата труда:				1194,89	2390
		Итого эксплуатация машин:				785,75	1572
		Итого материалов:				72,86	146

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	230
		Сметная стоимость:				77518,76	3101
62	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0300		192658,10	5780
		Накладные расходы	%	--		8168,70	245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	482
		Сметная стоимость:				216892,95	6507
63	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0100		170384,21	1704
		НР второго уровня	%	4,24		7224,29	72
		Накладные расходы	%	--		7224,29	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	142
		Сметная стоимость:				191817,18	1918
64	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0100		4859,03	49
		Итого оплата труда:				3269,09	33
		Итого эксплуатация машин:				717,34	7
		Итого материалов:				874,33	9
		Накладные расходы	%	--		2281,31	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	6
		Сметная стоимость:				7711,57	77
65	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Устройство арматурного пояса	т металлических изделий	0,4600		45968,00	21145
		Итого оплата труда:				45057,26	20726
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	632
		Накладные расходы	%	--		25808,63	11872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2641
		Сметная стоимость:				77518,76	35659
66	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,4400		193931,06	85330
		Накладные расходы	%	--		8222,68	3618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	7116
		Сметная стоимость:				218326,04	96063
67	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0200		192658,10	3853

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3185,21	59818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,60	50229
		Сметная стоимость:				36107,05	678090
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
51	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые, простенков (С-4-1-С-7-1)	т металлических изделий	0,0600		45968,00	2758
		Итого оплата труда:				45057,26	2703
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	82
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	345
		Сметная стоимость:				77518,76	4651
52	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0200		170384,21	3408
		Накладные расходы	%	--		7224,29	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	284
		Сметная стоимость:				191817,18	3836
53	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0200		4859,03	97
		Итого оплата труда:				3269,09	65
		Итого эксплуатация машин:				717,34	14
		Итого материалов:				874,33	17
		Накладные расходы	%	--		2281,31	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	11
		Сметная стоимость:				7711,57	154
54	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0400		192658,10	7706
		Накладные расходы	%	--		8168,70	327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	643
		Сметная стоимость:				216892,95	8676
55	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)	т металлических изделий	0,9300		45968,00	42750
		Итого оплата труда:				45057,26	41903
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	1279
		Накладные расходы	%	--		25808,63	24002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	5340
		Сметная стоимость:				77518,76	72092

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)	м3 кладки	2,6000		30320,12	78832
		Итого оплата труда:				4602,67	11967
		Итого эксплуатация машин:				1171,46	3046
		Итого материалов:				24829,56	64557
		Накладные расходы	%	--		3722,87	9679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2723,44	7081
		Сметная стоимость:				36766,42	95593
5	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, 1йэт., шоколад)	м3 кладки	25,0000		30403,36	760084
		Итого оплата труда:				4602,67	115067
		Итого эксплуатация машин:				1171,46	29286
		Итого материалов:				24912,81	622820
		Накладные расходы	%	--		3726,40	93160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2730,38	68260
		Сметная стоимость:				36860,14	921503
8	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)	м3 кладки	15,1000		28889,61	436233
		Итого оплата труда:				4234,81	63946
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	17153
		Итого материалов:				23793,83	359287
		Накладные расходы	%	--		3467,42	52358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	39087
		Сметная стоимость:				34945,59	527678
9	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, шоколад), пояс и верт.	м3 кладки	58,3200		28957,04	1688774
		Итого оплата труда:				4234,81	246974
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	66249
		Итого материалов:				23861,26	1391588
		Накладные расходы	%	--		3470,28	202386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,18	151293
		Сметная стоимость:				35021,50	2042454
33	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)	м2 поверхности	137,0000		566,21	77571
		Итого оплата труда:				562,16	77016

1	2	3	4	5	6	7	8
93	Е11-150207-0102 11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,0000		2513,94	12570
		Итого оплата труда:				1060,93	5305
		Итого эксплуатация машин:				22,87	114
		Итого материалов:				1441,24	7206
		Накладные расходы	%	--		712,63	3563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,13	1291
		Сметная стоимость:				3484,70	17424
94	Е11-150207-0202 11-150207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,0000		734,08	3670
		Итого оплата труда:				340,39	1702
		Итого эксплуатация машин:				6,73	34
		Итого материалов:				389,44	1947
		Накладные расходы	%	--		225,57	1128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,77	384
		Сметная стоимость:				1036,42	5182
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				555901
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				474629
Материалы -			Тенге				128205
Всего заработная плата -			Тенге				255268
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				24209
Местные материалы -			Тенге				35190
		Накладные расходы -	Тенге				180605
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				153953
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26652
		Сметная прибыль -	Тенге				52419
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				707653
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				318
		Сметная заработная плата -	Тенге				255268
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				81271
Материалы -			Тенге				1056
Всего заработная плата -			Тенге				4779
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				73378
		Накладные расходы -	Тенге				6480
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2910

1	2	3	4	5	6	7	8
81	С121-060510-1601 21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б-1)	т	0,1487		257856,22	38343
		НР второго уровня	%	4,24		10933,10	1626
		Накладные расходы	%	--		10933,10	1626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	3198
		Сметная стоимость:				290292,47	43166
82	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,14870		8954,24	1331
		Итого оплата труда:				5969,57	888
		Итого эксплуатация машин:				1259,42	187
		Итого материалов:				1727,83	257
		Накладные расходы	%	--		4169,27	620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	156
		Сметная стоимость:				14173,40	2108
83	Е11-130301-0502 11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,3000		77,48	333
		Итого оплата труда:				28,99	125
		Итого эксплуатация машин:				1,03	4
		Итого материалов:				47,64	205
		НР первого уровня	%	54,2		15,71	68
		НР второго уровня	%	4,24		3,95	17
		Накладные расходы	%	--		19,66	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	33
		Сметная стоимость:				104,92	451
		МОНОЛИТНАЯ БАЛКОННАЯ ПЛИТА					
85	Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (БП-1 из бетона кл.В15)	м3	0,5100		32630,23	16641
		Итого оплата труда:				6689,88	3412
		Итого эксплуатация машин:				1601,78	817
		Итого материалов:				24700,51	12597
		Накладные расходы	%	--		4765,68	2430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	1526
		Сметная стоимость:				40387,59	20598
87	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0585		193931,06	11345
		Накладные расходы	%	--		8222,68	481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	946
		Сметная стоимость:				218326,04	12772

1	2	3	4	5	6	7	8
62	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5,0000		3195,10	15976
		Итого оплата труда:				1583,08	7915
		Итого эксплуатация машин:				582,60	2913
		Итого материалов:				1168,63	5843
		Накладные расходы	%	--		1160,25	5801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	1742
		Сметная стоимость:				4703,78	23519
63	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	45,0000		4843,24	217946
		Итого оплата труда:				2449,43	110224
		Итого эксплуатация машин:				782,73	35223
		Итого материалов:				1800,30	81014
		Накладные расходы	%	--		1790,94	80592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	23883
		Сметная стоимость:				7164,92	322421
65	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм у торцов плит	м2 поверхности	12,7000		283,60	3602
		Итого оплата труда:				281,53	3575
		Итого эксплуатация машин:				3,96	50
		Накладные расходы	%	--		194,27	2467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	486
		Сметная стоимость:				516,10	6554
66	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,261620		9467,89	2477
		НР второго уровня	%	4,24		401,44	105
		Накладные расходы	%	--		401,44	105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	207
		Сметная стоимость:				10658,87	2789
67	С121-050301-9918 21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04185		103447,73	4329
		НР второго уровня	%	4,24		4386,18	184
		Накладные расходы	%	--		4386,18	184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,71	361

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр125,Мр50)	м3 кладки	18,2000		29987,12	545766
		Итого оплата труда:				3593,17	65396
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	25843
		Итого материалов:				25317,74	460783
		Накладные расходы	%	--		3174,18	57770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	48283
		Сметная стоимость:				35814,21	651819
46	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)	м2 поверхности	124,0000		1956,30	242582
		Итого оплата труда:				159,00	19717
		Итого эксплуатация машин:				26,22	3251
		Итого материалов:				1777,09	220360
		Накладные расходы	%	--		167,15	20726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	21065
		Сметная стоимость:				2293,33	284372
47	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	188,0000		728,07	136878
		Итого оплата труда:				181,86	34189
		Итого эксплуатация машин:				11,39	2141
		Итого материалов:				536,55	100872
		Накладные расходы	%	--		127,17	23908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	12863
		Сметная стоимость:				923,66	173649
48	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (укладка перемычек из уголка)	т конструкций	0,429830		30598,72	13152
		Итого оплата труда:				17065,63	7335
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	7154
		Итого материалов:				2941,71	1264
		Накладные расходы	%	--		12131,02	5214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1469
		Сметная стоимость:				46148,11	19836
49	С121-060209-0201 21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,429830		329953,92	141824
		Накладные расходы	%	--		13990,05	6013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	11827
		Сметная стоимость:				371459,48	159664

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2284,79	25590
		Сметная стоимость:				30844,73	345461
34	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В12,5,на сульфатостойком цементе)	м3	7,0500		27679,17	195138
		Итого оплата труда:				3370,00	23759
		Итого эксплуатация машин:				1088,70	7675
		Итого материалов:				23616,88	166499
		Накладные расходы	%	--		2877,35	20285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2444,52	17234
		Сметная стоимость:				33001,04	232657
35	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025250		164684,04	4158
		Накладные расходы	%	--		6982,60	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	347
		Сметная стоимость:				185399,97	4681
36	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002440		170384,21	416
		Накладные расходы	%	--		7224,29	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	35
		Сметная стоимость:				191817,18	468
37	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,179380		167296,58	30010
		Накладные расходы	%	--		7093,37	1272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	2503
		Сметная стоимость:				188341,15	33785
38	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,023560		192658,10	4539
		Накладные расходы	%	--		8168,70	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	379
		Сметная стоимость:				216892,95	5110
39	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,207070		4859,03	1006
		Итого оплата труда:				3269,09	677
		Итого эксплуатация машин:				717,34	149
		Итого материалов:				874,33	181
		Накладные расходы	%	--		2281,31	472

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)	м3	29,9000		29567,81	884077
		Итого оплата труда:				3113,34	93089
		Итого эксплуатация машин:				1232,24	36844
		Итого материалов:				25489,20	762126
		Накладные расходы	%	--		2827,67	84547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	77490
		Сметная стоимость:				34987,12	1046114
23	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	179,8000		801,76	144156
		Итого оплата труда:				294,19	52896
		Итого эксплуатация машин:				7,20	1295
		Итого материалов:				503,80	90582
		Накладные расходы	%	--		189,78	34123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,32	14262
		Сметная стоимость:				1070,86	192540
24	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов толщ.6мм)	м2 стен за (вычетом проемов)	37,1000		1835,54	68099
		Итого оплата труда:				482,04	17884
		Итого эксплуатация машин:				7,92	294
		Итого материалов:				1349,36	50061
		Накладные расходы	%	--		389,86	14464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,03	6605
		Сметная стоимость:				2403,44	89168
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,9000		4478,99	39863
		Итого оплата труда:				1094,15	9738
		Итого эксплуатация машин:				1160,89	10332
		Итого материалов:				2698,41	24016
		Накладные расходы	%	--		769,31	6847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	3737
		Сметная стоимость:				5668,16	50447
26	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	208,0000		1523,46	316879
		Итого оплата труда:				681,30	141711

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				7164,92	214947
100	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	251,9100		5516,05	1389548
		Накладные расходы	%	--		233,88	58917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	115877
		Сметная стоимость:				6209,92	1564342
101	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)	т	0,0030		315552,10	947
		Итого оплата труда:				160842,25	483
		Итого эксплуатация машин:				852,46	3
		Итого материалов:				154210,74	463
		Накладные расходы	%	--		94695,46	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	98
		Сметная стоимость:				443067,37	1329
102	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)	м2 поверхности	8,0000		283,60	2269
		Итого оплата труда:				281,53	2252
		Итого эксплуатация машин:				3,96	32
		Накладные расходы	%	--		194,27	1554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	306
		Сметная стоимость:				516,10	4129
103	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,1648		9467,89	1560
		Накладные расходы	%	--		401,44	66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	130
		Сметная стоимость:				10658,87	1757
104	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-1,А-2)	т	0,0300		103447,73	3103
		Накладные расходы	%	--		4386,18	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,71	259
		Сметная стоимость:				116460,63	3494
106	Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)	отверстие	211,0000		513,00	108244
		Итого оплата труда:				462,24	97533
		Итого эксплуатация машин:				1,11	235

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				5969,57	3582
		Итого эксплуатация машин:				1259,42	756
		Итого материалов:				1727,83	1037
		Накладные расходы	%	--		4169,27	2502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	630
		Сметная стоимость:				14173,40	8504
76	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	24,3000		77,48	1883
		Итого оплата труда:				28,99	704
		Итого эксплуатация машин:				1,03	25
		Итого материалов:				47,64	1158
		Накладные расходы	%	--		19,66	478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	189
		Сметная стоимость:				104,92	2550
78	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	38,0000		314,32	11944
		Итого оплата труда:				152,54	5797
		Итого эксплуатация машин:				149,50	5681
		Итого материалов:				49,23	1871
		Накладные расходы	%	--		112,07	4259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1296
		Сметная стоимость:				460,50	17499
79	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	7,0000		1439,52	10077
		Итого оплата труда:				820,59	5744
		Итого эксплуатация машин:				766,77	5367
		Итого материалов:				37,77	264
		Накладные расходы	%	--		592,23	4146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1138
		Сметная стоимость:				2194,29	15360
80	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4,0000		2132,74	8531
		Итого оплата труда:				1217,01	4868
		Итого эксплуатация машин:				1093,36	4373
		Итого материалов:				87,05	348

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7224,29	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	142
		Сметная стоимость:				191817,18	1918
59	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0100		4859,03	49
		Итого оплата труда:				3269,09	33
		Итого эксплуатация машин:				717,34	7
		Итого материалов:				874,33	9
		Накладные расходы	%	--		2281,31	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	6
		Сметная стоимость:				7711,57	77
60	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	(устройство арматурного пояса)	т металлических изделий	0,4900		45968,00	22524
		Итого оплата труда:				45057,26	22078
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	674
		Накладные расходы	%	--		25808,63	12646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2814
		Сметная стоимость:				77518,76	37984
61	С121-050301-2706 21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,4700		193931,06	91148
		Накладные расходы	%	--		8222,68	3865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	7601
		Сметная стоимость:				218326,04	102613
62	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0200		192658,10	3853
		Накладные расходы	%	--		8168,70	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	321
		Сметная стоимость:				216892,95	4338
67	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,над отв и вентканалами (АС-75)	т металлических изделий	0,0400		45968,00	1839
		Итого оплата труда:				45057,26	1802
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	55
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	230
		Сметная стоимость:				77518,76	3101

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	264
		Сметная стоимость:				77518,76	3566
47	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0160		170384,21	2726
		Накладные расходы	%	--		7224,29	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	227
		Сметная стоимость:				191817,18	3069
48	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0160		4859,03	78
		Итого оплата труда:				3269,09	52
		Итого эксплуатация машин:				717,34	11
		Итого материалов:				874,33	14
		Накладные расходы	%	--		2281,31	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	9
		Сметная стоимость:				7711,57	123
49	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0300		192658,10	5780
		Накладные расходы	%	--		8168,70	245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	482
		Сметная стоимость:				216892,95	6507
50	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)	т металлических изделий	0,7000		45968,00	32178
		Итого оплата труда:				45057,26	31540
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	962
		Накладные расходы	%	--		25808,63	18066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4019
		Сметная стоимость:				77518,76	54263
51	С121-050301-0101 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2000		170384,21	34077
		Накладные расходы	%	--		7224,29	1445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	2842
		Сметная стоимость:				191817,18	38363
52	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2000		4859,03	972
		Итого оплата труда:				3269,09	654
		Итого эксплуатация машин:				717,34	143

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)	м3 кладки	20,8000		30320,12	630658
		Итого оплата труда:				4602,67	95736
		Итого эксплуатация машин:				1171,46	24366
		Итого материалов:				24829,56	516455
		Накладные расходы	%	--		3722,87	77436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2723,44	56648
		Сметная стоимость:				36766,42	764742
7	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, 1йэт., шоколад)	м3 кладки	7,4000		30403,36	224985
		Итого оплата труда:				4602,67	34060
		Итого эксплуатация машин:				1171,46	8669
		Итого материалов:				24912,81	184355
		Накладные расходы	%	--		3726,40	27575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2730,38	20205
		Сметная стоимость:				36860,14	272765
9	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, 1йэт., щоколад)	м3 кладки	52,7000		28889,61	1522482
		Итого оплата труда:				4234,81	223174
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	59865
		Итого материалов:				23793,83	1253935
		Накладные расходы	%	--		3467,42	182733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	136417
		Сметная стоимость:				34945,59	1841632
10	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)и верт.	м3 кладки	11,5000		28889,61	332231
		Итого оплата труда:				4234,81	48700
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	13064
		Итого материалов:				23793,83	273629
		Накладные расходы	%	--		3467,42	39875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	29768
		Сметная стоимость:				34945,59	401874
11	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, 1йэт., пояс- шоколад)	м3 кладки	23,4000		28957,04	677595
		Итого оплата труда:				4234,81	99095
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	26581

1	2	3	4	5	6	7	8
86	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1487		8954,24	1331
		Итого оплата труда:				5969,57	888
		Итого эксплуатация машин:				1259,42	187
		Итого материалов:				1727,83	257
		Накладные расходы	%	--		4169,27	620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	156
		Сметная стоимость:				14173,40	2108
87	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	30,1000		77,48	2332
		Итого оплата труда:				28,99	872
		Итого эксплуатация машин:				1,03	31
		Итого материалов:				47,64	1434
		Накладные расходы	%	--		19,66	592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	234
		Сметная стоимость:				104,92	3158
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				387947
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				343722
Материалы -			Тенге				81966
Всего заработная плата -			Тенге				195932
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				5338
Местные материалы -			Тенге				35190
		Накладные расходы -	Тенге				138386
		Сметная прибыль -	Тенге				38569
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				520676
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				244
		Сметная заработная плата -	Тенге				195932
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				44225
Материалы -			Тенге				694
Всего заработная плата -			Тенге				3425
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				38343
		Накладные расходы -	Тенге				4050
		Сметная прибыль -	Тенге				3862
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				52136
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3425
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				572813
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				247
		Сметная заработная плата -	Тенге				199357

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1168,63	3506
		Накладные расходы	%	--		1160,25	3481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	1045
		Сметная стоимость:				4703,78	14111
65	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	37,0000		4843,24	179200
		Итого оплата труда:				2449,43	90629
		Итого эксплуатация машин:				782,73	28961
		Итого материалов:				1800,30	66611
		Накладные расходы	%	--		1790,94	66265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	19637
		Сметная стоимость:				7164,92	265102
67	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм у торцов плит	м2 поверхности	9,8400		283,60	2791
		Итого оплата труда:				281,53	2770
		Итого эксплуатация машин:				3,96	39
		Накладные расходы	%	--		194,27	1912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	376
		Сметная стоимость:				516,10	5078
68	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,2027040		9467,89	1919
		Накладные расходы	%	--		401,44	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	160
		Сметная стоимость:				10658,87	2161
69	С121-050301-9918 21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,033050		103447,73	3419
		Накладные расходы	%	--		4386,18	145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,71	285
		Сметная стоимость:				116460,63	3849
71	Е12-190101-0403 12-190101-0403	Заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7.5	отверстие	204,0000		513,00	104653
		Итого оплата труда:				462,24	94297
		Итого эксплуатация машин:				1,11	227
		Итого материалов:				50,26	10253
		Накладные расходы	%	--		306,52	62530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	13375
		Сметная стоимость:				885,08	180557

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				25317,74	53167
		Накладные расходы	%	--		3242,07	6808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2667,83	5602
		Сметная стоимость:				36015,72	75633
47	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр125,Мр50)	м3 кладки	5,1000		29987,12	152934
		Итого оплата труда:				3593,17	18325
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	7242
		Итого материалов:				25317,74	129120
		Накладные расходы	%	--		3174,18	16188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	13530
		Сметная стоимость:				35814,21	182652
48	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)	м2 поверхности	79,6000		1956,30	155722
		Итого оплата труда:				159,00	12657
		Итого эксплуатация машин:				26,22	2087
		Итого материалов:				1777,09	141457
		Накладные расходы	%	--		167,15	13305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	13522
		Сметная стоимость:				2293,33	182549
49	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	115,1000		728,07	83801
		Итого оплата труда:				181,86	20932
		Итого эксплуатация машин:				11,39	1311
		Итого материалов:				536,55	61757
		Накладные расходы	%	--		127,17	14637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	7875
		Сметная стоимость:				923,66	106314
50	Е11-090302-0401 11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (укладка перемычек из уголка)	т конструкций	0,4068		30598,72	12448
		Итого оплата труда:				17065,63	6942
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	6771
		Итого материалов:				2941,71	1197
		Накладные расходы	%	--		12131,02	4935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1391
		Сметная стоимость:				46148,11	18773
51	С121-060209-0201 21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,4068		329953,92	134225

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1411,34	35284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,40	11610
		Сметная стоимость:				6269,40	156735
36	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В7,5,на сульфатостойком цементе)	м3	7,3000		25763,80	188076
		Итого оплата труда:				3370,00	24601
		Итого эксплуатация машин:				1088,70	7947
		Итого материалов:				21701,51	158421
		Накладные расходы	%	--		2796,14	20412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2284,79	16679
		Сметная стоимость:				30844,73	225167
37	С121-050301-0306 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009470		164684,04	1560
		Накладные расходы	%	--		6982,60	66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	130
		Сметная стоимость:				185399,97	1756
38	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0071		167296,58	1188
		Накладные расходы	%	--		7093,37	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	99
		Сметная стоимость:				188341,15	1337
39	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000920		170384,21	157
		Накладные расходы	%	--		7224,29	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	13
		Сметная стоимость:				191817,18	176
40	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,017490		4859,03	85
		Итого оплата труда:				3269,09	57
		Итого эксплуатация машин:				717,34	13
		Итого материалов:				874,33	15
		Накладные расходы	%	--		2281,31	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	10
		Сметная стоимость:				7711,57	135
41	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	5,0000		1439,52	7198

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		9020,82	16573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17742,09	32595
		Сметная стоимость:				239518,17	440031
24	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0347		193128,32	6702
		Накладные расходы	%	--		8188,64	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	559
		Сметная стоимость:				217422,32	7545
25	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,432730		4859,03	11821
		Итого оплата труда:				3269,09	7953
		Итого эксплуатация машин:				717,34	1745
		Итого материалов:				874,33	2127
		Накладные расходы	%	--		2281,31	5550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	1390
		Сметная стоимость:				7711,57	18760
26	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	132,9000		801,76	106553
		Итого оплата труда:				294,19	39098
		Итого эксплуатация машин:				7,20	957
		Итого материалов:				503,80	66954
		Накладные расходы	%	--		189,78	25222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,32	10542
		Сметная стоимость:				1070,86	142317
27	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов толщ.6мм)	м2 стен за (вычетом проемов)	36,2000		1835,54	66447
		Итого оплата труда:				482,04	17450
		Итого эксплуатация машин:				7,92	287
		Итого материалов:				1349,36	48847
		Накладные расходы	%	--		389,86	14113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,03	6445
		Сметная стоимость:				2403,44	87005
28	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10,5300		4478,99	47164
		Итого оплата труда:				1094,15	11521

1	2	3	4	5	6	7	8
66	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	37,0000		4843,24	179200
		Итого оплата труда:				2449,43	90629
		Итого эксплуатация машин:				782,73	28961
		Итого материалов:				1800,30	66611
		Накладные расходы	%	--		1790,94	66265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	19637
		Сметная стоимость:				7164,92	265102
67	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	303,5000		5516,05	1674121
		Накладные расходы	%	--		233,88	70983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	139608
		Сметная стоимость:				6209,92	1884712
72	Е12-190101-0403 12-190101-0403	Заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7.5	отверстие	209,0000		513,00	107218
		Итого оплата труда:				462,24	96608
		Итого эксплуатация машин:				1,11	233
		Итого материалов:				50,26	10504
		Накладные расходы	%	--		306,52	64062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	13702
		Сметная стоимость:				885,08	184982
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1970124
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1970124
Материалы -			Тенге				80621
Всего заработная плата -			Тенге				191986
Местные материалы -			Тенге				1674121
		Накладные расходы -	Тенге				204791
		Сметная прибыль -	Тенге				173993
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2348908
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				239
		Сметная заработная плата -	Тенге				191986
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2348908
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				239
		Сметная заработная плата -	Тенге				191986

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1,2-1-2017-ДОУ-1 в осях 9-10

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	7242
		Итого материалов:				25317,74	129120
		Накладные расходы	%	--		3174,18	16188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	13530
		Сметная стоимость:				35814,21	182652
49	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)	м2 поверхности	79,6000		1956,30	155722
		Итого оплата труда:				159,00	12657
		Итого эксплуатация машин:				26,22	2087
		Итого материалов:				1777,09	141457
		Накладные расходы	%	--		167,15	13305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	13522
		Сметная стоимость:				2293,33	182549
50	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	115,1000		728,07	83801
		Итого оплата труда:				181,86	20932
		Итого эксплуатация машин:				11,39	1311
		Итого материалов:				536,55	61757
		Накладные расходы	%	--		127,17	14637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	7875
		Сметная стоимость:				923,66	106314
51	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (укладка перемычек из уголка)	т конструкций	0,479340		30598,72	14667
		Итого оплата труда:				17065,63	8180
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	7978
		Итого материалов:				2941,71	1410
		Накладные расходы	%	--		12131,02	5815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1639
		Сметная стоимость:				46148,11	22121
52	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,479340		329953,92	158160
		Накладные расходы	%	--		13990,05	6706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	13189
		Сметная стоимость:				371459,48	178055
53	Е11-130301-0502 11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	12,9000		77,48	1000
		Итого оплата труда:				28,99	374

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				21701,51	152996
		Накладные расходы	%	--		2796,14	19713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2284,79	16108
		Сметная стоимость:				30844,73	217455
38	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0284		164684,04	4677
		Накладные расходы	%	--		6982,60	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	390
		Сметная стоимость:				185399,97	5265
39	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014210		167296,58	2377
		Накладные расходы	%	--		7093,37	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	198
		Сметная стоимость:				188341,15	2676
40	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002750		170384,21	469
		Накладные расходы	%	--		7224,29	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	39
		Сметная стоимость:				191817,18	527
41	Е11-090501-0201 11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,045360		4859,03	220
		Итого оплата труда:				3269,09	148
		Итого эксплуатация машин:				717,34	33
		Итого материалов:				874,33	40
		Накладные расходы	%	--		2281,31	103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	26
		Сметная стоимость:				7711,57	350
42	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	5,0000		1439,52	7198
		Итого оплата труда:				820,59	4103
		Итого эксплуатация машин:				766,77	3834
		Итого материалов:				37,77	189
		Накладные расходы	%	--		592,23	2961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	813
		Сметная стоимость:				2194,29	10971

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1070,86	151527
28	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов толщ.6мм)	м2 стен за (вычетом проемов)	45,0000		1835,54	82600
		Итого оплата труда:				482,04	21692
		Итого эксплуатация машин:				7,92	357
		Итого материалов:				1349,36	60721
		Накладные расходы	%	--		389,86	17544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,03	8011
		Сметная стоимость:				2403,44	108155
29	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10,5300		4478,99	47164
		Итого оплата труда:				1094,15	11521
		Итого эксплуатация машин:				1160,89	12224
		Итого материалов:				2698,41	28414
		Накладные расходы	%	--		769,31	8101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	4421
		Сметная стоимость:				5668,16	59686
30	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	214,0000		1523,46	326020
		Итого оплата труда:				681,30	145799
		Итого эксплуатация машин:				827,10	176999
		Итого материалов:				324,59	69463
		Накладные расходы	%	--		505,62	108203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,33	34738
		Сметная стоимость:				2191,41	468961
31	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	129,0000		2150,24	277381
		Итого оплата труда:				953,16	122958
		Итого эксплуатация машин:				1150,70	148440
		Итого материалов:				477,81	61638
		Накладные расходы	%	--		708,18	91356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,67	29499
		Сметная стоимость:				3087,09	398235

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С121-041204-9906 21-041204-9906	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	792,0000		4007,15	3173663
		Накладные расходы	%	--		169,90	134563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		334,16	264658
		Сметная стоимость:				4511,22	3572884
16	СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	74,1200		270,00	20012
		Накладные расходы	%	--		11,45	849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	1669
		Сметная стоимость:				303,96	22530
17	С121-020101-0601 21-020101-0601	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В15	м3	1,9600		452,47	887
		Накладные расходы	%	--		19,18	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,73	74
		Сметная стоимость:				509,39	998
18	С121-020101-0801 21-020101-0801	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В22,5	м3	72,1600		247,15	17835
		Накладные расходы	%	--		10,48	756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,61	1487
		Сметная стоимость:				278,24	20078
19	Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	183,0000		2299,22	420757
		Итого оплата труда:				1578,11	288794
		Итого эксплуатация машин:				1231,49	225363
		Итого материалов:				39,59	7245
		Накладные расходы	%	--		1063,11	194550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	49225
		Сметная стоимость:				3631,32	664531
20	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)	м3	70,7300		29567,81	2091331
		Итого оплата труда:				3113,34	220207
		Итого эксплуатация машин:				1232,24	87156
		Итого материалов:				25489,20	1802851
		Накладные расходы	%	--		2827,67	200001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	183307
		Сметная стоимость:				34987,12	2474639
21	С121-050301-0305 21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,189490		166976,95	31640
		Накладные расходы	%	--		7079,82	1342

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную)	м3 грунта	15,0000		1590,29	23854
		Итого оплата труда:				1590,29	23854
		Накладные расходы	%	--		1047,14	15707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,99	3165
		Сметная стоимость:				2848,42	42726
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в резерв)	м3 грунта	842,0000		26,93	22678
		Итого оплата труда:				9,67	8145
		Итого эксплуатация машин:				26,93	22678
		Накладные расходы	%	--		7,10	5979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	2293
		Сметная стоимость:				36,76	30949
4	Е11-010104-0110 11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в резерв)	м3 грунта	842,0000		23,05	19404
		Итого оплата труда:				8,28	6969
		Итого эксплуатация машин:				23,05	19404
		Накладные расходы	%	--		6,08	5116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	1962
		Сметная стоимость:				31,45	26482
5	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из резерва)	м3 грунта	472,0000		26,93	12712
		Итого оплата труда:				9,67	4566
		Итого эксплуатация машин:				26,93	12712
		Накладные расходы	%	--		7,10	3352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	1285
		Сметная стоимость:				36,76	17349
6	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (из резерва)	м3 грунта	472,0000		23,05	10877
		Итого оплата труда:				8,28	3907
		Итого эксплуатация машин:				23,05	10877
		Накладные расходы	%	--		6,08	2868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	1100
		Сметная стоимость:				31,45	14845
11	Е11-010205-1202 11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	255,0000		1105,24	281836
		Итого оплата труда:				710,26	181116

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	1,9600		16787,82	32904
		Итого оплата труда:				6126,12	12007
		Итого эксплуатация машин:				13174,46	25822
		Итого материалов:				189,07	371
		Накладные расходы	%	--		4460,31	8742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	3332
		Сметная стоимость:				22947,99	44978
13	С121-041204-9901 21-041204-9901 РСНБ РК 2015 в	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92	м	21,0000		1731,58	36363
		Накладные расходы	%	--		73,42	1542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,40	3032
		Сметная стоимость:				1949,40	40937
14	Е11-050101-0306 11-050101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	71,3400		14101,75	1006019
		Итого оплата труда:				5202,04	371113
		Итого эксплуатация машин:				10873,25	775698
		Итого материалов:				110,10	7854
		Накладные расходы	%	--		3780,98	269735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1430,62	102060
		Сметная стоимость:				19313,35	1377815
15	С121-041204-9906 21-041204-9906 РСНБ РК 2015 в	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	783,0000		4007,15	3137599
		Накладные расходы	%	--		169,90	133034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		334,16	261651
		Сметная стоимость:				4511,22	3532283
16	СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	73,3000		270,00	19791
		Накладные расходы	%	--		11,45	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	1650
		Сметная стоимость:				303,96	22281
17	С121-020101-0601 21-020101-0601	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В15	м3	1,9600		452,47	887
		Накладные расходы	%	--		19,18	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,73	74
		Сметная стоимость:				509,39	998

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				20462
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				108300
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				231239
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				20452
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				231239
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				20462
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1,2-1-2017-ДОУ-1 в осях 5-6					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	741,0000		102,03	75601
		Итого оплата труда:				40,51	30014
		Итого эксплуатация машин:				93,22	69074
		Накладные расходы	%	--		29,28	21696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	7784
		Сметная стоимость:				141,81	105081
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную)	м3 грунта	13,0000		1524,03	19812
		Итого оплата труда:				1524,03	19812
		Накладные расходы	%	--		1003,51	13046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,20	2629
		Сметная стоимость:				2729,73	35487
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в резерв)	м3 грунта	741,0000		26,93	19957
		Итого оплата труда:				9,67	7158
		Итого эксплуатация машин:				26,93	19957
		Накладные расходы	%	--		7,10	5262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	2018
		Сметная стоимость:				36,76	27237
4	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в резерв)	м3 грунта	741,0000		23,05	17077
		Итого оплата труда:				8,28	6133
		Итого эксплуатация машин:				23,05	17077

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				14788
		Всего заработная плата -	Тенге				698738
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				36266
		Местные материалы -	Тенге				5911497
		Накладные расходы -	Тенге				760047
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				410159
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				349888
		Сметная прибыль -	Тенге				688157
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9290114
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				736
		Сметная заработная плата -	Тенге				698738
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9290114
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				736
		Сметная заработная плата -	Тенге				698738
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				69492092
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7631084
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				11000120
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				3081002
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				50768143
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				6074000
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				75566091
		Накладные расходы II уровня	Тенге				3194198
		ИТОГО:	Тенге				78 760 292
		Сметная прибыль	Тенге				6282321
		ИТОГО по АКТУ:	**Тенге**				**85 042 614**

Итого по акту в тек. ценах	Тенге		85 042 614
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	1,059461	90 099 358
Кроме того НДС	Тенге	12%	10 811 923
Всего по акту	**Тенге**		**100 911 281**

Заказчик:

Эксперт:

Подрядчик: