	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Павлодар «25» 09 2018 г.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара», г. Павлодар, ул. Кривенко, 25

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 2018 г., ТОО «Портал-ПВ», директор - Ичиев М.С., Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Иртышская, 1

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 2018 г., ТОО «Бестау-С», аттестаты: Мусин С.К. № KZ23VJE00025779 от 05.05.2017г., Шакимов Е.К. № KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г., Омаров Т.М. № KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г. .

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 2018 г., ИП Шевелёв И.Н. аттестат № KZ48VJE00027754 от 16.06.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта **«Реконструкция и строительство объектов с благоустройством на территории Центрального парка культуры и отдыха в г.Павлодар», реконструкция**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Павлодарская область, г. Павлодар, пересечение ул. Естая, ул. Ген.Дюсенова и ул. Володарского

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

4. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения о предоставлении права на землю выдано ГУ «Акимат г. Павлодара» №б/н от 15.07.1999 года.

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от 19.10.2017г. выданного ГУ «УГАСК Павлодарской области»

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

утвержденного (й) приказом ГУ «Отдел развития культуры и языков города Павлодара», № 12 от 12.03.2012 года.

наименование организации, утвердившей проект и дата утверждения

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2017 г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2018 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 10;
фактически 11.

6. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая Площадь участка	га	7,2423	7,2423
Общая Площадь покрытий	м2	11730	11730
Площадь озеленения (дополнительно)	м3	5774,04	5774,04
Площадь застройки складов	м2	240,61	240,61
Общая площадь зданий и сооружений		205,27	205,27
Строительный объем		1181,97	1181,97

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: комплексное развитие и благоустройство парка, как многофункционального социально - культурного объекта, развитие культурно-массового отдыха населения, пропаганды физической культуры, спорта и активного досуга.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

8. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

10. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 285 373,852 тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 254 367,232 тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 430,850 тыс. тенге.

11. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
- 254 798,082 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – 254367,232 тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - 430,850 тыс. тенге.

12. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция и строительство объектов с благоустройством на территории Центрального парка культуры и отдыха в г.Павлодар» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Омаров А.М.
фамилия, имя, отчество руководителя

подпись М.П.

Технический надзор _____ Мусин С. К.
фамилия, имя, отчество эксперта

подпись М.П.

в лице эксперта _____ Шакимов Е.К.
фамилия, имя, отчество эксперта

подпись М.П.

Авторский надзор _____ Шевелёв И.Н.
фамилия, имя, отчество эксперта

подпись М.П.

в лице экспертов: _____ Победимова Ю.А.
фамилия, имя, отчество эксперта

Эксперт Победимова Ю.А.
№ KZ64VJE00029697
от 18.08.2017 г.

подпись М.П.

_____ Вишницкая Н.Г.
фамилия, имя, отчество эксперта

Эксперт Вишницкая Н.Г.
№ KZ43VJE00034731
от 07.02.2018 г.

подпись М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ичиев М.С.
фамилия, имя, отчество руководителя

подпись М.П.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство объектов с благоустройством на территории Центрального парка культуры и отдыха в г. Павлодар

Договор о государственных закупках работ № 211 от 03.10.2017 года, Дополнительное соглашение № 211/5 от 16.03.2018 года к договору о государственных закупках работ № 211 от 03.10.2017 года

Акт № 9

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года
от 25 сентября 2018 года

Составлен в текущих ценах

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 3-2-1								
		Общестроительные работы								
1	12-120104-050	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	142,7	116,23	–	16586	0	9802	0,178	25,4006
		м2		116,23	–	16586	0	59,1	0	0
2	12-120104-050	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	45,5	167,8	–	7635	0	4513	0,257	11,6935
		м2		167,82	–	7636	0	59,1	0	0
3	12-030101-140	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	3	331	–	993	0	545	0,41	1,23
		м трещин		307,67	–	923	0	59,1	0	0
4	12-110102-010	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	18,82	1618,33	0,27	30457	5	14175	1,74	32,7468
		м2		1274,39	–	23984	0	59,1	0	0
5	12-110101-010	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	188,2	292,94	4,3	55132	810	23143	0,2958	55,66956
		м2		205,79	2,28	38729	430	59,1	0,0032	0,60224
6	11-150404-030	Стены. Окраска за 1 раз кузбасским лаком	45,5	91,25	0,31	4152	14	2062	0,11	5,005
		м2 окрашиваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				82,55	0,15	3756	7	54,8	0	0
7	11-150402-010	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая /за 2 раза/К=2,000;	285,4	45,95	0,41	13114	116	6500	0,058	16,5532
		м2 фасада		41,4	0,16	11815	46	54,8	0,0002	0,05708
8	11-150403-100	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 /двери/К=2,400;	13,68	195,54	0,66	2675	9	619	0,111	1,51848
		м2 окрашиваемой поверхности		82,31	0,29	1126	4	54,8	0,0004	0,00547
9	12-080101-020	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	56,2	68,59	0,09	3855	5	2275	0,1049	5,89538
		м2 кровли		68,51	–	3850	0	59,1	0	0
10	11-120101-071	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	56,2	504,68	13,91	28363	782	13616	0,5663	31,82606
		м2 кровли		425	4,57	23885	257	56,4	0,0045	0,2529
11	21-100103-070	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	64,63	1825,11		117957				
		м2								
12	11-090501-060	Настил стальной профилированный. Резка	11,71	261,74	6,58	3065	77	1820	0,34	3,9814
		м реза		255,17	–	2988	0	60,9	0	0

Локальная смета № 4-1-1

Наружные сети электроснабжения

Раздел 1 Низковольтное оборудование

1	13-080304-030	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2631	904	2631	904	843	2	2
		шт.		1661	309	1661	309	42,8	0,36	0,36
2	23-070201-032	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-48зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	12921,66		12922				
		шт.								
3	13-080305-100	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	783	54	783	54	318	0,87	0,87
		шт.		723	19	723	19	42,8	0,02	0,02

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 23-070501-020	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	1	12386,46		12386				
	шт.								
5 13-080303-060	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1741,4	19,8	8707	99	1705	1	5
	шт.		796,8	–	3984	0	42,8	0	0
6 13-080303-060	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3186	79	3186	79	750	2	2
	шт.		1734	19	1734	19	42,8	0,02	0,02
7 23-070204-064	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1314,38		3943				
	шт.								
8 23-070204-064	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1314,38		2629				
	шт.								
9 29-040101-010	Автомат ВА57-35 Iн=200А (ТОО "General Electrical Technologies", г. Алматы, ц/о=15780/1,12)	1	14089		14089				
	шт								
10 13-080103-020	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	1	2158	262	2158	262	728	2	2
	шт.		1612	89	1612	89	42,8	0,1	0,1
11 23-070503-061	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	1	1363,06		1363				
	шт.								

Локальная смета № 4-1-2

Электроосвещение наружное

Раздел 1 Низковольтное оборудование

1 13-080304-030	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	1	2632	904	2632	904	843	2	2
	шт.		1661	309	1661	309	42,8	0,36	0,36
2 23-070201-011	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3971,81		3972				
	шт.								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 11-090501-03	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	-4	1441,08	0,52	-5764	-2	-221	0,119	-0,48
	болт		90,44	0,25	-362	-1	60,9	0,0003	0,00
15 11-090603-01	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	-0,61	75166,15	32755,64	-45851	-19981	-13790	35,3	-21,53
	т конструкций		28870,77	8250,51	-17611	-5033	60,9	7,82	-4,77
16 29-040102-010	Опора металлическая GREY H=7м (ТОО "Евросвет", г. Павлодар, ц/о=52650/1,12)	-10	47009		-470090				
	шт								
17 11-330207-010	Светильники с лампами. Установка	-12	3494,54	1987,63	-41934	-23852	-15867	2,01	-24
	светильник		1490,29	652,72	-17883	-7833	61,7	0,81	-10
18 29-040102-010	Кронштейн на опору К1-MEGALUX (ТОО "Евросвет", г. Павлодар, ц/о=6650/1,12)	-9	5937		-53433				
	шт								
20 29-040102-010	Светильник светодиодный наружного освещения RKU L011B (ТОО "Евросвет", г. Павлодар, ц/о=22750/1,12)	-12	20312		-243744				
	шт								
22 29-040102-01	Световой столб резной; светильник 2х14 Вт (ТОО "ПромЭк", г. Экибастуз, ц/о=108976/1,12)	-5	97300		-486500				
	шт								

Локальная смета № 5-1-1

Система охранного телевидения

1 13-100408-062	Видеомагнитофон. Монтаж оборудования /примен./	1	4257	133	4257	133	1172	4	4
	шт.		2855	32	2855	32	40,6	0,04	0,04
2 29-050301-010	Видеорегистратор VNVR-6524L (ТОО "Дозор", г. Павлодар, ц/о=47910/1,12)	1	42777		42777				
	шт								
3 23-080505-070	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	1	28141,17		28141				
	шт.								
4 23-080505-100	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	1	57195,34		57195				
	шт.								
5 29-050301-010	Источник бесперебойного питания VPS-12-3UPS (ТОО "Дозор", г. Павлодар, ц/о=3300/1,12)	7	2946		20622				
	шт								
6 13-100408-062	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования /примен./	6	1889,33	33,33	11336	200	4540	2	12

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19 29-050301-011	Устройство грозозащиты NVS-003 UR (ТОО "Бизнес-Линк ПВ", г. Павлодар, ц/о=7000/1,12)	27	6250		168750				
	шт								
20 13-080208-010	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	1	1661	82	1661	82	242	0,7	0,7
	шт.		551	15	551	15	42,8	0,016	0,016
21 29-050301-011	Устройство заземляющее комплектное УЗК-К1/3-17,2-20-4040-140 (ТОО "Электрозащита", г. Усть-Каменогорск, ц/о=1057000)	1	1057000		1057000				
	шт								
22 13-100202-020	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	1	11328	1466	11328	1466	3535	9	9
	шт.		8352	355	8352	355	40,6	0,44	0,44
23 29-050301-011	Источник резервного питания UPS 3000VA Smart APC (ТОО "Бизнес-Линк ПВ", г. Павлодар, ц/о=68000/1,12)	1	60714		60714				
	шт								
24 13-080206-300	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	24	2966,46	297,5	71195	7140	17956	2,09	50,16
	шт.		1645,21	102,83	39485	2468	42,8	0,109	2,616
25 23-080306-010	Разветвительная коробка УК-2П	24	59,33		1424				
	шт.								

Локальная смета № 6-3-1

Общестроительные работы

0.4 Облицовочные работы

17 11-150101-010	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	-25,08	11553,55	73,09	-289763	-1833	-158100	12,7	-318,516
	м2 поверхности облицовки		11472,29	31,06	-287725	-779	54,8	0,0427	-1,07092
18 22-010101-050	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012	-25,08	34713,44		-870613				
	м2								

Локальная смета № 7-1-2

Покрытие территории

Раздел 1 Тип 1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			885,55	30,37	33651	1154	60,9	0,0377	1,4326
45 29-070102-050	Плитка тротуарная "Дощечки", серая (ТОО "ПТФ Деколит", г. Павлодар, ц/о=2000/1,12)	38	1786		67868				
	м2								
Раздел 9 Отмостка									
48 11-080101-020	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=0,150;	10,05	4149,25	1116,92	41700	11225	5238	0,85	8,5425
	м3 основания								
			581,09	444,88	5840	4471	50,8	0,54	5,427
49 11-110101-190	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	67	233,16	2,12	15622	142	7569	0,243	16,281
	м2 покрытия								
			184,7	0,81	12375	54	60,9	0,001	0,067
50 11-110101-190	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901	67	22,66	–	1518	0	924	0,0298	1,9966
	м2 покрытия								
			22,66	–	1518	0	60,9	0	0
51 21-020501-030	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	5,36	15337,55		82209				
	т								
	Локальная смета № 7-1-5 Ограждение территории								
1 11-070111-010	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	131,747	3338,36	1239,67	439819	163323	181176	2,26	298
	м оград								
			1779,03	435,43	234382	57367	62,1	0,4069	54
2 29-070105-010	Секция декоративного ограждения (ТОО "ПромЭк", г. Экибастуз, ц/о=26320/1,12)	82	23500		1927000				
	шт								
3 29-070105-010	Стойка декоративного ограждения (ТОО "ПромЭк", г. Экибастуз, ц/о=5040/1,12)	83	4500		373500				
	шт								
4 29-070105-010	Крепление секции декоративного ограждения (ТОО "ПромЭк", г. Экибастуз, ц/о=112/1,12)	83	100		8300				
	комплект								
	Локальная смета № 7-1-6 Ремонт обелиска								
1 12-130103-010	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	13,1	3661,22	153,44	47962	2010	27688	5,323	69,7313
	м2 облицовки								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72 Прайс-лист	Горка "Пират" (ТОО "Импортер-KZ", г. Павлодар, ц/о=524900/1,12)	1	468660,71		468660,71				
	шт								
73 Прайс-лист	Игровое оборудование "Школа" (ТОО "Импортер-KZ", г. Павлодар, ц/о=752000/1,12)	1	671428,57		671428,57				
	шт								
74 Прайс-лист	Качалка от 3 до 7 лет (ТОО "Импортер-KZ", г. Павлодар, ц/о=47300/1,12)	1	42231,14		42231,14				
	шт								
75 Прайс-лист	Качалка от 2 лет (ТОО "Импортер-KZ", г. Павлодар, ц/о=133600/1,12)	2	119285,71		238571,42				
	шт								
76 Прайс-лист	Канатный лаз (ТОО "Импортер-KZ", г. Павлодар, ц/о=1480000/1,12)	1	1321427,57		1321427,57				
	шт								
77 Прайс-лист	Лаз (ТОО "Импортер-KZ", г. Павлодар, ц/о=323000/1,12)	1	288392,86		288392,86				
	шт								
78 Прайс-лист	Качели двойные (ТОО "Импортер-KZ", г. Павлодар, ц/о=161700/1,12)	1	144375,00		144375				
	шт								
79 Прайс-лист	Скамья детская (ТОО "Импортер-KZ", г. Павлодар, ц/о=125400/1,12)	2	111964,29		223928,58				
	шт								
80 Прайс-лист	Скамья (пластик) (ТОО "Импортер-KZ", г. Павлодар, ц/о=57400/1,12)	4	51250,00		205000,00				
	шт								
81 Прайс-лист	Урна вкопанная (20л) (ТОО "Импортер-KZ", г. Павлодар, ц/о=23200/1,12)	4	20714,29		82857,16				
	шт								
Озеленение									
82 Прайс-лист									
	Ель. Посадка (ИП "А.С.", г. Павлодар, ц/о=23000/1,12)	220	20535,71		4517856,20				
	шт								
		Локальная смета № 6-3-1							
		Общестроительные работы							
0.4 Облицовочные работы									
17 11-150101-010	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм	25,08	5776,775	36,545	144881,5	916,5	79050	6,35	159,258
	м2 поверхности облицовки		5736,145	15,53	143862,5	389,5	54,8	0,02135	0,53546
18 22-010101-050	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	25,08	17356,72		435306,5				
	м2								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 7-1-2								
	Покрытие территории								
Раздел 1 Тип 1									
1 11-270403-100	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	1290	558,07	119,42	719910	154052	53292	0,0495	64
	м2 покрытия		34,44	34,07	44428	43950	60,3	0,03438	44
2 11-270403-100	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003К=3,000;	3870	31,77	8,29	122950	32082	5437	0	0
	м2 покрытия		0	2,33	0	9017	60,3	0,00248	10
3 11-270602-030	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1290	1230,33	64,93	1587126	83760	34670	0,0336	43
	м2 покрытия		27,08	17,49	34933	22562	60,3	0,01677	22
4 11-270602-040	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	5160	147,6	0,02	761616	103	218	0,00009	0
	м2 покрытия		0,07	0	361	0	60,3	0	0
5 11-270602-030	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1290	1337,07	65,2	1724820	84108	34755	0,0336	43
	м2 покрытия		27,08	17,6	34933	22704	60,3	0,01689	22
6 11-270201-100	Камни бортовые бетонные Бр 100.30.15. Установка при других видах покрытий	166,41	3568,62	19,29	593854	3210	50265	0,698	116
	м бортового камня		494	6,92	82207	1152	60,3	0,0065	1
	Локальная смета № 7-1-5								
	Ограждение территории								
91 11-010205-04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	43,48	1828,33	–	79496	0	46982	2,8	122

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
84	Урна вкопанная	шт	-4	23200		-92800				
		шт								
	Озеленение									
85	Ель. Посадка		-220	25000		-5500000				
		шт								
86	Групповая посадка		-1	628000		-628000				
		шт								
	Итого прямые затраты по акту					**35600485**	**1698268**	**1204633**		**1759**
	Накладные расходы I уровня, тенге					**1362694**	**570727**			**600**
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					**1204633**				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					**36805118**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**1560537**				
	Итого по акту , тенге					**3069252**				
	В том числе оборудование					**41434907**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)					**0**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					**538654**				
	Итого по акту:					**0**				
	- в текущих ценах с 2.01.2017г.					**41973561**				
	- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)					**41 973 561,47**				
	Налог на добавленную стоимость ,12%					**5 036 827,37**				
	Всего по акту , тенге					**47 010 388,84**				

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара "

Зав.сектором по благоустройству _____ Тусупбеков Е.М.

Гл. специалист планово- производственного сектора _____ Капкенова Е.О.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С "

Технический надзор _____ Шакимов К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство объектов с благоустройством на территории Центрального парка культуры и отдыха в г. Павлодар

Договор о государственных закупках работ № 211 от 03.10.2017 года, Дополнительное соглашение № 211/5 от 16.03.2018 года к договору о государственных закупках работ № 211 от 03.10.2017 года

Акт № 8
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года
от 13 августа 2018 года

Составлен в текущих ценах

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-1-2								
		Покрытие территории								
	Раздел 1 Тип 1									
3	11-270602-030(	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1828,4	1230,33	64,93	2249535	118718	49140	0,0336	61
		м2 покрытия		27,08	17,49	49513	31979	60,3	0,01677	31
4	11-270602-040:	Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	13596,07	147,6	0,02	2006780	272	574	0,00009	1
		м2 покрытия		0,07	0	952	0	60,3	0	0
		Итого прямые затраты по акту				**4256315**	**118990**	**49714**		**62**
						50465	**31979**			**31**

Накладные расходы I уровня, тенге	**49714**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**4306029**
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	**182577**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**359088**
Итого по акту , тенге	**4847694**
В том числе оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	**63020**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту:								
		- в текущих ценах с 2.01.2017г.				**4910714**				
		- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)				**4 910 714,29**				
		Налог на добавленную стоимость ,12%				**589 285,71**				
		Всего по акту , тенге				**5 500 000,00**				

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара "

И.О. зав.сектором по благоустройству _____ Кусаинов А.С.

Гл. специалист планово- производственного сектора _____ Капкенова Е.О.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С "

Технический надзор _____ Шакимов С.К.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара "

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство объектов с благоустройством на территории Центрального парка культуры и отдыха в г. Павлодар

Договор о государственных закупках работ № 211 от 03.10.2017 года, Дополнительное соглашение № 211/5 от 16.03.2018 года к договору о государственных закупках работ № 211 от 03.10.2017 года

Акт № 5
приемки выполненных работ за май месяц 2018 года
от 17 мая 2018 года

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 5-1-1								
		Система охранного телевидения								
36	23-010504-010	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	934	74,61		69686				
		м								
37	13-080201-070	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	10	605,9	288,3	6059	2883	843	0,14	1
		м кабеля		112,8	84,2	1128	842	42,8	0,0997	1
38	23-060144-050	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	127651,2		1277				
		км								
39	21-130809-010	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2- 0,5 мм	934	78,47		73291				
		м								
40	29-050301-011	Смотровое устройство DKC 335х240х255 мм (ООО "СветЭлектро", г. Москва, ц/о=1523,84*5,4/1,12)	24	7347		176328				
		шт								
41	29-050301-011	Муфта соединительная для трубы диам. 40 мм (ООО "СветЭлектро", г. Москва, ц/о=87,73*5,4/1,12)	42	423		17766				
		шт								
		Локальная смета № 6-3-1								
		Общестроительные работы								
	0.2 Бассейн									
2	11-061301-010	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (бетон В25 W6 F150) Устройство	7,22	34023,55	3509,7	245650	25340	38468	12,49	90
		м3		9831,86	1153,6	70986	8329	48,5	1,2462	9
3	21-050301-010	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,05166	150434,15		7771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
4	21-050301-270	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-	0,10503	180199,64		18926				
		т								
5	11-060601-010	Стены бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм (заливка местами). Бетон В25 W6 F150 Устройство	2,64	49522,73	4897,35	130740	12929	24386	24,8	65
		м3		17925	1120,83	47322	2959	48,5	1,3881	4
6	21-050301-010	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0246	150434,15		3701				
		т								
7	21-050301-270	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-	0,04474	180199,64		8062				
		т								
8	11-150203-050	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	60,58	368,06	3,37	22297	204	9056	0,37	22
		м2 оштукатуриваемой поверхности		271	1,78	16417	108	54,8	0,0025	0
	0.4 Облицовочные работы									
9	11-080101-030	Днище. стены. Гидроизоляция горизонтальная составом "Пенетрон" в 2 слояК=2,000;	132,44	279,67	6,95	37040	921	18561	0,382	51
		м2 поверхности		272,66	3,22	36111	427	50,8	0,004	1
10	22-050105-010	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008К=4,000;	264,88	1444,22		382545				
		кг								
11	11-080101-030	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная за 2 раза	60,78	172,39	3,47	10478	211	5265	0,212	13
		м2 поверхности		168,92	1,61	10267	98	50,8	0,002	0
12	22-050105-010	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008К=4,000;	243,12	1444,22		351119				
		кг								
13	11-070516-010	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков (гидроизоляция швов)	43,08	319,75	178,16	13775	7675	4804	0,1863	8
		м шва		141,6	37,98	6100	1636	62,1	0,04713	2
14	22-050105-010	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008К=1,800;	77,544	1239,31		96101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
15	11-150101-010	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 4	60,78	13450,95	73,46	817549	4465	446331	14,8	900
		м2 поверхности облицовки		13369,28	31,06	812585	1888	54,8	0,0427	3
16	22-010101-030	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	60,78	5569,65		338523				
		м2								
17	11-150101-010	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	25,08	11553,55	73,09	289763	1833	158100	12,7	319
		м2 поверхности облицовки		11472,29	31,06	287725	779	54,8	0,0427	1
18	22-010101-050	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012	25,08	34713,44		870613				
		м2								
19	11-110101-310	Покрытия из гранитных плит (днище). Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	66,22	2146,33	65,86	142130	4361	84642	2,91	193
		м2 покрытия		2077,05	21,81	137542	1444	60,9	0,0284	2
20	22-010101-030	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	66,22	5569,65		368822				
		м2								
21	22-050102-010	Смеси сухие - клей для отделки бассейнов, фонтанов	1216,64	72,86		88644				
		кг								
			Локальная смета № 7-1-2							
			Покрытие территории							
	Раздел 1 Тип 1									
1	11-270403-100	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	1574,8	558,07	119,42	878849	188063	65057	0,0495	78
		м2 покрытия		34,44	34,07	54236	53653	60,3	0,03438	54
2	11-270403-100	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003К=3,000;	4725	31,77	8,29	150113	39170	6639	0	0
		м2 покрытия		0	2,33	0	11009	60,3	0,00248	12
3	11-270602-030	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1574,8	1230,33	64,93	1937524	102252	42324	0,0336	53
		м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				27,08	17,49	42646	27543	60,3	0,01677	26
4	11-270602-040	Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	6299,2	147,6	0,02	929762	126	266	0,00009	1
		м2 покрытия		0,07	0	441	0	60,3	0	0
5	11-270602-030	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1574,8	1337,07	65,2	2105618	102677	42428	0,0336	53
		м2 покрытия		27,08	17,6	42646	27716	60,3	0,01689	27
		Итого прямые затраты по акту				**10590521**	**493110**	**947170**		**1846**
						1566151	**138432**			**141**

Накладные расходы I уровня, тенге	**947170**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**11537691**
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	**489197**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**962150**
Итого по акту , тенге	**12989038**
В том числе оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	**168856**
Итого по акту:	
- в текущих ценах с 2.01.2017г.	**13157894**
- в текущих и прогнозных ценах	**13 157 894,74**
Налог на добавленную стоимость , 12%	**1 578 947,37**
Всего по акту , тенге	**14 736 842,11**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара "

И.о. зам. руководителя _____ Оразалин А.К.

Зав.сектором по благоустройству _____ Тусупбеков Е.М.

Главный специалист _____ Курумбаев М.С.

Заведующий планово-производственного сектора _____ Ракишев Ж.К.

расценки соответствуют сметному расчету

И.О.Гл специалиста планово- производственного сектора _____ Оразбаев С.М.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С "

Технический надзор _____ Шакимов С.К.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.Ж.

Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара "

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство объектов с благоустройством на территории Центрального парка культуры и отдыха в г. Павлодар

Договор о государственных закупках работ № 211 от 03.10.2017 года, Дополнительное соглашение № 211/5 от 16.03.2018 года к договору о государственных закупках работ № 211 от 03.10.2017 года

Акт № 4
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
от 20 апреля 2018 года

Составлен в текущих ценах

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1								
	Смета 7-1-3 Озеленение									
1	11-470101-010	Участок для озеленения. Разбивка участка	2985,21	54,94		164007	0	92500	0,0741	221
		м2		54,94		164007	0	56,4		0
2	11-470104-010	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	378	1708,13	49,57	645673	18737	230968	1,632	617
		яма		1065,65	17,73	402816	6702	56,4	0,022	8
	0.1 Газон									
19	11-470112-010	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см.	2985,21	294,57	0,08	879353	239	447853	0,4	1194
		м2		266		794066	0	56,4	0,0026	8
20	11-470112-010	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	2985,21	129,41	90,49	386316	270132	98427	0,0547	163
		м2		36,38	22,08	108602	65913	56,4		0
		Локальная смета № 4-1-1								
		Наружные сети электроснабжения								
	Раздел 2 Провода и кабели									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт.								
36 13-080201-050	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам		145	–	1015	0	42,8	0	0
	шт.	7	225,57	–	1579	0	676	0,28	2
37 11-340201-030	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		225,57	–	1579	0	42,8	0	0
	канало-километр трубопровода	0,2525	95532,67	–	24122	0	14760	133	34
38 23-010603-010	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		94130,69	–	23768	0	62,1	0	0
	м	252,5	541,47		136721				
39 21-130809-010	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2- 0,5 мм								
	м	715	78,47		56106				
Раздел 3 Заземление									
40 11-010205-030	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
	м3 грунта	58	1080,66	–	62678	0	37043	1,54	89
41 13-080208-010	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования		1080,66	–	62678	0	59,1	0	0
	шт.	50	3327,14	114,14	166357	5707	12357	0,7	35
42 13-080208-020	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		551,02	26,42	27551	1321	42,8	0,028	1
	м	290	432,93	16,66	125549	4831	14194	0,14	41
43 11-010205-050	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		110,21	4,15	31960	1204	42,8	0,0044	1
	м3 грунта	58	564,57	–	32745	0	19352	0,885	51
			564,57	–	32745	0	59,1	0	0
	Локальная смета № 4-1-2								
	Электроосвещение наружное								
Раздел 2 Светотехническое оборудование									
8 11-330304-030	Опоры одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке								
	опора	128	2164,61	729,09	277070	93323	129591	1,96	251
9 11-080101-020	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		1435,52	205,37	183747	26287	61,7	0,19	24
	м3 основания	13,8	3515,36	1116,96	48512	15414	7193	0,85	12
10 11-060101-010	Подготовка бетонная. Устройство		581,09	444,93	8019	6140	50,8	0,54	7
	м3	1,28	18110,94	639,06	23182	818	638	1,35	2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 13-080201-080	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы								
	м кабеля	1350	185,59	71,71	250541	96813	60191	0,1	135
			80,58	23,59	108787	31847	42,8	0,0317	43
32 13-080201-070	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами								
	м кабеля	25	582,08	288,28	14552	7207	2109	0,14	4
			112,8	84,28	2820	2107	42,8	0,0997	2
33 13-080201-070	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами								
	м кабеля	100	526,8	249,08	52680	24908	7238	0,12	12
			96,7	72,42	9670	7242	42,8	0,086	9
34 23-060140-050	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
	км	0,025	479896,19		11997				
35 23-060140-050	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
	км	3,55	323343,26		1147869				
36 23-060141-050	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
	км	1,35	65861,1		88912				
37 29-040102-011	Винтовые клеммы Viking 3 (ООО "СветЭлектро", г. Москва, ц/о=218,04*5,43/1,12)								
	шт	135	1057		142695				
38 13-100902-121	Коробка монтажная. Монтаж оборудования								
	шт.	135	196,48	–	26525	0	9853	0,23	31
			170,53	–	23022	0	42,8	0	0
39 23-070202-050	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК								
	шт.	135	233,6		31536				
40 29-040102-011	Гребенка для винтовых клемм двенадцатиконтактная (ООО "СветЭлектро", г. Москва, ц/о=1244,39*5,43/1,12)								
	шт	135	6033		814455				
41 21-130809-010	Лента защитно-сигнальная ЛЗС-250 /примен./								
	м	3510	78,47		275430				
42 24-040201-064	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98								
	шт.	345	46,92		16187				
43 24-040207-250	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98								
	100шт.	0,24	4010,64		963				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44 23-070202-010	Коробки распределительные, степень защиты IP55, размерами 65 мм х 65 мм х 45 мм	128	453,98		58109				
	шт.								
45 11-340201-030	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,279	95530,47	–	26653	0	16309	133	37
	канало-километр трубопровода		94129,03	–	26262	0	62,1	0	0
46 23-010504-010	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	279	110,35		30788				
	м								
47 13-080206-170	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением	15	615,33	88,73	9230	1331	3056	0,57	9
	м		448,67	27,33	6730	410	42,8	0,029	0
48 23-010201-014	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	15	535,73		8036				
	м								
49 13-080208-021	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	138	362,72	2,85	50055	393	18166	0,39	54
	м		307	0,57	42366	78	42,8	0,0006	0
50 23-061002-010	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 12 мм2	0,138	298784,89		41232				
	км								
	Локальная смета № 5-1-1								
	Система охранного телевидения								
28 11-010104-040	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	1429,02	18,41	18,41	26312	26312	5416	0	0
	м3 грунта		–	6,41	0	9164	59,1	0,00691	10
29 11-010201-050	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	1429,02	114,19	49,2	163183	70301	72758	0,108	154
	м3 уплотненного грунта		65	21,15	92882	30228	59,1	0,02625	37
30 11-010205-050	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	252,18	564,57	–	142373	0	84142	0,885	223
	м3 грунта		564,57	–	142373	0	59,1	0	0
31 13-080201-090	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1473	199,78	87,02	294282	128175	68942	0,1	147
	м кабеля		80,58	28,77	118699	42380	42,8	0,0378	56
32 29-050301-011	Кабель комбинированный FTP 4PR 24AWG CAT5e+2x0,75 (ТОО "Юг-Электрокомплект", г. Алматы, ц/о=119/1,12)	1473	106		156138				
	м								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32 29-070102-050	Плитка тротуарная цветная "Прага" (комбинированный, 5 цветов) (ТОО "ПТФ Деколит", г. Павлодар, ц/о=(1900+2000+2800+2800+2800)/5/1,12)	93,7	2196		205765				
	м2								
33 29-070102-050	Плитка тротуарная цветная "Арбат", бежевый (ТОО "ПТФ Деколит", г. Павлодар, ц/о=2800/1,12)	379,6	2500		949000				
	м2								
34 29-070102-050	Плитка тротуарная цветная "Арбат", светло-коричневый (ТОО "ПТФ Деколит", г. Павлодар, ц/о=2800/1,12)	135,6	2500		339000				
	м2								
35 29-070102-050	Плитка тротуарная цветная "Арбат", светло-коричневый (ТОО "ПТФ Деколит", г. Павлодар, ц/о=2800/1,12)	170,5	2500		426250				
	м2								
36 29-070102-050	Плитка тротуарная "Дощечки", серая (ТОО "ПТФ Деколит", г. Павлодар, ц/о=2000/1,12)	1,8	1786		3215				
	м2								
37 29-070102-050	Плитка тротуарная "Дощечки", графит (ТОО "ПТФ Деколит", г. Павлодар, ц/о=2500/1,12)	1,8	2232		4018				
	м2								
Раздел 7 Тип 7									
46 11-270201-100	Камни бортовые бетонные. Бр 100.20.08 Установка при других видах покрытий	29	2298,86	19,28	66667	559	8759	0,698	20
	м бортового камня		494	6,9	14326	200	60,3	0,0065	0
47 11-010205-030	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под бортовой камень)	1,16	1081,03	–	1254	0	741	1,54	2
	м3 грунта		1081,03	–	1254	0	59,1	0	0
Раздел 9 Отмостка									
52 11-270201-100	Камни бортовые бетонные 200х80мм. Установка при других видах покрытий	71	2298,86	19,28	163219	1369	21446	0,698	50
	м бортового камня		494	6,92	35074	491	60,3	0,0065	0
	Локальная смета № 7-1-5								
	Ограждение территории								
1 11-070111-010	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	52,4	3338,36	1239,67	174930	64959	72059	2,26	118
	м оград		1779,03	435,43	93221	22817	62,1	0,4069	21
2 29-070105-010	Секция декоративного ограждения (ТОО "ПромЭк", г. Экибастуз, ц/о=26320/1,12)	32	23500		752000				
	шт								
3 29-070105-010	Стойка декоративного ограждения (ТОО "ПромЭк", г. Экибастуз, ц/о=5040/1,12)	33	4500		148500				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт								
4 29-070105-010	Крепление секции декоративного ограждения (ТОО "ПромЭк", г. Экибастуз, ц/о=112/1,12)	33	100		3300				
	комплект								
	Итого прямые затраты по акту				**35177191**	**2184353**	**3012644**		**6737**
					4793442	**641992**			**662**

Накладные расходы I уровня, тенге	**3012644**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**38189835**
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	**1619249**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**3184726**
Итого по акту , тенге	**42993810**
В том числе оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	**558919**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	**0**
Итого по акту:	
- в текущих ценах с 2.01.2017г.	**43552729**
- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	**43 552 728,62**
Налог на добавленную стоимость ,12%	**5 226 327,43**
Всего по акту , тенге	**48 779 056,05**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара "

Зам. руководителя _____ Атикеев Э.К.

Зав.сектором по благоустройству _____ Тусупбеков Е.М.

Главный специалист _____ Курумбаев М.С.

Заведующий планово-производственного сектора _____ Ракишев Ж.К.

И.О. Гл. специалиста планово- производственного сектора _____ Оразбаев С.М.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ИВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

расценки соответствуют сметным расчетам

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"

Технический надзор _____ Шакимов С.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара "

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство объектов с благоустройством на территории Центрального парка культуры и отдыха в г. Павлодар

Договор о государственных закупках работ № 211 от 21 сентября 2017 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года
от 20 декабря 2017 года

Составлен в текущих ценах

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-1-5								
		Ограждение территории								
1	11-070111-01	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	340,553	3338,36	1239,67	1136889	422173	468322	2,26	770
		м оград		1779,03	435,43	605854	148287	62,1	0,4069	139
2	29-070105-01	Секция декоративного ограждения (ТОО "ПромЭк", г. Экибастуз, ц/о=26320/1,12)	211	23500		4958500				
		шт								
3	29-070105-01	Стойка декоративного ограждения (ТОО "ПромЭк", г. Экибастуз, ц/о=5040/1,12)	214	4500		963000				
		шт								
4	29-070105-01	Крепление секции декоративного ограждения (ТОО "ПромЭк", г. Экибастуз, ц/о=112/1,12)	214	100		21400				
		комплект								
		Итого прямые затраты по акту				**7079789**	**422173**	**468322**		**770**
						605854	**148287**			**139**
		Накладные расходы I уровня, тенге				**468322**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**7548111**				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				**320040**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**629451**				
		Итого по акту , тенге				**8497602**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе оборудование				**0**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				**110468**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				**0**				
		Итого по акту:								
		- в текущих ценах с 2.01.2017г.				**8608070**				
		- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)				**8 608 069,63**				
		Налог на добавленную стоимость ,12%				**1 032 968,36**				
		Всего по акту , тенге				**9 641 037,99**				

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара "

Зам. руководителя _____ Атикеев Э.К.

Зав.сектором по благоустройству _____ Тусупбеков Е.М.

Главный специалист _____ Сююмбаев А.Е.

И.О. Гл. специалиста планово- производственного сектора _____ Оразбаев С.М.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С "

Технический надзор _____ Шакимов С.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство объектов с благоустройством на территории Центрального парка культуры и отдыха в г. Павлодар

Договор о государственных закупках работ № 211 от 21 сентября 2017 года

Акт № 2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года
от 24 ноября 2017 года

Составлен в текущих ценах

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 3-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 1 Ниже 0,000								
		1.1 Земляные работы								
1	11-010102-03	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	282,48	108,82	102,38	30740	28920	6623	0,0106	3
		м3 грунта		6,38	33,29	1802	9404	59,1	0,0308	9
2	11-010205-03	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,74	1080,66	–	9445	0	5582	1,54	13
		м3 грунта		1080,66	–	9445	0	59,1	0	0
3	41-020102-10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,750;	509,635	242,14		123403				
		т								
4	11-010102-06	Грунты 1 группы. Работа на отвале	291,22	12,25	10,43	3567	3038	866	0,00272	1
		м3 грунта		1,78	3,26	517	948	59,1	0,00303	1
5	11-010102-03	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)	194,46	97,06	91,77	18874	17846	3482	0,008	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		5,22	25,07	1016	4876	59,1	0,0232	5
6	41-020102-10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,750; *т*	340,305	242,14		82401				
7	11-010104-04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	145,85	21,47	21,47	3132	3132	645	0	0
		м3 грунта		–	7,48	0	1091	59,1	0,00806	1
8	11-010205-05	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	48,614	620,07	–	30144	0	17815	0,972	47
		м3 грунта		620,07	–	30144	0	59,1	0	0
9	11-010201-05	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	145,85	114,19	49,19	16655	7175	7426	0,108	16
		м3 уплотненного грунта		65	21,15	9480	3085	59,1	0,02625	4
	1.2 Фундаменты									
10	11-080101-02	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	7,27	2898,76	654,2	21074	4756	2869	0,78	6
		м3 основания		533,29	243,47	3877	1770	50,8	0,29	2
11	11-070101-01	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	3	1072,67	595	3218	1785	1258	0,652	2
		шт. сборных конструкций		477,67	197,67	1433	593	62,1	0,217	1
12	11-070101-01	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	31	1421,55	809,87	44068	25106	16985	0,825	26
		шт. сборных конструкций		611,68	270,61	18962	8389	62,1	0,3011	9
13	21-049999-99	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *м3*	11,71	34664,33		405919				
14	11-060101-01	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (заделки между ФЛ)	0,4	19720	990	7888	396	293	1,79	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы I уровня, тенге				**4098093**				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**27647782**				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				**1172266**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**2305604**				
	Итого по акту , тенге				**31125652**				
	В том числе оборудование				**0**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)				**404633**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				**0**				
	Итого по акту:								
	- в текущих ценах с 2.01.2017г.				**31530285**				
	- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)				**31 530 285,00**				
	Налог на добавленную стоимость ,12%				**3 783 634,20**				
	Всего по акту , тенге				**35 313 919,20**				

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара "

Зам. руководителя _____ Атикеев Э.К.

Заведующий сектором благоустройства и озеленения

_____ Тусупбеков Е.М.

Главный специалист сектора благоустройства и озеленения

_____ Сююмбаев А.Е.

И.О. Гл. специалиста планово- производственного сектора _____ Оразбаев С.М.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С "

Технический надзор_____ Шакимов С.К.