Акт № 00000000001 от 12 сентября 2012 г.

Исполнитель **ТОО "ASAR- Building Energy"**

Заказчик: **ТОО"Алихан Ойл 3"**

Основание: **Договор № 25 от 15.07.2012 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	"Электрофикация к застройке малоэт. домами жил. массивов "Восточная сторона" и "Юго-Восточная сторона" села Мартук.	1	шт	11 321 114,00	11 321 114,00

Итого: 11 321 114,00

В том числе НДС 1 212 976,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 11 321 114,00 KZT

Одиннадцать миллионов триста двадцать одна тысяча сто четырнадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "ASAR- Building Energy"

РНН: 061800293941
Адрес: Республика Казахстан, г.Актобе, п.Заречный -1, ул.Ф. Озимитель, дом № 17
Расчетный счет: KZ139260101154703000 в АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" ,
БИК: KZKOKZKX

МП _____ (должность)
_____ (ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

РНН: 061800237445
Адрес: 030000, Республика Казахстан, г. Актобе, 41 разъезд,, участок 261
Расчетный счет: KZ558560000000103181 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП _____ (должность)
_____ (ФИО, подпись)

ЗАКАЗЧИК:ТОО "Алихан Ойл 3"

Форма №3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ASAR-Building-Energy"

Наименование строительства и его адрес: Электрификация к застройке малоэтажными домами жилых массивов "Восточная сторона" и Юго-Восточная сторона" села Мартук Мартукского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2012 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		25	15.07.2012г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования 2012г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2012г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	10108138			10108138			1212976	11321114
Итого за отчетный месяц:		10108138		10108138			1212976	11321114
Всего к оплате:								**11321114**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Актюбинская обл Форма 2В

Заказчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Подрядчик: ТОО "ASAR-Building-Energy"

Наименование объекта: "Электрификация к застройке малоэтажными домами жилых массивов "Восточная сторона и Юго-Восточная сторона"села Мартук Мартукского района Акюбинской области

Договор № 25 от 15.07.2012г.

Акт №1

выполненных работ за сентябрь 2012г.

Строительно-монтажные работы. Восточная сторона села Мартук Л. СМ. 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Строительство ВЛ-10кВ									
1	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 *км линии*	0,714	25923,38 / 7650	17030,88 / 4099,68	18509 / 5462	12160 / 2927	8808 / 105	43,7 / 15,13	31 / 11
	Раздел 2 Строительство ВЛ-0,4кВ									
2	Е33-108-1	Подвеска проводов СИП ВЛ 0,38 кВ *км линии*	5,846	7259,41 / 2745	4310,78 / 1169,46	42439 / 16047	25201 / 6837	24028 / 105	16,1 / 4,45	94 / 26
3	99-1-1(пл)	СИП 4 4х35 *1000м*	5,846	172466		1008236				
4	99-24-5(пл)	Крюк монтажный В16/240 *шт*	200	637		127400				
5	99-24-5(пл)	Поддерживающий зажим PSP25/120 *шт*	190	823		156370				
6	99-24-5(пл)	Прокалывающий зажим Р71 *шт*	200	452		90400				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	99-24-5(пл)	Ответвительный зажим SD35	шт	200	411		82200				
8	99-24-5(пл)	Провод медный МГ16	т	0,1	226267		22627				
9	99-24-5(пл)	Крюк накручивающий PD22	шт	17	802		13634				
10	99-24-5(пл)	Скрепа NC20	шт	41	27		1107				
11	99-24-5(пл)	Зажим натяжной PAS216/450	шт	59	1542		90978				
12	99-24-5(пл)	Зажим соединительный P70	шт	111	514		57054				
13	99-24-5(пл)	Ответвительный плашечный зажим CD 150	шт	34	255		8670				
14	99-24-5(пл)	Заземляющий проводник P4	шт	29	208		6032				
15	99-24-5(пл)	Бандаж E778	шт	6	11		66				
16	99-24-5(пл)	Концевые колпачки CE6-35	шт	11	89		979				
17	99-24-5(пл)	Крюк монтажный CF16	шт	27	399		10773				
18	99-24-5(пл)	Бандажная лента F207	шт	59	140		8260				
	Раздел 4 Строительство КЛ-0,4кВ										
19	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	*м3 грунта*	41	218,93	–	8976	–	10143	1,54	63
					218,93	–	8976	–	113	–	–
20	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	*м кабеля*	118	36,7	27,8	4331	3280	1759	0,06	7
					8,8	6,9	1038	814	95	0,04	5
21	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	*м3 грунта*	41	134,1	–	5498	–	6213	0,972	40
					134,1	–	5498	–	113	–	–
22	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	*м кабеля*	118	27,5	4	3245	472	2242	0,12	14
					19,3	0,7	2277	83	95	0,004	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по опоре с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	32	82,3	24,8	2634	794	1021	0,16	5
		м кабеля		28,4	5,2	909	166	95	0,031	1
24	16-1-545	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,1	370300		37030				
		1000м								
25	16-1-179	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	0,05	365300		18265				
		1000м								
	Раздел 5 Обвязка КТП 10/0,4кВ -250 кВа - 1шт									
26	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	7
		комплект		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
27	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,6	21,6	3453	173	1154	0,9	7
		шт		149	2,9	1192	23	95	0,017	–
28	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм	0,075	59500		4463				
		т								
29	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
		м		23	0,4	460	8	95	0,002	–
30	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	5	107,3	3,5	537	18	156	0,18	1
		м		32,4	0,4	162	2	95	0,003	–
31	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4 мм, ширина 400 мм	0,0315	59000		1859				
		т								
		Всего прямые затраты				**1839527**	**42934**			**272**
						43407	**11096**			**44**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1753184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				57672				
		- заработная плата, тенге				8651				
		- трудоемкость, чел-ч				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				113832				
		Всего				**2011031**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				56309				
		- сметная заработная плата, тенге				7940				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				45				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)				56655				
		- сметная заработная плата, тенге				26061				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				159				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20673				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8269				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2152937**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**4495333**				
		- материалы, тенге				3660648				
		- сметная заработная плата, тенге				263291				
		Налог (2 %)				89907				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4585240**				
		НДС (12 %)				550229				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5135469**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Актюбинская обл Форма 2В

Заказчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Подрядчик: ТОО "ASAR-Building-Energy"

Наименование объекта: "Электрификация к застройке малоэтажными домами жилых массивов "Восточная сторона и Юго-Восточная сторона"села Мартук Мартукского района Акюбинской области

Договор № 25 от 15.07.2012г.

Акт №2

выполненных работ за сентябрь 2012г.

Строительно-монтажные работы. Юго-Восточная сторона села Мартук Л. СМ. 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Строительство ВЛ-10кВ								
1	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 *км линии*	1,386	25923,38 / 7650	17030,88 / 4099,68	35930 / 10603	23605 / 5682	17099 / 105	43,7 / 15,13	61 / 21
		Раздел 2 Строительство ВЛ-0,4кВ								
2	Е33-108-1	Подвеска проводов СИП ВЛ 0,38 кВ *км линии*	6,454	7259,41 / 2745	4310,78 / 1169,46	46852 / 17716	27822 / 7548	26527 / 105	16,1 / 4,45	104 / 29
3	99-1-1(пл)	СИП 4 4х35 *1000м*	6,454	172466		1113096				
4	99-24-5(пл)	Крюк монтажный В16/240 *шт*	221	637		140777				
5	99-24-5(пл)	Поддерживающий зажим PSP25/120 *шт*	209	823		172007				
6	99-24-5(пл)	Прокалывающий зажим Р71 *шт*	221	452		99892				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	99-24-5(пл)	Ответвительный зажим SD35	шт	221	411		90831				
8	99-24-5(пл)	Провод медный МГ16	т	0,111	226267		25116				
9	99-24-5(пл)	Крюк накручивающий PD22	шт	19	802		15238				
10	99-24-5(пл)	Скрепа NC20	шт	45	27		1215				
11	99-24-5(пл)	Зажим натяжной PAS216/450	шт	66	1542		101772				
12	99-24-5(пл)	Зажим соединительный P70	шт	123	514		63222				
13	99-24-5(пл)	Ответвительный плашечный зажим CD 150	шт	38	255		9690				
14	99-24-5(пл)	Заземляющий проводник P4	шт	33	208		6864				
15	99-24-5(пл)	Бандаж E778	шт	6	11		66				
16	99-24-5(пл)	Концевые колпачки CE6-35	шт	13	89		1157				
17	99-24-5(пл)	Крюк монтажный CF16	шт	30	399		11970				
18	99-24-5(пл)	Бандажная лента F207	шт	66	140		9240				
	Раздел 3 Строительство КЛ-10кВ										
19	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	*м3 грунта*	26	218,93	–	5692	–	6432	1,54	40
					218,93	–	5692	–	113	–	–
20	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	*м кабеля*	78	36,7	27,8	2863	2168	1163	0,06	5
					8,8	6,9	686	538	95	0,04	3
21	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	*м3 грунта*	26	134,1	–	3487	–	3940	0,972	25
					134,1	–	3487	–	113	–	–
22	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	*м кабеля*	78	44	10,6	3432	827	2319	0,18	14
					29	2,3	2262	179	95	0,013	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по опоре с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	32	113,2	42,7	3622	1366	1514	0,25	8
		м кабеля		40,5	9,3	1296	298	95	0,054	2
24	16-1-221	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,11	804100		88451				
		1000м								
25	Ц8-165-6	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение 50 мм2	4	2908,4	1764	11634	7056	5711	6	24
		шт		1116	387	4464	1548	95	2,262	9
26	16-10-19	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей , на напряжение 10 кВ, тип 10 КнТп 3-35/50-СЛ	4	6460		25840				
		шт								
27	Ц8-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение 50 мм2	12	33	–	396	–	371	0,18	2
		шт		32,6	–	391	–	95	–	–
	Раздел 4 Строительство ЛЭП-0,4кВ									
28	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	38,7	218,93	–	8473	–	9574	1,54	60
		м3 грунта		218,93	–	8473	–	113	–	–
29	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	108	36,7	27,8	3964	3002	1610	0,06	6
		м кабеля		8,8	6,9	950	745	95	0,04	4
30	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	38,7	134,1	–	5190	–	5865	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5190	–	113	–	–
31	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	108	27,5	4	2970	432	2052	0,12	13
		м кабеля		19,3	0,7	2084	76	95	0,004	–
32	Ц8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по опоре с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	32	82,3	24,8	2634	794	1021	0,16	5
		м кабеля		28,4	5,2	909	166	95	0,031	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	16-1-545	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,14	370300		51842				
		1000м								
	Раздел 5 Обвязка КТП 10/0,4кВ -250 кВа -2шт									
34	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		комплект		1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
35	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	16	431,6	21,6	6906	346	2309	0,9	14
		шт		149	2,9	2384	46	95	0,017	–
36	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм	0,15	59500		8925				
		т								
37	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
		м		23	0,4	920	16	95	0,002	–
38	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	107,3	3,5	1073	35	312	0,18	2
		м		32,4	0,4	324	4	95	0,003	–
39	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4 мм, ширина 400 мм	0,063	59000		3717				
		т								
		Всего прямые затраты				**2193050**	**69125**			**442**
						70603	**17319**			**72**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2053320				
		Накладные расходы, тенге				92115				
		- заработная плата, тенге				13817				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				137110				
		Всего				**2422275**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				67824				
		- сметная заработная плата, тенге				9563				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				54				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)				68241				
		- сметная заработная плата, тенге				31391				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				191				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				24901				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9960				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2593201**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**5414605**				
		- материалы, тенге				4287332				
		- сметная заработная плата, тенге				370733				
		Налог (2 %)				108292				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5522897**				
		НДС (12 %)				662748				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6185645**				

Заказчик _____ Подрядчик _____