Приложение В к Регламенту приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством, утвержденным приказом АО "Казахтелеком" от 13.03.2014 года №84

Акт комиссии АО «Казахтелеком»
построенного объекта «Развитие сети широкополосного доступа в Северо-Казахстанской ОДТ» (Строительство FTTH в г.Петропавловск) в составе проекта «Развитие сети широкополосного доступа в Северо-Казахстанской ОДТ» в эксплуатацию

г.Петропавловск «25» декабря 2015 года
(город, поселок, село)

Комиссия, назначенная **Генеральным директором Северо-Казахстанской ОДТ – филиала АО «Казахтелеком» Шукеновым А.Ж.**
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших Комиссию)
приказом от " 17 " апреля 2015 года № 383 в составе:

Председателя комиссии: (ответственный представитель заказчика)
Якубовского Л.А. – Технического директора Сев.Каз. ОДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместителя председателя комиссии:
Щановского В.С. – Зам.Технического директора по РСТ Сев.Каз. ОДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Членов комиссии – представителей:
Заказчика:
Корнева А.И. - Гл. бухгалтера филиала
Сапрыкина А.А. – начальника службы БиОТ
Хайдаева Е.С. – начальника СЭиРС
Шмидта А.А. – начальника ОРСТ
Аличева Б.А. – начальника ЦТО МС
Овсянникова С.Н. – начальника отдела внутреннего контроля
Аубакирова Е.С. – начальника ЦПиС
Кабдировой А.М. – начальника ЦТУиП
Токарева С.В. – инженера электросвязи 2 категории КУ №1 ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Подрядных организаций:
Кириченко П.М. – директора ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителя проектировщика:
Коваленко В.М. – начальника отдела проектирования ЦПиС
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:
1. Подрядчиком ТОО « ТДМ СеверСпецСвязь »
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект: «Развитие сети широкополосного доступа в Северо-Казахстанской ОДТ» (Строительство FTTH в г.Петропавловск), *(наименование объекта)*
входящий в состав проекта: «Развитие сети широкополосного доступа в Северо-Казахстанской ОДТ», *(наименование объекта)*

2. Строительство произведено на основании *(распоряжения об открытии финансирования)*
от " 08 " июля 2015 года № 461

3. Строительство осуществлялось подрядчиком ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»,
(наименование организаций)
выполнившим
Строительство ВОЛС прямого питания сети FTTH
Распределительную сеть GPON в многоэтажных ж/домах
Докладку канализации и устройство колодцев прямого питания сети FTTH
Расширение портовой ёмкости ПП АТС-46, 47
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана
Отделом проектирования Центра проектирования и строительства
(наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)

5. Строительство осуществлялось по проекту заказ № 02/15
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Генеральным директором Северо-Казахстанской ОДТ
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)
"29 " июня 2015 года № 592.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2015 г. *(месяц и год)*
окончание работ декабрь 2015 г. *(месяц и год)*
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства 5 (пять) месяцев, фактически 5 (пять) месяцев

8. Комиссии представлена следующая документация: *см. Приложение №1*
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. *(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*:

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Портовая емкость	шт	2640	2640	3600	3600

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период нет *(факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Линейные сооружения			
Прокладка оптического кабеля ОКЛ, ОКГ в проложенных трубах, блоках и коробах	м	886	852

Прокладка оптического кабеля ОКЛ, ОКГ по стене кирпичной/бетонной	м	3860	3736
Прокладка оптического кабеля ОКЛ, ОКГ в кабельной канализации	м	4274	3878
Установка, монтаж оптического распределительного устройства (ОРК-8, 16, 24, 32)	шт	94	107
Установка и монтаж сплиттеров	шт	84	122
Установка коробки проходной	шт	273	316
Монтаж оптической муфты (разветвительной или прямой)	шт	18	9
Строительство телефонной канализации			
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых (ККС-3)	шт	3	3
Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб	м	75	82

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Строительство колодцев железобетонных сборных типовых. Прокладка ВОК (марки ОКЛ и ОКГ) по существующей кабельной канализации, по фасаду зданий. Монтаж соединительных и разветвительных муфт в колодцах. Установка и монтаж оптических распределительных устройств и сплиттеров.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____0_____ единиц;
фактически _____0_____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены *(сведения о выполнении)*

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ___36 502,170_____ тыс. тенге,
в том числе строительно-монтажных работ __36 502,170___ тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____-_____ тыс. тенге.
Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений:

- **36 862,179 тыс. тенге** *(тридцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи сто семьдесят девять тенге), в т.ч. НДС – 3905,598 тыс.тенге,*

в том числе:

- строительно-монтажных работ **35 499,525 тыс. тенге** *(тридцать пять миллионов четыреста девяносто девять тысяч пятьсот двадцать пять тенге), в т.ч. НДС – 3803,520 тыс. тенге;*
- прочих **409,927 тыс. тенге** *(четыреста девять девятьсот двадцать семь тенге), в т.ч. НДС – 0,0 тыс. тенге.*
- оборудования **952,727 тыс. тенге** *(девятьсот пятьдесят две тысячи семьсот двадцать семь тенге), в т.ч. НДС – 102,078 тыс. тенге.*

Бухгалтерии принять на баланс сумму **32 956,581 тыс.тенге** *(тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят одна тенге).*

Распределение по видам затрат отражено в приложении №2 к данному акту.

Решение комиссии:

Предъявленный к приемке объект **«Развитие сети широкополосного доступа в Северо-Казахстанской ОДТ» (Строительство FTTH в г.Петропавловск)**, ***СПП- I.15.TDE.13.001/02***
(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS),
входящий в состав проекта **«Развитие сети широкополосного доступа в Северо-Казахстанской ОДТ»**,

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии:
Якубовский Д.А. _____

Представитель подрядчика
Кириченко П.М. _____

Заместитель председателя комиссии:
Щановский В.С. _____

Члены комиссии:
Корнев А.И. _____
Сапрыкин А.А. _____
Хайдаев Е.С. _____
Шмидт А.А. _____
Аличев Б.А. _____
Овсянников С.Н. _____
Аубакиров Е.С. _____
Коваленко В.М. _____
Кабдирова А.М. _____
Токарев С.В. _____