Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "04" ноября 2014 г. г.Уральск

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением:
(приказом, постановлением и др.)
Решением Акима города Уральска №15 от "04" июля 2014 года
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа
(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения
председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Г.Г.Орынгалиев – заместитель акима города Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля
(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
А.К.Менеев – гл.специалист отдела ГАСИ ДГАСКиЛ ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика
Б.Н.Тукжанов – заместитель руководителя ГУ «ОЖКХПТиАД» г.Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации
Б.Д. Амиргалиев – директор МГК ДЭП
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика
Н.С.Сатбаев – директор ТОО «Uniserv»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика
(при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Р.Я.Баянов – директор ТОО «MG Design Incorporated»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков
(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Е.З.Бабаев – диретор ТОО «УралСтройГрад»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Э.С.Тулеуова – гл.специалист СГН управления по защите прав потребителей г. Уральск
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды
(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
К.К.Капанов - руководитель департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора;

С.А.Мановицкий - зам.начальника отдела административной полиции и ДБ УВД г.Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
В.В.Кушнер - руководитель отдела архитектуры и градостроительства г. Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
М.М.Батыргалиев - руководитель отдела земельных отношении г. Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ТОО «Uniserv»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Б.Момышулы от ул.Кызылжарская до ул.Соколиная в г.Уральск ЗКО**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: **ЗКО, г.Уральск, ул.Б.Момышулы**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения
(постановления, распоряжения)
о предоставлении соответствующего права
на землю от "__"_____ 20__ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных
работ от "21" августа 2014г. № 600
(наименование органа, выдавшего разрешение)
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Uniserv»
(наименование организации)
выполнившим Средний ремонт ул.Нефтяная, ул.Котельная, ул.Кооперативная, ул.Ашхабадская в г.Уральск ЗКО
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство
разработана генеральным проектировщиком **ТОО «MG Design Incorporated»**
(наименование организации)
выполнившим проектно-сметную документацию
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому,
индивидуальному, повторно применяемому) _____
(номер проекта, номер серии)
7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ ОЖКХПТиАД г.Уральска № 79 «06» мая 2014 г.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2014 г.;

(месяц, год)

окончание работ октябрь 2014 г.;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____

_____

_____

_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	м.	488		488	
Ширина	м.	7-12		7-12	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____ (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 96 069,74 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 93 631,91 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге;

тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Б.Момышулы от ул.Кызылжарская до ул.Соколиная в г.Уральск ЗКО

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____

Г.Г.Орынгалиев _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

А.К.Менеев _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии

Б.Н.Тукжанов _____

Б.Д.Амиргалиев _____

Э.С.Тулеуова _____

К.К.Капанов _____

С.А.Мановицкий _____

В.В.Кушнер _____

М.М.Батыргалиев _____

Р.Я.Баянов _____

Е.З.Бабаев _____

Н.С.Сатбаев _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 3 декаду сентября месяца 2014 года

		Код
Заказчик:	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска	
Подрядчик:	ТОО "Uniserv"	
Субподрядчик		
Договор № 42/д-ои от 14 июля 2014года		
Наименование строительства и его адрес:	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Б.Момышулы от ул.Кызылжарская до ул.Соколиная в г.Уральске, ЗКО	

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ				
		с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершен проектных решений и др. мероприят.	из гр. 2 - работы по монтажу оборудования	из гр.1- стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
	А	1	2	3	4	5
	Итого в ценах 2014 года	83 599 920				
	НДС 12 %	10031990				
	Всего к оплате	93 631 910				
	в том числе за 3 декаду сентября 2014 года:					
	Итого в ценах 2014 года	46 861 654				
	НДС 12 %	5623398				
	Всего к оплате	52 485 052				

Субподрядчик _____
(должность, ФИО, подпись)

Подрядчик _____ Ген.директор Сатбаев Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Заказчик _____ Зам.руководителя Тукжанов Б.Н.
(должность, ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 42/дои от 14 июля 2014 года

Наименование объекта -Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Б.Момышулы от ул.Кызылжарская до ул.Соколиная в г.Уральск ЗКО

Акт приемки выполненных работ
за 3 декаду сентября месяца 2014 года
Локальная смета 2-1
на общестроительные работы

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах 1.01.2001г.

Сметная стоимость	18440,645	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3290	чел.-ч
Сметная зарплата	595,017	тыс.тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.ч- рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины	
				всего / ЗП рабочих строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	всего / ЗП рабочих строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов2 группы механизированным способом м2	1334,69	1,41	1,41	1882	1882	388		0
					0,30	0	400	97	0,0010	1
2	E1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) с перемещенем грунтов до 10 м , м3	400,507	11,19	11,19	4482	4482	1139		0
					3,06	0	1226	97	0,01	4
3	E1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн м3	537,86	9,48	9,48	5099	5099	1641		0
					3,24	0	1743	97	0,0110	6
4	E1-130-9	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 40 см	537,86	2,05	2,05	1103	1103	323		0
					0,62	0	333	97	0,00200	1
5	E101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами емк.ковша 1,6м3 м3	549,51	27,28	26,47	14991	14546	4085	0,01000	5
				0,75	7,10	412	3902	97	0,03000	16
6	Eo1033-A18-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающих вне карьеро) расстояние перевозки 18км класс груза 1 тн	961,64	127,20	127,2	122321	122321	24164		0
					25,44	0	24464	100	0,5300	510
		Устройство дорожного покрытия								
7	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3	525,38	1087,34	73,75	571267	38747	22944	0,14	76
				21,38	11,67	11233	6131	133	0,04	22

стр 1

				336,68	22,30	313853	20788	14851	0,03	28
8	E0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св98,1 мпа (600кгс/см2), м2	932,2	4,32	7,66	4027	7139	133	0,03	28
9	E0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 1 5 см из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. св.98,1 Мпа 600кгс/м2) м2	789,2	528,81	34,06	417337	26880	16942	0,03	26
				5,00	11,14	3946	8792	133	0,04	32
10	E0127-25-1 к=7	Вычитается позиция : нормы для корректировки таб. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движениетранспорта до полного окнчания работ, добавлять к таб 27-22; 27-23; 27-24 нормы на м2 основания	789,2	-206,29	-20,16	-162804	-15910	-25097	-0,1200	-95
				-18,13	-5,78	-14308	-4562	133	-0,0200	-16
11	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400л	0,553	44588,77	4677,52	24658	2587	2044	7,1300	4
				1253,25	1525,5	693	844	133	6,7800	4
12	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	0,553	339,59	339,59	188	188	104	0,5800	0
					140,94	0	78	133	0,5800	0
13	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2,9 тн/м3 тип АБ м2	789,2	477,66	15,35	376969	12114	11546	0,0300	24
				5,94	5,06	4688	3993	133	0,0200	16
14	E127-54-3 к=6	Нормы для кореектировки табл. 27-53 при изминении толщины покрытий на 0,5 см добавлять к плотным крупнозернистым смесям тип АБ плотность каменных материалов2.5-2,9т\м3 м2	789,2	340,68		268865	0	63		0
				0,06		47	0	133		0
15	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400л тн	1,554	44588,77	4677,52	69291	7269	5744	7,1300	11
				1253,25	1525,5	1948	2371	133	6,7800	11
16	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	1,554	339,59	339,59	528	528	291	0,5800	1
					140,94	0	219	133	0,5800	1
17	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ м2	5180	595,43	15,35	3084327	79513	75783	0,0300	155
				5,94	5,06	30769	26211	133	0,0200	104
18	E0127-54-1	Нормы для кореектировки табл. 27-53 при изминении толщины покрытий на 0,5 см добавлять к плотныммелкозернистым смесям тип АБ В плотность каменных материалов2.5-2,9т\м3 м2	5180	143,06		741051	0	138		0
				0,02		104	0	133		0

Съезды и примыкания

22	Е0127-101-2 изм.и доп.вып.2 СН РК8.02.-01-2002 СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002;СН РК 8.02-06-2002; СН РК8.02-06-2002 РДС 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами WIRTGEN ширина фрезерного барабана 350-1000мм толщина слоя 10 см м2	1610	337,30	326,99	543053	526454	50995	0,11	173
				10,05	13,811	16181	22236	133	0,0099	16
23	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3	417	1087,34	73,75	453421	30754	18229	0,14	60
				21,38	11,67	8915	4866	133	0,04	17
24	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св98,1 мпа (600кгс/см2), м2	2780	336,69	18,94	935996	52653	44275	0,03	83
				4,32	7,66	12010	21294	133	0,03	83
25	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 1 5 см из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. св.98,1 Мпа 600кгс/м2) м2	2780	528,81	34,06	1470092	94687	59676	0,03	92
				5,00	11,14	13900	30969	133	0,04	111
26	Е0127-25-1 к=7	Вычитается позиция : нормы для корректировки таб. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движениетранспорта до полного окнчания работ, добавлять к таб 27-22; 27-23; 27-24 нормы на м2	2780	-206,29	-20,16	-573486	-56045	-88404	-0,1200	-334
				-18,13	-5,78	-50401	-16068	133	-0,0200	-56
27	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400л	1,946	44588,77	4677,52	86770	9102	7193	7,1300	14
				1253,25	1525,5	2439	2969	133	6,7800	13
28	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	1,946	339,59	339,59	661	661	364	0,5800	1
					140,94	0	274	133	0,5800	1
29	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2,9 тн/м3 тип АБ м2	2780	477,66	15,35	1327895	42673	40675	0,0300	83
				5,94	5,061	16513	14070	133	0,0200	56
30	Е127-54-3 к=6	Нормы для кореектировки табл. 27-53 при изминении толщины покрытий на 0,5 см добавлять к плотным крупнозернистым смесям тип АБ плотность каменных материалов2.5-2,9т\м3 м2	2780	340,68		947090	0	222		0
				0,06		167	0	133		0
31	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400л тн	0,834	44588,77	4677,52	37187	3901	3082	7,1300	6
				1253,25	1525,5	1045	1272	133	6,7800	6
32	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	0,834	339,59	339,59	283	283	157	0,5800	0
					140,94	0	118	133	0,5800	0
33	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ м2	2780	595,43	15,35	1655295	42673	40671	0,0300	83
				5,94	5,06	16513	14067	133	0,0200	56

34	Е0127-54-1	Нормы для кореектировки табл. 27-53 при изминении толщины покрытий на 0,5 см добавлять к плотныммелкозернистым смесям тип АБ В плотность каменных материалов2.5-2,9т\м3 м2	2780	143,06		397707	0	74		0
				0,02		56	0	133		0
35	Е0127-34-2 изм.и доп.вып.2 СН РК8.02.-01-2002 СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002;СН РК 8.02-06-2002; СН РК8.02-06-2002 РДС 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытия	906	602,62	6,63	545974	6007	133085	0,7000	634
				108,68	1,766	98464	1600	133	0,0100	9
36	С 143003-9 изм. И доп.вып. 6 СН РК8.04-04-2002 СН РК 8.02.-04С-2004	Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91 М-300 м3	38,958	24300,00		946679	0	0		0
						0	0			0
37	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменениии марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	54,604	520,00		28394	0	0		0
						0	0	100		0
		Устройство призм								
38	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня м3	62,4	2750,48	248,35	171630	15497	9193	0,22	14
				32,18	78,59	2008	4904	133	0,27	17
		Устройство насыпи								
39	Е101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с пермещением грунтов 2 группы до 20м м3	290	12,61	12,61	3657	3657	1232		0
					4,38	0	1270	97	0,01	3
40	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн м3	290	9,48	9,48	2749	2749	912		0
					3,24	0	940	97	0,0110	3
41	Е1-130-9	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 40 см	290	2,05	2,05	595	595	175		0
					0,62	0	180	97	0,00200	1
42	С 143008-111	Глина м3	290	418,00		121220	0	0		0
						0	0	133		0
43	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (лс) с перемещенем грунтов до 10 м , м3	242	11,19	11,19	2708	2708	719		0
					3,06	0	741	97	0,01	2
44	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн м3	390	9,48	9,48	3697	3697	1226		0
					3,24	0	1264	97	0,0110	4
45	Е1-130-9	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 тн при толщине слоя 40 см	390	2,05	2,05	800	800	235		0
					0,62	0	242	97	0,00200	1
46	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3	86,4	1087,34	73,75	93946	6372	3797	0,14	12
				21,38	11,67	1847	1008	133	0,04	4

стр 4

47	Е0127-22-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке камен[illegible]х материалов с пределом прочности на сжатие св98,1 мпа (600кгс/см2), м2	975	438,27	33,28	427313	32448	21280	0,03	29
				5,00	11,49	[illegible]375	11200	133	0,04	39
48	Е0127-25-1 к=5	Вычитается позиция : нормы для корректировки таб. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движениетранспорта до полного окнчания работ, добавлять к таб 27-22; 27-23; 27-24 нормы на м2 основания	975	-125,35	-14,4	-122216	-14040	-22148	-0,0800	-78
				-12,95	-4,13	-12626	-4027	133	-0,0100	-10
49	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400л	0,6825	44588,77	4677,52	30432	3192	2522	7,1300	5
				1253,25	1525,5	855	1041	133	6,7800	5
50	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов тн	0,6825	339,59	339,59	232	232	128	0,5800	0
					140,94	0	96	133	0,5800	0
51	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрыти й дорожек и тротуаров толщ. 3 см из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси м2	975	473,56	15,35	461721	14966	32094	0,1400	137
				24,75		24131	0	133		0
52	Е127-54-3 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой смеси толщ. 0,5 см м2	975	150,98		147206	0	10322	0,0500	49
				7,96		7761	0	133		0
53	Е101-164-2	Разработка грунта вручную 2 группы в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	39,06	218,93		8551	0	9663	1,5400	60
				218,93		8551	0	113		0
54	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3	9,74	1087,34	73,75	10591	718	428	0,14	1
				21,38	11,67	208	114	133	0,04	0
55	Е0127-34-2 изм.и доп.вып.2 СН РК8.02.-01-2002 СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002;СН РК 8.02-06-2002; СН РК8.02-06-2002 РДС 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытия	558	602,62	6,63	336262	3700	81961	0,7000	391
				108,68	1,76	60643	982	133	0,0100	6
56	С 143003-9 изм. И доп.вып. 6 СН РК8.04-04-2002 СН РК 8.02.-04С-2004	Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91 М-300 м3	8,928	24300,00		216950	0	0		0
						0	0			0
57	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменениии марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	32,922	520,00		17119	0	0		0
						0	0	100		0
58	Е101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	18	134,10		2414	0	2728	0,9700	17
				134,10		2414	0	113		0
		Устройство желоба для стока дождевых вод								
73	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы толщ. 15 см, м3	1	1087,34	73,75	1087	74	44	0,14	0
				21,38	11,67	21	12	133	0,04	0

74	Е106-1-20	Устройство основания желоба В 20 м3	2,2	10400,12	311,32	22880	685	1290	2,82	6
				441,00	117,61	970	259	105	0,57	1
75	Е0127-34-2 изм.и доп.вып.2 СН РК8.02.-01-2002 СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002;СН РК 8.02-06-2002; СН РК8.02-06-2002 РДС 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытия	36	137,70	6,63	4957	239	5287	0,7000	25
				108,68	1,76	3912	63	133	0,0100	0
76	С 143003-9 изм. И доп.вып. 6 СН РК8.04-04-2002 СН РК 8.02.-04С-2004	Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91 М-300 м3	0,576	24300,00		13997	0	0		0
						0	0			0
		Дорожные знаки								
77	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментных столбов м3	1,4	8524,25	95,97	11934	134	1188	4,90	7
				771,75	36,25	1080	51	105	0,18	0
78	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках, шт	16	747,86	146,19	11966	2339	11374	3,20	51
				506,25	28,22	8100	452	133	0,11	2
79	Е0127-84-1	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 шт	4	157,67		631	0	633	0,69	3
				119,03		476	0	133		0
80	С130806-10 изм. И доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СЕ РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-15 черные легкие 40х3мм, м	36	232,00		8352	0	0		0
						0	0			0
81	С130806-10 изм. И доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СЕ РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-15 черные легкие 50х3мм, м	12	295,00		3540	0	0		0
						0	0			0
82	С Прайс-лист ТОО "УТПК"	Знаки дорожные шт	20	2349,56		46991	0	0		0
						0	0			0
83	С12041-49	Хомут для крепления кронштейнов тн	0,0028	147300,00		412	0	0		0
						0	0			0
84	С11011-56	Болты строительные с гайками и шайбами, тн	0,001328	136500,00		181	0	0		0
						0	0			0
		<u>Разметка проезжей части дороги</u>								
85	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м, км	1,5842	10970,65	1692,25	17380	2681	2280	3,18	5
				450,00	632,07	713	1001	133	2,85	5
86	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотнотшении штриха и промежутка 1:3, км	0,6190	4349,35	1692,25	2692	1048	891	3,18	2
				450,00	632,07	279	391	133	2,85	2
87	Ео127-65-3	Обозначение нерегулируемого пешеходного перехода км	0,1550	37455,85	1692,25	5806	262	223	3,18	0
				450,00	632,07	70	98	133	2,85	0
		Итого прямые затраты:	тенге			16749845	1161736			1868
			тенге			295649	203666			1139

Стоимость общестроительных работ	тенге	16749845		
Накладные расходы	тенге	990		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.час			283
Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге		95702	
Ненормированные и непредвиденные затраты	тенге	1043810		
Всего стоимость общестроительных работ		**18440645**		
Нормативная трудоемкость	**тенге**			**3290**
Сметная заработная плата	чел.час		**595017**	
Временные здания и сооружения-1,5% к=0,8	тенге	221288		
Возврат материалов		33193		
Итого по расчету:		**18661933**		
Прочие затраты:				
Удорожание работ при производстве СМР в зимнее время 1,62% от СМР		302323		
Дополнительные затраты на выслугу лет 1%:		186619		
Затраты на доп.отпуска за непрерывный стаж работы 0,4%		74648		
Итого по расчету в базовых ценах 2001 года:		19225523		
Итого по расчету в текущих ценах 2014 года:		45942798		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:		918856		
Итого СМР:		**46861654**		
НДС 12%		5623398		
Всего по расчету с НДС :		**52485052**		

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хощзяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска

Зам.руководителя

_____ Тукжанов Б.Н.

Директор

ТОО "УралСтройГрад" _____ Бабаев Е.З.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Uniserv"

Генеральный директор

_____ Сатбаев Н.С.