ТОО

Приложение А к Регламенту приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством, утвержденным приказом АО "Казахтелеком" (СТ АО 80429-4/045-2016) от 28.07.2016 года №184

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком»

о готовности к приемке построенного объекта
«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. Город Петропавловск, 3 очередь»
в составе проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана»
в эксплуатацию

г.Петропавловск «25» декабря 2017 года
(город, поселок, село)

Комиссия, назначенная **Генеральным директором Северо-Казахстанской областной дирекции телекоммуникаций – филиала АО «Казахтелеком» Шукеновым А.Ж.**
(наименование организации Заказчика, фамилия, имя, отчество Заказчика, назначившего Комиссию)
приказом от "28" августа 2017 года № 627 в составе:

председателя Комиссии (ответственный представитель Заказчика)
Якубовского Л.А. – Технического директора СК ОДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя Комиссии
Щановского В.С. – Заместителя Технического директора по РСТ СК ОДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены Комиссии
Корнева А.И. – Главного бухгалтера филиала
Сапрыкина А.А. – начальника службы БиОТ
Хайдаева Е.С. – начальника СЭРСТ
Аличева Б.А. – начальника ЦТО МС
Овсянников С.Н. – начальника отдела внутреннего контроля
Аубакирова Е.С. – начальника ОКРиС
Кабдировой А.М. – начальника ЦТУиП
Токарева С.В. – инженер электросвязи 2 категории КУ №1 КЦ ЦТО МС
Водовозов О.А. – начальник ЛТЦ с.Саумалколь ЦТО МС СК ОДТ
Валеев А.Ж. – начальник ЛТЦ с.Талшик ЦТО МС СК ОДТ
Сексембаев Е.Б. – начальник ЛТЦ а.Бесколь ЦТО МС СК ОДТ
Данилюк С.И. – начальник ЛТЦ с.Явленка ЦТО МС СК ОДТ
Залевский И.Ф. – начальник ЛТЦ с.Пресновка ЦТО МС СК ОДТ
Аюпов Н.Ш. – начальник ЛТЦ г.Тайынша ЦТО МС СК ОДТ
Сапунов С.В. – начальник ЛТЦ г.Сергеевка ЦТО МС СК ОДТ
Боровских Ю.А. – начальник ЛТЦ с.Новоишимское ЦТО МС СК ОДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель подрядчика
Кириченко П.М. – директор ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. Город Петропавловск, 3 очередь»,
(наименование объекта)

входящий в состав проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана»

(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) от "09" октября 2017 года № 491

3. Строительство осуществлялось подрядчиком ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»,

(наименование организаций)

Выполнившим

Строительство сетей оптического доступа в г.Петропавловск
Строительство ВОЛС в здание суда с.Саумалколь Айыртауский район
Строительство ВОЛС в здание суда с.Арык-Балык Айыртауский район
Строительство ВОЛС в здание суда с.Талшик Акжарский район
Строительство ВОЛС в здание суда с.Смирново Аккаинского района
Строительство ВОЛС в здание суда с.Явленка Есильский район
Строительство ВОЛС в здание суда с.Пресновка Жамбылского района
Строительство ВОЛС в здание суда и ЦРБ а.Бесколь Кызылжарский район
Строительство ВОЛС в здание ЦРБ г.Тайынша Тайыншинского района
Строительство ВОЛС в здание BioLine г.Тайынша Тайыншинского района
Строительство ВОЛС в здание суда с.Келлеровка Тайыншинского района
Строительство ВОЛС в здание суда с.Чкалово Тайыншинский район
Строительство ВОЛС в здание суда с.Тимирязево Тимирязевский район
Строительство ВОЛС в здание суда с.Новоишимское район Г.Мусрепова
Строительство ВОЛС в здание суда с.Чистополье район Г.Мусрепова
Строительство ВОЛС в здание суда с.Кишкенеколь Уалихановского района

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана Отделом проектирования Северо-Казахстанской ОДТ

(наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)

5. Строительство осуществлялось по проекту заказ № 06/17

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Генеральным директором Северо-Казахстанской ОДТ

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

" 03 " октября 2017 года № 687.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2017 года *(месяц и год)*

окончание работ декабрь 2017 года *(месяц и год)*

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяцев фактически 2 (два) месяцев

8. Комиссии представлена следующая документация: *см.Приложение №1*

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы ВОЛС, в т.ч.	км	24426	24426	20316.5	20316.5
- г.Петропавловск	км	10237	10237	6849.5	6849.5
- с.Саумалколь	км	452	452	422	422
- с.Арыкбалык	км	824	824	770	770
- с.Талшик	км	907	907	882	882

- с.Смирново	км	542	542	527	527
- с.Явленка	км	352	352	323	323
- с.Пресновка	км	1567	1567	1530	1530
- а.Бесколь	км	1938	1938	1859	1859
- г.Тайынша	км	3977	3977	3754	3754
- с.Келлеровка	км	330	330	325	325
- с.Чкалово	км	475	475	429	429
- с.Тимирязево	км	330	330	278	278
- с.Новоишимское	км	402	402	351	351
- с.Чистополье	км	1173	1173	1122	1122
- с.Кишкенеколь	км	920	920	895	895

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период нет

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
ВОК	км	24426	20316.5
Монтаж оптических муфт	шт	7	10
Монтаж оптических коробок	шт	35	45
Монтаж оптических полок	шт	16	16

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Прокладка волоконно-оптического кабеля (марки ОКЛ и ОКГ) по существующей кабельной канализации, по фасаду зданий и подвеска на тросу. Установка и монтаж оптических сплиттеров, оконечных и распределительных устройств.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:
по проекту __0___ единиц;
фактически __0___ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 31 295,71 тыс. тенге, в т.ч. НДС 3353,11 тыс. тенге
в том числе строительно-монтажных работ 23725,85 тыс. тенге (без НДС),
оборудования, инструмента и инвентаря, прочих работ 4216,75 тыс. тенге (без НДС).

Решение Комиссии:

Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект
Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. Город Петропавловск, 3 очередь,
СПП - I.16.TDE.30.013/02

(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS)

входящий в состав проекта **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана**

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **30657,859 тысяч тенге** (без НДС), в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **26752,092 тысяч тенге** (без НДС),
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___-___ тысяч тенге (без НДС);
прочих затрат **3905,767 тысяч тенге** (без НДС).

Распределение по видам затрат отражено в приложении №2 к заключению комиссии.

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Комиссии

Якубовский Л.А. _____ «_____» _____ 2017 г.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Комиссии

Заместитель Технического директора по РСТ СК ОДТ

Щановский В.С _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены Комиссии:

Корнев А.И. _____ «_____» _____ 2017 г.

Сапрыкин А.А. _____ «_____» _____ 2017 г.

Хайдаев Е.С. _____ «_____» _____ 2017 г.

Аличев Б.А. _____ «_____» _____ 2017 г.

Овсянников С.Н. _____ «_____» _____ 2017 г.

Аубакиров Е.С. _____ «_____» _____ 2017 г.

Кабдирова А.М. _____ «_____» _____ 2017 г.

Токарев С.В. _____ «_____» _____ 2017 г.

Водовозов О.А. _____ «_____» _____ 2017 г.

Валеев А.Ж. _____ «_____» _____ 2017 г.

Сексембаев Е.Б. _____ «_____» _____ 2017 г.

Данилюк С.И. _____ «_____» _____ 2017 г.

Залевский И.Ф. _____ «_____» _____ 2017 г.

Аюпов Н.Ш. _____ «_____» _____ 2017 г.

Сапунов С.В. _____ «_____» _____ 2017 г.

Боровских Ю.А. _____ «_____» _____ 2017 г.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Представитель подрядчика

Кириченко П.М. _____ «_____» _____ 2017 г.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)