КОПИЯ

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 2 » ноября 2016 г.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», 090000, ЗКО, г.Уральск, ул. Х.Чурина, 116.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии : от 31.10.2016г. ТОО «UNISERV» Генерального директора Сатбаева Нургазы Сатбаевича, РК ЗКО, г.Уральск, ул. К.Аманжолова 91/1

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 31.10.2016г. ТОО «Сана Маркет» РК ЗКО, г.Уральск, ул. К.Аманжолова №137,2, эксперт Жакудаев Амет, №KZ56VJE00016164 от 24.03.2016 г., №05044 от 24.03.2016 г., №KZ40VJE00016161 от 24.03.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: не предусмотрено.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Средний ремонт участка автодороги областного значения Жымпиты-Каратобе 0-55 км.».

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ЗКО, Сырымский район.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____:

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

СМОТРЕТЬ НА ОБОРОТЕ

№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Мега проект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» №14 от 25.04.2014г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2015 г.;
месяц, год.
окончание работ октябрь 2016г.;
месяц, год.

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина (протяженность)	км	55		55	
Категория дороги		III		III	
Количество полос движения	шт	2		2	
Ширина земляного полотна	м	12		12	
Ширина полосы движения	м	3		3	
Укрепление кромок проезжей части, по типу основного покрытия.	м	2*0,5		2*0,5	
Ширина проезжей части	м	6		6	
Тип дорожной одежды, вид покрытия		Облегченный, горячий асфальтобетон,		Облегченный, горячий асфальтобетон,	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период(

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений	$м^2$		

Показатель	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Ресайклирование с добавлением нового материала щебня и цемента 3-4% общей толщиной 20 см, покрытие из асфальтобетонных смесей мелкозернистых толщиной 6 см, укрепление обочин ЩПГС толщиной 15 см, ремонт водопропускных труб, ремонт покрытия основных пересечений и примыканий, установка дорожных знаков и разметка.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 2 652 167,3 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2 625 154,8 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2 652 167,3 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 2 625 154,5 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Средний ремонт участка автодороги областного значения Жымпиты-Каратобе 0-55 км» принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ А. Жакасакулов
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Н. Сатбаев
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

28 ФЕВ 2017

"___" _____ 20__ года
Я. Супеева Н.А. нотариус г. Уральск
Лицензия выдана Министерством юстиции РК
от 19.06.2013 г. за № 13009707

Свидетельствую верность этой копии
с подлинником документа.
В последнем [illegible] приписок,
зачеркнутых [illegible] неоговоренных
исправлений или каких-либо
особенностей не оказалось

Зарегистрировано в реестре за № 241
Взыскан тариф 1344 т.
Нотариус _____

Пронумеровано, прошнуровано
на 4/четырех листах.
Нотариус: _____

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автом ильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 02.02.2016г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Каратобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду мая месяца 2016 года

от 20 мая 2016 года

Локальная смета № 1-2-1

Установка временных дорожных знаков

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	15,971
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1,924
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,011

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Установка дорожных знаков на металлических стойках (19х2) *шт.*	3	747,86 506,25	146,19 28,22	2244 1519	439 85	2133 133	3,2 0,11	10 0
2		Стойка металлическая D 60 *м*	4,73	314		1485				
3	99-27-111прайс лист	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, из тонколистовой стали со сторонами размером 900х900х900(1.18.2, 1.18.3, 1.26) *шт*	1	2218		2218				
4	99-27-112прайс лист	Знак предупреждающий прямоугольной формы из тонколистовой стали с полной светоотражающей поверхностью со сторонами размером 500х2250 (1.31.2) *шт*	1	5471,3		5471				
5	99-27-113прайс лист	Знак запрещающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм (3.20, 3.24, 3.31,) *шт*		2274		0				
6	99-27-114прайс лист	Знак предписывающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм (4.2.1, 4.2.2) *шт*		2274		0				

7	99-27-115прайс лист	Знак дополнительной информации прямоугольной формы из тонколистовой стали со сторонами размером 350х700 мм (7.2.1) *шт*	1	1515,7	1516			2
		Всего прямые затраты			**12934**	439		10
		Стоимость: материалов, тенге			**1519**	65		0
		Накладные расходы, тенге			2133			
		- заработная плата, тенге			320			
		- трудоемкость, чел-ч			1			
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**904**			
		Всего по смете 1-2-1:			**15971**			
		Сметная заработная плата, тенге			1924			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			11			

Локальная смета № 2-1-1

Устройство дорожной одежды по методу холодного ресайклинга

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	33138,853
Сметная заработная плата, тыс. тенге	468,849
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,675

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	%	машинистов на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1врем смет нормы утверж КАД МТК	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) (при производстве работ на одной половине проезжей части дороги) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; *100 м2*	338,4	26159,04	26030,52	8852219	8808728	199535	0,816	276
				126,52	314,82	43491	106535	133	0,408	138
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	3384	14	14	47376	47376	15756	–	
				–	4,8		16243	97	0,01567	53

3	Е27-73-1	Добавка нового материала (Перемешивание на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 добавок в рыхлом состоянии*	4601,24	22,88	22,88	105276	105276	18237	–	
				–	2,98		13712	133	0,00996	46
4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т сухих добавок*	612,52	932,63	930,25	571255	539171	141286	0,3732	229
				52,38	121,05	32084	74146	133	0,4932	302
5	Е1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом (при производстве работ на одной половине проезжей части) *м2 спланированной площади*	33840	1,41	1,41	47714	47714	9847	–	
				–	0,3		10152	97	0,00099	34
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм *м3*	2954,23	3249,06		9598471				
7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм *м3*	338,4	3719,06		1258530				
8	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 *т*	612,5	5568,83		3410908				
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800 *м3*	1308,6	1666,82		2180939				
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*394880) *маш-ч*	72,56	983,4	983,4	71356	71356	–	–	
				–	225		16326	–	–	
11	Е1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	6768	14	14	94752	94752	31511	–	
				–	4,8		32486	97	0,01567	106

12	E1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	6768	6,97	6,97	47173	47173	13787	–	
		м3 уплотненного грунта								
				–	2,1		14213	97	0,00685	46
13	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	3,45	42769,89	407,51	147556	1406	775	0,696	2
		т								
				–	169,13		583	133	0,696	2
14	E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4792,9	17,39	9,96	83349	47737	47746	0,036	173
		м2 покрытия								
				6,23	1,26	29860	6039	133	0,0046	22
15	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	462,99	6129,3		2837805				
		т								
16	E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=4; ктрм2=4; кзпр2=4; кэкс2=4; кзпм2=4; кмат2=4;	4792,9	1,41	1,31	6758	6279	1338	0,00043	2
		м2 покрытия								
				0,1	0,11	479	527	133	0,00077	4
17	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	231,97	6129,3		1421814				
		т								
		Всего прямые затраты				**30783251**	**9816968**			**682**
						105914	290962			753
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				479818				
		- заработная плата, тенге				71973				
		- трудоемкость, чел-ч				240				
		Некормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1875784				

Всего по смете 2-1-1:		**33138853**
Сметная заработная плата, тенге		468849
Нормативная трудоемкость, чел-ч		1675
Итого по сметам :	**тенге**	**33154824**
сметная заработная плата:	*тенге*	*470773*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*1686*
Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:		331548
Оплата дополнительных отпусков 0,4%:		132619
ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:		**33618991**
ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:		**85963760**
сметная заработная плата:	*тенге*	*2390641*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*1686*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		1719275
Стоимость в текущем уровне цен:		87683035
НДС 12 %		10521964
Всего:		**98204999**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя: А.Т. Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002890
ИИК KZ 589260201135848004
БИК KZKOKZKX
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»

Руководитель: Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет» Жакудаев А.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 29.05.2015г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Карапобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду июня месяца 2016 года

Локальная смета № 2-1-1 *от 15 июня 2016 года*

Устройство дорожной одежды по методу холодного ресайклинга

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	**76099,696**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**852,656**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,714

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1врем смет нормы утверж КАД МТК	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) (при производстве работ на одной половине проезжей части дороги) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; *100 м2*	302,4	26159,04 128,52	26030,52 314,82	7910494 38864	7871629 95202	178308 133	0,816 0,408	247 123
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	3024	14 –	14 4,8	42336	42336 14515	14080 97	– 0,01567	 47
3	Е27-73-1	Добавка нового материала (Перемешивание на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 добавок в рыхлом состоянии*	411,7	22,88 –	22,88 2,98	94076	94076 12253	16296 133	– 0,00996	 41

4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	547,36	932,63	880,25	510484	481814	126256	0,3732	204
		т сухих добавок		52,38	121,05	28671	66258	133	0,4932	270
5	Е1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом (при производстве работ на одной половине проезжей части)	30240	1,41	1,41	42638	42638	8800	–	
		м2 спланированной площади		–	0,3		9072	97	0,00099	30
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	2639,96	3249,06		8577388				
		м3								
7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	302,4	3719,06		1124644				
		м3								
8	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	547,36	5568,83		3048155				
		т								
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	1169,39	1666,62		1948929				
		м3								
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*394880)	64,84	983,4	983,4	63764	63764	–	–	
		маш-ч		–	225		14589	–	–	
11	Е1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим:	6048	14	14	84672	84672	28159	–	
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		29030	97	0,01567	95
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	6048	6,97	6,97	42155	42155	12320	–	
		м3 уплотненного грунта		–	2,1		12701	97	0,00685	41
13	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	36,365	42769,89	407,51	1555327	14819	8180	0,696	25
		т		–	159,13		6150	133	0,696	25

14	Е27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2 покрытия*	50507,10	17,39	9,96	878318	503051	503136	0,036	1818
				6,23	1,26	314659	63639	133	0,0046	232
15	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II *т*	4879	6129,3		29904855				
16	Е27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=4; ктрм2=4; кзпр2=4; кэкс2=4; кзпм2=4; кмат2=4; *м2 покрытия*	50507,10	1,41	1,31	71215	66164	14107	0,00043	22
				0,1	0,11	5051	5556	133	0,00077	39
17	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	2444,5	6129,3		14983074				
		Всего прямые затраты				**70882524**	**9307118**			2316
						387245	**328965**			943
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				909642				
		- заработная плата, тенге				136446				
		- трудоемкость, чел-ч				455				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4307530				
		Всего по смете 2-1-1:				**76099696**				
		Сметная заработная плата, тенге				852656				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3714				

Средний ремонт мостов через р. Жымлиты (ПК 232+50)

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	664,084
Сметная заработная плата, тыс. тенге	33,095992
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,1751595

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

										4
1	Е30-7-1 (ДМ)	Демонтаж монолитных плит kмат1=0;	3	966,33	532,08	2899	1596	1852	2,55	8
		м3								
				434,25	131,85	1303	398	109	0,434	1
2	Е30-7-1	Устройство монолитных плит и бетона В-20	5,66	11908,61	532,08	67403	3012	3492	2,55	14
		м3								
				434,25	131,85	2458	746	109	0,434	2
3	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,12	55699,96	–	6684		1054	48,4	6
		т								
				8055	–	967		109	–	
4	Е30-13-4	Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей	0,86	15774,04	1678,21	13566	1443	2786	14,41	12
		м3								
				2470,5	501,12	2125	431	109	2,0247	2
5	Е30-10-1	Заделка трещин бетоном	6,8	11315,1	690,89	76943	4698	3679	1,6	11
		м3								
				285,75	210,53	1943	1432	109	0,8739	6
6	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	164	100,69	0,07	16513	11	10387	0,369	61
		м2 окрашиваемой поверхности								
				60,3	0,02	9889	3	105	0,0001	0
7	Е68-1-3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина до 70 мм	420	38,8	37,29	16296	15662	4408	0,00987	4
		м2								
				1,51	6,38	634	2680	133	0,03525	15
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; капр1=1,2; кэкс1=1,2; капм1=1,2;	0,3038	42769,89	407,51	12993	124	68	0,696	0
		т								
				–	169,13		51	133	0,696	0
9	Е27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; капр1=1,2; кэкс1=1,2; капм1=1,2;	420	17,39	9,96	7304	4183	4184	0,036	15
		м2 покрытия								
				6,23	1,26	2617	529	133	0,0046	2
10	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	40,572	6129,3		248678				

			т								*5*
11	Е27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=4; ктрм2=4; кзпр2=4; кэкс2=4; кзпм2=4; кмат2=4;	420	1,41	1,31	592	550	117	0,00043	0
		м2 покрытия								
				0,1	0,11	42	46	133	0,00077	0
12	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	20,328	6129,3		124596				
		т								
		Всего прямые затраты				**594467**	**31279**			**131**
						21978	**6314**			28
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				32027				
		- заработная плата, тенге				4803,992287				
		- трудоемкость, чел-ч				16,15951274				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37590				
		Всего по смете 2-1-9:				**664084**				
		Сметная заработная плата, тенге				33095,99229				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				175,1595127				

Итого по сметам :	**тенге**	**76763780**
сметная заработная плата:	*тенге*	*885752*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*3889*
Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:		767638
Оплата дополнительных отпусков 0,4%:		307055
ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:		**77838473**
ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:		**199032975**
сметная заработная плата:	*тенге*	*5012859*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*3889*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		3980660
Стоимость в текущем уровне цен:		203013635

НДС 12 % 24361636

Всего: 227375271

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя:

Д. Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 589260201135848004
БИК KZKOKZKX
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»

Руководитель:

Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора

ТОО «Сана Маркет»

Жакудаев А.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 2.02.2016г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Каратобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 2-3 декаду июня месяца 2016 года

Локальная смета № 2-1-1 *от 28 июня 2016 года*

Устройство дорожной одежды по методу холодного ресайклинга

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	16870,436
Сметная заработная плата, тыс. тенге	252,519
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,861

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1врем смет нормы утверж КАД МТК	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) (при производстве работ на одной половине проезжей части дороги) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *100 м2*	20216	26159,04	26030,52	5273662	5247753	118873	0,816	165
				128,52	314,82	25910	63468	133	0,408	82
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	2016	14	14	28224	28224	9387	–	
				–	4,8		9677	97	0,01567	32
3	Е27-73-1	Добавка нового материала (Перемешивание на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 добавок в рыхлом состоянии*	2741,17	22,88	22,88	62718	62718	10865	–	
				–	2,98		8169	133	0,00996	27

4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	364,9	932,63	680,25	340317	321203	84168	0,3732	136
		т сухих добавок		52,38	121,05	19113	44171	133	0,4932	180
5	Е1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом (при производстве работ на одной половине проезжей части)	20130	1,41	1,41	28426	28426	5867	–	
		м2 спланированной площади		–	0,3		6048	97	0,00099	20
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	1759,9	3249,06		5718021				
		м3								
7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	201,6	3719,06		749762				
		м3								
8	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	364,9	5568,83		2032066				
		т								
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	779,5	1666,62		1299130				
		м3								
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*394880)	43,2	983,4	983,4	42483	42483	–	–	
		маш-ч		–	225		9720	–	–	
11	Е1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим:	4032	14	14	56448	56448	18773	–	
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		19354	97	0,01557	63
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	4032	6,97	6,97	28103	28103	8213	–	
		м3 уплотненного грунта		–	2,1		8467	97	0,00685	28
		Всего прямые затраты				**15659360**	**5815358**			**301**
						45023	**169074**			**432**
		Стоимость: материалов, тенге								

Накладные расходы, тенге		256146
- заработная плата, тенге		38422
- трудоемкость, чел-ч		128
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		954930
Всего по смете 2-1-1:		**16870436**
Сметная заработная плата, тенге		252519
Нормативная трудоемкость, чел-ч		861
Итого по сметам :	**тенге**	**16870436**
сметная заработная плата:	*тенге*	*252519*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*861*
Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:		168704
Оплата дополнительных отпусков 0,4%:		67482
ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:		**17106622**
ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:		**43741632**
сметная заработная плата:	*тенге*	*1249618*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*861*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		874833
Стоимость в текущем уровне цен:		44616465
НДС 12 %		5353976
Всего:		**49970441**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2[illegible]000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя: _____ Д.Г. Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 589260201135[illegible]
БИК KZKOKZKX
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»

Руководитель: _____ Сатпаев Н.С.

Экспарт технического надзора
ТОО «Сана Маркет» _____ Жакудаев А.

ТОО "Uniserv" Производственно-технический отдел

РЕЕСТР

актов выполненных работ - формы Ф-2

Наименование объекта: Средний ремонт участка автодороги областного значения Жымпиты-Каратобе 0-55 км

№ п/п	Наименование месяца	Сумма без учета НДС	НДС	Сумма с учетом НДС
	Договор № 16 от 30 марта 2015 г.	**2 343 887 901,78**	**281 266 548,22**	**2 625 154 450**
	Выполнено за 2015 год:	**883 781 184**	**106 053 742**	**989 834 926**
	Остаток по проекту на 2016 год:	**1 460 106 717,78**	**175 212 806,22**	**1 635 319 524,00**
	1 декада мая месяца	87 683 035,00	10 521 964	98 204 999
	1 декада июня 2016 года	203 013 635,00	24 361 636	227 375 271
	Итого за 2016 год	**290 696 670,00**	**34 883 600,00**	**325 580 270,00**
	Остаток на 2016 год	**1 169 410 047,78**	**140 329 206,22**	**1 309 739 254,00**

Инженер ПТО: Хуснулина М.А.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 02.02.2016г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Каратобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 1декаду июля месяца 2016 года

Локальная смета № 2-1-1 *от 8 июля 2016 года*

Устройство дорожной одежды по методу холодного ресайклинга

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	52930,728
Сметная заработная плата, тыс. тенге	602,523
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,591

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1врем смет нормы утверж КАД МТК	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) (при производстве работ на одной половине проезжей части дороги) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; *100 м2*	230,4	26159,04	26830,52	6027043	5997432	135854	0,816	188
				128,52	314,82	29811	72535	133	0,408	94
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	2304	14	14	32256	32256	10727	–	
				–	4,8		11059	97	0,01567	36
3	Е27-73-1	Добавка нового материала (Перемешивание на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 добавок в рыхлом состоянии*	3132,76	22,88	22,88	71678	71678	12417	–	
				–	2,98		9336	133	0,00996	31

4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	417	932,63	880,25	388907	367064	96186	0,3732	156
		т сухих добавок		52,38	121,05	21842	50478	133	0,4932	206
5	Е1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом (при производстве работ на одной половине проезжей части)	23040	1,41	1,41	32486	32486	6705	–	
		м2 спланированной площади		–	0,3		6912	97	0,00099	23
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	2011,4	3249,06		6535159				
		м3								
7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	230,4	3719,06		856871				
		м3								
8	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	417	5568,83		2322202				
		т								
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	891	1666,62		1484958				
		м3								
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*394880)	49,4	983,4	983,4	48580	48580	–	–	
		маш-ч		–	225		11115	–	–	
11	Е1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим:	4608	14	14	64512	64512	21454	–	
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		22118	97	0,01567	72
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кзкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	4608	6,97	6,97	32118	32118	9387	–	
		м3 уплотненного грунта		–	2,1		9677	97	0,00685	32
13	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	24,091	42769,89	407,51	1030369	9817	5420	0,696	17
		т		–	169,13		4075	133	0,696	17

14	E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см т.ч. п.3.1; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	33460,00	17,39	9,96	581869	333262	333319	0,036	1205
		м2 покрытия								
				6,23	1,26	208456	42160	133	0,0046	154
15	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	3232,23	6129,3		19811307				
		т								
16	E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см т.ч. п.3.1; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=4; ктрм2=4; кзпр2=4; кзкс2=4; кзпм2=4; кмат2=4;	33460,00	1,41	1,31	47179	43833	9346	0,00043	14
		м2 покрытия								
				0,1	0,11	3346	3681	133	0,00077	26
17	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	1619,49	6129,3		9926340				
		т								
		Всего прямые затраты				49293834	7033038			1580
						263255	**243146**			**691**
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				640815				
		- заработная плата, тенге				96122				
		- трудоемкость, чел-ч				320				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2996079				
		Всего по смете 2-1-1:				**52930728**				
		Сметная заработная плата, тенге				602523				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2591				
		Итого по сметам :	**тенге**			**52930728**				
		сметная заработная плата:	*тенге*			*602523*				
		нормативная трудоемкость:	*чел/час*			*2591*				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:				529307				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%:				211723				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:				**53671758**				

ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:		**137238685**
сметная заработная плата:	*тенге*	*3435466*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*2591*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		2744774
Стоимость в текущем уровне цен:		139983459
НДС 12 %		16798015
Всего:		**156781474**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя:
А.Г. Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 589260201135848004
БИК KZKOKZKX
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»
Руководитель:
Сатбаев

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет»
Жакупов Б.Д.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 02.02.2016г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Каратобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 2 декаду июля месяца 2016 года

Локальная смета № 2-1-1 *от 20 июля 2016 года*

Устройство дорожной одежды по методу холодного ресайклинга

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	40695,392
Сметная заработная плата, тыс. тенге	488,376
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,007

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1врем смет нормы утверж КЛД МТК	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) (при производстве работ на одной половине проезжей части дороги) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *100 м2*	230,4	26159,04 128,52	26030,52 314,82	6027043 29611	5997432 72535	135854 133	0,816 0,408	188 94
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	2304	14 –	14 4,8	32256	32256 11059	10727 97	– 0,01567	36
3	Е27-73-1	Добавка нового материала (Перемешивание на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 добавок в рыхлом состоянии*	3132,76	22,88 –	22,88 2,98	71678	71678 9336	12417 133	– 0,00996	31

4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	417	932,63	880,25	388907	367064	96186	0,3732	156
		т сухих добавок		52,38	121,05	21842	50478	133	0,4932	206
5	Е1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом (при производстве работ на одной половине проезжей части)	23040	1,41	1,41	32486	32486	6705	–	
		м2 спланированной площади		–	0,3		6912	97	0,00099	23
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	2011,4	3249,06		6535159				
		м3								
7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	230,4	3719,06		856871				
		м3								
8	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	417	5568,83		2322202				
		т								
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	891	1666,62		1484958				
		м3								
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*394880)	49,4	983,4	983,4	48580	48580	–	–	
		маш-ч		–	225		11115	–	–	
11	Е1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим:	4608	14	14	64512	64512	21454	–	
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		22118	97	0,01567	72
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	4608	6,97	6,97	32118	32118	9387	–	
		м3 уплотненного грунта		–	2,1		9677	97	0,00685	32
13	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	15,331	42769,89	407,51	655705	6248	3449	0,696	11
		т		–	169,13		2593	133	0,696	11

14	E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэпр1=1,2; кэкс1=1,2; кэпм1=1,2;	21294,00	17,39	9,96	370303	212088	212124	0,036	767
		м2 покрытия								
				6,23	1,26	132662	26830	133	0,0046	98
15	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	2057	6129,3		12607970				
		т								
16	E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэпр1=1,2; кэкс1=1,2; кэпм1=1,2; ктрр2=4; ктрм2=4; кэпр2=4; кэкс2=4; кэпм2=4; кмат2=4;	21294,00	1,41	1,31	30025	27895	5946	0,00043	9
		м2 покрытия								
				0,1	0,11	2129	2342	133	0,00077	16
17	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	1030,6	6129,3		6316857				
		т								
		Всего прямые затраты				**37877630**	**6892357**			**1131**
						186244	**224995**			**619**
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				514249				
		- заработная плата, тенге				77137				
		- трудоемкость, чел-ч				257				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2303513				
		Всего по смете 2-1-1:				40695392				
		Сметная заработная плата, тенге				488376				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2007				
		Итого по сметам :	**тенге**			40695392				
		сметная заработная плата:	*тенге*			*488376*				
		нормативная трудоемкость:	*чел/час*			*2007*				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:				406954				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%:				162782				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:				**41265128**				

ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:		**105514932**
сметная заработная плата:	*тенге*	*2705593*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*2007*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		2110299
Стоимость в текущем уровне цен:		107625231
НДС 12 %		12915028
Всего:		**120540259**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя

_____ Б.Г. Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 589260201135848004
БИК KZKOKZKX
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»

Руководитель

_____ Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора

ТОО «Сана Маркет»

_____ Жакудаев А.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 02.02.2016г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Каратобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду августа месяца 2016 года

Локальная смета № 2-1-1 *от 15 августа 2016 года*

Устройство дорожной одежды по методу холодного ресайклинга

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	127612,17
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1520,105
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	6,283

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1врем смет нормы утверж КАД МТК	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) (при производстве работ на одной половине проезжей части дороги) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *100 м2*	698,4	26159,04 128,52	26030,52 314,82	18269474 89758	18179715 219870	411805 133	0,816 0,408	570 285
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	6984	14 –	14 4,8	97776	97776 33523	32517 97	– 0,01567	 109
3	Е27-73-1	Добавка нового материала (Перемешивание на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 добавок в рыхлом состоянии*	9496,2	22,88 –	22,88 2,98	217273	217273 28299	37838 133	– 0,00996	 95

4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1264,2	932,63	880,25	1179031	1112812	291603	0,3732	472
		т сухих добавок		52,38	121,05	66219	153031	133	0,4932	624
5	Е1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом (при производстве работ на одной половине проезжей части)	69840	1,41	1,41	98474	98474	20323	–	
		м2 спланированной площади		–	0,3		20952	97	0,00099	69
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	6097,11	3249,06		19809876				
		м3								
7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	698,4	3719,06		2597392				
		м3								
8	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	1264,22	5568,83		7040226				
		т								
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	2700,8	1666,62		4501207				
		м3								
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*394880)	149,8	983,4	983,4	147313	147313	–	–	
		маш-ч		–	225		33705	–	–	
11	Е1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим:	13968	14	14	195552	195552	65035	–	
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		67046	97	0,01567	219
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	13968	6,97	6,97	97357	97357	28453	–	
		м3 уплотненного грунта		–	2,1		29333	97	0,00585	96
13	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	49,518	42769,89	407,51	2117879	20179	11139	0,696	34
		т		–	169,13		8375	133	0,696	34

14	E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	68775,00	17,39	9,96	1195997	684999	685116	0,036	2476
		м2 покрытия								
				6,23	1,26	428468	86657	133	0,0046	316
15	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	8843,66	6129,3		40720985				
		т								
16	E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=4; ктрм2=4; кзпр2=4; кзкс2=4; кзпм2=4; кмат2=4;	68775,00	1,41	1,31	96973	90095	19209	0,00043	30
		м2 покрытия								
				0,1	0,11	6878	7565	133	0,00077	53
17	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	3328,8	6129,3		20403214				
		т								
		Всего прямые затраты				**118785999**	**20941545**			3582
						591323	**688356**			1900
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				1602838				
		- заработная плата, тенге				240426				
		- трудоемкость, чел-ч				801				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7223330				
		Всего по смете 2-1-1:				127612167				
		Сметная заработная плата, тенге				1520105				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				6283				
		Итого по сметам :	**тенге**			**127612167**				
		сметная заработная плата:	*тенге*			*1520105*				
		нормативная трудоемкость:	*чел/час*			*6283*				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:				1276122				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%:				510449				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:				**129398738**				

ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге		**330872573**
сметная заработная плата:	*тенге*	*8455170*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*6283*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		6617451
Стоимость в текущем уровне цен:		337490024
НДС 12 %		40498803
Всего:		**377988827**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя:

_____ Менеев К.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 589260201135848004
БИК KZKOKZKX
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»

Руководитель:

_____ Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора

ТОО «Сана Маркет» _____ Жакудаев А.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 02.02.2016г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Каратобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 3 декаду августа месяца 2016 года

Локальная смета № 2-1-1 *от 29 августа 2016 года*

Устройство дорожной одежды по методу холодного ресайклинга

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	9760,975
Сметная заработная плата, тыс. тенге	146,103
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,499

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1врем смет нормы утверж КАД МТК	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) (при производстве работ на одной половине проезжей части дороги) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *100 м2*	116,34	26159,04	26030,52	3051190	3036200	68777	0,816	95
				128,52	314,82	14991	36721	133	0,408	48
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	1166,4	14	14	16330	16330	5431	–	
				–	4,8		5599	97	0,01567	18
3	Е27-73-1	Добавка нового материала (Перемешивание на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 добавок в рыхлом состоянии*	1585,96	22,88	22,88	36287	36287	6286	–	
				–	2,98		4726	133	0,00996	16

4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэпр1=1,2; кэкс1=1,2; кэпм1=1,2;	211,13	932,63	380,25	196906	185847	48699	0,3732	79
		т сухих добавок		52,38	121,05	11059	25557	133	0,4932	104
5	Е1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом (при производстве работ на одной половине проезжей части)	11634	1,41	1,41	16446	16446	3394	–	
		м2 спланированной площади		–	0,3		3499	97	0,00099	12
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	1018,27	3249,06		3308420				
		м3								
7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	116,64	3719,06		433791				
		м3								
8	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	211,13	5568,83		1175747				
		т								
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	451	1666,62		751646				
		м3								
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*394880)	25	983,4	983,4	24585	24585	–	–	
		маш-ч		–	225		5625	–	–	
11	Е1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим:	2332,8	14	14	32659	32659	10861	–	
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		11197	97	0,01567	37
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кэпр1=5; кэкс1=5; кэпм1=5; кмат1=5;	2332,8	6,97	6,97	16260	16260	4752	–	
		м3 уплотненного грунта		–	2,1		4899	97	0,00685	16
		Всего прямые затраты				**9060267**	**3364614**			174
						26050	**97823**			**251**
		Стоимость: материалов, тенге								

Накладные расходы, тенге	148200	
- заработная плата, тенге	22230	
- трудоемкость, чел-ч	74	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	552508	
Всего по смете 2-1-1:	**9760975**	
Сметная заработная плата, тенге	146103	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	499	

Локальная смета № 2-1-9

Средний ремонт мостов через р. Жымпиты (ПК 232+50)

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	27,171
Сметная заработная плата, тыс. тенге	4,9215402
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,0257534

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е68-1-3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина до 70 мм	520	38,8	37,29	20176	19391	5457	0,00987	5
		м2								
				1,51	6,38	785	3318	133	0,03525	18
		Всего прямые затраты				**20176**	**19391**			**5**
						785	3318			18
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				5457				
		- заработная плата, тенге				818,5401665				
		- трудоемкость, чел-ч				2,753378744				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1538				
		Всего по смете 2-1-9:				**27171**				
		Сметная заработная плата, тенге				4921,540167				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				25,75337874				
		Итого по сметам :	**тенге**			**9788146**				
		сметная заработная плата:	*тенге*			*151025*				

нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*525*
Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:		97881
Оплата дополнительных отпусков 0,4%:		39153
ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:		**9925180**
ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:		**25378685**
сметная заработная плата:	*тенге*	*736566*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*525*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		507574
Стоимость в текущем уровне цен:		25886259
НДС 12 %		3106351
Всего:		**28992610**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя:

_____ К.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 589260201135848004
БИК KZKOKZKX
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»

Руководитель:

_____ Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора

ТОО «Сана Маркет»

_____ Жакудаев А.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 02.02.2016г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Карапобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду сентября месяца 2016 года *от 8 сентября 2016 г.*

Локальная смета № 1-2-1

Установка временных дорожных знаков

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	70,627
Сметная заработная плата, тыс. тенге	16,67
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,095

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Установка дорожных знаков на металлических стойках (19х2)	26	747,86	146,19	19444	3801	18483	3,2	83
		шт.		506,25	28,22	13163	734	133	0,11	3
2		Стойка металлическая D 50	41,07	314		12896				
		м								
3	99-27-111прайс лист	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, из тонколистовой стали со сторонами размером 900х900х900(1.18.2, 1.18.3, 1.26)	2	2218		4436				
		шт								
5	99-27-113прайс лист	Знак запрещающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм (3.20, 3.24, 3,31,)	4	2274		9096				
		шт								
6	99-27-114прайс-лист	Знак предписывающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм (4.2.1, 4.2.2)	1	2274		2274				
		шт								
		Всего прямые затраты				**48146**	**3801**			**83**
						13163	**734**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				18483				
		- заработная плата, тенге				2773				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге								
		Некормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3998				
		Всего по смете 1-2-1:				**70627**				
		Сметная заработная плата, тенге				16670				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				95				

Локальная смета № 2-1-1

Устройство дорожной одежды по методу холодного ресайклинга

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	87806,92
Сметная заработная плата, тыс. тенге	976,418
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	4,283

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1врем смет нормы утверж КАД МТК	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) (при производстве работ на одной половине проезжей части дороги) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; *100 м2*	332,96	26159,04	26030,52	8709914	8667122	196327	0,816	272
				128,52	314,82	42792	104822	133	0,408	136
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	3329,6	14	14	46614	46614	15503	–	
				–	4,8		15982	97	0,01567	52
3	Е27-73-1	Добавка нового материала (Перемешивание на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 добавок в рыхлом состоянии*	4527,291	22,88	22,88	103584	103584	17943	–	
				–	2,98		13491	133	0,00996	45
4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т сухих добавок*	602,691	932,63	380,25	562088	530519	139018	0,3732	225
				52,38	121,05	31569	72956	133	0,4932	297
5	Е1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом (при производстве работ на одной половине проезжей части) *м2 спланированной площади*	33296	1,41	1,41	46947	46947	9689	–	
				–	0,3		9989	97	0,00099	33
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм *м3*	2906,78	3249,06		9444303				

7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	332,96	3719,06		1238298				
		м3								
8	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	602,718	5568,83		3356434				
		т								
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	1287,6	1666,62		2145940				
		м3								
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*394880)	71,396	983,4	983,4	70211	70211	–	–	
		маш-ч		–	225		16064	–	–	
11	E1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим:	6659,2	14	14	93229	93229	31005	–	
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		31964	97	0,01567	104
12	E1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход ло одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	6659,2	6,97	6,97	46415	46415	13564	–	
		м3 уплотненного грунта		–	2,1		13984	97	0,00685	46
13	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	42,3308	42769,89	407,51	1810484	17250	9521	0,696	29
		т		–	169,13		7159	133	0,696	29
14	E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	59631,00	17,39	9,96	1036983	593925	594026	0,036	2147
		м2 покрытия		6,23	1,26	371501	75135	133	0,0046	274
15	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	5760,455	6129,3		35307557				
		т								
16	E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=4; ктрм2=4; кзпр2=4; кэкс2=4; кзпм2=4; кмат2=4;	59631,00	1,41	1,31	84080	78117	16654	0,00043	26
		м2 покрытия		0,1	0,11	5963	6559	133	0,00077	46

17	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, м-II *т*	2885,2	6129,3	17690386			
		Всего прямые затраты			**81793467**	**10293933**		**2699**
					451825	**368105**		**1062**
		Стоимость: материалов, тенге						
		Накладные расходы, тенге			1043250			
		- заработная плата, тенге			156488			
		- трудоемкость, чел-ч			522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			4970203			
		Всего по смете 2-1-1:			**87806920**			
		Сметная заработная плата, тенге			976418			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			4283			

Локальная смета № 2-1-3

Ремонт дорожной одежды на съездах на ПК 11+450, ПК 19+250, ПК 20+800, ПК 40+050

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге 2122,788

Сметная заработная плата, тыс. тенге 24,658543

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0,10199

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) *100 м2*	12,44	21799,2	21692,1	271182	269850	6113	0,68	8
				107,1	262,35	1332	3264	133	0,34	4
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	124,4	14	14	1742	1742	579	–	
				–	4,8		597	97	0,01567	2
3	Е27-73-1	Добавка нового материала (перемешивание) *м3 добавок в рыхлом состоянии*	169,145	19,06	19,06	3224	3224	557	–	
				–	2,48		419	133	0,0083	1

4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	22,52	777,18	733,53	17502	16519	4329	0,311	7
		т сухих добавок		43,65	100,88	983	2272	133	0,411	9
5	Е1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом	1244	1,41	1,41	1754	1754	362	–	
		м2 спланированной площади		–	0,3		373	97	0,00099	1
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	108,6	3249,06		352848				
		м3								
7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	12,44	3719,06		46265				
		м3								
8	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	22,52	5568,83		125410				
		т								
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	48,105	1666,62		80173				
		м3								
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*1244)	2,657	983,4	983,4	2623	2623		–	
		маш-ч		–	225		600	–	–	
11	Е1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим:	248,8	14	14	3483	3483	1158	–	
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		1194	97	0,01567	4
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	248,8	6,97	6,97	1734	1734	506	–	
		м3 уплотненного грунта		–	2,1		522	97	0,00685	2
13	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,896	42701,97	339,59	38261	304	168	0,58	1
		т		–	40,94		126	133	0,58	1
14	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1130	21	13,29	23730	15018	11768	0,03765	43
		м2 покрытия		6,51	1,32	7356	1492	133	0,00476	5

15	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II *т*	109,158	6129,3		669062				
16	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; *м2 покрытия*	1130	2,25	2,17	2543	2452	330	0,00036	
				0,08	0,14	90	158	133	0,00048	1
17	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II *т*	54,692	6129,3		335224				
		Всего прямые затраты				**1976760**	**318703**			59
						9761	**11017**			30
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				25870				
		- заработная плата, тенге				3880,5433				
		- трудоемкость, чел-ч				12,98999096				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				120158				
		Всего по смете 2-1-3:				**2122788**				
		Сметная заработная плата, тенге				24658,5433				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				101,989991				

Локальная смета № 2-1-9

Средний ремонт мостов через р. Булдурты (ПК 474+20)

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	610,825
Сметная заработная плата, тыс. тенге	18,683068
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,1000891

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		машинистов	
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е30-10-1	Заделка трещин бетоном *м3*	4,8	11315,1	690,89	54312	3316	2597	1,6	8
				285,75	210,53	1372	1011	109	0,8739	4

6	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	158	100,69	0,07	15909	11	10007	0,369	58
		м2 окрашиваемой поверхности								
				60,3	0,02	9527	3	105	0,0001	0
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,3762	42769,89	107,51	16090	153	85	0,696	0
		т								
				–	169,13		64	133	0,696	0
9	Е27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	520	17,39	9,96	9043	5179	5180	0,036	19
		м2 покрытия								
				6,23	1,26	3240	655	133	0,0046	2
10	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	50,232	6129,3		307887				
		т								
11	Е27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=4; ктрм2=4; кзпр2=4; кзкс2=4; кзпм2=4; кмат2=4;	520	1,41	1,31	733	681	145	0,00043	0
		м2 покрытия								
				0,1	0,11	52	57	133	0,00077	0
12	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	25,168	6129,3		154262				
		т								
		Всего прямые затраты				558236	9340			85
						14191	1790			6
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				18014				
		- заработная плата, тенге				2702,067539				
		- трудоемкость, чел-ч				9,089126752				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34575				
		Всего по смете 2-1-9:				610825				
		Сметная заработная плата, тенге				18683,06754				

Нормативная трудоемкость, чел-ч		100,0891268
Итого по сметам :	**тенге**	**90611160**
сметная заработная плата:	*тенге*	*1036429*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*4580*
Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:		906112
Оплата дополнительных отпусков 0,4%:		362445
ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:		**91879717**
ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:		**234936436**
сметная заработная плата:	*тенге*	*5893850*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*4580*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		4698729
Стоимость в текущем уровне цен:		239635165
НДС 12 %		28756220
Всего:		**268391385**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя:

А.Г. Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 589260201135848004
БИК KZKOKZKX
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»

Руководитель:

Сатбаев Н.С.

Эксперт технический надзор

ТОО «Сана Маркет»

Жакудаев А.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 02.02.2016г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Каратобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 2 декаду сентября месяца 2016 года *от 27 сентября 2016 г.*

Локальная смета № 2-1-2

Устройство укрепления обочин

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	47466,691
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1867,83438
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	7,5263

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (снятие ПСП)	6385,6	9,85	9,85	53048	53048	14052	–	
		м3 грунта		–	2,69		14487	97	0,0088	47
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20 м	6385,6	8,28	8,28	44593	44593	11806	–	
		м3 грунта		–	2,26		12171	97	0,0074	40
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	6384	11,19	11,19	71437	71437	18949	–	
		м3 грунта		–	3,06		19535	97	0,01	64
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	6384	18,8	18,8	120019	120019	31830	–	
		м3 грунта		–	5,14		32814	97	0,0168	107
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	14896	32,3	30,77	481141	458350	141023	0,00984	147
		м3 грунта		1,42	8,34	21152	124233	97	0,02853	425

6	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами 5 км, 1 класс груза	26812,8	45	45	1206576	1206576	241315	–	
		т								
				–	9		241315	100	0,0189	507
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	14896,00	3,83	3,24	57052	48263	23119	0,00332	49
		м3 грунта								
				0,48	1,12	7150	16684	97	0,00371	55
8	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	14896	17,09	13,7	254573	204075	73691	–	
		м3 грунта								
				–	5,1		75970	97	0,0245	365
9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	19000	14	14	266000	266000	88464	–	
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,8		91200	97	0,01567	298
10	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	19000	6,97	6,97	132430	132430	38703	–	
		м3 уплотненного грунта								
				–	2,1		39900	97	0,00685	130
11	Е27-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной смесью толщиной 15 см (щебень 20-40 -50%, ПГС-50%)	82500	485,11	20,36	40021575	1679700	1115903	0,0317	2615
		м2 покрытия полосы и обочин								
				4,79	5,38	395175	443850	133	0,02033	1677
12	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л при доставке воды на 20 км, сверх учтенных (0,32х0,0105х275000)	277,2	983,4	983,4	272598	272598			
		маш-ч								
				–	225		62370			
		Всего прямые затраты				**42981042**	**4557089**			**2811**
						423477	**1174529**			**3715**
		Стоимость: материалов, тенге								

Накладные расходы, тенге	1798855
- заработная плата, тенге	269828
- трудоемкость, чел-ч	899
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2686794
Всего по смете 2-1-2:	**47466691**
Сметная заработная плата, тенге	1867834
Нормативная трудоемкость, чел-ч	7425

Локальная смета № 2-1-10
Устройство временной строительной площадки

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	642,39
Сметная заработная плата, тыс. тенге	21,023
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,101

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е27-63-13	Перемешивание грунто-щебеночно-песчано-гравийной смеси	1150	14,52	14,52	16698	16698	3108	–	
		м2 покрытия полосы и обочин								
				–	2,03		2335	133	0,00677	8
6	Е27-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 20 см из грунтощебеночной - песчано-гравийной смеси	1150	490,15	17,55	563673	20183	18033	0,044	51
		м2 основания или покрытий								
				6,75	5,04	7763	5796	133	0,01815	21
7	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	36	33,67	32,1	1212	1156	486	0,0109	0
		м3 грунта								
				1,57	12,33	57	444	97	0,0498	2
										11
8	Е1-184-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3,180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4	262,72	–	1051		1188	1,848	7
		м3 грунта								
				262,72	–	1051		113	–	

9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		16	6,48	6,48	104	104	33	–	
		м3 грунта									
					–	2,1		34	97	0,00806	
10	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов		16	3,2	3,2	51	51	16		
		м3 грунта									
					–	1,04		17	97	0,00398	0
11	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м		24	12,34	12,34	296	296	81	–	
		м3 грунта									
					–	3,5		84	97	0,0134	0
		Всего прямые затраты					**583085**	**38488**			**58**
							8871	**8710**			**31**
		Стоимость: материалов, тенге									
		Накладные расходы, тенге					22943				
		- заработная плата, тенге					3442				
		- трудоемкость, чел-ч					12				
		Некормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					36362				
		Всего по смете					**642390**				
		Сметная заработная плата, тенге					21023				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					101				
		Итого по сметам :	**тенге**				**48109081**				
		сметная заработная плата:	*тенге*				*1888857*				
		нормативная трудоемкость:	*чел/час*				*7526*				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:					481091				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%:					192436				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:					**48782608**				
		ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:					**124737129**				
		сметная заработная плата:	*тенге*				*6552017*				
		нормативная трудоемкость:	*чел/час*				*7526*				

Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:	2494743
Стоимость в текущем уровне цен:	127231872
НДС 12 %	15267825
Всего:	**142499697**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя: А.Г. Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 589260201135848004
БИК KZKOKZKX
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»
Руководитель: Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора

ТОО «Сана Маркет» Жакудаев А.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv" *Форма № 3*

Договор № 16 от 25.03.2016г. Доп.соглаш. от 06.05.2016г.

АКТ

выполненных работ

по среднему ремонту автомобильной дороги "Чапаево-Жангала-Сайхин км 36-76 Акжайкского и Жангалинского районов ЗКО"

за 3 декаду сентября 2016 года

от 28 сентября 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе		за 3 декаду сентября месяца 2016 года	в том числе	
			затраты	НДС		затраты	НДС
	Средний ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жангала-Сайхин , км 36-76 Акжайкского и Жангалинского районов ЗКО"	1094748257	977453801	117294456	220393344	196779771	23613573
	ВСЕГО:	**1094748257**	**977453801**	**117294456**	**220393344**	**196779771**	**23613573**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области" г.Уральск ул.Х.Чурина, 116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

_____А.Г.Джаксыгулов

Подрядчик

ТОО "Uniserv"
ЗКО г.Уральск, ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ17826LOKZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО " АТФ Банк"

_____Сатбаев Н.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор №16 от 25.03.2016г. Доп.соглаш. от 06.05.2016г.

Наименование объекта: "Средний ремонт участка автомобильной дороги " Чапаево-Жангала-Сайхин км36-76 Акжайкского и Жангалинского районов ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 3 декаду сентября месяца 2016 года *от 28 сентября 2016 года*

Локальная смета

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	77243,305
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1492,355
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	6,347

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 51,7-54,382								
16	E0127-101-5 Изм.и доп.вып.3 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=1,2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия ресайклированием, большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерованного барабана 1900-2010мм, толщина слоя 10см *м2*	18774	143,21 3,61	139,41 8,08	2688628 67812	2617212 151619	291843 133	0,02 0,03	392 595
17	E0127-101-10 Изм.и доп.вып.2 СН РК 8.02-01-2002 СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=5	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5 *м2*	18774	26,61 0,80	25,77 1,53	499611 15019	483841 28724	58178 133	0,00 0,01	84 113
18	E0127-50-2 к=1,2	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте толщиной 8 см *м2*	18774	52,59 8,45	40,48 7,82	987398 158603	760005 146888	406303 133,00001	0,04 0,03	686 538
19	E0127-51-2 к=17	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл.50 /2,5/ *м2*	18774	31,60 5,78	31,58	593346	592804 108514	144324 133	0,02	0 405

20	С 143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	1639,5	2431,65		3986690				
		м3								
21	С 143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	187,74	2911,05		546521				
		м3								
22	С 143008-23	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 5-10 мм	726,55	3482,25		2530029				
		м3								
23	С11011-1006 Изм.и доп.вып 5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	139,7	7800,00		1089660				
		т								
24	С143101-1	Вода	244	5		1220				
		м3								
25	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400л	33,7	5930,77	4677,52	199867	157632	124547	7,13	240
		т		1253,25	1525,5	42235	51409	133	6,78	228
26	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзлр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	33,7	339,59	339,59	11444	11444	6317	0,58	20
		т		–	140,94		4750	133	0,58	20
27	С11011-31 Изм.и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	33,7	39618,15		1335132				
		тн								
28	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	42133	902,28	15,35	38015612	646803	616406	0,03	1416
		м2		5,94	5,06	250270	213193	133	0,02	744
29	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3	168532	109,97	–	18532879		2241	0,00	15
		м2 покрытия		0,01		1685	0	133		0
		Ремонтные работы по примыканиям								
		Ремонт примыканий с грунтовым покрытием -2 шт км 56+200 (лево, право)								
121	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях глубиной до 2 м и без креплений с откосами	7,81	218,93		1710	0	1932	1,54	12
		м3		218,93		1710	0	113		0

										3
122	E0127-14-2	Устройство основания из вскиркованного материала с добавлением ПГС толщиной 17 см	18,97	2240,68	73,75	42506	1399	834	0,14	3
		м3								
				21,38	11,67	406	221	133	0,04	1
123	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400л	0,08928	5930,778	4677,52	529	418	330	7,13	1
		т								
				1253,25	1525,5	112	136	133	6,78	1
124	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,08928	339,59	339,59	30	30	17	0,58	0
		т								
				–	140,94		13	133	0,58	0
125	C11011-31 Изм и дополн 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,08928	39618,15		3537				
		тн								
126	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	111,6	902,28	15,35	100694	1713	1633	0,03	4
		м2								
				5,94	5,06	663	565	133	0,02	2
127	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3	446,4	109,97	–	49089		5		0
		м2 покрытия								
				0,01		4	0	132,9		0
		Всего прямые затраты				**71216132**	**5273301**			**2877**
						538519	706032			**2647**
		Всего заработная плата					1244551			
		Накладные расходы, тенге				1654910				3
		- заработная плата, тенге					247804			
		- трудоемкость, чел-ч								823
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4372263				
		Всего по смете :				**77243305**				
		Сметная заработная плата, тенге				1492355				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				6347				
		Всего по смете :	**тенге**			**77243305**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:		772433
Оплата дополнительных отпусков 0,4%:		308973
ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:		78324711
ИТОГО в ценах 2016 года:		**192921344**
сметная заработная плата:	*тенге*	*247804*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*823*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		3858427
Стоимость в текущем уровне цен:		**196779771**
НДС 12 %		23613573
Всего:		**220393344**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК

Зам.руководителя:

Нукасыгулов А.Г.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»

Руководитель:

Сатбаев Н.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Туйгужин Е.Е.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 02.02.2016г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Каратобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за октябрь месяц 2016 года *от 27 октября 2016 года*

Локальная смета № 1-2-1

Установка временных дорожных знаков

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	29,228
Сметная заработная плата, тыс. тенге	24,409
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,14

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е27-83-1 (ДМ)	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках (19х2) кмат1=0; *шт.*	38	652,44 506,25	146,19 28,22	24793 19238	5555 1072	27012 133	3,2 0,11	122 4
9	99-27-10	Стойка металлическая D 50К=-1,000; *м*	-60	314		-18840				
10	99-27-111прайс лист	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, из тонколистовой стали со сторонами размером 900х900х900 (ВОЗВРАТ) (1.18.2, 1.18.3, 1.26)К=-1,000; *шт*	-6	2218		-13308				
11	99-27-112прайс лист	Знак предупреждающий прямоугольной формы из тонколистовой стали с полной светоотражающей поверхностью со сторонами размером 500х2250, ВОЗВРАТК=-1,000; *шт*	-1	5471,3		-5471				
12	99-27-113прайс лист	Знак запрещающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм (ВОЗВРАТ)К=-1,000; *шт*	-8	2274		-18192				
13	99-27-114прайс лист	Знак предписывающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм (ВОЗВРАТ)К=-1,000; *шт*	-2	2274		-4548				
14	99-27-115прайс лист	Знак дополнительной информации прямоугольной формы из тонколистовой стали со сторонами размером 350х700 мм (ВОЗВРАТ)К=-1,000; *шт*	-2	1515,7		-3031				

											2
15	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - разгрузка	0,216	111,4	111	24	24	17	–	–
		т		–	77,98		17	100	1,63758	–
16	П7-30-1	Перевозка труб на 30 км, 1 класс груза	0,216	182,7	182,7	39	39	8	–	–
		т		–	36,54		8	100	0,76734	–
17	П9-36-2	Трубы металлические диаметром до 426 мм - разгрузка	0,216	107,1	107,1	23	23	16	–	–
		т		–	74,97		16	100	1,57437	–
18	99-27-36(пл)	конусы оградительные КС-2,4, высотой 500 мм , с 2мя светоотражающими полосами	27	1438		38828				
		шт								
		Всего прямые затраты				315	5641			122
						19238	1113			4
		Накладные расходы, тенге				27053				
		- заработная плата, тенге				4058				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				3626				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1860				
		Всего по смете 1-2-1:				**29228**				
		Сметная заработная плата, тенге				24409				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				140				

Локальная смета № 1-2-2
Подготовительные работы при ремонте круглых ж/б труб d=1.0 м ПК224

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге 3,861
Сметная заработная плата, тыс. тенге 0
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машины в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				0	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге				0				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				64354				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3861				
		Всего по смете 1-2-2:				**3861**				

Сметная заработная плата, тенге	0	3
Нормативная трудоемкость, чел-ч	0	

Локальная смета № 1-2-3

Подготовительные работы при ремонте круглых ж/б труб на ПК 219+80 d2x1,5 м

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	5,94
Сметная заработная плата, тыс. тенге	0
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				0	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы, тенге				0				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				99000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5940				
		Всего по смете 1-2-3:				**5940**				
		Сметная заработная плата, тенге				0				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				

Локальная смета № 1-2-4

Подготовительные работы при ремонте круглой ж/б трубы на ПК 97+00 d=3x1,5 м

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	4,629
Сметная заработная плата, тыс. тенге	0
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (Снятие ПСП) *м3 грунта*	9,85	9,85	0	0	0	–		
			–	2,69		0	97	0,0088		0
			–	31,62		0	100	0,0664		0
		Всего прямые затраты				0	0			0
						0	0			0
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				77151				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4629	4
Всего по смете 1-2-4:	4629	
Сметная заработная плата, тенге	0	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	0	

Локальная смета № 2-1-2
Устройство укрепления обочин

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	52536,404
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1848,85843
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	9,7351

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (снятие ПСП) *м3 грунта*	4308,6	9,85 –	9,85 2,69	42440	42440 11590	11242 97	– 0,0088	 38
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20 м *м3 грунта*	4308,6	8,28 –	8,28 2,26	35675	35675 9737	9445 97	– 0,0074	 32
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	5107,2	11,19 –	11,19 3,06	57150	57150 15628	15159 97	– 0,01	 51
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	5107,2	18,8 –	18,8 5,14	96015	96015 26251	25463 97	– 0,0168	 86
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	11916,8	32,3 1,42	30,77 8,34	384913 16922	366680 99386	112816 97	0,00984 0,02853	117 340
6	118-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	21450,24	45 –	45 9	965261	965261 193052	193050 100	– 0,0189	 405

7	E1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	11916,80	3,83	3,24	45640	38610	18495	0,00332	40
		м3 грунта								
				0,48	1,12	5720	13347	97	0,00371	44
8	E1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	11916,8	17,09	13,7	203658	163260	58951	–	
		м3 грунта								
				–	5,1		60776	97	0,0245	292
9	E1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	15200	14	14	212800	212800	70771	–	
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,8		72960	97	0,01567	238
10	E1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	15200	6,97	6,97	105944	105944	30962	–	
		м3 уплотненного грунта								
				–	2,1		31920	97	0,00685	104
11	E27-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной смесью толщиной 15 см (щебень 20-40 -50%, ПГС-50%)	93371,26	485,11	20,36	45295325	1901039	1262948	0,0317	2960
		м2 покрытия полосы и обочин								
				4,79	5,38	447248	502337	133	0,02033	1898
12	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л при доставке воды на 20 км, сверх учтенных (0,32х0,0105х275000)	313,73	983,4	983,4	308522	308522			
		маш-ч								
				–	225		70589			
		Всего прямые затраты				**47753343**	**4293396**			**3117**
						469890	**1107573**			**3528**
		Накладные расходы, тенге				1809302				
		- заработная плата, тенге				271395				
		- трудоемкость, чел-ч				905				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2973759				
		Всего по смете 2-1-2:				**52536404**				
		Сметная заработная плата, тенге				1848858				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				7550				

Локальная смета № 2-1-3

Ремонт дорожной одежды на съездах на ПК 11+450, ПК 19+250, ПК 20+800, ПК 40+050

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	157,488
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3,8344567
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,01701001

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е27-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной смесью толщиной 15 см (щебень 20-40 -50%, ПГС-50%)	296	485,11	20,36	143593	6027	4003	0,0317	9
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1418	1592	133	0,02033	6
19	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л при доставке воды на 20 км, сверх учтенных (0,32х0,0105х296)	0,995	983,4	983,4	978	978		–	
		маш-ч		–	225		224	–	–	
		Всего прямые затраты				**144571**	7005			9
						1418	**1616**			6
		Накладные расходы, тенге				4003				
		- заработная плата, тенге				600				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8914				
		Всего по смете 2-1-3:				**157488**				
		Сметная заработная плата, тенге				3834				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				17				

Локальная смета № 2-1-4

Ремонт круглых ж/б труб d=1,0 м на ПК02+00, d=1,5 м на ПК 41+00, d=1,0 м на ПК 112+00, d=1,0 м на ПК 153+00, d =1,0 м на ПК 224+00

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	102,768
Сметная заработная плата, тыс. тенге	12,267
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,071

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

										7
37	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	12,8	3035,25	0..	38851	11	5368	2,81	36
		м3 камня в деле								
				432	0,32	5530	4	97	0,0015	
38	30-10-10	Асфальтовые планки		6129,3		0				
		т								
39	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	38	273,96	119,85	10410	4554	6573	0,64	24
		шт								
				100,35	29,7	3813	1129	133	0,12	5
40	99-27-30	Сигнальные столбики	38	940,76		35749				
		шт								
		Всего прямые затраты				**85010**	4565			60
						9343	1133			5
		Накладные расходы, тенге				11941				
		- заработная плата, тенге				1791				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5817				
		Всего по смете 2-1-4:				102768				
		Сметная заработная плата, тенге				12267				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				71				

Локальная смета № 2-1-5

Ремонт круглых ж/б труб d=2х1,5 м на ПК 87+00 и d=2х1,5 м на ПК 219+80

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	105,659
Сметная заработная плата, тыс. тенге	12,914
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,075

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	16	3035,25	0,86	48564	14	6709	2,81	45
		м3 камня в деле								
				432	0,32	6912	5	97	0,0015	
37	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	32	273,96	119,85	8767	3835	5534	0,64	20
		шт								
				100,35	29,7	3211	950	133	0,12	4
36	99-27-30	Сигнальные столбики	32	940,76		30104				

		шт								8
		Всего прямые затраты				87435	3849			65
						10123	**955**			4
		Накладные расходы, тенге				12243				
		- заработная плата, тенге				1836				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5981				
		Всего по смете 2-1-5:				**105659**				
		Сметная заработная плата, тенге				12914				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				75				

Локальная смета № 2-1-6

Ремонт круглой ж/б трубы d=3х1,5 м на ПК97+00

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	60,276
Сметная заработная плата, тыс. тенге	7,379
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,043

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	9,23	3035,25	0,86	28015	8	3870	2,81	26
		м3 камня в деле								
				432	0,32	3987	3	97	0,0015	0
37	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	18	273,96	119,85	4931	2157	3114	0,64	12
		шт								
				100,35	29,7	1806	535	133	0,12	2
38	99-27-30	Сигнальные столбики	18	940,76		16934				
		шт								
		Всего прямые затраты				49880	2165			38
						5793	**538**			2
		Накладные расходы, тенге				6984				
		- заработная плата, тенге				1048				
		- трудоемкость, чел-ч				3,5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3412				
		Всего по смете 2-1-6:				**60276**				
		Сметная заработная плата, тенге				7379				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				43				

Локальная смета № 2-1-7

Устройство горизонтальной разметки проезжей части автодороги

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	1794,373
Сметная заработная плата, тыс. тенге	214,161
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,114

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	110,4	10970,65	1692,25	1211160	186824	158883	3,18	351
		км линии								
				450	632,07	49680	69781	133	2,85	315
2	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	52,86	4349,35	1692,25	229907	89452	76073	3,18	168
		км линии								
				450	632,07	23787	33411	133	2,85	151
3	Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	1,3	8763,55	1692,25	11393	2200	1871	3,18	4
		км линии								
				450	632,07	585	822	133	2,85	4
4	Е27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,44	6556,45	1692,25	2885	745	633	3,18	1
		км линии								
				450	632,07	198	278	133	2,85	1
		Всего прямые затраты				**1455345**	**279221**			**524**
						74250	**104292**			**471**
		Накладные расходы, тенге				237460				
		- заработная плата, тенге				35619				
		- трудоемкость, чел-ч				119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101568				
		Всего по смете 2-1-7:				**1794373**				
		Сметная заработная плата, тенге				214161				

Локальная смета № 2-1-8
Установка дорожных знаков

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	759,525
Сметная заработная плата, тыс. тенге	134,244
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,725

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (досыпка берм)	924	11,19	11,19	10340	10340	2742	–	
		м3 грунта		–	3,06		2827	97	0,01	9
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	924	9,4	9,4	8686	8686	2304	–	
		м3 грунта		–	2,57		2375	97	0,0084	8
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	26,4	218,93	–	5780		8531	1,54	41
		м3 грунта		218,93	–	5780		113	–	
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	825	21,55	4,52	17779	3729	13629	0,108	89
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	14050		97	–	
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	825	14,12	12	11649	9900	3498	0,0122	10
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1337	2269	97	0,0122	10
6	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л (0,32х0,1х825)	26,4	983,4	983,4	25962	25962		–	
		маш-ч		–	225		5940	–	–	
7	Е1-90-6	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы	830	10,22	–	8483		9586	0,065	54
		м2 спланированной поверхности		10,22	–	8483		113	–	

	Итого по разделу 1				**88679**	**58617**			194
					29650	**13411**			27
	Накладные расходы, тенге				38290				
	- заработная плата, тенге				5744				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Непредвиденные и непредвиденные затраты (6,00 %)				7618				
	Всего по разделу, тенге				**134587**				
	Сметная заработная плата, тенге				48805				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				240				
	Раздел 2 Установка дорожных знаков								
8	Е27-83-1 Установка дорожных знаков на металлических стойках	125	747,86	146,19	93483	18274	88856	3,2	400
	шт								
			506,25	28,22	83281	3528	133	0,11	14
9	99-27-10 Стойка металлическая D 50	340,2	314		106823				
	м								
10	Е30-7-1 Омоноличивание стоек В 12,5	8,05	9791,07	532,08	78818	4283	4967	2,55	21
	м3								
			434,25	131,85	3496	1061	109	0,434	3
11	99-27-12 Предупреждающие дорожные знаки СТ РК 1125-2002 треугольной формы по 2-му типоразмеру с использованием световозвращающей пленки, размером 900х900х900	9	2218		19962				
	шт								
12	99-27-12 Знаки дорожные приоритета СТ РК 1125-2002 треугольной формы по 2-му типоразмеру с использованием световозвращающей пленки, размером 900х900х900	29	2218		64322				
	шт								
13	99-27-14 Знаки приоритета СТ РК 1125-2002 по 2-му типоразмеру с использованием световозвращающей пленки квадратной формы размером 700х700	2	2292		4584				
	шт								
14	99-27-16 Запрещающие дорожные знаки СТ РК 1125-2002 по 2-му типоразмеру с использованием светоотражающей пленки круглой формы Д 700	6	2274		13644				
	шт								
15	99-27-27 Знак информационно-указательный километровый, прямоугольной формы по 2-му типоразмеру с использованием световозвращающей пленки размером 200х300 № 5.28	55	887,25		48799				
	шт								

16	99-27-18	Информационно-указательные знаки СТ РК 1125-2002 по 2-му типоразмеру с использованием светоотражающей пленки прямоугольной формы размером 900х600	1	2847	2847		
		шт					
17	99-27-26	Знаки индивидуального проектирования по 2-му типоразмеру с использованием световозвращающей пленки СТ РК 1125-2002	1,5	4658	6987		
		м2					
18	99-27-48	Знаки сервиса по СТ РК 1125-2002 по 2-му типоразмеру с использованием световозвращающей пленки прямоугольной формы со сторонами размером 1050х700	3	3464	10392		
		шт					
19	99-27-25	Знак дополнительной информации прямоугольной формы по 2 му типоразмеру с использованием световозвращающей пленки СТ РК 1125-2002 размером 350х700	7	1515,71	10610		
		шт					
20	99-27-29	Резьбовое соединение	126	273,57	34470		
		кт					
		Итого по разделу 2			**495741**	**22557**	421
					66777	**4589**	17
		Накладные расходы, тенге			93823		
		- заработная плата, тенге			14073		
		- трудоемкость, чел-ч			47		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			35374		
		Всего по разделу, тенге			624938		
		Сметная заработная плата, тенге			85439		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			485		
		Всего прямые затраты			**584420**	**81174**	615
					96427	**18000**	44
		Накладные расходы, тенге			132113		
		- заработная плата, тенге			19817		
		- трудоемкость, чел-ч			66		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			42992		

Всего по смете 2-1-8:	**759525**
Сметная заработная плата, тенге	134244
Нормативная трудоемкость, чел-ч	725

Локальная смета № 2-1-9

Средний ремонт мостов через р. Булдурты (ПК 474+20)

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	1,588
Сметная заработная плата, тыс. тенге	0
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**0** / **0**	**0** / **0**			**0** / **0**
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге				0				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				26474				
		Непормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1588				
		Всего по смете 2-1-9:				**1588**				
		Сметная заработная плата, тенге				0				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				

Итого по сметам :	**тенге**	**55561739**
сметная заработная плата:	*тенге*	*2258067*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*9735*
Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:		555617
Оплата дополнительных отпусков 0,4%:		222247
ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:		**56339603**
ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:		**144060365**
сметная заработная плата:	*тенге*	*7762877*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*9735*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		2881207

Стоимость в текущем уровне цен:	146941572
НДС 12 %	17632989
Всего:	**164574561**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя:

А.Г. Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 589260201135848004
БИК KZKOKZKX
АО «КАЗКОММЕРЦ[illegible]

Руководитель:

Н.С.

Эксперт технического надзора

ТОО «Сана Маркет»

Джакулаев А.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 13.04.2015г.

Наименование объекта: Средний ремонт участка автодороги областного значения Жымпиты-Каратобе 0-55 км

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду мая месяца 2015 года

от 21 мая 2015 года

Локальная смета № 1-2-1

Установка временных дорожных знаков

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	39,355
Сметная заработная плата, тыс. тенге	5,77
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,033

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Установка дорожных знаков на металлических стойках (19х2) *шт.*	9	747,86 506,25	146,19 28,22	6731 4556	1316 254	6397 133	3,2 0,11	29 1
2		Стойка металлическая D 50 *м*	14,2	314		4459				
3	99-27-111прайс лист	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, из тонколистовой стали со сторонами размером 900х900х900(1.18.2, 1.18.3, 1.26) *шт*	3	2218		6654				
5	99-27-113прайс лист	Знак запрещающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм (3.20, 3.24, 3.31,) *шт*	4	2274		9096				
6	99-27-114прайс лист	Знак предписывающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм (4.2.1, 4.2.2) *шт*	1	2274		2274				
7	99-27-115прайс лист	Знак дополнительной информации прямоугольной формы из тонколистовой стали со сторонами размером 350х700 мм (7.2.1) *шт*	1	1515,7		1516				
		Всего прямые затраты				30730 4556	1316 254			29 1
		Стоимость: материалов, тенге								

Накладные расходы, тенге	6397
- заработная плата, тенге	960
- трудоемкость, чел-ч	3
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2228
Всего по смете 1-2-1:	**39355**
Сметная заработная плата, тенге	5770
Нормативная трудоемкость, чел-ч	33

Локальная смета № 1-2-2

Подготовительные работы при ремонте круглых ж/б труб d=1.0 м ПК 02+00, d=1.5 м ПК 41+00,

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	68,658
Сметная заработная плата, тыс. тенге	25,663
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,099

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуат. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуат. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (Снятие ПСП) *м3 грунта*	24	9,85 –	9,85 2,69	236	236 65	63 97	– 0,0088	0
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	24	8,28 –	8,28 2,26	199	199 54	52 97	– 0,0074	0
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	127	11,19 –	11,19 3,06	1421	1421 389	377 97	– 0,01	1
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30 м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	127	18,8 –	18,8 5,14	2388	2388 653	633 97	– 0,0166	2
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	6	262,72 262,72	– –	1576 1576		1781 113	1,848 –	11
6	Е30-62-3 (ДМ)	Демонтаж оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м кмат1=0; *м3*	15,76	1149,75 463,5	686,25 178,43	18120 7305	10815 2812	11028 109	2,79 0,61	44 10

7	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка		39,4	152,8	152,8	6020	6020	4214	–	
			т		–	106,96		4214	100	0,22462	9
8	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка		39,4	140	140	5516	5516	3861	–	
			т		–	98		3861	100	0,2058	8
9	П7-25-1	Перевозка железобетона на 25 км, 1 класс груза		39,4	158,1	158,1	6229	6229	1246	–	
			т		–	31,62		1246	100	0,0664	3
		Всего прямые затраты					**41705**	**32824**			55
							8881	**13294**			33
		Стоимость: материалов, тенге					–				
		Накладные расходы, тенге					23256				
		- заработная плата, тенге					3488				
		- трудоемкость, чел-ч					11				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					3898				
		Всего по смете 1-2-2:					68858				
		Сметная заработная плата, тенге					25663				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					99				

Локальная смета № 1-2-3

Подготовительные работы при ремонте круглых ж/б труб на ПК 87+00 d=2x1,5 м

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	61,392
Сметная заработная плата, тыс. тенге	23,593
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,097

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (Снятие ПСП) *м3 грунта*	16	9,85	9,85	158	158	42	–	
				–	2,69		43	97	0,0066	0
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	16	8,28	8,28	132	132	35	–	
				–	2,26		36	97	0,0074	0

3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	112	11,19	11,19	1253	1253	333	–	
		м3 грунта		–	3,06		343	97	0,01	1
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30 м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	112	18,8	18,8	2106	2106	559	–	
		м3 грунта		–	5,14		576	97	0,0168	2
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7,5	262,72	–	1970		2226	1,848	14
		м3 грунта		262,72	–	1970		113	–	
6	Е30-62-6 (ДМ)	Демонтаж оголовков двухочковых круглых труб отверстием 2х(1,25-2) м кмат1=0;	12,96	1251	675	16213	8748	10616	3,45	45
		м3		576	175,5	7465	2274	109	0,6	8
7	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	32,4	152,8	152,8	4951	4951	3466	–	
		т		–	106,96		3466	100	0,22462	7
8	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	32,4	140	140	4536	4536	3175	–	
		т		–	98		3175	100	0,2058	7
9	П7-25-1	Перевозка железобетона на 25 км, 1 класс груза	32,4	158,1	158,1	5122	5122	1024	–	
		т		–	31,62		1024	100	0,0664	2
		Всего прямые затраты				**36441**	**27006**			59
						9435	10937			27
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				21476				
		- заработная плата, тенге				3221				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3475				
		Всего по смете 1-2-3:				**61392**				
		Сметная заработная плата, тенге				23693				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				97				

Локальная смета № 2-1-1

Устройство дорожной одежды по методу холодного ресайклинга

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	12653,072
Сметная заработная плата, тыс. тенге	189,389
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,645

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. з/п	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1врем смет нормы утверж КАД МТК	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) (при производстве работ на одной половине проезжей части дороги) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *100 м2*	151,2	26159,04	26039,52	3955247	3935815	89154	0,816	123
				128,52	314,82	19432	47601	133	0,408	62
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	1512	14	14	21168	21168	7040	–	
				–	4,8		7258	97	0,01567	24
3	Е27-73-1	Добавка нового материала (Перемешивание на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 добавок в рыхлом состоянии*	2055,86	22,88	22,88	47038	47038	8148	–	
				–	2,98		6126	133	0,00996	20
4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т сухих добавок*	273,67	932,63	889,25	255233	240898	63126	0,3732	102
				52,38	121,05	14335	33128	133	0,4932	135
5	Е1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом (при производстве работ на одной половине проезжей части) *м2 спланированной площади*	15120	1,41	1,41	21319	21319	4400	–	
				–	0,3		4536	97	0,00099	15
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм *м3*	1319,97	3249,06		4288662				
7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	151,2	3719,06		562322				

			м3								
8	1-1-1006	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	273,67	5568,83		1524022					
			т								
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	584,69	1666,62		974456					
			м3								
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*394880)	32,41	983,4	983,4	31872	31872	–	–		
			маш-ч								
				–	225		7292	–	–		
11	E1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим:	3024	14	14	42336	42336	14080	–		
		м3 уплотненного грунта									
				–	4,8		14515	97	0,01567	47	
12	E1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; ksnp1=5; кэкс1=5; ksпм1=5; кмат1=5;	3024	6,97	6,97	21077	21077	6160	–		
		м3 уплотненного грунта									
				–	2,1		6350	97	0,00685	21	
		Всего прямые затраты				**11744752**	**4361523**			**225**	
						33767	**126806**			324	
		Стоимость: материалов, тенге				192108					
		Накладные расходы, тенге				28816					
		- заработная плата, тенге				96					
		- трудоемкость, чел-ч				716212					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)									
		Всего по смете 2-1-1:				**12653072**					
		Сметная заработная плата, тенге				189389					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				645					

Локальная смета № 2-1-4

Ремонт круглых ж/б труб d=1,0 м на ПК02+00, d=1.5 м на ПК 41+00,

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	525,117
Сметная заработная плата, тыс. тенге	44,117
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,259

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	*м3 грунта*	95	27,84	26,18	2645	2487	817	0,0115	1
					1,66	7,2	158	684	97	0,025	2
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	*м3 грунта*	80	11,19	11,19	895	895	238	–	
					–	3,06		245	97	0,01	
3	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	*м3 грунта*	80	9,4	9,4	752	752	200	–	
					–	2,57		206	97	0,0084	1
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; капр1=1,2;	*м3 грунта*	10	262,72	–	2627		2969	1,848	18
					262,72	–	2627		113	–	
5	Е30-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под оголовки	*м3*	24	2162,98	39,87	51912	813	7213	1,94	47
					263,25	12,47	6318	299	109	0,0609	1
6	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под оголовки труб из щебня фр 10-20 М-800	*м3*	2,7	5518,66	38,67	14900	104	955	1,99	5
					310,5	14,24	838	38	109	0,0695	0
7	Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	*м3*	15,76	3475,47	686,25	54773	10815	11028	2,79	44
					463,5	178,43	7305	2812	109	0,61	10
8	99-30-1(пл)	Портальные стенки СТ-12	*м3*	3,14	18048,09		56671				
9	99-30-2(пл)	Откосные крылья СТ-6	*м3*	6,68	18413		122999				
10	99-30-3(пл)	Портальные стенки СТ-10	*м3*	2,02	19748		39891				
11	99-30-4(пл)	Откосные крылья СТ-4	*м3*	3,92	18668,03		73179				
13	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	*м2*	72	333,1	13,7	23983	986	8466	0,605	44
					102,83	5,04	7404	363	109	0,0246	2

14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов грунтом 2 группы с уплотнением пневмотрамбовками (оголовки) *м3 грунта*	64	134,1 134,1	–	8582 8582		9698 113	0,972 –	62
		Всего прямые затраты				**453809**	16852			221
						33232	**4647**			17
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				41584				
		- заработная плата, тенге				6238				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29724				
		Всего по смете 2-1-4:				525117				
		Сметная заработная плата, тенге				44117				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				259				

Локальная смета № 2-1-5

Ремонт круглых ж/б труб d=2x1,5 м на ПК 87+00

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	472,444
Сметная заработная плата, тыс. тенге	35,412
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,198

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	126	27,84 1,66	26,18 7,2	3508 209	3299 907	1083 97	0,0115 0,025	1 3
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	100	11,19 –	11,19 3,06	1119	1119 306	297 97	– 0,01	1

3	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	100	9,4	9,4	940	940	249	–	
		м3 грунта		–	2,57		257	97	0,0084	1
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10	262,72	–	2627		2969	1,848	18
		м3 грунта		262,72	–	2627		113	–	
5	Е30-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под оголовки	22	2162,98	33,87	47586	745	6612	1,94	43
		м3		263,25	12,47	5792	274	109	0,0609	1
6	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под оголовки труб из щебня фр 10-20 М-800	2,6	5518,66	38,67	14349	101	920	1,99	5
		м3		310,5	14,24	807	37	109	0,0695	0
7	Е30-62-6	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб отверстием 2х(1,25-2) м	12,96	5928,03	675	76827	8748	10616	3,45	45
		м3		576	175,5	7465	2274	109	0,6	8
8	99-30-1(пл)	Портальные стенки СТ-12	6,28	18048		113341				
		м3								
9	99-30-2(пл)	Откосные крылья СТ-6	6,68	18413		122999				
		м3								
11	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	88	333,1	13,7	29313	1206	10347	0,605	53
		м2		102,83	5,04	9049	444	109	0,0246	2
		Всего прямые затраты				**412609**	16158			165
						25949	**4499**			16
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				33093				
		- заработная плата, тенге				4964				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26742				
		Всего по смете 2-1-5:				**472444**				
		Сметная заработная плата, тенге				35412				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				198				

Локальная смета № 2-1-10

Устройство временной строительной площад

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	62,188
Сметная заработная плата, тыс. тенге	24,236
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,141

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4268	8,55	4,43	36491	18907	20120	0,0279	119
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	17584	3158	97	0,0025	11
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	23,25	32,27	30,77	750	715	220	0,00984	0
		м3 грунта		1,42	8,34	33	194	97	0,02853	1
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	41,62	19,7	19,7	820	820	164	-	
		т		-	3,94		164	100	0,00827	0
4	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр1=2; ктрм1=2; ksпр1=2; кэкс1=2; kspм1=2; кмат1=2;	23,25	3,42	2,74	80	64	23	-	
		м3 грунта		-	1,02		24	97	0,0049	0
		Всего прямые затраты				**38141**	**20506**			119
						17617	**3540**			12
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				20527				
		- заработная плата, тенге				3079				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3520				
		Всего по смете				**62188**				
		Сметная заработная плата, тенге				24236				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				141				
		Итого по сметам :	**тенге**			**13882426**				
		сметная заработная плата:	*тенге*			*348180*				

нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*1471*
Единовременное вознаграждение за выс[illegible]у лет - 1 %:		138824
Оплата дополнительных отпусков 0,4%:		55530
ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:		**14076780**
ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:		35994326
сметная заработная плата:	*тенге*	*1387259*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*1471,36187*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		719887
Стоимость в текущем уровне цен:		36714213
НДС 12 %		4405706
Всего:		**41119919**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя:

_____ А.Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 158560000006840163
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»

Руководитель:

_____ Сатыбаев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет»

_____ Жакудаев А.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 13.04.2015г.

Наименование объекта: Средний ремонт участка автодороги областного значения Жымпиты-Каратобе 0-55 км

Акт приемки выполненных работ

за 2 декаду мая месяца 2015 года

от 29 мая 2015 года

Локальная смета № 2-1-1

Устройство дорожной одежды по методу холодного ресайклинга

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	10149,271
Сметная заработная плата, тыс. тенге	112,875
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,494

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1врем смет нормы утверж КАД МТК	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) (при производстве работ на одной половине проезжей части дороги) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *100 м2*	38,88	26159,04 128,52	26030,52 314,82	1017063 4997	1012067 12240	22925 133	0,816 0,408	32 16
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	388,8	14 –	14 4,8	5443	5443 1866	1810 97	– 0,01567	6
3	Е27-73-1	Добавка нового материала (Перемешивание на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 добавок в рыхлом состоянии*	528,851	22,88 –	22,88 2,98	12096	12096 1575	2095 133	– 0,00996	5

4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	70,37	932,63	880,25	65629	61943	16231	0,3732	26
		т сухих добавок		52,38	121,05	3686	8518	133	0,4932	35
5	Е1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом (при производстве работ на одной половине проезжей части)	3688	1,41	1,41	5482	5482	1131	–	
		м2 спланированной площади		–	0,3		1166	97	0,00099	4
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	339,42	3249,06		1102796				
		м3								
7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	38,88	3719,06		144597				
		м3								
8	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	70,37	5568,63		391879				
		т								
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	150,34	1666,62		250560				
		м3								
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*394880)	8,33	983,4	983,4	8192	8192	–	–	
		маш-ч		–	225		1874	–	–	
11	Е1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим:	777,6	14	14	10886	10886	3620	–	
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		3732	97	0,01567	12
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	777,6	6,97	6,97	5420	5420	1584	–	
		м3 уплотненного грунта		–	2,1		1633	97	0,00685	5
13	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	5,616	42769,89	407,51	240196	2289	1264	0,696	4
		т		–	169,13		950	133	0,696	4

14	E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	6825	17,39	9,96	118687	67977	67990	0,036	246
		м2 покрытия		6,23	1,26	42520	8600	133	0,0046	31
15	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	659,29	6129,3		4040986				
		т								
16	E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=4; ктрм2=4; кзпр2=4; кэкс2=4; кзпм2=4; кмат2=4;	6825	1,41	1,31	9623	8941	1907	0,00043	3
		м2 покрытия		0,1	0,11	683	751	133	0,00077	5
17	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	330,33	6129,3		2024692				
		т								
		Всего прямые затраты				**9454227**	**1200736**			311
						51886	42905			123
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				120557				
		- заработная плата, тенге				18084				
		- трудоемкость, чел-ч				60				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				574487				
		Всего по смете 2-1-1:				**10149271**				
		Сметная заработная плата, тенге				**112875**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				494				
		Итого по сметам :	**тенге**			**10149271**				
		сметная заработная плата:	*тенге*			*112875*				
		нормативная трудоемкость:	*чел/час*			*494*				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:				101493				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%:				40597				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:				**10291361**				

ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:		26315010
сметная заработная плата:	*тенге*	*651944*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*494,275082*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		526300
Стоимость в текущем уровне цен:		26841310
НДС 12 %		3220957
Всего:		**30062267**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя:
_____ А.Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 158560000006840163
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»

Руководитель:
_____ Ситбаев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет»
_____ Жакудаев А.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 29.05.2015г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Каратобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду июня месяца 2015 года

от 16 июня 2015 года

Локальная смета № 2-1-1

Устройство дорожной одежды по методу холодного ресайклинга

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	35248,902
Сметная заработная плата, тыс. тенге	426,185
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,738

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1врем смет нормы утверж КАД МТК	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) (при производстве работ на одной половине проезжей части дороги) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *100 м2*	206,28	26159,04	26030,52	5396087	5369576	121631	0,816	168
				128,52	314,82	26511	64941	133	0,408	84
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	2062,8	14	14	28879	28879	9604	–	
				–	4,8		9901	97	0,01567	32
3	Е27-73-1	Добавка нового материала (Перемешивание на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 добавок в рыхлом состоянии*	2804,788	22,88	22,88	64174	64174	11116	–	
				–	2,98		8358	133	0,00996	28

4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	373,367	932,63	880,25	348213	328656	86121	0,3732	139
		т сухих добавок		52,38	121,05	19557	45196	133	0,4932	184
5	Е1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом (при производстве работ на одной половине проезжей части)	20628	1,41	1,41	29085	29085	6002	–	
		м2 спланированной площади		–	0,3		6188	97	0,00099	20
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	1800,82	3249,06		5850972				
		м3								
7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	206,28	3719,06		767168				
		м3								
8	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	373,36	5568,83		2079178				
		т								
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	797,68	1666,62		1329429				
		м3								
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*394880)	44,227	983,4	983,4	43493	43493	–	–	
		маш-ч		–	225		9951	–	–	
11	Е1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим:	4125,6	14	14	57758	57758	19209	–	
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		19803	97	0,01567	65
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	4125,6	6,97	6,97	28755	28755	8404	–	
		м3 уплотненного грунта		–	2,1		8664	97	0,00685	28
13	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	12,877	42769,69	407,51	550748	5248	2897	0,696	9
		т		–	169,13		2178	133	0,696	9

14	E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	17885	17,39	9,96	311020	178135	178165	0,036	644
		м2 покрытия								
				8,23	1,26	**111**424	22535	133	0,0046	82
15	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	1727,691	6129,3		10589536				
		т								
16	E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=4; ктрм2=4; кзпр2=4; кэкс2=4; кзлм2=4; кмат2=4;	17885	1,41	1,31	25218	23429	4995	0,00043	8
		м2 покрытия								
				0,1	0,11	1789	1967	133	0,00077	14
17	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	865,634	6129,3		5305730				
		т								
		Всего прямые затраты				**32805443**	6157188			968
						159281	199682			546
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				448144				
		- заработная плата, тенге				67222				
		- трудоемкость, чел-ч				224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1995215				
		Всего по смете 2-1-1:				**35246602**				
		Сметная заработная плата, тенге				426185				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**1738**				
		Итого по сметам :	**тенге**			**35248802**				
		сметная заработная плата:	*тенге*			*426185*				
		нормативная трудоемкость:	*чел/час*			*1738*				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:				352488				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%:				140995				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:				**35742285**				

ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тен		**91393023**
сметная заработная плата:	*тенге*	*2351590*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*1738,0593*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		1827860
Стоимость в текущем уровне цен:		93220883
НДС 12 %		11186506
Всего:		**104407389**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя:
_____ А.Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН [illegible]
ИИК [illegible] 1585600[illegible]6840163
БИК [illegible]
АО «БанкЦентрКредит»

Руководитель:
_____ [illegible]баев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет»
_____ Жакудаев А.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 29.05.2015г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Карагобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 2 декаду июня месяца 2015 года

от 26 июня 2015 года

Локальная смета № 2-1-1

Устройство дорожной одежды по методу холодного ресайклинга

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	21622,461
Сметная заработная плата, тыс. тенге	269,503
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,072

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1врем смет нормы утверж КАД МТК	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) (при производстве работ на одной половине проезжей части дороги) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *100 м2*	143,64	26159,04	26030,52	3757485	3739024	84697	0,816	117
				128,52	314,82	18461	45221	133	0,408	59
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	1433,4	14	14	20110	20110	6688	–	
				–	4,8		6895	97	0,01567	23
3	Е27-73-1	Добавка нового материала (Перемешивание на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 добавок в рыхлом состоянии*	1953,07	22,88	22,88	44686	44686	7741	–	
				–	2,98		5820	133	0,00996	19

4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кспр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	259,99	932,63	880,25	242474	228856	59970	0,3732	97
		т сухих добавок		52,38	121,05	13618	31472	133	0,4932	128
5	Е1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом (при производстве работ на одной половине проезжей части)	14364	1,41	1,41	20253	20253	4180	–	
		м2 спланированной площади		–	0,3		4309	97	0,00099	14
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	1253,98	3249,06		4074256				
		м3								
7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	143,64	3719,06		534206				
		м3								
8	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	259,99	5568,83		1447840				
		т								
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	555,46	1666,62		925741				
		м3								
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*394680)	30,8	983,4	983,4	30289	30289	–	–	
		маш-ч		–	225		6930	–	–	
11	Е1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим:	2872,8	14	14	40219	40219	13375	–	
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		13789	97	0,01567	45
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	2872,8	6,97	6,97	20023	20023	5852	–	
		м3 уплотненного грунта		–	2,1		6033	97	0,00685	20
13	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	6,8708	42769,89	407,51	293863	2800	1545	0,696	5
		т		–	169,13		1162	133	0,696	5

14	E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	9548	17,39	9,96	166040	95098	95114	0,036	344
		м2 покрытия								
				6,23	1,26	59484	12030	133	0,0046	44
15	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	922,34	6129,3		5653299				
		т								
16	E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=4; ктрм2=4; кзпр2=4; кэкс2=4; кзпм2=4; кмат2=4;	9548	1,41	1,31	13463	12508	2667	0,00043	4
		м2 покрытия								
				0,1	0,11	955	1050	133	0,00077	7
17	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	462,12	6129,3		2832472				
		т								
		Всего прямые затраты				**20116719**	**4253866**			567
						92518	**134711**			364
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				281829				
		- заработная плата, тенге				42274				
		- трудоемкость, чел-ч				141				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1223913				
		Всего по смете 2-1-1:				**21622461**				
		Сметная заработная плата, тенге				269503				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1072				
		Итого по сметам :	**тенге**			**21622461**				
		сметная заработная плата:	*тенге*			*269503*				
		нормативная трудоемкость:	*чел/час*			*1072*				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:				216225				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%:				86490				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:				**21925176**				

ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тен		56062675
сметная заработная плата:	*тенге*	*1463162*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*1072*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		1121254
Стоимость в текущем уровне цен:		57183929
НДС 12 %		6862071
Всего:		**64046000**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя

Б.Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 158560000006840163
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»

Руководитель

Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет»

Жакудаев А.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 29.05.2015г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Каратобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 3 декаду июня месяца 2015 года

от 26 июня 2015 года

Локальная смета № 2-1-1

Устройство дорожной одежды по методу холодного ресайклинга

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	12829,116
Сметная заработная плата, тыс. тенге	187,635
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,654

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1врем смет нормы утверж КАД МТК	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) (при производстве работ на одной половине проезжей части дороги) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *100 м2*	144	26159,04	26030,52	3766902	3748395	84909	0,816	118
				128,52	314,82	18507	45334	133	0,408	59
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	1440	14	14	20160	20160	6705	–	
				–	4,8		6912	97	0,01667	23
3	Е27-73-1	Добавка нового материала (Перемешивание на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 добавок в рыхлом состоянии*	1957,9	22,88	22,88	44797	44797	7761	–	
				–	2,98		5835	133	0,00996	20

4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	260,6	932,63	880,25	243043	229393	60111	0,3732	97
		т сухих добавок		52,38	121,06	13650	31546	133	0,4932	129
5	Е1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом (при производстве работ на одной половине проезжей части)	14400	1,41	1,41	20304	20304	4190	–	
		м2 спланированной площади		–	0,3		4320	97	0,00099	14
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	1257,1	3249,06		4084393				
		м3								
7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	144	3719,06		535545				
		м3								
8	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	260,6	5568,83		1451237				
		т								
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	556,85	1666,62		928055				
		м3								
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*394880)	30,87	983,4	983,4	30358	30358	–	–	
		маш-ч		–	225		6946	–	–	
11	Е1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим:	2880	14	14	40320	40320	13409	–	
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		13824	97	0,01567	45
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	2880	6,97	6,97	20074	20074	5867	–	
		м3 уплотненного грунта		–	2,1		6048	97	0,00685	20
13	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,5504	42769,89	407,51	23541	224	124	0,696	0
		т		–	169,13		93	133	0,696	0

14	E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см т.ч. п.3.1; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	775	17,39	9,96	13477	7719	7721	0,036	28
		м2 покрытия								
				6,23	1,26	4828	977	133	0,0046	4
15	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	74,85	6129,3		458778				
		т								
16	E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см т.ч. п.3.1; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=4; ктрм2=4; кзпр2=4; кэкс2=4; кзпм2=4; кмат2=4;	775	1,41	1,31	1093	1015	217	0,00043	0
		м2 покрытия								
				0,1	0,11	78	85	133	0,00077	1
17	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	37,5	6129,3		229849				
		т								
		Всего прямые затраты				11911926	4162759			243
						37063	**121920**			315
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				191014				
		- заработная плата, тенге				28652				
		- трудоемкость, чел-ч				96				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				726176				
		Всего по смете 2-1-1:				**12829116**				
		Сметная заработная плата, тенге				187635				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				654				
		Итого по сметам :	**тенге**			**12829116**				
		сметная заработная плата:	*тенге*			*187635*				
		нормативная трудоемкость:	*чел/час*			*654*				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:				128291				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%:				51316				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:				**13008723**				

ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тен		**33263305**
сметная заработная плата:	*тенге*	*939038*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*654*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		665266
Стоимость в текущем уровне цен:		33928571
НДС 12 %		4071429
Всего:		**38000000**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя:

_____ А.Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ[illegible]6840163
БИК KCJBKZKX
АО «[illegible]Кредит»

Руководитель:

_____ Сагдаев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет»

_____ Жакудаев А.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 29.05.2015г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Каратобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду июля месяца 2015 года

от 9 июля 2015 года

Локальная смета № 1-2-2

Подготовительные работы при ремонте круглых ж/б труб d=1.0 м ПК 112+00, ПК d=1.0 м 153+00

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	54,183
Сметная заработная плата, тыс. тенге	20,127
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,078

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (Снятие ПСП) *м3 грунта*	24	9,85	9,85	236	236	63	–	
				–	2,69		65	97	0,0088	0
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	24	8,28	8,28	199	199	52	–	
				–	2,26		54	97	0,0074	0
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	127	11,19	11,19	1421	1421	377	–	
				–	3,06		389	97	0,01	1
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30 м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	127	18,8	18,8	2388	2388	633	–	
				–	5,14		653	97	0,0188	2
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	6	262,72	–	1576		1781	1,848	11
				262,72	–	1576		113	–	

6	Е30-62-3 (ДМ)	Демонтаж оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м kмат1=0;	11,88	1149,75	686,25	13659	8153	6312	2,79	2 33
		м3		463,5	178,43	5506	2120	109	0,61	7 3
7	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	29,7	152,8	152,8	4538	4538	3177	–	
		т		–	106,96		3177	100	0,22462	7
8	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	29,7	140	140	4158	4158	2911	–	
		т		–	98		2911	100	0,2058	6
9	П7-25-1	Перевозка железобетона на 25 км, 1 класс груза	29,7	158,1	158,1	4696	4696	939	–	
		т		–	31,62		939	100	0,0664	2
		Всего прямые затраты				**32871**	**25789**			**44**
		Стоимость: материалов, тенге				**7082** –	**10306**			25
		Накладные расходы, тенге				18245				
		- заработная плата, тенге				2737				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3067				
		Всего по смете 1-2-2:				**54183**				
		Сметная заработная плата, тенге				20127				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				78				

Локальная смета № 1-2-4

Подготовительные работы при ремонте круглой ж/б трубы на ПК 97+00 d=3x1,5 м

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	76,176
Сметная заработная плата, тыс. тенге	29,433
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,119

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (Снятие ПСП) *м3 грунта*	20	9,85	9,85	197	197	52	–	
				–	2,69		54	97	0,0088	0

											3
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	20	8,28	8,28	166	166	44	–		
				–	2,26		45	97	0,0074		0
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	138	11,19	11,19	1544	1544	409	–		
				–	3,06		422	97	0,01		1
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30 м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	138	18,8	18,8	2594	2594	688	–		
				–	5,14		709	97	0,0168		2
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	7,5	262,72	–	1970		2226	1,848		14
				262,72	–	1970		113	–		
6	Е30-62-10 (ДМ)	Демонтаж оголовков трехочковых круглых труб отверстием 3х(1,5-2) м кмат1=0; *м3*	16,1	1271,25	652,5	20467	10505	13835	3,7		60
				618,75	169,65	9962	2731	109	0,58		9
7	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	40,25	152,8	152,8	6150	6150	4305	–		
				–	106,96		4305	100	0,22462		9
8	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка *т*	40,25	140	140	5635	5635	3945	–		
				–	98		3945	100	0,2058		8
9	П7-25-1	Перевозка железобетона на 25 км, 1 класс груза *т*	40,25	158,1	158,1	6364	6364	1273	–		
				–	31,62		1273	100	0,0664		3
		Всего прямые затраты				**45087**	**33155**				**74**
						11932	**13484**				**32**
		Стоимость: материалов, тенге				–					
		Накладные расходы, тенге				26777					
		- заработная плата, тенге				4017					
		- трудоемкость, чел-ч				13					
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4312					
		Всего по смете 1-2-4:				**76176**					

Сметная заработная плата, тенге	29433
Нормативная трудоемкость, чел-ч	119

Локальная смета № 2-1-1

Устройство дорожной одежды по методу холодного ресайклинга

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	59372,82
Сметная заработная плата, тыс. тенге	632,065
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,880

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1врем смет нормы утверж КАД МТК	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) (при производстве работ на одной половине проезжей части дороги) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *100 м2*	165,6	26159,04	26030,52	4331937	4310654	97645	0,816	135
				128,52	314,82	21283	52134	133	0,408	68
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	656	14	14	23184	23184	7711	–	
				–	4,8		7949	97	0,01567	26
3	Е27-73-1	Добавка нового материала (Перемешивание на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 добавок в рыхлом состоянии*	2251,66	22,88	22,88	51518	51518	8924	–	
				–	2,98		6710	133	0,00996	22
4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т сухих добавок*	299,7	932,63	880,25	279509	263811	69129	0,3732	112
				52,38	121,05	15698	36279	133	0,4932	148

5	Е1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом (при производстве работ на одной половине проезжей части)	15560	1,41	1,41	23350	23350	4819	–	
		м2 спланированной площади		–	0,3		4968	97	0,00099	16
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	1445,68	3249,06		4697101				
		м3								
7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	165,6	3719,06		615876				
		м3								
8	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	299,7	5568,83		1668978				
		т								
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	640,37	1666,62		1067253				
		м3								
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*394680)	35,5	983,4	983,4	34911	34911	–	–	
		маш-ч		–	225		7988	–	–	
11	Е1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим:	3312	14	14	46368	46368	15421	–	
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		15898	97	0,01567	52
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	3312	6,97	6,97	23085	23085	6746	–	
		м3 уплотненного грунта		–	2,1		6955	97	0,00685	23
13	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	32,52	42769,69	407,51	1390877	13252	7315	0,696	23
		т		–	169,13		5500	133	0,696	23
14	Е27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	45262	17,39	9,96	787106	450810	450886	0,036	1629
		м2 покрытия		6,23	1,26	281982	57030	133	0,0046	208

15	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II *т*	4372,3	6129,3		26799138				
16	Е27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=4; ктрм2=4; кзпр2=4; кэкс2=4; кзлм2=4; кмат2=4; *м2 покрытия*	45262	1,41	1,31	63819	59293	12642	0,00043	19
				0,1	0,11	4526	4979	133	0,00077	35
17	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II *т*	2190,6	6129,3		13426845				
		Всего прямые затраты				**55330855**	**5300236**			1918
						323489	**206390**			621
		Накладные расходы, тенге				681238				
		- заработная плата, тенге				102186				
		- трудоемкость, чел-ч				341				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3360726				
		Всего по смете 2-1-1:				**59372819**				
		Сметная заработная плата, тенге				632065				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2880				

Локальная смета № 2-1-4

Ремонт круглых ж/б труб d=1,0 м на ПК02+00, d=1.5 м на ПК 41+00, d=1,0 м на ПК 112+00, d=1,0 м на ПК 153+00

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	1291,472
Сметная заработная плата, тыс. тенге	122,595
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,740

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	78	27,84	26,18	2172	2042	670	0,0115	1
				1,66	7,2	129	562	97	0,025	2

										7
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	66,6	11,19	11,19	745	745	198	–	
		м3 грунта		–	3,06		204	97	0,01	1
3	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	66,6	9,4	9,4	626	626	166	–	
		м3 грунта		–	2,57		171	97	0,0084	1
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кспр1=1,2;	8	262,72	–	2102		2375	1,848	15
		м3 грунта		262,72	–	2102		113	–	
5	Е30-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с леском под оголовки	24	2162,98	33,87	51912	813	7213	1,94	47
		м3		263,25	12,47	6318	299	109	0,0609	1
6	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под оголовки труб из щебня фр 10-20 М-800	2,2	5518,66	38,67	12141	85	778	1,99	4
		м3		310,5	14,24	683	31	109	0,0695	0
7	Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	11,88	3475,47	686,25	41289	8153	8312	2,79	33
		м3		463,5	176,43	5506	2120	109	0,61	7
10	99-30-3(пл)	Портальные стенки СТ-10	4,04	19748		79782				
		м3								
11	99-30-4(пл)	Откосные крылья СТ-4	7,84	18668,03		146357				
		м3								
12	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	5,2	11908,61	532,08	61925	2767	3209	2,55	13
		м3		434,25	131,85	2258	686	109	0,434	2
13	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	56	333,1	13,7	18654	767	6584	0,605	34
		м2		102,83	5,04	5758	282	109	0,0246	1
14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с уплотнением пневмотрамбовками (оголовки)	52	134,1	–	6973		7879	0,972	51
		м3 грунта		134,1	–	6973		113	–	

										8
15	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под укрепительные работы	30,8	11,19	11,19	345	345	91	–	
		м3 грунта								
				–	3,08		94	97	0,01	0
16	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30 м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	30,8	18,8	18,8	579	579	153	–	
		м3 грунта								
				–	5,14		158	97	0,0168	1
17	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,9	262,72	–	1025		1158	1,848	7
		м3 грунта								
				262,72	–	1025		113	–	
18	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна на входе и выходе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на слое щебня фр 10-20 М-800 10 см	80,2	1798,83	30,59	144266	2453	14722	1,22	98
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	14527	650	97	0,037	3
19	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;	80,2	-237,2	0,32	-19023	-26	-1825	-0,1524	-12
		м2 укрепляемой поверхности								
				-23,32	-0,14	-1870	-11	97	-0,0006	0
20	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,172	55699,96	–	9580		1510	48,4	8
		т								
				8055	–	1385		109	–	
21	Е1-158-5	Укрепление русла на входе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на подготовке из щебня фр 10-20 толщиной 10 см	50,1	1798,83	30,59	90121	1533	9197	1,22	61
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	9075	406	97	0,037	2
22	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;	50,1	-237,2	0,32	-11884	-16	-1140	-0,1524	-8
		м2 укрепляемой поверхности								
				-23,32	-0,14	-1168	-7	97	-0,0006	0

23	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,113	55699,96	–	6294		992	48,4	5
		т								
				8055	–	910		109	–	
24	Е1-158-5	Укрепление русла на выходе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на подготовке из щебня фр 10-20 10 см	62,7	1798,83	30,59	112787	1918	11509	1,22	76
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	11357	508	97	0,037	2
25	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	62,7	237,2	0,32	14872	20	1427	0,1524	10
		м2 укрепляемой поверхности								
				23,32	0,14	1462	9	97	0,0006	0
26	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,133	55699,96	–	7408		1167	48,4	6
		т								
				8055	–	1071		109	–	
27	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	22	4715,57	4,62	103743	102	8521	2,63	58
		м упора								
				398,25	1,06	8762	23	97	0,0047	0
28	30-10-10	Асфальтовые планки	3,6	6129,3		22065				
		т								
29	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	61	27,84	26,18	1698	1597	524	0,0115	1
		м3 грунта								
				1,66	7,2	101	439	97	0,025	2
30	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	61	11,19	11,19	683	683	181	–	
		м3 грунта								
				–	3,06		187	97	0,01	1
31	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	61	9,4	9,4	573	573	152	–	
		м3 грунта								
				–	2,57		157	97	0,0084	1

											10
32	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7,2	262,72	–	1892		2138	1,848	13
		м3 грунта								
				262,72	–	1892		113	–	
33	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	84	19,4	–	1630		1581	0,123	10
		м2 спланированной площади								
				19,4	–	1630		97	–	
34	Е1-158-5	Укрепление русла монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на подготовке из щебня фр 10-20 мм 10 см	84,4	1798,83	20,59	151821	2582	15492	1,22	103
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	15287	684	97	0,037	3
35	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	84,4	237,2	0,32	20020	27	1921	0,1524	13
		м2 укрепляемой поверхности								
				23,32	0,14	1968	12	97	0,0006	
36	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,188	55699,96	–	10472		1650	48,4	9
		т								
				8055	–	1514		109	–	
38	30-10-10	Асфальтовые планки	2,32	6129,3		14220				
		т								
		Всего прямые затраты				**1109865**	**28368**			656
						98655	**7664**			30
		Накладные расходы, тенге				108505				
		- заработная плата, тенге				16276				
		- трудоемкость, чел-ч				54				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73102				
		Всего по смете 2-1-4:				**1291472**				
		Сметная заработная плата, тенге				122595				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				740				

Локальная смета № 2-1-5

Ремонт круглых ж/б труб d=2x1,5 м на ПК 87+00

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	426,456
Сметная заработная плата, тыс. тенге	50,158
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,308

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	3,2	11908,61	532,08	38108	1703	1975	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1390	422	109	0.434	1
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям грунтом 2 группы с уплотнением пневмотрамбовками (оголовки)	44	134,1	–	5900		6667	0,972	43
		м3 грунта		134,1	–	5900		113	–	
13	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под укрепительные работы	16	11,19	11,19	179	179	48	–	
		м3 грунта		–	3,06		49	97	0,01	0
14	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30 м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	16	18,8	18,8	301	301	80	–	
		м3 грунта		–	5,14		82	97	0,0168	0
15	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,5	262,72	–	657		742	1,848	5
		м3 грунта		262,72	–	657		113	–	

16	E1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна на входе и выходе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на слое щебня фр 10-20 М-800 10 см	33,75	1798,83	30,59	60711	1032	6195	1,22	41
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	6113	274	97	0,037	1
17	E1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кзкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;	33,75	-237,2	-0,32	-8006	-11	-768	-0,1524	-5
		м2 укрепляемой поверхности								
				-23,32	0,14	-787	-5	97	-0,0006	
18	E30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,074	55699,96	–	4122		650	48,4	4
		т								
				8055	–	596		109	–	
19	E1-158-5	Укрепление русла на входе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на подготовке из щебня фр 10-20 толщиной 10 см	30	1798,83	30,59	53965	918	5507	1,22	37
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	5434	243	97	0,037	1
20	E1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кзкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;	30	-237,2	-0,32	-7116	-10	-683	-0,1524	-5
		м2 укрепляемой поверхности								
				-23,32	-0,14	-700	-4	97	-0,0006	
21	E30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,067	55699,96	–	3732		589	48,4	3
		т								
				8055	–	540		109	–	
22	E1-158-5	Укрепление русла на выходе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на подготовке из щебня фр 10-20 10 см	34	1798,83	30,59	61160	1040	6241	1,22	41
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	6158	276	97	0,037	1
23	E1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	34	237,2	0,32	8065	11	774	0,1524	5
		м2 укрепляемой поверхности								
				23,32	0,14	793	5	97	0,0006	

24	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,074	55699,96	–	4122		650	48,4	4
		т								
				8055	–	596		109	–	
25	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	5,5	4715,57	4,62	25936	25	2130	2,63	14
		м упора								
				398,25	1,06	2190	6	97	0,0047	
26	30-10-10	Асфальтовые планки	0,6	6129,3		3678				
		т								
27	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	44	27,84	26,18	1225	1152	378	0,0115	1
		м3 грунта								
				1,66	7,2	73	317	97	0,025	1
28	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	44	11,19	11,19	492	492	131	–	
		м3 грунта								
				–	3,06		135	97	0,01	0
29	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	44	9,4	9,4	414	414	110	–	
		м3 грунта								
				–	2,57		113	97	0,0084	0
30	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,8	262,72	–	1261		1425	1,848	9
		м3 грунта								
				262,72	–	1261		113	–	
31	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	66	19,4	–	1260		1242	0,123	8
		м2 спланированной площади								
				19,4	–	1260		97	–	
32	Е1-158-5	Укрепление русла монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на подготовке из щебня фр 10-20 мм 10 см	44	1798,83	30,59	79149	1346	8077	1,22	54
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	3,11	7970	357	97	0,037	2

33	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=2; ктрм1=2; капр1=2; какс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2 укрепляемой поверхности*	44	237,2	0,32	10437	14	1001	0,1524	7	14
				23,32	0,14	1026	6	97	0,0006		
34	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах *т*	0,098	55699,96	–	5459		860	48,4	5	
36	30-10-10	Асфальтовые планки *т*	0,5	6129,3		3065					
		Всего прямые затраты				**358296**	8606			279	
						41279	2276				7
		Стоимость: материалов, тенге									
		Накладные расходы, тенге				44021					
		- заработная плата, тенге				6603					
		- трудоемкость, чел-ч				22					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24139					
		Всего по смете 2-1-5:				**426456**					
		Сметная заработная плата, тенге				50158					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				308					

Локальная смета № 2-1-6

Ремонт круглой ж/б трубы d=3х1,5 м на ПК97+00

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	1275,716
Сметная заработная плата, тыс. тенге	123,252
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,733

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труд. чел-ч рабочих-строителей — машинистов: на единицу	Затраты труд. чел-ч рабочих-строителей — машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	173,8	27,84	26,18	4839	4550	1494	0,0115	2
				1,66	7,2	289	1251	97	0,025	4

										15
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	150	11,19	11,19	1679	1679	445	–	
		м3 грунта		–	3,06		459	97	0,01	2
3	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	150	9,4	9,4	1410	1410	374	–	
		м3 грунта		–	2,57		386	97	0,0084	1
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12	262,72	–	3153		3563	1,848	22
		м3 грунта		262,72	–	3153		113	–	
5	Е30-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под оголовки	46	2162,98	33,87	99497	1558	13826	1,94	89
		м3		263,25	12,47	12110	574	109	0,0609	3
6	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под оголовки труб из щебня фр 10-20 М-800	3,2	5518,66	38,67	17660	124	1134	1,99	6
		м3		310,5	14,24	994	46	109	0,0695	0
7	Е30-62-10	Сооружение оголовков трехочковых круглых труб отверстием 3х(1,5-2) м	16,1	7154,7	652,5	115191	10505	13835	3,7	60
		м3		618,75	169,65	9962	2731	109	0,58	9
8	99-30-1(пл)	Портальные стенки СТ-12	9,42	18048		170012				
		м3								
9	99-30-2(пл)	Откосные крылья СТ-6	6,68	18413		122999				
		м3								
10	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	5,6	11908,61	532,08	66688	2980	3455	2,55	14
		м3		434,25	131,85	2432	738	109	0,434	2
11	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	110	333,1	13,7	36641	1507	12933	0,805	67
		м2		102,63	5,04	11311	554	109	0,0246	3
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с уплотнением пневмотрамбовками (оголовки)	64	134,1	–	8582		9698	0,972	62
		м3 грунта		134,1	–	8582		113	–	

										16
13	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под укрепительные работы *м3 грунта*	22,6	11,19	11,19	253	253	67	–	
				–	3,06		69	97	0,01	0
14	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30 м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	22,6	18,8	18,8	425	425	113	–	
				–	5,14		116	97	0,0168	0
15	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.160: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	3,5	262,72	–	920		1040	1,848	6
				262,72	–	920		113	–	
16	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна на входе и выходе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на слое щебня фр 10-20 М-800 10 см *м2 укрепляемой поверхности*	38,75	1798,83	30,59	69705	1185	7113	1,22	47
				181,13	3,11	7019	314	97	0,037	1
17	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2; *м2 укрепляемой поверхности*	38,75	-237,2	-0,32	-9192	-12	-882	-0,1524	-6
				-23,32	-0,14	-904	-5	97	-0,0006	0
18	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах *т*	0,085	55699,96	–	4734		747	48,4	4
				8055	–	685		109	–	
19	Е1-158-5	Укрепление русла на входе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на подготовке из щебня фр 10-20 толщиной 10 см *м2 укрепляемой поверхности*	35	1798,83	30,59	62959	1071	6425	1,22	43
				181,13	3,11	6340	284	97	0,037	1
20	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2; *м2 укрепляемой поверхности*	35	-237,2	-0,32	-8302	-11	-796	-0,1524	-5
				-23,32	-0,14	-816	-5	97	-0,0006	0
21	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах *т*	0,077	55699,96	–	4289		676	48,4	4
				8055	–	620		108	–	

22	Е1-158-5	Укрепление русла на выходе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на подготовке из щебня фр 10-20 10 см	56,67	1798,83	30,59	101940	1734	10403	1,22	69
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	10265	460	97	0,037	2
23	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	56,67	237,2	0,32	13442	18	1290	0,1524	9
		м2 укрепляемой поверхности								
				23,32	0,14	1322	8	97	0,0006	0
24	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,12	55699,96	–	6684		1054	48,4	6
		т								
				8055	–	967		109	–	
25	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	5,5	4715,57	4,62	25936	25	2130	2,63	14
		м упора								
				398,25	1,06	2190	6	97	0,0047	0
26	30-10-10	Асфальтовые планки	1,4	6129,3		8581				
		т								
27	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	82	27,84	26,18	2283	2147	704	0,0115	1
		м3 грунта								
				1,66	7,2	136	590	97	0,025	2
28	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	82	11,19	11,19	918	918	243	–	
		м3 грунта								
				–	3,06		251	97	0,01	1
29	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	82	9,4	9,4	771	771	205	–	
		м3 грунта								
				–	2,57		211	97	0,0084	1
30	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	8,2	262,72	–	2154		2434	1,848	15
		м3 грунта								
				262,72	–	2154		113	–	
31	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	123	19,4	–	2386		2314	0,123	15
		м2 спланированной площади								
				19,4	–	2386		97	–	

										18
32	Е1-158-5	Укрепление русла монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на подготовке из щебня фр 10-20 мм 10 см	67	1798,83	30,59	120522	2050	12299	1,22	82
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	12136	543	97	0,037	2
33	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	67	237,2	0,32	15892	21	1524	0,1524	10
		м2 укрепляемой поверхности								
				23,32	0,14	1562	9	97	0,0006	0
34	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,146	55699,96	–	8132		1282	48,4	7
		т								
				8055	–	1176		109	–	
36	30-10-10	Асфальтовые планки	1,4	6129,3		8581				
		т								
		Всего прямые затраты				**1092364**	**34908**			643
						96991	**9590**			34
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				111142				
		- заработная плата, тенге				16671				
		- трудоемкость, чел-ч				55,51172477				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72210				
		Всего по смете 2-1-6:				**1275716**				
		Сметная заработная плата, тенге				123252				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				733				
		Итого по сметам :	**тенге**			**62496822**				
		сметная заработная плата:	*тенге*			*977630*				
		нормативная трудоемкость:	*чел/час*			*4857*				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:				624968				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%:				249987				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:				**63371777**				
		ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:				**162041634**				
		сметная заработная плата:	*тенге*			*4737059*				
		нормативная трудоемкость:	*чел/час*			*4857*				

Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	3240833
Стоимость в текущем уровне цен:	165282467
НДС 12 %	19833896
Всего:	**185116363**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя

Д. Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 158560000006840163
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»

Руководитель:

Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора

Жакудаев А.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Unisery"

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 29.05.2015г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Каратобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду августа месяца 2015 года

от 12 августа 2015 года

Локальная смета № 1-2-2
Подготовительные работы при ремонте круглых ж/б труб d=1.0 м ПК224

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	27,11
Сметная заработная плата, тыс. тенге	10,067
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,041

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (Снятие ПСП) *м3 грунта*	12	9,85 –	9,85 2,69	118 	118 32	31 97	– 0,0088	 0
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	12	8,28 –	8,28 2,26	99 	99 27	26 97	– 0,0074	 0
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	64	11,19 –	11,19 3,06	716 	716 196	190 97	– 0,01	 1
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30 м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	64	18,8 –	18,8 5,14	1203 	1203 329	319 97	– 0,0168	 1
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	3	262,72 262,72	– –	788 788	 	890 113	1,848 –	6

										2
6	Е30-62-3 (ДМ)	Демонтаж оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м kмат1=0;	6,94	1149,75	686,25	6830	4076	4156	2.79	17
		м3		463,5	178,43	2753	1060	109	0,61	4
7	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	14,85	152,8	152,8	2269	2269	1588	–	
		т		–	106,96		1588	100	0,22462	3
8	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	14,85	140	140	2079	2079	1455	–	
		т		–	98		1455	100	0,2058	3
9	П7-25-1	Перевозка железобетона на 25 км, 1 класс груза	14,85	158,1	158,1	2348	2348	470	–	
		т		–	31,62		470	100	0,0664	1
		Всего прямые затраты				**16450**	**12908**			23
						3541	**5157**			13
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				9125				
		- заработная плата, тенге				1369				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1535				
		Всего по смете 1-2-2:				27110				
		Сметная заработная плата, тенге				10067				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				41				

Локальная смета № 1-2-3

Подготовительные работы при ремонте круглых ж/б труб на ПК 219+80 d2x1,5 м

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	61,392
Сметная заработная плата, тыс. тенге	23,593
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,097

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труд. чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (Снятие ПСП) *м3 грунта*	16	9,85	9,85	158	158	42	–	
				–	2,69		43	97	0,0088	0

2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	16	8,28	8,28	132	132	35	–	
				–	2,26		36	97	0,0074	0
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	112	11,19	11,19	1253	1253	333	–	
				–	3,06		343	97	0,01	1
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30 м ктрр1=2; ктрм1=2; калр1=2; кэкст=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	112	18,8	18,8	2106	2106	559	–	
				–	5,14		576	97	0,0108	2
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	7,5	262,72	–	1970		2226	1,848	14
				262,72	–	1970		113	–	
6	Е30-62-6 (ДМ)	Демонтаж оголовков двухочковых круглых труб отверстием 2х(1,25-2) м кмат1=0: *м3*	12,96	1251	675	16213	8748	10616	3,45	45
				576	175,5	7465	2274	109	0,6	8
7	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	32,4	152,8	152,8	4951	4951	3466	–	
				–	105,96		3466	100	0,22462	7
8	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка *т*	32,4	140	140	4536	4536	3175	–	
				–	98		3175	100	0,2058	7
9	П7-25-1	Перевозка железобетона на 25 км, 1 класс груза *т*	32,4	158,1	158,1	5122	5122	1024	–	
				–	31,62		1024	100	0,0664	2
		Всего прямые затраты				**36441**	**27006**			59
						9435	**10937**			27
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				21476				
		- заработная плата, тенге				3221				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге								

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6 %)	3475
Всего по смете 1-2-3:	61392
Сметная заработная плата, тенге	23593
Нормативная трудоемкость, чел-ч	97

Локальная смета № 2-1-1

Устройство дорожной одежды по методу холодного ресайклинга

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	61101,26
Сметная заработная плата, тыс. тенге	739,908
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,015

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1врем смет нормы утверж КАД МТК	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) (при производстве работ на одной половине проезжей части дороги) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *100 м2*	360	26159,04	26030,52	9417254	9370987	212271	0,816	294
				128,52	314,82	46267	113335	133	0,408	147
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	3500	14	14	50400	50400	16762	–	
				–	4,8		17280	97	0,01567	56
3	Е27-73-1	Добавка нового материала (Перемешивание на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 добавок в рыхлом состоянии*	4894,93	22,88	22,88	111996	111996	19401	–	
				–	2,98		14587	133	0,00996	49
4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т сухих добавок*	65,61	932,63	880,25	607711	573580	150301	0,3732	243
				52,38	121,05	34131	78877	133	0,4932	321

5	E1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом (при производстве работ на одной половине проезжей части)	36000	1,41	1,41	50760	50760	10476	–		
		м2 спланированной площади		–	0,3		10800	97	0,00099	36	
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	3142,8	3249,06		10211146					
		м3									
7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	360	3719,06		1338862					
		м3									
8	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	651,61	5566,83		3628705					
		т									
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	1392,12	1666,62		2320135					
		м3									
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*394880)	77,19	983,4	983,4	75909	75909	–	–		
		маш-ч		–	225		17368	–	–		
11	E1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим:	7200	14	14	100800	100800	33523	–		
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		34560	97	0,01567	113	
12	E1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	7200	6,97	6,97	50184	50184	14666	–		
		м3 уплотненного грунта		–	2,1		15120	97	0,00685	49	
13	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	22176	42769,89	407,51	948465	9037	4989	0,696	15	
		т		–	169,13		3751	133	0,696	15	
14	E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	30800	17,39	9,96	535612	306768	306820	0,036	1109	
		м2 покрытия		6,23	1,26	191884	38808	133	0,0046	142	

15	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II *т*	2975,28	6129,3		18236384				
16	Е27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=4; ктрм2=4; кзпр2=4; кэкс2=4; кзпм2=4; кмат2=4; *м2 покрытия*	30300	1,41	1,31	43428	40348	8602	0,00043	13
				0,1	0,11	3080	3388	133	0,00077	24
17	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II *т*	1490,73	6129,3		9137131				
		Всего прямые затраты				**56864882**	**10740769**			1674
						275362	**347874**			952
		Стоимость: материалов, тенге				777811				
		Накладные расходы, тенге				116672				
		- заработная плата, тенге				389				
		- трудоемкость, чел-ч				3458562				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**61101255**				
		Всего по смете 2-1-1:				739908				
		Сметная заработная плата, тенге				3015				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								

Локальная смета № 2-1-4
Ремонт круглых ж/б труб d=1,0 м на ПК 224

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	406,8
Сметная заработная плата, тыс. тенге	37,534
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,221

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	39	27,84	23,18	1086	1021	336	0,0115	0
				1,66	7,2	65	281	97	0,025	1

										7
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	33,4	11,19	11,19	374	374	99	–	
				–	3,06		102	97	0,01	0
3	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	33,4	9,4	9,4	314	314	83	–	
				–	2,57		86	97	0,0084	0
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	4	262,72	–	1051		1188	1,848	7
				262,72	–	1051		113	–	
5	Е30-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под оголовки *м3*	12	2162,98	33,87	25956	406	3607	1,94	23
				263,25	12,47	3159	150	109	0,0809	1
6	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под оголовки труб из щебня фр 10-20 М-800 *м3*	1,1	5518,66	38,67	6071	43	390	1,99	2
				310,5	14,24	342	16	109	0,0695	0
7	Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м *м3*	5,94	3475,47	686,25	20644	4076	4156	2,79	17
				463,5	178,43	2753	1060	109	0,61	4
10	99-30-3(пл)	Портальные стенки СТ-10 *м3*	2,02	19748		39891				
11	99-30-4(пл)	Откосные крылья СТ-4 *м3*	3,92	18668,03		73179				
12	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов *м3*	1	11908,61	532,08	11909	532	617	2,55	3
				434,25	131,85	434	132	109	0,434	0
13	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	28	333,1	13,7	9327	384	3292	0,605	17
				102,83	5,04	2879	141	109	0,0246	1
14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с уплотнением пневмотрамбовками (оголовки) *м3 грунта*	26	134,1	–	3487		3940	0,972	25
				134,1	–	3487		113	–	

15	E1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под укрепительные работы *м3 грунта*	7	11,19	11,19	78	78	20	–	
				–	3,06		21	97	0,01	0
16	E1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30 м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	7	18,8	18,8	132	132	35	–	
				–	5,14		36	97	0,0168	0
17	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,7	262,72	–	184		208	1,848	1
				262,72	–	184		113	–	
18	E1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна на входе и выходе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на слое щебня фр 10-20 М-800 10 см *м2 укрепляемой поверхности*	18,4	1798,83	30,59	33098	563	3378	1,22	22
				181,13	8,11	3333	149	97	0,037	1
19	E1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2; *м2 укрепляемой поверхности*	18,4	-237,2	-0,32	-4364	-6	-419	-0,1524	-3
				-23,32	-0,14	-429	-3	97	-0,0006	0
20	E30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах *т*	0,039	55699,96	–	2172		342	48,4	2
				8055	–	314		109	–	
21	E1-158-5	Укрепление русла на входе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на подготовке из щебня фр 10-20 толщиной 10 см *м2 укрепляемой поверхности*	11	1798,83	30,59	19787	336	2019	1,22	13
				181,13	8,11	1992	89	97	0,037	0
22	E1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2; *м2 укрепляемой поверхности*	11	-237,2	-0,32	-2609	-4	-251	-0,1524	-2
				-23,32	-0,14	-257	-2	97	-0,0006	0

										9
23	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,025	55699,96	–	1392		219	48,4	1
		т								
				8055	–	201		109	–	
24	Е1-158-5	Укрепление русла на выходе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на подготовке из щебня фр 10-20 10 см	12,4	1798,83	30,59	22305	379	2277	1,22	15
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	2246	101	97	0,037	0
25	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	12,4	237,2	0,32	2941	4	282	0,1524	2
		м2 укрепляемой поверхности								
				23,32	0,14	289	2	97	0,0006	0
26	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,026	55699,96	–	1448		228	48,4	1
		т								
				8055	–	209		109	–	
27	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	5,5	4715,57	4,62	25936	25	2130	2,63	14
		м упора								
				398,25	1,06	2190	6	97	0,0047	0
28	30-10-10	Асфальтовые планки	0,9	6129,3		5516				
		т								
29	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15	27,84	23,18	418	393	129	0,0115	0
		м3 грунта								
				1,66	7,2	25	108	97	0,025	0
30	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	15	11,19	11,19	168	168	45	–	
		м3 грунта								
				–	3,06		46	97	0,01	0
31	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	15	9,4	9,4	141	141	38	–	
		м3 грунта								
				–	2,57		39	97	0,0084	0

32	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,5	262,72	–	394		445	1,848	3
		м3 грунта								
				262,72	–	394		113	–	
33	Е1-146-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	20	19,4	–	388		376	0,123	2
		м2 спланированной площади								
				19,4	–	388		97	–	
34	Е1-158-5	Укрепление русла монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на подготовке из щебня фр 10-20 мм 10 см	20,2	1798,83	33,59	36336	618	3708	1,22	25
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	3659	164	97	0,037	1
35	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	20,2	237,2	0,32	4791	6	460	0,1524	3
		м2 укрепляемой поверхности								
				23,32	0,14	471	3	97	0,0006	
36	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,045	55699,96	–	2506		395	48,4	2
		т								
				8055	–	362		109	–	
38	30-10-10	Асфальтовые планки	0,58	6129,3		3555				
		т								
		Всего прямые затраты				**350002**	**9983**			195
						29741	**2727**			9
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				33772				
		- заработная плата, тенге				5066				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23026				
		Всего по смете 2-1-4:				406800				
		Сметная заработная плата, тенге				37534				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				221				

Локальная смета № 2-1-5

Ремонт круглых ж/б труб d=2х1,5 м на ПК 219+80

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	898,9
Сметная заработная плата, тыс. тенге	85,570
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,505

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	126	27,84	25,18	3508	3299	1083	0,0115	1
				1,66	7,2	209	907	97	0,025	3
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	100	11,19	11,19	1119	1119	297	–	
				–	3,06		306	97	0,01	1
3	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	100	9,4	9,4	940	940	249	-	
				–	2,57		257	97	0,0084	1
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; ksnp1=1,2; *м3 грунта*	10	262,72	-	2627		2969	1,848	18
				262,72	–	2627		113	–	
5	Е30-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под оголовки *м3*	22	2162,98	33,87	47586	745	6612	1,84	43
				263,25	12,47	5792	274	109	0,0609	1
6	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под оголовки труб из щебня фр 10-20 М-800 *м3*	2,6	5518,66	38,67	14349	101	920	1,99	5
				310,5	14,24	807	37	109	0,0695	0

7	Е30-62-6	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб отверстием 2х(1,25-2) м	12,96	5928,03	675	76827	8748	10616	3,45	45
		м3								
				576	175,5	7465	2274	109	0,6	8
8	99-30-1(пл)	Портальные стенки СТ-12	6,28	18048		113341				
		м3								
9	99-30-2(пл)	Откосные крылья СТ-6	6,68	18413		122999				
		м3								
10	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	3,2	11908,61	532,08	38108	1703	1975	2,55	8
		м3								
				434,25	131,85	1390	422	109	0,434	1
11	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	88	333,1	13,7	29313	1206	10347	0,605	53
		м2								
				102,83	5,04	9049	444	109	0,0246	2
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с уплотнением пневмотрамбовками (оголовки)	44	134,1	–	5900		6667	0,972	43
		м3 грунта								
				134,1	–	5900		113	-	
13	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под укрепительные работы	16	11,19	11,19	179	179	48	–	
		м3 грунта								
				–	3,06		49	97	0,01	0
14	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30 м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	16	18,8	18,8	301	301	80	–	
		м3 грунта								
				–	5,14		82	97	0,0168	0
15	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.160: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,5	262,72	–	657		742	1,848	5
		м3 грунта								
				262,72	–	657		113	-	
16	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна на входе и выходе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на слое щебня фр 10-20 М-800 10 см	33,75	1798,83	30,59	60711	1032	6195	1,22	41
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	3,11	6113	274	97	0,037	1

17	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кзкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;	33,75	-237,2	-0,32	-8006	-11	-768	-0,1524	-5
		м2 укрепляемой поверхности								
				-23,32	-0,14	-787	-5	97	-0,0006	
18	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,074	55699,96	–	4122		650	48,4	4
		т								
				8055	–	596		109	–	
19	Е1-158-5	Укрепление русла на входе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на подготовке из щебня фр 10-20 толщиной 10 см	30	1798,83	30,59	53965	918	5507	1,22	37
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	5434	243	97	0,037	1
20	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кзкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;	30	-237,2	-0,32	-7116	-10	-683	-0,1524	-5
		м2 укрепляемой поверхности								
				-23,32	-0,14	-700	-4	97	-0,0006	
21	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,067	55699,96	–	3732		589	48,4	3
		т								
				8055	–	540		109	–	
22	Е1-158-5	Укрепление русла на выходе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на подготовке из щебня фр 10-20 10 см	34	1798,83	30,59	61160	1040	6241	1,22	41
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	6158	276	97	0,037	1
23	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; какс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	34	237,2	0,32	8065	11	774	0,1524	5
		м2 укрепляемой поверхности								
				23,32	0,14	793	5	97	0,0006	
24	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,074	55699,96	–	4122		650	48,4	4
		т								
				8055	–	596		109	–	
25	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	5,5	4715,57	4,62	25936	25	2130	2,63	14
		м упора								
				398,25	1,06	2190	6	97	0,0047	

26	30-10-10	Асфальтовые планки *т*	0,6	6129,3		3678				
27	E1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	44	27,84	26,18	1225	1152	378	0,0115	1
				1,66	7,2	73	317	97	0,025	1
28	E1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	44	11,19	11,19	492	492	131	–	
				–	3,06		135	97	0,01	0
29	E1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	44	9,4	9,4	414	414	110	–	
				–	2,57		113	97	0,0084	0
30	E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	4,8	262,72	–	1261		1425	1,848	9
				262,72	–	1261		113	–	
31	E1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	66	19,4	–	1280		1242	0,123	8
				19,4	–	1280		97	–	
32	E1-156-5	Укрепление русла монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см на подготовке из щебня фр 10-20 мм 10 см *м2 укрепляемой поверхности*	44	1798,83	30,59	79149	1346	8077	1,22	54
				181,13	3,11	7970	357	97	0,037	2
33	E1-156-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2 укрепляемой поверхности*	44	237,2	0,32	10437	14	1001	0,1524	7
				23,32	0,14	1026	6	97	0,0006	
34	E30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах *т*	0,098	55699,96	–	5459		860	48,4	5
				8055	–	789		109	–	
36	30-10-10	Асфальтовые планки *т*	0,5	6129,3		3065				

Всего прямые затраты	**770905**	**24764**	**444**
	67228	**6775**	**23**
Стоимость: материалов, тенге			
Накладные расходы, тенге	77114		
- заработная плата, тенге	11567		
- трудоемкость, чел-ч	38		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	50881		
Всего по смете 2-1-5:	**898900**		
Сметная заработная плата, тенге	85570		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	505		

Итого по сметам :	**тенге**	**62495457**
сметная заработная плата:	*тенге*	*896672*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*3879*
Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:		624955
Оплата дополнительных отпусков 0,4%:		249982
ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:		**63370394**
ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:		**162038097**
сметная заработная плата:	*тенге*	*4530003*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*3879*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		3240762
Стоимость в текущем уровне цен:		165278859
НДС 12 %		19833463
Всего:		**185112322**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ030701021SN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя:

Менеев К.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 0[illegible]
ИИК KZ[illegible]
БИК [illegible]UBKZKX
АО «[illegible]

Руководитель:

[illegible]

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет»

Жакудаев А.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автом[illegible]ильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 29.05.2015г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Каратобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду сентября месяца 2015 года

от 3 сентября 2015 года

Локальная смета № 2-1-1

Устройство дорожной одежды по методу холодного ресайклинга

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	32127,2
Сметная заработная плата, тыс. тенге	333,699
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,553

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-1врем смет нормы утверж КАД МТК	Ресайклирование существующей дорожной одежды до глубины 20 см с добавлением скелетообразующих материалов и цементного вяжущего с использованием ресайклера Wirtgen-2400 (WR240) (при производстве работ на одной половине проезжей части дороги) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *100 м2*	72	26159,04 128,52	26030,52 314,82	1883451 9253	1874197 22667	42454 133	0,816 0,408	59 29
2	Е1-130-1	Прикатка существующего слоя основания после первичного измельчения катком на пневмоколесном ходу прим: *м3 уплотненного грунта*	720	14 –	14 4,8	10080	10080 3456	3352 97	– 0,01667	– 11
3	Е27-73-1	Добавка нового материала (Перемешивание на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 добавок в рыхлом состоянии*	978,93	22,88 –	22,88 2,98	22399	22399 2917	3880 133	– 0,00996	– 10

4	Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (на одной половине проезжей части) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	130,32	932,63	880,25	121540	114714	30059	0,3732	49
		т сухих добавок		52,38	121,05	6826	15775	133	0,4932	64
5	Е1-145-2	Разравнивание нового материала механизированным способом (при производстве работ на одной половине проезжей части)	7200	1,41	1,41	10152	10152	2095	–	
		м2 спланированной площади		–	0,3		2160	97	0,00099	7
6	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	628,5	3249,06		2042034				
		м3								
7	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	72	3719,06		267772				
		м3								
8	1-1-1008	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	130,3	5568,83		725619				
		т								
9	30-8-100	Песок из отсевов дробления, М-800	278,4	1666,62		463987				
		м3								
10	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л Доставка вода на 20 км сверх учтенных 5 (0,32х0,0067*394880)	15,4	963,4	963,4	15144	15144	–	–	
		маш-ч		–	225		3465	–	–	
11	Е1-130-1	Уплотнение основания после проведения смешивания катком на пневмоколесном ходу прим:	1440	14	14	20160	20160	6705	–	
		м3 уплотненного грунта		–	4,8		6912	97	0,01567	23
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катка на пневмоколесном ходу при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	1440	6,97	6,97	10037	10037	2933	–	
		м3 уплотненного грунта		–	2,1		3024	97	0,00585	10
13	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	18,672	42769,89	407,51	798599	7609	4200	0,696	13
		т		–	169,13		3158	133	0,696	13

14	E27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	25955	17,39	9,96	451375	258522	258557	0,036	934
		м2 покрытия		6,23	1,26	161706	32705	133	0,0046	119
15	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	2507,3	6129,3		15367994				
		т								
16	E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=4; ктрм2=4; кзпр2=4; кэкс2=4; кзпм2=4; кмат2=4;	25953	1,41	1,31	36598	34002	7250	0,00043	11
		м2 покрытия		0,1	0,11	2596	2855	133	0,00077	20
17	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	1256,3	6129,3		7700240				
		т								
		Всего прямые затраты				29947181	2377016			1066
						180381	99094			306
		Стоимость: материалов, тенге				361495				
		Накладные расходы, тенге				54224				
		- заработная плата, тенге				181				
		- трудоемкость, чел-ч				1818521				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32127197				
		Всего по смете 2-1-1:				333699				
		Сметная заработная плата, тенге				1553				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								

Локальная смета № 2-1-2
Устройство укрепления обочин

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	30370,63
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1417,835
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	5,435017

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксп.маш. / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	эксп.маш. / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (снятие ПСП)	5130,5	9,85	9,85	50535	50535	13387	–	
		м3 грунта								
				–	2,69		13801	97	0,0028	45
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20 м	5130,5	8,28	8,28	42481	42481	11247	–	
		м3 грунта								
				–	2,26		11595	97	0,0074	38
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	6031,6	11,19	11,19	68053	68053	18052	–	
		м3 грунта								
				–	3,06		18610	97	0,01	61
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	6031,6	18,8	18,8	114334	114334	30321	–	
		м3 грунта								
				–	5,14		31259	97	0,0166	102
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	14190,4	32,3	30,77	458350	436639	134343	0,00984	140
		м3 грунта								
				1,42	8,34	20150	118348	97	0,02853	405
6	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	25542,72	45	45	1149422	1149422	229884	–	
		т								
				–	9		229884	100	0,0189	483
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	14190,4	3,83	3,24	54349	45977	22023	0,00332	47
		м3 грунта								
				0,48	1,12	6811	15893	97	0,00371	53
8	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	14190,4	17,09	13,7	242514	194408	70200	–	
		м3 грунта								
				–	5,1		72371	97	0,0245	348
9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	18100	14	14	253400	253400	84274	–	
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,8		86880	97	0,01587	284

10	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; капр1=5; кэкс1=5; капм1=5; кмат1=5;	18100	6,97	6,97	126157	126157	36870	–	
		м3 уплотненного грунта								
				–	2,1		38010	97	0,00885	124
11	Е27-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной смесью толщиной 15 см (щебень 20-40 -50%, ПГС-50%)	50686	485,11	20,35	24588285	1031967	685584	0,0317	1607
		м2 покрытия полосы и обочин								
				4,79	5,38	242786	272691	133	0,02033	1030
12	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л при доставке воды на 20 км, сверх учтенных (0,32х0,0105х275000)	170,3	983,4	983,4	167473	167473			
		маш-ч								
				–	225		38318			
		Всего прямые затраты				**27315353**	3680846			1794
						269747	947660			2973
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				1336185				
		- заработная плата, тенге				200427,8438				
		- трудоемкость, чел-ч				668,0169728				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1719092				
		Всего по смете 2-1-2:				30370630				
		Сметная заработная плата, тенге				1417835				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5435				
		Итого по сметам :	**тенге**			**62497827**				
		сметная заработная плата:	*тенге*			*1751534*				
		нормативная трудоемкость:	*чел/час*			*6988*				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:				624978				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%:				249991				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:				**63372796**				
		ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:				**162044239**				
		сметная заработная плата:	*тенге*			*6715968*				
		нормативная трудоемкость:	*чел/час*			*6988*				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				3240885				

Стоимость в текущем уровне цен:	165285124
НДС 12 %	19834215
Всего:	**185119339**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя:
А. Джаксыгулов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ11856000000068401163
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»
Руководитель:
Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет»
Жакудаев А.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 16 от 30 марта 2015 года Доп.соглашение от 29.05.2015г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги Жымпиты-Каратобе км 0-55 ЗКО"

Акт приемки выполненных работ

за октябрь месяц 2015 года

от 19 октября 2015 года

Локальная смета № 2-1-2

Устройство укрепления обочин

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Сметная стоимость, тыс. тенге	26281,89
Сметная заработная плата, тыс. тенге	741,1233
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,214105

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (снятие ПСП)	765,3	9,85	9,85	7538	7538	1997	–	
		м3 грунта		–	2,69		2059	97	0,0088	7
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20 м	765,3	8,28	8,28	6337	6337	1678	–	
		м3 грунта		–	2,26		1730	97	0,0074	6
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	907,2	11,19	11,19	10152	10152	2694	–	
		м3 грунта		–	3,06		2776	97	0,01	9
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	907,2	18,8	18,8	17055	17055	4523	–	
		м3 грунта		–	5,14		4663	97	0,0168	15

5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2116,8	32,3	30,77	68373	65134	20040	0,00984	21
		м3 грунта								
				1,42	8,34	3006	17654	97	0,02853	60
6	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	3810,24	45	45	171461	171461	34292	–	
		т								
				–	9		34292	100	0,0189	72
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2116,8	3,83	3,24	8107	6858	3285	0,00332	7
		м3 грунта								
				0,48	1,12	1016	2371	97	0,00371	8
8	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	2116,8	17,09	13,7	36176	29000	10473	–	
		м3 грунта								
				–	5,1		10796	97	0,0245	52
9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2700	14	14	37800	37800	12571	–	
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,8		12960	97	0,01567	42
10	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	2700	6,97	6,97	18819	18819	5500	–	
		м3 уплотненного грунта								
				–	2,1		5670	97	0,00685	18
11	Е27-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной смесью толщиной 15 см (щебень 20-40 -50%, ПГС-50%)	48442,74	485,11	20,36	23500058	986294	655242	0,0317	1536
		м2 покрытия полосы и обочин								
				4,79	5,38	232041	260622	133	0,02033	985
12	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л при доставке воды на 20 км, сверх учтенных (0,32х0,0105х275000)	162,77	983,4	983,4	160068	160068			
		маш-ч								
				–	225		36623			
		Всего прямые затраты				**24041944**	**1516516**			**1564**
						236063	**392216**			**1274**

Стоимость: материалов, тенге		
Накладные расходы, тенге		752295
- заработная плата, тенге		112844
- трудоемкость, чел-ч		376
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		1487654
Всего по смете 2-1-2:		**26281893**
Сметная заработная плата, тенге		741123
Нормативная трудоемкость, чел-ч		3214
Итого по сметам :	**тенге**	**26281893**
сметная заработная плата:	*тенге*	*741123*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*3214*
Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1 %:		262819
Оплата дополнительных отпусков 0,4%:		105128
ИТОГО в базовых ценах 2001 года - МРП 775 тенге:		**26649840**
ИТОГО в ценах 2015 года - МРП 1982 тенге:		**68143641**
сметная заработная плата:	*тенге*	*2835893*
нормативная трудоемкость:	*чел/час*	*3214*
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%:		1362873
Стоимость в текущем уровне цен:		69506514
НДС 12 %		8340781
Всего:		**77847295**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 2682001
Зам.руководителя:
_____ А.Джакупгулов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО г.Уральск ул.Аманжолова 99/1
БИН 020[illegible]2290
ИИК KZ[illegible]600000068[illegible]
БИК KCJB[illegible]KX
АО «Банк[illegible]рКредит»

Руководитель:
_____ Сатбаев Н.С.

Эксперт технического надзора
ТОО «Сана Маркет»
_____ Жакудаев Р.

РЕЕСТР

актов выполненных работ - формы Ф-2

Наименование объекта: Средний ремонт участка автодороги областного значения Жымпиты-Каратобе 0-55 км

№ п/п	Наименование месяца	Сумма без учаета НДС	НДС	Сумма с учетом НДС
	Договор № 16 от 30 марта 2015 г.	**2 343 887 901,78**	**281 266 548,22**	**2 625 154 450**
	План 2015 года	**883 781 183,93**	**106 053 742,07**	**989 834 926**
1	1 декада мая месяца 2015 года	36 714 213	4 405 706	41 119 919
2	2 декада мая месяца 2015 года	26841310	3220957	30062267
3	1 декада июня месяца 2015 года	93220883	11186506	104407389
4	2 декада июня 2015 года	57183929	6862071	64046000
5	3 декада июня	33928571	4071429	38000000
6	1 декада июля	165282467	19833896	185116363
7	1 декада августа	165278859	19833463	185112322
8	2 декада августа	70 539 314	8464718	79004032
	ИТОГО:	**648 989 546**	**77 878 746**	**726 868 292**
	Остаток за 2015 год	**234 791 638**	**28 174 996**	**262 966 634**
	Остаток по проекту:	**1 694 898 355,78**	**203 387 802,22**	**1 898 286 158,00**

Инженер ПТО: Хуснулина М.А.