Форма 3

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Механосервис»

Объект: Работы по текущему ремонту водопроводных сетей в селах: Болек, Кызылжар, Ашыбулак, Казахстан Енбекшиказахского района

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
За октябрь 2016г

Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
23	27.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	7 137 487,00	2 556 855,00							7 137 487,00
В т.ч. за текущий месяц из них:	7 137 487,00	2 556 855,00							7 137 487,00
с. Ашыбулак	5 335 988,00	1 911 506,00							5 335 988,00
с. Казахстан	1 801 499,00	645 349,00							1 801 499,00
Итого к оплате	7 137 487,00	2 556 855,00							7 137 487,00

Подрядчик

Заказчик

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Механсервис»

Договор 23 от 27.09.2016

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с.Казахстан

Наименование объекта: Текущий ремонт сетей водопровода с.Казахстан **Енбекшиказахского района Алматинской области**

А К Т № 3

приемки выполненных работ за октябрь 2016

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Колодцы водопроводные круглые										
		Земляные работы										
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для колодцев/	2,8508688	32,22	30,77	92	88	89	0,01	-		
				1,42	8,34	4	24	97	0,03	-		
2	Е010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /для колодцев/ м3	5,1315638	40,5	40,5	208	208	208	-	-		
				-	8,1	-	42	100	0,17	1		
3	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками т	0,7982433	21,55	4,52	17	4	17	0,11	-		
				17,03	-	14	-	97	-	-		
4	Е0166-14-1	Глубинный насос -Прочистка и промывка м3	93,1472	1524,42	1353,64	141995	126088	163739	0,8	75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопровода диаметром 100 мм		148,8	435,85	13860	40598	117	1,84	171
5	У4-731-5	-Погрузка глубинного насоса м	1	58362	348	58362	348	5411	34	34
6	С131001-6	-Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-100, подача 25 м3/ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин шт	1	5664 213976	120 -	5664 213976	120 -	90 -	0,43 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		-	-	-	-	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			414650	126735			109
		Всего заработная плата -	Тенге			19542	40784			173
		Накладные расходы -	Тенге			317	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	83	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	47	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			38	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			668	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	-	-		1
		Материалы -	Тенге			-	130	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			58362	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	5784	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5411	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		3
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	812	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3826	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			67599	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	-	-		37
		Материалы -	Тенге			-	6596	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			355971	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2047	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	54459	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			213976	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			163739	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		82
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	24561	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			31183	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			550894	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-	-	-		328
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			619161	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		366
						-	85745	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			414650	126735			109
			Тенге			19542	40784			173
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			317	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			314	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58362	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52350	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5784	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	812	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3826	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			67599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6596	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			355971	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2047	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54459	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			213976	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			163739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24561	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31183	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			550894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		328
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79019	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			619161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		366
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85745	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	619161
Итого с временными, 1,44 %	628077
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	636556
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	642837
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	645349

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677		1766175
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		35324
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	без НДС	1801499

Сдал
Директор ТОО «Механосервис»

Интизаров И.К.

Принял
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Малибеков Д.С.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Механосервис»

Договор 23 от 27.09.2016

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с.Ащыбулак

Наименование объекта: Текущий ремонт сетей водопровода с.Ашыбулак **Енбекшиказахского района Алматинской области**

А К Т № 1

приемки выполненных работ за октябрь 2016

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Стены												
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,5	4159,03	66,01	2080	33	104	1,35	1				
				195,75	24,93	98	12	94,5	0,12	-				
2	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	3,2	1942,88	335,84	6217	1075	2806	4,54	15				
				699,75	126	2239	403	106,2	0,61	2				
3	СПРАЙС лист	-Сплиторный блок 400х200х200мм шт	200	60,12	-	12023	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,06	52400	-	3144	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	С12041-41 Изм. и доп.вып.9	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01	29400	-	294	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т							
6	Е0106-1-1	-Заполнение ячеек сплиторного блока бетоном	0,76	4649,65	66,01	3534	50	158	1,35	1
				195,75	24,93	149	19	94,5	0,12	-
		м3								
7	Е0110-14-1	-Установка стропил,маэрлатов	0,2	23741,72	334,28	4748	67	761	22,1	4
				3397,5	126	680	25	108	0,62	-
		м3								
8	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия профнастиллом по деревянной обрешетке с ее устройством	7,5	993,79	8,2	7453	62	2217	1,71	13
				272,95	3,08	2047	23	107,1	0,02	-
		м2								
9	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по формам	7,5	20,48	0,91	154	7	41	0,03	-
				4,68	0,34	35	3	108	-	-
		м2								
		Двери								
10	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	-Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	1,62	400,18	102,53	648	166	328	0,9	1
				151,65	35,67	246	58	108	0,14	-
		м2								
11	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,6	5610	-	8976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
12	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
13	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Ц0108-572-9	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300х850 мм	1	2284	123	2284	123	368	2	2
				401	29,3	401	29	85,5	0,17	-
		шт								
15	СПРАЙС лист	-СУЗ-80	1	72964,75	-	72965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
Тенге		-	7484	-	-					

РАЗДЕЛ 2. Насосный

Демонтажный ,монтажный работ

16	Е0165-3-4	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	9	309,45	7 ,95	2785	72	3139	1,91	17
				301,5	1 ,26	2714	11	115,2	0,01	-
		шт								
17	Е0165-3-4	-Демонтаж обратных клапонов и счетчик, диаметром 100 мм	3	309,45	7 ,95	928	24	1046	1,91	6
				301,5	1 ,26	905	4	115,2	0,01	-
		шт								
18	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 100 мм	8	116,9	1 ,81	935	14	1063	0,75	6
				115,09	0 ,29	921	2	115,2	-	-
		м								
19	Ц0107-218-4	-Ремонт насосные агрегаты лопастные центробежные	1	6462	972	6462	972	4593	32	32
				5490	180	5490	180	81	1,04	1
		шт								
20	Е0165-35-1	-Демонтаж насосов	2	1869,35	0,28	3739	1	4306	11,47	23
				1869,08	-	3738	-	115,2	-	-
		шт								
21	Ц0107-218-4	-Монтаж насосные агрегаты лопастные центробежные	2	8092	972	16184	1944	9185	32	64
				5490	180	10980	360	81	1,04	2
		шт								
22	СПРАЙС лист	-Насос консольный центробежный К100-165-250	1	277201,11	-	277201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
23	Е0116-9-4	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	8	1320,75	20,8	10566	166	1274	0,73	6
				130,5	7,79	1044	62	115,2	0,04	-
		м								
24	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1395	1,4	7
				231,75	6,75	1159	34	117	0,03	-
		шт								
25	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	827	2,03	4
				342	11,25	684	23	117	0,05	-
		шт								
26	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	276,46	17,71	276	18	226	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	117	0,03	-
		шт								
27	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	387	1,93	2
				317,25	13,5	317	14	117	0,07	-
		шт								
28	Е0122-36-2	-Установка клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	827	2,03	4
				342	11,25	684	23	117	0,05	-
		шт								
29	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	14	156,43	21,43	2190	300	2064	0,6	8
				126	-	1764	-	117	-	-

30	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	2	118,85	16,47	238	33	226	0,46	1
					96,75	-	194	-	117	-	-
31	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	2	231,52	33,52	463	67	426	0,9	2
					180	2,25	360	5	117	0,01	-
32	Е0122-40-3	-Приварка отводов к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6	147,43	21,43	885	129	885	0,6	4
					126	-	756	-	117	-	-
33	С130809-56 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	фланец	14	844	-	11816	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	С130809-55 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	539	-	1078	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	С130809-58 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1440	-	2880	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт.	6	401	-	2406	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки чугунные фланцевые диам.100мм	шт	7	15504	-	108528	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	С130902-3	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт.	1	7170	-	7170	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С130902-5	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1	15100	-	15100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	С130903-19	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	шт	2	5430	-	10860	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	С131205-3	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	шт	2	811	-	1622	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		компл								
		Демонтажный ,монтажные работ электроснабжения								
42	Е0133-108-1-	Демонтаж кабелей	0,174	5020,04	2275,04	873	396	512	16,1	3
				2745	366,39	478	64	94,5	4,45	1
		1км								
43	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,1792	7259,41	4310,78	1301	772	663	16,1	3
				2745	1169,46	492	210	94,5	4,45	1
		1км								
44	С151607-939- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,17	102324	-	17395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
45	С151804-191- 4 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные овальные СОАС-35-3 ГОСТ Р 51177-98	6	113	-	678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
46	С151804-236- 3 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-50-1 ГОСТ Р 51177-98	4	177	-	708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
47	С151804-287- 7 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	2	454	-	908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
48	С151804-289- 0 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	4	776	-	3104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
49	С151601-121- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	52755	-	528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Демонтаж ,монтаж глубинного насоса ЭЦВ-8								
50	Е0104-51-1 -	Извлечение труб из скважин глубиной до 200 м	90	120,94	5,29	10884	476	9894	0,65	58
				115,65	1,8	10409	162	93,6	0,17	15
		м								
51	Ц0107-247-1-0	Демонтаж насоса артезианского электродвигателем марки 1 ЭЦВ 8-25-80	1	7910	-	7910	-	6407	64	64
				7910	-	7910	-	81	-	-
		шт								
52	Ц0107-247-1-0	Монтаж насоса артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 8-25-100	1	36802	18320	36802	18320	12452	64	64
				11300	4073,09	11300	4073	81	23,62	24
		шт								
53	Е0116-14-8 - Изм. и доп.вып.15	Монтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 80 мм	90	425,36	14,49	38282	1304	23307	1,25	113
				219,38	5,42	19744	488	115,2	0,03	2
		м								

54	С130804-103-3 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 90х10,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	90	679	-	61110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	С131001-6	-Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-100, подача 25 м3/ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	1	213976	-	213976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	СПРАЙС лист	-Кабель ВПП-16	270	261,51	-	70608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
57	Е0121-10-3	-Прокладка трех кабелей сечением до 10 мм2 закрепляемых на тросе	270	26,04	1,35	7031	364	5213	0,12	32
				19,19	0,68	5181	182	97,2	-	1
		м кабеля								
58	Е0166-16-4	-Очистка скважины диаметром до 300мм	90	3853,52	2212,06	346817	199086	179855	6,49	584
				1207,51	690,3	108676	62127	105,3	4,84	435
		м								
59	Е0104-61-1	-Откачка воды из скважины глубиной до 100м	1	25485,96	17340,96	25486	17341	12552	42	42
				8145	5265,01	8145	5265	93,6	33,11	33
		сутки								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1333347	242038			1149
			Тенге			204230	73294			516
	Стоимость оборудования -		Тенге			347809	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			347809	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			99884	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11963	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	46900	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23321	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			39025	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5854	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8335	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			147244	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		310
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	52753	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45056	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1796	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	30188	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			29709	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4456	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4486	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79251	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		196
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34645	-		-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	840599	-	-	-
Материалы -	Тенге	65645	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	200436	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	436546	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	213992	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	107
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32099	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	63275	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1117866	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1300
Сметная заработная плата -	Тенге	-	232534	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1692169	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1806
Сметная заработная плата -	Тенге	-	319932	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1460307	243620		1186
	Тенге	210124	73866		519
Стоимость оборудования -	Тенге	347809	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	347809	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	187156	-	-	-
Материалы -	Тенге	13723	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	47330	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	108309	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	39393	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5909	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13593	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	240142	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	312
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53239	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	84744	-	-	-
Материалы -	Тенге	11777	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	36225	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	14854	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	7900	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	36125	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5419	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7252	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	128121	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	237
Сметная заработная плата -	Тенге	-	41644	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	840599	-	-	-
Материалы -	Тенге	65645	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	200436	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	436546	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	213992	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	107
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32099	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	63275	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1117866	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1300
Сметная заработная плата -	Тенге	-	232534	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1833938	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1849
Сметная заработная плата -	Тенге	-	327417	-	-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратам	1833938
Итого с временными, 1,44 %	1860347
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1885462
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1904065
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%	1911506

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677		5231361
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		104627
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	без НДС	5335988

Сдал

Директор ТОО «Механосервис»

_____ Интизаров И.К.

Принял

Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

_____ Малибеков Д.С.