Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Механосервис»

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Объект: Работы по текущему ремонту водопроводных сетей в селах: Болек, Кызылжар, Ащыбулак, Казахстан Енбекшиказахского района

Форма 3

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
За октябрь 2016г

Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
23	27.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	12 266 570,00	4 394 242,00							12 266 570,00
В т.ч. за текущий месяц из них:	12 266 570,00	4 394 242,00							12 266 570,00
с. Болек	6 164 090,00	2 208 156,00							6 164 090,00
с. Кызылжар	6 102 480,00	2 186 086,00							6 102 480,00
Итого к оплате	12 266 570,00	4 394 242,00							12 266 570,00

Подрядчик

Заказчик

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью « Механосервис»

Договор 22 от 27.09.2016

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с.Болек

Наименование объекта: Текущий ремонт сетей водопровода с.Болек **Енбекшиказахского района Алматинской области**

А К Т № 2

приемки выполненных работ за октябрь 2016

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Насосная								
		Кровля								
1	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю	40	20,48	0,91	819	36	268	0,03	1
				4,68	0,34	187	14	120	-	-
2	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностейэмалью ПФ-115 м2	0,911	41,55	0,04	38	-	8	0,05	-
				9,15	-	8	-	90	-	-
3	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	40	121,68	8,3	4867	332	4878	0,57	23
				94,18	1,17	3767	47	119	-	-
4	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	40	896	-	35840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Полы								
5	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого м2	26	209,78	13,43	5454	349	2559	0,45	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона толщиной 20 мм		66,6	5,04	1732	131	123	0,02	1
6	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	26	160,07	9,95	4162	259	1988	0,36	9
				52,2	3,74	1357	97	123	0,02	-
		Стены и потолки м2								
7	E0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	64	188,52	2	12065	128	6425	0,57	36
				93,6	0,27	5990	17	105	0,04	3
8	E0115-152-1	-Окраска водными составами стен и потолков известковая по штукатурке м2	88	17,43	0,12	1534	11	1280	0,09	8
				13,73	0,05	1208	4	105	-	-
9	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	5,2	562,23	6,33	2924	33	1742	1,79	9
				312,75	2,39	1626	12	105	0,01	-
10	E0115-180-1	-Окраска водными составами откосов известковая по штукатурке м2	5,2	197,34	1,19	1026	6	128	0,14	1
				22,28	0,45	116	2	105	-	-
		Двери м2								
11	E0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	2	319,42	1,7	639	3	251	0,73	1
				114,66	0,27	229	1	108	-	-
12	C12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ м2	4,2	4810	-	20202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	C11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	4	530	-	2120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
15	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583	–	1166	-	-	-	-
				-	–	-	-	-	-	-
		шт								
		Наружная отделка								
16	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,1	1527,29	–	4735	-	3164	4,05	13
				663,75	–	2058	-	153,75	-	-
		м3								
17	Е0111-19-1	-Устройство отмостки	32	79,94	18,86	2558	604	3419	0,3	10
		м2		50,63	7,06	1620	226	153,75	0,03	1
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы водопроводные круглые								
		Земляные работы								
18	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для колодцев/	5,2	40,26	38,46	209	200	254	0,01	-
				1,78	10,43	9	54	121,25	0,04	-
		м3								
19	Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /для колодцев/	10,3	50,63	50,63	521	521	652	-	-
				-	10,13	-	104	125	0,21	2
		т								
20	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,5	26,93	5,65	40	8	49	0,14	-
				21,29	-	32	-	121,25	-	-
		м3								
		Демонтажные работы								
21	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Демонтаж колодцев из сборного железобетона	3,161	11935,14	2630,95	37727	8316	28683	17,38	55
				2953,13	779,35	9335	2464	162,5	3,09	10
		м3								
		Монтажные работы								
22	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	7,5	11935,14	2630,95	89514	19732	68056	17,38	130
				2953,13	779,35	22148	5845	162,5	3,09	23
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02								
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 /В15/: круглые м3	1,4	12357 -	- -	17300 -	- -	- -	- -	- -
24	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	3,4	9638 -	- -	32769 -	- -	- -	- -	- -
25	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20прим	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт	4	5878 -	- -	23512 -	- -	- -	- -	- -
26	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк тип Л /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	5	13400 -	- -	67000 -	- -	- -	- -	- -
27	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,06	133700 -	- -	8022 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0107-20-3	-Дополнительные крепежные элементы в райнах сейсмики т	0,15	178191,63 10125	2282,62 863,44	26729 1519	342 130	3257 175	53,38 4,21	8 1
29	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	9,45	23,26 7,26	0,06 0,03	220 69	1 -	78 112,5	0,04 -	- -
30	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	9,45	175,41 135	0,09 0,02	1658 1276	1 -	1676 131,25	0,81 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	1,8	721,95 26,73	92,19 14,59	1300 48	166 26	356 166,25	0,18 0,05	- -
		м3								
		РАЗДЕЛ 3. Технологическое оборудование								
32	У4-731-5	Глубинный насос -Демонтаж глубинного насоса	1	7515	435	7515	435	8454	42,5	43
		1шт		7080	150	7080	150	112,5	0,54	1
33	У4-731-4	-Демонтаж труб скажиныы	135	496,04	-	66965	-	93751	301,25	40669
		м		496,04	-	66965	-	140	45	6075
34	Е0166-16-4	-Прочистка скважины	42,5658	2316,48	829,52	98603	35309	79829	8,12	345
		м		452,82	258,86	19274	11019	146,25	6,05	257
35	У4-731-5	-Погрузка глубинного насоса	1	59865	435	59865	435	8454	42,5	43
		1шт		7080	150	7080	150	112,5	0,54	1
36	С131001-9	-Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 10-65-150нрк, подача 65 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 32 кВт, 3000 об/мин	1	258500 -	- -	258500 -	- -	- -	- -	- -
		шт		859,35	69,75	5156	419	5753	5	30
37	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	6	782,5	16,88	4695	101	112,5	0,1	1
		шт		11628	-	69768	-	-	-	-
38	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	6	-	-	-	-	-	-	-
		шт.		193,29	26,79	2319	321	3594	0,75	9
39	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	12	157,5	-	1890	-	162,5	-	-
		фланец		384	-	4608	-	-	-	-
40	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	12	-	-	-	-	-	-	-
		шт.		56959	3060	1103	59	1212	302,5	6
41	Ц0112-2-8	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,01936	52600	30,01	1018	6	112,5	1,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных, 89х3,5 мм т м	4,4	775 -	- -	3410 -	- -	- -	- -	- -
43	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,2208	42026 37975	2870 337,51	9279 8385	634 75	10146 112,5	228,75 1,96	51 -
44	С130801-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм т м	24	1080 -	- -	25920 -	- -	- -	- -	- -
45	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	4	321 -	- -	1284 -	- -	- -	- -	- -
46	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	8	401 -	- -	3208 -	- -	- -	- -	- -
47	С130810-113	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм шт	2	338 -	- -	676 -	- -	- -	- -	- -
48	С130810-111	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм шт	2	330 -	- -	660 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С130810-138	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	4	741	-	2964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 80 мм	0,16	73574,27	32119,14	11772	5139	19100	242,5	39
				41343,75	8516,81	6615	1363	162,5	32,98	5
		км								
51	С130804-31	-Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 80 мм	0,16	825000	-	132000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Сварочные единицы (зонт ф 250)								
52	Е0120-20-2	-Установка зонтов над устройствами для обмена воздуха из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	2	981,55	7,06	1963	14	278	0,47	1
				79,73	2,95	159	6	160	0,01	-
		шт								
		Консольный насос								
53	Е0118-13-4	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	2	8136,44	794,37	16273	1589	20526	32,7	65
				5619,94	298,38	11240	597	160	1,45	3
		1насос								
54	С131002-2	-Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	2	212563	-	425126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1618366	75404		41624
	Тенге	188737	22641		6384
Стоимость монтажных работ -	Тенге	15538	-	-	-
Материалы -	Тенге	329	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14280	-	-
Накладные расходы -	Тенге	17111	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2567	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1959	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	34608	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	96
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16847	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			484426	-	-		-
		Материалы -	Тенге			84233	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	140508	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			129088	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			104616	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			8	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			245892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36884	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43819	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			774137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47287
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177392	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75402	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52350	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14460	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8022	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2536	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5539	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			97849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16996	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1043000	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47463	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42130	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			928124	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			374	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			100355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15053	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68601	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1211956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		721
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57183	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2118550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	268418	-		-
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2118550				
		Итого с временными, 1,44 %				2149057				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2178069				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2199560				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2208156				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677				6043225				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				120485				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	без НДС			6164090				

Сдал
Директор ТОО "Механотерминс"

Интизаров И.К.

Принял
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Малибеков Я.О.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Механосервис»
Договор 29 от 27.09.2016

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с.Кызылжар

Наименование объекта: Текущий ремонт сетей водопровода с.Кызылжар **Енбекшиказахского района Алматинской области**

А К Т № 4

приемки выполненных работ за октябрь 2016

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Разные работы от сооружение до резервуара								
1	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,141282	87278,41	45167,03	12331	6381	12367	247	35
				41850	12016,12	5913	1698	162,5	46,63	7
2	С130804-4	-Трубы полиэтиленовые диам.160 км	141,282	1090	-	153997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм м	0,141282	10216,13	-	1443	-	2211	61,8	9
				9630	-	1361	-	162,5	-	-
4	С130902-21	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм км	7	40100	-	280700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С130810-334 4 Изм. и доп. вып.	-Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых шт	5	1854	-	9270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22	труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 160 мм								
6	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт. 24	671 -	-	16104 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт. 24	239,9 180	41,9 2,81	5758 4320	1006 67	7130 162,5	0,9 0,01	22 -
8	Е0122-33-2	-Установка регулятора	фланец 0,05	96229,61	4361,23	4811	218	536	32,7	2
9	С130905-1	-Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-150	т 1	4950 45200 -	1648,12 -	248 45200	82 -	162,5 -	8,05 -	- -
10	Е0122-40-5	-Приварка отводов к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт 11	239,9 180	41,9 2,81	2639 1980	461 31	3268 162,5	0,9 0,01	10 -
11	С130806-549 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ПШУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт. 11	16171 -	-	177881 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			710134	8066			77
			Тенге			13821	1879			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26982	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4985	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15699	-		-
		Местные материалы -	Тенге			110	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3827	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты —	Тенге			3150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19526	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			683152	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			683152	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты —	Тенге			40989	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			724142	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			779784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19526	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
12	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	432	39,91	38,46	17241	16616	6208	0,01	4
				1,42	10,43	613	4506	121,25	0,04	15
			м3							
13	Е0101-163-8	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	7,56	537,3	-	4062	-	5738	3,55	27
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			537,3	-	4062	-	141,25	-	-
			м3							
14	Е0101-139-1	-Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	164	111,19	110,92	18235	18190	6167	-	-
				0,25	30,76	41	5045	121,25	0,11	17
			м3							
15	Е010334-А21	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 8 до 8,5 км	196,8	73,75	73,75	14514	14514	3629	-	-
				-	14,75	-	2903	125	0,31	61
			т							
16	С143008-111	-Глина	164	422	-	69208	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			123259	49320			31
			Тенге			4716	12454			94
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123259	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17171	-		-
		Местные материалы -	Тенге			69222	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3261	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты —	Тенге			8700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20432	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			153700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20432	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Резервуар								
		Земляные работы								
17	Е0101-33-6	-Возведение насыпей над резервуарами экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	538	39,43	38,88	21211	20915	7674	-	2
				0,55	11,21	296	6033	121,25	0,04	20
		м3								
18	Е010334-А21	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 8 до 8,5 км	645,6	73,75	73,75	47613	47613	11903	-	-
				-	14,75	-	9523	125	0,31	200
		т								
19	С143008-111	-Глина	538	422	-	227036	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0101-90-2	-Планировка поверхности насыпи над резервуарами вручную в грунтах 2 группы	581,68	20,27	-	11791	-	16654	0,13	75
				20,27	-	11791	-	141,25	-	-
		м2								
21	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,45	13604,77	1923,56	60541	8560	16894	9,66	43
				1615,95	720,29	7191	3205	162,5	3,52	16
		м3								
22	Е0123-24-1	-Установка люков	6	8343,21	44,28	50059	266	2205	1,31	8
		шт		209,25	16,38	1256	101	162,5	0,09	1
		Днище			Днище и стенки					
23	Е0106-33-4	-Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине 400 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473 2010)	30,7784	8364,87	1193,73	257457	36741	60132	6,51	200
				1075,5	413,05	33102	12713	131,25	1,67	51
		м3								
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	36,6	78	-	2855	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за применение сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
25	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	36,6	259 -	- -	9479 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,78	65900 -	- -	51402 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 т	1,82	50900 -	- -	92638 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения	8	5561,17 614,25	325,6 111,83	44489 4914	2605 895	7624 131,25	3,94 0,44	32 4
29	С143001-5 Изм. и доп. вып. 22	м3 -Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 м3	8	3786 -	- -	30288 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стенки -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	1,24662	54600 -	- -	68065 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	974925	116699					360
			Тенге	58549	32470					291
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	974925	-	-				-
		Материалы -	Тенге	101048	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	91019	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	212105	-	-				-
		Местные материалы -	Тенге	486524	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			123086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18463	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65881	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1163892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		713
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109482	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1163892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		713
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109482	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1808319	174085			468

			Тенге			77086	46803			393
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1125166	-	-		-
		Материалы -	Тенге			106033	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123889	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212105	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			555856	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			170338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25551	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77730	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1373235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		946
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149440	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			683152	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			683152	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40989	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			724142	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2097376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		946
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149440	-		-
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2097376				
Итого с временными, 1,44 %						2127578				
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2156300				
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2177576				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2186086				
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						5982824				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						119656				
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			без НДС			6102480				

Сдал

Директор ТОО «Механосервис»

Интизаров И.К.

Принял

Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Малибеков Д.С.