Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Механосервис»

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Объект: Работы по текущему ремонту водопроводных сетей в селах: Болек, Кызылжар, Ащыбулак, Казахстан Енбекшиказахскогорайона

Форма 3

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
За ноябрь 2016г

Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
23	27.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	12 499 999,00	4 477 862,00							12 499 999,00
В т.ч. за текущий месяц из них:	3 318 867,00	1 188 914,00							3 318 867,00
с. Ашыбулак	2 345 747,00	840 314,00							2 345 747,00
с. Казахстан	973 120,00	348 600,00							973 120,00
Тендерная скидка	-2 264 999,00								-2 264 999,00
Итого к оплате	1 053 868,00								1 053 868,00

Подрядчик

Заказчик

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Механосервис»

Договор 23 от 27.09.2016

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с.Ащыбулак

Наименование объекта: Текущий ремонт сетей водопровода с.Ащыбулак **Енбекшиказахского района Алматинской области**

А К Т №

приемки выполненных работ за ноябрь 2016

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работ								
1	Е0151-4-2	-Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	105	821,25	-	86231	-	87697	5,82	611
				821,25	-	86231	-	101,7	-	-
		яма								
		Устройства ограждения								
2	Е0107-24-11	-Установка металлических стоек из стальных труб 40ммх40мм высотой до 2,2 м	260	264,98	15,23	68895	3960	83706	1,42	369
				249,75	5,76	64935	1499	126	0,24	61
		м								
3	Е0106-1-13	-Бетонирование металлических столбов	8,65	5193,58	95,97	44924	830	6605	4,9	42
				771,75	36,25	6676	314	94,5	0,18	2
		м3								
4	Е0107-24-8	-Установка оград по металлическим столбам из металлических сеток высотой до 1,5 м	314	570,56	214,15	179154	67243	159328	2,01	631
				344,25	58,46	108095	18356	126	0,21	66
		м								
5	Е0107-25-8	-Устройство калиток без установкой столбов металлических	1	1488,85	33,47	1489	33	1825	7,85	8
				1435,5	12,65	1436	13	126	0,06	-
		шт								
6	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,57518	20267,46	2019,11	11657	1161	7764	91	52
				16380	284,53	9421	164	81	7,36	4

	т							
7 Е0115-172-4-Масляная окраска металлических изделий, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	85,055	148,4	0,07	12622	6	8682	0,65	55
		108	0,02	9186	2	94,5	-	-
	м2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		404973	73234			1769
		Тенге		285979	20347			133
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		393315	-	-		-
Материалы -		Тенге		7858	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	296741	-		-
Местные материалы -		Тенге		36827	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		347844	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		174
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	52177	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		44470	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		785629	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2020
Сметная заработная плата -		Тенге		-	348917	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		11657	-	-		-
Материалы -		Тенге		1075	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	9585	-		-
Накладные расходы -		Тенге		7764	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1165	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1165	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		20587	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		60
Сметная заработная плата -		Тенге		-	10750	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		806215	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2080
Сметная заработная плата -		Тенге		-	359667	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		806215
Итого с временными, 1,44 %		817824
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		828865
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		837043
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		840314
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677		2299752
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		45995
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	без НДС	2345747
Тендерная скидка		-1613571
Итого к оплате		732176

Сдал

Директор ТОО «Механосервис»

Интизаров И.К.

Принял

Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Малибеков Д.С.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хояйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Механосервис»

Договор 23 от 27.09.2016

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с.Казахстан

Наименование объекта: Текущий ремонт сетей водопровода с.Казахстан **Енбекшиказахского района Алматинской области**

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2016

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Консольный насос								
1	Е0118-13-4	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	1	6853,58	635,5	6854	635	6568	26,16	26
				4495,95	238,7	4496	239	128	1,16	1
		1насос								
2	С131002-2	-Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	1	212563	-	212563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,184	33857	2296	6230	422	5411	183	34
				30380	270,01	5590	50	90	1,57	-
		т								
4	С130801-53 Изм. и доп.вып.9	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	50	1080	-	54000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м								
5	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	50	11,76	-	588	-	684	0,05	3
				10,69	-	535	-	128	-	-
		м								
6	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	55	0,23	-
				41,72	-	42	-	128	-	-
		комплект								
7	С131102-12 Изм. и доп. вып. 24	-Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-100	1	18500	-	18500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
8	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 наРу 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	8	401	-	3208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	302803	1060		63
	Тенге	10662	288		1
Стоимость монтажных работ -	Тенге	6230	-	-	-
Материалы -	Тенге	217	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5640	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5411	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	812	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	698	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	12339	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6451	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	297220	-	-	-
Материалы -	Тенге	3199	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5311	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	288271	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	41	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	151	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7308	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1096	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18272	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	322800	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6407	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			334454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12858	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	334454
Итого с временными, 1,44 %	339270
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	343850
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	347243
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	348600
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	954039
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19081
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами без НДС	973120
Тендерная скидка	-651428
Итого к оплате	321692

Сдал

Директор ТОО «Механосервис»

_____ Интизаров И.К.

Принял

Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

_____ Малибеков Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Механосервис»

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Объект: Работы по текущему ремонту водопроводных сетей в селах: Болек, Кызылжар, Ащыбулак, Казахстан Енбекшиказахскогорайона

Форма 3

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
За ноябрь 2016г

Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
23	27.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	19 642 857,00	7 036 641,00							19 642 857,00
В т.ч. за текущий месяц из них:	5 141 072,00	1 841 680,00							5 141 072,00
с. Болек	2 344 303,00	839 798,00							2 344 303,00
с. Кызылжар	2 796 769,00	1 001 882,00							2 796 769,00
Тендерная скидка	-3 552 857,00								-3 552 857,00
Итого к оплате	1 588 215,00								1 588 215,00

Подрядчик

Заказчик

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью « Механосервис»

Договор 23 от 27.09.2016

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с.Болек

Наименование объекта: Текущий ремонт сетей водопровода с.Болек **Енбекшиказахского района Алматинской области**

А К Т № 2

приемки выполненных работ за ноябрь 2016

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Технологическое оборудование								
1	Е0166-16-4	Глубинный насос -Прочистка скважины	22,87725	2316,48	829,52	52995	18977	42904	8,12	186
				452,82	258,86	10359	5922	146,25	6,05	138
2	Ц0112-802-3	м Консольный насос -Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 159мм	5	859,35	69,75	4297	349	4794	5	25
				782,5	16,88	3913	84	112,5	0,1	-
3	С130902-9	шт -Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	5	12400	-	62000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0122-38-4	шт -Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	2	1707,22	397,66	3414	795	3578	3,51	7
				703,13	149,06	1406	298	162,5	0,74	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном врезка	3	870,8 52,14	2,02 -	2612 156	6 -	260 160	0,28 -	1 -
6	С131102-12 Изм. и доп. вып. 24	-Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-100 комплект	1	18500 -	- -	18500 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм шт.	6	193,29 157,5	26,79 -	1160 945	161 -	1797 162,5	0,75 -	5 -
8	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100ГОСТ 12816-80 фланец	6	384 -	- -	2304 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0165-6-3	-Очистка резервуара шт.	500	115,31 115,31	- -	57656 57656	- -	83025 144	0,68 -	341 -
		РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы м3								
10	Е0133-30-6	-Установка РЛНД10/40 1т	0,05	11282,01 5568,75	5713,26 1202,18	564 278	286 60	740 131,25	32,38 10,61	2 1
11	С ПРАЙС ЛИСТ	-РЛНД10/40 1шт	1	41873,72 -	- -	41874 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0133-117-3	-Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью 160 кВа по строительным работам	1	3457,76 750,94	2706,83 707,51	3458 751	2707 708	4538 131,25	4,53 2,8	5 3
13	75-4-20 Изм. и доп. вып. 24	-Ремонт подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-630-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу -кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric шт	1	230061 -	- -	230061 -	- -	- -	- -	- -
14	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг шт.	349,8	33,15 24,63	2,63 0,63	11596 8614	918 219	11319 118,75	0,13 -	44 1
15	С151601-124	-Кабели силовые, не м	0,3366	78043	-	26269	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Изм. и доп. вып. 24	распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		-	-	-	-	-	-	-
	16 Ц0108-572-9-	км Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300х850 мм	1	2415 501,25	153,75 36,62	2415 501	154 37	778 118,75	2,5 0,21	3 -
	17 С ПРАЙС ЛИСТ	шт -СУЗ-100	1	95225,7 -	- -	95226 -	- -	- -	- -	- -
	18 Ц0108-526-2-	1шт Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	954 425	35 5,62	1908 850	70 11	1093 118,75	2,5 0,03	5 -
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		618217	24423					622
	Стоимость оборудования -	Тенге		85430	7339					145
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		230061 230061	- -	- -				- -
	Стоимость монтажных работ -	Тенге		49943	-	-				-
	Материалы -	Тенге		4847	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	15687	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		26269	-	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		22522	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3378	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4348	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		76812	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				97
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	19065	-				-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4482	-	-				-
	Материалы -	Тенге		1175	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	2649	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		5374	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	806	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		591	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		10448	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				16
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	3456	-				-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		564	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	339	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		740	-	-				-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	111	-				-

Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге	78	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1383	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	450	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	196067	-	-	-
Материалы -	Тенге	26108	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	74094	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	82804	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	5	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	126189	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	63
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18928	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге	19335	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	341592	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	729
Сметная заработная плата -	Тенге	-	93022	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	137099	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8226	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	145325	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	805720	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	844
Сметная заработная плата -	Тенге	-	115993	-	-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		805720
Итого с временными, 1,44 %		817322
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		828356
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		836529
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		839798
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677		2298336
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		45967
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	без НДС	2344303
Тендерная скидка		-1618571
Итого к оплате		725732

Сдал

Директор ТОО «Механосервис»

_____ Интизаров И.К.

Принял

Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

_____ Малибеков Д.С.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Механосервис»
Договор 23 от 27.09.2016

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с.Кызылжар

Наименование объекта: Текущий ремонт сетей водопровода с.Кызылжар **Енбекшиказахского района Алматинской области**

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2016

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Днище и стенки					
1	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,32672	78 -	- -	415 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
2	Е0106-17-4	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 250 мм	23	8275,9 1624,5	427,19 161,39	190346 37364	9825 3712	53911 131,25	9,8 0,79	225 18
		м3								
3	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	1,67669	54600 -	- -	91547 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающиеся с грунтом								
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетонной поверхности стен, фундаментов	147	246,4 37,35	4,77 1,8	36220 5490	702 265	8489 147,5	0,21 0,01	31 1
		м2								
		Деталь устройства ввода - трубопровод подводящий								
5	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,023805	21617,81 7560	13899,18 5250,94	515 180	331 125	400 131,25	42,5 25,65	1 1
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002, ССЦ, книга 2, ТЧ, п.9 К=1,01	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 180 мм, толщина стенки 4,5 мм м	5,05	1623 -	- -	8196 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диаметром 152 мм км	0,057	123444,62 66375	39941,49 15089,06	7036 3783	2277 860	7546 162,5	360 73,69	21 4
8	С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 3,0 мм м	65,55	968 -	- -	63452 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,057	354990,83 44482,5	85203,18 32186,25	20234 2536	4857 1835	7101 162,5	255,7 157,2	15 9
10	Е0122-48-1 К=0,40625	-Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 (325) мм футляр	3	1933,19 536,55	284,27 4,72	5800 1610	853 14	2639 162,5	3,25 0,01	10 -
		Покрытие			Покрытие					
11	Е0106-22-3	-Устройство безбалочных покрытий толщиной 300 мм на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	9	8079,62 911,25	263,34 99,47	72717 8201	2370 895	11939 131,25	5,75 0,49	52 4
12	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	18	259 -	- -	4662 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,21	66000 -	- -	13860 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3						40
14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	2,7	48910 -	– –	132057 –	– –	– –	– –	– –
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающиеся с грунтом								
15	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм перекрытия м2	90	124,02 48,83	11,73 4,39	11162 4395	1055 395	7364 153,75	0,24 0,02	22 2
16	Е0111-4-6	-Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 м2	90	46,71 17,28	6,08 2,28	4204 1555	547 205	2706 153,75	0,08 0,01	7 1
		Устройство для обмена воздуха			Разные работы					
17	Е0106-11-8	Изделие закладное МН2 - 1 шт -Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,01166	70513,93 9675	380,3 143,44	822 113	4 2	150 131,25	58 0,7	1 –
18	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	0,705698	40,73 8,32	0,05 –	29 6	– –	7 112,5	0,04 –	– –
		Детали								
19	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,35198	21,81 5,81	0,06 0,03	29 8	– –	9 112,5	0,03 –	– –
20	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,00432	176166,63 8100	2282,62 863,44	761 35	10 4	68 175	42,7 4,21	– –
21	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза м2	1,6153	40,73 8,32	0,05 –	66 13	– –	15 112,5	0,04 –	– –
		Сварочные единицы (зонт Ф 250)								
22	Е0120-20-2	-Установка зонтов над устройствами для обмена воздуха из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	2	965,6 63,79	7,06 2,95	1931 128	14 6	214 160	0,38 0,01	1 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Обетонирование								
23	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,72	4662,07	82,51	3357	59	214	1,35	1
				195,75	31,16	141	22	131,25	0,15	-
		м3								
24	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,316	379,28	8,93	1258	30	124	0,14	-
				22,1	3,35	73	11	147,5	0,02	-
		м2								
		Камера лаза								
25	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,78	21173,29	2349,84	37688	4183	6099	8,86	16
				1435,5	673,04	2555	1198	162,5	2,58	5
		м3								
26	Е0123-18-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах	1,78	19682,95	3732,84	35036	6644	9719	14,9	27
				2362,5	997,65	4205	1776	162,5	3,51	6
		м3								
27	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,13172	176166,63	2282,62	23205	301	2066	42,7	6
				8100	863,44	1067	114	175	4,21	1
		т								
28	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,367136	40,73	0,05	219	-	50	0,04	-
				8,32	-	45	-	112,5	-	-
		м2								
29	Е0123-24-1	-Установка люков	2	8343,21	44,28	16686	89	735	1,31	3
				209,25	16,88	419	34	162,5	0,09	-
		шт								
		Изделие закладное МН1Ш - 4 шт								
30	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02032	70513,93	380,3	1433	8	262	58	1
				9675	143,44	197	3	131,25	0,7	-
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,931216	40,73	0,05	38	-	9	0,04	-
				8,32	-	8	-	112,5	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	784981	34158		439
	Тенге	74125	11474		52
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	784981	-	-	-
Материалы -	Тенге	184827	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	85600	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	309113	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	182757	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	7	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	121836	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	61
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18275	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	54409	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	961226	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	552
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103875	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	961226	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	552
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103875	-	-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		961226
Итого с временными, 1,44 %		975068
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		988231
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		997982
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1001882
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677		2741930
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		54839
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	без НДС	2796769
Тендерна скидка		-1934286
Итого к оплате		862483

Сдал

Директор ТОО «Механосервис»

_____ Интизаров И.К.

Принял

Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Энбекшиказахского района"

_____ Малибеков Д.С.