Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«24» октября 2019 г.

Технический надзор ТОО «Тараз-Технопроект», руководитель Олжабеков М.Б., ГСЛ №000010 от 11.03.2005г. Р.К. Жамбылская область, город Тараз, улица Аскарова 86А
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
в лице инспектора технического надзора Абдрахманова Б. действующего на основании договора № 22-44 от 30.04.2019 года
фамилия, имя, отчество экспертов, № аттестатов, дата получения Аттестат эксперта КДС и ЖКХ № договора и дата
по объекту: «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 0-10 Жамбылской области»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области", в лице руководителя Джанибекова Б. О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «UNISERV» ГСЛ 14006675 от 15.05.2014г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ген. директора Сатбаева Д.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «Жол de lux»
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 15 июня 2019г;
(месяц, год)
окончание работ 23 октября 2019г;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4,4 месяц; фактически 4,2 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 235 524 925 тенге, в том числе строительно-монтажных
работ 231927730 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 208 734 952.61 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 207 078 326 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
разработанной ТОО «ТДС-СтройПроект» ГСЛ 16002161 от 08.02.2016г. проект без/№
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" на 3 квартал 2017 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: ТОО «Тараз-Технопроект» руководитель Олжабеков М.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

инспектор технического надзора Абдрахманова Б

ТОО "Тараз-Технопроект" ЖШС

«24» октября 2019г.
подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

23 октября 2019 год

Авторский надзор ТОО «ТДС-СтройПроект», ГСЛ №16002161 от 08.02.2016г., РК, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке хана 23А, руководитель Багаманова Зарина Минахмедовна
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
главный инженер проекта Джиенбаев М.Д.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)
по объекту: «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 0-10 Жамбылской области», Жамбылская область Жуалынский район
(Наименование и местонахождение объекта)
заказчиком, которого является КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области", руководитель Джанибеков Бакытжан Оразалиевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком ТОО «UNISERV» ГСЛ 14006675 от 15.05.2014г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице генерального директора Сатбаева Динмухамеда Кайратовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 15.06.2019год.
(месяц, год)
окончание работ 23.10.2019год.
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства 4,4 месяца; фактически 4,2 месяца;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) разработанной ТОО «ТДС-СтройПроект», ГСЛ №16002161 от 08.02.2016г., рабочий проект б/№, заключение по проекту №08-0181/14 от 26.08.2014г.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденной КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
Авторский надзор: организация ТОО «ТДС-СтройПроект
руководитель Багаманова З.М.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись _____ 23 октября 2019 год

М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«23» октября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «UNISERV» Жамбылская обл. г. Тараз пр-кт. Абая 90А
(наименование организации, юридический адрес)
в лице генерального директора Сатбаева Динмухамеда Кайратовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 0-10 Жамбылской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области", в лице руководителя Джанибекова Б. О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Жол de lux»
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ТДС-СтройПроект» проект без №
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно
целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пучина	*м3*	*378*	*378*	*378*	*378*
Кирковка разрушенного асфальтобетонного покрытия	*м3*	*9261,3*	*9261,3*	*9261,3*	*9261,3*
Основание из ПГС, слой толщиной 10 см. Устройство	*м2*	*1200*	*1200*	*1200*	*1200*
Основание из материала от разборки покрытия, слой толщиной 10см. Устройство	*м2*	*61742*	*61742*	*61742*	*61742*

Розлив вяжущих материалов	*т*	*18,0045*	*18,0045*	*18,0045*	*18,0045*
Устройство покрытия из горячих, а/б смесей Н-6 см	*м2*	*61742*	*61742*	*61742*	*61742*
Укрепление обочин из щебеночно-гравийно-песчаной смесью толщиной 6 см	*м2*	*40000*	*40000*	*40000*	*40000*
Ремонт труба круглая железобетонная 2-х очковая d-1.5м.	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*
Ремонт труба круглая металлическая d-0,3 м.	*шт.*	*1*	*1*	*1*	*1*
Ремонт малый мост	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*
Ремонт действующие арыки	*шт.*	*6*	*6*	*6*	*6*
Устройство труба круглая металлическая d-0,5м.	*м.*	*16*	*16*	*16*	*16*
Устройство труба железобетонная бесфундаментная d-1,0м.	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*
Дорожные знаки	*шт.*	*86*	*86*	*86*	*86*
Щитки дополнительные, километровые знаки	*шт.*	*10*	*10*	*10*	*10*
Столбики сигнальные металлические	*шт.*	*60*	*60*	*60*	*60*
Установка камни бортовые	*м.*	*32*	*32*	*32*	*32*
Дорожная разметка	*км.*	*0,98*	*0,98*	*0,98*	*0,98*

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, Н-6 см. протяженностью 10км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 15 июня 2019г;

месяц, год

окончание работ 23 октября 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,4 ; фактически, месяц: 4,2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 0-10 Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «UNISERV» И.о. ген. директора Сатбаев Д.К

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ 23.10.2019г.,

подпись, дата

М.П.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» октября 2019 г.

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" в лице руководителя управления Джанибекова Бакытжана Оразалиевича, Жамбылская область город Тараз проспект Толе би 35

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии 23 октября 2019 года ТОО «UNISERV» Сатбаев Динмухамед Кайратовича, Жамбылская область город Тараз проспект Абая 90А

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 24 октября 2019 года ТОО «Тараз-Техно-Проект», Абдрахманов Б.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 23 октября 2019 года ТОО «ТДС-Строй-Проект» Багаманова Зарина Минахмедовна

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объект: «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 0-10 Жамбылской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбылская область, Жуалынский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « » 201 г. № отдела Земельных отношения наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 201 г. № _

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) _ТОО «ТДС-СтройПроект» проект без/№_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 15 июня 2019г.;

месяц, год

окончание работ 23 октября 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,4; фактически, месяц: 4,2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пучина	*м3*	*378*	*378*	*378*	*378*
Кирковка разрушенного асфальтобетонного покрытия	*м3*	*9261,3*	*9261,3*	*9261,3*	*9261,3*
Основание из ПГС, слой толщиной 10 см. Устройство	*м2*	*1200*	*1200*	*1200*	*1200*
Основание из материала от разборки покрытия, слой толщиной 10см. Устройство	*м2*	*61742*	*61742*	*61742*	*61742*
Розлив вяжущих материалов	*т*	*18,0045*	*18,0045*	*18,0045*	*18,0045*
Устройство покрытия из горячих, а/б смесей Н-6 см	*м2*	*61742*	*61742*	*61742*	*61742*
Укрепление обочин из щебеночно-гравийно-песчаной смесью толщиной 6 см	*м2*	*40000*	*40000*	*40000*	*40000*
Ремонт труба круглая железобетонная 2-х очковая d-1.5м.	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*

Ремонт труба круглая металлическая d-0,3 м.	*шт.*	*1*	*1*	*1*	*1*
Ремонт малый мост	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*
Ремонт действующие арыки	*шт.*	*6*	*6*	*6*	*6*
Устройство труба круглая металлическая d-0,5м.	*м.*	*16*	*16*	*16*	*16*
Устройство труба железобетонная бесфундаментная d-1,0м.	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*
Дорожные знаки	*шт.*	*86*	*86*	*86*	*86*
Щитки дополнительные, километровые знаки	*шт.*	*10*	*10*	*10*	*10*
Столбики сигнальные металлические	*шт.*	*60*	*60*	*60*	*60*
Установка камни бортовые	*м.*	*32*	*32*	*32*	*32*
Дорожная разметка	*км.*	*0,98*	*0,98*	*0,98*	*0,98*

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, Н-6 см. протяженностью 10км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): 235524,924 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 231927,730 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 208734,952 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 208734,952 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 0-10 Жамбылской области»принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Джанибеков Б. О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Абдрахманов Ь.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Багаманова З.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сатбаев К.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Договор № 02-64 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 0,0÷10,0 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 0,0÷10,0 Жамбылской области"	83 734 115	83 734 115			66 929 474	66 929 474		
2	в.т.ч.НДС	8 971 512				7 171 015			
3	Удержание 5%	4 186 706				3 346 474			
4	Итого к оплате:	79 547 409				63 583 000			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:

ТОО "UNISERV"

И.о.Ген. директора _____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «UNISERV»

Договор: №02-64 от 13.06.2019г.

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10 Жамбылской области"

Наименование объекта: "Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10 Жамбылской области"

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 год

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПУЧИНЫ						
1	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выбор непригодного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	35,0000		159,38	5578
2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Засыпка пригодного грунта. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26,2500		4135,02	108544
3	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебеночно-гравийно-песчаных смесей (С-6) слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	35,0000		421,85	14765
	ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ						
4	Е11-270302-0105 11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Кирковка разрушенного асфальтобетонного покрытия	м3 конструкции	1352,25		1105,05	1494334

5	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.2	Основание из материала от разборки покрытия, слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	15004	121,65	1825328
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,5081	105764,45	794093
7	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	25029	1410,61	35306158
8	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	100116	159,10	15928456

ИТОГО прямые АКТУ:	55477257
Накладные расходы 10,82%	6002639
Итого с накладными расходами	61479896
Сметная прибыль 8,0%	4918392
Итого со сметной прибылью	66398288
Понижающий коэффициент 10%	6639829
Итого по акту с коэффициентом 10%	59758459
НДС 12,0 %	7171015
Итого по АКТУ с НДС	66929474

Приняли:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Саурыков М.К.

Абдуанов Д.

Сдал:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. Директора Сатбаев Д.К.

Технадзор:

ТОО «Тараз Техно Проект»

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Договор № 02-64 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 0,0÷10,0 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 0,0÷10,0 Жамбылской области"	92 770 952,61	92 770 952,61			20 117 310	20 117 310		
2	в.т.ч.НДС	9 939 744,92	9 939 744,92			2 155 426			
3	Удержание 5%	4 638 549,58				1 005 865,02			
4	Итого к оплате:	88 132 403,02				19 111 444,98			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. директора _____ Сатбаев Д.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1) 1540

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «UNISERV»

Договор: №02-64 от 13.06.2019г.

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10 Жамбылской области"

Наименование объекта: "Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10 Жамбылской области"

А К Т N 5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на. единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е12-180101-1501 12-180101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.2	Покрытия из горячих асфальтобетонных однослойное толщиной 50мм. Ремонт площадью до 5м2	м2	100		2804,15	280415
2	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выбор непригодного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	343		159,38	54667
3	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Засыпка пригодного грунта. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	257		4135,02	1062700
4	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебеночно-гравийно-песчаных смесей (С-6) слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	343		421,85	144695
5	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебеночно-гравийно-песчаных смесей (С-6) слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1200		421,85	506215
Дорожные работы							*2048700*

6	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	60	159,10	1795
7	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Досыпка обочин из щебеночно-гравийно-песчаных смесей (С-6), толщиной 10 см. Устройство	м2	-154,05	421,85	-64986
8	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебеночно-гравийно-песчаной смесью (С-6), толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	1426,6108	351,55	501525
		Пересечения и примыкания				*438334*
9	Е11-270302-0105 11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Кирковка разрушенного асфальтобетонного покрытия	м3 конструкции	255,6	1105,05	282452
10	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.2	Основание из материала от разборки покрытия, слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания	1704	121,65	207294
11	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5112	105764,45	54067
12	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	1704	1410,61	2403686
13	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	6816	159,10	1084431
14	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебеночно-гравийно-песчаной смесью (С-6), толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	1358	351,55	477410
		Итого прямые затраты по дорожным работам	**тенге**			**6996366**
		Раздел 1. Труба круглая железобетонная ǿ 1,5м -2шт				
15	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Досыпка грунтом насыпей уплотняемых. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4	86,04	344
16	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение вибротрамбовками	м3 уплотненного грунта	4	79,82	319
17	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Очистка тела трубы и русла от грязи и мусора	м3 грунта	1,88	360,78	678

18	Е11-070106-0401 11-070106-0401 РСНБ РК 2015	Заделка швов на стыках звеньев труб	м шва	120	366,23	43948
19	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Выравнивание железобетонных конструкций труб (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	284	496,75	141078
20	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	284	93,39	26522
21	Е11-010102-0405 11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	37,6	465,28	17495
22	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей (С-5). Устройство	м3 подушки	18,8	4462,32	83892
23	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном (бетон В20 F300). Устройство	м3 бетона	18,8	21197,71	398517
24	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,7144	52946,80	37825
25	С121-050308-0106 21-050308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	188	267,00	50196
Итого прямые затраты по разделу 1			**тенге**			**800813**
Раздел 2. Труба круглая металлическая ǿ 0,3м -1 шт.						
26	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Очистка тела трубы и русла от грязи и мусора	м3 грунта	0,12	360,78	43
27	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Выравнивание железобетонных конструкций труб (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	496,75	11922
28	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24	93,39	2241
29	Е11-010102-0405 11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2,4	465,28	1117
30	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей (С-5). Устройство	м3 подушки	1,2	4462,32	5355

31	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном (бетон В20 F300). Устройство	м3 бетона в деле	1,2	21197,71	25437
32	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0456	52946,80	2414
33	С121-050308-0106 21-050308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	12	267,00	3204
34	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,6	20607,32	12364
Итого прямые затраты по разделу 2			**тенге**			**64098**
Раздел 3. Малый мост -2шт.						
35	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Очистка тела трубы и русла от грязи и мусора	м3 грунта	1,88	360,78	678
36	Е11-070106-0401 11-070106-0401 РСНБ РК 2015	Заделка швов на стыках звеньев труб	м шва	170	366,23	62259
37	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Выравнивание железобетонных конструкций труб (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	284	496,75	141078
38	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами известковая по штукатурке	м3 окрашиваемой поверхности	284	93,39	26522
39	Е11-010102-0405 11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	37,6	465,28	17495
40	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей (С-5). Устройство	м3 подушки	18,8	4462,32	83892
41	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла монолитным бетоном (бетон В20 F300). Устройство	м3 бетона в деле	18,8	21197,71	398517
42	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,7144	52946,80	37825
43	С121-050308-0106 21-050308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	188	267,00	50196
Итого прямые затраты по разделу 3			**тенге**			**818461**

Раздел 4. Действующие арыки -6 шт.						
44	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Очистка тела трубы и русла от грязи и мусора	м3 грунта	0,72	360,78	260
45	Е11-010102-0405 11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом объемом 0,25 м3	м3 грунта	14,4	465,28	6700
46	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей (С-5). Устройство	м3 подушки	7,2	4462,32	32129
47	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла монолитным бетоном (бетон В20 F300). Устройство	м3 бетона в деле	7,2	21197,71	152624
48	Е11-061501-0111 11-061501-0111 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый на щебне класса В20. Приготовление	м3	48	12293,60	590093
	Итого прямые затраты по разделу 4		**тенге**			**781805**
Раздел 5. Туба круглая металлическая ǿ 0,5м						
49	Е11-010207-1301 11-010207-1301 РСНБ РК 2015	Срезка камыша в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	20	22725,36	454507
50	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,96	4827,01	4634
51	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,88	16437,99	47341
52	С123-010201-0261 23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямо-шовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	28521,00	456336
53	Е11-220601-0111 11-220601-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	2900077,50	46401
54	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Пазухи траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,62	782,46	4397
55	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,62	147,91	831
56	Е11-060601-0205 11-060601-0205 РСНБ РК 2015	Устройство портальной стенки из бетона марки В-22,5	м3	1,26	33151,07	41770

57	Е11-060601-0205 11-060601-0205 РСНБ РК 2015	Устройство откосных крыльев из бетона марки В-22,5	м3	3,56	36668,91	130541
58	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей Н=10 см(дно русла на входе). Устройство	м3 подушки	0,3	4648,13	1394
59	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Дно русла на входе. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Н=20см)	м2 укрепляемой поверхности	3	3632,93	10899
60	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 к=10	Дно русла на входе. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	30	248,25	7447
61	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0381	261297,00	9963
62	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей Н=10 см (на откосах на входе). Устройство	м3 подушки	0,55	4648,13	2556
63	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине Н=10 см	м2 укрепляемой поверхности	5,5	3435,41	18895
64	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0699	261297,00	18266
65	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей Н=12 см(дно русла на выходе). Устройство	м3 подушки	0,36	4648,13	1673
66	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Дно русла на выходе. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Н=20см)	м2 укрепляемой поверхности	3	3632,93	10899
67	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 к=10	Дно русла на выходе. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	30	248,25	7447
68	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0381	261297,00	9963
69	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей Н=10 см (на откосах на выходе). Устройство	м3 подушки	0,55	4648,13	2556
70	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине Н=10 см	м2 укрепляемой поверхности	5,5	3435,41	18895

71	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0699	261297,00	18266
		Итого прямые затраты по разделу 5	**тенге**			**1327785**
		Раздел 6.Труба железобетонная, бесфундаментная ǿ 1,0м				
72	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Рытье траншеи под трубу с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	94	165,22	15531
73	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа вручную	м3 грунта	20	1498,42	29968
74	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка из песчано-гравийных смесей Н=10 см (тело трубы и оголовки). Устройство	м3 подушки	92,2	4648,13	428558
75	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,0 м. Укладка	м3 железобетона звеньев	5,36	36525,33	195776
76	С121-040801-0109 21-040801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240х1240х1000мм ГОСТ 24547-81	шт.	8	36842,00	294736
77	С121-040801-0301 21-040801-0301 РСНБ РК 2015	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб конические Блок № 27 (ЗК 14.132) ГОСТ 24547-81	шт.	4	56700,00	226800
78	Е11-300404-0301 11-300404-0301 РСНБ РК 2015	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные, отверстие труб до 1,25 м. Сооружение	м3 железобетонных конструкций	4,8	11526,88	55329
79	С121-040803-0106 21-040803-0106 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 35 (СТ 11) СТ РК 937-92	шт.	4	98655,00	394620
80	Е11-300404-0301 11-300404-0301 РСНБ РК 2015	Откосные крылья. Сооружение	м3 железобетонных конструкций	9,92	11526,88	114347
81	С121-040803-0205 21-040803-0205 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ5пл (Блок № 39пл), размерами 2200х2470х300мм СТ РК 937-92	шт.	8	83097,00	664776
82	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (тело трубы)	м2 изолируемой поверхности	61,8	3955,26	244435
83	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство (тело трубы)	м2 изолируемой поверхности	20,6	4344,75	89502

84	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (оголовки)	м2 изолируемой поверхности	92	3955,26	363884
85	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство (оголовки)	м2 изолируемой поверхности	6,8	4344,75	29544
86	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Монолитный бетон лотка, Н=12см. Устройство	м3	2,8	20331,92	56929
87	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5м. Группагрунтов 2	м3 грунта	20,8	17,59	366
88	Е11-010104-0411 11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,4	7,78	485
89	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа вручную на укрепительных работах	м3 грунта	16,6	1498,42	24874
90	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка котлована вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	782,46	1565
91	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23	147,91	3402
92	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей Н=10см(дно русла на входе). Устройство	м3 подушки	2,28	4648,13	10598
93	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Дно русла на входе. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Н=20см)	м2 укрепляемой поверхности	2,28	3550,82	8096
94	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 к=10	Дно русла на входе. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	22,8	260,09	5930
95	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05	261297,00	13065
96	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей Н=10см(откосы входного оголовка). Устройство	м3 подушки	2,72	4648,13	12643
97	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы входного оголовка. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Н=20см)	м2 укрепляемой поверхности	2,72	3550,82	9658

98	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 к=10	Откосы входного оголовка. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемойповерхности	27,2	260,09	7074
99	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0604	261297,00	15782
100	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей Н=12 см(выходного оголовка). Устройство	м3 подушки	0,84	4648,13	3904
101	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Выходной оголовок. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Н=12см)	м2 укрепляемой поверхности	0,84	3550,82	2983
102	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 к=2	Выходной оголовок. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	1,68	260,09	437
103	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей Н=12 см(откосов выходного оголовка). Устройство	м3 подушки	2,44	4648,13	11341
104	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы выходного оголовка. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Н=12см)	м2 укрепляемой поверхности	2,04	3550,82	7244
105	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 к=2	Откосы выходного оголовка. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	4,08	260,09	1061
106	Е11-300503-0104 11-300503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Блоки упоров. Устройство.	м3	5,6	3530,01	19768
107	С121-040502-0302 21-040502-0302 РСНБ РК 2015	Блоки упора У-1 СТ РК 937-92	шт.	4	25641,53	102566
108	С121-040502-0303 21-040502-0303 РСНБ РК 2015	Блоки упора У-2 СТ РК 937-92	шт.	4	3389,55	13558
109	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	261297,00	2613
110	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Рытье траншеи под каменную наброску и укрепление с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	22	165,22	3635
111	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа вручную	м3 грунта	10	1498,42	14984

112	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей Н=10 см (укрепление рисбермы). Устройство	м3 подушки	4,32	4648,13	20080
113	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление рисбермы монолитным бетоном при толщине до 10 см (Н=12см)	м2 укрепляемой поверхности	5,18	3550,82	19393
114	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 к=2	Укрепление рисбермы монолитным бетоном при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	10,36	260,09	2695
115	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,096	261297,00	25085
116	Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня	5,4	5746,63	31032
117	Е11-010107-1802 11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	40	130,03	5201
	Дорожные знаки					
118	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	86	4181,45	359605
119	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные, километровый знак 5.28. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	10	799,27	7993
120	С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015	Стойки под дорожные знаки СКМ 2.35. Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, t стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	157,5	982,00	154665
121	С123-010101-0205 23-010101-0205 РСНБ РК 2015	Стойки под дорожные знаки СКМ 1.35.Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, t стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-7	м	70	944,00	66080
122	С123-010101-0216 23-010101-0216 РСНБ РК 2015	Стойки под дорожные знаки СКМ 3.35.Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 76, t стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	84	1952,00	163968
123	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.11.1, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	10133,00	30399
124	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.11.2, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	10133,00	30399

125	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.18.2, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10133,00	10133
126	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.12.1, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	10133,00	20266
127	С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	22581,00	22581
128	С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.2, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	22581,00	67743
129	С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	22581,00	22581
130	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.3.1, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	7	10133,00	70931
131	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.3.2, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	10133,00	60798
132	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.3.3, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	7	10133,00	70931
133	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	14	10133,00	141862
134	С124-010201-0227 24-010201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	14985,00	14985
135	С124-010201-0240 24-010201-0240 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.22, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	9251,00	27753
136	С124-010201-0240 24-010201-0240 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	9251,00	27753
137	С124-010201-0227 24-010201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.25, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	14985,00	29970

138	С124-010201-0227 24-010201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.24, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	14985,00	29970
139	С124-010201-0146 24-010201-0146 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	20	2223,00	44460
140	С124-010201-0227 24-010201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.26, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	14985,00	14985
141	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные металлические. Установка	шт.	60	1456,34	87380
142	28000	Столбик сигнальный металлический	шт.	60	1653,44	99206
	Автобусные остановки					
143	Е11-270302-0105 11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Кирковка разрушенного асфальтобетонного покрытия (на карманах автобусных остановок)	м3конструкции	3,45	972,20	3354
144	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основание из материала от разборки покрытия, слой толщиной 10 см. Устройство (на карманах автобусных остановок)	м2 основания или покрытия	23	121,65	2798
145	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0069	106036,76	732
146	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Н=6см +(на карманах автобусных остановок)	м2 покрытия	23	142,44	3276
147	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство (на карманах автобусных остановок). Добавлять на каждые 0,5 см изменения t покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	92	0,25	23
148	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи под бортовой камень на посадочных площадках. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,36	2360,40	7931
149	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень из ПГС, Н=10см. Устройство на посадочных площадках	м3 основания	0,96	4827,01	4634
150	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные на посадочных площадках. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	32	3164,73	101271
151	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия на посадочных площадках асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (Н=5см)	м2 покрытия	36	238,98	8603

152	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=4	Покрытия на посадочных площадках асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	144	26,59	3829
	Дорожная разметка					
153	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1	км линии	0,98	31916,93	31279
154	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км линии	9,02	16828,43	151792
155	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная 1.14.1	км линии	0,035	92270,93	3229
		Итого прямые затраты по разделу 6	**тенге**			**5469550**
	Итого прямые затраты по АКТУ:		тенге			16675063
	Накладные расходы 10,82%		тенге			1804242
	Итого с накладными расходами		тенге			18479304
	Сметная прибыль 8,0%		тенге			1478344
	Итого со сметной прибылью		тенге			19957649
	Понижающий коэффициент 10%		тенге			1995765
	Итого по акту с понижающим коэффициентом 10%		тенге			17961884
	НДС 12,0 %		тенге			2155426
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС		**тенге**			**20117310**

Приняли:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ Саурыков М.К.

_____ Жантелиев Д.Т.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. Директора _____ Сатбаев Д.К.

Технадзор: ТОО «Тараз Технопроект»

_____

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Договор № 02-64 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 0,0÷10,0 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 0,0÷10,0 Жамбылской области"	92 770 952,61				4 638 547,63			
2	В том числе НДС 12 %	9 939 744,92				496 987,25			
3	Возврат держанных 5%	4 638 547,63				4 638 547,63			
4	Итого к оплате:	92 770 952,61				4 638 547,63			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. директора _____ Сатбаев Д.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1) 1540

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «UNISERV»

Договор: №02-64 от 13.06.2019г.

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10 Жамбылской области"

Наименование объекта: **"Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10 Жамбылской области"**

А К Т N 5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2019 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	77.17-1	Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10, Жамбылской области	207078326	--	--	207078326
		Всего по главе	**207078326**	--	--	**207078326**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				

		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	***207078326***	--	--	***207078326***
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	***207078326***	--	--	***207078326***
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	***207078326***	--	--	***207078326***
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	***207078326***	--	--	***207078326***
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	***207078326***	--	--	***207078326***
2	*Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47*	*в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1*	*207078326*	--	--	*207078326*
		Понижающий коэффициент 10%	--	--	--	***-20707833***
		Всего со скидочным коэффициентом	--	--	--	***186370493***
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ-12 %	--	--	--	***22364459,21***
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	--	--	--	***208734952,61***

Приняли:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ Саурыков М.К.

_____ Жантелиев Д.Т.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

_____ И.о. Ген. Директора Сатбаев Д.К.

Технадзор: ТОО «Тараз Технопроект»

_____

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» октября 2019 г.

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" в лице руководителя управления Джанибекова Бакытжана Оразалиевича, Жамбылская область город Тараз проспект Толе би 35

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии 23 октября 2019 года ТОО «UNISERV» Сатбаев Динмухамед Кайратовича, Жамбылская область город Тараз проспект Абая 90А

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 24 октября 2019 года ТОО «Тараз-Техно-Проект», Абдрахманов Б.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 23 октября 2019 года ТОО «ТДС-Строй-Проект» Багаманова Зарина Минахмедовна

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объект: «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 0-10 Жамбылской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбылская область, Жуалынский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « » 201 г. № отдела Земельных отношения наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 201 г. № _

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) _ТОО «ТДС-СтройПроект» проект без/№_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 15 июня 2019г.;

месяц, год

окончание работ 23 октября 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,4; фактически, месяц: 4,2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пучина	*м3*	*378*	*378*	*378*	*378*
Кирковка разрушенного асфальтобетонного покрытия	*м3*	*9261,3*	*9261,3*	*9261,3*	*9261,3*
Основание из ПГС, слой толщиной 10 см. Устройство	*м2*	*1200*	*1200*	*1200*	*1200*
Основание из материала от разборки покрытия, слой толщиной 10см. Устройство	*м2*	*61742*	*61742*	*61742*	*61742*
Розлив вяжущих материалов	*т*	*18,0045*	*18,0045*	*18,0045*	*18,0045*
Устройство покрытия из горячих, а/б смесей Н-6 см	*м2*	*61742*	*61742*	*61742*	*61742*
Укрепление обочин из щебеночно-гравийно-песчаной смесью толщиной 6 см	*м2*	*40000*	*40000*	*40000*	*40000*
Ремонт труба круглая железобетонная 2-х очковая d-1.5м.	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*

Ремонт труба круглая металлическая d-0,3 м.	*шт.*	*1*	*1*	*1*	*1*
Ремонт малый мост	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*
Ремонт действующие арыки	*шт.*	*6*	*6*	*6*	*6*
Устройство труба круглая металлическая d-0,5м.	*м.*	*16*	*16*	*16*	*16*
Устройство труба железобетонная бесфундаментная d-1,0м.	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*
Дорожные знаки	*шт.*	*86*	*86*	*86*	*86*
Щитки дополнительные, километровые знаки	*шт.*	*10*	*10*	*10*	*10*
Столбики сигнальные металлические	*шт.*	*60*	*60*	*60*	*60*
Установка камни бортовые	*м.*	*32*	*32*	*32*	*32*
Дорожная разметка	*км.*	*0,98*	*0,98*	*0,98*	*0,98*

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, Н-6 см. протяженностью 10км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): 235524,924 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 231927,730 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 208734,952 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 208734,952 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 0-10 Жамбылской области»принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ДжанибековБ.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Абдрахманов Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Багаманова З.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сатбаев К.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Договор № 02-64 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 0,0÷10,0 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 0,0÷10,0 Жамбылской области"	115 964 000				5 798 200			
2	В том числе НДС 12 %	12 424 714,29				621 235,71			
3	Возврат держанных 5%	5 798 200				5 798 200			
4	Итого к оплате:	115 964 000				5 798 200			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. директора _____ Сатбаев Д.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1) 1540

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «UNISERV»

Договор: №02-64 от 13.06.2019г.

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10 Жамбылской области"

Наименование объекта: **"Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10 Жамбылской области"**

А К Т N 5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2019 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	77.17-1	Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10, Жамбылской области	207078326	--	--	207078326
		Всего по главе	**207078326**	--	--	**207078326**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				

		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	***207078326***	--	--	***207078326***
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	***207078326***	--	--	***207078326***
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	***207078326***	--	--	***207078326***
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	***207078326***	--	--	***207078326***
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	***207078326***	--	--	***207078326***
2	*Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47*	*в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1*	*207078326*	--	--	*207078326*
		Понижающий коэффициент 10%	--	--	--	***-20707833***
		Всего со скидочным коэффициентом	--	--	--	***186370493***
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ-12 %	--	--	--	***22364459,21***
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	--	--	--	***208734952,61***

Приняли:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ Саурыков М.К.

_____ Жантелиев Д.Т.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

_____ И.о. Ген. Директора Сатбаев Д.К.

Технадзор: ТОО «Тараз Технопроект»

_____

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» октября 2019 г.

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" в лице руководителя управления Джанибекова Бакытжана Оразалиевича, Жамбылская область город Тараз проспект Толе би 35

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии 23 октября 2019 года ТОО «UNISERV» Сатбаев Динмухамед Кайратовича, Жамбылская область город Тараз проспект Абая 90А

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 24 октября 2019 года ТОО «Тараз-Техно-Проект», Абдрахманов Б.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 23 октября 2019 года ТОО «ТДС-Строй-Проект» Багаманова Зарина Минахмедовна

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объект: «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 0-10 Жамбылской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбылская область, Жуалынский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « » 201 г. № отдела Земельных отношения наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 201 г. № _

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) _ТОО «ТДС-СтройПроект» проект без/№_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 15 июня 2019г.;

месяц, год

окончание работ 23 октября 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,4; фактически, месяц: 4,2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пучина	*м3*	*378*	*378*	*378*	*378*
Кирковка разрушенного асфальтобетонного покрытия	*м3*	*9261,3*	*9261,3*	*9261,3*	*9261,3*
Основание из ПГС, слой толщиной 10 см. Устройство	*м2*	*1200*	*1200*	*1200*	*1200*
Основание из материала от разборки покрытия, слой толщиной 10см. Устройство	*м2*	*61742*	*61742*	*61742*	*61742*
Розлив вяжущих материалов	*т*	*18,0045*	*18,0045*	*18,0045*	*18,0045*
Устройство покрытия из горячих, а/б смесей Н-6 см	*м2*	*61742*	*61742*	*61742*	*61742*
Укрепление обочин из щебеночно-гравийно-песчаной смесью толщиной 6 см	*м2*	*40000*	*40000*	*40000*	*40000*
Ремонт труба круглая железобетонная 2-х очковая d-1.5м.	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*

Ремонт труба круглая металлическая d-0,3 м.	*шт.*	*1*	*1*	*1*	*1*
Ремонт малый мост	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*
Ремонт действующие арыки	*шт.*	*6*	*6*	*6*	*6*
Устройство труба круглая металлическая d-0,5м.	*м.*	*16*	*16*	*16*	*16*
Устройство труба железобетонная бесфундаментная d-1,0м.	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*
Дорожные знаки	*шт.*	*86*	*86*	*86*	*86*
Щитки дополнительные, километровые знаки	*шт.*	*10*	*10*	*10*	*10*
Столбики сигнальные металлические	*шт.*	*60*	*60*	*60*	*60*
Установка камни бортовые	*м.*	*32*	*32*	*32*	*32*
Дорожная разметка	*км.*	*0,98*	*0,98*	*0,98*	*0,98*

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, Н-6 см. протяженностью 10км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): 235524,924 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 231927,730 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 208734,952 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 208734,952 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 0-10 Жамбылской области»принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ДжанибековБ.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Абдрахманов Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Багаманова З.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сатбаев К.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

06

Подрядчик: ТОО "UNISERV"
Договор № 02-64 от 13.06.2019 года
Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 0,0÷10,0 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 0,0÷10,0 Жамбылской области"	72 653 642	72 653 642			36 842 105	36 842 105		
2	в.т.ч.НДС	7 784 319				3 947 368			
3	Удержание 5%	3 632 682				1 842 105			
4	Итого к оплате:	69 020 960				35 000 000			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. директора _____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «UNISERV»

Договор: №02-64 от 13.06.2019г.

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10 Жамбылской области"

Наименование объекта: "Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10 Жамбылской области"

А К Т N 4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2019 год

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ							
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,9876		105764,45	315982
7	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	7934		1410,61	11191780
8	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	31781,8253		159,10	5056488
9	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 2	Досыпка обочин из щебеночно-гравийно-песчаных смесей (С-6), толщиной 10 см. Устройство	м2	1533,8200		421,85	647035

10	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебеночно-гравийно-песчаной смесью (С-6), толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	38573,3892	351,55	13560475

ИТОГО прямые АКТУ:	30771760
Накладные расходы 10,82%	3329504
Итого с накладными расходами	34101264
Сметная прибыль 8,0%	2728101
Итого со сметной прибылью	36829365
Понижающий коэффициент 10%	-3682936
Итого по акту с коэффициентом 10%	33146429
НДС 12,0 %	3977571
Итого по АКТУ с НДС	37124000

Принял:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ Саурыков М.К.

_____ Жантелиев Д.Т.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. Директора _____ Сатбаев Д.К.

Технадзор: ТОО «Тараз Техно Проект»

_____

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Договор № 02-64 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 0,0÷10,0 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 0,0÷10,0 Жамбылской области"	115 964 001	115 964 001			281 895	281 895		
2	в.т.ч.НДС	12 424 714				30 203			
3	Удержание 5%	5 798 200				14 095			
4	Итого к оплате:	110 165 801				267 800			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. директора _____ Сатбаев Д.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «UNISERV»

Договор: №02-64 от 13.06.2019г.

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10 Жамбылской области"

Наименование объекта: "Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10 Жамбылской области"

А К Т N 4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2019 год

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ						
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,9876		105764,45	315982
7	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	7934		1410,61	11191780
8	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	31781,8253		159,10	5056488
9	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 2	Досыпка обочин из щебеночно-гравийно-песчаных смесей (С-6), толщиной 10 см. Устройство	м2	1533,8200		421,85	647035

10	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебеночно-гравийно-песчаной смесью (С-6), толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	38573,3892	351,55	13560475

	30771760
ИТОГО прямые АКТУ:	3329504
Накладные расходы 10,82%	34101264
Итого с накладными расходами	2728101
Сметная прибыль 8,0%	36829365
Итого со сметной прибылью	-3682936
Понижающий коэффициент 10%	33146429
Итого по акту с коэффициентом 10%	3977571
НДС 12,0 %	37124000
Итого по АКТУ с НДС	

Принял:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ Саурыков М.К.

_____ Жантелиев Д.Т.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. Директора _____ Сатбаев Д.К.

Технадзор: ТОО «Тараз Техно Проект»

ТОО "Тараз-Технопроект" ЖШС

_____

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Договор № 02-64 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 0,0÷10,0 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 0,0÷10,0 Жамбылской области"	35 811 537	35 811 537			35 811 537	35 811 537		
2	в.т.ч.НДС	3 836 950				3 836 950			
3	Удержание 5%	1 790 577				1 790 577			
4	Итого к оплате	34 020 960				34 020 960			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. директора _____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «UNISERV»

Договор: №02-64 от 13.06.2019г.

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10 Жамбылской области"

Наименование объекта: "Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10 Жамбылской области"

А К Т № 3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2019 год

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,5493		105764,45	798448
2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	27052		1410,61	38159822
3	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	108152,1747		159,10	17207011

ИТОГО прямые АКТУ:	56165281
Накладные расходы 10,82%	6077083
Итого с накладными расходами	62242364
Сметная прибыль 8,0%	4979389

Итого со сметной прибылью	67221754
Понижающий коэффициент 10%	-6722175
Итого по акту с коэффициентом 10%	60499578
НДС 12,0 %	7259949
Итого по АКТУ с НДС	67759528

Приняли:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Саурыков М.К.

Абдуанов Д.

Сдал:

ТОО "UNISERV"

И.о Ген. Директора Сатбаев Д.К.

Технадзор:

ТОО «Тараз Техно Проект»

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Договор № 02-64 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 0,0÷10,0 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 0,0÷10,0 Жамбылской области"	115 682 106	115 682 106			31 947 991	31 947 991		
2	в.т.ч.НДС	12 394 511				3 422 999			
3	Удержание 5%	5 784 106				1 597 400			
4	Итого к оплате	109 898 000				30 350 591			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. директора _____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «UNISERV»

Договор: №02-64 от 13.06.2019г.

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10 Жамбылской области"

Наименование объекта: "Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 0-10 Жамбылской области"

А К Т N 3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2019 год

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,5493		105764,45	798448
2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	27052		1410,61	38159822
3	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	108152,1747		159,10	17207011

ИТОГО прямые АКТУ:	5616528l
Накладные расходы 10,82%	6077083
Итого с накладными расходами	62242364
Сметная прибыль 8,0%	4979389

Итого со сметной прибылью	67221754
Понижающий коэффициент 10%	-6722175
Итого по акту с коэффициентом 10%	60499578
НДС 12,0 %	7259949
Итого по АКТУ с НДС	67759528

Приняли:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Саурыков М.К.

Абдуанов Д.

Сдал:

ТОО "UNISERV"

И.о Ген. Директора Сатбаев Д.К.

Технадзор:

ТОО «Тараз Техно Проект»