Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«24» октября 2019 г.

Технический надзор ТОО «Тараз-Технопроект», руководитель Олжабеков М.Б., ГСЛ №000010 от 11.03.2005г. Р.К. Жамбылская область, город Тараз, улица Аскарова 86А
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
в лице инспектора технического надзора Абдрахманова Б. действующего на основании договора № 22-44 от 30.04.2019 года
фамилия, имя, отчество экспертов, № аттестатов, дата получения Аттестат эксперта КДС и ЖКХ № договора и дата
по объекту: «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 21-32,1 Жамбылской области»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области", в лице руководителя Джанибекова Б. О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «UNISERV» ГСЛ 14006675 от 15.05.2014г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице ген. директора Сатбаева Д.К.
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   б) субподрядными организациями ТОО «Жол de lux»
   наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 15 июня 2019г;
(месяц, год)
окончание работ 23 октября 2019г;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4,8 месяц; фактически 4,2 месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 267001,535 тенге, в том числе строительно-монтажных
работ 262923,590 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 236 631,231тенге, 65 тиын.
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 236631,231 тысяч тенге 65 тиын;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
разработанной ТОО «ТДС-СтройПроект» ГСЛ 16002161 от 08.02.2016г. проект без/№
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" на 3 квартал 2017 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: ТОО «Тараз-Технопроект» руководитель Олжабеков М.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

инспектор технического надзора Абдрахманова Б

«24» октября 2019г.
подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

23 октября 2019 год

Авторский надзор ТОО «ТДС-СтройПроект», ГСЛ №16002161 от 08.02.2016г., РК, Жамбылская область, город Тараз, улица Тауке хана 23А, руководитель Багаманова Зарина Минахмедовна
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
главный инженер проекта Джиенбаев М.Д.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)
по объекту: «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 21-32,1 Жамбылской области», Жамбылская область Жуалынский район
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком, которого является КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области", руководитель Джанибеков Бакытжан Оразалиевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком ТОО «UNISERV» ГСЛ 14006675 от 15.05.2014г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице генерального директора Сатбаева Динмухамеда Кайратовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 15.06.2019год.
(месяц, год)
окончание работ 23.10.2019год.
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства 4,8 месяца; фактически 4,2 месяца;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) разработанной ТОО «ТДС-СтройПроект», ГСЛ №16002161 от 08.02.2016г., рабочий проект б/№, заключение по проекту №08-0181/14 от 26.08.2014г. -
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденной КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
Авторский надзор: организация ТОО «ТДС-СтройПроект
руководитель Багаманова З.М.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись 23 октября 2019 год

М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«23» октября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «UNISERV» Жамбылская обл. г. Тараз пр-кт. Абая 90А
(наименование организации, юридический адрес)

в лице генерального директора Сатбаева Динмухамеда Кайратовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 21-32,1 Жамбылской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области", в лице руководителя Джанибекова Б. О.,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Жол de lux»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ТДС-СтройПроект» проект без №
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пучина	*м3*	*305*	*305*	*305*	*305*
Кирковка разрушенного асфальтобетонного покрытия	*м3*	*10331,52*	*10331,52*	*10331,52*	*10331,52*
Основание из материала от разборки покрытия, слой толщиной 10см. Устройство	*м2*	*68878*	*68878*	*68878*	*68878*
Розлив вяжущих материалов	*т*	*20,6634*	*20,6634*	*20,6634*	*20,6634*
Устройство покрытия из	*м2*	*68878*	*68878*	*68878*	*68878*

горячих а/б смесей Н-6 см					
Укрепление обочин из щебеночно-гравийно-песчаной смесью толщиной 6 см	*м2*	*45907*	*45907*	*45907*	*45907*
Ремонт труба круглая железобетонная 2-х очковая d-0.5м.	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*
Ремонт труба круглая металлическая d-0,3 м.	*шт.*	*1*	*1*	*1*	*1*
Ремонт труба круглая железобетонная d-0,5	*шт.*	*5*	*5*	*5*	*5*
Ремонт труба круглая железобетонная d-1.5м.	*шт.*	*1*	*1*	*1*	*1*
Ремонт труба круглая железобетонная d-1м.	*шт.*	*5*	*5*	*5*	*5*
Ремонт действующие арыки	*шт.*	*8*	*8*	*8*	*8*
Устройство труба железобетонная бесфундаментная d-1,0м.	*шт.*	*1*	*1*	*1*	*1*
Дорожные знаки	*шт.*	*95*	*95*	*95*	*95*
Щитки дополнительные, километровые знаки	*шт.*	*13*	*13*	*13*	*13*
Столбики сигнальные металлические	*шт.*	*84*	*84*	*84*	*84*
Дорожная разметка	*км.*	*11,205*	*11,205*	*11,205*	*11,205*

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, Н-6 см. протяженностью 11,1км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 15 июня 2019г;

месяц, год

окончание работ 23 октября 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,8; фактически, месяц: 4,2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 21-32,1 Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «UNISERV» И.о. ген. директора Сатбаев Д.К

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ 23.10.2019г.,

подпись, дата

М.П.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» октября 2019 г.

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" в лице руководителя управления Джанибекова Бакытжана Оразалиевича, Жамбылская область город Тараз проспект Толе би 35

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии ТОО «UNISERV» Сатбаева Динмухамеда Кайратовича 23 октября 2019 года, Жамбылская область город Тараз проспект Абая 90А

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Тараз-ТехноПроект» от «24» октября 2019г. Абдрахманов Б.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «ТДС-СтройПроект» от «23» октября 2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объект: «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 21-32,1 Жамбылской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбылская область, Жуалынский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « » 201 г. № отдела Земельных отношения наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 201 г. № _

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ТДС-СтройПроект» проект без/№_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 15 июня 2019г.;

месяц, год

окончание работ 23 октября 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,8; фактически, месяц: 4,2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пучина	*м3*	*305*	*305*	*305*	*305*
Кирковка разрушенного асфальтобетонного покрытия	*м3*	*10331,52*	*10331,52*	*10331,52*	*10331,52*
Основание из материала от разборки покрытия, слой толщиной 10см. Устройство	*м2*	*68878*	*68878*	*68878*	*68878*
Розлив вяжущих материалов	*т*	*20,6634*	*20,6634*	*20,6634*	*20,6634*
Устройство покрытия из горячих а/б смесей Н-6 см	*м2*	*68878*	*68878*	*68878*	*68878*
Укрепление обочин из щебеночно-гравийно-песчаной смесью толщиной 6 см	*м2*	*45907*	*45907*	*45907*	*45907*
Ремонт труба круглая железобетонная 2-х очковая d-0.5м.	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*
Ремонт труба круглая металлическая d-0,3 м.	*шт.*	*1*	*1*	*1*	*1*
Ремонт труба круглая	*шт.*	*5*	*5*	*5*	*5*

железобетонная d-0,5					
Ремонт труба круглая железобетонная d-1.5м.	*шт.*	*1*	*1*	*1*	*1*
Ремонт труба круглая железобетонная d-1м.	*шт.*	*5*	*5*	*5*	*5*
Ремонт действующие арыки	*шт.*	*8*	*8*	*8*	*8*
Устройство труба железобетонная бесфундаментная d-1,0м.	*шт.*	*1*	*1*	*1*	*1*
Дорожные знаки	*шт.*	*95*	*95*	*95*	*95*
Щитки дополнительные, километровые знаки	*шт.*	*13*	*13*	*13*	*13*
Столбики сигнальные металлические	*шт.*	*84*	*84*	*84*	*84*
Дорожная разметка	*км.*	*11,205*	*11,205*	*11,205*	*11,205*

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, Н-6 см. протяженностью 11,1км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 267001,535 тенге, в том числе строительно-монтажных
работ 262923,590 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 236 631,231тенге, 65 тиын.
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 236631,231 тысяч тенге 65 тиын;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 21-32,1 Жамбылской области»принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ДжанибековБ. О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Абдрахманов Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Багаманова З.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сатбаев К.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

Представляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Договор №02-63 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 21,32,1 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 21,32,1 Жамбылской области	5 192 595	5 192 595			5 192 595	5 192 595		
2	в.т.ч.НДС	556 349				556 349			
3	Удержание 5%	259 630				259 630			
4	Итого к оплате:	4 932 965				4 932 965			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. директор _____ Сатбаев Д.К

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «UNISERV»

Договор: №02-63 от 13.06.2019г.

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 21-32,1, Жамбылской области "

Наименование объекта: "Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" 21-32,1 км Жамбылской области"

А К Т N 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2019 год

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	На единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПУЧИНЫ					
1	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выбор непригодного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	27,0000		159,38	4303
2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Засыпка пригодного грунта. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,2500		4824,29	97692
3	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаных смесей (С-6) слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	27,0000		491,90	13281

	Изм. и доп. вып.2					
		ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ				
4	Е11-270302-0105 11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Кирковка разрушенного асфальтобетонного покрытия	м3 конструкции	2998	1105,05	3312940
5	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.2	Основание из материала от разборки покрытия, слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	7200	121,65	875880

ИТОГО по АКТУ:	4304096
Накладные расходы 10,82%	465703
Итого с накладными расходами	4769799
Сметная прибыль 8,0%	381584
Итого со сметной прибылью	5151383
Понижающий коэффициент 10%	515138
Итого по акту с коэффициентом 10%	4636245
НДС 12,0 %	556349
Итого по АКТУ с НДС	5192595

Приняли:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Саурыков М.К.**

_____ **Абдуанов Д.**

Сдал:

ТОО "UNISERV"

И.о. генерального директора _____ **Сатбаев Д.К.**

Технадзор:

ТОО «Тараз Техно Проект»

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

Представляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Договор №02-63 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 21,0÷32,1 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 21,0÷32,1 Жамбылской области	73 684 210	73 684 210			68 491 615	68 491 615		
2	в.т.ч.НДС	7 894 737				7 338 388			
3	Удержание 5%	3 684 210				3 424 580			
4	Итого к оплате:	70 000 000				65 067 035			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. директор _____ Сатбаев Д.К

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «UNISERV»

Договор: №02-63 от 13.06.2019г.

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 21-32,1 Жамбылской области"

Наименование объекта: "Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" 21-32,1 км Жамбылской области"

А К Т N 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 год

№ поз./ сметы	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	На единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ					
4	Е11-270302-0105 11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Кирковка разрушенного асфальтобетонного покрытия	м3 конструкции	6994,25		1105,05	7729029
5	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.2	Основание из материала от разборки покрытия, слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	52185,154		121,65	6348324
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,4549		106141,02	578998

7	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	20016,00	1444,74	28917916
8	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	80064,00	163,38	13080856

ИТОГО прямые по АКТУ:	56772103
Накладные расходы 10,82%	6142741
Итого с накладными расходами	62914844
Сметная прибыль 8,0%	5033186
Итого со сметной прибылью	67948032
Понижающий коэффициент 10%	-6794803
Итого по акту с коэффициентом 10%	61153229
НДС 12,0 %	7338388
Итого по АКТУ с НДС	68491615

Приняли:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Саурыков М.К.**

_____ **Абдуанов Д.**

Сдал:

ТОО "UNISERV"

И.о Ген директора _____ **Сатбаев Д.К.**

Технадзор:

ТОО «Тараз Техно Проект»

_____

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Договор №02-63 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 21,0÷32,1 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 21,0÷32,1 Жамбылской области	105 169 231.65	105 169 231.65			22 018 838	22 018 838		
2	в.т.ч.НДС	11 268 132				2 359 161			
3	Удержание 5%	5 258 462				989 843,35			
4	Итого к оплате:	99 910 769,65				21 028 994,65			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген.директора _____ Сатбаев Д.К

05

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1) 1540

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «UNISERV»

Договор: №02-63 от 13.06.2019г.

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 21-32,1 Жамбылской области"

Наименование объекта: "Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" 21-32,1 км Жамбылской области"

А К Т N 5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на. единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выбор непригодного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	278		159,38	44308
2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Засыпка пригодного грунта. Устройство	м3 основания в плотном теле	208,5		4824,29	1005865
3	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебеночно-гравийно-песчаных смесей (С-6) слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	278		491,90	136748
		Дорожные работы					
4	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Досыпка обочин из щебеночно-гравийно-песчаных смесей (С-6), толщиной 10 см. Устройство	м2	1128,84		491,90	555276
5	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебеночно-гравийно-песчаной смесью (С-6), t 6 см	м2 покрытия обочин	10725,3005		393,59	4221371
		Пересечения и примыкания					

6	Е11-270302-0105 11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Кирковка разрушенного асфальтобетонного покрытия	м3 конструкции	339,45	1105,05	375109
7	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основание из материала от разборки покрытия, слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2263	121,65	275297
8	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6789	106141,02	72059
9	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	2263	1444,74	3269440
10	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	9052	163,38	1478871
11	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебеночно-гравийно-песчаной смесью (С-6), толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	1507	393,59	593137
		Итого прямые затраты по дорожным работам	**тенге**			**12027481**
		Раздел 1. Труба круглая металлическая Ø 0,3м - 1 шт.				
12	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Очистка тела трубы и русла от грязи и мусора	м3 грунта	0,12	360,78	43
13	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Выравнивание железобетонных конструкций труб (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатурив поверхности	24	496,75	11922
14	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24	93,39	2241
15	Е11-010102-0405 11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2,4	465,28	1117
16	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей (С-5). Устройство	м3 подушки	1,2	5083,79	6101
17	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном (бетон В20 F300). Устройство	м3 бетона в деле	1,2	21197,71	25437
18	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0456	52946,80	2414

19	С121-050308-0106 21-050308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	12	267,00	3204
20	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,6	20607,32	12364
		Итого прямые затраты по разделу 1	**тенге**			**64844**
		Раздел 2.Труба круглая железобетонная ǿ 0,5м - 5шт.				
21	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Очистка тела трубы и русла от грязи и мусора	м3 грунта	0,6	360,78	216
22	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Выравнивание железобетонных конструкций труб (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатур поверхности	72	496,75	35766
23	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	72	93,39	6724
24	Е11-010102-0405 11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	12	465,28	5583
25	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей (С-5). Устройство	м3 подушки	5	5083,79	30503
26	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном (бетон В20 F300). Устройство	м3 бетона в деле	5	21197,71	127186
27	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,228	52946,80	12072
28	С121-050308-0106 21-050308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	60	267,00	16020
29	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков объемом до 5 м3. Устройство	м3	4	20607,32	82429
		Итого прямые затраты по разделу 2	**тенге**			**316500**
		Раздел 3. Труба круглая железобетонная ǿ 1,5 м -1 шт.				
30	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Очистка тела трубы и русла от грязи и мусора	м3 грунта	0,16	360,78	58

31	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Выравнивание железобетонных конструкций труб (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатур поверхности	26	496,75	12916
32	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	26	93,39	2428
33	Е11-010102-0405 11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	3,2	465,28	1489
34	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей (С-5). Устройство	м3 подушки	1,6	5083,79	8134
35	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном (бетон В20 F300). Устройство	м3 бетона в деле	1,6	21197,71	33916
36	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0608	52946,80	3219
37	С121-050308-0106 21-050308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	16	267,00	4272
38	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков объемом до 5 м3. Устройство	м3	1	20607,32	20607
		Итого прямые затраты по разделу 3	**тенге**			**87039**
		Раздел 4. Труба круглая железобетонная двухочковая ó 2х0,5 м -2 шт.				
39	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Очистка тела трубы и русла от грязи и мусора	м3 грунта	0,32	360,78	115
40	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Выравнивание железобетонных конструкций труб (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатур поверхности	52	496,75	25831
41	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	52	93,39	4856
42	Е11-010102-0405 11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	6,4	465,28	2978
43	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей (С-5). Устройство	м3 подушки	3,2	5083,79	16268

44	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном (бетон В20 F300). Устройство	м3 бетона в деле	3,2	21197,71	67833
45	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,1216	52946,80	6438
46	С121-050308-0106 21-050308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	32	267,00	8544
47	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков объемом до 5 м3. Устройство	м3	1	20607,32	20607
		Итого прямые затраты по разделу 4	**тенге**			**153471**
		Раздел 5. Труба круглая железобетонная ǿ 1,0м -4шт.				
48	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Очистка тела трубы и русла от грязи и мусора	м3 грунта	1	360,78	361
49	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Выравнивание железобетонных конструкций труб (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатур поверхности	78	496,75	38747
50	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	97,5	93,39	7445
51	Е11-010102-0405 11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	16	465,28	5956
52	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей (С-5). Устройство	м3 подушки	8	5083,79	40670
53	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном (бетон В20 F300). Устройство	м3 бетона в деле	8	21197,71	169582
54	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,304	52946,80	16096
55	С121-050308-0106 21-050308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	80	267,00	21360
56	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков объемом до 5 м3. Устройство	м3	5	20607,32	103037
		Итого прямые затраты по разделу 5	**тенге**			**406402**

		Раздел 6. Действующие арыки -8 шт.				
57	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Очистка тела трубы и русла от грязи и мусора	м3 грунта	0,96	360,78	346
58	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Выравнивание железобетонных конструкций труб (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатур поверхности	72	496,75	35766
59	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	96	93,39	8965
60	Е11-010102-0405 11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	19,2	465,28	8933
61	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей (С-5). Устройство	м3 подушки	9,6	5083,79	48804
62	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла монолитным бетоном (бетон В20 F300). Устройство	м3 бетона в деле	9,6	21197,71	203498
63	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,4	20607,32	131887
64	Е11-061501-0111 11-061501-0111 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый на щебне класса В20. Приготовление	м3	46	13028,07	599291
		Итого прямые затраты по разделу 6	**тенге**			**1037492**
		Раздел 7. Труба железобетонная, бесфундаментная ǿ 1,0м				
65	Е11-300401-0101 11-300401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующей железобетонной трубы	м3	1,26	5546,24	6988
66	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Рытье траншеи под трубу с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46,68	165,22	7713
67	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа вручную	м3 грунта	10	1498,42	14984
68	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка из песчано-гравийных смесей Н=10 см (тело трубы и оголовки). Устройство	м3 подушки	46,1	5269,61	242929

69	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,0 м. Укладка	м3 железобетона звеньев	3,52	36525,33	128569
70	С121-040801-0109 21-040801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	7	36842,00	257894
71	С121-040801-0301 21-040801-0301 РСНБ РК 2015	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб конические Блок № 27 (ЗК 14.132) ГОСТ 24547-81	шт.	2	56700,00	113400
72	Е11-300404-0301 11-300404-0301 РСНБ РК 2015	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные, отверстие труб до 1,25 м. Сооружение	м3 железобетон конструкций	2,4	11526,88	27665
73	С121-040803-0106 21-040803-0106 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 35 (СТ 11) СТ РК 937-92	шт.	2	98655,00	197310
74	Е11-300404-0301 11-300404-0301 РСНБ РК 2015	Откосные крылья. Сооружение	м3 железобетонны х конструкций	4,975	11526,88	57346
75	С121-040803-0205 21-040803-0205 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ5пл (Блок № 39пл), размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	4	83097,00	332388
76	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (тело трубы)	м2 изолируемой поверхности	31	3955,26	122613
77	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя. Устройство (тело трубы)	м2 изолируемой поверхности	10,5	4344,75	45620
78	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (оголовки)	м2 изолируемой поверхности	46	3955,26	181942
79	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя. Устройство (оголовки)	м2 изолируемой поверхности	3,4	4344,75	14772
80	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Монолитный бетон лотка, Н=12см. Устройство	м3	1,4	20331,92	28465
81	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,5	3,4	95

82	Е11-010104-0411 11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,5	1,36	110
83	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка котлована вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,35	782,46	1056
84	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,85	147,91	2196
85	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Разработка вручную на укрепительных работах. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,3	782,46	6494
86	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей Н=10 см (дно русла на входе). Устройство	м3 подушки	1,14	5269,61	6007
87	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Дно русла на входе. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Н=20см)	м2 укрепляемой поверхности	1,14	3611,28	4117
88	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 к=10	Дно русла на входе. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	11,4	260,09	2965
89	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0253	261297,00	6598
90	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей Н=10 см (откосы входного оголовка). Устройство	м3 подушки	1,365	5269,61	7193
91	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы входного оголовка. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Н=20см)	м2 укрепляемой поверхности	1,365	3611,28	4929
92	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 к=10	Откосы входного оголовка. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	13,65	260,09	3550
93	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0302	261297,00	7891
94	Е11-300503-0104 11-300503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Блоки упоров. Устройство.	м3	1,4	3530,01	4942

95	С121-040502-0302 21-040502-0302 РСНБ РК 2015	Блоки упора У-1 СТ РК 937-92	шт.	2	12820,77	25642
96	С121-040502-0303 21-040502-0303 РСНБ РК 2015	Блоки упора У-2 СТ РК 937-92	шт.	2	1694,78	3390
97	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей Н=12 см (выходного оголовка). Устройство	м3 подушки	0,42	5269,61	2213
98	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Выходной оголовок. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Н=12см)	м2 укрепляемой поверхности	0,42	3611,28	1517
99	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 к=2	Выходной оголовок. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	0,84	260,09	218
100	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей Н=12см (откосов выходного оголовка). Устройство	м3 подушки	1,23	5269,61	6482
101	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы выходного оголовка. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Н=12см)	м2 укрепляемой поверхности	1,02	3611,28	3684
102	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 к=2	Откосы выходного оголовка. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	2,04	260,09	531
103	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0046	261297,00	1202
104	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Рытье траншеи под каменную наброску и укрепление с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11	165,22	1817
105	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа вручную	м3 грунта	4,95	1498,42	7417
106	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки из песчано-гравийных смесей Н=10 см (укрепление рисбермы). Устройство	м3 подушки	2,16	5269,61	11382
107	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление рисбермы монолитным бетоном при толщине до 10 см (Н=12см)	м2 укрепляемой поверхности	2,59	3611,28	9353
108	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 к=2	Укрепление рисбермы монолитным бетоном при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	5,18	260,09	1347

109	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0475	261297,00	12412
110	Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня	2,7	5746,63	15516
111	Е11-010107-1802 11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланирован поверхности	20	130,03	2601
		Дорожные знаки				
112	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на железобетонных стойках. Демонтаж	шт.	95	3311,57	314599
113	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	95	4181,45	397238
114	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные, километровый знак 5.28. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	13	799,27	10390
115	С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015	Стойки под дорожные знаки СКМ 2.35. Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	196	982,00	192472
116	С123-010101-0205 23-010101-0205 РСНБ РК 2015	Стойки под дорожные знаки СКМ 1.35.Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	45,5	944,00	42952
117	С123-010101-0216 23-010101-0216 РСНБ РК 2015	Стойки под дорожные знаки СКМ 3.35.Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	104	1952,00	203008
118	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.11.1, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	10133,00	81064
119	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.11.2, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	10133,00	81064
120	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.2, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	10133,00	20266
121	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.21, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	10133,00	50665

122	С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	22581,00	22581
123	С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.2, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	22581,00	22581
124	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.3.2, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10133,00	10133
125	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.3.3, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10133,00	10133
126	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	20	10133,00	202660
127	С124-010201-0208 24-010201-0208 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	15461,00	30922
128	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 3.13, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	10571,00	21142
129	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	10571,00	21142
130	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	10926,00	32778
131	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 1, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10926,00	10926
132	С124-010201-0227 24-010201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.25, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	7	14985,00	104895
133	С124-010201-0227 24-010201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.24, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	7	14985,00	104895
134	С124-010201-0146 24-010201-0146 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	26	2223,00	57798
135	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные металлические. Установка	шт.	84	1456,34	122333

136	28000	Столбик сигнальный металлический	шт.	84	1653,44	138889
		Дорожная разметка				
137	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1	км линии	2,58	31916,93	82346
138	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км линии	8,52	16828,43	143378
139	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная 1.14.1	км линии	0,105	92270,93	9688
		Итого прямые затраты по разделу 7	**тенге**			**4488403**
	Итого прямые затраты по АКТУ:		тенге			18251223
	Накладные расходы 10,82%		тенге			19747782
	Итого с накладными расходами		тенге			20226005
	Сметная прибыль 8,0%		тенге			1618080
	Итого со сметной прибылью		тенге			21844085
	Понижающий коэффициент 10%		тенге			2184408
	Итого по акту с понижающим коэффициентом 10%		тенге			19659677
	НДС 12,0 %		тенге			2359161
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС		**тенге**			**22018838**

Приняли:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Саурыков М.К.**

_____ **Жантелиев Д.Т.**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. Директора _____ **Сатбаев Д.К.**

Технадзор: ТОО «Тараз Техно Проект»

_____

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

Представляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Договор №02-63 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 21,0÷32,1 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 21,0÷32,1 Жамбылской области	131 462 000				6 462 000			
2	В том числе НДС 12 %	14 085 214,29				692 357,14			
3	Возврат держанных 5%	6 462 000				6 462 000			
4	Итого к оплате:	131 462 000				6 462 000			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. директора _____ Сатбаев Д.К

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1) 1540

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «UNISERV»

Договор: №02-63 от 13.06.2019г.

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 21-32,1 Жамбылской области"

Наименование объекта: "Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" 21-32,1 км Жамбылской области"

А К Т N 5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2019 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	81.17-1	Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек", участок км 21-32,1, Жамбылской области	234753210	--	--	234753210
		Всего по главе	**234753210**	--	--	**234753210**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				

		Всего по главе	--	--	--	--

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	***234753210***	--	--	***234753210***
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	***234753210***	--	--	***234753210***

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	***234753210***	--	--	***234753210***
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	***234753210***	--	--	***234753210***
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв.2017г.	***234753210***	--	--	***234753210***
2	*Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Р.К. на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015г протокол № 47*	*в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1*	*234753210*	--	--	*234753210*
		Понижающий коэффициент 10%				*-23475321*
		Всего со скидочным коэффициентом				*211277889*
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	***25353346,68***	***25353346,25***
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %				***236631231,65***

Приняли:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Саурыков М.К.**

_____ **Жантелиев Д.Т.**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. Директора _____ **Сатбаев Д.К.**

Технадзор: ТОО «Тараз Техно Проект»

_____

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» октября 2019 г.

ЗаказчикКГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" в лице руководителя управления ДжанибековаБакытжанаОразалиевича, Жамбылская область город Тараз проспект Толе би 35

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)на основании:

Декларации о соответствииТОО «UNISERV» Сатбаева Динмухамеда Кайратовича23октября2019года, Жамбылская область город Тараз проспект Абая 90А

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работТОО «Тараз-ТехноПроект» от«24» октября2019г.Абдрахманов Б.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «ТДС-СтройПроект» от«23» октября2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объект: «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 21-32,1 Жамбылской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбылская область, Жуалынский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документацииподтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « » 201 г. № отдела Земельных отношения наименование органа вынесшего решениелибо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «» 201 г. №

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращениосуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_ТОО «ТДС-СтройПроект» проект без/№_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 15июня 2019г.;

месяц, год

окончание работ 23 октября2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _4,8;фактически, месяц:4,2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пучина	*м3*	*305*	*305*	*305*	*305*
Кирковка разрушенного асфальтобетонного покрытия	*м3*	*10331,52*	*10331,52*	*10331,52*	*10331,52*
Основание из материала от разборки покрытия, слой толщиной 10см. Устройство	*м2*	*68878*	*68878*	*68878*	*68878*
Розлив вяжущих материалов	*т*	*20,6634*	*20,6634*	*20,6634*	*20,6634*
Устройство покрытия из горячих а/б смесей Н-6 см	*м2*	*68878*	*68878*	*68878*	*68878*
Укрепление обочин из щебеночно-гравийно-песчаной смесью толщиной 6 см	*м2*	*45907*	*45907*	*45907*	*45907*
Ремонт труба круглая железобетонная 2-х очковая d-0.5м.	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*
Ремонт труба круглая металлическая d-0,3 м.	*шт.*	*1*	*1*	*1*	*1*

Ремонт труба круглая железобетонная d-0,5	*шт.*	*5*	*5*	*5*	*5*
Ремонт труба круглая железобетонная d-1.5м.	*шт.*	*1*	*1*	*1*	*1*
Ремонт труба круглая железобетонная d-1м.	*шт.*	*5*	*5*	*5*	*5*
Ремонт действующие арыки	*шт.*	*8*	*8*	*8*	*8*
Устройство труба железобетонная бесфундаментная d-1,0м.	*шт.*	*1*	*1*	*1*	*1*
Дорожные знаки	*шт.*	*95*	*95*	*95*	*95*
Щитки дополнительные, километровые знаки	*шт.*	*13*	*13*	*13*	*13*
Столбики сигнальные металлические	*шт.*	*84*	*84*	*84*	*84*
Дорожная разметка	*км.*	*11,205*	*11,205*	*11,205*	*11,205*

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси, Н-6 см. протяженностью 11,1км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 267001,535тенге, в том числе строительно-монтажных
работ 262923,590 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 236 631,231тенге, 65 тиын.
в том числе:стоимость строительно-монтажных работ 236631,231 тысяч тенге 65 тиын;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абилдабек-Бакалы-ст. Сурум-Байтерек» км 21-32,1 Жамбылской области»принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ДжанибековБ.Ю.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Абдрахманов Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Багаманова З.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сатбаев К.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

Представляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года

05

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Договор №02-63 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 21,0÷32,1 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 21,0÷32,1 Жамбылской области	83 033 447	83 033 447			41 988 421	41 988 421		
2	в.т.ч.НДС	8 896 441				4 498 759			
3	Удержание 5%	4 151 672				2 099 421			
4	Итого к оплате	78 881 775				39 889 000			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. директор _____ Сатбаев Д.К

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «UNISERV»

Договор: №02-63 от 13.06.2019г.

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 21-32,1 Жамбылской области"

Наименование объекта: "Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" 21-32,1 км Жамбылской области"

А К Т N 4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2019 год

№ поз./ сметы	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	На единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Дорожные работы							
7	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	25301		1444,74	36553367
8	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	101208,1252		163,38	16535384
9	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015, изм. и доп. вып. 2	Досыпка обочин из щебеночно-гравийно-песчаных смесей (С-6), толщиной 10 см. Устройство	м2	6834,1600		491,90	3361745

10	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебеночно-гравийно-песчаной смесью (С-6), толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	33674,6995	393,59	13254025

ИТОГО прямые по АКТУ:	69704521
Накладные расходы 10,82%	7542029
Итого с накладными расходами	77246550
Сметная прибыль 8,0%	6179724
Итого со сметной прибылью	83426274
Понижающий коэффициент 10%	-8342628
Итого по акту с коэффициентом 10%	75083647
НДС 12,0 %	9010038
Итого по АКТУ с НДС	84093684

Приняли:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Саурыков М.К.**

_____ **Жантелиев Д.Т.**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. Директора _____ **Сатбаев Д.К.**

Технадзор: ТОО «Тараз Техно Проект»

_____

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Договор №02-63 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 21,0÷32,1 Жамбылской области"

РБ.

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 21,0÷32,1 Жамбылской области	131 578 947	131 578 947			42 105 263	42 105 263		
2	в.т.ч.НДС	14 097 744				4 511 278			
3	Удержание 5%	6 578 947				2 105 263			
4	Итого к оплате:	125 000 000				40 000 000			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. директор _____ Сатбаев Д.К

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «UNISERV»

Договор: №02-63 от 13.06.2019г.

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 21-32,1 Жамбылской области"

Наименование объекта: "Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" 21-32,1 км Жамбылской области"

А К Т N 4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2019 год

№ поз./ сметы	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	На единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Дорожные работы					
7	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	25301		1444,74	36553367
8	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	101208,1252		163,38	16535384
9	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015, изм. и доп. вып. 2	Досыпка обочин из щебеночно-гравийно-песчаных смесей (С-6), толщиной 10 см. Устройство	м2	6834,1600		491,90	3361745

10	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебеночно-гравийно-песчаной смесью (С-6), толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	33674,6995	393,59	13254025

ИТОГО прямые по АКТУ:	69704521
Накладные расходы 10,82%	7542029
Итого с накладными расходами	77246550
Сметная прибыль 8,0%	6179724
Итого со сметной прибылью	83426274
Понижающий коэффициент 10%	-8342628
Итого по акту с коэффициентом 10%	75083647
НДС 12,0 %	9010038
Итого по АКТУ с НДС	84093684

Приняли:

Заказчик: КГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Саурыков М.К.**

_____ **Жантелиев Д.Т.**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. Директора _____ **Сатбаев Д.К.**

Технадзор: ТОО «Тараз Техно Проект»

_____

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Договор №02-63 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 21,0÷32,1 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 21,0÷32,1 Жамбылской области	41 045 026	41 045 026			41 045 026	41 045 026		
2	в.т.ч.НДС	4 397 681				4 397 681			
3	Удержание 5%	2 052 251				2 052 251			
4	Итого к оплате:	38 992 775				38 992 775			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. директор _____ Сапбаев Д.К

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «UNISERV»

Договор: №02-63 от 13.06.2019г.

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 21-32,1 Жамбылской области"

Наименование объекта: "Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" 21-32,1 км Жамбылской области"

А К Т N 3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2019 год

№ поз./ сметы	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	На единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Дорожные работы							
1	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.2	Основание из материала от разборки покрытия, слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	7229,846		121,65	879366
2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	14,5296		106141,02	1542187

3	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	21298	1444,74	30770073
4	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	85187.8748	163,38	13917995

ИТОГО прямые по АКТУ:	47109621
Накладные расходы 10,82%	5097261
Итого с накладными расходами	52206882
Сметная прибыль 8,0%	4176551
Итого со сметной прибылью	56383432
Понижающий коэффициент 10%	-5638343
Итого по акту с коэффициентом 10%	50745089
НДС 12,0 %	5089411
Итого по АКТУ с НДС	56834500

Приняли:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Саурыков М.К.**

_____ **Абдуанов Д.**

Сдал:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. директора _____ **Сатбаев Д.К.**

Технадзор:

ТОО «Тараз Техно Проект»

_____

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

Представляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Договор №02-63 от 13.06.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 21,0÷32,1 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Абильдабек-Бакалы-станция Сурум-Байтерек» км 21,0÷32,1 Жамбылской области	89 473 684	89 473 684			15 789 474	15 789 474		
2	в.т.ч.НДС	9 586 466				1 691 729			
3	Удержание 5%	4 473 684				789 474			
4	Итого к оплате:	85 000 000				15 000 000			

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б.О.

Подрядчик:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. директор _____ Сатбаев Д.К

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «UNISERV»

Договор: №02-63 от 13.06.2019г.

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" км 21-32,1 Жамбылской области"

Наименование объекта: "Автомобильная дорога областного значения "Абилдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек" 21-32,1 км Жамбылской области"

А К Т N 3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2019 год

№ поз./ сметы	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	На единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Дорожные работы							
1	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.2	Основание из материала от разборки покрытия, слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	7229,846		121,65	879366
2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	14,5296		106141,02	1542187

3	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	21298	1444,74	30770073
4	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	85187,8748	163,38	13917995

ИТОГО прямые по АКТУ:	47109621
Накладные расходы 10,82%	5097261
Итого с накладными расходами	52206882
Сметная прибыль 8,0%	4176551
Итого со сметной прибылью	56383432
Понижающий коэффициент 10%	-5638343
Итого по акту с коэффициентом 10%	50745089
НДС 12,0 %	5089411
Итого по АКТУ с НДС	56834500

Приняли:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Саурыков М.К.**

_____ **Абдуанов Д.**

Сдал:

ТОО "UNISERV"

И.о. Ген. директора _____ **Сатбаев Д.К.**

Технадзор:

ТОО «Тараз Техно Проект»

_____