Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат за
февраль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 116	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	805 474 676	190 592 689	131 258 916	760 268 144	123 892 129					96 656 962
С НДС	902 131 638	213 463 812	147 009 986							15 751 070

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование: СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 8
на общестроительные работы
за ФЕВРАЛЬ 2018 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
54	**Е11-060301-0410 11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (арматурный шов)**	**т**	**0,574540**		**10103,73**	**5805**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**5484**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**518**
		Итого материалов:				**29,99**	**17**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	3019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	706
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**9530**
55	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,555390**		**167296,58**	**92915**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	3940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	7748
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**104603**
56	**Е11-090501-0201 11-090501-0201**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,555390**		**4859,03**	**2699**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1816**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**398**
		Итого материалов:				**874,33**	**486**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	317
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**4283**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7776
		Материалы -	Тенге				5536
		Всего заработная плата -	Тенге				2008
		Накладные расходы -	Тенге				1393
		Сметная прибыль -	Тенге				734
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9903
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9903
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008
		РАЗДЕЛ 6 .Наружная отделка					
93	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**65,0000**		**429,47**	**27915**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**11998**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**295**
		Итого материалов:				**242,03**	**15732**
		Накладные расходы	%	--		123,65	8037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	2876
		Сметная стоимость:				**597,36**	**38828**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**27915**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**27915**
		Материалы -	Тенге				**15732**
		Всего заработная плата -	Тенге				**11998**
		Накладные расходы -	Тенге				**8037**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2876**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**38828**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11998**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**38828**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11998**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				96984
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 2. НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00					
100	**Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**12,0000**		**1696,87**	**20362**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**687,45**	**8249**
		Итого материалов:				**449,85**	**5398**
		Накладные расходы	%	--		**883,91**	**10607**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		378,65	4544
		Сметная стоимость:				166,04	1992
101	**С123-070101-0323 23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**12,0000**		**2241,56**	**26899**
		Накладные расходы	%	--		**1470,25**	**17643**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,34	748
		Сметная стоимость:				122,61	1471
102	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**1,0000**		**1655,20**	**19862**
		Итого оплата труда:				**1295,51**	**1296**
		Итого эксплуатация машин:				**1014,32**	**1014**
		Итого материалов:				**524,42**	**524**
		Накладные расходы	%	--		**106,86**	**107**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		507,46	507
		Сметная стоимость:				144,24	144
103	**С123-070106-1401 23-070106-1401 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6x1 Вт, степень защиты IP 54 (LED LUNA WP)**	**шт.**	**1,0000**		**1947,21**	**1947**
		Накладные расходы	%	--		**2914,56**	**2915**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,58	124
		Сметная стоимость:				243,05	243
104	**С123-070104-0405 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27 (CUBE 6U 11W-6400к-E27)**	**шт.**	**10,0000**		**611,04**	**6110**
		Накладные расходы	%	--		**3281,19**	**3281**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,91	259
		Сметная стоимость:				50,96	510
						687,90	**6879**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		96,49	6754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	2272
		Сметная стоимость:				**438,10**	**30667**
115	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**12,42360**		**1662,60**	**20655**
		Накладные расходы	%	--		70,49	876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	1723
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**23254**
116	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**73,0000**		**59,46**	**4341**
		Итого оплата труда:				**42,17**	**3079**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**41**
		Итого материалов:				**16,92**	**1235**
		Накладные расходы	%	--		21,34	1558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	472
		Сметная стоимость:				**87,26**	**6370**
117	**Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**147,0000**		**33,22**	**4884**
		Итого оплата труда:				**16,99**	**2497**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**83**
		Итого материалов:				**15,87**	**2333**
		Накладные расходы	%	--		8,99	1321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,38	496
		Сметная стоимость:				**45,59**	**6701**
118	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,22660**		**57600,27**	**13052**
		Накладные расходы	%	--		2442,25	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,40	1088
		Сметная стоимость:				**64845,92**	**14694**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**132449**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**132449**
Материалы -			Тенге				**23743**
Всего заработная плата -			Тенге				**36692**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**69557**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**184,58**	**7568**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**186**
		Итого материалов:				**242,03**	**9923**
		Накладные расходы	%	--		123,65	5069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	1814
		Сметная стоимость:				**597,36**	**24492**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**17608**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17608**
	Материалы -		Тенге				**9923**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7568**
		Накладные расходы -	Тенге				**5069**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1814**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**24492**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7568**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**24492**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7568**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены1го,2,3,4этажей					
2	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**7,9000**		**38648,56**	**305324**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**32085**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**11218**
		Итого материалов:				**33510,91**	**264736**
		Накладные расходы	%	--		3789,39	29936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	26821
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**362081**
3	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр100 лифт 1го эт.)**	**м3 кладки**	**5,6000**		**26475,53**	**148263**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**23715**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**6361**
		Итого материалов:				**21379,75**	**119727**
		Накладные расходы	%	--		3365,06	18844

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**25577,87**	**378808**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	47173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,60	39611
		Сметная стоимость:				**36107,05**	**534745**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0340**		**45968,00**	**1563**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1532**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**47**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	195
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**2636**
44	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0340**		**170384,21**	**5793**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	483
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**6522**
45	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0340**		**4859,03**	**165**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**111**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**24**
		Итого материалов:				**874,33**	**30**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	19
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**262**
47	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,7930**		**45968,00**	**36453**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**35730**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1090**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	20466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4554
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**61472**
50	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,7930**		**192658,10**	**152778**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,5700		193931,06	110541
		Накладные расходы	%	--		8222,68	4687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	9218
		Сметная стоимость:				218326,04	124446
67	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	т конструкций	0,6000		30598,72	18359
		Итого оплата труда:				17065,63	10239
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	9987
		Итого материалов:				2941,71	1765
		Накладные расходы	%	--		12131,02	7279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2051
		Сметная стоимость:				46148,11	27689
68	С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,6000		226957,20	136174
		Накладные расходы	%	--		9622,99	5774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	11356
		Сметная стоимость:				255506,60	153304
70	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,6000		8954,24	5373
		Итого оплата труда:				5969,57	3582
		Итого эксплуатация машин:				1259,42	756
		Итого материалов:				1727,83	1037
		Накладные расходы	%	--		4169,27	2502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	630
		Сметная стоимость:				14173,40	8504
71	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	16,2000		77,48	1255
		Итого оплата труда:				28,99	470
		Итого эксплуатация машин:				1,03	17
		Итого материалов:				47,64	772
		Накладные расходы	%	--		19,66	319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	126
		Сметная стоимость:				104,92	1700

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				462498
		Местные материалы -	Тенге				635444
		Накладные расходы -	Тенге				374953
		Сметная прибыль -	Тенге				289536
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3908736
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				564
		Сметная заработная плата -	Тенге				435250
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				160071
		Материалы -	Тенге				2831
		Всего заработная плата -	Тенге				13932
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				136174
		Накладные расходы -	Тенге				15632
		Сметная прибыль -	Тенге				14056
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				189759
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				13932
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4098495
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				579
		Сметная заработная плата -	Тенге				449182
		РАЗДЕЛ 2. ЛИФТ					
77	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**314,32**	**629**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**305**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**299**
		Итого материалов:				**49,23**	**98**
		Накладные расходы	%	--		112,07	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	68
		Сметная стоимость:				**460,50**	**921**
78	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0900**		**74872,51**	**6739**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	562
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**7586**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7367**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7367**
		Материалы -	Тенге				**98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**462,24**	**108164**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**261**
		Итого материалов:				**50,26**	**11760**
		Накладные расходы	%	--		306,52	71725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	15341
		Сметная стоимость:				**885,08**	**207110**
111	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,4200**		**30598,72**	**12851**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**7168**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**6991**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1236**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	5095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1436
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**19382**
112	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**0,4200**		**257856,22**	**108300**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	4592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	9031
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**121923**
113	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,4200**		**8954,24**	**3761**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**2507**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**529**
		Итого материалов:				**1727,83**	**726**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	1751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	441
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**5953**
114	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**11,3000**		**77,48**	**876**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**328**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**12**
		Итого материалов:				**47,64**	**538**
		Накладные расходы	%	--		19,66	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	88
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1186**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2246503**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	17882
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**241413**
232	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**4,5000**		**17872,91**	**80428**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**14604**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**7029**
		Итого материалов:				**13443,74**	**60497**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	11144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	7326
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**98897**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**439791**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**439791**
Материалы -			Тенге				**324551**
Всего заработная плата -			Тенге				**92120**
		Накладные расходы -	Тенге				**67428**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40578**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**547797**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92120**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**547797**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92120**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3					
		РАЗДЕЛ 2.НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00					
119	**Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**13,0000**		**1696,87**	**22059**
		Итого оплата труда:				**687,45**	**8937**
		Итого эксплуатация машин:				**449,85**	**5848**
		Итого материалов:				**883,91**	**11491**
		Накладные расходы	%	--		378,65	4922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,04	2159
		Сметная стоимость:				**2241,56**	**29140**
120	**С123-070101-0323 23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**13,0000**		**1470,25**	**19113**
		Накладные расходы	%	--		62,34	810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,61	1594

1	2	3	4	5	6	7	8
130	С124-040207-3972 24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**247,86**	**3718**
		Накладные расходы	%	--		10,51	158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	310
		Сметная стоимость:				279,04	4186
131	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**80,0000**		**309,16**	**24733**
		Итого оплата труда:				186,89	14951
		Итого эксплуатация машин:				10,70	856
		Итого материалов:				113,79	9103
		Накладные расходы	%	--		96,49	7719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	2596
		Сметная стоимость:				438,10	35048
132	С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**14,19840**		**1662,60**	**23606**
		Накладные расходы	%	--		70,49	1001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	1969
		Сметная стоимость:				1871,74	26576
133	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**93,0000**		**59,46**	**5530**
		Итого оплата труда:				42,17	3922
		Итого эксплуатация машин:				0,56	53
		Итого материалов:				16,92	1574
		Накладные расходы	%	--		21,34	1984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	601
		Сметная стоимость:				87,26	8115
134	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**197,0000**		**33,22**	**6545**
		Итого оплата труда:				16,99	3347
		Итого эксплуатация машин:				0,56	111
		Итого материалов:				15,87	3126
		Накладные расходы	%	--		8,99	1771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,38	665
		Сметная стоимость:				45,59	8981

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр125,Мр50)**	**м3 кладки**	**14,6000**		**29987,12**	**437812**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**52460**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**20731**
		Итого материалов:				**25317,74**	**369639**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	46343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	38732
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**522887**
46	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)**	**м2 поверхности**	**99,0000**		**1956,30**	**193674**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**15741**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**2596**
		Итого материалов:				**1777,09**	**175932**
		Накладные расходы	%	--		167,15	16547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	16818
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**227039**
47	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**146,0000**		**728,07**	**106299**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**26551**
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**1662**
		Итого материалов:				**536,55**	**78337**
		Накладные расходы	%	--		127,17	18567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	9989
		Сметная стоимость:				**923,66**	**134855**
54	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (арматурный шов)**	**т**	**0,7000**		**10103,73**	**7073**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**6682**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**631**
		Итого материалов:				**29,99**	**21**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	3678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	860
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**11610**
55	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7000**		**167296,58**	**117108**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
63	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**19,0000**		**4843,24**	**92022**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**46539**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**14872**
		Итого материалов:				**1800,30**	**34206**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	34028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	10084
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**136133**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**95217**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**95217**
Материалы -			Тенге				**35374**
Всего заработная плата -			Тенге				**48122**
		Накладные расходы -	Тенге				**35188**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10432**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**140837**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48122**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**140837**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48122**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 4-5							
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
1	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя входы, по узлу (рубероидом)**	**м2 поверхности**	**6,8000**		**1956,30**	**13303**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**1081**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**178**
		Итого материалов:				**1777,09**	**12084**
		Накладные расходы	%	--		167,15	1137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	1155
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**15595**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2703**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**82**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	345
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**4651**
52	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0600**		**170384,21**	**10223**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	853
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**11509**
53	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0600**		**4859,03**	**292**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**196**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**43**
		Итого материалов:				**874,33**	**52**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	34
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**463**
55	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,2100**		**45968,00**	**9653**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**9462**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**289**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	5420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1206
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**16279**
56	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2100**		**170384,21**	**35781**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	1517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	2984
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**40282**
57	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,2100**		**4859,03**	**1020**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**687**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**151**
		Итого материалов:				**874,33**	**184**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7776
	Материалы -		Тенге				5536
	Всего заработная плата -		Тенге				2008
		Накладные расходы -	Тенге				1393
		Сметная прибыль -	Тенге				734
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9903
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9903
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка					
121	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**43,0000**		**429,47**	**18467**
		Итого оплата труда:				184,58	7937
		Итого эксплуатация машин:				4,54	195
		Итого материалов:				242,03	10407
		Накладные расходы	%	--		123,65	5317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	1903
		Сметная стоимость:				597,36	25687
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				18467
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18467
	Материалы -		Тенге				10407
	Всего заработная плата -		Тенге				7937
		Накладные расходы -	Тенге				5317
		Сметная прибыль -	Тенге				1903
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				25687
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7937
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25687
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7937
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6					
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)и верт.**	м3 кладки	15,3000		28889,61	442011
		Итого оплата труда:				4234,81	64793
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	17380
		Итого материалов:				23793,83	364046
		Накладные расходы	%	--		3467,42	53051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	39605
		Сметная стоимость:				34945,59	534667
28	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	м2 поверхности	117,0000		566,21	66247
		Итого оплата труда:				562,16	65773
		Итого эксплуатация машин:				7,74	906
		Накладные расходы	%	--		387,91	45386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	8931
		Сметная стоимость:				1030,46	120563
29	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	м3	14,7290		9467,89	139453
		Накладные расходы	%	--		401,44	5913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	11629
		Сметная стоимость:				10658,87	156995
30	С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)**	м3	0,9373		19054,11	17859
		Накладные расходы	%	--		807,89	757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	1489
		Сметная стоимость:				21450,96	20106
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
31	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	м3 кладки	56,9000		25442,05	1447653
		Итого оплата труда:				3593,17	204451
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	80795
		Итого материалов:				20772,67	1181965
		Накладные расходы	%	--		2981,47	169645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	129384
		Сметная стоимость:				30697,39	1746682

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4640
		Сметная стоимость:				77518,76	62635
51	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2440**		**170384,21**	**41574**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	1763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	3467
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**46803**
52	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,2440**		**4859,03**	**1186**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**798**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**175**
		Итого материалов:				**874,33**	**213**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	139
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**1882**
53	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,5640**		**192658,10**	**108659**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	4607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	9061
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**122328**
54	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,6290**		**45968,00**	**28914**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**28341**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**865**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	16234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3612
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**48759**
55	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,6290**		**192658,10**	**121182**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	5138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	10106
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**136426**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		9622,99	6544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	12870
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**173744**
75	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,6800**		**8954,24**	**6089**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**4059**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**856**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1175**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	2835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	714
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**9638**
76	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**18,6000**		**77,48**	**1441**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**539**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**19**
		Итого материалов:				**47,64**	**886**
		Накладные расходы	%	--		19,66	366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	145
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1951**
78	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**42,0000**		**314,32**	**13201**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**6407**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**6279**
		Итого материалов:				**49,23**	**2068**
		Накладные расходы	%	--		112,07	4707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1433
		Сметная стоимость:				**460,50**	**19341**
80	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**2132,74**	**10664**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**6085**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**5467**
		Итого материалов:				**87,05**	**435**
		Накладные расходы	%	--		878,23	4391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	1204
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**16259**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				16462
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7239817
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1083
		Сметная заработная плата -	Тенге				844636
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие					
98	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	1,0000		3195,10	3195
		Итого оплата труда:				1583,08	1583
		Итого эксплуатация машин:				582,60	583
		Итого материалов:				1168,63	1169
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				4703,78	4704
99	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	40,0000		4843,24	193730
		Итого оплата труда:				2449,43	97977
		Итого эксплуатация машин:				782,73	31309
		Итого материалов:				1800,30	72012
		Накладные расходы	%	--		1790,94	71638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	21229
		Сметная стоимость:				7164,92	286597
100	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	328,0000		5516,05	1809264
		Накладные расходы	%	--		233,88	76713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	150878
		Сметная стоимость:				6209,92	2036855
101	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)**	т	0,0040		315552,10	1262
		Итого оплата труда:				160842,25	643
		Итого эксплуатация машин:				852,46	3
		Итого материалов:				154210,74	617
		Накладные расходы	%	--		94695,46	379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	131
		Сметная стоимость:				443067,37	1772

1	2	3	4	5	6	7	8
117	**С121-060510-1601 21-060510-1601**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**0,4150**		**257856,22**	**107010**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	4537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	8924
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**120471**
118	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,4150**		**8954,24**	**3716**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**2477**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**523**
		Итого материалов:				**1727,83**	**717**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	1730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	436
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**5882**
119	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**11,2000**		**77,48**	**868**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**325**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**11**
		Итого материалов:				**47,64**	**534**
		Накладные расходы	%	--		19,66	220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	87
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1175**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2268119**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2144694**
Материалы -			Тенге				**86142**
Всего заработная плата -			Тенге				**219708**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1911**
Местные материалы -			Тенге				**1809264**
		Накладные расходы -	Тенге				**228726**
		Сметная прибыль -	Тенге				**189874**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2563294**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**274**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**219708**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**123425**
Материалы -			Тенге				**1938**
Всего заработная плата -			Тенге				**9560**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**107010**
		Накладные расходы -	Тенге				**11302**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10778**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				391
		Всего заработная плата -	Тенге				7652
		Местные материалы -	Тенге				75518
		Накладные расходы -	Тенге				8701
		Сметная прибыль -	Тенге				7767
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				104851
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7652
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				104851
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7652
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки					
240	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**46,5200**		**3702,90**	**172259**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**44487**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**6787**
		Итого материалов:				**2636,02**	**122628**
		Накладные расходы	%	--		663,40	30861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	16250
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**219370**
241	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**12,6000**		**17988,59**	**226656**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**40891**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**19680**
		Итого материалов:				**13559,42**	**170849**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	31264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	20634
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**278553**
242	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**5,0200**		**17872,91**	**89722**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**16292**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**7841**
		Итого материалов:				**13443,74**	**67488**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	12431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	8172
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**110326**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		870,43	6267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	2180
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**29429**
254	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**19,3000**		**29710,40**	**573411**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	24313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	47818
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**645541**
255	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**8,1000**		**31410,10**	**254422**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	10787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	21217
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**286426**
256	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**7,6000**		**3020,92**	**22959**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**8070**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**907**
		Итого материалов:				**1895,89**	**14409**
		Накладные расходы	%	--		790,03	6004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	2317
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**31280**
257	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**7,6000**		**35529,87**	**270027**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	11449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	22518
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**303994**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1182929**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1182929**
	Материалы -		Тенге				**51334**
	Всего заработная плата -		Тенге				**31625**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1097860**
		Накладные расходы -	Тенге				**69870**
		Сметная прибыль -	Тенге				**100224**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1158,26**	**37250**
		Накладные расходы	%	--		512,37	16478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	6229
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**84089**
248	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	**м2 проемов**	**8,2000**		**2536,48**	**20799**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**7569**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**947**
		Итого материалов:				**1552,38**	**12729**
		Накладные расходы	%	--		682,91	5600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	2112
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**28511**
249	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**18,2000**		**2914,14**	**53037**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**21806**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**2122**
		Итого материалов:				**1654,49**	**30112**
		Накладные расходы	%	--		870,43	15842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	5510
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**74390**
250	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**25,9000**		**29710,40**	**769499**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	32627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	64170
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**866296**
252	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**15,2000**		**3020,92**	**45918**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**16141**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**1814**
		Итого материалов:				**1895,89**	**28818**
		Накладные расходы	%	--		790,03	12008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	4634
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**62561**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				229,72	13783
52	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**540,0000**		**282,81**	**152718**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**72853**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**915**
		Итого материалов:				**146,81**	**79276**
		Накладные расходы	%	--		72,18	38978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	15336
		Сметная стоимость:				**383,39**	**207032**
55	**С123-060128-1605 23-060128-1605**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,55080**		**187864,79**	**103476**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	4387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	8629
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**116492**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**288109**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**288109**
Материалы -			Тенге				**79649**
Всего заработная плата -			Тенге				**92031**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**115719**
		Накладные расходы -	Тенге				**53275**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27311**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**368695**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92031**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**368695**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92031**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка							
120	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**42,0000**		**429,47**	**18038**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**7752**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**190**
		Итого материалов:				**242,03**	**10165**
		Накладные расходы	%	--		123,65	5193

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**17014**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**1656**
		Итого материалов:				**1654,49**	**23494**
		Накладные расходы	%	--		870,43	12360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	4299
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**58040**
254	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**38,6000**		**29710,40**	**1146821**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	48625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	95636
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**1291082**
255	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**15,9600**		**31410,10**	**501305**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	21255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	41805
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**564365**
256	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**15,2000**		**3020,92**	**45918**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**16141**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**1814**
		Итого материалов:				**1895,89**	**28818**
		Накладные расходы	%	--		790,03	12008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	4634
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**62561**
257	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**15,2000**		**35529,87**	**540054**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	22898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	45036
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**607988**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2357661**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2357661**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	С123-060128-1605 23-060128-1605	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,105680**		**187864,79**	**207718**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	8807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	17322
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**233848**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**546200**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**546200**
	Материалы -		Тенге				**159512**
	Всего заработная плата -		Тенге				**165423**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**219961**
		Накладные расходы -	Тенге				**96962**
		Сметная прибыль -	Тенге				**51453**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**694615**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**196**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165423**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**694615**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**196**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165423**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 3.Перекрытие							
		МОНОЛИТНАЯ БАЛКОННАЯ ПЛИТА					
86	С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,312740**		**194597,94**	**60859**
		Накладные расходы	%	--		8250,95	2580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	5075
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**68514**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**60859**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**60859**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**60859**
		Накладные расходы -	Тенге				**2580**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5075**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**68514**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**68514**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 1. Стены							
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
105	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**3195,10**	**19171**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**9498**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**3496**
		Итого материалов:				**1168,63**	**7012**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	6961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	2091
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**28223**
106	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**99,0000**		**4843,24**	**479481**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**242493**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**77491**
		Итого материалов:				**1800,30**	**178230**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	177303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	52543
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**709327**
108	Е11-060301-0407 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)**	**т**	**0,01200**		**315552,10**	**3787**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1930**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**10**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1851**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	394
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**5317**
109	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**16,3000**		**283,60**	**4623**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**4589**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**65**
		Накладные расходы	%	--		194,27	3167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	623
		Сметная стоимость:				**516,10**	**8412**
113	Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**277,0000**		**513,00**	**142102**

1	2	3	4	5	6	7	8
129	E11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (балконные плиты БП-1 из бетона кл.В15)**	м3	0,5100		32630,23	16641
		Итого оплата труда:				6689,88	3412
		Итого эксплуатация машин:				1601,78	817
		Итого материалов:				24700,51	12597
		Накладные расходы	%	--		4765,68	2430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	1526
		Сметная стоимость:				40387,59	20598
130	С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	т	1,5600		194597,94	303573
		Накладные расходы	%	--		8250,95	12871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	25316
		Сметная стоимость:				219076,80	341760
131	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0600		193931,06	11636
		Накладные расходы	%	--		8222,68	493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	970
		Сметная стоимость:				218326,04	13100
132	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,1010		345851,27	34931
		Накладные расходы	%	--		14664,09	1481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,23	2913
		Сметная стоимость:				389356,59	39325
133	С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0320		190241,72	6088
		Накладные расходы	%	--		8066,25	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15864,64	508
		Сметная стоимость:				214172,61	6854
134	E11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (пенобетон В7,5,толщ.70мм)**	м2 стяжки	4,2200		768,93	3245

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1013218
		Материалы -	Тенге				230222
		Всего заработная плата -	Тенге				399265
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				321296
		Накладные расходы -	Тенге				296045
		Сметная прибыль -	Тенге				104741
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1414005
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				489
		Сметная заработная плата -	Тенге				399265
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				278807
		Материалы -	Тенге				3829
		Всего заработная плата -	Тенге				18889
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				246373
		Накладные расходы -	Тенге				23812
		Сметная прибыль -	Тенге				24210
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				326828
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20
		Сметная заработная плата -	Тенге				18889
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1740833
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				509
		Сметная заработная плата -	Тенге				418154
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки					
289	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**52,0000**		**3702,90**	**192551**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**49727**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**7587**
		Итого материалов:				**2636,02**	**137073**
		Накладные расходы	%	--		663,40	34497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	18164
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**245211**
290	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**14,0000**		**17988,59**	**251840**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**45435**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**21867**
		Итого материалов:				**13559,42**	**189832**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**114,23**	**2010**
		Итого материалов:				**1193,62**	**21008**
		Накладные расходы	%	--		621,95	10946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,33	3843
		Сметная стоимость:				**2947,44**	**51875**
303	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н,10)**	**м2 проемов**	**16,3000**		**1908,66**	**31111**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**11282**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**1837**
		Итого материалов:				**1158,26**	**18880**
		Накладные расходы	%	--		512,37	8352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	3157
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**42620**
304	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,7,9)**	**м2 проемов**	**6,4000**		**2536,48**	**16233**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**5907**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**739**
		Итого материалов:				**1552,38**	**9935**
		Накладные расходы	%	--		682,91	4371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	1648
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**22252**
305	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**13,5000**		**2914,14**	**39341**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**16175**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**1574**
		Итого материалов:				**1654,49**	**22336**
		Накладные расходы	%	--		870,43	11751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	4087
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**55179**
306	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,9)**	**м2**	**15,0000**		**29710,40**	**445656**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	18896

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				212606
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2870176
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				88
		Сметная заработная плата -	Тенге				68991
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2870176
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				88
		Сметная заработная плата -	Тенге				68991
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П В ОСЯХ 10-11					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
16	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа (потолочная розетка). Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**73,0000**		**327,88**	**23935**
		Итого оплата труда:				**319,64**	**23333**
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**207**
		Итого материалов:				**6,21**	**454**
		Накладные расходы	%	--		156,51	11425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,75	2829
		Сметная стоимость:				**523,13**	**38189**
17	**С123-070220-0505 23-070220-0505 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (розетка потолочная с крюком)**	**шт.**	**73,0000**		**204,05**	**14896**
		Накладные расходы	%	--		8,65	632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	1242
		Сметная стоимость:				**229,72**	**16769**
33	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**824,0000**		**282,81**	**233036**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**111168**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**1396**
		Итого материалов:				**146,81**	**120970**
		Накладные расходы	%	--		72,18	59478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	23401
		Сметная стоимость:				**383,39**	**315915**
35	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,150960**		**151120,03**	**22813**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	967

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				1393
		Сметная прибыль -	Тенге				734
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9903
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9903
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 12-13							
РАЗДЕЛ 1. Стены							
		Стены 1го,2,3,4этажей					
2	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**15,8500**		**38648,56**	**612580**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**64374**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**22506**
		Итого материалов:				**33510,91**	**531148**
		Накладные расходы	%	--		3789,39	60062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	53811
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**726453**
4	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**6,1000**		**26411,46**	**161110**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**25832**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**6929**
		Итого материалов:				**21315,68**	**130026**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	20510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	14530
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**196150**
5	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**6,9500**		**30320,12**	**210724**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**31988**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**8142**
		Итого материалов:				**24829,56**	**172565**
		Накладные расходы	%	--		3722,87	25874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2723,44	18928
		Сметная стоимость:				**36766,42**	**255526**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
28	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	**м3 кладки**	**55,9300**		**25442,05**	**1422974**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**200966**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**79418**
		Итого материалов:				**20772,67**	**1161815**
		Накладные расходы	%	--		2981,47	166753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	127178
		Сметная стоимость:				**30697,39**	**1716905**
32	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**23,3000**		**30247,44**	**704765**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**83721**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**33085**
		Итого материалов:				**25578,06**	**595969**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	74215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	62318
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**841299**
38	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**32,1600**		**30172,96**	**970363**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**115556**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**45666**
		Итого материалов:				**25503,58**	**820195**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	102335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	85816
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**1158513**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0800**		**45968,00**	**3677**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**3605**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**110**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	459
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**6202**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**2086**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**458**
		Итого материалов:				**874,33**	**558**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	364
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**4920**
50	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,4620**		**192658,10**	**281666**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	11943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	23489
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**317097**
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,7100**		**45968,00**	**32637**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**31991**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**976**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	18324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4077
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**55038**
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,7100**		**192658,10**	**136787**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	5800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	11407
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**153994**
53	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,0960**		**45968,00**	**4413**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**4325**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**132**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	551
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**7442**
54	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0960**		**192658,10**	**18495**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4169,27	4545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	1144
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**15449**
71	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**29,4000**		**77,48**	**2278**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**852**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**30**
		Итого материалов:				**47,64**	**1401**
		Накладные расходы	%	--		19,66	578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	228
		Сметная стоимость:				**104,92**	**3085**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7893839**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7600116**
Материалы -			Тенге				**4005282**
Всего заработная плата -			Тенге				**1156555**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**994350**
Местные материалы -			Тенге				**1225685**
		Накладные расходы -	Тенге				**954449**
		Сметная прибыль -	Тенге				**684365**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9238931**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1487**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1156555**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**293722**
Материалы -			Тенге				**5670**
Всего заработная плата -			Тенге				**27279**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**247383**
		Накладные расходы -	Тенге				**29771**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25879**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**349373**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27279**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9588304**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1516**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1183834**
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
93	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**3195,10**	**9585**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**С121-060510-1601 21-060510-1601**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**0,3000**		**257856,22**	**77357**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	3280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	6451
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**87088**
113	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3000**		**8954,24**	**2686**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**1791**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**378**
		Итого материалов:				**1727,83**	**518**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	1251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	315
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**4252**
114	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**8,1000**		**77,48**	**628**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**235**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**8**
		Итого материалов:				**47,64**	**386**
		Накладные расходы	%	--		19,66	159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	63
		Сметная стоимость:				**104,92**	**850**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4020254**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3931031**
Материалы -			Тенге				**159178**
Всего заработная плата -			Тенге				**389165**
Местные материалы -			Тенге				**3337210**
		Накладные расходы -	Тенге				**412229**
		Сметная прибыль -	Тенге				**347461**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4690721**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**389165**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**89223**
Материалы -			Тенге				**1401**
Всего заработная плата -			Тенге				**6911**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**77357**
		Накладные расходы -	Тенге				**8170**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7791**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**105184**

1	2	3	4	5	6	7	8
230	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**30,0000**		**3702,90**	**111087**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**28689**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**4377**
		Итого материалов:				**2636,02**	**79081**
		Накладные расходы	%	--		663,40	19902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	10479
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**141468**
231	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**7,9300**		**17988,59**	**142649**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**25735**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**12386**
		Итого материалов:				**13559,42**	**107526**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	19676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	12986
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**175312**
232	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**4,2000**		**17872,91**	**75066**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**13630**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**6560**
		Итого материалов:				**13443,74**	**56464**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	10401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	6837
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**92304**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**328803**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**328803**
Материалы -			Тенге				**243071**
Всего заработная плата -			Тенге				**68055**
		Накладные расходы -	Тенге				**49979**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30303**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**409084**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68055**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	2985
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**40301**
245	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,13)**	**м2**	**0,8900**		**29710,40**	**26442**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	1121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	2205
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**29768**
246	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**16,4000**		**31410,10**	**515126**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	21841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	42957
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**579924**
247	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-12)**	**м2**	**9,9000**		**31579,18**	**312634**
		Накладные расходы	%	--		1338,96	13256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2633,45	26071
		Сметная стоимость:				**35551,59**	**351961**
248	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**8,0000**		**3020,92**	**24167**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**8495**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**955**
		Итого материалов:				**1895,89**	**15167**
		Накладные расходы	%	--		790,03	6320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	2439
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**32927**
249	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**8,0000**		**35529,87**	**284239**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	12052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	23703

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**508177**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**136315**
		Итого материалов:				**23861,26**	**2863351**
		Накладные расходы	%	--		3470,28	416433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,18	311302
		Сметная стоимость:				**35021,50**	**4202580**
5	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУР150 КУЛ150 Мр100)(шоколад)**	**м3 кладки**	**14,4400**		**30403,36**	**439024**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**66463**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**16916**
		Итого материалов:				**24912,81**	**359741**
		Накладные расходы	%	--		3726,40	53809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2730,38	39427
		Сметная стоимость:				**36860,14**	**532260**
6	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**227,5000**		**566,21**	**128813**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**127892**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**1762**
		Накладные расходы	%	--		387,91	88250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	17365
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**234428**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
16	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	**м3 кладки**	**97,2000**		**25442,05**	**2472967**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**349256**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**138019**
		Итого материалов:				**20772,67**	**2019103**
		Накладные расходы	%	--		2981,47	289798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	221021
		Сметная стоимость:				**30697,39**	**2983787**
17	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**5,7000**		**30247,44**	**172410**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**20481**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**8094**
		Итого материалов:				**25578,06**	**145795**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	18156

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	8850
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**119480**
23	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,41310**		**170384,21**	**70386**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	2984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	5870
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**79240**
24	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,41310**		**4859,03**	**2007**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1350**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**296**
		Итого материалов:				**874,33**	**361**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	236
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**3186**
25	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,12820**		**192658,10**	**217357**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	9216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	18126
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**244699**
26	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ((С1-С10, С1-С11))**	**т металлических изделий**	**3,1810**		**45968,00**	**146224**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**143327**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**4373**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	82097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	18256
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**246587**
27	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**3,1810**		**192658,10**	**612846**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	25985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	51106
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**689937**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	3500
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**47256**
33	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**1,0180**		**226957,20**	**231042**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	9796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	19267
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**260106**
34	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(поз.1)**	**т**	**0,0060**		**170384,21**	**1022**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	85
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**1151**
35	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,9790**		**8954,24**	**8766**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**5844**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1233**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1692**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	4082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	1028
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**13876**
36	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**27,7000**		**77,48**	**2146**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**803**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**28**
		Итого материалов:				**47,64**	**1320**
		Накладные расходы	%	--		19,66	545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	215
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2906**
38	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**146,0000**		**314,32**	**45890**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**22271**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**21826**
		Итого материалов:				**49,23**	**7187**
		Накладные расходы	%	--		112,07	16363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	4980

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**67671**
44	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,19230**		**170384,21**	**32765**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	1389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	2732
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**36886**
45	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,55730**		**4859,03**	**2708**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1822**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**400**
		Итого материалов:				**874,33**	**487**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	318
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**4298**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11543596**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11267498**
Материалы -			Тенге				**5045165**
Всего заработная плата -			Тенге				**1661532**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1128010**
Местные материалы -			Тенге				**3096841**
		Накладные расходы -	Тенге				**1377134**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1011571**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13656202**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1661532**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**276098**
Материалы -			Тенге				**5596**
Всего заработная плата -			Тенге				**26654**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**231042**
		Накладные расходы -	Тенге				**28627**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24378**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**329103**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26654**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13985305**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1688186**

РАЗДЕЛ 3. Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		24424,21	15587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	3313
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**44732**
309	**С121-060209-0201 21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,638180**		**329953,92**	**210570**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	8928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	17560
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**237058**
310	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ1,2)**	**т**	**0,038680**		**315552,10**	**12206**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**6221**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**33**
		Итого материалов:				**154210,74**	**5965**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	3663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	1269
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**17138**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**248607**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12206**
Материалы -			Тенге				**5965**
Всего заработная плата -			Тенге				**6221**
		Накладные расходы -	Тенге				**3663**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1269**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17138**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6221**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**236401**
Материалы -			Тенге				**1888**
Всего заработная плата -			Тенге				**22828**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**210570**
		Накладные расходы -	Тенге				**24515**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20873**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**281790**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22828**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**298928**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29050**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14)

РАЗДЕЛ 1. Стены

1	2	3	4	5	6	7	8
72	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,1000		3702,90	7776
		Итого оплата труда:				956,30	2008
		Итого эксплуатация машин:				145,90	306
		Итого материалов:				2636,02	5536
		Накладные расходы	%	--		663,40	1393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	734
		Сметная стоимость:				4715,61	9903
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				7776
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7776
Материалы -			Тенге				5536
Всего заработная плата -			Тенге				2008
		Накладные расходы -	Тенге				1393
		Сметная прибыль -	Тенге				734
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9903
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9903
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 13-14							
		РАЗДЕЛ 2.Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
2	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	м3 кладки	33,4000		38718,79	1293208
		Итого оплата труда:				4061,43	135652
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	47426
		Итого материалов:				33581,14	1121610
		Накладные расходы	%	--		3792,37	126665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3400,89	113590
		Сметная стоимость:				45912,05	1533462

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	м3 кладки	28,9000		28908,83	835465
		Итого оплата труда:				4234,81	122386
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	32829
		Итого материалов:				23813,05	688197
		Накладные расходы	%	--		3468,23	100232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2590,16	74856
		Сметная стоимость:				34967,22	1010553
8	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, шоколад),пояс**	м3 кладки	3,4000		28976,41	98520
		Итого оплата труда:				4234,81	14398
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	3862
		Итого материалов:				23880,63	81194
		Накладные расходы	%	--		3471,10	11802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2595,80	8826
		Сметная стоимость:				35043,31	119147
25	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	м2 поверхности	320,0000		566,21	181188
		Итого оплата труда:				562,16	179893
		Итого эксплуатация машин:				7,74	2478
		Накладные расходы	%	--		387,91	124132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	24426
		Сметная стоимость:				1030,46	329746
26	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	м3	40,3039		9467,89	381593
		Накладные расходы	%	--		401,44	16180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	31822
		Сметная стоимость:				10658,87	429594
27	С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)**	м3	2,54410		19054,11	48476
		Накладные расходы	%	--		807,89	2055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	4042
		Сметная стоимость:				21450,96	54573
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	т металлических изделий	0,1030		45968,00	4735
		Итого оплата труда:				45057,26	4641
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	142
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	591
		Сметная стоимость:				77518,76	7984
44	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0360		170384,21	6134
		Накладные расходы	%	--		7224,29	260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	512
		Сметная стоимость:				191817,18	6905
45	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,0360		4859,03	175
		Итого оплата труда:				3269,09	118
		Итого эксплуатация машин:				717,34	26
		Итого материалов:				874,33	31
		Накладные расходы	%	--		2281,31	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	21
		Сметная стоимость:				7711,57	278
46	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0670		192658,10	12908
		Накладные расходы	%	--		8168,70	547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1076
		Сметная стоимость:				216892,95	14532
47	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	т металлических изделий	2,4400		45968,00	112162
		Итого оплата труда:				45057,26	109940
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	3354
		Накладные расходы	%	--		25808,63	62973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	14011
		Сметная стоимость:				77518,76	189146

1	2	3	4	5	6	7	8
53	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	т металлических изделий	0,1020		45968,00	4689
		Итого оплата труда:				45057,26	4596
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	140
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	586
		Сметная стоимость:				77518,76	7907
54	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0750		192658,10	14449
		Накладные расходы	%	--		8168,70	613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1205
		Сметная стоимость:				216892,95	16267
55	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0270		170384,21	4600
		Накладные расходы	%	--		7224,29	195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	384
		Сметная стоимость:				191817,18	5179
56	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,0270		4859,03	131
		Итого оплата труда:				3269,09	88
		Итого эксплуатация машин:				717,34	19
		Итого материалов:				874,33	24
		Накладные расходы	%	--		2281,31	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	15
		Сметная стоимость:				7711,57	208
57	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	т металлических изделий	0,7700		45968,00	35395
		Итого оплата труда:				45057,26	34694
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	1059
		Накладные расходы	%	--		25808,63	19873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4421
		Сметная стоимость:				77518,76	59689

1	2	3	4	5	6	7	8
73	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	93,0000		314,32	29231
		Итого оплата труда:				152,54	14187
		Итого эксплуатация машин:				149,50	13903
		Итого материалов:				49,23	4578
		Накладные расходы	%	--		112,07	10423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	3172
		Сметная стоимость:				460,50	42827
74	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	16,0000		1439,52	23032
		Итого оплата труда:				820,59	13129
		Итого эксплуатация машин:				766,77	12268
		Итого материалов:				37,77	604
		Накладные расходы	%	--		592,23	9476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	2601
		Сметная стоимость:				2194,29	35109
75	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	3,0000		2132,74	6398
		Итого оплата труда:				1217,01	3651
		Итого эксплуатация машин:				1093,36	3280
		Итого материалов:				87,05	261
		Накладные расходы	%	--		878,23	2635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	723
		Сметная стоимость:				3251,85	9756
76	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	7,1000		74872,51	531595
		Накладные расходы	%	--		3174,59	22540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	44331
		Сметная стоимость:				84290,87	598465
		ЛИФТ					
77	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4,0000		314,32	1257

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**292462**
	Материалы -		Тенге				**5876**
	Всего заработная плата -		Тенге				**27993**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**245114**
		Накладные расходы -	Тенге				**30171**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25811**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**348443**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27993**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**19053325**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2889**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2254818**
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
93	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**3195,10**	**9585**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**4749**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**1748**
		Итого материалов:				**1168,63**	**3506**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	3481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	1045
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**14111**
94	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**121,0000**		**4843,24**	**586032**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**296381**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**94711**
		Итого материалов:				**1800,30**	**217837**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	216704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	64219
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**866955**
95	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**968,0000**		**5516,05**	**5339536**
		Накладные расходы	%	--		233,88	226396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	445275
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**6011207**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	4102
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**55378**
112	**С121-060510-1601 21-060510-1601**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**1,2000**		**257856,22**	**309427**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	13120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	25804
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**348351**
113	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,2000**		**8954,24**	**10745**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**7163**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1511**
		Итого материалов:				**1727,83**	**2073**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	5003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	1260
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**17008**
114	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**32,4000**		**77,48**	**2510**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**939**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**33**
		Итого материалов:				**47,64**	**1544**
		Накладные расходы	%	--		19,66	637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	252
		Сметная стоимость:				**104,92**	**3399**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6673419**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6316528**
Материалы -			Тенге				**260222**
Всего заработная плата -			Тенге				**637420**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5754**
Местные материалы -			Тенге				**5339536**
		Накладные расходы -	Тенге				**669906**
		Сметная прибыль -	Тенге				**558915**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7545349**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**795**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**637420**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**356891**
Материалы -			Тенге				**5603**
Всего заработная плата -			Тенге				**27642**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**309427**

1	2	3	4	5	6	7	8
124	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,0060**		**30598,72**	**184**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**102**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**100**
		Итого материалов:				**2941,71**	**18**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	21
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**277**
125	С121-060209-0201 21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0060**		**329953,92**	**1980**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	165
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**2229**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**186856**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**184692**
Материалы -			Тенге				**910**
Всего заработная плата -			Тенге				**17213**
Местные материалы -			Тенге				**156175**
Накладные расходы -			Тенге				**18973**
Сметная прибыль -			Тенге				**16293**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**219959**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**21**
Сметная заработная плата -			Тенге				**17213**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2163**
Материалы -			Тенге				**18**
Всего заработная плата -			Тенге				**102**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1980**
Накладные расходы -			Тенге				**157**
Сметная прибыль -			Тенге				**186**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2506**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**0**
Сметная заработная плата -			Тенге				**102**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**222465**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**21**
Сметная заработная плата -			Тенге				**17315**

РАЗДЕЛ 6.Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1220708
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				263
		Сметная заработная плата -	Тенге				203070
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
241	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-12)**	**м2 проемов**	**4,9600**		**2107,16**	**10452**
		Итого оплата труда:				**854,42**	**4238**
		Итого эксплуатация машин:				**114,23**	**567**
		Итого материалов:				**1193,62**	**5920**
		Накладные расходы	%	--		621,95	3085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,33	1083
		Сметная стоимость:				**2947,44**	**14619**
242	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н,ОК-13)**	**м2 проемов**	**16,3000**		**1908,66**	**31111**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**11282**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**1837**
		Итого материалов:				**1158,26**	**18880**
		Накладные расходы	%	--		512,37	8352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	3157
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**42620**
243	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3)**	**м2 проемов**	**1,0200**		**2536,48**	**2587**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**941**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**118**
		Итого материалов:				**1552,38**	**1583**
		Накладные расходы	%	--		682,91	697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	263
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**3546**
244	Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**7,1800**		**2914,14**	**20924**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**8603**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**837**
		Итого материалов:				**1654,49**	**11879**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1256534
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1256534
		Материалы -	Тенге				52672
		Всего заработная плата -	Тенге				33134
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1168502
		Накладные расходы -	Тенге				73932
		Сметная прибыль -	Тенге				106437
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1436903
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42
		Сметная заработная плата -	Тенге				33134
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1436903
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42
		Сметная заработная плата -	Тенге				33134
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
416	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,3130**		**40476,22**	**12669**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**11196**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**641**
		Итого материалов:				**2958,02**	**926**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	7645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	1625
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**21939**
417	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,3130**		**329953,92**	**103276**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	4379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	8612
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**116267**
418	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1-ЗД3,ИМ-1,2)**	**т**	**0,0210**		**315552,10**	**6627**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**3378**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**18**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3238**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	689
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**9304**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				122571
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				18908254
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18908254
		РАЗДЕЛ 2.МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ					
5	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	88,0000		1825,20	160618
		Итого оплата труда:				583,03	51306
		Итого эксплуатация машин:				30,30	2666
		Итого материалов:				1222,77	107604
		Накладные расходы	%	--		444,47	39113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,57	15978
		Сметная стоимость:				2451,25	215710
6	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	100,0000		2898,34	289834
		Итого оплата труда:				647,82	64782
		Итого эксплуатация машин:				43,91	4391
		Итого материалов:				2222,11	222211
		Накладные расходы	%	--		530,76	53076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,33	27433
		Сметная стоимость:				3703,43	370343
7	Е11-160401-0206 11-160401-0206 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	м трубопровода	231,0000		3859,16	891466
		Итого оплата труда:				903,12	208621
		Итого эксплуатация машин:				59,01	13632
		Итого материалов:				2916,46	673702
		Накладные расходы	%	--		732,24	169148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,31	84849
		Сметная стоимость:				4958,71	1145462
8	Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	22,0000		9119,19	200622
		Итого оплата труда:				1430,62	31474
		Итого эксплуатация машин:				96,57	2124
		Итого материалов:				7612,12	167467
		Накладные расходы	%	--		1287,39	28323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,53	18316
		Сметная стоимость:				11239,11	247260

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				134424
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				30152
		Местные материалы -	Тенге				31213
		Сдача и испытание -	Тенге				269
		Накладные расходы -	Тенге				99637
		Сметная прибыль -	Тенге				31964
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				431520
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				166
		Сметная заработная плата -	Тенге				134424
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1559455
		Материалы -	Тенге				1170983
		Всего заработная плата -	Тенге				356183
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				16915
		Накладные расходы -	Тенге				290377
		Сметная прибыль -	Тенге				147987
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1997818
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				415
		Сметная заработная плата -	Тенге				356183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2429338
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				581
		Сметная заработная плата -	Тенге				490607
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-12, Магистральные сети электроосвещения					
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**423,0000**		**309,16**	**130777**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**79054**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**4526**
		Итого материалов:				**113,79**	**48133**
		Накладные расходы	%	--		96,49	40814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	13727
		Сметная стоимость:				**438,10**	**185318**
2	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**325,0000**		**381,08**	**123852**
		Итого оплата труда:				**250,07**	**81274**
		Итого эксплуатация машин:				**23,41**	**7608**
		Итого материалов:				**114,24**	**37127**
		Накладные расходы	%	--		127,73	41512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,70	13229
		Сметная стоимость:				**549,51**	**178592**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С123-010802-9901 23-010802-9901	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**652,0000**		**1662,60**	**1084015**
		Накладные расходы	%	--		70,49	45962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	90398
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**1220376**
14	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**3886,0000**		**33,22**	**129099**
		Итого оплата труда:				**16,99**	**66022**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**2194**
		Итого материалов:				**15,87**	**61664**
		Накладные расходы	%	--		8,99	34929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,38	13122
		Сметная стоимость:				**45,59**	**177150**
15	С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**4,0026**		**57600,27**	**230550**
		Накладные расходы	%	--		2442,25	9775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,40	19226
		Сметная стоимость:				**64845,92**	**259551**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1698292**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1698292**
Материалы -			Тенге				**146924**
Всего заработная плата -			Тенге				**226350**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1314565**
		Накладные расходы -	Тенге				**172993**
		Сметная прибыль -	Тенге				**149703**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2020987**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**269**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**226350**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2020987**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**269**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**226350**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**45333741**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3684720**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**882860**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**222218**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	С123-021104-0405 23-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	33,1000		511,02	16915
		Накладные расходы	%	--		21,67	717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1411
		Сметная стоимость:				**575,30**	**19043**
		СТРОЙРАБОТЫ					
14	Е11-201301-0101 11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (опоры скользящие)**	кг изделия	124,5000		49,68	6185
		Итого оплата труда:				43,59	5427
		Итого эксплуатация машин:				2,21	275
		Итого материалов:				4,24	527
		Накладные расходы	%	--		29,55	3679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	789
		Сметная стоимость:				**85,57**	**10654**
15	С121-060510-1003 21-060510-1003	**Опоры скользящие**	т	0,1245		242182,54	30152
		Накладные расходы	%	--		10268,54	1278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20196,09	2514
		Сметная стоимость:				**272647,17**	**33945**
16	Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных подушек**	шт. сборных конструкций	153,0000		1518,75	232368
		Итого оплата труда:				843,12	128997
		Итого эксплуатация машин:				34,08	5214
		Итого материалов:				649,80	99420
		Накладные расходы	%	--		610,17	93356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,31	26058
		Сметная стоимость:				**2299,23**	**351782**
17	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ОП1,ОП2,ОП3)**	м3	0,7960		39212,05	31213
		Накладные расходы	%	--		1662,59	1323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3269,97	2603
		Сметная стоимость:				**44144,61**	**35139**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1859373**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**299918**
	Материалы -		Тенге				**99947**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6627**
	Материалы -		Тенге				**3238**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3378**
		Накладные расходы -	Тенге				**1989**
		Сметная прибыль -	Тенге				**689**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9304**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3378**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**115945**
	Материалы -		Тенге				**926**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11196**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**103276**
		Накладные расходы -	Тенге				**12024**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10237**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**138206**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11196**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**147510**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14574**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-11, Магистральные сети по ОВ					
		РАЗДЕЛ 1. БЛОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ					
2	**51-040201-0510 51-040201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-125/250_3к2-400/900, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо**	**шт.**	**1,0000**		**11422865,00**	**11422865**
		Накладные расходы	%	--		484329,48	484329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		952575,56	952576
		Сметная стоимость:				**12859770,03**	**12859770**
3	**51-040201-0202 51-040201-0202 РСНБ РК 2015 в**	**Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_0, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт без ГВС, типа ЭнКо**	**шт.**	**2,0000**		**2686324,00**	**5372648**
		Накладные расходы	%	--		113900,14	227800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224017,93	448036
		Сметная стоимость:				**3024242,07**	**6048484**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**16795513**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**16795513**
	Накладные расходы -		Тенге				**712130**
	Сметная прибыль -		Тенге				**1400611**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		870,43	6250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	2174
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**29347**
245	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,13)**	**м2**	**16,3000**		**29710,40**	**484280**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	20533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	40385
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**545198**
246	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**8,2000**		**31410,10**	**257563**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	10921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	21479
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**289962**
247	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-12)**	**м2**	**4,9600**		**31579,18**	**156633**
		Накладные расходы	%	--		1338,96	6641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2633,45	13062
		Сметная стоимость:				**35551,59**	**176336**
248	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**7,6000**		**3020,92**	**22959**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**8070**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**907**
		Итого материалов:				**1895,89**	**14409**
		Накладные расходы	%	--		790,03	6004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	2317
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**31280**
249	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**7,6000**		**35529,87**	**270027**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	11449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	22518
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**303994**

1	2	3	4	5	6	7	8
230	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**89,5000**		**3702,90**	**331410**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**85589**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**13058**
		Итого материалов:				**2636,02**	**235924**
		Накладные расходы	%	--		663,40	59374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	31263
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**422047**
231	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**23,7000**		**17988,59**	**426329**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**76914**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**37018**
		Итого материалов:				**13559,42**	**321358**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	58806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	38811
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**523946**
232	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**12,5000**		**17872,91**	**223411**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**40567**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**19524**
		Итого материалов:				**13443,74**	**168047**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	30954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	20349
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**274715**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**981151**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**981151**
Материалы -			Тенге				**725329**
Всего заработная плата -			Тенге				**203070**
		Накладные расходы -	Тенге				**149134**
		Сметная прибыль -	Тенге				**90423**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1220708**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**263**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**203070**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				32680
		Сметная прибыль -	Тенге				31166
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				420737
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30
		Сметная заработная плата -	Тенге				27642
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7966085
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				825
		Сметная заработная плата -	Тенге				665062
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы					
118	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**3553,27**	**21320**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**13110**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**9900**
		Итого материалов:				**120,11**	**721**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	9390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	2457
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**33167**
119	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**17,1600**		**6134,14**	**105262**
		Накладные расходы	%	--		260,09	4463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	8778
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**118503**
122	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**1439,52**	**7198**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**4103**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**3834**
		Итого материалов:				**37,77**	**189**
		Накладные расходы	%	--		592,23	2961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	813
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**10971**
123	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,6800**		**74872,51**	**50913**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	2159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	4246
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**57318**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)**	**т**	**0,0130**		**315552,10**	**4102**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**2091**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**11**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2005**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	427
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**5760**
97	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**29,5000**		**283,60**	**8366**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**8305**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**117**
		Накладные расходы	%	--		194,27	5731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	1128
		Сметная стоимость:				**516,10**	**15225**
98	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,60770**		**9467,89**	**5754**
		Накладные расходы	%	--		401,44	244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	480
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**6477**
101	Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**703,0000**		**513,00**	**360641**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**324955**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**783**
		Итого материалов:				**50,26**	**35331**
		Накладные расходы	%	--		306,52	215482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	46090
		Сметная стоимость:				**885,08**	**622214**
111	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**1,2000**		**30598,72**	**36718**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**20479**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**19973**
		Итого материалов:				**2941,71**	**3530**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	14557

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**152,54**	**610**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**598**
		Итого материалов:				**49,23**	**197**
		Накладные расходы	%	--		112,07	448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	136
		Сметная стоимость:				**460,50**	**1842**
78	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1900**		**74872,51**	**14226**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	1186
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**16015**
79	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0350**		**202075,10**	**7073**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**1658**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**30**
		Итого материалов:				**154210,74**	**5397**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	1138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	657
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**8867**
80	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0120**		**315552,10**	**3787**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1930**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**10**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1851**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	394
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**5317**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**15752256**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15459795**
Материалы -			Тенге				**7864899**
Всего заработная плата -			Тенге				**2226825**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1248848**
Местные материалы -			Тенге				**3656108**
		Накладные расходы -	Тенге				**1859540**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1385547**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18704881**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2859**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2226825**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,7700**		**193931,06**	**149327**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	6331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	12453
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**168111**
67	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**1,0800**		**30598,72**	**33047**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**18431**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**17976**
		Итого материалов:				**2941,71**	**3177**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	13101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	3692
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**49840**
68	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**1,0800**		**226957,20**	**245114**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	10393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	20441
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**275947**
70	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,0800**		**8954,24**	**9671**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**6447**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1360**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1866**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	4503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	1134
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**15307**
71	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**29,3000**		**77,48**	**2270**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**849**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**30**
		Итого материалов:				**47,64**	**1396**
		Накладные расходы	%	--		19,66	576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	228
		Сметная стоимость:				**104,92**	**3074**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8900**		**170384,21**	**151642**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	6430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	12646
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**170717**
49	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,8900**		**4859,03**	**4325**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**2909**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**638**
		Итого материалов:				**874,33**	**778**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	2030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	508
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**6863**
50	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,5500**		**192658,10**	**298620**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	12661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	24903
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**336184**
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,9400**		**45968,00**	**43210**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**42354**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1292**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	24260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	5398
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**72868**
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,9400**		**192658,10**	**181099**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	7679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	15102
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**203879**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	**м3 кладки**	**93,0000**		**25442,05**	**2366110**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**334164**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**132055**
		Итого материалов:				**20772,67**	**1931858**
		Накладные расходы	%	--		2981,47	277276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	211471
		Сметная стоимость:				**30697,39**	**2854858**
32	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**42,3000**		**30247,44**	**1279467**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**151991**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**60064**
		Итого материалов:				**25578,06**	**1081952**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	134735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	113136
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**1527337**
37	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр100**	**м3 кладки**	**7,4100**		**30247,25**	**224132**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**26625**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**10522**
		Итого материалов:				**25577,87**	**189532**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	23602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,60	19819
		Сметная стоимость:				**36107,05**	**267553**
38	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**26,8000**		**30172,96**	**808635**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**96297**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**38055**
		Итого материалов:				**25503,58**	**683496**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	85279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	71513
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**965428**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр100 лифт 1го эт.)**	**м3 кладки**	**3,8000**		**26494,75**	**100680**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**16092**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**4317**
		Итого материалов:				**21398,97**	**81316**
		Накладные расходы	%	--		3365,87	12790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2388,85	9078
		Сметная стоимость:				**32249,48**	**122548**
4	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**15,3000**		**26430,68**	**404389**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**64793**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**17380**
		Итого материалов:				**21334,90**	**326424**
		Накладные расходы	%	--		3363,16	51456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2383,51	36468
		Сметная стоимость:				**32177,35**	**492313**
5	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**16,8000**		**30343,84**	**509777**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**77325**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**19680**
		Итого материалов:				**24853,29**	**417535**
		Накладные расходы	%	--		3723,88	62561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2725,42	45787
		Сметная стоимость:				**36793,13**	**618125**
6	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**183,0000**		**28908,83**	**5290315**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**774970**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**207880**
		Итого материалов:				**23813,05**	**4357788**
		Накладные расходы	%	--		3468,23	634686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2590,16	474000
		Сметная стоимость:				**34967,22**	**6399002**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	Е11-060601-0205 11-060601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (рама Р-1,Р-2)**	**м3**	**0,8600**		**32595,15**	**28032**
		Итого оплата труда:				**6076,86**	**5226**
		Итого эксплуатация машин:				**2221,61**	**1911**
		Итого материалов:				**24781,37**	**21312**
		Накладные расходы	%	--		4454,27	3831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2963,95	2549
		Сметная стоимость:				**40013,38**	**34412**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**28032**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28032**
Материалы -			Тенге				**21312**
Всего заработная плата -			Тенге				**5226**
		Накладные расходы -	Тенге				**3831**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2549**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34412**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5226**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**34412**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5226**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**58411085**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**7402823**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1894943**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**486331**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**49113318**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**4190756**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**62601840**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**2654318**
ИТОГО:			Тенге				**65256158**
Сметная прибыль			Тенге				**5220493**
ИТОГО по смете:			Тенге				**70 476 651**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 13-14

РАЗДЕЛ 4. Лестницы

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**Е11-080201-0203 11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25,4ВрI)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**328,0000**		**3873,03**	**1270354**
		Итого оплата труда:				**1124,69**	**368900**
		Итого эксплуатация машин:				**147,88**	**48505**
		Итого материалов:				**2636,72**	**864844**
		Накладные расходы	%	--		759,79	249210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370,63	121565
		Сметная стоимость:				**5003,44**	**1641128**
71	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (крепление перегородок к перекрытию и стенам)**	**т**	**0,6370**		**315552,10**	**201007**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**102457**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**543**
		Итого материалов:				**154210,74**	**98232**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	60321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	20906
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**282234**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1471360**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1471360**
	Материалы -		Тенге				**963076**
	Всего заработная плата -		Тенге				**471356**
		Накладные расходы -	Тенге				**309531**
		Сметная прибыль -	Тенге				**142471**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1923362**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**609**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**471356**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1923362**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**609**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**471356**
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖЕЙ ОЛ-1,2,3					
308	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,638180**		**40476,22**	**25831**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**22828**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**1308**
		Итого материалов:				**2958,02**	**1888**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				460,50	67233
39	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	16,0000		1439,52	23032
		Итого оплата труда:				820,59	13129
		Итого эксплуатация машин:				766,77	12268
		Итого материалов:				37,77	604
		Накладные расходы	%	--		592,23	9476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	2601
		Сметная стоимость:				2194,29	35109
40	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8,0000		2132,74	17062
		Итого оплата труда:				1217,01	9736
		Итого эксплуатация машин:				1093,36	8747
		Итого материалов:				87,05	696
		Накладные расходы	%	--		878,23	7026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	1927
		Сметная стоимость:				3251,85	26015
41	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	10,8980		74872,51	815961
		Накладные расходы	%	--		3174,59	34597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	68045
		Сметная стоимость:				84290,87	918602
42	Е11-060601-0205 11-060601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (рама Р-1,Р-2)	м3	5,9300		32595,15	193289
		Итого оплата труда:				6076,86	36036
		Итого эксплуатация машин:				2221,61	13174
		Итого материалов:				24781,37	146954
		Накладные расходы	%	--		4454,27	26414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2963,95	17576
		Сметная стоимость:				40013,38	237279
43	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36500		164684,04	60110
		Накладные расходы	%	--		6982,60	2549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	5013

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (в стенах с вентканалами, АС31,34 п.7)**	**т металлических изделий**	**0,6080**		**45968,00**	**27949**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**27395**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**836**
		Накладные расходы	%	–		25808,63	15692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3491
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**47131**
29	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,5830**		**192658,10**	**112320**
		Накладные расходы	%	–		8168,70	4762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	9367
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**126449**
30	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0250**		**167296,58**	**4182**
		Накладные расходы	%	–		7093,37	177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	349
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**4709**
31	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0250**		**4859,03**	**121**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**82**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**18**
		Итого материалов:				**874,33**	**22**
		Накладные расходы	%	–		2281,31	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	14
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**193**
32	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Монтаж перемычек из уголковой стали**	**т конструкций**	**1,0240**		**30598,72**	**31333**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**17475**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**17044**
		Итого материалов:				**2941,71**	**3012**
		Накладные расходы	%	–		12131,02	12422

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	15245
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**205811**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
18	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые, простенков (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0912**		**45968,00**	**4192**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**4109**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**125**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	524
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**7070**
19	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0246**		**170384,21**	**4191**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	350
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**4719**
20	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0246**		**4859,03**	**119**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**80**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**18**
		Итого материалов:				**874,33**	**22**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	14
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**190**
21	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,06660**		**192658,10**	**12831**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1070
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**14445**
22	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,54130**		**45968,00**	**70850**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**69447**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**2119**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	39779

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**319994**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1235601**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1235601**
	Материалы -		Тенге				**57927**
	Всего заработная плата -		Тенге				**36814**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1138441**
		Накладные расходы -	Тенге				**75337**
		Сметная прибыль -	Тенге				**104875**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1415814**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36814**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1415814**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36814**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3)					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
2	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУР150 КУЛ150 Мр100)(шоколад)**	**м3 кладки**	**35,0900**		**28957,04**	**1016102**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**148599**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**39861**
		Итого материалов:				**23861,26**	**837291**
		Накладные расходы	%	--		3470,28	121772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,18	91030
		Сметная стоимость:				**35021,50**	**1228904**
3	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100(абрикос)**	**м3 кладки**	**28,1700**		**38648,56**	**1088730**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**114411**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**40000**
		Итого материалов:				**33510,91**	**944002**
		Накладные расходы	%	--		3789,39	106747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	95638
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**1291115**
4	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУР150 КУЛ150 Мр100)(шоколад)**	**м3 кладки**	**120,0000**		**28957,04**	**3474845**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**409084**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68055**
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
241	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-12)**	**м2 проемов**	**5,0000**		**2107,16**	**10536**
		Итого оплата труда:				**854,42**	**4272**
		Итого эксплуатация машин:				**114,23**	**571**
		Итого материалов:				**1193,62**	**5968**
		Накладные расходы	%	--		621,95	3110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,33	1092
		Сметная стоимость:				**2947,44**	**14737**
242	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н,ОК-13)**	**м2 проемов**	**16,3000**		**1908,66**	**31111**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**11282**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**1837**
		Итого материалов:				**1158,26**	**18880**
		Накладные расходы	%	--		512,37	8352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	3157
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**42620**
243	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3)**	**м2 проемов**	**1,0300**		**2536,48**	**2613**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**951**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**119**
		Итого материалов:				**1552,38**	**1599**
		Накладные расходы	%	--		682,91	703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	265
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**3581**
244	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**9,8600**		**2914,14**	**28733**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**11814**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**1150**
		Итого материалов:				**1654,49**	**16313**
		Накладные расходы	%	--		870,43	8582

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6911
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4795905
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				493
		Сметная заработная плата -	Тенге				396076
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы					
118	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**3553,27**	**21320**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**13110**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**9900**
		Итого материалов:				**120,11**	**721**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	9390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	2457
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**33167**
119	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**17,1600**		**6134,14**	**105262**
		Накладные расходы	%	--		260,09	4463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	8778
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**118503**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**126581**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**126581**
Материалы -			Тенге				**721**
Всего заработная плата -			Тенге				**13110**
Местные материалы -			Тенге				**105262**
		Накладные расходы -	Тенге				**13853**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11235**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**151670**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13110**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**151670**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13110**
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**4749**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**1748**
		Итого материалов:				**1168,63**	**3506**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	3481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	1045
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**14111**
94	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**74,0000**		**4843,24**	**358400**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**181258**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**57922**
		Итого материалов:				**1800,30**	**133223**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	132530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	39274
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**530204**
95	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**605,0000**		**5516,05**	**3337210**
		Накладные расходы	%	--		233,88	141498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	278297
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**3757005**
101	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**439,0000**		**513,00**	**225208**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**202924**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**489**
		Итого материалов:				**50,26**	**22063**
		Накладные расходы	%	--		306,52	134562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	28782
		Сметная стоимость:				**885,08**	**388552**
111	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,3000**		**30598,72**	**9180**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**5120**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**4993**
		Итого материалов:				**2941,71**	**883**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	3639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1026
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**13844**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8168,70	784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1542
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**20822**
57	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**0,1700**		**45968,00**	**7815**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**7660**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**234**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	4387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	976
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**13178**
58	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1700**		**193931,06**	**32968**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	1398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	2749
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**37115**
67	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**1,0900**		**30598,72**	**33353**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**18602**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**18142**
		Итого материалов:				**2941,71**	**3206**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	13223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	3726
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**50301**
68	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**1,0900**		**226957,20**	**247383**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	10489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	20630
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**278502**
70	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,0900**		**8954,24**	**9760**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**6507**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1373**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1883**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0260		170384,21	4430
		Накладные расходы	%	--		7224,29	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	369
		Сметная стоимость:				191817,18	4987
45	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,0260		4859,03	126
		Итого оплата труда:				3269,09	85
		Итого эксплуатация машин:				717,34	19
		Итого материалов:				874,33	23
		Накладные расходы	%	--		2281,31	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	15
		Сметная стоимость:				7711,57	201
46	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0540		192658,10	10404
		Накладные расходы	%	--		8168,70	441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	868
		Сметная стоимость:				216892,95	11712
47	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	т металлических изделий	2,1000		45968,00	96533
		Итого оплата труда:				45057,26	94620
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	2887
		Накладные расходы	%	--		25808,63	54198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	12058
		Сметная стоимость:				77518,76	162789
48	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6380		170384,21	108705
		Накладные расходы	%	--		7224,29	4609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	9065
		Сметная стоимость:				191817,18	122379
49	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,6380		4859,03	3100

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	м3 кладки	60,4000		28889,61	1744933
		Итого оплата труда:				4234,81	255782
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	68612
		Итого материалов:				23793,83	1437148
		Накладные расходы	%	--		3467,42	209432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	156349
		Сметная стоимость:				34945,59	2110714
7	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	м3 кладки	16,0000		28889,61	462234
		Итого оплата труда:				4234,81	67757
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	18175
		Итого материалов:				23793,83	380701
		Накладные расходы	%	--		3467,42	55479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	41417
		Сметная стоимость:				34945,59	559129
25	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	м2 поверхности	298,0000		566,21	168732
		Итого оплата труда:				562,16	167525
		Итого эксплуатация машин:				7,74	2308
		Накладные расходы	%	--		387,91	115598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	22746
		Сметная стоимость:				1030,46	307076
26	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	м3	37,4920		9467,89	354970
		Накладные расходы	%	--		401,44	15051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	29602
		Сметная стоимость:				10658,87	399623
27	С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)**	м3	2,410200		19054,11	45924
		Накладные расходы	%	--		807,89	1947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	3830
		Сметная стоимость:				21450,96	51701

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	1902
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**25683**
37	**С123-060128-0403 23-060128-0403 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,652800**		**267403,22**	**174561**
		Накладные расходы	%	--		11337,90	7401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22299,29	14557
		Сметная стоимость:				**301040,41**	**196519**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**469240**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**469240**
Материалы -			Тенге				**121423**
Всего заработная плата -			Тенге				**134501**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**212270**
		Накладные расходы -	Тенге				**79903**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43931**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**593075**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**159**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134501**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**593075**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**159**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134501**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 12-13							
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы					
74	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2,1000**		**3702,90**	**7776**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**2008**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**306**
		Итого материалов:				**2636,02**	**5536**
		Накладные расходы	%	--		663,40	1393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	734
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**9903**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**7776**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7776**
Материалы -			Тенге				**5536**
Всего заработная плата -			Тенге				**2008**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	37164
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**501716**
307	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3,7,10)**	**м2**	**25,4000**		**31410,10**	**797817**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	33827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	66532
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**898175**
308	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК6,8,14,15)**	**м2**	**17,7000**		**31579,18**	**558951**
		Накладные расходы	%	--		1338,96	23700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2633,45	46612
		Сметная стоимость:				**35551,59**	**629263**
309	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**14,8000**		**3020,92**	**44710**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**15716**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**1767**
		Итого материалов:				**1895,89**	**28059**
		Накладные расходы	%	--		790,03	11692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	4512
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**60914**
310	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**14,8000**		**35529,87**	**525842**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	22296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	43851
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**591989**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2508216**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2508216**
	Материалы -		Тенге				**106570**
	Всего заработная плата -		Тенге				**68991**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2328266**
		Накладные расходы -	Тенге				**149354**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2481,25	34737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	22926
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**309504**
291	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**8,4000**		**17872,91**	**150132**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**27261**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**13120**
		Итого материалов:				**13443,74**	**112927**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	20801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	13675
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**184608**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**594524**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**594524**
	Материалы -		Тенге				**439832**
	Всего заработная плата -		Тенге				**122423**
		Накладные расходы -	Тенге				**90036**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54765**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**739324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**158**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122423**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**739324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**158**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122423**
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
301	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК-11)**	**м2 проемов**	**4,3000**		**2667,21**	**11469**
		Итого оплата труда:				**1133,20**	**4873**
		Итого эксплуатация машин:				**110,24**	**474**
		Итого материалов:				**1477,44**	**6353**
		Накладные расходы	%	--		819,48	3524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,94	1199
		Сметная стоимость:				**3765,63**	**16192**
302	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК6,8,14,15)**	**м2 проемов**	**17,6000**		**2107,16**	**37086**
		Итого оплата труда:				**854,42**	**15038**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**331,67**	**1400**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**79**
		Итого материалов:				**428,24**	**1807**
		Накладные расходы	%	--		243,16	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	342
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**4613**
135	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=10**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**42,2000**		**113,12**	**4773**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**200**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**134**
		Итого материалов:				**106,80**	**4507**
		Накладные расходы	%	--		7,81	330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	408
		Сметная стоимость:				**130,60**	**5511**
136	**Е11-150207-0102 11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,0000**		**2513,94**	**12570**
		Итого оплата труда:				**1060,93**	**5305**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**114**
		Итого материалов:				**1441,24**	**7206**
		Накладные расходы	%	--		712,63	3563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,13	1291
		Сметная стоимость:				**3484,70**	**17424**
137	**Е11-150207-0202 11-150207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,0000**		**734,08**	**3670**
		Итого оплата труда:				**340,39**	**1702**
		Итого эксплуатация машин:				**6,73**	**34**
		Итого материалов:				**389,44**	**1947**
		Накладные расходы	%	--		225,57	1128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,77	384
		Сметная стоимость:				**1036,42**	**5182**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1292025**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**462,24**	**128041**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**309**
		Итого материалов:				**50,26**	**13921**
		Накладные расходы	%	--		306,52	84906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	18161
		Сметная стоимость:				**885,08**	**245168**
122	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,8200**		**30598,72**	**25091**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**13994**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**13648**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2412**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	9947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2803
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**37841**
123	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**0,8200**		**257856,22**	**211442**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	8965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	17633
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**238040**
124	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,8200**		**8954,24**	**7342**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**4895**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1033**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1417**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	3419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	861
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**11622**
125	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**24,0000**		**77,48**	**1860**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**696**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**25**
		Итого материалов:				**47,64**	**1143**
		Накладные расходы	%	--		19,66	472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	187
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2518**
		МОНОЛИТНЫЕ БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
37	E11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр75**	**м3 кладки**	**61,9400**		**25375,19**	**1571739**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**222561**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**87952**
		Итого материалов:				**20705,81**	**1282518**
		Накладные расходы	%	--		2978,63	184496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,31	140499
		Сметная стоимость:				**30622,13**	**1896735**
41	E11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр75**	**м3 кладки**	**20,0000**		**30173,16**	**603463**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**71863**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**28399**
		Итого материалов:				**25503,78**	**510076**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	63641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,42	53368
		Сметная стоимость:				**36023,64**	**720473**
46	E11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**13,1400**		**30172,96**	**396473**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**47214**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**18658**
		Итого материалов:				**25503,58**	**335117**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	41812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	35063
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**473348**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2571675**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2571675**
Материалы -			Тенге				**2127710**
Всего заработная плата -			Тенге				**341638**
		Накладные расходы -	Тенге				**289950**
		Сметная прибыль -	Тенге				**228930**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3090555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**454**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**341638**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3090555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**454**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**341638**

РАЗДЕЛ 2. Перекрытие

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				102291
		Всего заработная плата -	Тенге				62982
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2188181
		Накладные расходы -	Тенге				139225
		Сметная прибыль -	Тенге				199751
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2696637
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				80
		Сметная заработная плата -	Тенге				62982
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2696637
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				80
		Сметная заработная плата -	Тенге				62982
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10					
		РАЗДЕЛ 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
16	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа (потолочная розетка). Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**60,0000**		**327,88**	**19673**
		Итого оплата труда:				**319,64**	**19178**
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**170**
		Итого материалов:				**6,21**	**373**
		Накладные расходы	%	--		156,51	9390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,75	2325
		Сметная стоимость:				**523,13**	**31388**
17	**С123-070220-0505 23-070220-0505 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (розетка потолочная с крюком)**	**шт.**	**60,0000**		**204,05**	**12243**
		Накладные расходы	%	--		8,65	519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	1021
		Сметная стоимость:				**229,72**	**13783**
33	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**1084,0000**		**282,81**	**306567**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**146245**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**1836**
		Итого материалов:				**146,81**	**159140**
		Накладные расходы	%	--		72,18	78245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	30785
		Сметная стоимость:				**383,39**	**415597**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	1858
		Сметная стоимость:				**597,36**	**25089**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**18038**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18038**
Материалы -			Тенге				**10165**
Всего заработная плата -			Тенге				**7752**
		Накладные расходы -	Тенге				**5193**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1858**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25089**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7752**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**25089**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7752**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
251	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	**м2 проемов**	**32,1600**		**1908,66**	**61382**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**22259**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**3624**
		Итого материалов:				**1158,26**	**37250**
		Накладные расходы	%	--		512,37	16478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	6229
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**84089**
252	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	**м2 проемов**	**8,2000**		**2536,48**	**20799**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**7569**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**947**
		Итого материалов:				**1552,38**	**12729**
		Накладные расходы	%	--		682,91	5600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	2112
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**28511**
253	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**14,2000**		**2914,14**	**41381**

1	2	3	4	5	6	7	8
253	С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	м2	15,2000		35529,87	540054
		Накладные расходы	%	--		1506,47	22898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	45036
		Сметная стоимость:				39999,24	607988
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1490690
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1490690
	Материалы -		Тенге				108908
	Всего заработная плата -		Тенге				67775
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1309553
		Накладные расходы -	Тенге				105453
		Сметная прибыль -	Тенге				127691
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1723835
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87
		Сметная заработная плата -	Тенге				67775
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1723835
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87
		Сметная заработная плата -	Тенге				67775
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
35	Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа (потолочная розетка). Монтаж при открытой проводке**	шт.	60,0000		327,88	19673
		Итого оплата труда:				319,64	19178
		Итого эксплуатация машин:				2,83	170
		Итого материалов:				6,21	373
		Накладные расходы	%	--		156,51	9390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,75	2325
		Сметная стоимость:				523,13	31388
36	С123-070220-0505 23-070220-0505 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (розетка потолочная с крюком)**	шт.	60,0000		204,05	12243
		Накладные расходы	%	--		8,65	519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	1021

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1353023
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40
		Сметная заработная плата -	Тенге				31625
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1353023
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40
		Сметная заработная плата -	Тенге				31625
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 7-8					
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка					
121	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**42,0000**		**429,47**	**18038**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**7752**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**190**
		Итого материалов:				**242,03**	**10165**
		Накладные расходы	%	--		123,65	5193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	1858
		Сметная стоимость:				**597,36**	**25089**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**18038**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**18038**
		Материалы -	Тенге				**10165**
		Всего заработная плата -	Тенге				**7752**
		Накладные расходы -	Тенге				**5193**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1858**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**25089**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7752**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**25089**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7752**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8					
		РАЗДЕЛ 7.Окна					
247	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	**м2 проемов**	**32,1600**		**1908,66**	**61382**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**22259**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**3624**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**488637**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**488637**
	Материалы -		Тенге				**360964**
	Всего заработная плата -		Тенге				**101670**
		Накладные расходы -	Тенге				**74556**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45055**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**608249**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101670**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**608249**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101670**
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
251	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	**м2 проемов**	**16,1000**		**1908,66**	**30729**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**11143**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**1814**
		Итого материалов:				**1158,26**	**18648**
		Накладные расходы	%	--		512,37	8249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	3118
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**42097**
252	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	**м2 проемов**	**4,1000**		**2536,48**	**10400**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**3784**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**474**
		Итого материалов:				**1552,38**	**6365**
		Накладные расходы	%	--		682,91	2800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	1056
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**14255**
253	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**7,2000**		**2914,14**	**20982**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**8627**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**840**
		Итого материалов:				**1654,49**	**11912**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				145505
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				9560
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2708798
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				284
		Сметная заработная плата -	Тенге				229268
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы					
123	Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	2,0000		3553,27	7107
		Итого оплата труда:				2184,95	4370
		Итого эксплуатация машин:				1649,95	3300
		Итого материалов:				120,11	240
		Накладные расходы	%	--		1565,04	3130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	819
		Сметная стоимость:				5527,78	11056
124	С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	м2	5,7200		6134,14	35087
		Накладные расходы	%	--		260,09	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	2926
		Сметная стоимость:				6905,77	39501
127	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4,0000		1439,52	5758
		Итого оплата труда:				820,59	3282
		Итого эксплуатация машин:				766,77	3067
		Итого материалов:				37,77	151
		Накладные расходы	%	--		592,23	2369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	650
		Сметная стоимость:				2194,29	8777
128	С121-040105-9901 21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,5400		74872,51	40431
		Накладные расходы	%	--		3174,59	1714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	3372
		Сметная стоимость:				84290,87	45517
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				88383
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				88383

1	2	3	4	5	6	7	8
102	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	м2 поверхности	9,8000		283,60	2779
		Итого оплата труда:				281,53	2759
		Итого эксплуатация машин:				3,96	39
		Накладные расходы	%	--		194,27	1904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	375
		Сметная стоимость:				516,10	5058
103	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	0,2019		9467,89	1911
		Накладные расходы	%	--		401,44	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	159
		Сметная стоимость:				10658,87	2152
105	Е11-460302-0102 11-460302-0102	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0,2700		41217,09	11129
		Итого оплата труда:				28868,81	7795
		Итого эксплуатация машин:				22170,43	5986
		Накладные расходы	%	--		17034,77	4599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	1258
		Сметная стоимость:				62912,01	16986
106	Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	отверстие	235,0000		513,00	120556
		Итого оплата труда:				462,24	108626
		Итого эксплуатация машин:				1,11	262
		Итого материалов:				50,26	11811
		Накладные расходы	%	--		306,52	72032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	15407
		Сметная стоимость:				885,08	207995
116	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	т конструкций	0,4150		30598,72	12698
		Итого оплата труда:				17065,63	7082
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	6907
		Итого материалов:				2941,71	1221
		Накладные расходы	%	--		12131,02	5034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1419
		Сметная стоимость:				46148,11	19151

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**С121-040105-9901 21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**4,3000**		**74872,51**	**321952**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	13651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	26848
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**362451**
		ЛИФТ					
82	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**314,32**	**1257**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**610**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**598**
		Итого материалов:				**49,23**	**197**
		Накладные расходы	%	--		112,07	448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	136
		Сметная стоимость:				**460,50**	**1842**
83	**С121-040105-9901 21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1900**		**74872,51**	**14226**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	1186
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**16015**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5991197**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5808784**
Материалы -			Тенге				**2889803**
Всего заработная плата -			Тенге				**828174**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**565719**
Местные материалы -			Тенге				**1352039**
		Накладные расходы -	Тенге				**694153**
		Сметная прибыль -	Тенге				**520235**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7023172**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1066**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**828174**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**182413**
Материалы -			Тенге				**3389**
Всего заработная плата -			Тенге				**16462**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**154331**
		Накладные расходы -	Тенге				**18184**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16048**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**216645**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	т металлических изделий	0,0420		45968,00	1931
		Итого оплата труда:				45057,26	1892
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	58
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	241
		Сметная стоимость:				77518,76	3256
57	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0420		192658,10	8092
		Накладные расходы	%	--		8168,70	343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	675
		Сметная стоимость:				216892,95	9110
60	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	т металлических изделий	0,6150		45968,00	28270
		Итого оплата труда:				45057,26	27710
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	845
		Накладные расходы	%	--		25808,63	15872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3531
		Сметная стоимость:				77518,76	47674
61	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,6150		193931,06	119268
		Накладные расходы	%	--		8222,68	5057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	9946
		Сметная стоимость:				218326,04	134271
72	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	т конструкций	0,6800		30598,72	20807
		Итого оплата труда:				17065,63	11605
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	11318
		Итого материалов:				2941,71	2000
		Накладные расходы	%	--		12131,02	8249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2324
		Сметная стоимость:				46148,11	31381
73	С121-060408-0801 21-060408-0801	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,6800		226957,20	154331

1	2	3	4	5	6	7	8
35	E11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**9,0200**		**30247,44**	**272832**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**32410**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**12808**
		Итого материалов:				**25578,06**	**230714**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	28731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	24125
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**325688**
41	E11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**9,3700**		**30172,96**	**282721**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**33668**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**13305**
		Итого материалов:				**25503,58**	**238969**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	29816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	25003
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**337539**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
46	E11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0500**		**45968,00**	**2298**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2253**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**69**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	287
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3876**
49	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0500**		**192658,10**	**9633**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	803
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**10845**
50	E11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,8080**		**45968,00**	**37142**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**36406**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1111**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	20853

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**12,0000**		**38648,56**	**463783**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**48737**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**17039**
		Итого материалов:				**33510,91**	**402131**
		Накладные расходы	%	--		3789,39	45473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	40740
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**549996**
5	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**6,0000**		**26411,46**	**158469**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**25409**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**6816**
		Итого материалов:				**21315,68**	**127894**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	20174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	14291
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**192934**
6	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**7,0000**		**30320,12**	**212241**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**32219**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**8200**
		Итого материалов:				**24829,56**	**173807**
		Накладные расходы	%	--		3722,87	26060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2723,44	19064
		Сметная стоимость:				**36766,42**	**257365**
8	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**49,7000**		**28889,61**	**1435814**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**210470**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**56457**
		Итого материалов:				**23793,83**	**1182553**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	172331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	128652
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**1736796**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2281,31	479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	120
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**1619**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**704211**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**702899**
	Материалы -		Тенге				**255600**
	Всего заработная плата -		Тенге				**108445**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**84543**
	Местные материалы -		Тенге				**236973**
		Накладные расходы -	Тенге				**89242**
		Сметная прибыль -	Тенге				**63371**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**855512**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108445**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1312**
	Материалы -		Тенге				**236**
	Всего заработная плата -		Тенге				**883**
		Накладные расходы -	Тенге				**616**
		Сметная прибыль -	Тенге				**154**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**883**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**857594**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109328**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы					
100	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2,1000**		**3702,90**	**7776**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**2008**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**306**
		Итого материалов:				**2636,02**	**5536**
		Накладные расходы	%	--		663,40	1393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	734
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**9903**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**7776**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	м3 кладки	3,8000		38648,56	146865
		Итого оплата труда:				4061,43	15433
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	5396
		Итого материалов:				33510,91	127341
		Накладные расходы	%	--		3789,39	14400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	12901
		Сметная стоимость:				45832,99	174165
3	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, КУл150 КУр150 Мр100 1го эт.,шоколад)**	м3 кладки	14,8000		28957,04	428564
		Итого оплата труда:				4234,81	62675
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	16812
		Итого материалов:				23861,26	353147
		Накладные расходы	%	--		3470,28	51360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,18	38394
		Сметная стоимость:				35021,50	518318
33	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	м2 поверхности	30,4000		566,21	17213
		Итого оплата труда:				562,16	17090
		Итого эксплуатация машин:				7,74	235
		Накладные расходы	%	--		387,91	11793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	2320
		Сметная стоимость:				1030,46	31326
34	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	м3	4,0706		9467,89	38540
		Накладные расходы	%	--		401,44	1634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	3214
		Сметная стоимость:				10658,87	43388
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
51	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	т металлических изделий	0,0600		45968,00	2758

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7093,37	4965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	9766
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**131839**
56	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,7000**		**4859,03**	**3401**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**2288**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**502**
		Итого материалов:				**874,33**	**612**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	400
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**5398**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1087427**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1084025**
Материалы -			Тенге				**784969**
Всего заработная плата -			Тенге				**158270**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**117108**
		Накладные расходы -	Тенге				**129613**
		Сметная прибыль -	Тенге				**97091**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1310729**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158270**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3401**
Материалы -			Тенге				**612**
Всего заработная плата -			Тенге				**2288**
		Накладные расходы -	Тенге				**1597**
		Сметная прибыль -	Тенге				**400**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5398**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2288**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1316127**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**207**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**160559**
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие					
62	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**

1	2	3	4	5	6	7	8
135	С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,29870		57600,27	17205
		Накладные расходы	%	--		2442,25	730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,40	1435
		Сметная стоимость:				64845,92	19369
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				143919
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				143919
Материалы -			Тенге				26680
Всего заработная плата -			Тенге				39323
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				75409
		Накладные расходы -	Тенге				23646
		Сметная прибыль -	Тенге				13405
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				180971
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47
		Сметная заработная плата -	Тенге				39323
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				180971
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47
		Сметная заработная плата -	Тенге				39323
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 4-5							
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
23	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	150,8000		801,76	120905
		Итого оплата труда:				294,19	44364
		Итого эксплуатация машин:				7,20	1086
		Итого материалов:				503,80	75972
		Накладные расходы	%	--		189,78	28619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,32	11962
		Сметная стоимость:				1070,86	161486
44	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр125,Мр50)**	м3 кладки	3,3600		30105,83	101156
		Итого оплата труда:				3711,87	12472
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	4771
		Итого материалов:				25317,74	85068
		Накладные расходы	%	--		3242,07	10893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2667,83	8964
		Сметная стоимость:				36015,72	121013

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1655,20**	**21518**
121	**С123-070104-0405 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 (CUBE 6U 11W-6400к-Е27)**	**шт.**	**10,0000**		**611,04**	**6110**
		Накладные расходы	%	--		25,91	259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	510
		Сметная стоимость:				**687,90**	**6879**
122	**С123-070104-0404 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 (CUBE 8U 20W-6400к-Е27)**	**шт.**	**3,0000**		**615,11**	**1845**
		Накладные расходы	%	--		26,08	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	154
		Сметная стоимость:				**692,49**	**2077**
125	**Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**723,98**	**6516**
		Итого оплата труда:				**604,25**	**5438**
		Итого эксплуатация машин:				**12,23**	**110**
		Итого материалов:				**109,52**	**986**
		Накладные расходы	%	--		300,28	2703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	737
		Сметная стоимость:				**1106,20**	**9956**
126	**С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А110-015)**	**шт.**	**9,0000**		**423,36**	**3810**
		Накладные расходы	%	--		17,95	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	318
		Сметная стоимость:				**476,62**	**4290**
129	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**15,0000**		**208,55**	**3128**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**2728**
		Итого материалов:				**26,70**	**400**
		Накладные расходы	%	--		89,98	1350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	358
		Сметная стоимость:				**322,41**	**4836**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2121591**
		Материалы -	Тенге				**85480**
		Всего заработная плата -	Тенге				**208052**
		Местные материалы -	Тенге				**1803748**
		Накладные расходы -	Тенге				**221224**
		Сметная прибыль -	Тенге				**187425**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2530241**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**260**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**208052**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**124912**
		Материалы -	Тенге				**1961**
		Всего заработная плата -	Тенге				**9675**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**108300**
		Накладные расходы -	Тенге				**11438**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10908**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**147258**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9675**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2677499**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**270**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217727**
		РАЗДЕЛ 7. Перегородки					
230	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**44,0000**		**3702,90**	**162928**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**42077**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**6420**
		Итого материалов:				**2636,02**	**115985**
		Накладные расходы	%	--		663,40	29190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	15369
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**207487**
231	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**10,9200**		**17988,59**	**196435**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**35439**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**17056**
		Итого материалов:				**13559,42**	**148069**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	27095

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				305
		Местные материалы -	Тенге				6739
		Накладные расходы -	Тенге				510
		Сметная прибыль -	Тенге				630
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8507
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				305
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8507
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				305
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие					
93	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
94	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**40,0000**		**4843,24**	**193730**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**97977**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**31309**
		Итого материалов:				**1800,30**	**72012**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	71638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	21229
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**286597**
95	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**327,0000**		**5516,05**	**1803748**
		Накладные расходы	%	--		233,88	76479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	150418
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**2030645**
101	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**234,0000**		**513,00**	**120043**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**49,0000**		**314,32**	**15401**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**7475**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**7325**
		Итого материалов:				**49,23**	**2412**
		Накладные расходы	%	--		112,07	5492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1671
		Сметная стоимость:				**460,50**	**22565**
74	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**		**1439,52**	**10077**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**5744**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**5367**
		Итого материалов:				**37,77**	**264**
		Накладные расходы	%	--		592,23	4146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1138
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**15360**
75	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2132,74**	**8531**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**4868**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**4373**
		Итого материалов:				**87,05**	**348**
		Накладные расходы	%	--		878,23	3513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	964
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**13007**
76	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**4,7000**		**74872,51**	**351901**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	14921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	29346
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**396167**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3404319**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3244248**
Материалы -			Тенге				**1612809**
Всего заработная плата -			Тенге				**435250**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8168,70	6478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	12740
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**171996**
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,4900**		**45968,00**	**22524**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**22078**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**674**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	12646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2814
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**37984**
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,4900**		**192658,10**	**94402**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	4003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	7872
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**106278**
53	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки связевые сетки (С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,0400**		**45968,00**	**1839**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1802**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**55**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	230
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3101**
54	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0400**		**192658,10**	**7706**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	643
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**8676**
57	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**0,5700**		**45968,00**	**26202**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**25683**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**784**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	14711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3273
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**44186**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2387,25	13369
		Сметная стоимость:				**32227,84**	**180476**
25	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**72,0000**		**566,21**	**40767**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**40476**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**558**
		Накладные расходы	%	--		387,91	27930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	5496
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**74193**
26	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**9,6408**		**9467,89**	**91278**
		Накладные расходы	%	--		401,44	3870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	7612
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**102760**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
28	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	**м3 кладки**	**32,2000**		**25442,05**	**819234**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**115700**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**45722**
		Итого материалов:				**20772,67**	**668880**
		Накладные расходы	%	--		2981,47	96003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	73219
		Сметная стоимость:				**30697,39**	**988456**
32	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**18,0000**		**30247,44**	**544454**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**64677**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**25559**
		Итого материалов:				**25578,06**	**460405**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	57334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	48143
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**649931**
37	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр100**	**м3 кладки**	**14,8100**		**30247,25**	**447962**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**53215**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**21029**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				21986
		Сметная прибыль -	Тенге				12355
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				166790
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44
		Сметная заработная плата -	Тенге				36692
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				166790
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44
		Сметная заработная плата -	Тенге				36692
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 4. Лестницы							
74	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2,1000**		**3702,90**	**7776**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**2008**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**306**
		Итого материалов:				**2636,02**	**5536**
		Накладные расходы	%	--		663,40	1393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	734
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**9903**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**7776**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7776**
	Материалы -		Тенге				**5536**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2008**
		Накладные расходы -	Тенге				**1393**
		Сметная прибыль -	Тенге				**734**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9903**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2008**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**9903**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2008**
РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка							
95	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**41,0000**		**429,47**	**17608**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	С123-070104-0404 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 (CUBE 8U 20W-6400к-Е27)**	**шт.**	**2,0000**		**615,11**	**1230**
		Накладные расходы	%	--		26,08	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	103
		Сметная стоимость:				**692,49**	**1385**
108	Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**723,98**	**7240**
		Итого оплата труда:				**604,25**	**6042**
		Итого эксплуатация машин:				**12,23**	**122**
		Итого материалов:				**109,52**	**1095**
		Накладные расходы	%	--		300,28	3003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	819
		Сметная стоимость:				**1106,20**	**11062**
109	С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А110-015)**	**шт.**	**10,0000**		**423,36**	**4234**
		Накладные расходы	%	--		17,95	180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	353
		Сметная стоимость:				**476,62**	**4766**
112	Ц13-100902-1212 13-100902-1212	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**15,0000**		**208,55**	**3128**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**2728**
		Итого материалов:				**26,70**	**400**
		Накладные расходы	%	--		89,98	1350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	358
		Сметная стоимость:				**322,41**	**4836**
113	С124-040207-3972 24-040207-3972	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**247,86**	**3718**
		Накладные расходы	%	--		10,51	158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	310
		Сметная стоимость:				**279,04**	**4186**
114	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**70,0000**		**309,16**	**21642**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**13082**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**749**
		Итого материалов:				**113,79**	**7965**

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя входы, по узлу (рубероидом)**	м2 поверхности	1,4000		1956,30	2739
		Итого оплата труда:				159,00	223
		Итого эксплуатация машин:				26,22	37
		Итого материалов:				1777,09	2488
		Накладные расходы	%	--		167,15	234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	238
		Сметная стоимость:				2293,33	3211
2	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	м3 кладки	15,9000		38648,56	614512
		Итого оплата труда:				4061,43	64577
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	22577
		Итого материалов:				33510,91	532824
		Накладные расходы	%	--		3789,39	60251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	53981
		Сметная стоимость:				45832,99	728744
3	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр100 лифт 1го эт.)**	м3 кладки	7,6000		26475,53	201214
		Итого оплата труда:				4234,81	32185
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	8633
		Итого материалов:				21379,75	162486
		Накладные расходы	%	--		3365,06	25574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2387,25	18143
		Сметная стоимость:				32227,84	244932
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				818465
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				818465
Материалы -			Тенге				157319
Всего заработная плата -			Тенге				96984
Местные материалы -			Тенге				540479
		Накладные расходы -	Тенге				86060
		Сметная прибыль -	Тенге				72362
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				976887
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				123
		Сметная заработная плата -	Тенге				96984
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				976887
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				123

1	2	3	4	5	6	7	8
57	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,019150**		**192658,10**	**3689**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	308
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**4153**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**105108**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**102409**
	Материалы -		Тенге				**17**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5484**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**96604**
		Накладные расходы -	Тенге				**7115**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8762**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**118286**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5484**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2699**
	Материалы -		Тенге				**486**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1816**
		Накладные расходы -	Тенге				**1267**
		Сметная прибыль -	Тенге				**317**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**4283**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1816**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**122569**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7300**
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы					
72	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2,1000**		**3702,90**	**7776**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**2008**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**306**
		Итого материалов:				**2636,02**	**5536**
		Накладные расходы	%	--		663,40	1393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	734
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**9903**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**7776**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				23970647
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				16795513
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2113281
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				47447022
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2011754
		ИТОГО:	Тенге				49458776
		Сметная прибыль	Тенге				3956702
		ИТОГО по смете:	Тенге				53 415 478

Итого по акту в тек. ценах	**Тенге**		**123 892 129**
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	1,059461	131 258 916
Кроме того НДС	Тенге	12%	15 751 070
Всего по акту	**Тенге**		**147 009 986**

Заказчик:

Эксперт:

Подрядчик: