«25» декабря 2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ

Завершенных объектов после капитального ремонта жилых домов согласно по договору №97 от 22.07.2019г, дополнительное соглашение №97/1 от 24.12 .2019г. по следующим адресам:

1). РК Туркестанская область, г.Арыс, ул.Абдразакова № 1А Сарманов на сумму 9658343 тыс.тенге,
Владелец: Сарманов К.
2). РК Туркестанская область,г.Арыс, ул.Абдразакова №2 на сумму 10328954 тыс.тенге;
Владелец: Дарменбеков Б.
3). РК Туркестанская область,г.Арыс, ул.Абдразакова №2-б Ахметова на сумму 5979382 тыс.тенге; Владелец: Жартыбаев К.
4). РК Туркестанская область, г.Арыс, ул.Абдразакова №5 на сумму 7741765 тыс.тенге;
Владелец: Дарменбеков К.
5). РК Туркестанская область, г.Арыс, ул.Абдразакова №14 на сумму 7526673 тыс.тенге;
Владелец: Мамутов Т.

6). РК Туркестанская область, г.Арыс, ул.Абдразакова №3/2 на сумму 7537153 тыс.тенге;
Владелец: Дуйсенова З.

7). РК Туркестанская область, г.Арыс, ул.Абдразакова №16 на сумму 8202849 тыс.тенге;
Владелец: Асанова Ф.

8). РК Туркестанская область, г.Арыс, ул.Абдразакова №17 на сумму 6839320 тыс.тенге;
Владелец: Жугарев А.

9). РК Туркестанская область, г.Арыс, ул.Абдразакова №19 на сумму 7204163 тыс.тенге;
Владелец: Шындаулетова Ш.

10). РК Туркестанская область, г.Арыс, ул.Абдразакова №20 на сумму 6714977 тыс.тенге;
Владелец: Малибаева У.

11). РК Туркестанская область, г.Арыс, ул.Абдразакова №24на сумму 7214646 тыс.тенге;
Владелец: Тойманов Б.

12). РК Туркестанская область, г.Арыс, ул.Абдразакова №30 на сумму 6412429 тыс.тенге;
Владелец: Кондыбаева Д.

13). РК Туркестанская область, г.Арыс, ул.Абдразакова №4 на сумму 8232215 тыс.тенге;
Владелец: Жакипбеков Н.

14). РК Туркестанская область, г.Арыс, ул.Абдразакова №4а на сумму 9634182 тыс.тенге;
Владелец: Алтынбеков Е.

15). РК Туркестанская область, г.Арыс, ул.Абдразакова №8-10 на сумму 9200244 тыс.тенге;
Владелец: Омаров Т.

16). РК Туркестанская область, г.Арыс, ул.Абдразакова №22 на сумму 4131788 тыс.тенге; Владелец: Орманбеков С.

17). РК Туркестанская область, г.Арыс, ул.Абдразакова №35 на сумму 5351455 тыс.тенге; Владелец: Нарбеков Т.

На общую сумму 127 910 755,95 с ндс

Настоящим мы свидетельствуем о том, что восстановительные работы выполнены в соответствии с дефектным актом, заключением технического обследования и утвержденным сметным расчетом:

Представители сторон:

ГУ « Отдел строительство » г. Арыс Руководитель: Сатыбалды Т.

Представитель технического надзора:

ТОО «Бинас Инжиниринг», директор: Ибрагимов Е.Т.

Представитель подрядной организации:

ТОО «Оңтүстік Құрылыс компаниясы», директор: Қарсыбаев Е.А.

Представитель субподрядной организации:

ТОО «Строй Центр-Turkistan» директор: Баймбетов М.М.

Подписи сторон:

ГУ « Отдела строительство » города Арыс _____

Представитель технического надзора: _____

Представитель подрядной организации: _____

Представитель субподрядной организации: _____

2390

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Арыс Туркестанская область»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №1а (Сарманов) ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области
(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г. Дополнительное соглашение №97/1 от 24.12.2019г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проскту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	6,75		1595,10 1433,57	161,53 81,19	10766,94 9676,59	1090,35 548,05	--	7361,74 1450,29	19578,97
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	15,75		1023,81 862,28	161,53 81,19	16125,05 13580,89	2544,16 1278,78	--	10698,97 2145,92	28969,94
3	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	347		138,26 138,26	-- --	47975,94 47975,94	-- --	--	34542,68 6601,49	89120,11
4	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	347		254,03 252,43	1,60 --	88146,74 87591,48	555,27 --	--	63065,86 12097,01	163309,61
5	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	347		214,55 214,55	-- --	74449,82 74449,82	-- --	--	53603,87 10244,30	138297,99
6	Е11-460201-0801 1146-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	135		259,19 259,19	-- --	34990,06 34990,06	-- --	--	25192,84 4814,63	64997,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки стен *НР - 72%; СП - 8%*	м2	346	200,36 200,36	-- --	69324,42 69324,42	-- --	--	49913,58 9539,04	128777,05
8	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки фасада *НР - 72%; СП - 8%*	м2	193,2	200,36 200,36	-- --	38709,47 38709,47	-- --	--	27870,82 5326,42	71906,72
		РАЗДЕЛ 2.Оконные и дверные проемы									
9	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 72%; СП - 8%*	м2	6,75	2036,63 890,80	164,65 77,50	13747,28 6012,91	1111,40 523,10	6622,97	4705,93 1476,26	19929,46
10	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	6,75	18048,00 --	-- --	121824,00 --	-- --	121824,00	-- 9745,92	131569,92
11	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 72%; СП - 8%*	м2	13,86	1643,17 1064,05	74,83 32,39	22774,34 14747,76	1037,19 448,93	6989,39	10941,62 2697,28	36413,23
12	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	13,86	9453,00 --	-- --	131018,58 --	-- --	131018,58	-- 10481,49	141500,07
13	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,89	2724,35 2194,87	46,80 18,85	5149,02 4148,31	88,46 35,63	912,26	2886,92 642,88	8678,82
14	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	1,89	52098,00 --	-- --	98465,22 --	-- --	98465,22	-- 7877,22	106342,44
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
		Стены									
15	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	346	1118,64 766,19	30,27 25,18	387050,62 265103,12	10474,46 8710,90	111473,03	197146,09 46735,74	630932,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	346	1102,62 882,58	19,15 5,85	381506,97 305373,16	6627,35 2022,96	69506,45	221325,21 48226,57	651058,75
17	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	346	302,41 228,35	0,73 0,36	104633,55 79010,28	254,21 123,07	25369,07	56976,01 12928,76	174538,32
18	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	346	147,90 119,94	0,30 0,15	51174,07 41500,35	105,44 50,65	9568,28	29916,72 6487,26	87578,05
		Потолок									
19	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 72%; СП - 8%*	м2 потолка	135	2363,47 1147,08	13,79 5,18	319068,19 154855,35	1861,37 698,83	162351,47	111999,01 34485,38	465552,58
20	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	135	1102,62 882,58	19,15 5,85	148853,88 119148,49	2585,82 789,30	27119,57	86355,21 18816,73	254025,81
21	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	135	346,62 272,56	0,73 0,36	46793,73 36796,21	99,18 48,02	9898,34	26527,84 5865,73	79187,30
22	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	135	177,64 149,68	0,30 0,15	23981,50 20207,07	41,14 19,76	3733,29	14563,32 3083,59	41628,40
				РАЗДЕЛ 4.Фасад							
23	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,2	1118,64 766,19	30,27 25,18	216121,90 148028,68	5848,74 4864,00	62244,48	110082,73 26096,37	352301,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	193,2	164,77 73,73	1,36 0,63	31833,33 14244,13	263,02 121,14	17326,18	10342,99 3374,11	45550,43
25	Е11-150212-0203 1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм Аспол** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	193,2	3303,20 755,60	11,42 5,27	638177,37 145981,90	2205,55 1017,55	489989,92	105839,60 59521,36	803538,33
				РАЗДЕЛ 5.Кровля							
26	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	347	738,48 641,05	20,73 7,47	256254,12 222444,91	7191,85 2591,67	26617,36	162026,34 33462,44	451742,89
27	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012** *СП - 8%*	м2	399,05	2118,00 --	-- --	845187,90 --	-- --	845187,90	-- 67615,03	912802,93
28	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,5	121049,07 49842,00	1289,61 514,08	302622,67 124605,00	3224,03 1285,20	174793,65	90640,94 31461,09	424724,71
29	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	6,9	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	655828,52 152032,53	9467,77 3757,26	494328,22	112168,65 61439,77	829436,94
30	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м планки	56	1558,86 262,43	1058,05 225,20	87296,20 14695,83	59250,90 12611,22	13349,47	19661,08 8556,58	115513,87
31	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	56	1040,00 --	-- --	58240,00 --	-- --	58240,00	-- 4659,20	62899,20
32	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м планки	56	857,09 311,04	11,27 2,78	47997,23 17418,24	631,33 155,47	29947,65	12653,07 4852,02	65502,32
33	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	56	1147,00 --	-- --	64232,00 --	-- --	64232,00	-- 5138,56	69370,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	160	848,54 497,70	52,90 11,48	135765,89 79632,80	8463,25 1837,15	47669,84	58658,37 15553,94	209978,19
35	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическомсвязующем марки П 35-40** *СП - 8%*	м3	32,96	10616,00 --	-- --	349903,36 --	-- --	349903,36	-- 27992,27	377895,63
		Парапет									
36	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9РС698)	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высотеэтажа до 4 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	3	42580,21 4526,38	2394,80 501,60	127740,64 13579,14	7184,40 1504,80	106977,10	10860,44 11088,09	149689,16
37	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	1118,64 766,19	30,27 25,18	33559,30 22985,82	908,19 755,28	9665,29	17093,59 4052,23	54705,13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8454432,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2378850,68				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					133114,83			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45798,72			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3575324,34		
		- Накладные расходы	Тенге							1745622,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							626632,95	
		Итого:									8454432
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							169089
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								8623521
		НДС 12%	Тенге	12%							1034822
		Итого с НДС	Тенге								9658343

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг »

Инженер-технадзор _____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Онтустік құрылыс компаниясы»

Директор _____ Карсыбаев Е.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Арыс Туркестанская область»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №2 ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области
(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г. Допалнительное соглашение *№97/1 от 24.12.2019*

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	20,08	1595,10	161,53	32030	3244	--	21900	58244
					1433,57	81,19	28786	1630		4314	
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	15,12	1023,81	161,53	15480	2442	--	10271	27811
					862,28	81,19	13038	1228		2060	
3	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	480	138,26	--	66364	--	--	47782	123279
					138,26	--	66364	--		9132	
4	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	480	254,03	1,60	121932	768	--	87238	225904
					252,43	--	121164	--		16734	
5	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	480	214,55	--	102985	--	--	74149	191306
					214,55	--	102985	--		14171	
6	Е11-460201-0801 1146-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей.Демонтаж**	м2	210	259,19	--	54429	--	--	39189	101107
					259,19	--	54429	--		7489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Оконные и дверные проемы									
7	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	13,78	2036,63 890,80	164,65 77,50	28065 12275	2269 1068	13521	9607 3014	40686
8	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,78	18048,00 --	-- --	248701 --	-- --	248701	-- 19896	268598
9	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	6,3	3188,27 1596,68	169,59 78,44	20086 10059	1068 494	8959	7598 2215	29899
10	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	6,3	16191,00 --	-- --	102003 --	-- --	102003	-- 8160	110164
11	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	15,12	1643,17 1064,05	74,83 32,39	24845 16088	1131 490	7626	11936 2942	39724
12	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15,12	4293,00 --	-- --	64910 --	-- --	64910	-- 5193	70103
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
		Стены									
13	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	376,8	1118,64 766,19	30,27 25,18	421505 288702	11407 9486	121396	214696 50896	687096
14	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	376,8	1102,62 882,58	19,15 5,85	415468 332557	7217 2203	75694	241027 52520	709014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	376,8	664,19	4,36	250267	1644	82273	120339	400254
					441,48	2,09	166350	788		29648	
		Потолок									
16	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	210	2363,47	13,79	496328	2895	252547	174221	724193
					1147,08	5,18	240886	1087		53644	
17	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	210	717,32	3,13	150637	658	47262	74096	242712
					489,13	0,92	102717	194		17979	
18	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	210	346,62	0,73	72790	154	15397	41266	123180
					272,56	0,36	57239	75		9124	
19	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	210	177,64	0,30	37305	64	5808	22654	64755
					149,68	0,15	31433	31		4797	
		РАЗДЕЛ 4.Фасад									
20	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм Аспол	м2	280,1	962,02	3,85	269462	1079	82865	133919	435652
					662,33	1,72	185518	481		32270	
21	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	280,1	164,77	1,36	46152	381	25120	14995	66039
					73,73	0,63	20651	176		4892	
22	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2184	64852,71	2192,31	14164	479	–	9960	26053
					62660,40	677,16	13685	148		1930	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2184	221225,00	–	48316	–	48316	–	52181
					–	–	–	–		3865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
24	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	480	738,48 641,05	20,73 7,47	354473 307705	9948 3585	36820	224129 46288	624889
25	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	552	2118,00 --	-- --	1169136 --	-- --	1169136	-- 93531	1262667
26	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	7,1	121049,07 49842,00	1289,61 514,08	859448 353878	9156 3650	496414	257420 89349	1206218
27	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,23	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	497099 115236	7176 2848	374687	85021 46570	628689
28	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	66,4	1558,86 262,43	1058,05 225,20	103508 17425	70255 14953	15828	23312 10146	136966
29	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66,4	1040,00 --	-- --	69056 --	-- --	69056	-- 5524	74580
30	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	33,6	857,09 311,04	11,27 2,78	28798 10451	379 93	17968	7592 2911	39301
31	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33,6	1147,00 --	-- --	38539 --	-- --	38539	-- 3083	41622
		Парапет									
32	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,1	31487,97 4526,38	-- --	129101 18558	-- --	110543	13362 11397	153860
33	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	1118,64	30,27	33559	908	9665	17094	54705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					766,19	25,18	22986	755		4052	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9041455**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2711166				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					134725			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45463			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3541054		
		- Накладные расходы	Тенге							1984773	
		- Сметная прибыль	Тенге							669736	
		Итого:									9041455
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						180825
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								9222280
		НДС 12%	Тенге		12%						1106674
		Итого с НДС	Тенге								10328954

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг»

Инженер-технадзор _____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Онтустік курылыс компаниясы»

Директор _____ Карсыбаев Е.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Арыс Туркестанская область»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №2б ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области
(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г. Дополнительное соглашение №97/1 от 24.12.2019г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	13,27		1595,10	161,53	21167,01	2143,55	–	14472,63	38490,81
		НР - 72%; СП - 8%				1433,57	81,19	19023,45	1077,43		2851,17	
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	м2	1,8		1023,81	161,53	1842,86	290,76	–	1222,74	3310,85
		НР - 72%; СП - 8%				862,28	81,19	1552,10	146,15		245,25	
3	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	259		254,03	1,60	65792,53	414,45	–	47072,21	121893,92
		НР - 72%; СП - 8%				252,43	–	65378,07	–		9029,18	
4	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	259		214,55	–	55569,18	–	–	40009,81	103225,30
		НР - 72%; СП - 8%				214,55	–	55569,18	–		7646,32	
5	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорями**	м2 кровли	259		138,26	–	35809,13	–	–	25782,58	66519,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			138,26	–	35809,13	–		4927,34	
6	Е11-460201-0801 1146-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей.Демонтаж**	м2	100	259,19	–	25918,56	–	–	18661,36	48146,32
		НР - 72%; СП - 8%			259,19	–	25918,56	–		3566,39	
7	Е12-040101-0302 1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка потолка из ПВХ**	м2	55,8	131,73	1,88	7350,79	104,81	–	5255,03	13614,28
		НР - 72%; СП - 8%			129,86	0,94	7245,98	52,68		1008,47	
8	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	6,97	2689,43	167,89	18745,32	1170,18	9118,43	6477,74	27240,91
		НР - 72%; СП - 8%			1213,30	77,50	8456,71	540,15		2017,85	
9	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	6,3	2036,63	164,65	12830,79	1037,31	6181,43	4392,20	18600,83
		НР - 72%; СП - 8%			890,80	77,50	5612,05	488,23		1377,84	
10	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	13,27	18048,00	–	239496,96	–	239496,96	–	258656,72
		СП - 8%			–	–	–	–		19159,76	
11	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	1,8	1643,17	74,83	2957,71	134,70	907,71	1420,99	4728,99
		НР - 72%; СП - 8%			1064,05	32,39	1915,29	58,30		350,30	
12	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	1,8	4293,00	–	7727,40	–	7727,40	–	8345,59
		СП - 8%			–	–	–	–		618,19	
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
13	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	259	738,48	20,73	191267,49	5367,98	19867,14	120936,08	337179,86
		НР - 72%; СП - 8%			641,05	7,47	166032,36	1934,42		24976,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	297,85	2118,00 –	– –	630846,30 –	– –	630846,30	– 50467,70	681314,00
15	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,9	121049,07 49842,00	1289,61 514,08	229993,23 94699,80	2450,26 976,75	132843,17	68887,12 23910,43	322790,78
16	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	172,5	848,54 497,70	52,90 11,48	146372,60 85854,11	9124,44 1980,68	51394,05	63241,05 16769,09	226382,74
17	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 *СП - 8%*	м3	35,535	10616,00 –	– –	377239,56 –	– –	377239,56	– 30179,16	407418,72
		Стены		**РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка**							
18	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	343,5	1118,64 766,19	30,27 25,18	384254,01 263187,64	10398,78 8647,96	110667,59	195721,63 46398,05	626373,69
19	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	343,5	1102,62 882,58	19,15 5,85	378750,42 303166,71	6579,47 2008,34	69004,24	219726,04 47878,12	646354,57
20	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	343,5	302,41 228,35	0,73 0,36	103877,53 78439,39	252,37 122,18	25185,76	56564,33 12835,35	173277,21
21	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	343,5	147,90 119,94	0,30 0,15	50804,32 41200,49	104,68 50,28	9499,15	29700,55 6440,39	86945,26
		Потолок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные из пластика *НР - 72%; СП - 8%*	м2 потолка	55,8	1753,58 1147,08	13,79 5,18	97849,66 64006,88	769,36 288,85	33073,42	46292,92 11531,41	155674,00
23	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики с одной декоративной стороной, толщина 2 мм *СП - 8%*	1000 м2	0,0558	2819601,00 –	– –	157333,74 –	– –	157333,74	– 12586,70	169920,43
24	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 72%; СП - 8%*	м2 потолка	100	2363,47 1147,08	13,79 5,18	236346,81 114707,67	1378,79 517,65	120260,35	82962,23 25544,72	344853,76
25	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	1102,62 882,58	19,15 5,85	110262,13 88258,14	1915,42 584,67	20088,57	63966,82 13938,32	188167,27
26	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	100	346,62 272,56	0,73 0,36	34662,02 27256,45	73,47 35,57	7332,10	19650,25 4344,98	58657,26
27	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	100	177,64 149,68	0,30 0,15	17764,07 14968,20	30,47 14,64	2765,40	10787,64 2284,14	30835,85
		РАЗДЕЛ 5.Электрооборудование									
28	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	100	317,77 125,40	147,15 43,35	31776,88 12540,00	14715,45 4334,55	4521,43	12149,68 3514,12	47440,68
29	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1	168498,00 –	– –	16849,80 –	– –	16849,80	– 1347,98	18197,78
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5234053,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1580798,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58456,71			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23859,47			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2052203,70		
		- Накладные расходы	Тенге							1155353,65	
		- Сметная прибыль	Тенге							387745,00	
		Итого:									5234053
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							104681
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								5338734
		НДС 12%	Тенге	12%							640648
		Итого с НДС	Тенге								5979382

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг »

Инженер-технадзор _____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Онтустік құрылыс компаниясы»

Директор _____ Карсыбаев Е.М

3780

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Арыс Туркестанская область»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №3/2 ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области
(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г. Дополнительное соглашение №97/1 от 24.12.2019г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	E11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	18	1595,10 1433,57	161,53 81,19	28711,84 25804,23	2907,61 1461,47	--	19631,30 3867,45	52210,59
2	E11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	7,56	1023,81 862,28	161,53 81,19	7740,02 6518,83	1221,20 613,82	--	5135,50 1030,04	13905,57
3	E12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	177,12	138,26 138,26	-- --	24488,47 24488,47	-- --	--	17631,70 3369,61	45489,78
4	E12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	177,12	254,03 252,43	1,60 --	44992,94 44709,52	283,43 --	--	32190,85 6174,70	83358,50
5	E12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	177,12	214,55 214,55	-- --	38001,59 38001,59	-- --	--	27361,15 5229,02	70591,76
6	E11-460201-0801 1146-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	87,13	259,19 259,19	-- --	22582,84 22582,84	-- --	--	16259,65 3107,40	41949,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки стен *НР - 72%; СП - 8%*	м2	296,4	200,36 200,36	-- --	59386,59 59386,59	-- --	--	42758,34 8171,59	110316,52
8	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки фасада *НР - 72%; СП - 8%*	м2	176,6	200,36 200,36	-- --	35383,51 35383,51	-- --	--	25476,12 4868,77	65728,40
		РАЗДЕЛ 2.Оконные и дверные проемы									
9	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 72%; СП - 8%*	м2	18	2036,63 890,80	164,65 77,50	36659,41 16034,43	2963,74 1394,94	17661,24	12549,14 3936,68	53145,24
10	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	18	18048,00 --	-- --	324864,00 --	-- --	324864,00	-- 25989,12	350853,12
11	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 72%; СП - 8%*	м2	5,67	1643,17 1064,05	74,83 32,39	9316,77 6033,18	424,30 183,65	2859,29	4476,12 1103,43	14896,32
12	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	5,67	4293,00 --	-- --	24341,31 --	-- --	24341,31	-- 1947,30	26288,61
13	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,89	2724,35 2194,87	46,80 18,85	5149,02 4148,31	88,46 35,63	912,26	2886,92 642,88	8678,82
14	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	1,89	52098,00 --	-- --	98465,22 --	-- --	98465,22	-- 7877,22	106342,44
		РАЗДЕЛ 3.Фасад									
15	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,6	1118,64 766,19	30,27 25,18	197552,42 135309,86	5346,21 4446,08	56896,35	100624,28 23854,14	322030,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	176,6	664,19 441,48	4,36 2,09	117296,04 77965,37	770,40 369,24	38560,27	56400,91 13895,76	187592,71
17	Е11-150212-0203 1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм Аспол *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	176,6	3303,20 755,60	11,42 5,27	583344,33 133438,94	2016,05 930,12	447889,34	96745,72 54407,20	734497,26
		Стены	**РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка**								
18	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	296,4	1294,81 898,36	75,90 58,11	383780,29 266273,90	22498,18 17225,17	95008,20	204119,33 47031,97	634931,59
19	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	296,4	1102,62 882,58	19,15 5,85	326816,95 261597,13	5677,30 1732,96	59542,52	189597,66 41313,17	557727,79
20	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	296,4	302,41 228,35	0,73 0,36	89634,06 67683,95	217,77 105,43	21732,34	48808,35 11075,39	149517,80
21	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	296,4	147,90 119,94	0,30 0,15	43838,14 35551,16	90,32 43,39	8196,65	25628,08 5557,30	75023,51
		Потолок									
22	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 72%; СП - 8%*	м2 потолка	87,13	2363,47 1147,08	13,79 5,18	205928,98 99944,79	1201,34 451,03	104782,84	72284,99 22257,12	300471,08
23	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,13	1102,62 882,58	19,15 5,85	96071,39 76899,32	1668,91 509,42	17503,17	55734,29 12144,45	163950,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	87,13	346,62 272,56	0,73 0,36	30201,02 23748,54	64,01 30,99	6388,46	17121,27 3785,78	51108,07
25	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	87,13	177,64 149,68	0,30 0,15	15477,84 13041,79	26,55 12,75	2409,49	9399,27 1990,17	26867,28
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
26	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	177,12	738,48 641,05	20,73 7,47	130800,37 113543,06	3670,95 1322,87	13586,36	82703,47 17080,31	230584,15
27	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	203,688	2118,00 --	-- --	431411,18 --	-- --	431411,18	-- 34512,89	465924,08
28	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4,03	121049,07 49842,00	1289,61 514,08	487827,75 200863,26	5197,13 2071,74	281767,36	146113,20 50715,28	684656,23
29	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м планки	45,83	1558,86 262,43	1058,05 225,20	71442,59 12026,97	48490,51 10320,93	10925,11	16090,49 7002,65	94535,72
30	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м планки	36,7	857,09 311,04	11,27 2,78	31455,33 11415,17	413,75 101,89	19626,41	8292,28 3179,81	42927,41
31	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	45,83	1040,00 --	-- --	47663,20 --	-- --	47663,20	-- 3813,06	51476,26
32	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	36,7	1147,00 --	-- --	42094,90 --	-- --	42094,90	-- 3367,59	45462,49
33	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,05	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	99799,99 23135,38	1440,75 571,76	75223,86	17069,14 9349,53	126218,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита набитумной мастике в один слой** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	87,13	848,54 497,70	52,90 11,48	73933,01 43365,04	4608,77 1000,44	25959,21	31943,15 8470,09	114346,25
35	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40** *СП - 8%*	м3	17,94878	10616,00 --	-- --	190544,25 --	-- --	190544,25	-- 15243,54	205787,79
		Парапет									
36	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	5	40185,41 4526,38	-- --	200927,07 22631,90	-- --	178295,17	16294,97 17377,76	234599,80
37	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	1118,64 766,19	30,27 25,18	33559,30 22985,82	908,19 755,28	9665,29	17093,59 4052,23	54705,13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6597648,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1924512,84				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					112195,83			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45691,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2654775,27		
		- Накладные расходы	Тенге							1418421,25	
		- Сметная прибыль	Тенге							488792,42	
		Итого:	Тенге								6597648
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						131953
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								6729601
		НДС 12%	Тенге		12%						807552
		Итого с НДС	Тенге								7537153

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг »

Инженер-технадзор_____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»

Директор _____ Карсыбаев Е.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Аппарат акима» г.Арыс Туркестанская область
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Онтустік курылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №4 ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области
(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г., допсоглашение №97/1 от 24.12.2019г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	**Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м2**	**10,31**	**1595,10**	**161,53**	**16446**	**1665**	**–**	**11244**	**29905**
					1433,57	**81,19**	**14780**	**837**		**2215**	
2	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**1,8**	**1591,02**	**32,76**	**2864**	**59**	**435**	**1652**	**4877**
					1316,92	**13,20**	**2370**	**24**		**361**	
3	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**298,5**	**138,26**	**–**	**41270**	**–**	**–**	**29715**	**76664**
					138,26	**–**	**41270**	**–**		**5679**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	298,5	590,42	0,49	176241	147	--	126787	327270
					589,93	--	176094	--		24242	
5	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	298,5	214,55	--	64044	--	--	46112	118968
					214,55	--	64044	--		8812	
6	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	51	107,77	5,26	5496	268	--	3856	10100
					102,51	2,51	5228	128		748	
7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки фасада	м2	290,2	200,36	--	58144	--	--	41864	108009
					200,36	--	58144	--		8001	
		РАЗДЕЛ 2.Оконные и дверные проемы									
8	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	7,29	2036,63	164,65	14847	1200	7153	5082	21524
					890,80	77,50	6494	565		1594	
9	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,02	2977,58	161,36	8992	487	3951	3445	13432
					1507,98	76,45	4554	231		995	
10	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,31	18048,00	--	186075	--	186075	--	200961
					--	--	--	--		14886	
11	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,8	2724,35	46,80	4904	84	869	2749	8266
					2194,87	18,85	3951	34		612	
12	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкойГОСТ 31173-2003	м2	1,8	52098,00	--	93776	--	93776	--	101279
					--	--	--	--		7502	
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,5	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	237619 55084	3430 1361	179105	40641 22261	300521
14	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	298,5	2797,28 1829,70	98,25 26,01	834988 546165	29328 7764	259495	398829 98705	1332522
15	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	330,141	1977,00 --	-- --	652689 --	-- --	652689	-- 52215	704904
16	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	7,5	93980,74 22792,50	1003,38 451,44	704856 170944	7525 3386	526387	125517 66430	896803
17	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48	1040,00 --	-- --	49920 --	-- --	49920	-- 3994	53914
18	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	65	1147,00 --	-- --	74555 --	-- --	74555	-- 5964	80519
		Утепление									
19	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	298,5	827,58 497,71	31,94 7,09	247033 148565	9534 2117	88934	108491 28442	383967
20	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	298,5	677,87 385,32	51,35 11,48	202345 115018	15329 3427	71998	85281 23010	310636
21	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	30,7455	11577,00 --	-- --	355941 --	-- --	355941	-- 28475	384416
		Парапет									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						144125
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								7350387
		НДС 12%	Тенге		12%						882046
		Итого с НДС	Тенге								8 232 432,95

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг»

Инженер-техналзор _____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»

Директор _____ Карсыбаев Е.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Аппарат акима» г.Арыс Туркестанская область
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №4А ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области
(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г. Дополнительное соглашение №97/1 от 24.12.2019г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	12,72	1595,10 1433,57	161,53 81,19	20290 18235	2055 1033	–	13873 2733	36895
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	3,4	1023,81 862,28	161,53 81,19	3481 2932	549 276	–	2310 463	6254
3	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	1,33	1591,02 1316,92	32,76 13,20	2116 1752	44 18	320	1221 267	3604
4	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	302	138,26 138,26	– –	41754 41754	– –	–	30063 5745	77563
5	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	302	254,03	1,60	76716	483	–	54887	142131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	302	252,43 214,55 214,55	-- -- --	76232 64795 64795	-- -- --	-- --	10528 46652 8916	120363
7	Е12-040101-0302 1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка потолка из ПВХ	м2	142	131,73 129,86	1,88 0,94	18706 18440	267 134	--	13373 2566	34646
8	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки стен	м2	525	200,36 200,36	-- --	105189 105189	-- --	--	75736 14474	195399
9	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки наружных стен	м2	185	200,36 200,36	-- --	37067 37067	-- --	--	26688 5100	68855
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
10	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	302	738,48 641,05	20,73 7,47	223022 193598	6259 2256	23165	141014 29123	393160
11	С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	347,3	1318,00 --	-- --	457741 --	-- --	457741	-- 36619	494361
12	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	10,18	93980,74 22792,50	1003,38 451,44	956724 232028	10214 4596	714482	170369 90167	1217260
13	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	53,3	1040,00 --	-- --	55432 --	-- --	55432	-- 4435	59867
14	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	53,3	1147,00 --	-- --	61135 --	-- --	61135	-- 4891	66026
		Утепление									
15	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	302	827,58 497,71	31,94 7,09	249930 150307	9646 2142	89977	109763 28775	388469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	302	677,87 385,32	51,35 11,48	204717 116367	15508 3468	72842	86281 23280	314278
17	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	31,106	11577,00 --	-- --	360114 --	-- --	360114	-- 28809	388923
		Парапет									
18	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	35	1118,64 766,19	30,27 25,18	39153 26817	1060 881	11276	19943 4728	63823
19	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,27	26318,07 4526,38	-- --	86060 14801	-- --	71259	10657 7737	104454
		РАЗДЕЛ 3.Оконные проемы									
20	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,52	2036,63 890,80	164,65 77,50	5132 2245	415 195	2472	1757 551	7440
21	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	10,2	2977,58 1507,98	161,36 76,45	30371 15381	1646 780	13344	11636 3361	45368
22	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,72	18048,00 --	-- --	229571 --	-- --	229571	-- 18366	247936
23	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,4	1643,17 1064,05	74,83 32,39	5587 3618	254 110	1715	2684 662	8933
24	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,4	4293,00	--	14596	--	14596	--	15764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,33	2724,35 2194,87	46,80 18,85	3623 2919	62 25	642	2032 452	6107
26	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,33	52098,00 --	-- --	69290 --	-- --	69290	-- 5543	74834
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Стены									
27	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	525	1118,64 766,19	30,27 25,18	587288 402252	15893 13217	169143	299138 70914	957340
28	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	525	1389,75 688,34	11,80 3,59	729620 361377	6193 1885	362050	261549 79293	1070462
29	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	525	302,41 228,35	0,73 0,36	158765 119886	386 187	38493	86452 19617	264834
30	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	525	147,90 119,94	0,30 0,15	77649 62970	160 77	14519	45394 9843	132886
		Потолок									
31	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные из пластика	м2 потолка	142	1761,16 1147,08	13,79 5,18	250085 162885	1958 735	85242	117806 29431	397322
32	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,142	2819601,00 --	-- --	400383 --	-- --	400383	-- 32031	432414
		РАЗДЕЛ 5.Фасад									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Отделка АСПОЛ составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	м2	246,15	815,72	7,34	200789	1808	88165	80388	303671
					450,20	3,39	110816	833		22494	
34	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	185	664,19	4,36	122875	807	40394	59084	196516
					441,48	2,09	81674	387		14557	
		РАЗДЕЛ 6.Электрооборудование									
35	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блокахи коробах	м кабеля	150	317,77	147,15	47665	22073	6782	18225	71161
					125,40	43,35	18810	6502		5271	
36	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	168498,00	--	25275	--	25275	--	27297
					--	--	--	--		2022	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8433283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2445145				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97741			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39736			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3479819		
		- Накладные расходы	Тенге							1788975	
		- Сметная прибыль	Тенге							624932	
		Итого:									8433283
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						168666
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								8601949
		НДС 12%	Тенге		12%						1032234
		Итого с НДС	Тенге								9 634 182

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг »

Инженер-технадзор _____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»

Директор _____ Карсыбаев Е.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Арыс Туркестанская область»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №5 ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области
(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г. Дополнительное соглашение №97/1 от 24.12.2019г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	11,84	1595,10	161,53	18886	1913	--	12913	34343
					1433,57	81,19	16973	961		2544	
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	9,45	1023,81	161,53	9675	1526	--	6419	17382
					862,28	81,19	8149	767		1288	
3	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	235	138,26	--	32491	--	--	23393	60355
					138,26	--	32491	--		4471	
4	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	235	254,03	1,60	59696	376	--	42710	110599
					252,43	--	59320	--		8192	
5	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	235	214,55	--	50420	--	--	36302	93660
					214,55	--	50420	--		6938	
6	Е11-460201-0801 1146-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей. Демонтаж**	м2	83,2	259,19	--	21564	--	--	15526	40058
					259,19	--	21564	--		2967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки стен	м2	267,6	200,36 200,36	-- --	53616 53616	-- --	--	38604 7378	99598
8	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки фасад	м2	170,4	200,36 200,36	-- --	34141 34141	-- --	--	24582 4698	63421
		РАЗДЕЛ 2.Оконные и дверные проемы									
9	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	6,6	2977,58 1507,98	161,36 76,45	19652 9953	1065 505	8634	7529 2174	29356
10	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,24	2036,63 890,80	164,65 77,50	10672 4668	863 406	5141	3653 1146	15471
11	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	11,84	18048,00 --	-- --	213688 --	-- --	213688	-- 17095	230783
12	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,56	1643,17 1064,05	74,83 32,39	12422 8044	566 245	3812	5968 1471	19862
13	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4293,00 --	-- --	32455 --	-- --	32455	-- 2596	35051
14	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2724,35 2194,87	46,80 18,85	5149 4148	88 36	913	2887 643	8679
15	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	52098,00 --	-- --	98465 --	-- --	98465	-- 7877	106342
		РАЗДЕЛ 3.Фасад									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	170,4	1118,64	30,27	190617	5159	54899	97092	310725
					766,19	25,18	130559	4290		23017	
17	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм Аспол	м2	247	962,02	3,85	237619	952	73072	118094	384170
					662,33	1,72	163595	424		28457	
18	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	170,4	164,77	1,36	28077	232	15282	9122	40175
					73,73	0,63	12563	107		2976	
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Стены									
19	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	267,6	1294,81	75,90	346490	20312	85777	184286	573238
					898,36	58,11	240401	15551		42462	
20	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	267,6	1102,62	19,15	295061	5126	53756	171175	503536
					882,58	5,85	236179	1565		37299	
21	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	267,6	664,19	4,36	177737	1167	58430	85464	284257
					441,48	2,09	118140	559		21056	
		Потолок									
22	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	83,2	2363,47	13,79	196641	1147	100057	69025	286918
					1147,08	5,18	95437	431		21253	
23	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	83,2	717,32	3,13	59681	261	18724	29356	96160
					489,13	0,92	40696	77		7123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	83,2	346,62 272,56	0,73 0,36	28839 22677	61 30	6101	16349 3615	48803
25	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	83,2	177,64 149,68	0,30 0,15	14780 12454	25 12	2301	8975 1900	25655
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
26	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	235	738,48 641,05	20,73 7,47	173544 150647	4871 1755	18026	109730 22662	305935
27	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	270,25	2118,00 --	-- --	572390 --	-- --	572390	-- 45791	618181
28	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	6,2	121049,07 49842,00	1289,61 514,08	750504 309020	7996 3187	433488	224790 78024	1053317
29	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	36,7	857,09 311,04	11,27 2,78	31455 11415	414 102	19626	8292 3180	42927
30	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	42,6	1558,86 262,43	1058,05 225,20	66407 11179	45073 9594	10155	14956 6509	87873
31	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42,6	1040,00 --	-- --	44304 --	-- --	44304	-- 3544	47848
32	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36,7	1147,00 --	-- --	42095 --	-- --	42095	-- 3368	45462
33	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,9	8782,00 834,60	55,65 24,00	16686 1586	106 46	14994	1175 1429	19289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	300	848,54 497,71	52,90 11,48	254561 149312	15869 3445	89380	109984 29164	393709
35	С121-110101-0101 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	30,9	10617,00 --	-- --	328065 --	-- --	328065	-- 26245	354311
		Парапет									
36	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5	40185,41 4526,38	-- --	200927 22632	-- --	178295	16295 17378	234600
37	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	1118,64 766,19	30,27 25,18	33559 22986	908 755	9665	17094 4052	54705
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6776752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2054965				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					116074			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44849			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2591990		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1511740	
		- Накладные расходы	Тенге							501982	
		- Сметная прибыль	Тенге								6776752
		Итого:									135538
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						6912290
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								829475
		НДС 12%	Тенге		12%						7741765
		Итого с НДС	Тенге								

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг »

Инженер-технадзор _____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»

Директор _____ Карсыбаев Е.М

3890

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Аппарат акима» г.Арыс Туркестанская область
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №8/10 ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области
(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г. Дополнительное соглашение №97/1 от 24.12.2019г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	38,27	1595,10 1433,57	161,53 81,19	61045 54863	6182 3107	--	41738 8223	111006
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	9,52	1023,81 862,28	161,53 81,19	9747 8209	1538 773	--	6467 1297	17511
3	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	2,1	1591,02 1316,92	32,76 13,20	3341 2766	69 28	506	1927 421	5690
4	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	413	138,26 138,26	-- --	57101 57101	-- --	--	41113 7857	106071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	413	214,55 214,55	-- --	88610 88610	-- --	--	63799 12193	164603
6	Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	413	590,42 589,93	0,49 --	243844 243640	204 --	--	175421 33541	452806
7	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	185	254,03 252,43	1,60 --	46995 46699	296 --	--	33623 6449	87067
8	Е12-040101-0302 1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры	м2 подшивки	143	131,73 129,86	1,88 0,94	18838 18569	269 135	--	13467 2584	34890
9	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	328,86	107,77 102,51	5,26 2,51	35440 33710	1730 825	--	24865 4824	65129
		РАЗДЕЛ 2.Оконные и дверные проемы									
10	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	38,27	2036,63 890,80	164,65 77,50	77942 34091	6301 2966	37550	26681 8370	112993
11	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	38,27	18048,00 --	-- --	690697 --	-- --	690697	-- 55256	745953
12	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,52	1643,17 1064,05	74,83 32,39	15643 10130	712 308	4801	7515 1853	25011
13	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,52	4293,00 --	-- --	40869 --	-- --	40869	-- 3270	44139
14	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	2724,35 2194,87	46,80 18,85	5721 4609	98 40	1014	3208 714	9643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	52098,00 --	-- --	109406 --	-- --	109406	-- 8752	118158
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
16	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	185	738,48 641,05	20,73 7,47	136620 118595	3834 1382	14191	86383 17840	240843
17	С121-100103-0101 2110-0103-0101 РСНБ РК 2015	Сайдинг	м2	212,75	1080,00 --	-- --	229770 --	-- --	229770	-- 18382	248152
18	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	186	2797,28 1829,70	98,25 26,01	520294 340324	18274 4838	161696	248517 61505	830316
19	С121-100101-0201 2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	205,716	1562,00 --	-- --	321328 --	-- --	321328	-- 25706	347035
20	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,09	93980,74 22792,50	1003,38 451,44	290400 70429	3100 1395	216871	51713 27369	369483
21	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,7	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	541771 125592	7821 3104	408358	92661 50755	685187
22	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150	1040,00 --	-- --	156000 --	-- --	156000	-- 12480	168480
23	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	80	1147,00 --	-- --	91760 --	-- --	91760	-- 7341	99101
		Парапет									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	1118,64 766,19	30,27 25,18	33559 22986	908 755	9665	17094 4052	54705
25	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5	26318,07 4526,38	-- --	131590 22632	-- --	108958	16295 11831	159716
		Утепление									
26	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	186	827,58 497,71	31,94 7,09	153930 92573	5941 1319	55416	67603 17723	239256
27	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	19,158	11577,00 --	-- --	221792 --	-- --	221792	-- 17743	239536
		РАЗДЕЛ 4.Фасад									
28	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	449	164,77 73,73	1,36 0,63	73981 33104	611 282	40266	24037 7841	105860
29	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Отделка АСПОЛ составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	м2	449	815,72 450,20	7,34 3,39	366258 202139	3298 1520	160821	146635 41031	553924
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Потолок									
30	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	183	2363,47 1147,08	13,79 5,18	432515 209915	2523 947	220077	151821 46747	631082
31	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	183	717,32 489,13	3,13 0,92	131269 89511	574 169	41184	64569 15667	211506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	183	346,62	0,73	63431	134	13418	35960	107343
					272,56	0,36	49879	65		7951	
33	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	183	177,64	0,30	32508	56	5060	19741	56430
					149,68	0,15	27392	27		4180	
34	Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	145,86	1911,26	7,87	278776	1147	205124	52204	357458
					497,09	--	72505	--		26478	
35	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	143	1119,52	14,30	160091	2044	55377	74619	253487
					717,97	6,77	102670	968		18777	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8053435
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2183242				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67666			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24953			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3621975		
		- Накладные расходы	Тенге							1589676	
		- Сметная прибыль	Тенге							597003	
		Итого:									8053435
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						161069
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								8214504
		НДС 12%	Тенге		12%						985740
		Итого с НДС	Тенге								9 200 244

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг»

Инженер-технадзор_____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»

Директор_____ Карсыбаев Е.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Арыс Туркестанская область»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №14 ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области
(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г. Дополнительное соглашение №97/1 от 24.12.2019г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	E11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	17,25	1595,10 1433,57	161,53 81,19	27516 24729	2786 1401	–	18813 3706	50035
2	E12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	288,8	138,26 138,26	– –	39929 39929	– –	–	28749 5494	74173
3	E12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	288,8	254,03 252,43	1,60 –	73362 72900	462 –	–	52488 10068	135919
4	E12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	288,8	214,55 214,55	– –	61963 61963	– –	–	44613 8526	115102
5	E11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки стен** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	224,5	200,36 200,36	– –	44981 44981	– –	–	32386 6189	83556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки фасад *НР - 72%; СП - 8%*	м2	288	200,36 200,36	– –	57704 57704	– –	–	41547 7940	107190
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
7	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	288,8	738,48 641,05	20,73 7,47	213274 185136	5986 2157	22152	134851 27850	375975
8	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	332,12	2118,00 –	– –	703430 –	– –	703430	– 56274	759705
9	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,63	121049,07 49842,00	1289,61 514,08	318359 131084	3392 1352	183883	95354 33097	446810
10	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	8,22	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	781291 181117	11279 4476	588895	133627 73193	988112
11	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м планки	66,4	1558,86 262,43	1058,05 225,20	103508 17425	70255 14953	15828	23312 10146	136966
12	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	66,4	1040,00 –	– –	69056 –	– –	69056	– 5524	74580
13	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	96	848,54 497,71	52,90 11,48	81460 47780	5078 1102	28602	35195 9332	125987
14	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	96	677,87 385,32	51,35 11,48	65076 36991	4930 1102	23155	27427 7400	99903
15	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическомсвязующем марки П 35-40	м3	39,552	10616,00	–	419884	–	419884	–	453475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 3.Оконные проемы									
16	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 72%; СП - 8%	м2	17,25	2036,63 890,80	164,65 77,50	35132 15366	2840 1337	16926	12026 3773	50931
17	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	17,25	18048,00	–	311328	–	311328	–	336234
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Стены									
18	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	204,6	1294,81 898,36	75,90 58,11	264917 183804	15530 11890	65583	140900 32465	438283
19	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	204,6	1102,62 882,58	19,15 5,85	225596 180576	3919 1196	41101	130876 28518	384990
20	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	204,6	302,41 228,35	0,73 0,36	61873 46721	150 73	15002	33692 7645	103210
21	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	204,6	147,90 119,94	0,30 0,15	30261 24540	62 30	5659	17691 3836	51787
		РАЗДЕЛ 5.Фасад									
22	Е11-150212-0203 1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	288,8	3303,20 755,60	11,42 5,27	953963 218217	3297 1521	732449	158212 88974	1201148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6588475**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1570964**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**129966**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**42591**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3242933**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1161759**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**488447**	
		Итого:									**6588475**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2%**						**131769**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**6720244**
		НДС 12%	Тенге		**12%**						**806429**
		Итого с НДС	Тенге								**7526673**

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг »

Инженер-технадзор _____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Онтустік құрылыс компаниясы»

Директор _____ Карсыбаев Е.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Арыс Туркестанская область»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №16 ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области
(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г. Дополнительное соглашение №97/1 от 24.12.2019г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	14,85	1726,12	161,53	25633	2399	–	17597	46688
		НР - 72%; СП - 8%			1564,59	81,19	23234	1206		3458	
2	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	2,1	1591,02	32,76	3341	69	506	2011	5780
		НР - 72%; СП - 8%			1316,92	13,20	2766	28		428	
3	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	8,4	1023,81	161,53	8600	1357	–	5706	15451
		НР - 72%; СП - 8%			862,28	81,19	7243	682		1144	
4	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	403	138,26	–	55718	–	–	40117	103503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			138,26	–	55718	–		7667	
5	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	403	254,03	1,60	102372	645	–	73244	189665
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	–	101727	–		14049	
6	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	403	214,55	–	86465	–	–	62255	160617
		НР - 72%; СП - 8%			214,55	–	86465	–		11898	
7	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	м2 облицовки	134,5	107,77	5,26	14495	707	–	10170	26637
		НР - 72%; СП - 8%			102,51	2,51	13787	337		1973	
8	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стена. Отбивка штукатурки стен**	м2	303	200,36	–	60709	–	–	43710	112773
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	–	60709	–		8354	
9	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стена. Отбивка штукатурки фасада**	м2	255,2	200,36	–	51132	–	–	36815	94982
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	–	51132	–		7036	
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
10	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	403	738,48	20,73	297609	8352	30913	188175	524647
		НР - 72%; СП - 8%			641,05	7,47	258344	3010		38863	
11	С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	463,45	1318,00	–	610827	–	610827	–	659693
		СП - 8%			–	–	–	–		48866	
12	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	9,98	95047,61	1372,14	948575	13694	714985	162238	1199678
		НР - 72%; СП - 8%			22033,70	544,53	219896	5434		88865	
13	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,99	8782,00	55,65	17476	111	15704	1230	20203
		НР - 72%; СП - 8%			834,60	24,00	1661	48		1497	
14	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	66,4	1558,86	1058,05	103508	70255	15828	23312	136966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			262,43	225,20	17425	14953		10146	
15	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66,4	1040,00	–	69056	–	69056	–	74580
		СП - 8%			–	–	–	–		5524	
16	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	66,4	857,09	11,27	56911	749	35509	15003	77667
		НР - 72%; СП - 8%			311,04	2,78	20653	184		5753	
17	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66,4	1147,00	–	76161	–	76161	–	82254
		СП - 8%			–	–	–	–		6093	
18	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	200	550,60	52,90	110120	10579	–	73323	198118
		НР - 72%; СП - 8%			497,71	11,48	99541	2296		14675	
19	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	200	677,87	51,35	135575	10271	48240	57140	208131
		НР - 72%; СП - 8%			385,32	11,48	77064	2296		15417	
20	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	20,6	10616,00	–	218690	–	218690	–	236185
		СП - 8%			–	–	–	–		17495	
		Парапет									
21	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4	26318,07	–	105272	–	87166	13036	127773
		НР - 72%; СП - 8%			4526,38	–	18106	–		9465	
22	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	25	1118,64	30,27	27966	757	8054	14245	45588
		НР - 72%; СП - 8%			766,19	25,18	19155	629		3377	
		Стены									
23	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	103	1087,45	7,31	112008	753	44808	48009	172818

РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			645,12	2,26	66447	232		12801	
24	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	103	1389,75	11,80	143144	1215	71030	51313	210014
		НР - 72%; СП - 8%			688,34	3,59	70899	370		15557	
25	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	103	664,19	4,36	68412	449	22491	32895	109411
		НР - 72%; СП - 8%			441,48	2,09	45472	215		8105	
		Потолок									
26	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	134,5	2363,47	13,79	317886	1854	161750	111584	463828
		НР - 72%; СП - 8%			1147,08	5,18	154282	696		34358	
27	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	134,5	797,47	4,63	107260	622	32034	53930	174085
		НР - 72%; СП - 8%			554,68	2,22	74604	298		12895	
28	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	134,5	717,32	3,13	96479	422	30269	47457	155451
		НР - 72%; СП - 8%			489,13	0,92	65788	124		11515	
		РАЗДЕЛ 4.Фасад									
29	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	226,15	1118,64	30,27	252981	6846	72860	128857	412385
		НР - 72%; СП - 8%			766,19	25,18	173275	5694		30547	
30	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м2	226,15	768,00	4,55	173684	1029	14890	113921	310614
		НР - 72%; СП - 8%			697,61	2,03	157765	459		23008	
31	С122-050104-0502 2205-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракциидо 2,0 мм СТ РК 1168-2006**	кг	678,45	94,00	--	63774	--	63774	--	68876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2928225		
		- Накладные расходы	Тенге							1519850	
		- Сметная прибыль	Тенге							532412	
		Итого:									7180363
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						143609
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								7323972
		НДС 12%	Тенге		12%						878877
		Итого с НДС	Тенге								8202849

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг »

Инженер-технадзор _____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»

Директор _____ Қарсыбаев Е.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Арыс Туркестанская область»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №17 ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области

(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г. Дополнительное соглашение №97/1 от 24.12.2019г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	6,175	1595,10	161,53	9850	997	–	6735	17911
					1433,57	81,19	8852	501		1327	
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	м2	11,659	1023,81	161,53	11937	1883	–	7920	21445
					862,28	81,19	10053	947		1589	
3	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	295,17	138,26	–	40810	–	–	29383	75809
					138,26	–	40810	–		5615	
4	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	295,17	254,03	1,60	74981	472	–	53646	138917
					252,43	–	74508	–		10290	
5	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	295,07	214,55	–	63308	–	–	45582	117601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-040101-0302 1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка потолка из ПВХ	м2	72	214,55 131,73 129,86	– 1,88 0,94	63308 9485 9350	– 135 68	– –	8711 6781 1301	17567
7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки стен	м2	381	200,36 200,36	– –	76337 76337	– –	– –	54963 10504	141804
8	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки фасад	м2	271,6	200,36 200,36	– –	54418 54418	– –	– –	39181 7488	101086
		РАЗДЕЛ 2.Оконные и дверные проемы									
9	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,175	2036,63 890,80	164,65 77,50	12576 5501	1017 479	6058	4305 1351	18232
10	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,175	18048,00 –	– –	111446 –	– –	111446	– 8916	120362
11	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,035	1643,17 1064,05	74,83 32,39	16489 10678	751 325	5060	7922 1953	26364
12	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,035	4293,00 –	– –	43080 –	– –	43080	– 3446	46527
13	Е12-130101-0401 1213-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стекло толщиной 2-3 мм. Смена в деревянных переплетах на штапиках по замазке. Площадь стекла до 0,25 м2	м2 остекления	1,624	4374,48 2811,32	11,79 5,76	7104 4566	19 9	2519	3294 832	11230
14	С121-130508-0103 2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,624	1158,00 –	– –	1881 –	– –	1881	– 150	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Потолок									
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
15	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные из пластика	м2 потолка	72	1753,58 1147,08	13,79 5,18	126258 82590	993 373	42675	59733 14879	200870
16	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,072	2819601,00 –	– –	203011 –	– –	203011	– 16241	219252
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
17	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	295,17	738,48 641,05	20,73 7,47	217978 189219	6118 2205	22641	137825 28464	384268
18	С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	339,4455	1318,00 –	– –	447389 –	– –	447389	– 35791	483180
19	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	3,2	121049,07 49842,00	1289,61 514,08	387357 159494	4127 1645	223736	116020 40270	543648
20	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	42,6	1558,86 262,43	1058,05 225,20	66407 11179	45073 9594	10155	14956 6509	87873
21	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42,6	1040,00 –	– –	44304 –	– –	44304	– 3544	47848
22	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	53,3	857,09 311,04	11,27 2,78	45683 16578	601 148	28504	12043 4618	62344
23	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	53,3	1147,00 –	– –	61135 –	– –	61135	– 4891	66026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	7	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	665333 154236	9605 3812	501492	113794 62330	841458
25	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	24,6	21154,31 17656,40	1348,10 639,54	520396 434347	33163 15733	52886	324058 67556	912010
26	С121-110101-0101 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	30,504	10617,00 –	– –	323861 –	– –	323861	– 25909	349770
		Парапет									
27	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	1118,64 766,19	30,27 25,18	33559 22986	908 755	9665	17094 4052	54705
		РАЗДЕЛ 5.Фасад									
28	Е11-150212-0203 1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм	м2 отделываемой поверхности	195	3303,20 755,60	11,42 5,27	644123 147342	2226 1027	494555	106826 60076	811025
		РАЗДЕЛ 6.Электрооборудование									
29	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	317,77 125,40	147,15 43,35	31777 12540	14715 4335	4522	12150 3514	47441
30	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	168498,00 –	– –	16850 –	– –	16850	– 1348	18198
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5986800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1588892				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122804			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41954			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2657425		
		- Накладные расходы	Тенге							1174211	
		- Сметная прибыль	Тенге							443465	
		Итого:									5986800
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						119736
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								6106536
		НДС 12%	Тенге		12%						732784
		Итого с НДС	Тенге								6839320

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг »

Инженер-технадзор _____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»

Директор _____ Карсыбаев Е.М

2460

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Арыс Туркестанская область»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Онтустік құрылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №19 ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области
(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г. Дополнительное соглашение №97/1 от 24.12.2019г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	9,935		1595,10 1433,57	161,53 81,19	15847,34 14242,50	1604,84 806,65	--	10835,39 2134,62	28817,35
2	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки фасада** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	388,6		200,36 200,36	-- --	77859,74 77859,74	-- --	--	56059,01 10713,50	144632,25
3	Е11-460201-0801 1146-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	108		259,19 259,19	-- --	27992,04 27992,04	-- --	--	20154,27 3851,71	51998,02
4	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	282		138,26 138,26	-- --	38989,09 38989,09	-- --	--	28072,15 5364,90	72426,14
5	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	282		254,03 252,43	1,60 --	71635,11 71183,85	451,26 --	--	51252,37 9831,00	132718,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	282	214,55 214,55	-- --	60503,89 60503,89	-- --	--	43562,80 8325,34	112392,03
7	Е12-040101-0403 1204-0101-0403 РСНБ РК 2015	Балки деревянные. Ремонт нашивкой досок									
		НР - 72%; СП - 8%	м	30	1242,41 718,25	39,71 18,94	37272,17 21547,51	1191,39 568,06	14533,27	15923,21 4255,63	57451,01
		РАЗДЕЛ 2.Оконные проемы									
8	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	7,135	2689,43 1213,30	167,89 77,50	19189,08 8656,90	1197,88 552,94	9334,29	6631,09 2065,61	27885,78
9	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	2,8	2036,63 890,80	164,65 77,50	5702,57 2494,24	461,03 216,99	2747,30	1952,09 612,37	8267,04
10	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	9,935	18048,00 --	-- --	179306,88 --	-- --	179306,88	-- 14344,55	193651,43
		РАЗДЕЛ 3.Фасад									
11	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	185,2	1118,64 766,19	30,27 25,18	207172,76 141899,13	5606,56 4662,60	59667,07	105524,44 25015,78	337712,97
12	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	185,2	164,77 73,73	1,36 0,63	30515,18 13654,31	252,13 116,12	16608,74	9914,71 3234,39	43664,29
13	Е11-150212-0203 1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм Аспол									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	225,3	3303,20 755,60	11,42 5,27	744209,95 170236,66	2572,00 1186,61	571401,29	123424,75 69410,78	937045,48
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Потолок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 72%; СП - 8%*	м2 потолка	108	2363,47 1147,08	13,79 5,18	255254,55 123884,28	1489,09 559,06	129881,18	89599,21 27588,30	372442,06
15	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	108	1102,62 882,58	19,15 5,85	119083,10 95318,79	2068,65 631,44	21695,66	69084,17 15053,38	203220,65
16	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	108	346,62 272,56	0,73 0,36	37434,98 29436,97	79,35 38,42	7918,67	21222,27 4692,58	63349,84
17	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	108	177,64 149,68	0,30 0,15	19185,20 16165,66	32,91 15,81	2986,63	11650,65 2466,87	33302,72
				РАЗДЕЛ 5.Кровля							
18	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	282,35	738,48 641,05	20,73 7,47	208511,10 181000,92	5851,93 2108,82	21658,25	131839,01 27228,01	367578,12
19	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	324,7025	2118,00 --	-- --	687719,90 --	-- --	687719,90	-- 55017,59	742737,49
20	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,3	121049,07 49842,00	1289,61 514,08	399461,93 164478,60	4255,71 1696,46	230727,62	119646,05 41528,64	560636,62
21	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	7,4	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	703352,32 163049,38	10153,84 4029,52	530149,11	120296,81 65891,93	889541,06
22	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м планки	30	1558,86 262,43	1058,05 225,20	46765,82 7872,77	31741,55 6756,01	7151,50	10532,72 4583,88	61882,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	30	1040,00	--	31200,00	--	31200,00	--	33696,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2496,00	
24	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	33,3	857,09	11,27	28541,21	375,42	17808,16	7524,06	38950,49
		НР - 72%; СП - 8%			311,04	2,78	10357,63	92,45		2885,22	
25	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	33,3	1147,00	--	38195,10	--	38195,10	--	41250,71
		СП - 8%			--	--	--	--		3055,61	
26	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,6	8782,00	55,65	5269,20	33,39	4735,05	370,92	6091,32
		НР - 72%; СП - 8%			834,60	24,00	500,76	14,40		451,21	
27	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	125	848,54	52,90	106067,10	6611,91	37242,06	45826,85	164045,46
		НР - 72%; СП - 8%			497,70	11,48	62213,13	1435,28		12151,52	
28	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3	25,75	10616,00	--	273362,00	--	273362,00	--	295230,96
		СП - 8%			--	--	--	--		21868,96	
		Парапет									
29	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	5	40185,41	--	200927,07	--	178295,17	16294,97	234599,80
		НР - 72%; СП - 8%			4526,38	--	22631,90	--		17377,76	
30	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	1118,64	30,27	33559,30	908,19	9665,29	17093,59	54705,13
		НР - 72%; СП - 8%			766,19	25,18	22985,82	755,28		4052,23	
		Состав работ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6306165,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1549156,48				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76939,04			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26242,91			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3083990,18		
		- Накладные расходы	Тенге							1134287,56	
		- Сметная прибыль	Тенге							467549,86	
		Итого:									6306165
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							126123

5

2460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								6432288
		НДС 12%	Тенге	12%							771875
		Итого с НДС	Тенге								7204163

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг»

Инженер-технадзор_____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»

Директор_____ Қарсыбаев Е.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Арыс Туркестанская область»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №20 ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области
(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г. Дополнительное соглашение №97/1 от 24.12.2019г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	**Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м2**	**5,62**		**1595,10**	**161,53**	**8964,47**	**907,82**	**--**	**6129,33**	**16301,31**
		НР - 72%; СП - 8%				**1433,57**	**81,19**	**8056,65**	**456,30**		**1207,50**	
2	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**153**		**138,26**	**--**	**21153,66**	**--**	**--**	**15230,63**	**39295,03**
		НР - 72%; СП - 8%				**138,26**	**--**	**21153,66**	**--**		**2910,74**	
3	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**153**		**254,03**	**1,60**	**38865,86**	**244,83**	**--**	**27807,14**	**72006,83**
		НР - 72%; СП - 8%				**252,43**	**--**	**38621,03**	**--**		**5333,84**	
4	**Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**153**		**214,55**	**--**	**32826,58**	**--**	**--**	**23635,14**	**60978,65**
		НР - 72%; СП - 8%				**214,55**	**--**	**32826,58**	**--**		**4516,94**	
5	**Е11-460201-0801 1146-0201-0801 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей. Демонтаж**	**м2**	**101**		**259,19**	**--**	**26177,75**	**--**	**--**	**18847,98**	**48627,78**
		НР - 72%; СП - 8%				**259,19**	**--**	**26177,75**	**--**		**3602,06**	
6	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Отбивка штукатурки стен.Демонтаж**	**м2**	**252,84**		**200,36**	**--**	**50658,92**	**--**	**--**	**36474,42**	**94104,01**
		НР - 72%; СП - 8%				**200,36**	**--**	**50658,92**	**--**		**6970,67**	

7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки фасада.Демонтаж	м2	174	200,36	--	34862,57	--	--	25101,05	64760,71
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	34862,57	--		4797,09	
8	Е12-040101-0403 1204-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки деревянные. Демонтаж нашивкой досок	м	24	1229,96	39,71	29519,15	953,11	11328,03	12738,57	45638,34
		НР - 72%; СП - 8%			718,25	18,94	17238,01	454,45		3380,62	
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
9	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	153	738,48	20,73	112988,13	3171,05	11736,19	71441,01	199183,47
		НР - 72%; СП - 8%			641,05	7,47	98080,89	1142,73		14754,33	
10	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	175,95	2118,00	--	372662,10	--	372662,10	--	402475,07
		СП - 8%			--	--	--	--		29812,97	
11	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	1,33	121049,07	1289,61	160995,26	1715,18	92990,22	48220,98	225953,54
		НР - 72%; СП - 8%			49842,00	514,08	66289,86	683,73		16737,30	
12	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4,66	94421,21	1372,14	440002,84	6394,17	330931,63	75754,48	557017,91
		НР - 72%; СП - 8%			22033,70	544,53	102677,04	2537,51		41260,59	
13	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	60,7	1558,86	1058,05	94622,85	64223,74	14469,87	21311,21	125208,78
		НР - 72%; СП - 8%			262,43	225,20	15929,23	13669,66		9274,72	
14	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60,7	1040,00	--	63128,00	--	63128,00	--	68178,24
		СП - 8%			--	--	--	--		5050,24	
15	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	60,4	857,09	11,27	51768,44	680,94	32300,68	13647,24	70648,93
		НР - 72%; СП - 8%			311,04	2,78	18786,82	167,68		5233,25	
16	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60,4	1147,00	--	69278,80	--	69278,80	--	74821,10
		СП - 8%			--	--	--	--		5542,30	

17	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,48	8782,00	55,65	4215,36	26,71	3788,04	296,73	4873,06
		НР - 72%; СП - 8%			834,60	24,00	400,61	11,52		360,97	
18	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	202	848,54	52,90	171404,43	10684,85	60183,17	74056,19	265097,47
		НР - 72%; СП - 8%			497,70	11,48	100536,41	2319,40		19636,85	
19	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	20,806	10616,00	--	220876,50	--	220876,50	--	238546,62
		СП - 8%			--	--	--	--		17670,12	
		Парапет									
20	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,89	40185,41	--	75950,43	--	67395,57	6159,50	88678,72
		НР - 72%; СП - 8%			4526,38	--	8554,86	--		6568,79	
21	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	55	1118,64	30,27	61525,39	1665,02	17719,70	31338,25	100292,73
		НР - 72%; СП - 8%			766,19	25,18	42140,67	1384,68		7429,09	
		РАЗДЕЛ 3.Оконные проемы									
22	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,62	2036,63	164,65	11445,88	925,35	5514,23	3918,12	16593,12
		НР - 72%; СП - 8%			890,80	77,50	5006,30	435,53		1229,12	
23	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,62	18048,00	--	101429,76	--	101429,76	--	109544,14
		СП - 8%			--	--	--	--		8114,38	
		РАЗДЕЛ 4.Фасад									
24	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	174	1118,64	30,27	194643,95	5267,50	56058,69	99142,83	317289,73
		НР - 72%; СП - 8%			766,19	25,18	133317,76	4380,62		23502,94	
25	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	174	1102,62	19,15	191856,11	3332,83	34954,11	111302,27	327411,05

		НР - 72%; СП - 8%			882,58	5,85	153569,16	1017,33		24252,67	
26	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм Аспол**	м2	233	962,02	3,85	224150,57	897,67	68930,62	111400,25	362394,89
		НР - 72%; СП - 8%			662,33	1,72	154322,28	400,29		26844,07	
27	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	174	164,77	1,36	28669,77	236,88	15604,32	9315,12	41023,68
		НР - 72%; СП - 8%			73,73	0,63	12828,57	109,10		3038,79	
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Стены									
28	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	252,84	1294,64	75,90	327336,09	19191,77	81002,98	174121,23	541573,91
		НР - 72%; СП - 8%			898,36	58,11	227141,34	14693,70		40116,59	
29	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	252,84	1102,62	19,15	278786,77	4842,95	50791,94	161733,72	475762,12
		НР - 72%; СП - 8%			882,58	5,85	223151,88	1478,28		35241,64	
30	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	252,84	664,19	4,36	167933,93	1102,99	55207,13	80749,76	268578,38
		НР - 72%; СП - 8%			441,48	2,09	111623,80	528,64		19894,69	
		Потолок									
31	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	101	2360,48	13,79	238408,29	1392,58	121160,96	83791,85	347976,15
		НР - 72%; СП - 8%			1147,08	5,18	115854,75	522,83		25776,01	
32	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	101	717,32	3,13	72449,28	316,54	22730,61	35636,71	116732,86
		НР - 72%; СП - 8%			489,13	0,92	49402,13	93,29		8646,88	
33	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	101	346,62	0,73	35008,64	74,20	7405,42	19846,76	59243,83
		НР - 72%; СП - 8%			272,56	0,36	27529,01	35,93		4388,43	

34	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	101	177,64 149,68	0,30 0,15	17941,71 15117,88	30,78 14,78	2793,05	10895,52 2306,98	31144,21
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5877956,39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1911856,43				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					128279,47			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46537,98			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1992372,35		
		- Накладные расходы	Тенге							1410044,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							435404,18	
		Итого:									5877956
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							117559
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								5995516
		НДС 12%	Тенге	12%							719462
		Итого с НДС	Тенге								6714977

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг »

Инженер-технадзор _____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Оңтүстік мұнайлы компаниясы»

Директор _____ Карсыбаев Е.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Аппарат акима» г.Арыс Туркестанская область
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №22 ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области
(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г. Дополнительное соглашение №97/1 от 24.12.2019г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	14,98	1595,10	161,53	23895	2420	–	16338	43451
					1433,57	81,19	21475	1216		3219	
2	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	267	138,26	–	36915	–	–	26579	68574
					138,26	–	36915	–		5080	
3	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	267	254,03	1,60	67825	427	–	48526	125659
					252,43	–	67397	–		9308	
4	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	267	214,55	–	57286	–	–	41246	106414
					214,55	–	57286	–		7882	
5	Е12-040101-0302 1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка потолка из ПВХ**	м2	12,5	131,73	1,88	1647	23	–	1177	3050
					129,86	0,94	1623	12		226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки наружных стен	м2	220	200,36 200,36	– –	44079 44079	– –	–	31737 6065	81881
		РАЗДЕЛ 2.Оконные проемы									
7	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	14,98	2036,63 890,80	164,65 77,50	30509 13344	2466 1161	14699	10444 3276	44229
8	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,98	18048,00 –	– –	270359 –	– –	270359	– 21629	291988
9	Прайс СТПРАЙС лист	Москитная сетка	шт	6	3571,43 –	– –	21429 –	– –	21429	– 1714	23143
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
		Потолок									
10	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные из пластика	м2 потолка	12,5	1752,28 1147,08	13,79 5,18	21903 14338	172 65	7393	10370 2582	34856
11	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0125	2819601,00 –	– –	35245 –	– –	35245	– 2820	38065
		РАЗДЕЛ 4.Фасад									
12	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	220	1118,64 766,19	30,27 25,18	246102 168563	6660 5539	70879	125353 29716	401171
13	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	220	164,77 73,73	1,36 0,63	36249 16220	300 138	19729	11778 3842	51869
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	267	738,48 641,05	20,73 7,47	197175 171161	5534 1994	20480	124672 25748	347595
15	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	307,05	2118,00 –	– –	650332 –	– –	650332	– 52027	702358
16	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,55	93980,74 22792,50	1003,38 451,44	333632 80913	3562 1603	249157	59412 31443	424487
17	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	1040,00 –	– –	62400 –	– –	62400	– 4992	67392
18	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	1147,00 –	– –	68820 –	– –	68820	– 5506	74326
		Утепление									
19	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	267	827,58 497,71	31,94 7,09	220964 132887	8528 1894	79549	97042 25441	343447
20	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	27,501	11577,00 –	– –	318379 –	– –	318379	– 25470	343849
		Сметная заработная плата	Тенге					390452			3616761
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				826202				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						30093			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					13621			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1888850		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							604674	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							267986	
		- Накладные расходы	Тенге								3616761
		- Сметная прибыль	Тенге								72335
		Итого:	Тенге								
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								3689096
		НДС 12%	Тенге		12%						442692
		Итого с НДС	Тенге								4 131 788

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг »

Инженер-технадзор _____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»

Директор _____ Карсыбаев Е.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Арыс Туркестанская область»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Онтустік курылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №24 ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области
(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г. Дополнительное соглашение №97/1 от 24. 12. 2019г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**										
		НР - 72%; СП - 8%	м2	11,66		1595,10	161,53	18598,89	1883,48	--	12716,72	33820,86
						1433,57	81,19	16715,41	946,71		2505,25	
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**										
		НР - 72%; СП - 8%	м2	5,6		1023,81	161,53	5733,35	904,59	--	3804,08	10300,42
						862,28	81,19	4828,76	454,68		762,99	
3	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**										
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	176		138,26	--	24333,62	--	--	17520,21	45202,13
						138,26	--	24333,62	--		3348,31	
4	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**										
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	176		254,03	1,60	44708,44	281,64	--	31987,30	82831,39
						252,43	--	44426,80	--		6135,66	
5	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**										
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	176		214,55	--	37761,29	--	--	27188,13	70145,38
						214,55	--	37761,29	--		5195,95	
6	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки стен**										
		НР - 72%; СП - 8%	м2	224,5		200,36	--	44980,73	--	--	32386,13	83556,20
						200,36	--	44980,73	--		6189,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки наружных стен	м2	166,25	200,36	--	33309,78	--	--	23983,04	61876,25
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	33309,78	--		4583,43	
8	Е11-460201-0801 1146-0201-0801 РСНБ РК 2015	Потолки. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей.Демонтаж	м2	117,39	259,19	--	30425,80	--	--	21906,57	56518,96
		НР - 72%; СП - 8%			259,19	--	30425,80	--		4186,59	
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
9	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	176	738,48	20,73	129973,27	3647,74	13500,45	82180,51	229126,08
		НР - 72%; СП - 8%			641,05	7,47	112825,08	1314,51		16972,30	
10	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	202,4	2118,00	--	428683,20	--	428683,20	--	462977,86
		СП - 8%			--	--	--	--		34294,66	
11	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	1,21	121049,07	1289,61	146469,37	1560,43	84600,13	43870,22	205566,76
		НР - 72%; СП - 8%			49842,00	514,08	60308,82	622,04		15227,17	
12	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4,29	95047,61	1372,14	407754,25	5886,48	307343,20	69739,64	515693,40
		НР - 72%; СП - 8%			22033,70	544,53	94524,57	2336,03		38199,51	
13	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	49,9	1558,86	1058,05	77787,15	52796,78	11895,33	17519,43	102931,11
		НР - 72%; СП - 8%			262,43	225,20	13095,04	11237,50		7624,53	
14	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	49,9	1040,00	--	51896,00	--	51896,00	--	56047,68
		СП - 8%			--	--	--	--		4151,68	
15	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	19,57	857,09	11,27	16773,32	220,63	10465,64	4421,80	22890,72
		НР - 72%; СП - 8%			311,04	2,78	6087,05	54,33		1695,61	
16	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,57	1147,00	--	22446,79	--	22446,79	--	24242,53
		СП - 8%			--	--	--	--		1795,74	
17	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	117,39	848,54	52,90	99609,74	6209,38	34974,77	43036,91	154058,38
		НР - 72%; СП - 8%			497,70	11,48	58425,59	1347,90		11411,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
26	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	224,5	1102,62	19,15	247538,48	4300,12	45098,84	143605,52	422435,52
		НР - 72%; СП - 8%			882,58	5,85	198139,52	1312,58		31291,52	
27	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	224,5	302,41	0,73	67890,84	164,94	16460,56	36968,54	113248,13
		НР - 72%; СП - 8%			228,35	0,36	51265,34	79,85		8388,75	
28	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	224,5	147,90	0,30	33203,99	68,41	6208,32	19411,28	56824,49
		НР - 72%; СП - 8%			119,94	0,15	26927,25	32,86		4209,22	
		Потолок									
29	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	117,39	2363,47	13,79	277447,52	1618,56	141173,62	97389,36	404823,83
		НР - 72%; СП - 8%			1147,08	5,18	134655,33	607,67		29986,95	
30	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	117,39	1102,62	19,15	129436,71	2248,51	23581,97	75090,65	220889,56
		НР - 72%; СП - 8%			882,58	5,85	103606,23	686,34		16362,19	
31	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	117,39	346,62	0,73	40689,75	86,25	8607,15	23067,43	68857,75
		НР - 72%; СП - 8%			272,56	0,36	31996,35	41,76		5100,57	
32	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	117,39	177,64	0,30	20853,25	35,77	3246,30	12663,61	36198,21
		НР - 72%; СП - 8%			149,68	0,15	17571,17	17,18		2681,35	
33	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	117,39	797,47	4,63	93615,20	542,98	27958,34	47069,31	151939,28
		НР - 72%; СП - 8%			554,68	2,22	65113,89	260,16		11254,76	

РАЗДЕЛ 5.Оконные и дверные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	11,66	2036,63	164,65	23747,15	1919,85	11440,56	8129,06	34426,30
					890,80	77,50	10386,75	903,61		2550,10	
35	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилейтолщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	11,66	18048,00	--	210439,68	--	210439,68	--	227274,85
					--	--	--	--		16835,17	
36	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверныеплощадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	5,6	1643,17	74,83	9201,75	419,06	2823,99	4420,86	14712,42
					1064,05	32,39	5958,69	181,39		1089,81	
37	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
		СП - 8%	м2	5,6	4293,00	--	24040,80	--	24040,80	--	25964,06
					--	--	--	--		1923,26	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6315341,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1805739,78				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					116036,59			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42597,05			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2588723,11		
		- Накладные расходы	Тенге							1340118,64	
		- Сметная прибыль	Тенге							468049,45	
		Итого:									6315341
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							126307
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								6441648
		НДС 12%	Тенге	12%							772998
		Итого с НДС	Тенге								7214646

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг »

Инженер-технадзор _____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Онтустік құрылыс компаниясы»

Директор _____ Карсыбаев Е.М

3870

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Арыс Туркестанская область»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №30 ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области
(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г. Дополнительное соглашение №97/1 от 24.12.2019г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1,69		1595,10 1433,57	161,53 81,19	2695,72 2422,73	272,99 137,22	--	1843,16 363,11	4901,99
2	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	256		138,26 138,26	-- --	35394,36 35394,36	-- --	--	25483,94 4870,26	65748,55
3	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	256		254,03 252,43	1,60 --	65030,45 64620,80	409,65 --	--	46526,98 8924,59	120482,02
4	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	256		214,55 214,55	-- --	54925,52 54925,52	-- --	--	39546,37 7557,75	102029,64
5	Е11-460201-0801 1146-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	141,2		259,19 259,19	-- --	36597,01 36597,01	-- --	--	26349,84 5035,75	67982,60
		РАЗДЕЛ 2.Оконные проемы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 72%; СП - 8%	м2	1,69	2689,43 1213,30	167,89 77,50	4545,14 2050,48	283,73 130,97	2210,93	1570,64 489,26	6605,04
7	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	1,69	18048,00 --	-- --	30501,12 --	-- --	30501,12	-- 2440,09	32941,21
		РАЗДЕЛ 3.Фасад									
8	Е11-150212-0203 1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм Аспол НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	200	3303,20 755,60	11,42 5,27	660639,10 151119,98	2283,18 1053,36	507235,94	109564,80 61616,31	831820,22
9	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	1118,64 766,19	30,27 25,18	223728,68 153238,80	6054,60 5035,20	64435,28	113957,28 27014,88	364700,84
10	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	200	164,77 73,73	1,36 0,63	32953,76 14745,48	272,28 125,40	17936,00	10707,03 3492,86	47153,66
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Потолок									
11	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 72%; СП - 8%	м2 потолка	141,2	2363,47 1147,08	13,79 5,18	333721,70 161967,23	1946,85 730,92	169807,61	117142,67 36069,15	486933,51
12	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	141,2	1102,62 882,58	19,15 5,85	155690,13 124620,49	2704,57 825,55	28365,06	90321,15 19680,90	265692,18
13	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	141,2	346,62 272,56	0,73 0,36	48942,77 38486,11	103,74 50,22	10352,93	27746,16 6135,11	82824,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
14	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	141,2	177,64	0,30	25082,87	43,03	3904,74	15232,15	43540,23
		НР - 72%; СП - 8%			149,68	0,15	21135,10	20,67		3225,20	
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
15	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	256	738,48	20,73	189052,03	5305,80	19637,02	119535,28	333274,30
		НР - 72%; СП - 8%			641,05	7,47	164109,21	1912,01		24686,99	
16	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	294,4	2118,00	--	623539,20	--	623539,20	--	673422,34
		СП - 8%			--	--	--	--		49883,14	
17	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	1,99	121049,07	1289,61	240887,65	2566,32	139135,75	72150,19	338080,87
		НР - 72%; СП - 8%			49842,00	514,08	99185,58	1023,02		25043,03	
18	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	6,99	95047,61	1372,14	664382,80	9591,26	500775,98	113631,72	840255,68
		НР - 72%; СП - 8%			22033,70	544,53	154015,56	3806,26		62241,16	
19	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	52,4	857,09	11,27	44911,69	590,75	28022,45	11839,66	61291,46
		НР - 72%; СП - 8%			311,04	2,78	16298,50	145,47		4540,11	
20	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	52,4	1558,86	1058,05	81684,30	55441,91	12491,29	18397,15	108087,97
		НР - 72%; СП - 8%			262,43	225,20	13751,10	11800,50		8006,52	
21	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52,4	1040,00	--	54496,00	--	54496,00	--	58855,68
		СП - 8%			--	--	--	--		4359,68	
22	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52,4	1147,00	--	60102,80	--	60102,80	--	64911,02
		СП - 8%			--	--	--	--		4808,22	
23	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	150	848,54	52,90	127280,52	7934,30	44690,48	54992,22	196854,56
		НР - 72%; СП - 8%			497,70	11,48	74655,75	1722,33		14581,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	30,9	10616,00	--	328034,40	--	328034,40	--	354277,15
		СП - 8%			--	--	--	--		26242,75	
		РАЗДЕЛ 6.Электрооборудование									
25	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	317,77	147,15	31776,88	14715,45	4521,43	12149,68	47440,68
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	12540,00	4334,55		3514,12	
26	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	168498,00	--	16849,80	--	16849,80	--	18197,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1347,98	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5613121,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1395879,78				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					110520,42			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32853,66			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2667046,19		
		- Накладные расходы	Тенге							1028688,08	
		- Сметная прибыль	Тенге							416170,76	
		Итого:	Тенге								5613121
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							112262
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								5725383
		НДС 12%	Тенге	12%							687046
		Итого с НДС	Тенге								6412429

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг »

Инженер-технадзор _____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»

Директор _____ Карсыбаев Е.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Аппарат акима» г.Арыс Туркестанская область
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт частного дома №35 ул.Абдразакова пострадавшего от чрезвычайной ситуации в г.Арысь, Туркестанской области
(наименование)

Договор №97 от 22.07.2019г. Дополнительное соглашение №97/1 от 24.12.2019г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	23,62	1595,10	161,53	37676	3815	--	25761	68512
					1433,57	81,19	33861	1918		5075	
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	м2	3	1023,81	161,53	3071	485	--	2038	5518
					862,28	81,19	2587	244		409	
3	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	240	138,26	--	33182	--	--	23891	61639
					138,26	--	33182	--		4566	
4	Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	м2 кровли	240	590,42	0,49	141701	118	--	101940	263132
					589,93	--	141583	--		19491	
5	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	240	214,55	--	51493	--	--	37075	95653
					214,55	--	51493	--		7085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-030101-0204 1203-0101-0204 РСНБ РК 2015	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки	м3 кладки	9,75	23135,56	2081,79	225572	20297	–	153938	409870
					21053,77	874,69	205274	8528		30361	
		РАЗДЕЛ 2.Оконные и дверные проемы									
7	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	23,62	2036,63	164,65	48105	3889	23175	16467	69738
					890,80	77,50	21041	1830		5166	
8	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконныеиз ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	23,62	18048,00	–	426294	–	426294	–	460397
					–	–	–	–		34104	
9	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3	1643,17	74,83	4930	224	1514	2368	7882
					1064,05	32,39	3192	97		584	
10	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3	4293,00	–	12879	–	12879	–	13909
					–	–	–	–		1030	
		РАЗДЕЛ 3.Фасад									
11	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,75	26318,07	–	256601	–	212469	31775	311447
					4526,38	–	44132	–		23070	
12	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	296	164,77	1,36	48772	403	26546	15846	69787
					73,73	0,63	21823	186		5169	
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
13	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2797,28	98,25	671347	23580	208639	320667	1071375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1829,70	26,01	439128	6242		79361	
14	С121-100101-0201 2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	265,44	1562,00	–	414617	–	414617	–	447787
					–	–	–	–		33169	
15	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	113,1	738,48	20,73	83523	2344	8676	52810	147240
					641,05	7,47	72503	845		10907	
16	С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	130,065	1318,00	–	171426	–	171426	–	185140
					–	–	–	–		13714	
17	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,98	93980,74	1003,38	186082	1987	138966	33137	236756
					22792,50	451,44	45129	894		17537	
18	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	59,7	1040,00	–	62088	–	62088	–	67055
					–	–	–	–		4967	
19	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	1147,00	–	68820	–	68820	–	74326
					–	–	–	–		5506	
		Утепление									
20	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	240	827,58	31,94	198620	7666	71505	87229	308717
					497,71	7,09	119449	1702		22868	
21	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	24,72	11577,00	–	286183	–	286183	–	309078
					–	–	–	–		22895	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4684397
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1234377				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64809			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22486			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2133797		
		- Накладные расходы	Тенге							904942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							347034	
		Итого:									4684397
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						93688
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								4778085
		НДС 12%	Тенге		12%						573370
		Итого с НДС	Тенге								5 351 455

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг »

Инженер-технадзор _____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»

Директор _____ Қарсыбаев Е.М