Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 23
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№116	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	129 473 742	66 729 375	2 310 913 286	62 984 250					13 872 187	74 736 900

м.п. Заказчик Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик Директор Тимофеев С.П., БИН 950440000566 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора Эксперт технического надзора Макишев К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075. KZ54VJE00018528. KZ70VJE00017076 2019 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства аким города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование: СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 23

на общестроительные работы

за ФЕВРАЛЬ 2019 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 8. Окна					
243	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	**м2 проемов**	**18,5200**		**1908,66**	**35348**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**12818**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**2087**
		Итого материалов:				**1158,26**	**21451**
		Накладные расходы	%	--		512,37	9489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	3587
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**48425**
244	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	**м2 проемов**	**5,4800**		**2536,48**	**13900**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**5058**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**633**
		Итого материалов:				**1552,38**	**8507**
		Накладные расходы	%	--		682,91	3742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	1411
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**19054**

1	2	3		5	6	7	8
249	С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	м2	7,1500		35529,87	254039
		Накладные расходы	%	--		1506,47	10771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	21185
		Сметная стоимость:				39999,24	285995
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1208392
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1208392
	Материалы -		Тенге				51654
	Всего заработная плата -		Тенге				31364
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1123207
		Накладные расходы -	Тенге				70787
		Сметная прибыль -	Тенге				102334
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1381513
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40
		Сметная заработная плата -	Тенге				31364
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1381513
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40
		Сметная заработная плата -	Тенге				31364
		РАЗДЕЛ 9. ВИТРАЖИ					
265	Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	172,8000		4762,62	822981
		Итого оплата труда:				4581,49	791682
		Итого эксплуатация машин:				348,32	60189
		Итого материалов:				3,82	660
		Накладные расходы	%	--		3110,36	537471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		629,84	108836
		Сметная стоимость:				8502,83	1469288
267	Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	172,8000		465,58	80453
		Итого оплата труда:				335,11	57907
		Итого эксплуатация машин:				1,26	218
		Итого материалов:				129,81	22432
		Накладные расходы	%	--		197,20	34075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,02	9162

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**1059068**
423	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**206,8400**		**29636,58**	**6130030**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	259913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	511195
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**6901139**
424	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**89,8000**		**-7160,40**	**-643004**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-27263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-53621
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-723889**
426	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**117,0400**		**-1199,37**	**-140374**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-5952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-11706
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-158032**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**5946621**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5346652**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5346652**
		Накладные расходы -	Тенге				**226698**
		Сметная прибыль -	Тенге				**445868**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6019218**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**599969**
Материалы -			Тенге				**22111**
Всего заработная плата -			Тенге				**559544**
		Накладные расходы -	Тенге				**380650**
		Сметная прибыль -	Тенге				**78449**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1059068**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**622**

1	2	3		5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				88767
	Материалы -		Тенге				63862
	Всего заработная плата -		Тенге				19986
		Накладные расходы -	Тенге				15605
		Сметная прибыль -	Тенге				8350
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				112721
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				19986
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				112721
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				19986
		РАЗДЕЛ 9. ВИТРАЖИ					
263	**Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**64,0000**		**4762,62**	**304808**
		Итого оплата труда:				**4581,49**	**293215**
		Итого эксплуатация машин:				**348,32**	**22292**
		Итого материалов:				**3,82**	**244**
		Накладные расходы	%	--		3110,36	199063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		629,84	40310
		Сметная стоимость:				**8502,83**	**544181**
265	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**64,0000**		**465,58**	**29797**
		Итого оплата труда:				**335,11**	**21447**
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**81**
		Итого материалов:				**129,81**	**8308**
		Накладные расходы	%	--		197,20	12621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,02	3393
		Сметная стоимость:				**715,80**	**45811**
266	**Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015 ко=3**	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102**	**м2 вертикальной проекции**	**192,0000**		**92,06**	**17676**
		Итого оплата труда:				**51,04**	**9800**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**69**
		Итого материалов:				**40,83**	**7840**
		Накладные расходы	%	--		30,93	5939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,84	1889
		Сметная стоимость:				**132,83**	**25504**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**352281**

1	2	3		5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		303,18	54849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	15482
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**209010**
		Тип7 Кухни(s=40,68м2)					
317	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,6800**		**1030,15**	**41906**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**17346**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**1992**
		Итого материалов:				**562,83**	**22896**
		Накладные расходы	%	--		314,36	12788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,56	4376
		Сметная стоимость:				**1452,06**	**59070**
320	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (гидроизол насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,6800**		**766,56**	**31184**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**17346**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**1992**
		Итого материалов:				**299,25**	**12174**
		Накладные расходы	%	--		303,18	12333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	3481
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**46999**
323	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,6800**		**1071,97**	**43608**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**17346**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**1992**
		Итого материалов:				**604,65**	**24597**
		Накладные расходы	%	--		316,13	12860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,05	4517
		Сметная стоимость:				**1499,15**	**60985**
324	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,6800**		**718,38**	**29224**

1	2	3		5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**312**
		Итого материалов:				**491,23**	**8233**
		Накладные расходы	%	--		198,72	3331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	1289
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**17396**
333	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,7600**		**1071,97**	**17966**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**7146**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**821**
		Итого материалов:				**604,65**	**10134**
		Накладные расходы	%	--		316,13	5298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,05	1861
		Сметная стоимость:				**1499,15**	**25126**
334	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,7600**		**718,38**	**12040**
		Итого оплата труда:				**257,00**	**4307**
		Итого эксплуатация машин:				**24,42**	**409**
		Итого материалов:				**441,55**	**7400**
		Накладные расходы	%	--		193,61	3245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,96	1223
		Сметная стоимость:				**984,96**	**16508**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**574872**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**574872**
Материалы -			Тенге				**293787**
Всего заработная плата -			Тенге				**257570**
		Накладные расходы -	Тенге				**187886**
		Сметная прибыль -	Тенге				**61021**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**823779**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**263**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257570**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**823779**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**263**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257570**

РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка

1	2	3		5	6	7	8
		Итого материалов:				**106,90**	**21936**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	377631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	77827
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**1050671**
429	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**205,2000**		**29636,58**	**6081426**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	257852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	507142
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**6846421**
431	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**89,1000**		**-7160,40**	**-637992**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-27051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-53203
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-718246**
432	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**116,1000**		**-1199,37**	**-139247**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-5904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-11612
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-156763**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**5899399**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5304188**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5304188**
		Накладные расходы -	Тенге				**224898**
		Сметная прибыль -	Тенге				**442327**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5971412**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**595212**
Материалы -			Тенге				**21936**
Всего заработная плата -			Тенге				**555108**
		Накладные расходы -	Тенге				**377631**

1	2	3		5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				869615
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				522
		Сметная заработная плата -	Тенге				428003
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 4-5					
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
44	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство стенок каналов чердака из бетона кл.В.12,5**	**м3**	**2,1000**		**25938,17**	**54470**
		Итого оплата труда:				**2590,97**	**5441**
		Итого эксплуатация машин:				**771,83**	**1621**
		Итого материалов:				**22776,39**	**47830**
		Накладные расходы	%	--		2409,68	5060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2267,83	4762
		Сметная стоимость:				**30615,68**	**64293**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
76	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (гильза в бетонных каналах на чердаке тр.219х4мм)**	**т**	**0,0100**		**202075,10**	**2021**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**474**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**9**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1542**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	188
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**2534**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**56491**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**56491**
		Материалы -	Тенге				**49373**
		Всего заработная плата -	Тенге				**5915**
		Накладные расходы -	Тенге				**5385**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4950**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**66826**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5915**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**66826**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5915**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-3 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-Л. В ОСЯХ 4-5					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					

1	2	3		5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,57	357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	703
		Сметная стоимость:				**41,62**	**9489**
21	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)**	**шт.**	**17,0000**		**227,58**	**3869**
		Накладные расходы	%	--		9,65	164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	323
		Сметная стоимость:				**256,21**	**4356**
26	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**9,0000**		**309,16**	**2782**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**1682**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**96**
		Итого материалов:				**113,79**	**1024**
		Накладные расходы	%	--		96,49	868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	292
		Сметная стоимость:				**438,10**	**3943**
27	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**2,4235**		**1662,60**	**4029**
		Накладные расходы	%	--		70,49	171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	336
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**4536**
28	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.**	**Прокладка гофротрубы д=20мм**	**м**	**54,0000**		**308,17**	**16641**
		Итого оплата труда:				**227,71**	**12296**
		Итого эксплуатация машин:				**36,48**	**1970**
		Итого материалов:				**53,44**	**2886**
		Накладные расходы	%	--		114,66	6192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	1827
		Сметная стоимость:				**456,66**	**24659**

1	2	3		5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7965,47	12715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	25008
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**337612**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**919004**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**919004**
Материалы -			Тенге				**265896**
Всего заработная плата -			Тенге				**293279**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**356396**
		Накладные расходы -	Тенге				**169812**
		Сметная прибыль -	Тенге				**87105**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1175921**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293279**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1175921**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293279**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
39	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство стенок каналов чердака из бетона кл.В.12,5**	**м3**	**1,3000**		**25938,17**	**33720**
		Итого оплата труда:				**2590,97**	**3368**
		Итого эксплуатация машин:				**771,83**	**1003**
		Итого материалов:				**22776,39**	**29609**
		Накладные расходы	%	--		2409,68	3133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2267,83	2948
		Сметная стоимость:				**30615,68**	**39800**
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-)					
43	**Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**56,0400**		**528,45**	**29614**
		Итого оплата труда:				**426,15**	**23881**
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**91**
		Итого материалов:				**101,45**	**5685**
		Накладные расходы	%	--		298,27	16715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,14	3706
		Сметная стоимость:				**892,85**	**50035**

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				37466
		РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА					
135	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3195,10**	**12780**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**6332**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**2330**
		Итого материалов:				**1168,63**	**4675**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	4641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	1394
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**18815**
136	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**4843,24**	**24216**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**12247**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**3914**
		Итого материалов:				**1800,30**	**9002**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	8955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	2654
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**35825**
137	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**33,0100**		**5516,05**	**182085**
		Накладные расходы	%	--		233,88	7720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	15184
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**204990**
138	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (ИПЛ-2а, ИПЛ-5А)**	**м2**	**8,3400**		**5516,05**	**46004**
		Накладные расходы	%	--		233,88	1951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	3836
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**51791**

1	2	3		5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				766,77	767
		Итого материалов:				37,77	38
		Накладные расходы	%	--		592.23	592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162.54	163
		Сметная стоимость:				2194,29	2194
144	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,5990**		**74872,51**	**44849**
		Накладные расходы	%	--		3174.59	1902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243.77	3740
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**50490**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**344322**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**344322**
	Материалы -		Тенге				**18446**
	Всего заработная плата -		Тенге				**45839**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**621**
	Местные материалы -		Тенге				**272937**
		Накладные расходы -	Тенге				**43294**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31009**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**418625**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45839**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**418625**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45839**
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки					
240	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**6,7884**		**3702,90**	**25138**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**6492**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**990**
		Итого материалов:				**2636,02**	**17895**
		Накладные расходы	%	--		663.40	4504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349.30	2371
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**32013**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**25138**

1	2	3		5	6	7	8
256	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**3,5600**		**3020,92**	**10754**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**3780**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**425**
		Итого материалов:				**1895,89**	**6749**
		Накладные расходы	%	--		790,03	2813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	1085
		Сметная стоимость:				**4115,83**	14652
257	С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**3,5600**		**35529,87**	**126486**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	5363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	10548
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**142397**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**464802**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**464802**
Материалы -			Тенге				**10275**
Всего заработная плата -			Тенге				**5885**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**448250**
		Накладные расходы -	Тенге				**23376**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39054**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**527232**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5885**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**527232**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5885**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-3 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-Л. В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
75	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**29,0000**		**770,92**	**22357**
		Итого оплата труда:				**680,63**	**19738**
		Итого эксплуатация машин:				**108,79**	**3155**

1	2	3		5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				617
		Сметная заработная плата -	Тенге				531724
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1248669
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				617
		Сметная заработная плата -	Тенге				531724
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
251	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**165,2000**		**1099,93**	**181709**
		Итого оплата труда:				**165,84**	**27397**
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**1054**
		Итого материалов:				**930,83**	**153772**
		Накладные расходы	%	--		150,02	24783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,00	16519
		Сметная стоимость:				**1349,95**	**223011**
252	**С121-090205-0110 21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**165,2000**		**1967,68**	**325061**
		Накладные расходы	%	--		83,43	13783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,09	27107
		Сметная стоимость:				**2215,20**	**365951**
253	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,99120**		**9467,89**	**9385**
		Накладные расходы	%	--		401,44	398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	783
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**10565**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ					
255	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**333,1200**		**283,60**	**94473**

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная стоимость:				395,38	129646
261	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление (Установка наличников из ПВХ профиля)**	**м коробок**	**555,0000**		**59,13**	**32816**
		Итого оплата труда:				57,36	31832
		Итого эксплуатация машин:				0,72	400
		Итого материалов:				1,40	775
		Накладные расходы	%	--		38,26	21234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	4324
		Сметная стоимость:				105,18	58374
262	**С121-090205-0301 21-090205-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99 (наличники)**	**м**	**621,6000**		**246,01**	**152920**
		Накладные расходы	%	--		10,43	6484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,52	12752
		Сметная стоимость:				276,96	172156
263	**Е11-150204-0103 11-150204-0103 РСНБ РК 2015**	**Заглушины нижние. Устройство**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**32,0000**		**3139,03**	**100449**
		Итого оплата труда:				2281,27	73001
		Итого эксплуатация машин:				23,12	740
		Итого материалов:				847,28	27113
		Накладные расходы	%	--		1436,23	45960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,02	11713
		Сметная стоимость:				4941,29	158121
264	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**95,4600**		**1252,81**	**119593**
		Итого оплата труда:				307,25	29330
		Итого эксплуатация машин:				3,91	373
		Итого материалов:				942,35	89957
		Накладные расходы	%	--		228,63	21825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,52	11313
		Сметная стоимость:				1599,96	152732
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2702433**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2702433**

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				14566
		РАЗДЕЛ 10. Полы					
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип13 Ванные комнаты, санузлы (s=108,92м2)					
361	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	м2 покрытия	54,4200		3228,55	175698
		Итого оплата труда:				850,90	46306
		Итого эксплуатация машин:				49,33	2685
		Итого материалов:				2351,33	127959
		Накладные расходы	%	--		677,06	36846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	17003
		Сметная стоимость:				4218,06	229547
		Тип14 Лестничные площадки (s=82,11м2)					
366	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	м2 покрытия	41,1100		3228,55	132726
		Итого оплата труда:				850,90	34980
		Итого эксплуатация машин:				49,33	2028
		Итого материалов:				2351,33	96663
		Накладные расходы	%	--		677,06	27834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	12845
		Сметная стоимость:				4218,06	173405
367	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	м плинтусов	43,9877		464,64	20438
		Итого оплата труда:				201,04	8843
		Итого эксплуатация машин:				1,08	48
		Итого материалов:				263,03	11570
		Накладные расходы	%	--		147,33	6481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	2153
		Сметная стоимость:				660,92	29072
		Тип15 Лестничные площадки промежуточные (s=20,96м2)					
367	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	м2 покрытия	10,3600		3228,55	33447
		Итого оплата труда:				850,90	8815
		Итого эксплуатация машин:				49,33	511
		Итого материалов:				2351,33	24359
		Накладные расходы	%	--		677,06	7014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	3237
		Сметная стоимость:				4218,06	43698

1	2	3		5	6	7	8
430	Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (Заделка отверстий в перекрытии лоджий бетоном кл.В7.5)**	отверстие	128,0000		642,21	82203
		Итого оплата труда:				462,24	59167
		Итого эксплуатация машин:				1,11	143
		Итого материалов:				179,47	22972
		Накладные расходы	%	--		312,00	39936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,34	9771
		Сметная стоимость:				1030,55	131910
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ БР-2					
431	Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	м2	22,4900		2900,64	65235
		Итого оплата труда:				2705,20	60840
		Итого эксплуатация машин:				116,30	2616
		Итого материалов:				106,90	2404
		Накладные расходы	%	--		1840,31	41389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	8530
		Сметная стоимость:				5120,23	115154
432	С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	м2	22,4900		29636,58	666526
		Накладные расходы	%	--		1256,59	28261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	55583
		Сметная стоимость:				33364,62	750369
433	С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	м2	8,9000		-7160,40	-63728
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-2702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-5314
		Сметная стоимость:				-8061,12	-71744

1	2	3		5	6	7	8
		ЩИТЫ					
1	Ц13-080304-0207 13-080304-0207 РСНБ РК 2015 прим.	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу (ВРУ)**	**шт.**	**3,0000**		**10217,43**	**30652**
		Итого оплата труда:				**4367,46**	**13102**
		Итого эксплуатация машин:				**2462,56**	**7388**
		Итого материалов:				**4212,30**	**12637**
		Накладные расходы	%	--		2381,75	7145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1007,93	3024
		Сметная стоимость:				**13607,11**	**40821**
2	51-080401-0303 51-080401-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012 (ВРУ-1-13-20 без базовых счетчиков)**	**шт.**	**1,0000**		**144834,00**	**144834**
		Накладные расходы	%	--		6140,96	6141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12078,00	12078
		Сметная стоимость:				**163052,96**	**163053**
3	51-080401-0504 51-080401-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012 (ВРУ-1-45-01)**	**шт.**	**1,0000**		**146771,00**	**146771**
		Накладные расходы	%	--		6223,09	6223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12239,53	12240
		Сметная стоимость:				**165233,62**	**165234**
4	51-080401-0508 51-080401-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**87435,00**	**87435**
		Накладные расходы	%	--		3707,24	3707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7291,38	7291
		Сметная стоимость:				**98433,62**	**98434**
5	Ц13-110601-0205 13-110601-0205 РСНБ РК 2015	**Проводки трубные. Монтаж в щитах и пультах из пластмассовых труб**	**м**	**16,0000**		**116,83**	**1869**
		Итого оплата труда:				**85,08**	**1361**
		Итого эксплуатация машин:				**34,82**	**557**
		Итого материалов:				**12,74**	**204**

1	2	3		5	6	7	8
		Итого материалов:				**7,64**	**15**
		Накладные расходы	%	--		433,00	866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,10	212
		Сметная стоимость:				**1432,38**	**2865**
16	**С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2990,29**	**2990**
		Накладные расходы	%	--		126,79	127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,37	249
		Сметная стоимость:				**3366,44**	**3366**
17	**С123-070204-1705 23-070204-1705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4688,71**	**4689**
		Накладные расходы	%	--		198,80	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,00	391
		Сметная стоимость:				**5278,51**	**5279**
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					
20	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**48,0000**		**1295,51**	**62184**
		Итого оплата труда:				**1014,32**	**48687**
		Итого эксплуатация машин:				**524,42**	**25172**
		Итого материалов:				**106,86**	**5129**
		Накладные расходы	%	--		507,46	24358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,24	6923
		Сметная стоимость:				**1947,21**	**93466**
21	**С123-070101-0903 23-070101-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НББ64-60-080(110) ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**48,0000**		**108,26**	**5196**
		Накладные расходы	%	--		4,59	220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	433
		Сметная стоимость:				**121,88**	**5850**

1	2	3		5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		39,40	5674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,49	11159
		Сметная стоимость:				**1046,12**	**150641**
49	**Ц13-080206-2301 13-080206-2301 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов (Затягивание кабеля в электромонтажные трубки Х.В.Т)**	**м трубок**	**224,0000**		**232,19**	**52011**
		Итого оплата труда:				**155,52**	**34837**
		Итого эксплуатация машин:				**12,42**	**2783**
		Итого материалов:				**68,67**	**15383**
		Накладные расходы	%	--		79,23	17748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,91	5581
		Сметная стоимость:				**336,34**	**75340**
50	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**184,0000**		**197,83**	**36401**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**21457**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**16347**
		Итого материалов:				**23,06**	**4242**
		Накладные расходы	%	--		60,41	11116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	3801
		Сметная стоимость:				**278,90**	**51318**
51	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**540,0000**		**541,84**	**292596**
		Итого оплата труда:				**180,35**	**97391**
		Итого эксплуатация машин:				**254,03**	**137178**
		Итого материалов:				**184,69**	**99733**
		Накладные расходы	%	--		103,44	55857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,62	27876
		Сметная стоимость:				**696,91**	**376329**
		ЩИТЫ					
61	**Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене (щитки этажные учетно-распределительные ЩЭ-3401)**	**шт.**	**2,0000**		**8007,33**	**16015**
		Итого оплата труда:				**3240,38**	**6481**
		Итого эксплуатация машин:				**1800,58**	**3601**
		Итого материалов:				**3549,83**	**7100**
		Накладные расходы	%	--		1785,20	3570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		783,40	1567
		Сметная стоимость:				**10575,93**	**21152**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ					

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	15
		Сметная стоимость:				**41,62**	**208**
97	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**210,0000**		**309,16**	**64925**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**39246**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**2247**
		Итого материалов:				**113,79**	**23896**
		Накладные расходы	%	--		96,49	20262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	6815
		Сметная стоимость:				**438,10**	**92002**
98	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**82,0000**		**381,08**	**31249**
		Итого оплата труда:				**250,07**	**20506**
		Итого эксплуатация машин:				**23,41**	**1920**
		Итого материалов:				**114,24**	**9367**
		Накладные расходы	%	--		127,75	10474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,70	3338
		Сметная стоимость:				**549,51**	**45060**
99	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**37,0000**		**308,17**	**11402**
		Итого оплата труда:				**227,71**	**8425**
		Итого эксплуатация машин:				**36,48**	**1350**
		Итого материалов:				**53,44**	**1977**
		Накладные расходы	%	--		114,66	4242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	1252
		Сметная стоимость:				**456,66**	**16896**
100	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**96,0309600**		**1662,60**	**159661**
		Накладные расходы	%	--		70,49	6770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	13314
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**179745**

1	2	3		5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		30,05	1052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,96	314
		Сметная стоимость:				**120,94**	**4233**
106	**Ц13-080206-2205 13-080206-2205 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**55,0000**		**145,27**	**7990**
		Итого оплата труда:				**111,94**	**6157**
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**435**
		Итого материалов:				**28,24**	**1553**
		Накладные расходы	%	--		56,10	3086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,11	886
		Сметная стоимость:				**217,49**	**11962**
107	**Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**736,0000**		**33,22**	**24451**
		Итого оплата труда:				**16,99**	**12504**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**416**
		Итого материалов:				**15,87**	**11679**
		Накладные расходы	%	--		8,99	6616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,38	2485
		Сметная стоимость:				**45,59**	**33552**
108	**Ц13-080206-2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**130,0000**		**63,75**	**8288**
		Итого оплата труда:				**43,58**	**5666**
		Итого эксплуатация машин:				**4,52**	**587**
		Итого материалов:				**17,26**	**2244**
		Накладные расходы	%	--		22,15	2879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,87	893
		Сметная стоимость:				**92,77**	**12060**
109	**Ц13-080206-2211 13-080206-2211 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**150,0000**		**92,89**	**13934**
		Итого оплата труда:				**69,97**	**10496**
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**1186**
		Итого материалов:				**17,83**	**2675**
		Накладные расходы	%	--		35,16	5273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,24	1537
		Сметная стоимость:				**138,29**	**20744**
110	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**22,0000**		**541,84**	**11921**

1	2	3		5	6	7	8
115	**С123-060902-0113 23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,230720**		**217775,17**	**50245**
		Накладные расходы	%	--		9233.67	2130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18160.71	4190
		Сметная стоимость:				**245169,54**	**56566**
116	**С123-060901-0109 23-060901-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,168300**		**52242,23**	**8792**
		Накладные расходы	%	--		2215.07	373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4356.58	733
		Сметная стоимость:				**58813,88**	**9898**
117	**С123-060901-0112 23-060901-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,20910**		**170028,29**	**35553**
		Накладные расходы	%	--		7209.20	1507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14179.00	2965
		Сметная стоимость:				**191416,49**	**40025**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2063793**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**379040**
	Накладные расходы -		Тенге				**16071**
	Сметная прибыль -		Тенге				**31609**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**426720**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1684753**
	Материалы -		Тенге				**286163**
	Всего заработная плата -		Тенге				**437491**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**825989**
		Накладные расходы -	Тенге				**267102**
		Сметная прибыль -	Тенге				**156148**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2108004**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**504**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**437491**

1	2	3		5	6	7	8
9	**Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**7,1400**		**528,45**	**3773**
		Итого оплата труда:				**426,15**	**3043**
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**12**
		Итого материалов:				**101,45**	**724**
		Накладные расходы	%	--		298,27	2130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,14	472
		Сметная стоимость:				**892,85**	**6375**
10	**Е11-070516-0105 11-070516-0105 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом (утепляющей прокладкой из пористой резины)**	**м шва**	**7,1200**		**380,34**	**2708**
		Итого оплата труда:				**70,49**	**502**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**51**
		Итого материалов:				**306,08**	**2179**
		Накладные расходы	%	--		61,76	440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,37	252
		Сметная стоимость:				**477,47**	**3400**
11	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 прим**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	**м шва**	**7,1400**		**520,62**	**3717**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**1438**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**951**
		Итого материалов:				**245,61**	**1754**
		Накладные расходы	%	--		152,45	1088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	384
		Сметная стоимость:				**726,91**	**5190**
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ (ЭБ3)					
14	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 прим**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	**м шва**	**7,1400**		**520,62**	**3717**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**1438**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**951**
		Итого материалов:				**245,61**	**1754**
		Накладные расходы	%	--		152,45	1088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	384
		Сметная стоимость:				**726,91**	**5190**

1	2	3		5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**4730**
		Итого материалов:				**299,25**	**28908**
		Накладные расходы	%	--		303,18	29287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	8267
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**111605**
142	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками (В12,5 толщ.55мм)**	**м3 подстилающего слоя**	**5,3130**		**26512,76**	**140862**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**14177**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**27**
		Итого материалов:				**23839,37**	**126659**
		Накладные расходы	%	--		2818,05	14972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,46	12467
		Сметная стоимость:				**31677,27**	**168301**
143	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,3270**		**10103,73**	**3304**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**3121**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**295**
		Итого материалов:				**29,99**	**10**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	1718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	402
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**5424**
144	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,3270**		**193128,32**	**63153**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	2678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	5266
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**71097**
145	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (Мр200)**	**м2 стяжки**	**96,6000**		**762,32**	**73641**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**25321**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**1801**
		Итого материалов:				**491,23**	**47452**
		Накладные расходы	%	--		198,72	19197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	7427
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**100264**
		Тип 2,3,5,8,13-16,19,21,22,30					

1	2	3		5	6	7	8
155	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,8320		193128,32	160683
		Накладные расходы	%	--		8188,64	6813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	13400
		Сметная стоимость:				217422,32	180895
		Тип 6,7,23,24					
160	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (гидроизол насухо)**	м2 изолируемой поверхности	49,4200		766,56	37884
		Итого оплата труда:				426,39	21072
		Итого эксплуатация машин:				48,96	2420
		Итого материалов:				299,25	14789
		Накладные расходы	%	--		303,18	14983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	4229
		Сметная стоимость:				1155,33	57096
161	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.30 мм) Устройство**	м2 стяжки	49,4200		762,32	37674
		Итого оплата труда:				262,12	12954
		Итого эксплуатация машин:				18,64	921
		Итого материалов:				491,23	24276
		Накладные расходы	%	--		198,72	9821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	3800
		Сметная стоимость:				1037,93	51295
162	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	98,8400		128,83	12734
		Итого оплата труда:				4,72	466
		Итого эксплуатация машин:				3,17	313
		Итого материалов:				122,54	12112
		Накладные расходы	%	--		8,46	836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	1086
		Сметная стоимость:				148,27	14655

1	2	3		5	6	7	8
167	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (Мр200)**	м2 стяжки	49,4200		762,32	37674
		Итого оплата труда:				262,12	12954
		Итого эксплуатация машин:				18,64	921
		Итого материалов:				491,23	24276
		Накладные расходы	%	--		198,72	9821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	3800
		Сметная стоимость:				1037,93	51295
		Тип 10,11,17,25-27					
172	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол насухо) Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	46,8700		766,56	35929
		Итого оплата труда:				426,39	19985
		Итого эксплуатация машин:				48,96	2295
		Итого материалов:				299,25	14026
		Накладные расходы	%	--		303,18	14210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	4011
		Сметная стоимость:				1155,33	54150
173	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.30 мм) Устройство**	м2 стяжки	46,8700		762,32	35730
		Итого оплата труда:				262,12	12286
		Итого эксплуатация машин:				18,64	874
		Итого материалов:				491,23	23024
		Накладные расходы	%	--		198,72	9314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	3604
		Сметная стоимость:				1037,93	48648
174	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	93,7400		128,83	12077
		Итого оплата труда:				4,72	442
		Итого эксплуатация машин:				3,17	297
		Итого материалов:				122,54	11487
		Накладные расходы	%	--		8,46	793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	1030
		Сметная стоимость:				148,27	13899

1	2	3		5	6	7	8
179	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (Мр200)**	м2 стяжки	46,8700		762,32	35730
		Итого оплата труда:				262,12	12286
		Итого эксплуатация машин:				18,64	874
		Итого материалов:				491,23	23024
		Накладные расходы	%	--		198,72	9314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	3604
		Сметная стоимость:				1037,93	48648
		Тип 1,9,12,18,28,29,31,32					
184	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол насухо) Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	51,0400		766,56	39125
		Итого оплата труда:				426,39	21763
		Итого эксплуатация машин:				48,96	2499
		Итого материалов:				299,25	15274
		Накладные расходы	%	--		303,18	15474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	4368
		Сметная стоимость:				1155,33	58968
185	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.35 мм) Устройство**	м2 стяжки	51,0400		762,32	38909
		Итого оплата труда:				262,12	13379
		Итого эксплуатация машин:				18,64	951
		Итого материалов:				491,23	25072
		Накладные расходы	%	--		198,72	10143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	3924
		Сметная стоимость:				1037,93	52976
186	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=3	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	153,1200		128,83	19727
		Итого оплата труда:				4,72	723
		Итого эксплуатация машин:				3,17	485
		Итого материалов:				122,54	18764
		Накладные расходы	%	--		8,46	1295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	1682
		Сметная стоимость:				148,27	22704

1	2	3		5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		258,84	116477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,14	30662
		Сметная стоимость:				**919,85**	**413931**
206	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1080,0000**		**83,62**	**90310**
		Накладные расходы	%	--		3,55	3829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	7531
		Сметная стоимость:				**94,14**	**101670**
212	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**990,0000**		**492,14**	**487218**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**314562**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**16961**
		Итого материалов:				**171,54**	**169825**
		Накладные расходы	%	--		202,37	200347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,56	55005
		Сметная стоимость:				**750,07**	**742570**
213	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2376,0000**		**83,62**	**198681**
		Накладные расходы	%	--		3,55	8424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	16568
		Сметная стоимость:				**94,14**	**223674**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1043002**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1043002**
Материалы -			Тенге				**250996**
Всего заработная плата -			Тенге				**498663**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**288991**
		Накладные расходы -	Тенге				**329077**
		Сметная прибыль -	Тенге				**109766**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1481845**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**597**

1	2	3		5	6	7	8
5	**С123-070204-0926 23-070204-0926 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**5897,42**	**11795**
		Накладные расходы	%	--		250,05	500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		491,80	984
		Сметная стоимость:				**6639,27**	**13279**
6	**С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**9,0000**		**365,29**	**3288**
		Накладные расходы	%	--		15,49	139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	274
		Сметная стоимость:				**411,24**	**3701**
7	**С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2990,29**	**2990**
		Накладные расходы	%	--		126,79	127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,37	249
		Сметная стоимость:				**3366,44**	**3366**
49	**Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**1018,06**	**3054**
		Итого оплата труда:				**925,88**	**2778**
		Итого эксплуатация машин:				**115,26**	**346**
		Итого материалов:				**17,16**	**51**
		Накладные расходы	%	--		456,24	1369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,94	354
		Сметная стоимость:				**1592,25**	**4777**
50	**С123-070203-0601 23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**3,0000**		**6823,71**	**20471**

1	2	3		5	6	7	8
57	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	2,0000		25,56	51
		Накладные расходы	%	--		1,08	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,13	4
		Сметная стоимость:				28,78	58
58	Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	3,0000		208,55	626
		Итого оплата труда:				181,85	546
		Итого материалов:				26,70	80
		Накладные расходы	%	--		89,98	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	72
		Сметная стоимость:				322,41	967
59	С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	шт.	3,0000		227,58	683
		Накладные расходы	%	--		9,65	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	57
		Сметная стоимость:				256,21	769
60	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	1150,0000		282,81	325232
		Итого оплата труда:				134,91	155149
		Итого эксплуатация машин:				1,69	1948
		Итого материалов:				146,81	168829
		Накладные расходы	%	--		72,18	83009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	32659
		Сметная стоимость:				383,39	440901
61	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,7140		213607,85	152516

1	2	3		5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**116,61**	**816**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**622**
		Итого материалов:				**23,06**	**161**
		Накладные расходы	%	--		60,41	423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	145
		Сметная стоимость:				**278,90**	**1952**
67	**С123-060144-0104 23-060144-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,007140**		**95231,47**	**680**
		Накладные расходы	%	--		4037,81	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7941,54	57
		Сметная стоимость:				**107210,83**	**765**
68	**Е11-460302-0301 11-460302-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	**шт.**	**160,0000**		**517,53**	**82804**
		Итого оплата труда:				**394,69**	**63151**
		Итого эксплуатация машин:				**220,54**	**35286**
		Накладные расходы	%	--		230,95	36952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,88	9580
		Сметная стоимость:				**808,35**	**129337**
69	**Е11-460301-0203 11-460301-0203 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**отверстие**	**103,0000**		**690,85**	**71157**
		Итого оплата труда:				**593,80**	**61161**
		Итого эксплуатация машин:				**290,81**	**29953**
		Итого материалов:				**10,76**	**1108**
		Накладные расходы	%	--		343,73	35404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,77	8525
		Сметная стоимость:				**1117,34**	**115086**
70	**Е11-460302-0201 11-460302-0201 РСНБ РК 2015**	**Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство**	**м2 ниш**	**0,1200**		**2837,77**	**341**
		Итого оплата труда:				**2192,81**	**263**
		Итого эксплуатация машин:				**1157,98**	**139**
		Накладные расходы	%	--		1281,50	154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,54	40
		Сметная стоимость:				**4448,81**	**534**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**844737**
		В том числе:					

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**279,04**	**1395**
41	**Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**589,0000**		**249,53**	**146974**
		Итого оплата труда:				**144,92**	**85356**
		Итого эксплуатация машин:				**6,61**	**3894**
		Итого материалов:				**100,22**	**59028**
		Накладные расходы	%	--		75,23	44313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	15303
		Сметная стоимость:				**350,75**	**206590**
42	**Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**25,0000**		**279,28**	**6982**
		Итого оплата труда:				**166,13**	**4153**
		Итого эксплуатация машин:				**19,12**	**478**
		Итого материалов:				**100,66**	**2517**
		Накладные расходы	%	--		85,96	2149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,22	730
		Сметная стоимость:				**394,46**	**9861**
43	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**2,0000**		**308,17**	**616**
		Итого оплата труда:				**227,71**	**455**
		Итого эксплуатация машин:				**36,48**	**73**
		Итого материалов:				**53,44**	**107**
		Накладные расходы	%	--		114,66	229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	68
		Сметная стоимость:				**456,66**	**913**
44	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые**	**кг**	**135,52740**		**1662,60**	**225328**
		Накладные расходы	%	--		70,49	9554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	18791
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**253672**

1	2	3		5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		25,61	3407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,64	1016
		Сметная стоимость:				**103,17**	**13722**
50	**Ц13-080206-2204 13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**26,0000**		**113,89**	**2961**
		Итого оплата труда:				**85,55**	**2224**
		Итого эксплуатация машин:				**4,52**	**117**
		Итого материалов:				**25,43**	**661**
		Накладные расходы	%	--		43,00	1118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,55	326
		Сметная стоимость:				**169,44**	**4405**
51	**Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1711,0000**		**33,22**	**56842**
		Итого оплата труда:				**16,99**	**29070**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**966**
		Итого материалов:				**15,87**	**27151**
		Накладные расходы	%	--		8,99	15379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,38	5778
		Сметная стоимость:				**45,59**	**77999**
52	**Ц13-080206-2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**109,0000**		**63,75**	**6949**
		Итого оплата труда:				**43,58**	**4750**
		Итого эксплуатация машин:				**4,52**	**492**
		Итого материалов:				**17,26**	**1882**
		Накладные расходы	%	--		22,15	2414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,87	749
		Сметная стоимость:				**92,77**	**10112**
53	**С123-060902-0105 23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,267800**		**34611,56**	**9269**
		Накладные расходы	%	--		1467,53	393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2886,33	773
		Сметная стоимость:				**38965,42**	**10435**

1	2	3		5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3297,50	417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6485,49	820
		Сметная стоимость:				**87554,15**	**11074**
59	**Ц13-080206-0301 13-080206-0301 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 2,5 мм2. Прокладка по роликам**	**м провода**	**4,0000**		**907,06**	**3628**
		Итого оплата труда:				**126,32**	**505**
		Итого эксплуатация машин:				**1,46**	**6**
		Итого материалов:				**779,68**	**3119**
		Накладные расходы	%	--		94,82	379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,15	321
		Сметная стоимость:				**1082,03**	**4328**
60	**С123-061601-0401 23-061601-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2 (ПРП сеч.1х2х0,5мм)**	**1000 м**	**0,004120**		**89828,19**	**370**
		Накладные расходы	%	--		3808,72	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7490,95	31
		Сметная стоимость:				**101127,86**	**417**
63	**Е11-460302-0301 11-460302-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	**шт.**	**8,0000**		**517,53**	**4140**
		Итого оплата труда:				**394,69**	**3158**
		Итого эксплуатация машин:				**220,54**	**1764**
		Накладные расходы	%	--		230,95	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,88	479
		Сметная стоимость:				**808,35**	**6467**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**668979**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**663600**
Материалы -			Тенге				**104889**
Всего заработная плата -			Тенге				**153254**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**401220**
		Накладные расходы -	Тенге				**96511**
		Сметная прибыль -	Тенге				**60809**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**820919**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**182**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153254**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5380**
Всего заработная плата -			Тенге				**3158**

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				2876
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10380
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2876
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки					
77	**Е11-150403-0904 11-150403-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Оклейка тканями**	**м2 отделываемой поверхности**	**48,4000**		**56239,54**	**2721994**
		Итого оплата труда:				**126,83**	**6138**
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**118**
		Итого материалов:				**56111,46**	**2715795**
		Накладные расходы	%	--		2457,00	118919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4695,72	227273
		Сметная стоимость:				**63392,27**	**3068186**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2721994**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2721994**
Материалы -			Тенге				**2715795**
Всего заработная плата -			Тенге				**6138**
		Накладные расходы -	Тенге				**118919**
		Сметная прибыль -	Тенге				**227273**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3068186**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6138**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3068186**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6138**
		РАЗДЕЛ 4. Окна					
112	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**34,7000**		**1099,93**	**38168**
		Итого оплата труда:				**165,84**	**5755**
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**221**
		Итого материалов:				**930,83**	**32300**
		Накладные расходы	%	--		150,02	5206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,00	3470
		Сметная стоимость:				**1349,95**	**46843**

1	2	3		5	6	7	8
118	Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.	**Облицовка откосов сэндвич панелью толщ. 10мм**	м2 поверхности	80,4000		3064,14	246357
		Итого оплата труда:				619,27	49789
		Итого эксплуатация машин:				6,20	499
		Итого материалов:				2440,56	196221
		Накладные расходы	%	--		530,79	42676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,59	23123
		Сметная стоимость:				3882,53	312155
119	Е11-070516-0109 11-070516-0109 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей с 2х сторон**	м шва	358,0800		258,82	92678
		Итого оплата труда:				198,21	70975
		Итого эксплуатация машин:				109,68	39274
		Накладные расходы	%	--		139,28	49874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,85	11404
		Сметная стоимость:				429,95	153956
120	С121-100502-0104 21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	шт.	78,38156680		351,20	27528
		Накладные расходы	%	--		14,89	1167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,29	2296
		Сметная стоимость:				395,38	30990
122	Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015	**Установка наличников из ПВХ профиля**	м коробок	140,9600		59,13	8335
		Итого оплата труда:				57,36	8085
		Итого эксплуатация машин:				0,72	102
		Итого материалов:				1,40	197
		Накладные расходы	%	--		38,26	5393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	1098
		Сметная стоимость:				105,18	14826

1	2	3		5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**290,36**	**35029**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**1674**
		Итого материалов:				**8313,23**	**1002908**
		Накладные расходы	%	--		549,41	66281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		732,79	88404
		Сметная стоимость:				**9892,71**	**1193457**
		Тип 1,9,12,18,28,29,31,32					
165	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 15 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**37,91000**		**3016,54**	**114357**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**32258**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**1870**
		Итого материалов:				**2139,31**	**81101**
		Накладные расходы	%	--		668,07	25327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,77	11175
		Сметная стоимость:				**3979,37**	**150858**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1611767**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1611767**
	Материалы -		Тенге				**1526813**
	Всего заработная плата -		Тенге				**82752**
		Накладные расходы -	Тенге				**120872**
		Сметная прибыль -	Тенге				**138611**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1871250**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82752**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1871250**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82752**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Ц13-080305-0901 13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**2,0000**		**2339,19**	**4678**
		Итого оплата труда:				**1791,40**	**3583**
		Итого эксплуатация машин:				**59,60**	**119**
		Итого материалов:				**508,32**	**1017**
		Накладные расходы	%	--		898,41	1797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,01	518
		Сметная стоимость:				**3496,61**	**6993**

1	2	3		5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15,49	139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	274
		Сметная стоимость:				**411,24**	**3701**
7	**С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2990,29**	**2990**
		Накладные расходы	%	--		126,79	127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,37	249
		Сметная стоимость:				**3366,44**	**3366**
50	**Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**1018,06**	**3054**
		Итого оплата труда:				**925,88**	**2778**
		Итого эксплуатация машин:				**115,26**	**346**
		Итого материалов:				**17,16**	**51**
		Накладные расходы	%	--		456,24	1369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,94	354
		Сметная стоимость:				**1592,25**	**4777**
51	**С123-070203-0601 23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**3,0000**		**6823,71**	**20471**
		Накладные расходы	%	--		289,33	868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,04	1707
		Сметная стоимость:				**7682,08**	**23046**
54	**С123-070202-0603 23-070202-0603 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (Л48 и РЕ030011)**	**шт.**	**70,0000**		**63,26**	**4428**
		Накладные расходы	%	--		2,68	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,28	369
		Сметная стоимость:				**71,22**	**4985**
70	**Е11-460301-0203 11-460301-0203 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**отверстие**	**103,0000**		**690,85**	**71157**

1	2	3		5	6	7	8
2	51-080401-0301 51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**184990,00**	**184990**
		Накладные расходы	%	--		7843,58	7844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15426,69	15427
		Сметная стоимость:				**208260,26**	**208260**
3	51-080401-0501 51-080401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**113528,00**	**113528**
		Накладные расходы	%	--		4813,59	4814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9467,33	9467
		Сметная стоимость:				**127808,91**	**127809**
6	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2,0000**		**4607,41**	**9215**
		Итого оплата труда:				**1972,47**	**3945**
		Итого эксплуатация машин:				**673,85**	**1348**
		Итого материалов:				**2162,28**	**4325**
		Накладные расходы	%	--		1075,37	2151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,62	909
		Сметная стоимость:				**6137,40**	**12275**
7	С123-070201-0101 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**5604,70**	**5605**
		Накладные расходы	%	--		237,64	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,39	467
		Сметная стоимость:				**6309,73**	**6310**
8	С123-070201-0101 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРн-9)**	**шт.**	**1,0000**		**5604,70**	**5605**
		Накладные расходы	%	--		237,64	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,39	467

1	2	3		5	6	7	8
15	С123-070204-0745 23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1093,57**	**2187**
		Накладные расходы	%	--		46,37	93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,19	182
		Сметная стоимость:				1231,13	2462
16	С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**365,29**	**2192**
		Накладные расходы	%	--		15,49	93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	183
		Сметная стоимость:				411,24	2467
17	С123-070204-0747 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1093,57**	**1094**
		Накладные расходы	%	--		46,37	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,19	91
		Сметная стоимость:				1231,13	1231
18	С123-070204-0746 23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1093,57**	**1094**
		Накладные расходы	%	--		46,37	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,19	91
		Сметная стоимость:				1231,13	1231
19	С123-070204-0748 23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1139,47**	**1139**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				227,71	455
		Итого эксплуатация машин:				36,48	73
		Итого материалов:				53,44	107
		Накладные расходы	%	--		114.66	229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33.83	68
		Сметная стоимость:				456,66	913
42	С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы винипластовые**	кг	85,9554		1662,60	142909
		Накладные расходы	%	--		70.49	6059
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138.65	11918
		Сметная стоимость:				1871,74	160886
43	С123-010104-0203 23-010104-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	2,0400		522,64	1066
		Накладные расходы	%	--		22.16	45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43.58	89
		Сметная стоимость:				588,38	1200
61	Е11-460302-0301 11-460302-0301 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	шт.	8,0000		517,53	4140
		Итого оплата труда:				394,69	3158
		Итого эксплуатация машин:				220,54	1764
		Накладные расходы	%	--		230.95	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59.88	479
		Сметная стоимость:				808,35	6467
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				754734
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				298518
Накладные расходы -			Тенге				12657
Сметная прибыль -			Тенге				24894
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				336069
Стоимость монтажных работ -			Тенге				452076
Материалы -			Тенге				68330
Всего заработная плата -			Тенге				121301
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				257152

1	2	3		5	6	7	8
87	С123-051313-0213 23-051313-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1E-SA, модель R553SY, с отсечными клапанами, на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 248 мм, типа Giacomini**	**шт.**	**4,0000**		**11013,28**	**44053**
		Накладные расходы	%	--		466,96	1868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		918,42	3674
		Сметная стоимость:				**12398,66**	**49595**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**482576**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**482576**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**482576**
		Накладные расходы -	Тенге				**20461**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40243**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**543280**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**543280**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕН №5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, В ОСЯХ 12-13

РАЗДЕЛ 10.Полы

3-9 ЭТАЖ

Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1560,73м2)

24	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Покрытия из линолеума. Устройство (линолеум поливинилхлоридный вспененной основе).**	**м2 покрытия**	**429,0000**		**2768,98**	**1187891**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**124564**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**5954**
		Итого материалов:				**2471,70**	**1060360**
		Накладные расходы	%	--		301,73	129442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,66	105387
		Сметная стоимость:				**3316,36**	**1422720**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1187891**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1187891**
Материалы -			Тенге				**1060360**
Всего заработная плата -			Тенге				**124564**
		Накладные расходы -	Тенге				**129442**
		Сметная прибыль -	Тенге				**105387**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1422720**

1	2	3		5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				677558
		Накладные расходы I уровня	Тенге				5758547
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				47904296
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2031142
		ИТОГО:	**Тенге**				**49 935 438**
		Сметная прибыль	**Тенге**				**3 994 835**
		ИТОГО по смете:	**Тенге**				**53 930 273**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14

РАЗДЕЛ 1.Стены

		ЛИФТ					
81	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянка Л-1)**	**т конструкций**	**0,01320**		**59932,65**	**791**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**445**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**369**
		Итого материалов:				**7696,51**	**102**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	89
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**1196**
82	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,01320**		**299950,57**	**3959**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	330
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**4457**
83	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,4000**		**77,48**	**31**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**--**
		Итого материалов:				**47,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		19,66	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	3
		Сметная стоимость:				**104,92**	**42**

1	2	3		5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**515**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**49**
		Итого материалов:				**29,99**	**2**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	66
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**896**
89	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0540**		**212755,26**	**11489**
		Накладные расходы	%	--		9020,82	487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17742,09	958
		Сметная стоимость:				**239518,17**	**12934**
90	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0540**		**4859,03**	**262**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**177**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**39**
		Итого материалов:				**874,33**	**47**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	31
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**416**
91	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщ.50мм, кл.В7.5)**	**м2 покрытия**	**4,8000**		**987,79**	**4741**
		Итого оплата труда:				**279,59**	**1342**
		Итого эксплуатация машин:				**68,29**	**328**
		Итого материалов:				**663,49**	**3185**
		Накладные расходы	%	--		219,37	1053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	464
		Сметная стоимость:				**1303,73**	**6258**
92	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 (толщ.50мм, кл.В7.5)**	**м2 покрытия**	**19,2000**		**114,12**	**2191**
		Итого оплата труда:				**8,82**	**169**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**52**
		Итого материалов:				**104,01**	**1997**
		Накладные расходы	%	--		10,44	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,96	191

1	2	3		5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		83,43	13599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,09	26746
		Сметная стоимость:				**2215,20**	**361077**
253	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,9780**		**9467,89**	**9260**
		Накладные расходы	%	--		401,44	393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	772
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**10424**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ					
255	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**328,4400**		**283,60**	**93146**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**92466**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**1301**
		Накладные расходы	%	--		194,27	63805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	12556
		Сметная стоимость:				**516,10**	**169508**
256	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**16,9147**		**9467,89**	**160146**
		Накладные расходы	%	--		401,44	6790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	13355
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**180291**
257	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (Облицовка откосов сэндвич панелью толщ. 10мм)**	**м2 поверхности**	**328,4400**		**3064,14**	**1006387**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**203393**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**2037**
		Итого материалов:				**2440,56**	**801578**
		Накладные расходы	%	--		530,79	174333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,59	94458

1	2	3		5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2281,27**	**74050**
		Итого эксплуатация машин:				**23,12**	**750**
		Итого материалов:				**847,28**	**27503**
		Накладные расходы	%	--		1436.23	46620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,02	11881
		Сметная стоимость:				**4941,29**	**160394**
264	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**89,8600**		**1252,81**	**112578**
		Итого оплата труда:				**307,25**	**27609**
		Итого эксплуатация машин:				**3,91**	**351**
		Итого материалов:				**942,35**	**84680**
		Накладные расходы	%	--		228.63	20545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,52	10650
		Сметная стоимость:				**1599,96**	**143772**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2662579**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2662579**
	Материалы -		Тенге				**1066249**
	Всего заработная плата -		Тенге				**748780**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**754539**
		Накладные расходы -	Тенге				**588465**
		Сметная прибыль -	Тенге				**260089**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3511133**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**915**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**748780**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3511133**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**915**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**748780**
		РАЗДЕЛ 9.Двери					
273	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**47,9300**		**1830,81**	**87752**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**39669**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**15638**
		Итого материалов:				**767,21**	**36773**
		Накладные расходы	%	--		593,53	28448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	9296
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**125496**

1	2	3		5	6	7	8
297	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.60мм)	м2 изолируемой поверхности	9,9200		226,63	2248
		Итого оплата труда:				216,26	2145
		Итого эксплуатация машин:				20,16	200
		Накладные расходы	%	--		146,90	1457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	296
		Сметная стоимость:				403,41	4002
298	С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)	м3	0,6130560		23930,33	14671
		Накладные расходы	%	--		1014,65	622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	1223
		Сметная стоимость:				26940,57	16516
299	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40 мм) Устройство	м2 стяжки	9,9200		762,32	7562
		Итого оплата труда:				262,12	2600
		Итого эксплуатация машин:				18,64	185
		Итого материалов:				491,23	4873
		Накладные расходы	%	--		198,72	1971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	763
		Сметная стоимость:				1037,93	10296
300	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	39,6800		128,83	5112
		Итого оплата труда:				4,72	187
		Итого эксплуатация машин:				3,17	126
		Итого материалов:				122,54	4863
		Накладные расходы	%	--		8,46	336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	436
		Сметная стоимость:				148,27	5884
301	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0410		10103,73	414
		Итого оплата труда:				9545,13	391

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**177623**
367	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**87,8577**		**464,64**	**40822**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**17663**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**95**
		Итого материалов:				**263,03**	**23109**
		Накладные расходы	%	--		147,33	12944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	4301
		Сметная стоимость:				**660,92**	**58067**
		Тип15 Лестничные площадки промежуточные (s=20,96м2)					
370	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**10,9600**		**3228,55**	**35384**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**9326**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**541**
		Итого материалов:				**2351,33**	**25770**
		Накладные расходы	%	--		677,06	7420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	3424
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**46229**
371	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**22,4272**		**464,64**	**10421**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**4509**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**24**
		Итого материалов:				**263,03**	**5899**
		Накладные расходы	%	--		147,33	3304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	1098
		Сметная стоимость:				**660,92**	**14823**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**295683**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**295683**
Материалы -			Тенге				**187883**
Всего заработная плата -			Тенге				**83228**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**22570**
		Накладные расходы -	Тенге				**65322**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28887**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**389885**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**104**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83228**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**389892**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**104**

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,34	9771
		Сметная стоимость:				**1030,55**	**131910**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ БР-2					
423	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**2,0800**		**2900,64**	**6033**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**5627**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**242**
		Итого материалов:				**106,90**	**222**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	3828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	789
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**10650**
424	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**2,0800**		**29636,58**	**61644**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	2614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	5141
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**69398**
425	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**1,0800**		**-7160,40**	**-7734**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-645
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-8707**
426	**С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**1,0800**		**4551,94**	**4916**
		Накладные расходы	%	--		193,00	208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	410
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**5535**

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,24	6923
		Сметная стоимость:				**1947,21**	**93466**
2	**С123-070101-0903 23-070101-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НББ64-60-080(110) ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**48,0000**		**108,26**	**5196**
		Накладные расходы	%	--		4,59	220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	433
		Сметная стоимость:				**121,88**	**5850**
3	**Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**80,0000**		**1356,61**	**108529**
		Итого оплата труда:				**436,58**	**34926**
		Итого эксплуатация машин:				**7,96**	**637**
		Итого материалов:				**914,68**	**73175**
		Накладные расходы	%	--		252,30	20184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,71	10297
		Сметная стоимость:				**1737,62**	**139010**
4	**С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**80,0000**		**150,98**	**12078**
		Накладные расходы	%	--		6,40	512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,59	1007
		Сметная стоимость:				**169,97**	**13598**
5	**Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**		**449,14**	**7186**
		Итого оплата труда:				**436,38**	**6982**
		Итого эксплуатация машин:				**7,63**	**122**
		Итого материалов:				**7,54**	**121**
		Накладные расходы	%	--		213,73	3420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	848
		Сметная стоимость:				**715,90**	**11454**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**106,86**	**2885**
		НР первого уровня	%	42,8		434,13	11721
		НР второго уровня	%	4,24		73,34	1980
		Накладные расходы	%	--		507,46	13702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,24	3894
		Сметная стоимость:				**1947,21**	**52575**
55	**С123-070101-0701 23-070101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**27,0000**		**787,35**	**21258**
		НР второго уровня	%	4,24		33,38	901
		Накладные расходы	%	--		33,38	901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,66	1773
		Сметная стоимость:				**886,39**	**23933**
73	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50,0000**		**208,55**	**10428**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**9093**
61. 2	125882 С (21-050106-9907)	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст6сп ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,003	213471,00	640
61. 3	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	10	61,24	612
61. 4	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,0001	821099,64	82
		Итого материалов:				**26,70**	**1335**
		НР первого уровня	%	42,8		77,83	3892
		НР второго уровня	%	4,24		12,14	607
		Накладные расходы	%	--		89,98	4499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	1194
		Сметная стоимость:				**322,41**	**16120**

1	2	3		5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		114,66	4242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	1252
		Сметная стоимость:				**456,66**	**16896**
81	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**96,030960**		**1662,60**	**159661**
		Накладные расходы	%	--		70,49	6770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	13314
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**179745**
82	**С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**37,7400**		**166,35**	**6278**
		Накладные расходы	%	--		7,05	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	524
		Сметная стоимость:				**187,28**	**7068**
83	**Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**2,0000**		**582,57**	**1165**
		Итого оплата труда:				**247,86**	**496**
		Итого эксплуатация машин:				**38,41**	**77**
		Итого материалов:				**300,72**	**601**
		Накладные расходы	%	--		135,28	271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	115
		Сметная стоимость:				**775,28**	**1551**
84	**С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**2,0000**		**98,17**	**196**
		Накладные расходы	%	--		4,16	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,19	16
		Сметная стоимость:				**110,52**	**221**
85	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**260,0000**		**59,46**	**15459**

1	2	3		5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				760996
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				760996
Материалы -			Тенге				125172
Всего заработная плата -			Тенге				214955
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				402632
	Накладные расходы -		Тенге				128168
	Сметная прибыль -		Тенге				71133
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				960297
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				253
	Сметная заработная плата -		Тенге				214955
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				960297
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				253
	Сметная заработная плата -		Тенге				214955
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-11 МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ПО ОВ					
		РАЗДЕЛ 2.МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ					
9	**Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**340,0000**		**55,23**	**18778**
		Итого оплата труда:				**52,02**	**17688**
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**614**
		Итого материалов:				**1,40**	**476**
		Накладные расходы	%	--		35,10	11933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,23	2457
		Сметная стоимость:				**97,55**	**33167**
10	**Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**454,0000**		**58,98**	**26776**
		Итого оплата труда:				**52,02**	**23618**
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**820**
		Итого материалов:				**5,15**	**2338**
		Накладные расходы	%	--		35,25	16006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,54	3423
		Сметная стоимость:				**101,77**	**46204**
		СТРОЙРАБОТЫ					
18	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**69,0000**		**62,70**	**4327**

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,21	27321
		Сметная стоимость:				**596,82**	**368838**
23	**С121-130803-1602 21-130803-1602 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм (ТСТ-ЭЗ/1-100П)**	**м2**	**618,0000**		**670,14**	**414147**
		Накладные расходы	%	--		28,41	17560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,88	34537
		Сметная стоимость:				**754,44**	**466243**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2492985**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2447431**
Материалы -			Тенге				**499547**
Всего заработная плата -			Тенге				**921746**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1004292**
		Накладные расходы -	Тенге				**635076**
		Сметная прибыль -	Тенге				**246601**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3329108**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1080**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**921746**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**45554**
Материалы -			Тенге				**2813**
Всего заработная плата -			Тенге				**41306**
		Накладные расходы -	Тенге				**27938**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5879**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**79371**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41306**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3408479**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1120**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**963052**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6774840**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2110892**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**285834**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**132266**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4378114**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**28,21**	**1947**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**71**
		Итого материалов:				**33,64**	**2321**
		Накладные расходы	%	--		18,60	1283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	449
		Сметная стоимость:				**87,80**	**6059**
19	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**69,0000**		**71,74**	**4950**
		Итого оплата труда:				**13,23**	**913**
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**92**
		Итого материалов:				**57,44**	**3963**
		Накладные расходы	%	--		10,51	725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	454
		Сметная стоимость:				**88,83**	**6129**
20	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**45,5000**		**26194,66**	**1191857**
		Итого оплата труда:				**16792,54**	**764061**
		Итого эксплуатация машин:				**743,47**	**33828**
		Итого материалов:				**9010,97**	**409999**
		Накладные расходы	%	--		10790,67	490975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2958,83	134627
		Сметная стоимость:				**39944,15**	**1817459**
21	**С121-110203-0108 21-110203-0108 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95 (МТ35)**	**м3**	**45,5000**		**12970,22**	**590145**
		Накладные расходы	%	--		549,94	25022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1081,61	49213
		Сметная стоимость:				**14601,77**	**664381**
22	**Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**618,0000**		**391,60**	**242006**
		Итого оплата труда:				**250,53**	**154826**
		Итого эксплуатация машин:				**10,38**	**6412**
		Итого материалов:				**134,73**	**83263**
		Накладные расходы	%	--		161,02	99510

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**42,17**	**10965**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**147**
		Итого материалов:				**16,92**	**4400**
		Накладные расходы	%	--		21,34	5547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	1681
		Сметная стоимость:				**87,26**	**22687**
86	**Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**35,0000**		**81,93**	**2868**
		Итого оплата труда:				**59,56**	**2085**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**79**
		Итого материалов:				**20,91**	**732**
		Накладные расходы	%	--		30,05	1052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,96	314
		Сметная стоимость:				**120,94**	**4233**
87	**Ц13-080206-2205 13-080206-2205 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**55,0000**		**145,27**	**7990**
		Итого оплата труда:				**111,94**	**6157**
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**435**
		Итого материалов:				**28,24**	**1553**
		Накладные расходы	%	--		56,10	3086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,11	886
		Сметная стоимость:				**217,49**	**11962**
96	**С123-060902-0113 23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,19200**		**217775,17**	**41813**
		Накладные расходы	%	--		9233,67	1773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18160,71	3487
		Сметная стоимость:				**245169,54**	**47073**
97	**С123-060901-0109 23-060901-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,150630**		**52242,23**	**7869**
		Накладные расходы	%	--		2215,07	334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4356,58	656
		Сметная стоимость:				**58813,88**	**8859**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	С124-040207-3972 24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**45,0000**		**247,86**	**11154**
		Накладные расходы	%	--		10,51	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	930
		Сметная стоимость:				**279,04**	12557
75	С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**5,0000**		**36,97**	**185**
		Накладные расходы	%	--		1,57	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	15
		Сметная стоимость:				**41,62**	**208**
78	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**210,0000**		**309,16**	**64925**
		Итого оплата труда:				**186,89**	39246
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**2247**
		Итого материалов:				**113,79**	**23896**
		Накладные расходы	%	--		96,49	20262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	6815
		Сметная стоимость:				**438,10**	92002
79	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**82,0000**		**381,08**	**31249**
		Итого оплата труда:				**250,07**	20506
		Итого эксплуатация машин:				**23,41**	**1920**
		Итого материалов:				**114,24**	9367
		Накладные расходы	%	--		127,73	10474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,70	3338
		Сметная стоимость:				**549,51**	45060
80	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**37,0000**		**308,17**	**11402**
		Итого оплата труда:				**227,71**	**8425**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С123-070219-0101 23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**16,0000**		**195,86**	**3134**
		Накладные расходы	%	--		8,30	133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,33	261
		Сметная стоимость:				**220,50**	**3528**
7	С123-061709-0202 23-061709-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 (на 3 и 4 контакта))**	**шт.**	**144,0000**		**929,23**	**133809**
		Накладные расходы	%	--		39,40	5674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,49	11159
		Сметная стоимость:				**1046,12**	**150641**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ					
54	Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**27,0000**		**1295,51**	**34979**
		Итого оплата труда:				**1014,32**	**27387**
		Итого эксплуатация машин:				**524,42**	**14159**
55. 7	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000826	183489,48	152
55. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	1,102	428,96	473
55. 9	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0837	620,99	52
55.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,5508	4010,64	2209

1	2		4	5	6	7	8
427	С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**1,0000**		**-1199,37**	**-1199**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-100
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-1350**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**157470**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**151437**
	Материалы -		Тенге				**22972**
	Всего заработная плата -		Тенге				**67296**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**57627**
		Накладные расходы -	Тенге				**47176**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15889**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**214502**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67296**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6033**
	Материалы -		Тенге				**222**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5627**
		Накладные расходы -	Тенге				**3828**
		Сметная прибыль -	Тенге				**789**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**10650**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5627**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**225152**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72923**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-5 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14					
		РАЗДЕЛ 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					
1	Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**48,0000**		**1295,51**	**62184**
		Итого оплата труда:				**1014,32**	**48687**
		Итого эксплуатация машин:				**524,42**	**25172**
		Итого материалов:				**106,86**	**5129**
		Накладные расходы	%	--		507,46	24358

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				83228
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка					
385	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	201,0000		308,18	61944
		Итого оплата труда:				209,01	42011
		Итого эксплуатация машин:				1,94	390
		Итого материалов:				98,17	19732
		Накладные расходы	%	--		132,46	26624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,25	7085
		Сметная стоимость:				475,89	95654
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				61944
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				61944
	Материалы -		Тенге				19732
	Всего заработная плата -		Тенге				42011
		Накладные расходы -	Тенге				26624
		Сметная прибыль -	Тенге				7086
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				95654
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52
		Сметная заработная плата -	Тенге				42011
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				95654
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52
		Сметная заработная плата -	Тенге				42011
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
421	Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0,28160		41217,09	11607
		Итого оплата труда:				28868,81	8129
		Итого эксплуатация машин:				22170,43	6243
		Накладные расходы	%	--		17034,77	4797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	1312
		Сметная стоимость:				62912,01	17716
422	Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (Заделка отверстий в перекрытии лоджий бетоном кл.В7.5)**	отверстие	128,0000		642,21	82203
		Итого оплата труда:				462,24	59167
		Итого эксплуатация машин:				1,11	143
		Итого материалов:				179,47	22972
		Накладные расходы	%	--		312,00	39936

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**37**
		Итого материалов:				**29,99**	**1**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	50
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**680**
302	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0410**		**192658,10**	**7899**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	659
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**8893**
303	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200) Устройство**	**м2 покрытия**	**9,9200**		**3050,74**	**30263**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**8441**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**489**
		Итого материалов:				**2173,52**	**21561**
		Накладные расходы	%	–		669,52	6642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,62	2952
		Сметная стоимость:				**4017,89**	**39857**
304	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**10,61440**		**464,64**	**4932**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**2134**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**11**
		Итого материалов:				**263,03**	**2792**
		Накладные расходы	%	--		147,33	1564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	520
		Сметная стоимость:				**660,92**	**7015**
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип14 Лестничные площадки (s=82,11м2)					
366	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**42,1100**		**3228,55**	**135955**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**35831**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**2077**
		Итого материалов:				**2351,33**	**99015**
		Накладные расходы	%	--		677,06	28511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	13157

1	2		4	5	6	7	8
274	Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**20,6800**		**3004,52**	**62133**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**19725**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**1453**
		Итого материалов:				**2013,96**	**41648**
		Накладные расходы	%	--		721,97	14930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,12	6165
		Сметная стоимость:				**4024,61**	**83228**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ДВЕРЯМ И ФРАМУГАМ					
286	Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**31,0986**		**2487,77**	**77366**
		Итого оплата труда:				**1501,04**	**46680**
		Итого эксплуатация машин:				**28,69**	**892**
		Итого материалов:				**973,72**	**30281**
		Накладные расходы	%	--		962,93	29946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,06	8585
		Сметная стоимость:				**3726,75**	**115897**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**227251**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**227251**
Материалы -			Тенге				**108702**
Всего заработная плата -			Тенге				**106074**
		Накладные расходы -	Тенге				**73324**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24046**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**324621**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106074**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**324621**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106074**

РАЗДЕЛ 10.Полы

Тип3 Тамбуры при входе, колясочная (s=5,74+4,18=9,92м2)

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3882,53	1275178
258	Е11-070516-0109 11-070516-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей (с 2х сторон)	м шва	1477,4000		258,82	382380
		Итого оплата труда:				198,21	292834
		Итого эксплуатация машин:				109,68	162039
		Накладные расходы	%	--		139,28	205773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,85	47052
		Сметная стоимость:				429,95	635205
259	С121-100502-0104 21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	323,3940		351,20	113576
		Накладные расходы	%	--		14,89	4816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,29	9471
		Сметная стоимость:				395,38	127863
261	Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление (Установка наличников из ПВХ профиля)	м коробок	547,4000		59,13	32366
		Итого оплата труда:				57,36	31396
		Итого эксплуатация машин:				0,72	394
		Итого материалов:				1,40	764
		Накладные расходы	%	--		38,26	20943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	4265
		Сметная стоимость:				105,18	57575
262	С121-090205-0301 21-090205-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99 (наличники)	м	613,0880		246,01	150826
		Накладные расходы	%	--		10,43	6395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,52	12578
		Сметная стоимость:				276,96	169798
263	Е11-150204-0103 11-150204-0103 РСНБ РК 2015	Заглушины нижние. Устройство	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,4600		3139,03	101893

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**134,52**	**2583**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**115925**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**110912**
	Материалы -		Тенге				**87565**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11514**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11489**
		Накладные расходы -	Тенге				**11944**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9827**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**132683**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11514**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5013**
	Материалы -		Тенге				**149**
	Всего заработная плата -		Тенге				**622**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3959**
		Накладные расходы -	Тенге				**607**
		Сметная прибыль -	Тенге				**445**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6066**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**622**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**138749**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12136**
		РАЗДЕЛ 7.Окна					
251	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**163,0000**		**1099,93**	**179289**
		Итого оплата труда:				**165,84**	**27032**
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**1040**
		Итого материалов:				**930,83**	**151725**
		Накладные расходы	%	--		150,02	24453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,00	16299
		Сметная стоимость:				**1349,95**	**220041**
252	**С121-090205-0110 21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**163,0000**		**1967,68**	**320732**

1	2		4	5	6	7	8
84	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,8000**		**51,49**	**41**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**27**
		Накладные расходы	%	--		12,03	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4
		Сметная стоимость:				**68,61**	**55**
		пол шахты					
85	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**4,3700**		**192,89**	**843**
		Итого оплата труда:				**58,52**	**256**
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**98**
		Итого материалов:				**119,54**	**522**
		Накладные расходы	%	--		45,33	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,06	83
		Сметная стоимость:				**257,28**	**1124**
86	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (лкгкий бетон Y1200)**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4800**		**25904,99**	**64244**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**6617**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**13**
		Итого материалов:				**23231,61**	**57614**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	6925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	5694
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**76863**
87	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (кл.В15)**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9700**		**27621,35**	**26793**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**2588**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**5**
		Итого материалов:				**24947,97**	**24200**
		Накладные расходы	%	--		2865,05	2779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2438,91	2366
		Сметная стоимость:				**32925,32**	**31938**
88	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0540**		**10103,73**	**546**

1	2		4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				168
		Сметная заработная плата -	Тенге				124564
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1422720
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				168
		Сметная заработная плата -	Тенге				124564
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, В ОСЯХ 13-14					
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1560,75м2)					
27	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство (линолеум поливинилхлоридный вспененной основе).**	**м2 покрытия**	**477,875200**		**2768,98**	**1323226**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**138755**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**6632**
		Итого материалов:				**2471,70**	**1181164**
		Накладные расходы	%	--		301,73	144190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,66	117393
		Сметная стоимость:				**3316,36**	**1584808**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1323226**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1323226**
	Материалы -		Тенге				**1181164**
	Всего заработная плата -		Тенге				**138755**
		Накладные расходы -	Тенге				**144190**
		Сметная прибыль -	Тенге				**117393**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1584809**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**187**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138755**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1584809**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**187**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138755**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**42145749**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**9603008**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1309827**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**612589**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**30555356**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				73286
		Сметная прибыль -	Тенге				42029
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге				567391
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				142
		Сметная заработная плата -	Тенге				121301
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4140
	Всего заработная плата -		Тенге				3158
		Накладные расходы -	Тенге				1848
		Сметная прибыль -	Тенге				479
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6467
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3158
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				909927
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				146
		Сметная заработная плата -	Тенге				124458

ПРОТОКОЛ ЗАМЕН №3

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л в ОСЯХ 4-5

РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА

85	**С123-051313-0211 23-051313-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1Е-SA, L 148 мм**	**шт.**	**21,0000**		**6618,56**	**138990**
		Накладные расходы	%	--		280,63	5893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,93	11591
		Сметная стоимость:				**7451,12**	**156474**
86	**С123-051313-0212 23-051313-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1Е-SA, L 198 мм**	**шт.**	**34,0000**		**8809,80**	**299533**
		Накладные расходы	%	--		373,54	12700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,67	24979
		Сметная стоимость:				**9918,00**	**337212**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		48,31	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,02	95
		Сметная стоимость:				**1282,81**	**1283**
20	**С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10,0000**		**2990,29**	**29903**
		Накладные расходы	%	--		126,79	1268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,37	2494
		Сметная стоимость:				**3366,44**	**33664**
21	**С123-070204-1605 23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**4159,21**	**16637**
		Накладные расходы	%	--		176,35	705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,84	1387
		Сметная стоимость:				**4682,41**	**18730**
22	**С123-070204-1609 23-070204-1609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4159,21**	**4159**
		Накладные расходы	%	--		176,35	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,84	347
		Сметная стоимость:				**4682,41**	**4682**
39	**Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**575,0000**		**249,53**	**143481**
		Итого оплата труда:				**144,92**	**83327**
		Итого эксплуатация машин:				**6,61**	**3802**
		Итого материалов:				**100,22**	**57625**
		Накладные расходы	%	--		75,23	43260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	14939
		Сметная стоимость:				**350,75**	**201680**
41	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**2,0000**		**308,17**	**616**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6309,73**	**6310**
9	**Ц13-080304-0208 13-080304-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**2,0000**		**3926,88**	**7854**
		Итого оплата труда:				**1972,47**	**3945**
		Итого эксплуатация машин:				**642,65**	**1285**
		Итого материалов:				**1512,95**	**3026**
		Накладные расходы	%	--		1046,51	2093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,87	796
		Сметная стоимость:				**5371,26**	**10743**
10	**С123-070201-0204 23-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**5548,78**	**11098**
		Накладные расходы	%	--		235,27	471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,72	925
		Сметная стоимость:				**6246,77**	**12494**
11	**Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка (автоматические выключатели)**	**шт.**	**29,0000**		**893,28**	**25905**
		Итого оплата труда:				**885,64**	**25684**
		Итого материалов:				**7,64**	**221**
		Накладные расходы	%	--		433,00	12557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,10	3077
		Сметная стоимость:				**1432,38**	**41539**
12	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель автоматический ВА57Ф35 63А**	**шт**	**1,0000**		**10821,50**	**10822**
		Накладные расходы	%	--		458,83	459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,43	902
		Сметная стоимость:				**12182,76**	**12183**
13	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель автоматический ВА57Ф35 31,5А**	**шт**	**1,0000**		**10821,50**	**10822**
		Накладные расходы	%	--		458,83	459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,43	902
		Сметная стоимость:				**12182,76**	**12183**
14	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель автоматический ВА57Ф35 20А**	**шт**	**1,0000**		**10821,50**	**10822**
		Накладные расходы	%	--		458,83	459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,43	902
		Сметная стоимость:				**12182,76**	**12183**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**593,80**	**61161**
		Итого эксплуатация машин:				**290,81**	**29953**
		Итого материалов:				**10,76**	**1108**
		Накладные расходы	%	--		343,73	35404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,77	8525
		Сметная стоимость:				**1117,34**	**115086**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**139579**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**68422**
	Материалы -		Тенге				**1160**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16988**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**49970**
		Накладные расходы -	Тенге				**10480**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6313**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**85215**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16988**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**71157**
	Материалы -		Тенге				**1108**
	Всего заработная плата -		Тенге				**61161**
		Накладные расходы -	Тенге				**35404**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8525**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**115086**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61161**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**200301**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78149**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-5 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14					
1	**Ц13-080304-0208 13-080304-0208 РСНБ РК 2015**	**Монтаж вводно-распределительного устройства**	**шт**	**2,0000**		**3926,88**	**7854**
		Итого оплата труда:				**1972,47**	**3945**
		Итого эксплуатация машин:				**642,65**	**1285**
		Итого материалов:				**1512,95**	**3026**
		Накладные расходы	%	--		1046,51	2093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,87	796
		Сметная стоимость:				**5371,26**	**10743**

1	2		4	5	6	7	8
2	С123-070201-0205 23-070201-0205 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРВ-9)**	**шт.**	**1,0000**		**3251,64**	**3252**
		Накладные расходы	%	--		137,87	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,16	271
		Сметная стоимость:				**3660,67**	**3661**
3	С123-070201-0206 23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3746,26**	**3746**
		Накладные расходы	%	--		158,84	159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,41	312
		Сметная стоимость:				**4217,51**	**4218**
4	Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Прибор или аппарат. Установка (выключатели автоматические в шкафу)**	**шт.**	**12,0000**		**893,28**	**10719**
		Итого оплата труда:				**885,64**	**10628**
		Итого материалов:				**7,64**	**92**
		Накладные расходы	%	--		433,00	5195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,10	1273
		Сметная стоимость:				**1432,38**	**17189**
5	С123-070204-0926 23-070204-0926 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**5897,42**	**11795**
		Накладные расходы	%	--		250,05	500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		491,80	984
		Сметная стоимость:				**6639,27**	**13279**
6	С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**9,0000**		**365,29**	**3288**

1	2		4	5	6	7	8
123	С121-090205-0301 21-090205-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99 (наличники)**	**м**	**157,87520**		**246,01**	**38839**
		Накладные расходы	%	--		10,43	1647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,52	3239
		Сметная стоимость:				**276,96**	**43724**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**584158**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**584158**
	Материалы -		Тенге				**228718**
	Всего заработная плата -		Тенге				**157238**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**175819**
		Накладные расходы -	Тенге				**126222**
		Сметная прибыль -	Тенге				**56830**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**767210**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**193**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157238**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**767210**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**193**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157238**
		РАЗДЕЛ 6. Полы					
		Тип 4,20					
156	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 (комерческий толщ.2 мм)**	**м2 покрытия**	**53,2650**		**8610,51**	**458639**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**15466**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**739**
		Итого материалов:				**8313,23**	**442804**
		Накладные расходы	%	--		549,41	29264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		732,79	39032
		Сметная стоимость:				**9892,71**	**526935**
264	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Покрытия из линолеума.(комерческий толщ.2 мм) Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**120,6400**		**8610,51**	**1038771**

1	2		4	5	6	7	8
113	С121-090205-0110 21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**34,7000**		**1967,68**	**68278**
		Накладные расходы	%	--		83,43	2895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,09	5694
		Сметная стоимость:				**2215,20**	**76867**
114	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,208200**		**9467,89**	**1971**
		Накладные расходы	%	--		401,44	84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	164
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**2219**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ					
116	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**80,4000**		**283,60**	**22802**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**22635**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**319**
		Накладные расходы	%	--		194,27	15619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	3074
		Сметная стоимость:				**516,10**	**41494**
117	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**4,140600**		**9467,89**	**39203**
		Накладные расходы	%	--		401,44	1662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	3269
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**44134**

1	2		4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1239
		Накладные расходы -	Тенге				1900
		Сметная прибыль -	Тенге				582
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7862
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3158
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				828781
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				186
		Сметная заработная плата -	Тенге				156412
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-8)					
11	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 прим**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	**м шва**	**7,1400**		**520,62**	**3717**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**1438**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**951**
		Итого материалов:				**245,61**	**1754**
		Накладные расходы	%	--		152,45	1088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	384
		Сметная стоимость:				**726,91**	**5190**
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ (ЭБ-7)					
14	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 прим**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	**м шва**	**7,1400**		**520,62**	**3717**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**1438**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**951**
		Итого материалов:				**245,61**	**1754**
		Накладные расходы	%	--		152,45	1088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	384
		Сметная стоимость:				**726,91**	**5190**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7434**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7434**
	Материалы -		Тенге				**3507**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2876**
		Накладные расходы -	Тенге				**2177**
		Сметная прибыль -	Тенге				**769**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10380**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**

1	2		4	5	6	7	8
54	С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,40080**		**57600,27**	**80686**
		Накладные расходы	%	--		2442,25	3421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,40	6729
		Сметная стоимость:				**64845,92**	**90836**
55	С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,580920**		**90280,99**	**52446**
		Накладные расходы	%	--		3827,91	2224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7528,71	4374
		Сметная стоимость:				**101637,62**	**59043**
56	С123-060902-0111 23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,109180**		**131589,87**	**14367**
		Накладные расходы	%	--		5579,41	609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10973,54	1198
		Сметная стоимость:				**148142,82**	**16174**
57	С123-060902-0115 23-060902-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,011220**		**660931,11**	**7416**
		Накладные расходы	%	--		28023,48	314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55116,37	618
		Сметная стоимость:				**744070,96**	**8348**
58	С123-060901-0110 23-060901-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,126480**		**77771,16**	**9836**

1	2		4	5	6	7	8
45	С123-010104-0203 23-010104-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0400**		**522,64**	**1066**
		Накладные расходы	%	--		22,16	45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,58	89
		Сметная стоимость:				**588,38**	**1200**
46	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**2,0000**		**282,81**	**566**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**270**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**3**
		Итого материалов:				**146,81**	**294**
		Накладные расходы	%	--		72,18	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	57
		Сметная стоимость:				**383,39**	**767**
47	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,002040**		**213607,85**	**436**
		Накладные расходы	%	--		9056,97	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17813,19	36
		Сметная стоимость:				**240478,01**	**491**
48	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**446,0000**		**59,46**	**26519**
		Итого оплата труда:				**42,17**	**18809**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**252**
		Итого материалов:				**16,92**	**7548**
		Накладные расходы	%	--		21,34	9516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	2883
		Сметная стоимость:				**87,26**	**38918**
49	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**133,0000**		**69,92**	**9299**
		Итого оплата труда:				**50,77**	**6752**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**150**
		Итого материалов:				**18,42**	**2450**

1	2		4	5	6	7	8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**690384**
		Материалы -	Тенге				**173127**
		Всего заработная плата -	Тенге				**192058**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**323216**
		Накладные расходы -	Тенге				**114958**
		Сметная прибыль -	Тенге				**64427**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**869770**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**229**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192058**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**154302**
		Материалы -	Тенге				**1108**
		Всего заработная плата -	Тенге				**124575**
		Накладные расходы -	Тенге				**72510**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18145**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**244957**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**148**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**124575**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**51**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**51**
		Накладные расходы -	Тенге				**2**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**58**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1114785**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**377**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**316633**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-5 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 1-3					
35	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**208,55**	**1043**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**909**
		Итого материалов:				**26,70**	**133**
		Накладные расходы	%	--		89,98	450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	119
		Сметная стоимость:				**322,41**	**1612**
36	**С124-040207-3972 24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**247,86**	**1239**
		Накладные расходы	%	--		10,51	53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	103

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		9056,97	6467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17813,19	12719
		Сметная стоимость:				**240478,01**	**171701**
62	**С123-060144-0704 23-060144-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2040**		**293470,17**	**59868**
		Накладные расходы	%	--		12443,14	2538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24473,06	4993
		Сметная стоимость:				**330386,37**	**67399**
63	**С123-060144-0304 23-060144-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1530**		**143675,75**	**21982**
		Накладные расходы	%	--		6091,85	932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11981,41	1833
		Сметная стоимость:				**161749,01**	**24748**
64	**С123-060144-0902 23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,06120**		**373679,06**	**22869**
		Накладные расходы	%	--		15843,99	970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31161,84	1907
		Сметная стоимость:				**420684,90**	**25746**
65	**С123-060144-0105 23-060144-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,07140**		**153375,86**	**10951**
		Накладные расходы	%	--		6503,14	464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12790,32	913
		Сметная стоимость:				**172669,32**	**12329**
66	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**7,0000**		**197,83**	**1385**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		289,33	868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,04	1707
		Сметная стоимость:				**7682,08**	**23046**
51	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**100,0000**		**208,55**	**20855**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**18185**
		Итого материалов:				**26,70**	**2670**
		Накладные расходы	%	--		89,98	8998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	2388
		Сметная стоимость:				**322,41**	**32241**
52	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**100,0000**		**36,97**	**3697**
		Накладные расходы	%	--		1,57	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	308
		Сметная стоимость:				**41,62**	**4162**
53	**С123-070202-0603 23-070202-0603 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (Л48 и РЕ030011)**	**шт.**	**70,0000**		**63,26**	**4428**
		Накладные расходы	%	--		2,68	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,28	369
		Сметная стоимость:				**71,22**	**4985**
56	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм (гофротруба). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**2,0000**		**309,16**	**618**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**374**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**21**
		Итого материалов:				**113,79**	**228**
		Накладные расходы	%	--		96,49	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	65
		Сметная стоимость:				**438,10**	**876**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				498663
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1481845
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				597
		Сметная заработная плата -	Тенге				498663
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 1-3					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Ц13-080305-0901 13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**2,0000**		**2339,19**	**4678**
		Итого оплата труда:				**1791,40**	**3583**
		Итого эксплуатация машин:				**59,60**	**119**
		Итого материалов:				**508,32**	**1017**
		Накладные расходы	%	--		898,41	1797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,01	518
		Сметная стоимость:				**3496,61**	**6993**
2	С123-070201-0205 23-070201-0205 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРВ-9)**	**шт.**	**1,0000**		**3251,64**	**3252**
		Накладные расходы	%	--		137,87	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,16	271
		Сметная стоимость:				**3660,67**	**3661**
3	С123-070201-0206 23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3746,26**	**3746**
		Накладные расходы	%	--		158,84	159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,41	312
		Сметная стоимость:				**4217,51**	**4218**
4	Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Прибор или аппарат. Установка (выключатели автоматические в шкафу)**	**шт.**	**12,0000**		**893,28**	**10719**
		Итого оплата труда:				**885,64**	**10628**
		Итого материалов:				**7,64**	**92**
		Накладные расходы	%	--		433,00	5196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,10	1273
		Сметная стоимость:				**1432,38**	**17189**

1	2		4	5	6	7	8
187	E11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1730		10103,73	1748
		Итого оплата труда:				9545,13	1651
		Итого эксплуатация машин:				902,09	156
		Итого материалов:				29,99	5
		Накладные расходы	%	--		5254,07	909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	213
		Сметная стоимость:				16586,43	2869
188	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,1730		193128,32	33411
		Накладные расходы	%	--		8188,64	1417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	2786
		Сметная стоимость:				217422,32	37614
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1675112
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1675112
	Материалы -		Тенге				854627
	Всего заработная плата -		Тенге				465565
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				320400
		Накладные расходы -	Тенге				364529
		Сметная прибыль -	Тенге				163174
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2202815
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				540
		Сметная заработная плата -	Тенге				465565
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2202815
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				540
		Сметная заработная плата -	Тенге				465565
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка					
205	E11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	450,0000		592,87	266793
		Итого оплата труда:				409,11	184101
		Итого эксплуатация машин:				20,02	9010
		Итого материалов:				180,38	81170

1	2		4	5	6	7	8
175	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1590**		**10103,73**	**1606**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**1518**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**143**
		Итого материалов:				**29,99**	**5**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	195
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**2637**
176	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1590**		**193128,32**	**30707**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	1302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	2561
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**34570**
177	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**46,8700**		**1071,97**	**50243**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**19985**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**2295**
		Итого материалов:				**604,65**	**28340**
		Накладные расходы	%	--		316,13	14817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,05	5205
		Сметная стоимость:				**1499,15**	**70265**
178	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**46,8700**		**718,38**	**33671**
		Итого оплата труда:				**257,00**	**12046**
		Итого эксплуатация машин:				**24,42**	**1144**
		Итого материалов:				**441,55**	**20695**
		Накладные расходы	%	--		193,61	9075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,96	3420
		Сметная стоимость:				**984,96**	**46165**

1	2		4	5	6	7	8
163	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1680**		**10103,73**	**1697**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**1604**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**152**
		Итого материалов:				**29,99**	**5**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	206
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**2787**
164	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1680**		**193128,32**	**32446**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	1376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	2706
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**36527**
165	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. (гидроизол) Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**49,4200**		**1071,97**	**52977**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**21072**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**2420**
		Итого материалов:				**604,65**	**29882**
		Накладные расходы	%	--		316,13	15623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,05	5488
		Сметная стоимость:				**1499,15**	**74088**
166	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**49,4200**		**718,38**	**35503**
		Итого оплата труда:				**257,00**	**12701**
		Итого эксплуатация машин:				**24,42**	**1207**
		Итого материалов:				**441,55**	**21821**
		Накладные расходы	%	--		193,61	9568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,96	3606
		Сметная стоимость:				**984,96**	**48676**

1	2		4	5	6	7	8
151	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (гидроизол насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**245,6500**		**766,56**	**188307**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**104742**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**12028**
		Итого материалов:				**299,25**	**73511**
		Накладные расходы	%	--		303,18	74477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	21023
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**283806**
152	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.45мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**245,6500**		**762,32**	**187265**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**64391**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**4579**
		Итого материалов:				**491,23**	**120670**
		Накладные расходы	%	--		198,72	48817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	18887
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**254968**
153	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=5	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1228,2500**		**128,83**	**158239**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**5796**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**3892**
		Итого материалов:				**122,54**	**150515**
		Накладные расходы	%	--		8,46	10389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	13490
		Сметная стоимость:				**148,27**	**182118**
154	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,8320**		**10103,73**	**8406**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**7942**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**751**
		Итого материалов:				**29,99**	**25**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	4371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	1022
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**13800**

1	2		4	5	6	7	8
15	**Е11-070516-0105 11-070516-0105 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом (утепляющей прокладкой из пористой резины)**	**м шва**	**7,1400**		**380,34**	**2716**
		Итого оплата труда:				**70,49**	**503**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**51**
		Итого материалов:				**306,08**	**2185**
		Накладные расходы	%	--		61,76	441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,37	253
		Сметная стоимость:				**477,47**	**3409**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
37	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**55,4000**		**51,49**	**2853**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**966**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**45**
		Итого материалов:				**33,41**	**1851**
		Накладные расходы	%	--		12,03	667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	282
		Сметная стоимость:				**68,61**	**3801**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**19484**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19484**
	Материалы -		Тенге				**10447**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7890**
		Накладные расходы -	Тенге				**5854**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2027**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**27365**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7890**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**27365**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7890**
		РАЗДЕЛ 6. Полы					
		Тип 4,20					
141	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (гидроизол насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**96,6000**		**766,56**	**74050**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**41189**

1	2		4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2534724
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				504
		Сметная заработная плата -	Тенге				437491
		РАЗДЕЛ 2.НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00					
129	**Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1018,06**	**1018**
		Итого оплата труда:				**925,88**	**926**
		Итого эксплуатация машин:				**115,26**	**115**
		Итого материалов:				**17,16**	**17**
		Накладные расходы	%	--		456,24	456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,94	118
		Сметная стоимость:				**1592,25**	**1592**
130	**С123-070203-0602 23-070203-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**6823,88**	**6824**
		Накладные расходы	%	--		289,33	289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,06	569
		Сметная стоимость:				**7682,27**	**7682**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7842**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**7842**
	Материалы -		Тенге				**17**
	Всего заработная плата -		Тенге				**926**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6824**
		Накладные расходы -	Тенге				**746**
		Сметная прибыль -	Тенге				**687**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**9275**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**926**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9275**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**926**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3					
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-2)					

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**180,35**	**3968**
		Итого эксплуатация машин:				**254,03**	**5589**
		Итого материалов:				**184,69**	**4063**
		Накладные расходы	%	--		103,44	2276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,62	1136
		Сметная стоимость:				**696,91**	**15332**
111	**Ц13-110601-0202 13-110601-0202 РСНБ РК 2015**	**Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных**	**м**	**224,0000**		**119,58**	**26785**
		Итого оплата труда:				**118,75**	**26601**
		Итого материалов:				**0,82**	**184**
		Накладные расходы	%	--		59,54	13336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	3210
		Сметная стоимость:				**193,44**	**43331**
112	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,01224**		**151120,03**	**1850**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	154
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**2082**
113	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0102**		**187864,79**	**1916**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	160
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**2157**
114	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,0258800**		**57600,27**	**59091**
		Накладные расходы	%	--		2442,25	2505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,40	4928
		Сметная стоимость:				**64845,92**	**66524**

1	2		4	5	6	7	8
101	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**37,7400**		**166,35**	**6278**
		Накладные расходы	%	--		7,05	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	524
		Сметная стоимость:				**187,28**	**7068**
102	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**2,0000**		**582,57**	**1165**
		Итого оплата труда:				**247,86**	**496**
		Итого эксплуатация машин:				**38,41**	**77**
		Итого материалов:				**300,72**	**601**
		Накладные расходы	%	--		135,28	271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	115
		Сметная стоимость:				**775,28**	**1551**
103	С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**2,0000**		**98,17**	**196**
		Накладные расходы	%	--		4,16	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,19	16
		Сметная стоимость:				**110,52**	**221**
104	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**260,0000**		**59,46**	**15459**
		Итого оплата труда:				**42,17**	**10965**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**147**
		Итого материалов:				**16,92**	**4400**
		Накладные расходы	%	--		21,34	5547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	1681
		Сметная стоимость:				**87,26**	**22687**
105	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**35,0000**		**81,93**	**2868**
		Итого оплата труда:				**59,56**	**2085**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**79**
		Итого материалов:				**20,91**	**732**

1	2		4	5	6	7	8
75	Ц13-080305-0302 13-080305-0302 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**4,0000**		**1950,27**	**7801**
		Итого оплата труда:				**899,92**	**3600**
		Итого эксплуатация машин:				**596,97**	**2388**
		Итого материалов:				**883,91**	**3536**
		Накладные расходы	%	--		484,19	1937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,76	779
		Сметная стоимость:				**2629,21**	**10517**
76	С123-070101-0827 23-070101-0827 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82 (НПБ 1401)**	**шт.**	**4,0000**		**1486,21**	**5945**
		Накладные расходы	%	--		63,02	252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,94	496
		Сметная стоимость:				**1673,16**	**6693**
92	Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50,0000**		**208,55**	**10428**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**9093**
		Итого материалов:				**26,70**	**1335**
		Накладные расходы	%	--		89,98	4499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	1194
		Сметная стоимость:				**322,41**	**16120**
93	С124-040207-3972 24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**45,0000**		**247,86**	**11154**
		Накладные расходы	%	--		10,51	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	930
		Сметная стоимость:				**279,04**	**12557**
94	С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**5,0000**		**36,97**	**185**
		Накладные расходы	%	--		1,57	8

1	2		4	5	6	7	8
22	Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**80,0000**		**1356,61**	**108529**
		Итого оплата труда:				**436,58**	**34926**
		Итого эксплуатация машин:				**7,96**	**637**
		Итого материалов:				**914,68**	**73175**
		Накладные расходы	%	--		252,30	20184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,71	10297
		Сметная стоимость:				**1737,62**	**139010**
23	С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**80,0000**		**150,98**	**12078**
		Накладные расходы	%	--		6,40	512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,59	1007
		Сметная стоимость:				**169,97**	**13598**
24	Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**		**449,14**	**7186**
		Итого оплата труда:				**436,38**	**6982**
		Итого эксплуатация машин:				**7,63**	**122**
		Итого материалов:				**7,54**	**121**
		Накладные расходы	%	--		213,73	3420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	848
		Сметная стоимость:				**715,90**	**11454**
25	С123-070219-0101 23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**16,0000**		**195,86**	**3134**
		Накладные расходы	%	--		8,30	133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,33	261
		Сметная стоимость:				**220,50**	**3528**
26	С123-061709-0202 23-061709-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 (на 3 и 4 контакта))**	**шт.**	**144,0000**		**929,23**	**133809**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		43,98	704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,86	206
		Сметная стоимость:				**173,67**	**2779**
6	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**22,9920**		**1662,60**	**38226**
		Накладные расходы	%	--		70,49	1621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	3188
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**43035**
7	**Ц13-110601-0201 13-110601-0201 РСНБ РК 2015**	**Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных**	**м**	**120,0000**		**90,58**	**10869**
		Итого оплата труда:				**89,06**	**10688**
		Итого материалов:				**1,51**	**181**
		Накладные расходы	%	--		44,69	5363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,82	1299
		Сметная стоимость:				**146,09**	**17531**
8	**С123-060902-0217 23-060902-0217 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 185 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0600**		**4089070,21**	**245344**
		Накладные расходы	%	--		173376,58	10403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340995,74	20460
		Сметная стоимость:				**4603442,53**	**276207**
9	**С123-060902-0115 23-060902-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0600**		**660931,11**	**39656**
		Накладные расходы	%	--		28023,48	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55116,37	3307
		Сметная стоимость:				**744070,96**	**44644**
15	**Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка**	**шт.**	**2,0000**		**893,28**	**1787**
		Итого оплата труда:				**885,64**	**1771**

1	2		4	5	6	7	8
434	С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**8,9000**		**4551,94**	**40512**
		Накладные расходы	%	--		193,00	1718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	3378
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**45608**
435	С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**13,5900**		**-1199,37**	**-16299**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-1359
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-18350**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**789774**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**724539**
	Материалы -		Тенге				**25384**
	Всего заработная плата -		Тенге				**68555**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**627011**
		Накладные расходы -	Тенге				**72187**
		Сметная прибыль -	Тенге				**63738**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**860463**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68555**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**65235**
	Материалы -		Тенге				**2404**
	Всего заработная плата -		Тенге				**60840**
		Накладные расходы -	Тенге				**41389**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8530**
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**115154**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60840**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**975617**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129395**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-5 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13

РАЗДЕЛ 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00

1	2		4	5	6	7	8
371	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	м плинтусов	11,0852		464,64	5151
		Итого оплата труда:				201,04	2229
		Итого эксплуатация машин:				1,08	12
		Итого материалов:				263,03	2916
		Накладные расходы	%	--		147,33	1633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	543
		Сметная стоимость:				660,92	7326
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				367459
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				367459
	Материалы -		Тенге				263467
	Всего заработная плата -		Тенге				101173
		Накладные расходы -	Тенге				79807
		Сметная прибыль -	Тенге				35782
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				483048
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				128
		Сметная заработная плата -	Тенге				101173
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				483048
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				128
		Сметная заработная плата -	Тенге				101173
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
428	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	72,2000		51,49	3718
		Итого оплата труда:				17,44	1259
		Итого эксплуатация машин:				0,82	59
		Итого материалов:				33,41	2412
		Накладные расходы	%	--		12,03	869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	367
		Сметная стоимость:				68,61	4953
429	Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0,281600		41217,09	11607
		Итого оплата труда:				28868,81	8129
		Итого эксплуатация машин:				22170,43	6243
		Накладные расходы	%	--		17034,77	4797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	1312
		Сметная стоимость:				62912,01	17716

1	2		4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				1084617
	Всего заработная плата -		Тенге				758551
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				764953
		Накладные расходы -	Тенге				596409
		Сметная прибыль -	Тенге				263908
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3562750
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				927
		Сметная заработная плата -	Тенге				758551
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3562750
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				927
		Сметная заработная плата -	Тенге				758551
		РАЗДЕЛ 9. Двери					
273	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**17,6000**		**1830,81**	**32222**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**14566**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**5742**
		Итого материалов:				**767,21**	**13503**
		Накладные расходы	%	--		593,53	10446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	3413
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**46082**
275	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДГ21-7 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**11,0000**		**39789,83**	**437688**
		Накладные расходы	%	--		1687,09	18558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3318,15	36500
		Сметная стоимость:				**44795,07**	**492746**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**469910**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**469910**
	Материалы -		Тенге				**13503**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14566**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**437688**
		Накладные расходы -	Тенге				**29004**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39913**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**538828**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14566**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**538828**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**281,53**	**93783**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**1320**
		Накладные расходы	%	--		194,27	64714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	12735
		Сметная стоимость:				**516,10**	**171923**
256	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**17,1557**		**9467,89**	**162428**
		Накладные расходы	%	--		401,44	6887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	13545
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**182860**
257	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (Облицовка откосов сэндвич панелью толщ. 10мм)**	**м2 поверхности**	**333,1200**		**3064,14**	**1020727**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**206291**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**2066**
		Итого материалов:				**2440,56**	**813000**
		Накладные расходы	%	--		530,79	176817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,59	95804
		Сметная стоимость:				**3882,53**	**1293348**
258	**Е11-070516-0109 11-070516-0109 РСНБ РК 2015 прим.**	**Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей (с 2х сторон)**	**м шва**	**1498,0000**		**258,82**	**387712**
		Итого оплата труда:				**198,21**	**296917**
		Итого эксплуатация машин:				**109,68**	**164298**
		Накладные расходы	%	--		139,28	208642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,85	47708
		Сметная стоимость:				**429,95**	**644062**
259	**С121-100502-0104 21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**327,903225800**		**351,20**	**115160**
		Накладные расходы	%	--		14,89	4883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,29	9603

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**13,68**	397
		Накладные расходы	%	--		461,22	13375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,57	2859
		Сметная стоимость:				**1330,71**	**38591**
77	**Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.**	**Монтаж коллекторов со встроенными отсечными клапанами**	**узел**	**59,0000**		**9089,91**	**536305**
		Итого оплата труда:				**8677,73**	**511986**
		Итого эксплуатация машин:				**681,37**	**40201**
		Накладные расходы	%	--		5849,00	345091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,11	70512
		Сметная стоимость:				**16134,02**	**951907**
89	**С123-051313-0303 23-051313-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кронштейн для коллекторов, модель К588Y, типа Giacomini**	**шт.**	**118,0000**		**1732,16**	**204395**
		Накладные расходы	%	--		73,44	8666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,45	17045
		Сметная стоимость:				**1950,05**	**230106**
93	**С123-020101-2102 23-020101-2102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создание резьбового разъемного соединения системы трубопроводов с температурным пределом применения (+175 град. С) 0,07 кг**	**шт.**	**344,0000**		**72,47**	**24930**
		Накладные расходы	%	--		3,07	1057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,04	2079
		Сметная стоимость:				**81,59**	**28066**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**787986**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**787986**
	Материалы -		Тенге				**397**
	Всего заработная плата -		Тенге				**531724**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**229325**
	Сдача и испытание -		Тенге				**16260**
		Накладные расходы -	Тенге				**363189**
		Сметная прибыль -	Тенге				**92494**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1248669**

1	2		4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**25138**
		Материалы -	Тенге				**17895**
		Всего заработная плата -	Тенге				**6492**
		Накладные расходы -	Тенге				**4504**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2371**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**32013**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6492**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**32013**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6492**
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
251	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	**м2 проемов**	**2,3200**		**1908,66**	**4428**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**1606**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**261**
		Итого материалов:				**1158,26**	**2687**
		Накладные расходы	%	--		512,37	1189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	449
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**6066**
252	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	**м2 проемов**	**0,5400**		**2536,48**	**1370**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**498**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**62**
		Итого материалов:				**1552,38**	**838**
		Накладные расходы	%	--		682,91	369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	139
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**1878**
254	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**10,8300**		**29710,40**	**321764**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	13643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	26833
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**362239**

1	2		4	5	6	7	8
139	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-7 для ИПЛ-2а; М-1 для ИПЛ-5а)**	**т**	**0,0112**		**315552,10**	**3534**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1801**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**10**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1727**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	368
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**4962**
140	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-1,А-2)**	**т**	**0,0060**		**103447,73**	**621**
		Накладные расходы	%	--		4386,18	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,71	52
		Сметная стоимость:				**116460,63**	**699**
141	Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7.5)**	**отверстие**	**50,0000**		**513,00**	**25650**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**23112**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**56**
		Итого материалов:				**50,26**	**2513**
		Накладные расходы	%	--		306,52	15326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	3278
		Сметная стоимость:				**885,08**	**44254**
142	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**314,32**	**3143**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**1525**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**1495**
		Итого материалов:				**49,23**	**492**
		Накладные расходы	%	--		112,07	1121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	341
		Сметная стоимость:				**460,50**	**4605**
143	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1439,52**	**1440**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**821**

1	2		4	5	6	7	8
44	Е11-070516-0105 11-070516-0105 РСНБ РК 2015 прим.	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом (уплотняющая прокладка из пористой резины)**	м шва	56,0400		380,34	21314
		Итого оплата труда:				70,49	3950
		Итого эксплуатация машин:				7,20	404
		Итого материалов:				306,08	17153
		Накладные расходы	%	--		61,76	3461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,37	1982
		Сметная стоимость:				477,47	26757
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
71	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (гильза в бетонных каналах на чердаке тр.219х4мм)**	т	0,0100		202075,10	2021
		Итого оплата труда:				47365,25	474
		Итого эксплуатация машин:				852,46	9
		Итого материалов:				154210,74	1542
		Накладные расходы	%	--		32514,15	325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	188
		Сметная стоимость:				253356,39	2534
77	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	332,2000		51,49	17105
		Итого оплата труда:				17,44	5792
		Итого эксплуатация машин:				0,82	271
		Итого материалов:				33,41	11099
		Накладные расходы	%	--		12,03	3998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	1688
		Сметная стоимость:				68,61	22791
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				103774
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				103774
	Материалы -		Тенге				65088
	Всего заработная плата -		Тенге				37466
		Накладные расходы -	Тенге				27631
		Сметная прибыль -	Тенге				10512
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				141917
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47
		Сметная заработная плата -	Тенге				37466
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				141917
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47

1	2		4	5	6	7	8
29	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	**м**	**55,0800**		**120,58**	**6642**
		Накладные расходы	%	--		5,11	282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,06	554
		Сметная стоимость:				**135,75**	**7477**
33	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**1740,0000**		**282,81**	**492090**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**234748**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**2947**
		Итого материалов:				**146,81**	**255445**
		Накладные расходы	%	--		72,18	125597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	49415
		Сметная стоимость:				**383,39**	**667102**
34	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)**	**м**	**126,0000**		**52,09**	**6563**
		Накладные расходы	%	--		2,21	278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	547
		Сметная стоимость:				**58,64**	**7389**
35	С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,178500**		**151120,03**	**26975**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	1144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	2249
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**30368**
36	С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,59630**		**187864,79**	**299889**

1	2		4	5	6	7	8
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
76	**Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.**	**Монтаж коллекторов со встроенными отсечными клапанами**	**узел**	**59,0000**		**9089,91**	**536305**
		Итого оплата труда:				**8677,73**	**511986**
		Итого эксплуатация машин:				**681,37**	**40201**
		Накладные расходы	%	--		5849,00	345091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,11	70512
		Сметная стоимость:				**16134,02**	**951907**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**536305**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**536305**
	Всего заработная плата -		Тенге				**511986**
	Сдача и испытание -		Тенге				**15621**
		Накладные расходы -	Тенге				**345091**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70512**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**951907**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**594**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**511986**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**951907**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**594**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**511986**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-5 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 4-5					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
19	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**245,0000**		**208,55**	**51095**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**44554**
		Итого материалов:				**26,70**	**6541**
		Накладные расходы	%	--		89,98	22044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	5851
		Сметная стоимость:				**322,41**	**78990**
20	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**228,0000**		**36,97**	**8429**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				77827
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1050671
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				617
		Сметная заработная плата -	Тенге				555108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				7022083
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				617
		Сметная заработная плата -	Тенге				555108
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-5 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3					
		РАЗДЕЛ 3. СТРОЙРАБОТЫ					
146	**Е11-460302-0301 11-460302-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	**шт.**	**990,0000**		**517,53**	**512352**
		Итого оплата труда:				**394,69**	**390746**
		Итого эксплуатация машин:				**220,54**	**218335**
		Накладные расходы	%	--		230,95	228639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,88	59279
		Сметная стоимость:				**808,35**	**800271**
147	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**32,0000**		**833,50**	**26672**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**26672**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	17562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	3539
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**47773**
148	**Е11-460302-0502 11-460302-0502 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	**м борозд**	**50,0000**		**275,67**	**13783**
		Итого оплата труда:				**211,71**	**10585**
		Итого эксплуатация машин:				**114,83**	**5741**
		Накладные расходы	%	--		123,80	6190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,96	1598
		Сметная стоимость:				**431,42**	**21571**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**552808**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**552808**
	Всего заработная плата -		Тенге				**428003**
		Накладные расходы -	Тенге				**252391**
		Сметная прибыль -	Тенге				**64416**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**869615**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**522**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**428003**

1	2		4	5	6	7	8
386	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2918,0000**		**1132,16**	**3303635**
		Итого оплата труда:				**663,35**	**1935642**
		Итого эксплуатация машин:				**53,39**	**155799**
		Итого материалов:				**457,59**	**1335238**
		Накладные расходы	%	--		426,93	1245781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,73	363953
		Сметная стоимость:				**1683,81**	**4913369**
400	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**150,0000**		**3782,49**	**567373**
		Итого оплата труда:				**1259,31**	**188897**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**2554**
		Итого материалов:				**2518,79**	**377818**
		Накладные расходы	%	--		879,74	131961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,98	55947
		Сметная стоимость:				**5035,21**	**755281**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**3871008**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3871008**
	Материалы -		Тенге				**1713056**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2124538**
		Накладные расходы -	Тенге				**1377742**
		Сметная прибыль -	Тенге				**419900**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5668650**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2551**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2124538**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**5668650**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2551**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2124538**
		РАЗДЕЛ 14. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-1					
428	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**205,2000**		**2900,64**	**595212**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**555108**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**23865**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**257,00**	**10455**
		Итого эксплуатация машин:				**24,42**	**993**
		Итого материалов:				**441,55**	**17962**
		Накладные расходы	%	--		193,61	7876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,96	2968
		Сметная стоимость:				**984,96**	**40068**
325	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200) Устройство**	**м2 стяжки**	**40,6800**		**762,32**	**31011**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**10663**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**758**
		Итого материалов:				**491,23**	**19983**
		Накладные расходы	%	--		198,72	8084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	3128
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**42223**
		Тип8 Ванные комнаты, санузлы (s=16,76м2)					
328	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,7600**		**1030,15**	**17265**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**7146**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**821**
		Итого материалов:				**562,83**	**9433**
		Накладные расходы	%	--		314,36	5269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,56	1803
		Сметная стоимость:				**1452,06**	**24337**
331	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (гидроизол насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,7600**		**766,56**	**12848**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**7146**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**821**
		Итого материалов:				**299,25**	**5015**
		Накладные расходы	%	--		303,18	5081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	1434
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**19363**
332	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200) Устройство**	**м2 стяжки**	**16,7600**		**762,32**	**12777**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**4393**

1	2		4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				47473
		Материалы -	Тенге				16148
		Всего заработная плата -	Тенге				31247
		Накладные расходы -	Тенге				18559
		Сметная прибыль -	Тенге				5283
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				71315
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41
		Сметная заработная плата -	Тенге				31247
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				304808
		Материалы -	Тенге				244
		Всего заработная плата -	Тенге				293215
		Накладные расходы -	Тенге				199063
		Сметная прибыль -	Тенге				40310
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				544181
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				332
		Сметная заработная плата -	Тенге				293215
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				615496
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				373
		Сметная заработная плата -	Тенге				324463
		РАЗДЕЛ 11.Полы					
		2 ЭТАЖ					
		Тип6 Жилые комнаты, прихожии, коридоры (s=180,91м2)					
309	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**180,9100**		**1030,15**	**186364**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**77138**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**8858**
		Итого материалов:				**562,83**	**101822**
		Накладные расходы	%	--		314,36	56871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,56	19459
		Сметная стоимость:				**1452,06**	**262693**
312	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (гидроизол насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**180,9100**		**766,56**	**138679**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**77138**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**8858**
		Итого материалов:				**299,25**	**54137**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				559544
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				7078286
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				622
		Сметная заработная плата -	Тенге				559544
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
36	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство стенок каналов чердака из бетона кл.В.12,5**	**м3**	**1,8300**		**25938,17**	**47467**
		Итого оплата труда:				**2590,97**	**4741**
		Итого эксплуатация машин:				**771,83**	**1412**
		Итого материалов:				**22776,39**	**41681**
		Накладные расходы	%	--		2409,68	4410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2267,83	4150
		Сметная стоимость:				**30615,68**	**56027**
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-)					
42	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 прим**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)**	**м шва**	**50,1000**		**520,62**	**26083**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**10090**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**6672**
		Итого материалов:				**245,61**	**12305**
		Накладные расходы	%	--		152,45	7638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	2698
		Сметная стоимость:				**726,91**	**36418**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
72	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**295,6000**		**51,49**	**15220**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**5154**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**241**
		Итого материалов:				**33,41**	**9876**
		Накладные расходы	%	--		12,03	3557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	1502
		Сметная стоимость:				**68,61**	**20280**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**88767**
		В том числе:					

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**715,80**	**123691**
268	**Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015 ко=3**	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102**	**м2 вертикальной проекции**	**482,8992**		**92,06**	**44457**
		Итого оплата труда:				**51,04**	**24648**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**174**
		Итого материалов:				**40,83**	**19718**
		Накладные расходы	%	--		30,93	14937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,84	4752
		Сметная стоимость:				**132,83**	**64145**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**947891**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**124910**
Материалы -			Тенге				**42149**
Всего заработная плата -			Тенге				**82555**
		Накладные расходы -	Тенге				**49012**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13914**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**187836**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82555**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**822981**
Материалы -			Тенге				**660**
Всего заработная плата -			Тенге				**791682**
		Накладные расходы -	Тенге				**537471**
		Сметная прибыль -	Тенге				**108836**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1469288**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**896**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**791682**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1657124**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1003**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**874237**
		РАЗДЕЛ 14. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-1					
422	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**206,8400**		**2900,64**	**599969**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**559544**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**24056**
		Итого материалов:				**106,90**	**22111**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	380650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	78449

1	2		4	5	6	7	8
245	Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**4,9200**		**2914,14**	**14338**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**5895**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**574**
		Итого материалов:				**1654,49**	**8140**
		Накладные расходы	%	--		870,43	4283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	1490
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**20110**
246	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**23,0700**		**29710,40**	**685419**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	29062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	57158
		Сметная стоимость:				**33447.73**	**771639**
247	С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**5,8500**		**31410,10**	**183749**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	7791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	15323
		Сметная стоимость:				**35361.24**	**206863**
248	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**7,1500**		**3020,92**	**21600**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**7593**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**853**
		Итого материалов:				**1895,89**	**13556**
		Накладные расходы	%	--		790,03	5649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	2180
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**29428**

1	2	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня	Тенге				1267478
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				8042318
	Накладные расходы II уровня	Тенге				340994
	ИТОГО:	**Тенге**				**8 383 312**
	Сметная прибыль	**Тенге**				**670 665**
	ИТОГО по акту:	**Тенге**				**9 053 977**

Итого по акту в тек. ценах	**Тенге**		**62 984 250**
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	1,059461	66 729 375
Кроме того НДС	Тенге	12%	8 007 525
Всего по акту	**Тенге**		**74 736 900**

м.п. Заказчик

Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик

Директор Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора

Эксперт технического надзора Макишев К. ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075. KZ54VJE00018528. KZ70VJE00017076

(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)