С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО (2-й очередь)"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	150756962	168 847 797	72054060	80 700 547
	в том числе оборудование	-	-	-	-
	Инжиниринговые услуги январь, февраль месяц	171744	192353	-	-
	Авторский надзор январь, февраль месяц	70099	78511	-	-
	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**155463090**	**174 118 661**	**72054060**	**80 700 547**
2	**Инжиниринговые работы**	**566965**	**635001**	**353065**	**395433**
3	**Авторский надзор**	-	-	-	-
5	**Всего к оплате**	**156030055**	**174753662**	**72407125**	**81095980**

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер:

Форма 2

А К Т №6

приемки выполненных работ за апрель месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 1 от 20 января 2011 г.**

Наименование стройки: **"Строительство Цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-2. Конструкции железобетонные.					
15	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	480,0001	16266,04	7803168	1278843
	МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. ПМ-1 - ПМ-15						
22	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	772,52	14027,49	10836517	1114174
23	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	73,18	67700,00	4954193	--
24	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,44	61300,00	87972	--
25	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /ФИКСАТОР/	т	0,0951	45800,00	4354	--
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /ФИКСАТОР/	т	4,12	47400,00	195358	--

27	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /ФИКСАТОР/	т	0,2931	50600,00	14830	--
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,512	64400,00	32973	--
29	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,43	62100,00	213026	--
30	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,25	59900,00	74752	--
31	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,5777	64400,00	37205	--
32	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,2666	64700,00	17251	--
33	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,237	66000,00	15645	--
34	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,8142	69000,00	56176	--
35	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	1,39	93997,62	130581	48413
	МОНОЛИТНЫЕ СТЕНКИ МС-1 - МС-4						
43	Е0106-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	м3	78,7	13162,83	1035915	148700
44	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,63	67700,00	110115	--
45	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,12	61300,00	191276	--
46	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,3267	47400,00	15487	--

47	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0432	64400,00	2782	--
48	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,2921	62100,00	18142	--
49	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0069	69000,00	476	--
50	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0551	66000,00	3637	--
51	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,304	93997,62	28575	10594
	ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1,ФМ-2,ФМ-3						
136	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов ФМ-1,ФМ-2,ФМ-3 ИЗ БЕТОНА В15	м3	6,57	10241,71	67288	4855
137	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	1,72	8205,37	14130	399
138	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,0533	52657,31	2806	2667
139	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,0533	119700,00	6378	--
	БАЛКИ						
140	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,4423	7285,83	3222	1336
141	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,4423	154400,00	68285	--
142	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,4423	1333,50	590	270
151	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,5576	154400,00	86093	
		Итого по смете:					
		Локальная смета 2-1-3. Металлоконструкция.				**26129198**	**2610251**
2	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	6,38	154400,00	984813	
3	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	3,27	154200,00	504518	
8	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	17,07	154400,00	2635855	
		Итого по смете:					
		Итого прямые затраты:				**4125186**	**0**
Накладные расходы -						**30254384**	**2610251**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			2610251	
						1971878	

8	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы [illegible]й и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	17,07	154400,00	2635855	
		Итого по смете:				**4125186**	**0**
		Итого прямые затраты:				**30254384**	**2610251**
		Накладные расходы -				2610251	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	6%			1971878	
		Всего, сметная стоимость СМР -				**34836513**	
		Временные здания и сооружения	1,8%			627057	
		Итого с временными				35463570	
		Производства работ в зимнее время	0,7%			248245	
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			141854	
		Затраты на выслугу лет	1%			354636	
		Итого в ценах 2001 года				36208305	
		Пересчет в текущих ценах	**1,95097**			**70641235**	
		Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			1412825	
		Сметная стоимость строительства				**72054060**	
		Налог на добавленную стоимость	12%			8646487	
		Итого с НДС				**80700547**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент курдели курылыс"

Гл.специалист _____ А.Тлеубердиев

Сдал

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за февраль месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 8 от 28 января 2011 г.**

Наименование стройки: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО (2-й очередь)"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/, за 2010-2011 годы					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего к оплате	**84398714**	**94526560**	**39755857**	**44526560**	**27757402**	**31088290**
	в том числе:						
1.	Общестроительные работы	79386661	88 913 060	35049729	39 255 696	27567188	30 875 251
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-	-	-
2.	Инжиниринговые услуги, 0,49%	388995	435674	171744	192353	135079	151289
3.	Авторский надзор 0,2%	158773	177826	70099	78511	55134	61751
4.	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	4464286	5000000		

Заказчик:

Начальник ГУ "Управления строительства ЮКО "

А.Орманчина

Инженер:

Ведение инжиниринговых услуг
"Утверждаю"
Зам.Ген. директора ТОО "ШКК"
О.Ешимбетов

Гл.специалист ТОО "Шымкент Курделы Курылыс" **А.Тлеубердиев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

А.Полатбеков

Форма 2

А К Т №4

приемки выполненных работ за февраль месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 1 от 20 января 2011 г.**

Наименование стройки: **"Строительство Цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 1-1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	ЭЛ.СЕТИ						
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-11-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	49,94	15,39	769	234
2	Ц0108-141-1 к=0,4	ДЕМОНТАЖ Кабели до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях, масса 1 м до 1 кг	м	265	7,64	2025	1923
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	33,29	134,10	4464	5045
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
4	Е0101-11-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	70	15,39	1077	328
5	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,036	230115,38	8284	1087
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	200	36,70	7340	2983
7	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	200	32,40	6480	2755
8	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	164	26,40	4330	3054
9	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	36	27,70	997	691
10	С143006-6 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,8	8290,00	6632	--

11	С143008-92	Песок природный	м3	12	1200,00	14400	--
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,84	134,10	2526	2855
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	43,96	6,48	285	90
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	43,96	21,55	947	726
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ						
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
15	Е0101-11-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	105,5	15,39	1624	494
16	Е0122-11-9 к=0,8	ДЕМОНТАЖ трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	км	0,1	56333,20	5633	7323
17	Е0122-41-1 к=0,8	ДЕМОНТАЖ круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ДИАМ.1,0М	м3	0,54	1148,40	620	806
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	35,25	134,10	4727	5342
19	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	82,25	6,48	533	168
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	82,25	21,55	1772	1359
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
21	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	385,09	27,84	10719	3310
22	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	м3	11,91	262,72	3129	3536
23	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	109,89	134,10	14737	16652
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	256,42	6,48	1661	523
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	256,42	21,55	5525	4236
26	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	30,69	12,34	379	104
	ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА						
27	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	км	0,127	199229,36	25302	16328
28	С130804-218 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 265,8 мм	м	128,27	5640,00	723443	--
29	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм ФУТЛЯР	км	0,019	307552,18	5843	5373
30	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	19,08	8330,00	158903	--
	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.1000ММ-3ШТ.						

31	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного [illegible]езобетона в сухих грунтах ДИАМ.1,0М	м3	1,62	6846,38	11091	4157
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10-3ШТ,КЦП1-10-1-2 ШТ.,КЦП1-10-2-1 ШТ.)	м3	0,84	32100,00	26964	--
33	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,84	-134,00	-113	--
34	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,84	-250,00	-210	--
35	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 (КЦ10-9-3шт)мм	м	2,67	5110,00	13644	--
36	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм(КЦО-1-3ШТ)	м	0,21	4337,50	911	--
37	С12021-267	Стремянки	т	0,0414	133700,00	5535	--
38	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	2	8060,00	16120	--
39	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1	13400,00	13400	--
40	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	1,65	25800,00	42570	--
41	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	16,5	34,81	574	233
42	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (отмостка)	м3	2,48	8942,18	22132	1726
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,45	245,44	3792	707
		Итого по смете 1-1:				**1181517**	**94147**
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы ниже отм. 0,000					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км,	т	301,44	68,94	20781	4156
2	Е0101-139-1	Устройство песчано-гравийной подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	188,4	89,00	16768	4543
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1088,03	134,10	145905	164873

4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозера мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДО 10 М	м3	2538,74	6,48	16450	5180
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	2538,74	3,20	8123	2558
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2538,74	21,55	54700	41938
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2538,74	14,12	35841	10749
8	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1678,73	29,60	49685	17183
9	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км,	т	2937,78	68,94	202530	40506
	ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛМ-1						
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	0,9	8205,37	7385	209
11	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	81,2	10811,87	877924	61261
12	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	16,2	12877,99	208623	26811
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,4568	65900,00	30105	--
14	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1614	62000,00	10006	--
15	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0315	47400,00	1494	--
	ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛМ-2						
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	7,8	8205,37	64002	1807
17	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	62,8	10811,87	678985	47379
18	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	172,2	12877,99	2217590	284987
19	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,5056	62000,00	31350	--

20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая кл[illegible] А-I, d 6 мм	т	0,0265	65000,00	1724	--
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,6492	65900,00	42782	--
22	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,2451	58700,00	14389	--
23	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,18	61300,00	72030	--
24	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,1406	-61200,00	-8605	--
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0786	47400,00	3724	--
	ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛМ-3						
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	14	8205,37	114875	3244
27	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	51	10811,87	551405	38477
28	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	177,74	12877,99	2288908	294153
29	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0991	62000,00	6147	--
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2504	65900,00	16499	--

31	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая кл[illegible] А-I, d 6 мм	т	0,0672	-65000,00	-4368	--
32	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,2554	-61200,00	-15628	--
33	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,2275	-58700,00	-13355	--
34	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,023	47400,00	1090	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ВЫПУСК ИЗ ФУН-ТОВ	т	1,39	-52400,00	-73030	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм ВЫПУСК ИЗ ФУН-ТОВ	т	1,15	51000,00	58568	--
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ВЫПУСК ИЗ ФУН-ТОВ	т	0,0211	50900,00	1075	--
	ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛМ-4						
38	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	11,7	8205,37	96003	2711
39	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	31,2	10811,87	337330	23539
40	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,6174	62000,00	38279	--

41	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,33	61200,00	81225	--
	ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛМ-5						
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	5,5	8205,37	45130	1274
43	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В15	м3	2,6	-10131,82	-26343	-1962
44	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм ИЗ БЕТОНА В15	м3	77,2	11609,24	896233	127764
45	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки /С-1/ плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,009	62000,00	561	--
46	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки /С-1/ плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0186	65900,00	1227	--
47	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы /КП-1/ и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,2978	61200,00	18225	--
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы /КП-1/ и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0816	65000,00	5304	--
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы /КР-1,2/ и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0001	65900,00	7	--
50	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы /КР-1,2/ и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0006	65000,00	42	--
	МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СУЛЬФАТОСТОЙКОСТИ ЦЕМЕНТА						
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	759,28	94,00	71373	--
52	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	759,28	133,00	100985	--

108	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битум в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2378,439	245,44	583764	108866
		Итого по разделу:				**9985822**	**1312206**
		Итого прямые затраты:				**11167339**	**1406353**
Накладные расходы -						1406353	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			754422	
Всего, сметная стоимость СМР -						**13328114**	
Временные здания и сооружения			1,8%			239906	
Итого с временными						13568020	
Производства работ в зимнее время			0,7%			94976	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			54272	
Затраты на выслугу лет			1%			135680	
Итого в ценах 2001 года						13852948	
Пересчет в текущих ценах			**1,95097**			**27026655**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			540533	
Сметная стоимость строительства						**27567188**	
Налог на добавленную стоимость			12%			3308063	
Итого с НДС						**30875251**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент курдели курылыс"

Гл.специалист _____ А.Тлеубердиев

Сдал

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**

КАЗАХСТАН РЕСПУБ-СЫ ОҚО ШЫМКЕНТ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Шымкенткұрылыс» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЮКО Г. ШЫМКЕНТ