ФОРМА 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО (3-й очередь)"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	259378054	290 503 420	56743500	63 552 720
	в том числе оборудование	-	-	-	-
	Инжиниринговые услуги январь, февраль месяц	171744	192353	-	-
	Авторский надзор январь, февраль месяц	70099	78511	-	-
	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**264084182**	**295 774 284**	**56743500**	**63 552 720**
2	**Инжиниринговые работы**	**1099209**	**1231114**	**278043**	**311408**
3	**Авторский надзор**	-	-	-	-
5	**Всего к оплате**	**265183391**	**297005398**	**57021543**	**63864128**

Заказчик: **Подрядчик:** **Инженер:**

Форма 2

А К Т №8

приемки выполненных работ за июнь месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**

Наименование стройки: **"Строительство Цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО" (3 очередь строительства)**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-2. Кровля, купол.					
1	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	12,47	13864,97	172891	114043
2	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	12,47	154400,00	1925306	--
3	ССб.ч2т.ч.т аб.3	Доплата на марку стали С245	тн	66,08	1860,00	122909	--
4	ССб.ч2т.ч.т аб.3	Доплата на марку стали С245	тн	8,6	3385,00	29111	--
18	С11011-849 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 12-14	т	35,4	85800,00	3037320	--
19	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	25,07	154400,00	3870808	--
20	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	25,14	154200,00	3876588	--
21	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	85,61	2452,13	209927	94828
22	ССб.ч2т.ч.т аб.3	Доплата на марку стали С345	т	85,61	18432,00	1577964	--
24	С11011-849 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 12-14	т	22,43	85800,00	1924494	--
25	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	6,41	154400,00	989704	--

26	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката в [illegible]рной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спок[illegible], N8-14	кент	0,25	75600,00	18900	--
31	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	27,99	154400,00	4321656	--
32	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	27,99	2452,13	68635	31004
33	ССб.ч2т.ч.т аб.3	Доплата на марку стали С345	т	27,99	18432,00	515912	--
35	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	19,29613	154400,00	2979322	--
		Итого по смете:				**25641447**	**239875**
		Итого прямые затраты:				**25641447**	**239875**
Накладные расходы -						239875	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			1552879	
Всего, сметная стоимость СМР -						**27434202**	
Временные здания и сооружения			1,8%			493816	
Итого с временными						27928017	
Производства работ в зимнее время			0,7%			195496	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			111712	
Затраты на выслугу лет			1%			279280	
Итого в ценах 2001 года						28514506	
Пересчет в текущих ценах			**1,95097**			**55630882**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			1112618	
Сметная стоимость строительства						**56743500**	
Налог на добавленную стоимость			12%			6809220	
Итого с НДС						**63552720**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент курдели курылыс"

Гл.специалист А.Тлеубердиев

Сдал

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**

ФОРМА 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО (2-й очередь)"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	202634554	226 950 700	51877592	58 102 903
	в том числе оборудование	-	-	-	-
	Инжиниринговые услуги январь, февраль месяц	171744	192353	-	-
	Авторский надзор январь, февраль месяц	70099	78511	-	-
	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**207340682**	**232 221 564**	**51877592**	**58 102 903**
2	**Инжиниринговые работы**	**821166**	**919706**	**254200**	**284704**
3	**Авторский надзор**	-	-	-	-
5	**Всего к оплате**	**208161848**	**233141270**	**52131792**	**58387607**

Заказчик: **Подрядчик:** **Инженер:**

Форма 2

А К Т №7

приемки выполненных работ за июнь месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**

Наименование стройки: **"Строительство Цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-2. Конструкции железобетонные.					
36	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона В25	м3	3	10902,16	32706	2287
37	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,3628	62100,00	22530	--
38	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0504	69000,00	3478	--
39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0706	93997,62	6632	2459
40	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,326	70437,87	22960	3351
	МОНОЛИТНЫЙ ЭКРАН МЭ-1						
41	Е0106-17-1	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм из бетона В25	м3	1,44	21303,28	30677	6898
42	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1958	67700,00	13258	--
52	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,0326	13010,10	424	401

53	С150806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м	11,6	196,00	2274	--
54	СПрайс-лист	Стоимость никелированного ограждения ОГ-1, ОГ-2 с установкой	м	84,2	5079,25	427673	--
	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ						
55	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,3206	70437,87	22585	3296
	ЛЕСТНИЦА ЛМ-1						
56	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА В10	м3	0,5	9651,05	4826	293
57	Е0109-29-1	Монтаж лестниц	т	0,956	13711,47	13108	5673
58	С12021-146	Косоуры	т	0,956	108500,00	103726	--
59	Е0106-22-5	Устройство ступеней лестницы из бетона кл.В15	1м3	1,26	15298,51	19276	2991
60	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок из бетона кл.В15	1м3	1,12	13347,44	14949	1615
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/СЕТКА С-1/	т	0,0691	41200,00	2847	--
62	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0011	45800,00	51	--
63	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0079	47400,00	375	--
64	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД-1,ЗД-2/	т	0,0081	93997,62	760	282
65	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0081	40200,00	325	--
	КРЕПЛЕНИЕ КОСОУРОВ						
66	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ДЕТАЛИ 1,2,ОПОРНЫЙ СТОЛИК)	т	0,0989	13010,10	1287	1218
67	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0133	48300,00	643	--
68	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0049	50600,00	246	--
69	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0052	59200,00	305	--

70	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0226	63600,00	1437	--
	ОПОРНЫЙ СТОЛИК						
71	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0145	64200,00	930	--
72	С11011-894 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,0385	59000,00	2273	--
73	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям ИЗ БЕТОНА В15	м2	0,42	911,56	383	16
74	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0989	40200,00	3977	--
	ОПОРНАЯ ПОДУШКА						
75	Е0106-1-15	Устройство ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,08	8877,62	710	15
76	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0118	60500,00	711	--
	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ						
80	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	21,36	612,53	13084	4646
	ЛЕСТНИЦА ЛМ-2						
81	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА В10	м3	0,5	9651,05	4826	293
82	Е0109-29-1	Монтаж лестниц	т	0,245	13711,47	3359	1453
83	С12021-146	Косоуры	т	0,245	108500,00	26577	--
84	Е0106-22-5	Устройство ступеней лестницы из бетона кл.В15	1м3	0,87	15298,51	13310	2065
85	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/СЕТКА С-1/	т	0,0069	41200,00	283	--
86	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0006	45800,00	26	--
87	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,004	47400,00	188	--
88	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,006	13010,10	79	74

89	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,006	59200,00	358	--
90	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,006	40200,00	243	--
91	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	5,79	612,53	3547	1259
	ЛЕСТНИЦА ЛМ-3						
92	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА В10	м3	0,5	9651,05	4826	293
93	Е0109-29-1	Монтаж лестниц	т	0,5192	13711,47	7119	3081
94	С12021-146	Косоуры	т	0,5192	108500,00	56330	--
95	Е0106-22-5	Устройство ступеней лестницы из бетона кл.В15	1м3	1,66	15298,51	25396	3940
96	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок из бетона кл.В15	1м3	0,41	13347,44	5472	591
97	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/СЕТКА С-1/	т	0,0524	41200,00	2157	--
98	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0008	45800,00	38	--
99	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0059	47400,00	277	--
	КРЕПЛЕНИЕ КОСОУРОВ						
100	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ДЕТАЛИ 1,2)	т	0,032	13010,10	417	394
101	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0261	52400,00	1368	--
102	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0059	50600,00	301	--
103	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям ИЗ БЕТОНА В15	м2	1,01	911,56	921	39
104	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,032	40200,00	1288	--
	ОПОРНАЯ ПОДУШКА						
105	Е0106-1-15	Устройство ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,04	8877,62	355	8
106	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0059	60500,00	356	--

107	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	14,38	612,53	8808	3128
	ЛЕСТНИЦА ЛМ-4						
108	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА В10	м3	0,5	9651,05	4826	293
109	Е0109-29-1	Монтаж лестниц	т	0,5192	13711,47	7119	3081
110	С12021-146	Косоуры	т	0,5192	108500,00	56330	--
111	Е0106-22-5	Устройство ступеней лестницы из бетона кл.В15	1м3	1,66	15298,51	25396	3940
112	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок из бетона кл.В15	1м3	0,41	13347,44	5472	591
113	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/СЕТКА С-1/	т	0,0524	41200,00	2157	--
114	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0008	45800,00	38	--
115	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0059	47400,00	277	--
	КРЕПЛЕНИЕ КОСОУРОВ						
116	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ДЕТАЛИ 1,2)	т	0,032	13010,10	417	394
117	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0261	52400,00	1368	--
118	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0059	50600,00	301	--
119	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям ИЗ БЕТОНА В15	м2	1,01	911,56	921	39
120	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,032	40200,00	1288	--
	ОПОРНАЯ ПОДУШКА						
121	Е0106-1-15	Устройство ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,04	8877,62	355	8
122	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0059	60500,00	356	--
123	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	14,38	612,53	8808	3128
	ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-5,6,7						
124	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА В10	м3	1,5	9651,05	14477	880
125	Е0109-29-1	Монтаж лестниц	т	1,85	13711,47	25348	10969

126	С12021-146	Косоуры					
127	Е0106-22-5	Устройство ступеней лестницы из [illegible]она кл.В15	т	1,85	108500,00	200580	--
128	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок из бетона кл.В15	1м3	6,45	15298,51	98675	15309
129	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/СЕТКА С-1/	1м3	2,61	13347,44	34837	3764
130	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0101	45800,00	462	--
131	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0362	47400,00	1714	--
132	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0172	13010,10	224	212
133	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0172	59200,00	1019	--
134	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД-1,ЗД-2/	т	0,0581	93997,62	5459	2024
135	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0753	40200,00	3027	--
143	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	25,65	21,80	559	135
144	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	25,65	35,13	901	96
	СТОЙКИ						
145	Е0109-17-1	Монтаж СТОЕК	т	0,9079	4646,85	4219	1795
146	С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	м	41,76	931,00	38879	--
147	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0319	63600,00	2026	--
148	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	52,66	21,80	1148	276
149	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	52,66	35,13	1850	197
	СВЯЗИ						
150	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	2,84	13864,97	39372	25971
151	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	2,2824	154400,00	352358	--
152	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,84	1333,50	3787	1737
153	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	1365	20,14	27491	24570

154	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,1023	149300,00	15278	--
155	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	164,7	21,80	3590	864
156	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	164,7	35,13	5786	617
	КРЕПЛЕНИЕ К ФУНДАМЕНТАМ						
157	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,1405	13010,10	1828	1730
158	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,1405	63600,00	8938	--
159	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	6	20,14	121	108
160	С11011-59	ГАЙКА,ШАЙБА	т	0,0005	149300,00	76	--
161	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	8,15	21,80	178	43
162	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	8,15	35,13	286	31
163	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	81,06	612,53	49652	17630
164	Е0115-36-1	Облицовка ГИПСОКАРТОНОМ с креплением на пристенный металлический каркас	м2	148,32	883,04	130972	34927
165	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	148,32	358,58	53185	11686
166	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	148,32	411,89	61091	10251
	ОГРАЖДЕНИЕ						
167	СПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ НИКЕЛИРОВАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ	м	73,83	5079,25	375001	--
	ЛЕСТНИЦА ЛМ-8						
169	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных С ОГРАЖДЕНИЕМ	т	0,6992	13711,47	9587	4149
170	С12021-267	Лестничные марши	т	0,5691	133700,00	76083	--
171	С12021-267	Ограждение лестничных проемов	т	0,1301	133700,00	17398	--
172	Е0109-30-1	Монтаж площадок	т	0,1891	14359,66	2716	1259
173	С12021-96	Площадки	т	0,1891	177400,00	33555	--
174	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м2	51,53	21,80	1123	270
175	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	51,53	35,13	1810	193
		Итого по смете:				**2773049**	**235226**
		Локальная смета 2-1-3. Металлоконструкция.					
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						
	ФЕРМЫ						
1	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	9,65	9523,56	91904	44117
4	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	9,65	2452,13	23663	10689
5	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз	м2	269,12	21,80	5866	1412
6	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	538,24	35,13	18908	2015

	ВАЛКИ						
7	Е0109-18-3	Монтаж одиночных подкрановых к массой более 2 т, на отметке до 25 м	т	17,07	4440,88	75813	29658
9	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	17,07	2452,13	41862	18910
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз	м2	495,08	21,80	10791	2598
11	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	990,15	35,13	34783	3707
	ПРОГОНЫ						
12	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	16,47	5030,50	82870	41142
13	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	16,47	154400,00	2543524	--
14	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	16,47	2452,13	40395	18247
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз	м2	477,73	21,80	10413	2507
16	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	955,47	35,13	33565	3577
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ						
17	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	14,21	13010,10	184830	174842
18	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	14,21	138200,00	1963363	--
19	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	2780	20,14	55989	50040
20	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,1719	149300,00	25659	--
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз	м2	412,09	21,80	8983	2162
22	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	824,18	35,13	28953	3086
	ПОКРЫТИЕ						
23	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из КРОВЕЛЬНОГО листа	м2	1309,36	112,45	147243	70152
24	С11011-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,5 мм	т	5,14	56300,00	289341	--
25	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,8 мм	т	8,22	50200,00	412783	--
26	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	151,08	2139,46	323230	292000
27	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	151,08	4590,00	693457	--
	ПЛОЩАДКИ ПМГВ-60.10с-19 ШТ. (ЛИСТ КМ-16,17,18)						
		КРОНШТЕЙН					
28	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг КРОНШТЕЙН КР-1	т	1,62	9469,94	15383	14553
29	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков КРОНШТЕЙН КР-1	т	1,62	114900,00	186646	--
30	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	4	20,14	81	72
31	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003	149300,00	49	--
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей КРОНШТЕЙНОВ грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз	м2	47,11	21,80	1027	247
33	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций КРОНШТЕЙНОВ эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	94,22	35,13	3310	353
		ПЛОЩАДКИ С ОГРАЖДЕНИЕМ					

	E0109-30-1	Монтаж площадок С ОГРАЖДЕНИЕМ-19 ШТ.					
35	C12021-91	Площадки МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ -1[illegible]ШТ.	т	14,79	12792,01	189198	98469
36	C12021-268	Сварная решетка ограждения	т	7,73	110200,00	852076	--
37	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	7,06	134000,00	945808	--
38	E0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,0556	149300,00	8295	--
39	C12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1604	9469,94	1519	1437
40	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз	т	0,1604	138200,00	22162	--
41	E0113-26-6	Окраска металлоконструкций ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	428,92	21,80	9349	2251
	ЭЛЕМЕНТЫ ТРИБУНЫ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА		м2	857,84	35,13	30135	3212
44	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	14,28	13864,97	198019	130618
45	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	14,28	154400,00	2205132	--
46	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	14,28	2452,13	35021	15820
47	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	872	20,14	17562	15696
48	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,1169	149300,00	17446	--
49	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз	м2	414,18	21,80	9028	2173
50	E0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	828,35	35,13	29099	3101
	ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 СО СТУПЕНЯМИ СТ-1,СТ-2, С ОГРАЖДЕНИЕМ						
51	E0109-29-1	Монтаж лестниц ЛМ-1 СО СТУПЕНЯМИ СТ-1,СТ-2, С ОГРАЖДЕНИЕМ	т	0,9542	13711,47	13083	5662
52	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,8273	154400,00	127732	--
53	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,0024	154200,00	369	--
54	C130807-88	Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х18Н10Т /8443/, 25х2,0 мм	10м	1,46	6340,00	9244	--
55	C130807-96	Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х18Н10Т /8443/,57х2,0 мм	10м	1,41	12800,00	18099	--
56	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0024	149300,00	363	--
57	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз	м2	23,2	21,80	506	122
58	E0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	46,4	35,13	1630	174
59	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов ФМ-1 бетонных БЕТОН В12,5	м3	1,44	9651,05	13898	845
60	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0215	93997,62	2021	749
61	E0106-1-15	Устройство СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,022	9561,02	210	4
62	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0268	41200,00	1103	--

63	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	16,74	127,03	2126	2448
64	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтова[illegible]х поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	2567,43	2234,73	5737513	355152
		Итого по смете:				**17852430**	**1424019**
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы.					
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	7,55	8205,37	61951	1749
2	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	24,16	9319,58	225161	16849
3	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0483	65000,00	3141	
4	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,3727	67700,00	25232	
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,159	65900,00	10478	
14	С143003-32	Плиты тротуарные из тяжелого бетона, толщина 50мм	м2	341,592	1100,00	375751	
137	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	м2	415	935,54	388247	116553
138	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	0,165	8679,65	1432	1638
139	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	т	0,0119	64100,00	763	
140	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1528	41200,00	6294	
141	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке, сердечники из бетона В15	м3	5,03	13201,50	66404	10662
142	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0464	65000,00	3016	
143	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,5675	65900,00	37396	
144	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В15	м3	0,738	15704,02	11590	1814

	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0615	65000,00	3996	
146	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1049	67700,00	7099	
		Итого по смете:					
		Итого прямые затраты:				**1227951**	**149265**
	Накладные расходы -					**21853430**	**1808510**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		6%			1808510	
	Всего, сметная стоимость СМР -					1419716	
	Временные здания и сооружения		1,8%			**25081657**	
	Итого с временными					451470	
	Производства работ в зимнее время		0,7%			25533126	
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			178732	
	Затраты на выслугу лет		1%			102133	
	Итого в ценах 2001 года					255331	
	Пересчет в текущих ценах		**1,95097**			26069322	
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет		2%			**50860384**	
	Сметная стоимость строительства					1017208	
	Налог на добавленную стоимость		12%			**51877592**	
	Итого с НДС					6225311	
						58102903	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент курдели курылыс"

Гл.специалист А.Тлеубердиев

Сдал

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за март месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО (2-й очередь)"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	78702902	88 147 250	43653173	48 891 554
	в том числе оборудование	-	-	-	-
	Инжиниринговые услуги январь, февраль месяц	171744	192353	-	-
	Авторский надзор январь, февраль месяц	70099	78511	-	-
	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	-	-
1	**Итого затраты подрядчика**	**83409030**	**93 418 114**	**43653173**	**48 891 554**
2	**Инжиниринговые работы**	**213901**	**239569**	**213901**	**239569**
3	**Авторский надзор**	-	-	-	-
5	**Всего к оплате**	**83622931**	**93657683**	**43867074**	**49131123**

Заказчик: **Подрядчик:** **Инженер:**

Форма 2

А К Т №5

приемки выполненных работ за март месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 1 от 20 января 2011 г.**

Наименование стройки: **"Строительство Цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ.0,000					
		УСИЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЛЕНТОЧНЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ(КЖ-19,20)					
53	Е0109-61-13	Монтаж усилений отверстий в мон.фундаментах	т	2,32	9883,80	22953	14707
54	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,09	58700,00	64145	--
55	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,1433	65000,00	9312	--
56	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0874	62000,00	5420	--
57	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,4629	61200,00	28332	--

58	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0082	67700,00	552	--
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,5251	65900,00	34604	--
		ОБРАМЛЕНИЯ ОБ-1-ОБ-9(КЖ-21)					
60	Е0109-61-13	Монтаж усилений проемов в мон.фундаментах	т	3,22	9883,80	31846	20404
61	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,7048	61200,00	43134	--
62	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,06	58700,00	120710	--
63	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,4406	65000,00	28636	--
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ(КЖ-23)					
64	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	11,2	8205,37	91900	2595
65	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,6	14264,63	8559	1537
66	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	22,2	12520,15	277947	60460
67	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,014	65900,00	923	--
68	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,246	64100,00	15769	--

69	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,015	41200,00	618	--
70	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	189	2206,86	417096	92814
71	С143Q18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П3-8-189шт	м3	3,78	24500,00	92610	--
		ПРИЯМОК №1-4шт					
72	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	0,96	12520,15	12019	2614
73	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0287	41200,00	1182	--
74	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,048	70437,87	3381	493
75	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1	т	0,068	175710,10	11948	837
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	34,96	94,00	3286	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ВИТРАЖИ Ф-1-1шт					
77	Е0106-1-9	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	94,01	9184,40	863425	35063
78	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,696	65900,00	45866	--
79	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,2418	67700,00	16370	--
80	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,08	68200,00	73861	--
81	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,187	70437,87	13172	1922
82	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	94,01	94,00	8837	--
		ВХОД №1					

83	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	1,1	8205,37	9026	255
84	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ДЛЯ ПОДОШВЫ ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ БЕТОНА В15	м3	2,6	8877,62	23082	503
85	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	8	11984,79	95878	13240
86	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	14,2	10140,95	144001	12047
87	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны Ф-1 ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	1,71	10055,54	17195	1315
88	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,3185	41200,00	13121	--
89	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1896	67700,00	12836	--
90	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0348	65900,00	2293	--
91	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	650	--
92	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1472	62000,00	9126	--
93	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,022	70437,87	1550	226
94	СПрайс-лист	Установка и стоимость никелированного ограждения	м	43,8	5688,85	249172	--
95	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	27,61	94,00	2595	--
		ВХОД №2					
96	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	1,1	8205,37	9026	255
97	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ДЛЯ ПОДОШВЫ ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ БЕТОНА В15	м3	2,7	8877,62	23970	522
98	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	7,6	11984,79	91084	12578
99	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	2,2	10140,95	22310	1866

100	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,081	41200,00	3337	--
101	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,258	65900,00	17002	--
102	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,0508	61300,00	3114	--
103	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0022	65000,00	143	--
104	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1427	62000,00	8846	--
105	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,016	70437,87	1127	164
106	СПрайс-лист	Установка и стоимость никелированного ограждения	м	31,2	5688,85	177492	--
107	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	13,6	94,00	1278	--
108	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1215,561	245,44	298347	55639
		Итого по смете 1-1:				**3586014**	**332056**
		Локальная смета 2-1-2. Конструкции железобетонные.					
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	м3	320,72	13881,55	4452118	679844
2	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,2952	64100,00	18920	--
3	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,87	65000,00	121351	--

4	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	21,74	59100,00	1284834	--
5	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	23,17	62100,00	1439021	--
6	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,41	59900,00	144599	--
7	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,82	64400,00	439337	--
8	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,6	68800,00	41281	--
9	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,04	71100,00	144744	--
10	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	10,34	66000,00	682684	--
11	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,26	64700,00	146222	--
12	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,24	69000,00	154560	--

13	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,8809	50100,00	44132	--
14	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	3,8	63800,00	242517	--
15	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25 -	м3	112,9986	16266,04 -	1838039	301232
16	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	5,42	66000,00	357469	
17	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	8,12	69000,00	560223	
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	17,95	59900,00	1075243	
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	22	62100,00	1365912	
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	7,06	64400,00	454484	
21	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,0768	50100,00	3848	
		Итого по разделу:				**15011538**	**981076**
		Итого прямые затраты:				**18597552**	**1313132**
Накладные расходы -						1313132	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			1194641	
Всего, сметная стоимость СМР -						**21105325**	

еменные здания и сооружения	1,8%			379896	
Итого с временными				21485221	
Производства работ в зимнее время	0,7%			150397	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			85941	
Затраты на выслугу лет	1%			214852	
Итого в ценах 2001 года				21936410	
Пересчет в текущих ценах	**1,95097**			**42797229**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			855945	
Сметная стоимость строительства				**43653174**	
Налог на добавленную стоимость	12%			5238381	
Итого с НДС				**48891554**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент курдели курылыс"

Гл.специалист _____ А.Тлеубердиев

Сдал

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**